

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN 2015-2018

	AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	OBRA: COL. TUXPAN	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE APOLONIO CONTRERAS,	CONTRATO	OPTEC-FAIS-017-2018	
	ESTIMACIÓN 6 (EXCEDENTES)	EMPRESA CONSTRUCASDA S.A. DE C.V.	FECHA 29/06/2018	PERIODO DEL AL	24/06/2018 27/06/2018	
				HOJA	DE	
				IMPORTE CONTRATO + IVA	\$1,188,923.54	
				IMPORTE ANTICIPO + IVA	\$356,677.06	

No.	PERIODO		IMPORTE ESTIMACIÓN \$		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO	
	DE	AL	ACTUAL	ACUMULADO			ACTUAL	ACUMULADO
1	14/05/2018	17/05/2018	\$ 349,426.32	\$ 349,426.32	29.39%	29.39%	34.56%	34.56%
2	18/05/2018	27/05/2018	\$ 131,521.00	\$ 480,947.32	11.06%	40.45%	11.26%	45.82%
3	28/05/2018	23/06/2018	\$ 501,723.73	\$ 982,671.05	42.20%	82.65%	44.20%	90.02%
4	24/06/2018	27/06/2018	\$ 80,198.37	\$ 1,062,869.42	6.75%	89.40%	8.75%	98.77%
5	24/06/2018	27/06/2018	\$ 111,664.44	\$ 1,174,533.86	9.39%	98.79%	1.23%	100.00%
6	24/06/2018	27/06/2018	\$ 14,389.68	\$ 1,188,923.54	1.21%	100.00%	0.00%	100.00%

ING. PEDRO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. FRANCISCO CASTILLO BARRAGAN
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. MARCO DE LOS ANGELES CRUZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA