

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN 2015-2018

	AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO	OBRA:	CONTRATO	OPTEC-FAIS-025-2018	
	ESTIMACIÓN EXTRAORDINAR	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO, COL. TEPEYAC.	PERIODO DEL	24/06/2018	
		EMPRESA	AL	27/06/2018	
		FECHA	HOJA	DE	
		29/06/2018	IMPORTE CONTRATO + IVA		\$1,224,367.73
			IMPORTE ANTICIPO + IVA		\$367,310.32

No.	PERIODO		IMPORTE ESTIMACION \$		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO	
	DE	AL	ACTUAL	ACUMULADO			ACTUAL	ACUMULADO
1	14/05/2018	17/05/2018	\$ 368,162.18	\$ 368,162.18	30.07%	30.07%	34.28%	34.28%
2	18/05/2018	27/05/2018	\$ 207,529.91	\$ 575,692.09	16.95%	47.02%	18.95%	53.23%
3	28/05/2018	22/06/2018	\$ 383,630.25	\$ 959,322.34	31.33%	78.35%	33.35%	86.56%
4	23/06/2018	27/06/2018	\$ 135,729.98	\$ 1,095,052.32	11.09%	89.44%	13.09%	99.65%
5	24/06/2018	27/06/2018	\$ 112,242.22	\$ 1,207,294.54	9.17%	98.61%	0.35%	100.00%
6	24/06/2018	27/06/2018	\$ 17,073.19	\$ 1,224,367.73	1.39%	100.00%	0.00%	100.00%

ING. PEDRO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA
REPRESENTANTE LEGAL