


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN 2015-2018

	ESTADO DE CUENTA		ESTIMACIÓN 1-B			
	OBRA	Construcción de techumbre en Escuela Primaria Ignacio Allende en la Col. Tepeyac.			CONTRATO	OPTEC-FAIS-023-2018
	EMPRESA	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA SA DE CV			PERIODO DE	21/05/2018
	FECHA	09 DE JULIO DE 2018			AL	09/07/2018
				HOJA	DE	
				IMP. CONTRATO + IVA		1,395,683.40
				IMP. ANTICIPO + IVA		418,705.02



No.	PERIODO		IMPORTE ESTIMACIÓN \$				AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %	
	DEL	AL	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO
1	21/05/2018	30/06/2018	1,134,140.09	1,134,140.09	81.26	81.26	81.26	81.26	81.26	81.26
1A	21/05/2018	30/06/2018	79,164.69	1,213,304.78	5.67	86.93	86.93	5.67	86.93	86.93
2	01/07/2018	09/07/2018	180,022.64	1,393,327.42	12.90	99.83	99.83	12.90	99.83	99.83
1-B	21/05/2018	09/07/2018	2,355.98	1,395,683.40	0.17	100.00	100.00	0.17	100.00	100.00

ARQ. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ TORRES
EL SUPERVISOR DE OBRA

ING. PEDRO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL