

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN 2015-2018



OPTEC-FAIS-051-2018
17/08/2018
22/08/2018

CONTRATO
PERIODO DEL
AL

HOJA
DE

IMPORTE CONTRATO + IVA
IMPORTE ANTICIPO + IVA

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLEGIO MILITAR EN LA COL. COFRADIA DE JUAREZ
EMPRESA CONSTRUCCASDA S.A. DE C.V.

OBRA:
EMPRESA

FECHA 23/08/2018

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO
7 (SIETE)
EXTRAORDINARIA

ESTIMACIÓN

PERIODO

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FÍSICO

No.	PERIODO		IMPORTE ESTIMACIÓN \$		AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO	
	DE	AL	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO
1	09/07/2018	10/07/2018	\$ 423,267.60	\$ 423,267.60	25.27%	25.27%	32.43%	32.43%
2	11/07/2018	26/07/2018	\$ 146,292.66	\$ 569,560.26	8.73%	34.00%	10.73%	36.00%
3	27/07/2018	06/08/2018	\$ 251,788.92	\$ 821,349.18	15.03%	49.03%	17.03%	51.03%
4	07/08/2018	16/08/2018	\$ 259,739.05	\$ 1,081,088.23	15.51%	64.54%	17.51%	66.54%
5	17/08/2018	22/08/2018	\$ 418,664.54	\$ 1,499,752.77	25.00%	89.54%	27.00%	91.54%
6	17/08/2018	22/08/2018	\$ 151,723.77	\$ 1,651,476.54	9.06%	98.60%	8.46%	100.00%
7	17/08/2018	22/08/2018	\$ 23,374.31	\$ 1,674,850.85	1.40%	100.00%	0.00%	100.00%

ING. MARTHA ROSA GARCÍA
RESIDENTE DE OBRA

ING. PEDRO FERRERA GUAZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. FRANCISCO JOSÉ CASTILLO BARRAGÁN
REPRESENTANTE LEGAL