




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN 2015-2018

	ESTADO DE CUENTA	OBRA	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS	CONTRATO	OPTEC-FAIS-021-2018	
	ESTIMACIÓN 2 (DOS ULTIMA)	EMPRESA	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	PERIODO DE	01/06/2018	
		FECHA	11 DE JUNIO DE 2018	AL	11/06/2018	
				HOJA	2	DE 67
				IMP. CONTRATO + IVA		1,342,832.10
				IMP. ANTICIPO + IVA		402,849.63

No.	PERIODO		IMPORTE ESTIMACIÓN \$		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %	
	DEL	AL	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO
1	01/06/2018	11/06/2018	\$827,521.26	\$827,521.26	61.63%	61.63%	61.63%	61.63%
2	01/06/2018	11/06/2018	\$515,310.84	\$1,342,832.10	38.37%	100.00%	38.37%	100.00%
3								
4								
5								



ING. FRANCISCO J. CARDENAS MENDOZA
CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.



ING. PEDRO FERRERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.



ARQ. HUGO RICARDO ALVAREZ ALDAPE
EL SUPERVISOR DE OBRA DE OBRA