



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA
2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONTRATO No.: OPTEC-FAIS-021-2018
 OBRA: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS
 MODALIDAD: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
 FECHA: 18 DE JUNIO DE 2018
 HORA: 13:00 HORAS
 LUGAR DE REUNION: OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SITA EN MEDELLIN No. 280 COL. CENTRO

I.- DEL OBJETO E INTERVENCION

EN LA CIUDAD DE TECOMAN, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEL ESTADO DE COLIMA, SIENDO LA FECHA Y HORA SEÑALADA, SE REUNIERON EN LA OFICINA QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES UBICADA EN LA CALLE MEDELLIN No. 280, PARA REALIZAR EL FINIQUITO DE OBRA, SE CONSTITUYERON EN ESTE ACTO, LAS PERSONALIDADES REPRESENTANTES DE LA CONTRATANTE Y DEL CONTRATISTA, MISMOS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACION:

NOMBRE	CARGO
ING. PEDRO HERRERA CRUZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ARQ. HUGO RICARDO ALVAREZ ALDAPE	SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	EMPRESA CONTRATISTA
ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA	REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
ING. JOSE GALLEGOS BARRAGAN	SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA

II.- DE LA INFORMACION BASICA INICIAL

DIRECCION O UNIDAD ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: COLIMA, CLAVE 06

III.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DE ADJUDICACION:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DE CONCURSO:	OPTEC-INV3P/FAIS-004-2018
FECHA DE ADJUDICACION:	09 DE MAYO DE 2018
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL:	09 DE MAYO DE 2018
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	14 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	02 DE JULIO DEL 2018
FECHA DE INICIO REAL:	14 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACION REAL:	11 DE JUNIO DEL 2018

IV.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

* SE ANEXA ADECUACION FINAL DE OBRA

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA
2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

V.- DESCRIPCION DE LAS ASIGNACIONES

SESION DE CABILDO No.:	DE FECHA:
ACTA NO. 93/2018 SEPTUAGESIMA NOVENA SESION EXTRAORDINARIA	20 DE MARZO DEL 2018

UNA VEZ AUTORIZADO LOS RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION SEÑALADO, SE LLEVO A CABO LA CONTRATACION DE LA OBRA CUYOS DATOS RELEVANTES SE MENCIONA A CONTINUACION:

CONTRATISTA:	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
MONTO CONTRATADO CON IVA:	\$1,557,685.24
IMPORTE CON LETRA	(UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N)
FECHA DE INICIO:	14 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACION:	02 DE JULIO DEL 2018
IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA:	\$467,305.57
IMPORTE CON LETRA	(CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 57/100 M.N.)

VI.- DE LAS GARANTIAS

No. DE FIANZA	IMPORTE CON IVA	FECHA DE EXPEDICION	COMPAÑIA AFIANZADORA	CONTRATO	OBSERVACIONES
18A20207	\$467,305.57	15 DE MAYO DE 2018	FIANZAS DORAMA S.A.	OPTEC-FAIS-021-2018	ANTICIPO
18A20209	\$155,768.52	15 DE MAYO DE 2018	FIANZAS DORAMA S.A.	OPTEC-FISM-015-2018	CUMPLIMIENTO
18A28741	\$155,768.52	18 DE JUNIO DE 2018	FIANZAS DORAMA S.A.	OPTEC-FISM-015-2018	VICIOS OCULTOS

VII.- DE LOS IMPORTES ASIGNADOS

CONCEPTO	IMPORTE SIN IVA	IMPORTE CON IVA
CONTRATO No.: OPTEC-FAIS-021-2018	\$1,342,832.10	\$1,557,685.24

VIII.- CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS

VER ADECUACION DE OBRA

*ANEXA

IX.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA
2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

CONCEPTO		FECHA SEGÚN CONTRATO		FECHAS REALES	
		INICIO	TERMINACION	INICIO	TERMINACION
CONTRATO No.:	OPTEC-FAIS-021-2018	14 DE MAYO DE 2018	02 DE JULIO DEL 2018	14 DE MAYO DE 2018	11 DE JUNIO DEL 2018

X.- DE LAS ESTIMACIONES DEFINITIVAS

RELACION DE ESTIMACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL

No.	IMPORTE EJECUTADO SIN IVA	IMPORTE EJECUTADO CON IVA
1 (UNO)	\$827,521.26	\$959,924.66
2 (DOS)	\$515,310.84	\$597,760.57
TOTAL	\$1,342,832.10	\$1,557,685.23

XI.- DE LAS SANCIONES
NINGUNA

XII.- DE LAS RECLAMACIONES
NINGUNA

XIII.- DE LOS PENDIENTES DE PAGO
NINGUNA

XIV.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO

LA DEPENDENCIA RECIBE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS ORDENAMIENTOS DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CLAUSULA DECIMA-SEXTA DEL CONTRATO Y SUS DISPOSICIONES GENERALES; POR SU PARTE EL CONTRATISTA DECLARA QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER OTRO PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA
2015-2018
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

XV.- OBSERVACIONES

LA DEPENDENCIA Y LA EMPRESA CONTRATISTA INTERVINIERON EN LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA

XVI.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN EL ACTO

POR LA DEPENDENCIA



ING. PEDRO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



ARQ. HUGO RICARDO ALVAREZ ALDAPE
SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA

POR EL CONTRATISTA
CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.



ING. FRANCISCO JAVIER CARDENAS MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL



ING. JOSE GALLEGOS BARRAGAN
SUPERINTENDE Y/O RESIDENTE