




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN 2015-2018

	ESTADO DE CUENTA	OBRA: Construcción de cubierta, mejoramiento de superficie de cancha y colocación de módulo de juegos en parque La Divina Providencia en la colonia Cofradía de Juárez en Tecomán, Colima. EMPRESA: JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR FECHA: 30 DE JULIO DE 2018	CONTRATO OPTEC-PRODER-035-2018	 TECOMÁN <small>Municipio del Estado de Colima</small>
	ESTIMACIÓN 2A (EXCED)		PERIODO DE AL 08/07/2018 HOJA 30/07/2018 DE	

No.	PERIODO		IMPORTE ESTIMACIÓN \$		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %	
	DEL	AL	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO
1	11/06/2018	07/07/2018	853,464.79	853,464.79	50.15	50.15	50.15	50.15
1A	11/06/2018	07/07/2018	102,957.66	956,422.45	6.05	56.20	6.05	56.20
2	08/07/2018	30/07/2018	725,906.36	1,682,328.81	42.66	98.86	42.66	98.86
2A	08/07/2018	30/07/2018	19,338.49	1,701,667.30	1.14	100.00	1.14	100.00


 ARQ. MARTHA ALICIA GRANADOS MAGALLON
 EL SUPERVISOR DE OBRA


 ING. PEDRO HERRERA CRUZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


 ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR
 REPRESENTANTE LEGAL