

*ACONTA*

DESPACHO DEL SECRETARIO  
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de septiembre de 2017.  
Oficio No. 108/2017.  
\* 20 OCT. 2017 \*  
**RECIBIDO**  
NOMBRE: *all* HORA: *9:47*

004432  
**OSAFIG**  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
Asunto: Tercer Informe Trimestral POA 2017  
10:31hr 20 OCT. 2017  
Organo Superior de Auditoria y Fiscalización  
Gubernamental del Estado  
**RECIBIDO**

C.P. Carlos Arturo Noriega García  
Secretario de Planeación y Finanzas  
Del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente; se informa sobre el segundo informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2017 con recursos FISM dentro del Ramo 33, correspondiente al periodo del 01 julio a 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 y se envía al correo (e-maildirprogram.planeacion@gmail.com). Lo antes mencionado es dando respuesta a los oficios circular SPyF/DGPYC/015/2017.

También se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2017 con recursos FISM dentro del Ramo 33, se dieron de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS); y dentro del sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el apartado de nivel financiero se registró los montos autorizados, ministrados, rendimientos, comprometido, devengado, ejercido y pagado de los fondos:

- Fism 2017
- Fortamun 2017
- Fortaseg 2017
- Programa De Infraestructura Indígena 2017

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.  
*[Signature]*

**Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.**

- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.  
C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.  
C.c.p.- LAF Carlos Armando Zamora González.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.  
C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.  
C.c.p. Archivo.  
JGAT/iag

TESORERÍA MUNICIPAL  
18/10/17  
P.O.S.

SECRETARIA DE  
DESARROLLO SOCIAL  
20 OCT. 2017  
**RECIBIDO**  
DELEGACION ESTATAL COLIMA  
10:38

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
18 OCT. 2017

*Final 09:53 hrs*





Avance al 30 de septiembre de 2017.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: CREDITO BANOBRAS 2016</b>																	
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.00	388,289.56			391,666.00		1	POZO	500	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.82	388,290.38			391,666.82		1	POZO	500	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.00	388,289.56			391,666.00		1	POZO	200	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	1,250,000.00	374,304.00	875,000.00		375,000.00		1600	ML	200	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	450,000.00	223,540.82	225,000.00		225,000.00		965	ML	70	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURÍDICO.	TECOMAN	TECOMAN	3,000,000.00	2,974,137.93			3,000,000.00		1	POZO	250	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA.	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	1,800,000.00	\$1,773,542			\$1,800,000		1	PLANTA	1500	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS.	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	1,900,000.00	\$1,883,621			\$1,900,000		1	PLANTA	700	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL REAL. (PTAR).	TECOMAN	TECOMAN	1,500,000.00	\$750,000	\$750,000		\$750,000		1	SISTEMA	50	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA.	TECOMAN	TECOMAN	1,996,000.68	\$1,978,794			\$1,996,001		350	ml	61	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL CENTRO.	TECOMAN	TECOMAN	1,000,000.00	\$991,232			\$1,000,000		237	ml	45	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLERIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO.	TECOMAN	TECOMAN	1,500,000.00	\$1,478,017			\$1,500,000		404.81	ml	66	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	1,150,000.00	\$573,371	\$575,000		\$575,000		840	ml	70	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	100%
<b>TOTAL</b>					<b>\$16,721,000</b>	<b>\$14,165,429</b>	<b>\$2,425,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$14,296,000</b>	<b>\$0</b>							





Avance al 30 de septiembre de 2017.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FISM 2017</b>																	
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de drenaje pluvial entrada principal de Madrid.	Tecomán	Madrid	244,000.00	73,200.00			244,000.00		11	ml	60	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de canal pluvial en El Saucito	Tecomán	El Saucito	200,000.00	97,956.90			200,000.00		150	ml	60	AGOSTO	DICIEMBRE	60%	49%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Calles 5 de Mayo y Valentín Gómez Farías en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	930,000.00	395,372.56			930,000.00		296	ml	49	AGOSTO	DICIEMBRE	43%	43%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Nicolás Bravo entre las calles Guillermo Prieto y Morelos zona centro en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	650,000.00	256,086.02			650,000.00		138.9	ml	18	AGOSTO	DICIEMBRE	39%	39%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Niños Héroes zona centro en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	650,000.00	-			650,000.00		230	ml	10	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje calle Medellín Col. Las Palmas	Tecomán	Tecomán	650,000.00	605,814.90			650,000.00		207	ml	37	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	93%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje calles de Col. El Chamizal	Tecomán	Tecomán	600,000.00	180,000.00			600,000.00		249.04	ml	36	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje calle Guadalupe Victoria Col. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	850,000.00	251,515.19			850,000.00		270	ml	45	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. Hermanos Leaña en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	1,925,000.00	-			1,925,000.00		550	ml	34	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de colector sanitario Col. Progreso en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	1,750,000.00	-			1,750,000.00		500	ml	92	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. María Esther Zuno	Tecomán	Nuevo Caxitlan	2,055,000.00	-			2,055,000.00		610	ml	140	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real.	Tecomán	El Real	2,250,000.00	-			2,250,000.00		1120	ml	30	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción del sistema de saneamiento (1er etapa), colonia Ladislao Moreno en Tecoman, Col. (CDI)	Tecomán	Ladislao Moreno	4,160,000.00	555,708.64	2,912,000.00		1,248,000.00		1	Planta	130	ABRIL	OCTUBRE	70%	45%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (1er. etapa), en la localidad de Madrid en Tecoman, Col. (CDI).	Tecomán	Madrid	5,265,000.00	803,477.15	3,685,500.00		1,579,500.00		1	Planta	750	ABRIL	OCTUBRE	80%	51%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en Escuela Primaria Lino Reyes en la comunidad de Tecolapa (2a. etapa)	Tecomán	Tecolapa	206,000.00	-			206,000.00		2	Modulos	80	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en El Real.	Tecomán	El Real	90,000.00	-			90,000.00		1	Comedor	12	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	0%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2017.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en Pascuales	Tecomán	Pascuales	105,000.00	-			105,000.00		1	Comedor	14	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en T.V.S. Susana Ortiz en San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	300,000.00	-			300,000.00		1	Comedor	25	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en E.P. Juan Escutia en Col. Parque las Flores	Tecomán	Tecomán	200,000.00	-			200,000.00		1	Comedor	100	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Rehabilitación de cancha techada E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	Tecomán	Caleras	400,000.00	-			400,000.00		1	Cancha	60	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Construcción de cancha techada E.P. Libertad, Col. Libertad	Tecomán	Tecomán	1,350,000.00	404,883.74			1,350,000.00		700	m2	80	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Construcción de cancha techada E.P. Leopoldo Caraballo, Madrid	Tecomán	Madrid	1,350,000.00	404,883.74			1,350,000.00		700	m2	100	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	540,000.00	535,344.82			540,000.00		16.23	km	20	AGOSTO	DICIEMBRE	99%	99%
SALUD	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Cerro De Ortega (SEDESOL-ESTADO)	Tecomán	Cerro de Ortega	3,773,548.30	-	1,166,031.00	1,440,532.80	1,166,984.50		1	Centro	200	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
SALUD	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Construcción de sanitarios Centro de Salud de la comunidad de Chanchopa	Tecomán	Chanchopa	224,000.00	-			224,000.00		1	Centro	100	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	Tecomán	Tecomán	1,470,000.00	-			1,470,000.00		450	luminarias	1800	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos calle 10 de Mayo en Cerro De Ortega (HABITAT).	Tecomán	Cerro de Ortega	2,000,000.00	-	1,000,000.00		1,000,000.00		1800	m2	30	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	250,000.00	74,459.97			250,000.00		1250	m2	20	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos, Col. Estatuto Jurídico.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	631,871.23			1,200,000.00		5295	m2	50	AGOSTO	DICIEMBRE	53%	53%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en varias calles etapa II, col. Luis Donald Colosio (HABITAT).	Tecomán	Tecomán	900,000.00	-	450,000.00		450,000.00		1285	m2	30	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2017.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)					METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	429,778.60	157,113.01			429,778.60		1305	m2	20	AGOSTO	DICIEMBRE	40%	37%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	54,000.00	-			54,000.00		216	m2	23	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Ruiz Cortines.	Tecomán	Ruiz Cortines	65,000.00	-			65,000.00		260	m2	26	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Parque las Flores	Tecomán	Tecomán	350,000.00	74,817.38			350,000.00		1	comedor	40	AGOSTO	DICIEMBRE	21%	21%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Amalia Solórzano	Tecomán	Tecomán	250,000.00	-			250,000.00		1	comedor	40	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés	Tecomán	Tecomán	456,895.25	-			456,895.25		1	comedor	40	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo	Tecomán	Cof. de Hidalgo	250,000.00	-			250,000.00		80	m2	15	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de 300 Cuartos Dormitorio-Sedatu	Tecomán	Tecomán	13,500,000.00	-	9,450,000.00		4,050,000.00		300	cuartos	300	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en col. Palmares II (C.F.E.)	Tecomán	Tecomán	439,917.87	-	131,975.36		307,942.51		720	ml	40	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	ELECTRIFICACION RURAL	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Cofradía de Hidalgo (C.F.E.)	Tecomán	Cofradía De Hidalgo	62,880.67	-	18,864.20		44,016.47		120	ml	4	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	ELECTRIFICACION RURAL	Ampliación de red eléctrica en la Col. Ruiz Cortines, tramo entre Esc. Primaria y Esc. Secundaria (calle 15 de Septiembre entre Reforma y Lázaro Cárdenas) (C.F.E.)	Tecomán	Tecomán	70,752.06	-	21,225.62		49,526.44		230	ml	7	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	ELECTRIFICACION RURAL	Ampliación de red eléctrica en la Col. Ladislao Moreno (C.F.E.)	Tecomán	Tecomán	47,543.16	-	14,262.95		33,280.21		60	ml	8	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	ELECTRIFICACION RURAL	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Tecolapa, junto a Esc. Secundaria. (C.F.E.)	Tecomán	Tecolapa	37,507.83	-	11,252.35		26,255.48		120	ml	4	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	PISO FIRME	200 Acciones de Piso Firme-Sedesol	Tecomán	Tecomán	3,600,000.00	-	1,800,000.00		1,800,000.00		200	cuartos	200	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Mantenimiento, Conservación Y Reparación De Vehículos (Lote)	Tecomán	Tecomán	39,475.00	10,399.99			39,475.00		-----	-----	-----	MARZO	DICIEMBRE	26%	26%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICAS, Y EN TIC	Contratación De Estudios De Consultoría Para La Realización De Estudios Y Evaluación De Proyectos Del FAISM.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	-			200,000.00		-----	-----	-----	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS/INTEGRALES	Contratación De Servicios (Supervisión De Obra)	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	799,660.90			1,100,000.00		-----	-----	-----	MARZO	DICIEMBRE	73%	73%







Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2017.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MOBILIARIO Y EQUIPO		Adquisición De Software Y Hardware	Tecomán	Tecomán	317,600.00	-			317,600.00		-----	-----	-----	AGOSTO	DICIEMBRE	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	MOBILIARIO Y EQUIPO	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	Tecomán	Tecomán	92,383.64	-			92,383.64		-----	-----	-----	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	METROS	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Adecuación De Espacios De Atención Al Publico)	Tecomán	Tecomán	483,000.00	409,899.47			483,000.00		-----	-----	-----	AGOSTO	DICIEMBRE	85%	85%
-----	-----	Pago del Crédito Banobras-Fism 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2017.	Tecomán	Tecomán	7,866,543.90	6,292,332.07			7,866,543.90		-----	-----	-----	AGOSTO	DICIEMBRE	80%	80%
<b>TOTAL</b>					<b>\$66,250,826</b>	<b>\$13,014,798</b>	<b>\$20,661,111</b>	<b>\$1,440,533</b>	<b>\$44,149,182</b>	<b>\$0</b>							
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS FEDERALES: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 (CDI)</b>																	
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción del sistema de saneamiento (1er etapa), colonia Ladislao Moreno en Tecoman, Col. (CDI)	Tecomán	Ladislao Moreno	4,160,000.00	1,296,653.52	2,912,000.00		1,248,000.00		1	Planta	130	ABRIL	OCTUBRE	70%	45%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (1er. etapa), en la localidad de Madrid en Tecoman, Col. (CDI).	Tecomán	Madrid	5,265,000.00	1,474,257.00	3,685,500.00		1,579,500.00		1	Planta	750	ABRIL	OCTUBRE	80%	40%
<b>TOTAL</b>					<b>\$9,425,000</b>	<b>\$2,770,911</b>	<b>\$6,597,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,827,500</b>	<b>\$0</b>							

  
 ELABORÓ  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



**ACUSE**

Mpio. De Tecomán, Colima. 09 de octubre de 2017.  
Oficio No. 099/2017.

Asunto: Tercer trimestre  
FAIS 2017

**C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA**  
Secretario de Planeación y Finanzas  
Del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

At n M.A. Ricardo Roberto Ávila Rencillas  
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso b) de la fracción II del apartado d) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Apertaciones para la Infraestructura Social (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información al tercer trimestre con las obras y/o acciones y los montos que se realizarán con el FAIS 2017, en apego al formato emitido por el CONAC; así mismo se envía dicha información al correo dirprogram.planeacion@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
TECOMÁN, COLIMA  
Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.



C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.  
C.c.p.- C.P. Martha Angélica Valenzuela Verduzco.- Tesorera Mpal.- Mismo fin.  
C.c.p. Archivo.  
JGAT/iag







H. Ayuntamiento de Tecoman

FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

## TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo				Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Estado	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable de Col. las Palmas	\$500,000.00			\$ 500,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1Pozo	100
Construcción de drenaje pluvial entrada principal de Madrid.	\$244,000.00			\$ 244,000.00	Colima	Tecoman	Madrid	11ml	60
Construcción de canal pluvial en El Saucito	\$200,000.00			\$ 200,000.00	Colima	Tecoman	El Saucito	150 ml	60
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Calles 5 de Mayo y Valentín Gómez Farías en Cerro de Ortega	\$930,000.00			\$ 930,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	296 ml	49
Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Nicolás Bravo entre las calles Guillermo Prieto y Morelos zona centro en Cerro de Ortega	\$650,000.00			\$ 650,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	138.9 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Niños Héroes zona centro en Cerro de Ortega	\$650,000.00			\$ 650,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	230 ml	10
Rehabilitación de red de drenaje calle Medellín Col. Las Palmas	\$650,000.00			\$ 650,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	207 ml	37
Rehabilitación de red de drenaje calles de Col. El Chamizal	\$600,000.00			\$ 600,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	249.04 ml	36
Rehabilitación de red de drenaje calle Guadalupe Victoria Col. Las Palmas.	\$850,000.00			\$ 850,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	270 ml	45
Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. Hermanos Leaño en Cerro de Ortega	\$1,925,000.00			\$ 1,925,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	550 ml	34
Rehabilitación de colector sanitario Col. Progreso en Cerro de Ortega	\$1,750,000.00			\$ 1,750,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	500 ml	92
Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. María Esther Zuno	\$2,055,000.00			\$ 2,055,000.00	Colima	Tecoman	Nuevo Caxitlan	610 ml	140
Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real.	\$2,250,000.00			\$ 2,250,000.00	Colima	Tecoman	El Real	1120 ml	30
Construcción del sistema de saneamiento (1er etapa), colonia Ladislao Moreno en Tecoman, Col. (CDI)	\$4,160,000.00	\$ 2,912,000.00		\$ 1,248,000.00	Colima	Tecoman	Ladislao Moreno	1 Planta	130
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (1er. etapa), en la localidad de Madrid en Tecoman, Col. (CDI).	\$5,265,000.00	\$ 3,685,500.00		\$ 1,579,500.00	Colima	Tecoman	Madrid	1 Planta	750





H. Ayuntamiento de Tecoman

FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

## TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo				Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Estado	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de comedores en Escuela Primaria Lino Reyes en la comunidad de Tecolapa (2a. etapa)	\$206,000.00			\$ 206,000.00	Colima	Tecoman	Tecolapa	2 Modulos	80
Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en El Real.	\$90,000.00			\$ 90,000.00	Colima	Tecoman	El Real	1 Comedor	12
Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en Pascuales	\$105,000.00			\$ 105,000.00	Colima	Tecoman	Pascuales	1 Comedor	14
Construcción de comedores en T.V.S. Susana Ortiz en San Miguel del Ojo de Agua.	\$300,000.00			\$ 300,000.00	Colima	Tecoman	San Miguel del Ojo de Agua	1 Comedor	25
Construcción de comedores en E.P. Juan Escutia en Col. Parque las Flores	\$200,000.00			\$ 200,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Comedor	100
Rehabilitación de cancha techada E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	\$400,000.00			\$ 400,000.00	Colima	Tecoman	Caleras	1 Cancha	60
Construcción de cancha techada E.P. Libertad, Col. Libertad	\$1,350,000.00			\$ 1,350,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	700 m2	80
Construcción de cancha techada E.P. Leopoldo Caraballo, Madrid	\$1,350,000.00			\$ 1,350,000.00	Colima	Tecoman	Madrid	700 m2	100
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	\$540,000.00			\$ 540,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	16.23 km	20
Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Cerro De Ortega (SEDESOL-ESTADO)	\$3,773,548.30	\$ 1,166,031.00	\$ 1,440,532.80	\$ 1,166,984.50	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	1 Centro	200
Construcción de sanitarios Centro de Salud de la comunidad de Chanchopa	\$224,000.00			\$ 224,000.00	Colima	Tecoman	Chanchopa	1 Centro	100
Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	\$1,470,000.00			\$ 1,470,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	450 luminarias	1,800
Construcción de empedrados y machuelos calle 10 de Mayo en Cerro De Ortega (HABITAT).	\$2,000,000.00	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	1800 m2	30
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	\$250,000.00			\$ 250,000.00	Colima	Tecoman	Tecolapa	1250 m2	20
Construcción de empedrados y machuelos, Col. Estatuto Jurídico.	\$1,200,000.00			\$ 1,200,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	5295 m2	50
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles etapa II, col. Luis Donaldo Colosio (HABITAT).	\$900,000.00	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1285 m2	30





H. Ayuntamiento de Tecoman

FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo			Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)	
	Total	Federal	Estado	Fism	Entidad	Municipio			Localidad
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Cofradía de Morelos.	\$429,778.60			\$ 429,778.60	Colima	Tecoman	Cofradía de Morelos	1305 m2	20
Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Callejones.	\$54,000.00			\$ 54,000.00	Colima	Tecoman	Callejones	216 m2	23
Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Ruiz Cortines.	\$65,000.00			\$ 65,000.00	Colima	Tecoman	Ruiz Cortines	260 m2	26
Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Parque las Flores	\$350,000.00			\$ 350,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 comedor	40
Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Amalia Solórzano	\$250,000.00			\$ 250,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 comedor	40
Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés	\$456,895.25			\$ 456,895.25	Colima	Tecoman	Tecomán	1 comedor	40
Construcción de banquetas y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$250,000.00			\$ 250,000.00	Colima	Tecoman	Cof. de Hidalgo	80 m2	15
Construcción de 300 Cuartos Dormitorio-Sedatu	\$13,500,000.00	\$ 9,450,000.00		\$ 4,050,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	300 cuartos	300
Ampliación de red eléctrica en col. Palmares II (C.F.E.)	\$439,917.87	\$ 131,975.36		\$ 307,942.51	Colima	Tecoman	Tecomán	720 ml	40
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Cofradía de Hidalgo (C.F.E.)	\$62,880.67	\$ 18,864.20		\$ 44,016.47	Colima	Tecoman	Cofradía De Hidalgo	120 ml	4
Ampliación de red eléctrica en la Col. Ruiz Cortines, tramo entre Esc. Primaria y Esc. Secundaria (calle 15 de Septiembre entre Reforma y Lázaro Cárdenas) (C.F.E.)	\$70,752.06	\$ 21,225.62		\$ 49,526.44	Colima	Tecoman	Tecomán	230 ml	7
Ampliación de red eléctrica en la Col. Ladislao Moreno (C.F.E.)	\$47,543.16	\$ 14,262.95		\$ 33,280.21	Colima	Tecoman	Tecomán	60 ml	8
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Tecolapa, junto a Esc. Secundaria. (C.F.E.)	\$37,507.83	\$ 11,252.35		\$ 26,255.48	Colima	Tecoman	Tecolapa	120 ml	4
200 Acciones de Piso Firme-Sedesol	\$3,600,000.00	\$ 1,800,000.00		\$ 1,800,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	200 cuartos	200
Mantenimiento, Conservación Y Reparación De Vehículos (Lote)	\$39,475.00			\$ 39,475.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Contratación De Estudios De Consultoría Para La Realización De Estudios Y Evaluación De Proyectos Del FAISM.	\$200,000.00			\$ 200,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Contratación De Servicios (Supervisión De Obra)	\$1,100,000.00			\$ 1,100,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----





H. Ayuntamiento de Tecoman


FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo				Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Estado	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
Adquisición De Software Y Hardware	\$317,600.00			\$ 317,600.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	\$92,383.64			\$ 92,383.64	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento De Espacios Físicos (Adecuación De Espacios De Atención Al Público)	\$483,000.00			\$ 483,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Pago del Crédito Banobras-Fism 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2017.	\$7,866,543.90			\$ 7,866,543.90	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
suma:	\$66,750,826.28	\$20,661,111.48	\$1,440,532.80	\$44,649,182.00					

  
 ELABORO  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN





**TECOMÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tecoman  
 CREDITO BANOBRAS - FISM 2016

BANOBRAS FISM 2016

\$14,295,999.50

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo			Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION	\$391,666.00		\$ 391,666.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	500
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO	\$391,666.82		\$ 391,666.82	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	500
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA	\$391,666.00		\$ 391,666.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	200
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (APAU).	\$1,250,000.00	\$ 875,000.00	\$ 375,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1600 ML	200
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	\$450,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	800 ML	70
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURIDICO.	\$3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	250
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA	\$1,800,000.00		\$ 1,800,000.00	COLIMA	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	1 PLANTA	1500
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS	\$1,900,000.00		\$ 1,900,000.00	COLIMA	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	1 PLANTA	700
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL REAL. (PTAR).	\$1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 SISTEMA	50
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA	\$1,996,000.68		\$ 1,996,000.68	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	180 ml	25
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL. CENTRO	\$1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	230 ml	45





H. Ayuntamiento de Tecoman  
CREDITO BANOBRAS - FISM 2016

BANOBRAS FISM 2016

\$14,295,999.50

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo			Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO.	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	480 ml	120
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. DIVISION DEL NORTE (APAU).	\$1,150,000.00	\$ 575,000.00	\$ 575,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	800 ml	70
suma:	\$ 16,720,999.50	\$ 2,425,000.00	\$ 14,295,999.50					

NOTA: Estas obras son del Credito Banobras 2016; se estan ejecutando en el 2017, dicho credito se pagará con FISM 2017 Y FISM 2018

ELABORO  
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN