



Mpio. De Tecomán, Colima. 28 de octubre de 2019.  
Memorandum No.090/2019.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

**LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.**  
Dirección Unidad de Transparencia.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fais) ejercicio 2019; en lo referente a:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de las entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del tercer trimestre del ejercicio 2019 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente



Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**  
TECOMAN, COL.

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.  
C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.  
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.  
C.c.p.-Archivo.  
JGAT/iag



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



**Tecomán**  
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

# TERCER INFORME TRIMESTRAL 2019



“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

17 OCT. 2019

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de octubre de 2019.
Oficio No. 119/2019.

RECIBIDO

Asunto: Tercer Informe Trimestral
FAIS y POA 2019

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

OSAFIG
22 OCT. 2019
At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizarán con el FAIS 2019; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

De igual manera, se anexa el Tercer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2019, correspondiente al periodo del 01 julio a 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

Se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2019 con recursos del FAIS dentro del Ramo 33 se dieron de alta 87 proyectos; de los cuales 45 proyectos son directos y 42 complementarios en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la página de BIENESTAR, los cuales por ser nueva página no acepto ningún proyecto existentes y nuevos, por lo tanto se registró avance a los proyectos que habían migrado en el trimestre anterior a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2019 periodo Tercer Trimestre (julio - septiembre).

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

RECIBIDO
18 OCT. 2019

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TECOMAN, COLIMA
18 OCT. 2019
RECIBIDO
CONTRALORIA
MUNICIPAL

TESORERIA
TECOMAN, COL.

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Indira Vizcaino Silva.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG). Mismo fin.
C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
RECIBIDO
18 OCT. 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL




# FAIS 2019

## (Formato CONAC)




“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2019



Calidad con Calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021


Monto que reciban del FAIS: \$ 69,552,677.00

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de El Real.	\$885,022.15	Colima.	Tecomán	El Real	1Pozo	91		
Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Cofradía de Morelos.	\$627,533.60	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1Pozo	692		
Rehabilitación de pozo profundo Rastro Municipal.	\$812,176.87	Colima.	Tecomán	Tecomán	1Pozo	200	100%	30%
Rehabilitación de pozo profundo de la Col. Libertad.	\$715,130.64	Colima.	Tecomán	Tecomán	1Pozo	416	100%	30%
Rehabilitación de pozo profundo de la Col. Noriega Pizano.	\$1,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1Pozo	273	77%	23%
Rehabilitación de pozo profundo de la Col. El Chamizal.	\$707,976.07	Colima.	Tecomán	Tecomán	1Pozo	1000		
Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de Caleras.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	Caleras	1Planta	200	100%	0%
Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1Planta	70	100%	0%
Rehabilitación de planta potabilizadora de la Col. Salazar Salazar.	\$56,560.54	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1Planta	170	100%	0%
Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Caleras.	\$75,908.47	Colima.	Tecomán	Caleras	150ML	30	100%	99%
Construcción de canal pluvial en Av. Progreso de la localidad de Cerro de Ortega.	\$618,412.90	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	325.6M2	100		
Construcción de canal pluvial en calle Independencia, esq. Carr. Fed. Playa Azul, de la localidad de Cerro de Ortega.	\$425,268.64	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	884.19M2	100	100%	94%
Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Caleras (segunda etapa).	\$166,421.23	Colima.	Tecomán	Caleras	150m2	90		
Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Madrid.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Madrid	310m2	150		
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ruiz Cortines, Col. Ma Esther Zuno.	\$646,275.57	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	225ml	45	100%	84%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez, entre calle Benito Juárez y calle Alvaro Obregón, y calle Benito Juárez, entre calle Miguel Hidalgo y Cuahutémoc, Col. La Estación.	\$1,043,230.25	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	382ml	44	100%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco Villa entre Av. Cuahutémoc y calle Emiliano Zapata, Col. Antonio Salazar.	\$171,975.43	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	78ml	5	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Caleras, Col. Indeco en Caleras.	\$170,934.70	Colima.	Tecomán	Caleras	122.1ml	14	100%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Bolivia Col. Centro, Madrid.	\$272,639.29	Colima.	Tecomán	Madrid	200ml	10	100%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ignacio Ramírez Col. Hnos Leño, Cerro de Ortega.	\$323,310.69	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	180ml	30	100%	85%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ocampo y continuación en 3 de Mayo Col. Centro, Cerro de Ortega.	\$823,104.59	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	237ml	48		

*[Firma manuscrita]*







H. Ayuntamiento de Tecomán



Calidad con Calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021


Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2019

Monto que reciben del FAIS: \$ 69,552,677.00

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Nicolás Bravo Col. Centro, Cerro de Ortega.	\$585,445.67	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	205.64ml	30	100%	73%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Corregidora Col. Centro, Cerro de Ortega.	\$1,230,467.78	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	335.69ml	38		
Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de 2a. Ampliación de Col. Ladislao Moreno.	\$138,267.16	Colima.	Tecomán	Col. Ladislao Moreno	77.5ml	10	100%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ursulo Galván Y calle Pino Suárez entre Av. Pedro Torres Ortiz y calle Leonardo B. Gutiérrez, Col. la Palmilla.	\$753,044.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	273ml	22	100%	63%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. Playa de Oro, Col. Primavera del Real.	\$4,151,174.71	Colima.	Tecomán	Tecomán	1158ml	92		
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Corregidora entre calle Glidardo Gómez y Calle Juárez, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	\$1,238,274.52	Colima.	Tecomán	Tecomán	473ml	62		
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan José Sevilla entre calle Antonio Barbosa y Prol. Calle Gregorio Torres Quintero, Col. Estatuto Jurídico.	\$261,991.90	Colima.	Tecomán	Tecomán	90ml	19	100%	98%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar entre calle Esteban García y calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac.	\$357,986.82	Colima.	Tecomán	Tecomán	110ml	17	100%	90%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña entre calle Pedro Torres Ortiz y calle Francisco Márquez, Col. Unión.	\$220,944.88	Colima.	Tecomán	Tecomán	116ml	16	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Amado Nervo entre av. Pedro Gutiérrez Norte y calle Antonio Montes Norte, Col. Unión.	\$174,888.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	85ml	9	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Progreso entre Av. Pedro Gutiérrez y calle Gregorio Zúñiga, Col. Unión.	\$395,394.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	170ml	27	100%	75%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Herrera entre calle Pedro Gutiérrez y Av. Pedro Torres Ortiz, Col. Unión.	\$488,242.84	Colima.	Tecomán	Tecomán	230ml	30	100%	87%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pedro Gutiérrez Sur entre calle José Martí y 20 de Noviembre, Col. Unión.	\$1,034,277.63	Colima.	Tecomán	Tecomán	152ml	33	100%	75%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle José Martí entre calle José Espinoza Rivera y Gregorio Zúñiga, Col. Unión.	\$639,558.95	Colima.	Tecomán	Tecomán	255ml	28	74%	74%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tabasco entre calle Aeropista y Campo Aéreo, y calle Aeropista entre calle Oaxaca y calle Tabasco Col. Noriega Pizano.	\$1,060,782.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	315ml	30	68%	60%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tlaxcala entre calle Prolongación Colegio Militar y calle Javier Mina, Col. Cofradía de Juárez.	\$344,824.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	111ml	12	74%	74%
Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Ocampo entre calle Ricardo Sevilla y límite de propiedad particular, Col. Villa Florida.	\$596,393.61	Colima.	Tecomán	Tecomán	220ml	53	100%	94%








H. Ayuntamiento de Tecomán  
Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2019

Monto que reciben del FAIS: \$ 69,552,677.00

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Díaz Miron entre calle Volcán de Colima y calle Lerdo de Tejada, y calle Volcán de Colima entre calle La Paz y calle Díaz Miron, Col. La Floresta.	\$605,601.56	Colima.	Tecomán	Tecomán	163ml	23	85%	85%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez entre Lerdo de Tejada y Juan Oseguera V., Col. La Floresta.	\$625,162.55	Colima.	Tecomán	Tecomán	273ml	41	100%	94%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Federalismo entre 2 de Abril y Revolución, Col. Estatuto Jurídico.	\$177,354.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	70ml	16	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Playas de Cuyutlán Col. Las Palmas.	\$247,200.94	Colima.	Tecomán	Tecomán	115ml	19	100%	97%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo del Fresno entre Paseo del Sauce y Canal Ameia, Col. Infonavit las Palmas.	\$567,617.96	Colima.	Tecomán	Tecomán	182ml	30		
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Rubí entre Alejandrina y Zafiro, Col. La Floresta II.	\$530,192.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	170ml	20		
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Miguel Galindo entre calle Independencia y calle Revolución de la comunidad de Tecolapa.	\$198,465.63	Colima.	Tecomán	Tecolapa	120ml	10	100%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ocampo entre calle Elías Lozano y calle Ricardo Sevilla, Col. Villa Florida.	\$344,530.01	Colima.	Tecomán	Tecomán	130ml	10		
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en López Velarde entre calle Juan José Ríos y calle Volcán de Colima, Col. La Floresta.	\$1,228,791.97	Colima.	Tecomán	Tecomán	229.5ml	30		
Rehabilitación drenaje sanitario y agua potable varias colonias APAUR (Convenio COMAPAT)	\$1,056,500.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----ml	----		
Rehabilitación de la red de agua potable en calles de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$378,522.43	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	300ml	17	100%	58%
Rehabilitación de la red de agua potable en calles de la col. Infonavit las Huertas (Primera etapa).	\$1,800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	500ml	212	83%	25%
Rehabilitación de la red de agua potable de la Av. Marciano Cabrera entre Miguel Bracamontes y la calle Rodolfo Chávez Carrillo, Col. Tepeyac.	\$416,795.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	320ml	28	100%	30%
Construcción de red de agua potable de calles Miguel Hidalgo esquina con Emiliano Zapata, en Cofradía de Morelos.	\$56,550.22	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	150ml	11	100%	30%
Ampliación del sistema de agua potable (2a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el municipio de Tecomán. INPI (PROII)	\$1,950,000.00	Colima.	Tecomán	Madrid	1Sistema	540		
Construcción de línea de conducción de agua potable en calle Damián Carmona entre calle Canaria y calle Palma Colorada de la Col. Palma Real.	\$298,505.20	Colima.	Tecomán	Tecomán	303ml	64		
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Abasolo en Col. Centro. (2A. Etapa)	\$2,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	85ml	16	5%	
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en zona oriente de la Col. Estatuto Jurídico.	\$1,712,138.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	400ml	1000	100%	99%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de El Real, Segunda Etapa.	\$860,051.83	Colima.	Tecomán	El Real	1Planta	65	100%	61%







H. Ayuntamiento de Tecomán




Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2019

Monto que reciben del FAIS: \$ 69,552,677.00

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de bardas (muros) perimetrales en Escuela Primaria de Pascales, segunda etapa.	\$61,293.08	Colima.	Tecomán	Pascales	54ml	10	100%	73%
Construcción de bardas (muros) de contención en Escuela Primaria de El Real, segunda etapa.	\$139,872.72	Colima.	Tecomán	El Real	112ml	12	100%	79%
Rehabilitación de biblioteca (Centro Comunitario de Aprendizaje) en Cofradía de Hidalgo.	\$29,164.79	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1Biblioteca	108	100%	92%
Rehabilitación de biblioteca en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$167,271.04	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1Biblioteca	125		
Rehabilitación de biblioteca en la Col. Bayardo.	\$92,668.61	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1Biblioteca	120	100%	30%
Rehabilitación de bibliotecas en varias colonias de la cabecera municipal.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3Biblioteca	210		
Construcción de biblioteca municipal en calle Revolución, Col. Centro.	\$600,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3Biblioteca	290		
Construcción de techumbre en Jardín de Niños Ma. Elena Ochoa Silva en la localidad de Tecolapa.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1Techumbre	60		
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	\$2,153,639.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	12km	50		
Aspersoras de mochila (200)	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	200MOCHILAS	100		
Construcción de puente peatonal frente a calle las Américas de la localidad de Madrid	\$88,912.58	Colima.	Tecomán	Madrid	1Puente	50	100%	30%
Mejoramiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias de la cabecera municipal.	\$8,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000luminarias	8000	84%	42%
Construcción de sistema de alumbrado de cancha de uso múltiple en E.P. Leopoldo Caraballo en Madrid.	\$48,430.70	Colima.	Tecomán	Madrid	4luminarias	60	100%	30%
Construcción de sistema de alumbrado público frente a entrada principal, parada de autobuses en Tecolapa.	\$24,274.30	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1luminarias	100	100%	30%
Construcción de rampas para población vulnerable.	\$86,685.77	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	30m2	125		
Construcción de empedrados en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$201,996.26	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	510m2	12	100%	98%
Construcción de empedrados en calle Francisco Villa entre Av. Cuauhtémoc y calle Emiliano Zapata Col. Antonio Salazar.	\$168,261.91	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	749M2	9	100%	100%
Construcción de empedrados en varias calles de la Com. Nuevo Caxitlán.	\$390,819.40	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	720m2	12		
Construcción de empedrados en la comunidad de Cofradía de Morelos.	\$294,265.74	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	680m2	8	100%	30%
Construcción de empedrados en la comunidad de La Salada.	\$79,539.99	Colima.	Tecomán	La Salada	150m2	11		
Construcción de empedrados en la localidad de Cofradía de Hidalgo (segunda etapa).	\$430,718.48	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hgo.	1470m2	12		
Construcción de empedrados y machuelos en calle Nicolás Bravo en la localidad de Cerro de Ortega.	\$641,072.62	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega.	2286m2	30		

SECRETARÍA DE GOBIERNO  
COLIMA





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2019




Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

Monto que reciban del FAIS: \$ 69,552,677.00

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de El Saucito.	\$52,145.62	Colima.	Tecomán	El Saucito	173.82	56	100%	0%
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	\$43,027.91	Colima.	Tecomán	Callejones.	275m2	65	100%	0%
Construcción de banquetas en la comunidad de El Saucito	\$49,511.01	Colima.	Tecomán	El Saucito	100m2	30	100%	0%
Construcción de andador para movilidad de personas con capacidades diferentes al Hospital General de Tecomán, Col. Benito Juárez.	\$192,536.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	264m2	1000		
Construcción de banquetas en la comunidad de Callejones.	\$99,238.60	Colima.	Tecomán	Callejones.	300m2	115	100%	0%
Construcción de banquetas en la comunidad de Caleras.	\$227,922.37	Colima.	Tecomán	Caleras	300m2	100	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Cofradía de Morelos.	\$218,580.15	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	330m2	692	100%	100%
Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines.	\$208,184.70	Colima.	Tecomán	Col. Ruiz Cortines	250m2	100	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Tecolapa.	\$228,137.52	Colima.	Tecomán	Tecolapa	450m2	50	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	\$205,638.59	Colima.	Tecomán	Chanchopa	350m2	74	100%	30%
Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines (segunda etapa).	\$89,333.83	Colima.	Tecomán	Ruiz Cortines	129m2	100	100%	0%
Construcción de banquetas en la comunidad de El Saucito (Segunda etapa).	\$29,728.14	Colima.	Tecomán	El Saucito	80m2	30		
Mejoramiento de Auditorio de Casa de la cultura de la cabecera municipal.	\$470,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1Centro	350	100%	75%
Rehabilitación de Centro comunitario de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$192,372.37	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1Centro	125		
Mejoramiento de sistema de iluminación en parques y jardines de la cabecera municipal.	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	50Parque	11100		
Rehabilitación de parques y jardines de la cabecera municipal.	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5Parque	1100		
Construcción de techumbre para foro en Jardín de la localidad de Chanchopa.	\$110,000.00	Colima.	Tecomán	Chanchopa	1Parque	74		
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20Parque	4400		
Rehabilitación de techumbre de cancha de uso múltiple de la Col. San José.	\$868,973.23	Colima.	Tecomán	Tecomán	1Cancha	325		
Equipamiento estufa ecológica de leña.	\$2,225,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	629 estufa	629	10%	
Construcción de piso firme.	\$4,400,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	220 piso	220		
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Caleras	\$16,880.90	Colima.	Tecomán	Caleras	ml	3		
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Callejones	\$14,522.50	Colima.	Tecomán	Callejones	ml	6		







H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2019



Monto que reciben del FAIS: \$ 69,552,677.00

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Ampliación de red eléctrica en la Col. Ampl. Ladislao Moreno.	\$28,342.74	Colima.	Tecoman	Tecoman.	ml	12		
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$80,253.86	Colima.	Tecoman	San Miguel del Ojo de Agua	ml	7		
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$110,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----	17%	14%
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$220,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----		
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Proyectos del FAISM.	\$280,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----		
Adquisición de equipo topográfico.	\$350,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----	1%	0%
Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	\$1,126,580.31	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----	65%	65%
Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	\$200,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----		
Adquisición De Software Y Hardware	\$535,262.54	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----		
Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	\$50,791.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----		
Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de Espacios para Atención al Público).	\$605,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----		

ELABORÓ  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN  
 PRESIDENCIA







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



# POA 2019 (Formato POA2)

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



AYUNTAMIENTO  
DE  
TECOMAN, COL.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2019.

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES					ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018)					METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIZACIÓN (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2019</b>																		
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de El Real.	Tecomán	El Real	885,022.15						1	Pozo	91					
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	627,533.60						1	Pozo	692					
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo Rastro Municipal.	Tecomán	Tecomán	812,176.87	243,653.06					1	Pozo	200	12-ago-19	10-sep-19	100%	100%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de la Col. Libertad.	Tecomán	Tecomán	715,130.64	214,262.85					1	Pozo	416	26-ago-19	24-sep-19	100%	100%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de la Col. Noriega Pizarro.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	278,551.20					1	Pozo	273	05-sep-19	18-oct-19	77%	77%	23%
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de la Col. El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	707,976.07						1	Pozo	1000					
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	150,000.00						1	Planta	200	23-sep-19	17-oct-19	100%	100%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	150,000.00						1	Planta	70	23-sep-19	17-oct-19	100%	100%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	Rehabilitación de planta potabilizadora de la Col. Salazar Salazar.	Tecomán	Nuevo Caxtilán	56,560.54						1	Planta	170	23-sep-19	17-oct-19	100%	100%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	75,908.47	74,987.15					150	ML	30	25-may-19	28-jun-19	100%	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de canal pluvial en Av. Progreso de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	618,412.90						325.6	M2	100					
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de canal pluvial en calle Independencia, esq. Carr. Fed. Playa Azul, de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	425,268.64	399,663.29					884.19	M2	100	06-jun-19	05-jul-19	100%	100%	94%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Caleras (segunda etapa).	Tecomán	Caleras	166,421.23						150	m2	90					
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	250,000.00						310	m2	150					
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ruiz Cortines, Col. Ma Esther Zuno.	Tecomán	Nuevo Caxtilán	646,275.57	543,068.08					225	ml	45	08-ago-19	06-sep-19	100%	100%	84%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez, entre calle Benito Juárez y calle Alvaro Obregón, y calle Benito Juárez, entre calle Miguel Hidaigo y Cuahuatmóc, Col. La Esplanada.	Tecomán	Nuevo Caxtilán	1,043,230.25						382	ml	44	11-sep-19	10-oct-19	99%	99%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco Villa entre Av. Cuahuatmóc y calle Emiliano Zapala, Col. Antonio Salazar.	Tecomán	Nuevo Caxtilán	171,975.43	171,974.99					78	ml	5	15-may-19	14-jun-19	100%	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Caleras, Col. Indeco en Caleras.	Tecomán	Caleras	170,934.70	51,280.41					122.1	ml	14	14-ago-19	23-sep-19	100%	100%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Bolívar Col. Centro, Madrid.	Tecomán	Madrid	272,639.29	81,791.76					200	ml	10	24-jul-19	22-ago-19	100%	100%	30%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2019.

APERTURA PROGRAMÁTICA			DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN				INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)				ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLOMIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	AVANCE (%)						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ignacio Ramírez Col. Hnos Lealfo, Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	323,310.69	273,743.84			323,310.69		180	ml	30	21-jul-19	19-ago-19	100%	100%	85%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ocampo y continuación en 3 de Mayo Col. Centro, Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	823,104.59				823,104.59		237	ml	48											
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Nicolás Bravo Col. Centro, Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	585,445.67	427,041.32			585,445.67		205.64	ml	30	13-jun-19	27-jul-19	100%	100%	73%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Corregidora Col. Centro, Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,230,467.78				1,230,467.78		335.69	ml	38											
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de 2a. Ampliación de Col. Ladislao Moreno.	Tecomán	Col. Ladislao Moreno	138,267.16	41,480.15			138,267.16		77.5	ml	10	14-ago-19	23-sep-19	100%	100%	30%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ursulo Gaván Y calle Pino Suárez entre Av. Pedro Torres Ortiz y calle Leonardo B. Gutiérrez, Col. la Palmita.	Tecomán	Tecomán	753,044.80	476,992.74			753,044.80		273	ml	22	10-ago-19	23-sep-19	100%	100%	63%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. Playa de Oro, Col. Primaveraes del Real.	Tecomán	Tecomán	4,151,174.71				4,151,174.71		1158	ml	92											
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Corregidora entre calle Gildardo Gómez y Calle Juárez, Col. Emiliano Zapala (San Isidro).	Tecomán	Tecomán	1,238,274.52				1,238,274.52		473	ml	62											
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan José Sevilla entre calle Antonio Barbosa y Pro. Calle Gregorio Torres Quintero, Col. Estatuto Judicial.	Tecomán	Tecomán	261,991.90	255,592.14			261,991.90		90	ml	19	18-jun-19	17-jul-19	100%	100%	98%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar entre calle Esteban García y calle Guillermo Prieto, Col. Tepayac.	Tecomán	Tecomán	357,986.82	323,732.44			357,986.82		110	ml	17	13-jun-19	12-jul-19	100%	100%	90%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña entre calle Pedro Torres Ortiz y calle Francisco Márquez, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	220,944.88	220,944.87			220,944.88		116	ml	16	18-jun-19	17-jul-19	100%	100%	100%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Amado Nervo entre av. Pedro Gutiérrez Norte y calle Antonio Montes Norte, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	174,888.77	174,888.76			174,888.77		85	ml	9	24-jun-19	23-jul-19	100%	100%	100%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Progreso entre Av. Pedro Gutiérrez y calle Gregorio Zuñiga, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	395,394.13	297,992.00			395,394.13		170	ml	27	24-jun-19	22-ago-19	100%	100%	75%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Herrera entre calle Pedro Gutiérrez y Av. Pedro Torres Ortiz, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	498,242.84	435,084.13			498,242.84		230	ml	30	25-jun-19	28-ago-19	100%	100%	87%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pedro Gutiérrez Sur entre calle José Martí y 20 de Noviembre, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	1,034,277.63	777,931.45			1,034,277.63		152	ml	33	29-may-19	02-jul-19	100%	100%	75%						
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle José Martí entre calle José Espinoza Rivera y Gregorio Zuñiga, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	639,558.95	474,799.75			639,558.95		255	ml	28	28-jun-19	14-sep-19	74%	74%	74%						



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2019.

PROGRAMA (Descripción) (5)		SUBPROGRAMA (Descripción) (6)		DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018)			METAS		FECHAS		AVANCE (%)																		
				NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		LOCALIDAD O COLONIA (8)		EJERCIDA MUNICIPAL (11)			FEDERAL (12)			ESTATAL (13)			MUNICIPAL (14)			OTRO ESPECIFICAR (15)			CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)		INICIO (19)		TERM (20)		FIS (21)		FIN (22)	
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tabasco entre calle Aeropista y Campo Aéreo, y calle Aeropista entre calle Oaxaca y calle Tabasco Col. Noriega Pizarro.	Tecomán	Tecomán	1,060,782.60	637,121.44																315	ml	30	03-jul-19	30-oct-19			68%	60%				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tlaxcala entre calle Prolongación Colegio Militar y calle Javier Mina, Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	344,824.80	255,731.11																111	ml	12	01-ago-19	30-ago-19			74%	74%				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Ocampo entre calle Ricardo Sevilla y limite de propiedad particular, Col. Villa Florida.	Tecomán	Tecomán	596,393.61	561,127.84																220	ml	53	12-jun-19	16-jul-19			100%	94%				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Díaz Mirón entre calle Volcán de Colima y calle Lerdo de Tejada, y calle Volcán de Colima entre calle La Paz y calle Díaz Mirón, Col. La Floresta.	Tecomán	Tecomán	605,601.56	516,393.19																163	ml	23	14-jun-19	18-jul-19			85%	85%				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez entre Lerdo de Tejada y Juan Oseguera V., Col. La Floresta.	Tecomán	Tecomán	625,162.55	589,059.37																273	ml	41	04-jul-19	01-oct-19			100%	94%				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Federalismo entre 2 de Abril y Revolución, Col. Esclatido Jurídico.	Tecomán	Tecomán	177,354.73	177,354.71																70	ml	16	15-may-19	14-jun-19			100%	100%				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Playas de Cuyulán Col. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	247,200.94	240,632.21																115	ml	19	03-ago-19	01-sep-19			100%	97%				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo del Fresno entre Paseo del Sauce y Canal Amelia, Col. Infonavit las Palmas.	Tecomán	Tecomán	567,617.96																	182	ml	30	11-sep-19	25-oct-19								
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Rubí entre Alejandría y Zaifro, Col. La Floresta II.	Tecomán	Tecomán	530,192.60																	170	ml	20	11-sep-19	25-oct-19								
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Miguel Galindo entre calle Independencia y calle Revolución de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	198,465.63	59,539.69																120	ml	10	14-ago-19	23-sep-19			100%	30%				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ocampo entre calle Elías Lozano y calle Ricardo Sevilla, Col. Villa Florida.	Tecomán	Tecomán	344,530.01																	130	ml	10										
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación de red de drenaje sanitario en López Velarde entre calle Juan José Ríos y calle Volcán de Colima, Col. La Floresta.	Tecomán	Tecomán	1,228,791.97																	229.5	ml	30										
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO			Rehabilitación drenaje sanitario y agua potable varias colonias APAUR (Convenio COMAPAT)	Tecomán	Tecomán	2,463,000.00							1,406,500.00												ml										
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE			Rehabilitación de la red de agua potable en calles de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	378,522.43	221,423.59																300	ml	17	30-jul-19	28-ago-19			100%	58%				
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE			Rehabilitación de la red de agua potable en calles de la col. Infonavit las Huertas (Primera etapa).	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	448,498.14																500	ml	212	30-ago-19	28-oct-19			83%	25%				
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE			Rehabilitación de la red de agua potable de la Av. Marciano Cabrera entre Miguel Bracamontes y la calle Rodolfo Chávez Carrillo, Col. Tepeyac.	Tecomán	Tecomán	416,795.13	125,038.54																320	ml	28	26-jul-19	24-ago-19			100%	30%				



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2019.

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)				
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable de calles Miguel Hidalgo esquina con Emiliano Zapala, en Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	56,550.22	16,965.06			56,550.22		150	ml	11	08-ago-19	11-sep-19	100%	30%				
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación del sistema de agua potable (2a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el municipio de Tecomán. INPI (PROII)	Tecomán	Madrid	6,500,000.00		4,550,000.00		1,950,000.00		1	Sistema	540								
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	Construcción de línea de conducción de agua potable en calle Damián Carmona entre calle Canaria y calle Palma Colorada de la Col. Palma Real.	Tecomán	Tecomán	298,505.20				298,505.20		303	ml	64								
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Abasolo en Col. Centro. (2A. Etapa)	Tecomán	Tecomán	2,200,000.00				2,200,000.00		85	ml	16	02-sep-19	15-nov-19	5%					
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en zona oriente de la Col. Estatuto Jurídico.	Tecomán	Tecomán	1,712,138.60	1,696,808.48			1,712,138.60		400	ml	1000	25-may-19	24-jun-19	100%	99%				
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de El Real, Segunda Etapa.	Tecomán	El Real	860,051.83	520,568.71			860,051.83		1	Planta	65	03-may-19	03-jun-19	100%	61%				
EDUCACIÓN	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	Construcción de bardas (muros) perimetrales en Escuela Primaria de Pascuales, segunda etapa.	Tecomán	Pascuales	61,293.08	44,648.81			61,293.08		54	ml	10	27-may-19	25-jun-19	100%	73%				
EDUCACIÓN	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	Construcción de bardas (muros) de contención en Escuela Primaria de El Real, segunda etapa.	Tecomán	El Real	139,872.72	110,404.61			139,872.72		112	ml	12	27-may-19	25-jun-19	100%	79%				
EDUCACIÓN	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de biblioteca (Centro Comunitario de Aprendizaje) en Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	29,164.79	26,766.94			29,164.79		1	Biblioteca	108	17-jun-19	16-jul-19	100%	92%				
EDUCACIÓN	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de biblioteca en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	167,271.04				167,271.04		1	Biblioteca	125								
EDUCACIÓN	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de biblioteca en la Col. Bayardo.	Tecomán	Nuevo Caxtilán	92,668.61	27,800.58			92,668.61		1	Biblioteca	120	08-ago-19	11-sep-19	100%	30%				
EDUCACIÓN	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de bibliotecas en varias colonias de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00				200,000.00		3	Biblioteca	210								
EDUCACIÓN	BIBLIOTECAS	Construcción de biblioteca municipal en calle Revolución, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	600,000.00				600,000.00		3	Biblioteca	290								
EDUCACIÓN	TECHADOS EN AREA DE PARTICIPACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en Jardín de Niños Ma. Eliena Ochoa Silva en la localidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	300,000.00				300,000.00		1	Techumbre	60								
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA RIGIDA: CAMINOS SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	2,153,639.76				2,153,639.76		12	km	50	09-sep-19	28-oct-19						
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA RIGIDA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	Aspersoras de mochila (200)	Tecomán	Tecomán	100,000.00				100,000.00		200	MOCHILAS	100								



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2019.

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018)			METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	ELERDIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)			
URBANIZACION	PUENTES	Construcción de puente peatonal frente a calle las Américas de la localidad de Madrid	Tecomán	Madrid	88,912.58	28,673.77			88,912.58		1	Puente	50	25-may-19	28-jun-19	100%	100%	30%		
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mejoramiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	8,000,000.00	3,347,018.38			8,000,000.00		2000	luminarias	8000	20-ago-19	17-dic-19	84%	84%	42%		
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Construcción de sistema de alumbrado de cancha de uso múltiple en E.P. Leopoldo Caraballo en Madrid.	Tecomán	Madrid	48,430.70	14,529.22			48,430.70		4	luminarias	60	25-may-19	28-jun-19	100%	100%	30%		
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Construcción de sistema de alumbrado público frente a entrada principal, parada de autobuses en Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	24,274.30	7,282.29			24,274.30		1	luminarias	100	25-may-19	28-jun-19	100%	100%	30%		
URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Construcción de rampas para población vulnerable.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	86,685.77				86,685.77		30	m2	125							
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	201,986.26	198,154.19			201,986.26		510	m2	12	17-jun-19	16-jul-19	100%	100%	98%		
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en calle Francisco Villa entre Av. Cuauhtémoc y calle Emiliano Zapata Col. Antonio Salazar.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	168,261.91	168,261.84			168,261.91		749	M2	9	15-may-19	14-jun-19	100%	100%	100%		
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en varias calles de la Com. Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	390,819.40				390,819.40		720	m2	12							
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en la comunidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	294,265.74	88,238.08			294,265.74		680	m2	8	16-jul-19	14-ago-19	100%	100%	30%		
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en la comunidad de La Salada.	Tecomán	La Salada	79,539.99				79,539.99		150	m2	11							
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en la localidad de Cofradía de Hidalgo (segunda etapa).	Tecomán	Cofradía de Higo.	430,718.48				430,718.48		1470	m2	12							
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en calle Nicolás Bravo en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega.	641,072.62				641,072.62		2286	m2	30							
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	52,145.62				52,145.62		173,8187	m2	56	15-jul-19	13-ago-19	100%	100%	0%		
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones.	43,027.91				43,027.91		275	m2	65	15-jul-19	13-ago-19	100%	100%	0%		
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de El Saucito	Tecomán	El Saucito	49,511.01				49,511.01		100	m2	30	15-jul-19	13-ago-19	100%	100%	0%		
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de andador para movilidad de personas con capacidades diferentes al Hospital General de Tecoman, Col. Benito Juárez.	Tecomán	Tecomán	192,536.80				192,536.80		254	m2	1000							



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2019.

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIN FIS (21)	FIN (22)				
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones.	99,238.60				99,238.60		300	m2	115	15-jul-19	13-ago-19	100%	0%				
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	227,922.37	227,922.37			227,922.37		300	m2	100	15-may-19	14-jun-19	100%	100%				
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	218,580.15	218,580.14			218,580.15		330	m2	692	15-may-19	14-jun-19	100%	100%				
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines.	Tecomán	Col. Ruiz Cortines	206,184.70	206,184.70			206,184.70		250	m2	100	16-jul-19	14-ago-19	100%	100%				
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	228,137.52	228,137.52			228,137.52		450	m2	50	15-may-19	14-jun-19	100%	100%				
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	205,638.59	61,554.89			205,638.59		350	m2	74	16-jul-19	14-ago-19	100%	30%				
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines (segunda etapa).	Tecomán	Ruiz Cortines	89,333.83				89,333.83		129	m2	100	09-sep-19	23-sep-19	100%	0%				
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de El Saucito (Segunda etapa).	Tecomán	El Saucito	29,728.14				29,728.14		80	m2	30								
URBANIZACIÓN	CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS	Mejoramiento de Auditorio de Casa de la cultura de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	470,000.00	351,941.42			470,000.00		1	Centro	350	09-sep-19	23-sep-19	100%	75%				
URBANIZACIÓN	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Rehabilitación de Centro comunitario de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	192,372.37				192,372.37		1	Centro	125								
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Mejoramiento de sistema de iluminación en parques y jardines de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		50	Parque	1100								
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Rehabilitación de parques y jardines de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		5	Parque	1100								
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Construcción de techumbre para foro en jardín de la localidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa					110,000.00		1	Parque	74								
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos.	Tecomán	Tecomán					500,000.00		20	Parque	4400								
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de techumbre de cancha de uso múltiple de la Col. San José.	Tecomán	Tecomán					868,973.23		1	Cancha	325								
VIVIENDA	ESTUFAS ECOLÓGICAS	Equipamiento estufa ecológica de leña.	Tecomán	Tecomán					2,225,000.00		629	estufa	629								
VIVIENDA	PISO FIRME	Construcción de piso firme.	Tecomán	Tecomán					4,400,000.00		220	piso	220			10%					
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Caleras	Tecomán	Caleras			7,234.67		16,880.90			ml	3								
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Callejones	Tecomán	Callejones			6,223.93		14,522.50			ml	6								
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en la Col. Ampl. Ladislao Moreno.	Tecomán	Tecomán			12,146.89		28,342.74			ml	12								
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua			34,394.51		80,253.86			ml	7								



Dependencia Ejecutora: **H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN**

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2019.

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018)			METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICAS, Y EN TIC	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	Tecomán	Tecomán		15,382.76			110,000.00							17%		14%		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICAS, Y EN TIC	Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Evaluación de Proyectos del FAISM.	Tecomán	Tecomán					220,000.00											
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICAS, Y EN TIC	Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Proyectos del FAISM.	Tecomán	Tecomán					280,000.00											
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	Adquisición de equipo topográfico.	Tecomán	Tecomán					350,000.00							1%		0%		
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICAS, Y EN TIC	Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	Tecomán	Tecomán		729,949.88			1,126,580.31					13-may-19	31-dic-19	65%		65%		
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL	Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	Tecomán	Tecomán					200,000.00											
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	Adquisición De Software Y Hardware	Tecomán	Tecomán					535,262.54											
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	Tecomán	Tecomán					50,791.00											
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de Espacios para Atención al Público).	Tecomán	Tecomán					605,000.00											
<b>TOTAL</b>					<b>63,787,659.92</b>	<b>17,659,856.23</b>	<b>5,956,500.00</b>	<b>-</b>	<b>57,831,069.92</b>	<b>.</b>										



ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

PRESIDENCIA

ELABORÓ  
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



**Tecomán**  
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021


# FORTAMUN 2019

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)







# MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

## Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FORTRAN  
2019

Análisis por: Estructura Administrativa

Clave Presupuestaria	Descripción	PrM-Anual	Comp-Anual	Dev-Anual	Eje-Anual	Pag-Anual	SEje-Anual
UP-UR-UE							
02	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,799,088.80	1,199,698.94	1,199,698.94	1,192,698.86	1,188,618.98	599,389.86
02 08	PROTECCION CIVIL	1,799,088.80	1,199,698.94	1,199,698.94	1,192,698.86	1,188,618.98	599,389.86
02 08 01	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1,799,088.80	1,199,698.94	1,199,698.94	1,192,698.86	1,188,618.98	599,389.86
05	TESORERIA MUNICIPAL	8,576,315.24	6,507,570.19	6,507,570.19	6,507,570.19	6,507,570.19	2,068,745.05
05 01	TESORERIA MUNICIPAL	8,576,315.24	6,507,570.19	6,507,570.19	6,507,570.19	6,507,570.19	2,068,745.05
05 01 01	DESACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	8,576,315.24	6,507,570.19	6,507,570.19	6,507,570.19	6,507,570.19	2,068,745.05
08	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5,159,057.23	3,098,299.89	3,050,707.09	3,050,707.09	1,573,203.76	2,108,350.14
08 01	SERVICIOS PUBLICOS	4,506,182.40	2,949,544.84	2,933,903.33	2,933,903.33	1,461,600.00	1,572,279.07
08 01 01	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4,506,182.40	2,949,544.84	2,933,903.33	2,933,903.33	1,461,600.00	1,572,279.07
08 02	ASEO PUBLICO Y RESIDUOS SOLIDOS	652,874.83	148,755.05	116,803.76	116,803.76	111,603.76	536,071.07
08 02 01	DIRECCION DE ASEO PUBLICO Y RESIDUOS SOLIDOS	652,874.83	148,755.05	116,803.76	116,803.76	111,603.76	536,071.07
09	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	199,836.00	157,444.06	149,754.42	149,754.42	149,754.42	50,081.58
09 02	OBRA PUBLICA	199,836.00	157,444.06	149,754.42	149,754.42	149,754.42	50,081.58
09 02 01	DIRECCION DE OBRA PUBLICA	199,836.00	157,444.06	149,754.42	149,754.42	149,754.42	50,081.58
10	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	71,938,524.73	45,994,203.49	45,870,935.14	45,870,935.14	45,477,462.08	26,067,589.59
10 01	SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	4,250,530.77	3,028,682.93	2,918,693.69	2,918,693.69	2,677,660.22	1,331,837.08
10 01 01	DESACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA VIAL	4,250,530.77	3,028,682.93	2,918,693.69	2,918,693.69	2,677,660.22	1,331,837.08
10 02	SEGURIDAD PUBLICA	58,487,496.32	37,085,234.88	37,071,955.77	37,071,955.77	36,941,321.07	21,415,540.55
10 02 01	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	58,487,496.32	37,085,234.88	37,071,955.77	37,071,955.77	36,941,321.07	21,415,540.55
10 03	POLICIA VIAL	8,814,499.35	5,641,490.09	5,641,490.09	5,641,490.09	5,620,515.30	3,173,009.26
10 03 01	DIRECCION DE POLICIA VIAL	8,814,499.35	5,641,490.09	5,641,490.09	5,641,490.09	5,620,515.30	3,173,009.26
10 04	PREVENCIÓN DEL DELITO	385,998.29	238,795.59	238,795.59	238,795.59	237,965.49	147,202.70
10 04 01	DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	385,998.29	238,795.59	238,795.59	238,795.59	237,965.49	147,202.70
<b>TOTAL:</b>		<b>87,672,822.00</b>	<b>56,957,216.57</b>	<b>56,778,665.78</b>	<b>56,771,665.70</b>	<b>54,896,609.43</b>	<b>30,894,156.22</b>







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL




# FORTASEG 2019



“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





**MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Folios: 9.

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr Jul-Sep	Comp Jul-Sep	Dev Jul-Sep	Eje Jul-Sep	Pag Jul-Sep
<b>Cap-Con-PGen-PEsp</b>						
<b>02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>65,659.79</b>	<b>65,659.79</b>	<b>65,659.79</b>	<b>65,659.79</b>
01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	51,659.79	51,659.79	51,659.79	51,659.79
01	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	49,459.79	49,459.79	49,459.79	49,459.79
01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	49,459.79	49,459.79	49,459.79	49,459.79
02	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
01	MATERIAL DE PRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
08	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
03	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
01	EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
<b>03</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,793,286.98</b>	<b>3,175,606.07</b>	<b>1,908,744.91</b>	<b>890,624.91</b>	<b>890,624.91</b>
02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,111,459.80	0.00	0.00	0.00
09	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,111,459.80	0.00	0.00	0.00
01	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA EVENTOS INCLUYE MANTELERÍA, LOMAS Y CARPAS.	0.00	1,111,459.80	0.00	0.00	0.00
03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,793,286.98	2,064,146.27	1,900,624.91	890,624.91	890,624.91
04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,793,286.98	620,000.00	480,000.00	0.00	0.00
01	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	620,000.00	480,000.00	0.00	0.00
06	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	23,521.36	0.00	0.00	0.00
01	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	23,521.36	0.00	0.00	0.00
09	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	1,420,624.91	1,420,624.91	890,624.91	890,624.91
05	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	1,420,624.91	1,420,624.91	890,624.91	890,624.91
06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
03	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
01	SERVICIOS DE DISEÑO Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
<b>04</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>360,750.00</b>	<b>360,750.00</b>	<b>360,750.00</b>	<b>360,750.00</b>
04	AYUDAS SOCIALES	0.00	360,750.00	360,750.00	360,750.00	360,750.00
02	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	360,750.00	360,750.00	360,750.00	360,750.00
<b>05</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>6,730,721.32</b>	<b>4,982,280.00</b>	<b>4,982,280.00</b>	<b>4,982,280.00</b>
04	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,982,280.00	4,982,280.00	4,982,280.00	4,982,280.00
01	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	4,982,280.00	4,982,280.00	4,982,280.00	4,982,280.00
06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,748,441.32	0.00	0.00	0.00
05	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,748,441.32	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>2,793,286.98</b>	<b>10,332,737.18</b>	<b>7,317,434.70</b>	<b>6,299,314.70</b>	<b>6,299,314.70</b>







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS  
FEDERALES TRANSFERIDOS  
CICLO 2019  
PERIODO TERCER TRIMESTRE  
JULIO - SEPTIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE  
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO



“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





**RECIBIDO**  
17 OCT. 2019  
NOMBRE: *[Signature]* HORA: 11:45

04496

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de octubre de 2019.  
Oficio No. DPDM 120/2019.

Asunto: Tercer Informe Trimestral  
en página Hacienda (SRFT) 2019

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA  
Secretario de Planeación y Finanzas  
del Gobierno del Estado de Colima.  
PRESENTE:

**OSAFIG**  
22 OCT. 2019  
11:00  
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz  
Coordinación de Fondo Federales de la  
Dirección General de Egresos

En respuesta al oficio circular No. SPyF/025/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019 del presente año y con la finalidad de informar de la captura realizada por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2019 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Tercer Informe Trimestral del ejercicio 2019, informo que:  
En EJERCICIO DEL GASTO se capturo avances de:

1. FAIS 2019.
2. FORTAMUN 2019.
3. FORTASEG 2019.
4. FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA DE GENERO 2019

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TECOMAN, COLIMA  
18 OCT. 2019  
RECIBIDO  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL

En DESTINO DEL GASTO se capturaron avance, contratos y fotos de:

- Los proyectos que emigraron de la MIDS de la página de Bienestar del fondo FAIS 2019.
- Quedando únicamente sin registrar avance el folio COL00170401041785 que no le corresponde al H. Ayuntamiento de Tecomán

En INDICADORES se capturó avance de:

1. FAIS 2019.
2. FORTAMUN 2019.

**RECIBIDO**  
Colima  
12 2 OCT. 2019  
10:55  
BIENESTAR  
DELEGACIÓN COLIMA

**RECIBIDO**  
18 OCT. 2019  
TESORERIA  
TECOMAN, COL.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

**ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ-TORRES.**

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.  
C.c.p.- Lic. Indira Vizcaíno Silva.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.  
C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG). Mismo fin.  
C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.  
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.  
C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA  
**RECIBIDO**  
18 OCT. 2019  
H. AYUNTAMIENTO  
TECOMAN, COL.

"2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño"  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Recibido: *[Signature]* Hora: 11:14

*[Signature]*





SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO TERCER TRIMESTRE  
JULIO - SEPTIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# EJERCICIO DEL GASTO

PENDIENTE  
DESCARGAR  
EN REVISIÓN



“Año 2018, Centenario del nacimiento del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO TERCER TRIMESTRE  
JULIO - SEPTIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO  
DEL GASTO

PENDIENTE  
DESCARGAR  
EN REVISIÓN







SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO TERCER TRIMESTRE  
JULIO - SEPTIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# INDICADORES

PENDIENTE X  
DESCARGAR  
EN REVISIÓN







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



**Tecomán**  
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO TERCER TRIMESTRE  
JULIO - SEPTIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# EJERCICIO DEL GASTO





# Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007



# Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
Sin Especificar	Sin Especificar	18650.42	0		Total del Programa Presupuestario	69552677.35	69552677.35	62597412
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	69552677.35	69552677.35	62597412
Sin Especificar	Sin Especificar	4488.53	0		Total del Programa Presupuestario	87672822	87672822	65754621
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	87672822	87672822	65754621
Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	179712.5	179712.5	179712.5
	INSTITUTO TECOMENSE DE LAS MUJERES			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	179712.5	179712.5	179712.5
Sin Especificar	Sin Especificar	23138.02	0		Total del Programa Presupuestario	25534769	25534769	25534769
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	25534769	25534769	25534769





# Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
31755144.52	19650779.88	19323025.36	18405188.87			N/A	62597412		
31755144.52	19650779.88	19323025.36	18405188.87	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FAIS 2019
56957216.57	56778665.78	56771665.7	54896609.43			N/A	65754621		
56957216.57	56778665.78	56771665.7	54896609.43	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTAMUN 2019
100712.5	100712.5	100712.5	100712.5			N/A	179712.5		
100712.5	100712.5	100712.5	100712.5	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FTPG 2019
10332737.18	7317434.7	6299314.7	6299314.7			N/A	25534769		
10332737.18	7317434.7	6299314.7	6299314.7	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTASEG 2019





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



**Tecomán**  
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO TERCER TRIMESTRE  
JULIO - SEPTIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# DESTINO DEL GASTO



“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño”.  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	3	COL190201541415	Proyecto de inversión	52706.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52706.54, modificado:52145.62}}	MEJORAMIENTO DE CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO - 85711	6
2019	3	COL190201541431	Proyecto de inversión	49697.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49697.27, modificado:49697.27}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO - 85727	6
2019	3	COL190201542203	Proyecto de inversión	1132970.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132970.2, modificado:812176.87}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RASTRO MUNICIPAL - 86784	6
2019	3	COL190201544542	Proyecto de inversión	1060782.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060782.6, modificado:1060782.6}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE AEROPISTA Y CAMPO AÉREO Y CALLE AEROPISTA ENTRE CALLE OAXACA Y CA - 90525	6
2019	3	COL190201544592	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:416795.13}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AV MARCIANO CABRERA ENTRE MIGUEL BRACAMONTES Y LA CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO COL TEPEY - 90590	6
2019	3	COL190201535858	Proyecto de inversión	48580	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48580.0, modificado:48430.7}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EP LEOPOLDO CARABALLO EN MADRID - 77046	6
2019	3	COL190201544028	Proyecto de inversión	666848.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666848.78, modificado:498242.84}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFONSO HERRERA ENTRE CALLE PEDRO GUTIÉRREZ Y AV PEDRO TORRES ORTÍZ COL UNIÓN - 89692	6
2019	3	COL190201542517	Proyecto de inversión	1238274.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238274.52, modificado:1238274.52}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE GILDARDO GÓMEZ Y CALLE JUÁREZ COL EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO - 87315	6
2019	3	COL190201541797	Proyecto de inversión	86685.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86685.77, modificado:86685.77}}	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE - 86213	6
2019	3	COL190201542623	Proyecto de inversión	838730.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838730.06, modificado:585445.67}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLÁS BRAVO COL CENTRO CERRO DE ORTEGA - 87463	6
2019	3	COL190201542642	Proyecto de inversión	1230467.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230467.78, modificado:1230467.78}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA COL CENTRO CERRO DE ORTEGA - 87489	6





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	3	COL190201542673	Proyecto de inversión	944712.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944712.14, modificado:625162.55}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LERDO DE TEJADA Y JUAN OSEGUERA V COL LA FLORESTA - 87541	6
2019	3	COL190201542688	Proyecto de inversión	605601.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605601.56, modificado:605601.56}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LERDO DE TEJADA Y JUAN OSEGUERA V COLLA FLORESTA - 87565	6
2019	3	COL190201542704	Proyecto de inversión	1077760.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077760.96, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE AV JUAN OSEGUERA Y CALLE VOLCÁN DE COLIMA COL LA FLORESTA - 87587	6
2019	3	COL190201541983	Proyecto de inversión	327120.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327120.37, modificado:261991.9}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN JOSÉ SEVILLA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y Prol CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO CO - 86498	6
2019	3	COL190201541532	Proyecto de inversión	43592.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43592.71, modificado:43027.91}}	MEJORAMIENTO DE CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES - 85879	6
2019	3	COL190201541603	Proyecto de inversión	99662.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99662.85, modificado:99238.6}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES - 85972	6
2019	3	COL190201542539	Proyecto de inversión	1099820.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099820.24, modificado:753044.8}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE URSULO GALVÁN Y CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AV PEDRO TORRES ORTÍZ Y CALLE LEONARDO B GUTI - 87341	6
2019	3	COL190201542556	Proyecto de inversión	192536.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192536.8, modificado:192536.8}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA MOVILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES AL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN COL BENITO JUÁREZ - 87360	6
2019	3	COL190201542574	Proyecto de inversión	1035579	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035579.0, modificado:1034277.63}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y VEINTE DE NOVIEMBRE COL UNIÓN - 87384	6
2019	3	COL190201542605	Proyecto de inversión	639558.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639558.95, modificado:593352.13}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARTÍ ENTRE CALLE JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y GREGORIO ZUÑIGA COL UNIÓN - 87435	6
2019	3	COL190201542663	Proyecto de inversión	823104.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823104.59, modificado:596393.61}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA Y LIMITE DE PROPIEDAD PARTICULAR COL VILLA FLORIDA - 87523	6





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	3	COL190201541817	Proyecto de inversión	167271.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167271.04, modificado:167271.04}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 86252	6
2019	3	COL190201542720	Proyecto de inversión	707976.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707976.07, modificado:707976.07}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE LA COL EL CHAMIZAL - 87613	6
2019	3	COL190201541874	Proyecto de inversión	294265.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294265.74, modificado:294126.94}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 86341	6
2019	3	COL190201544575	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE LA COL NORIEGA PIZANO - 90573	6
2019	3	COL190201542015	Proyecto de inversión	1744429.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744429.69, modificado:1712138.6}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN COLECTOR SANITARIO EN ZONA ORIENTE DE LA COL ESTATUTO JURÍDICO - 86552	6
2019	3	COL190201541355	Proyecto de inversión	390819.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390819.4, modificado:390819.4}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA COM NUEVO CAXITLAN - 85642	6
2019	3	COL190201544055	Proyecto de inversión	566991.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566991.4, modificado:395394.13}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO ENTRE AV PEDRO GUTIÉRREZ Y CALLE GREGORIO ZÚÑIGA COL UNIÓN - 89742	6
2019	3	COL190201535849	Proyecto de inversión	95528	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95528.0, modificado:88912.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL FRENTE A CALLE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE MADRID - 77037	6
2019	3	COL190201534020	Proyecto de inversión	205198.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205198.68, modificado:201995.94}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO - 74104	6
2019	3	COL190201534116	Proyecto de inversión	61731.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61731.45, modificado:61293.08}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS MUROS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA DE PASCUALES SEGUNDA ETAPA - 74261	6
2019	3	COL190201534124	Proyecto de inversión	158113.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158113.23, modificado:139872.72}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS MUROS DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DE EL REAL SEGUNDA ETAPA - 74267	6





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	3	COL190201534380	Proyecto de inversión	867271.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867271.73, modificado:860051.83}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE EL REAL SEGUNDA ETAPA - 74551	6
2019	3	COL190201534390	Proyecto de inversión	79539.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79539.99, modificado:79539.99}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE LA SALADA - 74575	6
2019	3	COL190201534408	Proyecto de inversión	25300	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25300.0, modificado:24274.3}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL PARADA DE AUTOBUSES EN TECOLAPA - 74617	6
2019	3	COL190201533932	Proyecto de inversión	205638.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205638.59, modificado:205182.98}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA - 73995	6
2019	3	COL190201533995	Proyecto de inversión	30000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29056.32}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN COFRADÍA DE HIDALGO - 74076	6
2019	3	COL190201553444	Proyecto de inversión	21224.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21224.16, modificado:0.0}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA - 108507	6
2019	3	COL190201553539	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 108695	6
2019	3	COL190201535869	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:74987.15}}	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALERAS - 77063	6
2019	3	COL190201543255	Proyecto de inversión	320929.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320929.65, modificado:220944.88}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTÍZ Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ COL UNIÓN - 88331	6
2019	3	COL190201544802	Proyecto de inversión	344824.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344824.8, modificado:255731.12}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA COL COFRADÍA DE - 90867	6
2019	3	COL190201541956	Proyecto de inversión	182156.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182156.45, modificado:177354.73}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FEDERALISMO ENTRE DOS DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL ESTATUTO JURÍDICO - 86454	6





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	3	COL190201543226	Proyecto de inversión	223611.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223611.23, modificado:174888.77}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMADO NERVO ENTRE AV PEDRO GUTIÉRREZ NORTE Y CALLE ANTONIO MONTES NORTE COL UNIÓN - 88303	6
2019	3	COL190201535883	Proyecto de inversión	182290.81	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182290.81, modificado:171974.99}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV CUAUHTÉMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL ANTONIO SALAZAR - 77088	6
2019	3	COL190201544613	Proyecto de inversión	411689.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411689.08, modificado:323732.44}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE ESTEBAN GARCÍA Y CALLE GUILLERMO PRIETO COL TEPEYAC - 90627	6
2019	3	COL190201535900	Proyecto de inversión	172264.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172264.42, modificado:168261.84}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV CUAUHTÉMOC Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL ANTONIO SALAZAR - 77103	6
2019	3	COL190201535878	Proyecto de inversión	228724	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228724.0, modificado:227922.37}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CALERAS - 77082	6
2019	3	COL190201535815	Proyecto de inversión	228724.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228724.16, modificado:228137.52}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA - 76989	6
2019	3	COL190201541387	Proyecto de inversión	206800.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206800.51, modificado:206184.7}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COL RUÍZ CORTINES - 85685	6
2019	3	COL190201541930	Proyecto de inversión	219912.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219912.8, modificado:218580.15}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 86421	6



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85711	S	129	106	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52706.5, meta modificada:52706.5}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85727	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta modificada:108.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86784	S	462	378	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	90525	S	109	89	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta modificada:307.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	90590	S	44	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta modificada:424.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	77046	S	139	113	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta modificada:6.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	89692	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta modificada:250.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87315	S	143	117	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta modificada:485.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86213	S	289	236	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.6, meta modificada:27.6}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87463	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta modificada:280.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87489	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta modificada:382.0}}	1	





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87541	S	95	77	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta modificada:256.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87565	S	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta modificada:163.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87587	S	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta modificada:0.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86498	S	44	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.4, meta modificada:91.4}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85879	S	150	123	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta modificada:100.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85972	S	266	217	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta modificada:113.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87341	S	129	106	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta modificada:287.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87360	S	2310	1890	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta modificada:333.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87384	S	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta modificada:215.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87435	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta modificada:255.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87523	S	122	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta modificada:223.0}}	1	



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86252	S	289	236	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87613	S	2310	1890	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86341	S	18	15	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta modificada:650.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	90573	S	631	516	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86552	S	2310	1890	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta modificada:608.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85642	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta modificada:937.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	89742	S	62	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta modificada:170.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	77037	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74104	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta modificada:510.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74261	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta modificada:35.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74267	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta modificada:59.0}}		1





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74551	S	150	123	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74575	S	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta modificada:150.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74617	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	73995	S	171	140	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta modificada:350.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74076	S	249	204	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	108507	S	15	10	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta modificada:6.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	108695	S	15	10	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta modificada:300.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	77063	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta modificada:46.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	88331	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta modificada:116.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	90867	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta modificada:111.0}}	1	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86454	S	37	16	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.25, meta modificada:62.25}}	1	



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	88303	S	21	17	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	77088	S	12	9	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	90627	S	39	32	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	77103	S	21	17	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	77082	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	76989	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85685	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86421	S	1599	1308	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}}		1	





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VARIAS DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA ES MEJORAMIENTO DE CALLES LAS CUALES ESTEN DAÑADAS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO, lon:-103.80049207, lat:18.86619824}}	01-06-2019	15-07-2019	52145.62	52145.62	48161.76	48161.76
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTONIO BECERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR AL PUEBLO A MANO DERECHA Y 2 CUADRAS MAS, lon:-103.80032041, lat:18.86507131}}	01-06-2019	15-07-2019	49511.01	49511.01	44797.45	44797.45
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AL RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL, 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN RASTRO MUNICIPAL CAMINO A ZONA DE TOLERANCIA, lon:-103.8446864, lat:18.90759973}}	01-06-2019	31-07-2019	812176.87	812176.87	243653.06	243653.06
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO Y AEROPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE OAXACA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA REY COLIMAN, lon:-103.87821733, lat:18.92783131}}	15-06-2019	15-08-2019	900000	719816.64	637121.44	637121.44
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MARCIANO CABRERA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE OLIMPIA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y TERMI, lon:-103.88124286, lat:18.92534308}}	30-06-2019	15-08-2019	416795.13	416795.13	215122.61	125038.54
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HONDURAS, CALLE BOLIVIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO CARABALLO ENFRENTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.87288978, lat:19.08419576}}	28-05-2019	30-06-2019	48430.7	48430.7	14529.22	14529.22
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO HERRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-103.88330098, lat:18.91474037}}	15-06-2019	31-07-2019	498242.84	498242.84	478600.8	435084.13
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CORREGUIDORA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL LIENZO CHARRO JUAN RODRIGUEZ Y DE AHI SIGUE POR LA CALLE C, lon:-103.87007904, lat:18.91535039}}	01-06-2019	31-07-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN JARDIN PRINCI, lon:-103.70140055, lat:18.82273175}}	01-06-2019	31-07-2019	60000	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CORREGUIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO, lon:-103.71727528, lat:18.74689353}}	15-06-2019	31-07-2019	585445.67	585445.67	427041.32	427041.32
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CORREGUIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO Y SOBRE ESTA MISMA CALLE OTRO , lon:-103.71814432, lat:18.74734055}}	15-06-2019	31-07-2019	900000	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO  
DE  
TECOMAN, COL.



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LOPEZ VELARDE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL NORTE PARALELO DE LA CANCHA TECHADAS, lon:-103.86482723, lat:18.91301487}}	15-06-2019	31-07-2019	625162.55	625162.55	589059.37	589059.37
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ MIRON Y VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LA PAZ, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, lon:-103.86471493, lat:18.91620246}}	15-06-2019	31-07-2019	605601.56	516393.22	516393.19	516393.19
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VOLCAN DE COLIMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA CARCEL Y ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIV, lon:-103.86477786, lat:18.91469534}}	30-06-2019	31-08-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE SEVILLA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ANTONIO BARBOSA, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS, lon:-103.86089301, lat:18.90908538}}	01-06-2019	31-07-2019	261991.9	261991.9	255592.14	255592.14
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUTEMIO PASTOR, CALLE MIGUEL HIDALGO LLEGANDO AL POBLADO HAY UN CAMPO DE FUTBOL Y LA CALLE DE UN COSTADO ES LA Q, lon:-103.63304853, lat:18.81409444}}	01-06-2019	15-07-2019	43027.91	43027.91	38013.86	38013.86
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COSTADO DE LA CANCHA, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AL LLEG, lon:-103.63290906, lat:18.81394211}}	01-06-2019	15-07-2019	99238.6	99238.6	88726.1	88726.1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROL. PINO SUAREZ Y URZULO GALVAN COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERRES Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE ESTA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 1 C, lon:-103.88409799, lat:18.90897414}}	15-06-2019	31-07-2019	753044.8	753044.8	476992.74	476992.74
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CANAL AMELA EN TRAMO QUE VA AL HOSPITAL GEN, lon:-103.88359374, lat:18.90664981}}	15-06-2019	31-07-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARTI Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA VALIDAD ES LA QUE DA A LA ESQUINA DE LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA Y ESTA CALLE ES L, lon:-103.88494626, lat:18.91126624}}	01-06-2019	31-07-2019	1034277.63	1034277.63	953489.61	953489.61
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE PEDRO TORRES ORTIZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA SUR DE LA COLONIA UNION A 1 CUADRA EN FORMA PAR, lon:-103.8841271, lat:18.91112711}}	15-06-2019	31-07-2019	593352.13	474799.75	474799.75	474799.75
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE CERRADA, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA ES EN LA CALLE ATRÁS DE LA PRIMARIA MA CONCEPCIÓN, lon:-103.86141913, lat:18.91082351}}	15-06-2019	31-07-2019	596393.61	596393.61	561127.84	561127.84

H. AYUNTAMIENTO  
DE  
TECOMAN, COL.



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL JARD, lon:-103.70153307, lat:18.82300744}}	01-06-2019	31-07-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE CALLE CERRADA, ANDADOR 16 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CASONA EN EL CHAMIZAL, lon:-103.86297917, lat:18.91941315}}	30-06-2019	31-08-2019	500000	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SABAS VIRGEN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE MOCTEZUMA SE UBICA EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ LA CUAL ESTA ATRAS DE L, lon:-103.83534655, lat:18.86435284}}	01-06-2019	31-07-2019	294126.94	294126.94	88238.08	88238.08
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN POZO QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALLE QUERIDO ENFRENTA DE FRACCIONAMIENTO, lon:-103.87831389, lat:18.9301452}}	30-06-2019	31-08-2019	928503.99	928503.99	278551.2	278551.2
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROL. CUAHUTEMOC Y BRECHA CERRADA, BRECHA CERRADA EL COLECTOR SE UBICA AL TERMINO DE LA CALLE CINCO ESQUINA CON CALLE CUAHUTEMOC Y DE AHI ATRAVIESA TERRENOS DE C, lon:-103.8590923, lat:18.90693352}}	01-06-2019	30-07-2019	1712138.6	1712138.6	1712138.6	1696808.48
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CANADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL EMPAQUE DE LIMON LA FUENTE LA CUAL S, lon:-103.92228172, lat:18.94513784}}	01-06-2019	15-07-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ - PROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO ZUÑIGA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE TOPA CON EL PARQUE CUAHUTEMOC DEL LADO P, lon:-103.88326879, lat:18.91557263}}	15-06-2019	31-07-2019	395394.13	395394.13	362186.46	362186.46
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECOMAN Y CALLE ARMERIA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO ENFRENTA DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.8710343, lat:19.08001172}}	28-05-2019	30-06-2019	88912.58	88912.58	26673.77	26673.77
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE ES LA ULTIMA DE LA C, lon:-103.79202156, lat:18.90359257}}	27-05-2019	30-06-2019	201995.94	201995.94	201995.94	201995.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES PUEBLO PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES AL LLEGAR A LA PLAYA BOCA DE PASCU, lon:-103.96203778, lat:18.85690474}}	27-05-2019	30-06-2019	61293.08	61293.08	57306.21	44648.81
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA A POCOS METROS D, lon:-103.94517966, lat:18.8414343}}	15-05-2019	30-06-2019	139872.72	139872.72	110404.61	110404.61



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA ES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO AL FONDO DE LA ENRAMADA DE EL CHIVO APROXIMADAMENTE, lon:-103.93705727, lat:18.83751988}}	15-05-2019	30-06-2019	860051.83	860051.83	520588.71	520588.71
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ESCURRIMIENTO DE AGUA ARROYO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE SUBIR, SE SIGUE DERECHO, DESPUÉS, lon:-103.78509704, lat:19.05574668}}	28-05-2019	30-06-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-103.82890197, lat:19.01631235}}	28-05-2019	30-06-2019	24274.3	24274.3	7282.29	7282.29
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL POBLADO LAS CUALES INICIARÍAN AL TERMINO DEL JARDÍN Y, lon:-103.7364612, lat:18.8650734}}	28-05-2019	30-06-2019	205182.98	205182.98	61554.89	61554.89
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN EL JARD, lon:-103.79271357, lat:18.9026486}}	27-05-2019	30-06-2019	29056.32	29056.32	29056.32	29056.32
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, lon:-103.85983378, lat:18.90885142}}	30-06-2019	31-08-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIOS DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL AGE 0600900800605, lon:-103.87391975, lat:19.08633511}}	15-07-2019	31-08-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE PABLO SILVA, CALLE CARRETERA CALERAS - MADRID LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CALERAS - MADRID ANTES DE L, lon:-103.87703424, lat:18.99381758}}	28-05-2019	30-06-2019	74987.15	74987.15	74987.15	74987.15
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA BODEGA AURRERA POR LA AV. PEDRO TORRES O, lon:-103.88247486, lat:18.91993684}}	30-06-2019	31-07-2019	220944.88	220944.88	220944.88	220944.88
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA Y DE LA PRIMARIA CARLOS VI, lon:-103.8753868, lat:18.92438627}}	30-06-2019	31-08-2019	255731.12	255731.12	255731.12	255731.12
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FEDERALISMO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA ATRÁS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS, lon:-103.85946097, lat:18.90800478}}	01-06-2019	15-07-2019	177354.73	177354.73	177354.73	177354.73



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE Y CALLE ANTONIO MONTES, CALLE MANUEL ACUÑA LA CALLE INICIA EN LA ESQUINA DEL NEGOCIO DE ENTAMALADOS CHARCO DE LAS RANAS, lon:-103.88404127, lat:18.91930759}}	15-06-2019	31-07-2019	174888.77	174888.77	174888.77	174888.77
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA , lon:-103.92751755, lat:18.94400262}}	01-05-2019	31-05-2019	171974.99	171974.99	171974.99	171974.99
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DONDE HACE UN QUIEBRE LA CALLE Y SE UNEN 2 CALLES LA CAMPO, lon:-103.8764114, lat:18.92359972}}	30-06-2019	31-08-2019	323732.44	323732.44	323732.44	323732.44
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTRBOL DE LA COLONIA, lon:-103.92749269, lat:18.94400968}}	28-05-2019	30-06-2019	168261.84	168261.84	168261.84	168261.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE FRANCISCO VELAZCO CURIEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA BANQUETA ES LA CONTINUACIÓN QUE VIENE DESDE LA PUERTA DE CALERAS A LA A, lon:-103.87944595, lat:18.99445454}}	28-05-2019	30-06-2019	227922.37	227922.37	227922.37	227922.37
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE INDEPENENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR TELESECUNDARIA, CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD PA, lon:-103.83078902, lat:19.01518311}}	15-05-2019	30-06-2019	228137.52	228137.52	228137.52	228137.52
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS EHCHEVERRIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNI, lon:-103.93898653, lat:18.93830362}}	01-06-2019	15-07-2019	206184.7	206184.7	206184.7	206184.7
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NETZAHUACOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA TELESECUNDARIA, lon:-103.83341536, lat:18.87108385}}	15-05-2019	30-06-2019	218580.15	218580.15	218580.15	218580.15





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-B-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:52145.62, importe_modificado:52145.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52706.5}}	{1541415/proyecto_INICIO, 1541415/proyecto_FIN, 1541415/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-A-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:49511.01, importe_modificado:49511.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}	{1541431/proyecto_INICIO, 1541431/proyecto_FIN, 1541431/proyecto_PROCESO, 1541431/proyecto_FIN, 1542203/proyecto_INICIO, 1542203/proyecto_FIN, 1542203/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
243653.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2019, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:812176.87, importe_modificado:812176.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1542203/proyecto_INICIO, 1542203/proyecto_FIN, 1542203/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
637121.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2019, contratista:Arrendadora y Construcciones Ro Ro, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:719816.64, importe_modificado:1060782.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}	{1544542/proyecto_INICIO, 1544542/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
125038.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2019, contratista:Roberto Santana Macías, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:416795.13, importe_modificado:416795.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}}	{1544592/proyecto_INICIO, 1544592/proyecto_PROCESO, 1544592/proyecto_FIN, 1544592/proyecto_PROCESO, 1535858/proyecto_INICIO, 1535858/proyecto_PROCESO, 1535858/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
14529.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-B-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:48430.7, importe_modificado:48430.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1535858/proyecto_INICIO, 1535858/proyecto_PROCESO, 1535858/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
435084.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2019, contratista:IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:498242.84, importe_modificado:666848.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{1544028/proyecto_INICIO, 1544028/proyecto_FIN, 1544028/proyecto_PROCESO, 1544028/proyecto_FIN, 1544028/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1542517/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1541797/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
427041.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2019, contratista:Mario Garívo Bravo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:585445.67, importe_modificado:838730.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}	{1542623/proyecto_INICIO, 1542623/proyecto_PROCESO, 1542623/proyecto_FIN, 1542623/proyecto_PROCESO, 1542642/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1542642/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
589059.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2019, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:625162.55, importe_modificado:625162.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}}	{1542673/proyecto_INICIO, 1542673/proyecto_PROCESO, 1542673/proyecto_FIN, 1542673/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
516393.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2019, contratista:EG Ingenieria Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:516393.22, importe_modificado:605601.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}}	{1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1542704/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
255592.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:261991.9, importe_modificado:327120.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.4}}	{1541983/proyecto_INICIO, 1541983/proyecto_PROCESO, 1541983/proyecto_FIN, 1541983/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-D-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez,, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:43027.91, importe_modificado:43027.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1541532/proyecto_INICIO, 1541532/proyecto_FIN, 1541532/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-C-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:99238.6, importe_modificado:99238.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}}	{1541603/proyecto_INICIO, 1541603/proyecto_FIN, 1541603/proyecto_PROCESO, 1541603/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
476992.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2019, contratista:Desarrollos e Ingenieria de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:753044.8, importe_modificado:753044.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}	{1542539/proyecto_INICIO, 1542539/proyecto_PROCESO, 1542539/proyecto_FIN, 1542539/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1542556/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
777931.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2019, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1034277.63, importe_modificado:1035579.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}}	{1542574/proyecto_PROCESO, 1542574/proyecto_INICIO, 1542574/proyecto_FIN, 1542574/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
474799.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2019, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:474799.76, importe_modificado:474799.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}	{1542605/proyecto_INICIO, 1542605/proyecto_FIN, 1542605/proyecto_PROCESO, 1542605/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
561127.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2019, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:596393.65, importe_modificado:823104.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}}	{1542663/proyecto_INICIO, 1542663/proyecto_FIN, 1542663/proyecto_PROCESO, 1542663/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. DE TECOMAN, COL.



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1541817/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1542720/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
88238.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-B-2019, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:294126.94, importe_modificado:294126.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}	{1541874/proyecto_INICIO, 1541874/proyecto_PROCESO, 1541874/proyecto_FIN, 1541874/proyecto PROCESO.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
278551.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2019, contratista:Oscar Guerra Guardado, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:928503.99, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.7}}	{1544575/proyecto_INICIO, 1544575/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1696808.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1712138.6, importe_modificado:1744429.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}}	{1542015/proyecto_INICIO, 1542015/proyecto_PROCESO, 1542015/proyecto_FIN, 1542015/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1541355/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
297992	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2019, contratista:Mario Cesar Calvario Garcia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:395394.13, importe_modificado:566991.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}	{1544055/proyecto_INICIO, 1544055/proyecto_PROCESO, 1544055/proyecto_FIN, 1544055/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
26673.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-A-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:88912.58, importe_modificado:88912.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1535849/proyecto_INICIO, 1535849/proyecto_PROCESO, 1535849/proyecto_FIN, 1535849/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
198154.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:201996.26, importe_modificado:201996.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}	{1534020/proyecto_INICIO, 1534020/proyecto_PROCESO, 1534020/proyecto_FIN, 1534020/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
44648.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-A-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:61293.08, importe_modificado:61293.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{1534116/proyecto_INICIO, 1534116/proyecto_PROCESO, 1534116/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
110404.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-B-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:139872.72, importe_modificado:139872.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}}	{1534124/proyecto_INICIO, 1534124/proyecto_FIN, 1534124/proyecto_PROCESO, 1534124/proyecto FIN.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
520588.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:860051.83, importe_modificado:867271.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}}	{1534380/proyecto_PROCESO, 1534380/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1534390/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7282.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-C-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:24274.3, importe_modificado:24274.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1534408/proyecto_PROCESO, 1534408/proyecto_INICIO, 1534408/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
61554.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-A-2019, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:205182.98, importe_modificado:205182.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1533932/proyecto_INICIO, 1533932/proyecto_FIN, 1533932/proyecto_PROCESO, 1533932/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
26786.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-B-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:29164.79, importe_modificado:29056.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1533995/proyecto_INICIO, 1533995/proyecto_PROCESO, 1533995/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1553444/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1553539/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74987.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-D-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:75908.47, importe_modificado:74987.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}}	{1535869/proyecto_INICIO, 1535869/proyecto_FIN, 1535869/proyecto_PROCESO, 1535869/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
220944.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2019, contratista:JEMEHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:220944.88, importe_modificado:320929.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}	{1543255/proyecto_INICIO, 1543255/proyecto_PROCESO, 1543255/proyecto_FIN, 1543255/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
255731.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:255731.12, importe_modificado:255731.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}	{1544802/proyecto_INICIO, 1544802/proyecto_FIN, 1544802/proyecto_PROCESO, 1544802/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
177354.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-C-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:177354.73, importe_modificado:182156.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.25}}	{1541956/proyecto_INICIO, 1541956/proyecto_PROCESO, 1541956/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO  
DE  
TECOMAN, COL.



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
174888.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2019, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:174888.77, importe_modificado:223611.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}}	{1543226/proyecto_INICIO, 1543226/proyecto_PROCESO, 1543226/proyecto_FIN, 1543226/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
171974.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:171975.43, importe_modificado:182290.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}	{1535883/proyecto_INICIO, 1535883/proyecto_PROCESO, 1535883/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
323732.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2019, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:357986.82, importe_modificado:411689.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{1544613/proyecto_INICIO, 1544613/proyecto_PROCESO, 1544613/proyecto_FIN, 1544613/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
168261.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-B-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:168261.91, importe_modificado:172264.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}}	{1535900/proyecto_INICIO, 1535900/proyecto_PROCESO, 1535900/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
227922.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-B-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:227922.37, importe_modificado:228724.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1535878/proyecto_INICIO, 1535878/proyecto_PROCESO, 1535878/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
228137.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-C-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:228137.52, importe_modificado:228724.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1535815/proyecto_INICIO, 1535815/proyecto_PROCESO, 1535815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
206184.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:206184.7, importe_modificado:206184.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1541387/proyecto_INICIO, 1541387/proyecto_FIN, 1541387/proyecto_PROCESO, 1541387/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
218580.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-A-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:218580.15, importe_modificado:219912.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}}	{1541930/proyecto_PROCESO, 1541930/proyecto_FIN, 1541930/proyecto_INICIO, 1541930/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190201541415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		52706.54	52145.62
COL190201541431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49697.27	49697.27
COL190201542203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1132970.2	812176.87
COL190201544542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1060782.6	1060782.6
COL190201544592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550000	416795.13
COL190201535858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		48580	48430.7
COL190201544028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		666848.78	498242.84
COL190201542517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1238274.52	1238274.52
COL190201541797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		86685.77	86685.77
COL190201542623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		838730.06	585445.67
COL190201542642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1230467.78	1230467.78
COL190201542673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		944712.14	625162.55
COL190201542688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		605601.56	605601.56

H. AYUNTAMIENTO  
 DE  
 TECOMAN, COL.

## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190201542704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1077760.96	0
COL190201541983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		327120.37	261991.9
COL190201541532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		43592.71	43027.91
COL190201541603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99662.85	99238.6
COL190201542539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1099820.24	753044.8
COL190201542556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		192536.8	192536.8
COL190201542574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1035579	1034277.63
COL190201542605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		639558.95	593352.13
COL190201542663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		823104.59	596393.61
COL190201541817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		167271.04	167271.04
COL190201542720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		707976.07	707976.07
COL190201541874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		294265.74	294126.94
COL190201544575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1200000	1200000





## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA		
					ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190201542015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1744429.69	1712138.6
COL190201541355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		390819.4	390819.4
COL190201544055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		566991.4	395394.13
COL190201535849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		95528	88912.58
COL190201534020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		205198.68	201995.94
COL190201534116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61731.45	61293.08
COL190201534124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		158113.23	139872.72
COL190201534380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		867271.73	860051.83
COL190201534390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79539.99	79539.99
COL190201534408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25300	24274.3
COL190201533932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		205638.59	205182.98
COL190201533995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30000	29056.32
COL190201553444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21224.16	0



## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190201553539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		120000	0
COL190201535869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80000	74987.15
COL190201543255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320929.65	220944.88
COL190201544802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		344824.8	255731.12
COL190201541956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		182156.45	177354.73
COL190201543226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		223611.23	174888.77
COL190201535883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		182290.81	171974.99
COL190201544613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		411689.08	323732.44
COL190201535900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		172264.42	168261.84
COL190201535878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		228724	227922.37
COL190201535815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		228724.16	228137.52
COL190201541387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		206800.51	206184.7
COL190201541930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		219912.8	218580.15






# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

## Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL190201541415	Metros Cuadrados	52706.5	52706.5
COL190201541431	Metros Cuadrados	108	108
COL190201542203	Otros	1	1
COL190201544542	Metros lineales	307	307
COL190201544592	Metros lineales	424	424
COL190201535858	Otros	6	6
COL190201544028	Metros lineales	250	250
COL190201542517	Metros lineales	485	485
COL190201541797	Otros	27.6	27.6
COL190201542623	Metros lineales	280	280
COL190201542642	Metros lineales	382	382
COL190201542673	Metros lineales	256	256
COL190201542688	Metros lineales	163	163
COL190201542704	Metros lineales	155	0
COL190201541983	Metros lineales	91.4	91.4
COL190201541532	Metros Cuadrados	100	100
COL190201541603	Metros Cuadrados	113	113
COL190201542539	Metros lineales	287	287
COL190201542556	Metros Cuadrados	333	333
COL190201542574	Metros lineales	215	215
COL190201542605	Metros lineales	255	255
COL190201542663	Metros lineales	223	223
COL190201541817	Otros	1	1
COL190201542720	Otros	1	1
COL190201541874	Metros Cuadrados	650	650
COL190201544575	Otros	1	1
COL190201542015	Metros lineales	608	608
COL190201541355	Metros Cuadrados	937	937
COL190201544055	Metros lineales	170	170
COL190201535849	Otros	1	1
COL190201534020	Metros Cuadrados	510	510
COL190201534116	Metros lineales	35	35
COL190201534124	Metros lineales	59	59
COL190201534380	Otros	1	1
COL190201534390	Metros Cuadrados	150	150
COL190201534408	Otros	1	1
COL190201533932	Metros Cuadrados	350	350
COL190201533995	Otros	1	1



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

## Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL190201553444	Piezas	6	6
COL190201553539	Metros Cuadrados	300	300
COL190201535869	Metros lineales	46	46
COL190201543255	Metros lineales	116	116
COL190201544802	Metros lineales	111	111
COL190201541956	Metros lineales	62.25	62.25
COL190201543226	Metros lineales	86	86
COL190201535883	Metros lineales	78	78
COL190201544613	Metros lineales	110	110
COL190201535900	Metros Cuadrados	748	748
COL190201535878	Metros Cuadrados	300	300
COL190201535815	Metros Cuadrados	350	350
COL190201541387	Metros Cuadrados	350	350
COL190201541930	Metros Cuadrados	330	330





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201541415	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VARIAS DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA ES MEJORAMIENTO DE CALLES LAS CUALES ESTEN DAÑADAS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO	-103.800492	18.8661982
COL190201541431	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTONIO BECERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR AL PUEBLO A MANO DERECHA Y 2 CUADRAS MAS	-103.80032	18.8650713
COL190201542203	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AL RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL, 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN RASTRO MUNICIPAL CAMINO A ZONA DE TOLERANCIA	-103.844686	18.9075997
COL190201544542	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TABASCO Y AEROPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE OAXACA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA REY COLIMAN	-103.878217	18.9278313
COL190201544592	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MARCIANO CABRERA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE OLIMPIA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y TERMI	-103.881243	18.9253431
COL190201535858	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BRASIL PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HONDURAS, CALLE BOLIVIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO CARABALLO ENFRETE DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	-103.87289	19.0841958
COL190201544028	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALFONSO HERRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	-103.883301	18.9147404
COL190201542517	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CORREGUIDORA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL LIENZO CHARRO JUAN RODRIGUEZ Y DE AHI SIGUE POR LA CALLE C	-103.870079	18.9153504
COL190201541797	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN JARDIN PRINCI	-103.701401	18.8227318





## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201542623	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO	-103.717275	18.7468935
COL190201542642	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE CORREGIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO Y SOBRE ESTA MISMA CALLE OTRO	-103.718144	18.7473406
COL190201542673	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LOPEZ VELARDE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL NORTE PARALELO DE LA CANCHA TECHADAS	-103.864827	18.9130149
COL190201542688	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DÍAZ MIRON Y VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LA PAZ, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO	-103.864715	18.9162025
COL190201542704	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VOLCAN DE COLIMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA CARCEL Y ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIV	-103.864778	18.9146953
COL190201541983	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN JOSE SEVILLA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ANTONIO BARBOSA, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS	-103.860893	18.9090854
COL190201541532	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUTEMIO PASTOR, CALLE MIGUEL HIDALGO LLEGANDO AL POBLADO HAY UN CAMPO DE FUTBOL Y LA CALLE DE UN COSTADO ES LA Q	-103.633049	18.8140944
COL190201541603	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COSTADO DE LA CANCHA, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AL LLEG	-103.632909	18.8139421
COL190201542539	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PROL. PINO SUAREZ Y URZULO GALVAN COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERRES Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE ESTA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 1 C	-103.884098	18.9089741





## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201542556	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CANAL AMELA EN TRAMO QUE VA AL HOSPITAL GEN	-103.883594	18.9066498
COL190201542574	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARTI Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA VALIDAD ES LA QUE DA A LA ESQUINA DE LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA Y ESTA CALLE ES L	-103.884946	18.9112662
COL190201542605	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE MARTI COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE PEDRO TORRES ORTIZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA SUR DE LA COLONIA UNION A 1 CUADRA EN FORMA PAR	-103.884127	18.9111271
COL190201542663	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE CERRADA, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA ES EN LA CALLE ATRÁS DE LA PRIMARIA MA CONCEPCIÓN	-103.861419	18.9108235
COL190201541817	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL JARD	-103.701533	18.8230074
COL190201542720	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE CALLE CERRADA, ANDADOR 16 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CASONA EN EL CHAMIZAL	-103.862979	18.9194132
COL190201541874	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SABAS VIRGEN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE MOCTEZUMA SE UBICA EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ LA CUAL ESTA ATRAS DE L	-103.835347	18.8643528
COL190201544575	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN POZO QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALLE QUERIDO ENFRENTE DE FRACCIONAMIENTO	-103.878314	18.9301452



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201542015	Colima	Tecomán	Tecomán	COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROL. CUAHUTEMOC Y BRECHA CERRADA, BRECHA CERRADA EL COLECTOR SE UBICA AL TERMINO DE LA CALLE CINCO ESQUINA CON CALLE CUAHUTEMOC Y DE AHI ATRAVIESA TERRENOS DE C	-103.859092	18.9069335
COL190201541355	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE FLORES MAGON PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CANADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL EMPAQUE DE LIMON LA FUENTE LA CUAL S	-103.922282	18.9451378
COL190201544055	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ - PROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO ZUÑIGA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE TOPA CON EL PARQUE CUAHUTEMOC DEL LADO P	-103.883269	18.9155726
COL190201535849	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECOMAN Y CALLE ARMERIA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO ENFRENTA DEL PANTEON MUNICIPAL	-103.871034	19.0800117
COL190201534020	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcuzahue)	CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE ES LA ULTIMA DE LA C	-103.792022	18.9035926
COL190201534116	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES PUEBLO PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES AL LLEGAR A LA PLAYA BOCA DE PASCU	-103.962038	18.8569047
COL190201534124	Colima	Tecomán	El Real	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA A POCOS METROS D	-103.94518	18.8414343
COL190201534380	Colima	Tecomán	El Real	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA ES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO AL FONDO DE LA ENRAMADA DE EL CHIVO APROXIMADEME	-103.937057	18.8375199





## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201534390	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ESCURRIMIENTO DE AGUA ARROYO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE SUBIR, SE SIGUE DERECHO, DESPUÉS	-103.785097	19.0557467
COL190201534408	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA	-103.828902	19.0163124
COL190201533932	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL POBLADO LAS CUALES INICIARÍAN AL TERMINO DEL JARDÍN Y	-103.736461	18.8650734
COL190201533995	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcu zahue)	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN EL JARD	-103.792714	18.9026486
COL190201553444	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA ESTATUTO JURÍDICO	-103.859834	18.9088514
COL190201553539	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE VARIAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIOS DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL AGEB 0600900800605	-103.87392	19.0863351
COL190201535869	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE PABLO SILVA, CALLE CARRETERA CALERAS - MADRID LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CALERAS - MADRID ANTES DE L	-103.877034	18.9938176
COL190201543255	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LOCALIZA A 2 CUADRAS AL SUR DE LA BODEGA AURRERA POR LA AV. PEDRO TORRES O	-103.882475	18.9199368
COL190201544802	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DE LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA Y DE LA PRIMARIA CARLOS VI	-103.875387	18.9243863





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201541956	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FEDERALISMO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA ATRAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS	-103.859461	18.9080048
COL190201543226	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AMADO NERVO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE Y CALLE ANTONIO MONTES, CALLE MANUEL ACUÑA LA CALLE INICIA EN LA ESQUINA DEL NEGOCIO DE ENTAMALADOS CHARCO DE LAS RANAS	-103.884041	18.9193076
COL190201535883	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA	-103.927518	18.9440026
COL190201544613	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE COLEGIO MILITAR COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DONDE HACE UN QUIEBRE LA CALLE Y SE UNEN 2 CALLES LA CAMPO	-103.876411	18.9235997
COL190201535900	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTRBOL DE LA COLONIA	-103.927493	18.9440097
COL190201535878	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE FRANCISCO VELAZCO CURIEL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA BANQUETA ES LA CONTINUACIÓN QUE VIENE DESDE LA PUERTA DE CALERAS A LA A	-103.879446	18.9944545
COL190201535815	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE INDEPENENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR TELESECUNDARIA, CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD PA	-103.830789	19.0151831
COL190201541387	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE COSTADO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, CALLE LUIS EHCHEVERRIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNI	-103.938987	18.9383036
COL190201541930	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NETZAHUACOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA TELESECUNDARIA	-103.833415	18.8710839





## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL1902015 41415	Obra	OPTEC-FAIS-032-B-2019	Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	52145.62	52145.62
COL1902015 41431	Obra	OPTEC-FAIS-032-A-2019	Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	49511.01	49511.01
COL1902015 42203	Obra	OPTEC-FAIS-035-2019	Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	812176.87	812176.87
COL1902015 44542	Obra	OPTEC-FAIS-020-2019	Arrendadora y Construcciones Ro Ro, SA DE CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	719816.64	1060782.6
COL1902015 44592	Obra	OPTEC-FAIS-025-2019	Roberto Santana Macías	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	416795.13	416795.13
COL1902015 35858	Obra	OPTEC-FAIS-007-B-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	48430.7	48430.7
COL1902015 44028	Obra	OPTEC-FAIS-018-2019	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	498242.84	666848.78
COL1902015 42623	Obra	OPTEC-FAIS-012-2019	Mario Garivo Bravo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	585445.67	838730.06
COL1902015 42673	Obra	OPTEC-FAIS-021-2019	Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	625162.55	625162.55
COL1902015 42688	Obra	OPTEC-FAIS-013-2019	EG Ingenieria Civil S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	516393.22	605601.56
COL1902015 41983	Obra	OPTEC-FAIS-016-2019	ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	261991.9	327120.37
COL1902015 41532	Obra	OPTEC-FAIS-032-D-2019	Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez,	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	43027.91	43027.91
COL1902015 41603	Obra	OPTEC-FAIS-032-C-2019	Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	99238.6	99238.6
COL1902015 42539	Obra	OPTEC-FAIS-030-2019	Desarrollos e Ingenieria de Occidente S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	753044.8	753044.8
COL1902015 42574	Obra	OPTEC-FAIS-005-2019	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1034277.63	1035579.0
COL1902015 42605	Obra	OPTEC-FAIS-019-2019	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	474799.76	474799.76
COL1902015 42663	Obra	OPTEC-FAIS-010-2019	IPABECO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	596393.65	823104.59
COL1902015 41874	Obra	OPTEC-FAIS-034-B-2019	Michel Sosa Michi	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	294126.94	294126.94
COL1902015 44575	Obra	OPTEC-FAIS-042-2019	Oscar Guerra Guardado	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	928503.99	1200000.0



## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL1902015 42015	Obra	OPTEC-FAIS-002-2019	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1712138.6	1744429.69
COL1902015 44055	Obra	OPTEC-FAIS-017-2019	Mario Cesar Calvario Garcia	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	395394.13	566991.4
COL1902015 35849	Obra	OPTEC-FAIS-007-A-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	88912.58	88912.58
COL1902015 34020	Obra	OPTEC-FAIS-009-A-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	201996.26	201996.26
COL1902015 34116	Obra	OPTEC-FAIS-006-A-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	61293.08	61293.08
COL1902015 34124	Obra	OPTEC-FAIS-006-B-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	139872.72	139872.72
COL1902015 34380	Obra	OPTEC-FAIS-001-2019	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	860051.83	867271.73
COL1902015 34408	Obra	OPTEC-FAIS-007-C-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	24274.3	24274.3
COL1902015 33932	Obra	OPTEC-FAIS-034-A-2019	Michel Sosa Michi	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	205182.98	205182.98
COL1902015 33995	Obra	OPTEC-FAIS-009-B-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	29164.79	29056.32
COL1902015 35869	Obra	OPTEC-FAIS-007-D-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	75908.47	74987.15
COL1902015 43255	Obra	OPTEC-FAIS-011-2019	JEMEO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	220944.88	320929.65
COL1902015 44802	Obra	OPTEC-FAIS-027-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	255731.12	255731.12
COL1902015 41956	Obra	OPTEC-FAIS-003-C-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	177354.73	182156.45
COL1902015 43226	Obra	OPTEC-FAIS-015-2019	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	174888.77	223611.23
COL1902015 35883	Obra	OPTEC-FAIS-003-A-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	171975.43	182290.81
COL1902015 44613	Obra	OPTEC-FAIS-014-2019	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	357986.82	411689.08
COL1902015 35900	Obra	OPTEC-FAIS-003-B-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	168261.91	172264.42
COL1902015 35878	Obra	OPTEC-FAIS-004-B-2019	ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	227922.37	228724.0





## Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL1902015 35815	Obra	OPTEC-FAIS-004-C-2019	ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	228137.52	228724.16
COL1902015 41387	Obra	OPTEC-FAIS-033-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	206184.7	206184.7
COL1902015 41930	Obra	OPTEC-FAIS-004-A-2019	ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	218580.15	219912.8



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
			Metros				
COL190201541415	2019	3	Cuadrados	52706.5	52706.5	52706.5	100
			Metros				
COL190201541431	2019	3	Cuadrados	108	108	108	100
COL190201542203	2019	3	Otros	1	1	1	100
COL190201544542	2019	3	Metros lineales	307	307	280	91.20521173
COL190201544592	2019	3	Metros lineales	424	424	424	100
COL190201535858	2019	3	Otros	6	6	6	100
COL190201544028	2019	3	Metros lineales	250	250	250	100
COL190201542517	2019	3	Metros lineales	485	485	0	0
COL190201541797	2019	3	Otros	27.6	27.6	0	0
COL190201542623	2019	3	Metros lineales	280	280	280	100
COL190201542642	2019	3	Metros lineales	382	382	0	0
COL190201542673	2019	3	Metros lineales	256	256	256	100
COL190201542688	2019	3	Metros lineales	163	163	163	100
COL190201542704	2019	3	Metros lineales	155	0	0	0
COL190201541983	2019	3	Metros lineales	91.4	91.4	91.4	100
			Metros				
COL190201541532	2019	3	Cuadrados	100	100	100	100
			Metros				
COL190201541603	2019	3	Cuadrados	113	113	113	100
COL190201542539	2019	3	Metros lineales	287	287	287	100
			Metros				
COL190201542556	2019	3	Cuadrados	333	333	0	0
COL190201542574	2019	3	Metros lineales	215	215	215	100
COL190201542605	2019	3	Metros lineales	255	255	255	100
COL190201542663	2019	3	Metros lineales	223	223	223	100
COL190201541817	2019	3	Otros	1	1	0	0





# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL190201542720	2019	3	Otros Metros	1	1	0	0
COL190201541874	2019	3	Cuadrados	650	650	650	100
COL190201544575	2019	3	Otros	1	1	0.7	70
COL190201542015	2019	3	Metros lineales Metros	608	608	608	100
COL190201541355	2019	3	Cuadrados	937	937	0	0
COL190201544055	2019	3	Metros lineales	170	170	170	100
COL190201535849	2019	3	Otros Metros	1	1	1	100
COL190201534020	2019	3	Cuadrados	510	510	510	100
COL190201534116	2019	3	Metros lineales	35	35	35	100
COL190201534124	2019	3	Metros lineales	59	59	59	100
COL190201534380	2019	3	Otros Metros	1	1	0.95	95
COL190201534390	2019	3	Cuadrados	150	150	0	0
COL190201534408	2019	3	Otros Metros	1	1	1	100
COL190201533932	2019	3	Cuadrados	350	350	350	100
COL190201533995	2019	3	Otros	1	1	1	100
COL190201553444	2019	3	Piezas Metros	6	6	0	0
COL190201553539	2019	3	Cuadrados	300	300	0	0
COL190201535869	2019	3	Metros lineales	46	46	46	100
COL190201543255	2019	3	Metros lineales	116	116	116	100
COL190201544802	2019	3	Metros lineales	111	111	111	100
COL190201541956	2019	3	Metros lineales	62.25	62.25	62.25	100
COL190201543226	2019	3	Metros lineales	86	86	86	100



# Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2019)

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL190201535883	2019	3	Metros lineales	78	78	78	100
COL190201544613	2019	3	Metros lineales	110	110	110	100
COL190201535900	2019	3	Metros Cuadrados	748	748	748	100
COL190201535878	2019	3	Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL190201535815	2019	3	Metros Cuadrados	350	350	350	100
COL190201541387	2019	3	Metros Cuadrados	350	350	350	100
COL190201541930	2019	3	Metros Cuadrados	330	330	330	100







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



**Tecomán**  
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO TERCER TRIMESTRE  
JULIO - SEPTIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# INDICADORES



# Indicadores (3er. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función
2019	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad





# Indicadores (3er. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100



# Indicadores (3er. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	60	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	60	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	62.6	104.33	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	60	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	60	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	63	105	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	0	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	0	100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70.7	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	70.7	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	51.7	73.13	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	29.3	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	29.3	{just1:{ciclo:2019,trim:3,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:13/10/19}}	48.3	60.66	Validado

