



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2021

PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO – SEPTIEMBRE

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programando Convenio	Observaciones
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar
Colima	Tecomán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar
Colima	Tecomán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	



Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Indicador	Ejecución	Financiamiento	Reintegración	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Autodeterminado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Sin Especificar	312,307.48	-	-	Total del Programa	Presupuestario	76,909,649.00	76,909,649.00	61,527,720.00	71,648,192.55	58,903,968.38	58,459,677.63	57,852,119.52
Municipio de Tecomán				2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	76,909,649.00	76,909,649.00	61,527,720.00	71,648,192.55	58,903,968.38	58,459,677.63	57,852,119.52
Sin Especificar	669.26	-	-	Total del Programa	Presupuestario	82,810,821.00	82,810,821.00	62,108,118.00	54,240,047.49	54,240,047.49	54,240,047.49	54,061,779.17
Municipio de Tecomán				2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	82,810,821.00	82,810,821.00	62,108,118.00	54,240,047.49	54,240,047.49	54,240,047.49	54,061,779.17



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
		N/A	61527720		["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tecomán", "Observación":"La obra: Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II. (Se Autoriza con Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 31 de Agosto de 2021.)"]
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Tercer Informe Trimestral FAIS 2021
		N/A	62108118		
Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	Tercer Informe Trimestral FORTAMUN 2021





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2021

PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO – SEPTIEMBRE

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (3er. Informe trimestral 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función
2021	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2021	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2021	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2021	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2021	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad



Indicadores (3er. Informe trimestral 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Indicadores (3er. Informe trimestral 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	71.42857			71.42857			65.31987			109.35	Validado
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	63			63			65.49874			103.97	Validado
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.33333			2.33333			2.6936			86.62	Validado
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25.27076			25.27076			31.98653			126.58	Validado
Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			74.29913			99.07	Validado



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2021

PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO – SEPTIEMBRE

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
TO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210201910814	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 16508	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911153	Acción	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 17162	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911362	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 17574	6	Colima	9	
2021	3	COL210101883716	Proyecto de inversión	217,353.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.(10272) - 12467	6	Colima	9	
2021	3	COL210201910426	Proyecto de inversión	355,193.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CALLES CORREGIDORA Y JOSÉ CÁRDENAS RÍOS EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS.	6	Colima	9	
2021	3	COL210201915783	Proyecto de inversión	105,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADÍA DE HIDALGO - 27470	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920049	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA -	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920206	Proyecto de inversión	61,375.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 38257	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920222	Proyecto de inversión	123,924.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0658 CERRO DE ORTEGA - 38301	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911574	Proyecto de inversión	51,001.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 093A - 18107	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920250	Proyecto de inversión	141,666.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0855 - 38374	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911656	Proyecto de inversión	54,502.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 200 - 18265	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920285	Proyecto de inversión	23,611.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0554 - 38551	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920300	Proyecto de inversión	47,222.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1020 - 38592	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920309	Proyecto de inversión	188,888.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1035 - 38608	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920351	Proyecto de inversión	188,888.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0535 - 38733	6	Colima	9	



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210201911733	Proyecto de inversión	64,480.06	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0997 - 18454	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911828	Proyecto de inversión	67,563.64	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.LA CIUDADA - 18617	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912581	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) EN CALLE JUAN OSEGUERA V. COL. CENTRO. - 20311	6	Colima	9	
2021	3	COL210201919686	Proyecto de inversión	102,291.76	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0395 CAJITAN - 36768	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920711	Proyecto de inversión	94,444.46	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0592 - 40080	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912660	Proyecto de inversión	60,552.23	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS - 20591	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912691	Proyecto de inversión	171,363.90	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 20682	6	Colima	9	
2021	3	COL210201919796	Proyecto de inversión	40,916.71	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 061A MADRID - 37013	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912711	Proyecto de inversión	55,628.06	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1016 - 20719	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912727	Proyecto de inversión	239,628.83	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 484 - 20757	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912741	Proyecto de inversión	48,664.55	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1035 - 20779	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912759	Proyecto de inversión	161,778.47	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 592 - 20820	6	Colima	9	
2021	3	COL210201919808	Proyecto de inversión	102,291.76	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0605 MADRID - 37047	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912770	Proyecto de inversión	254,176.62	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 10357 - 20892	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912873	Proyecto de inversión	27,867.47	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0499 - 21236	6	Colima	9	
2021	3	COL210201919935	Proyecto de inversión	102,291.76	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN SAHICITO - 37437	6	Colima	9	
2021	3	COL210201913717	Proyecto de inversión	216,762.47	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 906 - 20730	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912812	Proyecto de inversión	36,918.79	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIF5}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0516 - 21060	6	Colima	9	



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2021	3	COL210201919703	Proyecto de inversión	40,916.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0778 CAXITAN - 36812	6	Colima	9
2021	3	COL210201919835	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN TECOMAPA - 37144	6	Colima	9
2021	3	COL210201919845	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN COFRADÍA DE MORFIOS - 37729	6	Colima	9
2021	3	COL210201919863	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN COFRADÍA DE HIDALGO - 37745	6	Colima	9
2021	3	COL210201915933	Proyecto de inversión	179,742.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 1020 - 27779	6	Colima	9
2021	3	COL210201915941	Proyecto de inversión	205,245.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 1035 - 27794	6	Colima	9
2021	3	COL210201919925	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN TRAMO PANTEÓN-UNIDAD DEPORTIVA (PARALELO A CARRETERA A PLAYA AZUL) EN LA LOCALIDAD DE CERRIL DE ORTEGA - 37393	6	Colima	9
2021	3	COL210201920717	Proyecto de inversión	23,611.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0766 - 40089	6	Colima	9
2021	3	COL210201920729	Proyecto de inversión	70,833.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS. - 40110	6	Colima	9
2021	3	COL210201920733	Proyecto de inversión	70,833.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MARTIN NVO. CAXITAN 0778 - 40126	6	Colima	9
2021	3	COL210201913040	Proyecto de inversión	218,885.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 022A - 21713	6	Colima	9
2021	3	COL210201913054	Proyecto de inversión	521,676.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 0639 - 21744	6	Colima	9
2021	3	COL210201911797	Proyecto de inversión	29,718.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 022A - 18551	6	Colima	9
2021	3	COL210201919943	Proyecto de inversión	198,005.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLES COCOTEROS Y ORQUIDEAS, COL. SANTA ELENA. - 37451	6	Colima	9
2021	3	COL210201913070	Proyecto de inversión	66,328.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP104A - 21760	6	Colima	9
2021	3	COL210201913090	Proyecto de inversión	338,933.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. BRECHA RANCHO VERDECO - 21798	6	Colima	9
2021	3	COL210201916029	Proyecto de inversión	123,623.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 446 - 28008	6	Colima	9
2021	3	COL210201913126	Proyecto de inversión	92,309.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 21859	6	Colima	9



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2021	3	COL210201913862	Proyecto de inversión	25,416.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0639 - 22627	6	Colima	9
2021	3	COL210201914551	Proyecto de inversión	84,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALIFORNES - 24658	6	Colima	9
2021	3	COL210201920045	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 37750	6	Colima	9
2021	3	COL210201913140	Proyecto de inversión	309,322.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 287 CERRO DE ORTEGA - 21888	6	Colima	9
2021	3	COL210201913144	Proyecto de inversión	66,535.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS - 21922	6	Colima	9
2021	3	COL210201913170	Proyecto de inversión	189,578.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN.408 ESTACIÓN - 22018	6	Colima	9
2021	3	COL210201916162	Proyecto de inversión	18,543.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0732 - 28222	6	Colima	9
2021	3	COL210201913186	Proyecto de inversión	211,808.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 395 BAYARDO - 22040	6	Colima	9
2021	3	COL210201913224	Proyecto de inversión	116,182.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. SAUCITO - 22121	6	Colima	9
2021	3	COL210201913232	Proyecto de inversión	122,487.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CALLEJONES - 22142	6	Colima	9
2021	3	COL210201914660	Proyecto de inversión	126,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NVO CAXITAN 728 - 24928	6	Colima	9
2021	3	COL210201916203	Proyecto de inversión	30,905.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0520 - 28299	6	Colima	9
2021	3	COL210201916232	Proyecto de inversión	154,529.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0777 - 28453	6	Colima	9
2021	3	COL210201917058	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 1001 - 30502	6	Colima	9
2021	3	COL210201917062	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 10777 - 30514	6	Colima	9
2021	3	COL210201917070	Proyecto de inversión	199,567.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 22A - 30526	6	Colima	9
2021	3	COL210201917088	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 535 - 30550	6	Colima	9
2021	3	COL210201917098	Proyecto de inversión	39,913.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 959 - 30569	6	Colima	9

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210201917103	Proyecto de inversión	19,956.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 855 - 30580	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911640	Proyecto de inversión	81,753.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0925 - 18237	6	Colima	9	
2021	3	COL210201916255	Proyecto de inversión	185,435.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0728 - 28501	6	Colima	9	
2021	3	COL210201916269	Proyecto de inversión	61,811.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0357 - 28519	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917146	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 1035 - 30652	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920211	Proyecto de inversión	82,616.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0304 FERRO DE ORTEGA - 38271	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911682	Proyecto de inversión	75,887.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 1092 - 18311	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911706	Proyecto de inversión	93,378.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0465 - 18394	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917188	Proyecto de inversión	119,740.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0734 - 30766	6	Colima	9	
2021	3	COL210201911774	Proyecto de inversión	32,784.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 1016 - 18522	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917208	Proyecto de inversión	119,740.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0573 - 30817	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917215	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0361 - 30828	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917224	Proyecto de inversión	119,740.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0516 - 30860	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917237	Proyecto de inversión	39,913.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0484 - 30881	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917248	Proyecto de inversión	39,913.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0798 - 30914	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920317	Proyecto de inversión	259,722.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0696 - 38637	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920343	Proyecto de inversión	47,222.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1054 A. - 38723	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912609	Proyecto de inversión	96,669.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFES	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 93A - 20444	6	Colima	9	



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210201912636	Proyecto de inversión	600,712.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL DE AMELA, ENTRE CARRETERA TECOMÁN-EL REAL Y CALLE 18 DE MARZO CON RUIGAMBRIAS - 20551	6	Colima	9	
2021	3	COL210201915578	Proyecto de inversión	210,000.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. TFCOMAPA - 27098	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917260	Proyecto de inversión	139,697.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN OR07 - 30946	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917293	Proyecto de inversión	319,307.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0766 - 31085	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920357	Proyecto de inversión	94,444.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0516 - 38747	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920366	Proyecto de inversión	118,055.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0501 - 38806	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912668	Proyecto de inversión	1,814,383.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CANAL DE AMELA, ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y RAMÓN SERRANO CON RUIGAMBRIAS - 20612	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912685	Proyecto de inversión	629,659.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. L. MORENO - 20655	6	Colima	9	
2021	3	COL210201914857	Proyecto de inversión	235,200.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID 61A - 25391	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917339	Proyecto de inversión	99,783.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0770 - 31253	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912703	Proyecto de inversión	89,299.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 696 - 20700	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912723	Proyecto de inversión	191,359.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 516 - 20744	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912731	Proyecto de inversión	327,302.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 732 - 20767	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912743	Proyecto de inversión	101,404.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 766 - 20792	6	Colima	9	
2021	3	COL210201917349	Proyecto de inversión	99,783.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN OR36 - 31266	6	Colima	9	
2021	3	COL210201920463	Proyecto de inversión	141,666.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 022A - 39399	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912751	Proyecto de inversión	109,926.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 910 - 20807	6	Colima	9	
2021	3	COL210201912792	Proyecto de inversión	126,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. L. MORENO - 20981	6	Colima	9	



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210201914278	Proyecto de inversión	87,219.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0361 - 24170	6	Colima		9
2021	3	COL210201914281	Proyecto de inversión	46,164.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0234 - 24171	6	Colima		9
2021	3	COL210201914283	Proyecto de inversión	48,986.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0573 - 24172	6	Colima		9
2021	3	COL210201922807	Proyecto de inversión	1,008,593.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ CON COFRADÍA DE NIÑEROS - 46287	6	Colima		9
2021	3	COL210201922811	Proyecto de inversión	380,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE BASILIO VADILLO, ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y AV. LÓPEZ MATEOS CON UNIÓN - 46292	6	Colima		9
2021	3	COL210201912816	Proyecto de inversión	60,526.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0501 - 21171	6	Colima		9
2021	3	COL210201914286	Proyecto de inversión	21,206.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0569 - 24174	6	Colima		9
2021	3	COL210201914288	Proyecto de inversión	37,126.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0766 - 24175	6	Colima		9
2021	3	COL210201915791	Proyecto de inversión	105,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 27479	6	Colima		9
2021	3	COL210201915796	Proyecto de inversión	67,199.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 840 - 27487	6	Colima		9
2021	3	COL210201915800	Proyecto de inversión	289,799.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 304 - 27490	6	Colima		9
2021	3	COL210201919749	Proyecto de inversión	82,616.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO CAXITÁN - 36916	6	Colima		9
2021	3	COL210201919758	Proyecto de inversión	61,375.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0624 MADRID - 36924	6	Colima		9
2021	3	COL210201912857	Proyecto de inversión	28,692.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0554 - 21222	6	Colima		9
2021	3	COL210201912867	Proyecto de inversión	74,279.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0696 - 21231	6	Colima		9
2021	3	COL210201915806	Proyecto de inversión	293,999.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 287 - 27502	6	Colima		9
2021	3	COL210201915817	Proyecto de inversión	828,504.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 696 - 27515	6	Colima		9
2021	3	COL210201919820	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALIFAS - 37084	6	Colima		9



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210201915885	Proyecto de inversión	228,303.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 22A - 27645	6	Colima		9
2021	3	COL210201916764	Proyecto de inversión	421,007.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR 12, ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA Y ANTONIO GARCÍA RRI7IIFI A COL FI CHAMIZAI - 29758	6	Colima		9
2021	3	COL210201915919	Proyecto de inversión	146,515.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 554 - 27748	6	Colima		9
2021	3	COL210201915953	Proyecto de inversión	333,635.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 592 - 27812	6	Colima		9
2021	3	COL210201918089	Proyecto de inversión	947,123.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ORTEGA, ENTRE CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO EN CERRO DE ORTEGA - 27766	6	Colima		9
2021	3	COL210201914495	Proyecto de inversión	73,262.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0446 - 24552	6	Colima		9
2021	3	COL210201915967	Proyecto de inversión	133,687.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 766 - 27850	6	Colima		9
2021	3	COL210201915980	Proyecto de inversión	61,811.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 450 - 27893	6	Colima		9
2021	3	COL210201916039	Proyecto de inversión	185,435.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0766 - 28040	6	Colima		9
2021	3	COL210201916054	Proyecto de inversión	61,811.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0592 - 28064	6	Colima		9
2021	3	COL210201916776	Proyecto de inversión	386,741.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR 9, ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA Y ANTONIO GARCÍA RRI7IIFI A COL FI CHAMIZAI - 29781	6	Colima		9
2021	3	COL210201916790	Proyecto de inversión	535,393.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR 4, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y ANTONIO GARCÍA RRI7IIFI A COL FI CHAMIZAI - 29808	6	Colima		9
2021	3	COL210201916798	Proyecto de inversión	446,838.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AEROPISTA, ENTRE CALLES GUILLERMO PRIETO Y GUADALUPE COL COFRADÍA DE IIAREF - 29824	6	Colima		9
2021	3	COL210201920669	Proyecto de inversión	118,055.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0709 - 39935	6	Colima		9
2021	3	COL210201913858	Proyecto de inversión	29,902.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0450 - 23631	6	Colima		9
2021	3	COL210201913872	Proyecto de inversión	80,283.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0855 - 23649	6	Colima		9
2021	3	COL210201914616	Proyecto de inversión	168,000.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ 427 - 24809	6	Colima		9
2021	3	COL210201914626	Proyecto de inversión	84,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NVO CAXITIAN 408 - 24828	6	Colima		9

AYUNTAMIENTO
2021
TECOMÁN, COL.

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO
2021	3	COL210201914646	Proyecto de inversión	126,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NVO CAXITIAN 395 - 24870	6	Colima		9
2021	3	COL210201916095	Proyecto de inversión	98,898.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0569 - 28170	6	Colima		9
2021	3	COL210201913150	Proyecto de inversión	275,924.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. TECOLAPA - 21968	6	Colima		9
2021	3	COL210201914696	Proyecto de inversión	84,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NVO CAXITIAN 380 - 24996	6	Colima		9
2021	3	COL210201920723	Proyecto de inversión	47,222.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 093A - 40098	6	Colima		9
2021	3	COL210201920741	Proyecto de inversión	23,611.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA. 0304 - 40164	6	Colima		9
2021	3	COL210201913160	Proyecto de inversión	126,326.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. EL REAL - 21980	6	Colima		9
2021	3	COL210201913166	Proyecto de inversión	125,721.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 728 SAN MARTIN - 22008	6	Colima		9
2021	3	COL210201913176	Proyecto de inversión	277,966.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 380 SALAZAR - 22028	6	Colima		9
2021	3	COL210201913192	Proyecto de inversión	189,316.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 427 RUIZ CORTÍNEZ - 22046	6	Colima		9
2021	3	COL210201914714	Proyecto de inversión	67,199.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID 431 - 25049	6	Colima		9
2021	3	COL210201916174	Proyecto de inversión	151,438.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0889 - 28338	6	Colima		9
2021	3	COL210201916182	Proyecto de inversión	86,536.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0944 - 28352	6	Colima		9
2021	3	COL210201913202	Proyecto de inversión	284,475.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 605 MADRID - 22073	6	Colima		9
2021	3	COL210201913210	Proyecto de inversión	88,201.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CALERAS - 22091	6	Colima		9
2021	3	COL210201913240	Proyecto de inversión	323,842.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 304 CERRO DE ORTEGA - 22154	6	Colima		9
2021	3	COL210201916217	Proyecto de inversión	46,358.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1016 - 28433	6	Colima		9
2021	3	COL210201916245	Proyecto de inversión	32,859.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1001 - 28476	6	Colima		9

AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210201917008	Proyecto de inversión	19,956.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 1047A - 30399	6	Colima		9
2021	3	COL210201914799	Proyecto de inversión	315,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID 605 - 25203	6	Colima		9
2021	3	COL210201915566	Proyecto de inversión	336,000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CAI FRAS - 27084	6	Colima		9
2021	3	COL210201915582	Proyecto de inversión	21,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. LA SAI ANA - 27110	6	Colima		9
2021	3	COL210201915590	Proyecto de inversión	399,000.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CONFRA DIA DE MORFION - 27125	6	Colima		9
2021	3	COL210201914865	Proyecto de inversión	180,600.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID 624 - 25405	6	Colima		9
2021	3	COL210201917094	Proyecto de inversión	19,956.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 520 - 30557	6	Colima		9
2021	3	COL210201918508	Proyecto de inversión	227,425.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO USUMACINTA, ENTRE CALLES RÍO SOTO LA MARINA Y RÍO GRUADIVA CON INDEFIN - 32710	6	Colima		9
2021	3	COL210201917119	Proyecto de inversión	199,567.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 1054A - 30609	6	Colima		9
2021	3	COL210201917134	Proyecto de inversión	159,653.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 1070 - 30629	6	Colima		9
2021	3	COL210201917837	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 1 MORENO - 32157	6	Colima		9
2021	3	COL210201917861	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 427 R117 CORTINES - 32224	6	Colima		9
2021	3	COL210201917165	Proyecto de inversión	159,653.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0696 - 30694	6	Colima		9
2021	3	COL210201914284	Proyecto de inversión	95,631.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0592 - 24173	6	Colima		9
2021	3	COL210201914290	Proyecto de inversión	58,091.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0906 - 24176	6	Colima		9
2021	3	COL210201915785	Proyecto de inversión	84,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAUCITO - 27473	6	Colima		9
2021	3	COL210201915794	Proyecto de inversión	126,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL RÍO DE AGUIA - 27484	6	Colima		9
2021	3	COL210201915802	Proyecto de inversión	335,999.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 291 - 27493	6	Colima		9



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210201915808	Proyecto de inversión	230,999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 658 - 27507	6	Colima		9
2021	3	COL210201917283	Proyecto de inversión	139,697.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0592 - 31055	6	Colima		9
2021	3	COL210201918687	Proyecto de inversión	81,050.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0408 CAJITAN - 34144	6	Colima		9
2021	3	COL210201915857	Proyecto de inversión	288,913.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 93A - 27587	6	Colima		9
2021	3	COL210201915862	Proyecto de inversión	166,697.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 516 - 27600	6	Colima		9
2021	3	COL210201917302	Proyecto de inversión	79,826.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0910 - 31111	6	Colima		9
2021	3	COL210201917320	Proyecto de inversión	79,826.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 0906 - 31183	6	Colima		9
2021	3	COL210201915878	Proyecto de inversión	288,755.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 535 - 27619	6	Colima		9
2021	3	COL210201917374	Proyecto de inversión	285,453.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 093A - 31305	6	Colima		9
2021	3	COL210301988102	Proyecto de inversión	95,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE TERESITAS Y AV. CARLOS DE LA MADRID COL GRISFIDA ALVAREZ - 182735	6	Colima		9
2021	3	COL210301989783	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 188735	6	Colima		9
2021	3	COL210301993479	Proyecto de inversión	771,718.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO EL TIEMPO A FRANCISCO CURIFE LOCALIDAD DE TECOMÁN	6	Colima		9
2021	3	COL210301986411	Proyecto de inversión	1,768,279.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 18 DE JULIO-INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE PROGRESO Y TORRES QUINTERO COL CENTRO - 174941	6	Colima		9
2021	3	COL210301994383	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ, COL. BAYARDO - 206865	6	Colima		9
2021	3	COL210301971497	Proyecto de inversión	293,636.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0696 - 115865	6	Colima		9
2021	3	COL210301971498	Proyecto de inversión	61,818.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 1054-A - 115866	6	Colima		9
2021	3	COL210301971512	Proyecto de inversión	278,181.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 1035 - 115930	6	Colima		9
2021	3	COL210301988024	Proyecto de inversión	328,154.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERAIFS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE LIRIOS Y AV. CARLOS DE LA MADRID, COL GRISFIDA ALVAREZ - 181894	6	Colima		9



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210301986715	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 176308	6	Colima	9	
2021	3	COL210301989832	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE JAVIER MINA, EN LA COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 189026	6	Colima	9	
2021	3	COL210301993494	Proyecto de inversión	328,281.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRANCISCO I MADERO, ENTRE CALLES JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO VILLASCO CURIEL EN LA COMUNIDAD DE	6	Colima	9	
2021	3	COL210301971441	Proyecto de inversión	54,090.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0516 - 115637	6	Colima	9	
2021	3	COL210301971559	Proyecto de inversión	185,454.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 1070 - 116068	6	Colima	9	
2021	3	COL210301972614	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PROGRESO, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y AV. LÓPEZ MATOS COL. UNIÓN - 119374	6	Colima	9	
2021	3	COL210301971047	Proyecto de inversión	61,818.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0734 - 114335	6	Colima	9	
2021	3	COL210301971609	Proyecto de inversión	92,727.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0639 - 116256	6	Colima	9	
2021	3	COL210301971610	Proyecto de inversión	61,818.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0855 - 116257	6	Colima	9	
2021	3	COL210301972789	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. UNIÓN - 119814	6	Colima	9	
2021	3	COL210301972813	Proyecto de inversión	2,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. UNIÓN - 119898	6	Colima	9	
2021	3	COL210301972830	Proyecto de inversión	638,507.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. UNIÓN - 119935	6	Colima	9	
2021	3	COL210301972835	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CARDENAS, COL. UNIÓN. - 119985	6	Colima	9	
2021	3	COL210301972853	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MÉXICO, COL. BAYARDO. - 120049	6	Colima	9	
2021	3	COL210301973628	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO FIGUEROA, EN MADRID MUNICIPIO DE TECOMÁN - 122410	6	Colima	9	
2021	3	COL210301973715	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 122669	6	Colima	9	
2021	3	COL210301980953	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA ESTACIÓN. - 153718	6	Colima	9	
2021	3	COL210301973726	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y 18 DE MARZO COL. CENTRO - 122706	6	Colima	9	



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
TO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210301973738	Proyecto de inversión	295,993.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. MADRID - 122740	6	Colima		9
2021	3	COL210301980969	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) AL SUR DE COL. VILLAS DEL SOL. - 153771	6	Colima		9
2021	3	COL210301973763	Proyecto de inversión	189,114.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CERRO DE ORTEGA. - 122816	6	Colima		9
2021	3	COL210301973777	Proyecto de inversión	663,731.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. COFRADIA DE MORELOS - 122849	6	Colima		9
2021	3	COL210301971331	Proyecto de inversión	123,636.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0361 - 115234	6	Colima		9
2021	3	COL210301971350	Proyecto de inversión	216,363.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0573 - 115311	6	Colima		9
2021	3	COL210301974581	Proyecto de inversión	443,912.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO DE MANZANILLO, ENTRE CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCIZAHUE EN VILLAS DEL CENTENARIO - 126052	6	Colima		9
2021	3	COL210301971573	Proyecto de inversión	92,727.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0554 - 116131	6	Colima		9
2021	3	COL210301971371	Proyecto de inversión	46,363.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 0569 - 115371	6	Colima		9
2021	3	COL210301971402	Proyecto de inversión	131,363.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN 7AP 501 - 115516	6	Colima		9
2021	3	COL210301972912	Proyecto de inversión	1,730,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COL. SAN JOSÉ. - 120277	6	Colima		9
2021	3	COL210301972250	Proyecto de inversión	1,615,046.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA.304 - 118299	6	Colima		9
2021	3	COL210301973689	Proyecto de inversión	334,832.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE MANUEL ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE MADRID. - 122591	6	Colima		9
2021	3	COL210301972273	Proyecto de inversión	384,953.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA.287 - 118366	6	Colima		9
2021	3	COL210301973818	Proyecto de inversión	307,316.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 122943	6	Colima		9
2021	3	COL210301973835	Proyecto de inversión	243,845.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CHANCHOPA. - 122994	6	Colima		9
2021	3	COL210301995792	Proyecto de inversión	56,958.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN 7AP 0465 - 211765	6	Colima		9
2021	3	COL210301995825	Proyecto de inversión	51,262.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tino_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN 7AP 1047-A - 211845	6	Colima		9



 H. AYUNTAMIENTO
 DE
 TECOMAN, COL.

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_R ESPONSABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	ID_MUNICIPIO RESPONSABLE	E
2021	3	COL210301996587	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL.. ZAP 0535 - 214651		6 Colima		9
2021	3	COL210301995843	Proyecto de inversión	128,155.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0987 - 211883		6 Colima		9
2021	3	COL210301996785	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NISSANEN LA COL. UNIÓN. - 215527		6 Colima		9
2021	3	COL210301995901	Proyecto de inversión	71,197.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0997 - 212100		6 Colima		9
2021	3	COL210301996927	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 216034		6 Colima		9
2021	3	COL210301995914	Proyecto de inversión	34,174.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0520 - 212137		6 Colima		9
2021	3	COL210301995928	Proyecto de inversión	98,993.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0499 - 212166		6 Colima		9
2021	3	COL210301995998	Proyecto de inversión	45,566.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0978 - 212340		6 Colima		9
2021	3	COL210301996027	Proyecto de inversión	14,239.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN 0747 - 212408		6 Colima		9
2021	3	COL210301996036	Proyecto de inversión	14,239.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0766 - 212428		6 Colima		9
2021	3	COL210301996042	Proyecto de inversión	22,783.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0910 - 212454		6 Colima		9
2021	3	COL210301996051	Proyecto de inversión	28,479.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0446 - 212472		6 Colima		9
2021	3	COL210301998334	Proyecto de inversión	204,244.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 1047-A - 220855		6 Colima		9
2021	3	COL210301995753	Proyecto de inversión	28,579.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN ZAP 0450 - 211658		6 Colima		9
2021	3	COL210301996532	Proyecto de inversión	173,134.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN CARRETERA TECOMAN-FERRO DE ORTEGA - 214252		6 Colima		9
2021	3	COL210301996471	Proyecto de inversión	113,916.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0554 - 213871		6 Colima		9
2021	3	COL210301996482	Proyecto de inversión	56,958.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0516 - 213959		6 Colima		9
2021	3	COL210301996502	Proyecto de inversión	42,718.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0501 - 214026		6 Colima		9



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210301996522	Proyecto de inversión	56,958.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0573 - 214181	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996605	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0889 - 214748	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996616	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0465 - 214795	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996622	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 093A - 214834	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996649	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0501 - 214947	6	Colima	9	
2021	3	COL210301995944	Proyecto de inversión	34,174.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0484 - 212216	6	Colima	9	
2021	3	COL210301995954	Proyecto de inversión	14,239.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0501 - 212235	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996660	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0766 - 214997	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996680	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0910 - 215102	6	Colima	9	
2021	3	COL210301998165	Proyecto de inversión	408,044.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE MERCADO CUAUHTÉMOC 3A. ETAPA, COL. CENTRO. - 220137	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996007	Proyecto de inversión	34,174.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0732 - 212257	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996014	Proyecto de inversión	22,783.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0709 - 212274	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996702	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0963 - 215209	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996116	Proyecto de inversión	56,958.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0520 - 212651	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996738	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. TECOLAPA - 215396	6	Colima	9	
2021	3	COL210301996807	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	REHABILITACIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 215634	6	Colima	9	
2021	3	COL210301998362	Proyecto de inversión	298,119.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 0569 - 220987	6	Colima	9	
2021	3	COL210301998377	Proyecto de inversión	97,636.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 0520 - 221081	6	Colima	9	



En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210301996375	Proyecto de inversión	99,677.20	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. 7AP 0535 - 213452	6	Colima		9
2021	3	COL210301996384	Proyecto de inversión	99,677.20	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. 7AP 1054.A - 213509	6	Colima		9
2021	3	COL210301996904	Proyecto de inversión	50,000.00	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA SALADA - 215962	6	Colima		9
2021	3	COL210301964535	Proyecto de inversión	500,000.00	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 72652	6	Colima		9
2021	3	COL210301974246	Proyecto de inversión	81,564.50	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN ANTONIO SAI A7AR SAI A7AR - 124715	6	Colima		9
2021	3	COL210301974271	Proyecto de inversión	179,985.54	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN LA ESTACION - 124800	6	Colima		9
2021	3	COL210301964268	Proyecto de inversión	466,666.65	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN (CERRO DE ORTEGA) - 70164	6	Colima		9
2021	3	COL210301964276	Proyecto de inversión	466,666.70	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN (CAJONES) - 70228	6	Colima		9
2021	3	COL210301964338	Proyecto de inversión	412,558.68	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.(SAN MIGUEL DEL RIO DE AGUIA) - 70799	6	Colima		9
2021	3	COL210301974189	Proyecto de inversión	204,000.15	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN COE DE MORFOS - 124347	6	Colima		9
2021	3	COL210301974293	Proyecto de inversión	197,493.70	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN MARIA ESTHER GUINO - 124850	6	Colima		9
2021	3	COL210301980939	Proyecto de inversión	650,000.00	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA COL. ESTATUTO JURÍDICO. - 153658	6	Colima		9
2021	3	COL210301964273	Proyecto de inversión	466,666.65	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. (CHANCHOPA) - 70199	6	Colima		9
2021	3	COL210301972089	Proyecto de inversión	651,802.18	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL DE AV. INSURGENTES, ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y FERNANDO ZEPEDA COL DIVARO ORREGÓN - 117637	6	Colima		9
2021	3	COL210301972123	Proyecto de inversión	695,880.55	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO, ENTRE CALLES COLEGIO MILITAR Y JOSÉ ANTONIO TORRES COL COFRADÍA DE JUÁREZ - 117769	6	Colima		9
2021	3	COL210301963761	Proyecto de inversión	352,392.57	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECUANILLO, ENTRE CALLES RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN, COL IBERFAD - 65197	6	Colima		9
2021	3	COL210301972714	Proyecto de inversión	2,074,469.40	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ANDADOR 18, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL INFORMAVITAS IBERFAS - 119587	6	Colima		9
2021	3	COL210301972750	Proyecto de inversión	1,439,999.03	{ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDFRAIFS}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MADRID. 605 - 119706	6	Colima		9

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	
2021	3	COL210301964283	Proyecto de inversión	587,441.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERIALES	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN (COFRADIA DE MORFOS) - 70277	6	Colima		9
2021	3	COL210301972295	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERIALES	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE RUÍZ CORTINES. - 118423	6	Colima		9
2021	3	COL210301974157	Proyecto de inversión	145,538.42	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERIALES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN MORFOS - 124091	6	Colima		9
2021	3	COL210301972758	Proyecto de inversión	360,000.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERIALES	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MADRID. 61 A - 119742	6	Colima		9
2021	3	COL210301974176	Proyecto de inversión	141,397.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERIALES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN CALIFRAS - 124210	6	Colima		9
2021	3	COL210301974487	Proyecto de inversión	550,019.87	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FFDERIALES	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN CERRO DE ORTEGA - 125594	6	Colima		9



 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201910814	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	16508	N	0	0	0
COL210201911153	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	17162	N	0	0	0
COL210201911362	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	17574	N	0	0	0
COL210101883716	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	12467	S	411	336	0
COL210201910426	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	12368	S	35	28	0
COL210201915783	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27470	S	49	40	0
COL210201920049	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37758	S	116	95	0
COL210201920206	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38257	S	92	76	0
COL210201920222	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38301	S	116	95	0
COL210201911574	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18107	S	99	81	0
COL210201920250	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38374	S	231	189	0
COL210201911656	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18265	S	141	115	0
COL210201920285	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38551	S	231	189	0
COL210201920300	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38592	S	231	189	0
COL210201920309	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38608	S	231	189	0
COL210201920351	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38733	S	231	189	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201911733	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18454	S	122	100	0
COL210201911828	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18612	S	166	136	0
COL210201912581	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	20311	S	49	40	0
COL210201919686	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	36768	S	104	85	0
COL210201920711	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40080	S	231	189	0
COL210201912660	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20591	S	231	189	0
COL210201912691	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20682	S	231	189	0
COL210201919796	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37013	S	58	47	0
COL210201912711	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20719	S	231	189	0
COL210201912727	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20757	S	231	189	0
COL210201912741	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20779	S	231	189	0
COL210201912759	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20820	S	231	189	0
COL210201919808	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37042	S	81	66	0
COL210201912770	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20892	S	231	189	0
COL210201912873	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21236	S	55	45	0
COL210201919938	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37432	S	116	95	0
COL210201912717	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20730	S	231	189	0
COL210201912812	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21060	S	65	53	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201919703	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	36812	S	81	66	0
COL210201919835	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37144	S	116	95	0
COL210201919845	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37229	S	116	95	0
COL210201919863	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37245	S	116	95	0
COL210201915933	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27779	S	231	189	0
COL210201915941	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27794	S	231	189	0
COL210201919925	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37393	S	106	87	0
COL210201920717	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40089	S	231	189	0
COL210201920729	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40110	S	231	189	0
COL210201920733	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40126	S	231	189	0
COL210201913040	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21713	S	256	227	0
COL210201913054	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21744	S	256	227	0
COL210201911797	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18551	S	42	34	0
COL210201919943	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37451	S	106	87	0
COL210201913070	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21760	S	256	227	0
COL210201913090	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21798	S	256	227	0
COL210201916029	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28008	S	60	49	0
COL210201913126	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21859	S	153	120	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201913862	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	23637	S	30	25	0
COL210201914551	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24658	S	231	189	0
COL210201920045	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37750	S	116	95	0
COL210201913140	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21888	S	153	120	0
COL210201913144	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21922	S	153	120	0
COL210201913170	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22018	S	153	120	0
COL210201916162	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28323	S	18	15	0
COL210201913186	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22040	S	153	120	0
COL210201913224	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22121	S	153	120	0
COL210201913232	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22142	S	153	120	0
COL210201914660	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24928	S	231	189	0
COL210201916203	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28399	S	28	23	0
COL210201916232	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28453	S	143	117	0
COL210201917058	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30502	S	35	28	0
COL210201917062	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30514	S	35	28	0
COL210201917070	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30526	S	116	95	0
COL210201917088	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30550	S	35	28	0
COL210201917098	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30569	S	23	19	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201917103	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30580	S	12	9	0
COL210201911640	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18237	S	213	174	0
COL210201916255	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28501	S	173	142	0
COL210201916269	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28519	S	58	47	0
COL210201917146	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30652	S	35	28	0
COL210201920211	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38271	S	81	66	0
COL210201911682	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18311	S	155	127	0
COL210201911706	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18394	S	229	187	0
COL210201917188	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30766	S	69	57	0
COL210201911774	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18522	S	51	42	0
COL210201917208	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30812	S	69	57	0
COL210201917215	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30828	S	35	28	0
COL210201917224	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30860	S	69	57	0
COL210201917237	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30881	S	23	19	0
COL210201917248	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30914	S	23	19	0
COL210201920317	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38637	S	231	189	0
COL210201920348	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38723	S	231	189	0
COL210201912609	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20444	S	231	189	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	Poblacion Beneficiaria	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201912636	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	20551	S	23	19	0
COL210201915578	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27098	S	153	120	0
COL210201917260	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30946	S	81	66	0
COL210201917293	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31085	S	185	151	0
COL210201920357	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38747	S	231	189	0
COL210201920366	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38806	S	231	189	0
COL210201912668	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	20612	S	55	45	0
COL210201912685	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20655	S	231	189	0
COL210201914857	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	25391	S	231	189	0
COL210201917339	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31253	S	58	47	0
COL210201912703	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20700	S	231	189	0
COL210201912723	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20744	S	231	189	0
COL210201912731	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20767	S	231	189	0
COL210201912743	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20792	S	231	189	0
COL210201917349	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31266	S	58	47	0
COL210201920463	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	39399	S	231	189	0
COL210201912751	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20807	S	231	189	0
COL210201912792	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN COLIMA	20981	S	49	40	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201914278	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24170	S	224	183	0
COL210201914281	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24171	S	81	66	0
COL210201914283	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24172	S	81	66	0
COL210201922807	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	46287	S	88	72	0
COL210201922811	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	46292	S	14	11	0
COL210201912816	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21121	S	129	106	0
COL210201914286	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24174	S	21	17	0
COL210201914288	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24175	S	62	51	0
COL210201915791	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27479	S	49	40	0
COL210201915796	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27487	S	49	40	0
COL210201915800	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27490	S	231	189	0
COL210201919749	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	36916	S	69	57	0
COL210201919758	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	36934	S	81	66	0
COL210201912857	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21222	S	53	43	0
COL210201912867	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21231	S	187	153	0
COL210201915806	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27503	S	231	189	0
COL210201915817	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27515	S	231	189	0
COL210201919820	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37084	S	116	95	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201915885	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27645	S	231	189	0
COL210201916764	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	29758	S	58	47	0
COL210201915919	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27748	S	231	189	0
COL210201915953	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27812	S	231	189	0
COL210201918089	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	32766	S	79	64	0
COL210201914495	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24552	S	176	144	0
COL210201915967	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27850	S	231	189	0
COL210201915980	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27893	S	231	189	0
COL210201916039	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28040	S	173	142	0
COL210201916054	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28064	S	58	47	0
COL210201916776	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	29781	S	37	30	0
COL210201916790	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	29808	S	60	49	0
COL210201916798	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	29824	S	51	42	0
COL210201920669	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	39935	S	231	189	0
COL210201913858	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	23631	S	49	40	0
COL210201913872	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	23649	S	192	157	0
COL210201914616	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24809	S	231	189	0
COL210201914626	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24828	S	231	189	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201914646	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24870	S	231	189	0
COL210201916095	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28170	S	92	76	0
COL210201913150	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21968	S	153	120	0
COL210201914696	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24996	S	231	189	0
COL210201920723	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40098	S	231	189	0
COL210201920741	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40164	S	231	189	0
COL210201913160	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21980	S	153	120	0
COL210201913166	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22008	S	153	120	0
COL210201913176	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22028	S	153	120	0
COL210201913192	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22046	S	153	120	0
COL210201914714	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	25049	S	231	189	0
COL210201916174	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28338	S	141	115	0
COL210201916182	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28352	S	81	66	0
COL210201913202	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22073	S	153	120	0
COL210201913210	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22091	S	153	120	0
COL210201913240	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22154	S	153	120	0
COL210201916217	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28433	S	42	34	0
COL210201916245	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28476	S	30	25	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201917008	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30399	S	12	9	0
COL210201914799	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	25203	S	231	189	0
COL210201915566	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27084	S	153	120	0
COL210201915582	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27110	S	42	35	0
COL210201915590	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27125	S	153	120	0
COL210201914865	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	25405	S	231	189	0
COL210201917094	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30557	S	12	9	0
COL210201918508	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	33710	S	16	13	0
COL210201917119	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30609	S	116	95	0
COL210201917134	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30629	S	92	76	0
COL210201917837	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	32157	S	58	47	0
COL210201917861	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	32224	S	116	95	0
COL210201917165	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30694	S	92	76	0
COL210201914284	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24173	S	192	757	0
COL210201914290	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24176	S	127	104	0
COL210201915785	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27473	S	49	40	0
COL210201915794	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27484	S	49	40	0
COL210201915802	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27493	S	231	189	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210201915808	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27507	S	231	189	0
COL210201917283	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31055	S	81	66	0
COL210201918687	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	34144	S	104	85	0
COL210201915857	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27587	S	231	189	0
COL210201915862	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27600	S	231	189	0
COL210201917302	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31111	S	46	38	0
COL210201917320	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31183	S	46	38	0
COL210201915878	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27619	S	231	189	0
COL210201917374	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31305	S	162	132	0
COL210301988102	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	182235	S	14	11	0
COL210301989783	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	188735	S	76	62	0
COL210301993479	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	203655	S	65	53	0
COL210301986411	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	174941	S	83	68	0
COL210301994383	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	206865	S	277	227	0
COL210301971497	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115865	S	273	223	0
COL210301971498	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115866	S	58	47	0
COL210301971512	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115930	S	259	212	0
COL210301988024	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	181894	S	35	28	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210301986715	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	176308	S	42	34	0
COL210301989832	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	189026	S	1894	1550	0
COL210301993494	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	203785	S	65	53	0
COL210301971441	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115637	S	49	40	0
COL210301971559	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	116068	S	173	142	0
COL210301972614	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119324	S	196	161	0
COL210301971047	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	114335	S	49	40	0
COL210301971609	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	116256	S	88	72	0
COL210301971610	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	116257	S	58	47	0
COL210301972789	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119814	S	73	62	0
COL210301972813	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119898	S	90	74	0
COL210301972830	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119935	S	76	62	0
COL210301972835	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119985	S	90	74	0
COL210301972853	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	120049	S	92	76	0
COL210301973628	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122410	S	277	227	0
COL210301973715	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122669	S	28	23	0
COL210301980953	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	153718	S	1432	1172	0
COL210301973726	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN COLIMA	122706	S	69	57	0



H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210301973738	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122740	S	60	50	0
COL210301980969	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	153771	S	203	166	0
COL210301973763	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122816	S	162	132	0
COL210301973777	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122849	S	856	700	0
COL210301971331	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115234	S	175	142	0
COL210301971350	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115311	S	201	164	0
COL210301974581	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	126052	S	46	38	0
COL210301971573	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	116131	S	88	72	0
COL210301971371	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115371	S	44	36	0
COL210301971402	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115516	S	122	100	0
COL210301972912	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	120277	S	924	756	0
COL210301972250	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	118299	S	99	81	0
COL210301973689	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122591	S	32	26	0
COL210301972273	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	118366	S	25	21	0
COL210301973818	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122943	S	395	323	0
COL210301973835	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122994	S	307	251	0
COL210301995792	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	211765	S	133	111	0
COL210301995825	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	211845	S	120	100	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210301996587	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214651	S	3	2	0
COL210301995843	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	211883	S	300	250	0
COL210301996785	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215527	S	1363	1115	0
COL210301995901	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212100	S	167	139	0
COL210301996927	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	216034	S	37	30	0
COL210301995914	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212137	S	80	67	0
COL210301995928	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212166	S	227	189	0
COL210301995998	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212340	S	107	89	0
COL210301996027	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212408	S	33	28	0
COL210301996036	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212428	S	33	26	0
COL210301996042	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212454	S	53	44	0
COL210301996051	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212472	S	67	56	0
COL210301998534	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	220855	S	254	208	0
COL210301995753	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	211658	S	67	56	0
COL210301996532	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214252	S	462	400	0
COL210301996471	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	213871	S	308	267	0
COL210301996482	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	213969	S	154	133	0
COL210301996502	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214026	S	115	100	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210301996522	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214181	5	154	133	0
COL210301996605	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214748	5	6	4	0
COL210301996616	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214795	5	3	2	0
COL210301996622	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214834	5	6	4	0
COL210301996649	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214947	5	3	2	0
COL210301995944	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212216	5	80	67	0
COL210301995954	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212235	5	33	28	0
COL210301996660	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214997	5	3	2	0
COL210301996680	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215102	5	3	2	0
COL210301998165	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	220137	5	162	132	0
COL210301996007	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212357	5	80	67	0
COL210301996014	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212374	5	53	44	0
COL210301996702	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215209	5	3	2	0
COL210301996116	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212651	5	154	133	0
COL210301996738	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215396	5	3	2	0
COL210301996807	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215634	5	508	416	0
COL210301998362	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	220987	5	254	108	0
COL210301998377	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	221081	5	254	108	0



H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210301996375	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	213452	S	259	233	0
COL210301996384	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	213509	S	269	233	0
COL210301996904	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215962	S	18	15	0
COL210301964535	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	72652	S	60	49	0
COL210301974246	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124715	S	313	257	0
COL210301974271	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124800	S	690	567	0
COL210301964268	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	70164	S	139	113	0
COL210301964276	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	70228	S	621	508	0
COL210301964338	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	70799	S	166	136	0
COL210301974189	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124347	S	782	643	0
COL210301974293	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124850	S	757	622	0
COL210301980939	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	153658	S	58	48	0
COL210301964273	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	70199	S	534	437	0
COL210301972089	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	117637	S	28	23	0
COL210301972123	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	117769	S	60	49	0
COL210301963761	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	65192	S	49	40	0
COL210301972714	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119587	S	81	66	0
COL210301972750	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119706	S	139	113	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL210301964283	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	70277	5	14	11	0
COL210301972295	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	118423	5	39	32	0
COL210301974157	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124091	5	558	459	0
COL210301972758	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119742	5	35	28	0
COL210301974176	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124210	5	543	446	0
COL210301974487	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	125594	5	2110	1734	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201910814	{meta1: {unidad_medida: Vehiculos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA	44,287.00	44,561.00	125,015.52	125,015.52	118,867.52	118,867.52	118,867.52
COL210201911153	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA	44,302.00	44,561.00	872,275.92	872,275.92	872,275.92	872,275.92	872,275.92
COL210201911362	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA	44,378.00	44,561.00					
COL210101883716	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1778.0, meta_modificada: 1778.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN,	44,317.00	44,347.00	216,907.11	216,907.11	216,907.11	216,907.11	216,907.11
COL210201910426	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 153.64, meta_modificada: 153.64}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 28, direccion: CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE	44,317.00	44,377.00	354,250.40	354,250.40	354,250.40	354,250.40	354,250.40
COL210201915783	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 25.0, meta_modificada: 25.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 27, direccion: CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA	44,301.00	44,390.00	104,270.38	104,270.38	104,270.38	104,270.38	104,270.38
COL210201920049	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 138, direccion: CALLE LUIS ECHEVERRÍA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201920206	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 18, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES,	44,308.00	44,357.00	60,004.15	60,004.15	59,911.22	59,911.22	59,911.22
COL210201920222	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: CALLE FERNANDO MORENO PEÑA COLONIA CERRO DE ORTEGA,	44,308.00	44,357.00	121,156.16	121,156.16	120,968.53	120,968.53	120,968.53
COL210201911574	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 427.0, meta_modificada: 427.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN,	44,301.00	44,331.00	50,896.64	50,896.64	50,896.64	50,896.64	50,896.64
COL210201920250	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 6.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE ANTONIO ÁLVAREZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN,	44,308.00	44,357.00	132,041.02	132,041.02	132,041.02	132,041.02	132,041.02
COL210201911656	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 611.0, meta_modificada: 611.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110	44,301.00	44,331.00	54,390.10	54,390.10	54,390.10	54,390.10	54,390.10
COL210201920285	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190	44,308.00	44,357.00	22,006.89	22,006.89	22,006.89	22,006.89	22,006.89
COL210201920300	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE RIO COAHUAYANA COLONIA SAN RAFAEL DE LOS TERNANÁN	44,308.00	44,357.00	44,013.78	44,013.78	44,013.78	44,013.78	44,013.78
COL210201920309	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE PLAYA CUJZMALA COLONIA PRIMAVERAS DEL DEAL DE LOS TERNANÁN	44,308.00	44,357.00	176,055.11	176,055.11	176,055.11	176,055.11	176,055.11
COL210201920351	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE CANAL DE AMELA COLONIA LAS DALRAS DE LOS TERNANÁN	44,308.00	44,357.00	176,055.10	176,055.10	176,055.10	176,055.10	176,055.10



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201911733	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 526.0, meta_modificada: 526.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE GALEANA COLONIA SAN ISIDRO, TECOMÁN TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	64,347.65	64,347.65	64,347.65	64,347.65	64,347.65
COL210201911828	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 720.0, meta_modificada: 720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE LAGUNA DE PASTORES COLONIA LA FILADIA TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	67,424.90	67,424.90	67,424.90	67,424.90	67,424.90
COL210201912581	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 350.0, meta_modificada: 350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE JUAN OSEGUERA VELASCO COLONIA TECOMÁN CENTRO, TECOMÁN	44,301.00	44,350.00	1,978,802.48	1,978,802.48	1,978,802.48	1,978,802.48	1,978,802.48
COL210201919686	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE PANAMÁ COLONIA BAYARDO, TECOMÁN BAYARDO	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201920711	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA TECOMÁN	44,308.00	44,357.00	88,027.55	88,027.55	88,027.55	88,027.55	88,027.55
COL210201912660	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 17, direccion: CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALDOAC TECOMÁN CALDOAC	44,307.00	44,396.00	60,125.23	60,125.23	53,705.82	53,705.82	53,705.82
COL210201912691	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 18, direccion: CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALLEJONES TECOMÁN CALLEJONES	44,307.00	44,396.00	170,155.48	170,155.48	151,988.43	151,988.43	151,988.43
COL210201919796	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 80, direccion: CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MANUEL ÁLVAREZ TECOMÁN MANUEL ÁLVAREZ	44,308.00	44,357.00	40,002.77	40,002.77	39,940.82	39,940.82	39,940.82
COL210201912711	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA FLORETA TECOMÁN	44,307.00	44,396.00	55,235.78	55,235.78	49,338.41	49,338.41	49,338.41
COL210201912727	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA LINDA TECOMÁN	44,307.00	44,396.00	237,939.02	237,939.02	212,534.91	212,534.91	212,534.91
COL210201912741	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE LAGUNA DEL JABALÍ COLONIA OSMARVEDAC DEL DEAL TECOMÁN	44,307.00	44,396.00	48,321.38	48,321.38	43,162.23	43,162.23	43,162.23
COL210201912759	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA TECOMÁN	44,307.00	44,396.00	160,637.65	160,637.65	143,486.79	143,486.79	143,486.79
COL210201919808	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 80, direccion: CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MANUEL ÁLVAREZ TECOMÁN MANUEL ÁLVAREZ	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201912770	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 4100.0, meta_modificada: 4100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALDOAC DE HUADEZ TECOMÁN	44,317.00	44,347.00	253,261.25	253,261.25	253,261.25	253,261.25	253,261.25
COL210201912873	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 238.5, meta_modificada: 238.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	27,810.24	27,810.24	27,810.24	27,810.24	27,810.24
COL210201919935	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 142, direccion: CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL CALIFATE TECOMÁN EL CALIFATE	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201912717	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA ÁLVARO OBREGÓN TECOMÁN	44,307.00	44,396.00	215,233.91	215,233.91	192,253.96	192,253.96	192,253.96
COL210201912812	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 276.6, meta_modificada: 276.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA OSMARVEDAC TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	36,842.98	36,842.98	36,842.98	36,842.98	36,842.98



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201919703	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE COLIMA COLONIA SAN MARTÍN DE	44,308.00	44,357.00	40,002.77	40,002.77	40,002.77	40,002.77	40,002.77
COL210201919835	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201919845	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE NETZAHUACDYOTL PUEBLO	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201919863	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201915933	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO COAHUAYANA COLONIA SAN	44,305.00	44,394.00	178,650.60	178,650.60	178,650.60	178,650.60	178,650.60
COL210201915941	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA	44,305.00	44,394.00	203,999.50	203,999.50	203,999.50	203,999.50	203,999.50
COL210201919925	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PROGRESO PUEBLO CERRO DE	44,308.00	44,337.00	896,343.16	896,343.16	896,343.16	896,343.16	896,343.16
COL210201920717	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES,	44,308.00	44,357.00	22,006.89	22,006.89	22,006.89	22,006.89	22,006.89
COL210201920729	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA	44,308.00	44,357.00	66,020.67	66,020.67	66,020.67	66,020.67	66,020.67
COL210201920733	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ELIAS LOZANO COLONIA SAN MARTÍN DE	44,308.00	44,357.00	66,020.67	66,020.67	66,020.67	66,020.67	66,020.67
COL210201913040	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO	44,317.00	44,347.00	218,096.76	218,096.76	218,096.76	218,096.76	218,096.76
COL210201913054	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN	44,317.00	44,347.00	519,797.28	519,797.28	519,797.28	519,797.28	519,797.28
COL210201911797	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.8, meta_modificada:184.8}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO BARBOSA HENS	44,301.00	44,331.00	29,657.73	29,657.73	29,657.73	29,657.73	29,657.73
COL210201919943	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO COLONIA SANTA ELENA,	44,312.00	44,341.00	197,143.86	197,143.86	197,143.86	197,143.86	197,143.86
COL210201913070	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN IGNACIO,	44,317.00	44,347.00	66,089.93	66,089.93	66,089.93	66,089.93	66,089.93
COL210201913090	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JON CARRETERA TECOMAN PLAYA	44,317.00	44,347.00	337,712.92	337,712.92	337,712.92	337,712.92	337,712.92
COL210201916029	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIÉRREZ COLONIA LA	44,301.00	44,331.00	123,001.64	123,001.64	50,759.68	50,759.68	50,759.68
COL210201913126	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN	44,305.00	44,394.00	92,263.99	92,263.99	92,263.99	92,263.99	92,263.99

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201913862	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 128.81, meta_modificada: 128.81}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE J. GUADALUPE CHAVEZ COLONIA CAMI INEÉ 2010N TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	25,364.38	25,364.38	25,364.38	25,364.38	25,364.38
COL210201914551	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 18, direccion: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DIBEBU CALLE JONNES 2004N	44,301.00	44,390.00	83,416.31	83,416.31	83,416.31	83,416.31	83,416.31
COL210201920045	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 41, direccion: CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCUNDA 2004S CHANCUNDA	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201913140	{meta1: {unidad_medida: Cancha(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: CALLE REVOLUCIÓN COLONIA CERRO DE NOTEZA 2004N CERRO DE	44,305.00	44,394.00	132,041.02	132,041.02	132,041.02	132,041.02	132,041.02
COL210201913144	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 60.0, meta_modificada: 60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 28, direccion: CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA COBENIA DE MANDELES 2003E	44,305.00	44,394.00	66,502.81	66,502.81	66,502.81	66,502.81	66,502.81
COL210201913170	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 190.0, meta_modificada: 190.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE BENTO JUÁREZ COLONIA LA ESTACION 2003A COLONIA	44,305.00	44,394.00	189,484.98	189,484.98	189,484.98	189,484.98	189,484.98
COL210201916162	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 60.0, meta_modificada: 60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SANITA ELENA 2013A TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	18,450.27	18,450.27	7,613.96	7,613.96	7,613.96
COL210201913186	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE MÉXICO COLONIA BAYARDO, 2002A COLONIA BAYARDO	44,305.00	44,394.00	211,703.43	211,703.43	211,703.43	211,703.43	211,703.43
COL210201913224	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 56.0, meta_modificada: 56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 142, direccion: CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA EL CALICTO 2004A EL CALICTO	44,305.00	44,394.00	116,125.00	116,125.00	116,125.00	116,125.00	116,125.00
COL210201913232	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 125.0, meta_modificada: 125.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 18, direccion: CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALLE JONNES 2004N CALLE JONNES	44,305.00	44,394.00	122,426.45	122,426.45	122,426.45	122,426.45	122,426.45
COL210201914660	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 20.0, meta_modificada: 20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: AVENIDA MÉXICO COLONIA BAYARDO, 2002A COLONIA BAYARDO	44,301.00	44,390.00	125,124.45	125,124.45	125,124.45	125,124.45	125,124.45
COL210201916203	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO 2010N	44,301.00	44,331.00	30,750.45	30,750.45	12,689.93	12,689.93	12,689.93
COL210201916232	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 500.0, meta_modificada: 500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 2014N TECOMÁN TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	63,449.67	63,449.67	63,449.67	63,449.67	63,449.67
COL210201917058	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE GLADIOLA COLONIA JARDINES DE TECOMÁN 2014N TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	58,769.22	58,769.22	57,064.36	57,064.36	57,064.36
COL210201917062	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COLONIA VILLA FLORIDA 2014N	44,301.00	44,390.00	58,769.22	58,769.22	57,064.36	57,064.36	57,064.36
COL210201917070	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 10.0, meta_modificada: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE 2 COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 2010N TECOMÁN TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	195,897.40	195,897.40	190,214.53	190,214.53	190,214.53
COL210201917088	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE JUAN ÁLVAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO 2010N TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	58,769.22	58,769.22	57,064.36	57,064.36	57,064.36
COL210201917098	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE PEDRO BARRETO COLONIA VILLAS DEL SOL 2013N TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	39,179.48	39,179.48	38,042.91	38,042.91	38,042.91



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201917103	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FORTUNATO GALLEGOS COLONIA UNIAE DEL CEN 20130 TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	19,589.74	19,589.74	19,021.45	19,021.45	19,021.45
COL210201911640	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:916.0, meta_modificada:916.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARTE COLONIA MIGUEL WINDIGO 20110 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	81,585.15	81,585.15	81,585.15	81,585.15	81,585.15
COL210201916255	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA PABLO SILVA GARCÍA 20100 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	76,139.60	76,139.60	76,139.60	76,139.60	76,139.60
COL210201916269	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL BOSQUE 20133 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	61,500.89	61,500.89	25,379.87	25,379.87	25,379.87
COL210201917146	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN COLONIA OSMANVEDAS DEL DEAL 20100	44,301.00	44,390.00	58,769.22	58,769.22	57,064.36	57,064.36	57,064.36
COL210201920211	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA CEDRA DE NOTEGA 20000 CEDRA	44,308.00	44,357.00	80,770.77	80,770.77	80,645.69	80,645.69	80,645.69
COL210201911682	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.46, meta_modificada:674.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE	44,301.00	44,331.00	75,731.65	75,731.65	75,731.65	75,731.65	75,731.65
COL210201911706	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:991.05, meta_modificada:991.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES COLONIA	44,301.00	44,331.00	93,186.77	93,186.77	93,186.77	93,186.77	93,186.77
COL210201917188	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA LIBERTAD 20170 TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	117,538.44	117,538.44	114,128.72	114,128.72	114,128.72
COL210201911774	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.7, meta_modificada:224.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RODRIGUEZ COLONIA LA DIRECTA 20140 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	32,717.30	32,717.30	32,717.30	32,717.30	32,717.30
COL210201917208	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN TECOMÁN COLIMA	44,301.00	44,390.00	117,538.44	117,538.44	114,128.72	114,128.72	114,128.72
COL210201917215	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA PARQUE LAS ROSAS 20140 TAMAYÁ	44,301.00	44,390.00	58,769.22	58,769.22	57,064.36	57,064.36	57,064.36
COL210201917224	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LA DAMETA 20100 TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	117,538.44	117,538.44	114,128.72	114,128.72	114,128.72
COL210201917237	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BELSARIO DOMÍNGUEZ COLONIA LA HINOMÉ 20130 TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	39,179.48	39,179.48	38,042.91	38,042.91	38,042.91
COL210201917248	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA 20120 TECOMÁN	44,301.00	44,390.00	39,179.48	39,179.48	38,042.91	38,042.91	38,042.91
COL210201920317	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA UNIA DEL CENTENARIO 20100	44,308.00	44,357.00	242,075.77	242,075.77	242,075.77	242,075.77	242,075.77
COL210201920343	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLÍN COLONIA SAN ANTONIO 20000 TECOMÁN	44,308.00	44,357.00	44,013.78	44,013.78	44,013.78	44,013.78	44,013.78
COL210201912609	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA ROSA VEGA 20113 TECOMÁN	44,307.00	44,396.00	95,987.72	95,987.72	85,739.37	85,739.37	85,739.37



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201912636	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.56, meta_modificada:184.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,305.00	44,364.00	579,173.29	579,173.29	579,173.29	579,173.29	579,173.29
COL210201915578	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,301.00	44,390.00	208,540.76	208,540.76	208,540.76	208,540.76	208,540.76
COL210201917260	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,301.00	44,390.00	137,128.18	137,128.18	133,150.18	133,150.18	133,150.18
COL210201917293	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,301.00	44,390.00	313,435.84	313,435.84	304,343.26	304,343.26	304,343.26
COL210201920357	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,308.00	44,357.00	88,027.55	88,027.55	88,027.55	88,027.55	88,027.55
COL210201920366	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,308.00	44,357.00	110,034.44	110,034.44	110,034.44	110,034.44	110,034.44
COL210201912668	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,305.00	44,364.00	1,742,472.23	1,742,472.23	1,742,472.23	1,742,472.23	1,742,472.23
COL210201912685	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,307.00	44,396.00	625,219.39	625,219.39	558,466.38	558,466.38	558,466.38
COL210201914857	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,301.00	44,390.00	233,565.78	233,565.78	233,565.78	233,565.78	233,565.78
COL210201917339	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,301.00	44,390.00	97,948.70	97,948.70	95,107.27	95,107.27	95,107.27
COL210201912703	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,307.00	44,396.00	88,669.31	88,669.31	79,202.33	79,202.33	79,202.33
COL210201912723	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,307.00	44,396.00	190,009.98	190,009.98	169,723.12	169,723.12	169,723.12
COL210201912731	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,307.00	44,396.00	324,994.64	324,994.64	290,295.83	290,295.83	290,295.83
COL210201912743	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,307.00	44,396.00	100,689.80	100,689.80	89,939.42	89,939.42	89,939.42
COL210201917349	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,301.00	44,390.00	97,948.70	97,948.70	95,107.27	95,107.27	95,107.27
COL210201920463	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,308.00	44,357.00	132,041.33	132,041.33	132,041.33	132,041.33	132,041.33
COL210201912754	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,307.00	44,396.00	109,151.29	109,151.29	97,497.50	97,497.50	97,497.50
COL210201912792	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CANAL AMELA COLONIA BUCARAMBIA LAS 3010N Tecomán	44,301.00	44,390.00	125,124.45	125,124.45	125,124.45	125,124.45	125,124.45



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201914278	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 966.45, meta_modificada: 966.45}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE RIO BRAVO COLONIA PARQUE LAS CUCURBITAS TAMPACO	44,301.00	44,331.00	87,040.49	87,040.49	87,040.49	87,040.49	87,040.49
COL210201914281	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 354.35, meta_modificada: 354.35}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TEPIC	44,301.00	44,331.00	46,069.52	46,069.52	46,069.52	46,069.52	46,069.52
COL210201914283	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 346.6, meta_modificada: 346.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE RIO BALSAS COLONIA INDECO, 28170 TEPIC	44,301.00	44,331.00	48,885.84	48,885.84	48,885.84	48,885.84	48,885.84
COL210201922807	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 265.62, meta_modificada: 265.62}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE HIJOS DE SAN JUAN TEPIC	44,298.00	44,347.00	1,006,650.83	1,006,650.83	1,006,650.83	1,006,650.83	1,006,650.83
COL210201922811	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 298.91, meta_modificada: 298.91}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA FLORESTA TEPIC	44,312.00	44,321.00	379,525.01	379,525.01	379,525.01	379,525.01	379,525.01
COL210201912816	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 561.6, meta_modificada: 561.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE 50 LEGISLATURA COLONIA LA OAXACA TEPIC	44,301.00	44,331.00	60,402.25	60,402.25	60,402.25	60,402.25	60,402.25
COL210201914286	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 85.1, meta_modificada: 85.1}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA COLONIA EDIFICIO VILLA TEPIC	44,301.00	44,331.00	21,163.33	21,163.33	21,163.33	21,163.33	21,163.33
COL210201914288	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, meta_modificada: 270.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR HANNA INEC DE LA CD 17 TEPIC	44,301.00	44,331.00	37,050.71	37,050.71	37,050.71	37,050.71	37,050.71
COL210201915791	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 25.0, meta_modificada: 25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 41, direccion: CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CHAMPUNDA TEPIC	44,301.00	44,390.00	104,270.38	104,270.38	104,270.38	104,270.38	104,270.38
COL210201915796	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 16.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: CALLE PALMA DATILERA PUEBLO EL DIVINO TEPIC	44,301.00	44,390.00	66,733.00	66,733.00	66,733.00	66,733.00	66,733.00
COL210201915800	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 69.0, meta_modificada: 69.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: CALLE MANUEL ÁLVAREZ PUEBLO MEDAMINE TEPIC	44,301.00	44,390.00	287,786.11	287,786.11	287,786.11	287,786.11	287,786.11
COL210201919749	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ANTONIO CALZAD CALZAD	44,308.00	44,357.00	80,770.77	80,770.77	80,645.69	80,645.69	80,645.69
COL210201919758	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 80, direccion: CALLE URUGUAY COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL TEPIC	44,308.00	44,357.00	60,004.15	60,004.15	59,911.22	59,911.22	59,911.22
COL210201912857	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 227.0, meta_modificada: 227.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ TEPIC	44,301.00	44,331.00	28,633.71	28,633.71	28,633.71	28,633.71	28,633.71
COL210201912867	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 807.3, meta_modificada: 807.3}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE LA JOYA COLONIA LA FLORESTA II, TEPIC	44,301.00	44,331.00	74,126.77	74,126.77	74,126.77	74,126.77	74,126.77
COL210201915806	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 70.0, meta_modificada: 70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO PUEBLO DE PASTORA TEPIC	44,301.00	44,390.00	291,956.96	291,956.96	291,956.96	291,956.96	291,956.96
COL210201915817	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 715.0, meta_modificada: 715.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLAS DEL DEB TEPIC	44,305.00	44,394.00	823,473.38	823,473.38	823,473.38	823,473.38	823,473.38
COL210201919820	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 17, direccion: CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS TEPIC	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201915885	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA CAJALÁ 20120 TECOMÁN	44,305.00	44,394.00	226,917.49	226,917.49	226,917.49	226,917.49	226,917.49
COL210201916764	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR DOCE 12 COLONIA EL CHAMIZAL, 20120 TECOMÁN TECOMÁN	44,298.00	44,317.00	420,566.63	420,566.63	366,710.91	366,710.91	366,710.91
COL210201915919	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS VIRGEN BANDA COLONIA TIYUDAN 20120 TECOMÁN	44,305.00	44,394.00	145,625.43	145,625.43	145,625.43	145,625.43	145,625.43
COL210201915953	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA SANTA ELENA 20120 TECOMÁN	44,305.00	44,394.00	331,609.64	331,609.64	331,609.64	331,609.64	331,609.64
COL210201918089	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE JUAN ORTEGA PUEBLO CERRO DE ORTEGA 20000 CERRO DE	44,308.00	44,347.00	946,469.04	946,469.04	946,469.04	946,469.04	946,469.04
COL210201914495	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.57, meta_modificada:762.57}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AERPISTA COLONIA NORIEGA DIZABAN 20120 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	73,112.15	73,112.15	73,112.15	73,112.15	73,112.15
COL210201915967	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LAS ELINDOC 20120 TECOMÁN	44,305.00	44,394.00	132,875.52	132,875.52	132,875.52	132,875.52	132,875.52
COL210201915980	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO MONTES COLONIA LA LIMÓN 20120 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	61,500.82	61,500.82	25,379.84	25,379.84	25,379.84
COL210201916039	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SOR HUANNA IMÉC DE LA CRUZ 20120	44,301.00	44,331.00	76,139.60	76,139.60	76,139.60	76,139.60	76,139.60
COL210201916054	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA COLONIA VICENTE GILDEDON 20120	44,301.00	44,331.00	61,500.89	61,500.89	25,379.87	25,379.87	25,379.87
COL210201916776	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR NUEVE 9 COLONIA EL CHAMIZAL, 20120 TECOMÁN TECOMÁN	44,298.00	44,317.00	385,987.68	385,987.68	385,987.68	385,987.68	385,987.68
COL210201916790	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 4 CUATRO COLONIA EL CHAMIZAL, 20120 TECOMÁN TECOMÁN	44,298.00	44,317.00	534,385.82	534,385.82	476,349.55	476,349.55	476,349.55
COL210201916798	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AEROPISTA COLONIA COFRADÍA DE HÍADEZ 20120 TECOMÁN	44,298.00	44,317.00	445,576.17	445,576.17	391,541.13	391,541.13	391,541.13
COL210201920669	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEAS COLONIA SANTA ELENA 20120 TECOMÁN	44,308.00	44,357.00	110,034.44	110,034.44	110,034.44	110,034.44	110,034.44
COL210201913858	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TEPEYAC, 20120 TECOMÁN TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	29,841.07	29,841.07	29,841.07	29,841.07	29,841.07
COL210201913872	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.7, meta_modificada:831.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLES COLONIA VILLAS DEL SOL, 20120 TECOMÁN TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	80,118.38	80,118.38	80,118.38	80,118.38	80,118.38
COL210201914616	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RUIZ COSTANEC 20024 COLONIA	44,301.00	44,390.00	166,832.61	166,832.61	166,832.61	166,832.61	166,832.61
COL210201914626	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BARRADO 20024 COLONIA	44,301.00	44,390.00	83,416.31	83,416.31	83,416.31	83,416.31	83,416.31

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201914646	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BELICE COLONIA, 00000 COLONIA BAVADO, TECOMÁN COLIMA	44,301.00	44,390.00	125,124.45	125,124.45	125,124.45	125,124.45	125,124.45
COL210201916095	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA COLONIA EDIFICIO UNIA 30120	44,301.00	44,331.00	98,401.43	98,401.43	40,607.79	40,607.79	40,607.79
COL210201913150	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TERCERA 30024 TERCERA	44,305.00	44,394.00	275,788.36	275,788.36	275,788.36	275,788.36	275,788.36
COL210201914696	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA BAVADO, 30024 COLONIA	44,301.00	44,390.00	83,416.31	83,416.31	83,416.31	83,416.31	83,416.31
COL210201920723	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BUENDÍA COLONIA JOCEA 30017 NE NUNAHANGUEY	44,308.00	44,357.00	44,013.78	44,013.78	44,013.78	44,013.78	44,013.78
COL210201920741	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CERRO DE NOTEGA 30004 CERRO DE	44,308.00	44,357.00	22,006.89	22,006.89	22,006.89	22,006.89	22,006.89
COL210201913160	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CARRETERA ESTATAL 11000 A TOLAN TECOMÁN EL	44,305.00	44,394.00	126,264.15	126,264.15	126,264.15	126,264.15	126,264.15
COL210201913166	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ELÍAS LOZANO COLONIA SAN MARTÍN DE BARRIOS 30024 COLONIA	44,305.00	44,394.00	125,659.30	125,659.30	125,659.30	125,659.30	125,659.30
COL210201913176	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA ANTONIO CALATÁN CALATÁN 30024	44,305.00	44,394.00	277,828.95	277,828.95	277,828.95	277,828.95	277,828.95
COL210201913192	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA COLONIA RUIZ FORTINER 30024 COLONIA	44,305.00	44,394.00	189,222.97	189,222.97	189,222.97	189,222.97	189,222.97
COL210201914714	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE PERÚ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE	44,301.00	44,390.00	66,732.62	66,732.62	66,732.62	66,732.62	66,732.62
COL210201916174	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE CASTILLA COLONIA BARRA DEAL 30124 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	62,180.67	62,180.67	62,180.67	62,180.67	62,180.67
COL210201916182	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE CASTILLA COLONIA BARRA DEAL 30124 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	86,101.24	86,101.24	35,531.81	35,531.81	35,531.81
COL210201913202	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE HONDURAS COLONIA MADRID, 30010 MADRID TECOMÁN	44,305.00	44,394.00	284,335.00	284,335.00	284,335.00	284,335.00	284,335.00
COL210201913210	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS 30020 CALERAS	44,305.00	44,394.00	88,157.55	88,157.55	88,157.55	88,157.55	88,157.55
COL210201913240	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS COLONIA 30004 CERRO DE	44,305.00	44,394.00	323,682.24	323,682.24	323,682.24	323,682.24	323,682.24
COL210201916217	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA FLORESTA, 30120 TECOMÁN TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	46,125.67	46,125.67	19,034.90	19,034.90	19,034.90
COL210201916245	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.32, meta_modificada:106.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA JARDINES DE TECOMÁN 30120 TECOMÁN	44,301.00	44,331.00	32,693.87	32,693.87	13,491.94	13,491.94	13,491.94



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201917008	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA	44,301.00	44,390.00	19,589.74	19,589.74	19,021.45	19,021.45	19,021.45
COL210201914799	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA COLONIA MADRID,	44,301.00	44,390.00	312,811.27	312,811.27	312,811.27	312,811.27	312,811.27
COL210201915566	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CAJEDAS	44,301.00	44,390.00	333,665.21	333,665.21	333,665.21	333,665.21	333,665.21
COL210201915582	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA	44,301.00	44,390.00	20,854.07	20,854.07	20,854.07	20,854.07	20,854.07
COL210201915590	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA	44,301.00	44,390.00	396,227.45	396,227.45	396,227.45	396,227.45	396,227.45
COL210201914865	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY COLONIA MADRID,	44,301.00	44,390.00	179,345.23	179,345.23	179,345.23	179,345.23	179,345.23
COL210201917094	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO COLONIA	44,301.00	44,390.00	19,589.74	19,589.74	19,021.45	19,021.45	19,021.45
COL210201918508	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.46, meta_modificada:67.46}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO,	44,298.00	44,317.00	227,000.00	227,000.00	166,762.29	166,762.29	166,762.29
COL210201917119	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS	44,301.00	44,390.00	195,897.41	195,897.41	190,214.54	190,214.54	190,214.54
COL210201917134	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS,	44,301.00	44,390.00	156,717.92	156,717.92	152,171.63	152,171.63	152,171.63
COL210201917837	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE CAMARENA COLONIA	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201917861	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE AGOSTO COLONIA RUIZ CORTINES,	44,308.00	44,357.00	100,006.92	100,006.92	99,852.04	99,852.04	99,852.04
COL210201917165	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LA	44,301.00	44,390.00	156,717.92	156,717.92	152,171.63	152,171.63	152,171.63
COL210201914284	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.3, meta_modificada:831.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA VICENTE	44,301.00	44,331.00	95,435.42	95,435.42	95,435.42	95,435.42	95,435.42
COL210201914290	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.33, meta_modificada:550.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABEL CORONA COLONIA ÁLVARO	44,301.00	44,331.00	57,972.12	57,972.12	57,972.12	57,972.12	57,972.12
COL210201915785	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL	44,301.00	44,390.00	83,416.31	83,416.31	83,416.31	83,416.31	83,416.31
COL210201915794	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA	44,301.00	44,390.00	125,124.45	125,124.45	125,124.45	125,124.45	125,124.45
COL210201915802	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS PUEBLO	44,301.00	44,390.00	333,665.14	333,665.14	333,665.14	333,665.14	333,665.14



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201915808	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ PARAJE MADRIN DEL CAMPO 30000	44,301.00	44,390.00	229,394.79	229,394.79	229,394.79	229,394.79	229,394.79
COL210201917283	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA VIVIENTE CUCUBEN 30120	44,301.00	44,390.00	137,128.18	137,128.18	133,150.18	133,150.18	133,150.18
COL210201918687	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACION 30024 COLONIA	44,308.00	44,357.00	79,240.28	79,240.28	79,117.56	79,117.56	79,117.56
COL210201915857	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JORGE CABRERA COLONIA ELBA CECILIA VEGA 30113 TECOMÁN	44,305.00	44,394.00	287,159.68	287,159.68	287,159.68	287,159.68	287,159.68
COL210201915862	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN	44,305.00	44,394.00	165,684.83	165,684.83	165,684.83	165,684.83	165,684.83
COL210201917302	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA LA ZARZA 30120	44,301.00	44,390.00	78,358.95	78,358.95	76,085.81	76,085.81	76,085.81
COL210201917320	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA ERNESTO ZEDILLA COLONIA COCICUA AVIADAZ 30124	44,301.00	44,390.00	78,358.95	78,358.95	76,085.81	76,085.81	76,085.81
COL210201915878	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE AMELA COLONIA LAS DANARAS 30100 TECOMÁN	44,305.00	44,394.00	287,002.21	287,002.21	287,002.21	287,002.21	287,002.21
COL210201917374	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS GARCÍA NÚÑEZ COLONIA CUAPECUHA VEGA 30113	44,301.00	44,390.00	280,203.98	280,203.98	272,075.44	272,075.44	272,075.44
COL210301988102	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA COCICUA AVIADAZ 30124	44,434.00	44,466.00	94,273.87	94,273.87	91,673.28	91,673.28	91,673.28
COL210301989783	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA TECOMÁN	44,431.00	44,460.00	449,557.62	449,557.62	396,802.64	396,802.64	396,802.64
COL210301993479	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE FCO. I MADERO PUEBLO	44,485.00	44,515.00	-	-	-	-	-
COL210301986411	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.21, meta_modificada:450.21}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO-INDEPENDENCIA COLONIA TECOMÁN CENTRO 30100	44,425.00	44,445.00	1,671,233.25	1,671,233.25	1,671,233.25	1,671,233.25	1,671,233.25
COL210301994383	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE EL SALVADOR COLONIA BAYARDO, 30024 COLONIA BAYARDO	44,441.00	44,470.00	149,994.75	149,994.75	149,994.75	149,994.75	149,994.75
COL210301971497	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DR MARIO MARTINEZ ESCAMILLA COLONIA LA COCIBETA II 30100	44,375.00	44,404.00	197,807.46	197,807.46	197,807.46	197,807.46	197,807.46
COL210301971498	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMSEÑADA CARRIZAL COLONIA LAS DANARAS 30100 TECOMÁN	44,375.00	44,404.00	61,507.25	61,507.25	41,643.67	41,643.67	41,643.67
COL210301971512	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA DOMINABUENAS DEL DELI 30100	44,375.00	44,404.00	187,396.54	187,396.54	187,396.54	187,396.54	187,396.54
COL210301988024	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.99, meta_modificada:811.99}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA COCICUA AVIADAZ 30124	44,434.00	44,463.00	98,325.66	98,325.66	98,325.66	98,325.66	98,325.66

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
COL210301986715	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 570.0, meta_modificada: 570.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 138, direccion: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	44,424.00	44,463.00	119,631.24	119,631.24	119,631.24	119,631.24	119,631.24	
COL210301989832	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE JON VALLE QUERIDO COLONIA VALLE ALLEDA 30130 TECOMÁN	44,445.00	44,504.00	-	-	-	-	-	
COL210301993494	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 147.0, meta_modificada: 147.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 147, direccion: CALLE FCC. I MADERO PUEBLO	44,485.00	44,515.00	-	-	-	-	-	
COL210301971441	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 175.0, meta_modificada: 175.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE PASEO DE LA PAROTA COLONIA	44,375.00	44,404.00	53,818.85	53,818.85	36,438.22	36,438.22	36,438.22	
COL210301971559	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS,	44,375.00	44,404.00	184,521.77	184,521.77	124,931.03	124,931.03	124,931.03	
COL210301972614	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4305.0, meta_modificada: 4305.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE GRISELDA ALVAREZ PROGRESO	44,384.00	44,403.00	1,730,747.94	1,730,747.94	1,730,747.94	1,730,747.94	1,730,747.94	
COL210301971047	{meta1: {unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE 1 DE MAYO COLONIA LIBERTAD, 28170	44,375.00	44,404.00	61,507.25	61,507.25	41,643.67	41,643.67	41,643.67	
COL210301971609	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE ANSELMO VILLOBOBOS COLONIA	44,375.00	44,404.00	92,260.88	92,260.88	62,465.51	62,465.51	62,465.51	
COL210301971610	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL,	44,375.00	44,404.00	61,507.25	61,507.25	41,643.67	41,643.67	41,643.67	
COL210301972789	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA	44,382.00	44,461.00	74,410.96	74,410.96	74,410.96	74,410.96	74,410.96	
COL210301972813	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3490.0, meta_modificada: 3490.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA	44,382.00	44,461.00	776,043.17	776,043.17	776,043.17	776,043.17	776,043.17	
COL210301972830	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 221.5, meta_modificada: 221.5}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA	44,382.00	44,461.00	618,564.85	618,564.85	577,210.24	577,210.24	577,210.24	
COL210301972835	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 270.0, meta_modificada: 270.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA	44,382.00	44,461.00	78,990.53	78,990.53	78,990.53	78,990.53	78,990.53	
COL210301972853	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE BENITO JUAREZ-MEXICO COLONIA	44,389.00	44,428.00	243,250.08	243,250.08	243,250.08	243,250.08	243,250.08	
COL210301973628	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 433.0, meta_modificada: 433.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 80, direccion: CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ	44,386.00	44,445.00	509,388.95	509,388.95	509,388.95	509,388.95	509,388.95	
COL210301973715	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1515.0, meta_modificada: 1515.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 17, direccion: CALLE CUBA-CALERAS COLONIA CALERAS,	44,389.00	44,418.00	496,868.93	496,868.93	496,868.93	496,868.93	496,868.93	
COL210301980953	{meta1: {unidad_medida: Pozo(s), meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA	44,405.00	44,454.00	521,045.21	521,045.21	521,045.21	521,045.21	521,045.21	
COL210301973726	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 231.0, meta_modificada: 231.0}}	1 geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE ALLENDE COLONIA TECOMÁN	44,389.00	44,418.00	267,630.13	267,630.13	267,630.13	267,630.13	267,630.13	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301973738	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLEJON CAMINO PRESA MADRID AERONAUTICA MADRID 30014	44,379.00	44,408.00	295,329.58	295,329.58	239,192.22	239,192.22	239,192.22
COL210301980969	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE J GUADALUPE CHAVEZ COLONIA VILLAS DEL CEN 30130 TECOMÁN	44,407.00	44,421.00	-	-	-	-	-
COL210301973763	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLEJON A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO COLONIA CERRO DE NOTEGA	44,379.00	44,408.00	188,690.07	188,690.07	152,823.15	152,823.15	152,823.15
COL210301973777	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLEJON DE RANCHO DE PARRA EN PARDOTEGA TECOMÁN OJAVA DE LA	44,379.00	44,408.00	536,361.21	536,361.21	536,361.21	536,361.21	536,361.21
COL210301971331	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO COLONIA PARQUE LAS CROCE JELIAS ZAMORA	44,375.00	44,404.00	123,014.50	123,014.50	83,287.35	83,287.35	83,287.35
COL210301971350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 30130 TECOMÁN TECOMÁN	44,375.00	44,404.00	215,275.39	215,275.39	145,752.87	145,752.87	145,752.87
COL210301974581	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO 30130	44,382.00	44,411.00	442,896.41	442,896.41	430,453.51	430,453.51	430,453.51
COL210301971573	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA TIJUBAN 30130 TECOMÁN	44,375.00	44,404.00	92,260.88	92,260.88	62,465.51	62,465.51	62,465.51
COL210301971371	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO GUTIERREZ COLONIA LA BAHITA 30130 TECOMÁN	44,375.00	44,404.00	46,130.44	46,130.44	31,232.76	31,232.76	31,232.76
COL210301971402	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO B GUTIERREZ COLONIA BENITO HÁBEEZ 30130 TECOMÁN	44,375.00	44,404.00	130,702.92	130,702.92	88,492.81	88,492.81	88,492.81
COL210301972912	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIBURCIO SEVILLA COLONIA SAN JACÉ 30130 TECOMÁN TECOMÁN	44,386.00	44,445.00	1,639,070.55	1,639,070.55	1,574,325.96	1,574,325.96	1,574,325.96
COL210301972250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3745.0, meta_modificada:3745.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA HERMANOS LEAÑEC 30009 FEBRO NE	44,382.00	44,431.00	1,143,737.38	1,143,737.38	1,143,737.38	1,143,737.38	1,143,737.38
COL210301973689	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.33, meta_modificada:849.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA MADRID 30014 MADRID	44,389.00	44,418.00	329,501.85	329,501.85	241,864.83	241,864.83	241,864.83
COL210301972273	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA CERRO DE NOTEGA 30009 FEBRO NE	44,382.00	44,431.00	272,615.09	272,615.09	272,615.09	272,615.09	272,615.09
COL210301973818	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.87, meta_modificada:2.87}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLEJON HACIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA COLONIA SAN MIGUEL DEL	44,379.00	44,408.00	306,626.97	306,626.97	248,342.16	248,342.16	248,342.16
COL210301973835	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.28, meta_modificada:2.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLEJON CAMINO SALUNITAS EN CHAMPUNDA COLONIA	44,379.00	44,408.00	243,298.40	243,298.40	197,051.32	197,051.32	197,051.32
COL210301995792	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLEGIO MILITAR COLONIA	44,439.00	44,463.00	56,845.53	56,845.53	17,053.66	17,053.66	17,053.66
COL210301995825	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE HÁBEEZ 30130 TECOMÁN	44,439.00	44,463.00	51,160.98	51,160.98	15,348.29	15,348.29	15,348.29



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301996587	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JON ALVARO OBREGON COLONIA TECOMÁN CENTRO 20100}}	44,424.00	44,513.00	79,819.86	79,819.86	23,945.96	23,945.96	23,945.96
COL210301995843	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO 20100}}	44,439.00	44,463.00	38,370.73	38,370.73	38,370.73	38,370.73	38,370.73
COL210301996785	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LA UNIÓN 20120}}	44,445.00	44,494.00	-	-	-	-	-
COL210301995901	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA TECOMÁN CENTRO 20100}}	44,439.00	44,463.00	71,056.91	71,056.91	21,317.07	21,317.07	21,317.07
COL210301996927	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE FCO. JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE HERMANOS AGUIA DE	44,462.00	44,491.00	-	-	-	-	-
COL210301995914	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO 20100}}	44,439.00	44,463.00	34,107.32	34,107.32	10,232.20	10,232.20	10,232.20
COL210301995928	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA TECOMÁN CENTRO 20100}}	44,439.00	44,463.00	98,797.63	98,797.63	29,639.29	29,639.29	29,639.29
COL210301995998	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA EDIFICACION UNIA 20120}}	44,439.00	44,463.00	45,476.42	45,476.42	13,642.93	13,642.93	13,642.93
COL210301996027	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA 20124}}	44,439.00	44,463.00	14,211.38	14,211.38	4,263.41	4,263.41	4,263.41
COL210301996036	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS CLAYES 20124}}	44,439.00	44,463.00	14,211.38	14,211.38	4,263.41	4,263.41	4,263.41
COL210301996042	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS CLAYES 20124}}	44,439.00	44,463.00	22,738.21	22,738.21	6,821.46	6,821.46	6,821.46
COL210301996051	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MAMICHE ÁLVAREZ 20110}}	44,439.00	44,463.00	28,422.76	28,422.76	8,526.83	8,526.83	8,526.83
COL210301998334	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA INFONAVIT LAS UNIONES 20124}}	44,426.00	44,455.00	189,951.82	189,951.82	189,951.82	189,951.82	189,951.82
COL210301995753	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN 20120}}	44,439.00	44,463.00	28,522.57	28,522.57	8,556.77	8,556.77	8,556.77
COL210301996532	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PERIFERICO TECOMAN-CERRO DE ORTEGA COLONIA 20020}}	44,439.00	44,463.00	51,837.88	51,837.88	51,837.88	51,837.88	51,837.88
COL210301996471	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA CICISTAMA NAT DONAT 20100}}	44,439.00	44,463.00	34,107.56	34,107.56	34,107.56	34,107.56	34,107.56
COL210301996482	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LA PALMITA, 28150}}	44,439.00	44,463.00	56,845.93	56,845.93	17,053.78	17,053.78	17,053.78
COL210301996502	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LA PALMITA, 28150}}	44,439.00	44,463.00	42,634.45	42,634.45	12,790.33	12,790.33	12,790.33

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301996522	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 Tecomán, Tecomán Colima}}	44,439.00	44,463.00	56,845.93	56,845.93	17,053.78	17,053.78	17,053.78
COL210301996605	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA RUVELINA COLONIA DAMIAN DE LA MADRID Tecomán, Tecomán Colima}}	44,424.00	44,513.00	47,891.92	47,891.92	47,891.92	47,891.92	47,891.92
COL210301996616	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA COFRADÍA DE HIJOS Tecomán, Tecomán Colima}}	44,424.00	44,513.00	79,819.86	79,819.86	23,945.96	23,945.96	23,945.96
COL210301996622	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA FELIX MEGA Tecomán, Tecomán Colima}}	44,424.00	44,513.00	47,891.92	47,891.92	47,891.92	47,891.92	47,891.92
COL210301996649	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA SAN VICENTE Tecomán, Tecomán Colima}}	44,424.00	44,513.00	79,819.86	79,819.86	23,945.96	23,945.96	23,945.96
COL210301995944	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN Tecomán, Tecomán Colima}}	44,439.00	44,463.00	34,107.32	34,107.32	10,232.20	10,232.20	10,232.20
COL210301995954	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN Tecomán, Tecomán Colima}}	44,439.00	44,463.00	14,211.38	14,211.38	4,263.41	4,263.41	4,263.41
COL210301996660	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE ARCO COLONIA SOR JUANA DE ARCO Tecomán, Tecomán Colima}}	44,424.00	44,513.00	79,819.86	79,819.86	23,945.96	23,945.96	23,945.96
COL210301996680	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMON COLONIA JAZMINES Tecomán, Tecomán Colima}}	44,424.00	44,513.00	79,819.86	79,819.86	23,945.96	23,945.96	23,945.96
COL210301998165	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA Tecomán, Tecomán Colima}}	44,462.00	44,491.00	-	-	-	-	-
COL210301996007	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA Tecomán, Tecomán Colima}}	44,439.00	44,463.00	34,107.32	34,107.32	10,232.20	10,232.20	10,232.20
COL210301996014	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA Tecomán, Tecomán Colima}}	44,439.00	44,463.00	22,738.21	22,738.21	6,821.46	6,821.46	6,821.46
COL210301996702	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA DE LA JUVENTUD Tecomán, Tecomán Colima}}	44,424.00	44,513.00	79,819.86	79,819.86	23,945.96	23,945.96	23,945.96
COL210301996116	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TECOMÁN CENTRO Tecomán, Tecomán Colima}}	44,439.00	44,463.00	56,845.93	56,845.93	17,053.78	17,053.78	17,053.78
COL210301996738	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TERCERA Tercera Tecomán, Tecomán Colima}}	44,424.00	44,513.00	79,819.86	79,819.86	23,945.96	23,945.96	23,945.96
COL210301996807	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA TECOLAPA, Tercera Tecomán, Tecomán Colima}}	44,445.00	44,474.00	-	-	-	-	-
COL210301998362	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA INDECO, Tecomán, Tecomán Colima}}	44,426.00	44,455.00	298,029.45	298,029.45	248,225.60	248,225.60	248,225.60
COL210301998377	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO COLONIA Tecomán, Tecomán Colima}}	44,426.00	44,455.00	97,603.62	97,603.62	81,293.44	81,293.44	81,293.44



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYECTO O TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301996375	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 350.0, meta_modificada: 350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA TERCERMAN CENTRO, 30100}}	44,439.00	44,463.00	99,480.38	99,480.38	29,844.11	29,844.11	29,844.11
COL210301996384	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 350.0, meta_modificada: 350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE HIDALGO COLONIA SAN ANTONIO, 30000 TERCERMAN TERCERMAN, 30000}}	44,439.00	44,463.00	99,480.38	99,480.38	29,844.11	29,844.11	29,844.11
COL210301996904	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 85.0, meta_modificada: 85.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 123, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA CAJADA, 30070 LA CAJADA, 30070}}	44,462.00	44,491.00	-	-	-	-	-
COL210301964535	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 777.5, meta_modificada: 777.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADIA DE HIJOS, 30110}}	44,340.00	44,369.00	495,321.59	495,321.59	495,321.59	495,321.59	495,321.59
COL210301974246	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 559.0, meta_modificada: 559.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ANTONIO CALAZAD CALAZAD, 30024}}	44,379.00	44,408.00	81,539.12	81,539.12	81,539.12	81,539.12	81,539.12
COL210301974271	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1233.0, meta_modificada: 1233.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACION, 30024 COLONIA, 30024}}	44,379.00	44,408.00	179,929.53	179,929.53	179,929.53	179,929.53	179,929.53
COL210301964268	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1500.0, meta_modificada: 1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO CERRO DE NOTEGA, 30000 CERRO DE, 30000}}	44,333.00	44,347.00	463,744.23	463,744.23	463,744.23	463,744.23	463,744.23
COL210301964276	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1500.0, meta_modificada: 1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 18, direccion: CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 30040 CALLEJONES, 30040}}	44,333.00	44,347.00	463,744.28	463,744.28	463,744.28	463,744.28	463,744.28
COL210301964338	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 152.0, meta_modificada: 152.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 138, direccion: CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ BIERDO SAN MIGUEL DEL OJO DE, 30110}}	44,333.00	44,377.00	406,363.53	406,363.53	406,363.53	406,363.53	406,363.53
COL210301974189	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1397.74, meta_modificada: 1397.74}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 28, direccion: CALLE MORELOS COLONIA COFRADIA DE HIJOS DE, 30030 COFRADIA DE, 30030}}	44,379.00	44,408.00	203,936.66	203,936.66	203,936.66	203,936.66	203,936.66
COL210301974293	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 1353.0, meta_modificada: 1353.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE LEONARDO JARAMILLO COLONIA MADRID ESTILO ZIMBA DE, 30110}}	44,379.00	44,408.00	197,432.24	197,432.24	197,432.24	197,432.24	197,432.24
COL210301980939	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1657.0, meta_modificada: 1657.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE 7 COLONIA ESTATUTO JURIDICO, 30100 TERCERMAN TERCERMAN, 30100}}	44,396.00	44,425.00	647,081.55	647,081.55	647,081.55	647,081.55	647,081.55
COL210301964273	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1800.0, meta_modificada: 1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 41, direccion: CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUAMUJALA, 30040 GUAMUJALA, 30040}}	44,333.00	44,347.00	463,744.23	463,744.23	463,744.23	463,744.23	463,744.23
COL210301972089	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 240.0, meta_modificada: 240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 30120 TERCERMAN, 30120}}	44,382.00	44,438.00	650,896.17	650,896.17	650,896.17	650,896.17	650,896.17
COL210301972123	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 219.0, meta_modificada: 219.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE TABASCO COLONIA COFRADIA DE HIJOS, 30110 TERCERMAN, 30110}}	44,368.00	44,397.00	694,239.14	694,239.14	694,239.14	694,239.14	694,239.14
COL210301963761	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 112.0, meta_modificada: 112.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE TECUANILLO COLONIA LIBERTAD, 30110 TERCERMAN TERCERMAN, 30110}}	44,333.00	44,362.00	350,297.68	350,297.68	350,297.68	350,297.68	350,297.68
COL210301972714	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 4632.0, meta_modificada: 4632.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE ANDADOR 18 COLONIA INFONAVIT LA GUAYACAN, 30140 TERCERMAN, 30140}}	44,385.00	44,404.00	2,071,953.59	2,071,953.59	2,071,953.59	2,071,953.59	2,071,953.59
COL210301972750	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 3573.2, meta_modificada: 3573.2}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 80, direccion: CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TERCERMAN PUEBLA, 28910}}	44,384.00	44,403.00	1,439,471.74	1,439,471.74	1,439,471.74	1,439,471.74	1,439,471.74

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301964283	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 80.0, meta_modificada: 80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 28, direccion: CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE	44,333.00	44,377.00	587,441.32	587,441.32	587,441.32	587,441.32	587,441.32
COL210301972295	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1563.0, meta_modificada: 1563.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 11, direccion: CALLE MORELOS COLONIA RUIZ	44,375.00	44,414.00	746,998.41	746,998.41	746,998.41	746,998.41	746,998.41
COL210301974157	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 997.0, meta_modificada: 997.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 30, direccion: AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LADISLAO	44,379.00	44,408.00	145,493.13	145,493.13	145,493.13	145,493.13	145,493.13
COL210301972758	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 893.32, meta_modificada: 893.32}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 80, direccion: CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910	44,384.00	44,403.00	359,869.15	359,869.15	359,869.15	359,869.15	359,869.15
COL210301974176	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 968.81, meta_modificada: 968.81}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 17, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA	44,379.00	44,408.00	141,353.82	141,353.82	141,353.82	141,353.82	141,353.82
COL210301974487	{meta1: {unidad_medida: Kilómetro lineal, meta: 3768.55, meta_modificada: 3768.55}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA	44,379.00	44,408.00	549,848.70	549,848.70	549,848.70	549,848.70	549,848.70

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201910814	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:102151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, {unidad_medida:1910814/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1910814/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911153	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2021, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1199379.41, importe_modificado:1199379.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, {unidad_medida:1911153/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1911153/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1911153/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911362	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, {unidad_medida:1911362/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210101883716	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, {unidad_medida:1883716/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1883716/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1883716/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201910426	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2021, contratista:Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:354250.4, importe_modificado:354250.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, {unidad_medida:1910426/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1910426/proyecto_FIN, {unidad_medida:1910426/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915783	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1915783/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1915783/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1915783/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920049	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1920049/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1920049/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1920049/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920206	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1920206/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1920206/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1920206/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920222	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1920222/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1920222/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911574	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, {unidad_medida:1911574/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1911574/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1911574/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920250	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1920250/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1920250/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1920250/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911656	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, {unidad_medida:1911656/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1911656/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1911656/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920285	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1920285/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1920285/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1920285/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920300	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1920300/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1920300/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1920300/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920309	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1920309/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1920309/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1920309/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920351	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, {unidad_medida:1920351/proyecto_INICIO, {unidad_medida:1920351/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:1920351/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201913862	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1913862/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1913862/proyecto_PROCESO, da:Piezas 1913862/convertido FINI}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914551	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Eléctricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1914551/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1914551/convertido FINI}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920045	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edilce S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {1920045/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920045/convertido INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913140	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913140/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Canchales 1913140/convertido FINI}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913144	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913144/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1913144/convertido PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913170	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913170/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1913170/convertido PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916162	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916162/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1916162/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913186	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913186/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1913186/convertido PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913224	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913224/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1913224/convertido FINI}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913232	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913232/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1913232/proyecto_PROCESO, da:Piezas 1913232/convertido FINI}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914660	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Eléctricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1914660/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1914660/proyecto_FIN, da:Piezas 1914660/convertido INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916203	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916203/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1916203/convertido PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916232	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916232/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1916232/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:30 Sin observaciones
COL210201917058	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917058/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917058/convertido FINI}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917062	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917062/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917062/convertido PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917070	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917070/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1917070/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917088	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917088/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917088/convertido PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917098	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917098/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1917098/convertido INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201917103	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917103/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1917103/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911640	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1911640/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1911640/proyecto_INICIO, {meta1: {1916255/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1916255/proyecto_PROCESO, {meta1: {1916269/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1916269/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916255	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916255/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1916255/proyecto_INICIO, {meta1: {1916269/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1916269/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210201916269	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916269/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1916269/proyecto_INICIO, {meta1: {1917146/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1917146/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917146	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917146/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917146/proyecto_INICIO, {meta1: {1920211/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920211/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920211	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {1920211/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920211/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911682	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1911682/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1911682/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911706	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1911706/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1911706/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917188	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917188/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1917188/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911774	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1911774/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1911774/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917208	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917208/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1917208/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917215	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917215/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917215/proyecto_INICIO, {meta1: {1917224/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917224/proyecto_INICIO, {meta1: {1917237/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917237/proyecto_INICIO, {meta1: {1917248/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917248/proyecto_INICIO, {meta1: {1920317/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920317/proyecto_PROCESO, {meta1: {1920343/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920343/proyecto_PROCESO, {meta1: {1912609/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Canchales 1912609/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917224	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917224/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917224/proyecto_INICIO, {meta1: {1917237/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917237/proyecto_INICIO, {meta1: {1917248/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917248/proyecto_INICIO, {meta1: {1920317/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920317/proyecto_PROCESO, {meta1: {1920343/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920343/proyecto_PROCESO, {meta1: {1912609/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Canchales 1912609/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917237	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917237/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917237/proyecto_INICIO, {meta1: {1917248/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917248/proyecto_INICIO, {meta1: {1920317/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920317/proyecto_PROCESO, {meta1: {1920343/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920343/proyecto_PROCESO, {meta1: {1912609/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Canchales 1912609/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917248	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917248/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917248/proyecto_INICIO, {meta1: {1920317/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920317/proyecto_PROCESO, {meta1: {1920343/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920343/proyecto_PROCESO, {meta1: {1912609/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Canchales 1912609/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920317	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {1920317/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920317/proyecto_PROCESO, {meta1: {1920343/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920343/proyecto_PROCESO, {meta1: {1912609/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Canchales 1912609/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920343	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {1920343/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920343/proyecto_PROCESO, {meta1: {1912609/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Canchales 1912609/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912609	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {1912609/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Canchales 1912609/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201912636	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-B-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:579173.29, importe_modificado:579173.29}}	{meta1: {1912636/proyecto_FIN, unidad_medida: {1912636/proyecto_PROCESO, da-Metros 1912636/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915578	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915578/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1915578/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1915578/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917260	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917260/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1917260/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1917260/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917293	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917293/proyecto_PROCESO, unidad_medida: {1917293/proyecto_INICIO, da-Piezas 1917293/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920357	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {1920357/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1920357/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1920357/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920366	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {1920366/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1920366/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1920366/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912668	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-A-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1742472.23, importe_modificado:1742472.23}}	{meta1: {1912668/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1912668/proyecto_PROCESO, da-Metros 1912668/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912685	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {1912685/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1912685/proyecto_PROCESO, da-Canchales 1912685/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914857	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1914857/proyecto_FIN, unidad_medida: {1914857/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1914857/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917339	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917339/proyecto_PROCESO, unidad_medida: {1917339/proyecto_INICIO, da-Piezas 1917339/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912703	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {1912703/proyecto_PROCESO, unidad_medida: {1912703/proyecto_INICIO, da-Canchales 1912703/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912723	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {1912723/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1912723/proyecto_PROCESO, da-Canchales 1912723/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912731	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {1912731/proyecto_PROCESO, unidad_medida: {1912731/proyecto_INICIO, da-Canchales 1912731/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912743	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {1912743/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1912743/proyecto_PROCESO, da-Canchales 1912743/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917349	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917349/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1917349/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1917349/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920463	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {1920463/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1920463/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1920463/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912751	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {1912751/proyecto_PROCESO, unidad_medida: {1912751/proyecto_INICIO, da-Canchales 1912751/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912792	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1912792/proyecto_INICIO, unidad_medida: {1912792/proyecto_FIN, da-Piezas 1912792/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201914278	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1914278/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1914278/proyecto_INICIO, {meta1: {1914278/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1914278/proyecto_FIN}}	{1914278/proyecto_PROCESO, 1914278/proyecto_INICIO, 1914278/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914281	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1914281/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1914281/proyecto_INICIO, {meta1: {1914281/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1914281/proyecto_FIN}}	{1914281/proyecto_PROCESO, 1914281/proyecto_INICIO, 1914281/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914283	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1914283/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1914283/proyecto_INICIO, {meta1: {1914283/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1914283/proyecto_FIN}}	{1914283/proyecto_PROCESO, 1914283/proyecto_INICIO, 1914283/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201922807	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2021, contratista:Hugo Sandoval Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1006650.83, importe_modificado:1006650.83}}	{meta1: {1922807/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1922807/proyecto_INICIO, {meta1: {1922807/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1922807/proyecto_FIN}}	{1922807/proyecto_PROCESO, 1922807/proyecto_INICIO, 1922807/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201922811	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:379525.01, importe_modificado:379525.01}}	{meta1: {1922811/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1922811/proyecto_INICIO, {meta1: {1922811/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1922811/proyecto_FIN}}	{1922811/proyecto_PROCESO, 1922811/proyecto_INICIO, 1922811/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912816	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1912816/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1912816/proyecto_INICIO, {meta1: {1912816/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1912816/proyecto_FIN}}	{1912816/proyecto_PROCESO, 1912816/proyecto_INICIO, 1912816/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914286	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1914286/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1914286/proyecto_INICIO, {meta1: {1914286/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1914286/proyecto_FIN}}	{1914286/proyecto_PROCESO, 1914286/proyecto_INICIO, 1914286/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914288	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1914288/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1914288/proyecto_INICIO, {meta1: {1914288/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1914288/proyecto_FIN}}	{1914288/proyecto_PROCESO, 1914288/proyecto_INICIO, 1914288/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915791	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915791/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Piezas 1915791/proyecto_INICIO, {meta1: {1915791/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Piezas 1915791/proyecto_FIN}}	{1915791/proyecto_PROCESO, 1915791/proyecto_INICIO, 1915791/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915796	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915796/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Piezas 1915796/proyecto_INICIO, {meta1: {1915796/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Piezas 1915796/proyecto_FIN}}	{1915796/proyecto_PROCESO, 1915796/proyecto_INICIO, 1915796/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915800	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915800/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Piezas 1915800/proyecto_INICIO, {meta1: {1915800/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Piezas 1915800/proyecto_FIN}}	{1915800/proyecto_PROCESO, 1915800/proyecto_INICIO, 1915800/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919749	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {1919749/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Piezas 1919749/proyecto_INICIO, {meta1: {1919749/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Piezas 1919749/proyecto_FIN}}	{1919749/proyecto_PROCESO, 1919749/proyecto_INICIO, 1919749/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919758	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {1919758/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Piezas 1919758/proyecto_INICIO, {meta1: {1919758/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Piezas 1919758/proyecto_FIN}}	{1919758/proyecto_PROCESO, 1919758/proyecto_INICIO, 1919758/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912857	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1912857/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1912857/proyecto_INICIO, {meta1: {1912857/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1912857/proyecto_FIN}}	{1912857/proyecto_PROCESO, 1912857/proyecto_INICIO, 1912857/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912867	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1912867/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1912867/proyecto_INICIO, {meta1: {1912867/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1912867/proyecto_FIN}}	{1912867/proyecto_PROCESO, 1912867/proyecto_INICIO, 1912867/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915806	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915806/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Piezas 1915806/proyecto_INICIO, {meta1: {1915806/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Piezas 1915806/proyecto_FIN}}	{1915806/proyecto_PROCESO, 1915806/proyecto_INICIO, 1915806/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915817	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {1915817/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Metros 1915817/proyecto_INICIO, {meta1: {1915817/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Metros 1915817/proyecto_FIN}}	{1915817/proyecto_PROCESO, 1915817/proyecto_INICIO, 1915817/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919820	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {1919820/proyecto_PROCESO, {unidad_medi da-Piezas 1919820/proyecto_INICIO, {meta1: {1919820/proyecto_INICIO, {unidad_medi da-Piezas 1919820/proyecto_FIN}}	{1919820/proyecto_PROCESO, 1919820/proyecto_INICIO, 1919820/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201915885	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {1915885/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1915885/proyecto_PROCESO, {meta1: {1915885/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1915919/proyecto_INICIO, {meta1: {1915953/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1915953/proyecto_INICIO, {meta1: {1918089/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1918089/proyecto_INICIO, {meta1: {1914495/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1914495/proyecto_FINI, {meta1: {1915967/proyecto_FINI, {meta1: {1915980/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1915980/proyecto_INICIO, {meta1: {1916039/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1916039/proyecto_INICIO, {meta1: {1916054/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1916054/proyecto_PROCESO, {meta1: {1916776/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1916776/proyecto_INICIO, {meta1: {1916790/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1916790/proyecto_INICIO, {meta1: {1916798/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1916798/proyecto_INICIO, {meta1: {1920669/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1920669/proyecto_INICIO, {meta1: {1913858/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1913858/proyecto_FINI, {meta1: {1913872/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1913872/proyecto_INICIO, {meta1: {1913872/proyecto_FINI, {meta1: {1914616/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1914616/proyecto_PROCESO, {meta1: {1914626/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1914626/proyecto_PROCESO,		En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916764	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2021, contratista:DBC Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:420566.63, importe_modificado:420566.63}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915919	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915953	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201918089	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2021, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:946469.04, importe_modificado:946469.04}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914495	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915967	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915980	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916039	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210201916054	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916776	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2021, contratista:Luis Humberto Calderón Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:385987.68, importe_modificado:385987.68}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916790	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:534385.82, importe_modificado:534385.82}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916798	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2021, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:445576.17, importe_modificado:445576.17}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920669	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913858	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913872	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914616	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Eléctricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914626	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Eléctricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}			En Ejecución	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201914646	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1914646/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1914646/proyecto_FIN, da-Piezas 1914646/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916095	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916095/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1916095/proyecto_PROCESO, da-Metros 1916095/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913150	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913150/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1913150/proyecto_INICIO, da-Metros 1913150/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914696	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1914696/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1914696/proyecto_FIN, da-Piezas 1914696/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920723	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {1920723/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1920723/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1920723/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920741	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {1920741/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1920741/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1920741/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913160	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913160/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1913160/proyecto_INICIO, da-Metros 1913160/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913166	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913166/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1913166/proyecto_PROCESO, da-Metros 1913166/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913176	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913176/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1913176/proyecto_INICIO, da-Metros 1913176/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913192	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913192/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1913192/proyecto_PROCESO, da-Metros 1913192/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914714	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1914714/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1914714/proyecto_FIN, da-Piezas 1914714/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916174	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916174/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1916174/proyecto_PROCESO, da-Metros 1916174/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:30}}
COL210201916182	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916182/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1916182/proyecto_INICIO, da-Metros 1916182/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913202	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913202/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1913202/proyecto_PROCESO, da-Metros 1913202/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913210	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913210/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1913210/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1913210/proyecto_FIN}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913240	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {1913240/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1913240/proyecto_PROCESO, da-Metros 1913240/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916217	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916217/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1916217/proyecto_INICIO, da-Metros 1916217/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916245	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {1916245/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1916245/proyecto_INICIO, da-Metros 1916245/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201917008	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917008/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1917008/proyecto_INICIO, da-Piezas 1917008/proyecto_PROCESO}}	{1917008/proyecto_PROCESO, 1917008/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914799	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1914799/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1914799/proyecto_FIN, da-Piezas 1914799/proyecto_PROCESO}}	{1914799/proyecto_INICIO, 1914799/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915566	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915566/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1915566/proyecto_FIN, da-Piezas 1915566/proyecto_PROCESO}}	{1915566/proyecto_PROCESO, 1915566/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915582	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915582/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1915582/proyecto_INICIO, da-Piezas 1915582/proyecto_FIN}}	{1915582/proyecto_INICIO, 1915582/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915590	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915590/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1915590/proyecto_FIN, da-Piezas 1915590/proyecto_PROCESO}}	{1915590/proyecto_INICIO, 1915590/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914865	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1914865/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1914865/proyecto_FIN, da-Piezas 1914865/proyecto_PROCESO}}	{1914865/proyecto_INICIO, 1914865/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917094	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917094/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1917094/proyecto_INICIO, da-Piezas 1917094/proyecto_PROCESO}}	{1917094/proyecto_INICIO, 1917094/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201918508	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2021, contratista:Oscar Garcia Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:227000.0, importe_modificado:227000.0}}	{meta1: {1918508/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1918508/proyecto_INICIO, da-Metros 1918508/proyecto_INICIO}}	{1918508/proyecto_INICIO, 1918508/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917119	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917119/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1917119/proyecto_INICIO, da-Piezas 1917119/proyecto_PROCESO}}	{1917119/proyecto_INICIO, 1917119/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917134	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917134/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1917134/proyecto_INICIO, da-Piezas 1917134/proyecto_PROCESO}}	{1917134/proyecto_INICIO, 1917134/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917837	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {1917837/proyecto_INICIO, {unidad_medi 1917837/proyecto_PROCESO, da-Piezas 1917837/proyecto_INICIO}}	{1917837/proyecto_INICIO, 1917837/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917861	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {1917861/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1917861/proyecto_INICIO, da-Piezas 1917861/proyecto_INICIO}}	{1917861/proyecto_INICIO, 1917861/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917165	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {1917165/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1917165/proyecto_INICIO, da-Piezas 1917165/proyecto_PROCESO}}	{1917165/proyecto_INICIO, 1917165/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914284	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1914284/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1914284/proyecto_INICIO, da-Metros 1914284/proyecto_FIN}}	{1914284/proyecto_INICIO, 1914284/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914290	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {1914290/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1914290/proyecto_INICIO, da-Metros 1914290/proyecto_FIN}}	{1914290/proyecto_INICIO, 1914290/proyecto_FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915785	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915785/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1915785/proyecto_INICIO, da-Piezas 1915785/proyecto_PROCESO}}	{1915785/proyecto_INICIO, 1915785/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915794	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915794/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1915794/proyecto_FIN, da-Piezas 1915794/proyecto_PROCESO}}	{1915794/proyecto_INICIO, 1915794/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915802	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915802/proyecto_PROCESO, {unidad_medi 1915802/proyecto_INICIO, da-Piezas 1915802/proyecto_INICIO}}	{1915802/proyecto_INICIO, 1915802/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES		
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION		
COL210201915808	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {1915808/proyecto_FIN, {unidad_medida:Piezas 1915808/proyecto_PROCESO, {meta1: {1917283/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917283/proyecto_INICIO, {meta1: {1918687/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1918687/proyecto_PROCESO, {meta1: {1915857/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1915857/proyecto_PROCESO, {meta1: {1915862/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1915862/proyecto_PROCESO, {meta1: {1917302/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1917302/proyecto_INICIO, {meta1: {1917320/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1917320/proyecto_PROCESO, {meta1: {1915878/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1915878/proyecto_INICIO, {meta1: {1917374/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1917374/proyecto_PROCESO, {meta1: {1988102/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Piezas 1988102/proyecto_INICIO, {meta1: {1989783/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1989783/proyecto_PROCESO, {meta1: {1993479/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1993479/proyecto_PROCESO, {meta1: {1986411/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1986411/proyecto_FIN, {meta1: {1994383/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1994383/proyecto_PROCESO, {meta1: {1971497/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1971497/proyecto_PROCESO, {meta1: {1971498/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1971498/proyecto_PROCESO, {meta1: {1971512/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1971512/proyecto_PROCESO, {meta1: {1988024/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Piezas 1988024/proyecto_PROCESO				En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917283	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210201918687	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210201915857	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210201915862	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210201917302	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210201917320	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210201915878	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210201917374	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210301988102	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-A-2021, contratista:Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:94273.87, importe_modificado:94273.87}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210301989783	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2021, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449557.62, importe_modificado:449557.62}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210301993479	Sin contratos nuevos en el trimestre			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210301986411	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1748865.97, importe_modificado:1748865.97}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}		
COL210301994383	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2021, contratista:Karen itzel aquino navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:499982.53, importe_modificado:499982.53}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}		
COL210301971497	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}		
COL210301971498	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
COL210301971512	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}		
COL210301988024	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-B-2021, contratista:Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:327752.19, importe_modificado:327752.19}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}		

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210301986715	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2021, contratista:Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:398770.81, importe_modificado:398770.81}}	{meta1: {1986715/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1986715/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301989832	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2021, contratista:Luis Enrique Galicia Godínez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:550000.0, importe_modificado:548888.22}}	{meta1: {1989832/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1989832/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301993494	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {1993494/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1993494/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971441	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971441/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1971441/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971559	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971559/proyecto_PROCESO, unidad_medida:Metros 1971559/proyecto_INICIO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972614	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1897737.1, importe_modificado:1897737.1}}	{meta1: {1972614/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1972614/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301971047	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971047/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1971047/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971609	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971609/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1971609/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971610	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971610/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1971610/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972789	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-B-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salaza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:248036.56, importe_modificado:248036.56}}	{meta1: {1972789/proyecto_PROCESO, unidad_medida:Metros 1972789/proyecto_INICIO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301972813	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-C-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salaza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2586810.57, importe_modificado:2586810.57}}	{meta1: {1972813/proyecto_PROCESO, unidad_medida:Metros 1972813/proyecto_INICIO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301972830	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-A-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salaza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:618564.85, importe_modificado:618564.85}}	{meta1: {1972830/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1972830/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972835	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-D-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salaza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:263301.75, importe_modificado:263301.75}}	{meta1: {1972835/proyecto_PROCESO, unidad_medida:Metros 1972835/proyecto_INICIO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301972853	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2021, contratista:Juan Carlos Rosas Viscaino, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:497821.86, importe_modificado:497821.86}}	{meta1: {1972853/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1972853/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301973628	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2021, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599816.21, importe_modificado:599816.21}}	{meta1: {1973628/proyecto_PROCESO, unidad_medida:Metros 1973628/proyecto_INICIO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301973715	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2021, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599222.27, importe_modificado:599222.27}}	{meta1: {1973715/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1973715/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301980953	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2021, contratista:Natalia Ramos Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:699941.38, importe_modificado:699941.38}}	{meta1: {1980953/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1980953/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301973726	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2021, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:892100.41, importe_modificado:892100.41}}	{meta1: {1973726/proyecto_INICIO, unidad_medida:Metros 1973726/proyecto_PROCESO, da:Proceso}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210301973738	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {1973738/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Kilómetro	{1973738/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301980969	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2021, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599975.36, importe_modificado:599975.36}}	{meta1: {1980969/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1980969/proyecto_PROCESO, {meta1: {1980969/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210301973763	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {1973763/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Kilómetro	{1973763/proyecto_PROCESO, {meta1: {1973763/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973777	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {1973777/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Kilómetro	{1973777/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210301971331	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971331/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1971331/proyecto_PROCESO, {meta1: {1971331/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971350	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971350/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1971350/proyecto_PROCESO, {meta1: {1971350/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974581	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2021, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:442896.41, importe_modificado:442896.41}}	{meta1: {1974581/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros	{1974581/proyecto_INICIO, {meta1: {1974581/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971573	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971573/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1971573/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971371	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971371/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1971371/proyecto_PROCESO, {meta1: {1971371/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971402	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {1971402/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1971402/proyecto_PROCESO, {meta1: {1971402/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972912	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2021, contratista:Luis Felipe Granados Portillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1639070.55, importe_modificado:1639070.55}}	{meta1: {1972912/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1972912/proyecto_PROCESO, {meta1: {1972912/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972250	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2021, contratista:Alk Arquitectura S.A.-de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1866600.94, importe_modificado:1866600.94}}	{meta1: {1972250/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1972250/proyecto_PROCESO, {meta1: {1972250/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210301973689	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2021, contratista:Dydia Maritza Huzo Espinoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:329501.85, importe_modificado:329501.85}}	{meta1: {1973689/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1973689/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972273	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2021, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1866600.94, importe_modificado:1866600.94}}	{meta1: {1972273/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1972273/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210301973818	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {1973818/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Kilómetro	{1973818/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973835	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {1973835/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Kilómetro	{1973835/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995792	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {1995792/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1995792/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995825	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {1995825/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros	{1995825/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210301996587	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarta(s) 1996587/proyecto_PROCESO, meta1: {1996587/proyecto_INICIO, meta1: {1995843/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995843	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996785/proyecto_INICIO, meta1: {1996785/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301996785	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-2021, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:748935.67, importe_modificado:748935.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1995901/proyecto_INICIO, meta1: {1995901/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301995901	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996927/proyecto_INICIO, meta1: {1996927/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996927	Sin contratos nuevos en el trimestre			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995914	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1995928/proyecto_INICIO, meta1: {1995928/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995928	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1995998/proyecto_INICIO, meta1: {1995998/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995998	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996027/proyecto_PROCESO, meta1: {1996027/proyecto_INICIO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996027	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996036/proyecto_INICIO, meta1: {1996036/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996036	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996042/proyecto_INICIO, meta1: {1996042/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996042	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996051/proyecto_PROCESO, meta1: {1996051/proyecto_INICIO, meta1: {1998334/proyecto_PROCESO, meta1: {1998334/proyecto_INICIO, meta1: {1995753/proyecto_INICIO, meta1: {1995753/proyecto_PROCESO}}}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la Sin observaciones}}
COL210301996051	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996532/proyecto_INICIO, meta1: {1996532/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301998334	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2021, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599816.21, importe_modificado:599816.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996471/proyecto_INICIO, meta1: {1996471/proyecto_PROCESO}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0}}
COL210301996753	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metrica {meta1: {1996482/proyecto_PROCESO, meta1: {1996482/proyecto_INICIO, meta1: {1996487/proyecto_PROCESO, meta1: {1996502/proyecto_PROCESO, meta1: {1996502/proyecto_INICIO, meta1: {1996502/proyecto_PROCESO}}}}}}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996532	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996471	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996482	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996502	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}			En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210301996522	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {1996522/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1996522/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996605	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {1996605/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996605/proyecto_INICIO, {meta1: {1996605/proyecto_PROCESO}, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996616/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996616/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210301996616	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {1996616/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996616/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210301996622	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {1996622/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996622/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:Corregir, trimestre:3 0 Sin observaciones
COL210301996649	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {1996649/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996649/proyecto_INICIO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995944	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {1995944/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1995944/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995954	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {1995954/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1995954/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996660	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {1996660/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996660/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996680	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {1996680/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996680/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301998165	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {1998165/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1998165/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996007	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {1996007/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1996007/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996014	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {1996014/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1996014/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996702	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {1996702/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1996702/proyecto_INICIO, {meta1: {1996702/proyecto_PROCESO}, {unidad_medida:Metros 1996116/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996116	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {1996116/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1996116/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996738	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {1996738/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Cuarto(s) 1996738/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996807	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {1996807/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1996807/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301998362	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2021, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599816.21, importe_modificado:599816.21}}	{meta1: {1998362/proyecto_PROCESO, {unidad_medida:Metros 1998362/proyecto_INICIO, {meta1: {1998362/proyecto_PROCESO}, {unidad_medida:Metros 1998377/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la
COL210301998377	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2021, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599816.21, importe_modificado:599816.21}}	{meta1: {1998377/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1998377/proyecto_PROCESO}}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210301996375	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1996375/proyecto_INICIO, 1996375/proyecto_PROCESO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1996375/proyecto_INICIO, 1996375/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996384	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1996384/proyecto_INICIO, 1996384/proyecto_PROCESO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1996384/proyecto_INICIO, 1996384/proyecto_PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996904	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros 1996904/proyecto_INICIO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1996904/proyecto_INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la Sin observaciones}}
COL210301964535	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2021, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:495321.59, importe_modificado:495321.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964535/proyecto_INICIO, 1964535/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964535/proyecto_INICIO, 1964535/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974246	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1974246/proyecto_INICIO, 1974246/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1974246/proyecto_INICIO, 1974246/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974271	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1974271/proyecto_INICIO, 1974271/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1974271/proyecto_INICIO, 1974271/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301964268	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1391232.74, importe_modificado:1391232.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964268/proyecto_INICIO, 1964268/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964268/proyecto_INICIO, 1964268/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301964276	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1391232.74, importe_modificado:1391232.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964276/proyecto_INICIO, 1964276/proyecto_PROCESO, 1964276/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964276/proyecto_INICIO, 1964276/proyecto_PROCESO, 1964276/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301964338	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2021, contratista:Fomento Inmobiliario Constructor y Asesor S.A (FINCASA) S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:993804.85, importe_modificado:993804.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964338/proyecto_INICIO, 1964338/proyecto_PROCESO, 1964338/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964338/proyecto_INICIO, 1964338/proyecto_PROCESO, 1964338/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la Sin observaciones}}
COL210301974189	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1974189/proyecto_INICIO, 1974189/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1974189/proyecto_INICIO, 1974189/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la Sin observaciones}}
COL210301974293	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1974293/proyecto_INICIO, 1974293/proyecto_PROCESO, 1974293/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1974293/proyecto_INICIO, 1974293/proyecto_PROCESO, 1974293/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301980939	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2021, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:647081.55, importe_modificado:647081.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1980939/proyecto_INICIO, 1980939/proyecto_PROCESO, 1980939/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1980939/proyecto_INICIO, 1980939/proyecto_PROCESO, 1980939/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301964273	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1391232.74, importe_modificado:1391232.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964273/proyecto_INICIO, 1964273/proyecto_PROCESO, 1964273/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1964273/proyecto_INICIO, 1964273/proyecto_PROCESO, 1964273/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972089	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2021, contratista:DBC Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:650896.17, importe_modificado:650896.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1972089/proyecto_INICIO, 1972089/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1972089/proyecto_INICIO, 1972089/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972123	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2021, contratista:ROBERTO CESAR FLORES GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:694239.14, importe_modificado:694239.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1972123/proyecto_INICIO, 1972123/proyecto_PROCESO, 1972123/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1972123/proyecto_INICIO, 1972123/proyecto_PROCESO, 1972123/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301963761	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2021, contratista:Lucio Tiodoro Cardo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:350297.68, importe_modificado:350297.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1963761/proyecto_INICIO, 1963761/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1963761/proyecto_INICIO, 1963761/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972714	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2071953.59, importe_modificado:2071953.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1972714/proyecto_INICIO, 1972714/proyecto_PROCESO, 1972714/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1972714/proyecto_INICIO, 1972714/proyecto_PROCESO, 1972714/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972750	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2021, contratista:Luis Humberto Calderón Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1799340.89, importe_modificado:1799340.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1972750/proyecto_INICIO, 1972750/proyecto_PROCESO, 1972750/proyecto_FIN}}	{meta1: {unidad_medida:Metros 1972750/proyecto_INICIO, 1972750/proyecto_PROCESO, 1972750/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIS TA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210301964283	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2021, contratista:Fomento Inmobiliario Constructor y Asesor S.A (FINCASA) S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:993804.85, importe_modificado:993804.85}}	{meta1: {1964283/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1964283/proyecto_FIN, {meta1: {1964283/proyecto_PROCESO}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la Sin observaciones
COL210301972295	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2021, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:746998.41, importe_modificado:746998.41}}	{meta1: {1972295/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1972295/proyecto_FIN, {meta1: {1972295/proyecto_PROCESO}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974157	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {1974157/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1974157/proyecto_FIN, {meta1: {1974157/proyecto_PROCESO}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la Sin observaciones
COL210301972758	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2021, contratista:Luis Humberto Calderón Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1799340.89, importe_modificado:1799340.89}}	{meta1: {1972758/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1972758/proyecto_FIN, {meta1: {1972758/proyecto_PROCESO}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974176	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {1974176/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Metros 1974176/proyecto_FIN, {meta1: {1974176/proyecto_PROCESO}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la Sin observaciones
COL210301974487	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {1974487/proyecto_INICIO, {unidad_medida:Kilómetro 1974487/proyecto_FIN, {meta1: {1974487/proyecto_PROCESO}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201910814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL210201911153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,200,000.00
COL210201911362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL210101883716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		217,353.45	216,907.11
COL210201910426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		355,193.45	354,250.40
COL210201915783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		105,000.01	104,270.38
COL210201920049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201920206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,375.05	61,375.05
COL210201920222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,924.19	123,924.19
COL210201911574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		51,001.37	50,896.64
COL210201920250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		141,666.36	132,041.02
COL210201911656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		54,502.02	54,390.10



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201920285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23,611.12	22,006.89
COL210201920300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47,222.23	44,013.78
COL210201920309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		188,888.93	176,055.11
COL210201920351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		188,888.92	176,055.10
COL210201911733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		64,480.06	64,347.65
COL210201911828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,563.64	67,424.90
COL210201912581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,978,802.48
COL210201919686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201920711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94,444.46	88,027.55
COL210201912660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60,552.23	60,125.23
COL210201912691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		171,363.90	171,363.90
COL210201919796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40,916.71	40,916.71



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento


FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201912711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		55,628.06	55,628.06
COL210201912727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		239,628.83	239,628.83
COL210201912741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		48,664.55	48,664.55
COL210201912759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		161,778.47	161,778.47
COL210201919808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201912770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		254,176.62	253,261.25
COL210201912873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27,867.47	27,810.24
COL210201919935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201912717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		216,762.47	216,762.47
COL210201912812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		36,918.79	36,842.98
COL210201919703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40,916.71	40,916.71
COL210201919835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201919845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201919863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201915933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,742.00	178,650.60
COL210201915941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		205,245.76	203,999.50
COL210201919925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		900,000.00	896,343.16
COL210201920717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23,611.12	22,006.89
COL210201920729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		70,833.35	66,020.67
COL210201920733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		70,833.35	66,020.67
COL210201913040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		218,885.04	218,096.76
COL210201913054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		521,676.01	519,797.28
COL210201911797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29,718.76	29,657.73
COL210201919943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		198,005.21	198,005.21



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201913070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		66,328.80	66,089.93
COL210201913090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		338,933.53	337,712.92
COL210201916029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,623.38	123,623.38
COL210201913126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,309.67	92,263.99
COL210201913862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25,416.57	25,364.38
COL210201914551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,000.01	83,416.31
COL210201920045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201913140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		309,322.22	132,041.02
COL210201913144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		66,535.74	66,502.81
COL210201913170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		189,578.80	189,484.98
COL210201916162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		18,543.53	18,543.53
COL210201913186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		211,808.25	211,703.43



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201913224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116,182.50	116,125.00
COL210201913232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		122,487.07	122,426.45
COL210201914660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,000.01	125,124.45
COL210201916203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30,905.88	30,905.88
COL210201916232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		154,529.40	154,529.40
COL210201917058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201917062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201917070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		199,567.21	199,567.21
COL210201917088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201917098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39,913.44	39,913.44
COL210201917103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		19,956.72	19,956.72
COL210201911640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81,753.03	81,585.15



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201916255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		185,435.28	185,435.28
COL210201916269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,811.76	61,811.76
COL210201917146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201920211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		82,616.13	82,616.13
COL210201911682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		75,887.49	75,731.65
COL210201911706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		93,378.53	93,186.77
COL210201917188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		119,740.33	119,740.33
COL210201911774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32,784.62	32,717.30
COL210201917208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		119,740.33	119,740.33
COL210201917215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201917224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		119,740.33	119,740.33
COL210201917237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39,913.44	39,913.44



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201917248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39,913.44	39,913.44
COL210201920317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		259,722.27	242,075.77
COL210201920343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47,222.23	44,013.78
COL210201912609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		96,669.41	96,669.41
COL210201912636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,712.11	579,173.29
COL210201915578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		210,000.02	208,540.76
COL210201917260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		139,697.05	139,697.05
COL210201917293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		319,307.54	319,307.54
COL210201920357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94,444.46	88,027.55
COL210201920366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		118,055.58	110,034.44
COL210201912668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,814,383.67	1,742,472.23
COL210201912685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		629,659.60	629,659.60

H. AYUNTAMIENTO

RECOMENDACION

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201914857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		235,200.15	233,565.78
COL210201917339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99,783.61	99,783.61
COL210201912703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		89,299.03	89,299.03
COL210201912723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		191,359.40	191,359.40
COL210201912731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		327,302.70	327,302.70
COL210201912743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		101,404.88	101,404.88
COL210201917349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99,783.61	99,783.61
COL210201920463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		141,666.69	132,041.33
COL210201912751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		109,926.47	109,926.47
COL210201912792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,000.01	125,124.45
COL210201914278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		87,219.60	87,040.49
COL210201914281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46,164.32	46,069.52

H. AYUNTAMIENTO

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201914283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		48,986.44	48,885.84
COL210201922807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,008,593.50	1,006,650.83
COL210201922811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		380,000.00	379,525.01
COL210201912816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60,526.54	60,402.25
COL210201914286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21,206.88	21,163.33
COL210201914288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		37,126.95	37,050.71
COL210201915791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		105,000.01	104,270.38
COL210201915796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,199.96	66,733.00
COL210201915800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		289,799.89	287,786.11
COL210201919749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		82,616.13	82,616.13
COL210201919758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,375.05	61,375.05
COL210201912857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		28,692.63	28,633.71



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201912867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		74,279.31	74,126.77
COL210201915806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		293,999.92	291,956.96
COL210201915817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		828,504.09	823,473.38
COL210201919820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201915885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		228,303.76	226,917.49
COL210201916764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		421,007.28	421,007.28
COL210201915919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		146,515.08	145,625.43
COL210201915953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		333,635.49	331,609.64
COL210201918089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		947,123.63	946,469.04
COL210201914495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		73,262.60	73,112.15
COL210201915967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		133,687.27	132,875.52
COL210201915980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,811.69	61,811.69



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201916039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		185,435.28	185,435.28
COL210201916054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,811.76	61,811.76
COL210201916776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		386,741.41	385,987.68
COL210201916790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		535,393.39	535,393.39
COL210201916798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		446,838.85	446,838.85
COL210201920669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		118,055.58	110,034.44
COL210201913858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29,902.48	29,841.07
COL210201913872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,283.24	80,118.38
COL210201914616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		168,000.02	166,832.61
COL210201914626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,000.01	83,416.31
COL210201914646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,000.01	125,124.45
COL210201916095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98,898.82	98,898.82

H. AYUNTAMIENTO

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201913150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		275,924.91	275,788.36
COL210201914696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,000.01	83,416.31
COL210201920723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47,222.23	44,013.78
COL210201920741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23,611.12	22,006.89
COL210201913160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,326.67	126,264.15
COL210201913166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		125,721.52	125,659.30
COL210201913176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		277,966.51	277,828.95
COL210201913192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		189,316.66	189,222.97
COL210201914714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,199.58	66,732.62
COL210201916174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		151,438.81	151,438.81
COL210201916182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		86,536.46	86,536.46
COL210201913202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		284,475.78	284,335.00



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201913210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		88,201.20	88,157.55
COL210201913240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		323,842.50	323,682.24
COL210201916217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46,358.82	46,358.82
COL210201916245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32,859.13	32,859.13
COL210201917008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		19,956.72	19,956.72
COL210201914799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		315,000.16	312,811.27
COL210201915566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		336,000.03	333,665.21
COL210201915582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21,000.00	*20,854.07
COL210201915590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		399,000.04	396,227.45
COL210201914865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,600.19	179,345.23
COL210201917094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		19,956.72	19,956.72
COL210201918508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		227,425.10	227,425.10


H. AYUNTAMIENTO
RECIBIÓ

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201917119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		199,567.22	199,567.22
COL210201917134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		159,653.77	159,653.77
COL210201917837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201917861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201917165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		159,653.77	159,653.77
COL210201914284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		95,631.80	95,435.42
COL210201914290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		58,091.41	57,972.12
COL210201915785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,000.01	83,416.31
COL210201915794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,000.01	125,124.45
COL210201915802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		335,999.96	333,665.14
COL210201915808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		230,999.98	229,394.79
COL210201917283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		139,697.05	139,697.05



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201918687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81,050.67	81,050.67
COL210201915857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		288,913.98	287,159.68
COL210201915862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,697.02	165,684.83
COL210201917302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,826.88	79,826.88
COL210201917320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,826.88	79,826.88
COL210201915878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		288,755.55	287,002.21
COL210201917374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		285,453.14	285,453.14
COL210301988102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		95,000.00	95,000.00
COL210301989783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	450,000.00
COL210301993479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		771,718.45	771,718.45
COL210301986411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,768,279.34	1,768,279.34
COL210301994388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	500,000.00

H. AYUNTAMIENTO

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301971497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		293,636.36	293,636.36
COL210301971498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,818.18	61,818.18
COL210301971512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		278,181.82	278,181.82
COL210301988024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		328,154.53	328,154.53
COL210301986715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	400,000.00
COL210301989832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,000.00	550,000.00
COL210301993494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		328,281.55	328,281.55
COL210301971441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		54,090.91	*54,090.91
COL210301971559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		185,454.55	185,454.55
COL210301972614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,900,000.00
COL210301971047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,818.18	61,818.18
COL210301971609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,727.27	92,727.27



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento


FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301971610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,818.18	61,818.18
COL210301972789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	250,000.00
COL210301972813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,600,000.00	2,600,000.00
COL210301972830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		638,507.44	638,507.44
COL210301972835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270,000.00	270,000.00
COL210301972853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	500,000.00
COL210301973628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,700,000.00
COL210301973715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	600,000.00
COL210301980953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	700,000.00
COL210301973726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		900,000.00	900,000.00
COL210301973738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		295,993.33	295,993.33
COL210301980969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	600,000.00

H. AYUNTAMIENTO

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301973763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		189,114.15	189,114.15
COL210301973777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		663,731.20	663,731.20
COL210301971331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,636.36	123,636.36
COL210301971350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		216,363.64	216,363.64
COL210301974581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		443,912.65	443,912.65
COL210301971573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,727.27	92,727.27
COL210301971371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46,363.64	46,363.64
COL210301971402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		131,363.64	131,363.64
COL210301972912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,730,000.00	1,730,000.00
COL210301972250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,615,046.26	1,615,046.26
COL210301973689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		334,832.74	334,832.74
COL210301972273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		384,953.74	384,953.74



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301973818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		307,316.11	307,316.11
COL210301973835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		243,845.21	243,845.21
COL210301995792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56,958.00	56,958.00
COL210301995825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		51,262.20	51,262.20
COL210301996587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,000.00	80,000.00
COL210301995843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		128,155.50	128,155.50
COL210301996785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		750,000.00	750,000.00
COL210301995901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		71,197.50	*71,197.50
COL210301996927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL210301995914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34,174.80	34,174.80
COL210301995928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98,993.10	98,993.10
COL210301995998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		45,566.40	45,566.40



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301996027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14,239.50	14,239.50
COL210301996036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14,239.50	14,239.50
COL210301996042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		22,783.20	22,783.20
COL210301996051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		28,479.00	28,479.00
COL210301998334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204,244.68	204,244.68
COL210301995753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		28,579.00	28,579.00
COL210301996532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		173,134.80	173,134.80
COL210301996471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		113,916.80	113,916.80
COL210301996482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56,958.40	56,958.40
COL210301996502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		42,718.80	42,718.80
COL210301996522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56,958.40	56,958.40
COL210301996605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160,000.00	160,000.00

H. AYUNTAMIENTO

TECOMAN

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301996616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,000.00	80,000.00
COL210301996622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160,000.00	160,000.00
COL210301996649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,000.00	80,000.00
COL210301995944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34,174.80	34,174.80
COL210301995954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14,239.50	14,239.50
COL210301996660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,000.00	80,000.00
COL210301996680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,000.00	80,000.00
COL210301998165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		408,044.36	408,044.36
COL210301996007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34,174.80	34,174.80
COL210301996014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		22,783.20	22,783.20
COL210301996702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,000.00	80,000.00
COL210301996116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56,958.40	56,958.40



Handwritten signature and initials in blue ink.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301996738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,000.00	80,000.00
COL210301996807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	450,000.00
COL210301998362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		298,119.28	298,119.28
COL210301998377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		97,636.04	97,636.04
COL210301996375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99,677.20	99,677.20
COL210301996384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99,677.20	99,677.20
COL210301996904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50,000.00	50,000.00
COL210301964535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	495,321.59
COL210301974246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81,564.50	81,539.12
COL210301974271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,985.54	179,929.53
COL210301964268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		466,666.65	463,744.23
COL210301964276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		466,666.70	463,744.28



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301964338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		412,558.68	406,363.53
COL210301974189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204,000.15	203,936.66
COL210301974293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		197,493.70	197,432.24
COL210301980939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		650,000.00	647,081.55
COL210301964273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		466,666.65	463,744.23
COL210301972089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		651,802.18	650,896.17
COL210301972123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		695,880.55	694,239.14
COL210301963761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		352,392.57	350,297.68
COL210301972714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,074,469.40	2,071,953.59
COL210301972750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,439,999.03	1,439,471.74
COL210301964283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		587,441.32	587,441.32
COL210301972295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		750,000.00	746,998.41



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301974157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		145,538.42	145,493.13
COL210301972758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		360,000.97	359,869.15
COL210301974176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		141,397.82	141,353.82
COL210301974487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,019.87	549,848.70



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Metas

FOJLO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201910814	Vehículos	1	1
COL210201911153	Otros	1	1
COL210201911362	Otros	1	1
COL210101883716	Metros lineales	1778	1778
COL210201910426	Metros lineales	153.64	153.64
COL210201915783	Piezas	25	25
COL210201920049	Piezas	5	5
COL210201920206	Piezas	3	3
COL210201920222	Piezas	6	6
COL210201911574	Metros lineales	427	427
COL210201920250	Piezas	6	6
COL210201911656	Metros lineales	611	611
COL210201920285	Piezas	1	1
COL210201920300	Piezas	2	2
COL210201920309	Piezas	8	8
COL210201920351	Piezas	8	8
COL210201911733	Metros lineales	526	526
COL210201911828	Metros lineales	720	720
COL210201912581	Metros lineales	350	350
COL210201919686	Piezas	5	5
COL210201920711	Piezas	4	4
COL210201912660	Cancha(s)	1	1
COL210201912691	Cancha(s)	1	1
COL210201919796	Piezas	2	2
COL210201912711	Cancha(s)	1	1
COL210201912727	Cancha(s)	1	1
COL210201912741	Cancha(s)	1	1
COL210201912759	Cancha(s)	1	1
COL210201919808	Piezas	5	5
COL210201912770	Metros lineales	4100	4100
COL210201912873	Metros lineales	238.5	238.5
COL210201919935	Piezas	5	5
COL210201912717	Cancha(s)	1	1
COL210201912812	Kilómetro lineal	276.6	276.6
COL210201919703	Piezas	2	2
COL210201919835	Piezas	5	5
COL210201919845	Piezas	5	5
COL210201919863	Piezas	5	5
COL210201915933	Metros Cuadrados	200	200
COL210201915941	Metros Cuadrados	200	200
COL210201919925	Metros cuadrados de cons	1310	1310
COL210201920717	Piezas	1	1
COL210201920729	Piezas	3	3
COL210201920733	Piezas	3	3
COL210201913040	Metros lineales	660	660
COL210201913054	Metros lineales	1573	1573



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201911797	Metros lineales	184.8	184.8
COL210201919943	Metros Cuadrados	400	400
COL210201913070	Metros lineales	200	200
COL210201913090	Metros lineales	1022	1022
COL210201916029	Metros Cuadrados	400	400
COL210201913126	Metros cuadrados de cons	100	100
COL210201913862	Metros lineales	128.81	128.81
COL210201914551	Piezas	20	20
COL210201920045	Piezas	5	5
COL210201913140	Cancha(s)	1	1
COL210201913144	Metros cuadrados de cons	60	60
COL210201913170	Metros Cuadrados	190	190
COL210201916162	Metros Cuadrados	60	60
COL210201913186	Metros Cuadrados	200	200
COL210201913224	Metros Cuadrados	56	56
COL210201913232	Metros Cuadrados	125	125
COL210201914660	Piezas	20	20
COL210201916203	Metros Cuadrados	100	100
COL210201916232	Metros Cuadrados	500	500
COL210201917058	Piezas	3	3
COL210201917062	Piezas	3	3
COL210201917070	Piezas	10	10
COL210201917088	Piezas	3	3
COL210201917098	Piezas	2	2
COL210201917103	Piezas	1	1
COL210201911640	Metros lineales	916	916
COL210201916255	Metros Cuadrados	600	600
COL210201916269	Metros Cuadrados	200	200
COL210201917146	Piezas	3	3
COL210201920211	Piezas	4	4
COL210201911682	Metros lineales	674.46	674.46
COL210201911706	Metros lineales	991.05	991.05.
COL210201917188	Piezas	6	6
COL210201911774	Metros lineales	224.7	224.7
COL210201917208	Piezas	6	6
COL210201917215	Piezas	3	3
COL210201917224	Piezas	6	6
COL210201917237	Piezas	2	2
COL210201917248	Piezas	2	2
COL210201920317	Piezas	11	11
COL210201920343	Piezas	2	2
COL210201912609	Cancha(s)	1	1
COL210201912636	Metros lineales	184.56	184.56
COL210201915578	Piezas	50	50
COL210201917260	Piezas	7	7
COL210201917293	Piezas	16	16



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201920357	Piezas	4	4
COL210201920366	Piezas	5	5
COL210201912668	Metros Cuadrados	4250	4250
COL210201912685	Cancha(s)	1	1
COL210201914857	Piezas	56	56
COL210201917339	Piezas	5	5
COL210201912703	Cancha(s)	1	1
COL210201912723	Cancha(s)	1	1
COL210201912731	Cancha(s)	1	1
COL210201912743	Cancha(s)	1	1
COL210201917349	Piezas	5	5
COL210201920463	Piezas	6	6
COL210201912751	Cancha(s)	1	1
COL210201912792	Piezas	1	1
COL210201914278	Metros lineales	30	30
COL210201914281	Metros lineales	966.45	966.45
COL210201914283	Metros lineales	354.35	354.35
COL210201922807	Metros lineales	346.6	346.6
COL210201922811	Metros Cuadrados	265.62	265.62
COL210201912816	Metros lineales	298.91	298.91
COL210201914286	Metros lineales	561.6	561.6
COL210201914288	Metros lineales	85.1	85.1
COL210201915791	Metros lineales	270	270
COL210201915796	Piezas	25	25
COL210201915800	Piezas	16	16
COL210201919749	Piezas	69	69
COL210201919758	Piezas	4	4
COL210201912857	Piezas	3	3
COL210201912867	Metros lineales	227	227
COL210201915806	Metros lineales	807.3	807.3
COL210201915817	Piezas	70	70
COL210201919820	Metros Cuadrados	715	715
COL210201915885	Piezas	5	5
COL210201916764	Metros Cuadrados	200	200
COL210201915919	Metros lineales	131	131
COL210201915953	Metros Cuadrados	120	120
COL210201918089	Metros Cuadrados	262	262
COL210201914495	Metros lineales	246	246
COL210201915967	Metros lineales	762.57	762.57
COL210201915980	Metros Cuadrados	105	105
COL210201916039	Metros Cuadrados	200	200
COL210201916054	Metros Cuadrados	600	600
COL210201916776	Metros Cuadrados	200	200
COL210201916790	Metros lineales	131	131
COL210201916798	Metros lineales	167	167
COL210201920669	Metros lineales	115	115
	Piezas	5	5



762.57 AYUNTA. JIEN 762.57
 105 RECOM. N. 1. COL. 105

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201913858	Metros lineales	209	209
COL210201913872	Metros lineales	831.7	831.7
COL210201914616	Piezas	40	40
COL210201914626	Piezas	20	20
COL210201914646	Piezas	30	30
COL210201916095	Metros Cuadrados	320	320
COL210201913150	Metros cuadrados de cons	300	300
COL210201914696	Piezas	30	30
COL210201920723	Piezas	2	2
COL210201920741	Piezas	1	1
COL210201913160	Metros cuadrados de cons	180	180
COL210201913166	Metros Cuadrados	300	300
COL210201913176	Metros Cuadrados	300	300
COL210201913192	Metros Cuadrados	200	200
COL210201914714	Piezas	16	16
COL210201916174	Metros Cuadrados	490	490
COL210201916182	Metros Cuadrados	280	280
COL210201913202	Metros Cuadrados	300	300
COL210201913210	Piezas	8	8
COL210201913240	Metros Cuadrados	300	300
COL210201916217	Metros Cuadrados	150	150
COL210201916245	Metros Cuadrados	106.32	106.32
COL210201917008	Piezas	1	1
COL210201914799	Piezas	75	75
COL210201915566	Piezas	80	80
COL210201915582	Piezas	5	5
COL210201915590	Piezas	95	95
COL210201914865	Piezas	43	43
COL210201917094	Piezas	1	1
COL210201918508	Metros lineales	67.46	67.46
COL210201917119	Piezas	10	10
COL210201917134	Piezas	8	8
COL210201917837	Piezas	5	5
COL210201917861	Piezas	5	5
COL210201917165	Piezas	8	8
COL210201914284	Metros lineales	831.3	831.3
COL210201914290	Metros lineales	550.33	550.33
COL210201915785	Piezas	20	20
COL210201915794	Piezas	30	30
COL210201915802	Piezas	80	80
COL210201915808	Piezas	55	55
COL210201917283	Piezas	7	7
COL210201918687	Piezas	4	4
COL210201915857	Metros Cuadrados	195	195
COL210201915862	Metros Cuadrados	250	250
COL210201917302	Piezas	4	4



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201917320	Piezas	4	4
COL210201915878	Metros Cuadrados	50	50
COL210201917374	Piezas	14	14
COL210301988102	Metros lineales	76	76
COL210301989783	Metros Cuadrados	481	481
COL210301993479	Metros Cuadrados	891	891
COL210301986411	Metros Cuadrados	4350.21	4350.21
COL210301994383	Metros Cuadrados	70	70
COL210301971497	Metros Cuadrados	950	950
COL210301971498	Metros Cuadrados	200	200
COL210301971512	Metros Cuadrados	900	900
COL210301988024	Metros Cuadrados	811.99	811.99
COL210301986715	Metros Cuadrados	570	570
COL210301989832	Pozo(s)	1	1
COL210301993494	Metros lineales	147	147
COL210301971441	Metros Cuadrados	175	175
COL210301971559	Metros Cuadrados	600	600
COL210301972614	Metros Cuadrados	4305	4305
COL210301971047	Metros cuadrados de cons	200	200
COL210301971609	Metros Cuadrados	300	300
COL210301971610	Metros Cuadrados	200	200
COL210301972789	Metros lineales	300	300
COL210301972813	Metros Cuadrados	3490	3490
COL210301972830	Metros lineales	221.5	221.5
COL210301972835	Metros Cuadrados	270	270
COL210301972853	Metros Cuadrados	600	600
COL210301973628	Metros Cuadrados	433	433
COL210301973715	Metros Cuadrados	1515	1515
COL210301980953	Pozo(s)	1	1
COL210301973726	Metros lineales	231	231
COL210301973738	Kilómetro lineal	3	3
COL210301980969	Metros lineales	222	222
COL210301973763	Kilómetro lineal	2	2
COL210301973777	Kilómetro lineal	6.2	6.2
COL210301971331	Metros Cuadrados	400	400
COL210301971350	Metros Cuadrados	700	700
COL210301974581	Metros lineales	168	168
COL210301971573	Metros Cuadrados	300	300
COL210301971371	Metros Cuadrados	150	150
COL210301971402	Metros Cuadrados	425	425
COL210301972912	Metros Cuadrados	658	658
COL210301972250	Metros Cuadrados	3745	3745
COL210301973689	Metros Cuadrados	849.33	849.33
COL210301972273	Metros Cuadrados	908	908
COL210301973818	Kilómetro lineal	2.87	2.87
COL210301973835	Kilómetro lineal	2.28	2.28



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210301995792	Metros Cuadrados	200	200
COL210301995825	Metros Cuadrados	180	180
COL210301996587	Cuarto(s)	1	1
COL210301995843	Metros Cuadrados	450	450
COL210301996785	Pozo(s)	1	1
COL210301995901	Metros Cuadrados	250	250
COL210301996927	Metros Cuadrados	490	490
COL210301995914	Metros Cuadrados	120	120
COL210301995928	Metros Cuadrados	340	340
COL210301995998	Metros Cuadrados	160	160
COL210301996027	Metros Cuadrados	50	50
COL210301996036	Metros Cuadrados	50	50
COL210301996042	Metros Cuadrados	80	80
COL210301996051	Metros Cuadrados	100	100
COL210301998334	Metros lineales	140	140
COL210301995753	Metros Cuadrados	100	100
COL210301996532	Metros Cuadrados	600	600
COL210301996471	Metros Cuadrados	400	400
COL210301996482	Metros Cuadrados	200	200
COL210301996502	Metros Cuadrados	150	150
COL210301996522	Metros Cuadrados	200	200
COL210301996605	Cuarto(s)	2	2
COL210301996616	Cuarto(s)	1	1
COL210301996622	Cuarto(s)	2	2
COL210301996649	Cuarto(s)	1	1
COL210301995944	Metros Cuadrados	120	120
COL210301995954	Metros Cuadrados	50	50
COL210301996660	Cuarto(s)	1	1
COL210301996680	Cuarto(s)	1	1
COL210301998165	Metros Cuadrados	20	20
COL210301996007	Metros Cuadrados	120	120
COL210301996014	Metros Cuadrados	80	80
COL210301996702	Metros Cuadrados	1	1
COL210301996116	Metros Cuadrados	200	200
COL210301996738	Cuarto(s)	1	1
COL210301996807	Metros Cuadrados	380	380
COL210301998362	Metros lineales	48	48
COL210301998377	Metros lineales	26	26
COL210301996375	Metros Cuadrados	350	350
COL210301996384	Metros Cuadrados	350	350
COL210301996904	Metros Cuadrados	85	85
COL210301964535	Metros Cuadrados	777.5	777.5
COL210301974246	Metros lineales	559	559
COL210301974271	Metros lineales	1233	1233
COL210301964268	Metros Cuadrados	1500	1500
COL210301964276	Metros Cuadrados	1500	1500



AYUNTAMIENTO DE TECOMA, COL.

[Handwritten signature]

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210301964338	Metros lineales	152	152
COL210301974189	Metros lineales	1397.74	1397.74
COL210301974293	Metros lineales	1353	1353
COL210301980939	Metros Cuadrados	1657	1657
COL210301964273	Metros Cuadrados	1500	1500
COL210301972089	Metros lineales	240	240
COL210301972123	Metros lineales	219	219
COL210301963761	Metros lineales	112	112
COL210301972714	Metros Cuadrados	4632	4632
COL210301972750	Metros Cuadrados	3573.2	3573.2
COL210301964283	Metros lineales	80	80
COL210301972295	Metros Cuadrados	1563	1563
COL210301974157	Metros lineales	997	997
COL210301972758	Metros Cuadrados	893.32	893.32
COL210301974176	Metros lineales	968.81	968.81
COL210301974487	Kilómetro lineal	3768.55	3768.55



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201910814	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210201911153	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210201911362	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210101883716	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE ISAMEL BERMUDEZ, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CHAMIZAL Y VILLA	-103.8597956	18.91453036
COL210201910426	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JOSE CARDENAS RIOS, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA ES EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y JO	-103.8366856	18.86979417
COL210201915783	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcuzahe)	CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE	-103.7915002	18.90301796
COL210201920049	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE LUIS ECHEVERRÍA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUIS E	-103.7021367	18.82217074
COL210201920206	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES.	-103.6327282	18.81562098
COL210201920222	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CARRANZA, CALLE BACHILLERATO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE	-103.7203892	18.75816199
COL210201911574	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE HERMENEGILDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA ELBA CECILIA NO. 093A EN TECOMA	-103.8924989	18.93877988
COL210201920250	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO ÁLVAREZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIA ELENA ESPINOZA Y CALLE TUXPAN, CALLE JOSÉ PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO ÁLVAREZ ENTRE CALLE MARIA ELENA ESPINOZA Y	-103.8736699	18.8940999
COL210201911656	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA MANUEL ALVAREZ NO 200 EN TEC	-103.8819125	18.93001021
COL210201920285	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MAGDALENA NOVELA Y CALLE CARLOS VIRGEN BANDA, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE CALLE MAGD	-103.8773066	18.89427953
COL210201920300	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO COAHUAYANA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE ARROYO EL MANRIQUE, CALLE RIO FRIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO COAHUAYANA ENTRE ARROYO SECO Y ARROYO EL MANRIQUE.	-103.8819726	18.89438768
COL210201920309	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PLAYA CUIZMALA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN Y CALLE LAGUNA DE CHAMELA, CALLE LAGUNA DEL JABALÍ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PLAYA CUIZMALA ENTRE CALLE LAGU	-103.8815573	18.89773756
COL210201920351	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL DE AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CANAL DE AMELA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA.	-103.8729059	18.90492681
COL210201911733	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GALEANA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA SAN ISIDRO NO 0997 EN TECOMAN COLIMA	-103.8691682	18.91449752
COL210201911828	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE PASTORES COLONIA LA CUARTA, 28143 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA ALCUZAHE Y CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN, CALLE LAGUNA LA MARINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA CUARTA EN TECOMAN COLI	-103.8498244	18.9148889



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201912581	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN OSEGUERA VELASCO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAN JOSE RIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE LAS CALLES T	-103.8663193	18.90952213
COL210201919686	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PANAMÁ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HONDURAS, CALLE CANADÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PANAMÁ ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS.	-103.9146928	18.9471546
COL210201920711	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTANA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	-103.8887167	18.91932506
COL210201912660	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA	-103.8793389	18.9962402
COL210201912691	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES EN TECOMAN COLIMA	-103.6328878	18.81378917
COL210201919796	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS AMÉRICAS Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE LAS AMÉRICAS Y ECUADOR.	-103.8680935	19.08650234
COL210201912711	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE AQUILES SERDÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA FLORESTA II 101	-103.8655414	18.91227556
COL210201912727	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZÚÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA CUHAUTEMOC DE LA COLONIA DE LA UNI	-103.8828108	18.91592641
COL210201912741	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DEL JABALÍ COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMELA Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN, CALLE DEL LAGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA PRIMAV	-103.8820401	18.89729094
COL210201912759	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA EL BALON DE LA COLONIA SANTA ELENA N	-103.8886577	18.91974118
COL210201919808	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE ARGENTINA Y BRASIL.	-103.8722182	19.08793378
COL210201912770	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ZAP 10357	-103.8685587	18.92236771
COL210201912873	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA CENTRO 0499 EN TECOMAN	-103.875758	18.91702233
COL210201919935	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE	-103.801154	18.86623463
COL210201912717	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GUSTAVO DIAZ ORDÁZ COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA ALVARO OBREGON	-103.8866229	18.92726806
COL210201912812	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 50 LEGISLATURA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS 0516 EN TECOMAN COLIM	-103.8783127	18.9110775
COL210201919703	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE COLIMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VENUSIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE ELÍAS LOZANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CAR	-103.924759	18.94635198



 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO

 H. AYUNTAMIENTO

 TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201919835	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS	-103.832694	19.01839661
COL210201919845	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE NETZAHUACOYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PÍPILA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE MOCTEZUMA Y PÍPIL	-103.8350495	18.86821134
COL210201919863	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcuahue)	CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALI	-103.7912245	18.90340663
COL210201915933	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO COAHUAYANA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROLLO SECO Y CALLE ARROYO DEL MANRIQUE, CALLE RÍO FRÍO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA SAN CARLOS.	-103.8820048	18.89437753
COL210201915941	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DEL JABALÍ, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA PRIMAVERAS DE	-103.8819435	18.89733154
COL210201919925	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	AVENIDA PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CARRETERA TECOMAN - CERRO DE ORTEGA- PLAYA AZUL, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA TRAMO PANTEÓN UNIDAD DEPORTIVA PARALE	-103.7253258	18.75746298
COL210201920717	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE LAS GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE IDOLINA MOGUEL Y MANUEL ACUÑA COLONIA	-103.8906935	18.92158626
COL210201920729	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHÁVEZ CARRILLO Y CALLE J. LUIS GONZÁLEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE	-103.8772038	18.99495691
COL210201920733	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	ADOLFO CHÁVEZ CARRILLO Y J. LU CALLE ELIAS LOZANO COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ Y CALLE GRISELDA ÁLVAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ELIAS LOZANO	-103.9224094	18.94670714
COL210201913040	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE GUSTAVO VÁZQUEZ Y GRISELDA ÁLV CALLE CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO EN EL AGEB 22A SOBRE LA CALLE CINCO.	-103.859045	18.9069435
COL210201913054	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y , CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS DE LA COLONIA SAN JOSÉ.	-103.8823654	18.89007118
COL210201911797	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO BARBOSA HENS COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO Y CALLE JORGE MESINA, PROLONGACION TORRES QUINTERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA 022A	-103.862902	18.90950635
COL210201919943	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OBRERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE UBICA CALLES COCOTEROS Y ORQUIDEAS COL. SANTA ELENA EN TECOMAN COLIMA.	-103.8902337	18.91822803
COL210201913070	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN IGNACIO ZAP 104A SOBRE LA CALLE ABASOLO Y ALFONSO HERRERA.	-103.8927907	18.91548545
COL210201913090	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON CARRETERA TECOMAN PLAYA PASCUALES , 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA RANCHO VERDUZCO Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN PLAYA PASCUALES, BRECHA RANCHO VERDUZCO EL CANAL PLUVIAL SE ENCUENTRA EN BRECHA DE RANCHO	-103.894867	18.90292681
COL210201916029	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIÉRREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ DE LA COLONIA UNIÓN.	-103.8847599	18.92475986



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201913126	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCA	-103.7014018	18.82251855
COL210201913862	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE J. GUADALUPE CHAVEZ COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCATAVIO PAZ Y CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA SAN JOSE 0639 EN TECOMAN	-103.8787605	18.88988339
COL210201914551	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIV. JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEM	-103.632861	18.81507385
COL210201920045	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA.	-103.7400061	18.86588738
COL210201913140	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE REVOLUCIÓN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANICETO CASTELLANOS, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CER	-103.718527	18.74961884
COL210201913144	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PÍPILA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE M	-103.835012	18.86865297
COL210201913170	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENTO JUÁREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HÉROES DE NACAZARI Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LA ESTACIÓN DE LA C	-103.898911	18.9478234
COL210201916162	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE GRISELDA ÁLVAREZ, CALLE CARLOS DE LA MADRID LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL SANTANA EN LA COLONIA SANTA ELENA.	-103.8890493	18.9147646
COL210201913186	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MÉXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COLONIA BAYARDO.	-103.9149074	18.9462743
COL210201913224	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO.	-103.8003815	18.86578792
COL210201913232	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE D., CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES.	-103.633277	18.81434696
COL210201914660	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MÉXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ, CALLE ELÍAS LOZANO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA	-103.9235775	18.94541967
COL210201916203	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES TORRES QUINTERO 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN EN LOS	-103.8685834	18.91098696
COL210201916232	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCÍA Y , CALLE AQUILES SERDÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES JOSÉ ESPINOZA ANDADOR 9, JUAN RODRÍGUEZ Y OCAMPO. EN LAS COLONIAS VILLA	-103.8612735	18.91091134
COL210201917058	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GLADIOLA COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ ESPINOZA Y CALLE JORGE OCHOA, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GLADIOLA Y CLAVEL DE LA COLONIA JARDINES DE TECOMÁN.	-103.8641036	18.91702395
COL210201917062	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ISMAEL BERMUDEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RÍO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO GARCÍA Y RICARDO SEVI	-103.862282	18.91312904
COL210201917070	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL CALLE CINCO Y CALLE SEIS.	-103.860708	18.90853704



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201917088	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ÁLVAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ ENTRE NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO.	-103.8706046	18.90775866
COL210201917098	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO BARRETO COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ Y CALLE JOSÉ PINEDA, CALLE CARLOS PADILLA ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PEDRO BARRETO ENTRE ANTONIO VÁZQUEZ JASSO	-103.8723543	18.8954542
COL210201917103	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FORTUNATO GALLEGOS COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APOLONIO CONTRERAS, CALLE JOSÉ PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FORTUNATO GALLEGOS ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APO	-103.8718487	18.89285897
COL210201911640	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARTE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE CAMPANARIO, AVENIDA MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO NO 0925 EN TECOMAN COLIMA	-103.8859483	18.93177781
COL210201916255	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REVOLUCIÓN COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE CALLE 8, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN EN LAS COLONIAS PABLO SILVA Y	-103.861754	18.90802447
COL210201916269	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS Y CALLE RAMÓN HERNÁNDEZ, CALLE GAVIOTAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS Y	-103.8692829	18.92655006
COL210201917146	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE ZAPOT'LAN COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RÍO FRÍO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZAHUE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN ENTRE RIO FRIO Y LAGUNA DE ALCUZAHUE.	-103.8794115	18.89674281
COL210201920211	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ANTONIO LEAÑO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE 3 DE MAYO Y JOSÉ ANT	-103.725563	18.75098141
COL210201911682	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE IXTLAHUACAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VALLE QUERIDO NO 1092 EN T	-103.8741438	18.92887495
COL210201911706	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA DOFRADIA DE JUAREZ NO 0465 EN	-103.8743129	18.92511877
COL210201917188	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE CHUPADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPA	-103.8905832	18.90065958
COL210201911774	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN RODRIGUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA I NO 1016 EN TEC	-103.8622476	18.9149043
COL210201917208	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE ANDADOR 3 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RÍO YAQUI ENTRE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN.	-103.8896771	18.90662164
COL210201917215	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAS ROSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE LOS GIRASOLES LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES LAS ROSAS BUGAMBILIAS Y RIO PAPA	-103.8920313	18.90012568
COL210201917224	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 50 LEGISLATURA Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE 50 LEGISLATURA Y PINO SUÁRE	-103.8783825	18.90900187
COL210201917237	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE OBREROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y FRANCISCO MARQUEZ.	-103.8805524	18.91771777
COL210201917248	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO BADILLO Y CALLE OBREROS, CALLE LIMONERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE BASILIO BADILLO Y OBREROS.	-103.8915855	18.91748633



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201920317	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUERTO DE	-103.8782229	18.89898795
COL210201920343	Colima	Tecomán	Tecomán	MANZANILLO ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE CALLE MEDELLÍN COLONIA SAN ANTONIO, 28900 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE ENSENADA CARRIZAL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MEDELLÍN	-103.8749938	18.90173475
COL210201912609	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBÉN ROSAS Y CALLE FILOMENO CERVANTES, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA	-103.892102	18.93910461
COL210201912636	Colima	Tecomán	Tecomán	COLONIA DE LA ELBA CECILIA 093A EN TE CALLE CANAL AMELA COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA BALNEARIO EL REAL Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CANAL	-103.8773471	18.90598226
COL210201915578	Colima	Tecomán	Tecolapa	AMELA ENTRE L CARRETERA PLAYA EL REAL Y C CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO V. CURIEL LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE	-103.8311959	19.01794904
COL210201917260	Colima	Tecomán	Tecomán	ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFONSO HERRERA Y CALLE ABASOLO, CALLE LIMONEROS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MARGARITAS.	-103.8916344	18.91533582
COL210201917293	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE	-103.8914874	18.92278892
COL210201920357	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO. CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS, 28159 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PASO DEL OLMO Y CALLE PASEO DE LA PAROTA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE	-103.8805443	18.90584016
COL210201920366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASO DEL OLMO Y CALLE PASEO D AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B. GUTIÉRREZ Y , CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PEDRO	-103.8823361	18.90715882
COL210201912668	Colima	Tecomán	Tecomán	TORRES ORTIZ ENTRE CALLE LEONARDO B. CALLE CANAL AMELA COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA RAMON SERRANO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA ES EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LA CALLE	-103.8763923	18.90583246
COL210201912685	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	RAMON SERRANOL Y CALLE 18 DE MARZO EN C AVENIDA CARRETERA A PASCUALES COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARRETERA A PASCUALES Y AVENIDA CARRETERA A PASCUALES, AVENIDA	-103.9163016	18.89540111
COL210201914857	Colima	Tecomán	Madrid	CARRETERA A PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GUATEMALA COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO	-103.8678575	19.08442889
COL210201917339	Colima	Tecomán	Tecomán	DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO. CALLE PALMA DATILERA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL CARMONA, CALLE PALMA GLADIOLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA	-103.8926346	18.9259144
COL210201912703	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA DATILERA ENTRE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE RUBÍ COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE ZAFIRO, CALLE MARIO MARTINEZ ESCAMILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA	-103.8787486	18.90084548
COL210201912723	Colima	Tecomán	Tecomán	DE LA FLORESTA I 696 EN TECOMAN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA	-103.8779372	18.91078316
COL210201912731	Colima	Tecomán	Tecomán	DE LA COLONIA DE LA GONZALEZ LUGO 516 EN T CALLE EL LLANO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COCOTEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA SANTA ELENA SUR	-103.8903421	18.91384607
COL210201912743	Colima	Tecomán	Tecomán	732 EN TECOMAN COLIMA CALLE LAS GARDENIAS COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA	-103.8902107	18.92105851
				COLONIA DE LA SOR JUANA I. 766 EN TECOM		



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201917349	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA COCOTEROS COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL CORONA, CALLE PALMA BELLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE AB	-103.8932747	18.92599438
COL210201920463	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO.	-103.86059	18.90812089
COL210201912751	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y CALLE DAMIÁN CARMONA, CALLE TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA LAZARO CARDENAS	-103.8895249	18.92534283
COL210201912792	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA , 28935 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE VICENTE CAMARENA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ D	-103.9140883	18.89891111
COL210201914278	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR CRISANTEMO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA PARQUE LAS FLORES E.Z.	-103.8926429	18.89813112
COL210201914281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE VALENZUELA, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD 0234 EN TECOMAN COLIMA	-103.8921711	18.90125845
COL210201914283	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE RIO PAPALOAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA INDECO 0573 EN TECOMAN COLIMA	-103.8907071	18.90382022
COL210201922807	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA	-103.8756167	18.91818118
COL210201922811	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE LOPEZ MATEOS INSURGENTES, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR	-103.8768094	18.91504227
COL210201912816	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 50 LEGISLATURA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA PEDRO TORRES, CALLE PIPILA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA PALMITA 0501 EN TECOMAN COLIMA	-103.8814782	18.90976946
COL210201914286	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE PEDRO GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA FCO VILLA 0569 EN TECOMAN C	-103.8856738	18.91382757
COL210201914288	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, PROLONGACION RUBEN DARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA SOR JUANA	-103.8871261	18.92134776
COL210201915791	Colima	Tecomán	Chanchoapa	CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.739644	18.86611327
COL210201915796	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE PALMA DATILERA PUEBLO EL ROCIO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y CALLE REY COLIMÁN, CALLE PALMA DE COCO LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.7234891	18.74637596
COL210201915800	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE MANUEL ÁLVAREZ PUEBLO HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ LEAÑO Y CALLE JOSÉ ANTONIO LEAÑO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.7266573	18.75154526
COL210201919749	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUÁREZ	-103.9323038	18.94377024
COL210201919758	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLIMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE URUGUAY ENTRE CALLE CUBA Y CALLE COLOMBIA.	-103.8718212	19.08145487

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201912857	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE SEGUNDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 0554EN TECOMAN C	-103.876856	18.89799466
COL210201912867	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LA JOYA COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE ZAFIRO, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA II 0696 EN TECOMAN COLIMA	-103.8791778	18.90178946
COL210201915806	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCAD	-103.7179732	18.74876651
COL210201915817	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE PLAYA CUIZMALA, CALLE LIMÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS VILLAS DEL REY Y LA FLORESTA II.	-103.8801353	18.89995732
COL210201919820	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y BENIT	-103.8782714	18.99678293
COL210201915885	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE JOSÉ SEVILLA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COLONIA PABLO SILVA.	-103.8606436	18.90822239
COL210201916764	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR DOCE 12 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR ONCE 11 LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 12 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA Y	-103.861083	18.91714063
COL210201915919	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS VIRGEN BANDA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS, CALLE MAGDALENA NOVELA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA TUXPAN.	-103.8772852	18.89425923
COL210201915953	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN CONOCIDO COMO EL BALÓN DE LA COLONIA SANTA ELE	-103.8886631	18.91907133
COL210201918089	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE JUAN ORTEGA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUAN ORTEGA ENTRE CALLES MORELO	-103.7167104	18.74543416
COL210201914495	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AERIPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA NURIERGA PIZANONO. 0446 EN TEC	-103.8775931	18.92482076
COL210201915967	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE IDOLINA MOGUEL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LAS FLORES.	-103.8906774	18.92159387
COL210201915980	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO MONTES COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO, CALLE PEDRO GUTIÉRREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO MONTES DE LA COLONIA SANTA ELENA EN TECOMÁN. C	-103.8840143	18.92228588
COL210201916039	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE ROSITA VÁZQUEZ, CALLE CARLOS DE LA MADRID LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES MANUEL SANTANA Y JOSÉ ESPINOSA RI	-103.8887623	18.92126149
COL210201916054	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ÁLVAREZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ESPINOZA RIVERA DE LA COLONIA VICE	-103.8857717	18.91859939
COL210201916776	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR NUEVE 9 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE JORGE OCHOA LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 9 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA	-103.8612574	18.91611807
COL210201916790	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR 4 CUATRO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE JUAN RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 4 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA Y LE	-103.8628591	18.91457951



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201916798	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AEROPISTA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CAMPO AEREO CALLE AEROPISTA ENTRE CALLES GUILLERMO PRIETO Y GUADALAJARA COL. COFRADÍA DE JUÁREZ	-103.8773249	18.92322466
COL210201920669	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ORQUÍDEAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE COCOTEROS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ORQUIDEAS ENTRE OBREROS Y BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLON	-103.8901828	18.91842649
COL210201913858	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC 0450 EN TECOMAN C	-103.8756619	18.92037277
COL210201913872	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ARBOLES COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE CARLOS PADILLA, CALLE FORTIJUANA GALLEGOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VILLAS DEL SOL 0855EN TECOMAN	-103.8700288	18.89377635
COL210201914616	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE 5 DE AGOSTO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ D	-103.9411611	18.9383446
COL210201914626	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MIGUEL BARRAGÁN, CALLE RUIZ CORTINES LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTAL	-103.9019472	18.94533725
COL210201914646	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELICE COLONIA , 00000 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REP. DOMINICANA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MA	-103.918228	18.94663707
COL210201916095	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ÁLVAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y LA CALLE	-103.8858079	18.91345203
COL210201913150	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINO REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA.	-103.8304771	19.0199371
COL210201914696	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTAL	-103.9301368	18.94351269
COL210201920723	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL BUENDÍA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN TELLEZ Y CALLE HIGUERAS, CALLE JESUS REYES HEROLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MANUEL BUENDÍA ENTRE CALLE RUBEN T	-103.887097	18.93579125
COL210201920741	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE 5 DE MAYO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁ	-103.7234065	18.75175352
COL210201913160	Colima	Tecomán	El Real	CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TECOMÁN - EL REAL KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CORREDOR CARRETERA PLAYAS EL REAL - PASCUALES Y CORREDOR CARRETERA PLAYAS EL REAL - PASCUALES. CORREDO	-103.9288088	18.83123006
COL210201913166	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE ELÍAS LOZANO COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ Y CALLE FERNANDO MORENO, AVENIDA MÉXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN DE	-103.9223102	18.94613634
COL210201913176	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA ANTONIO SALAZAR DE LA	-103.9310219	18.94353806
COL210201913192	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE REFORMA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA RUIZ CORTINEZ DE LA COLONI	-103.9401616	18.93973811
COL210201914714	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE PERÚ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE M. ESPINOZA Y CALLE CENTRAL MADRID, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.8767463	19.09050721



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201916174	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE PALMA CAMBRAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA DE CASTILLA Y AV DE LA JUVENTUD EN LA COLON	-103.8941807	18.92451786
COL210201916182	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE PALMA CAMBRAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA DE CASTILLA EN LA COLONIA PALMA REAL II.	-103.8943055	18.92228957
COL210201913202	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE HONDURAS COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA, CALLE MÉXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	-103.8735345	19.08439525
COL210201913210	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALERAS.	-103.8790438	18.99566703
COL210201913240	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COLONIA , 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN CONOCIDO COMO TALPITA DE LA COLONIA HERMANOS LEAÑO EN LA	-103.7235761	18.7515201
COL210201916217	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA Y CALLE ANTONIO GARCÍA, CALLE TORRES QUINTERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES OCAMPO JUAN RODRÍGUEZ Y LERDO DE TEJADA EN LA COLONIA L	-103.8648869	18.91130119
COL210201916245	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LA PAZ COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DIAZ MIRÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES LA PAZ LERDO DE TEJADA ANDADOR 9 JOSÉ CRUZ GONZÁL	-103.8649404	18.9158111
COL210201917008	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE GILDARDO GÓMEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VICENT	-103.8675883	18.91868275
COL210201914799	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.8728566	19.08613411
COL210201915566	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTA	-103.8786683	18.99599166
COL210201915582	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 00000 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO EN LA COMUNIDAD DE LA SALAD	-103.7851887	19.05496861
COL210201915590	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO	-103.8363101	18.86839916
COL210201914865	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE NICARAGUA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.872648	19.08173107
COL210201917094	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CONSTITUCIÓN Y 18 DE JULIO COLON	-103.8717323	18.91138787
COL210201918508	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO GRIJALVA, ANDADOR 5 CINCO LA OBRA SE UBICA CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE CALLES RÍO SOTO LA MARINA Y RÍO GRIJALVA. COL	-103.8880064	18.90431758
COL210201917119	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MEDELLÍN, CALLE LAS HIGUERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ME	-103.874908	18.90149621
COL210201917134	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE RIO ARMERÍA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO COLIMA Y AV. RÍO FRÍO.	-103.8835498	18.89468206



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201917837	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE VICENTE CAMARENA COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE CAMARENA ENTRE ABASOLO Y NIÑOS HÉRO	-103.9136623	18.90040786
COL210201917861	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE 5 DE AGOSTO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ALFREDO B. BONFIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE AGOSTO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENI	-103.9415564	18.93888568
COL210201917165	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE MARIO MARTINEZ ESCAMILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE MARIO MARTINE	-103.8775684	18.90157122
COL210201914284	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO 0592 EN	-103.8877994	18.91992894
COL210201914290	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABEL CORONA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO GUTIERREZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA ALVARO OBREGON 0906 EN TECOM	-103.8858558	18.92555799
COL210201915785	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.8006551	18.8660062
COL210201915794	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TO	-103.7025391	18.82167568
COL210201915802	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIÁS PUEBLO EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y CALLE REY COLIMÁN, CALLE MANUEL ÁLVAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.7210977	18.75030097
COL210201915808	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ PARAJE MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PÍPILA, CALLE LORENZO CÓRDOVA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.717192	18.75737975
COL210201917283	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y CALLE ENRIQUE ALCOCER, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE GRAC	-103.8875419	18.91921342
COL210201918687	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE	-103.9012713	18.94832317
COL210201915857	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JORGE CABRERA COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBÉN ROSAS, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS ELBA CECILIA Y JOSEFA ORTI	-103.8923058	18.93905387
COL210201915862	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS JARDINES DE LA COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS Y EL JARDÍN G	-103.8774544	18.91056494
COL210201917302	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PALMA DE LA INDIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE LAS ROSA	-103.8907534	18.92445988
COL210201917320	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA ERNESTO ZEDILLA COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE TERESITA, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA ERNESTO ZEDILLO ENTRE CALLE GARDENIAS Y C	-103.8900776	18.92683674
COL210201915878	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL DE AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LAS PALMAS.	-103.8728335	18.90495472



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201917374	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS GARCÍA NÚÑEZ COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBÉN ROSAS, CALLE FRANCISCO CERVANTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARLOS GARCÍA NÚÑEZ ENTRE CALLE F	-103.8926786	18.94035535
COL210301988102	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TERESITAS Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE SE UBICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LA CALLE TER	-103.8899713	18.92796186
COL210301989783	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REVOLUCION COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE HIDALGO Y MEDELLIN TAMBIEN EL	-103.8742542	18.9104135
COL210301993479	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE FCO. I MADERO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE REVOLUCION SE UBICA EN LA CALLE FCO. I MADERO	-103.8287028	19.0180454
COL210301986411	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELASCO CURI CALLE 18 DE JULIO-INDEPENDENCIA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ-16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONSTITUCION EN CALLE 18 DE	-103.8727637	18.91174678
COL210301994383	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	JULIOINDEPENDENCIA ENTRE CALLE GRI CALLE EL SALVADOR COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE GUATEMALA SE UBICA EN LA CALLE EL SALVADOR ENTRE LA CALLE MEXICO Y PANAMA EN LA COLONIA BAYARDO, TECOMAN.	-103.9157458	18.9468578
COL210301971497	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DR MARIO MARTINEZ ESCAMILLA COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ZAFIRO SE UBICA EN LA CALLE MARTINEZ ESCAMILLA ENTRE LAS	-103.878581	18.9005841
COL210301971498	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLES RUBI Y 18 DE MARZO Y VARIAS C CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE HIDALGO, CALLE BOCA DE APIZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE	-103.87456	18.90142516
COL210301971512	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES MEDELLIN E HIDALGO Y VARIAS C CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DEL JABALI Y CALLE DEL LAGO, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE	-103.8817672	18.89684939
COL210301988024	Colima	Tecomán	Tecomán	LAGUNA DE CHAMELA ENTRE LAS CALLES LAGU CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIRIOS Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE SE UBICA EN LA CALLE LUIS DONALDO	-103.8908179	18.927425
COL210301986715	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	COLOSIO ENTRE LAS CALLES LIRIO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ M	-103.7017331	18.82277116
COL210301989832	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TABASCO SE UBICA EN EL CALLEJO VALLE QUERIDO ENTRE LA CALLE JAVIER	-103.8754319	18.9278045
COL210301993494	Colima	Tecomán	Tecolapa	MINA Y CAMPO AEREO EN LA COLONI CALLE FCO. I MADERO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL SE UBICA EN LA CALLE FCO. I MADERO ENTRE	-103.8287028	19.01807583
COL210301971441	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES FRANCISCO VELASCO CURI CALLE PASEO DE LA PAROTA COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS, 28159 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAMON SERRANO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE RIO NARANJO PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA	-103.8802345	18.90524131
COL210301971559	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASEO DE LA PAROTA ENTRE LAS CALLE CALLE RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE RIO CUIZMALA, CALLE RIO MANRIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO COLIMA ENTRE LAS CALLES RIO	-103.8845965	18.89580371
COL210301972614	Colima	Tecomán	Tecomán	CUPATITZIO Y RIO CUIZMALA Y V CALLE GRISELDA ALVAREZPROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA CALLE GRISELDA ALVAREZ	-103.8760265	18.91426121
				PROGRESO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRER		



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301971047	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 1 DE MAYO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE CHUPADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO PAPALOAPAN Y VARIAS	-103.8910315	18.90069003
COL210301971609	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA SE UBICA LA OBRA EN LA CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE LAS CALLES JUAN JOS	-103.8804134	18.88901547
COL210301971610	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INGENIERO ANTONIO ALVAREZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA ESPINOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES INGENIERO ANT	-103.8738795	18.89403646
COL210301972789	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. U	-103.8792891	18.91353091
COL210301972813	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL.	-103.8792263	18.91351214
COL210301972830	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL.	-103.8792462	18.91353091
COL210301972835	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES GRISELDA ALVAREZ Y ABASOLO EN LA CO	-103.8792355	18.91353091
COL210301972853	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ-MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DURANGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ MEXICO ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ	-103.9035859	18.94716903
COL210301973628	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE CUBA, LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO FIGUEROA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES COLOMBIA Y CUBA EN	-103.869672	19.08726023
COL210301973715	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE CUBA-CALERAS COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BONIFACIO RODRIGUEZ Y CALLE ARMERIA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUBA CALERAS ENTRE LAS CALLES BONIFACIO RODRIGUEZ Y ARMERIA EN LA COMUNIDAD DE CA	-103.8758893	18.993628
COL210301980953	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CUAHUTEMOC Y MIGUE	-103.9019056	18.94805014
COL210301973726	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALLENDE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ABASOLO REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADE	-103.878066	18.91228251
COL210301973738	Colima	Tecomán	Madrid	CALLEJON CAMINO PRESA MADRID AEROPUERTO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO PRESA MADRID TECOMAN COL.	-103.8821558	19.08895913
COL210301980969	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE J GUADALUPE CHAVEZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE J GUADALUPE CHAVEZ ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA EN LA COLONIA VILLAS DEL SU	-103.8757723	18.89276673
COL210301973763	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLEJON A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO EN COLONIA LINDA VISTA DE CERRO DE ORTEGA	-103.7287918	18.76066193
COL210301973777	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLEJON DE RANCHO DE PARRA EN CARRETERA TECOMAN PLAYA REAL COLONIA COFRADIA DE MORELOS, 28920 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA TECUANILLO Y , CAMINO DE RANCHO DE PARRA EN CARRETERA TECOMAN PLAYA E	-103.8601641	18.86569467
COL210301971331	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CRISANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLÉ JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CRISANTEMO ENTRE LAS CALLES RIO BRAVO Y RIO	-103.892848	18.89686738



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301971350	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO GRIJALVA, ANDADOR 6 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RIO SABALSAS Y RIO GRIJALVA Y OTRAS CALLES	-103.8895115	18.90366797
COL210301974581	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL-LAGUNA DE ALCUZHUE, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA PUERTO DE MANZANILLO ENTRE CALLES DEL LAG	-103.8780687	18.89862199
COL210301971573	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS VENTURA Y CALLE PINTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE CALLE JESUS VENTURA Y PINTO Y VA	-103.877833	18.89243716
COL210301971371	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LEONARDO GUTIERREZ COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE MARIA DE JESUS AMEZCUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES	-103.8863833	18.90783922
COL210301971402	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LEONARDO B GUTIERREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO GUTIERREZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO B GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES URSULO	-103.8849127	18.90788666
COL210301972912	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TIBURCIO SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y CALLE MELQUIADES RUVALCABA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES ANSELMO VILLALOBOS Y TIBURCI	-103.8784151	18.89206838
COL210301972250	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE 10 DE MAYO COLONIA HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE HIDALGO, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE PROGRESO E IGNACIO RAMIREZ CALLE 3 DE MAYO ENTRE PI	-103.722526	18.75435454
COL210301973689	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CALLE CERRADA Y REPUBLICA DOMINICANA EN LA LOCALIDAD DE MADR	-103.8739636	19.08850479
COL210301972273	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE CORREGIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FCO. I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE JOSE MA. MOREL	-103.7186504	18.74649076
COL210301973818	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLEJON HACIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO EN SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	-103.7022561	18.82454955
COL210301973835	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLEJON CAMINO SALINITAS EN CHANCHOPA. COLONIA CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO SALINITAS EN CHANCHOPA.	-103.7733361	18.87356935
COL210301995792	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION COLEGIO MILITAR COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JAVIER MINA SE UBICA EN LA PROLONGACION COLEGIO MILITAR ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y GU	-103.8762549	18.92645334
COL210301995825	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE UBICA EN LA CALLE JAVIER MINA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y E	-103.8755498	18.91964692
COL210301996587	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON ALVARO OBREGON COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE JUAN ALVAREZ SE UBICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO Y NIÑOS HE	-103.8697201	18.90772821
COL210301995843	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE UBICA EN LA CALLE JAVIER MINE ENTRE LA CALLE GRISELDA ALVAREZ Y EMILI	-103.8757812	18.91494527
COL210301996785	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ACUÑA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SE UBICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE LA CALLE JUAN ACUÑA Y BELISARI	-103.8803564	18.9195737
COL210301995901	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAN OSEGUERA, CALLE GALEANA SE UBICA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE LA CALLE REFORMA Y JUAN OSEGUERA Y VARIAS CALLES DEL CENTRO DE TECOM	-103.8695605	18.91191952



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias


FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301996927	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcuahue)	CALLE FCO. JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE FCO. I MADERO SE UBICA EN LA CALLE FCO. JAVIE	-103.7919354	18.90360159
COL210301995914	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAN OSEGUERA, CALLE TORRES QUINTERO SE UBICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN OSEGUERA EN LA COLONIA C	-103.8706386	18.9103323
COL210301995928	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OBREROS SE UBICA EN LA CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LA CALLE JUAN D ELA BARRERA Y JAVIER MI	-103.8796646	18.91555574
COL210301995998	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CARRETERA BOCA DE PASCUALES, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE SIMON VOLI	-103.8897134	18.91031058
COL210301996027	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMIN	-103.8895623	18.91941942
COL210301996036	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES DEL CASCO Y AV DE LA JU	-103.8895086	18.92005374
COL210301996042	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE ABEL CORONA, CALLE AZUCENAS SE UBICA EN LA AV CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA AV DE LA JUVENTUD Y CALLE ABEL CORO	-103.88937	18.92315066
COL210301996051	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE JUPITER SE UBICA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LA AV. INSURGENTES Y LA CALLE MIGU	-103.8849591	18.92718543
COL210301998334	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REFORMA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA 18, CALLE CAXITLAN SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV 18 EN LA COLONIA INF	-103.8687021	18.91921812
COL210301995753	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE MANUEL ACUÑA Y AV. DE LA JUVEN	-103.8847767	18.92051486
COL210301996532	Colima	Tecomán	Tecomán	PERIFERICO TECOMAN-CERRO DE ORTEGA COLONIA , 28936 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TECOMAN Y , SE UBICA EN LA CARRETERA TECOMAN CERRO DE ORTEGA ENTRE EL LIBRAMIENTO TECOMAN POR LA GLORIETA DE LOS PERRIT	-103.8591658	18.89726543
COL210301996471	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA SE UBICA EN LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE LA CALLE PU	-103.8794155	18.89404606
COL210301996482	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PIPILA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HIDALGO, CALLE PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR E HIDALGO EN LA COLONIA LA PALMITA EN TECO	-103.8791938	18.90835735
COL210301996502	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PIPILA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLEJON PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y AV. PEDRO TORRES ORTIZ E	-103.881796	18.90879507
COL210301996522	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO GRIJALVA, PROLONGACION LEONARDO B GUTIERREZ SE UBICA EN LA CALLE RIO YAQUI ENTRE LA CALLE RIO BRAVO Y RIO GRIJALVA EN COLONIA IND	-103.8889563	18.90687539
COL210301996605	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA RUVELINA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA CAMBRAY, ANDADOR DE LA JUVENTUD SE UBICA EN LA CALLE PALMA RUVELINA ENTRE LA AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE P	-103.8950796	18.92360953



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias


FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301996616	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OAXACA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA, CALLE TLAXCALA SE UBICA EN LA CALLE OAXACA ENTRE LA CALLE COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA EN LA COLONIA COF	-103.8760315	18.92545495
COL210301996622	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE CONCEPCION RODRIGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GUTIERREZ SE UBICA EN LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE LA CALLE CALLEJON	-103.8903813	18.93945371
COL210301996649	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SE UBICA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y SIMON BOLIVAR EN L	-103.8804278	18.91225276
COL210301995944	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE MANUEL ACUÑA Y LIBERTAD EN LA COLONIA	-103.8848453	18.91396248
COL210301995954	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CO	-103.8848269	18.91326095
COL210301996660	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN DE ARCO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ROSITA VAZQUEZ DE LEVY Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE JOSE ESPINOZA RIVERA SE UBICA EN LA CALLE JUAN DE ARCO ENTRE LA CALLE ROSITA VA	-103.8854638	18.92203789
COL210301996680	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DAMIAN CARMON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE MANUEL ALEMAN, CALLE ABEL CORONA SE UBICA EN LA CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LA CALLE MANUEL SANTANA Y MANUEL ALEMAN	-103.8880316	18.92503075
COL210301998165	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, ANDADOR RAMON R. DE LA VEGA SE UBICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCIO	-103.8725202	18.9093739
COL210301996007	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE SIMON BOLIVAR Y GRI	-103.889742	18.91324217
COL210301996014	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE GRISELDA	-103.8896333	18.91646259
COL210301996702	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA ABANICOS Y CALLE PALMA CANARIO, CALLE PRIMERA LAS PALMAS SE UBICA EN LA AV. DE LA JUVENTUD ENTRE LA CALLE PALMA ABANICOS Y PALMA CANAR	-103.8966733	18.92298128
COL210301996116	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE HIDALGO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE MEDELLIN SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y TORRES QUINTERO EN LA COLONIA C	-103.8745654	18.90848503
COL210301996738	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINO REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE LINO REYES Y ZARAGOZA EN COMUNIDAD TECOLAPA	-103.8326859	19.01971902
COL210301996807	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE REVOLUCION COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINE REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE LINO REYES Y CZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA	-103.8301704	19.01980748
COL210301998362	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARLOS DE LA MADRID Y CALLE JOSE ESPINOZA RIVERA, ANDADOR COLIMA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y JOSE E	-103.8896023	18.90814438
COL210301998377	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 2 DE ABRIL SE UBICA EN LA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE LA CALLE 18 DE JULIO Y CONSTITUCION Y EN CA	-103.8721299	18.91143862
COL210301996375	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LIC	-103.8716298	18.90708369



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301996384	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE HIDALGO COLONIA SAN ANTONIO, 28900 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYAS DE SANTIAGO Y CALLE PUERTO MANZANILLO, CALLE MEDELLIN SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE PLAYAS DE SANTIAGO Y PUERTO MANZANILLO Y VA	-103.8755363	18.90150129
COL210301996904	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA SALADA TECOMAN.	-103.7857579	19.05557574
COL210301964535	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIA ISABEL VERDUGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIET	-103.870227	18.92431031
COL210301974246	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SLA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC Y PARTE DE LA CALLE BENITO	-103.9325614	18.94294868
COL210301974271	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y BENI	-103.8999575	18.94889758
COL210301964268	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE CARRETERA A CALLEJONES, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN DE CALLE GREGORIO TORRES	-103.7150544	18.74830946
COL210301964276	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ACCESO POBLADO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ACCESO A LA COMUNIDAD. LLEG	-103.6323761	18.81358911
COL210301964338	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CERRADA, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE	-103.7028878	18.82243131
COL210301974189	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE MORELOS COLONIA COFRADIA DE MORELOS, 28920 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS ENTRE MIGUEL HIDALGO Y VICENTE	-103.8365439	18.86727225
COL210301974293	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE LEONARDO JARAMILLO COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MARCELINO BARRAGAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO JARAMILLO	-103.9030336	18.94600792
COL210301980939	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLE 7 COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CERRADA CONOCIDA, CALLE ANDADOR ARTICULO 123 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 7 ENTRE AV REVOLUCION Y CALLE CERRADA TAMBIEN SE ENC	-103.8569307	18.90687699
COL210301964273	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ACCESO POBLADO Y CALLE INDEPENDENCIA SALIDA POBLADO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN TRAMO DE	-103.7385469	18.86590214
COL210301972089	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE UBICA EN LA AV. INSURGENTES ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y ERNEST	-103.8856295	18.92740315
COL210301972123	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE TABASCO ENTRE CALLES COLEGIO MILITAR Y JOSÉ ANTONIO TO	-103.8742975	18.92720435
COL210301963761	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TECUANILLO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE SAN ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE TECUANILLO ENTRE CALLES RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN COL. LIBERTAD.	-103.8892368	18.90221489
COL210301972714	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDADOR 18 COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANDADOR 18 ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA COL INFONAVIT LA	-103.8683293	18.92027617
COL210301972750	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE HONDURAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ARGENTINA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL	-103.8704593	19.08414685



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301964283	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE MACIAS MEJIA, CALLE NETZAHUACOYOTL LA OBRA ES EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MOREL	-103.8391747	18.86767742
COL210301972295	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MORELOS COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CIRCUITO RUIZ CORTINES, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CIRCUITO DE ACCESO AL POBLADO DE	-103.9371671	18.94090763
COL210301974157	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	AVENIDA 5 DE MAYO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CARRETERA COLIMA TECOMAN-BOCA DE PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA L	-103.9153303	18.89687329
COL210301972758	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXCIO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE HOMDURAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEXICO ENTRE AV. AMERICAS Y CALLE COLOMBIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIM	-103.8696506	19.08385096
COL210301974176	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ C. Y CALLE AND IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FCO. I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES ADOLFO CHAVEZ	-103.8778583	18.99492014
COL210301974487	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA AZUL Y CALLE JOSE CARRAZCO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES PLAYA	-103.7254267	18.75085692



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201910814	Administración directa	102151		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	200,000.00	200,000.00
COL210201911153	Servicios	OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2021	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,199,379.41	1,199,379.41
COL210101883716	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201910426	Obra	OPTEC-FAIS-037-2021	Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	354,250.40	354,250.40
COL210201915783	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201920049	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201920206	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201920222	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201911574	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201920250	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201911656	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201920285	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201920300	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201920309	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201920351	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201911733	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201911828	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201912581	Obra	OPTEC-FAIS-001-2021	Ancea Construns e Ingeniería S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,978,802.48	1,978,802.48
COL210201919686	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201920711	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201912660	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912691	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201919796	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201912711	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912727	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912741	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912759	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201919808	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201912770	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1,394,958.14
COL210201912873	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201919935	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201912717	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912812	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201919703	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201919835	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201919845	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201919863	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201915933	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201915941	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201919925	Obra	OPTEC-FAIS-017-2021	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	896,343.16	896,343.16
COL210201920717	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201920729	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201920733	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201913040	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1,394,958.14
COL210201913054	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1,394,958.14
COL210201911797	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201919943	Obra	OPTEC-FAIS-015-2021	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	197,143.86	197,143.86
COL210201913070	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1,394,958.14
COL210201913090	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1,394,958.14
COL210201916029	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201913126	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201913862	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201914551	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201920045	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201913140	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201913144	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201913170	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201916162	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201913186	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201913224	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201913232	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201914660	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201916203	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201916232	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201917058	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917062	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917070	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917088	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917098	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917103	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201911640	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201916255	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201916269	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201917146	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201920211	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201911682	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201911706	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201917188	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201911774	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201917208	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917215	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917224	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917237	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917248	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201920317	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201920343	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201912609	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912636	Obra	OPTEC-FAIS-004-B-2021	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	579,173.29	579,173.29
COL210201915578	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201917260	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917293	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201920357	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201920366	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201912668	Obra	OPTEC-FAIS-004-A-2021	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,742,472.23	1,742,472.23
COL210201912685	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58



H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COLIMA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201914857	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201917339	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201912703	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912723	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912731	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912743	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201917349	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201920463	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201912751	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2,482,370.58
COL210201912792	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201914278	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201914281	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201914283	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201922807	Obra	OPTEC-FAIS-013-2021	Hugo Sandoval Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,006,650.83	1,006,650.83
COL210201922811	Obra	OPTEC-FAIS-018-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	379,525.01	379,525.01
COL210201912816	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201914286	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201914288	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201915791	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201915796	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201915800	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201919749	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201919758	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201912857	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201912867	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201915806	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201915817	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201919820	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201915885	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201916764	Obra	OPTEC-FAIS-009-2021	DBC Constructora S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	420,566.63	420,566.63
COL210201915919	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201915953	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201918089	Obra	OPTEC-FAIS-019-2021	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	946,469.04	946,469.04
COL210201914495	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201915967	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201915980	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201916039	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201916054	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201916776	Obra	OPTEC-FAIS-010-2021	Luis Humberto Calderón Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	385,987.68	385,987.68
COL210201916790	Obra	OPTEC-FAIS-011-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	534,385.82	534,385.82
COL210201916798	Obra	OPTEC-FAIS-012-2021	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	445,576.17	445,576.17
COL210201920669	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201913858	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201913872	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201914616	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201914626	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201914646	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201916095	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201913150	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201914696	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201920723	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201920741	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1,584,495.64
COL210201913160	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201913166	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201913176	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201913192	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201914714	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201916174	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201916182	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201913202	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201913210	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201913240	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2,798,614.33
COL210201916217	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201916245	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1,293,461.91
COL210201917008	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201914799	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201915566	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201915582	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201915590	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201914865	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201917094	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201918508	Obra	OPTEC-FAIS-016-2021	Oscar Garcia Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	227,000.00	227,000.00
COL210201917119	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917134	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917837	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201917861	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201917165	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201914284	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201914290	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1,596,714.34
COL210201915785	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201915794	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201915802	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201915808	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4,170,814.80
COL210201917283	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201918687	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1,662,027.95
COL210201915857	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201915862	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201917302	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201917320	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210201915878	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2,782,998.28
COL210201917374	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2,748,511.19
COL210301988102	Obra	OPTEC-FAIS-056-A-2021	Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	94,273.87	94,273.87
COL210301989783	Obra	OPTEC-FAIS-054-2021	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449,557.62	449,557.62
COL210301986411	Obra	OPTEC-FAIS-051-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,748,865.97	1,748,865.97
COL210301994383	Obra	OPTEC-FAIS-055-2021	Karen itzel aquino navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	499,982.53	499,982.53
COL210301971497	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301971498	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301971512	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301988024	Obra	OPTEC-FAIS-056-B-2021	Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	327,752.19	327,752.19
COL210301986715	Obra	OPTEC-FAIS-049-2021	Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	398,770.81	398,770.81
COL210301989832	Obra	OPTEC-FAIS-053-2021	Luis Enrique Galicia Godinez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	550,000.00	548,888.22
COL210301971441	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301971559	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301972614	Obra	OPTEC-FAIS-030-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,897,737.10	1,897,737.10
COL210301971047	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301971609	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48



H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210301971610	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301972789	Obra	OPTEC-FAIS-027-B-2021	Juan Carlos Lozano Salaza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	248,036.56	248,036.56
COL210301972813	Obra	OPTEC-FAIS-027-C-2021	Juan Carlos Lozano Salaza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,586,810.57	2,586,810.57
COL210301972830	Obra	OPTEC-FAIS-027-A-2021	Juan Carlos Lozano Salaza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	618,564.85	618,564.85
COL210301972835	Obra	OPTEC-FAIS-027-D-2021	Juan Carlos Lozano Salaza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	263,301.75	263,301.75
COL210301972853	Obra	OPTEC-FAIS-042-2021	Juan Carlos Rosas Viscaino	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	497,821.86	497,821.86
COL210301973628	Obra	OPTEC-FAIS-050-2021	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,816.21	599,816.21
COL210301973715	Obra	OPTEC-FAIS-041-2021	Lucio Tiodoro Carpio	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,222.27	599,222.27
COL210301980953	Obra	OPTEC-FAIS-047-2021	Natalia Ramos Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	699,941.38	699,941.38
COL210301973726	Obra	OPTEC-FAIS-044-2021	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	892,100.41	892,100.41
COL210301973738	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1,696,187.82
COL210301980969	Obra	OPTEC-FAIS-046-2021	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,975.36	599,975.36
COL210301973763	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1,696,187.82
COL210301973777	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1,696,187.82
COL210301971331	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301971350	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301974581	Obra	OPTEC-FAIS-040-2021	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	442,896.41	442,896.41
COL210301971573	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301971371	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301971402	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1,691,449.48
COL210301972912	Obra	OPTEC-FAIS-033-2021	Luis Felipe Granados Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,639,070.55	1,639,070.55
COL210301972250	Obra	OPTEC-FAIS-028-2021	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,866,600.94	1,866,600.94
COL210301973689	Obra	OPTEC-FAIS-043-2021	Dydia Maritza Huezpo Espinoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	329,501.85	329,501.85
COL210301972273	Obra	OPTEC-FAIS-028-2021	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,866,600.94	1,866,600.94
COL210301973818	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1,696,187.82
COL210301973835	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1,696,187.82
COL210301995792	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301995825	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996587	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301995843	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996785	Obra	OPTEC-FAIS-057-2021	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	748,935.67	748,935.67
COL210301995901	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301995914	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301995928	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210301995998	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996027	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996036	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996042	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996051	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301998334	Obra	OPTEC-FAIS-050-2021	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,816.21	599,816.21
COL210301995753	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996532	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996471	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996482	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996502	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996522	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996605	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301996616	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301996622	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301996649	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301995944	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301995954	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996660	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301996680	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301996007	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996014	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996702	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301996116	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996738	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,397.17	1,596,397.17
COL210301998362	Obra	OPTEC-FAIS-050-2021	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,816.21	599,816.21
COL210301998377	Obra	OPTEC-FAIS-050-2021	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,816.21	599,816.21
COL210301996375	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301996384	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698,617.77
COL210301964535	Obra	OPTEC-FAIS-025-2021	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	495,321.59	495,321.59
COL210301974246	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1,499,533.19
COL210301974271	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1,499,533.19
COL210301964268	Obra	OPTEC-FAIS-023-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,391,232.74	1,391,232.74
COL210301964276	Obra	OPTEC-FAIS-023-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,391,232.74	1,391,232.74
COL210301964338	Obra	OPTEC-FAIS-020-2021	Fomento Inmobiliario Constructor y Asesor S.A (FINCASA) S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	993,804.85	993,804.85
COL210301974189	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1,499,533.19
COL210301974293	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1,499,533.19
COL210301980939	Obra	OPTEC-FAIS-045-2021	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	647,081.55	647,081.55
COL210301964273	Obra	OPTEC-FAIS-023-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,391,232.74	1,391,232.74

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210301972089	Obra	OPTEC-FAIS-039-2021	DBC Constructora S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	650,896.17	650,896.17
COL210301972123	Obra	OPTEC-FAIS-036-2021	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	694,239.14	694,239.14
COL210301963761	Obra	OPTEC-FAIS-021-2021	Lucio Tiodoro Carpio	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	350,297.68	350,297.68
COL210301972714	Obra	OPTEC-FAIS-031-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,071,953.59	2,071,953.59
COL210301972750	Obra	OPTEC-FAIS-029-2021	Luis Humberto Calderón Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,799,340.89	1,799,340.89
COL210301964283	Obra	OPTEC-FAIS-020-2021	Fomento Inmobiliario Constructor y Asesor S.A (FINCASA) S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	993,804.85	993,804.85
COL210301972295	Obra	OPTEC-FAIS-038-2021	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	746,998.41	746,998.41
COL210301974157	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1,499,533.19
COL210301972758	Obra	OPTEC-FAIS-029-2021	Luis Humberto Calderón Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,799,340.89	1,799,340.89
COL210301974176	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1,499,533.19
COL210301974487	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1,499,533.19



H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210201910814	2021	3	Vehículos	1	1	0.7	70
COL210201911153	2021	3	Otros	1	1	0.8	80
COL210201911362	2021	3	Otros	1	1	0	0
COL210101883716	2021	3	Metros lineales	1778	1778	1778	100
COL210201910426	2021	3	Metros lineales	153.64	153.64	153.64	100
COL210201915783	2021	3	Piezas	25	25	25	100
COL210201920049	2021	3	Piezas	5	5	4.9	98
COL210201920206	2021	3	Piezas	3	3	2.96	98.66666667
COL210201920222	2021	3	Piezas	6	6	5.9	98.33333333
COL210201911574	2021	3	Metros lineales	427	427	427	100
COL210201920250	2021	3	Piezas	6	6	6	100
COL210201911656	2021	3	Metros lineales	611	611	611	100
COL210201920285	2021	3	Piezas	1	1	1	100
COL210201920300	2021	3	Piezas	2	2	2	100
COL210201920309	2021	3	Piezas	8	8	8	100
COL210201920351	2021	3	Piezas	8	8	8	100
COL210201911733	2021	3	Metros lineales	526	526	526	100
COL210201911828	2021	3	Metros lineales	720	720	720	100
COL210201912581	2021	3	Metros lineales	350	350	350	100
COL210201919686	2021	3	Piezas	5	5	4.9	98
COL210201920711	2021	3	Piezas	4	4	4	100
COL210201912660	2021	3	Cancha(s)	1	1	0.9	90
COL210201912691	2021	3	Cancha(s)	1	1	0.9	90
COL210201919796	2021	3	Piezas	2	2	1.96	98
COL210201912711	2021	3	Cancha(s)	1	1	0.9	90
COL210201912727	2021	3	Cancha(s)	1	1	0.9	90
COL210201912741	2021	3	Cancha(s)	1	1	0.9	90
COL210201912759	2021	3	Cancha(s)	1	1	0.9	90
COL210201919808	2021	3	Piezas	5	5	4.9	98
COL210201912770	2021	3	Metros lineales	4100	4100	4100	100
COL210201912873	2021	3	Metros lineales	238.5	238.5	238.5	100
COL210201919935	2021	3	Piezas	5	5	4.9	98
COL210201912717	2021	3	Cancha(s)	1	1	0.9	90
COL210201912812	2021	3	Kilómetro lineal	276.6	276.6	276.6	100
COL210201919703	2021	3	Piezas	2	2	1.96	98
COL210201919835	2021	3	Piezas	5	5	4.9	98
COL210201919845	2021	3	Piezas	5	5	4.94	98.8
COL210201919863	2021	3	Piezas	5	5	4.9	98
COL210201915933	2021	3	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201915941	2021	3	Metros Cuadrados	200	200	200	100

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META		AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210201919925	2021	3	Metros cuadrados de constr	1310	1310	1310	100
COL210201920717	2021	3	Piezas	1	1	1	100
COL210201920729	2021	3	Piezas	3	3	3	100
COL210201920733	2021	3	Piezas	3	3	3	100
COL210201913040	2021	3	Metros lineales	660	660	660	100
COL210201913054	2021	3	Metros lineales	1573	1573	1573	100
COL210201911797	2021	3	Metros lineales	184.8	184.8	184.8	100
COL210201919943	2021	3	Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL210201913070	2021	3	Metros lineales	200	200	200	100
COL210201913090	2021	3	Metros lineales	1022	1022	1022	100
COL210201916029	2021	3	Metros Cuadrados	400	400	200	50
COL210201913126	2021	3	Metros cuadrados de constr	100	100	100	100
COL210201913862	2021	3	Metros lineales	128.81	128.81	128.81	100
COL210201914551	2021	3	Piezas	20	20	20	100
COL210201920045	2021	3	Piezas	5	5	4.9	98
COL210201913140	2021	3	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201913144	2021	3	Metros cuadrados de constr	60	60	60	100
COL210201913170	2021	3	Metros Cuadrados	190	190	190	100
COL210201916162	2021	3	Metros Cuadrados	60	60	30	50
COL210201913186	2021	3	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201913224	2021	3	Metros Cuadrados	56	56	56	100
COL210201913232	2021	3	Metros Cuadrados	125	125	125	100
COL210201914660	2021	3	Piezas	20	20	20	100
COL210201916203	2021	3	Metros Cuadrados	100	100	50	50
COL210201916232	2021	3	Metros Cuadrados	500	500	250	50
COL210201917058	2021	3	Piezas	3	3	2.9	96.66666667
COL210201917062	2021	3	Piezas	3	3	2.9	96.66666667
COL210201917070	2021	3	Piezas	10	10	9.8	98
COL210201917088	2021	3	Piezas	3	3	2.9	96.66666667
COL210201917098	2021	3	Piezas	2	2	1.95	97.5
COL210201917103	2021	3	Piezas	1	1	0.96	96
COL210201911640	2021	3	Metros lineales	916	916	916	100
COL210201916255	2021	3	Metros Cuadrados	600	600	300	50
COL210201916269	2021	3	Metros Cuadrados	200	200	100	50
COL210201917146	2021	3	Piezas	3	3	2.9	96.66666667
COL210201920211	2021	3	Piezas	4	4	3.92	98
COL210201911682	2021	3	Metros lineales	674.46	674.46	674.46	100
COL210201911706	2021	3	Metros lineales	991.05	991.05	991.05	100
COL210201917188	2021	3	Piezas	6	6	5.9	98.33333333
COL210201911774	2021	3	Metros lineales	224.7	224.7	224.7	100

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META	META	AVANCE	PORCENTAJE	
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA			
COL210201917208		2021	3 Piezas		6	6	5.9	98.33333333
COL210201917215		2021	3 Piezas		3	3	2.9	96.66666667
COL210201917224		2021	3 Piezas		6	6	5.9	98.33333333
COL210201917237		2021	3 Piezas		2	2	1.95	97.5
COL210201917248		2021	3 Piezas		2	2	1.94	97
COL210201920317		2021	3 Piezas		11	11	11	100
COL210201920343		2021	3 Piezas		2	2	2	100
COL210201912609		2021	3 Cancha(s)		1	1	0.9	90
COL210201912636		2021	3 Metros lineales	184.56	184.56	184.56		100
COL210201915578		2021	3 Piezas		50	50	50	100
COL210201917260		2021	3 Piezas		7	7	6.8	97.14285714
COL210201917293		2021	3 Piezas		16	16	15.5	96.875
COL210201920357		2021	3 Piezas		4	4	4	100
COL210201920366		2021	3 Piezas		5	5	5	100
COL210201912668		2021	3 Metros Cuadrados	4250	4250	4250		100
COL210201912685		2021	3 Cancha(s)		1	1	0.9	90
COL210201914857		2021	3 Piezas		56	56	56	100
COL210201917339		2021	3 Piezas		5	5	4.8	96
COL210201912703		2021	3 Cancha(s)		1	1	0.9	90
COL210201912723		2021	3 Cancha(s)		1	1	0.9	90
COL210201912731		2021	3 Cancha(s)		1	1	0.9	90
COL210201912743		2021	3 Cancha(s)		1	1	0.9	90
COL210201917349		2021	3 Piezas		5	5	4.8	96
COL210201920463		2021	3 Piezas		6	6	6	100
COL210201912751		2021	3 Cancha(s)		1	1	0.9	90
COL210201912792		2021	3 Piezas		30	30	30	100
COL210201914278		2021	3 Metros lineales	966.45	966.45	966.45		100
COL210201914281		2021	3 Metros lineales	354.35	354.35	354.35		100
COL210201914283		2021	3 Metros lineales	346.6	346.6	346.6		100
COL210201922807		2021	3 Metros lineales	265.62	265.62	265.62		100
COL210201922811		2021	3 Metros Cuadrados	298.91	298.91	298.91		100
COL210201912816		2021	3 Metros lineales	561.6	561.6	561.6		100
COL210201914286		2021	3 Metros lineales	85.1	85.1	85.1		100
COL210201914288		2021	3 Metros lineales	270	270	270		100
COL210201915791		2021	3 Piezas		25	25	25	100
COL210201915796		2021	3 Piezas		16	16	16	100
COL210201915800		2021	3 Piezas		69	69	69	100
COL210201919749		2021	3 Piezas		4	4	3.92	98
COL210201919758		2021	3 Piezas		3	3	2.94	98
COL210201912857		2021	3 Metros lineales	227	227	227		100

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210201912867		2021	3 Metros lineales	807.3	807.3	807.3	100
COL210201915806		2021	3 Piezas	70	70	70	100
COL210201915817		2021	3 Metros Cuadrados	715	715	715	100
COL210201919820		2021	3 Piezas	5	5	4.9	98
COL210201915885		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201916764		2021	3 Metros lineales	131	131	128	97.70992366
COL210201915919		2021	3 Metros Cuadrados	120	120	120	100
COL210201915953		2021	3 Metros Cuadrados	262	262	262	100
COL210201918089		2021	3 Metros lineales	246	246	246	100
COL210201914495		2021	3 Metros lineales	762.57	762.57	762.57	100
COL210201915967		2021	3 Metros Cuadrados	105	105	105	100
COL210201915980		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	100	50
COL210201916039		2021	3 Metros Cuadrados	600	600	300	50
COL210201916054		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	100	50
COL210201916776		2021	3 Metros lineales	131	131	131	100
COL210201916790		2021	3 Metros lineales	167	167	160	95.80838323
COL210201916798		2021	3 Metros lineales	115	115	110	95.65217391
COL210201920669		2021	3 Piezas	5	5	5	100
COL210201913858		2021	3 Metros lineales	209	209	209	100
COL210201913872		2021	3 Metros lineales	831.7	831.7	831.7	100
COL210201914616		2021	3 Piezas	40	40	40	100
COL210201914626		2021	3 Piezas	20	20	20	100
COL210201914646		2021	3 Piezas	30	30	30	100
COL210201916095		2021	3 Metros Cuadrados	320	320	160	50
COL210201913150		2021	3 Metros cuadrados de constr	300	300	300	100
COL210201914696		2021	3 Piezas	30	30	30	100
COL210201920723		2021	3 Piezas	2	2	2	100
COL210201920741		2021	3 Piezas	1	1	1	100
COL210201913160		2021	3 Metros cuadrados de constr	180	180	180	100
COL210201913166		2021	3 Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210201913176		2021	3 Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210201913192		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201914714		2021	3 Piezas	16	16	16	100
COL210201916174		2021	3 Metros Cuadrados	490	490	245	50
COL210201916182		2021	3 Metros Cuadrados	280	280	140	50
COL210201913202		2021	3 Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210201913210		2021	3 Piezas	8	8	8	100
COL210201913240		2021	3 Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210201916217		2021	3 Metros Cuadrados	150	150	75	50
COL210201916245		2021	3 Metros Cuadrados	106.32	106.32	54	50.79006772



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE	
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA			
COL210201917008		2021	3 Piezas		1	1	0.96	96
COL210201914799		2021	3 Piezas		75	75	75	100
COL210201915566		2021	3 Piezas		80	80	80	100
COL210201915582		2021	3 Piezas		5	5	5	100
COL210201915590		2021	3 Piezas		95	95	95	100
COL210201914865		2021	3 Piezas		43	43	43	100
COL210201917094		2021	3 Piezas		1	1	0.96	96
COL210201918508		2021	3 Metros lineales	67.46	67.46	60	88.94159502	
COL210201917119		2021	3 Piezas		10	10	9.6	96
COL210201917134		2021	3 Piezas		8	8	7.7	96.25
COL210201917837		2021	3 Piezas		5	5	4.9	98
COL210201917861		2021	3 Piezas		5	5	4.9	98
COL210201917165		2021	3 Piezas		8	8	7.8	97.5
COL210201914284		2021	3 Metros lineales	831.3	831.3	831.3		100
COL210201914290		2021	3 Metros lineales	550.33	550.33	550.33		100
COL210201915785		2021	3 Piezas		20	20	20	100
COL210201915794		2021	3 Piezas		30	30	30	100
COL210201915802		2021	3 Piezas		80	80	80	100
COL210201915808		2021	3 Piezas		55	55	55	100
COL210201917283		2021	3 Piezas		7	7	6.8	97.14285714
COL210201918687		2021	3 Piezas		4	4	3.92	98
COL210201915857		2021	3 Metros Cuadrados	195	195	195		100
COL210201915862		2021	3 Metros Cuadrados	250	250	250		100
COL210201917302		2021	3 Piezas		4	4	3.9	97.5
COL210201917320		2021	3 Piezas		4	4	3.9	97.5
COL210201915878		2021	3 Metros Cuadrados	50	50	50		100
COL210201917374		2021	3 Piezas	14	14	13.5	96.42857143	
COL210301988102		2021	3 Metros lineales	76	76	74	97.36842105	
COL210301989783		2021	3 Metros Cuadrados	481	481	440	91.47609148	
COL210301993479		2021	3 Metros Cuadrados	891	891	0	0	
COL210301986411		2021	3 Metros Cuadrados	4350.21	4350.21	4350.21		100
COL210301994383		2021	3 Metros Cuadrados	70	70	30	42.85714286	
COL210301971497		2021	3 Metros Cuadrados	950	950	800	84.21052632	
COL210301971498		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	150	75	
COL210301971512		2021	3 Metros Cuadrados	900	900	800	88.88888889	
COL210301988024		2021	3 Metros Cuadrados	811.99	811.99	250	30.78855651	
COL210301986715		2021	3 Metros Cuadrados	570	570	350	61.40350877	
COL210301989832		2021	3 Pozo(s)		1	1	0.3	30
COL210301993494		2021	3 Metros lineales	147	147	0	0	
COL210301971441		2021	3 Metros Cuadrados	175	175	150	85.71428571	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210301971559		2021	3 Metros Cuadrados	600	600	500	83.33333333
COL210301972614		2021	3 Metros Cuadrados	4305	4305	4305	100
COL210301971047		2021	3 Metros cuadrados de constr	200	200	150	75
COL210301971609		2021	3 Metros Cuadrados	300	300	250	83.33333333
COL210301971610		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	150	75
COL210301972789		2021	3 Metros lineales	300	300	100	33.33333333
COL210301972813		2021	3 Metros Cuadrados	3490	3490	1500	42.97994269
COL210301972830		2021	3 Metros lineales	221.5	221.5	205	92.55079007
COL210301972835		2021	3 Metros Cuadrados	270	270	120	44.44444444
COL210301972853		2021	3 Metros Cuadrados	600	600	300	50
COL210301973628		2021	3 Metros Cuadrados	433	433	150	34.64203233
COL210301973715		2021	3 Metros Cuadrados	1515	1515	1300	85.80858086
COL210301980953		2021	3 Pozo(s)	1	1	0.8	80
COL210301973726		2021	3 Metros lineales	231	231	80	34.63203463
COL210301973738		2021	3 Kilómetro lineal	3	3	2.5	83.33333333
COL210301980969		2021	3 Metros lineales	222	222	70	31.53153153
COL210301973763		2021	3 Kilómetro lineal	2	2	1.8	90
COL210301973777		2021	3 Kilómetro lineal	6.2	6.2	5.2	83.87096774
COL210301971331		2021	3 Metros Cuadrados	400	400	340	85
COL210301971350		2021	3 Metros Cuadrados	700	700	580	82.85714286
COL210301974581		2021	3 Metros lineales	168	168	165	98.21428571
COL210301971573		2021	3 Metros Cuadrados	300	300	250	83.33333333
COL210301971371		2021	3 Metros Cuadrados	150	150	120	80
COL210301971402		2021	3 Metros Cuadrados	425	425	350	82.35294118
COL210301972912		2021	3 Metros Cuadrados	658	658	640	97.26443769
COL210301972250		2021	3 Metros Cuadrados	3745	3745	3000	80.10680908
COL210301973689		2021	3 Metros Cuadrados	849.33	849.33	740	87.1275005
COL210301972273		2021	3 Metros Cuadrados	908	908	800	88.10572687
COL210301973848		2021	3 Kilómetro lineal	2.87	2.87	2.5	87.10801394
COL210301973835		2021	3 Kilómetro lineal	2.28	2.28	2	87.71929825
COL210301995792		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	75	37.5
COL210301995825		2021	3 Metros Cuadrados	180	180	80	44.44444444
COL210301996587		2021	3 Cuarto(s)	1	1	0.4	40
COL210301995843		2021	3 Metros Cuadrados	450	450	180	40
COL210301996785		2021	3 Pozo(s)	1	1	0.3	30
COL210301995901		2021	3 Metros Cuadrados	250	250	100	40
COL210301996927		2021	3 Metros Cuadrados	490	490	0	0
COL210301995914		2021	3 Metros Cuadrados	120	120	50	41.66666667
COL210301995928		2021	3 Metros Cuadrados	340	340	140	41.17647059
COL210301995998		2021	3 Metros Cuadrados	160	160	60	37.5

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL210301996027		2021	3 Metros Cuadrados	50	50	30	60
COL210301996036		2021	3 Metros Cuadrados	50	50	20	40
COL210301996042		2021	3 Metros Cuadrados	80	80	30	37.5
COL210301996051		2021	3 Metros Cuadrados	100	100	40	40
COL210301998334		2021	3 Metros lineales	140	140	135	96.42857143
COL210301995753		2021	3 Metros Cuadrados	100	100	35	35
COL210301996532		2021	3 Metros Cuadrados	600	600	200	33.33333333
COL210301996471		2021	3 Metros Cuadrados	400	400	150	37.5
COL210301996482		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	100	50
COL210301996502		2021	3 Metros Cuadrados	150	150	70	46.66666667
COL210301996522		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	80	40
COL210301996605		2021	3 Cuarto(s)	2	2	1	50
COL210301996616		2021	3 Cuarto(s)	1	1	0.3	30
COL210301996622		2021	3 Cuarto(s)	2	2	1	50
COL210301996649		2021	3 Cuarto(s)	1	1	0.4	40
COL210301995944		2021	3 Metros Cuadrados	120	120	50	41.66666667
COL210301995954		2021	3 Metros Cuadrados	50	50	30	60
COL210301996660		2021	3 Cuarto(s)	1	1	0.4	40
COL210301996680		2021	3 Cuarto(s)	1	1	0.4	40
COL210301998165		2021	3 Metros Cuadrados	20	20	0	0
COL210301996007		2021	3 Metros Cuadrados	120	120	50	41.66666667
COL210301996014		2021	3 Metros Cuadrados	80	80	40	50
COL210301996702		2021	3 Metros Cuadrados	1	1	0.4	40
COL210301996116		2021	3 Metros Cuadrados	200	200	90	45
COL210301996738		2021	3 Cuarto(s)	1	1	0.4	40
COL210301996807		2021	3 Metros Cuadrados	380	380	0	0
COL210301998362		2021	3 Metros lineales	48	48	40	83.33333333
COL210301998371		2021	3 Metros lineales	26	26	22	84.61538462
COL210301996375		2021	3 Metros Cuadrados	350	350	120	34.28571429
COL210301996384		2021	3 Metros Cuadrados	350	350	120	34.28571429
COL210301996904		2021	3 Metros Cuadrados	85	85	0	0
COL210301964535		2021	3 Metros Cuadrados	777.5	777.5	777.5	100
COL210301974246		2021	3 Metros lineales	559	559	559	100
COL210301974271		2021	3 Metros lineales	1233	1233	1233	100
COL210301964268		2021	3 Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
COL210301964276		2021	3 Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
COL210301964338		2021	3 Metros lineales	152	152	152	100
COL210301974189		2021	3 Metros lineales	1397.74	1397.74	1397.74	100
COL210301974293		2021	3 Metros lineales	1353	1353	1353	100
COL210301980939		2021	3 Metros Cuadrados	1657	1657	1657	100

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210301964273		2021	3 Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
COL210301972089		2021	3 Metros lineales	240	240	240	100
COL210301972123		2021	3 Metros lineales	219	219	219	100
COL210301963761		2021	3 Metros lineales	112	112	112	100
COL210301972714		2021	3 Metros Cuadrados	4632	4632	4632	100
COL210301972750		2021	3 Metros Cuadrados	3573.2	3573.2	3573.2	100
COL210301964283		2021	3 Metros lineales	80	80	80	100
COL210301972295		2021	3 Metros Cuadrados	1563	1563	1563	100
COL210301974157		2021	3 Metros lineales	997	997	997	100
COL210301972758		2021	3 Metros Cuadrados	893.32	893.32	893.32	100
COL210301974176		2021	3 Metros lineales	968.81	968.81	968.81	100
COL210301974487		2021	3 Kilómetro lineal	3768.55	3768.55	3768.55	100



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.