



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2021



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
20 OCT. 2021 004528
RECIBIDO
NOMBRE: *[Signature]* HORA: 8:50

Mpio. De Tecomán, Colima. 14 de octubre de 2021.
Oficio No. 091/2021.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral
FAIS y POA 2021**

ACUSE

L.E. VALERIA PEREZ MANZO.
Secretaria de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2021; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

De igual manera, se anexa el Tercer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2021, correspondiente al periodo del 01 julio al 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

RECIBIDO
Anacle Ochoa
18 OCT. 2021 11:15 am
**TESORERIA
TECOMAN, COL.**

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

RECIBIDO
20 OCT. 2021
BIENESTAR
DELEGACIÓN COLIMA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COLIMA
ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA
18 OCT. 2021 11:51h
**RECIBIDO
CONTRALORIA
MUNICIPAL**

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
- C.c.p. - M.C. Guadalupe Solís Ramírez.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p. - C.P. Jesús Rojas Permin.- Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p. - Dr. Salvador Castañeda Meillón.- Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo

RECIBIDO
18 OCT. 2021
Recibido: *[Signature]* Hora: 11:50

“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2021

(Formato CONAC)



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
 Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2021
 Tercer Trimestre 2021

Monto que reciban del FAIS: 76,909,649


Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. La Estación.	\$699,941.38	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Pozo	936.00	74%	74%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "Javier Mina", en la Col. Cofradía de Juárez.	\$550,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,907.00	42%	0%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,907.00	72%	0%
Rehabilitación de canales pluviales a cielo abierto en la cabecera municipal de Tecomán.	\$1,394,958.14	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 km	903.00	100%	100%
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Leona Vicario, entre calles Corregidora y José Cárdenas Ríos en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$354,250.40	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	293 ml	63.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	\$618,564.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	221 ml	138.00	100%	93%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Canal de Amela, entre Carretera Tecomán-El Real y Calle 18 de Marzo, Col. Bugambillas.	\$579,173.29	Colima.	Tecomán	Tecomán	184 ml	42.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 12, entre calle Ricardo Sevilla y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal	\$366,710.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	131 ml	105.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 9, entre calle Ricardo Sevilla y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal	\$385,987.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	131 ml	67.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 4, entre calle Lerdo de Tejada y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal.	\$476,349.54	Colima.	Tecomán	Tecomán	167 ml	109.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle lateral de Av. Insurgentes, entre calles Gustavo Diaz Ordáz y Ernesto Zedillo, Col. Alvaro Obregón,	\$650,896.17	Colima.	Tecomán	Tecomán	240 ml	58.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Aeropista, entre calles Guillermo Prieto y Guadalajara, Col. Cofradía de Juárez.	\$391,541.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	115 ml	93.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tabasco, entre calles Colegio Militar y José Antonio Torres, Col. Cofradía de Juárez.	\$694,239.14	Colima.	Tecomán	Tecomán	219 ml	109.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina, entre calles Emiliano Zapata y Belisario Domínguez., Col. Cofradía de Juárez.	\$1,006,650.83	Colima.	Tecomán	Tecomán	265 ml	165.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Usumacinta, entre calles Río Soto La Marina y Río Grijalva, Col. Indeco.	\$166,762.29	Colima.	Tecomán	Tecomán	67 ml	29.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo, entre calles Río Grijalva y Río Papaloapan, Col. Libertad.	\$350,297.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	112 ml	89.00	100%	100%





Monto que reciben del FAIS: 76,909,649

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Allende, entre calles Francisco I. Madero y 18 de Marzo, Col. Centro.	\$892,100.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	231 ml	126.00	100%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Puerto de Manzanillo, entre calles Del Lago y Laguna de Alcuzahe, en Villas del Centenario.	\$442,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	168 ml	84.00	100%	97%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Ortega, entre calles Morelos y Fernando Moreno, en Cerro de Ortega.	\$946,469.04	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	246 ml	143.00	100%	96%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en la cabecera municipal de Tecomán.	\$1,596,714.34	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,000 ml	11,151.00	100%	100%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en comunidades rurales del Municipio de Tecomán.	\$1,499,533.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	14,000 ml	10,500.00	100%	100%
Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Luis Donaldo Colosio entre calle Teresitas y Av. Carlos de la Madrid Col. Griselda Alvarez.	\$94,273.87	Colima.	Tecomán	Tecomán	62 ml	25.00	100%	97%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero, entre calles Jose Ma. Morelos y Francisco Velasco Curiel, en la comunidad de Tecolapa.	\$328,281.55	Colima.	Tecomán	Tecolapa	140 ml	58.00	50%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II.	\$688,848.28	Colima.	Tecomán	Tecomán	280 ml	126.00	0%	0%
Rehabilitación de red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	\$248,036.56	Colima.	Tecomán	Tecomán	220 ml	164.00	100%	30%
Mantenimiento de redes de agua potable en la cabecera municipal de Tecomán.	\$599,816.21	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,000 ml	924.00	100%	61%
Mantenimiento de redes de agua potable en comunidades rurales del Municipio de Tecomán.	\$993,804.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 ml	1,344.00	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en calle Juan Oseguera V. Col. Centro.	\$1,978,802.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 ml	420.00	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) al sur de Col. Villas del Sol.	\$599,975.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	150 ml	369.00	100%	0%
Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Crescencio Figueroa, en Madrid, Municipio de Tecomán.	\$1,697,963.19	Colima.	Tecomán	Madrid	1 Techumbre	504.00	82%	30%
Techumbre en jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, Col. Bayardo	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Techumbre	441.00	99%	30%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$1,696,187.82	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Km	3,991.00	100%	81%





Monto que reciban del FAIS: 76,909,649

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$4,170,814.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,000 Luminaria	16,800.00	100%	99%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias del municipio de Tecomán.	\$2,748,511.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	140 Poste	2,352.00	100%	96%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	80 Poste	1,344.00	100%	98%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico de la zona norte, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	\$698,617.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	3,024.00	100%	30%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico de la zona sur, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	\$698,617.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	3,528.00	100%	30%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	\$1,391,232.74	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,000 m2	3,360.00	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona sur) del Municipio de Tecomán.	\$1,691,449.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	5,500 m2	4,411.00	100%	68%
Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona norte) del Municipio de Tecomán.	\$1,293,461.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,200 m2	3,906.00	100%	41%
Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	\$2,586,810.57	Colima.	Tecomán	Tecomán	490 m2	164.00	100%	30%
Construcción de empedrado ahogado en concreto hco. En calle Francisco I. Madero, tramo el Tunel a Francisco Curiel, localidad de Tecolapa.	\$771,718.45	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1,200 m2	118.00	0%	0%
Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Caleras.	\$599,222.27	Colima.	Tecomán	Caleras	1,000 m2	51.00	100%	83%
Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Ruíz Cortines.	\$746,998.41	Colima.	Tecomán	Ruíz Cortines	1,200 m2	71.00	100%	100%
Construcción de empedrados en calle Luis Donald Colosio, entre calle Lirios y Av. Carlos de la Madrid, Col. Griselda Alvarez.	\$327,752.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	800 m2	63.00	100%	30%
Construcción de empedrados en calle Manuel Alvarez en la localidad de Madrid.	\$329,501.85	Colima.	Tecomán	Madrid	820 m2	58.00	100%	73%
Construcción de empedrados en calles de la Col. Estatuto Jurídico.	\$647,081.55	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,200 m2	105.00	100%	100%
Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,866,600.94	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	3,500 m2	227.00	100%	76%





Monto que reciban del FAIS: 76,909,649

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de empedrados en calles de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$398,770.81	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	800 m2	76.00	100%	30%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles de la localidad de Madrid.	\$1,799,340.89	Colima.	Tecomán	Madrid	4,000 m2	315.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Progreso, entre Calle Juan de la Barrera y Av. López Mateos, Col. Unión.	\$1,897,737.10	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,700 m2	357.00	100%	91%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Basilio Vadillo, entre Calle Colegio Militar y Av. López Mateos, Col. Unión.	\$379,525.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 m2	25.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Andador 18, entre calles Independencia y Reforma, Col. Infonavit las Huertas.	\$2,071,953.59	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	147.00	100%	99%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Canal de Amela, entre calles 18 de marzo y Ramón Serrano, Col. Bugambillas.	\$1,742,472.23	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,900 m2	100.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 18 de Julio-Independencia, entre Calle Progreso y Torres Quintero Col. Centro.	\$1,748,865.97	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,200 m2	151.00	100%	96%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la cabecera municipal de Tecomán.	\$135,174.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	386 m2	462.00	100%	0%
Construcción de banquetas en varias calles de la zona Centro del municipio de Tecomán.	\$449,557.62	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 m2	138.00	100%	57%
Construcción de banquetas en calle México, Col. Bayardo.	\$497,821.86	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	500 m2	168.00	100%	49%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	300 m2	67.00	60%	0%
Construcción de banquetas en tramo Panteón- Unidad Deportiva (Paralelo a Carretera a Playa Azul) en la localidad de Cerro de Ortega.	\$896,343.16	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,200 m2	193.00	100%	100%
Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.	\$50,000.00	Colima.	Tecomán	La Salada	70 m2	33.00	0%	0%
Construcción de banquetas en calle Independencia, Col. Cofradía de Juárez.	\$495,321.59	Colima.	Tecomán	Tecomán	600 m2	409.00	100%	100%
Construcción de banquetas en calle Lázaro Cardenas, Col. Unión.	\$263,301.75	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 m2	96.00	100%	30%
Construcción de banquetas en calles Cocoteros y Orquideas, Col. Santa Elena.	\$197,143.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	350 m2	143.00	100%	100%

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2021
Tercer Trimestre 2021

Monto que reciban del FAIS: 76,909,649

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc 3a. Etapa, Col. Centro.	\$408,044.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Mercado	294.00	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Parque	4,200.00	100%	87%
Rehabilitación de parques y jardines en la cabecera municipal de Tecomán.	\$2,782,998.28	Colima.	Tecomán	Tecomán	12 Parque	2,520.00	100%	100%
Rehabilitación de parques y jardines en comunidades rurales de Tecomán.	\$2,798,614.33	Colima.	Tecomán	Tecomán	15 Parque	3,360.00	100%	100%
Rehabilitación de jardín principal de la localidad de Tecolapa.	\$450,000.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Parque	924.00	50%	0%
Construcción de techumbre en cancha de uso múltiple de la Col. San José.	\$1,730,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	1,680.00	91%	91%
Rehabilitación de áreas deportivas en el municipio de Tecomán.	\$2,482,370.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	15 Cancha	3,360.00	100%	89%
Rehabilitación de cancha deportiva en la Col. La Floresta, esq. de calle 16 de septiembre y Juan Oseguera.	\$92,800.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	1,155.00	100%	0%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,596,397.17	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Cuarto	93.00	65%	30%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	52%	52%
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Contratación de Servicios (Supervisión de obra).	\$1,199,379.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	73%*	73%
Actualización del reglamento ambiental para el desarrollo sustentable del municipio de Tecomán. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.)	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Sistema de evaluación del desempeño del municipio de tecomán colima. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.)	\$159,232.98	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos.	\$278,960.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Adquisición de Software y Hardware.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Proyecto integral de fortalecimiento catastral y sistematización de servicios de desarrollo urbano.	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
RENDIMIENTOS FAIS 2021								
Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 31 de Agosto de 2021. (Se direccionan a la obra de Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II)	\$312,306.97	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
 Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2021
 Tercer Trimestre 2021




Monto que reciben del FAIS: 76,909,649

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II. (Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 31 de Agosto de 2021.)	\$312,306.97	Colima.	Tecomán	Tecomán	140 ml	63.00	0%	0%



ELABORÓ
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
 ING. ENRIQUE ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2021



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx