



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2021



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2021 (Formato CONAC)



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.

ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



18 ENE. 2022

RECIBIDO
DESPACHO C. SECRETARIA

NOMBRE _____ HORA 9:46

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2022.
Oficio No. 009/2022.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral
FAIS y POA 2021.**

At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2021; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

De igual manera, se anexa el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2021, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre del 2021, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Mellión.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2022.
Oficio No. 009/2022.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral
FAIS y POA 2021.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2021; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

De igual manera, se anexa el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2021, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre del 2021, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN COL.
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.



- C.c.p. Ing. Elias Antonio Lozano Ochoa. -Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo. - Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo..





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2021

Cuarto Trimestre 2021



Monto que reciban del FAIS: 76,909,649

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. La Estación.	\$699,941.38	\$699,941.36	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Pozo	937.00	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "Javier Mina", en la Col. Cofradía de Juárez.	\$550,000.00	\$548,888.22	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,291.00	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión.	\$748,935.67	\$748,935.66	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,291.00	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión. (2a. Etapa).	\$159,046.58	\$158,950.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,291.00	100%	100%
Rehabilitación de canales pluviales a cielo abierto en la cabecera municipal de Tecomán.	\$1,394,958.14	\$1,394,958.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	4.31 km	712.00	100%	100%
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Leona Vicario, entre calles Corregidora y José Cárdenas Ríos en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$354,250.40	\$354,250.39	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	148.66 ml	50.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	\$618,564.85	\$618,564.83	Colima.	Tecomán	Tecomán	207.55 ml	119.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Canal de Amela, entre Carretera Tecomán-El Real y Calle 18 de Marzo, Col. Bugambilias.	\$579,173.29	\$579,173.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	254.12 ml	26.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 12, entre calle Ricardo Sevilla y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal	\$366,710.91	\$366,710.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	122.26 ml	73.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 9, entre calle Ricardo Sevilla y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal	\$385,987.68	\$385,987.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	125.40 ml	46.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 4, entre calle Lerdo de Tejada y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal.	\$476,349.54	\$476,349.55	Colima.	Tecomán	Tecomán	127.25 ml	76.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle lateral de Av. Insurgentes, entre calles Gustavo Díaz Ordáz y Ernesto Zedillo, Col. Alvaro Obregón,	\$650,896.17	\$650,896.17	Colima.	Tecomán	Tecomán	219.70 ml	36.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Aeropista, entre calles Guillermo Prieto y Guadalajara, Col. Cofradía de Juárez.	\$391,541.12	\$391,541.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	107.91 ml	56.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tabasco, entre calles Colegio Militar y José Antonio Torres, Col. Cofradía de Juárez.	\$694,239.14	\$694,239.14	Colima.	Tecomán	Tecomán	207.10 ml	86.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina, entre calles Emiliano Zapata y Belisario Domínguez., Col. Cofradía de Juárez.	\$1,006,650.83	\$1,006,650.83	Colima.	Tecomán	Tecomán	246.82 ml	152.00	100%	100%

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2021
Cuarto Trimestre 2021



Monto que reciban del FAIS: 76,909,649

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Usumacinta, entre calles Río Soto La Marina y Río Grijalva, Col. Indeco.	\$166,762.29	\$166,762.29	Colima.	Tecomán	Tecomán	63.45 ml	23.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo, entre calles Río Grijalva y Río Papaloapan, Col. Libertad.	\$350,297.68	\$350,297.67	Colima.	Tecomán	Tecomán	109.78 ml	70.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Allende, entre calles Francisco I. Madero y 18 de Marzo, Col. Centro.	\$892,100.41	\$892,100.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	230.95 ml	99.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Puerto de Manzanillo, entre calles Del Lago y Laguna de Alcuahue, en Villas del Centenario.	\$442,000.00	\$442,896.38	Colima.	Tecomán	Tecomán	158.88 ml	60.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Ortega, entre calles Morelos y Fernando Moreno, en Cerro de Ortega.	\$946,469.04	\$946,469.03	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	227.75 ml	122.00	100%	100%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en la cabecera municipal de Tecomán.	\$1,596,714.34	\$1,596,714.34	Colima.	Tecomán	Tecomán	16,020.84 ml	8,788.00	100%	100%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en comunidades rurales del Municipio de Tecomán.	\$1,499,533.19	\$1,499,533.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,073.01 ml	8,275.00	100%	100%
Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Luis Donald Colosio entre calle Teresitas y Av. Carlos de la Madrid Col. Griselda Alvarez.	\$94,273.87	\$94,273.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	74.20 ml	20.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero, entre calles Jose Ma. Morelos y Francisco Velasco Curiel, en la comunidad de Tecolapa.	\$308,669.72	\$308,669.72	Colima.	Tecomán	Tecolapa	140.85 ml	46.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II.	\$683,557.94	\$683,557.94	Colima.	Tecomán	Tecomán	196.78 ml	119.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II. (Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 30 de septiembre de 2021.)	\$312,306.97	\$310,651.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	163.54 ml	46.00	100%	100%
Rehabilitación de red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	\$248,036.56	\$248,036.54	Colima.	Tecomán	Tecomán	336.30 ml	76.00	100%	100%
Mantenimiento de redes de agua potable en la cabecera municipal de Tecomán.	\$599,816.21	\$599,816.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	193 ml	728.00	100%	100%
Mantenimiento de redes de agua potable en comunidades rurales del Municipio de Tecomán.	\$993,804.85	\$993,804.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	148 ml	1,059.00	100%	100%



AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2021
Cuarto Trimestre 2021



Monto que reciban del FAIS: **76,909,649**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en calle Juan Oseguera V. Col. Centro.	\$1,978,802.48	\$1,978,802.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	316.80 ml	43.00	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) al sur de Col. Villas del Sol.	\$599,975.36	\$599,975.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	222 ml	291.00	100%	100%
Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Crescencio Figueroa, en Madrid, Municipio de Tecomán.	\$1,697,963.19	\$1,697,963.16	Colima.	Tecomán	Madrid	1 Techumbre	397.00	100%	100%
Techumbre en jardín de niños Josefa Oriz de Domiguez, Col. Bayardo	\$444,579.81	\$444,579.79	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	2 Techumbre	348.00	100%	100%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$1,696,187.82	\$1,696,187.82	Colima.	Tecomán	Tecomán	22.38 Km.	3,145.00	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$4,170,814.80	\$4,170,814.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,021 Luminarias	13,240.00	100%	100%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias del municipio de Tecomán.	\$2,748,511.19	\$2,748,511.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	150 Postes	1,854.00	100%	100%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00	\$1,699,999.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	84 Postes	1,059.00	100%	100%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico de la zona norte, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	\$698,617.77	\$698,617.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,418 m2	2,163.00	100%	100%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico de la zona sur, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	\$698,617.77	\$698,617.75	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,457.49 m2	2,440.00	100%	100%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	\$1,391,232.74	\$1,391,232.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,416.71 m2	2,648.00	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona sur) del Municipio de Tecomán.	\$1,691,449.48	\$1,691,449.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	6,698.99 m2	3,476.00	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona norte) del Municipio de Tecomán.	\$1,293,461.91	\$1,293,461.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,206.32 m2	3,078.00	100%	100%
Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	\$2,586,810.57	\$2,586,810.57	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,092 m2	129.00	100%	100%
Construcción de empedrado ahogado en concreto hco. En calle Francisco I. Madero, tramo el Tunel a Francisco Curiel, localidad de Tecolapa.	\$769,969.71	\$769,969.71	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1,421.84 m2	118.00	100%	100%

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
TECOMÁN, COL.
DEPARTAMENTO
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2021
Cuarto Trimestre 2021



Monto que reciban del FAIS: **76,909,649**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Caleras.	\$599,222.27	\$599,222.24	Colima.	Tecomán	Caleras	1,369.84 m2	40.00	100%	100%
Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Ruíz Cortines.	\$746,998.41	\$746,998.40	Colima.	Tecomán	Ruíz Cortines	1,542.99 m2	56.00	100%	100%
Construcción de empedrados en calle Luis Donald Colosio, entre calle Lirios y Av. Carlos de la Madrid, Col. Griselda Alvarez.	\$327,752.19	\$327,752.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	875.60 m2	50.00	100%	100%
Construcción de empedrados en calle Manuel Alvarez en la localidad de Madrid.	\$329,501.85	\$329,501.83	Colima.	Tecomán	Madrid	581.03 m2	46.00	100%	100%
Construcción de empedrados en calles de la Col. Estatuto Jurídico.	\$647,081.55	\$647,081.54	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,626.53 m2	83.00	100%	100%
Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,866,600.94	\$1,866,600.94	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	3,651.61 m2	179.00	100%	100%
Construcción de empedrados en calles de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$398,770.81	\$398,770.81	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	517.92 m2	60.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles de la localidad de Madrid.	\$1,799,340.89	\$1,799,340.88	Colima.	Tecomán	Madrid	3,896.14 m2	248.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Progreso, entre Calle Juan de la Barrera y Av. López Mateos, Col. Unión.	\$1,897,737.10	\$1,897,737.08	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,838.08 m2	281.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Basilio Vadillo, entre Calle Colegio Militar y Av. López Mateos, Col. Unión.	\$379,525.00	\$379,525.01	Colima.	Tecomán	Tecomán	540.24 m2	20.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Andador 18, entre calles Independencia y Reforma, Col. Infonavit las Huertas.	\$2,071,953.59	\$2,071,953.59	Colima.	Tecomán	Tecomán	5,587.46 m2	116.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Canal de Amela, entre calles 18 de marzo y Ramón Serrano, Col. Bugambilias.	\$1,742,472.23	\$1,742,472.23	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,327.36 m2	79.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 18 de Julio-Independencia, entre Calle Progreso y Torres Quintero Col. Centro.	\$1,748,865.97	\$1,748,865.97	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,620.21 m2	119.00	100%	100%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la cabecera municipal de Tecomán.	\$135,174.00	\$135,085.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	474.37 m2	384.00	100%	100%
Construcción de banquetas en varias calles de la zona Centro del municipio de Tecomán.	\$449,557.62	\$449,557.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	397.57 m2	109.00	100%	100%
Construcción de banquetas en calle México, Col. Bayardo.	\$497,821.86	\$497,821.84	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	628.78 m2	132.00	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2021
Cuarto Trimestre 2021



Monto que reciben del FAIS: **76,909,649**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo.	\$199,805.65	\$199,805.65	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	452.69 m2	53.00	100%	100%
Construcción de banquetas en tramo Panteón- Unidad Deportiva (Paralelo a Carretera a Playa Azul) en la localidad de Cerro de Ortega.	\$896,343.16	\$896,343.16	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,180.36 m2	152.00	100%	100%
Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.	\$35,591.07	\$35,591.06	Colima.	Tecomán	La Salada	77.35 m2	26.00	100%	100%
Construcción de banquetas en calle Independencia, Col. Cofradía de Juárez.	\$495,321.59	\$495,321.59	Colima.	Tecomán	Tecomán	584.56 m2	86.00	100%	100%
Construcción de banquetas en calle Lázaro Cardenas, Col. Unión.	\$263,301.75	\$263,301.75	Colima.	Tecomán	Tecomán	387.75 m2	97.00	100%	100%
Construcción de banquetas en calles Cocoteros y Orquideas, Col. Santa Elena.	\$197,143.86	\$197,143.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 m2	143.00	100%	100%
Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc 3a. Etapa, Col. Centro.	\$407,851.61	\$407,851.61	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Mercado	232.00	100%	100%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,693,368.60	\$1,693,368.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Parques	3,310.00	100%	100%
Rehabilitación de parques y jardines en la cabecera municipal de Tecomán.	\$2,782,998.28	\$2,782,998.28	Colima.	Tecomán	Tecomán	15Parque	1,986.00	100%	100%
Rehabilitación de parques y jardines en comunidades rurales de Tecomán.	\$2,798,614.33	\$2,798,614.33	Colima.	Tecomán	Tecomán	15 Parques	2,648.00	100%	100%
Rehabilitación de jardín principal de la localidad de Tecolapa.	\$449,725.48	\$449,725.48	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Parque	728.00	100%	100%
Construcción de techumbre en cancha de uso múltiple de la Col. San José.	\$1,730,000.00	\$1,729,999.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	1,680.00	100%	100%
Rehabilitación de áreas deportivas en el municipio de Tecomán.	\$2,482,370.58	\$2,482,370.57	Colima.	Tecomán	Tecomán	16 Canchas	2,648.00	100%	100%
Rehabilitación de cancha deportiva en la Col. La Floresta, esq. de calle 16 de septiembre y Juan Oseguera.	\$92,762.06	\$92,762.06	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	910	100%	100%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,596,397.17	\$1,596,397.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	21 Cuartos	70	100%	100%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$200,000.00	\$198,884.99	Colima.	Tecomán	Tecomán			100%	100%
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$196,700.00	\$196,700.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			30%	0%
Contratación de Servicios (Supervisión de obra).	\$1,199,379.41	\$1,199,379.41	Colima.	Tecomán	Tecomán			100%	100%
Actualización del reglamento ambiental para el desarrollo sustentable del municipio de Tecomán. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.)	\$100,000.00	\$98,333.20	Colima.	Tecomán	Tecomán			30%	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2021
Cuarto Trimestre 2021



Monto que reciben del FAIS: 76,909,649

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Sistema de evaluación del desempeño del municipio de tecomán colima. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.)	\$159,232.98	\$158,370.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	30%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos.	\$278,960.00	\$278,270.89	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Adquisición de Software y Hardware.	\$200,000.00	\$199,817.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Proyecto integral de fortalecimiento catastral y sistematización de servicios de desarrollo urbano.	\$800,000.00	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	50%	50%

SUMAS= \$77,272,827.23 \$77,266,253.99
 menos rendimientos a 30 de septiembre \$312,306.97
 menos rendimientos a 30 de noviembre \$50,871.26
 MONTO AUTORIZADO Y PUBLICADO \$76,909,649.00
 SALDO \$6,573.24
 rendimientos mes de diciembre \$32,633.37
 TOTAL A REINTEGRAR \$39,206.61

RENDIMIENTOS FAIS 2021									
Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 30 de septiembre de 2021. (Se direccionan a la obra de Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II)	\$312,306.97	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II. (Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 30 de septiembre de 2021.)	\$312,306.97	-----	Colima.	Tecomán	Tecomán	140 ml	63.00	100%	100%
Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 de los meses de octubre y noviembre de 2021.	\$50,871.26	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión. (2a. Etapa).	\$50,871.26	-----	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 pozo	2,291.00	100%	100%

ELABORÓ
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
 DE
 TECOMÁN, COL.

AUTORIZÓ
 ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2021



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2022
Oficio No. 008/2022.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2021.**

ACUSE

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del cuarto trimestre en la página de la MIDS 2021 de la Secretaria de Bienestar fue lo siguiente:

- 107 proyectos directos.
- 196 proyectos complementarios.
- Total de 303 proyectos de infraestructura.
- 3 proyectos de Gastos Indirectos.
- 5 proyectos de PRODIM.

Totalizando **311 proyectos aprobados** en la página de la MIDS 2021 de la Secretaria de Bienestar, sin embargo, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2021; solamente aparecen migrados **190 proyectos**, de los cuales se registró avance en dicha plataforma. Y se aclara lo siguiente:

- 106 proyectos que no emigraron en cuarto trimestre, en el tercer trimestre si emigraron y se registró avance en plataforma (SRFT).
- 15 proyectos se registró avance al 100% en tercer trimestre en plataforma (SRFT).
-

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.



000258



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo



RECIBIDO
Mando
OP: 49 vms
18 ENE. 2022
TESORERIA
TECOMAN, COL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2022
Oficio No. 008/2022.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2021.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del cuarto trimestre en la página de la MIDS 2021 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 107 proyectos directos.
- 196 proyectos complementarios.
- Total de 303 proyectos de infraestructura.
- 3 proyectos de Gastos Indirectos.
- 5 proyectos de PRODIM.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA
18 ENE. 2022
09:30h
RECIBIDO CONTRALORIA MUNICIPAL

Totalizando **311 proyectos aprobados** en la página de la MIDS 2021 de la Secretaría de Bienestar, sin embargo, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2021; solamente aparecen migrados **190 proyectos**, de los cuales se registró avance en dicha plataforma. Y se aclara lo siguiente:

- 106 proyectos que no emigraron en cuarto trimestre, en el tercer trimestre si emigraron y se registró avance en plataforma (SRFT).
- 15 proyectos se registró avance al 100% en tercer trimestre en plataforma (SRFT).

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochos, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA
RECIBIDO
18 ENE. 2022
Recibido:
Hora: 08:39



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



POA 2021 (Formato POA2)



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Avance al 31 de diciembre de 2021.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2021) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2021) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2021																	
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. La Estación.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	699,941.38	699,941.38			699,941.38		1.00	Pozo	937.00	28-jul-21	15-sep-21	100	100%
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "Javier Mina", en la Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	550,000.00	548,888.22			550,000.00		1.00	Pozo	2,291.00	06-sep-21	05-nov-21	100	100%
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	748,935.67	748,935.66			748,935.67		1.00	Pozo	2,291.00	06-sep-21	25-oct-21	100	100%
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión. (2a. Etapa).	Tecomán	Tecomán	159,046.58	158,950.00			159,046.58		1.00	Pozo	2,291.00	24-dic-21	27-dic-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de canales pluviales a cielo abierto en la cabecera municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,394,958.14	1,394,958.13			1,394,958.14		4.31	km	712.00	22-may-21	20-jun-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Leona Vicario, entre calles Corregidora y José Cárdenas Ríos en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	354,250.40	354,250.39			354,250.40		148.66	ml	50.00	12-jul-21	10-ago-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	618,564.85	618,564.83			618,564.85		207.55	ml	119.00	05-jul-21	22-sep-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Canal de Amela, entre Carretera Tecomán-El Real y Calle 18 de Marzo, Col. Bugambillas.	Tecomán	Tecomán	579,173.29	579,173.27			579,173.29		254.12	ml	26.00	19-abr-21	17-jun-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 12, entre calle Ricardo Sevilla y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	366,710.91	366,710.91			366,710.91		122.26	ml	73.00	12-abr-21	01-may-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 9, entre calle Ricardo Sevilla y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	385,987.68	385,987.68			385,987.68		125.40	ml	46.00	12-abr-21	01-may-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Andador 4, entre calle Lerdo de Tejada y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	476,349.54	476,349.55			476,349.54		127.25	ml	76.00	12-abr-21	01-may-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle lateral de Av. Insurgentes, entre calles Gustavo Díaz Ordáz y Ernesto Zedillo, Col. Alvaro Obregón.	Tecomán	Tecomán	650,896.17	650,896.17			650,896.17		219.70	ml	36.00	05-jul-21	03-ago-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Aeropista, entre calles Guillermo Prieto y Guadalajara, Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	391,541.12	391,541.13			391,541.12		107.91	ml	56.00	12-abr-21	01-may-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tabasco, entre calles Colegio Militar y José Antonio Torres, Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	694,239.14	694,239.14			694,239.14		207.10	ml	86.00	21-jun-21	20-jul-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina, entre calles Emiliano Zapata y Belisario Domínguez, Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	1,006,650.83	1,006,650.83			1,006,650.83		246.82	ml	152.00	22-abr-21	31-may-21	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Usumacinta, entre calles Río Soto La Marina y Río Grijalva, Col. Indeco.	Tecomán	Tecomán	166,762.29	166,762.29			166,762.29		63.45	ml	23.00	12-abr-21	01-may-21	100	100%



Avance al 31 de diciembre de 2021.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES						LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2021) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2021) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo, entre calles Río Grijalva y Río Papaloapan, Col. Libertad.	Tecomán	Tecomán	350,297.68	350,297.67			350,297.68		109.78	ml	70.00	17-may-21	15-jun-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Allende, entre calles Francisco I. Madero y 18 de Marzo, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	892,100.41	892,100.41			892,100.41		230.95	ml	99.00	12-jul-21	10-ago-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Puerto de Manzanillo, entre calles Del Lago y Laguna de Alcazahué, en Villas del Centenario.	Tecomán	Tecomán	442,000.00	442,896.38			442,000.00		158.88	ml	60.00	05-jul-21	03-ago-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Ortega, entre calles Morelos y Fernando Moreno, en Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	946,469.04	946,469.03			946,469.04		227.75	ml	122.00	10-may-21	08-jun-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en la cabecera municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,596,714.34	1,596,714.34			1,596,714.34		16,020.84	ml	8,788.00	22-abr-21	21-may-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en comunidades rurales del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,499,533.19	1,499,533.19			1,499,533.19		15,073.01	ml	8,275.00	02-jul-21	31-jul-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Ampliación de red de drenaje sanitario en calle Luis Donald Colosio entre calle Teresitas y Av. Carlos de la Madrid Col. Griselda Alvarez.	Tecomán	Tecomán	94,273.87	94,273.85			94,273.87		74.20	ml	20.00	26-ago-21	24-sep-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco I. Madero, entre calles Jose Ma. Morales y Francisco Velasco Curiel, en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	308,669.72	308,669.72			308,669.72		140.85	ml	46.00	28-sep-21	27-oct-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II.	Tecomán	Tecomán	683,557.94	683,557.94			683,557.94		196.78	ml	119.00	29-sep-21	28-oct-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II. (Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 30 de septiembre de 2021.)	Tecomán	Tecomán	312,306.97	310,651.58			312,306.97		163.54	ml	46.00	29-sep-21	19-oct-21	100	100%		
AGUA POTABLE	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	Rehabilitación de red de agua potable en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	248,036.56	248,036.54			248,036.56		336.30	ml	76.00	05-jul-21	22-sep-21	100	100%		
AGUA POTABLE	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	Mantenimiento de redes de agua potable en la cabecera municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	599,816.21	599,816.19			599,816.21		193.00	ml	728.00	18-ago-21	16-sep-21	100	100%		
AGUA POTABLE	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA	Mantenimiento de redes de agua potable en comunidades rurales del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	993,804.85	993,804.85			993,804.85		148.00	ml	1,059.00	20-may-21	28-jun-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en calle Juan Oseguera V. Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	1,978,802.48	1,978,802.48			1,978,802.48		316.80	ml	43.00	15-abr-21	03-jun-21	100	100%		
Drenaje y Letrinas	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) al sur de Col. Villas del Sol.	Tecomán	Tecomán	599,975.36	599,975.36			599,975.36		222.00	ml	291.00	30-jul-21	13-ago-21	100	100%		
Infraestructura básica del sector educativo	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Primaria Crescencio Figueroa, en Madrid, Municipio de Tecomán.	Tecomán	Madrid	1,697,963.19	1,697,963.16			1,697,963.19		1.00	Techumbre	397.00	09-jul-21	06-sep-21	100	100%		
Infraestructura básica del sector educativo	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Techumbre en jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, Col. Bayardo	Tecomán	Nuevo Caxitlán	444,579.81	444,579.79			444,579.81		1.00	Techumbre	348.00	02-sep-21	01-oct-21	100	100%		

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



Avance al 31 de diciembre de 2021.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES						LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2021) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2021) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																		
URBANIZACIÓN	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS	Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	1,696,187.82	1,696,187.82			1,696,187.82		22.38	Km.	3,145.00	02-jul-21	31-jul-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,170,814.80	4,170,814.80			4,170,814.80		1,021.00	Luminaria	13,240.00	15-abr-21	13-jul-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,748,511.19	2,748,511.19			2,748,511.19		150.00	Poste	1,854.00	15-abr-21	13-jul-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00	1,699,999.91			1,700,000.00		84.00	Poste	1,059.00	22-abr-21	10-jun-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico de la zona norte, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	698,617.77	698,617.77			698,617.77		2,418.00	m2	2,163.00	31-ago-21	24-sep-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico de la zona sur, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	698,617.77	698,617.75			698,617.77		2,457.49	m2	2,440.00	31-ago-21	24-sep-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,391,232.74	1,391,232.73			1,391,232.74		4,416.71	m2	2,648.00	21-may-21	04-jun-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona sur) del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,691,449.48	1,691,449.48			1,691,449.48		6,698.99	m2	3,476.00	28-jun-21	27-jul-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento de calles con empedrado en varias colonias (zona norte) del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,293,461.91	1,293,461.91			1,293,461.91		4,206.32	m2	3,078.00	31-may-21	29-jun-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Lázaro Cárdenas, entre calles Basilio Vadillo y Abasolo en la Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	2,586,810.57	2,586,810.57			2,586,810.57		1,092.00	m2	129.00	05-jul-21	22-sep-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrado ahogado en concreto hco. En calle Francisco I. Madero, tramo el Tunel a Francisco Curiel, localidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	769,969.71	769,969.71			769,969.71		1,421.84	m2	118.00	30-sep-21	20-oct-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	599,222.27	599,222.24			599,222.27		1,369.84	m2	40.00	12-jul-21	10-ago-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de pavimento de empedrado en calles de la localidad de Ruiz Cortines.	Tecomán	Ruiz Cortines	746,998.41	746,998.40			746,998.41		1,542.99	m2	56.00	28-jun-21	06-ago-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calle Luis Donaldo Colosio, entre calle Lirios y Av. Carlos de la Madrid, Col. Griselda Alvarez.	Tecomán	Tecomán	327,752.19	327,752.19			327,752.19		875.60	m2	50.00	26-ago-21	24-sep-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calle Manuel Alvarez en la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	329,501.85	329,501.83			329,501.85		581.03	m2	46.00	12-jul-21	10-ago-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calles de la Col. Estatuto Jurídico.	Tecomán	Tecomán	647,081.55	647,081.54			647,081.55		1,626.53	m2	83.00	19-jul-21	17-ago-21	100	100%		
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,866,600.94	1,866,600.94			1,866,600.94		3,651.61	m2	179.00	05-jul-21	23-ago-21	100	100%		

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
MUNICIPIO DE TECOMÁN
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
TECOMÁN, COL.



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2021) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2021) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)		OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calles de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	398,770.81	398,770.81			398,770.81		517.92	m2	60.00	16-ago-21	24-sep-21	100	100%
URBANIZACIÓN	REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	1,799,340.89	1,799,340.88			1,799,340.89		3,896.14	m2	248.00	07-jul-21	26-jul-21	100	100%
URBANIZACIÓN	REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Progreso, entre Calle Juan de la Barrera y Av. López Mateos, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	1,897,737.10	1,897,737.08			1,897,737.10		2,838.08	m2	281.00	07-jul-21	26-jul-21	100	100%
URBANIZACIÓN	REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Basilio Vadillo, entre Calle Colegio Militar y Av. López Mateos, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	379,525.00	379,525.01			379,525.00		540.24	m2	20.00	26-abr-21	05-may-21	100	100%
URBANIZACIÓN	REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Andador 18, entre calles Independencia y Reforma, Col. Infonavit las Huertas.	Tecomán	Tecomán	2,071,953.59	2,071,953.59			2,071,953.59		5,587.46	m2	116.00	08-jul-21	27-jul-21	100	100%
URBANIZACIÓN	REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Canal de Amela, entre calles 18 de marzo y Ramón Serrano, Col. Bugambillas.	Tecomán	Tecomán	1,742,472.23	1,742,472.23			1,742,472.23		2,327.36	m2	79.00	19-abr-21	17-jun-21	100	100%
URBANIZACIÓN	REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 18 de Julio-Independencia, entre Calle Progreso y Torres Quintero Col. Centro	Tecomán	Tecomán	1,748,865.97	1,748,865.97			1,748,865.97		4,620.21	m2	119.00	17-ago-21	06-sep-21	100	100%
URBANIZACIÓN	CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en la cabecera municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	135,174.00	135,085.58			135,174.00		474.37	m2	364.00	29-sep-21	28-oct-21	100	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en varias calles de la zona Centro del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	449,557.62	449,557.60			449,557.62		397.57	m2	109.00	23-ago-21	21-sep-21	100	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en calle México, Col. Bayardo.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	497,821.86	497,821.84			497,821.86		628.78	m2	132.00	12-jul-21	20-ago-21	100	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	199,805.65	199,805.65			199,805.65		452.69	m2	53.00	23-sep-21	22-oct-21	100	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en tramo Panteón- Unidad Deportiva (Paralelo a Carretera a Playa Azul) en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	896,343.16	896,343.16			896,343.16		1,180.36	m2	152.00	22-abr-21	21-may-21	100	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en calle Emiliano Zapata de la localidad de La Salada.	Tecomán	La Salada	35,591.07	35,591.06			35,591.07		77.35	m2	26.00	23-sep-21	22-oct-21	100	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en calle Independencia, Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	495,321.59	495,321.59			495,321.59		584.56	m2	86.00	24-may-21	22-jun-21	100	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en calle Lázaro Cardenas, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	263,301.75	263,301.75			263,301.75		387.75	m2	97.00	05-jul-21	22-sep-21	100	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en calles Cocoteros y Orquideas, Col. Santa Elena.	Tecomán	Tecomán	197,143.86	197,143.86			197,143.86		400.00	m2	143.00	26-abr-21	25-may-21	100	100%
URBANIZACIÓN	MERCADOS PUBLICOS	Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc 3a. Etapa, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	407,851.61	407,851.61			407,851.61		1.00	Mercado	232.00	29-sep-21	19-oct-21	100	100%
URBANIZACIÓN	PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,693,368.60	1,693,368.58			1,693,368.60		20.00	Parque	3,310.00	22-abr-21	10-jun-21	100	100%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2021) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2021) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Rehabilitación de parques y jardines en la cabecera municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,782,998.28	2,782,998.28			2,782,998.28		15.00	Parque	1,986.00	19-abr-21	17-jul-21	100	100%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Rehabilitación de parques y jardines en comunidades rurales de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,798,614.33	2,798,614.33			2,798,614.33		15.00	Parque	2,648.00	19-abr-21	17-jul-21	100	100%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Rehabilitación de jardín principal de la localidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	449,725.48	449,725.48			449,725.48		1.00	Parque	728.00	06-sep-21	05-oct-21	100	100%
URBANIZACIÓN	TECHADOS EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS	Construcción de techumbre en cancha de uso múltiple de la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	1,730,000.00	1,729,999.99			1,730,000.00		1.00	Cancha	1,680.00	09-jul-21	06-sep-21	100	100%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de áreas deportivas en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,482,370.58	2,482,370.57			2,482,370.58		16.00	Cancha	2,648.00	21-abr-21	19-jul-21	100	100%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de cancha deportiva en la Col. La Floresta, esq. de calle 16 de septiembre y Juan Oseguera.	Tecomán	Tecomán	92,762.06	92,762.06			92,762.06		1.00	Cancha	910.00	29-sep-21	28-oct-21	100	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	Construcción de cuarto dormitorio adicional.	Tecomán	Tecomán	1,596,397.17	1,596,397.12			1,596,397.17		21.00	Cuarto	70.00	16-ago-21	13-nov-21	100	100%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAISM.	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	Tecomán	Tecomán	200,000.00	198,884.99			200,000.00		-----	-----	-----	16-abr-21	31-dic-21	100	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTERCEROS	Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Evaluación de Proyectos del FAISM.	Tecomán	Tecomán	196,700.00	196,700.00			196,700.00		-----	-----	-----	16-dic-21	31-mar-22	30	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTERCEROS	Contratación de Servicios (Supervisión de obra).	Tecomán	Tecomán	1,199,379.41	1,199,379.41			1,199,379.41		-----	-----	-----	01-may-21	15-oct-21	100	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTERCEROS	Actualización del reglamento ambiental para el desarrollo sustentable del municipio de Tecomán. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.)	Tecomán	Tecomán	100,000.00	98,333.20			100,000.00		-----	-----	-----	16-dic-21	31-mar-22	30	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTERCEROS	Sistema de evaluación del desempeño del municipio de Tecomán Colima. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.)	Tecomán	Tecomán	159,232.98	158,370.00			159,232.98		-----	-----	-----	16-dic-21	31-mar-22	30	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	OPERATIVA	Acondicionamiento de Espacios Físicos.	Tecomán	Tecomán	278,960.00	278,270.89			278,960.00		-----	-----	-----	01-nov-21	25-nov-21	100	100%





Avance al 31 de diciembre de 2021.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2021) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2021) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	OPERATIVA	Adquisición de Software y Hardware.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	199,817.00			200,000.00					21-dic-21	31-dic-21	100	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTENCIOSOS	Proyecto Integral de fortalecimiento catastral y sistematización de servicios de desarrollo urbano.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	800,000.00	se pago 400 mil y el resto max. Al 31 de marzo de 2022		800,000.00					08-nov-21	31-mar-22	50	50
TOTAL=					77,272,827.23	77,266,253.99	0.00	0.00	77,272,827.23								

AUTORIZADO Y PUBLICADO 76,909,649.00
 monto a reintegrar 6,573.24
 rendimientos mes de diciembre 32,633.37
TOTAL A REINTEGRAR 39,206.61

RENDIMIENTOS FAIS 2021																	
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD	AUTORIZADA	EJERCIDA MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECÍFICA R	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INICIO	TERM	FIS	FIN
		Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 30 de septiembre de 2021. (Se direccionan a la obra de Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II)			312,306.97				312,306.97								
Diversión y Linternas	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la Col. La Floresta II. (Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 al día 30 de septiembre de 2021.)	Tecomán	Tecomán	312,306.97				312,306.97		140	ml	63	06-sep-21	29-sep-21	100	100%
		Rendimientos de la cuenta del FAIS 2021 de los meses de octubre y noviembre de 2021.			50,871.26				50,871.26								
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable "NISSAN" en la Col. Unión (2a. Etapa).	Tecomán	Tecomán	50,871.26				50,871.26		1.00	Pozo	2,291.00	24-dic-21	27-dic-21	100	100

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

363,178.23
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

AUTORIZÓ
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN