



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. de Tecomán, Colima. 20 de octubre de 2022.
Memorándum No.067/2022.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAIS) ejercicio 2022; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **tercer trimestre** del ejercicio 2022 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.



C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

2022, Año de la Esperanza

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
COLIMA Gobierno del Estado
17 OCT. 2022
RECIBIDO DESPACHO C. SECRETARIA
NOMBRE: *Ale* HORA: *16:11*

Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de octubre de 2022.
Oficio No. 106/2022.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral FAIS y POA 2022**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE.

RECIBIDO
At n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
19 OCT. 2022
14:26 pm
TESORERÍA

A W S E

At n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2022; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

De igual manera, se anexa el Tercer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2022, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de septiembre del 2022, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA
19 OCT. 2022
14:28
RECIBIDO CONTRALORIA MUNICIPAL

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

RECIBIDO Colima
17 OCT. 2022
BIENESTAR DELEGACION COLIMA

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas.- Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.

2022, Año de la Esperanza

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.robtm.mx

H. AYUNTAMIENTO RESIDENCIA
RECIBIDO
19 OCT. 2022
Recibido: _____ Hora: *14:30*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO– SEPTIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Partidagénérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
Colima	Tecomán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN



Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1,025,116.64	-		Total del Programa Presupuestario	114,040,505.00	114,040,505.00	91,232,408.00
1004		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	114,040,505.00	114,040,505.00	91,232,408.00
1005	Sin Especificar	Sin Especificar	86,330.50	-		Total del Programa Presupuestario	87,710,427.00	87,710,427.00	66,424,324.00
1005		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	87,710,427.00	87,710,427.00	66,424,324.00



Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
82,528,414.14	60,377,557.80	59,905,154.40	58,819,113.70			N/A	91232408		
82,528,414.14	60,377,557.80	59,905,154.40	58,819,113.70	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	3er. trimestre fais 2022
64,541,572.65	64,394,258.44	64,335,990.24	64,216,508.73			N/A	66424324		
64,541,572.65	64,394,258.44	64,335,990.24	64,216,508.73	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	3er. trimestre fortamun 2022



H. AYUNTAMIENTO
DE
ECCEMAN, COL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO– SEPTIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	COL220102061422	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER DEVOLUCION D DER, monto:800000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE OCHO PULGADAS DE DIAMETRO DE POLIETILENO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CHAMIZAL - 2531
2022	3	COL220102061531	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER DEVOLUCION D DER, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR DE CUARENTA Y DOS PULGADAS DE DIAMETRO DE POLIETILENO EN LA CALLE TERCERA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ DE TECOMAN - 3510
2022	3	COL220202070747	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 27811
2022	3	COL220202075670	Proyecto de inversión	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:360566.92}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAVIER MINA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 57995
2022	3	COL220202074583	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 50655
2022	3	COL220202069993	Acción	1,268,096.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268096.04, modificado:1268096.04}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22235
2022	3	COL220202075063	Proyecto de inversión	950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN QUINTANA ROO ENTRE LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y LA AVENIDA ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 53989
2022	3	COL220202076243	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499916.23}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 61236
2022	3	COL220202074751	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. - 51762
2022	3	COL220202074799	Proyecto de inversión	580,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:578711.65}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LEONARDO B. GUTIERREZ, EN LA COL. BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 52086
2022	3	COL220202074448	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49938
2022	3	COL220202074810	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646516.77}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS COL. PARQUE LAS FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 52139
2022	3	COL220202074816	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA, EN LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 52167
2022	3	COL220202069784	Acción	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 21219



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	COL220202074468	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2470695.91}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 50034
2022	3	COL220202074833	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349899.73}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y PROLONG. MORELOS, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 52304
2022	3	COL220202074843	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:190509.69}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CANAL, EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 52337
2022	3	COL220202074495	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3987639.54}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES CRUCERO DE AV. INSURGENTES CON AV. DE LA JUVENTUD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 50142
2022	3	COL220202075640	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797428.8}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 57831
2022	3	COL220202075647	Proyecto de inversión	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:426965.6}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO TORRES COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 57876
2022	3	COL220202075652	Proyecto de inversión	1,007,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007000.0, modificado:804407.46}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y AV. CARLOS DE LA MADRID, EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 57907
2022	3	COL220202079175	Proyecto de inversión	92,532.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92532.02, modificado:92532.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. LADISLAO MORENO. - 76875
2022	3	COL220202079177	Proyecto de inversión	4,926,408.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926408.86, modificado:4926408.86}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. - 76892
2022	3	COL220202080696	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1896567.82}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD DE LADISLAO MORENO. - 84303
2022	3	COL220202083597	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099077.12}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 99287
2022	3	COL220202078584	Proyecto de inversión	221,079.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221079.62, modificado:221079.62}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. COFRADIA DE MORELOS - 73957

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	COL220202078590	Proyecto de inversión	61,349.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.38, modificado:61349.38}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. LA SALADA. - 74007
2022	3	COL220202078600	Proyecto de inversión	112,597.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112597.49, modificado:112597.49}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. TECOLAPA. - 74044
2022	3	COL220202078658	Proyecto de inversión	155,089.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155089.63, modificado:155089.63}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CALERAS. - 74350
2022	3	COL220202077906	Proyecto de inversión	608,331.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608331.92, modificado:607995.35}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70403
2022	3	COL220202077907	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE AV. INSURGENTES, ENTRE LA CALLES MANUEL ÁLVAREZ Y ESTEBAN GARCÍA, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70413
2022	3	COL220202077908	Proyecto de inversión	720,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70419
2022	3	COL220202077910	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:393416.2}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMPO AÉREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y OAXACA COL. NORIEGA PIZANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70421
2022	3	COL220202077911	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348705.66}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 70422
2022	3	COL220202078040	Proyecto de inversión	1,006,074.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006074.44, modificado:1006074.44}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CERRO DE ORTEGA. - 71082
2022	3	COL220202078049	Proyecto de inversión	50,727.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50727.23, modificado:50727.23}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CALLEJONES. - 71114
2022	3	COL220202078921	Proyecto de inversión	609,064.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609064.5, modificado:609064.5}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. MADRID. - 75615
2022	3	COL220202080853	Proyecto de inversión	1,420,047.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420047.81, modificado:1416722.72}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 85200
2022	3	COL220202083583	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499681.4}}	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 99192



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	COL220202078061	Proyecto de inversión	89,773.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89773.24, modificado:89773.24}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 71161
2022	3	COL220202078078	Proyecto de inversión	79,779.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79779.3, modificado:79779.3}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CHANCHOPA. - 71233
2022	3	COL220202078928	Proyecto de inversión	620,083.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620083.39, modificado:620083.39}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. NUEVO CAXITLAN. - 75687
2022	3	COL220202080515	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:261732.3}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PROTECCIÓN PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. PARQUE DE LAS FLORES EN COLINDANCIA CON PREDIOS RÚSTICOS 2DA ETAPA. - 83470
2022	3	COL220202078390	Proyecto de inversión	42,094.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42094.46, modificado:42094.46}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. SAUCITO. - 72899
2022	3	COL220202078397	Proyecto de inversión	84,542.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84542.86, modificado:84542.86}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. COFRADIA DE HIDALGO. - 72924
2022	3	COL220202079166	Proyecto de inversión	98,803.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98803.58, modificado:98803.58}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. RUIZ CORTINEZ - 76844
2022	3	COL220202079255	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:333424.26}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RÍO LERMA , COL. INDECO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77251
2022	3	COL220302110719	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 120755
2022	3	COL220302125197	Proyecto de inversión	880,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:880000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MANUEL ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 186045
2022	3	COL220302119503	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZMÍN EN LA COL. PARQUE LAS FLORES. - 159290
2022	3	COL220302119510	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 159322



Handwritten signature in blue ink.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	COL220302125157	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE TECOMÁN. - 185841
2022	3	COL220302118105	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MORELOS, COL. REAL DEL VALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 153062
2022	3	COL220302115175	Proyecto de inversión	177,077.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177077.84, modificado:177077.84}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.TECOLAPA. - 141298
2022	3	COL220302117810	Proyecto de inversión	2,228,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228500.0, modificado:2228500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA REY DE COLIMÁN, COL. NORIEGA PIZANO. - 151822
2022	3	COL220302117815	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 151842
2022	3	COL220302115188	Proyecto de inversión	589,388.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589388.13, modificado:589388.13}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CALERAS. - 141319
2022	3	COL220302117826	Proyecto de inversión	477,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477000.0, modificado:477000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS, COL. PARQUE LAS FLORES. - 151886
2022	3	COL220302119377	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CALLE 18 ENTRE CALLE R. SEVILLA DEL RIO Y LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 158754
2022	3	COL220302119381	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MONTES DE OCA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 158769
2022	3	COL220302123314	Proyecto de inversión	94,996.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94996.17, modificado:94996.17}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ. - 177130
2022	3	COL220302123327	Proyecto de inversión	265,237.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265237.74, modificado:265237.74}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. GONZALEZ LUGO. - 177180
2022	3	COL220302123334	Proyecto de inversión	127,497.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127497.78, modificado:127497.78}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. CALERAS. - 177203

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	COL220302123336	Proyecto de inversión	712,268.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712268.31, modificado:712268.31}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA - 177217
2022	3	COL220302123342	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA. - 177242
2022	3	COL220302123348	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 177262
2022	3	COL220302123352	Proyecto de inversión	960,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	REHABILITACIÓN DE JARDÍN LÁZARO CÁRDENAS COL. UNIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 177285
2022	3	COL220302118090	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIBRÍ ENTRE CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, COL. COFRADIA DE JUÁREZ. - 152974
2022	3	COL220302118092	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE 2 DE ABRIL TRAMO CALLE FRANCISCO VELAZCO Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 152980
2022	3	COL220302115104	Proyecto de inversión	733,534.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733534.03, modificado:733534.03}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.COFRADIA DE MORELOS - 141107
2022	3	COL220302115229	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 141451
2022	3	COL220302115263	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA Y EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR 18 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. INFONAVIT LAS HUERTAS. - 141534
2022	3	COL220302108824	Proyecto de inversión	4,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4050000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DEL RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 112515
2022	3	COL220302114948	Proyecto de inversión	1,591,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591500.0, modificado:1591500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE JARDÍN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 140377
2022	3	COL220302108932	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA. - 112883
2022	3	COL220302119902	Proyecto de inversión	669,010.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.82, modificado:669010.82}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. MADRID. - 161198



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	COL220302119910	Proyecto de inversión	427,459.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427459.82, modificado:427459.82}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CALERAS - 161265
2022	3	COL220302119926	Proyecto de inversión	201,422.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201422.67, modificado:201422.67}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 161327
2022	3	COL220302119933	Proyecto de inversión	329,983.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329983.4, modificado:329983.4}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CERRO DE ORTEGA - 161355
2022	3	COL220302119935	Proyecto de inversión	272,123.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272123.28, modificado:272123.28}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CHANCHOPA - 161370
2022	3	COL220302120556	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 164081
2022	3	COL220302118229	Proyecto de inversión	1,885,589.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885589.9, modificado:1885589.9}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 153841
2022	3	COL220302137805	Acción	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y DIF - 28357
2022	3	COL220302130815	Acción	180,810.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180810.1, modificado:180810.1}}	PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PBR. - 35907
2022	3	COL220202080842	Proyecto de inversión	79,952.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79952.19, modificado:79952.19}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NUEVO CAXITLAN. - 85152
2022	3	COL220302108961	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:589312.66}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECUANILLO ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO PAPALOAPAN, EN LA COL. LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 112995
2022	3	COL220302110890	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:175484.16}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. TECOLAPA. - 121508
2022	3	COL220302110878	Proyecto de inversión	70,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. COFRADIA DE HIDALGO LAGUNA DE ASLCUAZAHUE. - 121468



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	3	COL220302110767	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. MADRID. - 120970
2022	3	COL220302108968	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:279914.24}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEVILLA DEL RÍO ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18, COL. EL CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 113011
2022	3	COL220302110868	Proyecto de inversión	390,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA. - 121415



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_P CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPRO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EI EC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220102061422	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	2531	S	120	98	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	1	
COL220102061531	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	3510	S	45	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	
COL220202070747	6	Colima	9	Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	27811	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202075670	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	57995	S	16	13	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	1	
COL220202074583	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	50655	S	508	415	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	
COL220202069993	6	Colima	9	Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	22235	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202075063	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	53989	S	178	146	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}	1	
COL220202076243	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	61236	S	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15014.0, meta_modificada:15014.0}}	1	
COL220202074751	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	51762	S	947	774	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	
COL220202074799	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	52086	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}	1	
COL220202074448	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	49938	S	213	174	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}	1	
COL220202074810	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	52139	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}	1	
COL220202074816	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	52167	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}	1	
COL220202069784	6	Colima	9	Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	21219	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	



H. AYUNTAMIENTO DE TECMÁN, COLIMA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYEC TO
FOIJO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220202074468	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50034	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5247.0, meta_modificada:5247.0}}	1	
COL220202074833	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52304	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	1	
COL220202074843	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52337	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	
COL220202074495	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50142	S	820	671	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3405.0, meta_modificada:3405.0}}	1	
COL220202075640	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57831	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}	1	
COL220202075647	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57876	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1	
COL220202075652	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57907	S	125	102	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}}	1	
COL220202079175	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76875	S	129	106	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1	
COL220202079177	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76892	S	3405	2786	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:737.0, meta_modificada:737.0}}	1	
COL220202080696	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	84303	S	407	333	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.1, meta_modificada:548.1}}	1	
COL220202083597	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	99287	S	1155	945	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2532.0, meta_modificada:2532.0}}	1	
COL220202078584	6 Colima	9 Tecomán			Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73957	S	259	212	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EIEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220202078590	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74007	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	
COL220202078600	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74044	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	
COL220202078658	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74350	S	277	227	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	
COL220202077906	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70403	S	62	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}	1	
COL220202077907	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70413	S	18	15	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	
COL220202077908	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70419	S	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	
COL220202077910	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70421	S	39	32	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}	1	
COL220202077911	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70422	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1	
COL220202078040	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71082	S	490	401	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	1	
COL220202078049	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71114	S	55	45	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	
COL220202078921	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	75615	S	365	299	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1	
COL220202080853	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	85200	S	744	609	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2859.0, meta_modificada:2859.0}}	1	
COL220202083583	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	99192	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	1	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FÓLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA
COL220202078061	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71161	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	
COL220202078078	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71233	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	
COL220202078928	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	75687	S	342	280	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}	1	
COL220202080515	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	83470	S	423	346	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	
COL220202078390	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72899	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	
COL220202078397	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72924	S	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	
COL220202079166	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76844	S	162	132	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	
COL220202079255	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	77251	S	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	1	
COL220302110719	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	120755	S	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5972.0, meta_modificada:5972.0}}	1	
COL220302125197	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	186045	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}}	1	
COL220302119503	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	159290	S	196	161	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}}	1	
COL220302119510	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	159322	S	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}	1	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220302125157	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	185841	S	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1	
COL220302118105	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	153062	S	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.0, meta_modificada:1486.0}}	1	
COL220302115175	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141298	S	464	379	0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302117810	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151822	S	1109	907	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}}	1	
COL220302117815	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151842	S	72	59	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	
COL220302115188	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141319	S	1543	1262	0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302117826	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151886	S	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	
COL220302119377	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	158754	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	1	
COL220302119381	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	158769	S	176	144	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1	
COL220302123314	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177130	S	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	
COL220302123327	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177180	S	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	
COL220302123334	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177203	S	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220302123336	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	177217	5	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	
COL220302123342	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	177242	5	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}	1	
COL220302123348	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	177262	5	1155	945	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0}}	1	
COL220302123352	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	177285	5	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	
COL220302118090	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	152974	5	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}	1	
COL220302118092	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	152980	5	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}	1	
COL220302115104	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	141107	5	1920	1571	0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302115229	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	141451	5	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15014.0, meta_modificada:15014.0}}	1	
COL220302115263	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	141534	5	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	
COL220302108824	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	112515	5	1028	841	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1	
COL220302114948	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	140377	5	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.1, meta_modificada:548.1}}	1	
COL220302108932	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	112883	5	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1	
COL220302119902	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	161198	5	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}	1	



H. AYUNTAMIENTO DE TECMAN, COL.

[Handwritten signature]

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	CIPO_RESponsable	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEREFERENCIA
COL220302119910	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161265	S	624	510	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1	
COL220302119926	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161327	S	312	255	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}	1	
COL220302119933	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161355	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL220302119935	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161370	S	397	325	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}	1	
COL220302120556	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	164081	S	1599	1308	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302118229	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	153841	S	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3178.0, meta_modificada:3178.0}}	1	
COL220302137805	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	28357	N	0	0	116350 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}}	1	
COL220302130815	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	35907	N	0	0	116350 {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202080842	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	85152	S	42	34	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	
COL220302108961	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	112995	S	60	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}	1	
COL220302110890	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	121508	S	118	96	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}}	1	
COL220302110878	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	121468	S	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}	1	



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COLIMA

C

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220302110767	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	120970	5	238	195	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.0, meta_modificada:1164.0}}	1	
COL220302118968	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	113011	5	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1	
COL220302110868	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	121415	5	256	210	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}}	1	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220102061422	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR DIECIOCHO Y ANDADOR DIEZ, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE LOS ANDADORES 10 Y 1, lon:-103.86043203, lat:18.91747927}}	44588	30/03/2022	27/04/4090	27/04/4090	800,000.00	800,000.00	800,000.00
COL220102061531	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE PLAYA DEL PARAISO, CALLE CUARTA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLEPLAYA DEL PARAISO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONI, lon:-103.87911979, lat:18.89457999}}	44588	30/03/2022	30/07/2447	30/07/2447	200,000.00	200,000.00	200,000.00
COL220202070747	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44743	31/12/2022	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-
COL220202075670	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAV, lon:-103.87617639, lat:18.91462911}}	44684	25/05/2022	11/03/2887	11/03/2887	360,566.92	360,566.92	360,566.92
COL220202074583	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA, lon:-103.87343281, lat:18.91089257}}	44694	21/07/2022	07/11/8632	07/11/8632	1,801,294.06	1,801,294.06	1,801,294.06
COL220202069993	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44743	31/12/2022	11/10/3056	11/10/3056	422,506.64	422,506.64	211,253.32
COL220202075063	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PREDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PÍPILA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y , lon:-103.88145132, lat:18.90873113}}	44690	22/06/2022	19/08/4499	19/08/4499	559,531.27	427,268.25	427,268.25
COL220202076243	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JORGE OCHOA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CO, lon:-103.85979287, lat:18.91452664}}	44693	10/06/2022	17/08/6006	17/08/6006	1,499,916.23	1,499,916.23	1,499,916.23
COL220202074751	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION, lon:-103.88042766, lat:18.90003649}}	44693	20/07/2022	08/01/8457	08/01/8457	2,044,440.95	2,044,440.95	2,044,440.95
COL220202074799	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HERIBERTO JARA 63 LA OBRA SE UBICA EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE GUADALUPE VICTORI, lon:-103.88379558, lat:18.90728477}}	44680	28/05/2022	14/06/3484	14/06/3484	578,711.65	578,711.65	578,711.65
COL220202074448	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CE, lon:-103.86948459, lat:18.91016179}}	44691	18/06/2022	24/07/8735	24/07/8735	2,113,879.71	2,113,879.71	2,113,879.71
COL220202074810	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN Y CRISANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE UBICA EN CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CAL, lon:-103.89120519, lat:18.89695569}}	44680	28/05/2022	04/02/3670	04/02/3670	646,516.77	646,516.77	646,516.77
COL220202074816	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLEBENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA , lon:-103.89629314, lat:18.94784573}}	44678	16/05/2022	13/06/2719	13/06/2719	299,298.01	299,298.01	257,266.52
COL220202069784	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44659	31/12/2022	07/01/1980	07/01/1980	29,227.60	29,227.60	24,448.40



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202074468	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ABASOLO, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y ANICETO CASTELL, lon:-103.71755291, lat:18.75063217}}	44694	01/07/2022	12/07/8664	12/07/8664	2,470,695.91	2,470,695.91	2,470,695.91
COL220202074833	{geo1: {cve_municipio:9, local:1ad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y PROLONG. MORELOS COL. COFRADÍA D, lon:-103.87345458, lat:18.92601796}}	44680	28/05/2022	26/12/2857	26/12/2857	349,899.73	349,899.73	349,899.73
COL220202074843	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA A CANAL, BRECHA A CANAL LA OBRA SE UBICA CALLE MORELOS TRAMO CALLE, lon:-103.79101202, lat:18.90180094}}	44678	16/05/2022	04/08/2421	04/08/2421	190,509.69	190,509.69	190,509.69
COL220202074495	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO, lon:-103.88300041, lat:18.92390058}}	44691	28/06/2022	#####	#####	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52
COL220202075640	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE CUAHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTON, lon:-103.86674217, lat:18.90624834}}	44690	22/06/2022	09/03/6821	09/03/6821	1,797,428.80	1,797,428.80	1,797,428.80
COL220202075647	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OBREROS LA OBRA SE UBICA EN CCALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO , lon:-103.8752359, lat:18.91697313}}	44684	25/05/2022	26/12/3068	26/12/3068	426,965.60	426,965.60	426,965.60
COL220202075652	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE RUBEN DARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOS, lon:-103.88771087, lat:18.92144011}}	44684	25/05/2022	22/05/4102	22/05/4102	804,407.46	804,407.46	804,407.46
COL220202079175	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE CAMARENA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES , lon:-103.91444554, lat:18.89811335}}	44774	07/08/2022	04/05/2153	04/05/2153	79,302.72	79,302.72	79,302.72
COL220202079177	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER, lon:-103.89398632, lat:18.93929765}}	44691	07/08/2022	#####	#####	4,222,093.41	4,222,093.41	4,222,093.41
COL220202080696	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VIC, lon:-103.91371163, lat:18.89897299}}	44701	28/06/2022	14/08/7092	14/08/7092	1,896,567.82	1,896,567.82	1,896,567.82
COL220202083597	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBÉN ROSAS GARCÍA, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLECONCEPCION RODRIGUEZ ENTRE FRANCISCO CERVANTES Y , lon:-103.89247747, lat:18.93871696}}	44711	08/07/2022	02/03/4909	02/03/4909	1,099,077.12	1,099,077.12	1,099,077.12
COL220202078584	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANAL TECUANILLO Y CALLE LEON VICARIO, CALLE LORENZO PEDRAZA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE CAM, lon:-103.83904599, lat:18.86646209}}	44752	30/07/2022	16/04/2505	16/04/2505	189,471.87	189,471.87	189,471.87



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202078590	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:123, direccion:CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CERRADA A ESCALERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE JAVIER MINA ENTRE EMILIANO ZAPATA, lon:-103.78545692, lat:19.05554168}}	44701	30/05/2022	18/12/2067	18/12/2067	52,578.26	52,578.26	52,578.26
COL220202078600	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL GALINDO, CALLE FCO I MADER LA ZONA ES ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA CARRTERA FEDERAL TECOMÁN COLIMA DR. MIGUEL GALINDO 5 DE MAYO, lon:-103.82966171, lat:19.01808293}}	44701	15/06/2022	11/04/2208	11/04/2208	96,499.43	96,499.43	96,499.43
COL220202078658	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE PABLO SILVA GACIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISOC VELASCO CURIEL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CAMINO AL BALENARIO EL FILTRO CAL, lon:-103.87684435, lat:18.99799577}}	44713	30/06/2022	13/08/2324	13/08/2324	132,916.47	132,916.47	132,916.47
COL220202077906	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN ALLE ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCU, lon:-103.88135705, lat:18.91382242}}	44690	07/06/2022	18/08/3564	18/08/3564	607,995.35	607,995.35	607,995.35
COL220202077907	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE AV. INSURGENTES ENTRE LA CALLES MANUEL, lon:-103.88217429, lat:18.92312926}}	44693	20/06/2022	22/12/3048	22/12/3048	387,990.84	387,990.84	378,143.12
COL220202077908	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V, lon:-103.875533, lat:18.92032895}}	44693	20/06/2022	30/08/3814	30/08/3814	689,240.57	689,240.57	689,240.57
COL220202077910	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE AEROPISTA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMPO AEREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y OAXACA COL. NORIEGA PIZANO LA CAB, lon:-103.87696005, lat:18.92516785}}	44693	20/06/2022	17/02/2977	17/02/2977	393,416.20	393,416.20	393,416.20
COL220202077911	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE PROLONGACION REVOLUCION PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y PARCELA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS EN, lon:-103.87927987, lat:18.99943266}}	44690	07/06/2022	19/09/2854	19/09/2854	348,705.66	348,705.66	348,705.66
COL220202078040	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES SILVERIO, lon:-103.71523731, lat:18.74843194}}	44722	10/07/2022	14/07/4654	14/07/4654	862,235.98	862,235.98	862,235.98
COL220202078049	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES FRANCIS, lon:-103.63299792, lat:18.81498868}}	44722	10/07/2022	18/11/2038	18/11/2038	43,474.76	43,474.76	43,474.76
COL220202078921	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDÚRAS LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ BOLIVIA GUATEMALA COLOMBIA, lon:-103.87285714, lat:19.08489732}}	44713	30/06/2022	23/07/3567	23/07/3567	521,986.55	521,986.55	521,986.55
COL220202080853	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL, lon:-103.87126869, lat:19.08656603}}	44701	28/06/2022	06/11/5778	06/11/5778	1,416,722.72	1,416,722.72	1,390,102.46
COL220202083583	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR PLAZA DE TOROS Y SANTOS DEGOL, lon:-103.82767849, lat:19.0182863}}	44711	28/06/2022	28/01/3268	28/01/3268	499,681.40	499,681.40	499,681.40

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202078061	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILIT, lon:-103.70278717, lat:18.82143094}}	44722	10/07/2022	14/10/2145	14/10/2145	43,474.76	43,474.76	43,474.76
COL220202078078	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO IMADERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO PARRA ENTRE, lon:-103.73657702, lat:18.86530843}}	44722	10/07/2022	04/06/2118	04/06/2118	68,373.25	68,373.25	68,373.25
COL220202078928	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DURANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA COLONIA ESTACION ES EN CALLE B, lon:-103.9023147, lat:18.94753724}}	44757	07/08/2022	22/09/3597	22/09/3597	531,430.07	531,430.07	531,430.07
COL220202080515	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRIZANTEMO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA DONDE TERMINA LA CALLE RIO PAPALOAP, lon:-103.89069557, lat:18.89655474}}	44697	24/06/2022	05/08/2616	05/08/2616	261,732.30	261,732.30	261,732.30
COL220202078390	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO I MADE, lon:-103.79976993, lat:18.86634427}}	44752	30/07/2022	31/03/2015	31/03/2015	36,076.22	36,076.22	36,076.22
COL220202078397	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A, lon:-103.79093691, lat:18.90290732}}	44752	30/07/2022	19/06/2131	19/06/2131	72,455.77	72,455.77	72,455.77
COL220202079166	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRÍA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V. BONFIL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CALLE PLAYA DE ORO EN, lon:-103.93965735, lat:18.93945092}}	44774	07/08/2022	05/07/2170	05/07/2170	84,677.63	84,677.63	84,677.63
COL220202079255	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR 5, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RIO LERMA COL. INDECO EN LA CABECE, lon:-103.88930695, lat:18.90539958}}	44704	01/07/2022	17/11/2812	17/11/2812	333,424.26	333,424.26	333,424.26
COL220302110719	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA DREN 1 AL FONDO DE CALLE RIO BRAVO EN COLONIA PARQUE, lon:-103.88107464, lat:18.89202612}}	44723	30/06/2022	12/07/7079	12/07/7079	1,579,790.75	1,579,790.75	1,579,790.75
COL220302125197	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ENRIQUE O. DE LA MADRID Y ECUADOR E, lon:-103.86684677, lat:19.08607346}}	44795	30/09/2022	26/03/4302	877398.96	263,219.68	263,219.68	263,219.68
COL220302119503	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1D. DE MAYO Y JAZ, lon:-103.89063656, lat:18.89685188}}	44768	23/09/2022	17/07/7898	2190924.17	657,277.25	657,277.25	657,277.25
COL220302119510	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENT, lon:-103.86796646, lat:18.90985729}}	44748	03/09/2022	09/07/4754	1042593.06	177,093.13	177,093.13	177,093.13

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302125157	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. INSURGENTES Y 20 DE NOVIEMBRE Y LAS CALLES 20 DE NOVIEM, lon:-103.87400143, lat:18.91026328}}	44795	30/09/2022	10/07/2994	399768.84	119,930.65	119,930.65	119,930.65
COL220302118105	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS MARRQUEZ COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE VALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPEND, lon:-103.87004491, lat:18.92755765}}	44771	27/08/2022	21/01/4634	998595.86	934,784.50	934,784.50	934,784.50
COL220302115175	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - TECOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1+ 500 PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA EN TECOMAN COLIMA., lon:-103.83310567, lat:19.00943384}}	44747	18/08/2022	25/10/2384	177077.84	131,564.17	131,564.17	131,564.17
COL220302117810	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACURZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REY COLIMAN UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES CAMPO, lon:-103.87761451, lat:18.9264872}}	44768	23/09/2022	14/12/7997	2227233.32	1,873,176.83	1,873,176.83	1,873,176.83
COL220302117815	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE DOCTOR MIGUEL GAL, lon:-103.72020722, lat:18.74976456}}	44762	18/08/2022	17/07/2666	279975.49	83,992.65	83,992.65	83,992.65
COL220302115188	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - CALERAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1+ 100 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA., lon:-103.88051368, lat:18.98909525}}	44747	18/08/2022	28/11/3496	583261.81	437,899.85	437,899.85	437,899.85
COL220302117826	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS C, lon:-103.89089405, lat:18.8985747}}	44768	24/08/2022	26/06/3203	476089.8	384,430.79	384,430.79	384,430.79
COL220302119377	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CALLE 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y AVENIDA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, ANDADOR DIEISIETE LA OBRA SE UBICA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FAR, lon:-103.86013523, lat:18.91925619}}	44792	10/09/2022	24/10/8187	2296578.47	2,135,521.35	1,847,568.12	1,847,568.12
COL220302119381	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MON, lon:-103.87816122, lat:18.91327921}}	44771	27/08/2022	28/11/7916	2197632.82	659,289.84	659,289.84	659,289.84
COL220302123314	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFEDO V. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE LAZARO CARDENAS REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ SAN, lon:-103.9403279, lat:18.93994818}}	44778	17/08/2022	01/02/2160	94996.17	78,716.08	78,716.08	78,716.08
COL220302123327	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATEAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MARIANO MÁT, lon:-103.87761534, lat:18.91051115}}	44790	29/08/2022	11/03/2626	265237.74	219,782.27	219,782.27	219,782.27
COL220302123334	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE E IGNACIO ZARRA, lon:-103.878971, lat:18.99573444}}	44802	08/09/2022	26/01/2249	127497.78	105,647.68	105,647.68	105,647.68



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302123336	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE, lon:-103.71954-72, lat:18.75019379}}	44812	03/10/2022	10/01/3808	696893.47	590,202.39	590,202.39	590,202.39
COL220302123342	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO DE ACCESO DESDE LAS CANCHAS Y CAMINO DE ACCESO HASTA EL VADO, CAMINO ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y ES ENTRE LAS CA, lon:-103.73906192, lat:18.86615743}}	44767	23/08/2022	29/07/2447	199999.89			
COL220302123348	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AZALEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA EN COL, lon:-103.89262139, lat:18.89892996}}	44750	16/08/2022	04/09/4907	1098532.71	850,179.10	797,991.95	797,991.95
COL220302123352	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES GRISELDA ALVARES PROGRESO Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA UN, lon:-103.87839726, lat:18.91437536}}	44795	30/09/2022	10/03/4527	959562.42	287,868.72	287,868.72	287,868.72
COL220302118090	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIBRI ENTRE LAS CALLES VALLE QUERIDO Y VERACRUZ EN LA COLONI, lon:-103.87344385, lat:18.92620063}}	44768	24/08/2022	11/03/2584	249898.07	225,280.50	225,280.50	225,280.50
COL220302118092	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELAZCO, lon:-103.82773052, lat:19.01823508}}	44764	10/08/2022	09/02/2335	158921.36	102,636.25	102,636.25	102,636.25
COL220302115104	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - COFRADIA DE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA A 1.10 KILOMETRO AL SUR OESTE DE, lon:-103.84167992, lat:18.85802521}}	44747	18/08/2022	06/05/3908	733534.03	544,996.45	544,996.45	544,996.45
COL220302115229	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CALLE, lon:-103.89156997, lat:18.8978398}}	44747	04/08/2022	07/11/6006	1499998.98	1,215,541.63	1,215,541.63	700,028.54
COL220302115263	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENC, lon:-103.8722607, lat:18.9197403}}	44755	16/08/2022	03/02/3932	742207.5	676,041.88	676,041.88	676,041.88
COL220302108624	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA, lon:-103.86709206, lat:18.91040538}}	44788	30/11/2022	#####	4047953.89			
COL220302114948	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y, lon:-103.8002125, lat:18.86581634}}	44746	01/09/2022	02/06/6256	1591151.48	1,238,989.29	1,238,989.29	1,238,989.29
COL220302108932	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADA DE MENDOZA, lon:-103.73567697, lat:18.86432998}}	44701	18/06/2022	13/05/2721	299998.32	289,537.62	289,537.62	289,537.62
COL220302119902	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO MADRID - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3+ 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, CAMINO ARRIBA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y CAMINO AL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TE, lon:-103.86455236, lat:19.08210904}}	44768	05/08/2022	07/09/3731	669010.82	494,881.70	494,881.70	494,881.70

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
COL220302119910	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO CRUCERO DE CALERAS - INIFAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO DEL CRUCERO DE CALERAS AL INIFAP Y EL CAMINO SACACOSECHA UBICADO DEL BALNEARIO EL , lon:-103.85738797, lat:18.97795006}}	44778	11/08/2022	04/05/3070	427459.82	316,201.23	316,201.23	316,201.23	
COL220302119926	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , EN LA ZONA LOS EJIDATARIOS UBIC, lon:-103.70236204, lat:18.82459728}}	44784	14/06/2022	21/06/2451	201422.67	148,996.68	148,996.68	148,996.68	
COL220302119933	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EMPRESA LA PERLA DEL PACIFICO - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO NUMERO 2 Y NUMERO 3 UBICADO AL SUR DE LA , lon:-103.736766, lat:18.71152055}}	44787	19/08/2022	17/06/2803	329983.4	244,095.82	244,095.82	244,095.82	
COL220302119935	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA EMPRESA SUPERFENIX - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LOS EJIDATARIOS EN ESTA ZONA UBICAN LOS CAMINOS DE LA SIGU, lon:-103.72031864, lat:18.85406543}}	44792	24/08/2022	27/01/2632	267385.35	201,295.44	201,295.44	201,295.44	
COL220302120556	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUACOYOTL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PREDIO QUE SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOYO, lon:-103.8358992, lat:18.86813013}}	44782	07/10/2022	01/03/6820	1797055.79	898,527.90	898,527.90	898,527.90	
COL220302118229	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENTR, lon:-103.86800187, lat:18.90981669}}	44771	16/09/2022	23/05/7051	1881508.08	1,833,741.99	1,833,741.99	1,833,741.99	
COL220302137805	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44743	31/08/2022	29/08/3540	599240.14	179,772.04	179,772.04	179,772.04	
COL220302130815	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44743	04/12/2022	00/01/1900	0	-	-	-	
COL220202080842	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE HEROES DE NACOSARI PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ESQUINA DE LAS SIGUENTES CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.89977733, lat:18.94768591}}	44701	26/05/2022	24/11/2118	79952.19	79,952.19	79,952.19	79,952.19	
COL220302108961	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TECUANILLO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE SAN ANGEL LA OBRA SE UBICA CALLE TECUANILLO ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO PAPALOAPAN EN LA COL. LIBERTAD EN TECOMAN CO, lon:-103.8908729, lat:18.90247446}}	44740	27/07/2022	24/06/3513	589312.66	589,312.66	589,312.66	589,312.66	
COL220302110890	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:PUEBLO TECOLAPA, 28520 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE ZARAGOZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y 5 , lon:-103.8325148, lat:19.02112735}}	44735	27/06/2022	15/06/2380	175484.16	175,484.16	175,484.16	175,484.16	
COL220302110878	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHA Y BRECHA CAMINO SACACOSECHA, BRECHA CAMINO SACACOSECHA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-103.79423982, lat:18.89928016}}	44733	22/06/2022	25/08/2091	70000	70,000.00	70,000.00	70,000.00	

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302110767	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE HAITI PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA AMERICAS, CALLE REPUBLICA DOMINICANA SE UBICA EN CANAL DE ZONA NORTE DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.10 Y EL CANAL AL FONDO DE CALLE HAITI PASANDO, lon:-103.87513735, lat:19.08560643}}	44720	13/06/2022	22/08/2885	360000	360,000.00	360,000.00	360,000.00
COL220302108968	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA CALLE SEVILLA DELRÍO ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18 COL. EL CHAMIZAL, lon:-103.86026494, lat:18.91878938}}	44699	16/C-/2022	17/05/2666	279914.24	279,914.24	279,914.24	279,914.24
COL220302110868	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA - PALMA REAL PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE 16 D, lon:-103.71920698, lat:18.74556826}}	44726	20/06/2022	12/10/2967	390000	390,000.00	390,000.00	390,000.00



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
COL220102061422	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:convenio comapat-2022-01, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}}	{2061422/proyecto_INICIO, 2061422/proyecto_PROCESO, 2061422/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220102061531	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:convenio comapat-2022-02, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	{2061531/proyecto_INICIO, 2061531/proyecto_FIN, 2061531/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202070747	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}	{2070747/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075670	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-016-2022, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. e C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:429493.31, importe_modificado:360566.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}	{2075670/proyecto_PROCESO, 2075670/proyecto_INICIO, 2075670/proyecto_FIN, 2075670/proyecto_PROCESO, 2075670/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074583	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-005-2022, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2459125.66, importe_modificado:2459125.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}}	{2074583/proyecto_PROCESO, 2074583/proyecto_INICIO, 2074583/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202069993	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero contrato:OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2022, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1267519.91, importe_modificado:1267519.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}}	{2069993/proyecto_INICIO, 2069993/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075063	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-008-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:949498.52, importe_modificado:949498.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}	{2075063/proyecto_PROCESO, 2075063/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202076243	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-014-2022, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1499916.25, importe_modificado:1499916.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15014.0}}	{2076243/proyecto_INICIO, 2076243/proyecto_PROCESO, 2076243/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074751	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-004-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2394905.46, importe_modificado:2394905.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}}	{2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO, 2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO, 2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074799	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-011-2022, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:municipio de tecoman, col., monto:578711.65, importe_modificado:578711.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}	{2074799/proyecto_PROCESO, 2074799/proyecto_INICIO, 2074799/proyecto_PROCESO, 2074799/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074448	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-007-2022, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2496638.11, importe_modificado:2496638.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2074448/proyecto_INICIO, 2074448/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074810	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-012-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:647846.05, importe_modificado:647846.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}}	{2074810/proyecto_PROCESO, 2074810/proyecto_INICIO, 2074810/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074816	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-010-2022, contratista:Kuali Infraestructura, S.a. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:299298.03, importe_modificado:299298.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}	{2074816/proyecto_INICIO, 2074816/proyecto_PROCESO, 2074816/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202069784	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero contrato:118139, contratista:, convocante:municipio de tecoman, col., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.5}}	{2069784/proyecto_INICIO, 2069784/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
COL220202074468	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2470695.91, importe_modificado:2470695.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5247.0}}	{2074468/proyecto_INICIO, 2074468/proyecto_PROCESO, 2074468/proyecto_INICIO, 2074468/proyecto_PROCESO, 2074468/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074833	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:349899.74, importe_modificado:349899.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}	{2074833/proyecto_PROCESO, 2074833/proyecto_INICIO, 2074833/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074843	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:190509.69, importe_modificado:190509.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{2074843/proyecto_PROCESO, 2074843/proyecto_INICIO, 2074843/proyecto_FIN, 2074843/proyecto_PROCESO, 2074843/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074495	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:3987639.54, importe_modificado:3987639.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3405.0}}	{2074495/proyecto_INICIO, 2074495/proyecto_PROCESO, 2074495/proyecto_INICIO, 2074495/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075640	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2022, contratista:construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1797428.82, importe_modificado:1797428.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}	{2075640/proyecto_INICIO, 2075640/proyecto_PROCESO, 2075640/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075647	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2022, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:426965.6, importe_modificado:426965.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}	{2075647/proyecto_PROCESO, 2075647/proyecto_INICIO, 2075647/proyecto_PROCESO, 2075647/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075652	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2022, contratista:DBC Constructora S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:998781.47, importe_modificado:998781.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}}	{2075652/proyecto_PROCESO, 2075652/proyecto_INICIO, 2075652/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079175	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}	{2079175/proyecto_PROCESO, 2079175/proyecto_INICIO, 2079175/proyecto_PROCESO, 2079175/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079177	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:737.0}}	{2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_INICIO, 2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080596	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2022, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1896567.82, importe_modificado:1896567.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.1}}	{2080696/proyecto_INICIO, 2080696/proyecto_PROCESO, 2080696/proyecto_FIN, 2080696/proyecto_PROCESO, 2080696/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202083597	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2022, contratista:Grupova de Tecoman S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1099077.12, importe_modificado:1099077.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2532.0}}	{2083597/proyecto_INICIO, 2083597/proyecto_PROCESO, 2083597/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078584	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}	{2078584/proyecto_INICIO, 2078584/proyecto_PROCESO, 2078584/proyecto_INICIO, 2078584/proyecto_PROCESO, 2078584/proyecto_FIN, 2078584/proyecto_PROCESO, 2078584/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
COL220202078590	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2078590/proyecto_INICIO, 2078590/proyecto_PROCESO, 2078590/proyecto_INICIO, 2078590/proyecto_PROCESO, 2078590/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078600	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{2078600/proyecto_INICIO, 2078600/proyecto_PROCESO, 2078600/proyecto_INICIO, 2078600/proyecto_PROCESO, 2078600/proyecto_FIN, 2078600/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078658	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}	{2078658/proyecto_INICIO, 2078658/proyecto_FIN, 2078658/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077906	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2022, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:607995.36, importe_modificado:607995.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}}	{2077906/proyecto_INICIO, 2077906/proyecto_PROCESO, 2077906/proyecto_INICIO, 2077906/proyecto_FIN, 2077906/proyecto_PROCESO, 2077906/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077907	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2022, contratista:Wyvern Ingeniería y Construcción, convocante:municipio de tecoman, col., monto:419656.38, importe_modificado:419656.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2077907/proyecto_PROCESO, 2077907/proyecto_INICIO, 2077907/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077905	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2022, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:717116.48, importe_modificado:717116.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}}	{2077905/proyecto_INICIO, 2077905/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077910	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2022, contratista:Hugo Sandoral Hernández, convocante:municipio de tecoman, col., monto:399458.55, importe_modificado:399458.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}	{2077910/proyecto_INICIO, 2077910/proyecto_PROCESO, 2077910/proyecto_FIN, 2077910/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077911	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2022, contratista:Lucio Tierno Carpio, convocante:municipio de tecoman, col., monto:348705.67, importe_modificado:348705.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}	{2077911/proyecto_INICIO, 2077911/proyecto_PROCESO, 2077911/proyecto_FIN, 2077911/proyecto_PROCESO, 2077911/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078040	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}}	{2078040/proyecto_PROCESO, 2078040/proyecto_INICIO, 2078040/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078049	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{2078049/proyecto_INICIO, 2078049/proyecto_PROCESO, 2078049/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078921	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}	{2078921/proyecto_PROCESO, 2078921/proyecto_INICIO, 2078921/proyecto_PROCESO, 2078921/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080853	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2022, contratista:German Gonzalez Verdía, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1496674.92, importe_modificado:1496674.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2859.0}}	{2080853/proyecto_INICIO, 2080853/proyecto_PROCESO, 2080853/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202083583	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499681.4, importe_modificado:499681.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}}	{2083583/proyecto_INICIO, 2083583/proyecto_PROCESO, 2083583/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIJO	OBSERVACIONES CAPTURADA	OBSERVACIONES REVISION
COL220202078061	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2078061/proyecto_INICIO, 2078061/proyecto_PROCESO, 2078061/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078078	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2078078/proyecto_PROCESO, 2078078/proyecto_INICIO, 2078078/proyecto_PROCESO, 2078078/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078928	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:148.0}}	{2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_INICIO, 2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_FIN, 2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080515	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2022, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:267191.04, importe_modificado:267191.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{2080515/proyecto_INICIO, 2080515/proyecto_FIN, 2080515/proyecto_PROCESO, 2080515/proyecto_FIN, 2080515/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078390	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{2078390/proyecto_INICIO, 2078390/proyecto_PROCESO, 2078390/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078397	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2078397/proyecto_INICIO, 2078397/proyecto_PROCESO, 2078397/proyecto_INICIO, 2078397/proyecto_PROCESO, 2078397/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079166	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2079166/proyecto_INICIO, 2079166/proyecto_PROCESO, 2079166/proyecto_INICIO, 2079166/proyecto_PROCESO, 2079166/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079255	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:349981.85, importe_modificado:349981.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}	{2079255/proyecto_INICIO, 2079255/proyecto_PROCESO, 2079255/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110719	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2022, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1891785.81, importe_modificado:1891785.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5972.0}}	{2110719/proyecto_PROCESO, 2110719/proyecto_FIN, 2110719/proyecto_INICIO, 2110719/proyecto_PROCESO, 2110719/proyecto_FIN, 2110719/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302125197	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2022, contratista:Angela Jaqueline Corona Carrasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:877398.96, importe_modificado:877398.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.0}}	{2125197/proyecto_PROCESO, 2125197/proyecto_INICIO, 2125197/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119503	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2022, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2190924.17, importe_modificado:2190924.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}}	{2119503/proyecto_INICIO, 2119503/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119510	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2022, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1042593.06, importe_modificado:1042593.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}}	{2119510/proyecto_INICIO, 2119510/proyecto_PROCESO, 2119510/proyecto_FIN, 2119510/proyecto_PROCESO, 2119510/proyecto_FIN, 2119510/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISOR
COL220302125157	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2022, contratista:Novaterra Ingeniería y Construcción S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:399768.84, importe_modificado:399768.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	[2125157/proyecto_PROCESO, 2125157/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118105	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2022, contratista:Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:998595.86, importe_modificado:998595.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.0}}	[2118105/proyecto_INICIO, 2118105/proyecto_FIN, 2118105/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115175	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	[2115175/proyecto_PROCESO, 2115175/proyecto_FIN, 2115175/proyecto_INICIO, 2115175/proyecto_PROCESO, 2115175/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117810	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2022, contratista:H. Procesa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2227233.32, importe_modificado:2227233.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}	[2117810/proyecto_INICIO, 2117810/proyecto_PROCESO, 2117810/proyecto_FIN, 2117810/proyecto_INICIO, 2117810/proyecto_FIN, 2117810/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117815	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:279975.49, importe_modificado:279975.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	[2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_INICIO, 2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_FIN, 2117815/proyecto_INICIO, 2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115188	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	[2115188/proyecto_INICIO, 2115188/proyecto_FIN, 2115188/proyecto_PROCESO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117826	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2022, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:municipio de tecoman, col., monto:476089.8, importe_modificado:476089.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	[2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_FIN, 2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_INICIO, 2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119377	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2296578.49, importe_modificado:2296578.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	[2119377/proyecto_PROCESO, 2119377/proyecto_FIN, 2119377/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119381	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2197632.82, importe_modificado:2197632.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	[2119381/proyecto_INICIO, 2119381/proyecto_PROCESO, 2119381/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123314	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	[2123314/proyecto_INICIO, 2123314/proyecto_PROCESO, 2123314/proyecto_FIN, 2123314/proyecto_INICIO, 2123314/proyecto_PROCESO, 2123314/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123327	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	[2123327/proyecto_PROCESO, 2123327/proyecto_INICIO, 2123327/proyecto_PROCESO, 2123327/proyecto_INICIO, 2123327/proyecto_PROCESO, 2123327/proyecto_FIN]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123334	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	[2123334/proyecto_FIN, 2123334/proyecto_PROCESO, 2123334/proyecto_FIN, 2123334/proyecto_INICIO, 2123334/proyecto_PROCESO, 2123334/proyecto_INICIO]	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
COL220302123336	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	(2123336/proyecto_FIN, 2123336/proyecto_INICIO, 2123336/proyecto_FIN, 2123336/proyecto_INICIO, 2123336/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220502123341	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2022, contratista:Ruben Castillon Gordillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:199999.89, importe_modificado:199999.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}	(2123342/proyecto_PROCESO, 2123342/proyecto_FIN, 2123342/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123343	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1098532.71, importe_modificado:1098532.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}	(2123348/proyecto_PROCESO, 2123348/proyecto_INICIO, 2123348/proyecto_FIN, 2123348/proyecto_PROCESO, 2123348/proyecto_FIN, 2123348/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123352	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:595562.42, importe_modificado:595562.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	(2123352/proyecto_PROCESO, 2123352/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118090	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:245898.07, importe_modificado:245898.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}	(2118090/proyecto_PROCESO, 2118090/proyecto_FIN, 2118090/proyecto_PROCESO, 2118090/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118092	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2022, contratista:Luis Soliz Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:158921.38, importe_modificado:158921.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}}	(2118092/proyecto_PROCESO, 2118092/proyecto_FIN, 2118092/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220502115104	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnaldo Keyer Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	(2115104/proyecto_PROCESO, 2115104/proyecto_INICIO, 2115104/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115229	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2022, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1499998.98, importe_modificado:1499998.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15014.0}}	(2115229/proyecto_INICIO, 2115229/proyecto_PROCESO, 2115229/proyecto_FIN, 2115229/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115263	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:849212.01, importe_modificado:742207.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	(2115263/proyecto_INICIO, 2115263/proyecto_PROCESO, 2115263/proyecto_FIN, 2115263/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302108824	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2022, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:4047953.89, importe_modificado:4047953.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	(2108824/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302114948	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2022, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1591151.48, importe_modificado:1591151.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.1}}	(2114948/proyecto_PROCESO, 2114948/proyecto_FIN, 2114948/proyecto_PROCESO, 2114948/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302108932	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2022, contratista:Ruben Castillon Gordillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:299998.32, importe_modificado:299998.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	(2108932/proyecto_INICIO, 2108932/proyecto_PROCESO, 2108932/proyecto_FIN, 2108932/proyecto_INICIO, 2108932/proyecto_PROCESO, 2108932/proyecto_FIN, 2108932/proyecto_PROCESO, 2108932/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119902	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.5}}	(2119902/proyecto_INICIO, 2119902/proyecto_FIN, 2119902/proyecto_PROCESO, 2119902/proyecto_FIN, 2119902/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
COL220302119910	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}	{2119910/proyecto_PROCESO, 2119910/proyecto_INICIO, 2119910/proyecto_INICIO, 2119910/proyecto_PROCESO, 2119910/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119926	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}	{2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_FIN, 2119926/proyecto_INICIO, 2119926/proyecto_INICIO, 2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_INICIO, 2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119933	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}	{2119933/proyecto_PROCESO, 2119933/proyecto_INICIO, 2119933/proyecto_PROCESO, 2119933/proyecto_INICIO, 2119933/proyecto_PROCESO, 2119933/proyecto_FIN, 2119933/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119935	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}	{2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_PROCESO, 2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_FIN, 2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_FIN, 2119935/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302120556	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2022, contratista:Thicca SCC S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1797055.79, importe_modificado:1797055.79}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2120556/proyecto_INICIO, 2120556/proyecto_PROCESO, 2120556/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118229	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1881508.08, importe_modificado:1881508.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3178.0}}	{2118229/proyecto_PROCESO, 2118229/proyecto_FIN, 2118229/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302137805	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:599240.14, importe_modificado:599240.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}}	{2137805/proyecto_INICIO, 2137805/proyecto_PROCESO, 2137805/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302130815	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}}	{2130815/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080842	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2022, contratista:German Gonzalez Verdía, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1496674.92, importe_modificado:1496674.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	{2080842/proyecto_INICIO, 2080842/proyecto_PROCESO, 2080842/proyecto_INICIO, 2080842/proyecto_PROCESO, 2080842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302108961	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:598515.84, importe_modificado:598515.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}	{2108961/proyecto_FIN, 2108961/proyecto_INICIO, 2108961/proyecto_PROCESO, 2108961/proyecto_INICIO, 2108961/proyecto_PROCESO, 2108961/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110890	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:995484.16, importe_modificado:995484.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:580.0}}	{2110890/proyecto_INICIO, 2110890/proyecto_PROCESO, 2110890/proyecto_FIN, 2110890/proyecto_PROCESO, 2110890/proyecto_FIN, 2110890/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110878	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:995484.16, importe_modificado:995484.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}}	{2110878/proyecto_INICIO, 2110878/proyecto_FIN, 2110878/proyecto_INICIO, 2110878/proyecto_PROCESO, 2110878/proyecto_FIN, 2110878/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
COL220302110767	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:995484.16, importe_modificado:995484.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1164.0}}	{2110767/proyecto_INICIO, 2110767/proyecto_PROCESO, 2110767/proyecto_FIN, 2110767/proyecto_INICIO, 2110767/proyecto_PROCESO, 2110767/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302108968	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:319946.32, importe_modificado:319946.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}	{2108968/proyecto_INICIO, 2108968/proyecto_FIN, 2108968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110868	{ctto1: {tipo_obra:Obra,numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:995484.16, importe_modificado:995484.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1262.0}}	{2110868/proyecto_INICIO, 2110868/proyecto_PROCESO, 2110868/proyecto_FIN, 2110868/proyecto_INICIO, 2110868/proyecto_PROCESO, 2110868/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones




H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

[Handwritten signature]

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CALIFICACION DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA FEDERAL	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220102061422	ESTATAL		2022		PRODDER DEVOLUCION D ER	800,000.00	-
COL220102061422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	800,000.00	800,000.00
COL220102061531	ESTATAL		2022		PRODDER DEVOLUCION D ER	200,000.00	-
COL220102061531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200,000.00	200,000.00
COL220202070747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200,000.00	200,000.00
COL220202075670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	430,000.00	360,566.92
COL220202074583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,500,000.00	2,500,000.00
COL220202069993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,268,096.04	1,268,096.04
COL220202075063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	950,000.00	950,000.00
COL220202076243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,500,000.00	1,499,916.23
COL220202074751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,400,000.00	2,400,000.00
COL220202074799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	580,000.00	578,711.65
COL220202074448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,500,000.00	2,500,000.00
COL220202074810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	650,000.00	646,516.77
COL220202074816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	300,000.00	300,000.00
COL220202069784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	250,000.00	250,000.00
COL220202074468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2,500,000.00	2,470,695.91
COL220202074833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	350,000.00	349,899.73
COL220202074843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200,000.00	190,509.69
COL220202074495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	4,000,000.00	3,987,639.54
COL220202075640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,800,000.00	1,797,428.80



Destino del Gasto (Ser. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTAL P.O.	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202075647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		430,000.00	426,965.60
COL220202075652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,007,000.00	804,407.46
COL220202079175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,532.02	92,532.02
COL220202079177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,926,408.86	4,926,408.86
COL220202080696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,896,567.82
COL220202083597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,099,077.12
COL220202078584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		221,079.62	221,079.62
COL220202078590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,349.38	61,349.38
COL220202078600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		112,597.49	112,597.49
COL220202078658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		155,089.63	155,089.63
COL220202077906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		608,331.92	607,995.35
COL220202077907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	420,000.00
COL220202077908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		720,000.00	720,000.00
COL220202077910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	393,416.20
COL220202077911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	348,705.66
COL220202078040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,006,074.44	1,006,074.44
COL220202078049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50,727.23	50,727.23
COL220202078921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		609,064.50	609,064.50
COL220202080853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,047.81	1,416,722.72
COL220202083583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	499,681.40
COL220202078061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		89,773.24	89,773.24



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento


FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202078078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,779.30	79,779.30
COL220202078928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		620,083.39	620,083.39
COL220202080515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270,000.00	261,732.30
COL220202078390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		42,094.46	42,094.46
COL220202078397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,542.86	84,542.86
COL220202079166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98,803.58	98,803.58
COL220202079255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	333,424.26
COL220302110719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,900,000.00
COL220302125197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		880,000.00	880,000.00
COL220302119503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,200,000.00
COL220302119510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,050,000.00	1,050,000.00
COL220302125157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	400,000.00
COL220302118105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	1,000,000.00
COL220302115175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		177,077.84	177,077.84
COL220302117810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,228,500.00	2,228,500.00
COL220302117815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	280,000.00
COL220302115188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		589,388.13	589,388.13
COL220302117826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		477,000.00	477,000.00
COL220302119377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,300,000.00	2,300,000.00
COL220302119381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,200,000.00
COL220302123314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94,996.17	94,996.17



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRE-UPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302123327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		265,237.74	265,237.74
COL220302123334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		127,497.78	127,497.78
COL220302123336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		712,268.31	712,268.31
COL220302123342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL220302123348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,100,000.00
COL220302123352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		960,000.00	960,000.00
COL220302118090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	250,000.00
COL220302118092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160,000.00	160,000.00
COL220302115104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		733,534.03	733,534.03
COL220302115229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,500,000.00
COL220302115263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	850,000.00
COL220302108824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,050,000.00	4,050,000.00
COL220302114948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,591,500.00	1,591,500.00
COL220302108932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	300,000.00
COL220302119902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		669,010.82	669,010.82
COL220302119910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		427,459.82	427,459.82
COL220302119926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		201,422.67	201,422.67
COL220302119933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		329,983.40	329,983.40
COL220302119935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		272,123.28	272,123.28
COL220302120556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,800,000.00
COL220302118229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,885,589.90	1,885,589.90



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL EJERCICIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302137805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	600,000.00
COL220302130815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1001-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,810.10	180,810.10
COL220202080842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,952.19	79,952.19
COL220302108961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	589,312.66
COL220302110890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,000.00	175,484.16
COL220302110878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		70,000.00	70,000.00
COL220302110767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		360,000.00	360,000.00
COL220302108968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320,000.00	279,914.24
COL220302110868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		390,000.00	390,000.00



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220102061422	Metros lineales	312	312
COL220102061531	Metros lineales	24	24
COL220202070747	PROYECTO(S)	1	1
COL220202075670	Metros lineales	113	113
COL220202074583	Piezas	115	115
COL220202069993	Otros	1	1
COL220202075063	Metros lineales	638	638
COL220202076243	Metros lineales	15014	15014
COL220202074751	Piezas	120	120
COL220202074799	Metros lineales	151	151
COL220202074448	Metros lineales	583	583
COL220202074810	Metros lineales	208	208
COL220202074816	Metros lineales	196	196
COL220202069784	Vehículos	1	1
COL220202074468	Metros Cuadrados	5247	5247
COL220202074833	Metros lineales	175	175
COL220202074843	Metros lineales	270	270
COL220202074495	Metros Cuadrados	3405	3405
COL220202075640	Metros lineales	319	319
COL220202075647	Metros lineales	111	111
COL220202075652	Metros lineales	389	389
COL220202079175	Piezas	28	28
COL220202079177	Piezas	737	737
COL220202080696	Metros Cuadrados	548.1	548.1
COL220202083597	Metros Cuadrados	2532	2532
COL220202078584	Piezas	56	56
COL220202078590	Piezas	8	8
COL220202078600	Piezas	50	50
COL220202078658	Piezas	60	60
COL220202077906	Metros lineales	231	231
COL220202077907	Metros lineales	160	160
COL220202077908	Metros lineales	220	220
COL220202077910	Metros lineales	116	116
COL220202077911	Metros lineales	145	145
COL220202078040	Piezas	106	106
COL220202078049	Piezas	12	12
COL220202078921	Piezas	79	79
COL220202080853	Metros Cuadrados	2859	2859
COL220202083583	Metros Cuadrados	960	960
COL220202078061	Piezas	25	25
COL220202078078	Piezas	15	15
COL220202078928	Piezas	148	148
COL220202080515	Metros lineales	16	16
COL220202078390	Piezas	17	17
COL220202078397	Piezas	20	20
COL220202079166	Piezas	35	35



H. AY.
TECL

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220202079255	Metros lineales	98	98
COL220302110719	Metros lineales	5972	5972
COL220302125197	Metros Cuadrados	1601	1601
COL220302119503	Metros lineales	443	443
COL220302119510	Metros lineales	583	583
COL220302125157	Metros Cuadrados	660	660
COL220302118105	Metros Cuadrados	1486	1486
COL220302115175	Planta(s)	1	1
COL220302117810	Metros Cuadrados	592	592
COL220302117815	Metros Cuadrados	360	360
COL220302115188	Planta(s)	1	1
COL220302117826	Metros lineales	115	115
COL220302119377	Metros Cuadrados	3500	3500
COL220302119381	Metros Cuadrados	4200	4200
COL220302123314	Metros Cuadrados	1500	1500
COL220302123327	Metros Cuadrados	2000	2000
COL220302123334	Metros Cuadrados	1000	1000
COL220302123336	Metros Cuadrados	2500	2500
COL220302123342	Metros Cuadrados	315	315
COL220302123348	Metros Cuadrados	3950	3950
COL220302123352	Metros Cuadrados	2000	2000
COL220302118090	Metros lineales	57	57
COL220302118092	Metros lineales	122	122
COL220302115104	Planta(s)	1	1
COL220302115229	Metros lineales	15014	15014
COL220302115263	Metros lineales	500	500
COL220302108824	Metros Cuadrados	4200	4200
COL220302114948	Metros Cuadrados	548.1	548.1
COL220302108932	Metros lineales	480	480
COL220302119902	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220302119910	Kilómetro lineal	4.5	4.5
COL220302119926	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220302119933	Kilómetro lineal	5	5
COL220302119935	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220302120556	Pozo(s)	1	1
COL220302118229	Metros Cuadrados	3178	3178
COL220302137805	Metros Cuadrados	3665	3665
COL220302130815	PROGRAMA(S)	1	1
COL220202080842	Metros Cuadrados	160	160
COL220302108961	Metros lineales	232	232
COL220302110890	Metros lineales	580	580
COL220302110878	Metros lineales	194	194
COL220302110767	Metros lineales	1164	1164
COL220302108968	Metros lineales	75	75
COL220302119903	Metros lineales	1262	1262



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220102061422	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR DIECIOCHO Y ANDADOR DIEZ, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE LOS ANDADORES 10 Y 1	-103.860432	18.91747927
COL220102061531	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TERCERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE PLAYA DEL PARAISO, CALLE CUARTA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE PLAYA DEL PARAISO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONI	-103.87912	18.89457999
COL220202070747	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202075670	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAV	-103.876176	18.9146291
COL220202074583	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA	-103.873433	18.91069257
COL220202069993	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202075063	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PREDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PÍPILA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y	-103.881451	18.90873113
COL220202076243	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JORGE OCHOA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CO	-103.859793	18.91452664
COL220202074751	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION	-103.880428	18.9103249
COL220202074793	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HERIBERTO JARA 63 LA OBRA SE UBICA EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE GUADALUPE VICTORI	-103.883796	18.90728477
COL220202074448	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTR 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CE	-103.869485	18.91016179
COL220202074810	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAZMIN Y CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALCAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE UBICA EN CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CAL	-103.891205	18.89595569
COL220202074816	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA	-103.896293	18.94784573
COL220202069784	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202074468	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ABASOLO, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y ANICETO CASTELL	-103.717553	18.75063217
COL220202074833	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y PROLONG. MORELOS COL. COFRADÍA D	-103.873455	18.92601796
COL220202074843	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcu zahue)	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA A CANAL, BRECHA A CANAL LA OBRA SE UBICA CALLE MORELOS TRAMO CALLE	-103.791012	18.90180094
COL220202074495	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO	-103.883	18.92390058
COL220202075640	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE CUAHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTON	-103.866742	18.90624834

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202075647	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OBREROS LA OBRA SE UBICA EN CCALLE BELISARIO	-103.875236	18.91697313
COL220202075652	Colima	Tecomán	Tecomán	DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE RUBEN DARIO LA OBRA SE	-103.887711	18.92144011
COL220202079175	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	UBICA EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOS AVEINIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE CAMARENA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES	-103.914446	18.89511335
COL220202079177	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER	-103.893986	18.93929765
COL220202080696	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VIC	-103.913712	18.89897299
COL220202083597	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE	-103.892477	18.93871696
COL220202078584	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CONCEPCION RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANAL TECUANILLO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LORENZO PEDRAZA LA UBICACIÓN DE LAS	-103.839046	18.86640209
COL220202078590	Colima	Tecomán	La Salada	LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE CAM CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CERRADA A ESCALERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE JAVIER MINA	-103.785457	19.05554160
COL220202078600	Colima	Tecomán	Tecolapa	ENTRE EMILIANO ZAPATA CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL GALINDO, CALLE FCO I MADER LA ZONA ES ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL TECOMAN	-103.829662	19.01808096
COL220202078658	Colima	Tecomán	Caleras	COLIMA DR. MIGUEL GALINDO 5 DE MAYO CALLE PABLO SILVA GACIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISOC VELASCO CURIEL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CAMINO	-103.876844	18.99799577
COL220202077906	Colima	Tecomán	Tecomán	AL BALENARIO EL FILTRO CAL CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN ALLE ABASOLO ENTRE	-103.881357	18.91382242
COL220202077907	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCU AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE	-103.882174	18.92312926
COL220202077908	Colima	Tecomán	Tecomán	AV. INSURGENTES ENTRE LAS CALLES MANUEL CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA	-103.875533	18.92032895
COL220202077910	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE AEROPISTA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMPO AÉREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y	-103.87696	18.92516785
COL220202077911	Colima	Tecomán	Caleras	OAXACA COL. NORIEGA PIZANO EN LA CAB CALLE PROLONGACION REVOLUCION PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y	-103.87928	18.99943266
COL220202078040	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	PARCELA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS EN AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES	-103.715237	18.74843194
COL220202078049	Colima	Tecomán	Callejones	LA ZONA ENTRE LAS CALLES SILVERIO CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE 20 DE NOVEMBRE LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES FRANCIS	-103.632998	18.81498868



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202078921	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDURAS LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ BOLIVIA GUATEMALA COLOMBIA	-103.872857	19.08489732
COL220202080853	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL	-103.871269	19.08656603
COL220202083583	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR PLAZA DE TOROS Y SANTOS DEGOL	-103.827678	19.0182363
COL220202078061	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR	-103.702787	18.82143094
COL220202078078	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE JOSE MARÍA MORELÓS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO PARRA ENTRE	-103.736577	18.86530343
COL220202078928	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DURANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA COLONIA ESTACION ES EN CALLE B	-103.902315	18.94753724
COL220202080515	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRIZANTEMO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA DONDE TERMINA LA CALLE RIO PAPALOAPAN	-103.890696	18.89655474
COL220202078390	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO I MADERO	-103.79977	18.86334427
COL220202078397	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuahue)	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A	-103.790937	18.90790732
COL220202079166	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V. BONFIL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CALLE PLAYA DE ORO EN	-103.939657	18.93945092
COL220202079255	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR 5, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RÍO LERMA COL. INDECO EN LA CABECE	-103.889307	18.90539958
COL220302110719	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA DREN 1 AL FONDO DE CALLE RIO BRAVO EN COLONIA PARQUE	-103.881075	18.89202612
COL220302125197	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ENRIQUE O. DE LA MADRID Y ECUADOR E	-103.866847	19.08607346
COL220302119503	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZ	-103.890637	18.89685188
COL220302119510	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENT	-103.867966	18.90985729
COL220302125157	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. INSURGENTES Y 20 DE NOVIEMBRE Y LAS CALLES 20 DE NOVIEM	-103.874001	18.91026328
COL220302118105	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS MARQUEZ COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE VALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPEND	-103.870045	18.92755765

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302115175	Colima	Tecomán	Tecolapa	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - TECOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA EN TECOMAN COLIMA.	-103.833106	19.00943384
COL220302117810	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACURZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REY COLIMAN UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES CAMPO	-103.877615	18.9264872
COL220302117815	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE DOCTOR MIGUEL GAL	-103.720207	18.74976456
COL220302115188	Colima	Tecomán	Caleras	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - CALFRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CALERAS, 28930 CALFRAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA.	-103.880514	18.98909525
COL220302117826	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS C	-103.890894	18.8985747
COL220302119377	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CALLE 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y AVENIDA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, ANDADOR DIEISIETE LA OBRA SE UBICA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FAR	-103.860135	18.91925619
COL220302119381	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MON	-103.878161	18.91327921
COL220302123314	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFEDO V. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE LAZARO CARDENAS REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ SAN	-103.940328	18.93894518
COL220302123327	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MARIANO MAT	-103.977615	18.91051115
COL220302123334	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE E IGNACIO ZARA	-103.878971	18.99573444
COL220302123336	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ. - REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE	-103.719545	18.75019379
COL220302123342	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO DE ACCESO DESDE LAS CANCHAS Y CAMINO DE ACCESO HASTA EL VADO, CAMINO ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y ES ENTRE LAS CA	-103.739062	18.86615743
COL220302123348	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AZALEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA EN COL	-103.892621	18.89892996
COL220302123352	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES GRISELDA ALVARES PROGRESO Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA UN	-103.878397	18.91437536
COL220302118090	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE COLIBRI COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIBRÍ ENTRE LAS CALLES VALLE QUERIDO Y VERACRUZ EN LA COLONI	-103.873444	18.92620063
COL220302118092	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELAZCO	-103.827731	19.01823508
COL220302115104	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - COFRADIA DE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 1.10 KILOMETRO AL SUR OESTE DE	-103.84168	18.85802521
COL220302115229	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CALLE	-103.89157	18.8978398



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE
TECOMÁN, COLIMA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302115263	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA	-103.872261	18.9197403
COL220302108824	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA	-103.867092	18.91040538
COL220302114948	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y	-103.800213	18.86581634
COL220302108932	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADA DE MENDOZA	-103.735677	18.86432998
COL220302119902	Colima	Tecomán	Madrid	CAMINO TRAMO MADRID - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO ARRIBA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y CAMINO AL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TE	-103.864552	19.08210904
COL220302119910	Colima	Tecomán	Caleras	BRECHA TRAMO CRUCERO DE CALERAS - INIFAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO DEL CRUCERO DE CALERAS AL INIFAP Y EL CAMINO SACACOSECHA UBICADO DEL BALNEARIO EL	-103.857388	18.97795006
COL220302119926	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , EN LA ZONA LOS EJIDATARIOS UBIC	-103.702362	18.82454728
COL220302119933	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CAMINO TRAMO EMPRESA LA PERLA DEL PACIFICO - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMAN COLIMA ENTRE Y , CAMINO NUMERO 2 Y NUMERO 3 UBICADO AL SUR DE LA	-103.736766	18.71152055
COL220302119935	Colima	Tecomán	Chanchopa	CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA EMPRESA SUPERFENIX - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LOS EJIDATARIOS EN ESTA ZONA UBICAN LOS CAMINOS DE LA SIGU	-103.720319	18.85406543
COL220302120556	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUACYOYTL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PREDIO QUE SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOYO	-103.835899	18.85813013
COL220302118229	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENTR	-103.868002	18.90981669
COL220302137805	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220302130815	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202080842	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE HEROES DE NACOSARI PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ESQUINA DE LAS SIGUENTES CALLES MIGUEL HIDALGO Y	-103.899777	18.94768591
COL220302108961	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TECUANILLO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE SAN ANGEL LA OBRA SE UBICA CALLE TECUANILLO ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO PAPALOAPAN EN LA COL. LIBERTAD EN TECOMAN CO	-103.890873	18.90247446
COL220302110890	Colima	Tecomán	Tecolapa	PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE ZARAGOZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y 5	-103.832515	19.02112735
COL220302110878	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuzahue)	PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHA Y BRECHA CAMINO SACACOSECHA, BRECHA CAMNO SACACOSECHA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDA	-103.79424	18.89928016
COL220302110767	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE HAITI PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA AMERICAS, CALLE REPUBLICA DOMINICANA SE UBICA EN CANAL DE ZONA NORTE DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.10 Y EL CANAL AL FONDO DE CALLE HAITI PASANDO	-103.875137	19.08560643

H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302108968	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA CALLE SEVILLA DEL RÍO ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18 COL. EL CHAMIZAL	-103.860265	18.91878938
COL220302110868	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA - PALMA REAL PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE 16 D	-103.719207	18.74555826



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)


Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220102061422	Obra	convenio comapat-2022-01	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	municipio de tecoman, col.	800,000.00	800,000.00
COL220102061511	Obra	convenio comapat-2022-02	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	municipio de tecoman, col.	200,000.00	200,000.00
COL220202075670	Obra	OPTEC-FAIS-016-2022	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. e C.V.	municipio de tecoman, col.	429,493.31	360,566.91
COL220202074583	Obra	OPTEC-FAIS-005-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	2,459,125.66	2,459,125.66
COL220202069993	Servicios	OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2022	Hugo Cesar Barreto Ochoa	municipio de tecoman, col.	1,267,519.91	1,267,519.91
COL220202075063	Obra	OPTEC-FAIS-008-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	949,498.52	949,498.52
COL220202076243	Obra	OPTEC-FAIS-014-2022	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,499,916.25	1,499,916.25
COL220202074751	Obra	OPTEC-FAIS-004-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,394,905.46	2,394,905.46
COL220202074799	Obra	OPTEC-FAIS-011-2022	Jose Enrique Preciado Lomeli	municipio de tecoman, col.	578,711.65	578,711.65
COL220202074440	Obra	OPTEC-FAIS-001-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,496,638.11	2,496,638.11
COL220202074810	Obra	OPTEC-FAIS-012-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	647,846.05	647,846.05
COL220202074816	Obra	OPTEC-FAIS-010-2022	Kuali Infraestructura, S.a. de C.V	municipio de tecoman, col.	299,298.03	299,298.03
COL2202020659784	Administración directa	118139		municipio de tecoman, col.	250,000.00	250,000.00
COL220202074468	Obra	OPTEC-FAIS-006-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	2,470,695.91	2,470,695.91
COL220202074833	Obra	OPTEC-FAIS-013-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	349,899.74	349,899.74
COL220202074843	Obra	OPTEC-FAIS-009-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	190,509.69	190,509.69
COL220202074495	Obra	OPTEC-FAIS-002-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	3,987,639.54	3,987,639.54
COL220202075640	Obra	OPTEC-FAIS-007-2022	construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,797,428.82	1,797,428.82
COL220202075647	Obra	OPTEC-FAIS-017-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	426,965.60	426,965.60
COL220202075652	Obra	OPTEC-FAIS-015-2022	DBC Constructora S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	998,781.47	998,781.47
COL220202079175	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202079177	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202080696	Obra	OPTEC-FAIS-027-2022	Oscar Leonel Anguiano Portillo	municipio de tecoman, col.	1,896,567.82	1,896,567.82
COL220202083597	Obra	OPTEC-FAIS-029-2022	Grucova de Tecoman S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	1,099,077.12	1,099,077.12
COL220202078584	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220202078590	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078600	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078658	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202077906	Obra	OPTEC-FAIS-019-2022	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	607,995.36	607,995.36
COL220202077907	Obra	OPTEC-FAIS-022-2022	Wyvern Ingenieria y Construccion	municipio de tecoman, col.	419,656.38	419,656.38
COL220202077908	Obra	OPTEC-FAIS-021-2022	Abel Vargas Velasco	municipio de tecoman, col.	717,116.48	717,116.48
COL220202077910	Obra	OPTEC-FAIS-020-2022	Hugo Sandoval Hernandez	municipio de tecoman, col.	399,458.55	399,458.55
COL220202077911	Obra	OPTEC-FAIS-018-2022	Lucio Tiodoro Carpio	municipio de tecoman, col.	348,705.67	348,705.67
COL220202078040	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078049	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078921	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202080853	Obra	OPTEC-FAIS-026-2022	German Gonzalez Verdia	municipio de tecoman, col.	1,496,674.92	1,496,674.92
COL220202083583	Obra	OPTEC-FAIS-031-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	499,681.40	499,681.40
COL220202078061	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078078	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078928	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202080515	Obra	OPTEC-FAIS-023-2022	Oscar Rodriguez Aguilar	municipio de tecoman, col.	267,191.04	267,191.04
COL220202078390	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078397	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202079166	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202079255	Obra	OPTEC-FAIS-024-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	349,981.85	349,981.85
COL220302110719	Obra	OPTEC-FAIS-032-2022	Grupo JDRR S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,891,785.81	1,891,785.81
COL220302125197	Obra	OPTEC-FAIS-058-2022	Angela Jaqueline Corona Carrasco	municipio de tecoman, col.	877,398.96	877,398.96
COL220302119503	Obra	OPTEC-FAIS-046-2022	Oscar Rodriguez Aguilar	municipio de tecoman, col.	2,190,924.17	2,190,924.17
COL220302119510	Obra	OPTEC-FAIS-034-2022	Gerardo Vargas Bracamontes	municipio de tecoman, col.	1,042,593.06	1,042,593.06
COL220302125157	Obra	OPTEC-FAIS-059-2022	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	399,768.84	399,768.84



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220302118105	Obra	OPTEC-FAIS-049-2022	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	998,595.86	998,595.86
COL220302115175	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1,493,873.68
COL220302117810	Obra	OPTEC-FAIS-041-2022	H. Procesa Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,227,233.32	2,227,233.32
COL220302117815	Obra	OPTEC-FAIS-044-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	279,975.49	279,975.49
COL220302115182	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1,493,873.68
COL220302117826	Obra	OPTEC-FAIS-048-2022	Lucio Tiodoro Carpio	municipio de tecoman, col.	476,089.80	476,089.80
COL220302119377	Obra	OPTEC-FAIS-054-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,296,578.49	2,296,578.47
COL220302119381	Obra	OPTEC-FAIS-053-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	2,197,632.82	2,197,632.82
COL220302123314	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220302123327	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220302123334	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220302123336	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220302123342	Obra	OPTEC-FAIS-045-2022	Ruben Castillon Gordillo	municipio de tecoman, col.	199,999.89	199,999.89
COL220302123348	Obra	OPTEC-FAIS-036-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,098,532.71	1,098,532.71
COL220302123352	Obra	OPTEC-FAIS-062-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	959,562.42	959,562.42
COL220302118090	Obra	OPTEC-FAIS-047-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	249,898.06	249,898.06
COL220302118092	Obra	OPTEC-FAIS-043-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	158,921.36	158,921.36
COL220302115104	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1,493,873.68
COL220302115229	Obra	OPTEC-FAIS-037-2022	Saneamiento y Gestion de Agua S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,499,998.98	1,499,998.98
COL220302115263	Obra	OPTEC-FAIS-042-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	849,212.01	742,207.50
COL220302108824	Obra	OPTEC-FAIS-055-2022	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	4,047,953.89	4,047,953.89
COL220302114948	Obra	OPTEC-FAIS-035-2022	Yosart Alberto Garcia Diaz	municipio de tecoman, col.	1,591,151.48	1,591,151.48
COL220302108932	Obra	OPTEC-FAIS-028-2022	Ruben Castillon Gordillo	municipio de tecoman, col.	299,998.32	299,998.32
COL220302119902	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302119910	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302119926	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302119938	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302119935	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302120556	Obra	OPTEC-FAIS-052-2022	Thicsa SCC S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,797,055.79	1,797,055.79
COL220302118229	Obra	OPTEC-FAIS-050-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,881,508.08	1,881,508.08
COL220302137805	Obra	OPTEC-FAIS-061-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	599,240.14	599,240.14

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220202080842	Obra	OPTEC-FAIS-026-2022	German Gonzalez Verdia	municipio de tecoman, col.	1,496,674.92	1,496,674.92
COL220302108961	Obra	OPTEC-FAIS-038-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	598,515.84	598,515.84
COL220302110890	Obra	OPTEC-FAIS-030-2022	Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	995,484.16	995,484.16
COL220302110878	Obra	OPTEC-FAIS-030-2022	Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	995,484.16	995,484.16
COL220302110767	Obra	OPTEC-FAIS-030-2022	Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	995,484.16	995,484.16
COL220302108968	Obra	OPTEC-FAIS-025-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	319,946.32	319,946.32
COL220302110868	Obra	OPTEC-FAIS-030-2022	Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	995,484.16	995,484.16





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO– SEPTIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (3er. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2022	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional



Indicadores (3er. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100



Indicadores (3er. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	48.7395			48.7395			45.05495			108.18	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	46.21849			46.21849			49.45055			106.99	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5.04202			5.04202			5.49451			91.76	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75.73138			75.73138			73.35045			96.86	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75.73138			75.73138			75.73139			100	Validado

