



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Aniela Olvera
25 ABR. 2023
09:56 am



M. Ayuntamiento de Tecoman, Colima. 12 de abril de 2023.
Oficio No. 049/2023.

Asunto: **Primer Informe Trimestral FAIS y POA 2023.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

En atención al oficio No. SPFYA-478-2023 de fecha 04 de abril y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). A lo antes descrito hago de su conocimiento que al día 31 de marzo de 2023 no se tiene aprobado el Programa Operativo dentro del cual se incluye el FAISMUN 2023, únicamente se aprobó una obra de convenio con el organismo operador municipal, la COMPAT, quedando de la siguiente manera:

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecoman, Col. (Convenio COMPAT-Municipio)	\$700,000.00	\$676,945.17	Colima.	Tecoman	Tecoman	1 Pozo	2,906	100%	97%

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (1)	SUBPROGRAMA (Descripción) (2)	MUNICIPIO (3)	LOCALIDAD O COLONIA (4)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (18)	TERMINO (19)	FIN (20)	FIN (21)	
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2022																
Agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	Tecoman	Tecoman	1,400,000.00	1,353,990.34	700,000.00		700,000.00		1.00	Pozo	2,906	15-mar-23	31-mar-23	100%	97



No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COLIMA
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES

2190

- C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecoman. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas.- Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.- Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Dr. Salvador Castañeda Meillón.- Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
PRIMER TRIMESTRE
ENERO– MARZO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

COLUMNA A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
Colima	Tecomán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN

Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

COLUMNA B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
I004	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0		Total del Programa Presupuestario	157,490,100.00	157,490,100.00	31,498,020.00
I004		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	157,490,100.00	157,490,100.00	31,498,020.00
I005	Sin Especificar	Sin Especificar	115.61	0		Total del Programa Presupuestario	106,388,061.00	106,388,061.00	26,597,016.00
I005		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	106,388,061.00	106,388,061.00	26,597,016.00

Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

COLUMNA C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17			N/A	N/A		
676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	1er trim. FAISMUN 2023
25,210,619.44	24,934,216.17	24,154,544.76	23,538,301.34			N/A	N/A		
25,210,619.44	24,934,216.17	24,154,544.76	23,538,301.34	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	1ER TRIMESTRE FORTAMUN 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
PRIMER TRIMESTRE
ENERO– MARZO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (1er. Informe Trimestral 2023)

COLUMNA A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2023	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (1er. Informe Trimestral 2023)

COLUMNA B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Indicadores (1er. Informe Trimestral 2023)

COLUMNA C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0				0			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0		0				0			N/D	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	22.70419		22.70419				22.70419			100	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	25		25				25			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0				0			100	Validado



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

PERIODO
PRIMER TRIMESTRE
ENERO– MARZO

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

NOTAS:

- En la página de bienestar mids, se capturo 1 proyecto del ejercicio **2023**, pero no migro a la página de Hacienda (SRFT)
- Se capturó avance de 74 proyectos **2022**; cabe resaltar que no todos los proyectos tenían algún pendiente de pago, lo cual se considera que el sistema tuvo alguna falla.

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	1	COL220202074816	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299298.01}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA, EN LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 52167
2023	1	COL220302120556	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797055.78}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 164081
2023	1	COL220302123336	Proyecto de inversión	712,268.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712268.31, modificado:696893.46}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA - 177217
2023	1	COL220302123348	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098532.69}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 177262
2023	1	COL220302123352	Proyecto de inversión	960,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:959560.47}}	REHABILITACIÓN DE JARDÍN LÁZARO CÁRDENAS COL. UNIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 177285
2023	1	COL220302125157	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399768.84}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE TECOMÁN. - 185841
2023	1	COL220402161491	Proyecto de inversión	537,974.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537974.2, modificado:537974.2}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS. - 248616
2023	1	COL220402161614	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849999.98}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249555
2023	1	COL220402163231	Proyecto de inversión	1,571,403.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571403.87, modificado:1571403.85}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 258040
2023	1	COL220402163262	Proyecto de inversión	1,420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:279999.99}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL. - 258292
2023	1	COL220402173142	Proyecto de inversión	76,116.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:74212.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75116.64, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE CRUCE CARRETERO CERCANA A VÍA DE FNM EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 308995

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	1	COL220402191442	Proyecto de inversión	1,306,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1305000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1302312.54}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y NIÑOS HEROES, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 371514
2023	1	COL220202074495	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3987639.52}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES CRUCERO DE AV. INSURGENTES CON AV. DE LA JUVENTUD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 50142
2023	1	COL220202075063	Proyecto de inversión	950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:932255.4}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN QUINTANA ROO ENTRE LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y LA AVENIDA ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 53989
2023	1	COL220202080853	Proyecto de inversión	1,420,047.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420047.81, modificado:1416722.72}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 85200
2023	1	COL220302108932	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299998.3}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA. - 112883
2023	1	COL220302118105	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998595.86}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MORELOS, COL. REAL DEL VALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 153062
2023	1	COL220402161599	Proyecto de inversión	794,445.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794445.13, modificado:794445.12}}	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE LA COL. SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249464
2023	1	COL220402167336	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498598.56}}	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL REAL. - 280308
2023	1	COL220202070747	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 27811
2023	1	COL220202074751	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2394905.44}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. - 51762
2023	1	COL220302110719	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1891785.81}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 120755

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	1	COL220302119381	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2173735.6}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MONTES DE OCA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 158769
2023	1	COL220302125197	Proyecto de inversión	880,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:877398.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MANUEL ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 186045
2023	1	COL220402173093	Proyecto de inversión	1,443,770.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443770.43, modificado:1443770.42}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 308803
2023	1	COL220402191129	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499697.37}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y PARCELA, COL. PARQUE LAS FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 370679
2023	1	COL220402191631	Proyecto de inversión	110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109810.36}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 EN AV. INSURGENTES CRUCERO CON CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 372189
2023	1	COL220302118090	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249898.07}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIBRÍ ENTRE CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, COL. COFRADIA DE JUÁREZ. - 152974
2023	1	COL220302119377	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2296578.47}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CALLE 18 ENTRE CALLE R. SEVILLA DEL RIO Y LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 158754
2023	1	COL220302119510	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:911613.32}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 159322
2023	1	COL220302137805	Acción	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599240.14}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y DIF - 28357
2023	1	COL220402186037	Proyecto de inversión	90,420.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90420.76, modificado:90420.76}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. CERRO DE ORTEGA - 355409
2023	1	COL220402191354	Proyecto de inversión	77,314.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77314.0, modificado:77314.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS - 371297
2023	1	COL220202069784	Acción	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:160808.81}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 21219

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	1	COL220202069993	Acción	1,268,096.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268096.04, modificado:1267519.92}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22235
2023	1	COL220202077908	Proyecto de inversión	720,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:699317.11}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70419
2023	1	COL220202079177	Proyecto de inversión	4,926,408.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926408.86, modificado:4862681.42}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. - 76892
2023	1	COL220302115188	Proyecto de inversión	589,388.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589388.13, modificado:583261.81}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CALERAS. - 141319
2023	1	COL220302118229	Proyecto de inversión	1,885,589.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885589.9, modificado:1881508.08}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 153841
2023	1	COL220302119503	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2190924.15}}	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZMÍN EN LA COL. PARQUE LAS FLORES. - 159290
2023	1	COL220402155051	Proyecto de inversión	2,992,807.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992807.99, modificado:2992807.91}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 215290
2023	1	COL220402163304	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499142.78}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COL. INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 258562
2023	1	COL220402173126	Proyecto de inversión	1,820,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1817936.36}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y V. CARRANZA, COL. EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 308916
2023	1	COL220402174260	Proyecto de inversión	1,091,814.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091814.61, modificado:1091814.61}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 314430
2023	1	COL220402191376	Proyecto de inversión	123,702.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123702.4, modificado:123702.4}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 371343

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	1	COL220402191401	Proyecto de inversión	108,239.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108239.6, modificado:107833.68}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS - 371397
2023	1	COL220402191820	Proyecto de inversión	134,462.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:133462.17, modificado:240863.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. UNIDAD MADRID - 372918
2023	1	COL220402191837	Proyecto de inversión	49,786.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49786.0, modificado:48816.42}}	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO EN TECOMAN, COLIMA. - 372955
2023	1	COL220202074583	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2459125.66}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 50655
2023	1	COL220202077907	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419656.38}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE AV. INSURGENTES, ENTRE LA CALLES MANUEL ÁLVAREZ Y ESTEBAN GARCÍA, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70413
2023	1	COL220302115263	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:742207.48}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA Y EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR 18 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. INFONAVIT LAS HUERTAS. - 141534
2023	1	COL220302117815	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279975.49}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 151842
2023	1	COL220302117826	Proyecto de inversión	477,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477000.0, modificado:472036.19}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS, COL. PARQUE LAS FLORES. - 151886
2023	1	COL220302123342	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.73}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA. - 177242
2023	1	COL220402161361	Proyecto de inversión	5,790,941.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5790941.98, modificado:5790941.98}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN QUINTANA ROO ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y AVENIDA ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 247856
2023	1	COL220402161544	Proyecto de inversión	641,612.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641612.03, modificado:641612.02}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. JAVIER MINA. - 248898

Destino del Gasto (1er. Informe tr. Anual 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	1	COL220402163282	Proyecto de inversión	401,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:399313.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ÁNGEL ENTRE RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN, COL. INDECO, CABECERA MUNICIPAL. RENDIMIENTOS - 258442
2023	1	COL220402167384	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:984559.63}}	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE TECUANILLO. - 280506
2023	1	COL220202074448	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2152210.27}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49938
2023	1	COL220302108824	Proyecto de inversión	4,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4047953.89}}	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DEL RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 112515
2023	1	COL220302114948	Proyecto de inversión	1,591,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591500.0, modificado:1591151.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE JARDÍN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 140377
2023	1	COL220302115229	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499998.96}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 141451
2023	1	COL220302118092	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158921.36}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE 2 DE ABRIL TRAMO CALLE FRANCISCO VELAZCO Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 152980

Destino del Gasto (1er. Informe trin. 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	1	COL220402161520	Proyecto de inversión	719,160.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719160.7, modificado:719160.7}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ - 248747
2023	1	COL220402162041	Proyecto de inversión	703,543.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703543.4, modificado:701340.33}}	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, CASA DE LA CULTURA DE TECOMAN, COLIMA. - 252034
2023	1	COL220402163300	Proyecto de inversión	1,820,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}}	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO JUAN OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 258549
2023	1	COL220402191152	Proyecto de inversión	113,430.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113430.0, modificado:113430.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 370729
2023	1	COL220402191325	Proyecto de inversión	77,314.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77314.0, modificado:77314.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 371217
2023	1	COL220302117810	Proyecto de inversión	2,228,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228500.0, modificado:2227233.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA REY DE COLIMÁN, COL. NORIEGA PIZANO. - 151822
2023	1	COL220302119935	Proyecto de inversión	272,123.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272123.28, modificado:267385.35}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CHANCHOPA - 161370
2023	1	COL220302130815	Acción	180,810.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180810.1, modificado:179220.0}}	PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PBR. - 35907
2023	1	COL220402163253	Proyecto de inversión	551,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:549888.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ, ENTRE PROL. COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL. RENDIMIENTOS - 258206



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	1	COL220402173108	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997856.59}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG. MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 308839
2023	1	COL220402176109	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319503.94}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y FERNANDO MORENO PEÑA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN - 322955

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOUO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAL	
COL220202074816	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	52167	5	23	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}	1	
COL220302120556	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	164081	5	1599	1308	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302123336	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	177217	5	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	
COL220302123348	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	177262	5	1155	945	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0}}	1	
COL220302123352	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	177285	5	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	
COL220302125157	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	185841	5	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1	
COL220402161491	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	248616	5	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220402161614	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	249555	5	81	66	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1	
COL220402163231	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	258040	5	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	1	
COL220402163262	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	258292	5	139	113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}	1	
COL220402173142	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	308995	5	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
COL220402191442	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371514	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}}	1		
COL220202074495	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50142	S	820	671	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3405.0, meta_modificada:3405.0}}	1		
COL220202075063	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	53989	S	178	146	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}	1		
COL220202080853	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	85200	S	744	609	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2859.0, meta_modificada:2859.0}}	1		
COL220302108932	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	112883	S	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1		
COL220302118105	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	153062	S	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.0, meta_modificada:1486.0}}	1		
COL220402161599	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249464	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1		
COL220402167336	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	280308	S	111	91	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	1		
COL220202070747	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	27811	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL220202074751	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	51762	S	947	774	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1		
COL220302110719	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	120755	S	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5972.0, meta_modificada:5972.0}}	1		

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEDREFERENCIA	
COL220302119381	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	158769	S	176	144	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1	
COL220302125197	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	186045	S	37	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}}	1	
COL220402173093	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	308803	S	762	624	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2233.0, meta_modificada:2233.0}}	1	
COL220402191129	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	370679	S	53	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1	
COL220402191631	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372189	S	46	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	
COL220302118090	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	152974	S	23	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}	1	
COL220302119377	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	158754	S	35	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	1	
COL220302119510	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	159322	S	208	170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}	1	
COL220302137805	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	28357	N	0	0	116350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}}	1	
COL220402186037	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	355409	S	5	3	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220402191354	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371297	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	
COL220202069784	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	21219	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
COL220202069993	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	22235	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202077908	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70419	S	53	43	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	
COL220202079177	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76892	S	3405	2786	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:737.0, meta_modificada:737.0}}	1	
COL220302115188	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141319	S	1543	1262	0	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302118229	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	153841	S	208	170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3178.0, meta_modificada:3178.0}}	1	
COL220302119503	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	159290	S	196	161	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}}	1	
COL220402155051	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	215290	S	1271	1040	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	
COL220402163304	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258562	S	566	463	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220402173126	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	308916	S	208	170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}}	1	
COL220402174260	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	314430	S	1016	832	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL220402191376	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371343	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	

Destino del Gasto (1er. Informe trin.stral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOUO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPAL	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_#PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220402191401	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371397	S	462	378	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	
COL220402191820	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372918	S	407	333	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	
COL220402191837	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372955	S	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202074583	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50655	S	508	415	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	
COL220202077907	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70413	S	18	15	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	
COL220302115263	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141534	S	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	
COL220302117815	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151842	S	72	59	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	
COL220302117826	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151886	S	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	
COL220302123342	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177242	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}	1	
COL220402161361	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	247856	S	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12575.0, meta_modificada:12575.0}}	1	
COL220402161544	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	248898	S	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
COL220402163282	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258442	5	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}	1		
COL220402167384	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	280506	5	51	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1		
COL220202074448	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49938	5	213	174	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}	1		
COL220302108824	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	112515	5	1028	841	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1		
COL220302114948	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	140377	5	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.1, meta_modificada:548.1}}	1		
COL220302115229	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141451	5	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15014.0, meta_modificada:15014.0}}	1		
COL220302118092	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	152980	5	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}	1		

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEDREFERENCIA	
COL220402161520	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	248747	S	208	170	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220402162041	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tecomán	252034	S	1155	945	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	
COL220402163300	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258549	S	32	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}}	1	
COL220402191152	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	370729	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}	1	
COL220402191325	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371217	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	
COL220302117810	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151822	S	1109	907	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}}	1	
COL220302119935	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161370	S	397	325	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}	1	
COL2203021130815	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	35907	N	0	0	116350	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220402163253	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258206	S	35	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	1	

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC LITORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220402173108	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	308839	5	266	217	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4205.0, meta_modificada:4205.0}}	1	
COL220402176109	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	322955	5	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}	1	

Destino del Gasto (1er. Informe trin. 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202074816	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA, lon:-103.89629314, lat:18.94784573}}	27/04/2022	16/05/2022	299,298.01	299,298.01	299,298.01	299,298.01	299,298.01
COL220302120556	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUACOYOTL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PREDIO QUE SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOYO, lon:-103.83589922, lat:18.86813013}}	09/08/2022	07/10/2022	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78
COL220302123336	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ. - REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE, lon:-103.71954472, lat:18.75019379}}	08/09/2022	03/10/2022	696,893.46	696,893.46	696,893.46	696,893.46	696,893.46
COL220302123348	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AZALEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA EN COL, lon:-103.89262139, lat:18.89892996}}	08/07/2022	16/08/2022	1,098,532.69	1,098,532.69	1,098,532.69	1,098,532.69	1,098,532.69
COL220302123352	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES GRISELDA ALVARES PROGRESO Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA UN, lon:-103.87839726, lat:18.91437536}}	22/08/2022	30/09/2022	959,560.47	959,560.47	959,560.47	959,560.47	959,560.47
COL220302125157	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. INSURGENTES Y 20 DE NOVIEMBRE Y LAS CALLES 20 DE NOVIEM, lon:-103.87400143, lat:18.91026328}}	22/08/2022	30/09/2022	399,768.84	399,768.84	399,768.84	399,768.84	399,768.84
COL220402161491	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE NETZAHUACOYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOYOTL Y CALLE MOCTEZUMA EN, lon:-103.83611595, lat:18.86806109}}	17/10/2022	25/11/2022	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20
COL220402161614	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL Y CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL, CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE , lon:-103.92928997, lat:18.83135436}}	11/10/2022	16/11/2022	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98
COL220402163231	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y CALLE MORELOS, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS COL. COFRADÍA D, lon:-103.87531067, lat:18.92634272}}	31/10/2022	29/11/2022	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85
COL220402163262	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO Y VENUSTIANO CARRANZA COL. EMI, lon:-103.86873907, lat:18.91688873}}	31/10/2022	29/11/2022	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99
COL220402173142	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CRUCE CARRETERO CERCANA A VÍA DE FNM EN CALLEFRANCISCO I MADERO ESQU, lon:-103.88081094, lat:18.99474844}}	21/11/2022	02/12/2022	74,212.48	74,212.48	74,212.48	74,212.48	74,212.48

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402191442	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA, lon:-103.86654905, lat:18.90702989}}	15/12/2022	24/12/2022	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54
COL220202074495	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO, lon:-103.88300041, lat:18.92390058}}	10/05/2022	28/06/2022	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52
COL220202075063	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PREDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PÍPILA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y , lon:-103.88145132, lat:18.90873113}}	09/05/2022	22/06/2022	932,255.40	932,255.40	932,255.40	932,255.40	932,255.40
COL220202080853	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL , lon:-103.87126869, lat:19.08656603}}	20/05/2022	28/06/2022	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72
COL220302108932	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADA DE MENDOZA , lon:-103.73567697, lat:18.86432998}}	20/05/2022	18/06/2022	299,998.30	299,998.30	299,998.30	299,998.30	299,998.30
COL220302118105	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS MARQUEZ COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE VALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPEND, lon:-103.87004491, lat:18.92755765}}	29/07/2022	27/08/2022	998,595.86	998,595.86	998,595.86	998,595.86	998,595.86
COL220402161599	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANSELMOO VILLALOBOS ENTRE LA, lon:-103.87873364, lat:18.89183338}}	18/10/2022	16/11/2022	794,445.12	794,445.12	794,445.12	794,445.12	794,445.12
COL220402167336	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BALNEARIO PLAYA EL REAL, lon:-103.92880889, lat:18.83123286}}	14/11/2022	19/12/2022	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56
COL220202070747	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
COL220202074751	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION, lon:-103.88042766, lat:18.90095649}}	12/05/2022	20/07/2022	2,394,905.44	2,394,905.44	2,394,905.44	2,394,905.44	2,394,905.44
COL220302110719	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA DREN 1 AL FONDO DE CALLE RIO BRAVO EN COLONIA PARQUE, lon:-103.88107464, lat:18.89202612}}	11/06/2022	30/06/2022	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302119381	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MON, lon:-103.87816122, lat:18.91327921}}	29/07/2022	27/08/2022	2,173,735.60	2,173,735.60	2,173,735.60	2,173,735.60	2,173,735.60
COL220302125197	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ENRIQUE O. DE LA MADRID Y ECUADOR E, lon:-103.86684677, lat:19.08607346}}	22/08/2022	30/09/2022	877,398.95	877,398.95	877,398.95	877,398.95	877,398.95
COL220402173093	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y CHAVE, lon:-103.87963392, lat:18.99451258}}	18/11/2022	02/12/2022	1,443,770.42	1,443,770.42	1,443,770.42	1,443,770.42	1,443,770.42
COL220402191129	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y PARCELA COL. P, lon:-103.89295441, lat:18.89689628}}	08/12/2022	22/12/2022	499,697.37	499,697.37	499,697.37	499,697.37	499,697.37
COL220402191631	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE AVENIDA ISURGENTES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN L, lon:-103.87820414, lat:18.91746078}}	08/12/2022	12/12/2022	109,810.36	109,810.36	109,810.36	109,810.36	109,810.36
COL220302118090	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIBRÍ ENTRE LAS CALLES VALLE QUERIDO Y VERACRUZ EN LA COLONI, lon:-103.87344385, lat:18.92620063}}	26/07/2022	24/08/2022	249,898.07	249,898.07	249,898.07	249,898.07	249,898.07
COL220302119377	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CALLE 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y AVENIDA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, ANDADOR DIEISIETE LA OBRA SE UBICA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FAR, lon:-103.86013523, lat:18.91925619}}	19/08/2022	10/09/2022	2,296,578.47	2,296,578.47	2,296,578.47	2,296,578.47	2,296,578.47
COL220302119510	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENT, lon:-103.86796646, lat:18.90985729}}	06/07/2022	03/09/2022	911,613.32	911,613.32	911,613.32	911,613.32	911,613.32
COL220302137805	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/08/2022	599,240.14	599,240.14	599,240.14	599,240.14	599,240.14
COL220402186037	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 24 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LIBERTAD CALLE NIÑOS HEROES NO.24 EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN T, lon:-103.71492403, lat:18.74871656}}	01/09/2022	17/10/2022	90,420.76	90,420.76	90,420.76	90,420.76	90,420.76
COL220402191354	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO COFRADIA DE MORELOS - COFRADIA DE MORELOS KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COFRADIA DE MORELOS Y CARRETERA COFRADIA , lon:-103.83829497, lat:18.86538593}}	10/12/2022	25/12/2022	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00
COL220202069784	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	08/04/2022	31/12/2022	160,808.81	160,808.81	160,808.81	160,808.81	160,808.81

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202069993	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/12/2022	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92
COL220202077908	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V, lon:-103.875533, lat:18.92032895}}	12/05/2022	20/06/2022	699,317.11	699,317.11	699,317.11	699,317.11	699,317.11
COL220202079177	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER, lon:-103.89398632, lat:18.93929765}}	10/05/2022	07/08/2022	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42
COL220302115188	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA., lon:-103.88051368, lat:18.98909525}}	05/07/2022	18/08/2022	583,261.81	583,261.81	583,261.81	583,261.81	583,261.81
COL220302118229	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENTR, lon:-103.86800187, lat:18.90981669}}	29/07/2022	16/09/2022	1,881,508.08	1,881,508.08	1,881,508.08	1,881,508.08	1,881,508.08
COL220302119503	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZ, lon:-103.89063656, lat:18.89685188}}	26/07/2022	23/09/2022	2,190,924.15	2,190,924.15	2,190,924.15	2,190,924.15	2,190,924.15
COL220402155051	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZ, lon:-103.88143397, lat:18.92731939}}	24/08/2022	01/11/2022	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91
COL220402163304	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR CUATRO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TEC, lon:-103.88942497, lat:18.90572438}}	04/11/2022	13/12/2022	2,499,142.78	2,499,142.78	2,499,142.78	2,499,142.78	2,499,142.78
COL220402173126	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y V. CARRANZA COL., lon:-103.86876053, lat:18.91680753}}	23/11/2022	07/12/2022	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36
COL220402174260	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE FLORESTA I UBICADO EN AV. JUAN OSEGUERA ENTRE 16 DE SEPTIEMBR, lon:-103.86546625, lat:18.91215275}}	07/11/2022	05/12/2022	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61
COL220402191376	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DE, lon:-103.70319889, lat:18.81799643}}	10/12/2022	25/12/2022	123,702.40	123,702.40	123,702.40	123,702.40	123,702.40

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402191401	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CALERAS - CALERAS KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CALERAS Y CARRETERA CALERAS, CARRETERA CALERAS CARRETERA QUE CRUZA LA COMUNIDAD DE CALERA, lon:-103.88037421, lat:18.99460388}}	10/12/2022	25/12/2022	107,833.68	107,833.68	107,833.68	107,833.68	107,833.68
COL220402191820	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE URUGUAY, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES URUGUAY Y BOLIVIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.87368329, lat:19.0805255}}	15/12/2022	20/12/2022	240,863.90	240,863.90	240,863.90	240,863.90	240,863.90
COL220402191837	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA PLANTA POTABILIZADORA DE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLE, lon:-103.80033856, lat:18.86576051}}	15/12/2022	28/12/2022	48,816.42	48,816.42	48,816.42	48,816.42	48,816.42
COL220202074583	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA, lon:-103.87343281, lat:18.91089257}}	13/05/2022	21/07/2022	2,459,125.66	2,459,125.66	2,459,125.66	2,459,125.66	2,459,125.66
COL220202077907	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE AV. INSURGENTES ENTRE LA CALLES MANUEL, lon:-103.88217429, lat:18.92312926}}	12/05/2022	20/06/2022	419,656.38	419,656.38	419,656.38	419,656.38	419,656.38
COL220302115263	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENC, lon:-103.8722607, lat:18.9197403}}	13/07/2022	16/08/2022	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48
COL220302117815	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE FRANCISCO MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE DOCTOR MIGUEL GAL, lon:-103.72020722, lat:18.74976456}}	20/07/2022	18/08/2022	279,975.49	279,975.49	279,975.49	279,975.49	279,975.49
COL220302117826	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS C, lon:-103.89089405, lat:18.8985747}}	26/07/2022	24/08/2022	472,036.19	472,036.19	472,036.19	472,036.19	472,036.19
COL220302123342	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO DE ACCESO DESDE LAS CANCHAS Y CAMINO DE ACCESO HASTA EL VADO, CAMINO ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y ES ENTRE LAS CA, lon:-103.73906192, lat:18.86615743}}	25/07/2022	23/08/2022	199,999.73	199,999.73	199,999.73	199,999.73	199,999.73
COL220402161361	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN Q, lon:-103.88245909, lat:18.90883333}}	25/10/2022	13/11/2022	5,790,941.98	5,790,941.98	5,790,941.98	5,790,941.98	5,790,941.98
COL220402161544	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINAS COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES CALLEJON VALLE QUERIDO Y JAVIER MINA E, lon:-103.87549571, lat:18.92782874}}	17/10/2022	25/11/2022	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402163282	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA ALLE SAN ÁNGEL ENTRE RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN COL. INDECO EN LA CABECERA MUNI, lon:-103.88960689, lat:18.90275866}}	25/10/2022	23/11/2022	399,313.43	399,313.43	399,313.43	399,313.43	399,313.43
COL220402167384	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE PLAYA TECUANILLO PUEBLO TECUANILLO, 28938 TECUANILLO [BALNEARIO], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO Y CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO, CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BAL, lon:-103.90257695, lat:18.81572779}}	14/11/2022	19/12/2022	984,559.63	984,559.63	984,559.63	984,559.63	984,559.63
COL220202074448	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CE, lon:-103.86948459, lat:18.91016179}}	10/05/2022	18/06/2022	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27
COL220302108824	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA, lon:-103.86709206, lat:18.91040538}}	15/08/2022	30/11/2022	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89
COL220302114948	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.8002125, lat:18.86581634}}	04/07/2022	01/09/2022	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48
COL220302115229	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CALLE , lon:-103.89156997, lat:18.8978398}}	05/07/2022	04/08/2022	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96
COL220302118092	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELAZCO , lon:-103.82773052, lat:19.01823508}}	22/07/2022	10/08/2022	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402161520	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE ALFREDO B. BONFIL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLE REFORMA ENTRE AV. LUIS ECHEVERRIA Y, lon:-103.94020989, lat:18.94014606}}	17/10/2022	25/11/2022	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70
COL220402162041	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JUPITER Y AV. MARCIANO CABRERA EN LA COLONIA , lon:-103.88324071, lat:18.92543984}}	15/11/2022	05/12/2022	701,340.33	701,340.33	701,340.33	701,340.33	701,340.33
COL220402163300	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y ANDRÉS QUINT, lon:-103.86665634, lat:18.90677614}}	21/10/2022	14/11/2022	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00
COL220402191152	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CHANCHOPA - CHANCHOPA KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CHANCHOPA Y CARRETERA CHANCHOPA, CARRETERA CHANCHOPA CARRETERA QUE CRUZA EL POBLADO, lon:-103.74081072, lat:18.86561935}}	10/12/2022	25/12/2022	113,430.00	113,430.00	113,430.00	113,430.00	113,430.00
COL220402191325	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO MADRID - MADRID KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CARRETERA CARRETERA PASANDO 600 METROS DE SECUNDARIA UNICA, CARRETERA MADRID ES LA VIALID, lon:-103.86498217, lat:19.08232196}}	10/12/2022	25/12/2022	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00
COL220302117810	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACURZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REY COLIMAN UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES CAMPO, lon:-103.87761451, lat:18.9264872}}	26/07/2022	23/09/2022	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30
COL220302119935	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA EMPRESA SUPERFENIX - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LOS EJIDARTARIOS EN ESTA ZONA UBICAN LOS CMAINOS DE LA SIGU, lon:-103.72031864, lat:18.85406543}}	19/08/2022	24/08/2022	267,385.35	267,385.35	267,385.35	267,385.35	267,385.35
COL220302130815	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	04/12/2022	179,220.00	179,220.00	179,220.00	179,220.00	179,220.00
COL220402163253	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICACALLE VERACRUZ ENTRE PROL. COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA COL. COFRADÍA DE JU, lon:-103.87535359, lat:18.92638331}}	25/10/2022	18/11/2022	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402173108	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG. MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES COL. COFRADI, lon:-103.87533213, lat:18.92633257}}	29/11/2022	13/12/2022	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59
COL220402176109	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELISARIO D, lon:-103.7189768, lat:18.74595433}}	21/11/2022	15/12/2022	319,503.94	319,503.94	319,503.94	319,503.94	319,503.94

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202074816	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2022, contratista:Kuali Infraestructura, S.a. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:299298.03, importe_modificado:299298.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}	{2074816/proyecto_INICIO, 2074816/proyecto_PROCESO, 2074816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302120556	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2022, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1797055.79, importe_modificado:1797055.79}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2120556/proyecto_INICIO, 2120556/proyecto_FIN, 2120556/proyecto_PROCESO, 2120556/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123336	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{2123336/proyecto_FIN, 2123336/proyecto_INICIO, 2123336/proyecto_FIN, 2123336/proyecto_INICIO, 2123336/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123348	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1098532.71, importe_modificado:1098532.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}	{2123348/proyecto_PROCESO, 2123348/proyecto_INICIO, 2123348/proyecto_FIN, 2123348/proyecto_PROCESO, 2123348/proyecto_FIN, 2123348/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123352	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:959562.42, importe_modificado:959562.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	{2123352/proyecto_INICIO, 2123352/proyecto_FIN, 2123352/proyecto_PROCESO, 2123352/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302125157	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2022, contratista:Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:399768.84, importe_modificado:399768.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}	{2125157/proyecto_INICIO, 2125157/proyecto_PROCESO, 2125157/proyecto_FIN, 2125157/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161491	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2161491/proyecto_INICIO, 2161491/proyecto_PROCESO, 2161491/proyecto_INICIO, 2161491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161614	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-2022, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}	{2161614/proyecto_PROCESO, 2161614/proyecto_INICIO, 2161614/proyecto_PROCESO, 2161614/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163231	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1571403.87, importe_modificado:1571403.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2163231/proyecto_PROCESO, 2163231/proyecto_FIN, 2163231/proyecto_INICIO, 2163231/proyecto_FIN, 2163231/proyecto_INICIO, 2163231/proyecto_PROCESO, 2163231/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163262	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-075-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1419863.66, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}}	{2163262/proyecto_INICIO, 2163262/proyecto_FIN, 2163262/proyecto_INICIO, 2163262/proyecto_PROCESO, 2163262/proyecto_FIN, 2163262/proyecto_PROCESO, 2163262/proyecto_FIN, 2163262/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402173142	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-079-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:74212.48, importe_modificado:74212.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{2173142/proyecto_INICIO, 2173142/proyecto_FIN, 2173142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_VISION
COL220402191442	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-088-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1302312.54, importe_modificado:1302312.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{2191442/proyecto_INICIO, 2191442/proyecto_PROCESO, 2191442/proyecto_FIN, 2191442/proyecto_INICIO, 2191442/proyecto_PROCESO, 2191442/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074495	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:3987639.54, importe_modificado:3987639.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3405.0}}	{2074495/proyecto_INICIO, 2074495/proyecto_PROCESO, 2074495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075063	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:949498.52, importe_modificado:949498.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{2075063/proyecto_PROCESO, 2075063/proyecto_INICIO, 2075063/proyecto_PROCESO, 2075063/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080853	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2022, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1496674.92, importe_modificado:1496674.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2859.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302108932	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2022, contratista:Ruben Castillon Gordillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:299998.32, importe_modificado:299998.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{2108932/proyecto_INICIO, 2108932/proyecto_PROCESO, 2108932/proyecto_FIN, 2108932/proyecto_PROCESO, 2108932/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118105	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2022, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:998595.86, importe_modificado:998595.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.0}}	{2118105/proyecto_INICIO, 2118105/proyecto_FIN, 2118105/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161599	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-065-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:794445.13, importe_modificado:794445.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2161599/proyecto_INICIO, 2161599/proyecto_PROCESO, 2161599/proyecto_FIN, 2161599/proyecto_INICIO, 2161599/proyecto_PROCESO, 2161599/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402167336	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2022, contratista:Conarte Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1498598.56, importe_modificado:1498598.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{2167336/proyecto_INICIO, 2167336/proyecto_PROCESO, 2167336/proyecto_FIN, 2167336/proyecto_INICIO, 2167336/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202070747	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-052/2022, contratista:EDUARDO ROSALES OCHOA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	{2070747/proyecto_INICIO, 2070747/proyecto_PROCESO, 2070747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074751	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2394905.46, importe_modificado:2394905.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}	{2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO, 2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110719	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2022, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1891785.81, importe_modificado:1891785.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5972.0}}	{2110719/proyecto_PROCESO, 2110719/proyecto_FIN, 2110719/proyecto_INICIO, 2110719/proyecto_PROCESO, 2110719/proyecto_FIN, 2110719/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220302119381	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2197632.82, importe_modificado:2197632.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{2119381/proyecto_INICIO, 2119381/proyecto_PROCESO, 2119381/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302125197	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2022, contratista:Angela Jaqueline Corona Carrasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:877398.96, importe_modificado:877398.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.0}}	{2125197/proyecto_PROCESO, 2125197/proyecto_FIN, 2125197/proyecto_INICIO, 2125197/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402173093	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-078-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1443770.43, importe_modificado:1443770.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{2173093/proyecto_INICIO, 2173093/proyecto_FIN, 2173093/proyecto_PROCESO, 2173093/proyecto_INICIO, 2173093/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191129	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-087-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499697.38, importe_modificado:499697.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}	{2191129/proyecto_INICIO, 2191129/proyecto_PROCESO, 2191129/proyecto_FIN, 2191129/proyecto_INICIO, 2191129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191631	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:109810.36, importe_modificado:109810.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}	{2191631/proyecto_INICIO, 2191631/proyecto_PROCESO, 2191631/proyecto_INICIO, 2191631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118090	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:249898.07, importe_modificado:249898.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}	{2118090/proyecto_PROCESO, 2118090/proyecto_FIN, 2118090/proyecto_PROCESO, 2118090/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119377	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2296578.49, importe_modificado:2296578.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{2119377/proyecto_PROCESO, 2119377/proyecto_INICIO, 2119377/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119510	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2022, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1042593.06, importe_modificado:1042593.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}}	{2119510/proyecto_INICIO, 2119510/proyecto_PROCESO, 2119510/proyecto_FIN, 2119510/proyecto_PROCESO, 2119510/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302137805	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:599240.14, importe_modificado:599240.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3665.0}}	{2137805/proyecto_INICIO, 2137805/proyecto_PROCESO, 2137805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402186037	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2022, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898836.5, importe_modificado:1898836.5}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2186037/proyecto_INICIO, 2186037/proyecto_PROCESO, 2186037/proyecto_FIN, 2186037/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191354	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2191354/proyecto_INICIO, 2191354/proyecto_PROCESO, 2191354/proyecto_FIN, 2191354/proyecto_INICIO, 2191354/proyecto_PROCESO, 2191354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202069784	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118139, contratista:, convocante:municipio de tecoman, col., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{2069784/proyecto_INICIO, 2069784/proyecto_PROCESO, 2069784/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202069993	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2022, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1267519.91, importe_modificado:1267519.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2069993/proyecto_INICIO, 2069993/proyecto_PROCESO, 2069993/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077908	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2022, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:717116.48, importe_modificado:717116.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{2077908/proyecto_INICIO, 2077908/proyecto_PROCESO, 2077908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079177	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:737.0}}	{2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_INICIO, 2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115188	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	{2115188/proyecto_INICIO, 2115188/proyecto_FIN, 2115188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118229	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1881508.08, importe_modificado:1881508.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3178.0}}	{2118229/proyecto_PROCESO, 2118229/proyecto_INICIO, 2118229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119503	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2022, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2190924.17, importe_modificado:2190924.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.0}}	{2119503/proyecto_INICIO, 2119503/proyecto_PROCESO, 2119503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402155051	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2022, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2992807.99, importe_modificado:2992807.99}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:6.0}}	{2155051/proyecto_PROCESO, 2155051/proyecto_INICIO, 2155051/proyecto_FIN, 2155051/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163304	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-076-2022, contratista:Juvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2499142.78, importe_modificado:2499142.78}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2163304/proyecto_PROCESO, 2163304/proyecto_INICIO, 2163304/proyecto_PROCESO, 2163304/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402173126	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-080-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1817936.36, importe_modificado:1817936.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}}	{2173126/proyecto_PROCESO, 2173126/proyecto_FIN, 2173126/proyecto_PROCESO, 2173126/proyecto_INICIO, 2173126/proyecto_PROCESO, 2173126/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402174260	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-077-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1091814.61, importe_modificado:1091814.61}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2174260/proyecto_INICIO, 2174260/proyecto_FIN, 2174260/proyecto_INICIO, 2174260/proyecto_FIN, 2174260/proyecto_PROCESO, 2174260/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191376	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2191376/proyecto_INICIO, 2191376/proyecto_PROCESO, 2191376/proyecto_FIN, 2191376/proyecto_PROCESO, 2191376/proyecto_FIN, 2191376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trisestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402191401	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2191401/proyecto_INICIO, 2191401/proyecto_PROCESO, 2191401/proyecto_FIN, 2191401/proyecto_INICIO, 2191401/proyecto_PROCESO, 2191401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191820	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2022, contratista:Rafael Alcala Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:344091.28, importe_modificado:344091.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2191820/proyecto_INICIO, 2191820/proyecto_FIN, 2191820/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191837	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-091-2022, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:48816.42, importe_modificado:48816.42}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	{2191837/proyecto_PROCESO, 2191837/proyecto_INICIO, 2191837/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074583	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2022, contratista:Rafael Alcala Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2459125.66, importe_modificado:2459125.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}}	{2074583/proyecto_PROCESO, 2074583/proyecto_INICIO, 2074583/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077907	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2022, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion, convocante:municipio de tecoman, col., monto:419656.38, importe_modificado:419656.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{2077907/proyecto_PROCESO, 2077907/proyecto_INICIO, 2077907/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115263	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:849212.01, importe_modificado:742207.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2115263/proyecto_INICIO, 2115263/proyecto_PROCESO, 2115263/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117815	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:279975.49, importe_modificado:279975.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_INICIO, 2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_FIN, 2117815/proyecto_INICIO, 2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117826	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2022, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:municipio de tecoman, col., monto:476089.8, importe_modificado:476089.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_FIN, 2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_INICIO, 2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123342	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2022, contratista:Ruben Castillon Gordillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:199999.89, importe_modificado:199999.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}	{2123342/proyecto_PROCESO, 2123342/proyecto_FIN, 2123342/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161361	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-068-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:5790941.98, importe_modificado:5790941.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12575.0}}	{2161361/proyecto_INICIO, 2161361/proyecto_PROCESO, 2161361/proyecto_FIN, 2161361/proyecto_INICIO, 2161361/proyecto_FIN, 2161361/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161544	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2161544/proyecto_INICIO, 2161544/proyecto_FIN, 2161544/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402163282	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-2022, contratista:Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:399313.44, importe_modificado:399313.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{2163282/proyecto_INICIO, 2163282/proyecto_PROCESO, 2163282/proyecto_FIN, 2163282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402167384	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2022, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:984559.63, importe_modificado:984559.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2167384/proyecto_PROCESO, 2167384/proyecto_INICIO, 2167384/proyecto_PROCESO, 2167384/proyecto_FIN, 2167384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074448	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2022, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2496638.11, importe_modificado:2496638.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}}	{2074448/proyecto_INICIO, 2074448/proyecto_PROCESO, 2074448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302108824	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2022, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:4047953.89, importe_modificado:4047953.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{2108824/proyecto_INICIO, 2108824/proyecto_FIN, 2108824/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302114948	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2022, contratista:Yosart Alberto García Diaz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1591151.48, importe_modificado:1591151.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.1}}	{2114948/proyecto_FIN, 2114948/proyecto_INICIO, 2114948/proyecto_PROCESO, 2114948/proyecto_FIN, 2114948/proyecto_INICIO, 2114948/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observacion:se trato de subir fotografia y no le permite, unicamente se puede subir en apartado de TERMINO, se envio correo, y contestaron Se ha solucionado el ticket: R-013385, trimestre:1.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-04-14}, obs2: {observacion:nuevamente se envio correo y contestaron que el avance se modificara a menos del 10% y subir fotos de inicio, despues manejar un porcentaje de 10% al 90%, para subir las fotos de desarrollo, pero el sistema no te permite anotar	Sin observaciones
COL220302115229	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2022, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1499998.98, importe_modificado:1499998.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15014.0}}	{2115229/proyecto_INICIO, 2115229/proyecto_PROCESO, 2115229/proyecto_FIN, 2115229/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118092	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:158921.38, importe_modificado:158921.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}}	{2118092/proyecto_PROCESO, 2118092/proyecto_FIN, 2118092/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402161520	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2161520/proyecto_INICIO, 2161520/proyecto_FIN, 2161520/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402162041	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:701340.34, importe_modificado:701340.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2162041/proyecto_FIN, 2162041/proyecto_INICIO, 2162041/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163300	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1820000.0, importe_modificado:1820000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}}	{2163300/proyecto_INICIO, 2163300/proyecto_FIN, 2163300/proyecto_INICIO, 2163300/proyecto_FIN, 2163300/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191152	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{2191152/proyecto_INICIO, 2191152/proyecto_PROCESO, 2191152/proyecto_FIN, 2191152/proyecto_INICIO, 2191152/proyecto_PROCESO, 2191152/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191325	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2191325/proyecto_INICIO, 2191325/proyecto_PROCESO, 2191325/proyecto_FIN, 2191325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117810	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2022, contratista:H. Procesa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2227233.32, importe_modificado:2227233.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}	{2117810/proyecto_INICIO, 2117810/proyecto_PROCESO, 2117810/proyecto_FIN, 2117810/proyecto_INICIO, 2117810/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119935	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}	{2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_PROCESO, 2119935/proyecto_FIN, 2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302130815	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-049/2022, contratista:OCCIDENTE FUNCIONA GRUPO CONSULTOR S.A.S. DE C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:179220.0, importe_modificado:179220.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}	{2130815/proyecto_INICIO, 2130815/proyecto_FIN, 2130815/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163253	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-073-2022, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:549888.2, importe_modificado:549888.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}	{2163253/proyecto_INICIO, 2163253/proyecto_PROCESO, 2163253/proyecto_INICIO, 2163253/proyecto_PROCESO, 2163253/proyecto_FIN, 2163253/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402173108	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-081-2022, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1997856.61, importe_modificado:1997856.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4205.0}}	{2173108/proyecto_PROCESO, 2173108/proyecto_INICIO, 2173108/proyecto_FIN, 2173108/proyecto_PROCESO, 2173108/proyecto_INICIO, 2173108/proyecto_PROCESO, 2173108/proyecto_INICIO, 2173108/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402176109	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-082-2022, contratista:Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:319503.94, importe_modificado:319503.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}	{2176109/proyecto_PROCESO, 2176109/proyecto_INICIO, 2176109/proyecto_PROCESO, 2176109/proyecto_FIN, 2176109/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202074816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,298.01
COL220302120556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,797,055.78
COL220302123336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		712,268.31	696,893.46
COL220302123348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,098,532.69
COL220302123352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		960,000.00	959,560.47
COL220302125157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	399,768.84
COL220402161491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		537,974.20	537,974.20
COL220402161614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	849,999.98
COL220402163231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,571,403.87	1,571,403.85
COL220402163262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,000.00	279,999.99
COL220402173142	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	74,212.48
COL220402173142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		75,116.64	-
COL220402191442	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,305,000.00	-
COL220402191442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	1,302,312.54
COL220202074495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,000,000.00	3,987,639.52
COL220202075063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		950,000.00	932,255.40
COL220202080853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,047.81	1,416,722.72
COL220302108932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,998.30
COL220302118105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	998,595.86
COL220402161599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		794,445.13	794,445.12
COL220402167336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,598.56

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202070747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL220202074751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,394,905.44
COL220302110719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,891,785.81
COL220302119381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,173,735.60
COL220302125197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		880,000.00	877,398.95
COL220402173093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,443,770.43	1,443,770.42
COL220402191129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	499,697.37
COL220402191631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		110,000.00	109,810.36
COL220302118090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	249,898.07
COL220302119377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,300,000.00	2,296,578.47
COL220302119510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,050,000.00	911,613.32
COL220302137805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,240.14
COL220402186037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		90,420.76	90,420.76
COL220402191354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77,314.00	77,314.00
COL220202069784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	160,808.81
COL220202069993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,268,096.04	1,267,519.92
COL220202077908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		720,000.00	699,317.11
COL220202079177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,926,408.86	4,862,681.42
COL220302115188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		589,388.13	583,261.81
COL220302118229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,885,589.90	1,881,508.08

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302119503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,190,924.15
COL220402155051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,992,807.99	2,992,807.91
COL220402163304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,499,142.78
COL220402173126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,820,000.00	1,817,936.36
COL220402174260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,091,814.61	1,091,814.61
COL220402191376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,702.40	123,702.40
COL220402191401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		108,239.60	107,833.68
COL220402191820	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	133,462.17	240,863.90
COL220402191820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	-
COL220402191837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49,786.00	48,816.42
COL220202074583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,459,125.66
COL220202077907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	419,656.38
COL220302115263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	742,207.48
COL220302117815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	279,975.49
COL220302117826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		477,000.00	472,036.19
COL220302123342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,999.73
COL220402161361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		5,790,941.98	5,790,941.98
COL220402161544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		641,612.03	641,612.02
COL220402163282	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	399,313.43
COL220402163282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	-
COL220402167384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	984,559.63

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202074448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,152,210.27
COL220302108824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,050,000.00	4,047,953.89
COL220302114948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,591,500.00	1,591,151.48
COL220302115229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,998.96
COL220302118092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160,000.00	158,921.36
COL220402161520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		719,160.70	719,160.70
COL220402162041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		703,543.40	701,340.33
COL220402163300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,820,000.00	1,820,000.00
COL220402191152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		113,430.00	113,430.00
COL220402191325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77,314.00	77,314.00
COL220302117810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,228,500.00	2,227,233.30
COL220302119935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		272,123.28	267,385.35
COL220302130815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,810.10	179,220.00
COL220402163253	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	549,888.18
COL220402163253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,000.00	-
COL220402173108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,997,856.59
COL220402176109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320,000.00	319,503.94

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202074816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,298.01
COL220302120556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,797,055.78
COL220302123336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		712,268.31	696,893.46
COL220302123348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,098,532.69
COL220302123352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		960,000.00	959,560.47
COL220302125157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	399,768.84
COL220402161491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		537,974.20	537,974.20
COL220402161614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	849,999.98
COL220402163231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,571,403.87	1,571,403.85
COL220402163262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,000.00	279,999.99
COL220402173142	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	74,212.48
COL220402173142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		75,116.64	-
COL220402191442	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,305,000.00	-
COL220402191442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	1,302,312.54
COL220202074495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,000,000.00	3,987,639.52
COL220202075063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		950,000.00	932,255.40
COL220202080853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,047.81	1,416,722.72
COL220302108932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,998.30
COL220302118105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	998,595.86
COL220402161599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		794,445.13	794,445.12
COL220402167336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,598.56

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202070747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL220202074751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,394,905.44
COL220302110719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,891,785.81
COL220302119381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,173,735.60
COL220302125197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		880,000.00	877,398.95
COL220402173093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,443,770.43	1,443,770.42
COL220402191129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	499,697.37
COL220402191631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		110,000.00	109,810.36
COL220302118090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	249,898.07
COL220302119377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,300,000.00	2,296,578.47
COL220302119510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,050,000.00	911,613.32
COL220302137805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,240.14
COL220402186037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		90,420.76	90,420.76
COL220402191354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77,314.00	77,314.00
COL220202069784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	160,808.81
COL220202069993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,268,096.04	1,267,519.92
COL220202077908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		720,000.00	699,317.11
COL220202079177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,926,408.86	4,862,681.42
COL220302115188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		589,388.13	583,261.81
COL220302118229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,885,589.90	1,881,508.08

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302119503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,190,924.15
COL220402155051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,992,807.99	2,992,807.91
COL220402163304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,499,142.78
COL220402173126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,820,000.00	1,817,936.36
COL220402174260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,091,814.61	1,091,814.61
COL220402191376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,702.40	123,702.40
COL220402191401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		108,239.60	107,833.68
COL220402191820	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	133,462.17	240,863.90
COL220402191820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	-
COL220402191837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49,786.00	48,816.42
COL220202074583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,459,125.66
COL220202077907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	419,656.38
COL220302115263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	742,207.48
COL220302117815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	279,975.49
COL220302117826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		477,000.00	472,036.19
COL220302123342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,999.73
COL220402161361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		5,790,941.98	5,790,941.98
COL220402161544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		641,612.03	641,612.02
COL220402163282	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	399,313.43
COL220402163282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	-
COL220402167384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	984,559.63

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202074448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,152,210.27
COL220302108824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,050,000.00	4,047,953.89
COL220302114948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,591,500.00	1,591,151.48
COL220302115229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,998.96
COL220302118092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160,000.00	158,921.36
COL220402161520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		719,160.70	719,160.70
COL220402162041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		703,543.40	701,340.33
COL220402163300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,820,000.00	1,820,000.00
COL220402191152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		113,430.00	113,430.00
COL220402191325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77,314.00	77,314.00
COL220302117810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,228,500.00	2,227,233.30
COL220302119935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		272,123.28	267,385.35
COL220302130815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,810.10	179,220.00
COL220402163253	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	549,888.18
COL220402163253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,000.00	-
COL220402173108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,997,856.59
COL220402176109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320,000.00	319,503.94

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220202074816	Metros lineales	196	196
COL220302120556	Pozo(s)	1	1
COL220302123336	Metros Cuadrados	2500	2500
COL220302123348	Metros Cuadrados	3950	3950
COL220302123352	Metros Cuadrados	2000	2000
COL220302125157	Metros Cuadrados	660	660
COL220402161491	Pozo(s)	1	1
COL220402161614	Piezas	22	22
COL220402163231	Metros lineales	650	650
COL220402163262	Metros lineales	407	407
COL220402173142	Metros lineales	50	50
COL220402191442	Metros Cuadrados	1104	1104
COL220202074495	Metros Cuadrados	3405	3405
COL220202075063	Metros lineales	638	638
COL220202080853	Metros Cuadrados	2859	2859
COL220302108932	Metros lineales	480	480
COL220302118105	Metros Cuadrados	1486	1486
COL220402161599	Metros Cuadrados	600	600
COL220402167336	Metros Cuadrados	320	320
COL220202070747	PROYECTO(S)	1	1
COL220202074751	Piezas	120	120
COL220302110719	Metros lineales	5972	5972
COL220302119381	Metros Cuadrados	4200	4200
COL220302125197	Metros Cuadrados	1601	1601
COL220402173093	Metros Cuadrados	2233	2233
COL220402191129	Metros lineales	97	97
COL220402191631	Metros lineales	25	25
COL220302118090	Metros lineales	57	57
COL220302119377	Metros Cuadrados	3500	3500
COL220302119510	Metros lineales	583	583
COL220302137805	Metros Cuadrados	3665	3665
COL220402186037	Cuarto(s)	1	1
COL220402191354	Metros Cuadrados	250	250
COL220202069784	Vehículos	1	1
COL220202069993	Otros	1	1
COL220202077908	Metros lineales	220	220
COL220202079177	Piezas	737	737
COL220302115188	Planta(s)	1	1
COL220302118229	Metros Cuadrados	3178	3178
COL220302119503	Metros lineales	443	443
COL220402155051	Cancha(s)	6	6
COL220402163304	Pozo(s)	1	1

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220402173126	Metros Cuadrados	3440	3440
COL220402174260	Piezas	5	5
COL220402191376	Metros Cuadrados	400	400
COL220402191401	Metros Cuadrados	350	350
COL220402191820	Piezas	12	12
COL220402191837	Planta(s)	1	1
COL220202074583	Piezas	115	115
COL220202077907	Metros lineales	160	160
COL220302115263	Metros lineales	500	500
COL220302117815	Metros Cuadrados	360	360
COL220302117826	Metros lineales	115	115
COL220302123342	Metros Cuadrados	315	315
COL220402161361	Metros Cuadrados	12575	12575
COL220402161544	Pozo(s)	1	1
COL220402163282	Metros lineales	112	112
COL220402167384	Metros Cuadrados	200	200
COL220202074448	Metros lineales	583	583
COL220302108824	Metros Cuadrados	4200	4200
COL220302114948	Metros Cuadrados	548.1	548.1
COL220302115229	Metros lineales	15014	15014
COL220302118092	Metros lineales	122	122
COL220402161520	Pozo(s)	1	1
COL220402162041	Metros Cuadrados	1200	1200
COL220402163300	Metros lineales	248	248
COL220402191152	Metros Cuadrados	364	364
COL220402191325	Metros Cuadrados	250	250
COL220302117810	Metros Cuadrados	592	592
COL220302119935	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220302130815	PROGRAMA(S)	1	1
COL220402163253	Metros lineales	104	104
COL220402173108	Metros Cuadrados	4205	4205
COL220402176109	Metros lineales	116	116



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202074816	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA	-103.896293	18.94784573
COL220302120556	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUACOYOTL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PREDIO QUE SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOYO	-103.835899	18.86813013
COL220302123336	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ .- REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE	-103.719545	18.75019379
COL220302123348	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AZALEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE	-103.892621	18.89892996
COL220302123352	Colima	Tecomán	Tecomán	GLADIOLAS ENTRE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA EN COL CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES GRISELDA ALVARES	-103.878397	18.91437536
COL220302125157	Colima	Tecomán	Tecomán	PROGRESO Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA UN CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. INSURGENTES Y	-103.874001	18.91026328
COL220402161491	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	20 DE NOVIEMBRE Y LAS CALLES 20 DE NOVIEM CALLE NETZAHUACOYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS	-103.836116	18.86806109
COL220402161614	Colima	Tecomán	El Real	CALLES NETZAHUACOYOTL Y CALLE MOCTEZUMA EN CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL Y CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL, CALLE CORREDOR	-103.92929	18.83135436
COL220402163231	Colima	Tecomán	Tecomán	TURISTICO PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y CALLE MORELOS, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES	-103.875311	18.92634272
COL220402163262	Colima	Tecomán	Tecomán	MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS COL. COFRADÍA D CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE	-103.868739	18.91688873
COL220402173142	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE EJIDO Y VENUSTIANO CARRANZA COL. EMI CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CRUCE CARRETERO CERCANA A	-103.880811	18.99474844
COL220402191442	Colima	Tecomán	Tecomán	VÍA DE FNM EN CALLEFRANCISCO I MADERO ESQU CALLE JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN	-103.866549	18.90702989
COL220202074495	Colima	Tecomán	Tecomán	OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE	-103.883	18.92390058
COL220202075063	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO CALLE PÍPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PREDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE	-103.881451	18.90873113
COL220202080853	Colima	Tecomán	Madrid	PÍPILA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV.	-103.871269	19.08656603
COL220302108932	Colima	Tecomán	Chanchopa	LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES	-103.735677	18.86432998
COL220302118105	Colima	Tecomán	Tecomán	JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADA DE MENDOZA AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS MARQUEZ COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE VALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA CALLE	-103.870045	18.92755765
				MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPEND		

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220402161599	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE LA	-103.878734	18.89183338
COL220402167336	Colima	Tecomán	El Real	CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BALNEARIO PLAYA EL REAL	-103.928809	18.83123286
COL220202070747	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202074751	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION	-103.880428	18.90003649
COL220302110719	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA DREN 1 AL FONDO DE CALLE RIO BRAVO EN COLONIA PARQUE	-103.881075	18.89202612
COL220302119381	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MON	-103.878161	18.91327921
COL220302125197	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ENRIQUE O. DE LA MADRID Y ECUADOR E	-103.866847	19.08607346
COL220402173093	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLEZ REVOLUCION Y CHAVE	-103.879634	18.99451258
COL220402191129	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y PARCELA COL. P	-103.892954	18.89689628
COL220402191631	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE AVENIDA ISURGENTES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN L	-103.878204	18.91746078
COL220302118090	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE COLIBRI COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIBRÍ ENTRE LAS CALLES VALLE QUERIDO Y VERACRUZ EN LA COLONI	-103.873444	18.92620063
COL220302119377	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS CALLE 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y AVENIDA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, ANDADOR DIEISIETE LA OBRA SE UBICA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FAR	-103.860135	18.91925619
COL220302119510	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENT	-103.867966	18.90985729
COL220302137805	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220402186037	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE NIÑOS HEROES 24 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LIBERTAD CALLE NIÑOS HEROES NO.24 EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN T	-103.714924	18.74871656
COL220402191354	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO COFRADIA DE MORELOS - COFRADIA DE MORELOS KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COFRADIA DE MORELOS Y CARRETERA COFRADIA	-103.838295	18.86538593
COL220202069784	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202069993	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202077908	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V	-103.875533	18.92032895

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202079177	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER	-103.893986	18.93929765
COL220302115188	Colima	Tecomán	Caleras	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA.	-103.880514	18.98909525
COL220302118229	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENTR	-103.868002	18.90981669
COL220302119503	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE RÍO	-103.890637	18.89685188
COL220402155051	Colima	Tecomán	Tecomán	PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZ AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZ	-103.881434	18.92731939
COL220402163304	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR CUATRO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TEC	-103.889425	18.90572438
COL220402173126	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y V. CARRANZA COL.	-103.868761	18.91680753
COL220402174260	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE FLORESTA I UBICADO EN AV. JUAN OSEGUERA ENTRE 16 DE SEPTIEMBR	-103.865466	18.91215275
COL220402191376	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DE	-103.703199	18.81799643
COL220402191401	Colima	Tecomán	Caleras	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CALERAS - CALERAS KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CALERAS Y CARRETERA CALERAS, CARRETERA CALERAS CARRETERA QUE CRUZA LA COMUNIDAD DE CALERA	-103.880374	18.99460388
COL220402191820	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE URUGUAY, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES URUGUAY Y BOLIVIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA	-103.873683	19.0805255
COL220402191837	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA PLANTA POTABILIZADORA DE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLE	-103.800339	18.86576051
COL220202074583	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA	-103.873433	18.91089257
COL220202077907	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE AV. INSURGENTES ENTRE LA CALLES MANUEL	-103.882174	18.92312926
COL220302115263	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENC	-103.872261	18.9197403
COL220302117815	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE DOCTOR MIGUEL GAL	-103.720207	18.74976456
COL220302117826	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS C	-103.890894	18.8985747

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302123342	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO DE ACCESO DESDE LAS CANCHAS Y CAMINO DE ACCESO HASTA EL VADO, CAMINO ACCESO LA OBRA SE UBICA EN	-103.739062	18.86615743
COL220402161361	Colima	Tecomán	Tecomán	CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y ES ENTRE LAS CA CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE	-103.882459	18.90883333
COL220402161544	Colima	Tecomán	Tecomán	UBICA CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN O CALLE JAVIER MINAS COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS	-103.875496	18.92782874
COL220402163282	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLES CALLEJON VALLE QUERIDO Y JAVIER MINA E CALLE SAN ANGEL COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA ALLE SAN ÁNGEL ENTRE RÍO GRIJALVA Y RÍO	-103.889607	18.90275866
COL220402167384	Colima	Tecomán	Tecuanillo [Balneario]	PAPALOAPAN COL. INDECO EN LA CABECERA MUNI CALLE PLAYA TECUANILLO PUEBLO TECUANILLO, 28938 TECUANILLO [BALNEARIO], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO Y CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO, CALLE CARRETERA PLAYA	-103.902577	18.81572779
COL220202074448	Colima	Tecomán	Tecomán	TECUANILLO LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BAL CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE	-103.869485	18.91016179
COL220302108824	Colima	Tecomán	Tecomán	ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CE CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE	-103.867092	18.91040538
COL220302114948	Colima	Tecomán	El Saucito	LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE	-103.800213	18.86581634
COL220302115229	Colima	Tecomán	Tecomán	GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA ZONA SUR	-103.89157	18.8978398
COL220302118092	Colima	Tecomán	Tecolapa	DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CALLE CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL	-103.827731	19.01823508
COL220402161520	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELAZCO CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE ALFREDO B. BONFIL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS	-103.94021	18.94014606
COL220402162041	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REFORMA ENTRE AV. LUIS ECHEVERRIA Y AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JUPITER	-103.883241	18.92543984
COL220402163300	Colima	Tecomán	Tecomán	Y AV. MARCIANO CABRERA EN LA COLONIA CALLE JUAN OSEGUERA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN	-103.866656	18.90677614
COL220402191152	Colima	Tecomán	Chanchopa	OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAHUTÉMOC Y ANDRÉS QUINT CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CHANCHOPA - CHANCHOPA KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CHANCHOPA Y CARRETERA	-103.740811	18.86561935
COL220402191325	Colima	Tecomán	Madrid	CHANCHOPA. CARRETERA CHANCHOPA CARRETERA QUE CRUZA EL POBLADO CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO MADRID - MADRID KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CARRETERA CARRETERA PASANDO 600 METROS DE	-103.864982	19.08232196
COL220302117810	Colima	Tecomán	Tecomán	SECUNDARIA UNICA. CARRETERA MADRID ES LA VIALID CALLE VERACURZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REY COLIMAN	-103.877615	18.9264872
COL220302119935	Colima	Tecomán	Chanchopa	UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES CAMPO CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA EMPRESA SUPERFENIX - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LOS	-103.720319	18.85406543
				EJIDARTARIOS EN ESTA ZONA UBICAN LOS CMAINOS DE LA SIGU		

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302130815	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220402163253	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICACALLE VERACRUZ ENTRE PROL. COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA COL. COFRADÍA DE JU	-103.875354	18.92638331
COL220402173108	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG.	-103.875332	18.92633257
COL220402176109	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES COL. COFRADI CALLE CORREGIDORA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELISARIO D	-103.718977	18.74595433



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220202074816	Obra	OPTEC-FAIS-010-2022	Kuali Infraestructura, S.a. de C.V	municipio de tecoman, col.	299,298.03	299,298.03
COL220302120556	Obra	OPTEC-FAIS-052-2022	Thicsa SCC S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,797,055.79	1,797,055.79
COL220302123336	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220302123348	Obra	OPTEC-FAIS-036-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,098,532.71	1,098,532.71
COL220302123352	Obra	OPTEC-FAIS-062-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	959,562.42	959,562.42
COL220302125157	Obra	OPTEC-FAIS-059-2022	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	399,768.84	399,768.84
COL220402161491	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1,898,746.93
COL220402161614	Obra	OPTEC-FAIS-064-2022	Grupo JDRR S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	850,000.00	850,000.00
COL220402163231	Obra	OPTEC-FAIS-072-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,571,403.87	1,571,403.87
COL220402163262	Obra	OPTEC-FAIS-075-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,419,863.66	280,000.00
COL220402173142	Obra	OPTEC-FAIS-079-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	74,212.48	74,212.48
COL220402191442	Obra	OPTEC-FAIS-088-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,302,312.54	1,302,312.54
COL220202074495	Obra	OPTEC-FAIS-002-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	3,987,639.54	3,987,639.54
COL220202075063	Obra	OPTEC-FAIS-008-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	949,498.52	949,498.52
COL220202080853	Obra	OPTEC-FAIS-026-2022	German Gonzalez Verdia	municipio de tecoman, col.	1,496,674.92	1,496,674.92
COL220302108932	Obra	OPTEC-FAIS-028-2022	Ruben Castillon Gordillo	municipio de tecoman, col.	299,998.32	299,998.32
COL220302118105	Obra	OPTEC-FAIS-049-2022	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	998,595.86	998,595.86
COL220402161599	Obra	OPTEC-FAIS-065-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	794,445.13	794,445.13
COL220402167336	Obra	OPTEC-FAIS-083-2022	Conarte Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,498,598.56	1,498,598.56
COL220202070747	Servicios	OM-RM-052/2022	EDUARDO ROSALES OCHOA	municipio de tecoman, col.	200,000.00	200,000.00
COL220202074751	Obra	OPTEC-FAIS-004-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,394,905.46	2,394,905.46
COL220302110719	Obra	OPTEC-FAIS-032-2022	Grupo JDRR S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,891,785.81	1,891,785.81
COL220302119381	Obra	OPTEC-FAIS-053-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	2,197,632.82	2,197,632.82
COL220302125197	Obra	OPTEC-FAIS-058-2022	Angela Jaqueline Corona Carrazco	municipio de tecoman, col.	877,398.96	877,398.96
COL220402173093	Obra	OPTEC-FAIS-078-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	1,443,770.43	1,443,770.43
COL220402191129	Obra	OPTEC-FAIS-087-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	499,697.38	499,697.38
COL220402191631	Obra	OPTEC-FAIS-086-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	109,810.36	109,810.36
COL220302118090	Obra	OPTEC-FAIS-047-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	249,898.07	249,898.06
COL220302119377	Obra	OPTEC-FAIS-054-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,296,578.49	2,296,578.47
COL220302119510	Obra	OPTEC-FAIS-034-2022	Gerardo Vargas Bracamontes	municipio de tecoman, col.	1,042,593.06	1,042,593.06
COL220302137805	Obra	OPTEC-FAIS-061-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	599,240.14	599,240.14
COL220402186037	Obra	OPTEC-FAIS-040-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,898,836.50	1,898,836.50

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220402191354	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220202069784	Administración directa	118139		municipio de tecoman, col.	250,000.00	250,000.00
COL220202069993	Servicios	OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2022	Hugo Cesar Barreto Ochoa	municipio de tecoman, col.	1,267,519.91	1,267,519.91
COL220202077908	Obra	OPTEC-FAIS-021-2022	Abel Vargas Velasco	municipio de tecoman, col.	717,116.48	717,116.48
COL220202079177	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220302115188	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1,493,873.68
COL220302118229	Obra	OPTEC-FAIS-050-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,881,508.08	1,881,508.08
COL220302119503	Obra	OPTEC-FAIS-046-2022	Oscar Rodriguez Aguilar	municipio de tecoman, col.	2,190,924.17	2,190,924.17
COL220402155051	Obra	OPTEC-FAIS-056-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,992,807.99	2,992,807.99
COL220402163304	Obra	OPTEC-FAIS-076-2022	Juvisa Ingenieria S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,499,142.78	2,499,142.78
COL220402173126	Obra	OPTEC-FAIS-080-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,817,936.36	1,817,936.36
COL220402174260	Obra	OPTEC-FAIS-077-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,091,814.61	1,091,814.61
COL220402191376	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220402191401	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220402191820	Obra	OPTEC-FAIS-090-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	344,091.28	344,091.28
COL220402191837	Obra	OPTEC-FAIS-091-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	48,816.42	48,816.42
COL220202074583	Obra	OPTEC-FAIS-005-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	2,459,125.66	2,459,125.66
COL220202077907	Obra	OPTEC-FAIS-022-2022	Wyvern Ingenieria y Construccion	municipio de tecoman, col.	419,656.38	419,656.38
COL220302115263	Obra	OPTEC-FAIS-042-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	849,212.01	742,207.50
COL220302117815	Obra	OPTEC-FAIS-044-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	279,975.49	279,975.49
COL220302117826	Obra	OPTEC-FAIS-048-2022	Lucio Tiodoro Carpio	municipio de tecoman, col.	476,089.80	476,089.80
COL220302123342	Obra	OPTEC-FAIS-045-2022	Ruben Castillon Gordillo	municipio de tecoman, col.	199,999.89	199,999.89
COL220402161361	Obra	OPTEC-FAIS-068-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	5,790,941.98	5,790,941.98
COL220402161544	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1,898,746.93
COL220402163282	Obra	OPTEC-FAIS-074-2022	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.,	municipio de tecoman, col.	399,313.44	399,313.44
COL220402167384	Servicios	OPTEC-FAIS-084-2022	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	984,559.63	984,559.63

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220202074448	Obra	OPTEC-FAIS-001-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,496,638.11	2,496,638.11
COL220302108824	Obra	OPTEC-FAIS-055-2022	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	4,047,953.89	4,047,953.89
COL220302114948	Obra	OPTEC-FAIS-035-2022	Yosart Alberto Garcia Diaz	municipio de tecoman, col.	1,591,151.48	1,591,151.48
COL220302115229	Obra	OPTEC-FAIS-037-2022	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,499,998.98	1,499,998.98
COL220302118092	Obra	OPTEC-FAIS-043-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	158,921.38	158,921.36
COL220402161520	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1,898,746.93
COL220402162041	Obra	OPTEC-FAIS-089-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	701,340.34	701,340.34
COL220402163300	Obra	OPTEC-FAIS-071-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,820,000.00	1,820,000.00
COL220402191152	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220402191325	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220302117810	Obra	OPTEC-FAIS-041-2022	H. Procesa Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,227,233.32	2,227,233.32
COL220302119935	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302130815	Servicios	OM-RM-049/2022	OCCIDENTE FUNCIONA GRUPO CONSULTOR S.A.S. DE C.V.	municipio de tecoman, col.	179,220.00	179,220.00
COL220402163253	Obra	OPTEC-FAIS-073-2022	Abel Vargas Velasco	municipio de tecoman, col.	549,888.20	549,888.20
COL220402173108	Obra	OPTEC-FAIS-081-2022	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	1,997,856.61	1,997,856.61
COL220402176109	Obra	OPTEC-FAIS-082-2022	Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	319,503.94	319,503.94

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META		AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL220202074816		2023	1 Metros lineales	196	196	196	100
COL220302120556		2023	1 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220302123336		2023	1 Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
COL220302123348		2023	1 Metros Cuadrados	3950	3950	3950	100
COL220302123352		2023	1 Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
COL220302125157		2023	1 Metros Cuadrados	660	660	660	100
COL220402161491		2023	1 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402161614		2023	1 Piezas	22	22	22	100
COL220402163231		2023	1 Metros lineales	650	650	650	100
COL220402163262		2023	1 Metros lineales	407	407	407	100
COL220402173142		2023	1 Metros lineales	50	50	50	100
COL220402191442		2023	1 Metros Cuadrados	1104	1104	1104	100
COL220202074495		2023	1 Metros Cuadrados	3405	3405	3405	100
COL220202075063		2023	1 Metros lineales	638	638	638	100
COL220202080853		2023	1 Metros Cuadrados	2859	2859	2859	100
COL220302108932		2023	1 Metros lineales	480	480	480	100
COL220302118105		2023	1 Metros Cuadrados	1486	1486	1486	100
COL220402161599		2023	1 Metros Cuadrados	600	600	600	100
COL220402167336		2023	1 Metros Cuadrados	320	320	320	100
COL220202070747		2023	1 PROYECTO(S)	1	1	1	100
COL220202074751		2023	1 Piezas	120	120	120	100
COL220302110719		2023	1 Metros lineales	5972	5972	5972	100
COL220302119381		2023	1 Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
COL220302125197		2023	1 Metros Cuadrados	1601	1601	1601	100
COL220402173093		2023	1 Metros Cuadrados	2233	2233	2233	100
COL220402191129		2023	1 Metros lineales	97	97	97	100
COL220402191631		2023	1 Metros lineales	25	25	25	100
COL220302118090		2023	1 Metros lineales	57	57	57	100
COL220302119377		2023	1 Metros Cuadrados	3500	3500	3500	100
COL220302119510		2023	1 Metros lineales	583	583	583	100
COL220302137805		2023	1 Metros Cuadrados	3665	3665	3665	100
COL220402186037		2023	1 Cuarto(s)	1	1	1	100
COL220402191354		2023	1 Metros Cuadrados	250	250	250	100
COL220202069784		2023	1 Vehículos	1	1	1	100
COL220202069993		2023	1 Otros	1	1	1	100
COL220202077908		2023	1 Metros lineales	220	220	220	100
COL220202079177		2023	1 Piezas	737	737	737	100
COL220302115188		2023	1 Planta(s)	1	1	1	100
COL220302118229		2023	1 Metros Cuadrados	3178	3178	3178	100
COL220302119503		2023	1 Metros lineales	443	443	443	100
COL220402155051		2023	1 Cancha(s)	6	6	6	100
COL220402163304		2023	1 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402173126		2023	1 Metros Cuadrados	3440	3440	3440	100
COL220402174260		2023	1 Piezas	5	5	5	100
COL220402191376		2023	1 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL220402191401		2023	1 Metros Cuadrados	350	350	350	100
COL220402191820		2023	1 Piezas	12	12	12	100
COL220402191837		2023	1 Planta(s)	1	1	1	100
COL220202074583		2023	1 Piezas	115	115	115	100
COL220202077907		2023	1 Metros lineales	160	160	160	100
COL220302115263		2023	1 Metros lineales	500	500	500	100
COL220302117815		2023	1 Metros Cuadrados	360	360	360	100
COL220302117826		2023	1 Metros lineales	115	115	115	100

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
				ORIGINAL	MODIFICADA		
COL220302123342		2023	1 Metros Cuadrados	315	315	315	100
COL220402161361		2023	1 Metros Cuadrados	12575	12575	12575	100
COL220402161544		2023	1 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402163282		2023	1 Metros lineales	112	112	112	100
COL220402167384		2023	1 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL220202074448		2023	1 Metros lineales	583	583	583	100
COL220302108824		2023	1 Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
COL220302114948		2023	1 Metros Cuadrados	548.1	548.1	548.1	100
COL220302115229		2023	1 Metros lineales	15014	15014	15014	100
COL220302118092		2023	1 Metros lineales	122	122	122	100
COL220402161520		2023	1 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402162041		2023	1 Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
COL220402163300		2023	1 Metros lineales	248	248	248	100
COL220402191152		2023	1 Metros Cuadrados	364	364	364	100
COL220402191325		2023	1 Metros Cuadrados	250	250	250	100
COL220302117810		2023	1 Metros Cuadrados	592	592	592	100
COL220302119935		2023	1 Kilómetro lineal	3.5	3.5	3.5	100
COL220302130815		2023	1 PROGRAMA(S)	1	1	1	100
COL220402163253		2023	1 Metros lineales	104	104	104	100
COL220402173108		2023	1 Metros Cuadrados	4205	4205	4205	100
COL220402176109		2023	1 Metros lineales	116	116	116	100

C. R. Nadia de Soc. Plan. y Finanz. del Gob. d. E. d.

al 31 marzo

2023

PRIMER TRIMESTRE (01 ene a 31 mar)

FAIS 2023, ramo 33.- I004

RENDIMIENTOS ACUMULADOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
000	157,490,100.00	47,247,030.00	676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17

✓ 31,498,020 ✓

FORTAMUN 2023, ramo 33.- I005

RENDIMIENTOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
115.61	106,388,061.00	26,597,016.00	25,210,619.44	24,934,216.17	24,154,544.76	23,538,301.34

✓ ✓

2023

PRIMER TRIMESTRE (01 ene a 31 mar)

FAIS 2023, ramo 33.- I004						
RENDIMIENTOS ACUMULADOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
-	157,490,100.00	47,247,030.00	676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17
31,498,020 ✓						
FORTAMUN 2023, ramo 33.- I005						
RENDIMIENTOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
115.61	106,388,061.00	26,597,016.00	25,210,619.44	24,934,216.17	24,154,544.76	23,538,301.34

Partida 932.- subsidio a Ent. Feder y Muni

INDICADORES - FORTAMUN 2023

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

	1ER TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.
Gasto Ejerc. Fortamun	24,154,544.76	44,867,917.73	66,460,153.06	106,388,061.00
Total Aprob. Fortamuun	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00
	23%	42%	62%	100%
	19%	19%	25%	37%

Indice Ejercido de Recursos

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

	1ER TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.
recur. Minist. Fortamun	26,597,016.00	53,194,032.00	79,791,048.00	106,388,061.00
ingresos propios	58,458,148.53	84,624,581.54	103,549,974.52	123,700,394.86

Indice depend. Financiera

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

	1ER TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.
gasto obligacion financ	3,056,435.43	5,444,999.88	8,167,499.82	10,890,000.00
gasto derech. Agua				
gasto seg. Publica	17,287,415.89	31,808,102.81	46,740,053.50	75,645,577.77
gasto ejerc. Inversion				
SUMA NUMERADOR	20,343,851.32	37,253,102.69	54,907,553.32	86,535,577.77
gasto total fortamun	24,154,544.76	44,867,917.73	66,460,153.06	106,388,061.00
	84%	83%	83%	81%

Indice Aplicación Prioritaria Recursos

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

	1ER TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.
recur. trasferido. al mpio.	26,597,016.00	53,194,032.00	79,791,048.00	106,388,061.00
Total Aprob. Fortamuun	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00

Porcentaje Recursos Fortamun Recibidos x mpio

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

ingresos propios 2023	123,700,395	DE ENERO A DICIEMBRE (ESTIMADO)
ingresos propios 2022	115,016,198	DE ENERO A DICIEMBRE (TOTAL RECAUDADO)

Tasa Variación Ingresos

INDICADORES - FORTAMUN 2023

(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100

	1ER TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.
Gasto Ejerc. Fortamun	24,154,544.76	20,713,372.97	21,592,235.33	35,565,809.29
Total Aprob. Fortamuun	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00
	23%	19%	20%	33%
	19%	19%	25%	37%

0) 102,025,962.39

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)

	1ER TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.
recur. Minist. Fortamun	26,597,016.00	26,597,016.00	26,597,016.00	26,597,016.00
ingresos propios	58,458,148.53	26,166,433.01	18,925,392.98	17,081,761.84

106,388,061.00
120,631,736.39

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

	1ER TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.
gasto obligacion financ	3,056,435.43	2,388,564.45	2,722,499.94	2,722,500.18
gasto derech. Agua				
gasto seg. Publica	17,287,415.89	14,520,686.92	14,931,950.69	28,905,524.27
gasto ejerc. Inversion				
SUMA NUMERADOR	20,343,851.32	16,909,251.37	17,654,450.63	31,628,024.45
gasto total fortamun	24,154,544.76	20,713,372.97	21,592,235.33	35,565,809.29
	84%	82%	82%	89%

102,025,962.39

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

	1ER TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.
recur. trasferido. al mpio.	26,597,016.00	26,597,016.00	26,597,016.00	26,597,016.00
Total Aprob. Fortamuun	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

ingresos propios 2023	123,700,395	DE ENERO A DICIEMBRE (ESTIMADO)
ingresos propios 2022	115,016,198	DE ENERO A DICIEMBRE (TOTAL RECAUDADO)

RENDIMIENTOS FAIS 0
RENDIMIEN FORTAMUN 115.61

Indicadores FAIS 2023

OTROS PROYECTOS	12.00	7.84%
DIRECTOS	84.00	54.90%
COMPLEMENTARIOS	57.00	37.25%
TOTAL DE PROYECTOS	153.00	

	1re trimestre	2do trimestre	3er trimestre	4to trimestre	suma	
OTROS PROYECTOS		5.00	5.00		2	12.00
DIRECTOS		35.00	30.00	19	19	84.00
COMPLEMENTARIOS		20.00	25.00	12	12	57.00
		60.00	60.00	33.00	33.00	153.00