



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



Mpio. de Tecomán, Colima. 07 de agosto de 2023.  
Memorándum No.038/2023.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

**LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.**  
Dirección Unidad de Transparencia.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2023; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **segundo trimestre** del ejercicio 2023, así como el, **Informe Definitivo** del ejercicio 2022 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO

TECOMÁN, COL.

**ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.**

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.  
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.  
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.  
C.c.p.-Archivo.  
JGAT/iag

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la  
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



# SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la  
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



# FAIS 2023

## (Formato CONAC)

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la  
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecmán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024



**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

DE TECOMAN, COLIMA

10:27  
17 JUL. 2023

RECIBIDO  
CONTRALORIA  
MUNICIPAL

*Se recibe con correo.*

Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de julio de 2023.  
Oficio No. 085/2023.

Asunto: **Segundo Informe Trimestral FAISMUN y POA 2023**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.  
del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Segundo Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2023; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añade columna de avance); así mismo se envió dicha información a los correos [dirprogram.planeacion@gmail.com](mailto:dirprogram.planeacion@gmail.com), [unidad.proyectos.gestion@gmail.com](mailto:unidad.proyectos.gestion@gmail.com).

De igual manera, se anexa el Segundo Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2023, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de junio del 2023, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y también se envió al correo [dirprogram.planeacion@gmail.com](mailto:dirprogram.planeacion@gmail.com), [unidad.proyectos.gestion@gmail.com](mailto:unidad.proyectos.gestion@gmail.com).

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA  
**RECIBIDO**  
17 JUL. 2023  
Recibido: Hora:

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.  
**ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.**

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p. Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. Mismo fin.
- C.c.p. Licda. María del Socorro Zamora González. - Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p. Dr. Salvador Castañeda Meillón. - Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.

RECIBIDO  
121 JUL. 2023  
BIENESTAR

003873

21 JUL. 2023

RECIBIDO  
DESPECHO C. SECRETARIA  
NOMBRE HORA

**RECIBIDO**  
Aniela E. Olivares Lopez  
17 JUL. 2023  
10:21 am  
**TESORERIA**  
TECOMAN, COL.

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la  
Fundación de la Villa de Colima”





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecomán, Col. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$700,000.00	\$676,945.17	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,906	100	97
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia La Cuarta, en el municipio de Tecomán.	\$1,200,000.00	\$599,629.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	735	70	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la Unidad Deportiva Norte en el municipio de Tecomán.	\$1,400,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,495	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia San Antonio en el municipio de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,348	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán.	\$500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,252	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Unión en el municipio de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,701	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Griselda Alvarez en el municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00	\$849,521.50	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,201	70	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la comunidad de Cerro de Ortega.	\$1,300,000.00		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Pozo	2,604	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Bayardo, en Nuevo Caxitlán.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Pozo	781	0	0%
Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la comunidad de Tecolapa.	\$500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecolapa	500 ml	769	0	0%
Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 ml	1,764	0	0%
Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$1,451,041.69	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,500 ml	1,331	100	97%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tiburcio Sevilla del Río entre calle José Guadalupe Chávez y parcela, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$200,000.00	\$164,147.78	Colima.	Tecomán	Tecomán	40 ml	25	100	82%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Puerto de San Pedrito entre las calles Hidalgo y Calle Primera, Col. Díaz Ordaz en la Cabecera Municipal.	\$377,074.75	\$336,024.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	83.86 ml	63	100	89%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Lago de Castores entre las calles Del Lago y Laguna de Alcazahué, Col. Villas del Centenario en la Cabecera Municipal.	\$761,167.06	\$717,950.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	144 ml	143	100	94%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre entre las calles Volcán de Colima y Lerdo de Tejada, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal.	\$626,356.98		Colima.	Tecomán	Tecomán	110.89 ml	55	0	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán entre la calle Antonio García Brizuela y parcela, Col. Villa Florida en la Cabecera Municipal.	\$1,599,444.49	\$1,048,977.53	Colima.	Tecomán	Tecomán	325 ml	265	100	66%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ixtlahuacán entre las calles Comala y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$576,727.37	\$543,135.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	121 ml	92	100	94%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Paseo de las Palmas entre las calles Hidalgo y Medellín, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	\$761,450.65	\$226,500.29	Colima.	Tecomán	Tecomán	152 ml	126	100	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ensenada Carrizal entre las calles Juan Álvarez y Álvaro Obregón, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	\$518,181.66	\$154,885.82	Colima.	Tecomán	Tecomán	75 ml	63	100	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle José Antonio Torres entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$520,273.82		Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	63	10	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle López Velarde entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$1,293,906.12		Colima.	Tecomán	Tecomán	150ml	92	0	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 2 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$573,986.77	\$526,491.74	Colima.	Tecomán	Tecomán	122ml	84	100	92%
Rehabilitación de drenaje sanitario andador 3 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$612,566.29	\$183,230.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	128ml	88	100	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 5 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$708,547.41		Colima.	Tecomán	Tecomán	139 ml	109	0	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$903,136.78	\$270,634.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	145 ml	172	85	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle Antonio García Brizuela entre las calles López Velarde y calle 6, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$1,276,287.68		Colima.	Tecomán	Tecomán	197 ml	126	0	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejeda entre las calles López Velarde y Jorge Ochoa, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$2,320,000.00	\$695,464.89	Colima.	Tecomán	Tecomán	347 ml	210	70	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabasco entre las calles Campo aéreo y Colegio militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$694,357.92	\$659,154.14	Colima.	Tecomán	Tecomán	123 ml	88	100	95%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ejercito Nacional entre Avenida Mercurio y calle Miguel Bracamontes, Col. Manuel Alvarez en la Cabecera Municipal.	\$2,375,956.05	\$711,769.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	433 ml	193	85	30%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Villa de Álvarez entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$677,996.72	\$582,162.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	92	100	86%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama entre las calles Juan Escutia y Francisco Montes de Oca, Col. Benito Juárez en la Cabecera Municipal.	\$931,405.10	\$278,917.02	Colima.	Tecomán	Tecomán	211 ml	105	100	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Melquiades Ruvalcaba entre las calles Octavio Paz y Vicente García, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$179,530.52	\$53,578.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	49 ml	25	85	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Tlaxcala y República, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$2,130,091.45	\$638,503.25	Colima.	Tecomán	Tecomán	448 ml	252	90	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle República entre las calles Chávez Carrillo y Miguel Gudiño, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$1,130,701.44	\$338,348.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	222 ml	92	85	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario (colector) en calle Papaloapan entre las calles 1 de Mayo y San Angel Col. Libertad en la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00	\$537,940.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	240 ml	168	90	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Venezuela entre las calles México y Panamá, Col. Bayardo en Nuevo Caxitlán.	\$288,337.08	\$86,311.23	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	90 ml	25	85	30%
Rehabilitación de red de drenajes sanitario en calle Dr. Miguel Galindo entre las calles Independencia y Manuel Alvarez en la localidad de Cerro de Ortega.	\$614,781.09	\$184,432.43	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	113 ml	59	100	30%
Rehabilitación de red de drenajes sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristobal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán.	\$1,244,790.47	\$371,965.65	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	230 ml	109	100	30%
Rehabilitación de red de drenajes sanitario en la calle 10 de Mayo entre las calles Ignacio Ramírez y Progreso en la localidad de Cerro de Ortega.	\$647,406.16		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	143 ml	59	0	0%
Rehabilitación de red de drenajes sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,021,725.71	\$306,283.20	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	238 ml	122	100	30%
Contrucción de drenaje sanitario (colector) en Col. Bayardo, Col. Salazar, en Nuevo Caxitlán.	\$3,710,000.00		Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	589 ml	1,155	0	0%



**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.****Segundo Trimestre 2023**

Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las localidades de Cerro de Ortega y de Madrid, municipio de Tecomán.	\$600,000.00	\$179,978.08	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega y Madrid	2 Planta	11,251	80	30%
Construcción de techado en escuela primaria Carlos Virgen Banda, Col. Cofradía de Juárez, en Tecomán.	\$2,400,000.00	\$719,356.20	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techado	1,176	50	30%
Construcción de comedores escolares en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$420,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Comedor	252	10	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona sur de la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	2,016	0	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona norte de la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	2,016	0	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en comunidades de Cerro de Ortega, El Saucito, Chanchopa, San Miguel del Ojo de Agua, Cofradía de Morelos y Callejones.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	1,596	0	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de Nuevo Caxitlán, Ruiz Cortines, Ladislao Moreno Y Cofradía de Hidalgo.	\$2,000,000.00	\$998,243.03	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	1,596	60	50%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de La Salada, Tecolapa, Caleras y Madrid.	\$1,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	55 Postes	1,386	0	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,000,000.00	\$999,861.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	250 Luminarias	8,820	85	50%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Parque	5,040	0	0%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines de las comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Parque	4,536	0	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la localidad El Tecuanillo del municipio de Tecomán.	\$300,000.00		Colima.	Tecomán	Tecuanillo	10 Luminarias	88	0	0%
Contrucción de vado en calle Progreso, cruce de calle Ignacio Ramírez en la localidad de Cerro de Ortega.	\$2,000,000.00	\$599,350.32	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Vado	134	60	30%
Rehabilitación de puente en calle Morelos junto a parcela, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$1,400,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 puente	441	0	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Contrucción de puente peatonal para cruce de canal en la comunidad de Callejones.	\$280,000.00	\$83,489.41	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Puente	118	100	30%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en Varias Localidades.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	15 Km	378	0	0%
Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	5,000 m2	4,452	0	0%
Rehabilitación de carretera a base de pavimento asfáltico en tramo carretero de la localidad de Cofradía de Morelos.	\$6,200,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	8,300 m2	2,394	0	0%
Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,500 m2	1,764	0	0%
Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,700 m2	1,764	10	0%
Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,700 m2	1,701		0%
Rehabilitación de calle de empedrado en tramo de calle 4 de la colonia Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,000 m2	143	30	0%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calles Melquiades Rubalcava entre Carlos Virgen Banda y Antonio Caso, Jorge Luis Borges entre Anselmo Villalobos y Melquiades Ruvalcaba y Calle Anselmo Villalobos entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$2,070,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	880 ml	672	0	0%
Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en Av. De la Juventud entre Av. Palma de Castilla y calle Palma de Abanicos, colonia Palma Real II, en la Cabecera Municipal.	\$3,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,800 m2	328	0	0%
Rehabilitación de calle Av. 18 de Julio en la colonia Las Palmas, en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	800 m2	50	10	0%
Construcción de calle a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre las calles 2 de Abril y Revolución, Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00	\$954,061.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	540 m2	88	100	95%
Construcción de calle de empedrado ahogado en tramo de calle Melquiades Ruvalcaba de la colonia División del Norte, entronque con libramiento sur en la Cabecera Municipal.	\$1,600,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,100 m2	328	0	0%
Ampliación de calle a base de empedrado en acceso principal calle Playa de Oro de la comunidad de Ruiz Cortinez (Santa Rosa).	\$400,000.00	\$119,210.14	Colima.	Tecomán	Ruiz Cortines	200 m2	143	100	30%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de calle de empedrado en tramo de calle Cristobal Colón paralelo a unidad deportiva en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,300,000.00		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,500 m2	139	10	0%
Construcción de calle de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de San Miguel del Ojo de agua.	\$600,000.00		Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo del Agua	500 m2	113	10	0%
Construcción de calle de empedrado ahogado en calle principal de la comunidad de Callejones.	\$700,000.00	\$209,995.26	Colima.	Tecomán	Callejones	960 m2	328	100	30%
Construcción de calles a base de empedrado ahogado en varios tramos de calles de la localidad de Madrid.	\$450,000.00		Colima.	Tecomán	Madrid	350 m2	160	10	0%
Rehabilitación de calle a base de empedrado en acceso principal de la comunidad de Madrid.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Madrid	500 m2	176	0	0%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	\$450,000.00		Colima.	Tecomán	Tecolapa	200 ml	151	0	0%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	\$780,000.00		Colima.	Tecomán	Caleras	350 ml	227	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Av. Insurgentes y calle Basilio Vadillo, Col. Unión, en la Cabecera Municipal.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	218	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pedro Gutiérrez entre las avenidas Insurgentes y De la Juventud, Col. Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal.	\$2,191,059.78		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,200 m2	109	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre la calle independencia y Av. Juan Oseguera, Col. Real del Bosque, en la Cabecera Municipal.	\$3,209,126.32		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,800 m2	470	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Simón Bolívar entre calle Santa Elena y Av. Carlos de la Madrid, Col. Santa Elena, en la Cabecera Municipal.	\$1,710,830.96		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,600 m2	101	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Yaqui entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$900,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	67	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Papaloapa entre Río Mayo y Río Yaqui de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$1,350,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	239	0	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Río Usumacinta, Río Balsas y Río Mayo de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$1,400,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,800 m2	286	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre la calle Morelos y carretera federal, en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$2,400,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2,600 m2	218	0	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en las colonias, El Chamizal, Villa Florida y La Floresta, en la Cabecera Municipal. (Calle Antonio García Brizuela tramo Av. 18 a Av. Torres Quintero, calle Torres Quintero, tramo calle Antonio García Brizuela a calle Juan Oseguera.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	496	0	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en colindancias del DIF y el CONALEP en la Cabecera Municipal.	\$200,000.00	\$123,035.42	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 m2	353	100	62%
Construcción de guarniciones y banquetas en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos en la colonia Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$1,400,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	235	0	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la Col. Centro de Tecomán.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,200 m2	269	0	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la localidad de Caleras.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Caleras	1,200 m2	269	10	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal de la localidad de Pascuales.	\$320,000.00		Colima.	Tecomán	Pascuales	560 m2	76	5	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal a la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	500 m2	328	0	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Real del Bosque en el municipio de Tecomán.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	735	0	0%
Rehabilitación de parque Morelos Col. Centro, municipio de Tecomán.	\$1,300,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	659	0	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Primavera del Real del municipio de Tecomán.	\$1,300,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	941	0	0%
Rehabilitación de parque San Isidro, Col. Emiliano Zapata del municipio de Tecomán.	\$1,100,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	903	0	0%
Rehabilitación de parque González Lugo, Col. Centro del municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,075	10	0%
Rehabilitación de parque Cuauhtémoc, Col. Unión del municipio de Tecomán.	\$700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,025	0	0%
Rehabilitación de parque de la Col. La Floresta, del municipio de Tecomán.	\$700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,159	0	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de parque de la Col. Indeco del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,310	0	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Parque de las Flores del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	962	0	0%
Rehabilitación de parque de la comunidad de la Salada.	\$450,000.00		Colima.	Tecomán	La Salada	1Parque	67	0	0%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Tecolapa.	\$700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Parque	769	0	0%
Rehabilitación de parques en la comunidad de Caleras.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Caleras	2 Parque	1,596	0	0%
Rehabilitación de parque de la comunidad de El Saucito.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Parque	176	0	0%
Rehabilitación del parque principal en la Col. Centro, localidad de Cerro de Ortega.	\$1,200,000.00		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Parque	2,898	0	0%
Construcción de techado en cancha multideportiva de la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	\$2,400,000.00	\$719,258.69	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Techado	777	50	30%
Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$2,350,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Techado	424	0	0%
Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Chanchopa.	\$1,850,000.00		Colima.	Tecomán	Chanchopa	1 Techado	189	0	0%
Construcción de cancha de futbol 7 en Col. Parque Las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	1,176	0	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Unidad	5,040	0	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur, Col. La Floresta II en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,Unidad	4,620	0	0%
Rehabilitación de espacios públicos multideportivos en su sistema de iluminación, municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Espacio multideportivo	2,520	0	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Madrid.	\$600,000.00		Colima.	Tecomán	Madrid	1 Unidad	1,134	0	0%
Rehabilitación de espacio deportivo de la comunidad de Ladislao Moreno.	\$1,100,000.00		Colima.	Tecomán	Ladislao Moreno	1 Campo	647	0	0%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	\$1,035,000.00		Colima.	Tecomán	Callejones	1 Cedeco	328	0	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de cuarto dormitorio.	\$3,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	30 Cuarto dormitorio	126	0	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$350,000.00	\$2,668.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	1	1%
Elaboración de manuales de operación, procedimientos y de servicios al público relacionados con el ejercicio del FAIS.	\$220,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Contratación de servicios para la elaboración de proyectos y seguimiento del FAIS.	\$1,728,093.39		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Elaboración de informe de labores de programas del gobierno municipal.	\$150,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Decreto de la actualización del COPLADEMUN.	\$60,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	\$50,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Elaboración de catastro técnico de redes de agua en la cabecera municipal de Tecomán.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Adquisición de estudios geográficos y geodésicos; mapas, planos y fotografías aéreas de la cabecera municipal.	\$500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Creación de normativa de programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y de programa de seguimiento de sistema de evaluación de desempeño. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	\$200,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georreferenciado. 1ª. Etapa.	\$749,802.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	\$700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Rehabilitación de oficinas y sanitarios de la presidencia municipal).	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%

ELABORÓ  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



AUTORIZÓ  
 ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



# MIDS 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la  
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de julio de 2023.  
Oficio No. 084/2023.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2023.**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.**  
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.  
del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del Segundo Trimestre en la página de la MIDS 2023 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 36 proyectos directos.
- 06 proyectos complementarios.
- 01 proyecto directo y complementario.
- 
- Total, de 43 proyectos de infraestructura.
- 02 proyectos de Gastos Indirectos.
- 04 proyectos de PRODIM.



Totalizando **49 proyectos revisados y solventados de observaciones** en la página de la MIDS 2023 de la Secretaría de Bienestar.

De los cuales únicamente migraron a la plataforma de Hacienda 40 proyectos de infraestructura y 2 proyectos de Gastos Indirectos.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

H. AYUNTAMIENTO  
TECOMAN, COLIMA

**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**



- C.c.p. Ing. Efraim Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la  
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



003872





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



# POA 2023

## (Formato POA2)

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la  
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2023</b>																	
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecomán, Col. (Convenio COMAPAT-Municipio)	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	676,945.17	700,000.00		700,000.00		1.00	Pozo	2,906	15-mar-23	31-mar-23	100	97
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia La Cuarta, en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	599,629.76			1,200,000.00		1.00	Pozo	735	22-may-23	20-jul-23	70	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la Unidad Deportiva Norte en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00				1,400,000.00		1.00	Pozo	1,495			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia San Antonio en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		1.00	Pozo	1,348			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	500,000.00				500,000.00		1.00	Pozo	1,252			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Unión en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		1.00	Pozo	1,701			0	0%



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Griselda Alvarez en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00	849,521.50			1,700,000.00		1.00	Pozo	1,201	22-may-23	20-jul-23	70	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la comunidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,300,000.00				1,300,000.00		1.00	Pozo	2,604			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Bayardo, en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,500,000.00				1,500,000.00		1.00	Pozo	781			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	500,000.00	-			500,000.00		500.00	ml	769			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE PLUVIAL	Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		2,000.00	ml	1,764			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE PLUVIAL	Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	1,451,041.69			1,500,000.00		2,500.00	ml	1,331	31-may-23	29-jun-23	100	97%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tiburcio Sevilla del Río entre calle José Guadalupe Chávez y parcela, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	164,147.78			200,000.00		40.00	ml	25	02-may-23	05-jun-23	100	82%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Puerto de San Pedrito entre las calles Hidalgo y Calle Primera, Col. Díaz Ordaz en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	377,074.75	336,024.36			377,074.75		83.86	ml	63	02-may-23	31-may-23	100	89%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Lago de Castores entre las calles Del Lago y Laguna de Alcuzahue, Col. Villas del Centenario en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	761,167.06	717,950.92			761,167.06		144.00	ml	143	02-may-23	05-jun-23	100	94%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre entre las calles Volcán de Colima y Lerdo de Tejada, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	626,356.98			626,356.98			110.89	ml	55			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán entre la calle Antonio García Brizuela y parcela, Col. Villa Florida en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,599,444.49	1,048,977.53			1,599,444.49		325.00	ml	265	08-may-23	16-jun-23	100	66%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ixtlahuacán entre las calles Comala y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	576,727.37	543,135.13			576,727.37		121.00	ml	92	02-may-23	05-jun-23	100	94%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Paseo de las Palmas entre las calles Hidalgo y Medellín, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	761,450.65	226,500.29			761,450.65		152.00	ml	126	02-may-23	05-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ensenada Carrizal entre las calles Juan Álvarez y Álvaro Obregón, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	518,181.66	154,885.82			518,181.66		75.00	ml	63	08-may-23	06-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle José Antonio Torres entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	520,273.82				520,273.82		122.00	ml	63	30-jun-23	29-jul-23	10	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle López Velarde entre las calles Lerdo de Tejada y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,293,906.12				1,293,906.12		150.00	ml	92			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 2 entre las calles Lerdo de Tejada y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	573,986.77	526,491.74			573,986.77		122.00	ml	84	02-may-23	05-jun-23	100	92%



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario andador 3 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	612,566.29	183,230.19			612,566.29		128.00	ml	88	02-may-23	05-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 5 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	708,547.41				708,547.41		139.00	ml	109			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	903,136.78	270,634.73			903,136.78		145.00	ml	172	05-jun-23	04-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Antonio García Brizuela entre las calles López Velarde y calle 6, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,276,287.68				1,276,287.68		197.00	ml	126			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejeda entre las calles López Velarde y Jorge Ochoa, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,320,000.00	695,464.89			2,320,000.00		347.00	ml	210	22-may-23	10-jul-23	70	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabasco entre las calles Campo aéreo y Colegio militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	694,357.92	659,154.14			694,357.92		123.00	ml	88	02-may-23	05-jun-23	100	95%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ejercito Nacional entre Avenida Mercurio y calle Miguel Bracamontes, Col. Manuel Alvarez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,375,956.05	711,769.68			2,375,956.05		433.00	ml	193	22-may-23	10-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Villa de Álvarez entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	677,996.72	582,162.76			677,996.72		122.00	ml	92	02-may-23	05-jun-23	100	86%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama entre las calles Juan Escutia y Francisco Montes de Oca, Col. Benito Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	931,405.10	278,917.02			931,405.10		211.00	ml	105	02-may-23	05-jun-23	100	30%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA			NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Melquiades Ruvalcaba entre las calles Octavio Paz y Vicente García, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	179,530.52	53,578.58			179,530.52			49.00	ml	25	12-jun-23	06-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Tlaxcala y República, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,130,091.45	638,503.25			2,130,091.45			448.00	ml	252	22-may-23	10-jul-23	90	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle República entre las calles Chávez Carrillo y Miguel Gudiño, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,130,701.44	338,348.41			1,130,701.44			222.00	ml	92	05-jun-23	04-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario (colector) en calle Papaloapan entre las calles 1 de Mayo y San Angel Col. Libertad en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	537,940.19			1,800,000.00			240.00	ml	168	24-may-23	07-jul-23	90	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Venezuela entre las calles México y Panamá, Col. Bayardo en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	288,337.08	86,311.23			288,337.08			90.00	ml	25	12-jun-23	06-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Dr. Miguel Galindo entre las calles Independencia y Manuel Alvarez en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	614,781.09	184,432.43			614,781.09			113.00	ml	59	02-may-23	05-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,244,790.47	371,965.65			1,244,790.47			230.00	ml	109	22-may-23	30-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle 10 de Mayo entre las calles Ignacio Ramírez y Progreso en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	647,406.16	-			647,406.16			143.00	ml	59	03-jul-23	01-ago-23	0	0%



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)													
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Tecomán	Cerro de Ortega	1,021,725.71	306,283.20			1,021,725.71		238.00	ml	15-may-23	23-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Tecomán	Nuevo Caxitlán	3,710,000.00				3,710,000.00		589.00	ml			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Tecomán	Cerro de Ortega y Madrid	600,000.00	179,978.08			600,000.00		2.00	Planta	31-may-23	19-jul-23	80	30%
Infraestructura Básica del Sector Educativo	IBE.- TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Tecomán	Tecomán	2,400,000.00	719,356.20			2,400,000.00		1.00	Techado	22-may-23	04-ago-23	50	30%
Infraestructura Básica del Sector Educativo	IBE.- COMEDORES ESCOLARES	Tecomán	Cofradía de Morelos	420,000.00				420,000.00		1.00	Comedor	29-jun-23	07-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		60.00	Postes	03-jul-23	30-sep-23	0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		60.00	Postes			0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		60.00	Postes			0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	998,243.03			2,000,000.00		60.00	Postes	22-may-23	19-ago-23	60	50%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00				1,800,000.00		55.00	Postes			0	0%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL  
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	999,861.13			2,000,000.00		250.00	Luminarias	8,820	22-may-23	19-ago-23	85	50%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00				1,030,000.00		8.00	Parque	5,040			0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines de las comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00				1,030,000.00		8.00	Parque	4,536			0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la localidad El Tecuanillo del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecuanillo	300,000.00				300,000.00		10.00	Luminarias	88			0	0%
Urbanización	URB.- VADO	Contrucción de vado en calle Progreso, cruce de calle Ignacio Ramírez en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,000,000.00	599,350.32			2,000,000.00		1.00	Vado	134	05-jun-23	19-jul-23	60	30%
Urbanización	URB.- PUENTE	Rehabilitación de puente en calle Morelos junto a parcela, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1,400,000.00	-			1,400,000.00		1.00	puente	441			0	0%
Urbanización	URB.- PUENTE	Contrucción de puente peatonal para cruce de canal en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	280,000.00	83,489.41			280,000.00		1.00	Puente	118	15-may-23	13-jun-23	100	30%
Urbanización	URB.- CAMINOS SACA COSECHAS	Rehabilitación de caminos saca cosechas en Varias Localidades.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	-			2,000,000.00		15.00	Km	378			0	0%
Urbanización	URB.- CARRETERA	Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		5,000.00	m2	4,452			0	0%
Urbanización	URB.- CARRETERA	Rehabilitación de carretera a base de pavimento asfáltico en tramo carretero de la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	6,200,000.00				6,200,000.00		8,300.00	m2	2,394			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		2,500.00	m2	1,764			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	-			1,800,000.00		2,700.00	m2	1,764	26-jun-23	24-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00				1,800,000.00		2,700.00	m2	1,701				0%



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023  
AVANCE TRIMESTRAL  
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle de empedrado en tramo de calle 4 de la colonia Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	-			800,000.00		1,000.00	m2	143	19-jun-23	02-ago-23	30	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calles Melquiades Ruvalcaba entre Carlos Virgen Banda y Antonio Caso, Jorge Luis Borges entre Anselmo Villalobos y Melquiades Ruvalcaba y Calle Anselmo Villalobos entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,070,000.00				2,070,000.00		880.00	ml	672			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en Av. De la Juventud entre Av. Palma de Castilla y calle Palma de Abanicos, colonia Palma Real II, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,800,000.00				3,800,000.00		2,800.00	m2	328			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle Av. 18 de Julio en la colonia Las Palmas, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		800.00	m2	50	28-jun-23	04-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre las calles 2 de Abril y Revolución, Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	954,061.27			1,000,000.00		540.00	m2	88	17-may-23	20-jun-23	100	95%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado ahogado en tramo de calle Melquiades Ruvalcaba de la colonia División del Norte, entronque con libramiento sur en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	-			1,600,000.00		2,100.00	m2	328	03-jul-23	16-ago-23	0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Ampliación de calle a base de empedrado en acceso principal calle Playa de Oro de la comunidad de Ruiz Cortínez (Santa Rosa).	Tecomán	Ruiz Cortínez	400,000.00	119,210.14			400,000.00		200.00	m2	143	31-may-23	29-jun-23	100	30%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado en tramo de calle Cristóbal Colón paralelo a unidad deportiva en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,300,000.00	-			1,300,000.00		1,500.00	m2	139	26-jun-23	09-ago-23	10	0%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CALLES	Contrucción de calle de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de San Miguel del Ojo de agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo del Agua	600,000.00	-			600,000.00		500.00	m2	113	29-jun-23	28-jul-23	10	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Contrucción de calle de empedrado ahogado en calle principal de la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	700,000.00	209,995.26			700,000.00		960.00	m2	328	02-may-23	05-jun-23	100	30%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calles a base de empedrado ahogado en varios tramos de calles de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	450,000.00	-			450,000.00		350.00	m2	160	29-jun-23	28-jul-23	10	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle a base de empedrado en acceso principal de la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	800,000.00	-			800,000.00		500.00	m2	176			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	450,000.00				450,000.00		200.00	ml	151	14-jul-23	12-ago-23	0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	780,000.00				780,000.00		350.00	ml	227			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Av. Insurgentes y calle Basilio Vadillo, Col. Unión, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00				1,500,000.00		1,500.00	m2	218			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pedro Gutiérrez entre las avenidas Insurgentes y De la Juventud, Col. Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,191,059.78				2,191,059.78		2,200.00	m2	109			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre la calle independencia y Av. Juan Oseguera, Col. Real del Bosque, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,209,126.32				3,209,126.32		2,800.00	m2	470			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Simón Bolívar entre calle Santa Elena y Av. Carlos de la Madrid, Col. Santa Elena, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,710,830.96				1,710,830.96		1,600.00	m2	101			0	0%



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Yaqui entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	900,000.00				900,000.00		1,500.00	m2	67			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Papaloapa entre Río Mayo y Río Yaqui de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,350,000.00				1,350,000.00		2,000.00	m2	239			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Río Usumacinta, Río Balsas y Río Mayo de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00				1,400,000.00		2,800.00	m2	286			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre la calle Morelos y carretera federal, en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2,400,000.00				2,400,000.00		2,600.00	m2	218			0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en las colonias, El Chamizal, Villa Florida y La Floresta, en la Cabecera Municipal. (Calle Antonio García Brizuela tramo Av. 18 a Av. Torres Quintero, calle Torres Quintero, tramo calle Antonio García Brizuela a calle Juan Oseguera.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		1,500.00	m2	496			0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en colindancias del DIF y el CONALEP en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	123,035.42			200,000.00		200.00	m2	353	12-may-23	16-jun-23	100	62%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos en la colonia Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00				1,400,000.00		2,000.00	m2	235	19-jul-23	06-sep-23	0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la Col. Centro de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00				800,000.00		1,200.00	m2	269	07-jul-23	04-sep-23	0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	800,000.00				800,000.00		1,200.00	m2	269	28-jun-23	11-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal de la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	320,000.00				320,000.00		560.00	m2	76	30-jun-23	29-jul-23	5	0%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Avance al 30 de junio de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal a la localidad de Cerro de ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,500,000.00				1,500,000.00		500.00	m2	328			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Real del Bosque en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00				800,000.00		1.00	Parque	735			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque Morelos Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,300,000.00				1,300,000.00		1.00	Parque	659			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Primavera del Real del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,300,000.00				1,300,000.00		1.00	Parque	941			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque San Isidro, Col. Emiliano Zapata del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00				1,100,000.00		1.00	Parque	903			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque González Lugo, Col. Centro del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00				1,700,000.00		1.00	Parque	1,075	22-jun-23	25-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque Cuauhtémoc, Col. Unión del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00				700,000.00		1.00	Parque	1,025			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. La Floresta, del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00				700,000.00		1.00	Parque	1,159			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Indeco del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00				1,500,000.00		1.00	Parque	1,310			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Parque de las Flores del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00				1,500,000.00		1.00	Parque	962			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la comunidad de la Salada.	Tecomán	La Salada	450,000.00				450,000.00		1.00	Parque	67			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	700,000.00				700,000.00		1.00	Parque	769			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parques en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	1,500,000.00				1,500,000.00		2.00	Parque	1,596			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la comunidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	1,000,000.00				1,000,000.00		1.00	Parque	176			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación del parque principal en la Col. Centro, localidad de Cerro de ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,200,000.00				1,200,000.00		1.00	Parque	2,898			0	0%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en cancha multideportiva de la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	2,400,000.00	719,258.69			2,400,000.00		1.00	Techado	777	22-may-23	04-ago-23	50	30%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	2,350,000.00				2,350,000.00		1.00	Techado	424			0	0%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	1,850,000.00				1,850,000.00		1.00	Techado	189			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Construcción de cancha de futbol 7 en Col. Parque Las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00				1,800,000.00		1.00	Cancha	1,176			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		1.00	Unidad	5,040			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur, Col. La Floresta II en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		1.00	Unidad	4,620			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de espacios públicos multideportivos en su sistema de iluminación, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00				1,030,000.00		5.00	Espacio multideportivo	2,520			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	600,000.00				600,000.00		1.00	Unidad	1,134			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de espacio deportivo de la comunidad de Ladislao Moreno.	Tecomán	Ladislao Moreno	1,100,000.00				1,100,000.00		1.00	Campo	647			0	0%
Urbanización	URB.- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	1,035,000.00				1,035,000.00		1.00	Cedecos	328			0	0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEV.- CUARTO DORMITORIO	Construcción de cuarto dormitorio.	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00				3,000,000.00		30.00	Cuarto dormitorio	126			0	0%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	2,668.00			350,000.00		-----	-----				1	1%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de manuales de operación, procedimientos y de servicios al público relacionados con el ejercicio del FAIS.	Tecomán	Tecomán	220,000.00				220,000.00		-----	-----				0	0%
servicios de arrendamiento	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Contratación de servicios para la elaboración de proyectos y seguimiento del FAIS.	Tecomán	Tecomán	1,728,093.39				1,728,093.39		-----	-----				0	0%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de informe de labores de programas del gobierno municipal.	Tecomán	Tecomán	150,000.00				150,000.00		-----	-----				0	0%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Decreto de la actualización del COPLADEMUN.	Tecomán	Tecomán	60,000.00				60,000.00		-----	-----				0	0%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	Tecomán	Tecomán	50,000.00				50,000.00		-----	-----				0	0%
servicios de arrendamiento	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Elaboración de catastro técnico de redes de agua en la cabecera municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00				800,000.00		-----	-----				0	0%
materiales y suministros	Material estadístico y geográfico	Adquisición de estudios geográficos y geodésicos; mapas, planos y fotografías aéreas de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	500,000.00				500,000.00		-----	-----				0	0%



**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Creación y Actualización de la Normatividad de los gobiernos locales	Creación y actualización de la normatividad del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación de normativa de programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y de programa de seguimiento de sistema de evaluación de desempeño. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	Tecomán	Tecomán	200,000.00				200,000.00		-----	-----				0	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de herramientas tecnológicas y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georeferenciado. 1ª. Etapa.	Tecomán	Tecomán	749,802.00				749,802.00		-----	-----				0	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de herramientas tecnológicas y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	Tecomán	Tecomán	700,000.00				700,000.00		-----	-----				0	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos	Acciones que contribuyan a fortalecer espacios del gobierno local para el ejercicio de derechos y contribuir con la dignidad de las personas en un marco de inclusión, dignificación y respeto a los derechos humanos	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Rehabilitación de oficinas y sanitarios de la presidencia municipal).	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00				1,500,000.00		-----	-----				0	0%

ELABORÓ  
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

AUTORIZO  
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN