



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. de Tecomán, Colima. 07 de agosto de 2023.
Memorandum No.038/2023.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2023; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **segundo trimestre** del ejercicio 2023, así como el, **Informe Definitivo** del ejercicio 2022 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO

TECOMÁN, COLIMA

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTAMUN 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

SEGUNDO TRIMESTRE (01 ene a 30 de junio)

FORTAMUN 2023, ramo 33 .- I005						
RENDIMIENTOS ACUMULADOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
263.05	106,388,061.00	53,194,032.00	52,421,594.04	52,289,382.13	52,277,381.26	51,748,505.12



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL- JUNIO

EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Fabiola E. Olivares López Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de julio de 2023.
Oficio No. 083/2023.

**Asunto: Segundo Informe Trimestral 2023
e Informe Definitivo 2022
en página Hacienda (SRFT)**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada al Segundo Trimestre por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2023 y cierre Definitivo del ejercicio 2022 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Segundo Informe Trimestral del ejercicio 2023, informo que:
En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2023.
- FORTAMUN 2023.

En DESTINO DEL GASTO del FAISMUN 2023 se capturó avance de 42 proyectos 2023 que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En INDICADORES se capturó avance de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2023.
- FORTAMUN 2023.

En lo referente al Informe Definitivo del ejercicio 2022, informo que:

En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avance definitivo de los siguientes fondos:



FAISMUN 2022.
FORTAMUN 2022.

003871 21 JUL. 2023



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



En DESTINO DEL GASTO del FAIS 2022 se capturó avance definitivo de 134 proyectos 2022 que migraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En INDICADORES se capturó avance definitivo de los siguientes fondos:

- FAIS 2022.
- FORTAMUN 2022.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

C.c.p. Ing. Elias Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecoman. Para su conocimiento.
C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL- JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipode Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Partidagenérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
Colima	Tecomán	Partidagenérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN

Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
I004	Sin Especificar	Sin Especificar	362068.95	0		Total del Programa Presupuestario	157,490,100.00	157,490,100.00	78,745,050.00
I004		Municipio de Tecomán			1 - Gasto corriente	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	157,490,100.00	157,490,100.00	78,745,050.00
I005	Sin Especificar	Sin Especificar	263.05	0		Total del Programa Presupuestario	106,388,061.00	106,388,061.00	53,194,032.00
I005		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	106,388,061.00	106,388,061.00	53,194,032.00

Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
57,228,986.66	20,563,313.10	18,902,454.99	18,902,454.99			N/A	78745050		
57,228,986.66	20,563,313.10	18,902,454.99	18,902,454.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	2do trimestre faismun
52,421,594.04	52,289,382.13	52,277,381.26	51,748,505.12			N/A	53194032		
52,421,594.04	52,289,382.13	52,277,381.26	51,748,505.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	2do trimestre 2023 fortamun



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL – JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Indicadores (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333			8.33333			12.76596			65.28	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.62859			.62859			.67523			93.09	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	58.33333			58.33333			76.59574			131.31	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.17383			42.17383			49.13839			116.51	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			50			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333			33.33333			10.6383			313.33	Validado



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL- JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecmán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	2	COL230202227174	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1793133.95}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 103822
2023	2	COL230202223328	Proyecto de inversión	236,549.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236549.18, modificado:236133.57}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD COFRADÍA DE HIDALGO. - 73055
2023	2	COL230202223366	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999722.26}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 73394
2023	2	COL230202220387	Proyecto de inversión	761,167.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761167.06, modificado:758334.84}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZAHUE, COL. VILLAS DEL CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 48823
2023	2	COL230202220456	Proyecto de inversión	677,996.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677996.72, modificado:674694.87}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49293
2023	2	COL230202220458	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199794.69}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JOSÉ GUADALUPE CHÁVEZ Y PARCELA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49305
2023	2	COL230202220490	Proyecto de inversión	377,074.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377074.75, modificado:375689.76}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PRIMERA, COL. DÍAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49464
2023	2	COL230202220491	Proyecto de inversión	694,357.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694357.92, modificado:692896.94}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49476
2023	2	COL230202220492	Proyecto de inversión	518,181.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518181.66, modificado:516286.07}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49489
2023	2	COL230202221536	Proyecto de inversión	647,406.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647406.16, modificado:646924.82}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59354
2023	2	COL230202221537	Proyecto de inversión	903,136.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903136.78, modificado:902115.75}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59362
2023	2	COL230202221540	Proyecto de inversión	1,021,725.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021725.71, modificado:1020944.01}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59414

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	2	COL230202221541	Proyecto de inversión	2,375,956.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375956.05, modificado:2372565.61}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, COL. MANUEL ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59433
2023	2	COL230202221544	Proyecto de inversión	1,244,790.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244790.47, modificado:1239885.48}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE BACHILLERATO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CRISTOBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN. - 59455
2023	2	COL230202221546	Proyecto de inversión	179,530.52	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179530.52, modificado:178595.27}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y VICENTE GARCÍA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59460
2023	2	COL230202221547	Proyecto de inversión	614,781.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614781.09, modificado:614774.75}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59464
2023	2	COL230202221548	Proyecto de inversión	1,130,701.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130701.44, modificado:1127828.01}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59467
2023	2	COL230202221551	Proyecto de inversión	288,337.08	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288337.08, modificado:287704.13}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ, COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN. - 59486
2023	2	COL230202223258	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699984.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES. - 72617
2023	2	COL230202223268	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199671.93}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 72675
2023	2	COL230202223290	Proyecto de inversión	236,548.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236548.2, modificado:236132.59}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD RUIZ CORTINES. - 72841
2023	2	COL230202223318	Proyecto de inversión	204,521.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204521.98, modificado:204521.98}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD LADISLAO MORENO. - 73012
2023	2	COL230202225060	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997032.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 87568

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	2	COL23020223241	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397854.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS VIRGEN BANDA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, EN TECOMÁN. - 72543
2023	2	COL23020223246	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397528.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 72570
2023	2	COL23020223252	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GRISELDA ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 72595
2023	2	COL23020223307	Proyecto de inversión	1,322,380.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322380.64, modificado:1320057.26}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLÁN. - 72963
2023	2	COL230202225235	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199259.52}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CUARTA, EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 89541
2023	2	COL23020222014	Proyecto de inversión	2,130,091.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130091.45, modificado:2128344.2}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 63709
2023	2	COL230202220473	Proyecto de inversión	1,599,444.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599444.49, modificado:1595207.43}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PARCELA, COL. VILLA FLORIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49409
2023	2	COL230202220478	Proyecto de inversión	931,405.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931405.1, modificado:929723.42}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE OCA, COL. BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49428
2023	2	COL230202220479	Proyecto de inversión	612,566.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612566.29, modificado:610767.28}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49434
2023	2	COL230202220483	Proyecto de inversión	573,986.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573986.77, modificado:570427.58}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49446
2023	2	COL230202220487	Proyecto de inversión	576,727.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576727.37, modificado:573966.05}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49452

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	2	COL230202220489	Proyecto de inversión	761,450.65	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761450.65, modificado:755000.95}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49460
2023	2	COL230202223883	Proyecto de inversión	520,273.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520273.82, modificado:520273.82}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77168
2023	2	COL230202223889	Proyecto de inversión	2,320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2318216.31}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JORGE OCHOA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77201
2023	2	COL230202214857	Acción	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 3804
2023	2	COL230202214867	Acción	1,728,093.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728093.3, modificado:1728093.3}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4017
2023	2	COL230202228498	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397367.15}}	AMPLIACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL CALLE PLAYA DE ORO DE LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ SANTA ROSA. - 111769
2023	2	COL230202225239	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278298.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES. - 89574
2023	2	COL230202215016	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:676945.17}}	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE LA COLONIA INDECO, EN TECOMAN, COLIMA. - 8241

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE REFERE NCIA
COL230202227174	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	103822	S	88	72	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}	1
COL230202223328	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73055	S	105	86	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1
COL230202223366	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73394	S	4851	3969	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1
COL230202220387	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	48823	S	79	64	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1
COL230202220456	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49293	S	51	42	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1
COL230202220458	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49305	S	14	11	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1
COL230202220490	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49464	S	35	28	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}	1
COL230202220491	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49476	S	49	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1
COL230202220492	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49489	S	35	28	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1
COL230202221536	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59354	S	32	26	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}	1
COL230202221537	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59362	S	95	77	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}	1
COL230202221540	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59414	S	67	55	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}	1

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL230202221541	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59433	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}}	1	
COL230202221544	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59455	S	60	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	
COL230202221546	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59460	S	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	
COL230202221547	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59464	S	32	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1	
COL230202221548	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59467	S	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}	1	
COL230202221551	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59486	S	18	18	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}	1	
COL230202223258	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	72617	S	180	147	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}	1	
COL230202223268	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	72675	S	194	159	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}	1	
COL230202223290	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	72841	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	
COL230202223318	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	73012	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	
COL230202225060	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	87568	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}}	1	

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE _PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL230202223241	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72543	S	647	529	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}	1	
COL230202223246	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72570	S	427	350	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	1	
COL230202223252	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72595	S	661	541	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202223307	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72963	S	580	474	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	
COL230202225235	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	89541	S	404	331	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202222014	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	63709	S	134	110	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}	1	
COL230202220473	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49409	S	146	119	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}	1	
COL230202220478	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49428	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}	1	
COL230202220479	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49434	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	1	
COL230202220483	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49446	S	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1	
COL230202220487	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49452	S	51	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}	1	

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL230202220489	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	49460	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	
COL230202223883	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	77168	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1	
COL230202223889	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	77201	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}}	1	
COL230202214857	6	Colima	9	Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	3804	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202214867	6	Colima	9	Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	4017	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202228498	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	111769	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	
COL230202225239	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	89574	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	
COL230202215016	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	8241	S	3576	2926	0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202227174	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C, lon:-103.88985131, lat:18.90180403}}	24/05/2023	07/07/2023	1,793,133.95	1,793,133.95	537,940.19	537,940.19	537,940.19
COL230202223328	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DEL , lon:-103.79155704, lat:18.90291544}}	07/08/2023	19/08/2023	236,133.57	236,133.57	118,066.79	118,066.79	118,066.79
COL230202223366	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR, lon:-103.86096464, lat:18.91359998}}	22/05/2023	19/08/2023	1,999,722.26	1,999,722.26	999,861.13	999,861.13	999,861.13
COL230202220387	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CASTORES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZAHE, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y, lon:-103.87875507, lat:18.89863481}}	02/05/2023	05/06/2023	758,334.84	758,334.84	717,950.92	717,950.92	717,950.92
COL230202220456	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD VILLA DE ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN Y CALLE ARMERIA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE VILLA DE ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. VALL, lon:-103.87567216, lat:18.92933273}}	02/05/2023	05/06/2023	674,694.87	674,694.87	582,162.76	582,162.76	582,162.76
COL230202220458	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ Y CERRADA PARCELA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JO, lon:-103.87742472, lat:18.89117459}}	02/05/2023	05/06/2023	199,794.69	199,794.69	164,147.78	164,147.78	164,147.78
COL230202220490	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO SAN PEDRITO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PR, lon:-103.87600769, lat:18.89876272}}	02/05/2023	31/05/2023	375,689.76	375,689.76	345,794.85	336,024.36	336,024.36
COL230202220491	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR COL. COFRADÍA, lon:-103.87684861, lat:18.92765568}}	02/05/2023	05/06/2023	692,896.94	692,896.94	674,889.12	659,154.14	659,154.14
COL230202220492	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM, lon:-103.8726442, lat:18.90133584}}	08/05/2023	06/06/2023	516,286.07	516,286.07	154,885.82	154,885.82	154,885.82
COL230202221536	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCAL, lon:-103.72281642, lat:18.75381992}}	05/07/2023	10/08/2023	646,924.82	646,924.82	-	-	-
COL230202221537	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, lon:-103.86359943, lat:18.91535798}}	05/06/2023	04/07/2023	902,115.75	902,115.75	270,634.73	270,634.73	270,634.73
COL230202221540	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR, lon:-103.7167608, lat:18.74660658}}	15/05/2023	23/06/2023	1,020,944.01	1,020,944.01	306,283.20	306,283.20	306,283.20

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202221541	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUE, lon:-103.88129194, lat:18.928514}}	22/05/2023	10/07/2023	2,372,565.61	2,372,565.61	711,769.68	711,769.68	711,769.68
COL230202221544	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y, lon:-103.71776105, lat:18.75416558}}	22/05/2023	30/06/2023	1,239,885.48	1,239,885.48	371,965.65	371,965.65	371,965.65
COL230202221546	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V, lon:-103.88090623, lat:18.89092082}}	12/06/2023	06/07/2023	178,595.27	178,595.27	53,578.58	53,578.58	53,578.58
COL230202221547	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DR. MIGUEL GALINDO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE REY DE COLIMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPEN, lon:-103.72108699, lat:18.74812074}}	02/05/2023	05/06/2023	614,774.75	614,774.75	184,432.43	184,432.43	184,432.43
COL230202221548	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE CHAVEZ CARRILLO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO, lon:-103.8800929, lat:18.92130345}}	05/06/2023	04/07/2023	1,127,828.01	1,127,828.01	338,348.41	338,348.41	338,348.41
COL230202221551	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE VENEZUELA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE BRASIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN EN TECOM, lon:-103.91141091, lat:18.94650733}}	12/06/2023	06/07/2023	287,704.13	287,704.13	86,311.23	86,311.23	86,311.23
COL230202223258	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD, lon:-103.63447031, lat:18.81495046}}	02/05/2023	05/06/2023	699,984.19	699,984.19	685,350.07	209,995.26	209,995.26
COL230202223268	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA FRACC. VILLA DEL REAL, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUSTODIO AGUILAR Y CALLE CERRADA, CALLE CONALEP LA OBRA SE UBICA COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CALLES CUSTODIO AGUILAR LUIS, lon:-103.88660252, lat:18.90184515}}	12/05/2023	16/06/2023	199,671.93	199,671.93	123,035.42	123,035.42	123,035.42
COL230202223290	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA LA UBICACION AVENIDO PL, lon:-103.93628313, lat:18.94176414}}	22/05/2023	01/06/2023	236,132.59	236,132.59	118,066.30	118,066.30	118,066.30
COL230202223318	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENT, lon:-103.91658057, lat:18.89561123}}	26/07/2023	06/08/2023	204,162.64	204,162.64	102,081.32	102,081.32	102,081.32
COL230202225060	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL. CENTRO EN LA CA, lon:-103.87092226, lat:18.91012322}}	17/05/2023	20/06/2023	997,032.75	997,032.75	954,061.27	954,061.27	954,061.27

5

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202223241	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA , lon:-103.87401248, lat:18.92455753}}	22/05/2023	04/08/2023	2,397,854.01	2,397,854.01	719,356.20	719,356.20	719,356.20
COL230202223246	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE UBICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG, lon:-103.89891366, lat:18.94790611}}	22/05/2023	04/08/2023	2,397,528.95	2,397,528.95	719,258.69	719,258.69	719,258.69
COL230202223252	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL, lon:-103.88684283, lat:18.92848793}}	22/05/2023	04/08/2023	1,699,043.01	1,699,043.01	849,521.50	849,521.50	849,521.50
COL230202223307	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES BENITO , lon:-103.93058205, lat:18.94337773}}	01/06/2023	26/07/2023	1,320,057.26	1,320,057.26	660,028.63	660,028.63	660,028.63
COL230202225235	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA, lon:-103.84926384, lat:18.91757392}}	22/05/2023	20/07/2023	1,199,259.52	1,199,259.52	599,629.76	599,629.76	599,629.76
COL230202222014	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE REPUBLICA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA C, lon:-103.87443091, lat:18.92314886}}	22/05/2023	10/07/2023	2,128,344.20	2,128,344.20	638,503.25	638,503.25	638,503.25
COL2302022220473	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CERRADA CERRADA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PAR, lon:-103.86125066, lat:18.91145274}}	08/05/2023	16/06/2023	1,595,207.43	1,595,207.43	1,048,977.53	1,048,977.53	1,048,977.53
COL2302022220478	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE , lon:-103.8813494, lat:18.91023432}}	02/05/2023	05/06/2023	929,723.42	929,723.42	561,992.99	278,917.02	278,917.02
COL2302022220479	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 3 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 2 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM, lon:-103.86292351, lat:18.91423139}}	02/05/2023	05/06/2023	610,767.28	610,767.28	579,188.79	183,230.19	183,230.19
COL2302022220483	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 2 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 3 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM, lon:-103.86302007, lat:18.913866}}	02/05/2023	05/06/2023	570,427.58	570,427.58	526,491.74	526,491.74	526,491.74
COL2302022220487	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAHUACÁN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN COL. VALLE QUERIDO EN TEC, lon:-103.87461, lat:18.93038818}}	02/05/2023	05/06/2023	573,966.05	573,966.05	543,135.13	543,135.13	543,135.13

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202220489	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE PASO DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS, lon:-103.87504746, lat:18.9001584}}	02/05/2023	05/06/2023	755,000.95	755,000.95	707,463.55	226,500.29	226,500.29
COL230202223883	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL., lon:-103.87407356, lat:18.92927184}}	08/06/2023	16/07/2023	519,581.50	-	-	-	-
COL230202223889	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JO, lon:-103.86370672, lat:18.91481194}}	22/05/2023	10/07/2023	2,318,216.31	2,318,216.31	695,464.89	695,464.89	695,464.89
COL230202214857	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/03/2023	31/12/2023	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00
COL230202214867	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	15/06/2023	31/12/2023	-	-	-	-	-
COL230202228498	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA CARRETERA LIBRE TECOMAN ARMERIA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE A ARMERIA Y AVENIDA PLAYA DEL RIO, CARRETERA LIBRE A A RMERIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE PL, lon:-103.93540601, lat:18.9423254}}	31/05/2023	29/06/2023	397,367.15	397,367.15	119,210.14	119,210.14	119,210.14
COL230202225239	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE COSTADO DE CANAL DE AGUA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE CANAL EN , lon:-103.63169559, lat:18.81737456}}	15/05/2023	13/06/2023	278,298.04	278,298.04	278,298.04	278,298.04	278,298.04
COL230202215016	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE ANDADOR 4, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TECOMAN C, lon:-103.8894196, lat:18.90574468}}	01/04/2023	30/06/2023	676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202227174	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2023, contratista:Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1793133.95, importe_modificado:1793133.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2227174/proyecto_PROCESO, 2227174/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223328	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}}	{2223328/proyecto_PROCESO, 2223328/proyecto_FIN, 2223328/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223366	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2023, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1999722.26, importe_modificado:1999722.26}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}}	{2223366/proyecto_PROCESO, 2223366/proyecto_INICIO, 2223366/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220387	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:758334.84, importe_modificado:758334.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2220387/proyecto_PROCESO, 2220387/proyecto_INICIO, 2220387/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220456	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2023, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:674694.87, importe_modificado:674694.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{2220456/proyecto_PROCESO, 2220456/proyecto_INICIO, 2220456/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220458	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2023, contratista:Felipe Monraz Perez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199794.69, importe_modificado:199794.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}	{2220458/proyecto_INICIO, 2220458/proyecto_PROCESO, 2220458/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220490	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2023, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:375689.76, importe_modificado:375689.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}}	{2220490/proyecto_FIN, 2220490/proyecto_PROCESO, 2220490/proyecto_INICIO, 2220490/proyecto_PROCESO, 2220490/proyecto_FIN, 2220490/proyecto_INICIO, 2220490/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220491	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:692896.94, importe_modificado:675799.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2220491/proyecto_INICIO, 2220491/proyecto_PROCESO, 2220491/proyecto_FIN, 2220491/proyecto_INICIO, 2220491/proyecto_PROCESO, 2220491/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220492	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2023, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:516286.07, importe_modificado:516286.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO, 2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221536	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2023, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:646924.82, importe_modificado:646924.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2221536/proyecto_PROCESO, 2221536/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221537	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2023, contratista:Conarte Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:902115.75, importe_modificado:902115.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2221537/proyecto_INICIO, 2221537/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221540	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1020944.01, importe_modificado:1020944.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2221540/proyecto_PROCESO, 2221540/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202221541	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2372565.61, importe_modificado:2372565.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_PROCESO, 2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_PROCESO, 2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221544	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V. [, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1239885.48, importe_modificado:1239885.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO, 2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO, 2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221546	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2023, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:178595.27, importe_modificado:178595.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{2221546/proyecto_INICIO, 2221546/proyecto_PROCESO, 2221546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221547	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2023, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:614774.75, importe_modificado:614774.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}	{2221547/proyecto_INICIO, 2221547/proyecto_PROCESO, 2221547/proyecto_INICIO, 2221547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221548	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2023, contratista:Desarrollo de Infraestructura Eléctrica y Civil FL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1127828.01, importe_modificado:1127828.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2221548/proyecto_INICIO, 2221548/proyecto_PROCESO, 2221548/proyecto_INICIO, 2221548/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221551	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2023, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:287704.13, importe_modificado:287704.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{2221551/proyecto_PROCESO, 2221551/proyecto_INICIO, 2221551/proyecto_PROCESO, 2221551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223258	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2023, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:699984.19, importe_modificado:699984.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2223258/proyecto_INICIO, 2223258/proyecto_PROCESO, 2223258/proyecto_INICIO, 2223258/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223268	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2023, contratista:Novaterra Ingeniería y Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199671.93, importe_modificado:199671.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}}	{2223268/proyecto_INICIO, 2223268/proyecto_PROCESO, 2223268/proyecto_FIN, 2223268/proyecto_PROCESO, 2223268/proyecto_FIN, 2223268/proyecto_INICIO, 2223268/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223290	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}}	{2223290/proyecto_INICIO, 2223290/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223318	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}}	{2223318/proyecto_PROCESO, 2223318/proyecto_INICIO, 2223318/proyecto_PROCESO, 2223318/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225060	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:997032.75, importe_modificado:997032.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}}	{2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_INICIO, 2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_PROCESO, 2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223241	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2023, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2397854.01, importe_modificado:2397854.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2223241/proyecto_INICIO, 2223241/proyecto_PROCESO, 2223241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223246	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2023, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2397528.95, importe_modificado:2397528.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2223246/proyecto_INICIO, 2223246/proyecto_PROCESO, 2223246/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223252	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1699043.01, importe_modificado:1699043.01}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}}	{2223252/proyecto_INICIO, 2223252/proyecto_PROCESO, 2223252/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223307	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{2223307/proyecto_PROCESO, 2223307/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225235	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2023, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1199259.52, importe_modificado:1199259.52}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2225235/proyecto_INICIO, 2225235/proyecto_FIN, 2225235/proyecto_PROCESO, 2225235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202222014	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2023, contratista:Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2128344.2, importe_modificado:2128344.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220473	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2023, contratista:Morales Armenta Construcciones, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1595207.43, importe_modificado:1595207.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO, 2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO, 2220473/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220478	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2023, contratista:Constru Maq de Occidente, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929723.42, importe_modificado:929723.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2220478/proyecto_INICIO, 2220478/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220479	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2023, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:610767.28, importe_modificado:610767.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO, 2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO, 2220479/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220483	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2023, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:570427.58, importe_modificado:570427.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}	{2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220487	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:573966.05, importe_modificado:573966.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}}	{2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_FIN, 2220487/proyecto_INICIO, 2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_INICIO, 2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_FIN, 2220487/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202220489	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:755000.95, importe_modificado:755000.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2220489/proyecto_INICIO, 2220489/proyecto_PROCESO, 2220489/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223883	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}	{2223883/proyecto_PROCESO, 2223883/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223889	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2318216.31, importe_modificado:2318216.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2223889/proyecto_INICIO, 2223889/proyecto_PROCESO, 2223889/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214857	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.01}}	{2214857/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214867	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2214867/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202228498	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2023, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:397367.15, importe_modificado:397367.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2228498/proyecto_INICIO, 2228498/proyecto_PROCESO, 2228498/proyecto_INICIO, 2228498/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225239	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2023, contratista:Karen Itzel Aquino Navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:278298.04, importe_modificado:278298.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{2225239/proyecto_INICIO, 2225239/proyecto_PROCESO, 2225239/proyecto_INICIO, 2225239/proyecto_FIN, 2225239/proyecto_PROCESO, 2225239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202215016	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:700000.0, importe_modificado:676945.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}	{2215016/proyecto_INICIO, 2215016/proyecto_FIN, 2215016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:\$70 0,000.00 también hubo dinero 50% del programa de devolución de derechos, trimestre:2.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2023-07-13}}	Sin observaciones

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202227174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,793,133.95
COL230202223328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236,549.18	236,133.57
COL230202223366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,999,722.26
COL230202220387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		761,167.06	758,334.84
COL230202220456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		677,996.72	674,694.87
COL230202220458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,794.69
COL230202220490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		377,074.75	375,689.76
COL230202220491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		694,357.92	692,896.94
COL230202220492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		518,181.66	516,286.07
COL230202221536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		647,406.16	646,924.82
COL230202221537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		903,136.78	902,115.75

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202221540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,021,725.71	1,020,944.01
COL230202221541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,375,956.05	2,372,565.61
COL230202221544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,244,790.47	1,239,885.48
COL230202221546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,530.52	178,595.27
COL230202221547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		614,781.09	614,774.75
COL230202221548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,130,701.44	1,127,828.01
COL230202221551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		288,337.08	287,704.13
COL230202223258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	699,984.19
COL230202223268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,671.93
COL230202223290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236,548.20	236,132.59
COL230202223318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204,521.98	204,521.98

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202225060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,032.75
COL230202223241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,854.01
COL230202223246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,528.95
COL230202223252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,700,000.00
COL230202223307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,322,380.64	1,320,057.26
COL230202225235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,259.52
COL230202222014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,130,091.45	2,128,344.20
COL230202220473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,599,444.49	1,595,207.43
COL230202220478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		931,405.10	929,723.42
COL230202220479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		612,566.29	610,767.28
COL230202220483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		573,986.77	570,427.58

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202220487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		576,727.37	573,966.05
COL230202220489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		761,450.65	755,000.95
COL230202223883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		520,273.82	520,273.82
COL230202223889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,320,000.00	2,318,216.31
COL230202214857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	350,000.00
COL230202214867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,728,093.30	1,728,093.30
COL230202228498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	397,367.15
COL230202225239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	278,298.04
COL230202215016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos		700,000.00	-
COL230202215016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	676,945.17

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230202227174	Metros lineales	198	198
COL230202223328	Luminaria	7	7
COL230202223366	Luminaria	250	250
COL230202220387	Metros lineales	144	144
COL230202220456	Metros lineales	119	119
COL230202220458	Metros lineales	40	40
COL230202220490	Metros lineales	83	83
COL230202220491	Metros lineales	120	120
COL230202220492	Metros lineales	75	75
COL230202221536	Metros lineales	141	141
COL230202221537	Metros lineales	142	142
COL230202221540	Metros lineales	158	158
COL230202221541	Metros lineales	433	433
COL230202221544	Metros lineales	220	220
COL230202221546	Metros lineales	49	49
COL230202221547	Metros lineales	111	111
COL230202221548	Metros lineales	217	217
COL230202221551	Metros lineales	89	89
COL230202223258	Metros Cuadrados	458	458
COL230202223268	Metros Cuadrados	209	209
COL230202223290	Luminaria	7	7
COL230202223318	Luminaria	6	6
COL230202225060	Metros Cuadrados	631	631
COL230202223241	Metros Cuadrados	540	540
COL230202223246	Metros Cuadrados	608	608
COL230202223252	Pozo(s)	1	1
COL230202223307	Luminaria	70	70
COL230202225235	Pozo(s)	1	1
COL230202222014	Metros lineales	335	335
COL230202220473	Metros lineales	325	325
COL230202220478	Metros lineales	208	208
COL230202220479	Metros lineales	126	126
COL230202220483	Metros lineales	119	119
COL230202220487	Metros lineales	121	121
COL230202220489	Metros lineales	150	150
COL230202223883	Metros lineales	119	119
COL230202223889	Metros lineales	339	339
COL230202214857	Vehículos	1	1
COL230202214867	SERVICIO(S)	1	1
COL230202228498	Metros Cuadrados	150	150
COL230202225239	Metros lineales	12	12
COL230202215016	Cárcamo(s)	1	1

Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202227174	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C	-103.8898513	18.90180403
COL230202223328	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcu zahue)	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DEL	-103.791557	18.90291544
COL230202223366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR	-103.8609646	18.91359998
COL230202220387	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGO DE CASTORES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZHUE, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y	-103.8787551	18.89863481
COL230202220456	Colima	Tecomán	Tecomán	BOULEVARD VILLA DE ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN Y CALLE ARMERIA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. VALL	-103.8756722	18.92933273
COL230202220458	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ Y CERRADA PARCELA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JO	-103.8774247	18.89117459
COL230202220490	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO SAN PEDRITO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PR	-103.8760077	18.89876272
COL230202220491	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR COL. COFRADÍA	-103.8768486	18.92765568
COL230202220492	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM	-103.8726442	18.90133584
COL230202221536	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE 10 DE MAYO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCAL	-103.7228164	18.75381992
COL230202221537	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA	-103.8635994	18.91535798
COL230202221540	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR	-103.7167608	18.74660658
COL230202221541	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUE	-103.8812919	18.928514
COL230202221544	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y	-103.7177611	18.75416558
COL230202221546	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V	-103.8809062	18.89092082

Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202221547	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE DR. MIGUEL GALINDO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE REY DE COLIMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPEN	-103.721087	18.74812074
COL230202221548	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE CHAVEZ CARRILLO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO	-103.8800929	18.92130345
COL230202221551	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE VENEZUELA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE BRASIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN EN TECOM	-103.9114109	18.94650733
COL230202223258	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD	-103.6344703	18.81495046
COL230202223268	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA FRACC. VILLA DEL REAL, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUSTODIO AGUILAR Y CALLE CERRADA, CALLE CONALEP LA OBRA SE UBICA COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CALLES CUSTODIO AGUILAR LUIS	-103.8866025	18.90184515
COL230202223290	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA LA UBICACION AVENIDO PL	-103.9362831	18.94176414
COL230202223318	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENT	-103.9165806	18.89561123
COL230202225060	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ZARAGOZA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL. CENTRO EN LA CA	-103.8709223	18.91012322
COL230202223241	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA	-103.8740125	18.92455753
COL230202223246	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE UBICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG	-103.8989137	18.94790611
COL230202223252	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL	-103.8868428	18.92848793
COL230202223307	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES BENITO	-103.9305821	18.94337773
COL230202225235	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA	-103.8492638	18.91757392
COL230202222014	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE REPUBLICA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA C	-103.8744309	18.92314886
COL230202220473	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CERRADA CERRADA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PAR	-103.8612507	18.91145274

Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202220478	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES	-103.8813494	18.91023432
COL230202220479	Colima	Tecomán	Tecomán	JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE ANDADOR 3 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 2 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y	-103.8629235	18.91423139
COL230202220483	Colima	Tecomán	Tecomán	ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM ANDADOR 2 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 3 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y	-103.8630201	18.913866
COL230202220487	Colima	Tecomán	Tecomán	ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM CALLE IXTLAHUACAN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y	-103.87461	18.93038818
COL230202220489	Colima	Tecomán	Tecomán	COQUIMATLÁN COL. VALLE QUERIDO EN TEC CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE PASO DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES	-103.8750475	18.9001584
COL230202223883	Colima	Tecomán	Tecomán	HIDALGO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE	-103.8740736	18.92927184
COL230202223889	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE	-103.8637067	18.91481194
COL230202214857	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JO DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202214867	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202228498	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA CARRETERA LIBRE TECOMÁN ARMERIA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE A ARMERIA Y AVENIDA PLAYA DEL RIO, CARRETERA LIBRE A A RMERIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE PL	-103.935406	18.9423254
COL230202225239	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE COSTADO DE CANAL DE AGUA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE	-103.6316956	18.81737456
COL230202215016	Colima	Tecomán	Tecomán	SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE CANAL EN CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE ANDADOR 4, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TECOMAN C	-103.8894196	18.90574468

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230202227174	Obra	OPTEC-FAIS-014-2023	Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,793,133.95	1,793,133.95
COL230202223328	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202223366	Obra	OPTEC-FAIS-023-2023	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,999,722.26	1,999,722.26
COL230202220387	Obra	OPTEC-FAIS-011-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	758,334.84	758,334.84
COL230202220456	Obra	OPTEC-FAIS-009-2023	German Gonzalez Verdía	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	674,694.87	674,694.87
COL230202220458	Obra	OPTEC-FAIS-012-2023	Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,794.69	199,794.69
COL230202220490	Obra	OPTEC-FAIS-001-2023	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	375,689.76	375,689.76
COL230202220491	Obra	OPTEC-FAIS-008-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	692,896.94	675,799.15
COL230202220492	Obra	OPTEC-FAIS-007-2023	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	516,286.07	516,286.07
COL230202221536	Obra	OPTEC-FAIS-031-2023	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	646,924.82	646,924.82
COL230202221537	Obra	OPTEC-FAIS-036-2023	Conarte Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	902,115.75	902,115.75
COL230202221540	Obra	OPTEC-FAIS-006-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,020,944.01	1,020,944.01
COL230202221541	Obra	OPTEC-FAIS-019-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,372,565.61	2,372,565.61
COL230202221544	Obra	OPTEC-FAIS-027-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V. (MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,239,885.48	1,239,885.48
COL230202221546	Obra	OPTEC-FAIS-040-2023	Wilfredo Melchor Michel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	178,595.27	178,595.27
COL230202221547	Obra	OPTEC-FAIS-024-2023	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	614,774.75	614,774.75
COL230202221548	Obra	OPTEC-FAIS-035-2023	Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,127,828.01	1,127,828.01
COL230202221551	Obra	OPTEC-FAIS-039-2023	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	287,704.13	287,704.13
COL230202223258	Obra	OPTEC-FAIS-025-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	699,984.19	699,984.19
COL230202223268	Obra	OPTEC-FAIS-026-2023	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,671.93	199,671.93
COL230202223290	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202223318	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202225060	Obra	OPTEC-FAIS-029-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	997,032.75	997,032.75
COL230202223241	Obra	OPTEC-FAIS-015-2023	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,854.01	2,397,854.01
COL230202223246	Obra	OPTEC-FAIS-018-2023	Oscar Leonel Anguiano Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,528.95	2,397,528.95
COL230202223252	Obra	OPTEC-FAIS-016-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,699,043.01	1,699,043.01
COL230202223307	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202225235	Obra	OPTEC-FAIS-017-2023	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,199,259.52	1,199,259.52
COL230202222014	Obra	OPTEC-FAIS-020-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,128,344.20	2,128,344.20
COL230202220473	Obra	OPTEC-FAIS-003-2023	Morales Armenta Construcciones, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,595,207.43	1,595,207.43

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230202220478	Obra	OPTEC-FAIS-010-2023	Constru Maq de Occidente, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,723.42	929,723.42
COL230202220479	Obra	OPTEC-FAIS-005-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	610,767.28	610,767.28
COL230202220483	Obra	OPTEC-FAIS-013-2023	Oscar Rodriguez Aguilar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	570,427.58	570,427.58
COL230202220487	Obra	OPTEC-FAIS-004-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	573,966.05	573,966.05
COL230202220489	Obra	OPTEC-FAIS-002-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	755,000.95	755,000.95
COL230202223889	Obra	OPTEC-FAIS-021-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,318,216.31	2,318,216.31
COL230202214857	Administración directa	132465		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	350,000.00	350,000.00
COL230202228498	Obra	OPTEC-FAIS-032-2023	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	397,367.15	397,367.15
COL230202225239	Obra	OPTEC-FAIS-028-2023	Karen Itzel Aquino Navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	278,298.04	278,298.04
COL230202215016	Administración directa	132473		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	700,000.00	676,945.17

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL230202227174		2023	2 Metros lineales	198	198	150	75.75757576
COL230202223328		2023	2 Luminaria	7	7	7	100
COL230202223366		2023	2 Luminaria	250	250	200	80
COL230202220387		2023	2 Metros lineales	144	144	140	97.22222222
COL230202220456		2023	2 Metros lineales	119	119	110	92.43697479
COL230202220458		2023	2 Metros lineales	40	40	38	95
COL230202220490		2023	2 Metros lineales	83	83	83	100
COL230202220491		2023	2 Metros lineales	120	120	120	100
COL230202220492		2023	2 Metros lineales	75	75	70	93.33333333
COL230202221536		2023	2 Metros lineales	141	141	70	49.64539007
COL230202221537		2023	2 Metros lineales	142	142	100	70.42253521
COL230202221540		2023	2 Metros lineales	158	158	100	63.29113924
COL230202221541		2023	2 Metros lineales	433	433	350	80.83140878
COL230202221544		2023	2 Metros lineales	220	220	180	81.81818182
COL230202221546		2023	2 Metros lineales	49	49	35	71.42857143
COL230202221547		2023	2 Metros lineales	111	111	90	81.08108108
COL230202221548		2023	2 Metros lineales	217	217	180	82.94930876
COL230202221551		2023	2 Metros lineales	89	89	60	67.41573034
COL230202223258		2023	2 Metros Cuadrados	458	458	300	65.50218341
COL230202223268		2023	2 Metros Cuadrados	209	209	209	100
COL230202223290		2023	2 Luminaria	7	7	6	85.71428571
COL230202223318		2023	2 Luminaria	6	6	6	100
COL230202225060		2023	2 Metros Cuadrados	631	631	631	100
COL230202223241		2023	2 Metros Cuadrados	540	540	500	92.59259259
COL230202223246		2023	2 Metros Cuadrados	608	608	500	82.23684211
COL230202223252		2023	2 Pozo(s)	1	1	0.5	50
COL230202223307		2023	2 Luminaria	70	70	50	71.42857143
COL230202225235		2023	2 Pozo(s)	1	1	1	100
COL230202222014		2023	2 Metros lineales	335	335	250	74.62686567

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230202220473	2023	2023	2 Metros lineales	325	325	300	92.30769231
COL230202220478	2023	2023	2 Metros lineales	208	208	100	48.07692308
COL230202220479	2023	2023	2 Metros lineales	126	126	100	79.36507937
COL230202220483	2023	2023	2 Metros lineales	119	119	118	99.15966387
COL230202220487	2023	2023	2 Metros lineales	121	121	121	100
COL230202220489	2023	2023	2 Metros lineales	150	150	100	66.66666667
COL230202223883	2023	2023	2 Metros lineales	119	119	40	33.61344538
COL230202223889	2023	2023	2 Metros lineales	339	339	200	58.99705015
COL230202214857	2023	2023	2 Vehículos	1	1	0.01	1
COL230202214867	2023	2023	2 SERVICIO(S)	1	1	0	0
COL230202228498	2023	2023	2 Metros Cuadrados	150	150	150	100
COL230202225239	2023	2023	2 Metros lineales	12	12	12	100
COL230202215016	2023	2023	2 Cárcamo(s)	1	1	1	100