



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. de Tecomán, Colima. 06 de febrero de 2024.
Memorandum No.009/2024.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2023; en lo referente a:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **cuarto trimestre** del ejercicio 2023 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castaneda Meillon.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2023

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2024.
Oficio No. 006/2024.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral
FAISMUN y POA 2023.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n Lic. Luis Diego Chávez Fuentes.
Encargado de la Dirección de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2023; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

De igual manera, se anexa el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2023, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre del 2023, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

RECIBIDO
18 ENE. 2024
13:40 pm
TESORERIA
TECOMAN, COL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA
1-10
18 ENE. 2024
REGISTRO
CONTADORIA
MUNICIPAL

Queda pendiente otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

RECIBIDO
18 ENE 2024
BIENESTAR
SECRETARIA DE PLANEACION
FINANZAS Y ADMINISTRACION
TECOMAN, COLIMA

Recibi-
13:30
Moro Munoz

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

C.P. Lic. Víctor Manuel Cebalga, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.C.P. Lieda Viridiana Valenciana Vargas.- Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
C.C.P. Lic. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpaí. Mismo fin.
C.C.P. Lic. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.

000406
SECRETARIA DE PLANEACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION.
19 ENE. 2024
RECIBIDO
NOMBRE *[Signature]* HORA *[Signature]*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2023

(Formato CONAC)

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.****Cuarto Trimestre 2023**

Monto que reciben del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecomán, Col. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$676,945.17	\$676,945.17	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,906	100%	100%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia La Cuarta, en el municipio de Tecomán.	\$1,200,000.00	\$1,199,259.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	735	100%	100%
Rehabilitación del pozo profundo en la Unidad Deportiva Norte en el municipio de Tecomán.	\$1,400,000.00	\$1,399,377.21	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,495	100%	100%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia San Antonio en el municipio de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$999,154.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,348	100%	100%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán.	\$498,920.68	\$498,920.67	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,252	100%	100%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Unión en el municipio de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$999,868.67	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,701	100%	100%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Griselda Alvarez en el municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00	\$1,699,042.97	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,201	100%	100%
Rehabilitación del pozo profundo en la comunidad de Cerro de Ortega.	\$1,300,000.00	\$1,299,528.70	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Pozo	2,604	100%	100%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Bayardo, en Nuevo Caxitlán.	\$1,500,000.00	\$1,499,449.15	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Pozo	781	100%	100%
Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias de la cabecera municipal.	\$362,362.26	\$362,275.53	Colima.	Tecomán	Tecomán	190 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	\$708,574.84	\$708,574.83	Colima.	Tecomán	Caleras	360 ml	210	100%	100%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Emiliano Zapata entre las calles Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	\$249,143.51	\$248,965.61	Colima.	Tecomán	Tecolapa	190 ml	42	100%	100%
Ampliación de línea de agua potable en calle Genaro Vázquez entre las calles Lucio Cabañas y Calejón Valle Querido, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal.	\$176,741.96	\$176,741.94	Colima.	Tecomán	Tecomán	80 ml	25	100%	100%
Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$997,852.01	\$997,851.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000 ml	1,764	100%	100%
Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	\$1,498,755.22	\$1,498,755.21	Colima.	Tecomán	Tecomán	2500 ml	1,331	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tiburcio Sevilla del Río entre calle José Guadalupe Chávez y parcela, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$200,000.00	\$199,794.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	40 ml	25	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Puerto de San Pedro entre las calles Hidalgo y Calle Primera, Col. Díaz Ordaz en la Cabecera Municipal.	\$375,689.76	\$375,689.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	83.86 ml	63	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Cuarto Trimestre 2023



Monto que reciben del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Lago de Castores entre las calles Del Lago y Laguna de Alcizahue, Col. Villas del Centenario en la Cabecera Municipal.	\$758,334.84	\$758,334.84	Colima.	Tecomán	Tecomán	144 ml	143	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán entre la calle Antonio García Brizuela y parcela, Col. Villa Florida en la Cabecera Municipal.	\$1,595,207.43	\$1,595,207.42	Colima.	Tecomán	Tecomán	325 ml	265	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ixtlahuacán entre las calles Comala y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$573,966.05	\$573,966.05	Colima.	Tecomán	Tecomán	121 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Paseo de las Palmas entre las calles Hidalgo y Medellín, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	\$755,000.95	\$755,000.95	Colima.	Tecomán	Tecomán	152 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ensenada Carrizal entre las calles Juan Álvarez y Álvaro Obregón, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	\$473,000.00	\$472,435.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	75 ml	63	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle José Antonio Torres entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$520,273.82	\$519,581.50	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	63	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 2 entre las calles Lerdo de Tejada y Antonio García Bizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$553,991.75	\$550,432.53	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	84	100%	99%
Rehabilitación de drenaje sanitario andador 3 entre las calles Lerdo de Tejada y Antonio García Brizuela Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$610,767.28	\$610,767.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	128 ml	88	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Lerdo de Tejada y Antonio García Bizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$780,136.78	\$778,338.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	145 ml	172	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejada entre las calles López Velarde y Jorge Ochoa Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$1,620,000.00	\$1,496,759.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	347 ml	210	100%	92%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabasco entre las calles Campo aéreo y Colegio militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$677,260.13	\$675,799.15	Colima.	Tecomán	Tecomán	123 ml	88	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ejercito Nacional entre Avenida Mercurio y calle Miguel Bra:amontes, Col. Manuel Álvarez en la Cabecera Municipal.	\$2,372,565.61	\$2,372,565.61	Colima.	Tecomán	Tecomán	433 ml	193	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Villa de Álvarez entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$674,694.87	\$674,694.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	92	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Cuarto Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama entre las calles Juan Escutia y Francisco Montes de Oca, Col. Benito Juárez en la Cabecera Municipal.	\$929,723.42	\$904,307.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	211 ml	105	100%	97%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Melquiades Ruvalcaba entre las calles Octavio Paz y Vicente García, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$179,530.52	\$178,595.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	49 ml	25	100%	99%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Tlaxcala y República Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$2,128,344.20	\$2,128,344.18	Colima.	Tecomán	Tecomán	448 ml	252	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle República entre las calles Chávez Carrillo y Miguel Guñón, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$1,098,901.44	\$1,098,796.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	222 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario (colector) en calle Papaloapan entre las calles 1 de Mayo y San Ángel Col. Libertad en la Cabecera Municipal.	\$1,344,000.00	\$1,338,482.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	240 ml	168	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Venezuela entre las calles México y Panamá, Col. Bayardo en Nuevo Caxitlán.	\$288,337.08	\$287,704.10	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	90 ml	25	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Dr. Miguel Galindo entre las calles Independencia y Manuel Álvarez en la localidad de Cerro de Ortega.	\$614,781.09	\$614,774.75	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	113 ml	59	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán.	\$1,239,885.48	\$1,239,885.48	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	230 ml	109	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle 10 de Mayo entre las calles Ignacio Ramírez y Progreso en la localidad de Cerro de Ortega.	\$447,406.16	\$446,951.44	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	143 ml	59	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,021,725.71	\$1,020,944.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	238 ml	122	100%	100%
Contrucción de drenaje sanitario (colector) en Col. Bayardo, Col. Salazar, en Nuevo Caxitlán.	\$3,710,000.00	\$3,707,774.29	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	589 ml	1,155	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán 2da. Etapa.	\$111,391.74	\$110,804.70	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	132 ml	109	100%	99%

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.****Cuarto Trimestre 2023**Monto que reciban del FAISMUN: **157,490,100**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega 2da. Etapa	\$170,979.95	\$164,628.05	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	238 ml	113	100%	96%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 15 entre calles Ricardo Sevilla del Río y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$524,550.69	\$524,371.93	Colima.	Tecomán	Tecomán	126 ml	76	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Esteban García entre las calles Colima y Chávez Carrillo, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$544,973.16	\$544,594.38	Colima.	Tecomán	Tecomán	118 ml	59	100%	100%
Ampliación de drenaje sanitario en calle Genaro Vázquez entre las calles Lucio Cabañas y Callejón Vale Querido, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal.	\$299,286.54	\$298,746.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	84 ml	25	100%	100%
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las localidades de Cerro de Ortega y de Madrid, municipio de Tecomán.	\$600,000.00	\$599,926.90	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega y Madrid	2 Planta	11,251	100%	100%
Construcción de techado en escuela primaria Carlos Virgen Banda, Col. Cofradía de Juárez, en Tecomán.	\$2,397,854.01	\$2,397,853.96	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techado	1,176	100%	100%
Construcción de comedores escolares en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$420,000.00	\$419,813.26	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Comedor	252	100%	100%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona sur de la Cabecera Municipal.	\$1,987,970.64	\$1,987,970.64	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	2,016	100%	100%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona norte de la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00	\$1,999,035.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	2,016	100%	100%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en comunidades de Cerro de Ortega, El Saucito, Chanchopa, San Miguel del Ojo de Agua, Cofradía de Morelos y Callejones.	\$1,995,163.84	\$1,995,163.83	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	1,596	100%	100%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de Nuevo Caxitlán, Ruiz Cortines, Ladislao Moreno Y Cofradía de Hidalgo.	\$1,996,486.06	\$1,996,486.02	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	1,596	100%	100%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de La Salada, Tetolapa, Caleras y Madrid.	\$1,791,148.24	\$1,791,148.24	Colima.	Tecomán	Tecomán	55 Postes	1,386	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,000,000.00	\$1,999,722.26	Colima.	Tecomán	Tecomán	250 Luminarias	8,820	100%	100%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,028,634.64	\$1,028,634.63	Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Parque	5,040	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Cuarto Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines de las comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00	\$1,029,463.54	Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Parque	4,536	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la localidad El Tecuanillo del municipio de Tecomán.	\$300,000.00	\$299,853.27	Colima.	Tecomán	Tecuanillos	10 Luminarias	88	100%	100%
Mantenimiento del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán. (RENDIMIENTOS)	\$420,416.66	\$420,416.64	Colima.	Tecomán	Tecomán	150 Luminarias	5,040	100%	100%
Contrucción de vado en calle Progreso, cruce de calle Ignacio Ramirez en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,997,834.42	\$1,997,834.40	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Vado	134	100%	100%
Contrucción de vado en calle Benito Juárez con cruce de arroyo en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$1,364,570.72	\$1,364,570.72	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua.	205 m2	248	100%	100%
Rehabilitación de puente en calle Morelos junto a parcela, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$1,397,794.78	\$1,397,794.78	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 puente	441	100%	100%
Contrucción de puente peatonal para cruce de canal en la comunidad de Callejones.	\$278,298.04	\$278,298.03	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Puente	118	100%	100%
Rehabilitación de caminos saca coschas en Varias Localidades.	\$1,980,215.18	\$1,980,215.15	Colima.	Tecomán	Tecomán	15 Km	378	100%	100%
Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$1,998,518.04	\$1,998,518.03	Colima.	Tecomán	Tecomán	5000 m2	4,452	100%	100%
Rehabilitación de carretera a base de pavimento asfáltico en tramo carretero de la localidad de Cofradía de Morelos.	\$6,200,000.00	\$6,199,359.99	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	8300 m2	2,394	100%	100%
Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$999,259.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2500 m2	1,764	100%	100%
Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	\$1,798,484.89	\$1,798,484.88	Colima.	Tecomán	Tecomán	2700 m2	1,764	100%	100%
Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	\$1,788,564.24	\$1,788,564.22	Colima.	Tecomán	Tecomán	2700 m2	1,701	100%	100%
Rehabilitación de calle de empedrado en tramo de calle 4 de la colonia Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	\$800,000.00	\$799,355.69	Colima.	Tecomán	Tecomán	1000 m2	143	100%	100%

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.****Cuarto Trimestre 2023**

Monto que reciben del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calles Melquiades Ruvalcaba entre Carlos Virgen Banda y Antonio Caso, Jorge Luis Borges entre Anselmo Villalobos y Melquiades Ruvalcaba y Calle Anselmo Villalobos entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$2,059,967.22	\$2,059,967.15	Colima.	Tecomán	Tecomán	880 ml	672	100%	100%
Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en Av. De la Juventud entre Av. Palma de Castilla y calle Palma de Abanicos, colonia Palma Real II, en la Cabecera Municipal.	\$3,788,065.72	\$3,788,065.72	Colima.	Tecomán	Tecomán	2800 m2	328	100%	100%
Rehabilitación de calle Av. 18 de Julio en la colonia Las Palmas, en la Cabecera Municipal.	\$998,672.03	\$998,671.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	800 m2	50	100%	100%
Construcción de calle a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre las calles 2 de Abril y Revolución, Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	\$997,032.75	\$997,032.75	Colima.	Tecomán	Tecomán	540 m2	88	100%	100%
Construcción de calle de empedrado ahogado en tramo de calle Melquiades Ruvalcaba de la colonia División del Norte, entronque con libramiento sur en la Cabecera Municipal.	\$1,600,000.00	\$1,599,140.28	Colima.	Tecomán	Tecomán	2100 m2	328	100%	100%
Ampliación de calle a base de empedrado en acceso principal calle Playa de Oro de la comunidad de Ruiz Cortinez (Santa Rosa).	\$397,367.15	\$397,367.12	Colima.	Tecomán	Ruiz Cortines	200 m2	143	100%	100%
Construcción de calle de empedrado en tramo de calle Cristobal Colón paralelo a unidad deportiva en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,297,716.13	\$1,297,716.12	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1500 m2	139	100%	100%
Construcción de calle de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de San Miguel del Ojo de agua.	\$600,000.00	\$599,686.02	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo del Agua	500 m2	113	100%	100%
Construcción de calle de empedrado ahogado en calle principal de la comunidad de Callejones.	\$700,000.00	\$699,984.18	Colima.	Tecomán	Callejones	960 m2	328	100%	100%
Construcción de calles a base de empedrado ahogado en varios tramos de calles de la localidad de Madrid.	\$448,910.59	\$448,910.59	Colima.	Tecomán	Madrid	350 m2	160	100%	100%
Rehabilitación de calle a base de empedrado en acceso principal de la comunidad de Madrid.	\$800,000.00	\$799,728.33	Colima.	Tecomán	Madrid	500 m2	176	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	\$448,972.94	\$448,972.93	Colima.	Tecomán	Tecolapa	200 ml	151	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Cuarto Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	\$780,000.00	\$779,605.12	Colima.	Tecomán	Caleras	350 ml	227	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Av. Insurgentes y calle Basilio Vadillo, Col. Unión, en la Cabecera Municipal.	\$1,500,000.00	\$1,499,503.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	1500 m2	218	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pedro Gutiérrez entre las avenidas Insurgentes y De la Juventud, Col. Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal.	\$2,184,910.27	\$2,184,910.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	2200 m2	109	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre la calle Independencia y Av. Juan Oseguera, Col. Real del Bosque, en la Cabecera Municipal.	\$3,207,634.78	\$3,207,634.78	Colima.	Tecomán	Tecomán	2800 m2	470	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Simón Bolívar entre calle Santa Elena y Av. Carlos de la Madrid, Col. Santa Elena, en la Cabecera Municipal.	\$1,708,363.00	\$1,708,363.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1600 m2	101	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Yaqui entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$900,000.00	\$899,149.15	Colima.	Tecomán	Tecomán	1500 m2	67	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Papaloapa entre Río Mayo y Río Yaqui de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$1,350,000.00	\$1,349,456.20	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000 m2	239	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Río Usumacinta, Río Balsas y Río Mayo de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$1,400,000.00	\$1,399,005.06	Colima.	Tecomán	Tecomán	2800 m2	286	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre la calle Morelos y carretera federal, en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$2,383,432.60	\$2,383,432.60	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2600 m2	218	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Torres Quintero entre calle Francisco Villa y Álvaro Obregón, Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$1,173,203.81	\$1,171,437.44	Colima.	Tecomán	Tecomán	1050m2	88	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en las colonias, El Chamizal, Villa Florida y La Floresta, en la Cabecera Municipal. (Calle Antonio García Brizuela tramo Av. 18 a Av. Torres Quintero, calle Torres Quintero, tramo calle Antonio García Brizuela a calle Juan Oseguera.	\$997,486.99	\$997,486.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	1500 m2	496	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en colindancias del DIF y el CONALEP en la Cabecera Municipal.	\$200,000.00	\$199,671.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 m2	353	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos en la colonia Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$1,400,000.00	\$1,399,359.03	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000 m2	235	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Cuarto Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la Col. Centro de Tecomán.	\$797,675.60	\$797,675.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	1200 m2	269	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la localidad de Caleras.	\$778,512.97	\$773,499.80	Colima.	Tecomán	Caleras	1200 m2	269	100%	99%
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal de la localidad de Pascuales.	\$320,000.00	\$319,870.07	Colima.	Tecomán	Pascuales	560 m2	76	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal a la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,500,000.00	\$1,498,236.96	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	500 m2	328	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la cabecera municipal.	\$248,682.46	\$248,267.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	215 m2	861	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas tramo sur de carretera federal entre calle prolong. Moctezuma y dren pluvial de la localidad de Cofradía de Morelos del municipio de Tecomán, Col. (RENDIMIENTOS)	\$1,552,750.82	\$1,552,196.66	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos d		193	100%	100%
Rehabilitación de parque de la Col. Real del Bosque en el municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$799,321.17	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	735	100%	100%
Rehabilitación de parque Morelos Col. Centro, municipio de Tecomán.	\$1,296,848.01	\$1,296,848.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	659	100%	100%
Rehabilitación de parque de la Col. Primavera del Real del municipio de Tecomán.	\$1,298,781.69	\$1,298,781.69	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	941	100%	100%
Rehabilitación de parque San Isidro, Col. Emiliano Zapata del municipio de Tecomán.	\$1,100,000.00	\$1,099,091.35	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	903	100%	100%
Rehabilitación de parque González Lugo, Col. Centro del municipio de Tecomán.	\$1,694,954.76	\$1,694,954.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,075	100%	100%
Rehabilitación de parque Cuauhtémoc, Col. Unión del municipio de Tecomán.	\$700,000.00	\$698,858.49	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,025	100%	100%
Rehabilitación de parque de la Col. La Floresta, del municipio de Tecomán.	\$684,476.71	\$684,476.71	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,159	100%	100%
Rehabilitación de parque de la Col. Indeco del municipio de Tecomán.	\$1,498,846.81	\$1,498,846.79	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,310	100%	100%
Rehabilitación de parque de la Col. Parque de las Flores del municipio de Tecomán.	\$1,492,108.59	\$1,492,108.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	962	100%	100%
Rehabilitación de parque de la comunidad de la Salada.	\$448,636.66	\$448,636.65	Colima.	Tecomán	La Salada	1 Parque	67	100%	100%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Tecolapa.	\$700,000.00	\$697,260.80	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Parque	769	100%	100%
Rehabilitación de parques en la comunidad de Caleras.	\$1,500,000.00	\$1,494,357.80	Colima.	Tecomán	Caleras	2 Parque	1,596	100%	100%
Rehabilitación de parque de la comunidad de El Saucito.	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Parque	176	100%	100%

**H. Ayuntamiento de Tecomán**

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Cuarto Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación del parque principal en la Col. Centro, localidad de Cerro de Ortega.	\$1,200,000.00	\$1,199,595.40	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Parque	2,898	100%	100%
Mejoramiento de Parque del Recuerdo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,068,124.47	\$2,067,577.67	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	735	100%	100%
Mantenimiento de Parques Públicos en el Municipio de Tecomán (RENDIMIENTOS)	\$737,014.47	\$737,014.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	4,410	100%	100%
Construcción de techado en cancha multideportiva de la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	\$2,397,528.95	\$2,397,528.91	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Techado	777	100%	100%
Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$2,345,737.35	\$2,345,737.32	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Techado	424	100%	100%
Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Chanchopa.	\$1,848,598.68	\$1,848,598.67	Colima.	Tecomán	Chanchopa	1 Techado	189	100%	100%
Construcción de cancha de fútbol 7 en Col. Parque Las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,797,667.58	\$1,797,667.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	1176	100%	100%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,994,568.22	\$1,994,568.22	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Unidad	5040	100%	100%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur, Col. La Floresta II en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$998,015.59	\$998,015.59	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Unidad	4620	100%	100%
Rehabilitación de espacios públicos multideportivos en su sistema de iluminación, municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00	\$1,029,265.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Espacio multideportivo	2520	100%	100%
Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Madrid.	\$600,000.00	\$599,872.67	Colima.	Tecomán	Madrid	1 Unidad	1134	100%	100%
Rehabilitación de espacio deportivo de la comunidad de Ladislao Moreno.	\$1,100,000.00	\$1,099,484.67	Colima.	Tecomán	Ladislao Moreno	1 Campo	647	100%	100%
Rehabilitación de instalaciones de casa de la cultura.	\$330,233.03	\$330,217.95	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Casa cultura	3738	100%	100%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	\$1,030,283.21	\$1,030,283.20	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Cedecos	328	100%	100%
Construcción de cuarto dormitorio.	\$2,997,219.08	\$2,997,219.08	Colima.	Tecomán	Tecomán	30 Cuarto dormitorio	126	100%	100%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$350,000.00	\$324,645.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	93%
Contratación de servicios para la elaboración de proyectos y seguimiento del FAIS.	\$1,726,557.26	\$1,726,557.25	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Cuarto Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	\$50,000.00	\$49,899.72	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Suministro de mapas Digitales cartograficos y ortofotos de la cabecera municipal.	\$430,000.00	\$429,896.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Creación de normativa de programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y de programa de seguimiento de sistema de evaluación de desempeño. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	\$200,000.00	\$199,810.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	\$700,000.00	\$700,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Acondicionamiento de Espacios Fisicos. (Rehabilitación de oficinas y sanitarios de la presidencia municipal).	\$1,498,766.50	\$1,498,766.49	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%

\$160,200,281.95 \$159,961,298.67

1,973,167.48

Rendimientos Bancarios Febrero a Septiembre de 2023

737,014.47

Rendimientos Bancarios Octubre a Noviembre de 2023.

AUTORIZADO

157,490,100.00

160,200,281.95

\$238,983.28 saldo

\$212,881.25 Rendimientos Bancarios Diciembre de 2023


\$451,864.53 saldo a reintegrar a la TESOFE

\$451,865 saldo a reintegrar a la TESOFE



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



POA 2023 (Formato POA2)



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (FOA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2023																	
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecomán, Col. (Convenio COMPAT-Municipio)	Tecomán	Tecomán	1,376,945.17	676,945.17	700,000.00		676,945.17		1.00	Pozo	2,906	15-mar-23	31-mar-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia La Cuarta, en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	1,199,259.48			1,200,000.00		1.00	Pozo	735	22-may-23	20-jul-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la Unidad Deportiva Norte en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	1,399,377.21			1,400,000.00		1.00	Pozo	1,495	21-ago-23	03-nov-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia San Antonio en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	999,154.68			1,000,000.00		1.00	Pozo	1,348	04-ago-23	02-sep-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	498,920.68	498,920.67			498,920.68		1.00	Pozo	1,252	21-ago-23	03-nov-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Unión en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	999,868.67			1,000,000.00		1.00	Pozo	1,701	21-ago-23	03-nov-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Griselda Alvarez en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00	1,699,042.97			1,700,000.00		1.00	Pozo	1,201	22-may-23	20-jul-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (6)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (8)																
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la comunidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,300,000.00	1,299,528.70			1,300,000.00		1.00	Pozo	2,604	21-ago-23	03-nov-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Bayardo, en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,500,000.00	1,499,449.15			1,500,000.00		1.00	Pozo	781	21-ago-23	03-nov-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	362,362.26	362,275.53			362,362.26		190.00	ml	42	24-nov-23	13-dic-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	708,574.84	708,574.83			708,574.84		360.00	ml	210	04-sep-23	13-oct-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Emiliano Zapata entre las calles Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	249,143.51	248,965.61			249,143.51		190.00	ml	42	21-sep-23	20-oct-23	100%	100%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de línea de agua potable en calle Genaro Vázquez entre las calles Lucio Cabañas y Callejón Valle Querido, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	176,741.96	176,741.94			176,741.96		80.00	ml	25	11-sep-23	09-nov-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE PLUVIAL	Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	997,852.01	997,851.99			997,852.01		2,000.00	ml	1,764	20-jul-23	18-ago-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE PLUVIAL	Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,498,755.22	1,498,755.21			1,498,755.22		2,500.00	ml	1,331	31-may-23	29-jun-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (13)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tiburcio Sevilla del Río entre calle José Guadalupe Chávez y parcela, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	199,794.68			200,000.00		40.00	ml	25	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Puerto de San Pedrito entre las calles Hidalgo y Calle Primera, Col. Díaz Ordaz en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	375,689.76	375,689.76			375,689.76		83.86	ml	63	02-may-23	31-may-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Lago de Castores entre las calles Del Lago y Laguna de Alcuahue, Col. Villas del Centenario en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	758,334.84	758,334.84			758,334.84		144.00	ml	143	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán entre la calle Antonio García Brizuela y parcela, Col. Villa Florida en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,595,207.43	1,595,207.42			1,595,207.43		325.00	ml	265	08-may-23	16-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ixtlahuacán entre las calles Comala y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	573,966.05	573,966.05			573,966.05		121.00	ml	92	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Paseo de las Palmas entre las calles Hidalgo y Medellín, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	755,000.95	755,000.95			755,000.95		152.00	ml	126	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ensenada Carrizal entre las calles Juan Álvarez y Álvaro Obregón, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	473,000.00	472,435.00			473,000.00		75.00	ml	63	08-may-23	06-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle José Antonio Torres entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	520,273.82	519,581.50			520,273.82		122.00	ml	63	30-jun-23	29-jul-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 2 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	553,991.75	550,432.53			553,991.75		122.00	ml	84	02-may-23	05-jun-23	100%	99%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario andador 3 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	610,767.28	610,767.27			610,767.28		128.00	ml	88	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	780,136.78	778,338.73			780,136.78		145.00	ml	172	05-jun-23	04-jul-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejeda entre las calles López Velarde y Jorge Ochoa, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,620,000.00	1,496,759.36			1,620,000.00		347.00	ml	210	22-may-23	10-jul-23	100%	92%
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabasco entre las calles Campo aéreo y Colegio militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	677,260.13	675,799.15			677,260.13		123.00	ml	88	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ejército Nacional entre Avenida Mercurio y calle Miguel Bracamontes, Col. Manuel Álvarez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,372,565.61	2,372,565.61			2,372,565.61		433.00	ml	193	22-may-23	10-jul-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Villa de Álvarez entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	674,694.87	674,694.85			674,694.87		122.00	ml	92	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama entre las calles Juan Escutia y Francisco Montes de Oca, Col. Benito Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	929,723.42	904,307.85			929,723.42		211.00	ml	105	02-may-23	05-jun-23	100%	97%
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Melquiades Ruvalcaba entre las calles Octavio Paz y Vicente García, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	179,530.52	178,595.27			179,530.52		49.00	ml	25	12-jun-23	06-jul-23	100%	99%
Drenaje y Letrinas	DRE - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Tlaxcala y República, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,128,344.20	2,128,344.18			2,128,344.20		448.00	ml	252	22-may-23	10-jul-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle República entre las calles Chávez Carrillo y Miguel Gudiño, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,098,901.44	1,098,796.48			1,098,901.44		222.00	ml	92	05-jun-23	04-jul-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario (colector) en calle Papaloapan entre las calles 1 de Mayo y San Angel Col. Libertad en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,344,000.00	1,338,482.91			1,344,000.00		240.00	ml	168	24-may-23	07-jul-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Venezuela entre las calles México y Panamá, Col. Bayardo en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	288,337.08	287,704.10			288,337.08		90.00	ml	25	12-jun-23	06-jul-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Dr. Miguel Galindo entre las calles Independencia y Manuel Alvarez en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	614,781.09	614,774.75			614,781.09		113.00	ml	59	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,239,885.48	1,239,885.48			1,239,885.48		230.00	ml	109	22-may-23	30-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle 10 de Mayo entre las calles Ignacio Ramírez y Progreso en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	447,406.16	446,951.44			447,406.16		143.00	ml	59	03-jul-23	01-ago-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,021,725.71	1,020,944.00			1,021,725.71		238.00	ml	122	15-may-23	23-jun-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Contrucción de drenaje sanitario (colector) en Col. Bayardo, Col. Salazar, en Nuevo Caxitlán	Tecomán	Nuevo Caxitlán	3,710,000.00	3,707,774.29			3,710,000.00		589.00	ml	1,155	08-nov-23	22-dic-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán 2da. Etapa.	Tecomán	Cerro de Ortega	111,391.74	110,804.70			111,391.74		132.00	ml	109	02-oct-23	16-oct-23	100%	99%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega 2da. Etapa	Tecomán	Cerro de Ortega	170,979.95	164,628.05			170,979.95		238.00	ml	113	08-nov-23	07-dic-23	100%	96%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 15 entre calles Ricardo Sevilla del Río y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	524,550.69	524,371.93			524,550.69		126.00	ml	76	08-nov-23	07-dic-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Esteban García entre las calles Colima y Chávez Carrillo, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	544,973.16	544,594.38			544,973.16		118.00	ml	59	28-ago-23	26-sep-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Ampliación de drenaje sanitario en calle Genaro Vázquez entre las calles Lucio Cabañas y Callejón Valle Querido, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	299,286.54	298,746.73			299,286.54		84.00	ml	25	11-sep-23	09-nov-23	100%	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las localidades de Cerro de Ortega y de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega y Madrid	600,000.00	599,926.90			600,000.00		2.00	Planta	11,251	31-may-23	19-jul-23	100%	100%
Infraestructura Básica del Sector Educativo	IBE.- TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE CLASES	Construcción de techado en escuela primaria Carlos Virgen Banda, Col. Cofradía de Juárez, en Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,397,854.01	2,397,853.96			2,397,854.01		1.00	Techado	1,176	22-may-23	04-ago-23	100%	100%
Infraestructura Básica del Sector Educativo	IBE.- COMEDORES ESCOLARES	Construcción de comedores escolares en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	420,000.00	419,813.26			420,000.00		1.00	Comedor	252	29-jun-23	07-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,987,970.64	1,987,970.64			1,987,970.64		60.00	Postes	2,016	03-jul-23	30-sep-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,999,035.47			2,000,000.00		60.00	Postes	2,016	09-oct-23	07-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en comunidades de Cerro de Ortega, El Saucito, Chanchopa, San Miguel del Ojo de Agua, Cofradía de Morelos y Callejones.	Tecomán	Tecomán	1,995,163.84	1,995,163.83			1,995,163.84		60.00	Postes	1,596	04-ago-23	01-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de Nuevo Caxitlán, Ruiz Cortines, Ladislao Moreno Y Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Tecomán	1,996,486.06	1,996,486.02			1,996,486.06		60.00	Postes	1,596	22-may-23	19-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de La Salada, Tecolapa, Caleras y Madrid.	Tecomán	Tecomán	1,791,148.24	1,791,148.24			1,791,148.24		55.00	Postes	1,386	04-ago-23	12-oct-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,999,722.26			2,000,000.00		250.00	Luminarias	8,820	22-may-23	19-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,028,634.64	1,028,634.63			1,028,634.64		8.00	Parque	5,040	11-ago-23	19-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines de las comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00	1,029,463.54			1,030,000.00		8.00	Parque	4,536	11-sep-23	20-oct-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la localidad El Tecuanillo del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecuanillo	300,000.00	299,853.27			300,000.00		10.00	Luminarias	88	09-oct-23	22-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.-ALUMBRADO	Mantenimiento del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán. (RENDIMIENTOS)	Tecomán	Tecomán	420,416.66	420,416.64			420,416.66		150.00	Luminarias	5,040	01-dic-23	20-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- VADO	Contrucción de vado en calle Progreso, cruce de calle Ignacio Ramírez en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,997,834.42	1,997,834.40			1,997,834.42		1.00	Vado	134	05-jun-23	19-jul-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- VADO	Contrucción de vado en calle Benito Juárez con cruce de arroyo en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua.	1,364,570.72	1,364,570.72			1,364,570.72		205.00	m2	248	13-oct-23	21-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PUENTE	Rehabilitación de puente en calle Morelos junto a parcela, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1,397,794.78	1,397,794.78			1,397,794.78		1.00	puente	441	23-oct-23	06-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PUENTE	Contrucción de puente peatonal para cruce de canal en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	278,298.04	278,298.03			278,298.04		1.00	Puente	118	15-may-23	13-jun-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CAMINOS SACA COSECHAS	Rehabilitación de caminos saca cosechas en Varias Localidades.	Tecomán	Tecomán	1,980,215.18	1,980,215.15			1,980,215.18		15.00	Km	378	20-jul-23	22-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CARRETERA	Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,998,518.04	1,998,518.03			1,998,518.04		5,000.00	m2	4,452	09-oct-23	07-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CARRETERA	Rehabilitación de carretera a base de pavimento asfáltico en tramo carretero de la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	6,200,000.00	6,199,359.99			6,200,000.00		8,300.00	m2	2,394	09-oct-23	27-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	999,259.00			1,000,000.00		2,500.00	m2	1,764	09-oct-23	07-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,798,484.89	1,798,484.88			1,798,484.89		2,700.00	m2	1,764	26-jun-23	24-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,788,564.24	1,788,564.22			1,788,564.24		2,700.00	m2	1,701	13-sep-23	01-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle de empedrado en tramo de calle 4 de la colonia Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,355.69			800,000.00		1,000.00	m2	143	19-jun-23	02-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calles Melquiades Rubalcava entre Carlos Virgen Banda y Antonio Caso, Jorge Luis Borges entre Anselmo Villalobos y Melquiades Ruvalcaba y Calle Anselmo Villalobos entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,059,967.22	2,059,967.15			2,059,967.22		880.00	ml	672	22-ago-23	20-oct-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en Av. De la Juventud entre Av. Palma de Castilla y calle Palma de Abanicos, colonia Palma Real II, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,788,065.72	3,788,065.72			3,788,065.72		2,800.00	m2	328	22-ago-23	25-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle Av. 18 de Julio en la colonia Las Palmas, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	998,672.03	998,671.99			998,672.03		800.00	m2	50	28-jun-23	04-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre las calles 2 de Abril y Revolución, Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	997,032.75	997,032.75			997,032.75		540.00	m2	88	17-may-23	20-jun-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado ahogado en tramo de calle Melquiades Ruvalcaba de la colonia División del Norte, entronque con libramiento sur en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	1,599,140.28			1,600,000.00		2,100.00	m2	328	03-jul-23	16-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Ampliación de calle a base de empedrado en acceso principal calle Playa de Oro de la comunidad de Ruiz Cortinez (Santa Rosa).	Tecomán	Ruiz Cortines	397,367.15	397,367.12			397,367.15		200.00	m2	143	31-may-23	29-jun-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado en tramo de calle Cristóbal Colón paralelo a unidad deportiva en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,297,716.13	1,297,716.12			1,297,716.13		1,500.00	m2	139	26-jun-23	09-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de San Miguel del Ojo de agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo del Agua	600,000.00	599,686.02			600,000.00		500.00	m2	113	29-jun-23	28-jul-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado ahogado en calle principal de la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	700,000.00	699,984.18			700,000.00		960.00	m2	328	02-may-23	05-jun-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calles a base de empedrado ahogado en varios tramos de calles de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	448,910.59	448,910.59			448,910.59		350.00	m2	160	29-jun-23	28-jul-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle a base de empedrado en acceso principal de la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	800,000.00	799,728.33			800,000.00		500.00	m2	176	30-ago-23	18-oct-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	448,972.94	448,972.93			448,972.94		200.00	ml	151	14-jul-23	12-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	780,000.00	779,605.12			780,000.00		350.00	ml	227	23-nov-23	22-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Av. Insurgentes y calle Basilio Vadillo, Col. Unión, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	1,499,503.68			1,500,000.00		1,500.00	m2	218	09-oct-23	17-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pedro Gutiérrez entre las avenidas Insurgentes y De la Juventud, Col. Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,184,910.27	2,184,910.27			2,184,910.27		2,200.00	m2	109	23-ago-23	11-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre la calle Independencia y Av. Juan Oseguera, Col. Real del Bosque, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,207,634.78	3,207,634.78			3,207,634.78		2,800.00	m2	470	22-ago-23	20-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Simón Bolívar entre calle Santa Elena y Av. Carlos de la Madrid, Col. Santa Elena, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,708,363.00	1,708,363.00			1,708,363.00		1,600.00	m2	101	02-oct-23	21-oct-23	100%	100%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Yaqui entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	900,000.00	899,149.15			900,000.00		1,500.00	m2	67	09-oct-23	17-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Papaloapa entre Río Mayo y Río Yaqui de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,350,000.00	1,349,456.20			1,350,000.00		2,000.00	m2	239	09-oct-23	17-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Río Usumacinta, Río Balsas y Río Mayo de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	1,399,005.06			1,400,000.00		2,800.00	m2	286	09-oct-23	17-nov-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre la calle Morelos y carretera federal, en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2,383,432.60	2,383,432.60			2,383,432.60		2,600.00	m2	218	22-ago-23	15-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Torres Quintero entre calle Francisco Villa y Álvaro Obregón, Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,173,203.81	1,171,437.44			1,173,203.81		1,050.00	m2	88	04-dic-23	18-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en las colonias, El Chamizal, Villa Florida y La Floresta, en la Cabecera Municipal. (Calle Antonio García Brizuela tramo Av. 18 a Av. Torres Quintero, calle Torres Quintero, tramo calle Antonio García Brizuela a calle Juan Oseguera.	Tecomán	Tecomán	997,486.99	997,486.99			997,486.99		1,500.00	m2	496	11-ago-23	29-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en colindancias del DIF y el CONALEP en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	199,671.92			200,000.00		200.00	m2	353	12-may-23	16-jun-23	100%	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos en la colonia Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	1,399,359.03			1,400,000.00		2,000.00	m2	235	19-jul-23	06-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la Col. Centro de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	797,675.60	797,675.60			797,675.60		1,200.00	m2	269	07-jul-23	04-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	778,512.97	773,499.80			778,512.97		1,200.00	m2	269	28-jun-23	11-ago-23	100%	99%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal de la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	320,000.00	319,870.07			320,000.00		560.00	m2	76	30-jun-23	29-jul-23	100%	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal a la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,500,000.00	1,498,236.96			1,500,000.00		500.00	m2	328	08-nov-23	27-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	248,682.46	248,267.00			248,682.46		215.00	m2	861	11-oct-23	09-nov-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.-GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas tramo sur de carretera federal entre calle prolong. Moctezuma y dren pluvial de la localidad de Cofradía de Morelos del municipio de Tecomán, Col. (RENDIMIENTOS)	Tecomán	Cofradía de Morelos d	1,552,750.82	1,552,196.66			1,552,750.82				193	04-dic-23	26-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Real del Bosque en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,321.17			800,000.00		1.00	Parque	735	04-ago-23	22-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque Morelos Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,296,848.01	1,296,848.00			1,296,848.01		1.00	Parque	659	25-sep-23	23-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Primavera del Real del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,298,781.69	1,298,781.69			1,298,781.69		1.00	Parque	941	30-oct-23	13-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque San Isidro, Col. Emiliano Zapata del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	1,099,091.35			1,100,000.00		1.00	Parque	903	22-sep-23	20-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque González Lugo, Col. Centro del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,694,954.76	1,694,954.76			1,694,954.76		1.00	Parque	1,075	22-jun-23	25-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque Cuauhtémoc, Col. Unión del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	698,858.49			700,000.00		1.00	Parque	1,025	30-oct-23	08-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. La Floresta, del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	684,476.71	684,476.71			684,476.71		1.00	Parque	1,159	15-sep-23	03-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Indeco del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,498,846.81	1,498,846.79			1,498,846.81		1.00	Parque	1,310	18-oct-23	16-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Parque de las Flores del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,492,108.59	1,492,108.58			1,492,108.59		1.00	Parque	962	19-oct-23	15-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la comunidad de la Salada.	Tecomán	La Salada	448,636.66	448,636.65			448,636.66		1.00	Parque	67	11-ago-23	19-sep-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	700,000.00	697,260.80			700,000.00		1.00	Parque	769	08-nov-23	12-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parques en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	1,500,000.00	1,494,357.80			1,500,000.00		2.00	Parque	1,596	17-nov-23	26-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la comunidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		1.00	Parque	176	17-nov-23	21-dic-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación del parque principal en la Col. Centro, localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,200,000.00	1,199,595.40			1,200,000.00		1.00	Parque	2,898	17-nov-23	26-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Mejoramiento de Parque del Recuerdo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,068,124.47	2,067,577.67			2,068,124.47		1.00	Parque	735	02-oct-23	25-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Mantenimiento de Parques Públicos en el Municipio de Tecomán	Tecomán	Tecomán	737,014.47	737,014.47			737,014.47		1.00	Parque	4,410	20-dic-23	29-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en cancha multideportiva de la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	2,397,528.95	2,397,528.91			2,397,528.95		1.00	Techado	777	22-may-23	04-ago-23	100%	100%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	2,345,737.35	2,345,737.32			2,345,737.35		1.00	Techado	424	23-ago-23	10-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	1,848,598.68	1,848,598.67			1,848,598.68		1.00	Techado	189	26-jul-23	03-oct-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Construcción de cancha de fútbol 7 en Col. Parque Las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,797,667.58	1,797,667.58			1,797,667.58		1.00	Cancha	1,176	11-oct-23	14-nov-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,994,568.22	1,994,568.22			1,994,568.22		1.00	Unidad	5,040	09-oct-23	12-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur, Col. La Floresta II en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	998,015.59	998,015.59			998,015.59		1.00	Unidad	4,620	09-oct-23	12-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de espacios públicos multideportivos en su sistema de iluminación, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00	1,029,265.91			1,030,000.00		5.00	Espacio multideportivo	2,520	22-nov-23	16-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	600,000.00	599,872.67			600,000.00		1.00	Unidad	1,134	03-nov-23	07-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de espacio deportivo de la comunidad de Ladislao Moreno.	Tecomán	Ladislao Moreno	1,100,000.00	1,099,484.67			1,100,000.00		1.00	Campo	647	08-nov-23	27-dic-23	100%	100%
Urbanización	URB.- CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO	Rehabilitación de instalaciones de casa de la cultura.	Tecomán	Tecomán	330,233.03	330,217.95			330,233.03		1.00	Casa cultura	3,738	04-sep-23	13-oct-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	1,030,283.21	1,030,283.20			1,030,283.21		1.00	Cedecos	328	11-oct-23	14-nov-23	100%	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEV.- CUARTO DORMITORIO	Construcción de cuarto dormitorio.	Tecomán	Tecomán	2,997,219.08	2,997,219.08			2,997,219.08		30.00	Cuarto dormitorio	126	22-ago-23	09-nov-23	100%	100%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	324,645.00			350,000.00		-----	-----	-----	12-abr-23	31-dic-23	100%	95%
servicios de arrendamiento	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Contratación de servicios para la elaboración de proyectos y seguimiento del FAIS.	Tecomán	Tecomán	1,726,557.26	1,726,557.25			1,726,557.26		-----	-----	-----	15-jul-23	30-dic-22	100%	100%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación	Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	Tecomán	Tecomán	50,000.00	49,899.72			50,000.00		-----	-----	-----	30-nov-23	31-dic-23	100%	100%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación	Suministro de mapas Digitales cartograficos y ortofotos de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	430,000.00	429,896.00			430,000.00		-----	-----	-----	18-dic-23	29-dic-23	100%	100%
Creación y Actualización de la Normatividad de los gobiernos locales	Creación y actualización de la normatividad del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el	Creación de normativa de programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y de programa de seguimiento de sistema de evaluación de desempeño. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	Tecomán	Tecomán	200,000.00	199,810.00			200,000.00		-----	-----	-----	08-nov-23	31-dic-23	100%	100%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de herramientas tecnológicas y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención	Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	700,000.00			700,000.00		-----	-----	-----	19-dic-23	31-dic-23	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)															
Acondicionamiento de Espacios Físicos	Acciones que contribuyan a fortalecer espacios del gobierno local para el ejercicio de derechos y contribuir con la dignidad de las personas en un marco de inclusión, dignificación y respeto a los derechos humanos	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Rehabilitación de oficinas y sanitarios de la presidencia municipal).	Tecomán	Tecomán	1,498,766.50	1,498,766.49			1,498,766.50		-----	-----	05-oct-23	18-nov-23	100%	100%

160,200,281.95

AUTORIZADO

1,973,167.48	Rendimientos Bancarios Febrero a Septiembre de 2023
737,014.47	Rendimientos Bancarios Octubre a Noviembre de 2023.
157,490,100.00	
160,200,281.95	

238,983.28 saldo

212,881.25 Rendimientos Bancarios Diciembre de 2023

451,864.53 saldo a reintegrar a la TESOFE

451,865.00 saldo a reintegrar a la TESOFE



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

PRESIDENCIA