



Secretaría de Planeación

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Página 1 de 2

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COLIMA.

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) RAMO 33, FISM 2015

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (AÑO)____ (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO)____ (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Programa (Descripción) (5)	Subprograma (Descripción) (6)																
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN COL. PALMA REAL II (CONSTRUCCION DE CALLES) (HABITAT)	TECOMAN	TECOMAN	\$364,132		\$218,479		\$145,653		22	POSTES	84	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION EN CALLE PANAMA (ENTRE CHILE Y GUSTAVO VAZO) EN LA COLONIA SAN MARTIN DELA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLAN. (C.F.E.)	TECOMAN	BAYARDO	\$60,000		\$18,000	\$21,000	\$21,000		120	ML	42	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION CALLE: SIN NOMBRE RUMBO AL CALLEJON AL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA (C.F.E.)	TECOMAN	TECOLAPA	\$30,573		\$9,172		\$21,401		50	ML	21	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION CALLE: BENITO JUAREZ ESQ. LORENZO PEDRAZA EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS (C.F.E.)	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	\$28,284		\$8,485		\$19,799		10	ML	8	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA EN CALERAS (C.F.E.)	TECOMAN	CALERAS	\$107,394		\$32,218		\$75,176		50	ML	42	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES, COL. PALMARES II (C.F.E.)	TECOMAN	TECOMAN	\$310,433		\$93,130		\$217,303		150	ML	126	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA (COL. 10 DE MAYO, COL. TECOLAPA, COL. LINDA VISTA, COL. SAGRADO CORAZÓN) EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (C.F.E.)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	\$1,948,018		\$584,405	\$610,036	\$753,577		500	ML	168	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA (C.F.E.)	TECOMAN	LA SALADA	\$13,050		\$3,915		\$9,135		10	ML	8	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE DE CHANCHOPA (C.F.E.)	TECOMAN	CHANCHOPA	\$25,670		\$7,701		\$17,969		15	ML	16	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLES , AMPLIACION DE EMPEDRADOS, MACHUELOS, BANQUETAS, RAMPAS PEATONALES, RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN VARIAS CALLES.EN COL. PALMA REAL II (HABITAT)	TECOMAN	TECOMAN	\$811,753		\$487,052		\$324,701		2100	M2	84	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	PAVIMENTACION	Regeneración urbana de la Av. Revolución en Cerro de Ortega (SEGUNDA ETAPA) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (HABITAT)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	\$1,819,425		\$1,091,655		\$727,770		2276.72	M2	189	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLES (EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS. (ZONA NORTE))(HABITAT)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	\$1,000,000		\$600,000		\$400,000		2100	M2	126	JULIO	DICIEMBRE	0	0



Secretaría de Planeación

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Página 1 de 2

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COLIMA.

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) RAMO 33, FISM 2015

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (AÑO)____ (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO)____ (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Programa (Descripción) (5)	Subprograma (Descripción) (6)																
URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE CALLES (EMPEDRADOS, MACHUELOS Y BANQUETAS. (ZONA SUR PONIENTE) (HABITAT)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	\$1,750,000		\$1,050,000		\$700,000		3455	M2	147	JULIO	DICIEMBRE	0	0
URBANIZACION	PAVIMENTACION	PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUIN EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE HIDALGO (3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	COFRADIA DE HIDALGO	\$600,000	194,951.66	\$300,000		\$300,000		1086.25	M2	63	JULIO	DICIEMBRE	32	50
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	MADRID	\$600,000	194,855.85	\$300,000		\$300,000		765.55	M2	168	JULIO	DICIEMBRE	32	40
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALZ. PLAYA DEL RIO EN LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ (SANTA ROSA) (3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	BAYARDO	\$500,000	125,000.00	\$250,000		\$250,000		637.97	M2	105	JULIO	DICIEMBRE	25	50
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV. MEXICO EN LA COLONIA BAYARDO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLAN. (3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	BAYARDO	\$500,000	162,394.15	\$250,000		\$250,000		637.97	M2	105	JULIO	DICIEMBRE	32	45
URBANIZACION	CAMINOS RURALES	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIOS EJIDOS	TECOMAN	TECOMAN	\$300,000		\$0	\$0	\$300,000		1000	ML	126	JULIO	DICIEMBRE	0	50
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (Regeneracion urbana de la Av. Revolución en Cerro de Ortega (SEGUNDA ETAPA)) (HABITAT)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	\$573,266		\$343,960	\$0	\$229,306		284.59	ML	189	JULIO	DICIEMBRE	0	50
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, EN COL. PALMA REAL II (CONSTRUCCION DE CALLES)(HABITAT)	TECOMAN	TECOMAN	\$431,280		\$258,768		\$172,512		380	ML	84	JULIO	DICIEMBRE	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA	TECOMAN	TECOMAN	\$100,000		\$0	\$0	\$100,000		50	ML	47	JULIO	DICIEMBRE	0	100
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	TECOMAN	\$982,266	245,566.25	\$491,133		\$491,133							25	30
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE TECOMAN	TECOMAN	TECOMAN	\$684,629	332,392.60	\$0	\$0	\$684,629		200	ML	168	JULIO	DICIEMBRE	49	60
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN COL. PARQUE LAS FLORES (2DA. ETAPA)	TECOMAN	TECOMAN	\$3,500,000	961,436.97	\$0	\$0	\$3,500,000		300	ML	294	JULIO	DICIEMBRE	27	50
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE HIDALGO COL. LAS PALMAS	TECOMAN	TECOMAN	\$1,700,000	482,961.73	\$0	\$0	\$1,700,000		200	ML	84	JULIO	DICIEMBRE	28	60
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	REHABILITACION DE COLECTOR DE CALLE MIGUEL DE LA MADRID COL. MIGUEL HGO.	TECOMAN	TECOMAN	\$500,000	147,859.75	\$0	\$0	\$500,000		100	ML	84	JULIO	DICIEMBRE	30	50
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	REHABILITACION DE COLECTOR AV. INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILLO	TECOMAN	TECOMAN	\$1,000,000	296,243.05	\$0	\$0	\$1,000,000		200	ML	168	JULIO	DICIEMBRE	30	100



Secretaría de Planeación

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Página 1 de 2

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COLIMA.

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) RAMO 33, FISM 2015

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (AÑO)____ (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO)____ (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Programa (Descripción) (5)	Subprograma (Descripción) (6)																
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (Regeneracion urbana de la Av. Revolución en Cerro de Ortega (SEGUNDA ETAPA) (HABITAT)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	\$107,310		\$64,386	\$0	\$42,924		284.59	ML	189	JULIO	DICIEMBRE	0	100
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE, EN COL. PALMA REAL II (CONSTRUCCION DE CALLES) (HABITAT)	TECOMAN	TECOMAN	\$117,835		\$70,701		\$47,134		175	ML	84	JULIO	DICIEMBRE	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZARAGOZA	TECOMAN	CALERAS	\$60,000		\$0	\$0	\$60,000		30	ML	42	JULIO	DICIEMBRE	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COLONIA PALMARES II (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	TECOMAN	\$400,000	129,999.31	\$200,000	\$0	\$200,000		100	ML	126	JULIO	DICIEMBRE	32	40
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE de pozo profundo Col. Palma Real.	TECOMAN	TECOMAN	\$414,000	413,226.49	\$0	\$0	\$414,000		200	ML	420	JULIO	DICIEMBRE	100	100
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (POZO DE UNIDAD DEPORTIVA) EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	\$860,000	215,000.00	\$430,000	\$0	\$430,000		200	ML	420	JULIO	DICIEMBRE	25	30
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA	TECOMAN	CHANCHOPA	\$235,000	70,434.50	\$0	\$0	\$235,000		50	ML	84	JULIO	DICIEMBRE	30	30
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASETA POTABILIZADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA (3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	CHANCHOPA	\$150,000	37,500.00	\$37,500	\$37,500	\$75,000		1	PLANTA	273	JULIO	DICIEMBRE	25	25
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE LADISLAO MORENO	TECOMAN	LADISLAO MORENO	\$150,000		\$0	\$0	\$150,000		1	PLANTA	639	JULIO	DICIEMBRE	0	20
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA	TECOMAN	TECOLAPA	\$150,000		\$0	\$0	\$150,000		1	PLANTA	1029	JULIO	DICIEMBRE	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO	TECOMAN	SAUCITO	\$150,000		\$0	\$0	\$150,000		1	PLANTA	206	JULIO	DICIEMBRE	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COL. BAYARDO	TECOMAN	TECOMAN	\$150,000		\$0	\$0	\$150,000		1	PLANTA	252	JULIO	DICIEMBRE	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE: OAXACA ESQ. COLIBRI EN LA COLONIA COFRADIA DE JUAREZ	TECOMAN	TECOMAN	\$154,374		\$0	\$0	\$154,374		10	ML	42	JULIO	DICIEMBRE	0	0
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO (2da. ETAPA)	TECOMAN	TECOMAN	\$90,000		\$0	\$0	\$90,000		10	ML	42	JULIO	DICIEMBRE	0	0



Secretaría de Planeación

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Página 1 de 2

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COLIMA.

Origen del Recurso (Ramo o modalidad de inversión) RAMO 33, FISM 2015

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (AÑO)____ (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (AÑO)____ (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Programa (Descripción) (5)	Subprograma (Descripción) (6)																
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION EN LA COLONIA NORIEGA PIZANO- (VALLE QUERIDO)	TECOMAN	TECOMAN	\$1,500,000	448,528.85		\$0	\$1,500,000		1	TANQUE	420	JULIO	DICIEMBRE	30	30
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION EN LA COLONIA ELBA CECILIA (3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	TECOMAN	\$1,500,000	375,000.00	\$750,000	\$0	\$750,000		1	TANQUE	420	JULIO	DICIEMBRE	25	25
EDUCACION	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES COMUNITARIO Y COCINA EN E.T.V.S. EN CALLEJONES (3X1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	CALLEJONES	\$274,221	\$91,298	\$74,611	\$62,500	\$137,110		1	COMEDOR	126	JULIO	DICIEMBRE	33	60
EDUCACION	SECUNDARIA (COMEDORES ESCOLARES)	PISO EN COMEDORES DE SEC JUSTO SIERRA	TECOMAN	TECOMAN	\$50,000		\$0	\$0	\$50,000		20	M2	420	JULIO	DICIEMBRE	0	50
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN E.P. MARIA LUISA MONTES VIRGEN	TECOMAN	TECOMAN	\$140,000	41,894.23	\$0	\$0	\$140,000		1	COMEDOR	420	JULIO	DICIEMBRE	30	50
VIVENDA	CUARTOS DORMITORIOS	CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIOS (INSUVI)	TECOMAN	TECOMAN	\$750,000		\$0	\$0	\$750,000		40	CUARTO DORMITORIO	168	JULIO	DICIEMBRE	0	0
INDIRECTOS	-----	SERVICIOS PROFESIONALES (SUPERVISION EXTERNA)	TECOMAN	TECOMAN	\$467,000	236,928.25			\$467,000		-----	-----	-----	JULIO	DICIEMBRE	51	51
INDIRECTOS	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAS	TECOMAN	TECOMAN	\$30,000	14,926.88			\$30,000		-----	-----	-----	JULIO	DICIEMBRE	50	50
INDIRECTOS	-----	PUBLICACION DE LICITACIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	TECOMAN	TECOMAN	\$30,000				\$30,000		-----	-----	-----	JULIO	DICIEMBRE	0	0
INDIRECTOS	-----	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES,	TECOMAN	TECOMAN	\$3,631,650	3,631,650.00			\$3,631,650		-----	-----	-----	JULIO	DICIEMBRE	100	100
PRODIM	-----	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS. (ADECUACION DE OFICINAS Y EQUIPAMIENTO)	TECOMAN	TECOMAN	\$35,000	35,000.00			\$35,000		-----	-----	-----	JULIO	DICIEMBRE	100	100
PRODIM	-----	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	TECOMAN	TECOMAN	\$85,000	84,079.99			\$85,000		-----	-----	-----	JULIO	DICIEMBRE	99	100
TOTAL					\$31,921,563	\$8,969,129	\$8,025,271	\$731,036	\$23,165,256	\$0							

ELABORÓ Y AUTORIZO
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

ING. HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN