



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



Trabjando contigo, es posible
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

000245



Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de enero de 2017.

Oficio No. 001/2017.

Asunto: Cuarto Informe
Trimestral 2016

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
Secretario de Planeación y Finanzas
Del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n M.A. Daniel Fierros Ceballos
Director General de Planeación y Control

En atención al oficio circular SPyF/DGPyC/001/2017 de fecha 02 de enero de 2017, dirigido a este H. ayuntamiento le anexo al presente el cuarto informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2016 con recursos de:

- Remanentes Fism 2014 Y 2015,
- Fism 2016,
- Apaur,
- 3x1 Para Migrantes,
- Programa de Infraestructura Vertiente HÁBITAT,
- Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)
- Programa de Desarrollo Regional (PRODER)



Correspondiente al periodo del 01 octubre a 31 de diciembre, se anexa el formato POA2, además se envía dicha información al correo(e-maildirprogram.planeacion@gmail.com).

Además de lo anterior le entero que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2016 con recursos FISM dentro del Ramo 33, se dieron de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS);

Del mismo modo hago de su conocimiento que se realizó en tiempo y forma su captura en el sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los apartados de Gestión de Proyectos y Nivel Financiero los fondos de:

- Fism 2016,
- Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE 2016)
- Programa de Desarrollo Regional (PRODER 2016)
- Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del distrito federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública (FORTASEG 2016)

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx





H. AYUNTAMIENTO 2015

- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN 2016)

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.

C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecoman.- para su conocimiento.
C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
C.c.p.- LAF Carlos Armando Zamora González.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.
C.c.p.- C.P. Martha Angélica Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
JGAT/iag

Archive

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : SEÑALADOS

Avance al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL (13)	OTRO ESPECIFICAR (14)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	HOMBRES (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																		
RECURSOS FEDERALES: "REMANENTES FISM 2014"																			
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	2,236.45	2,236.45	-	-	-	2,236.45	-	9.00	M2	2	2	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
-----	-----	REALIZAR PAGO DE CONCEPTOS EJECUTADOS Y VOLUMENES EXCEDENTES EN EJERCICIO 2013 QUE NO FUERON APROBADOS POR SEDESOL PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES	TECOMAN	TECOMAN	40,757.26	40,757.26	-	-	-	40,757.26	-	-----	-----	-----	-----	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
-----	-----	REALIZAR PAGO DE CONCEPTOS EJECUTADOS Y VOLUMENES EXCEDENTES EN EJERCICIO 2013 QUE NO FUERON APROBADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES	TECOMAN	TECOMAN	40,757.26	40,757.26	-	-	-	40,757.26	-	-----	-----	-----	-----	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
TOTAL					83,750.97	83,750.97	-	-	-	83,750.97	-								
RECURSOS FEDERALES: "REMANENTES FISM 2015"																			
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCAMPO	TECOMAN	FLORESTA I	145,309.14	145,309.14	-	-	-	145,309.14	-	84.00	ml	17	21	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COL MIGUEL HIDALGO	350,000.00	349,945.75	54.25	-	-	350,000.00	-	150	ml	45	55	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	414,388.03	414,388.03	-	-	-	414,388.03	-	1740	m2	77	95	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
TOTAL					909,697.17	909,642.92	54.25	-	-	909,697.17	-								
RECURSOS FEDERALES: FISM 2016																			
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA APAUR	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	2,317,165.31	556,119.67	-	1,761,045.64	-	556,119.67	-	1,627.04	ml	227	277	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA.	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	677,891.68	677,472.43	419.25	-	-	677,891.68	-	371	ml	100	122	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DEL ANDADOR 13 EN COLONIA EL CHAMIZAL	TECOMAN	COL. EL CHAMIZAL	379,945.32	378,956.94	988.38	-	-	379,945.32	-	246	ml	64	79	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : SEÑALADOS

Avance al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL (13)	OTRO ESPECIFICAR (14)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	HOMBRES (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																		
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD MADRID.	TECOMAN	MADRID	100,000.00	99,829.74	170.26			100,000.00		50	ml	19	23	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS (PRIMERA ETAPA)	TECOMAN	COL. INFONAVIT LAS HUERTAS	3,137,271.95	3,137,033.60	238.35			3,137,271.95		750	ml	265	323	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS (CALLES HIDALGO Y RIO NARANJO)	TECOMAN	COL. LAS PALMAS	3,500,000.00	3,499,999.99	0.01			3,500,000.00		960	ml	176	215	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA UNION, CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y FERNANDO MONTES DE OCA.	TECOMAN	COL. UNION	2,180,000.00	2,180,000.00				2,180,000.00		1,049	ml	278	340	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE	TECOMAN	COL. EL CHAMIZAL	600,000.00	598,837.26	1,162.74			600,000.00		270	ml	91	111	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL INDECO,	TECOMAN	COL. INDECO	700,000.00	699,075.18	924.82			700,000.00		235	ml	55	67	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TORRES QUINTERO	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	500,000.00	499,999.99	0.01			500,000.00		170	ml	23	28	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES (3x1)	TECOMAN	MADRID	1,000,000.00	499,999.98	0.02	500,000.00		500,000.00		832	ml	28	35	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COL. MIGUEL HIDALGO	259,986.00	258,891.26	1,094.74			259,986.00		127	ml	36	44	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REGENERACION DE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO) HABITAT	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	700,000.00	350,000.00		350,000.00		350,000.00		250	ml	57	69	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCAMPO	TECOMAN	COL. FLORESTA I	150,000.00	150,000.00				150,000.00		86	ml	21	25	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO 3A. ETAPA COL. PARQUE LAS FLORES	TECOMAN	FRACC. VILLA DEL REAL	1,600,000.00	1,599,996.66	3.34			1,600,000.00		400	ml	95	116	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : SEÑALADOS

Avance al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL (13)	OTRO ESPECIFICAR (14)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	HOMBRES (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																		
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	TECOMAN	COL. BAYARDO - L. JARAMILLO	3,500,000.00	3,500,000.00	-			3,500,000.00		470	ml	113	139	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COL. RUIZ CORTINES (SANTA ROSA)	326,077.98	325,862.22	215.76			326,077.98		686	ml	104	127	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REGENERACION DE CALLE - GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE) HABITAT	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	300,000.00	150,000.00	-	150,000.00		150,000.00		250	ml	57	69	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA EN TECOMAN, COL	TECOMAN	CHANCHOPA	150,000.00	149,930.00	70.00			150,000.00		200	ml	76	92	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. ESTATUTO JURIDICO EN TECOMAN, COL (3x1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	COL. ESTATUTO JURIDICO	1,116,451.05	555,560.48	2,665.04	558,225.53		558,225.52		1,500	ml	189	231	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LLANOS DE SAN JOSE DE LA CIUDAD DE TECOMAN, COL. (3x1)	TECOMAN	COL. LLANOS DE SAN JOSE	850,000.00	424,999.99	0.01	425,000.00		425,000.00		1	rehabilitacion de pozo	189	231	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO - LINEAS DE DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	COL. LADISLAO MORENO	613,531.38	613,083.27	448.11			613,531.38		1	rehabilitacion de pozo	227	277	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO - LINEAS DE DE AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	TECOMAN	CALERAS	431,000.00	429,973.59	1,026.41			431,000.00		ene-96	rehabilitacion de pozo Y ml	95	116	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COL. ESTATUTO JURIDICO EN TECOMAN, COL (3x1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	COL. ESTATUTO JURIDICO	1,186,548.95	592,928.81	345.67	593,274.47		593,274.48		1	tanque	189	231	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO	TECOMAN	EL SAUCITO	150,000.00	149,645.70	354.30			150,000.00		1	rehabilitacion tanque	43	53	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN ESCUELA PRIMARIA	TECOMAN	PLAYA EL REAL	45,000.00	45,000.00	-			45,000.00		1	comedor	23	28	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN ESCUELA PRIMARIA	TECOMAN	PLAYA PASCUALES	45,000.00	44,756.36	243.64			45,000.00		1	Comedor	26	32	JUNIO	DICIEMBRE	100%	99%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN ESCUELA PRIMARIA LINO REYES EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA	TECOMAN	TECOLAPA	100,000.00	100,000.00	-			100,000.00		2	MODULOS	76	92	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TEGOMAN

Origen del Recurso : SEÑALADOS

Avance al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL (13)	OTRO ESPECIFICAR (14)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	HOMBRES (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																		
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES	TECOMAN	TECOMAN	349,000.00	348,999.99	0.01			349,000.00		14.5	km	38	46	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION	REGENERACION DE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO) HABITAT	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	3,000,000.00	1,500,000.00	-	1,500,000.00		1,500,000.00		2,000	m2	57	69	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES DE MADRID. (3X1)	TECOMAN	MADRID	1,500,000.00	1,004,999.99	0.01	495,000.00		1,005,000.00		3,900	m2	38	46	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES	TECOMAN	TECOLAPA	225,000.00	223,884.43	1,115.57			225,000.00		630	m2	19	23	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS	TECOMAN	COL. L. MORENO	100,000.00	99,713.18	286.82			100,000.00		300	m2	9	12	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	479,000.00	477,295.22	1,704.78			479,000.00		1,200	m2	21	25	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	100,000.00	97,047.80	2,952.20			100,000.00		420	m2	38	46	JUNIO	DICIEMBRE	100%	97%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS	TECOMAN	COF. DE HIDALGO	150,000.00	149,380.65	619.35			150,000.00		80	m2	19	23	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS (3X1)	TECOMAN	COL. ESTACION (BAYARDO)	550,000.00	368,500.00	-	181,500.00		368,500.00		899	m2	66	81	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	COMEDORES COMUNITARIOS	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA	TECOMAN	TECOLAPA	25,000.00	25,000.00	-			25,000.00		1	comedor	47	58	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%
URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PUBLICO	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS	TECOMAN	TECOMAN	1,000,000.00	1,000,000.00	-			1,000,000.00		585	luminarias	1106	1351	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
VIVENDA	CUARTOS DORMITORIOS	196 CUARTOS DORMITORIO-SEDATU	TECOMAN	TECOMAN	8,764,140.00	2,659,140.00	-	6,105,000.00		2,659,140.00		196	cuartos	370	453	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%
VIVENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE DE CHANCHOPA (C.F.E.)	TECOMAN	CHANCHOPA	35,554.46	24,888.12	-	10,666.34		24,888.12		120	ml	19	23	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : SEÑALADOS

Avance al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL (13)	OTRO ESPECIFICAR (14)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	HOMBRES (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																			
VIVENDA	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA EN CALERAS (C.F.E.)	TECOMAN	CALERAS	189,844.88	132,891.42	-	56,953.46		132,891.42		530	ml	57	69	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANADA ENTRE BRASIL Y HONDURAS (C.F.E.)	TECOMAN	COL. L. JARAMILLO	41,403.23	28,982.26	-	12,420.97		28,982.26		140	ml	19	23	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA (C.F.E.)	TECOMAN	LA SALADA	18,008.11	12,605.68	-	5,402.43		12,605.68		60	ml	6	7	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION CALLE: SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA (C.F.E.)	TECOMAN	TECOLAPA	29,705.67	20,793.97	-	8,911.70		20,793.97		100	ml	11	14	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACION DE COL. DIVISION DEL NORTE (C.F.E.)	TECOMAN	COL. DIVISION DEL NORTE	371,229.39	259,860.57	-	111,368.82		259,860.57		760	ml	132	162	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
GASTOS INDIRECTOS	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y ACCESORIOS (LOTE)	TECOMAN	TECOMAN	357,073.00	357,062.72	10.28			357,073.00		-----	-----	-----	-----	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
GASTOS INDIRECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAS	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS (LOTE)	TECOMAN	TECOMAN	40,600.00	40,600.00	-			40,600.00		-----	-----	-----	-----	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
GASTOS INDIRECTOS	3301 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVION DE OBRA)	TECOMAN	TECOMAN	317,400.00	317,399.94	0.06			317,400.00		-----	-----	-----	-----	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVION DE OBRA. (OPCION DE A COMPRA EN ARRENDAMIENTO).	TECOMAN	TECOMAN	255,000.00	254,098.46	901.54			255,000.00		-----	-----	-----	-----	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
PRODIM	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	TECOMAN	TECOMAN	382,061.00	380,499.72	1,561.28			382,061.00		-----	-----	-----	-----	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
PRODIM	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	TECOMAN	TECOMAN	264,654.00	263,149.16	1,504.84			264,654.00		-----	-----	-----	-----	JUNIO	DICIEMBRE	100%	99%	
TOTAL					45,160,543.36	32,314,746.40	21,027.60	12,824,769.36		32,335,774.00										
RECURSOS FEDERALES: APAUR 2016																				
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA APAUR	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	2,317,165.31	1,761,045.64	-	1,761,045.64		556,119.67		1,627.04	ml	227	277	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
TOTAL					2,317,165.31	1,761,045.64	-	1,761,045.64		556,119.67										
RECURSOS FEDERALES: 3X1 PARA MIGRANTES 2016																				

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : SEÑALADOS

Avance al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL (13)	OTRO ESPECIFICAR (14)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	HOMBRES (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																			
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES (3x1)	TECOMAN	MADRID	1,000,000.00	500,000.00	-	500,000.00		500,000.00		832	ml	28	35	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. ESTATUTO JURIDICO EN TECOMAN, COL (3x1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	COL. ESTATUTO JURIDICO	1,116,451.05	555,560.50	2,665.03	558,225.53		558,225.52		1,500	ml	189	231	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LLANOS DE SAN JOSE DE LA CIUDAD DE TECOMAN, COL. (3X1)	TECOMAN	COL. LLANOS DE SAN JOSE	850,000.00	424,999.99	0.01	425,000.00		425,000.00		1	rehabilitacion de pozo	189	231	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA COL. ESTATUTO JURIDICO EN TECOMAN, COL (3x1 PARA MIGRANTES)	TECOMAN	COL. ESTATUTO JURIDICO	1,186,548.95	592,928.84	345.63	593,274.47		593,274.48		1	tanque	189	231	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
URBANIZACION	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES DE MADRID. (3X1)	TECOMAN	MADRID	1,500,000.00	494,999.99	0.01	495,000.00		1,005,000.00		3,900	m2	38	46	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS (3X1)	TECOMAN	COL. ESTACION (BAYARDO)	550,000.00	181,500.00	-	181,500.00		368,500.00		899	m2	66	81	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
TOTAL					6,203,000.00	2,749,989.32	3,010.68	2,753,000.00	-	3,450,000.00	-									
RECURSOS FEDERALES: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE HABITAT 2016																				
Infraestructura Basica, Comp. Y Eq.	Calle Integral	REGENERACION DE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN TECOMAN, COLIMA.(ME001)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	4,000,000.00	1,999,999.96	0.04	2,000,000.00		2,000,000.00		2590	M2	141	212	JUNIO	DICIEMBRE	100%	100%	
Infraestructura Basica, Comp. Y Eq.	Centros de Desarrollo Comunitario	EQUIPAMIENTO DE CDC EN CL. UNION EN TECOMAN, COLIMA.(ME002)	TECOMAN	TECOMAN	252,752.00	125,641.43	734.57	126,376.00		126,376.00		5	LOTES DE EQUIPO	336	504	DICIEMBRE	DICIEMBRE	99%	99%	
Desarrollo Comunitario	Comites de Contraloría Social	DC001.-COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	-	-	-	-		-		1	COMITÉ	3	10	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%		
Desarrollo Comunitario	Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo	DC002.-CURSO DE GASTRONOMIA (CERTIFICADO)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	65,570.00	32,784.39	0.61	32,785.00		32,785.00		1	CURSO	5	10	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo	DC003.-CURSO DE CULTURA DE BELLEZA (CERTIFICADO)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	62,570.00	31,284.39	0.61	31,285.00		31,285.00		1	CURSO	2	13	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo	DC004.-CURSO DE COMPUTACION (CERTIFICADO)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	48,520.00	24,259.42	0.58	24,260.00		24,260.00		1	CURSO	5	10	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : SEÑALADOS

Avance al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL (13)	OTRO ESPECIFICAR (14)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	HOMBRES (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																			
Desarrollo Comunitario	Desarrollo de Capacidades y Habilidades para el Trabajo	DC005.-CURSO DE PANADERIA (CERTIFICADO)	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	62,740.00	31,369.44	0.56	31,370.00		31,370.00		1	CURSO	10	5	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Promoción de los Derechos Ciudadanos y No Discriminación	DC006.-TALLER DE PROMOCION DE LOS DERECHOS CIUDADANOS Y NO DISCRIMINACION	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	10,340.00	5,170.00	-	5,170.00		5,170.00		1	TALLER	15	5	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Promoción de la Igualdad de Genero	DC007.-TALLER DE PROMOCION DE LA IGUALDAD DE GENERO	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	10,340.00	5,170.00	-	5,170.00		5,170.00		1	TALLER	10	10	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Prevención de la Violencia	DC008.-TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	10,350.00	5,175.00	-	5,175.00		5,175.00		1	TALLER	5	15	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Prevención de la Violencia	DC009.-TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	10,340.00	5,170.00	-	5,170.00		5,170.00		1	TALLER	10	10	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Artística, Cultural y Recreativa	DC010.-TALLER DE CIRCULO DE LECTURA	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	15,420.00	7,710.00	-	7,710.00		7,710.00		1	TALLER	10	10	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Deportiva	DC011.-TALLER DE FUTBOL	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	20,490.00	10,244.94	0.06	10,245.00		10,245.00		1	TALLER	15	5	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Deportiva	DC012.-TALLER DE ZUMBA	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	18,160.00	9,079.94	0.06	9,080.00		9,080.00		1	TALLER	5	15	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
Desarrollo Comunitario	Deportiva	DC013.-TALLER DE TAE KWON DO	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	15,160.00	7,579.94	0.06	7,580.00		7,580.00		1	TALLER	10	10	OCTUBRE	DICIEMBRE	100%	100%	
TOTAL					4,602,752.00	2,300,638.85	737.15	2,301,376.00	-	2,301,376.00	-									
RECURSOS FEDERALES: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016																				
URBANIZACION	PAVIMENTOS	PROGRAMA DE BACHEO DE VIALIDADES	TECOMAN	TECOMAN	1,116,407.30	1,116,407.30	-	1,116,407.30					4100	M2	12000	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
DEPORTES	INFRAESTRUCTURA	REHABILITACIÓN DE PISTA DE TARTÁN EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE	TECOMAN	COL. TEPEYAC	1,834,415.52	1,834,414.72	0.80	1,834,415.52					5800	M2	2000	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
DEPORTES	INFRAESTRUCTURA	CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COL. LA FLORESTA	TECOMAN	COL. LA FLORESTA	2,858,367.10	2,858,367.10	-	2,858,367.10					1500	M2	5000	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
DEPORTES	INFRAESTRUCTURA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO COL. INFONAVIT LAS PALMAS	TECOMAN	COL. INF. LAS PALMAS	1,784,729.12	1,784,581.89	147.23	1,784,729.12					1587	M2	1200	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
DEPORTES	INFRAESTRUCTURA	CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COL. UNIÓN	TECOMAN	COL. UNION	1,269,364.45	1,269,364.45	-	1,269,364.45					750	M2	4000	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
EDUCACION	TECHOS	CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA E.P. CUAUHTÉMOC	TECOMAN	COL. UNION	1,226,139.76	1,226,139.76	-	1,226,139.76					838	M2	700	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	


Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : SEÑALADOS

Avance al 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA	SALDO	FEDERAL (11)	ESTATAL (12)	MUNICIPAL (13)	OTRO ESPECIFICAR (14)	CANTIDAD (15)	UNIDAD DE MEDIDA (16)	HOMBRES (17)	HOMBRES (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																			
AREAS RECREATIVAS	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE PARQUE CUAUHTÉMOC, COL. UNIÓN	TECOMAN	COL. UNION	1,007,451.39	1,007,451.39	-	1,007,451.39					1	REHABILITACION	3000	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
AGUA Y SANEAMIENTO	RED DE DRENAJE	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS 1A. ETAPA, COL. EL CHAMIZAL	TECOMAN	COL. EL CHAMIZAL	444,180.36	440,928.10	3,252.26	444,180.36					335	ML	100	JULIO	DICIEMBRE	99%	100%	
INDIRECTOS	-----	SUPERVISION DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FORTALECE 2016	TECOMAN	TECOMAN	198,375.00	198,375.00	-	198,375.00					-----	-----	-----	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
TOTAL					11,739,430.00	11,736,029.71	3,400.29	11,739,430.00												
RECURSOS FEDERALES: PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PRODER) 2016																				
CULTURA	INFRAESTRUCTURA	TEATRO DEL PUEBLO (RECINTO FERIAL) CONSTRUCCION DEL TEATRO DEL PUEBLO (PRIMERA ETAPA)	TECOMAN	TECOMAN	6,527,400.00	6,527,400.00	-	6,527,400.00					1	TEATRO	12000	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
TOTAL					6,527,400.00	6,527,400.00	-	6,527,400.00												



ELABORÓ Y AUTORIZÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.



Jose Guadalupe Garcia Negrete
C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PRESIDENCIA