



AYUNTAMIENTO DE  
TECOMÁN  
2015-2018



## DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Memorándum No.178/2017.

Asunto: Subir información a página de  
ayuntamiento

Ing. Heriberto Joel Ibáñez Espinoza  
Contralora Municipal.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fism) ejercicio 2017 y Fortamun 2017; en lo referente a:


a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de las entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

De igual manera se anexa información similar para dar cumplimiento a lo normativo que rige el Fortaseg 2017.

Por lo antes expuesto se anexa información del **tercer trimestre** del ejercicio 2017 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Y solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada en nuestra página web.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente

Atentamente,  
Director de Planeación y Desarrollo Municipal.  
  
Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.  
COPLADEMUN

C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.  
C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.  
C.c.p. Archivo.  
JGAT/iag

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO 2015

# TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)

# FISM 2017

**ACOMPAÑADO**

**DESPACHO DEL SECRETARIO  
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de septiembre de 2017.  
Oficio No. 108/2017.  
\* 20 OCT. 2017 \*  
**RECIBIDO**  
NOMBRE: all HORA: 9:47

004432  
**OSAFIG**  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA  
Asunto: Tercer Informe Trimestral POA 2017  
10:31hr 20 OCT. 2017  
Organo Superior de Auditoria y Fiscalización  
Gubernamental del Estado  
**RECIBIDO**

**C.P. Carlos Arturo Noriega García**  
Secretario de Planeación y Finanzas  
Del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

Por medio de la presente; se informa sobre el segundo informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2017 con recursos FISM dentro del Ramo 33, correspondiente al periodo del 01 julio a 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 y se envía al correo (e-maildirprogram.planeacion@gmail.com). Lo antes mencionado es dando respuesta a los oficios circular SPyF/DGP/C/015/2017.

También se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2017 con recursos FISM dentro del Ramo 33, se dieron de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS); y dentro del sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el apartado de nivel financiero se registró los montos autorizados, ministrados, rendimientos, comprometido, devengado, ejercido y pagado de los fondos:

- Fism 2017
- Fortamun 2017
- Fortaseg 2017
- Programa De Infraestructura Indígena 2017

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.  
  
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
20 OCT. 2017  
**RECIBIDO**  
DELEGACIÓN ESTADAL COLIMA  
10:38

- Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.**
- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.
  - C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
  - C.c.p.- LAF Carlos Armando Zamora González.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.
  - C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
  - C.c.p. Archivo.
  - JGAT/iag

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN  
PRESIDENCIA  
18 OCT. 2017  
Aída 09:53 hrs



Avance al 30 de septiembre de 2017.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: CREDITO BANOBRAS 2016</b>																	
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.00	388,289.56			391,666.00		1	POZO	500	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.82	388,290.38			391,666.82		1	POZO	500	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.00	388,289.56			391,666.00		1	POZO	200	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	1,250,000.00	374,304.00	875,000.00		375,000.00		1600	ML	200	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	450,000.00	223,540.82	225,000.00		225,000.00		965	ML	70	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURÍDICO.	TECOMAN	TECOMAN	3,000,000.00	2,974,137.93			3,000,000.00		1	POZO	250	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA.	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	1,800,000.00	\$1,773,542			\$1,800,000		1	PLANTA	1500	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS.	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	1,900,000.00	\$1,883,621			\$1,900,000		1	PLANTA	700	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL REAL. (PTAR).	TECOMAN	TECOMAN	1,500,000.00	\$750,000	\$750,000		\$750,000		1	SISTEMA	50	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA.	TECOMAN	TECOMAN	1,996,000.68	\$1,978,794			\$1,996,001		350	ml	61	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL CENTRO.	TECOMAN	TECOMAN	1,000,000.00	\$991,232			\$1,000,000		237	ml	45	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLERIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO.	TECOMAN	TECOMAN	1,500,000.00	\$1,478,017			\$1,500,000		404.81	ml	66	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	1,150,000.00	\$573,371	\$575,000		\$575,000		840	ml	70	MARZO	SEPTIEMBRE	100%	100%
<b>TOTAL</b>					<b>\$16,721,000</b>	<b>\$14,165,429</b>	<b>\$2,425,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$14,296,000</b>	<b>\$0</b>							



Avance al 30 de septiembre de 2017.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FISM 2017</b>																	
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de drenaje pluvial entrada principal de Madrid.	Tecomán	Madrid	244,000.00	73,200.00			244,000.00		11	ml	60	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de canal pluvial en El Saucito	Tecomán	El Saucito	200,000.00	97,956.90			200,000.00		150	ml	60	AGOSTO	DICIEMBRE	60%	49%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Calles 5 de Mayo y Valentín Gómez Farías en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	930,000.00	395,372.56			930,000.00		296	ml	49	AGOSTO	DICIEMBRE	43%	43%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Nicolás Bravo entre las calles Guillermo Prieto y Morelos zona centro en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	650,000.00	256,086.02			650,000.00		138.9	ml	18	AGOSTO	DICIEMBRE	39%	39%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Niños Héroes zona centro en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	650,000.00	-			650,000.00		230	ml	10	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje calle Medellín Col. Las Palmas	Tecomán	Tecomán	650,000.00	605,814.90			650,000.00		207	ml	37	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	93%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje calles de Col. El Chamizal	Tecomán	Tecomán	600,000.00	180,000.00			600,000.00		249.04	ml	36	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje calle Guadalupe Victoria Col. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	850,000.00	251,515.19			850,000.00		270	ml	45	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. Hermanos Leaña en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	1,925,000.00	-			1,925,000.00		550	ml	34	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de colector sanitario Col. Progreso en Cerro de Ortega	Tecomán	Cerro de Ortega	1,750,000.00	-			1,750,000.00		500	ml	92	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. María Esther Zuno	Tecomán	Nuevo Caxitlan	2,055,000.00	-			2,055,000.00		610	ml	140	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real.	Tecomán	El Real	2,250,000.00	-			2,250,000.00		1120	ml	30	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción del sistema de saneamiento (1er etapa), colonia Ladislao Moreno en Tecoman, Col. (CDI)	Tecomán	Ladislao Moreno	4,160,000.00	555,708.64	2,912,000.00		1,248,000.00		1	Planta	130	ABRIL	OCTUBRE	70%	45%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (1er. etapa), en la localidad de Madrid en Tecoman, Col. (CDI).	Tecomán	Madrid	5,265,000.00	803,477.15	3,685,500.00		1,579,500.00		1	Planta	750	ABRIL	OCTUBRE	80%	51%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en Escuela Primaria Lino Reyes en la comunidad de Tecolapa (2a. etapa)	Tecomán	Tecolapa	206,000.00	-			206,000.00		2	Modulos	80	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en El Real.	Tecomán	El Real	90,000.00	-			90,000.00		1	Comedor	12	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2017.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en Pascuales	Tecomán	Pascuales	105,000.00	-			105,000.00		1	Comedor	14	AGOSTO	DICIEMBRE	100%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en T.V.S. Susana Ortiz en San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	300,000.00	-			300,000.00		1	Comedor	25	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en E.P. Juan Escutia en Col. Parque las Flores	Tecomán	Tecomán	200,000.00	-			200,000.00		1	Comedor	100	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Rehabilitación de cancha techada E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	Tecomán	Caleras	400,000.00	-			400,000.00		1	Cancha	60	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Construcción de cancha techada E.P. Libertad, Col. Libertad	Tecomán	Tecomán	1,350,000.00	404,883.74			1,350,000.00		700	m2	80	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Construcción de cancha techada E.P. Leopoldo Caraballo, Madrid	Tecomán	Madrid	1,350,000.00	404,883.74			1,350,000.00		700	m2	100	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	540,000.00	535,344.82			540,000.00		16.23	km	20	AGOSTO	DICIEMBRE	99%	99%
SALUD	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Cerro De Ortega (SEDESOL-ESTADO)	Tecomán	Cerro de Ortega	3,773,548.30	-	1,166,031.00	1,440,532.80	1,166,984.50		1	Centro	200	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
SALUD	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Construcción de sanitarios Centro de Salud de la comunidad de Chanchopa	Tecomán	Chanchopa	224,000.00	-			224,000.00		1	Centro	100	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	Tecomán	Tecomán	1,470,000.00	-			1,470,000.00		450	luminarias	1800	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos calle 10 de Mayo en Cerro De Ortega (HABITAT).	Tecomán	Cerro de Ortega	2,000,000.00	-	1,000,000.00		1,000,000.00		1800	m2	30	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	250,000.00	74,459.97			250,000.00		1250	m2	20	AGOSTO	DICIEMBRE	30%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos, Col. Estatuto Jurídico.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	631,871.23			1,200,000.00		5295	m2	50	AGOSTO	DICIEMBRE	53%	53%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en varias calles etapa II, col. Luis Donald Colosio (HABITAT).	Tecomán	Tecomán	900,000.00	-	450,000.00		450,000.00		1285	m2	30	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2017.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)					METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)		Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	429,778.60	157,113.01			429,778.60		1305	m2	AGOSTO	DICIEMBRE	40%	37%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	54,000.00	-			54,000.00		216	m2	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Ruiz Cortines.	Tecomán	Ruiz Cortines	65,000.00	-			65,000.00		260	m2	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Parque las Flores	Tecomán	Tecomán	350,000.00	74,817.38			350,000.00		1	comedor	AGOSTO	DICIEMBRE	21%	21%	
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Amalia Solórzano	Tecomán	Tecomán	250,000.00	-			250,000.00		1	comedor	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés	Tecomán	Tecomán	456,895.25	-			456,895.25		1	comedor	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo	Tecomán	Cof. de Hidalgo	250,000.00	-			250,000.00		80	m2	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
VIVENDA	CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de 300 Cuartos Dormitorio-Sedatu	Tecomán	Tecomán	13,500,000.00	-	9,450,000.00		4,050,000.00		300	cuartos	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en col. Palmares II (C.F.E.)	Tecomán	Tecomán	439,917.87	-	131,975.36		307,942.51		720	ml	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION RURAL	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Cofradía de Hidalgo (C.F.E.)	Tecomán	Cofradía De Hidalgo	62,880.67	-	18,864.20		44,016.47		120	ml	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION RURAL	Ampliación de red eléctrica en la Col. Ruiz Cortines, tramo entre Esc. Primaria y Esc. Secundaria (calle 15 de Septiembre entre Reforma y Lázaro Cárdenas) (C.F.E.)	Tecomán	Tecomán	70,752.06	-	21,225.62		49,526.44		230	ml	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION RURAL	Ampliación de red eléctrica en la Col. Ladislao Moreno (C.F.E.)	Tecomán	Tecomán	47,543.16	-	14,262.95		33,280.21		60	ml	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
VIVENDA	ELECTRIFICACION RURAL	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Tecolapa, junto a Esc. Secundaria. (C.F.E.)	Tecomán	Tecolapa	37,507.83	-	11,252.35		26,255.48		120	ml	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
VIVENDA	PISO FIRME	200 Acciones de Piso Firme-Sedesol	Tecomán	Tecomán	3,600,000.00	-	1,800,000.00		1,800,000.00		200	cuartos	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Mantenimiento, Conservación Y Reparación De Vehículos (Lote)	Tecomán	Tecomán	39,475.00	10,399.99			39,475.00		-----	-----	MARZO	DICIEMBRE	26%	26%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICAS, Y EN TIC	Contratación De Estudios De Consultoría Para La Realización De Estudios Y Evaluación De Proyectos Del FAISM.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	-			200,000.00		-----	-----	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS/INTEGRALES	Contratación De Servicios (Supervisión De Obra)	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	799,660.90			1,100,000.00		-----	-----	MARZO	DICIEMBRE	73%	73%	




Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2017.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MOBILIARIO Y EQUIPO	Adquisición De Software Y Hardware	Tecomán	Tecomán	317,600.00	-			317,600.00		-----	-----	-----	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	MOBILIARIO Y EQUIPO	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	Tecomán	Tecomán	92,383.64	-			92,383.64		-----	-----	-----	AGOSTO	DICIEMBRE	0%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	METROS	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Adecuación De Espacios De Atención Al Publico)	Tecomán	Tecomán	483,000.00	409,899.47			483,000.00		-----	-----	-----	AGOSTO	DICIEMBRE	85%	85%
-----	-----	Pago del Crédito Banobras-Fism 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2017.	Tecomán	Tecomán	7,866,543.90	6,292,332.07			7,866,543.90		-----	-----	-----	AGOSTO	DICIEMBRE	80%	80%
<b>TOTAL</b>					<b>\$66,250,826</b>	<b>\$13,014,798</b>	<b>\$20,661,111</b>	<b>\$1,440,533</b>	<b>\$44,149,182</b>	<b>\$0</b>							
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS FEDERALES: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 (CDI)</b>																	
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción del sistema de saneamiento (1er etapa), colonia Ladislao Moreno en Tecoman, Col. (CDI)	Tecomán	Ladislao Moreno	4,160,000.00	1,296,653.52	2,912,000.00		1,248,000.00		1	Planta	130	ABRIL	OCTUBRE	70%	45%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (1er. etapa), en la localidad de Madrid en Tecoman, Col. (CDI).	Tecomán	Madrid	5,265,000.00	1,474,257.00	3,685,500.00		1,579,500.00		1	Planta	750	ABRIL	OCTUBRE	80%	40%
<b>TOTAL</b>					<b>\$9,425,000</b>	<b>\$2,770,911</b>	<b>\$6,597,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$2,827,500</b>	<b>\$0</b>							

  
 ELABORÓ  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

**ACUSE**

Mpio. De Tecomán, Colima. 09 de octubre de 2017.  
Oficio No. 099/2017.

Asunto: Tercer trimestre  
FAIS 2017

**C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA**  
Secretario de Planeación y Finanzas  
Del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

At n M.A. Ricardo Roberto Ávila Rencillas  
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso b) de la fracción II del apartado d) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Apertaciones para la Infraestructura Social (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información al tercer trimestre con las obras y/o acciones y los montos que se realizarán con el FAIS 2017, en apego al formato emitido por el CONAC; así mismo se envía dicha información al correo dirprogram.planeacion@gmail.com



No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO  
TECOMÁN, COLIMA  
Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.



C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.  
C.c.p.- C.P. Martha Angélica Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.  
C.c.p. Archivo.  
JGAT/iag





H. Ayuntamiento de Tecoman

FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo				Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Estado	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable de Col. las Palmas	\$500,000.00			\$ 500,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1Pozo	100
Construcción de drenaje pluvial entrada principal de Madrid.	\$244,000.00			\$ 244,000.00	Colima	Tecoman	Madrid	11ml	60
Construcción de canal pluvial en El Saucito	\$200,000.00			\$ 200,000.00	Colima	Tecoman	El Saucito	150 ml	60
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Calles 5 de Mayo y Valentín Gómez Farías en Cerro de Ortega	\$930,000.00			\$ 930,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	296 ml	49
Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Nicolás Bravo entre las calles Guillermo Prieto y Morelos zona centro en Cerro de Ortega	\$650,000.00			\$ 650,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	138.9 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Niños Héroes zona centro en Cerro de Ortega	\$650,000.00			\$ 650,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	230 ml	10
Rehabilitación de red de drenaje calle Medellín Col. Las Palmas	\$650,000.00			\$ 650,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	207 ml	37
Rehabilitación de red de drenaje calles de Col. El Chamizal	\$600,000.00			\$ 600,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	249.04 ml	36
Rehabilitación de red de drenaje calle Guadalupe Victoria Col. Las Palmas.	\$850,000.00			\$ 850,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	270 ml	45
Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. Hermanos Leaño en Cerro de Ortega	\$1,925,000.00			\$ 1,925,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	550 ml	34
Rehabilitación de colector sanitario Col. Progreso en Cerro de Ortega	\$1,750,000.00			\$ 1,750,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	500 ml	92
Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. María Esther Zuno	\$2,055,000.00			\$ 2,055,000.00	Colima	Tecoman	Nuevo Caxitlan	610 ml	140
Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real.	\$2,250,000.00			\$ 2,250,000.00	Colima	Tecoman	El Real	1120 ml	30
Construcción del sistema de saneamiento (1er etapa), colonia Ladislao Moreno en Tecoman, Col. (CDI)	\$4,160,000.00	\$ 2,912,000.00		\$ 1,248,000.00	Colima	Tecoman	Ladislao Moreno	1 Planta	130
Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (1er. etapa), en la localidad de Madrid en Tecoman, Col. (CDI).	\$5,265,000.00	\$ 3,685,500.00		\$ 1,579,500.00	Colima	Tecoman	Madrid	1 Planta	750



H. Ayuntamiento de Tecoman

FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo				Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Estado	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de comedores en Escuela Primaria Lino Reyes en la comunidad de Tecolapa (2a. etapa)	\$206,000.00			\$ 206,000.00	Colima	Tecoman	Tecolapa	2 Modulos	80
Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en El Real.	\$90,000.00			\$ 90,000.00	Colima	Tecoman	El Real	1 Comedor	12
Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en Pascuales	\$105,000.00			\$ 105,000.00	Colima	Tecoman	Pascuales	1 Comedor	14
Construcción de comedores en T.V.S. Susana Ortiz en San Miguel del Ojo de Agua.	\$300,000.00			\$ 300,000.00	Colima	Tecoman	San Miguel del Ojo de Agua	1 Comedor	25
Construcción de comedores en E.P. Juan Escutia en Col. Parque las Flores	\$200,000.00			\$ 200,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Comedor	100
Rehabilitación de cancha techada E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	\$400,000.00			\$ 400,000.00	Colima	Tecoman	Caleras	1 Cancha	60
Construcción de cancha techada E.P. Libertad, Col. Libertad	\$1,350,000.00			\$ 1,350,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	700 m2	80
Construcción de cancha techada E.P. Leopoldo Caraballo, Madrid	\$1,350,000.00			\$ 1,350,000.00	Colima	Tecoman	Madrid	700 m2	100
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	\$540,000.00			\$ 540,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	16.23 km	20
Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Cerro De Ortega (SEDESOL-ESTADO)	\$3,773,548.30	\$ 1,166,031.00	\$ 1,440,532.80	\$ 1,166,984.50	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	1 Centro	200
Construcción de sanitarios Centro de Salud de la comunidad de Chanchopa	\$224,000.00			\$ 224,000.00	Colima	Tecoman	Chanchopa	1 Centro	100
Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	\$1,470,000.00			\$ 1,470,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	450 luminarias	1,800
Construcción de empedrados y machuelos calle 10 de Mayo en Cerro De Ortega (HABITAT).	\$2,000,000.00	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	Colima	Tecoman	Cerro de Ortega	1800 m2	30
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	\$250,000.00			\$ 250,000.00	Colima	Tecoman	Tecolapa	1250 m2	20
Construcción de empedrados y machuelos, Col. Estatuto Jurídico.	\$1,200,000.00			\$ 1,200,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	5295 m2	50
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles etapa II, col. Luis Donaldo Colosio (HABITAT).	\$900,000.00	\$ 450,000.00		\$ 450,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1285 m2	30



H. Ayuntamiento de Tecoman

FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo			Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)	
	Total	Federal	Estado	Fism	Entidad	Municipio			Localidad
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Cofradía de Morelos.	\$429,778.60			\$ 429,778.60	Colima	Tecoman	Cofradía de Morelos	1305 m2	20
Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Callejones.	\$54,000.00			\$ 54,000.00	Colima	Tecoman	Callejones	216 m2	23
Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Ruiz Cortines.	\$65,000.00			\$ 65,000.00	Colima	Tecoman	Ruiz Cortines	260 m2	26
Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Parque las Flores	\$350,000.00			\$ 350,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 comedor	40
Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Amalia Solórzano	\$250,000.00			\$ 250,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 comedor	40
Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés	\$456,895.25			\$ 456,895.25	Colima	Tecoman	Tecomán	1 comedor	40
Construcción de banquetas y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$250,000.00			\$ 250,000.00	Colima	Tecoman	Cof. de Hidalgo	80 m2	15
Construcción de 300 Cuartos Dormitorio-Sedatu	\$13,500,000.00	\$ 9,450,000.00		\$ 4,050,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	300 cuartos	300
Ampliación de red eléctrica en col. Palmares II (C.F.E.)	\$439,917.87	\$ 131,975.36		\$ 307,942.51	Colima	Tecoman	Tecomán	720 ml	40
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Cofradía de Hidalgo (C.F.E.)	\$62,880.67	\$ 18,864.20		\$ 44,016.47	Colima	Tecoman	Cofradía De Hidalgo	120 ml	4
Ampliación de red eléctrica en la Col. Ruiz Cortines, tramo entre Esc. Primaria y Esc. Secundaria (calle 15 de Septiembre entre Reforma y Lázaro Cárdenas) (C.F.E.)	\$70,752.06	\$ 21,225.62		\$ 49,526.44	Colima	Tecoman	Tecomán	230 ml	7
Ampliación de red eléctrica en la Col. Ladislao Moreno (C.F.E.)	\$47,543.16	\$ 14,262.95		\$ 33,280.21	Colima	Tecoman	Tecomán	60 ml	8
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Tecolapa, junto a Esc. Secundaria. (C.F.E.)	\$37,507.83	\$ 11,252.35		\$ 26,255.48	Colima	Tecoman	Tecolapa	120 ml	4
200 Acciones de Piso Firme-Sedesol	\$3,600,000.00	\$ 1,800,000.00		\$ 1,800,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	200 cuartos	200
Mantenimiento, Conservación Y Reparación De Vehículos (Lote)	\$39,475.00			\$ 39,475.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Contratación De Estudios De Consultoría Para La Realización De Estudios Y Evaluación De Proyectos Del FAISM.	\$200,000.00			\$ 200,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Contratación De Servicios (Supervisión De Obra)	\$1,100,000.00			\$ 1,100,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----



H. Ayuntamiento de Tecoman


FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo				Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Estado	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
Adquisición De Software Y Hardware	\$317,600.00			\$ 317,600.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	\$92,383.64			\$ 92,383.64	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento De Espacios Físicos (Adecuación De Espacios De Atención Al Publico)	\$483,000.00			\$ 483,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
Pago del Crédito Banobras-Fism 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2017.	\$7,866,543.90			\$ 7,866,543.90	Colima	Tecoman	Tecomán	-----	-----
suma:	\$66,750,826.28	\$20,661,111.48	\$1,440,532.80	\$44,649,182.00					

  
 ELABORO  
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

  
 C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



**TECOMÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Tecoman  
 CREDITO BANOBRAS - FISM 2016

BANOBRAS FISM 2016

\$14,295,999.50

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo			Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION	\$391,666.00		\$ 391,666.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	500
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO	\$391,666.82		\$ 391,666.82	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	500
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA	\$391,666.00		\$ 391,666.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	200
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (APAU).	\$1,250,000.00	\$ 875,000.00	\$ 375,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1600 ML	200
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	\$450,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	800 ML	70
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURIDICO.	\$3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	250
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA	\$1,800,000.00		\$ 1,800,000.00	COLIMA	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	1 PLANTA	1500
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS	\$1,900,000.00		\$ 1,900,000.00	COLIMA	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	1 PLANTA	700
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL REAL. (PTAR).	\$1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 SISTEMA	50
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA	\$1,996,000.68		\$ 1,996,000.68	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	180 ml	25
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL. CENTRO	\$1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	230 ml	45



H. Ayuntamiento de Tecoman  
CREDITO BANOBRAS - FISM 2016


BANOBRAS FISM 2016

\$14,295,999.50

TERCER TRIMESTRE

Obra o acción a realizar	Costo			Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO.	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	480 ml	120
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. DIVISION DEL NORTE (APAU).	\$1,150,000.00	\$ 575,000.00	\$ 575,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	800 ml	70
suma:	\$ 16,720,999.50	\$ 2,425,000.00	\$ 14,295,999.50					

NOTA: Estas obras son del Credito Banobras 2016; se estan ejecutando en el 2017, dicho credito se pagará con FISM 2017 Y FISM 2018

  
ELABORO  
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

  
C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



AYUNTAMIENTO DE  
TECOMÁN  
2015-2018



**TECOMÁN**

Trabajando contigo, es posible  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION  
Y DESARROLLO MUNICIPAL

# FORTAMUN 2017

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



**TECOMÁN**

H. AYUNTAMIENTO 2015-



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	autorizado	Pag-Jul	Pag-Ago	Pag-Sep	julio-sept
	PrM-Anual				Pag Ene-Dic
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>69,880,862.00</b>	<b>6,610,168.40</b>	<b>8,181,060.12</b>	<b>6,310,141.66</b>	<b>21,101,370.18</b>
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV</b>	<b>69,880,862.00</b>	<b>6,610,168.40</b>	<b>8,181,060.12</b>	<b>6,310,141.66</b>	<b>21,101,370.18</b>
SUELDO	26,577,992.70	2,750,589.31	3,811,421.82	2,739,023.15	9,301,034.28
QUINQUENIOS	4,144,559.40	407,663.03	569,431.26	415,668.65	1,392,762.94
SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	1,496,400.00	125,400.40	182,800.32	104,800.32	413,001.04
PRIMA VACACIONAL	2,111,694.42	0	0	0	0.00
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0.00
AGUINALDO	250,000.00	0	0	0	0.00
COMPENSACIONES	1,222,011.97	317,723.90	341,910.00	367,759.85	1,027,393.75
PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	6,906.90	0	0	0	0.00
FONDO DE AHORRO	3,717,510.35	313,362.27	339,749.31	347,804.06	1,000,915.64
AYUDA PARA RENTA	997,855.11	92,401.77	129,122.46	94,999.09	316,523.32
BONO DE JUGUETE	1,298,362.74	0	0	0	0.00
BONO DÍA DE LA MADRE	103,535.56	0	0	0	0.00
BONO NAVIDEÑO	1,514,756.67	0	0	0	0.00
CANASTA BÁSICA	2,068,521.21	192,877.47	269,465.12	198,299.53	660,642.12
SEGURO DE VIDA	0	0	215,222.91	0	215,222.91
GASOLINA	7,850,000.00	1,084,954.22	561,967.27	564,803.83	2,211,725.32
ACEITES Y GRASAS	510,000.00	0	0	24,000.33	24,000.33
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294,000.00	1,965.01	22,349.98	137,768.30	162,083.29
PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS.	0	0	381,370.14	0	381,370.14
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	411,781.03	3,425.00	8,939.00	2,815.00	15,179.00
BANOBRAS 7184	94,412.31	7,894.47	7,953.41	8,012.80	23,860.68
BANOBRAS 7186	1,718,714.20	143,714.18	144,787.25	145,868.33	434,369.76
BANOBRAS 7212	1,346,757.25	112,610.18	113,449.36	114,294.79	340,354.33
BANOBRAS 30556	7,503,336.40	731,214.96	731,843.23	736,298.73	2,199,356.92
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,641,753.78	324,372.23	349,277.28	307,924.90	981,574.41
<b>TOTAL</b>	<b>69,880,862.00</b>	<b>6,610,168.40</b>	<b>8,181,060.12</b>	<b>6,310,141.66</b>	<b>21,101,370.18</b>



**MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Análisis: Fuente de Financiamiento -- Objeto del Gasto

Descripción	APROBADO		PAGADO ANTERIOR	PAGADO		POR PAGAR
	Apr	Abr-Jun		Eje	Abr-Jun	
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>70,334,513.00</b>		<b>40,655,672.13</b>	<b>21,101,370.18</b>		8,577,470.69
<b>APORTACIONES FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV</b>	<b>69,880,862.00</b>		<b>40,655,672.13</b>	<b>21,101,370.18</b>		8,123,819.69
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>45,510,107.03</b>		<b>29,347,490.04</b>	<b>14,327,496.00</b>		1,835,120.99
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>30,722,552.10</b>		<b>17,737,262.93</b>	<b>10,693,797.22</b>		2,291,491.95
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>30,722,552.10</b>		<b>17,737,262.93</b>	<b>10,693,797.22</b>		2,291,491.95
SUELDO	26,577,992.70		15,440,201.22	9,301,034.28		1,836,757.20
QUINQUENIOS	4,144,559.40		2,297,061.71	1,392,762.94		454,734.75
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>1,496,400.00</b>		<b>1,135,741.60</b>	<b>413,001.04</b>		-52,342.64
<b>SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL</b>	<b>1,496,400.00</b>		<b>1,135,741.60</b>	<b>413,001.04</b>		-52,342.64
SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	1,496,400.00		1,135,741.60	413,001.04		-52,342.64
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,583,706.39</b>		<b>6,802,145.34</b>	<b>1,027,393.75</b>		-4,245,832.70
<b>PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO</b>	<b>2,361,694.42</b>		<b>4,790,307.82</b>	<b>0.00</b>		-2,428,613.40
PRIMA VACACIONAL	2,111,694.42		1,056,425.61	0.00		1,055,268.81
PRIMA DE ANTIGÜEDAD			77,259.60	0.00		-77,259.60
AGUINALDO	250,000.00		3,656,622.61	0.00		-3,406,622.61
<b>COMPENSACIONES</b>	<b>1,222,011.97</b>		<b>2,011,837.52</b>	<b>1,027,393.75</b>		-1,817,219.30
COMPENSACIONES	1,222,011.97		2,011,837.52	1,027,393.75		-1,817,219.30
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6,906.90</b>		<b>2,302.30</b>	<b>0.00</b>		4,604.60
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6,906.90</b>		<b>2,302.30</b>	<b>0.00</b>		4,604.60
PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	6,906.90		2,302.30	0.00		4,604.60
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>9,700,541.64</b>		<b>3,670,037.87</b>	<b>2,193,303.99</b>		3,837,199.78
<b>CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO</b>	<b>3,717,510.35</b>		<b>1,912,099.26</b>	<b>1,000,915.64</b>		804,495.45
FONDO DE AHORRO	3,717,510.35		1,912,099.26	1,000,915.64		804,495.45
<b>PRESTACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>5,983,031.29</b>		<b>1,757,938.61</b>	<b>1,192,388.35</b>		3,032,704.33
AYUDA PARA RENTA	997,855.11		551,886.90	316,523.32		129,444.89
BONO DE JUGUETE	1,298,362.74		1,824.46	0.00		1,296,538.28
BONO DÍA DE LA MADRE	103,535.56		52,645.20	0.00		50,890.36
BONO NAVIDEÑO	1,514,756.67		2,128.54	0.00		1,512,628.13
CANASTA BÁSICA	2,068,521.21		1,149,453.51	660,642.12		258,425.58
SEGURO DE VIDA				215,222.91		-215,222.91
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,654,000.00</b>		<b>3,359,069.80</b>	<b>2,397,808.94</b>		3,897,121.26
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>8,360,000.00</b>		<b>3,308,905.80</b>	<b>2,235,725.65</b>		2,815,368.55
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>8,360,000.00</b>		<b>3,308,905.80</b>	<b>2,235,725.65</b>		2,815,368.55
GASOLINA	7,850,000.00		3,284,696.61	2,211,725.32		2,353,578.07
ACEITES Y GRASAS	510,000.00		24,209.19	24,000.33		461,790.48
<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>1,294,000.00</b>		<b>50,164.00</b>	<b>162,083.29</b>		1,081,752.71
<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>1,294,000.00</b>		<b>50,164.00</b>	<b>162,083.29</b>		1,081,752.71
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294,000.00		50,164.00	162,083.29		1,081,752.71
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>411,781.03</b>		<b>27,076.62</b>	<b>396,549.14</b>		-11,844.73
<b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>411,781.03</b>		<b>27,076.62</b>	<b>396,549.14</b>		-11,844.73
PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIA				381,370.14		



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis: Fuente de Financiamiento -- Objeto del Gasto

Descripción	pagado			
	APROBADO Apr Abr-Jun	PAGADO ANTERIOR	PAGADO Eje Abr-Jun	POR PAGAR
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	411,781.03	27,076.62	15,179.00	369,525.41
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>14,304,973.94</b>	<b>7,922,035.67</b>	<b>3,979,516.10</b>	<b>2,403,422.17</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>10,663,220.16</b>	<b>6,106,446.22</b>	<b>2,997,941.69</b>	<b>1,558,832.25</b>
<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO</b>	<b>10,663,220.16</b>	<b>6,106,446.22</b>	<b>2,997,941.69</b>	<b>1,558,832.25</b>
BANOBAS 7184	94,412.31	46,153.19	23,860.68	24,398.44
BANOBAS 7186	1,718,714.20	840,191.97	434,369.76	444,152.47
BANOBAS 7212	1,346,757.25	658,382.70	340,354.33	348,020.22
BANOBAS 30556	7,503,336.40	4,561,718.36	2,199,356.92	742,261.12
<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>3,641,753.78</b>	<b>1,815,589.45</b>	<b>981,574.41</b>	<b>844,589.92</b>
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,641,753.78	1,815,589.45	981,574.41	844,589.92
<b>AJUSTE DE PRESUPUESTO DE PROGRAMADO CON RESPECTO DE APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION</b>	<b>453,651.00</b>			<b>453,651.00</b>
TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	12,228.00			12,228.00
SERVICIOS DE PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS	441,423.00			441,423.00
<b>TOTAL</b>	<b>70,334,513.00</b>	<b>40,655,672.13</b>	<b>21,101,370.18</b>	<b>8,958,840.83</b>



HAYUNTAMIENTO DE  
TECOMÁN  
2015-2018



DIRECCION DE PLANEACION  
Y DESARROLLO MUNICIPAL

# FORTASEG 2017

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”

Medellín No. 230, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO 2015



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción	PrM-Anual	Pag-Jul	Pag-Ago	Pag-Sep	Pag Jul-Sep
<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>10,754,144.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>825,833.20</b>	<b>394,968.72</b>	<b>1,222,301.92</b>
<b>CONVENIOS</b>	<b>10,754,144.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>825,833.20</b>	<b>394,968.72</b>	<b>1,222,301.92</b>
<b>FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA</b>	<b>10,754,144.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>825,833.20</b>	<b>394,968.72</b>	<b>1,222,301.92</b>
MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	0	0	13,992.15	13,992.15
UNIFORMES	3,900,000.00	0	0	0	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	420,000.00	1,500.00	-1,500.00	0	0.00
SERVICIOS DE PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS	660,414.40	0	100,000.00	14,913.89	114,913.89
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,499,121.60	0	459,000.00	0	459,000.00
PUBLICACION Y DIFUSION MASIVA POR PRENSA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL	100,000.00	0	0	0	0.00
BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	270,000.00	0	268,333.20	-268,333.20	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	4,608.00	0	0	3,257.28	3,257.28
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	240,000.00	0	0	0	0.00
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	2,520,000.00	0	0	509,930.20	509,930.20
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN	126,000.00	0	0	121,208.40	121,208.40
<b>TOTAL</b>	<b>10,754,144.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>825,833.20</b>	<b>394,968.72</b>	<b>1,222,301.92</b>

Entidad Federativa: Colima Ministrado \$10,754,144.00

Municipio: Tecomán No Ministrado \$0.00

**Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública**

FEDERAL	Convenido (Anexo Técnico Autorizado)	Rendimientos financieros	Reprogramaciones	Convenido Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Aplicados	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso

**REPORTE DE AVANCE DE MONTOS CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG**

**DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Prevenición Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	\$1,613,121.60	\$0.00	\$0.00	\$1,613,121.60	\$1,613,121.60	\$0.00	\$0.00	\$1,613,121.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,613,121.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,613,121.60</b>	<b>\$1,613,121.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,613,121.60</b>	<b>\$0.00</b>

**DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL**

Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	\$459,000.00	\$0.00	\$0.00	\$459,000.00	\$459,000.00	\$0.00	\$0.00	\$459,000.00	\$0.00
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	\$1,456,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,456,500.00	\$15,000.00	\$268,333.20	\$180,000.00	\$463,333.20	\$993,166.80
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,915,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,915,500.00</b>	<b>\$474,000.00</b>	<b>\$268,333.20</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>\$922,333.20</b>	<b>\$993,166.80</b>

**TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL**

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia	\$5,910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,906,039.99	\$5,906,039.99	\$3,960.01
Red Nacional De Radiocomunicación	\$640,608.00	\$0.00	\$0.00	\$640,608.00	\$0.00	\$0.00	\$634,395.88	\$634,395.88	\$6,212.12
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$6,550,608.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,550,608.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,540,435.87</b>	<b>\$6,540,435.87</b>	<b>\$10,172.13</b>

**IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS**

Equipamiento de Personal Policial del Sistema de Justicia Penal	\$674,914.40	\$0.00	\$0.00	\$674,914.40	\$657,627.20	\$0.00	\$0.00	\$657,627.20	\$17,287.20
SUBTOTAL	\$674,914.40	\$0.00	\$0.00	\$674,914.40	\$657,627.20	\$0.00	\$0.00	\$657,627.20	\$17,287.20
TOTAL	\$10,754,144.00	\$0.00	\$0.00	\$10,754,144.00	\$2,744,748.80	\$268,333.20	\$6,720,435.87	\$9,733,517.87	\$1,020,626.13

CONCEPTO	RENDIMIENTOS	
	GENERAL	ENTIDAD
Rendimientos Totales		
Rendimientos Disponibles	\$1,894.76	\$1,894.76
	\$1,894.76	\$1,894.76



*C. José Guadalupe García Negrete*  
**C. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE**  
 PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL

*C. José Alberto Morales Aguilar*  
**C. JOSÉ ALBERTO MORALES AGUILAR**  
 ENLACE FORTASEG

**COMENTARIOS**

Las cifras mencionadas en el presente informe fueron revisadas y autorizadas por los firmantes, asimismo el desglose de esta información se encuentra disponible en el Sistema RISS.

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE

FORTASEG (01/07/2017 - 30/09/2017)

Entidad Federativa: Colima

Municipio: Tecomán

Aportado \$2,150,828.80  
No Aportado \$0.00

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública


COPARTICIPACIÓN	Convenido (Anexo Técnico Autorizado)	Rendimientos financieros	Reprogramaciones	Convenido Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Aplicados	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso

REPORTE DE AVANCE DE MONTOS CON RECURSOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG

DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL

Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Coparticipación)	\$2,150,828.80	\$0.00	\$0.00	\$2,150,828.80	\$0.00	\$2,090,828.80	\$0.00	\$2,090,828.80	\$60,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,150,828.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,150,828.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090,828.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,090,828.80</b>	<b>\$60,000.00</b>

COMENTARIOS	RENDIMIENTOS	
	GENERAL	MUNICIPIO
Rendimientos Totales		
Rendimientos Disponibles	\$820.75	\$820.75
	\$820.75	\$820.75



C. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA-NEGRETE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALBERTO MORALES-AGUILAR  
ENLACE FORTASEG

COMENTARIOS

Las cifras mencionadas en el presente informe fueron revisadas y autorizadas por los firmantes, asimismo el desglose de esta información se encuentra disponible en el Sistema RISS.



AYUNTAMIENTO DE  
TECOMÁN  
2015-2018



**TECOMÁN**

Trabajando contigo, es posible  
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION  
Y DESARROLLO MUNICIPAL

# FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU)


“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tef. 322-9470 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario							
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin
Municipio	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social
Municipio	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social



Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo
---------	------------	-------------------------	----------------------	-------------------

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos comple
---	-------------------------	--	--	--------------------------------

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de con
---	-------------------------	--	--	--------------------------------

Tercer Trimestre 2017

Indicadores					Meta y Avance al periodo			
Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación

Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	
-----------	------------	------------	---------	----------	--	--	-----	--

Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia			N/A	
-----------	------------	------------	---------	----------	--	--	-----	--


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD

PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Descripción de Programas Presupuestarios				
						Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNIC. DE TECOMAN COLIMA
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNIC. DE TECOMAN COLIMA
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNIC. DE TECOMAN COLIMA
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNIC. DE TECOMAN COLIMA
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNIC. DE TECOMAN COLIMA
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNIC. DE TECOMAN COLIMA
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAINDÍG ENA	S179	SIN IDENTIFICAR	MUNIC. DE TECOMAN COLIMA
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAINDÍG ENA	S179	SIN IDENTIFICAR	MUNIC. DE TECOMAN COLIMA

Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
		Tipo de Gasto	Partida			
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	10754144	10754144	10754144
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	10754144	10754144	10754144
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	44649182	44649182	40184262
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	44649182	44649182	40184262
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70334513	70334513	52750881
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	70334513	70334513	52750881
\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	6597500	6597500	2776271.97
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6597500	6597500	2776271.97



AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
7865969.12	7865969.12	7865969.12	7865969.12	N/A	
7865969.12	7865969.12	7865969.12	7865969.12	N/A	
13014797.68	13014797.68	13014797.68	13014797.68	N/A	
13014797.68	13014797.68	13014797.68	13014797.68	N/A	Se abono 6,292,332.07 de Feb a sept de Credito Banobras 2016
46121115.7	46121115.7	46121115.7	46121115.7	N/A	
46121115.7	46121115.7	46121115.7	46121115.7	N/A	
2770910.52	2770910.52	2770910.52	2770910.52	N/A	
2770910.52	2770910.52	2770910.52	2770910.52	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
COL17170200856583	Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo En Col Estatuto Juridico - 70720	70720	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170200856584	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Elba Cecilia - 65810	65810	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170200856585	Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario De Calle Rio Bravo Y Rio Yaqui En La Col Indeco - 66455	66455	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170200856586	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Union - 65794	65794	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170200856587	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Division Del Norte Apaur - 69060	69060	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170200856588	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Col Division Del Norte Apaur - 69025	69025	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
COL17170200856589	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 72686	72686	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170200856590	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Cerro De Ortega - 71046	71046	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170200882288	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Conexión De 157 Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Cerro De Ortega.	-	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
COL17170200882318	Construcción De La Red De Agua Potable Y 157 Tomas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
COL17170200882339	Construcción De La Red De Drenaje Y 157 Descargas Domiciliarias En La Col. División Del Norte De La Cabecera Municipal.	-	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
COL17170300909867	Construcción De Comedores En Escuela Primaria Segunda Etapa En El Real - 186949	186949	Colima	Tecomán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
COL17170300909868	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En El 70733 Real Ptar - 70733		Colima	Tecomán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910477	Construcción De Comedores En Tvs Susana Ortiz En San Miguel Del Ojo De Agua - 186708		Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910478	Construcción De Canal Pluvial En El Saucito - 186787	186787	Colima	Tecomán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910497	Construcción De Empedrados Y Machuelos En Varias Calles De La Comunidad De Tecolapa - 199198	199198	Colima	Tecomán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910498	Ampliación De Red Electrica En La Comunidad De Tecolapa Junto A Esc Secundaria Cfe - 191764	191764	Colima	Tecomán	Tecolapa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910594	Rehabilitación De Red De Drenaje Calles De Col El Chamizal - 201060	201060	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
COL17170300910595	Adecuacion De Espacios Fisicos Adecuacion De Espacios De Atencion Al Publico - 196131	196131	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910596	Acondicionamiento De Espacios Fisicos Mobiliario Y Equipo - 196077	196077	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910597	Ampliacion De Red Electrica En Col Palmares Ii - 193879	193879	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910598	Construcción De Empedrados Y Machuelos Col Estatuto Jurídico - 191613	191613	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910599	Adquisicion De Software Y Hardware - 195997	195997	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910600	Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Col Parque Las Flores En Tecoman - 186863	186863	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso		
COL17170300910601	Construcción De Cancha Techada Ep Libertad Col Libertad - 187026	187026	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910602	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Guadalupe Victoria Col Las Palmas - 187007	187007	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910603	Rehabilitación De Red De Drenaje Calle Medellín Col Las Palmas - 186973	186973	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910615	Sustitucion De La Red De Drenaje Sanitario Y Redireccionamiento De Escurrimientos Pluviales En Calle Reforma Col Emiliano Zapata - 65949	65949	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910616	Mejoramiento De Fuente De Abastecimiento De Agua Potable De Colonia Centro - 65800	65800	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910617	Sustitucion De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Jose Antonio Torres Col Centro - 66194	66194	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio
COL17170300910618	33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 94813	94813	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910619	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 94798	94798	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910620	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 94821	94821	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910621	Ampliacion De Red Electrica En La Col Ruiz Cortinez Tramo Entre Esc Primaria Y Esc Secundaria Calle Quince De Septiembre Entre - 191903	191903	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910625	Construcción De Comedores En Escuela Primaria Segunda Etapa En Pascuales - 186897 186897	186897	Colima	Tecomán	Boca de Pascuales	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
COL17170300910626	Rehabilitación De Red De Drenaje En La Calle Nicolás Bravo Entre Las Calles Guillermo Prieto Y Morelos Zona Centro En Cerro De Ortega - 199132	199132	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso		
COL17170300910627	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Calles Cinco De Mayo Y Valentín Gómez Farias En Cerro De Ortega - 199074	199074	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910633	Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Cerro De Ortega Apaur - 72715	72715	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910634	Ampliacion De Red Electrica En La Comunidad De Cofradia De Hidalgo - 191849	191849	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcazahue)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910635	Construcción De Empedrados Y Machuelos En Varias Calles De La Comunidad De Cofradía De Morelos - 199152	199152	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910636	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Comunidad De Cofradia De Morelos - 72767	72767	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910637	Ampliacion De Red Electrica En La Colonia Ladislao Moreno - 191995	191995	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto					Programa Fondo Convenio
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso		
COL17170300910638	Construcción Del Sistema De Saneamiento Ier Etapa Colonia Ladislao Moreno En Tecoman Col - 94993	94993	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910639	Construcción Del Sistema De Saneamiento Ier Etapa Colonia Ladislao Moreno En Tecoman Col - 94938	94938	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910640	Construcción De Drenaje Pluvial Entrada Principal De Madrid - 191565	191565	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910641	Construcción De Cancha Techada Ep Leopoldo Caraballo Madrid - 191452	191452	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910646	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Ier Etapa En La Localidad De Madrid En Tecoman Col - 94823	94823	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
COL17170300910647	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Ier Etapa En La Localidad De Madrid En Tecoman Col - 94901	94901	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	

Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero	
									Comprometido	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$391,666	\$391,666	\$391,666	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$391,666	\$391,666	\$391,666	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$225,000	\$225,000	\$223,541	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$575,000	\$575,000	\$573,371	

Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$56,250	\$56,250	\$56,250
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,799,920
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$875,000	\$873,376	\$873,376
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$225,000	\$223,541	\$223,541
	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN (COMAPAT)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$575,000	\$573,371	\$573,371
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017		\$90,000	\$90,000	\$0



Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$750,000	\$750,000	\$750,000
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017		\$300,000	\$300,000	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$97,957
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$250,000	\$250,000	\$74,460
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$26,255	\$26,255	\$0
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$600,000	\$600,000	\$180,000



Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero	
									Comprometido	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$483,000	\$483,000	\$409,899	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$92,384	\$92,384	\$0	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$307,943	\$307,943	\$0	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$1,200,000	\$1,200,000	\$631,871	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$317,600	\$317,600	\$0	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$350,000	\$350,000	\$74,817	

Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero	
									Comprometido	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,350,000	\$1,350,000	\$404,884	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$850,000	\$850,000	\$251,515	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$650,000	\$650,000	\$605,815	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$391,667	\$391,667	\$391,667	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,852	

Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero	
									Comprometido	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$200,000	\$200,000	\$0	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$39,475	\$39,475	\$10,400	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$1,100,000	\$1,100,000	\$799,661	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$49,526	\$49,526	\$0	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017		\$105,000	\$105,000	\$0	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$650,000	\$650,000	\$256,086	

Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero	
									Comprometido	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$930,000	\$930,000	\$395,373	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$318,750	\$318,750	\$318,054	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$44,016	\$44,016	\$0	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$429,779	\$429,779	\$157,113	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		\$33,280	\$33,280	\$0	



Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero	
								Recaudado (Ministrado)	Comprometido
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$866,047	\$866,047	\$173,755
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$381,953	\$381,953	\$381,953
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$244,000	\$244,000	\$73,200
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución	2017		\$1,350,000	\$1,350,000	\$404,884
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$816,720	\$816,720	\$603,477
	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$762,780	\$762,780	\$200,000

Pro					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Otros	1,051	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$391,666	\$391,666	\$391,666	100.00	\$0	Otros	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	277	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$391,666	\$391,666	\$391,666	100.00	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$223,541	\$223,541	\$223,541	99.35	\$0	Metros lineales	660	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$573,371	\$573,371	\$573,371	99.72	\$0	Metros lineales	660	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Enero					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$56,250	\$56,250	\$56,250	100.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,799,920	\$1,799,920	\$1,799,920	100.00	\$0	Otros	6,300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	740	0.00	45.00	Financiera: OBRA INICIADA SIN ANTICIPO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. SIN ANTICIPO PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628	0.00	100.00	Financiera: OBRA INICIADA SIN ANTICIPO / Física: INICIADA SIN ANTICIPO / Registro: INICIADA SIN ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628	0.00	50.00	Financiera: INICIADA SIN ANTICIPO / Física: INICIADA SIN ANTICIPO / Registro: OBRA EN PROCESO. INICIADA SIN ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Ero					Avance Fisico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Otros	211	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$97,957	\$97,957	\$97,957	48.98	\$0	Metros lineales	252	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$74,460	\$74,460	\$74,460	29.78	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	29.78	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$180,000	\$180,000	\$180,000	30.00	\$0	Metros lineales	151	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:

Enero					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$409,899	\$409,899	\$409,899	84.87	\$0	Lote	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$631,871	\$631,871	\$631,871	52.66	\$0	Metros Cuadrados	211	100.00	52.66	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$74,817	\$74,817	\$74,817	21.38	\$0	Metros Cuadrados	168	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:

Pro					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$404,884	\$404,884	\$404,884	29.99	\$0	Metros Cuadrados	336	100.00	29.99	Financiera: / Física: / Registro:
\$251,515	\$251,515	\$251,515	29.59	\$0	Metros lineales	189	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$605,815	\$605,815	\$605,815	93.20	\$0	Metros lineales	155	100.00	93.20	Financiera: / Física: / Registro:
\$1,996,001	\$1,996,001	\$1,996,001	100.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$391,667	\$391,667	\$391,667	100.00	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$999,852	\$999,852	\$999,852	99.99	\$0	Metros lineales	189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

ero					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$10,400	\$10,400	\$10,400	26.35	\$0	Lote	0	100.00	26.35	Financiera: / Física: / Registro:
\$799,661	\$799,661	\$799,661	72.70	\$0	Lote	0	100.00	72.70	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$256,086	\$256,086	\$256,086	39.40	\$0	Metros lineales	76	100.00	39.40	Financiera: / Física: / Registro:

ero					Avance Físico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$395,373	\$395,373	\$395,373	42.51	\$0	Metros lineales	206	100.00	42.51	Financiera: / Física: / Registro:
\$318,054	\$318,054	\$318,054	99.78	\$0	Metros lineales	756	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$157,113	\$157,113	\$157,113	36.56	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Otros	2,940	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Pro					Avance Fisico				Observaciones
Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
\$173,755	\$173,755	\$173,755	20.06	\$0	Metros lineales	546	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$381,953	\$381,953	\$381,953	100.00	\$0	Otros	546	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$73,200	\$73,200	\$73,200	30.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$404,884	\$404,884	\$404,884	29.99	\$0	Metros Cuadrados	420	100.00	29.99	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$603,477	\$603,477	\$603,477	73.89	\$0	Otros	3,151	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
\$200,000	\$200,000	\$200,000	26.22	\$0	Metros lineales	286	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

# LISTADO DE OBRAS CONTRATA DAS

OBRA	CONSTRUCTORA	CONTRATO	MONTO CONTRATO CON IVA
<b>CREDITO BANOBRAS 2016</b>			
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (Francisco Javier Cardenas Mendoza, Av. Constitucion 1950, col. Lomas Verdes, Colima, CP:28017, RFC: CPA0805127P9	OPTEC-FISM -001-2017	\$ 391,666.00
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (Francisco Javier Cardenas Mendoza, Av. Constitucion 1950, col. Lomas Verdes, Colima, CP:28017, RFC: CPA0805127P9	OPTEC-FISM -002-2017	\$ 391,666.82
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (Francisco Javier Cardenas Mendoza, Av. Constitucion 1950, col. Lomas Verdes, Colima, CP:28017, RFC: CPA0805127P9	OPTEC-FISM -003-2017	\$ 391,666.00
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL. CENTRO	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ (Margaritas 21, col. Jardines de Tecoman, CP:28140, RFC: MOHN7908136N9	OPTEC-FISM -004-2017	\$ 999,851.54
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO, S.A. DE C.V. (Javier del toro silva, bernando ohiggins 665, san pablo, 28060, colima RFC: CDC120123PG5	OPTEC-FISM -005-2017	\$ 1,975,435.49
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO EN TECOMAN	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR (martes 674, col. Miguel hidalgo, 28110, LOSJ 741018 R63)	OPTEC-FISM -006-2017	\$ 1,496,323.76
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA.	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR (martes 674, col. Miguel hidalgo, 28110, LOSJ741018R63)	OPTEC-FISM -009-2017	\$ 1,799,919.79
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS.	MANUEL SALVADOR ORTIZ BARAJAS (pedro ogazon No.178 col. Centro en Colima, 28000, OIBM911226FH8)	OPTEC-FISM -010-2017	\$ 1,890,423.97
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURÍDICO.	PROMA SANTANDER SA DE CV (Jose de Jesus Carmona Gutierrez, escuela militar 70, col. Ladrón de guevara, Guadalajara , C.P. 44600, RFC: PSA070212FR3)	OPTEC-FISM -011-2017	\$ 2,946,767.12
SUMA=			\$ 12,283,720.49

OBRA	CONSTRUCTORA	CONTRATO	MONTO CONTRATO CON IVA
------	--------------	----------	------------------------

OBRA	CONSTRUCTORA	CONTRATO	MONTO CONTRATO CON IVA
------	--------------	----------	------------------------

### FISM 2017

CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVICION DE OBRA (Supervicion tecnica y seguimiento del proceso para la ejecucion de las obras del credito Banobras - Fism 2016 y Fism 2017, en el municipio de Tecoman, Colima).	EG INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V. (Francisco Javier Cardenas Mendoza, Av. Morelos 40, Manzanillo, CP 28870, RFC: EIC121218HH0)	OPTEC-SE-FISM-001-2017	\$ 1,098,770.75
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	Francisco Jose Castillo Barragan (Miguel de la Madrid Hurtado 801 L24, Col. Las Brisas, Manzanillo, CABF 810910 J21)	OPTEC-FISM-012-2017	\$ 248,199.90
Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en El Real.	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ (margaritas 21, col. Jardines de tecoman, C.P. 28140, Tecoman, Col. RFC: MOHN7908136N9	OPTEC-FISM-013-2017	\$ 87,054.35
Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en Pascuales	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ (margaritas 21, col. Jardines de tecoman, C.P. 28140, Tecoman, Col. RFC: MOHN7908136N9	OPTEC-FISM-014-2017	\$ 104,507.73
Rehabilitación de red de drenaje calle Medellín Col. Las Palmas	PROTOARQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (Patricia Elizabeth Vazquez Alcaraz, Ignacio Sandoval 1939, int. 7, Jardines Vista Hermosa, Colima C.P.28017, RFC: PCO161216562)	OPTEC-FISM-015-2017	\$ 649,054.56
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	ELVA IVETT CRUZ SANCHEZ (Vicente Guerrero 90 A, col. San Isidro, Tecoman, C.P. 28140, RFC: CUSE820915818)	OPTEC-FISM-016-2017	\$ 540,000.00
Rehabilitación de comedor comunitario en la Col. Parque las Flores	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V. (Nora Alicia Montero Acevedo, calle del lago 230, 28184 col. San Carlos, Tecoman, RFC : CAT110401BVO	OPTEC-FISM-017-2017	\$ 249,391.25
Construcción de cancha techada E.P. Libertad, Col. Libertad	HECTOR GODINA RODRIGUEZ (union 1488, U. antorchista, colima, col, C.P. 28048 ; RFC: GORH881113QJ5	OPTEC-FISM-018-2017	\$ 1,349,612.47
Construcción de cancha techada E.P. Leopoldo Caraballo, Madrid	HOMHY OSEAS MARTIN SANCHEZ VILLALOBOS (16 de septiembre 726, Col. Villa de Oro, 28985, Villa de Alvarez, RFC: SAVH9002219M2)	OPTEC-FISM-019-2017	\$ 1,349,612.47

OBRA	CONSTRUCTORA	CONTRATO	MONTO CONTRATO CON IVA
Construcción de empedrados y machuelos, Col. Estatuto Jurídico.	CONSTRUCASDA SA DE CV (Francisco J. Castillon Barragan, Boul. Miguel de la Madrid Hurtado 801 int. 24, Col. Las Brisas, 28210, Manzanillo, RFC: CON161222V94)	OPTEC-FISM-020-2017	\$ 1,195,862.32
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Calles 5 de Mayo y Valentín Gómez Farías en Cerro de Ortega	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V. (Juan Carlos Lozano Salazar, puebla 34, col. Tepeyac, Tecoman, 28110 RFC CCC100308CKO	OPTEC-FISM-021-2017	\$ 929,655.49
Construcción de drenaje pluvial entrada principal de Madrid.	IRMA SUSANA GARCÍA MORAN (calle del Acero 707, Col. Villa de Oro, Villa de Alvarez, C.P.28985, RFC: GAMI750926HH8)	OPTEC-FISM-022-2017	\$ 244,000.00
Construcción de canal pluvial en El Saucito	OSCAR GARCIA CONTRERAS (corregidora 230, col. San isidro, 28140 RFC: GACO641031H66)	OPTEC-FISM-023-2017	\$ 199,519.14
Rehabilitación de red de drenaje calles de Col. El Chamizal	Conarte Construcciones S.A. de C.V. (Eduardo, W. Gutierrez Sanchez, Vicente Guerrero 504, centro, 28000, Colima, RFC: CCO1003098Y2	OPTEC-FISM-024-2017	\$ 600,000.00
Construcción de comedores en T.V.S. Susana Ortiz en San Miguel del Ojo de Agua.	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ (margaritas 21, col. Jardines de tecoman, C.P. 28140, Tecoman, Col. RFC: MOHN7908136N9	OPTEC-FISM-025-2017	\$ 299,356.98
Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Nicolás Bravo entre las calles Guillermo Prieto y Morelos zona centro en Cerro de Ortega	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR (martes 674, col. Miguel hidalgo, 28110, LOSJ741018R63)	OPTEC-FISM-026-2017	\$ 649,755.21
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Cofradía de Morelos.	MARCO ANTONIO GONZALEZ VIRGEN (condor 7, col. Lomas Verdes 28017, Colima, GOVM740902K19)	OPTEC-FISM-027-2017	\$ 428,569.01
Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR (martes 674, col. Miguel hidalgo, 28110, LOSJ 741018 R63)	OPTEC-FISM-028-2017	\$ 1,468,891.05
Rehabilitación de red de drenaje calle Guadalupe Victoria Col. Las Palmas.	Jagovi Construcciones, S.A. de C.V. ( Javier Gonzalez Viveros, naranjo 34, valle de las garzas, barrio III, 28219 Manzanillo, RFC:JCO041116I88	OPTEC-FISM-029-2017	\$ 838,383.98
Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Niños Héroes zona centro en Cerro de Ortega	Jaime Alejandro Pizano Silva (Bernando Ohiggins 665, San Pablo, 28060, Colima, RFC PISJ810312BF6	OPTEC-FISM-030-2017	\$ 649,581.42

OBRA	CONSTRUCTORA	CONTRATO	MONTO CONTRATO CON IVA
Rehabilitación de cancha techada E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V. (Nayeli Alejandra Heredia Solorzano, Manuel Avila Camacho 124, col. Estancia, 28048, Colima RFC: CSA 060911 558)	OPTEC-FISM-031-2017	\$ 399,645.50
		SUMA=	\$ 13,579,423.58

### FISM 2017 - CDI 2017

OBRA	CONSTRUCTORA	CONTRATO	MONTO CONTRATO CON IVA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (1ER ETAPA), COLONIA LADISLAO MORENO EN TECOMAN, COL.	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V. (Juan Carlos Lozano Salazar, puebla 34, col. Tepeyac, tecoman, 28110 RFC CCC100308CK0	OPTEC-PROII-007-2017	\$ 3,931,595.67
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1ER. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN, COL.	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V. (Ing. Jafet David Nuñez Moran, vicente guerrero 139-3, centro, Manzanillo, CP 28200, RFC: TEE091104C98	OPTEC-PROII-008-2017	\$ 5,142,558.03
		SUMA=	\$ 9,074,153.70