

HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Mpio. De Tecomán, Colima. 31 de julio de 2018.
Memorándum No.109/2018.

Asunto: **Subir información a página
oficial del ayuntamiento.**

L.A.E. Miguel Ángel Velázquez Cervantes
Contralor Municipal.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fais) ejercicio 2018 y Fortamun 2018; en lo referente a:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de las entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

De igual manera se anexa información similar para dar cumplimiento a lo normativo que rige Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG 2018), Proyectos de Desarrollo Regional, Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y el Programa de Infraestructura Indígena.

Por lo antes expuesto se anexa información del **segundo trimestre** del ejercicio 2018 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente


Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
DE
Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.

C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.
C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
JGAT/iag

“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”


Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018


DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

DESPACHO DEL SECRETARIO
DE PLANEACION Y FINANZAS
24 JUL. 2018
RECIBIDO
NOMBRE: [Handwritten] HORA: 11:04

OSAFIG
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
9:50 hr. 24 JUL. 2018 [Handwritten Signature]
Organo Superior de Auditoria y Fiscalización
Gubernamental del Estado

Mpio. De Tecoman, Colima. 16 de julio de 2018.
Oficio No. 055/2018.

Asunto: Segundo Informe Trimestral
FAIS y POA 2018

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.

At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

SE
DESARROLLO SOCIAL
09:57 am
24 JUL. 2018
RECIBIDO

PRESENTE.
A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso b) de la fracción II del apartado d) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información al Segundo Trimestre con las obras y/o acciones que se realizarán con el FAIS 2018; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC; así mismo se envía dicha información al correo dirprogram.planeacion@gmail.com

De igual manera, se anexa el segundo informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2018, correspondiente al periodo del 01 abril a 30 de junio, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com.

Se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2018 con recursos del FAIS dentro del Ramo 33 **se dieron** de alta 36 proyectos, se capturaron los datos de financiamiento, se capturaron 4 proyectos en el Prodim y 3 conceptos de Gastos Indirectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), misma información fue exportada al sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.


- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecoman.- para su conocimiento.
- C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
- C.c.p.- L.A.E. Miguel Ángel Velázquez Cervantes.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMÁN, COLIMA
15:40
HRS.
21 JUL. 2018
RECIBIDO
CONTROLORIA
MUNICIPAL

Recibido
24-07-18
11:05 hrs.
Ge 19
Tecomán
21/07/2018
15:34 hrs

"Año 2018. Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola"

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima, C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FAIS 2018

(Formato CONAC)



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



AYUNTAMIENTO DE
TECOMAN
2015-2018

H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018

Monto que reciban del FAIS \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo "La Candelaria" en la col. La Palmita.	\$570,000.00	Colima	Tecomán	Col. la Palmita.	1 Pozo	470
Suministro e instalación de macromedidor y adecuación del tren de descarga en pozo de la localidad de Madrid (APAU/R)	\$50,000.00	Colima	Tecomán	Madrid.	1 Pozo	833
Suministro e instalación de 3 macromedidores y adecuación del tren de descarga en pozos de la localidad de Cerro de Ortega (APAU/R)	\$150,000.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	3 Pozos	1667
Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Tecolapa.	\$400,000.00	Colima	Tecomán	Tecolapa	1 Pozo	207
Ampliación del sistema de agua potable (1a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el Municipio de Tecoman. CDI (PROII)	\$1,250,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	1 Tanque	750
Construcción de alcantarilla en calle Honduras esq. con Américas de la localidad de Madrid.	\$40,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	9 ml	60
Rehabilitación de red de drenaje en calles de la localidad de Cerro de Ortega (Ignacio Ramirez y Antonio Leañó)	\$650,000.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	185 ml	25
Rehabilitación de red de drenaje en calle Francisco Velasco Curiel de la localidad de Caleras.	\$300,000.00	Colima	Tecomán	Caleras	104 ml	12
Rehabilitación de red de drenaje en calle Américas tramo Guatemala- México de la localidad de Madrid.	\$300,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	112 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en calle el Salvador entre calle Bolivia y Cuba en la localidad de Madrid.	\$270,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	112 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac	\$1,425,000.00	Colima	Tecomán	Col. Tepeyac	440 ml	70
Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Gudiño, Col. Tepeyac	\$535,000.00	Colima	Tecomán	Col. Tepeyac	203 ml	19
Rehabilitación de red de drenaje en calle Campo Aéreo, Col. Noriega Pizano	\$1,740,000.00	Colima	Tecomán	Col. Noriega Pizano	354 ml	67
Rehabilitación de red de drenaje en calle Pino Suarez, Col. la Palmita	\$752,000.00	Colima	Tecomán	Col. La Palmita	113 ml	25
Rehabilitación de red de drenaje en calle Río Yaqui, Col. Indeco	\$454,000.00	Colima	Tecomán	Col. Indeco	111 ml	16
Rehabilitación de red de drenaje en calle Apolonio Contreras Col. Tuxpan	\$1,387,000.00	Colima	Tecomán	Col. Tuxpan	376 ml	78
Rehabilitación de red de drenaje en calle Veracruz, Col. Noriega Pizano	\$410,000.00	Colima	Tecomán	Col. Noriega Pizano	100 ml	13
rehabilitación de red de drenaje en calle Andador 16, Col. Chamizal	\$693,000.00	Colima	Tecomán	Col. El Chamizal	203 ml	38
Rehabilitación de red de drenaje en calle Antonio Barbosa Heldt, Col. Ponciano Arriaga	\$803,000.00	Colima	Tecomán	Col. Ponciano Arriaga	243 ml	48
Rehabilitación de red de drenaje en calle Belice, Col. Bayardo	\$394,000.00	Colima	Tecomán	Col. Bayardo	114 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en calle Nicaragua, Col. Bayardo	\$489,000.00	Colima	Tecomán	Col. Bayardo	144 ml	21
Rehabilitación de red de drenaje en calle Guadalajara de la Col. Cofradía de Juárez en Tecoman	\$675,383.21	Colima	Tecomán	Col. Cofradía de Juárez	390 ml	15
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar en la Col. Cofradía de Juárez.	\$2,000,000.00	Colima	Tecomán	Col. Cofradía de Juárez	300 ml	49

AYUNTAMIENTO DE
TECOMAN, COL.



AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018

Monto que reciban del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en la calle San Gabriel entre Manuel Alvarez y Manuel Gudiño en la colonia Tepeyac.	\$535,383.21	Colima	Tecomán	Col. Tepeyac	120 ml	28
Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Av. de la Juventud entre Palma de Castilla y Palma Cocoterros, Col. Palma Real.	\$604,495.89	Colima	Tecomán	Tecomán	80 ml	9
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Uzumacinta de Río Papaloapan a Río Balsas y calle Río Balsas de Río Uzumacinta a sur, en la Col. Indeco	\$786,357.70	Colima	Tecomán	Col. Palma Real	200 ml	29
Rehabilitación de la red de agua potable de 8" en la calle Río Naranja entre Medellín e Hidalgo en Col. Las Palmas	\$292,300.00	Colima	Tecomán	Col. Las Palmas	125 ml	18
Ampliación de la red de agua potable de 8" en la Col. Palmares	\$98,000.00	Colima	Tecomán	Col. Palmares	95 ml	10
Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua (1a. etapa)	\$350,000.00	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	291 ml	28
Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de Madrid calle Américas tramo Guatemala- México	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	105 ml	9
Ampliación de línea de agua potable de 2" en la comunidad de Chanchopa	\$70,000.00	Colima	Tecomán	Chanchopa	95 ml	5
Ampliación de red de agua potable en Col. San Pedro (APAU)	\$900,000.00	Colima	Tecomán	Col. San Pedro	2,222 ml	288
Rehabilitación de colector sanitario en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Allende en Col. Centro.	\$3,900,000.00	Colima	Tecomán	Col. Centro	180 ml	20
Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real. (2da etapa)	\$2,200,000.00	Colima	Tecomán	Playa el Real	220 ml	30
Construcción del sistema de saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad colonia Ladislao Moreno, en el Municipio de Tecoman. CDI (PROII)	\$1,100,000.00	Colima	Tecomán	Ladislao Moreno	1,800 ml	130
Construcción de planta de tratamiento y emisor (3da etapa), en colonia Ladislao Moreno.	\$1,048,422.67	Colima	Tecomán	Ladislao Moreno	1,000 ml	130
Construcción de línea de conducción a tanque regulador de agua potable en la comunidad de Madrid.	\$853,500.00	Colima	Tecomán	Madrid	280 ml	750
Construcción de línea de conducción en av. 20 de noviembre y calle Pedro Gutiérrez en col. Benito Juárez. (Pozo la Candelaria)	\$353,096.77	Colima	Tecomán	Col. Benito Juárez.	250 ml	470
Construcción de comedores E. P. Libertad, Col. Libertad	\$318,000.00	Colima	Tecomán	Col. Libertad	1 Comedor	150
Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios de Escuela Primaria en El Real.	\$70,000.00	Colima	Tecomán	Playa el Real	15 ml	10
Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios en Escuela Primaria en Pascuales	\$70,000.00	Colima	Tecomán	Playa Pascuales	15 ml	12
Mantenimiento de bibliotecas	\$200,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	3 Bibliotecas	60
Construcción de techumbre en Escuela Primaria Ignacio Allende en la Col. Tepeyac.	\$1,620,000.00	Colima	Tecomán	Col. Tepeyac	1 techumbre	150
Construcción de techumbre en Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt en la Col. Diaz Ordaz.	\$1,660,000.00	Colima	Tecomán	Col. Diaz Ordaz	1 techumbre	150



H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018

Monto que reciban del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de cancha techada en la E.S. Gustavo Vazquez Montes, Col. San Antonio.	\$500,000.00	Colima	Tecomán	Col. San Antonio.	1 techumbre	150
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	\$987,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	41 km	100
Aspersoras de mochila (200)	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	200 mochilas	200
Construcción de Centro de Salud (2a. etapa), SEDESOL- GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO	\$1,025,000.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Centro	1200
Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	\$1,560,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	65 luminarias	520
Construcción de rampas en acceso a E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	\$15,000.00	Colima	Tecomán	Caleras	4 m2	60
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$200,000.00	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	665 m2	12
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de la Salada.	\$67,000.00	Colima	Tecomán	La Salada	48 m2	16
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad del Saucito.	\$200,000.00	Colima	Tecomán	El Saucito	650 m2	11
Mejoramiento de calle Uruguay esq. con calle Américas en la comunidad de Madrid.	\$300,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	456 m2	20
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Callejones	300 m2	30
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad Ruiz Cortines.	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Ruiz Cortines	300 m2	30
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Caleras.	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Caleras	200 m2	42
Construcción de empedrado ahogado en calle el salvador entre calle Bolivia y cuba en la comunidad de Madrid.	\$450,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	1,000 m2	18
Pavimentación a base de concreto asfáltico de av. Américas tramo calle Uruguay-México y tramo calle México frente a Bachillerato No. 24 de la U de C. en Madrid.	\$1,600,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	2,850 m2	56
Construcción de empedrados y machuelos en calle Libertad Col. Centro en Cerro de Ortega.	\$750,000.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	1,400 m2	35
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la Col. Luis Donaldo Colosio.	\$400,000.00	Colima	Tecomán	Col. Luis Donaldo Colosio.	1,000 m2	62
Construcción de empedrados y machuelos en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$400,000.00	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	1,000 m2	15
Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz (2da. Etapa).	\$200,000.00	Colima	Tecomán	Col. Sor Juana Inés de la Cruz	1 comedor	30
Construcción de comedor comunitario en la Col. Amalia Solórzano (2a. Etapa)	\$185,000.00	Colima	Tecomán	Col. Amalia Solórzano	1 comedor	30
Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	\$70,000.00	Colima	Tecomán	Chanchopa	124 m2	30
Construcción de 50 mts. de BT subterráneo (2+1), en calle Carlos Padilla, Col. Villas del Sol.	\$34,433.71	Colima	Tecomán	Col. Villas del Sol.	50 ml	6




AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2016-2018

H. Ayuntamiento de Tecoman
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018


Monito que reciban del FAIS: \$ 51,926,134.88


Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios
			Municipio	Localidad		
Construcción de 50 mts. de BT cable múltiple (2+1), en calle Uruguay esquina Argentina, Madrid.	\$12,046.71	Colima	Tecomán	Madrid	50 ml	4
Construcción de 50 mts. de MT y 100 mts. de BT cable múltiple (2+1) con adición de 1 transformador de 15 kva, en calle principal, Col. San Pedro.	\$62,086.47	Colima	Tecomán	Col. San Pedro.	150 ml	20
Construcción de 200 mts. de BT cable múltiple (2+1) con adición de 1 transformador de 15 kva, en calle Valle Boreal, entre Coquimatlán y Armería Col. Valle Querido.	\$73,471.35	Colima	Tecomán	Col. Valle Querido.	200 ml	20
Construcción de BT cable múltiple (2+1), 100 mts. calle Zaragoza y Francisco Villa, 52 mts. calle Zaragoza y prof. 2 de Abril y 65 mts. en calle 5 de Mayo esquina Zaragoza en Tecolapa.	\$57,744.98	Colima	Tecomán	Tecolapa	217 ml	15
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$146,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$250,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	\$996,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	\$400,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Adquisición De Software Y Hardware	\$203,522.70	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	\$60,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de Espacios para Atención al Público).	\$375,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Pago del Crédito BANOBRAS-FISM 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2018.	\$7,079,889.51	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----



ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN






HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

POA 2018 (Formato POA2)



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2018																		
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo "La Candelaria" en la col. La Palmita.		Tecomán	Col. la Palmita.	570,000.00	170,999.98			570,000.00		1	Pozo	470	MARZO	OCTUBRE	25%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Suministro e instalación de macromedidor y adecuación del tren de descarga en pozo de la localidad de Madrid (APAJR)			Madrid	150,000.00	-	100,000.00		50,000.00		1	Pozo	833	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Suministro e instalación de 3 macromedidores y adecuación del tren de descarga en pozos de la localidad de Cerro de Ortega (APAJR)			Cerro de Ortega	450,000.00	-	300,000.00		150,000.00		3	Pozos	1667	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Tecolapa			Tecolapa	400,000.00	396,405.00			400,000.00		1	Pozo	207	MARZO	OCTUBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	Ampliación del sistema de agua potable (1a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el Municipio de Tecomán, CDI (PROII)			Madrid	5,000,000.00	374,795.41	3,750,000.00		1,250,000.00		1	Tanque	750	MARZO	OCTUBRE	67%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de alcantarilla en calle Honduras esq. con Américas de la localidad de Madrid			Madrid	40,000.00	-			40,000.00		9	ml	60	MARZO	OCTUBRE	15%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calles de la localidad de Cerro de Ortega (Ignacio Ramírez y Antonio Leal)			Cerro de Ortega	650,000.00	288,971.92			650,000.00		185	ml	25	MARZO	OCTUBRE	90%	44%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Francisco Velasco Curiel de la localidad de Caleras.			Caleras	300,000.00	296,573.93			300,000.00		104	ml	12	MARZO	OCTUBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Américas tramo Guatemala- México de la localidad de Madrid.			Madrid	300,000.00	246,694.65			300,000.00		112	ml	18	MARZO	OCTUBRE	90%	82%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle el Salvador entre calle Bolivia y Cuba en la localidad de Madrid			Madrid	270,000.00	221,168.56			270,000.00		112	ml	18	MARZO	OCTUBRE	90%	82%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac			Col. Tepeyac	1,425,000.00	721,346.04			1,425,000.00		440	ml	70	MARZO	OCTUBRE	85%	51%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Gudiño, Col. Tepeyac			Col. Tepeyac	535,000.00	529,921.66			535,000.00		203	ml	19	MARZO	OCTUBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Campo Aéreo, Col. Noriega Pizano			Col. Noriega Pizano	1,740,000.00	855,814.89			1,740,000.00		354	ml	67	MARZO	OCTUBRE	95%	49%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Pino Suarez, Col. la Palmita			Col. La Palmita	752,000.00	524,160.78			752,000.00		113	ml	25	MARZO	OCTUBRE	100%	70%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Río Yaquí, Col. Indeco			Col. Indeco	454,000.00	392,755.18			454,000.00		111	ml	16	MARZO	OCTUBRE	85%	87%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Apolonio Contreras Col. Tuxpan			Col. Tuxpan	1,387,000.00	799,465.13			1,387,000.00		376	ml	78	MARZO	OCTUBRE	100%	58%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Veracruz, Col. Noriega Pizano			Col. Noriega Pizano	410,000.00	122,925.00			410,000.00		100	ml	13	MARZO	OCTUBRE	100%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	rehabilitación de red de drenaje en calle Andador 16, Col. Chamizal			Col. El Chamizal	693,000.00	207,686.18			693,000.00		203	ml	38	MARZO	OCTUBRE	100%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Antonio Barbosa Heldt, Col. Ponciano Arriaga			Col. Ponciano Arriaga	803,000.00	794,604.34			803,000.00		243	ml	48	MARZO	OCTUBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Belice, Col. Bayardo			Col. Bayardo	394,000.00	386,625.81			394,000.00		114	ml	18	MARZO	OCTUBRE	100%	98%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Nicaragua, Col. Bayardo			Col. Bayardo	489,000.00	473,121.96			489,000.00		144	ml	21	MARZO	OCTUBRE	100%	97%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Guadalajara de la Col. Cofradía de Juárez Tecomán			Col. Cofradía de Juárez	675,383.21	-			675,383.21		390	ml	15	JUNIO	OCTUBRE	5%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar en la Col. Cofradía de Juárez.		Col. Cofradía de Juárez	2,000,000.00	-			2,000,000.00		300	ml	49	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en la calle San Gabriel entre Manuel Alvarez y Manuel Guidón en la colonia Tenevac		Col. Tepeyac	535,383.21	-			535,383.21		120	ml	28	JUNIO	OCTUBRE	30%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la Av. de la Juventud entre Palma de Castilla y Palma Cocoteros Col. Palma Real		Tecomán	604,495.89	181,335.19			604,495.89		80	ml	9	JUNIO	OCTUBRE	25%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Uzumacinta de Río Papaloapan a Río Balsas y calle Río Balsas de Río Uzumacinta a sur, en la Col. Indiana		Col. Palma Real	786,357.70	234,077.33			786,357.70		200	ml	29	JUNIO	OCTUBRE	0%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable de 8" en la calle Río Naranjo entre Medellín e Hidalgo en Col. Las Palmas		Col. Las Palmas	292,300.00	276,868.85			292,300.00		125	ml	18	MARZO	OCTUBRE	100%	95%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de la red de agua potable de 8" en la Col. Palmares		Col. Palmares	98,000.00	36,689.65			98,000.00		95	ml	10	MARZO	OCTUBRE	100%	37%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua (1a etapa)		San Miguel Del Ojo De Agua	350,000.00	-			350,000.00		291.67	ml	28	MARZO	OCTUBRE	100%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de Madrid calle Américas tramo Guatemala- México		Madrid	100,000.00	29,928.40			100,000.00		105	ml	9	MARZO	OCTUBRE	100%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de línea de agua potable de 2" en la comunidad de Chanchopa		Chanchopa	70,000.00	69,396.56			70,000.00		95	ml	5	MARZO	OCTUBRE	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable en Col. San Pedro (APAUR)		Col. San Pedro	1,800,000.00	-	900,000.00		900,000.00		2222	ml	288	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de colector sanitario en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Allende en Col. Centro		Col. Centro	3,900,000.00	1,465,906.77			3,900,000.00		180	ml	20	MARZO	OCTUBRE	5%	38%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real (2da etapa)		Playa el Real	2,200,000.00	1,901,598.74			2,200,000.00		220	ml	30	MARZO	OCTUBRE	100%	86%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción del sistema de saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad colonia Ladislao Moreno, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROII)		Ladislao Moreno	5,500,000.00	329,802.86	4,400,000.00		1,100,000.00		1800	ml	130	MARZO	OCTUBRE	51%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de planta de tratamiento y emisor (3da etapa) en colonia Ladislao Moreno.		Ladislao Moreno	1,048,422.67	-			1,048,422.67		1000	ml	130	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de línea de conducción a tanque regulador de agua potable en la comunidad de Madrid		Madrid	853,500.00	-			853,500.00		280	ml	750	JUNIO	OCTUBRE	85%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de línea de conducción en av. 20 de noviembre y calle Pedro Gutiérrez en col. Benito Juárez (Pozo la Candelaria)		Col. Benito Juárez.	353,096.77	105,812.49			353,096.77		250	ml	470	JUNIO	OCTUBRE	15%	30%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores E. P. Libertad, Col. Libertad		Col. Libertad	318,000.00	95,399.73			318,000.00		1	Comedor	150	MARZO	OCTUBRE	90%	30%
EDUCACION	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) y (SANITARIOS)	Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios de Escuela Primaria en El Real		Playa el Real	70,000.00	-			70,000.00		15	ml	10	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) y (SANITARIOS)	Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios en Escuela Primaria en Pascuales		Playa Pascuales	70,000.00	-			70,000.00		15	ml	12	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
EDUCACION	BIBLIOTECAS	Mantenimiento de bibliotecas		Tecomán	200,000.00	-			200,000.00		3	Bibliotecas	60	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC FISIC	Construcción de techumbre en Escuela Primaria Ignacio Allende en la Col. Tepeyac.		Col. Tepeyac	1,620,000.00	485,697.82			1,620,000.00		1	techumbre	150	MARZO	OCTUBRE	20%	30%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC	Construcción de techumbre en Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt en la Col. Diaz Ordaz.		Col. Diaz Ordaz	1,660,000.00	495,111.54			1,660,000.00		1	techumbre	150	MARZO	OCTUBRE	10%	30%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Rehabilitación de cancha techada en la E.S. Gustavo Vazquez Montes. Col. San Antonio		Col. San Antonio	500,000.00	149,969.70			500,000.00		1	techumbre	150	JUNIO	OCTUBRE	5%	30%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.		Tecomán	987,000.00	978,491.40			987,000.00		41	km	100	MARZO	OCTUBRE	100%	99%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	Aspersoras de mochila (200)		Tecomán	200,000.00	-			100,000.00	100,000.00	200	MOCHILAS	200	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
SALUD	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Construcción de Centro de Salud (2a. etapa), SEDESOL-GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO.		Cerro de Ortega	3,075,000.00	-	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00		1	Centro	1200	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.		Tecomán	1,560,000.00	1,534,857.09			1,560,000.00		65	luminarias	520	MARZO	OCTUBRE	100%	98%
URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Construcción de rampas en acceso a E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras		Caleras	15,000.00	-			15,000.00		4	m2	60	MARZO	OCTUBRE	100%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.		Cofradía de Hidalgo	200,000.00	59,965.20			200,000.00		665	m2	12	MARZO	OCTUBRE	30%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de La Salada.		La Salada	67,000.00	-			67,000.00		48.73	m2	16	MARZO	OCTUBRE	15%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad del Saucito.		El Saucito	200,000.00	59,999.34			200,000.00		650	m2	11	MARZO	OCTUBRE	30%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calle Uruguay esq. con calle Américas en la comunidad de Madrid.		Madrid	300,000.00	89,939.10			300,000.00		456	m2	20	MARZO	OCTUBRE	85%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.		Callejones	100,000.00	99,137.94			100,000.00		300	m2	30	MARZO	OCTUBRE	100%	99%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad Ruiz Cortines.		Ruiz Cortines	100,000.00	30,000.00			100,000.00		300	m2	30	MARZO	OCTUBRE	100%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Caleras.		Caleras	100,000.00	-			100,000.00		200	m2	42	MARZO	OCTUBRE	100%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrado ahogado en calle el salvador entre calle Bolivia y cuba en la comunidad de Madrid		Madrid	450,000.00	134,965.01			450,000.00		1000	m2	18	MARZO	OCTUBRE	95%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Pavimentación a base de concreto astaltico de av. Américas tramo calle Uruguay-México y tramo calle México frente a Bachillerato No. 24 de la U de C. en Madrid		Madrid	1,600,000.00	-			1,600,000.00		2850	m2	56	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en calle Libertad Col. Centro en Cerro de Ortega.		Cerro de Ortega	750,000.00	224,969.91			750,000.00		1400	m2	35	JUNIO	OCTUBRE	0%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la Col. Luis Donald Colosio.		Col. Luis Donald Colosio	400,000.00	119,833.30			400,000.00		1000	m2	62	JUNIO	OCTUBRE	5%	30%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la localidad de Cofradía de Morelos.		Cofradía de Morelos	400,000.00	-			400,000.00		1000	m2	15	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz (2da. Etapa).		Col. Sor Juana Inés de la Cruz	200,000.00	198,275.86			200,000.00		1	comedor	30	MARZO	OCTUBRE	100%	99%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Amalia Solórzano (2a. Etapa)		Col. Amalia Solórzano	185,000.00	55,469.77			185,000.00		1	comedor	30	JUNIO	OCTUBRE	0%	30%




Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (13)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.		Chanchopa	70,000.00	68,230.40			70,000.00		124.22	m2	30	MARZO	OCTUBRE	100%	97%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de 50 mts. de BT subterráneo (2+1), en calle Carlos Padilla, Col. Villas del Sol.		Col. Villas del Sol.	49,191.01	-	14,757.30		34,433.71		50	ml	6	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de 50 mts. de BT cable múltiple (2+1), en calle Uruguay esquina Argentina, Madrid.		Madrid	17,209.59	-	5,162.88		12,046.71		50	ml	4	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de 50 mts. de MT y 100 mts. de BT cable múltiple (2+1) con adición de 1 transformador de 15 kva, en calle principal, Col. San Pedro.		Col. San Pedro.	88,694.96	-	26,608.49		62,086.47		150	ml	20	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de 200 mts. de BT cable múltiple (2+1) con adición de 1 transformador de 15 kva, en calle Valle Boreal, entre Coquimatlán y Armería Col. Valle Querido.		Col. Valle Querido.	104,959.07	-	31,487.72		73,471.35		200	ml	20	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de BT cable múltiple (2+1), 100 mts. calle Zaragoza y Francisco Villa, 52 mts. calle Zaragoza y prol. 2 de Abril y 65 mts. en calle 5 de Mayo esquina Zaragoza en Tecolapa.		Tecolapa	82,492.83	-	24,747.85		57,744.98		217	ml	15	JUNIO	OCTUBRE	0%	0%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)		Tecomán	146,000.00	26,526.40			146,000.00		-----	-----	-----	MARZO	OCTUBRE	18%	18%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS EN TIC	CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICAS, Y EN TIC	Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos del FAISM.		Tecomán	250,000.00	-			250,000.00		-----	-----	-----	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOSINTEGRALES	Contratación de Servicios (Supervisión de obra)		Tecomán	996,000.00	566,953.84			996,000.00		-----	-----	-----	MARZO	OCTUBRE	57%	57%
ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL	-----	Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.		Tecomán	400,000.00	-			400,000.00		-----	-----	-----	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	MOBILIARIO Y EQUIPO	Adquisición De Software Y Hardware		Tecomán	203,522.70	-			203,522.70		-----	-----	-----	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	MOBILIARIO Y EQUIPO	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)		Tecomán	60,000.00	-			60,000.00		-----	-----	-----	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	METROS	Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de Espacios para Atención al Público).		Tecomán	375,000.00	-			375,000.00		-----	-----	-----	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
-----	-----	Pago del Crédito BANOBRAS-FISM 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2018.		Tecomán	7,079,889.51	4,719,230.71			7,079,889.51		-----	-----	-----	ENERO	OCTUBRE	67%	67%
TOTAL					63,628,899.12	22,628,477.32	10,577,764.24	1,025,000.00	51,926,134.88	100,000.00							

AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN


Avance al 30 de junio de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA AÑUAL (POA2)


DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA FEDERAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
ORIGEN DE LOS RECURSOS " Programa de Infraestructura Indígena 2018 CDI (PROII)" Recurso Federal																	
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	Ampliacion del sistema de agua potable (1a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROII)		Madrid	5,000,000.00	1,124,386.21	3,750,000.00		1,250,000.00		1	Tanque	750	MARZO	OCTUBRE	67%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construccion del sistema de saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad colonia Ladislao Moreno, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROII)		Ladislao Moreno	5,500,000.00	1,319,211.43	4,400,000.00		1,100,000.00		1800	ml	130	MARZO	OCTUBRE	51%	30%
TOTAL					10,500,000.00	2,443,597.64	8,150,000.00	-	2,350,000.00	-							

DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA FEDERAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PRODER) 2018 Recurso Federal																	
DEPORTIVA	INFRAESTRUCURA	Construcción de cubierta, mejoramiento de superficie de cancha y colocación de módulo de juegos en parque La Divina Providencia en la colonia Cofradía de Juárez en Tecomán, Colima.	Tecomán	Col. Cofradía de Juárez	1,978,000.00	592,180.22	1,978,000.00				1	Techumbre	350	JUNIO	OCTUBRE	25%	30%
TOTAL					1,978,000.00	592,180.22	1,978,000.00	-	-	-							

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES




C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018


DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORTAMUN 2018



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción
 Cap-Con-PGen-PEsp

01 SERVICIOS PERSONALES

- 01 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
 - 03 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
 - 01 *SUELDO*
 - 03 *QUINQUENIOS*
 - 02 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
 - 02 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
 - 01 *SUELDO A PERSONAL EVENTUAL*
 - 03 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
 - 02 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
 - 01 *PRIMA VACACIONAL*
 - 05 *AGUINALDO*
 - 04 COMPENSACIONES
 - 01 *COMPENSACIONES*
 - 05 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
 - 01 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO
 - 01 *FONDO DE AHORRO*
 - 04 PRESTACIONES CONTRACTUALES
 - 10 *AYUDA PARA RENTA*
 - 28 *BONO DE JUGUETE*
 - 32 *BONO DIA DE LA MADRE*
 - 45 *BONO NAVIDEÑO*
 - 46 *CANASTA BÁSICA*
 - 57 *SEGURO DE VIDA*

02 MATERIALES Y SUMINISTROS


- 06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 - 01 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 - 01 *GASOLINA*
 - 02 *DIESEL*
 - 04 *ACEITES Y GRASAS*
 - 09 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
 - 06 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 - 01 *REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE*

03 SERVICIOS GENERALES

- 04 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
- 05 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
 - 01 *PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS.*

Dev	Ene-Jun	Pag	Ene-Jun
	28,756,470.44		28,705,670.36
	20,160,274.93		20,160,274.93
	20,160,274.93		20,160,274.93
	17,436,450.00		17,436,450.00
	2,723,824.93		2,723,824.93
	1,086,836.48		1,061,036.40
	1,086,836.48		1,061,036.40
	1,086,836.48		1,061,036.40
	3,322,113.15		3,297,113.15
	1,225,269.82		1,225,269.82
	1,178,304.52		1,178,304.52
	46,965.30		46,965.30
	2,096,843.33		2,071,843.33
	2,096,843.33		2,071,843.33
	4,187,245.88		4,187,245.88
	2,068,641.02		2,068,641.02
	2,068,641.02		2,068,641.02
	2,118,604.86		2,118,604.86
	598,415.33		598,415.33
	517.74		517.74
	61,419.40		61,419.40
	604.04		604.04
	1,242,693.76		1,242,693.76
	214,954.59		214,954.59
	7,762,806.90		7,385,345.91
	7,344,286.59		7,100,399.64
	7,344,286.59		7,100,399.64
	4,849,296.83		4,628,415.55
	2,482,050.04		2,459,044.37
	12,939.72		12,939.72
	418,520.31		284,946.27
	418,520.31		284,946.27
	418,520.31		284,946.27
	349,066.28		314,167.88
	16,863.60		0.00
	16,863.60		0.00
	16,863.60		0.00





MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto


Clave Presupuestaria Descripción
 Cap-Con-PGen-PEsp

- 05 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
 - 05 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 - 01 *MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE*
- 09 DEUDA PUBLICA**
 - 01 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
 - 01 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 - 01 *BANOBRAS 7184*
 - 02 *BANOBRAS 7186*
 - 03 *BANOBRAS 7212*
 - 02 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
 - 01 *INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO*

Dev Ene-Jun	Pag Ene-Jun
332,202.68	314,167.88
332,202.68	314,167.88
<i>332,202.68</i>	<i>314,167.88</i>
4,119,838.38	4,119,838.38
1,688,838.23	1,688,838.23
1,688,838.23	1,688,838.23
<i>50,462.63</i>	<i>50,462.63</i>
<i>918,642.96</i>	<i>918,642.96</i>
<i>719,732.64</i>	<i>719,732.64</i>
2,431,000.15	2,431,000.15
<i>2,431,000.15</i>	<i>2,431,000.15</i>

TOTAL: 40,988,182.00 40,525,022.53






HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018


DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORTASEG 2018



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria Descripción
Cap-Con-PGen-PEsp

02 MATERIALES Y SUMINISTROS

07 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

01 VESTUARIO Y UNIFORMES

01 UNIFORMES

08 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

02 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

02 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA

05 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

04 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

01 AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE

06 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

05 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN

Dev Ene-Jun Pag Ene-Jun

2,209,336.00 2,209,336.00

2,149,480.00 2,149,480.00

2,149,480.00 2,149,480.00

2,149,480.00 2,149,480.00

59,856.00 59,856.00

59,856.00 59,856.00

59,856.00 59,856.00

2,556,275.92 2,235,000.00


2,235,000.00 2,235,000.00

2,235,000.00 2,235,000.00

321,275.92 0.00

321,275.92 0.00

TOTAL: 4,765,611.92 4,444,336.00



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018


DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU-PASH)




“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”


Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



AYUNTAMIENTO DE
TECOMAN
2015-2018



C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
Secretario de Planeación y Finanzas
Del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:



Mpio. De Tecoman, Colima. 16 de julio de 2018.
Oficio No. 056/2018.

Asunto: Segundo trimestre
Formato Único 2018

At.n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la oportunidad de informar la declaración del Formato Único y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

Ejercicio 2017

- GESTION INFORME DEFINITIVO.- se capturo el avance de cada obra del FAIS 2017.
- NIVEL FINANCIERO INF. DEFINITIVO.- Se capturo los rendimientos, lo aprobado, lo ministrado, ..., y lo pagado de los programas FAIS 2017, FORTAMUN 2017, FORTASEG 2017, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA.
- FICHA INFORME DEFINITIVO.- REPORTE DE INDICADORES.- se capturo los indicadores de los programas de FAIS 2017 y FORTAMUN 2017

Ejercicio 2018

- GESTION DE PROYECTOS.- se capturo el avance de cada obra del FAIS 2018. Se menciona que también hubo movimiento en 10 obras que no se alcanzaron a capturar en la MIDS, por lo tanto, no se importaron al formato único.
- NIVEL FINANCIERO.- Se capturaron los rendimientos, lo aprobado, lo ministrado, ..., y lo pagado de los programas FAIS 2018, FORTAMUN 2018, FORTASEG 2018, PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2018, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2018 y PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.

En los montos del FAIS 2018 se contemplaron los movimientos de las 10 obras que no se alcanzaron a capturar en la MIDS.

- FICHA INFORME.- REPORTE DE INDICADORES.- se capturaron los indicadores de los programas de FAIS 2018 y FORTAMUN 2018


No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

*Tesorera
21/07/2018
15:34 Hrs*

- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecoman.- para su conocimiento.
- C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza - Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
- C.c.p.- L.A.E. Miguel Ángel Velázquez Cervantes.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU-PASH) “GESTION DE PROYECTOS”



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 183

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número da Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
COL1818020108481 1	Construcción De Colector Sanitario En La Comunidad De El Real Segunda Etapa - 44422	44422	Colima	Tecomán	El Real	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL1818020108534 2	Construcción De Empedrados Y Machuelos En La Comunidad Del Saucito - 94065	94065	Colima	Tecomán	El Saucito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución
COL1818020108546 2	Rehabilitación De Colector Sanitario En Calle Morelos Entre Griselda Álvarez Y Allende En Col Centro En Tecoman Colima - 99483	99483	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL1818020108546 3	Ampliación De La Red De Agua Potable De Ocho En La Col Palmares - 94048	94048	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL1818020108546 8	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Guillermo Prieto Col Tepeyac - 83929	83929	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL1818020108547 3	Construcción De Comedores Ep Libertad Col Libertad - 83879	83879	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución
COL1818020108547 4	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt En La Col Diaz Ordaz - 79627	79627	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución
COL1818020108547 6	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Allende En La Col Tepeyac - 79616	79616	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Educación	En Ejecución
COL1818020108547 8	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Público En Varias Colonias - 79608	79608	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Urbanización	En Ejecución
COL1818020108548 0	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En Varias Localidades - 61653	61653	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución
COL1818020108548 1	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Veracruz Col Noriega Pizano - 44481	44481	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL1818020108548 2	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Río Yaquí Col Indeco - 44473	44473	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL1818020108548 3	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Fino Suarez Col La Palmita - 44463	44463	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 183

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
COL18180201085484	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Manuel Gudiño Col Tepeyac - 44451	44451	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085485	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Ocho Pulgadas En La Calle Río Naranjo Entre Medellín E Hidalgo En Col Las Palmas - 44414	44414	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085486	Ampliación De Red De Agua Potable En Col San Pedro Apaur - 44383	44383	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085487	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Campo Aéreo Col Noriega Pizano - 45519	45519	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085488	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Apolonio Contreras Col Tuxpan - 44438	44438	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085489	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Antonio Barbosa Heldt Col Ponciano Arriaga - 44435	44435	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085490	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Andador Dieciséis Col Chamzal - 44434	44434	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085491	Construcción De Comedor Comunitario En La Col Sor Juana Inés De La Cruz Segunda Etapa - 44429	44429	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Asistencia Social	En Ejecución
COL18180201085492	Acondicionamiento De Espacios Físicos Mobiliario Y Equipo - 42046	42046	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución
COL18180201085493	Acondicionamiento De Espacios Físicos Adecuación De Espacios Para Atención Al Público - 42051	42051	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución
COL18180201085494	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 42059	42059	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución
COL18180201085495	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 42056	42056	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución
COL18180201085496	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 42053	42053	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 183

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
COL18180201085497	Adquisición De Software Y Hardware - 42045	42045	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución
COL18180201085498	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 42042	42042	Colima	Tecomán	Tecomán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Otros Proyectos	En Ejecución
COL18180201085501	Mejoramiento De Calles Varias En La Comunidad Ruiz Cortines - 61668	61668	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución
COL18180201085502	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Belice Col Bayardo - 44440	44440	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085503	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Nicaragua Col Bayardo - 45466	45466	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085504	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Francisco Velasco Curiel De La Localidad De Caleras - 46141	46141	Colima	Tecomán	Caleras	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085505	Mejoramiento De Calles Varias En La Comunidad De Callejones - 61662	61662	Colima	Tecomán	Callejones	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución
COL18180201085506	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calles De La Localidad De Cerro De Ortega Ignacio Ramirez Y Antonio Leño - 61661	61661	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085507	Construcción Del Sistema De Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Colonia Ladislao Moreno En El Municipio De Tecomán Cdi - 42068	42068	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085508	Ampliación De Línea De Agua Potable De Dos En La Comunidad De Chanchopa - 83872	83872	Colima	Tecomán	Chanchopa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085509	Construcción De Banquetas En La Comunidad De Chanchopa - 83877	83877	Colima	Tecomán	Chanchopa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución
COL18180201085517	Mejoramiento De Calle Uruguay Esq Con Calle Américas En La Comunidad De Madrid - 94056	94056	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución
COL18180201085518	Construcción De Empedrado Ahogado En Calle El Salvador Entre Calle Bolivia Y Cuba En La Comunidad De Madrid - 79613	79613	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Transportes y vialidades	En Ejecución

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 183

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
COL18180201085519	Rehabilitación De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Comunidad De Madrid Calle Américas Tramo Guatemala México - 79599	79599	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085520	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Américas Tramo Guatemala México De La Localidad De Madrid - 44488	44488	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085521	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle El Salvador Entre Calle Bolivia Y Cuba En La Localidad De Madrid - 46138	46138	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución
COL18180201085522	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa Para Beneficiar A La Localidad Madrid En El Municipio De Tecomán Cdi Proil - 42062	42062	Colima	Tecomán	Madrid	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución




Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,901,599	\$1,901,599	\$1,901,599	\$1,901,599	\$1,901,599	86.44	\$0	Metros lineales	126	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$200,000	\$200,000	\$140,000	\$59,999	\$59,999	\$59,999	\$59,999	30.00	\$0	Metros Cuadrados	46	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$3,900,000	\$3,900,000	\$2,730,000	\$1,465,907	\$1,465,907	\$1,465,907	\$1,465,907	37.59	\$0	Metros lineales	84	100.00	37.59	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$98,000	\$98,000	\$68,600	\$36,690	\$36,690	\$36,690	\$36,690	37.44	\$0	Metros lineales	42	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,425,000	\$1,425,000	\$997,500	\$721,346	\$721,346	\$721,346	\$721,346	50.62	\$0	Metros lineales	294	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$318,000	\$318,000	\$222,600	\$95,400	\$95,400	\$95,400	\$95,400	30.00	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,660,000	\$1,660,000	\$1,562,711	\$495,112	\$495,112	\$495,112	\$495,112	29.83	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	29.83	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,522,711	\$485,698	\$485,698	\$485,698	\$485,698	29.98	\$0	Metros Cuadrados	631	100.00	29.98	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,534,857	\$1,534,857	\$1,534,857	\$1,534,857	\$1,534,857	98.39	\$0	Otros	2,184	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$987,000	\$987,000	\$978,491	\$978,491	\$978,491	\$978,491	\$978,491	99.14	\$0	Metros lineales	420	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$410,000	\$410,000	\$287,000	\$122,925	\$122,925	\$122,925	\$122,925	29.98	\$0	Metros lineales	55	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$454,000	\$454,000	\$392,755	\$392,755	\$392,755	\$392,755	\$392,755	86.51	\$0	Metros lineales	67	100.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$752,000	\$752,000	\$526,400	\$524,161	\$524,161	\$524,161	\$524,161	69.70	\$0	Metros lineales	105	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MINISTERIO DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL


 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 BOGOTÁ, D.C.

Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2018	\$535,000	\$535,000	\$529,922	\$529,922	\$529,922	\$529,922	\$529,922	99.05	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$292,300	\$292,300	\$276,869	\$276,869	\$276,869	\$276,869	\$276,869	94.72	\$0	Metros lineales	76	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,800,000	\$900,000	\$630,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,209	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,740,000	\$1,740,000	\$1,218,000	\$855,815	\$855,815	\$855,815	\$855,815	49.18	\$0	Metros lineales	282	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$1,387,000	\$1,387,000	\$970,900	\$799,465	\$799,465	\$799,465	\$799,465	57.64	\$0	Metros lineales	327	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$803,000	\$803,000	\$794,604	\$794,604	\$794,604	\$794,604	\$794,604	98.95	\$0	Metros lineales	202	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$693,000	\$693,000	\$485,100	\$207,686	\$207,686	\$207,686	\$207,686	29.97	\$0	Metros lineales	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$200,000	\$200,000	\$198,276	\$198,276	\$198,276	\$198,276	\$198,276	99.14	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$996,000	\$996,000	\$996,000	\$566,954	\$566,954	\$566,954	\$566,954	56.92	\$0	Otros	0	100.00	56.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$146,000	\$146,000	\$146,000	\$26,526	\$26,526	\$26,526	\$26,526	18.17	\$0	Vehiculos	0	100.00	18.17	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2018	\$203,523	\$203,523	\$203,523	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$100,000	\$100,000	\$70,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$394,000	\$394,000	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	98.13	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$489,000	\$489,000	\$473,122	\$473,122	\$473,122	\$473,122	\$473,122	96.75	\$0	Metros lineales	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$300,000	\$300,000	\$296,574	\$296,574	\$296,574	\$296,574	\$296,574	98.86	\$0	Metros lineales	51	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$100,000	\$100,000	\$99,138	\$99,138	\$99,138	\$99,138	\$99,138	99.14	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$650,000	\$650,000	\$455,000	\$288,972	\$288,972	\$288,972	\$288,972	44.46	\$0	Metros lineales	105	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$5,500,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$329,803	\$329,803	\$329,803	\$329,803	29.98	\$0	Metros lineales	546	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$70,000	\$70,000	\$69,397	\$69,397	\$69,397	\$69,397	\$69,397	99.14	\$0	Metros lineales	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$70,000	\$70,000	\$68,230	\$68,230	\$68,230	\$68,230	\$68,230	97.47	\$0	Metros Cuadrados	126	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$300,000	\$300,000	\$210,000	\$89,939	\$89,939	\$89,939	\$89,939	29.98	\$0	Metros Cuadrados	84	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$450,000	\$450,000	\$315,000	\$134,965	\$134,965	\$134,965	\$134,965	29.99	\$0	Metros Cuadrados	76	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Fisico				Observaciones
	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
2018	\$100,000	\$100,000	\$70,000	\$29,928	\$29,928	\$29,928	\$29,928	29.93	\$0	Metros lineales	38	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$300,000	\$300,000	\$246,695	\$246,695	\$246,695	\$246,695	\$246,695	82.23	\$0	Metros lineales	76	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$270,000	\$270,000	\$221,169	\$221,169	\$221,169	\$221,169	\$221,169	81.91	\$0	Metros lineales	76	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
2018	\$5,000,000	\$1,250,000	\$875,000	\$374,795	\$374,795	\$374,795	\$374,795	29.98	\$0	Otros	3,151	100.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU-PASH) “NIVEL FINANCIERO”



H. AYUNTAMIENTO


“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


ENTIDAD:
Segundo Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios										
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	CONVENIOS - 3	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	CONVENIOS - 3	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	S010	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAINDÍGENA	S179	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	ENTIDADES NO SECTORIZADAS	47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAINDÍGENA	S179	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN



Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
		Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
\$0				11173148	11173148	7821203.6	10585427.76	4446336	4446336	4446336	N/A	FORTASEG
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	11173148	11173148	7821203.6	10585427.76	4446336	4446336	4446336	N/A	FORTASEG
\$0				1978000	1978000	791200	592180.22	592180.22	592180.22	592180.22	N/A	PRODER
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	439 - OTROS SUBSIDIOS	1978000	1978000	791200	592180.22	592180.22	592180.22	592180.22	N/A	PRODER
\$0				51926134.88	51926134.88	31155678	22628477.32	22628477.32	22628477.32	22628477.32	N/A	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	51926134.88	51926134.88	31155678	22628477.32	22628477.32	22628477.32	22628477.32	N/A	
\$0				76957773	76957773	38478888	36015597.68	36015597.68	36015597.68	36015597.68	N/A	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	76957773	76957773	38478888	36015597.68	36015597.68	36015597.68	36015597.68	N/A	
\$0				200000	200000	200000	0	0	0	0	N/A	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	439 - OTROS SUBSIDIOS	200000	200000	200000	0	0	0	0	N/A	
\$0				8150000	8150000	2443597.64	2443597.64	2443597.64	2443597.64	2443597.64	N/A	
		2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	8150000	8150000	2443597.64	2443597.64	2443597.64	2443597.64	2443597.64	N/A	

AYUNTAMIENTO
DE
TOCOMAN, COI



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU-PASH) “INDICADORES”



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”


Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx


Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Programa Presupuestario										
Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
Municipio	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social



Indicadores							Meta y Avance al periodo			
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	47	28	59.57	
Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	7695773	36015597.68	46.8	
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	23	11	47.83	





AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES

LISTADO DE OBRAS CONTRATADAS Y AVANCES FISICOS



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx


Nº.	PROGRAMA	OBRA	PAQUETE DE EJECUCIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PRECUPUESTO DE OBRA	CONTRATISTA	RESPONSABLE LEGAL	IMPORTE CONTRATADO (NETO)	Importe Contratado con IGV	NÚMERO DE CONTRATO	Observaciones	Financ.	Presupuest.
001-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL REAL. (2DA ETAPA)	EL REAL	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-INV/3P/FAIS-001-2018	\$2,200,000.00	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$2,200,000.00	(Dos Milones Doscientos Mil Pesos 00100 M.N.)	OPTEC-FAIS-001-2018	Obra Terminada	100%	85%
002-2018	FAIS 2018	Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz (2da. Etapa).	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$200,000.00	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$200,000.00	(Doscientos Mil Pesos 00100 M.N.)	OPTEC-FAIS-002-2018	Obra Terminada	100%	100%
003-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANTONIO BARBOSA HELDT, COL. PONCIANO ARRIBA	TECOMAN	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-INV/3P/FAIS-002-2018	\$803,000.00	JAGOV CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ING. JAVIER GONZALEZ VIVEROS	\$801,513.97	(Ochocientos Un Mil Quinientos Trece Pesos 971100 M.N.)	OPTEC-FAIS-003-2018	Obra Terminada	100%	100%
004-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de red de drenaje en calle Belce, Col. Bayardo	Col. Bayardo	Adjudicación Directa	\$394,000.00	OSDY ALEJANDRO MEJÍA GALLARDO	OSDY ALEJANDRO MEJÍA GALLARDO	\$389,987.57	(Trescientos Ochenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos 97100 M.N.)	OPTEC-FAIS-004-2018	Obra Terminada	100%	100%
005-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de red de drenaje en calle Nicaragua, Col. Bayardo	Col. Bayardo	Adjudicación Directa	\$489,000.00	GRUPO R&C CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL PUERTO BA DE CV	ING. ROSA LUZ JIMÉNEZ PACHECO	\$487,683.46	(Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 40100 M.N.)	OPTEC-FAIS-005-2018	Obra Terminada	100%	80%
006-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Guífo, Col. Tepayac	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$535,000.00	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN EQUIPOS ROTATIVOS S.A. DE C.V.	ING. JAFET DAVID NÚÑEZ MORAN	\$534,529.67	(Quinientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Veintinueve Pesos 97100 M.N.)	OPTEC-FAIS-006-2018	Obra Terminada	100%	85%
007-2018	Programa de Infraestructura Indígena 2018 (CDI)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD MADRID, EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN.	MADRID	Licitación Pública Nacional No. LO-806009999-E2-2018	\$5,000,000.00	HUGO CESAR BARRETO OCHOA	ARG. HUGO CESAR BARRETO OCHOA	\$4,997,272.07	(Cuatro Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 07100 M.N.)	OPTEC-PROII-007-2018	Obra en Proceso PROII (CDI)	67%	30%
008-2018	Programa de Infraestructura Indígena 2018 (CDI)	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO (2DA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE COLONA LADISLAO MORENO, EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN.	LADISLAO MORENO	Licitación Pública Nacional No. LO-806009999-E3-2018	\$5,500,000.00	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$5,496,714.29	(Cinco Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 20100 M.N.)	OPTEC-PROII-008-2018	Obra en Proceso PROII (CDI)	51%	30%
009-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES.	TECOMAN	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-INV/3P/FAIS-003-2018	\$987,000.00	ELVA IVETT CRUZ SANCHEZ	C. ELVA IVETT CRUZ SANCHEZ	\$987,000.00	(Novecientos Ochenta y Siete Mil Pesos 00100 M.N.)	OPTEC-FAIS-009-2018	Obra Terminada	100%	51%
010-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ANDADOR 18, COL. CHAKZAL	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$693,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. NDRA ALICIA MONTERO ACEVEDO	\$692,287.27	(Seiscientos Noventa y Dos Mil Doscientos Ochenta y Seis Pesos 20100 M.N.)	OPTEC-FAIS-010-2018	Obra Terminada	100%	30%
011-2018	FAIS 2018	MEJORAMIENTO DE CALLES (VARIAS) EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES.	CALLEJONES	Adjudicación Directa	\$100,000.00	JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	100,000.00	(Cien Mil Pesos 00100 M.N.)	OPTEC-FAIS-011-2018	Obra Terminada	100%	100%
012-2018	FAIS 2018	MEJORAMIENTO DE CALLES (VARIAS) EN LA COMUNIDAD RUIZ CORTINES.	RUIZ CORTINES	Adjudicación Directa	\$100,000.00	JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	100,000.00	(Cien Mil Pesos 00100 M.N.)	OPTEC-FAIS-012-2018	Obra Terminada	100%	30%
013-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA (IGIACIO RAMÍREZ Y ANTONIO LEAÑO).	CERRO DE ORTEGA	Adjudicación Directa	\$650,000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.	C.P. NAVIELA LEJANDRA HEREDIA SOLÓRZANO	649,897.82	(Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis Pesos 82100 M.N.)	OPTEC-FAIS-013-2018	Obra en Proceso	90%	30%
014-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PINO SUAREZ, COL. LA PALMITA	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$762,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. NDRA ALICIA MONTERO ACEVEDO	761,896.81	(Seiscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Seis Pesos 97100 M.N.)	OPTEC-FAIS-014-2018	Obra en Proceso	100%	60%
015-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Río Narango entre Medellín e Hidalgo en Col. Las Palmas	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$292,300.00	PROTOARG CONSTRUCCIONES, SA DE CV	ARG. PATRICIA ELIZABETH VAZQUEZ ALCARAZ	292,100.03	(Doscientos Noventa y Dos Mil Cien Pesos 02100 M.N.)	OPTEC-FAIS-015-2018	Obra en Proceso	100%	60%
016-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL DE LA LOCALIDAD DE CALERAS.	CALERAS	Adjudicación Directa	\$300,000.00	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	299,152.83	(Doscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Dos Pesos 83100 M.N.)	OPTEC-FAIS-016-2018	Obra Terminada	100%	100%
017-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE APOLOVINO CONTRERAS COL. TUAPAN	TECOMAN	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-INV/3P/FAIS-005-2018	\$1,387,000.00	CONSTRUCASDA SA DE CV	ING. FRANCISCO J. CASTILLO BARRAGAN	1,378,151.31	(Un Millón Treientos Setenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Un Pesos 31100 M.N.)	OPTEC-FAIS-017-2018	Obra en Proceso	100%	40%
018-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAMPO AÉREO, COL. NORIEGA PIZANO	TECOMAN	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-INV/3P/FAIS-007-2018	\$1,740,000.00	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V.	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	1,739,103.99	(Un Millón Setecientos Treinta y Nueve Mil Ciento Noventa y Nueve Pesos 99100 M.N.)	OPTEC-FAIS-018-2018	Obra en Proceso	95%	30%
019-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HERACRUZ, COL. NORIEGA PIZANO	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$410,000.00	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	409,748.99	(Cuatrocientos Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 99100 M.N.)	OPTEC-FAIS-019-2018	Obra en Proceso	100%	30%

AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

NO.	PROGRAMA	OBRA	COLONIA O RESUMEN	FECHA DE CONTRATACION	PREBUJETO O G.C.P.	CONTRATISTA	RESPONSABLE LOCAL	IMPORTE CONTRATACION (MILL.)	FORMA DE PAGO LOCAL	IMPORTE DE CONTRATO	DESCRIPCION	FIN	OPERA
020-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de red de drenaje en calle Américas tramo Guatemala-México de la localidad de Madrid.	MADRID	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-IN/3P/FAIS-009-2018	\$300,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. NORA ALICIA MONTERO ACEVEDO	\$ 289,852.33	(Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 33/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-020/021/022/023-2018	Obra en Proceso	90%	75%
021-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de red de drenaje en calle el Salvador entre calle Bolva y Cuba en la localidad de Madrid.	MADRID	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-IN/3P/FAIS-009-2018	\$270,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. NORA ALICIA MONTERO ACEVEDO	\$ 269,748.42	(Doscientos Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos 42/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-020/021/022/023-2018	Obra en Proceso	80%	75%
022-2018	FAIS 2018	Construcción de empedrado ahogado en calle el salvador entre calle Bolva y Cuba en la comunidad de Madrid.	MADRID	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-IN/3P/FAIS-009-2018	\$450,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. NORA ALICIA MONTERO ACEVEDO	\$ 449,883.37	(Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos 37/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-020/021/022/023-2018	Obra en Proceso	95%	30%
023-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de Madrid calle Américas tramo Guatemala-México de la localidad de Madrid.	MADRID	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-IN/3P/FAIS-009-2018	\$100,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. NORA ALICIA MONTERO ACEVEDO	\$ 99,781.33	(Noventa y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Un Peso 33/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-020/021/022/023-2018	Obra en Proceso	100%	30%
024-2018	FAIS 2018	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS.	TECOMAN	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-IN/3P/FAIS-004-2018	\$1,660,000.00	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	ING. FRANCISCO JAVIER CÁRDEAS MEJIDOZA	\$1,657,695.24	(Un Millón Quinientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 24/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-021-2018	Obra en Proceso	100%	100%
025-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA CANDELARIA" EN LA COL. LA PALMITA.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$570,000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.	C.P. NAYELI ALEJANDRA HEREDIA SOLÓRZANO	\$ 569,999.93	(Quinientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 93/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-022-2018	Obra en Proceso	25%	30%
026-2017	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COL. TEPEYAC.	TECOMAN	Licitación Pública No. OPTEC-FAIS-005-2018	\$1,620,000.00	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$1,619,992.74	(Un Millón Seiscientos Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Dos Pesos 74/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-023-2018	Obra por iniciar	20%	30%
027-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT EN LA COL. DAZ ORDÁZ.	TECOMAN	Licitación Pública No. OPTEC-FAIS-006-2018	\$1,660,000.00	JAIMÉ ALEJANDRO PIZANO SILVA	JAIMÉ ALEJANDRO PIZANO SILVA	\$1,656,371.82	(Un Millón Seiscientos Cincuenta Mil Trescientos Setenta y Un Peso 82/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-024-2018	Obra por iniciar	10%	30%
028-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO PRIETO, COL. TEPEYAC	TECOMAN	Invitación A Cuando Menos Tres Personas. OPTEC-IN/3P/FAIS-010-2018	\$1,425,000.00	JAIMÉ ALEJANDRO PIZANO SILVA	JAIMÉ ALEJANDRO PIZANO SILVA	\$1,420,268.97	(Un Millón Cuatrocientos Veinte Mil Doscientos Sesenta y Seis Pesos 97/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-025-2018	Obra en Proceso	85%	30%
029-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de red de drenaje en calle Río Yaqui, Col. Indeco	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$454,000.00	OSDY ALEJANDRO MEJÍA GALLARDO	OSDY ALEJANDRO MEJÍA GALLARDO	\$ -	(Cero Pesos 00/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-026-2018	Obra en Proceso	85%	75%
030-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES E. P. LIBERTAD, COL. LIBERTAD	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$318,000.00	OSCAR GARCÍA CONTRERAS	OSCAR GARCÍA CONTRERAS	\$ 317,999.12	(Trescientos Diecisiete Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 12/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-027-2018	Obra en Proceso	90%	30%
031-2018	FAIS 2018	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA.	TECOLAPA	Adjudicación Directa	\$400,000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.	C.P. NAYELI ALEJANDRA HEREDIA SOLÓRZANO	\$ 399,992.00	(Trescientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-028-2018	Obra Terminada	100%	100%
032-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA.	CHANCHOPA	Adjudicación Directa	\$70,000.00	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	\$ 69,822.70	(Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Veintiseis Pesos 70/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-029-2018	Obra Terminada	100%	100%
033-2018	FAIS 2018	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 2" EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA.	CHANCHOPA	Adjudicación Directa	\$70,000.00	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	\$ 70,000.00	(Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-030-2018	Obra Terminada	100%	100%
034-2018	FAIS 2018	MEJORAMIENTO DE CALLE URUGUAY ESQ. CON CALLE AMÉRICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID.	MADRID	Adjudicación Directa	\$300,000.00	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. NORA ALICIA MONTERO ACEVEDO	\$ 299,797.02	(Doscientos Noventa y Nueve Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 02/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-031-2018	Obra Por iniciar	85%	30%
035-2018	FAIS 2018	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE 6" EN LA COL. PALMARES.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$98,000.00	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VIRGEN	MARCO ANTONIO GONZÁLEZ VIRGEN	\$ 97,922.46	(Noventa y Siete Mil Quinientos Veintidos Pesos 46/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-032-2018	Obra en Proceso	100%	40%
036-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO	SAUCITO	Adjudicación Directa	\$200,000.00	ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	C. CARLOS ISAÍAS DURÁN OROZCO	\$ 199,927.82	(Ciento Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete Pesos 82/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-033-2018	Obra en Proceso	30%	30%
037-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE HIDALGO.	COFRADIA DE HIDALGO	Adjudicación Directa	\$200,000.00	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMAN SA DE CV.	ING. MIGUEL TORRES CERVANTES	\$ 199,884.00	(Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Ochoenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-034-2018	Obra en Proceso	30%	30%
038-2018	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PRODER) 2018 Recurso Federal	Construcción de tubería, mejoramiento de superficie de cancha y colocación de módulos de juegos en parque La Divina Providencia en la colonia Cofradía de Juárez en Tecmán, Chiapas.	TECOMAN	Licitación Pública Nacional No. LC-806009999-ES-2018	\$1,978,000.00	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$ 1,973,934.07	(Un Millón Novecientos Setenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Cuatro Pesos 07/100 M.N.)	OPTEC-PRODER-035-2018	Obra en Proceso	25%	30%

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
 DEL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE
 TECOMAN, COA.
 H. AYUNTAMIENTO
 DE
 TECOMAN, COA.

ID	PROGRAMA	DETA	CIUDAD Y COMUNIDAD	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PRESUERTO INICIAL	CONTRATISTA	PEREGRINACIÓN LEGAL	IMPORTE EJECUTADO (MIL P.S.)	IMPORTE CONTRATADO (MIL P.S.)	PERCENTUAL DE OBRAS	Estado	Progr. Ejec.	
039-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE GRISELDA ALVAREZ Y ALLENDE EN COL. CENTRO.	TECOMAN	Licitación Pública No. OPTEC-FAIS-011-2018	\$3,900,000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.	C.P. HAYELI ALEJANDRA HEREDIA SOLÓRZANO	3,888,456.36	(Tres Millones Ochocientos Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Pesos 38/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-039-2018	Obra Por iniciar	5%	30%
040-2018	FAIS 2018	Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua (1a. etapa).	SAN MIGUEL OJO DE AGUA	Adjudicación Directa	\$350,000.00	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	349,898.64	(Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Ocho y Nueve Pesos 64/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-037-2018	Obra Terminada	100%	0%
041-2018	FAIS 2018	MEJORAMIENTO DE CALLES (VARIAS) EN LA COMUNIDAD DE CALERAS.	CALERAS	Adjudicación Directa	\$100,000.00	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	100,000.00	(Cien Mil Pesos 00/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-038-2018	Obra Terminada	100%	0%
042-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ACCESO A E. P. EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS	CALERAS	Adjudicación Directa	\$15,000.00	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	\$15,000.00	(Quince Mil Pesos 00/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-038-2018	Obra Terminada	100%	0%
043-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE LA SALADA.	LA SALADA	Adjudicación Directa	\$67,000.00	JAIIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	JAIIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	\$67,000.00	(Seenta y Siete Mil Pesos 00/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-039-2018	Obra Por iniciar	15%	0%
044-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE ALcantarilla EN CALLE HONDURAS ESQ. CON AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE MADRID.	MADRID	Adjudicación Directa	\$40,000.00	JAIIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	JAIIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	\$40,000.00	(Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-038-2018	Obra Por iniciar	15%	0%
045-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID.	MADRID	Adjudicación Directa	\$853,500.00	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	ING. JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$853,399.87	(Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 87/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-040-2018	Obra Por iniciar	85%	0%
046-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALUPE DE LA COL. COFRADIA DE JUAREZ EN TECOMAN.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$675,383.21	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	\$675,383.21	(Seiscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Ocho y Tres Pesos 21/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-041-2018	Obra Por iniciar	5%	0%
047-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA E.S. GUSTAVO VAZQUEZ MONTES, COL. SAN ANTONIO.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$500,000.00	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.	C.P. HAYELI ALEJANDRA HEREDIA SOLÓRZANO	\$499,898.98	(Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos 98/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-042-2018	Obra Por iniciar	5%	0%
048-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$400,000.00	OSDY ALEJANDRO MEJÍA GALLARDO	OSDY ALEJANDRO MEJÍA GALLARDO	\$399,444.33	(Trescientos Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-043-2018	Obra Por iniciar	5%	0%
049-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN GABRIEL ENTRE MANUEL ALVAREZ Y MANUEL GUINDO EN LA COLONIA TEREYAC.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$535,383.21	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	\$535,218.73	(Quinientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Dieciocho y Tres Pesos 73/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-044-2018	Obra Por iniciar	30%	0%
050-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PEDRO GUTIERREZ EN COL. BENITO JUÁREZ, (POZO LA CANDELARIA)	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$353,096.77	CONSTRUCCIONES ALTERNA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. HORA ALICIA MONTERO ACEVEDO	\$352,708.31	(Trescientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Ocho Pesos 31/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-045-2018	Obra Por iniciar	15%	0%
051-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. DE LA JUVENTUD ENTRE PALMA DE CASTILLA Y PALMA COCOTEROS, COL. PALMA REAL.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$604,495.89	CONSTRUCCIONES ALTERNA DE TECOMAN, SA DE CV	ING. HORA ALICIA MONTERO ACEVEDO	\$604,450.64	(Seiscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Pesos 64/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-046-2018	Obra Por iniciar	25%	0%
052-2018	FAIS 2018	MANUTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS EN TECOMÁN.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$200,000.00	HUGO CESAR BARRETO OCHOA	HUGO CESAR BARRETO OCHOA	\$199,899.09	(Ciento Noventa y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 09/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-047-2018	Obra Por iniciar	0%	0%
053-2018	FAIS 2018	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO UZUMACHITA DE RÍO PAPALOAPAH A RÍO BALSAS Y CALLE RÍO BALSAS DE RÍO UZUMACHITA A SUR, EN LA COL. INDECO.	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$786,357.70	CONDETTO, SA DE CV	LIC. NAVELLI ALCARAZ GARCIA	\$780,257.75	(Seiscientos Ochoenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Siete Pesos 75/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-048-2018	Obra Por iniciar	0%	0%
054-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN CALLE LIBERTAD COL. CENTRO EN CERRO DE ORTEGA.	CERRO DE ORTEGA	Adjudicación Directa	\$750,000.00	JAIIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	JAIIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	\$749,899.72	(Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 72/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-049-2018	Obra Por iniciar	0%	0%
055-2018	FAIS 2018	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL. AMALIA SOLÓRZANO (2A. ETAPA).	TECOMAN	Adjudicación Directa	\$165,000.00	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	\$164,899.24	(Ciento Ocho y Cuatro Mil Ochocientos Noventa y Nueve Pesos 24/100 M.N.)	OPTEC-FAIS-050-2018	Obra Por iniciar	0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL