



Mpio. De Tecomán, Colima. 23 de enero de 2020.  
Memorándum No.008/2020.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

**LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.**  
Dirección Unidad de Transparencia.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fais) ejercicio 2019; en lo referente a:


- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del cuarto trimestre del ejercicio 2019 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

  
**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.  
C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.  
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.  
C.c.p.-Archivo.  
JGAT/iaq



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



**Tecomán**  
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

# CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2019



“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño”.  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2020.  
Oficio No. 007/2020.

Asunto: Cuarto Informe Trimestral  
FAIS y POA 2019

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA  
Secretario de Planeación y Finanzas  
del Gobierno del Estado de Colima.  
PRESENTE:

00229

At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas  
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizarán con el FAIS 2019; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información al correo [dirprogram.planeacion@gmail.com](mailto:dirprogram.planeacion@gmail.com), [dirgralplaneacion@gmail.com](mailto:dirgralplaneacion@gmail.com).

De igual manera, se anexa el cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2019, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo [dirprogram.planeacion@gmail.com](mailto:dirprogram.planeacion@gmail.com), [dirgralplaneacion@gmail.com](mailto:dirgralplaneacion@gmail.com).

Se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2019 con recursos del FAIS dentro del Ramo 33 se dieron de alta 190 proyectos; de los cuales 129 proyectos son directos y 61 complementarios y también se registraron 4 proyectos de indirectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la página de BIENESTAR,

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.  
  
ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Indira Vizcaino Silva.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG). Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



# FAIS 2019

## (Formato CONAC)



“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño”.  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. Ayuntamiento de Tecomán  
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2019



Monto que reciban del FAIS: \$ 69,578,219.45

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de El Real.	\$884,600.00	Colima.	Tecomán	El Real	1 Pozo	382	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Cofradía de Morelos.	\$611,060.90	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Pozo	2339	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo Rastro Municipal.	\$812,176.87	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1553	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de la Col. Libertad.	\$714,209.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1746	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de la Col. Noriega Pizano.	\$928,503.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1146	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de la Col. El Chamizal.	\$706,108.39	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	4234	100%	97%
Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de Caleras.	\$149,926.43	Colima.	Tecomán	Caleras	1 Planta	1744	100%	100%
Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$149,926.43	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1 Planta	392	100%	100%
Rehabilitación de planta potabilizadora de la Col. Salazar Salazar.	\$56,362.65	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Planta	714	100%	100%
Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Caleras.	\$74,987.15	Colima.	Tecomán	Caleras	150 ML	126	100%	100%
Construcción de canal pluvial en Av. Progreso de la localidad de Cerro de Ortega.	\$611,152.18	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	325.6 M2	420	100%	100%
Construcción de canal pluvial en calle Independencia, esq. Carr. Fed. Playa Azul, de la localidad de Cerro de Ortega.	\$425,268.64	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	884.19 M2	420	100%	100%
Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Caleras (segunda etapa).	\$163,741.13	Colima.	Tecomán	Caleras	150 m2	378	100%	100%
Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Madrid.	\$238,983.34	Colima.	Tecomán	Madrid	310 m2	630	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ruíz Cortines, Col. Ma Esther Zuno.	\$719,702.40	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	225 ml	189	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belsario Dominguez, entre calle Benito Juárez y calle Alvaro Obregón, y calle Benito Juárez, entre calle Miguel Hidalgo y Cuahutémoc, Col. La Estación.	\$1,030,592.80	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	382 ml	185	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco Villa entre Av. Cuahutémoc y calle Emiliano Zapata, Col. Antonio Salazar.	\$171,974.99	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	78 ml	21	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Caleras, Col. Indeco en Caleras.	\$170,934.70	Colima.	Tecomán	Caleras	122.1 ml	59	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Bolivia Col. Centro, Madrid.	\$272,617.14	Colima.	Tecomán	Madrid	200 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ignacio Ramírez Col. Hnos Leño, Cerro de Ortega.	\$318,631.79	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	180 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ocampo y continuación en 3 de Mayo Col. Centro, Cerro de Ortega.	\$822,484.72	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	237 ml	202	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Nicolás Bravo Col. Centro, Cerro de Ortega.	\$585,445.67	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	205.64 ml	126	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2019



Monto que reciban del FAIS: \$ 69,578,219.45

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Corregidora Col. Centro, Cerro de Ortega.	\$1,131,364.45	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	335.69 ml	160	100%	100%
Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de 2a. Ampliación de Col. Ladislao Moreno.	\$114,243.69	Colima.	Tecomán	Col. Ladislao Moreno	77.5 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ursulo Galván Y calle Pino Suárez entre Av. Pedro Torres Ortíz y calle Leonardo B. Gutiérrez, Col. la Palmita.	\$695,522.40	Colima.	Tecomán	Tecomán	273 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. Playa de Oro, Col. Primavera del Real.	\$3,103,349.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	1158 ml	386	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Corregidora entre calle Gildardo Gómez y Calle Juárez, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	\$1,221,299.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	473 ml	260	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan José Sevilla entre calle Antonio Barbosa y Prol. Calle Gregorio Torres Quintero, Col. Estatuto Jurídico.	\$261,991.90	Colima.	Tecomán	Tecomán	90 ml	80	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar entre calle Esteban García y calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac.	\$324,351.40	Colima.	Tecomán	Tecomán	110 ml	71	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña entre calle Pedro Torres Ortíz y calle Francisco Márquez, Col. Unión.	\$220,944.88	Colima.	Tecomán	Tecomán	116 ml	67	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Amado Nervo entre av. Pedro Gutiérrez Norte y calle Antonio Montes Norte, Col. Unión.	\$174,888.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	85 ml	38	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Progreso entre Av. Pedro Gutiérrez y calle Gregorio Zúñiga, Col. Unión.	\$389,818.37	Colima.	Tecomán	Tecomán	170 ml	113	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Herrera entre calle Pedro Gutiérrez y Av. Pedro Torres Ortíz, Col. Unión.	\$498,242.84	Colima.	Tecomán	Tecomán	230 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pedro Gutierrez Sur entre calle José Martí y 20 de Noviembre, Col. Unión.	\$1,034,277.63	Colima.	Tecomán	Tecomán	152 ml	139	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle José Martí entre calle José Espinoza Rivera y Gregorio Zúñiga, Col. Unión.	\$593,352.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	255 ml	118	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tabasco entre calle Aeropista y Campo Aéreo, y calle Aeropista entre calle Oaxaca y calle Tabasco Col. Noriega Pizano.	\$849,816.64	Colima.	Tecomán	Tecomán	315 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tlaxcala entre calle Prolongación Colegio Militar y calle Javier Mina, Col. Cofradía de Juárez.	\$255,731.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	111 ml	50	100%	100%
Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Ocampo entre calle Ricardo Sevilla y limite de propiedad particular, Col. Villa Florida.	\$579,264.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	220 ml	223	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Díaz Miron entre calle Volcán de Colima y calle Lerdo de Tejada, y calle Volcán de Colima entre calle La Paz y calle Díaz Miron, Col. La Floresta.	\$537,441.66	Colima.	Tecomán	Tecomán	163 ml	97	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez entre Lerdo de Tejada y Juan Oseguera V., Col. La Floresta.	\$625,161.14	Colima.	Tecomán	Tecomán	273 ml	172	100%	100%

AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2019



Tecomán  
Calidad con calidez  
Gobierno Municipal 2018-2021

Monto que reciban del FAIS: \$ 69,578,219.45

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Federalismo entre 2 de Abril y Revolución, Col. Estatuto Jurídico.	\$177,354.71	Colima.	Tecomán	Tecomán	70 ml	67	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Playas de Cuyutlán Col. Las Palmas.	\$247,200.94	Colima.	Tecomán	Tecomán	115 ml	80	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo del Fresno entre Paseo del Sauce y Canal Amela, Col. Infonavit las Palmas.	\$560,324.38	Colima.	Tecomán	Tecomán	182 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Rubí entre Alejandrina y Zafiro, Col. La Floresta II.	\$498,622.67	Colima.	Tecomán	Tecomán	170 ml	84	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Miguel Galindo entre calle Independencia y calle Revolución de la comunidad de Tecolapa.	\$198,465.63	Colima.	Tecomán	Tecolapa	120 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ocampo entre calle Elías Lozano y calle Ricardo Sevilla, Col. Villa Florida.	\$328,777.34	Colima.	Tecomán	Tecomán	130 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en López Velarde entre calle Juan José Ríos y calle Volcán de Colima, Col. La Floresta.	\$1,503,429.82	Colima.	Tecomán	Tecomán	229.5 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Ricardo Sevilla del Río, entre Andador 3 y calle Andador 5, col.el Chamizal.	\$359,677.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	78 ml	50	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Río Colima entre calle Río Frío y calle del Lago, Col. San Carlos.	\$725,107.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	340 ml	25	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Libertad entre calle Juan Escutia y calle Agustín Melgar, col. Union.	\$619,840.63	Colima.	Tecomán	Tecomán	107 ml	67	100%	100%
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Flores Magon entre vias de ferromex y calle Cuahutemoc, Col. Salazar Salazar.	\$44,410.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	22.8 ml	42	100%	100%
Rehabilitación drenaje sanitario y agua potable varias colonias APAUR (Convenio COMAPAT) COMAPAT-APARURAL-001-2019 COMAPAT-APAUR-001-2019	\$1,056,500.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Rehabilitación de la red de agua potable en calles de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$370,025.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	300 ml	71	100%	100%
Rehabilitación de la red de agua potable en calles de la col. Infonavit las Huertas (Primera etapa).	\$1,494,993.78	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 ml	890	100%	100%
Rehabilitación de la red de agua potable de la Av. Marciano Cabrera entre Miguel Bracamontes y la calle Rodolfo Chávez Carrillo, Col. Tepeyac.	\$402,408.45	Colima.	Tecomán	Tecomán	320 ml	118	100%	100%
Construcción de red de agua potable de calles Miguel Hidalgo esquina con Emiliano Zapata, en Cofradía de Morelos.	\$56,550.22	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	150 ml	46	100%	100%
Ampliación del sistema de agua potable (2a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el municipio de Tecomán. INPI (PROI)	\$1,945,251.03	Colima.	Tecomán	Madrid	885 ml	2268	100%	100%
Construcción de línea de conducción de agua potable en calle Damián Carmona entre calle Canaria y calle Palma Colorada de la Col. Palma Real.	\$294,283.08	Colima.	Tecomán	Tecomán	303 ml	269	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Abasolo en Col. Centro. (2A. Etapa)	\$2,142,230.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	85 ml	67	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en zona oriente de la Col. Estatuto Jurídico.	\$1,712,138.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 ml	1553	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.




H. Ayuntamiento de Tecomán  
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2019



Monto que reciban del FAIS: \$ 69,578,219.45

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de El Real, Segunda Etapa.	\$860,051.83	Colima.	Tecomán	El Real	1 Planta	118	100%	100%
Construcción de bardas (muros) perimetrales en Escuela Primaria de Pascuales, segunda etapa.	\$61,293.08	Colima.	Tecomán	Pascuales	54 ml	42	100%	100%
Construcción de bardas (muros) de contención en Escuela Primaria de El Real, segunda etapa.	\$139,872.72	Colima.	Tecomán	El Real	112 ml	50	100%	100%
Rehabilitación de biblioteca (Centro Comunitario de Aprendizaje) en Cofradía de Hidalgo.	\$29,056.32	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Biblioteca	322	100%	100%
Rehabilitación de biblioteca en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$166,080.82	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1 Biblioteca	392	100%	100%
Rehabilitación de biblioteca en la Col. Bayardo.	\$92,668.61	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Biblioteca	881	100%	100%
Rehabilitación de bibliotecas en varias colonias de la cabecera municipal.	\$199,124.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	2 Biblioteca	1720	100%	100%
Construcción de techumbre en Jardín de Niños Ma. Elena Ochoa Silva en la localidad de Tecolapa.	\$211,363.18	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1Techumbre	252	100%	100%
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	\$1,979,093.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	12km	210	100%	100%
Aspersoras de mochila (200 )	\$99,600.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 MOCHILAS	420	100%	100%
Construcción de puente peatonal frente a calle las Américas de la localidad de Madrid	\$88,912.58	Colima.	Tecomán	Madrid	1Puente	210	100%	100%
Mejoramiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias de la cabecera municipal.	\$8,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000 luminarias	8400	100%	100%
Construcción de sistema de alumbrado de cancha de uso multiple en E.P. Leopoldo Caraballo en Madrid.	\$48,430.70	Colima.	Tecomán	Madrid	4 luminarias	252	100%	100%
Construcción de sistema de alumbrado público frente a entrada principal, parada de autobuses en Tecolapa.	\$24,274.30	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 luminaria	420	100%	100%
Mejoramiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias de la cabecera municipal. Zona norte	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	268 luminarias	1126	100%	100%
Mejoramiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias de la cabecera municipal. Zona sur	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	268 luminarias	1126	100%	100%
Construcción de rampas para población vulnerable.	\$84,238.09	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	30 m2	392	100%	100%
Construcción de empedrados en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$201,995.94	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	510 m2	50	100%	100%
Construcción de empedrados en calle Francisco Villa entre Av. Cuauhtémoc y calle Emiliano Zapata Col. Antonio Salazar.	\$168,261.84	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	749 M2	38	100%	100%
Construcción de empedrados en varias calles de la Com. Nuevo Caxitlan.	\$389,598.85	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	720 m2	50	100%	100%
Construcción de empedrados en la comunidad de Cofradía de Morelos.	\$290,764.07	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	680 m2	34	100%	100%
Construcción de empedrados en la comunidad de La Salada.	\$79,000.00	Colima.	Tecomán	La Salada	150 m2	46	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO  
TECOMÁN, COL.




H. Ayuntamiento de Tecomán  
Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2019



Montos que reciben del FAIS: \$

69,578,219.45

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)		
		Entidad	Municipio			Localidad	físico	financiero
Construcción de empedrados en la localidad de Cofradía de Hidalgo (segunda etapa).	\$354,145.78	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hgo.	1470 m2	50	100%	100%
Construcción de empedrados en calle Nicolás Bravo en la localidad de Cerro de Ortega.	\$639,692.41	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega.	2286 m2	126	100%	100%
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de El Saucito.	\$52,145.62	Colima.	Tecomán	El Saucito	173 m2	162	100%	100%
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	\$43,027.91	Colima.	Tecomán	Callejones.	275 m2	335	100%	100%
Rehabilitación de Av. Marciano Cabrera mediante revestimiento de concreto asfáltico, del tramo Av. Insurgentes a calle Miguel Bracamontes, col. Tepeyac.	\$1,700,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	6261.6 m2	420	100%	100%
Rehabilitación de calle 5 de Mayo mediante revestimiento de concreto asfáltico, del tramo Libertad a calle Obreros, col. Unión.	\$1,960,673.32	Colima.	Tecomán	Tecomán	3847.6 m2	420	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de El Saucito	\$49,511.01	Colima.	Tecomán	El Saucito	100 m2	126	100%	100%
Construcción de andador para movilidad de personas con capacidades diferentes al Hospital General de Tecomán, Col. Benito Juárez.	\$178,166.16	Colima.	Tecomán	Tecomán	264 m2	4200	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Callejones.	\$98,383.18	Colima.	Tecomán	Callejones.	300 m2	483	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Caleras.	\$227,922.37	Colima.	Tecomán	Caleras	300 m2	420	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Cofradía de Morelos.	\$218,580.14	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	330 m2	840	100%	100%
Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines.	\$206,184.70	Colima.	Tecomán	Col. Ruiz Cortines	250 m2	420	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Tecolapa.	\$228,137.52	Colima.	Tecomán	Tecolapa	450 m2	210	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	\$205,182.98	Colima.	Tecomán	Chanchopa	350 m2	311	100%	100%
Construcción de banquetas en la Col. Ruiz Cortines (segunda etapa).	\$88,490.43	Colima.	Tecomán	Ruiz Cortines	129 m2	420	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de El Saucito (Segunda etapa).	\$29,512.70	Colima.	Tecomán	El Saucito	80 m2	126	100%	100%
Construcción de banquetas en la comunidad de Madrid.	\$99,408.00	Colima.	Tecomán	Madrid	229 m2	42	100%	100%
Rehabilitación de Mercado Cuauhémoc de la cabecera municipal.	\$198,967.26	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 mercado	2000	100%	100%
Mejoramiento de Auditorio de Casa de la cultura de la cabecera municipal.	\$468,818.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Centro	2000	100%	100%
Rehabilitación de Centro comunitario de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$191,698.44	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1 Centro	392	100%	100%
Mejoramiento de sistema de iluminación en parques y jardines de la cabecera municipal.	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	24 Parques	8400	100%	100%
Rehabilitación de parques y jardines de la cabecera municipal.	\$929,756.98	Colima.	Tecomán	Tecomán	6 Parques	2100	100%	100%
Construcción de techumbre para foro en jardín de la localidad de Chanchopa.	\$105,763.14	Colima.	Tecomán	Chanchopa	1 Parque	231	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2019



Monto que reciban del FAIS: \$ 69,578,219.45

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos.	\$499,491.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	10 Parques	3500	100%	100%
Construcción de bajantes pluviales en techumbre de cancha en área deportiva de San Isidro.	\$58,603.22	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	1365	100%	100%
Equipamiento estufa ecológica de leña.	\$2,138,596.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	629 estufa	2642	100%	100%
Construcción de piso firme.	\$2,810,500.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	220 piso	924	100%	100%
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Caleras	\$29,665.61	Colima.	Tecomán	Caleras	70 ml	13	100%	100%
Ampliación de red eléctrica en la Col. Ampl. Ladislao Moreno.	\$53,882.72	Colima.	Tecomán	Tecomán.	122 ml	50	100%	100%
Ampliación de red eléctrica en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$56,451.68	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	177.7 ml	29	100%	100%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote) GI-01-2019	\$100,596.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	94%
Adquisición de equipo topográfico.	\$251,537.09	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	\$1,122,999.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%

Nota: La inversión inicial publicada en el periodico oficial del estado es por la cantidad de \$69,552,677.00, la cual se incrementa por los rendimientos hasta el mes de Noviembre de 2019



ELABORÓ  
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES  
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



# POA 2019 (Formato POA2)




Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2019.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2019) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (13)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
<b>ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2019</b>																	
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de El Real.	Tecomán	El Real	884,600.00	884,600.00			884,600.00		1	Pozo	382	31-oct-19	29-nov-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo en la comunidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	611,060.91	611,060.91			611,060.91		1	Pozo	2339	29-nov-19	28-dic-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo Rastro Municipal.	Tecomán	Tecomán	812,176.87	812,176.87			812,176.87		1	Pozo	1553	12-ago-19	10-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de la Col. Libertad.	Tecomán	Tecomán	714,209.48	714,207.12			714,209.48		1	Pozo	1746	26-ago-19	24-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de la Col. Noriega Pizano.	Tecomán	Tecomán	928,503.99	928,503.99			928,503.99		1	Pozo	1146	09-sep-19	18-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de la Col. El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	706,108.39	683,580.52			706,108.39		1	Pozo	4234	18-sep-19	17-oct-19	100%	97%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	149,926.43	149,926.43			149,926.43		1	Planta	1744	23-sep-19	17-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	Rehabilitación de planta potabilizadora de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	149,926.43	149,926.43			149,926.43		1	Planta	392	23-sep-19	17-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA POTABILIZADORA	Rehabilitación de planta potabilizadora de la Col. Salazar Salazar.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	56,362.65	56,362.65			56,362.65		1	Planta	714	23-sep-19	17-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	74,987.15	74,987.15			74,987.15		150	ML	126	25-may-19	28-jun-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de canal pluvial en Av. Progreso de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	611,152.18	611,152.18			611,152.18		325.6	M2	420	13-ago-19	11-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de canal pluvial en calle Independencia, esq. Carr. Fed. Playa Azul, de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	425,268.64	425,268.64			425,268.64		884.19	M2	420	06-jun-19	05-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Caleras (segunda etapa).	Tecomán	Caleras	163,741.13	163,741.13			163,741.13		150	m2	378	05-nov-19	29-nov-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de canal pluvial en la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	238,983.34	238,983.34			238,983.34		310	m2	630	26-sep-19	16-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ruiz Cortines, Col. Ma Esther Zuno.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	719,702.40	719,702.40			719,702.40		225	ml	189	08-ago-19	06-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez, entre calle Benito Juárez y calle Alvaro Obregón, y calle Benito Juárez, entre calle Miguel Hidalgo y Cuahutémoc, Col. La Estación	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,030,592.80	1,028,528.16			1,030,592.80		382	ml	185	11-sep-19	10-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco Villa entre Av. Cuahutémoc y calle Emiliano Zapata, Col. Antonio Salazar.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	171,974.99	171,974.99			171,974.99		78	ml	21	15-may-19	14-jun-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Caleras, Col. Indeco en Caleras.	Tecomán	Caleras	170,934.70	170,934.70			170,934.70		122.1	ml	59	14-ago-19	23-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Bolivia Col. Centro, Madrid.	Tecomán	Madrid	272,617.14	272,613.59			272,617.14		200	ml	42	24-jul-19	22-ago-19	100%	100%





**Secretaría de Planeación y Finanzas**

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019**

**AVANCE TRIMESTRAL**

**(POA2)**

Clave: FO-09-06-02  
Emisión: 23/04/14  
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2019.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2019) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ignacio Ramírez Col. Hnos Leaño, Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	318,631.79	318,631.79			318,631.79		180	ml	126	21-jul-19	19-ago-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ocampo y continuación en 3 de Mayo Col. Centro, Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	822,484.72	822,484.72			822,484.72		237	ml	202	13-ago-19	21-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Nicolás Bravo Col. Centro, Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	585,445.67	585,445.67			585,445.67		205.64	ml	126	13-jun-19	27-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Corregidora Col. Centro, Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,131,364.45	1,131,364.45			1,131,364.45		335.69	ml	160	01-oct-19	30-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Construcción de red de drenaje sanitario en varias calles de 2a. Ampliación de Col. Ladislao Moreno.	Tecomán	Col. Ladislao Moreno	114,243.69	114,243.69			114,243.69		77.5	ml	42	14-ago-19	23-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ursulo Galván Y calle Pino Suárez entre Av. Pedro Torres Ortiz y calle Leonardo B. Gutiérrez, Col. la Palmita	Tecomán	Tecomán	695,522.40	695,521.89			695,522.40		273	ml	92	10-ago-19	23-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. Playa de Oro, Col. Primavera del Real.	Tecomán	Tecomán	3,103,349.80	3,103,349.75			3,103,349.80		1158	ml	386	08-nov-19	20-dic-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Corregidora entre calle Gildardo Gómez y Calle Juárez, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	Tecomán	Tecomán	1,221,299.99	1,221,299.51			1,221,299.99		473	ml	260	26-oct-19	24-nov-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan José Sevilla entre calle Antonio Barbosa y Prol. Calle Gregorio Torres Quintero, Col. Estatuto Jurídico	Tecomán	Tecomán	261,991.90	261,991.90			261,991.90		90	ml	80	18-jun-19	17-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar entre calle Esteban García y calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac.	Tecomán	Tecomán	324,351.40	323,732.44			324,351.40		110	ml	71	13-jun-19	12-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Manuel Acuña entre calle Pedro Torres Ortiz y calle Francisco Márquez, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	220,944.88	220,944.88			220,944.88		116	ml	67	18-jun-19	17-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Amado Nervo entre av. Pedro Gutiérrez Norte y calle Antonio Montes Norte, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	174,888.77	174,888.77			174,888.77		85	ml	38	24-jun-19	23-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Progreso entre Av. Pedro Gutiérrez y calle Gregorio Zúñiga, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	389,818.37	389,818.37			389,818.37		170	ml	113	24-jun-19	22-ago-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Herrera entre calle Pedro Gutiérrez y Av. Pedro Torres Ortiz, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	498,242.84	498,242.84			498,242.84		230	ml	126	25-jun-19	28-ago-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pedro Gutierrez Sur entre calle José Martí y 20 de Noviembre, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	1,034,277.63	1,034,277.63			1,034,277.63		152	ml	139	29-may-19	02-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle José Martí entre calle José Espinoza Rivera y Gregorio Zúñiga, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	593,352.12	593,352.12			593,352.12		255	ml	118	28-jun-19	14-sep-19	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2019.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2019) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (13)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tabasco entre calle Aeropista y Campo Aéreo, y calle Aeropista entre calle Oaxaca y calle Tabasco Col. Noriega Pizano.	Tecomán	Tecomán	849,816.64	849,816.63			849,816.64		315	ml	126	03-jul-19	30-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tlaxcala entre calle Prolongación Colegio Militar y calle Javier Mina, Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	255,731.12	255,731.12			255,731.12		111	ml	50	01-ago-19	30-ago-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de Drenaje Sanitario en calle Ocampo entre calle Ricardo Sevilla y límite de propiedad particular, Col. Villa Florida.	Tecomán	Tecomán	579,264.00	579,264.00			579,264.00		220	ml	223	12-jun-19	16-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Díaz Miron entre calle Volcán de Colima y calle Lerdo de Tejada, y calle Volcán de Colima entre calle La Paz y calle Díaz Miron, Col. La Floresta.	Tecomán	Tecomán	537,441.66	537,441.66			537,441.66		163	ml	97	14-jun-19	18-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez entre Lerdo de Tejada y Juan Oseguera V., Col. La Floresta.	Tecomán	Tecomán	625,161.14	625,160.91			625,161.14		273	ml	172	04-jul-19	01-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Federalismo entre 2 de Abril y Revolución, Col. Estatuto Jurídico.	Tecomán	Tecomán	177,354.71	177,354.71			177,354.71		70	ml	67	15-may-19	14-jun-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Playas de Cuyutlán Col. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	247,200.94	247,200.94			247,200.94		115	ml	80	03-ago-19	01-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo del Fresno entre Paseo del Sauce y Canal Amela, Col. Infonavit las Palmas.	Tecomán	Tecomán	560,324.38	560,324.37			560,324.38		182	ml	126	11-sep-19	25-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Rubí entre Alejandrina y Zafiro, Col. La Floresta II.	Tecomán	Tecomán	498,622.67	498,622.67			498,622.67		170	ml	84	11-sep-19	25-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Miguel Galindo entre calle Independencia y calle Revolución de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	198,465.63	198,465.63			198,465.63		120	ml	42	14-ago-19	23-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Ocampo entre calle Elías Lozano y calle Ricardo Sevilla, Col. Villa Florida.	Tecomán	Tecomán	328,777.34	328,777.34			328,777.34		130	ml	42	12-jun-19	16-jul-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en López Velarde entre calle Juan José Ríos y calle Volcán de Colima, Col. La Floresta.	Tecomán	Tecomán	1,503,429.82	1,503,429.82			1,503,429.82		229.5	ml	126	22-oct-19	20-nov-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Ricardo Sevilla del Río, entre Andador 3 y calle Andador 5, col. el Chamizal.	Tecomán	Tecomán	359,677.48	359,677.48			359,677.48		78	ml	50	26-nov-19	25-dic-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Río Colima entre calle Río Frío y calle del Lago, Col. San Carlos.	Tecomán	Tecomán	725,107.00	725,106.16			725,107.00		340	ml	25	22-nov-19	21-dic-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Libertad entre calle Juan Escutia y calle Agustín Melgar, col. Union.	Tecomán	Tecomán	619,840.63	619,840.63			619,840.63		107	ml	67	26-nov-19	25-dic-19	100%	100%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2019.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2019) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Flores Magon entre vías de ferromex y calle Cuahutemoc, Col. Salazar Salazar.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	44,410.00	44,401.19			44,410.00		22.8	ml	42	25-dic-19	31-dic-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación drenaje sanitario y agua potable varias colonias APAUR (Convenio COMPAT) COMPAT-APARLIRAL-001-2019	Tecomán	Tecomán	2,463,000.00	1,051,755.85	1,406,500.00		1,056,500.00		-----	ml	-----	29-jul-19	11-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable en calles de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	370,025.00	370,024.00			370,025.00		300	ml	71	30-jul-19	28-ago-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable en calles de la col. Infonavit las Huertas (Primera etapa).	Tecomán	Tecomán	1,494,993.78	1,494,993.78			1,494,993.78		500	ml	890	30-ago-19	28-oct-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable de la Av. Marciano Cabrera entre Miguel Bracamontes y la calle Rodolfo Chávez Carrillo, Col. Tepeyac.	Tecomán	Tecomán	402,408.45	402,408.45			402,408.45		320	ml	118	26-jul-19	24-ago-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción de red de agua potable de calles Miguel Hidalgo esquina con Emiliano Zapata, en Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	56,550.22	56,550.22			56,550.22		150	ml	46	08-ago-19	11-sep-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación del sistema de agua potable (2a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el municipio de Tecomán. INPI (PROII)	Tecomán	Madrid	1,945,251.03	1,945,251.02			1,945,251.03		885	ml	2268	28-nov-19	30-dic-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de línea de conducción de agua potable en calle Damián Carmona entre calle Canaria y calle Palma Colorada de la Col. Palma Real.	Tecomán	Tecomán	294,283.08	294,283.08			294,283.08		303	ml	269	07-nov-19	06-dic-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Abasolo en Col. Centro. (2A. Etapa)	Tecomán	Tecomán	2,142,230.00	2,142,230.00			2,142,230.00		85	ml	67	02-sep-19	15-nov-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en zona oriente de la Col. Estatuto Jurídico.	Tecomán	Tecomán	1,712,138.60	1,712,138.59			1,712,138.60		400	ml	1553	25-may-19	24-jun-19	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de El Real, Segunda Etapa.	Tecomán	El Real	860,051.83	860,051.83			860,051.83		1	Planta	118	03-may-19	03-jun-19	100%	100%
EDUCACION	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	Construcción de bardas (muros) perimetrales en Escuela Primaria de Pascuales, segunda etapa.	Tecomán	Pascuales	61,293.08	61,293.08			61,293.08		54	ml	42	27-may-19	25-jun-19	100%	100%
EDUCACION	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES)	Construcción de bardas (muros) de contención en Escuela Primaria de El Real, segunda etapa.	Tecomán	El Real	139,872.72	139,872.71			139,872.72		112	ml	50	27-may-19	25-jun-19	100%	100%
EDUCACION	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de biblioteca (Centro Comunitario de Aprendizaje) en Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	29,056.32	29,056.32			29,056.32		1	Biblioteca	322	17-jun-19	16-jul-19	100%	100%
EDUCACION	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de biblioteca en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	166,080.82	166,080.81			166,080.82		1	Biblioteca	392	30-sep-19	24-oct-19	100%	100%
EDUCACION	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de biblioteca en la Col. Bayardo.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	92,668.61	92,668.60			92,668.61		1	Biblioteca	881	08-ago-19	11-sep-19	100%	100%
EDUCACION	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de bibliotecas en varias colonias de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	199,124.86	199,124.86			199,124.86		2	Biblioteca	1720	25-oct-19	23-nov-19	100%	100%





Avance al 31 de diciembre de 2019.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2019) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)		OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Construcción de techumbre en Jardín de Niños Ma. Elena Ochoa Silva en la localidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	211,363.18	211,363.18			211,363.18		1	Techumbre	252	08-oct-19	06-nov-19	100%	100%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	1,979,093.12	1,979,093.10			1,979,093.12		12	km	210	09-sep-19	28-oct-19	100%	100%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	Aspersoras de mochila (200 )	Tecomán	Tecomán	99,600.00	99,600.00			99,600.00	140,000.00	200	MOCHILAS	420	07-nov-19	30-nov-19	100%	100%
URBANIZACION	PUNTES	Construcción de puente peatonal frente a calle las Américas de la localidad de Madrid	Tecomán	Madrid	88,912.58	88,912.58			88,912.58		1	Puente	210	25-may-19	28-jun-19	100%	100%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mejoramiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	8,000,000.00	7,997,261.95			8,000,000.00		2000	luminarias	8400	20-ago-19	17-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Construcción de sistema de alumbrado de cancha de uso múltiple en E.P. Leopoldo Caraballo en Madrid.	Tecomán	Madrid	48,430.70	48,430.70			48,430.70		4	luminarias	252	25-may-19	28-jun-19	100%	100%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Construcción de sistema de alumbrado público frente a entrada principal, parada de autobuses en Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	24,274.30	24,274.30			24,274.30		1	luminarias	420	25-may-19	28-jun-19	100%	100%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mejoramiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias de la cabecera municipal. Zona norte	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	997,450.84			1,000,000.00		268	luminarias	1126	07-nov-19	21-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mejoramiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias de la cabecera municipal. Zona sur	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	997,450.84			1,000,000.00		268	luminarias	1126	08-nov-19	22-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Construcción de rampas para población vulnerable.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	84,238.09	84,238.09			84,238.09		30	m2	392	30-sep-19	24-oct-19	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	201,995.94	201,995.94			201,995.94		510	m2	50	17-jun-19	16-jul-19	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en calle Francisco Villa entre Av. Cuauhtémoc y calle Emiliano Zapata Col. Antonio Salazar.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	168,261.84	168,261.84			168,261.84		749	M2	38	15-may-19	14-jun-19	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en varias calles de la Com. Nuevo Caxitlan.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	389,598.85	389,598.85			389,598.85		720	m2	50	07-nov-19	06-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en la comunidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	290,764.07	289,322.84			290,764.07		680	m2	34	16-jul-19	14-ago-19	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en la comunidad de La Salada.	Tecomán	La Salada	79,000.00	79,000.00			79,000.00		150	m2	46	05-nov-19	04-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en la localidad de Cofradía de Hidalgo (segunda etapa).	Tecomán	Cofradía de Hgo.	354,145.78	354,143.77			354,145.78		1470	m2	50	07-nov-19	06-dic-19	100%	100%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2019.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2019) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en calle Nicolás Bravo en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega.	639,692.41	639,692.40			639,692.41		2266	m2	126	07-nov-19	06-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	52,145.62	52,145.62			52,145.62		173.8187	m2	162	15-jul-19	13-ago-19	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones.	43,027.91	43,027.91			43,027.91		275	m2	335	15-jul-19	13-ago-19	100%	100%
URBANIZACION	REVESTIMIENTO	Rehabilitación de Av. Marciano Cabrera mediante revestimiento de concreto asfáltico, del tramo Av. Insurgentes a calle Miguel Bracamontes, col. Tepavac.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00	1,699,881.23			1,700,000.00		6261.6	m2	420	29-nov-19	28-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	REVESTIMIENTO	Rehabilitación de calle 5 de Mayo mediante revestimiento de concreto asfáltico, del tramo Libertad a calle Obreros, col. Unión.	Tecomán	Tecomán	1,960,673.32	1,960,673.31			1,960,673.32		3847.6	m2	420	30-nov-19	29-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de El Saucito	Tecomán	El Saucito	49,511.01	49,511.01			49,511.01		100	m2	126	15-jul-19	13-ago-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de andador para movilidad de personas con capacidades diferentes al Hospital General de Tecomán, Col. Benito Juárez.	Tecomán	Tecomán	178,166.16	178,166.15			178,166.16		264	m2	4200	05-nov-19	04-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones.	98,383.18	98,383.18			98,383.18		300	m2	483	15-jul-19	13-ago-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	227,922.37	227,922.37			227,922.37		300	m2	420	15-may-19	14-jun-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	218,580.14	218,580.14			218,580.14		330	m2	840	15-may-19	14-jun-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la Col. Ruíz Cortines.	Tecomán	Col. Ruíz Cortines	206,184.70	206,184.70			206,184.70		250	m2	420	16-jul-19	14-ago-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	228,137.52	228,137.52			228,137.52		450	m2	210	15-may-19	14-jun-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	205,182.98	205,182.98			205,182.98		350	m2	311	16-jul-19	14-ago-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la Col. Ruíz Cortines (segunda etapa).	Tecomán	Ruiz Cortines	88,490.43	88,490.43			88,490.43		129	m2	420	09-sep-19	23-sep-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de El Saucito (Segunda etapa).	Tecomán	El Saucito	29,512.70	29,512.70			29,512.70		80	m2	126	25-oct-19	23-nov-19	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	99,408.00	99,407.99			99,408.00		229	m2	42	28-nov-19	27-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	MERCADOS PUBLICOS	Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	198,967.26	198,967.26			198,967.26		1	mercado	2000	26-nov-19	25-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	CENTROS CULTURALES Y/O ARTÍSTICOS	Mejoramiento de Auditorio de Casa de la cultura de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	468,818.41	468,819.41			468,818.41		1	Centro	2000	09-sep-19	23-sep-19	100%	100%
URBANIZACION	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Rehabilitación de Centro comunitario de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	191,698.44	191,698.44			191,698.44		1	Centro	392	07-nov-19	06-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	Mejoramiento de sistema de iluminación en parques y jardines de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	999,984.18			1,000,000.00		26	Parque	8400	19-nov-19	23-dic-19	100%	100%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2019.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2019) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2019) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (13)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
URBANIZACION	PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	Rehabilitación de parques y jardines de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	929,756.98	929,756.98			929,756.98		5	Parque	2100	30-nov-19	29-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	Construcción de techumbre para foro en jardín de la localidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	105,763.14	105,763.14			105,763.14		1	Parque	231	05-nov-19	04-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos.	Tecomán	Tecomán	499,491.41	499,491.40			499,491.41		12	Parque	3500	19-nov-19	23-dic-19	100%	100%
URBANIZACION	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Construcción de bajantes pluviales en techumbre de cancha en área deportiva de San Isidro.	Tecomán	Tecomán	58,603.22	58,603.22			58,603.22		1	Cancha	1365	26-nov-19	25-dic-19	100%	100%
VIVIENDA	ESTUFAS ECOLOGICAS	Equipamiento estufa ecológica de leña.	Tecomán	Tecomán	2,138,596.73	2,138,596.73			2,138,596.73		629	estufa	2642	07-oct-19	25-oct-19	100%	100%
VIVIENDA	PISO FIRME	Construcción de piso firme.	Tecomán	Tecomán	2,810,500.00	2,810,500.00			2,810,500.00		220	piso	924	07-nov-19	21-dic-19	100%	100%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Caleras	Tecomán	Caleras	36,900.28	29,665.61	7,234.67		29,665.61		70	ml	13	29-nov-19	28-dic-19	100%	100%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en la Col. Ampl. Ladislao Moreno.	Tecomán	Tecomán	66,029.61	53,882.72	12,146.89		53,882.72		122	ml	50	29-nov-19	28-dic-19	100%	100%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Ampliación de red eléctrica en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	90,846.19	56,451.68	34,394.51		56,451.68		177.7	ml	29	29-nov-19	28-dic-19	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICAS, Y EN TIC	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote) GI-01-2019	Tecomán	Tecomán	100,596.47	94,784.87			100,596.47		-----	-----	-----	12-abr-19	31-dic-19	100%	94%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	52905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO	Adquisición de equipo topográfico.	Tecomán	Tecomán	251,537.09	251,537.09			251,537.09		-----	-----	-----	31-oct-19	09-nov-19	100%	100%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICAS, Y EN TIC	Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	Tecomán	Tecomán	1,122,999.80	1,122,999.80			1,122,999.80		-----	-----	-----	13-may-19	31-dic-19	100%	100%
-----	-----	Rendimientos Bancarios enero - noviembre	-----	-----	25,542.45	25,542.45			25,542.45		-----	-----	-----	01-ene-19	31-dic-19	100%	100%
-----	-----	Rendimientos Bancarios Diciembre	-----	-----	2,446.66				2,446.66		-----	-----	-----	01-ene-19	31-dic-19	100%	0%
<b>TOTAL</b>					<b>71,040,942.19</b>	<b>69,532,821.07</b>		<b>1,460,276.07</b>	<b>69,580,666.12</b>	<b>140,000.00</b>							

saldo a reintegrar 47,845.05



ELABORÓ  
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



# FORTAMUN 2019



“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño”.  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis: Objeto del Gasto						
N	Cap	Con	PGen	PEsp	Descripción	PrM-Anual
0	01	00	00	00	SERVICIOS PERSONALES	68,985,092.51
0	01	01	00	00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	40,649,694.60
0	01	01	03	00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	40,649,694.60
1	01	01	03	01	SUELDO	35,112,492.45
1	01	01	03	03	QUINQUENIOS	5,537,202.15
0	01	02	00	00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,682,810.59
0	01	02	02	00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,682,810.59
1	01	02	02	01	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	1,682,810.59
0	01	03	00	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,529,080.88
0	01	03	02	00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	11,055,158.88
1	01	03	02	01	PRIMA VACACIONAL	2,377,710.22
1	01	03	02	05	AGUINALDO	8,677,448.66
0	01	03	04	00	COMPENSACIONES	3,473,922.00
1	01	03	04	01	COMPENSACIONES	3,473,922.00
0	01	05	00	00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	12,123,506.44
0	01	05	01	00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,732,407.89
1	01	05	01	01	FONDO DE AHORRO	3,836,472.19
1	01	05	01	02	FONDO DE PENSIONES	895,935.70
0	01	05	04	00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,391,098.55
1	01	05	04	10	AYUDA PARA RENTA	1,203,730.50
1	01	05	04	28	BONO DE JUGUETE	1,416,771.39
1	01	05	04	32	BONO DIA DE LA MADRE	61,419.40
1	01	05	04	45	BONO NAVIDEÑO	1,652,900.47
1	01	05	04	46	CANASTA BASICA	2,503,932.63
1	01	05	04	48	DÍA 31	472,657.19
1	01	05	04	57	SEGURO DE VIDA	79,686.97
0	02	00	00	00	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,333,844.23
					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	
0	02	01	00	00	OFICIALES	13,760.00



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Análisis: Objeto del Gasto						
N	Cap	Con	PGen	PEsp	Descripción	PrM-Anual
0	02	01	01	00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,760.00
1	02	01	01	02	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,760.00
0	02	02	00	00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,144.01
0	02	02	03	00	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,144.01
1	02	02	03	01	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,144.01
0	02	04	00	00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	59,716.80
0	02	04	09	00	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	59,716.80
1	02	04	09	01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	59,716.80
0	02	06	00	00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,857,641.57
0	02	06	01	00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,857,641.57
1	02	06	01	01	GASOLINA	4,417,381.77
1	02	06	01	02	DIESEL	1,432,413.00
1	02	06	01	04	ACEITES Y GRASAS	7,846.80
0	02	07	00	00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	50,160.00
0	02	07	05	00	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	50,160.00
1	02	07	05	01	BATAS, COLCHAS, FUNDAS, ALMOHADAS, TOALLAS, COBERTORES Y COLCHONES	50,160.00
0	02	09	00	00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	344,421.85
0	02	09	06	00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,787.43
1	02	09	06	01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	202,787.43
0	02	09	08	00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	141,634.42
1	02	09	08	01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA	141,634.42
0	03	00	00	00	SERVICIOS GENERALES	3,683,224.53
0	03	04	00	00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	71,001.96
0	03	04	05	00	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	71,001.96
1	03	04	05	01	PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS.	71,001.96



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Análisis: Objeto del Gasto					Descripción	PrM-Anual
N	Cap	Con	PGen	PEsp		
0	03	05	00	00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,612,222.57
0	03	05	05	00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	308,246.45
1	03	05	05	01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	308,246.45
					INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS	
0	03	05	07	00	EQUIPOS Y HERRAMIENTA	32,776.12
1	03	05	07	01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	8,120.00
1	03	05	07	02	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	24,656.12
0	03	05	08	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,271,200.00
1	03	05	08	03	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	3,271,200.00
0	05	00	00	00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	54,008.42
0	05	01	00	00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	54,008.42
1	05	01	02	00	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	54,008.42
0	09	00	00	00	DEUDA PUBLICA	8,616,652.31
0	09	01	00	00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,776,992.45
0	09	01	01	00	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,776,992.45
1	09	01	01	01	BANOBRAS 7184	112,867.36
1	09	01	01	02	BANOBRAS 7186	2,054,684.66
1	09	01	01	03	BANOBRAS 7212	1,609,440.43
0	09	02	00	00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,839,659.86
1	09	02	01	00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,839,659.86
					<b>TOTAL</b>	<b>87,672,822.00</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



# FORTASEG 2019



“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño”.  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)

Oficio Núm. PMT/ 051 / 2020.


**ASUNTO:** Se remite Informe de Cumplimiento Mensual y Trimestral al mes de Diciembre de 2019

**MTRA. MIRIAM GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**  
Directora General de Vinculación y Seguimiento  
Del Secretariado Ejecutivo del Sistema  
Nacional de Seguridad Pública.  
Presente.-

De conformidad a los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México, y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función para del ejercicio fiscal 2019, en su artículo 38, Fracción III, adjunto al presente remito a usted el Formato de "Informe de Cumplimiento Mensual FORTASEG" y el "Informe de Cumplimiento al Primer Trimestre FORTASEG", acumulado al 31 de Diciembre del 2019, presentándose en tiempo y forma debidamente requisitado.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
TECOMÁN, COLIMA, A 14 DE ENERO DE 2020  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA.

PRESIDENCIA

c.c.p. LIC. LEONEL EFRAIN COTA MONTAÑO, Srío ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.....para su conocimiento.  
c.c.p. C.P. JOSÉ ALFREDO CHAVEZ GONZALEZ, Secretario Ejecutivo del SESESP.....mismo fin.  
c.c.p. Archivo.

Entidad Federativa: COLIMA  
Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00  
No Ministrado:

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

**I. DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Objetivo: Reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia y fortalecer los factores de protección, a través de acciones y estrategias dirigidas a grupos prioritarios de atención (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres) y al fortalecimiento de las capacidades institucionales locales en materia de prevención)

Programa / Subprograma	Compromiso (Anexo 1) (en millones de pesos)	Metas (Anexo 1) (en unidades)	Requisitos	RECURSOS		
				Recurso	Recurso	Recurso
Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	\$2,106,995.36	9	\$0.00	\$0.00	\$2,106,995.36	9
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,106,995.36</b>	<b>9</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,106,995.36</b>	<b>9</b>

Programa / Subprograma	Comprometido Recurso	Devengado Recurso	Pagado Recurso	Avance Total Recurso	Metas Cantidad	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar Recurso
Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	\$0.00	\$0.00	\$2,106,995.30	\$2,106,995.36	9	100.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,106,995.30</b>	<b>\$2,106,995.36</b>	<b>9</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>

No.	Proyecto	Principales acciones para el cumplimiento de las metas	Estatus		
			No iniciada	En proceso	Concluida
1	Prevención de Violencia Escolar	Diagnóstico de violencia y seguridad escolar	0.00	0.00	20.00
2	Prevención de Violencia Escolar	Intervención para prevenir la violencia escolar	0.00	0.00	50.00
3	Prevención de Violencia Escolar	Acuerdo de Prevención de Violencia Escolar	0.00	0.00	10.00
4	Prevención de Violencia Escolar	Seguimiento y evaluación.	0.00	0.00	20.00

Indicador

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas

Comentarios u observaciones (Área Técnica)

Variación (aumento o disminución) porcentual en el nivel de acoso escolar o bullying en las escuelas intervenidas, respecto a la situación inicial.

100.00%

No.	Proyecto	Principales acciones para el cumplimiento de las metas	Estatus		
			No iniciada	En proceso	Concluida
1	Jóvenes Construyendo Prevención	Contextualización de las problemáticas que enfrentan los juveniles	0.00	0.00	5.00
2	Jóvenes Construyendo Prevención	Convocatoria a los jóvenes para participar en el proyecto	0.00	0.00	5.00
3	Jóvenes Construyendo Prevención	Diagnósticos participativos	0.00	0.00	5.00
4	Jóvenes Construyendo Prevención	Difusión e implementación de acciones	0.00	0.00	30.00
5	Jóvenes Construyendo Prevención	Mejoramiento y apropiación de zonas y/o espacios comunitarios	0.00	0.00	10.00
6	Jóvenes Construyendo Prevención	Realizar Jornadas de "Jóvenes Construyendo Prevención"	0.00	0.00	15.00
7	Jóvenes Construyendo Prevención	Incentivos positivos para fomentar la participación de los jóvenes.	0.00	0.00	10.00
8	Jóvenes Construyendo Prevención	Seguimiento y evaluación.	0.00	0.00	20.00

Indicador

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas

Comentarios u observaciones (Área Técnica)

Variación (aumento o disminución) porcentual del número total de delitos cometidos por jóvenes (entre 15 y 29 años) y registrados en el territorio de intervención, respecto a la situación inicial.

100.00%

No.	Proyecto	Principales acciones para el cumplimiento de las metas	Estatus		
			No iniciada	En proceso	Concluida
1	Prevención de Violencia Familiar y de Género	Diagnóstico sobre violencia familiar y de género	0.00	0.00	20.00
2	Prevención de Violencia Familiar y de Género	Estrategia Integral para prevenir y atender la violencia familiar y de género	0.00	0.00	60.00
3	Prevención de Violencia Familiar y de Género	Seguimiento y evaluación	0.00	0.00	20.00

Indicador

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas

Comentarios u observaciones (Área Técnica)

Variación (aumento o disminución) porcentual de la percepción de seguridad de las mujeres y sus familias ante las acciones intervenidas, respecto a la situación inicial.

100.00%

*[Handwritten signatures and initials]*

Entidad Federativa: COLIMA  
Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00  
No Ministrado:

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

No.	Proyecto	Principales acciones para el cumplimiento de las metas	Estatus		
			No Iniciada	En proceso	Concluida
1	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad	Diagnóstico	0.00	0.00	10.00
2	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad	Plan de implementación del Modelo	0.00	0.00	10.00
3	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad	Implementación de acciones a corto y mediano plazo	0.00	0.00	60.00
4	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad	Seguimiento y evaluación	0.00	0.00	20.00

Indicador	Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)	Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas	Comentarios u observaciones (Área Técnica)
Variación (aumento o disminución) porcentual del número de audiencias públicas realizadas en los Juzgados cívicos del municipio, respecto a la situación inicial.	100.00%		

No.	Proyecto	Principales acciones para el cumplimiento de las metas	Estatus		
			No Iniciada	En proceso	Concluida
1	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad (escenario B)	Realización de acciones que el beneficiario no concluyó durante el ejercicio fiscal 2018			
2	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad (escenario B)	Mapeo de instituciones públicas para la canalización de infractores con perfil de riesgo.			
3	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad (escenario B)	Identificación de infractores con perfil de riesgo.			
4	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad (escenario B)	Canalización de infractores con perfil de riesgo a instituciones públicas para su atención.			
5	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad (escenario B)	Seguimiento de los infractores canalizados para verificar el cumplimiento de las Medidas para mejorar la convivencia cotidiana			
6	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad (escenario B)	Actividades deportivas, culturales, artísticas, recreativas de integración familiar y comunitaria.			
7	Justicia cívica, buen gobierno y cultura de la legalidad (escenario B)	Seguimiento y evaluación			

Indicador	Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)	Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas	Comentarios u observaciones (Área Técnica)
Variación (aumento o disminución) porcentual del número de adolescentes y jóvenes infractores en el municipio que fueron canalizados a medidas para mejorar la convivencia cotidiana (selección especializada), respecto a la situación inicial.	0.00%		

No.	Proyecto	Principales acciones para el cumplimiento de las metas	Estatus		
			No Iniciada	En proceso	Concluida
1	Modelo Nacional de Policía	Comité de Seguimiento e Implementación			
2	Modelo Nacional de Policía	Diagnóstico			

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)	Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas	Comentarios u observaciones (Área Técnica)
0.00%		

Entidad Federativa: COLIMA  
Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00  
No Ministrado:

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

II. DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL

Objetivo: Establecer políticas generales y el conjunto de contenidos homologados y estructurados en unidades didácticas de enseñanza-aprendizaje que consoliden la formación, actualización, especialización y el desarrollo profesional de elementos e instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario.

Programa / Subprograma	Compromiso (Anexo Técnico Autorizado)	Metas (Anexo Técnico Autorizado)	Rendimientos Financieros	REPROGRAMACIONES		
	Recurso	Cantidad	Aplicados	Reprogramación	Compromiso Modificado	Metas
Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	\$495,000.00	110	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$495,000.00</b>	<b>110</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$495,000.00</b>	<b>0</b>

Programa / Subprograma	Meta	Comprometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
		Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Cantidad		Recurso
Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	110	\$13,500.00	\$0.00	\$481,500.00	\$495,000.00	107	100.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>110</b>	<b>\$13,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$481,500.00</b>	<b>\$495,000.00</b>	<b>107</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>

No.	Descripción de las principales acciones	Elementos Evaluados en Control de Confianza	Descripción del impacto en los resultados esperados	Indicador (Porcentaje de avance Cumplimiento de metas)	Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas
1	Aplicación de evaluaciones de control de confianza.	107		97.27%	

Programa / Subprograma	Compromiso (Anexo Técnico Autorizado)	Metas (Anexo Técnico Autorizado)	Rendimientos Financieros	REPROGRAMACIONES		
	Recurso	Cantidad	Aplicados	Reprogramación	Compromiso Modificado	Metas
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	\$1,224,499.79	308	\$0.00	\$0.00	\$1,224,499.79	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,224,499.79</b>	<b>308</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,224,499.79</b>	<b>0</b>

Programa / Subprograma	Comprometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Cantidad		Recurso
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	\$144,500.00	\$0.00	\$1,079,999.79	\$1,224,499.79	308	100.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$144,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,079,999.79</b>	<b>\$1,224,499.79</b>	<b>308</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>

No.	Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera	Descripción de las principales acciones	Ponderación	Descripción del impacto en los resultados esperados
1	Reglamento del SPC Formato de migración de elementos al SPC	Presentación de proyecto y del formato de migración a más tardar el 30 de abril del 2019.		No Aplica
2	Catálogo de Puestos, Manual de Organización, Manual de Procedimientos del SPC.	Presentación de Proyectos a más tardar el 28 de junio de 2019		No Aplica
3	Herramienta de Seguimiento y Control del SPC o su actualización.	Haber sacado cita y presentado el funcionamiento del software a más tardar el 28 de junio de 2019		No Aplica
4	Difusión interna de Reglamento y Difusión Externa de Convocatorias.	Haber presentado los documentos que acrediten haber llevado a cabo dichas metas para su debida revisión y posterior acreditación a más tardar el 31 de diciembre de 2019		No Aplica
5	Difusión interna de Convocatorias.	Haber presentado los documentos que acrediten haber llevado a cabo dicha meta, para su debida revisión y posterior acreditación a más tardar el 28 de junio de 2019		No Aplica

\$0.00

Indicador: Fortalecimiento de capacidades

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas): 0.00%

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas: No se convinieron metas en el Anexo Técnico

Entidad Federativa: COLIMA  
Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00  
No Ministrado:


Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

No.	Evaluaciones	Descripción de las principales acciones	Ponderación	Descripción del Impacto en los resultados esperados
6	Evaluaciones de Competencias Básicas de la Función.	Presentación de los anexos 13 y 14 debidamente requeridos a más tardar el 28 de junio del 2019.	0	
7	Evaluaciones del Desempeño	Presentación de los anexos 8 y 9 debidamente requeridos a más tardar el 31 de diciembre del 2019.	0	



Indicador	Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)	Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas
Fortalecimiento de capacidades	0.00%	

No.	Capacitación	Descripción de las principales acciones	Ponderación	Descripción del Impacto en los resultados esperados
8	Solicitud de validación de formación inicial (aspirantes)	Presentación de solicitudes	25	
9	Solicitud de validación de formación inicial (equivalente)	Presentación de solicitudes	0	
10	Solicitud de validación de Competencias Básicas de la Función Policial	Presentación de solicitudes	25	
11	Solicitud de validación de cursos bajo la modalidad de formación continua	Presentación de solicitudes	25	



Indicador	Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)	Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas
Fortalecimiento de capacidades	75.00%	

0/0

Entidad Federativa: COLIMA  
 Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00  
 No Ministrado:

**Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública**


**EL TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL**

Objetivo: Dotar de infraestructura y equipamiento necesario a los elementos e instituciones de seguridad pública así como al sistema de Justicia Penal para el óptimo desarrollo de sus funciones.

Programa / Subprograma	Compromiso (Anexo Técnico/Autorizado)	Metas (Anexo Técnico/Autorizado)	Requerimientos (Anexo Técnico/Autorizado)	REPROGRAMACIONES		
				Reprogramaciones	Compromiso Reprogramado	Metas
	Recurso	Cantidad	Aplicación	Recurso	Recurso	Cantidad
Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	\$18,781,926.13	49559	\$0.00	\$0.00	\$18,781,926.13	49559
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$18,781,926.13</b>	<b>49559</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,781,926.13</b>	<b>49559</b>

Programa / Subprograma	Comprometido		Devengado		Pagado		Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Cantidad	Recurso	Cantidad	Recurso	Cantidad				
Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	\$900,000.00		\$4,359,268.62		\$13,432,270.39		\$18,781,539.01	49559	100.00%	\$387.12
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$900,000.00</b>		<b>\$4,359,268.62</b>		<b>\$13,432,270.39</b>		<b>\$18,781,539.01</b>	<b>49559</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$387.12</b>

Destino	No.	Descripción de las principales acciones	Ponderación	Descripción del impacto en los resultados esperados
Infraestructura	1	Realizar la Investigación de Mercado	0.00	No Aplica
	2	Contar con al menos 3 cotizaciones	0.00	
	3	Realizar procedimiento de contratación	0.00	
	4	Obra ejecutada	0.00	




Indicador:  
Fortalecimiento de capacidades

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas):  
0.00%

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas

Destino	No.	Descripción de las principales acciones	Ponderación	Descripción del impacto en los resultados esperados
Equipamiento	1	Realizar la Investigación de Mercado	15.00	
	2	Contar con al menos 3 cotizaciones	15.00	
	3	Realizar procedimiento de contratación	20.00	
	4	Adquisición de bienes	0.00	



Indicador:  
Fortalecimiento de capacidades

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas):  
50.00%

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas

Programa / Subprograma	Compromiso (Anexo Técnico/Autorizado)	Metas (Anexo Técnico/Autorizado)	Requerimientos (Anexo Técnico/Autorizado)	REPROGRAMACIONES		
				Reprogramaciones	Compromiso Reprogramado	Metas
	Recurso	Cantidad	Aplicación	Recurso	Recurso	Cantidad
Red Nacional De Radiocomunicación	\$2,858,166.36	75	\$0.00	\$0.00	\$2,858,166.36	75
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,858,166.36</b>	<b>75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,858,166.36</b>	<b>75</b>

Programa / Subprograma	Comprometido		Devengado		Pagado		Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Cantidad	Recurso	Cantidad	Recurso	Cantidad				
Red Nacional De Radiocomunicación	\$0.00		\$0.00		\$2,858,166.36		\$2,858,166.36	75	100.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$2,858,166.36</b>		<b>\$2,858,166.36</b>	<b>75</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>

Entidad: COLIMA  
Federativa: COLIMA  
Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00

No Ministrado:

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

No.	Descripción de las principales acciones	Porcentaje en el avance de las acciones (20% por acción)	Descripción del impacto en los resultados esperados	Indicador	Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)	Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas
1	Enviar el formato de proyecto a dictamen	20.00		Fortalecimiento de capacidades	40.00%	
2	Recibir dictamen con respuesta favorable	20.00				
3	Ejercer el recurso conforme a normatividad	0.00				
4	Enviar la comprobación del gasto de los bienes convenidos	0.00				
5	Informar al CNF de la configuración de las terminales digitales (portátiles y/o móviles)	0.00				

Programa / Subprograma	Presupuesto (Anexo Autorizado)	Metas (Anexo Objetivo Autorizado)	Reprogramaciones	REPROGRAMACIONES		
				Reprogramaciones	Convenio Modificado	Metas
Sistema De Videovigilancia	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>

Programa / Subprograma	Comprometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Cantidad		Recurso
Sistema De Videovigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>

No.	Descripción de las principales acciones	Porcentaje en el avance de las acciones (25% por acción)	Descripción del impacto en los resultados esperados	Indicador	Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)	Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas
1	Enviar el formato de proyecto a dictamen		No Aplica	Fortalecimiento de capacidades	0.00%	No Aplica
2	Recibir dictamen con respuesta favorable		No Aplica			
3	Ejercer el recurso conforme a normatividad		No Aplica			
4	Enviar la comprobación del gasto de los bienes convenidos		No Aplica			

Entidad Federativa: COLIMA  
 Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00  
 No Ministrado:

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública


IV. IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

Objetivo: Dotar de infraestructura y equipamiento necesario a los elementos e instituciones de seguridad pública así como al sistema de Justicia Penal para el óptimo desarrollo de sus funciones

Programa / Subprograma	Compromiso (Anexo Técnico-Autorizado)		Rendimiento Financiero	REPROGRAMACIONES		
	Recurso	Cantidad		Reprogramación	Cantidad Modificada	Meta
				Recurso	Recurso	Cantidad
Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal	\$68,181.36	351	\$0.00	\$0.00	\$68,181.36	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$68,181.36</b>	<b>351</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,181.36</b>	<b>0</b>

Programa / Subprograma	Comprometido		Devengado		Pagado		Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	Recurso		Recurso		Recurso		Recurso	Cantidad		Recurso
Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal	\$0.00		\$0.00		\$68,181.36		\$68,181.36	350	100.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$68,181.36</b>		<b>\$68,181.36</b>	<b>350</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>

No.	Descripción de las principales acciones	Ponderación	Descripción del Impacto en los resultados esperados
1	Realizar la Investigación de Mercado	15.00	
2	Contar con al menos 3 cotizaciones		
3	Realizar procedimiento de contratación		
4	Adquisición de bienes		



Indicador

Fortalecimiento de capacidades

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)

15.00%

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas

V. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Objetivo: Facilitar el proceso de acopio, análisis e intercambio de información de calidad y utilidad para los fines de la seguridad pública, con el objeto de respaldar la operación de las instituciones de seguridad pública

Programa / Subprograma	Compromiso (Anexo Técnico-Autorizado)		Rendimiento Financiero	REPROGRAMACIONES		
	Recurso	Cantidad		Reprogramación	Cantidad Modificada	Meta
				Recurso	Recurso	Cantidad
Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0</b>

Programa / Subprograma	Comprometido		Devengado		Pagado		Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	Recurso		Recurso		Recurso		Recurso	Cantidad		Recurso
Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)	\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0	0.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>

No.	Descripción de las principales acciones	Porcentaje en el avance de las acciones (20% por acción)	Descripción del Impacto en los resultados esperados
1	Enviar el formato de proyecto a dictamen		No Aplica
2	Recibir dictamen con respuesta favorable		No Aplica
3	Ejercer el recurso conforme a normalidad		No Aplica
4	Nivel de cumplimiento del Informe Policial Homologado al 3er y 4to trimestre		No Aplica
5	Enviar la comprobación del gasto de los bienes convertidos		No Aplica



Indicador

Fortalecimiento de capacidades

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)

0.00%

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas

No Aplica

Entidad Federativa: COLIMA  
 Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00  
 No Ministrado:

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública


Objetivo: Operar y administrar el servicio de atención de llamadas de emergencia a través del número único armonizado bajo el indicativo 911, a nivel nacional para la prestación de los servicios de emergencia; así como el servicio de denuncia anónima a través del número único armonizado a nivel nacional para la prestación de servicios de denuncia anónima 099

**VI. SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS**

Programa / Subprograma	Comrometido (Recurso)	Metas (Cantidad)	Rendimientos (Ablados)	REPROGRAMACIONES		
				Reprogramación Recursos	Reprogramación Metas	Reprogramación Rendimientos
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0
<b>SUBTOTAL</b>	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0

Programa / Subprograma	Comrometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Cantidad		Recurso
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0.00%	\$0.00

No.	Descripción de las principales acciones	Porcentaje en el avance de las acciones (20% por acción)	Descripción del Impacto en los resultados esperados
1	Enviar el formato de proyecto a dictamen		No Aplica
2	Recibir dictamen con respuesta favorable		No Aplica
3	Ejercer el recurso conforme normatividad		No Aplica
4	Cumplir con el envío de la información estadística del servicio de emergencias 9-1-1		No Aplica
5	Enviar la comprobación del gasto de los bienes convenidos		No Aplica



Indicador
Fortalecimiento de capacidades

Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)
0.00%

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas
No Aplica

TOTALES	Comrometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	\$1,149,000.08	\$4,369,266.62	\$20,027,119.20	\$25,534,381.68	60408.00	100.00%	\$387.12

RENDIMIENTOS		TECOMÁN		FEDERAL		MUNICIPAL	
CONCEPTO							
Rendimientos Totales			\$37,537.79				\$11,934.39
Rendimientos Disponibles			\$37,537.79				\$11,934.39

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN

LICDA. MARTHA HILDA MONTOYA CHÁVEZ  
 ENLACE FORTASEG

PRESIDENCIA

Comentarios Generales

Entidad Federativa: COLIMA  
 Municipio: TECOMÁN

Ministrado: \$ 25,534,769.00  
 No Ministrado:

Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso Entidades Federativas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública

II. DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN POLICIAL (COPARTICIPACIÓN)

Objetivo: Establecer políticas generales y el conjunto de contenidos homologados y estructurados en unidades didácticas de enseñanza-aprendizaje que consoliden la formación, actualización, especialización y el desarrollo profesional de elementos e instituciones policiales, de procuración de justicia y del sistema penitenciario.

Programa/ Subprograma	Comando (Anno Autorizado)	Metas (Anno Autorizado)	Rendimientos financieros	REPROGRAMACIONES		
				Reprogramación	Revisión	Tránsito
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Coparticipación)	\$5,106,953.80	2	\$0.00	\$0.00	\$5,106,953.80	0
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$5,106,953.80</b>	<b>2</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,106,953.80</b>	<b>0</b>

Programa/ Subprograma	Comprometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Cantidad		Recurso
Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Coparticipación)	\$99,601.77	\$0.00	\$5,007,352.03	\$5,106,953.80	3	100.00%	\$0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$99,601.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,007,352.03</b>	<b>\$5,106,953.80</b>	<b>3</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$0.00</b>

No.	Proyecto concertado	Proyecto Comprometido	Proyecto presentado a la fecha de corte	Descripción del Impacto en los resultados esperados
1	REESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACION SALARIAL	SI = 1 No = 0	100.00	
2	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES.	SI = 1 No = 0	0.00	No Aplica
3	PROGRAMA DE ESTÍMULOS	SI = 1 No = 0	0.00	No Aplica



Indicador
-----------

Presentación de los proyectos de coparticipación


Porcentaje de avance (Cumplimiento de metas)
--

100.0%

Justificación, en su caso, del retraso en el avance de las metas
--

TOTALES	Comprometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Metas	Porcentaje de avance (Recurso)	Pendiente por Aplicar
	\$99,601.77	\$0.00	\$5,007,352.03	\$5,106,953.80	3.00	100.00%	\$0.00

CONCEPTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Rendimientos Totales	MUNICIPAL
Rendimientos Disponibles	\$11,934.39
	\$11,934.39



ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN

PRESIDENC

LICDA. MARTHA HILDA MONTOYA CHÁVEZ  
 ENLACE FORTASEG

Comentarios Generales



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS  
FEDERALES TRANSFERIDOS  
CICLO 2019  
PERIODO CUARTO TRIMESTRE  
OCTUBRE - DICIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE  
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO





**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2020.  
Oficio No. DPDM 006/2020.

Asunto: Cuarto Informe Trimestral en página Hacienda (SRFT) 2019

**C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA**  
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortíz  
Coordinación de Fondo Federales de la Dirección General de Egresos

En respuesta al oficio circular No.SPyF/033/2019 de fecha 11 de diciembre de 2019 y con la finalidad de informar de la captura realizada por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2019 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Cuarto Informe Trimestral del ejercicio 2019, informo que:  
En **EJERCICIO DEL GASTO** se capturo avances de:

1. FAIS 2019.
2. FORTAMUN 2019.
3. FORTASEG 2019.
4. FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA DE GENERO 2019



En **DESTINO DEL GASTO** se capturaron avance, contratos y fotos de:

- Los proyectos que emigraron de la MIDS de la página de Bienestar del fondo FAIS 2019

En **INDICADORES** se capturó avance de:

1. FAIS 2019.
2. FORTAMUN 2019.



No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración, la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Indira Vizcaíno Silva.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG). Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO CUARTO TRIMESTRE  
OCTUBRE - DICIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# EJERCICIO DEL GASTO

“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño”.  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)

## Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008

## Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
Sin Especificar	Sin Especificar	27,989.11	47,845.05		Total del Programa Presupuestario	69,552,677.35	69,552,677.35	69,552,377.35
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	69,552,677.35	69,552,677.35	69,552,377.35
Sin Especificar	Sin Especificar	6,947.53	6,947.53		Total del Programa Presupuestario	87,672,822.00	87,672,822.00	87,672,822.00
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	87,672,822.00	87,672,822.00	87,672,822.00
Sin Especificar	Sin Especificar	-	-		Total del Programa Presupuestario	179,712.50	179,712.50	179,712.50
	INSTITUTO TECOMENSE DE LAS MUJERES			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	179,712.50	179,712.50	179,712.50
Sin Especificar	Sin Especificar	37,537.79	191,427.52		Total del Programa Presupuestario	25,534,769.00	25,534,769.00	25,534,769.00
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	25,534,769.00	25,534,769.00	25,534,769.00
Sin Especificar	Sin Especificar	-	-		Total del Programa Presupuestario	1,874,335.00	1,874,335.00	1,874,335.00
	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT)			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	1,874,335.00	1,874,335.00	1,874,335.00
Sin Especificar	Sin Especificar	-	-		Total del Programa Presupuestario	2,937,689.00	2,937,689.00	2,937,689.00
PROSANEAR 2019	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán (COMAPAT)			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	2,937,689.00	2,937,689.00	2,937,689.00

## Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
69,507,278.96	69,507,278.96	69,507,278.96	69,507,278.96			N/A	69552677.35		
69,507,278.96	69,507,278.96	69,507,278.96	69,507,278.96	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FAIS 2019 ; TAMBIEN SE EJERCIO Y PAGO \$25,542.45 DE RENDIMIENTOS , REINTEGRANDO 45,398.39 DE FAIS Y 2,446.66 DE RENDIMIENTOS
87,672,822.00	87,672,822.00	87,672,822.00	87,672,822.00			N/A	87672822		
87,672,822.00	87,672,822.00	87,672,822.00	87,672,822.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTAMUN 2019
179,712.50	179,712.50	179,712.50	179,712.50			N/A	179712.5		
179,712.50	179,712.50	179,712.50	179,712.50	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FTPG 2019
25,380,879.27	25,380,879.27	25,380,879.27	25,380,879.27			N/A	25534769		
25,380,879.27	25,380,879.27	25,380,879.27	25,380,879.27	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTASEG 2019, SE REINTEGRO 153,889.73 DEL FONDO Y 37,537.79 DE RENDIMIENTOS
-	-	-	-			N/A	1874335		
-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRODDER 2019
-	-	-	-			N/A	2937689		
-	-	-	-	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PROSANEAR 2019



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO CUARTO TRIMESTRE  
OCTUBRE - DICIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# DESTINO DEL GASTO

“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño”.  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL00170401041785	Proyecto de inversión	2385000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2385000.0, modificado:2311589.69}}	Infraestructura Y Equipamiento Para El Sistema De Transporte Público De Tecomán 1ra Etapa - 8231177	6
2019	4	COL190201533932	Proyecto de inversión	205638.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205638.59, modificado:205182.98}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA - 73995	6
2019	4	COL190201533995	Proyecto de inversión	30000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29056.32}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN COFRADÍA DE HIDALGO - 74076	6
2019	4	COL190201534020	Proyecto de inversión	205198.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205198.68, modificado:201995.94}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO - 74104	6
2019	4	COL190201534116	Proyecto de inversión	61731.45	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61731.45, modificado:61293.08}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS MUROS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA DE PASCUALES SEGUNDA ETAPA - 74261	6
2019	4	COL190201534124	Proyecto de inversión	158113.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158113.23, modificado:139872.72}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS MUROS DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DE EL REAL SEGUNDA ETAPA - 74267	6
2019	4	COL190201534380	Proyecto de inversión	867271.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867271.73, modificado:860051.83}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE EL REAL SEGUNDA ETAPA - 74551	6
2019	4	COL190201534390	Proyecto de inversión	79539.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79539.99, modificado:79000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE LA SALADA - 74575	6
2019	4	COL190201534408	Proyecto de inversión	25300	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25300.0, modificado:24274.3}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A ENTRADA PRINCIPAL PARADA DE AUTOBUSES EN TECOLAPA - 74617	6
2019	4	COL190201535849	Proyecto de inversión	95528	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95528.0, modificado:88912.58}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL FRENTE A CALLE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE MADRID - 77037	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190201535858	Proyecto de inversión	48580	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48580.0, modificado:48430.7}}	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALUMBRADO DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EP LEOPOLDO CARABALLO EN MADRID - 77046	6
2019	4	COL190201541355	Proyecto de inversión	390819.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390819.4, modificado:389598.85}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA COM NUEVO CAXITLAN - 85642	6
2019	4	COL190201541415	Proyecto de inversión	52706.54	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52706.54, modificado:52145.62}}	MEJORAMIENTO DE CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO - 85711	6
2019	4	COL190201541431	Proyecto de inversión	49697.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49697.27, modificado:49511.01}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO - 85727	6
2019	4	COL190201541532	Proyecto de inversión	43592.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43592.71, modificado:43027.91}}	MEJORAMIENTO DE CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES - 85879	6
2019	4	COL190201541603	Proyecto de inversión	99662.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99662.85, modificado:98383.18}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES - 85972	6
2019	4	COL190201541797	Proyecto de inversión	86685.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86685.77, modificado:84238.09}}	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE - 86213	6
2019	4	COL190201541817	Proyecto de inversión	167271.04	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167271.04, modificado:166080.81}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 86252	6
2019	4	COL190201541874	Proyecto de inversión	294265.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294265.74, modificado:289322.84}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 86341	6
2019	4	COL190201541983	Proyecto de inversión	327120.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327120.37, modificado:261991.9}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN JOSÉ SEVILLA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y PROL CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO CO - 86498	6
2019	4	COL190201542015	Proyecto de inversión	1744429.69	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744429.69, modificado:1712138.6}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN COLECTOR SANITARIO EN ZONA ORIENTE DE LA COL ESTATUTO JURÍDICO - 86552	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190201542203	Proyecto de inversión	1132970.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132970.2, modificado:812176.87}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RASTRO MUNICIPAL - 86784	6
2019	4	COL190201542517	Proyecto de inversión	1238274.52	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238274.52, modificado:1221299.51}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE GILDARDO GÓMEZ Y CALLE JUÁREZ COL EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO - 87315	6
2019	4	COL190201542539	Proyecto de inversión	1099820.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099820.24, modificado:695521.89}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE URSULO GALVÁN Y CALLE PINO SUÁREZ ENTRE AV PEDRO TORRES ORTÍZ Y CALLE LEONARDO B GUTI - 87341	6
2019	4	COL190201542556	Proyecto de inversión	192536.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192536.8, modificado:178166.15}}	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PARA MOVILIDAD DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES AL HOSPITAL GENERAL DE TECOMÁN COL BENITO JUÁREZ - 87360	6
2019	4	COL190201542574	Proyecto de inversión	1035579	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035579.0, modificado:1034277.63}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR ENTRE CALLE JOSÉ MARTÍ Y VEINTE DE NOVIEMBRE COL UNIÓN - 87384	6
2019	4	COL190201542605	Proyecto de inversión	639558.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639558.95, modificado:593352.13}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ MARTÍ ENTRE CALLE JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y GREGORIO ZUÑIGA COL UNIÓN - 87435	6
2019	4	COL190201542623	Proyecto de inversión	838730.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838730.06, modificado:585445.67}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLÁS BRAVO COL CENTRO CERRO DE ORTEGA - 87463	6
2019	4	COL190201542642	Proyecto de inversión	1230467.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230467.78, modificado:1131364.45}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA COL CENTRO CERRO DE ORTEGA - 87489	6
2019	4	COL190201542663	Proyecto de inversión	823104.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823104.59, modificado:579264.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA Y LIMITE DE PROPIEDAD PARTICULAR COL VILLA FLORIDA - 87523	6
2019	4	COL190201542673	Proyecto de inversión	944712.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944712.14, modificado:625160.91}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LERDO DE TEJADA Y JUAN OSEGUERA V COL LA FLORESTA - 87541	6
2019	4	COL190201542688	Proyecto de inversión	605601.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605601.56, modificado:537441.67}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE LERDO DE TEJADA Y JUAN OSEGUERA V COLLA FLORESTA - 87565	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
	2019	4 COL190201542704	Proyecto de inversión	1077760.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077760.96, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRE AV JUAN OSEGUERA Y CALLE VOLCÁN DE COLIMA COL LA FLORESTA - 87587	6
	2019	4 COL190201542720	Proyecto de inversión	707976.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707976.07, modificado:683580.52}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE LA COL EL CHAMIZAL - 87613	6
	2019	4 COL190201544028	Proyecto de inversión	666848.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666848.78, modificado:498242.84}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALFONSO HERRERA ENTRE CALLE PEDRO GUTIÉRREZ Y AV PEDRO TORRES ORTÍZ COL UNIÓN - 89692	6
	2019	4 COL190201544055	Proyecto de inversión	566991.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566991.4, modificado:389818.37}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO ENTRE AV PEDRO GUTIÉRREZ Y CALLE GREGORIO ZÚÑIGA COL UNIÓN - 89742	6
	2019	4 COL190201544542	Proyecto de inversión	1060782.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060782.6, modificado:849816.63}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO ENTRE CALLE AEROPISTA Y CAMPO AÉREO Y CALLE AEROPISTA ENTRE CALLE OAXACA Y CA - 90525	6
	2019	4 COL190201544575	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:928503.99}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE LA COL NORIEGA PIZANO - 90573	6
	2019	4 COL190201544592	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:402408.45}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA AV MARCIANO CABRERA ENTRE MIGUEL BRACAMONTES Y LA CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO COL TEPEY - 90590	6
	2019	4 COL190201553444	Proyecto de inversión	21224.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21224.16, modificado:0.0}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA - 108507	6
	2019	4 COL190201553539	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 108695	6
	2019	4 COL190401587504	Proyecto de inversión	2760800	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760800.0, modificado:2199600.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 164770	6
	2019	4 COL190401586805	Proyecto de inversión	378522.43	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378522.43, modificado:370024.0}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 158454	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401586817	Proyecto de inversión	56550.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56550.22, modificado:56550.22}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLES MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON EMILIANO ZAPATA EN COFRADÍA DE MORELOS - 158581	6
2019	4	COL190401586831	Proyecto de inversión	198465.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198465.63, modificado:198465.63}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL GALINDO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA - 158675	6
2019	4	COL190401586839	Proyecto de inversión	170934.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170934.7, modificado:170934.7}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALERAS, COL INDECO EN CALERAS - 158736	6
2019	4	COL190401586844	Proyecto de inversión	138267.16	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138267.16, modificado:114243.69}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE 2A AMPLIACIÓN DE COL LADISLAO MORENO - 158776	6
2019	4	COL190401586858	Proyecto de inversión	2200000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2142230.0}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN COLECTOR SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE GRISELDA ALVAREZ Y ABASOLO EN COL CENTRO SEGUNDA ETAPA - 158929	6
2019	4	COL190401586872	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1494993.78}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE LA COL. INFONAVIT LAS HUERTAS PRIMERA ETAPA - 159033	6
2019	4	COL190401585799	Proyecto de inversión	4151174.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4151174.71, modificado:3103349.75}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV PLAYA DE ORO COL PRIMAVERAS DEL REAL - 150275	6
2019	4	COL190401614233	Proyecto de inversión	537200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537200.0, modificado:537200.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 554 - 164223	6
2019	4	COL190401614247	Proyecto de inversión	255000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:255000.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 54A - 164267	6
2019	4	COL190401614270	Proyecto de inversión	734400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734400.0, modificado:734400.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 446 - 164317	6
2019	4	COL190401614311	Proyecto de inversión	503200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503200.0, modificado:503200.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 200 - 164407	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401614319	Proyecto de inversión	588200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588200.0, modificado:588200.0}}	MMEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 925 - 164434	6
2019	4	COL190401614334	Proyecto de inversión	292400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292400.0, modificado:292400.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.93A - 164463	6
2019	4	COL190401614350	Proyecto de inversión	81600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81600.0, modificado:81600.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 978 - 164493	6
2019	4	COL190401614364	Proyecto de inversión	47600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 732 - 164539	6
2019	4	COL190401614377	Proyecto de inversión	40800	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 709 - 164571	6
2019	4	COL190401614388	Proyecto de inversión	54400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54400.0, modificado:54400.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 766 - 164595	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401614399	Proyecto de inversión	40800	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40800.0, modificado:40800.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.910 - 164636	6
2019	4	COL190401614416	Proyecto de inversión	47600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47600.0, modificado:47600.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.906 - 164672	6
2019	4	COL190401614429	Proyecto de inversión	156400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156400.0, modificado:156400.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 484 - 164698	6
2019	4	COL190401614439	Proyecto de inversión	170000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL408 - 164723	6
2019	4	COL190401614448	Proyecto de inversión	156400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156400.0, modificado:156400.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL395 - 164746	6
2019	4	COL190401612251	Proyecto de inversión	425268.64	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425268.64, modificado:425268.64}}	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE INDEPENDENCIA ESQ CARR FED PLAYA AZUL DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA - 158137	6
2019	4	COL190401612283	Proyecto de inversión	318631.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318631.79, modificado:318631.79}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO RAMÍREZ COL HNOS LEAÑO CERRO DE ORTEGA - 158242	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401612337	Proyecto de inversión	272617.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272617.14, modificado:272613.59}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BOLIVIA CENTRO MADRID - 158400	6
2019	4	COL190401612375	Proyecto de inversión	247200.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247200.94, modificado:247200.94}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAYAS DE CUYUTLÁN COL. LAS PALMAS. - 158508	6
2019	4	COL190401612413	Proyecto de inversión	92668.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92668.61, modificado:92668.61}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA COL. BAYARDO - 158620	6
2019	4	COL190401612481	Proyecto de inversión	719702.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719702.4, modificado:719702.4}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUÍZ CORTINES COL MA ESTHER ZUNO - 158824	6
2019	4	COL190401612492	Proyecto de inversión	714209.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714209.48, modificado:714207.12}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE LA COL LIBERTAD - 158877	6
2019	4	COL190401612525	Proyecto de inversión	468818.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468818.41, modificado:468619.41}}	MEJORAMIENTO DE AUDITORIO DE CASA DE LA CULTURA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 158985	6
2019	4	COL190401614130	Proyecto de inversión	387600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387600.0, modificado:387600.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 361 - 163939	6
2019	4	COL190401614163	Proyecto de inversión	217600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217600.0, modificado:217600.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 234 - 164049	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	
2019	4	COL190401614183	Proyecto de inversión	357000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 573 - 164087	6	
2019	4	COL190401614193	Proyecto de inversión	476000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:476000.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.501 - 164125	6	
2019	4	COL190401614212	Proyecto de inversión	656200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656200.0, modificado:656200.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 639 - 164179	6	
2019	4	COL190401620663	Acción	110000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:99320.47}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 197603	6	
2019	4	COL190401620677	Acción	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 197701	6	
2019	4	COL190401653805	Proyecto de inversión	84999.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84999.87, modificado:84999.87}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0732 - 285493	6	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401614183	Proyecto de inversión	357000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357000.0, modificado:357000.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 573 - 164087	6
2019	4	COL190401614193	Proyecto de inversión	476000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476000.0, modificado:476000.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.501 - 164125	6
2019	4	COL190401614212	Proyecto de inversión	656200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656200.0, modificado:656200.0}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. 639 - 164179	6
2019	4	COL190401620663	Acción	110000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:99320.47}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 197603	6
2019	4	COL190401620677	Acción	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:0.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 197701	6
2019	4	COL190401653805	Proyecto de inversión	84999.87	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84999.87, modificado:84999.87}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0732 - 285493	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401653828	Proyecto de inversión	101999.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101999.84, modificado:101999.84}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0709 - 285530	6
2019	4	COL190401653853	Proyecto de inversión	3399.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399.99, modificado:3399.99}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 104 A - 285569	6
2019	4	COL190401660054	Proyecto de inversión	88490.43	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88490.43, modificado:88490.43}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COL RUIZ CORTINES SEGUNDA ETAPA - 270605	6
2019	4	COL190401653889	Proyecto de inversión	40799.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40799.94, modificado:40799.94}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA.592 - 285644	6
2019	4	COL190401653907	Proyecto de inversión	47599.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47599.93, modificado:47599.93}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA.766 - 285676	6
2019	4	COL190401653956	Proyecto de inversión	47599.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47599.93, modificado:47599.93}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 817 - 285756	6
2019	4	COL190401653988	Proyecto de inversión	13599.98	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13599.98, modificado:13599.98}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 963 - 285806	6
2019	4	COL190401654023	Proyecto de inversión	54399.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54399.92, modificado:54399.92}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 910 - 285869	6
2019	4	COL190401654111	Proyecto de inversión	16999.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16999.97, modificado:16999.97}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 906 - 286015	6
2019	4	COL190401654143	Proyecto de inversión	50999.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50999.92, modificado:50999.92}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 323 - 286065	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401654168	Proyecto de inversión	54399.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54399.92, modificado:54399.92}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 770 - 286101	6
2019	4	COL190401654201	Proyecto de inversión	37399.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37399.94, modificado:37399.94}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0431 - 286147	6
2019	4	COL190401654234	Proyecto de inversión	159799.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159799.76, modificado:159799.76}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0605 - 286192	6
2019	4	COL190401654250	Proyecto de inversión	112199.83	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112199.83, modificado:112199.83}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 061 A - 286220	6
2019	4	COL190401654283	Proyecto de inversión	101999.84	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101999.84, modificado:101999.84}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0624 - 286270	6
2019	4	COL190401654301	Proyecto de inversión	54399.92	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54399.92, modificado:54399.92}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0304 - 286298	6
2019	4	COL190401654343	Proyecto de inversión	61199.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61199.91, modificado:61199.91}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0291 - 286358	6
2019	4	COL190401654390	Proyecto de inversión	78199.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78199.88, modificado:78199.88}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0287 - 286436	6
2019	4	COL190401654467	Proyecto de inversión	64599.9	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64599.9, modificado:64599.9}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0658 - 286545	6
2019	4	COL190401654548	Proyecto de inversión	499491.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499491.41, modificado:499491.41}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS. - 286658	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401654763	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999984.17}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 287091	6
2019	4	COL190401652737	Proyecto de inversión	27199.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27199.96, modificado:27199.96}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 446 - 283968	6
2019	4	COL190401652755	Proyecto de inversión	20399.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20399.97, modificado:20399.97}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 1092 - 283992	6
2019	4	COL190401652771	Proyecto de inversión	57799.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57799.91, modificado:57799.91}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 465 - 284020	6
2019	4	COL190401652956	Proyecto de inversión	115599.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115599.82, modificado:115599.82}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0361 - 284309	6
2019	4	COL190401652978	Proyecto de inversión	71399.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71399.89, modificado:71399.89}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0234 - 284336	6
2019	4	COL190401652993	Proyecto de inversión	57799.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57799.91, modificado:57799.91}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0573 - 284354	6
2019	4	COL190401652887	Proyecto de inversión	30599.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30599.95, modificado:30599.95}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 022 A - 284213	6
2019	4	COL190401652899	Proyecto de inversión	81599.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81599.88, modificado:81599.88}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 054 A - 284232	6
2019	4	COL190401652915	Proyecto de inversión	132599.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132599.8, modificado:132599.8}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0554 - 284253	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401652926	Proyecto de inversión	118999.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118999.82, modificado:118999.82}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0639 - 284270	6
2019	4	COL190401653739	Proyecto de inversión	173399.73	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173399.73, modificado:173399.73}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 0501 - 285385	6
2019	4	COL190401652667	Proyecto de inversión	37399.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37399.94, modificado:37399.94}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA. 93A - 283867	6
2019	4	COL190401652708	Proyecto de inversión	27199.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27199.96, modificado:27199.96}}	EQUIPAMIENTO ESTUFA ECOLÓGICA DE LEÑA 925 - 283924	6
2019	4	COL190401667700	Proyecto de inversión	294283.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294283.08, modificado:294283.08}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE DAMIÁN CARMONA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE PALMA COLORADA DE LA COL. PALMA REAL - 280564	6
2019	4	COL190401668219	Proyecto de inversión	191698.44	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191698.44, modificado:191698.44}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 281717	6
2019	4	COL190401668738	Proyecto de inversión	281352.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281352.74, modificado:281352.74}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL FUERA ZAP - 283053	6
2019	4	COL190401666631	Proyecto de inversión	163741.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163741.13, modificado:163741.13}}	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CALERAS (SEGUNDA ETAPA). - 279390	6
2019	4	COL190401666663	Proyecto de inversión	822484.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822484.72, modificado:822484.72}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO Y CONTINUACION EN 3 DE MAYO COL. CENTRO, CERRO DE ORTEGA. - 279414	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401666686	Proyecto de inversión	639692.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639692.41, modificado:639692.41}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 279432	6
2019	4	COL190401666706	Proyecto de inversión	56362.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56362.65, modificado:56362.64}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA COL. SALAZAR SALAZAR. - 279450	6
2019	4	COL190401666722	Proyecto de inversión	149926.43	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149926.43, modificado:149926.43}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 279472	6
2019	4	COL190401666781	Proyecto de inversión	149926.43	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149926.43, modificado:149926.43}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 279530	6
2019	4	COL1904016667340	Proyecto de inversión	29512.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29512.7, modificado:29512.7}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA). - 280171	6
2019	4	COL1904016667928	Proyecto de inversión	611060.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611060.91, modificado:611060.91}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS. - 280882	6
2019	4	COL190401668838	Proyecto de inversión	169515.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169515.85, modificado:169515.85}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL ZAP 0639 - 283324	6
2019	4	COL190401668865	Proyecto de inversión	150974.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150974.2, modificado:150974.2}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL ZAP 0484 - 283390	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401668915	Proyecto de inversión	162335.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162335.68, modificado:162335.68}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL ZAP 0573 - 283496	6
2019	4	COL190401668934	Proyecto de inversión	165578.51	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165578.51, modificado:165578.51}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL ZAP 0732 - 283556	6
2019	4	COL190401666086	Proyecto de inversión	1960673.32	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960673.32, modificado:1960673.32}}	REHABILITACION DE CALLE CINCO DE MAYO MEDIANTE REVESTIMIENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO LIBERTAD A CALLE OBREROS, COL UNION. - 278805	6
2019	4	COL190401666094	Proyecto de inversión	1700000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699881.23}}	REHABILITACIÓN DE AV MARCIANO CABRERA MEDIANTE REVESTIMIENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL TRAMO AV. INSURGENTES A CALLE MIGUEL BRACAMONTES, C - 278817	6
2019	4	COL190401681805	Proyecto de inversión	58603.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58603.22, modificado:58603.22}}	CONSTRUCCIÓN DE BAJANTES PLUVIALES EN TECHUMBRE DE CANCHA EN ÁREA DEPORTIVA DE SAN ISIDRO. - 291975	6
2019	4	COL190401681837	Proyecto de inversión	105763.14	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105763.14, modificado:105763.14}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PARA FORO EN JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA. - 292060	6
2019	4	COL190401681874	Proyecto de inversión	238983.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238983.34, modificado:238983.34}}	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MADRID. - 292147	6
2019	4	COL190401681946	Proyecto de inversión	611152.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611152.18, modificado:611152.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN AV. PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 292343	6
2019	4	COL190401681978	Proyecto de inversión	1503429.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503429.82, modificado:1503429.83}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LÓPEZ VELARDE ENTRE CALLE JUAN JOSÉ RÍOS Y CALLE VOLCÁN DE COLIMA, COL. LA FLORESTA. - 292407	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401682470	Proyecto de inversión	63875	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63875.0, modificado:63875.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0234 - 293477	6
2019	4	COL190401682482	Proyecto de inversión	229950	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229950.0, modificado:229950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0287 - 293495	6
2019	4	COL190401682500	Proyecto de inversión	153300	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153300.0, modificado:153300.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0291 - 293541	6
2019	4	COL190401682519	Proyecto de inversión	191625	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191625.0, modificado:191625.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0304 - 293583	6
2019	4	COL190401682540	Proyecto de inversión	153300	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153300.0, modificado:153300.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0361 - 293614	6
2019	4	COL190401682552	Proyecto de inversión	114975	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114975.0, modificado:114975.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 0380 - 293643	6
2019	4	COL190401682566	Proyecto de inversión	229950	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229950.0, modificado:229950.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0431 - 293665	6
2019	4	COL190401682707	Acción	251537.09	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251537.09, modificado:251537.09}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 293958	6
2019	4	COL190401682709	Proyecto de inversión	76650	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76650.0, modificado:76650.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0910 - 293961	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401682717	Acción	833596.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833596.27, modificado:1122999.8}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 293976	6
2019	4	COL190401682730	Proyecto de inversión	328777.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328777.34, modificado:328777.34}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE ELÍAS LOZANO Y CALLE RICARDO SEVILLA COL VILLA FLORIDA - 294006	6
2019	4	COL190401682731	Proyecto de inversión	76650	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76650.0, modificado:76650.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 1092 - 294007	6
2019	4	COL190401682744	Proyecto de inversión	884600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884600.0, modificado:884600.0}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL REAL. - 294044	6
2019	4	COL190401682764	Proyecto de inversión	1750000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696503.78}}	REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS APAUR (CONVENIO COMAPAT) MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION AL TANQUE E - 294097	6
2019	4	COL190401682767	Proyecto de inversión	498622.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498622.67, modificado:498622.67}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBÍ ENTRE ALEJANDRINA Y ZAFIRO COL LA FLORESTA II - 294102	6
2019	4	COL190401682790	Proyecto de inversión	99408	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99408.0, modificado:99408.0}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID - 294147	6
2019	4	COL190401680078	Proyecto de inversión	560324.38	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560324.38, modificado:560324.38}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DEL FRESNO ENTRE PASEO DEL SAUCE Y CANAL AMELA, COL. INFONAVIT LAS PALMAS. - 288122	6
2019	4	COL190401680103	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997450.84}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. ZONA NORTE - 288188	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401680164	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997450.84}}	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. ZONA SUR - 288358	6
2019	4	COL190401682818	Proyecto de inversión	713000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356500.0, modificado:355252.07}}	REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE VARIAS COLONIAS APAUR (CONVENIO COMAPAT) AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AM - 294192	6
2019	4	COL190401682843	Proyecto de inversión	725107	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725107.0, modificado:725106.16}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RIO COLIMA ENTRE CALLE RÍO FRÍO Y CALLE DEL LAGO COL. SAN CARLOS - 294234	6
2019	4	COL190401682855	Proyecto de inversión	619840.63	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619840.63, modificado:619840.63}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTÍN MELGAR COL. UNION - 294259	6
2019	4	COL190401682869	Proyecto de inversión	239600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99600.0, modificado:99600.0}}	ASPERSORAS DE MOCHILA - 294293	6
2019	4	COL190401682871	Proyecto de inversión	211363.18	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211363.18, modificado:211363.18}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS MA. ELENA OCHOA SILVA EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 294296	6
2019	4	COL190401682900	Proyecto de inversión	359677.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359677.48, modificado:359677.48}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN RICARDO SEVILLA DEL RÍO, ENTRE ANDADOR 3 Y CALLE ANDADOR 5, COL.EL CHAMIZAL. - 294349	6
2019	4	COL190401682913	Proyecto de inversión	2239731.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata_mun:Programa Municipal, monto:25542.45, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214188.89, modificado:1945251.03}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD MADRID EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. INPI PROII - 294368	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401682943	Proyecto de inversión	44410 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44410.0, modificado:44401.19}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE VIAS DE FERROMEX Y CALLE CUAHUTEMOC, COL. SALAZAR SALAZAR. - 294421	6	
2019	4	COL190401680199	Proyecto de inversión	1030592.8 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030592.8, modificado:1028528.16}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, ENTRE BENITO JUÁREZ Y ALVARO OBREGÓN, Y CALLE BENITO J ENTRE CUAUHT - 288425	6	
2019	4	COL190401680239	Proyecto de inversión	29665.61 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29665.61, modificado:29665.61}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS - 288526	6	
2019	4	COL190401680299	Proyecto de inversión	56451.71 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56451.71, modificado:56451.68}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 288688	6	
2019	4	COL190401680317	Proyecto de inversión	53882.72 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53882.72, modificado:53882.72}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COL. AMPL. LADISLAO MORENO. - 288726	6	
2019	4	COL190401680351	Proyecto de inversión	337932.73 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337932.73, modificado:337932.73}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CHANCHOPA - 288800	6	
2019	4	COL190401680376	Proyecto de inversión	1100598.91 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100598.91, modificado:1100598.91}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. MADRID - 288854	6	
2019	4	COL190401680391	Proyecto de inversión	180214.63 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180214.63, modificado:180214.63}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. COFRADÍA DE HIDALGO - 288887	6	
2019	4	COL190401680408	Proyecto de inversión	360346.84 {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360346.84, modificado:360346.84}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. COFRADÍA DE MORELOS - 288913	6	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401682352	Proyecto de inversión	198967.26	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198967.26, modificado:198967.26}}	REHABILITACIÓN DE MERCADO CUAUHTÉMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL - 293238	6
2019	4	COL190401682369	Proyecto de inversión	135402.21	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135402.21, modificado:135402.21}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 093A - 293274	6
2019	4	COL190401682392	Proyecto de inversión	63722.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63722.65, modificado:63722.65}}	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. SAN CARLOS - 293325	6
2019	4	COL190401682429	Proyecto de inversión	153300	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153300.0, modificado:153300.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 022A - 293405	6
2019	4	COL190401682445	Proyecto de inversión	217175	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217175.0, modificado:217175.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 061A - 293431	6
2019	4	COL190401682454	Proyecto de inversión	102200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102200.0, modificado:102200.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 93A - 293450	6
2019	4	COL190401682577	Proyecto de inversión	102200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102200.0, modificado:102200.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0501 - 293695	6
2019	4	COL190401682635	Proyecto de inversión	332150	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332150.0, modificado:332150.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME.0605 - 293815	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE
2019	4	COL190401682644	Proyecto de inversión	178850	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178850.0, modificado:178850.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0624 - 293833	6
2019	4	COL190401682655	Proyecto de inversión	102200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102200.0, modificado:102200.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0639 - 293852	6
2019	4	COL190401682666	Proyecto de inversión	281050	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281050.0, modificado:281050.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0658 - 293871	6
2019	4	COL190401682679	Proyecto de inversión	51100	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51100.0, modificado:51100.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME. 0732 - 293900	6
2019	4	COL190401680480	Proyecto de inversión	354145.78	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354145.78, modificado:354145.77}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO (SEGUNDA ETAPA). - 289057	6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	INSTITUCION_EJECUTORA	648	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	73995	S	171	140	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74076	S	249	204	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74104	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74261	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74267	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74551	S	150	123	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74575	S	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	74617	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	77037	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	77046	S	139	113	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta modificada:6.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85642	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.0, meta modificada:937.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85711	S	129	106	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52706.5, meta modificada:52706.5}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85727	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta modificada:108.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85879	S	150	123	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta modificada:100.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	85972	S	266	217	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta modificada:113.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86213	S	289	236	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.6, meta modificada:27.6}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86252	S	289	236	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86341	S	18	15	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta modificada:650.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86498	S	44	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.4, meta modificada:91.4}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86552	S	2310	1890	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:608.0, meta modificada:608.0}}		1	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	86784	S	462	378	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87315	S	143	117	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta modificada:485.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87341	S	129	106	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:287.0, meta modificada:287.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87360	S	2310	1890	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.0, meta modificada:333.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87384	S	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta modificada:215.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87435	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta modificada:255.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87463	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta modificada:280.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87489	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta modificada:382.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87523	S	122	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta modificada:223.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87541	S	95	77	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta modificada:256.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87565	S	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta modificada:163.0}}	1		

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87587	S	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta modificada:0.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	87613	S	2310	1890	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	89692	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta modificada:250.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	89742	S	62	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta modificada:170.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	90525	S	109	89	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta modificada:307.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	90573	S	631	516	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	90590	S	44	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta modificada:424.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	108507	S	15	10	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta modificada:0.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	108695	S	15	10	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta modificada:300.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164770	S	1876	1535	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:812.0, meta modificada:647.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158454	S	39	32	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:577.0, meta modificada:577.0}}		1	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158581	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta modificada:166.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158675	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta modificada:101.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158736	S	32	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta modificada:125.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158776	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta modificada:81.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158929	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta modificada:85.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	159033	S	467	382	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta modificada:1680.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	150275	S	213	174	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1158.0, meta modificada:1158.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164223	S	365	299	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:158.0, meta modificada:158.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164267	S	173	142	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:75.0, meta modificada:75.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164317	S	499	408	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:216.0, meta modificada:216.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164407	S	342	280	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:148.0, meta modificada:148.0}}	1		

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164434	S	399	326	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:173.0, meta_modificada:173.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164463	S	199	163	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164493	S	56	45	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164539	S	32	27	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164571	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164595	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}		1

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164636	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164672	S	32	27	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164698	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164723	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164746	S	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158137	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158242	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.48, meta_modificada:173.48}}		1

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158400	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.85, meta_modificada:141.85}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158508	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.05, meta_modificada:101.05}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158620	S	277	227	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158824	S	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.6, meta_modificada:208.6}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158877	S	786	416	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	158985	S	809	662	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	163939	S	264	216	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164049	S	148	121	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}}		1	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164087	S	243	198	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164125	S	323	265	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	164179	S	446	365	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:193.0, meta_modificada:193.0}}		1
Colima	9 Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	197603	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	197701	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}		1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285493	S	52	48	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		1

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285530	S	66	60	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285569	S	3	1	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	270605	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.78, meta_modificada:128.78}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285644	S	26	22	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285676	S	32	28	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285756	S	31	29	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285806	S	8	8	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285869	S	35	32	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286015	S	12	9	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286065	S	33	30	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1		

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286101	S	35	32	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286147	S	25	22	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286192	S	104	93	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286220	S	73	65	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286270	S	66	60	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286298	S	35	32	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286358	S	40	35	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286436	S	52	44	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286545	S	43	37	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	286658	S	7791	6909	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	287091	S	16695	14805	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283968	S	19	13	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283992	S	15	9	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	284020	S	40	28	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	284309	S	82	54	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	284336	S	50	34	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	284354	S	40	28	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	284213	S	21	15	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	284232	S	58	38	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	284253	S	94	62	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}		1

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	284270	S	84	56	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	285385	S	107	97	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283867	S	26	18	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283924	S	20	12	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	280564	S	148	121	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	281717	S	289	236	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283053	S	762	623	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	279390	S	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:397.0, meta_modificada:397.0}}	1		
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	279414	S	111	91	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:428.0, meta_modificada:428.0}}	1		

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	279432	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2185.0, meta_modificada:2185.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	279450	S	393	321	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	279472	S	462	378	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	279530	S	162	132	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	280171	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	280882	S	1599	1308	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283324	S	458	375	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283390	S	407	333	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283496	S	432	354	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	283556	S	456	375	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	278805	S	139	113	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3848.0, meta_modificada:3848.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	278817	S	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6262.0, meta_modificada:6262.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	291975	S	658	539	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	292060	S	171	140	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.12, meta_modificada:109.12}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	292147	S	347	284	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.48, meta_modificada:101.48}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	292343	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.8, meta_modificada:118.8}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	292407	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.55, meta_modificada:367.55}}		1	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293477	S	11	10	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293495	S	40	37	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293541	S	26	24	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293583	S	33	31	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293614	S	26	25	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293643	S	20	18	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293665	S	39	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}		1	
Colima	9 Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293958	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293961	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}		1	

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Colima	9 Tecomán			Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	293976	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294006	S	26	20	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.59, meta_modificada:126.59}}	1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294007	S	13	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294044	S	210	172	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294097	S	471	418	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1273.0, meta_modificada:1273.0}}	1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294102	S	48	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.18, meta_modificada:231.18}}	1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294147	S	81	66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.0, meta_modificada:229.0}}	1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288122	S	69	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}}	1
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288188	S	2310	1890	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288358	S	2310	1890	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1		
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294192	S	89	79	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.3, meta_modificada:530.3}}	1		
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294234	S	19	14	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.1, meta_modificada:340.1}}	1		
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294259	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.45, meta_modificada:107.45}}	1		
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294293	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1		
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294296	S	139	113	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294349	S	426	394	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	1		
Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294368	S	1247	1021	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:885.0, meta_modificada:885.0}}	1		

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	294421	S	12	8	0 {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:22.8, meta_modificada:22.8)}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288425	S	102	83	0 {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0)}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288526	S	7	6	0 {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0)}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288688	S	10	8	0 {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:178.0, meta_modificada:178.0)}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288726	S	28	23	0 {meta1: (unidad_medida:Otros, meta:122.31, meta_modificada:122.31)}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288800	S	2	5	0 {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:7730.0, meta_modificada:7730.0)}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288854	S	28	20	0 {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:5570.0, meta_modificada:5570.0)}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288887	S	32	25	0 {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0)}		1	
Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	288913	S	32	25	0 {meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3330.0, meta_modificada:3330.0)}		1	





# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER
			0	0	0	0
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:{18.905543; -103.890356} (18.905411; -103.889347) (18.905; -103.889422) (18.905114; -103.890409), lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01-01-2017	31-12-2017	2311589.69	2311589.69	2311589.69	2311589.69
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL POBLADO LAS CUALES INICIARÍAN AL TERMINO DEL JARDÍN Y, lon:-103.7364612, lat:18.8650734}}	28-05-2019	30-06-2019	205182.98	205182.98	205182.98	205182.98
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN EL JARD, lon:-103.79271357, lat:18.9026486}}	27-05-2019	30-06-2019	29056.32	29056.32	29056.32	29056.32
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE ES LA ULTIMA DE LA C, lon:-103.79202156, lat:18.90359257}}	27-05-2019	30-06-2019	201995.94	201995.94	201995.94	201995.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES PUEBLO PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES AL LLEGAR A LA PLAYA BOCA DE PASCU, lon:-103.96203778, lat:18.85690474}}	27-05-2019	30-06-2019	61293.08	61293.08	61293.08	61293.08
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA A POCOS METROS D, lon:-103.94517966, lat:18.8414343}}	15-05-2019	30-06-2019	139872.72	139872.72	139872.72	139872.72
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA ES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO AL FONDO DE LA ENRAMADA DE EL CHIVO APROXIMADEME, lon:-103.93705727, lat:18.83751988}}	15-05-2019	30-06-2019	860051.83	860051.83	860051.83	860051.83
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ESCURRIMIENTO DE AGUA ARROYO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE SUBIR, SE SIGUE DERECHO, DESPUÉS, lon:-103.78509704, lat:19.05574668}}	28-05-2019	30-06-2019	79000	79000	79000	79000
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-103.82890197, lat:19.01631235}}	28-05-2019	30-06-2019	24274.3	24274.3	24274.3	24274.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECOMAN Y CALLE ARMERIA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO ENFRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.8710343, lat:19.08001172}}	28-05-2019	30-06-2019	88912.58	88912.58	88912.58	88912.58

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HONDURAS, CALLE BOLIVIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO CARABALLO ENFRETE DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.87288978, lat:19.08419576}}	28-05-2019	30-06-2019	48430.7	48430.7	48430.7	48430.7
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CANADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL EMPAQUE DE LIMON LA FUENTE LA CUAL S, lon:-103.92228172, lat:18.94513784}}	01-06-2019	15-07-2019	389598.85	389598.85	389598.85	389598.85
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VARIAS DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA ES MEJORAMIENTO DE CALLES LAS CUALES ESTEN DAÑADAS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO, lon:-103.80049207, lat:18.86619824}}	01-06-2019	15-07-2019	52145.62	52145.62	52145.62	52145.62
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTONIO BECERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR AL PUEBLO A MANO DERECHA Y 2 CUADRAS MAS, lon:-103.80032041, lat:18.86507131}}	01-06-2019	15-07-2019	49511.01	49511.01	49511.01	49511.01
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUTEMIO PASTOR, CALLE MIGUEL HIDALGO LLEGANDO AL POBLADO HAY UN CAMPO DE FUTBOL Y LA CALLE DE UN COSTADO ES LA Q, lon:-103.63304853, lat:18.81409444}}	01-06-2019	15-07-2019	43027.91	43027.91	43027.91	43027.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COSTADO DE LA CANCHA, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AL LLEG, lon:-103.63290906, lat:18.81394211}}	01-06-2019	15-07-2019	98383.18	98383.18	98383.18	98383.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN JARDIN PRINCI, lon:-103.70140055, lat:18.82273175}}	01-06-2019	31-07-2019	84238.09	84238.09	84238.09	84238.09
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL JARD, lon:-103.70153307, lat:18.82300744}}	01-06-2019	31-07-2019	166080.81	166080.81	166080.81	166080.81
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SABAS VIRGEN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE MOCTEZUMA SE UBICA EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ LA CUAL ESTA ATRAS DE L, lon:-103.83534655, lat:18.86435284}}	01-06-2019	31-07-2019	289322.84	289322.84	289322.84	289322.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE SEVILLA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ANTONIO BARBOSA, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS, lon:-103.86089301, lat:18.90908538}}	01-06-2019	31-07-2019	261991.9	261991.9	261991.9	261991.9
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROL. CUAHUTEMOC Y BRECHA CERRADA, BRECHA CERRADA EL COLECTOR SE UBICA AL TERMINO DE LA CALLE CINCO ESQUINA CON CALLE CUAHUTEMOC Y DE AHI ATRAVIESA TERRENOS DE C, lon:-103.8590923, lat:18.90693352}}	01-06-2019	30-07-2019	1712138.6	1712138.6	1712138.6	1712138.6

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER
	O	O	O	O	O	O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AL RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL, 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN RASTRO MUNICIPAL CAMINO A ZONA DE TOLERANCIA, lon:-103.8446864, lat:18.90759973}}	01-06-2019	31-07-2019	812176.87	812176.87	812176.87	812176.87
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CORREGUIDORA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL LIENZO CHARRO JUAN RODRIGUEZ Y DE AHI SIGUE POR LA CALLE C, lon:-103.87007904, lat:18.91535039}}	01-06-2019	31-07-2019	1221299.51	1221299.51	1221299.51	1221299.51
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROL. PINO SUAREZ Y URZULO GALVAN COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERRES Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE ESTA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 1 C, lon:-103.88409799, lat:18.90897414}}	15-06-2019	31-07-2019	695521.89	695521.89	695521.89	695521.89
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE LEONARDO B. GUTIERRES LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CANAL AMELA EN TRAMO QUE VA AL HOSPITAL GEN, lon:-103.88359374, lat:18.90664981}}	15-06-2019	31-07-2019	178166.15	178166.15	178166.15	178166.15
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERRES COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARTI Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA VALIDAD ES LA QUE DA A LA ESQUINA DE LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA Y ESTA CALLE ES L, lon:-103.88494626, lat:18.91126624}}	01-06-2019	31-07-2019	1034277.63	1034277.63	1034277.63	1034277.63
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE PEDRO TORRES ORTIZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA SUR DE LA COLONIA UNION A 1 CUADRA EN FORMA PAR, lon:-103.8841271, lat:18.91112711}}	15-06-2019	31-07-2019	593352.13	593352.13	593352.13	593352.13
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO, lon:-103.71727528, lat:18.74689353}}	15-06-2019	31-07-2019	585445.67	585445.67	585445.67	585445.67
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CORREGUIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO Y SOBRE ESTA MISMA CALLE OTRO , lon:-103.71814432, lat:18.74734055}}	15-06-2019	31-07-2019	1131364.45	1131364.45	1131364.45	1131364.45
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE CERRADA, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA ES EN LA CALLE ATRÁS DE LA PRIMARIA MA CONCEPCIÓN, lon:-103.86141913, lat:18.91082351}}	15-06-2019	31-07-2019	579264	579264	579264	579264
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LOPEZ VELARDE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL NORTE PARALELO DE LA CANCHA TECHADAS, lon:-103.86482723, lat:18.91301487}}	15-06-2019	31-07-2019	625160.91	625160.91	625160.91	625160.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ MIRON Y VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LA PAZ, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, lon:-103.86471493, lat:18.91620246}}	15-06-2019	31-07-2019	537441.67	537441.67	537441.67	537441.67

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO 0	DETALLE_PROYECTO 0	AVANCE_FINANCIER 0	AVANCE_FINANCIER 0	AVANCE_FINANCIER 0	AVANCE_FINANCIER 0
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VOLCAN DE COLIMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA CARCEL Y ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIV, lon:-103.86477786, lat:18.91469534}}	30-06-2019	31-08-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE CALLE CERRADA, ANDADOR 16 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CASONA EN EL CHAMIZAL, lon:-103.86297917, lat:18.91941315}}	30-06-2019	31-08-2019	683580.52	683580.52	683580.52	683580.52
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO HERRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-103.88330098, lat:18.91474037}}	15-06-2019	31-07-2019	498242.84	498242.84	498242.84	498242.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ - PROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO ZUÑIGA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE TOPA CON EL PARQUE CUAHUTEMOC DEL LADO P, lon:-103.88326879, lat:18.91557263}}	15-06-2019	31-07-2019	389818.37	389818.37	389818.37	389818.37
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO Y AEROPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE OAXACA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA REY COLIMAN, lon:-103.87821733, lat:18.92783131}}	15-06-2019	15-08-2019	849816.63	849816.63	849816.63	849816.63
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN POZO QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALLE QUERIDO ENFRENTE DE FRACCIONAMIENTO, lon:-103.87831389, lat:18.9301452}}	30-06-2019	31-08-2019	928503.99	928503.99	928503.99	928503.99
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MARCIANO CABRERA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE OLIMPIA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y TERMI, lon:-103.88124286, lat:18.92534308}}	30-06-2019	15-08-2019	402408.45	402408.45	402408.45	402408.45
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, lon:-103.85983378, lat:18.90885142}}	30-06-2019	31-08-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIOS DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL AGEB 0600900800605, lon:-103.87391975, lat:19.08633511}}	15-07-2019	31-08-2019	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE GILDARDO GOMEZ - EMILIANO ZAPATA SE CREA UN CIRCUITO ENTRE LAS CALLES QUINTANA ROO JU, lon:-103.87305852, lat:18.91874657}}	20-08-2019	17-12-2019	2199600	2199600	2199600	2199600
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE, lon:-103.70249242, lat:18.82106745}}	30-07-2019	28-08-2019	370024	370024	370024	370024

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CORREGIDORA LA OBRA EN LA ULTIMA CALLE QUE ESTA AL SALIR POR CAMINO DE TERRAC, lon:-103.83217253, lat:18.87031035}}	08-08-2019	11-09-2019	56550.22	56550.22	56550.22	56550.22
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE MIGUEL GALINDO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A LA SIGUIENTE PARALELA AL SALIR DEL TUNEL DE ACCESO AL POBLADO Y SE, lon:-103.83026023, lat:19.01668749}}	14-08-2019	23-09-2019	198465.63	198465.63	198465.63	198465.63
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE CALERAS PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE CUBA, CALLE BONIFACIO RODRIGUEZ AL LLEGAR AL POBLADO LA PRIMER COLONIA AL LADO DERECHO ES LA COLONIA INDECO Y LA CALLE ES LA ULTIMA DE LA C, lon:-103.87562252, lat:18.99429401}}	14-08-2019	23-09-2019	170934.7	170934.7	170934.7	170934.7
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE UNICA PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CERRADA CERRADA, CARRETERA PLAYA BOCA DE PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA COLONIA DE LADISLA, lon:-103.91696668, lat:18.89461408}}	14-08-2019	23-09-2019	114243.69	114243.69	114243.69	114243.69
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL JARDIN PRINCIPAL DE TECOMAN, lon:-103.87400559, lat:18.91256781}}	02-09-2019	15-11-2019	2142230	2142230	2142230	2142230
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TECOMAN COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROLONGACION REFORMA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS SON TODAS LAS CALLES Y ANDADORES DE LA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, lon:-103.87006732, lat:18.91989952}}	30-08-2019	28-10-2019	1494993.78	1494993.78	1494993.78	1494993.78
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE LA MANZANILLA Y AVENIDA RIO FRIO, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A LA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, lon:-103.88281214, lat:18.90027131}}	01-10-2019	31-12-2019	3103349.75	3103349.75	3103349.75	3103349.75
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PALMAR JULUAPAN, CALLE ANSELMO VILLALOBOS TODAS LAS CALLE DE LAS COLONIAS DIAZ ORDAZ Y TUXPAN, lon:-103.87778732, lat:18.89553626}}	01-12-2019	31-12-2019	537200	537200	537200	537200
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENZENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA ZONA SUR DE LA COLONIA LAS PALMAS A PARTIR DE LA CALLE ENZENADA CARRIZAL, lon:-103.87429436, lat:18.90011481}}	01-12-2019	31-12-2019	255000	255000	255000	255000
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE CAMPO AEREO LAS CALLES DE LAS COLONIAS TEPEYAC QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL AGEB 446, lon:-103.88232238, lat:18.92656844}}	43800	43830	734400	734400	734400	734400
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO TODAS LAS CALLES DE LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO Y MANUEL AL, lon:-103.88441505, lat:18.9295482}}	43800	43830	503200	503200	503200	503200

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE RUBEN TEYEZ, CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO ALGUNAS CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA COLONIA MIGUEL H, lon:-103.88567677, lat:18.93308732}}	43800	43830	588200	588200	588200	588200
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ Y CALLE RUBEN TEYEZ, CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO ALGUNAS CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA COLONIA JOSEFA , lon:-103.89142181, lat:18.9392128}}	43800	43830	292400	292400	292400	292400
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE HACIENDA LA LOMA, CALLE MANUEL SANTANA ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIONANDOS, lon:-103.88972689, lat:18.91111969}}	43678	43707	81600	81600	81600	81600
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE MANUEL SANTA ANA ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIONAND, lon:-103.8897124, lat:18.91440741}}	43678	43707	47600	47600	47600	47600
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MANUEL SANTA ANA ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIO, lon:-103.88960239, lat:18.91787241}}	43678	43707	40800	40800	40800	40800
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTA ANA ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A, lon:-103.88947903, lat:18.92166549}}	43678	43707	54400	54400	54400	54400

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE ABEL CORONA, CALLE AZUCENAS ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIONANDOSE, lon:-103.88935119, lat:18.92441732}}	43678	43707	40800	40800	40800	40800
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL CORONA, CALLE AZUCENAS ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIONANDOSE, lon:-103.88930192, lat:18.92664195}}	43678	43707	47600	47600	47600	47600
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ANTONIO MONTES LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE PEDRO GUTIERREZ DE NORTE A SUR, lon:-103.88246003, lat:18.91700942}}	43678	43707	156400	156400	156400	156400
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SINALOA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS CALLES PRINCIPALES SE HACE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO A LAS CALLES JUSTO SIERRA Y, lon:-103.90071647, lat:18.94722071}}	43709	43738	170000	170000	170000	170000
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE BELICE ES LA AVENIDAD PRINCIPAL AVENIDA MEXICO SE HACE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO, lon:-103.9155308, lat:18.94628234}}	43709	43738	156400	156400	156400	156400
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A PLAYA AZUL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-103.7242874, lat:18.749103}}	43659	43677	425268.64	425268.64	425268.64	425268.64
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CARRAZCO Y CALLE JUAN JOSE LEAÑO, AVENIDA PROLONGACION PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO AL PUEBLO A LA DERECHA EN LA, lon:-103.72623468, lat:18.75477191}}	43667	43696	318631.79	318631.79	318631.79	318631.79

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BOLIVIA PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y AVENIDA DE LAS AMERICAS, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA PURA ENTRADA AL POBLADOAL CRUZAR LAS VIAS DEL TREN A LA IZQUIERDA POR LA , lon:-103.87349881, lat:19.07889619}}	43670	43699	272613.59	272613.59	272613.59	272613.59
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PLAYAS DE CUYUTLAN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PLAYAS DE SANTIAGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA LAS PALMAS A2, lon:-103.87198766, lat:18.90326749}}	43680	43709	247200.94	247200.94	247200.94	247200.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA BAYARDO Y DE LA JUNTA MUNICIPAL Y CASETA , lon:-103.91423153, lat:18.94633406}}	43685	43719	92668.61	92668.61	92668.61	92668.61
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE RUIZ CORTINES COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SIGUIENTE AL ENTRONQUE DE ACCESO A, lon:-103.90174, lat:18.94478427}}	43685	43714	719702.4	719702.4	719702.4	719702.4
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE VALENZUELA, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES RIO BRAVO Y VALENZUELA EN LOS LIMITES DE LAS COLONIA IND, lon:-103.89178945, lat:18.90343}}	43703	43732	714207.12	714207.12	714207.12	714207.12
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, AVENIDA MERCURIO LA CASA DE LA CULTURA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE INSURGENTES Y ATRAS D, lon:-103.88330085, lat:18.92549064}}	43717	43731	468619.41	468619.41	468619.41	468619.41
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO ES TODA LA COLONIA ELIAS ZAMORA EN TODAS SUS CALLES, lon:-103.89150136, lat:18.89897469}}	43770	43799	387600	387600	387600	387600
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE VALENZUELA, CALLE RIO PAPALOAPAN ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD, lon:-103.89098621, lat:18.90202386}}	43770	43799	217600	217600	217600	217600

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MAYO, CALLE RIO SOTO LA MARINA TODAS LA CALLES DE LA COLONIA INDECO, lon:-103.88940679, lat:18.90457952}}	43739	43768	357000	357000	357000	357000
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE CANAL AMELA TODAS LAS CALLES DE LAS COLONIA BENITO JUAREZ LA PALMITA E INFONAVIT LAS PAL, lon:-103.88246955, lat:18.91139348}}	43739	43768	476000	476000	476000	476000
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS VENTURA Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS TODAS LA CALLES DELA COLONIA SAN JOSE Y LLANOS DE SAN JOSE, lon:-103.87916281, lat:18.89112502}}	43709	43738	656200	656200	656200	656200
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	43659	43830	99320.47	99320.47	99320.47	99320.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	43794	43830	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AV CARLOS DE LA MADRID 127 CIENTO VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD, CALLE EL LLANO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA ZONA , lon:-103.88985984, lat:18.9142614}}	43770	43799	84999.87	84999.87	84999.87	84999.87

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA 173 CIENTO SETENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO BADILLO Y CALLE GRISELDA ÁLVAREZ, CALLE MANUEL SANTA ANA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA ZONA URBA, lon:-103.88832673, lat:18.91661998}}	43770	43799	101999.84	101999.84	101999.84	101999.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO HERRERA 743 setecientos cuarenta y tres. INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CELEDONIO ALVAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA UBICADA AL CENTRO PONIENT, lon:-103.89286581, lat:18.91557687}}	43770	43799	3399.99	3399.99	3399.99	3399.99
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS ES EL PERIMETRO DE BANQUETAS DEL CAMPO DE FUTBOL EN FRENTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-103.93821831, lat:18.93940475}}	43717	43731	88490.43	88490.43	88490.43	88490.43
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 1492 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE ALCOCER Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE ANDADOR EMILIO PORTES GIL COLONIA UBICADA, lon:-103.88678558, lat:18.91872125}}	43800	43830	40799.94	40799.94	40799.94	40799.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA 1665 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD., lon:-103.89119351, lat:18.92134565}}	43800	43800	47599.93	47599.93	47599.93	47599.93
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARIO 1870 mil ochocientos setenta INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE TE, lon:-103.89283975, lat:18.92245731}}	43800	43830	47599.93	47599.93	47599.93	47599.93
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA 986 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA COLORADA Y CALLE PALMAS DE APAREJO, CALLE PALMA REAL COLONIA UBICADA EN LA ZONA PONIENTE DE LA Z, lon:-103.89886074, lat:18.92530545}}	43800	43830	13599.98	13599.98	13599.98	13599.98
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 401 CUATROCIENTOS UNO INTERIOR SN COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV CARLOS DE LA MADRID Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE PALMA DE LA INDIA COLONIA UBICADA AL NORP, lon:-103.88898421, lat:18.92440301}}	43800	43830	54399.92	54399.92	54399.92	54399.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 321 INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE MANUEL SANTA ANA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA COLONIA SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA ZONA URBANA DE T, lon:-103.88852194, lat:18.92669472}}	43800	43830	16999.97	16999.97	16999.97	16999.97
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AV. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN 1347 INTERIOR SN COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ERNESTO ZEDILLO, CALLE TERESITAS COLONIA UBICADA EN LA ZONA PONIENTE DE LA C, lon:-103.88937217, lat:18.92779677}}	43800	43830	50999.92	50999.92	50999.92	50999.92

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO 549 quinientos cuarenta y nueve INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE COYUL Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE ABEL CORONA COLONIA UBICADA AL NORPONIENTE DE L, lon:-103.89210655, lat:18.92617864}}	43800	43830	54399.92	54399.92	54399.92	54399.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE PERU 299 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA LA PEDREGAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE CARR. JALA COQUIMATLÁN, CALLE REVOLUCIÓN COLONIA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNID, lon:-103.87728283, lat:19.09101525}}	43800	43830	37399.94	37399.94	37399.94	37399.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MEXICO 20 VEINTE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BOLIVIA, CALLE GUATEMALA ZONA NOROESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-103.8724221, lat:19.08484398}}	43800	43830	159799.76	159799.76	159799.76	159799.76
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA 510 INTERIOR SN COLONIA SECTOR JUÁREZ, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA, CALLE MEXICO UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.86788015, lat:19.08451358}}	43800	43830	112199.83	112199.83	112199.83	112199.83
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY 224 DOSCIENTOS VEINTICUATRO INTERIOR SN COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLIMA COLONIA UBICADA AL SUR DE LA COMUNIDAD., lon:-103.87187728, lat:19.08149718}}	43800	43830	101999.84	101999.84	101999.84	101999.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 3 DE MAYO 325 TRESCIENTOS VEINTICINCO INTERIOR SN PUEBLO HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE JOSE ANTONIO LEAÑO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA , lon:-103.72573472, lat:18.75050907}}	43800	43830	54399.92	54399.92	54399.92	54399.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE REY DE COLIMAN 51 INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE BALBINO DÁVALOS COLONIA UBICADA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-103.72121579, lat:18.74945171}}	43800	43830	61199.91	61199.91	61199.91	61199.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 144 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CORREGIDORA COLONIA UBICADA EN LA ZONA PONIENTE DE LA COMUN, lon:-103.71876464, lat:18.74836021}}	43800	43830	78199.88	78199.88	78199.88	78199.88
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA 29 INTERIOR SN PUEBLO MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE CERR, lon:-103.71867266, lat:18.75732619}}	43800	43830	64599.9	64599.9	64599.9	64599.9
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS ASSAM Y CALLE ANTONIO ALVAREZ JASSO, CALLE MARIA ELENA ESPINOZA EL JARDÍN SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA., lon:-103.87376984, lat:18.89408662}}	43788	43822	499491.41	499491.41	499491.41	499491.41

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALLE REAL Y CALLE VALLE QUERIDO, CALLE GAVIOTAS SE UBICA AL NORORIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN., lon:-103.87029251, lat:18.9252096}}	43788	43822	999984.17	999984.17	999984.17	999984.17
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AEROPISTA 291 DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ, CALLE CAMPO AEREO CALLE AEROPISTA ENTRE LA CALLE OAXACA Y VERACRUZ. COLONIA NORI, lon:-103.87783987, lat:18.92628225}}	43739	43769	27199.96	27199.96	27199.96	27199.96
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANARIO 556 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FIDEL CASTRO Y CALLE CALLEJÓN VALLE QUERIDO, CALLE AURORA CÁRDENAS CALLE PERPENDICULAR AL CALLEJÓN, lon:-103.88102361, lat:18.93278511}}	43739	43769	20399.97	20399.97	20399.97	20399.97
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN VALLE QUERIDO 773 SETESCIENTOS SETENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES Y CALLE JAVIER MINA, CALLE TABASCO SOBRE LA CALLE CALLEJÓN VALLE, lon:-103.87482792, lat:18.92758499}}	43739	43769	57799.91	57799.91	57799.91	57799.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS 127 ciento veintisiete INTERIOR SN COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA UBICADA AL SUR DE LA ZONA, lon:-103.8914225, lat:18.89846615}}	43770	43799	115599.82	115599.82	115599.82	115599.82
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TECUANILLO 87 OCHENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE SAN ANGEL COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN., lon:-103.89147544, lat:18.90243596}}	43770	43799	71399.89	71399.89	71399.89	71399.89
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA 51 CINCUENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE AND. 3 COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN., lon:-103.88988636, lat:18.90584523}}	43770	43799	57799.91	57799.91	57799.91	57799.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CUATRO 327 TRESCIENTOS VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL Y CALLE PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN, CALLE JUAN JOSÉ SEVILLA COLONIA QUE COLIN, lon:-103.86008576, lat:18.90805498}}	43739	43769	30599.95	30599.95	30599.95	30599.95
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO 1000 MIL INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SALADO Y CALLE BOCA DE APIZA, CALLE MEDELLÍN COLONIA UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA ZONA URBANA., lon:-103.87332554, lat:18.90230525}}	43770	43799	81599.88	81599.88	81599.88	81599.88
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENA NOVELA 166 CIENTO SESENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS, CALLE CARLOS VIRGEN BANDA COLONIA UBICADA EN LA ZONA SUR DE, lon:-103.87742962, lat:18.89360508}}	43770	43799	132599.8	132599.8	132599.8	132599.8

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER
	O	O	O	O	O	O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS 790 SETESCIENTOS NOVENTA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA UBICADA EN LA ZON, lon:-103.87934413, lat:18.89107325}}	43770	43799	118999.82	118999.82	118999.82	118999.82
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ 150 CIENTO CINCUENTA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE SEGUNDA PRIVADA. LEONARDO B. GUTIERREZ, CALLE CANAL AMELA COLONIA UBICADA, lon:-103.88225127, lat:18.90798259}}	43770	43799	173399.73	173399.73	173399.73	173399.73
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CERVANTES 88 OCHENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN ROSAS Y CALLE ING. FILOMENO CERVANTES, CALLE JORGE CABRERA CALLE FRANCISCO CERVANTES ENTRE CALLE, lon:-103.89253654, lat:18.93978008}}	43739	43769	37399.94	37399.94	37399.94	37399.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JESUS REYES HEROLES 70 SETENTA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE AV. MERCURIO COLONIA COLINDANTE AL ORIENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES. AVE, lon:-103.88595554, lat:18.93244703}}	43739	43769	27199.96	27199.96	27199.96	27199.96
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE PALMA COLORADA, CALLE PALMA ARECA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LA CALLE PALMA CANARIA Y LA CALLE , lon:-103.89744301, lat:18.92513743}}	43776	43805	294283.08	294283.08	294283.08	294283.08
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM TORRES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE, lon:-103.7015043, lat:18.82319901}}	43776	43805	191698.44	191698.44	191698.44	191698.44
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , lon:-103.86094778, lat:18.9117958}}	43799	43828	281352.74	281352.74	281352.74	281352.74
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO Y , SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CALERAS., lon:-103.87661386, lat:18.99318468}}	43774	43798	163741.13	163741.13	163741.13	163741.13
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE OCAMPO ENTRE BACHILLERATO Y PROGRESOS Y CALLE 3 DE MAYO ENTRE PINO SUAREZ Y, lon:-103.72282014, lat:18.75562413}}	43690	43729	822484.72	822484.72	822484.72	822484.72

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CONSTITUCIÓN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, lon:-103.71782285, lat:18.7458749}}	43776	43805	639692.41	639692.41	639692.41	639692.41
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO., lon:-103.93114902, lat:18.94342954}}	43731	43755	56362.64	56362.64	56362.64	56362.64
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AND. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL GALINDO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AND. IGNACIO ZARAGOZA Y 20 DE NOVIEMBRE., lon:-103.87851286, lat:18.99768635}}	43731	43755	149926.43	149926.43	149926.43	149926.43
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-103.70144529, lat:18.82318377}}	43731	43755	149926.43	149926.43	149926.43	149926.43
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO, lon:-103.79971374, lat:18.86632353}}	43763	43792	29512.7	29512.7	29512.7	29512.7
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE NEZAHUALCÓYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y, lon:-103.83568792, lat:18.86825}}	43798	43827	611060.91	611060.91	611060.91	611060.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSÉ MARÍA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA CALLE ANSELMO VILALOBOS. CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-103.87844869, lat:18.89206915}}	43799	43828	169515.85	169515.85	169515.85	169515.85
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ALFONSO HERRERA, CALLE GREGORIO ZÚÑIGA JARDÍN CUAUHTÉMOC A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC., lon:-103.88275722, lat:18.91572856}}	43799	43828	150974.2	150974.2	150974.2	150974.2

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER
	O	O	O	O	O	O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE CALLE 4, CALLE RIO BALSAS CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE 4. A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-103.88973348, lat:18.90494949}}	43799	43828	162335.68	162335.68	162335.68	162335.68
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO, CALLE LIBERTAD CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO. A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-103.89032073, lat:18.91402021}}	43799	43828	165578.51	165578.51	165578.51	165578.51
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE OBREROS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL IMSS POR LA CALLE DE URGENCIAS Y UN COSTADO DE PARQUE LÁZ, lon:-103.8781354, lat:18.91458532}}	43800	43830	1960673.31	1960673.31	1960673.31	1960673.31
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MARCIANO CABRERA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA QUE SE UBICAN LA PREPARATORIAS 205 Y 6 DE L, lon:-103.88127464, lat:18.92531348}}	43800	43830	1699881.23	1699881.23	1699881.23	1699881.23
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA ZONA URBANA DE TECOMÁN., lon:-103.86930009, lat:18.91445653}}	43784	43799	58603.22	58603.22	58603.22	58603.22
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MANUEL ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA., lon:-103.73673381, lat:18.86529353}}	43774	43803	105763.14	105763.14	105763.14	105763.14
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA LAS AMÉRCIAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-103.87225101, lat:19.07849342}}	43734	43754	238983.34	238983.34	238983.34	238983.34
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO RAMÍREZ LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.72247118, lat:18.75451703}}	43690	43719	611152.18	611152.18	611152.18	611152.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ VELARDE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ RÍOS Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE BENITO JUÁREZ LA COLONIA SE UBICA AL CENTRO ORIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMÁN., lon:-103.86630793, lat:18.91394285}}	43760	43789	1503429.83	1503429.83	1503429.83	1503429.83

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TECUANILLO 87 ochenta y siete INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AHIJADERO LA COLONIA SE UBICA AL SUROESTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN., lon:-103.89141735, lat:18.90260449}}	43800	43807	63875	63875	63875	63875
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO 144 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CORREGIDORA LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA COM, lon:-103.71894703, lat:18.74836021}}	43807	43815	229950	229950	229950	229950
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE REY COLIMAN 51 CINCUENTA Y UNO INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE BALBINO DÁVALOS LA COLONIA SE UBICA AL CENTRO DE LA C, lon:-103.72087247, lat:18.74975141}}	43807	43815	153300	153300	153300	153300
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PROLONG. PINO SUAREZ 549 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CARRASCO Y CALLE RAUL REYES, CALLE VALENTIN GOMEZ FARÍAS LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.7272153, lat:18.75408515}}	43807	43815	191625	191625	191625	191625
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOLES 164 INTERIOR SN COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE BUGAMBILIAS LA COLONIA SE UBICA AL SUROESTE DE LA ZONA URBANA, lon:-103.8904663, lat:18.89942118}}	43815	43823	153300	153300	153300	153300
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC 11 INTERIOR SN PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD., lon:-103.93232017, lat:18.94304596}}	43815	43823	114975	114975	114975	114975
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE REVOLUCION 3 INTERIOR SN PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE MARÍA ESPINOZA, CALLE PERU LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.87597065, lat:19.09044935}}	43800	43807	229950	229950	229950	229950
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	43659	43830	251537.09	251537.09	251537.09	251537.09
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA 355 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS DE LA MADRID Y CALLE AZUCENAS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA ZONA URBA, lon:-103.88901837, lat:18.92500097}}	43809	43817	76650	76650	76650	76650

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	43663	43830	1122999.8	1122999.8	1122999.8	1122999.8
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO MERINO Y CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO, CALLE EJERCITO MEXICANO SE ENCUENTRA LA OBRA A ESPALDA DE LA PRIMARIA MA. CONCEPCION FARIAS EN LA, lon:-103.86268626, lat:18.91102154}}	43748	43777	328777.34	328777.34	328777.34	328777.34
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR 1562 mil quinientos sesenta y dos INTERIOR SN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLÁN, CALLE VILLA DE ÁLVAREZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA ZONA URBA, lon:-103.87607991, lat:18.93061841}}	43815	43823	76650	76650	76650	76650
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE PLAYA EL REAL RANCHERIA EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL SE ENCUENTRA DONDE TERMINA EL LIBRAMIENTO DEL MALECON Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDA, lon:-103.94742629, lat:18.84313246}}	43770	43798	884600	884600	884600	884600
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO VELASCO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.83064882, lat:19.01960244}}	43678	43738	696503.78	696503.78	696503.78	696503.78
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE ESMERALDA LA COLONIA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y LA CALLE ESTA A UN COSTADP DEL JARDIN DE LA C, lon:-103.87966748, lat:18.90036419}}	43719	43763	498622.67	498622.67	498622.67	498622.67
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE COLOMBIA, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTA DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON Y ESCUELA PRIMARIA , lon:-103.87014709, lat:19.08717465}}	43800	43826	99408	99408	99408	99408
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL FRESNO COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS, 28159 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CANAL DE AMELA, CALLE PASEO DEL OLMO COLONIA UBICADA AL SUR DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE TECOMAN., lon:-103.88061215, lat:18.9064168}}	43719	43763	560324.38	560324.38	560324.38	560324.38
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE JAVIER MINA COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD. ADYACENTE A LA AVENIDA CALLEJÓN VALLE QUERI, lon:-103.87419707, lat:18.92689174}}	43801	43825	997450.84	997450.84	997450.84	997450.84

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLÍN Y CALLE HIDALGO, CALLE BOCA DE APIZA COLONIA UBICADA AL SURESTE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TECOMAN., lon:-103.87539389, lat:18.90152216}}	43801	43825	997450.84	997450.84	997450.84	997450.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO COLONIA SAN PEDRO, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO Y CALLE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO, CALLE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO COLONIA UBICAD, lon:-103.89527579, lat:18.93430668}}	43678	43738	355252.07	355252.07	355252.07	355252.07
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RIO FRIO Y CALLE DEL LAGO, CALLE ARROYO SECO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDAD DE UN COSTADP DEL DEPORTIVO TECOMENSE Y UNIDAD DE ADICIONES DE LA SECRE, lon:-103.88326424, lat:18.89437835}}	43800	43830	725106.16	725106.16	725106.16	725106.16
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA A 1 CUDRA AL SUR PARALELA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES Y A LA VUELTA DE LA PRIMARIA, lon:-103.87980754, lat:18.91229441}}	43800	43830	619840.63	619840.63	619840.63	619840.63
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE AGUSTIN MELGAR LA CASA EJIDAL DE EJIDO TECOMAN SE EN CUENTRA A ESPALDA DE CENTRAL CAMIONERA DE TECOMAN, lon:-103.88045374, lat:18.91348755}}	43770	43784	99600	99600	99600	99600
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.82918434, lat:19.0196633}}	43746	43775	211363.18	211363.18	211363.18	211363.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDADOR 4 Y CALLE ANDADOR 5, CALLE SEBASTIAN SAUCEDO LA COLONIA SE UBICA AL ORIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN., lon:-103.86081879, lat:18.91448332}}	43795	43824	359677.48	359677.48	359677.48	359677.48
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA COLONIA ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE COLOMBIA, CALLE EL SALVADOR ES LA LINEA DE AGUA POTABLE QUE PASA POR LAS CALLES REPUB, lon:-103.87377286, lat:19.08738736}}	43770	43830	1945251.03	1945251.03	1945251.03	1945251.03

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER	AVANCE_FINANCIER
	O	O	O	O	O	O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VIAS DEL TREN Y CALLE CANADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO ES EL PASADERO POR VIAS FERREAS EN EMPAQU, lon:-103.92224867, lat:18.94501122}}	43814	43830	44401.19	44401.19	44401.19	44401.19
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.90272967, lat:18.94740227}}	43719	43748	1028528.16	1028528.16	1028528.16	1028528.16
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA CALERAS LAS COMPUERTAS COLONIA EL FILTRO, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALERAS Y CALLE EL FILTRO, CALLE LAS COMPUERTAS LA OBRA SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA COMUNIDAD EN EL BALNEARIO EL FILTRO. ENTRE, lon:-103.88734483, lat:19.00200783}}	43798	43827	29665.61	29665.61	29665.61	29665.61
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM TORRES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORORIENTE DE LA COMUNIDA, lon:-103.7002383, lat:18.8252757}}	43798	43827	56451.68	56451.68	56451.68	56451.68
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE CARRETERA A PASCUALES COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA TECOMAN BOCA DE PASCUALES Y CALLE CARRETERA TECOMAN BOCA DE PASCUALES, CALLE AV 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALI, lon:-103.9107697, lat:18.9009673}}	43798	43827	53882.72	53882.72	53882.72	53882.72
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO CHANCHOPA - LAGUNA DE AMELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CHANCHOPA Y CAMINO LAGUNA DE AMELA, CAMINO LAGUNA DE AMELA LA OBRA SE UBI, lon:-103.73636603, lat:18.84966587}}	43717	43766	337932.73	337932.73	337932.73	337932.73
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO MADRID - RIO ARMERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 570 + undefined PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO MADRID Y CAMINO RIO ARMERÍA, CAMINO MADRID LA OBRA SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.88321923, lat:19.0900606}}	43717	43766	1100598.91	1100598.91	1100598.91	1100598.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO COFRADÍA DE HIDALGO - CARRETERA A CHANCHOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 670 PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO COFRADIA , lon:-103.79077604, lat:18.90130046}}	43717	43766	180214.63	180214.63	180214.63	180214.63
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TECOMAN COFRADÍA DE MORELOS - CAMINO ENTRONQUE A CARRETERA A TECUANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 330 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CARRETERA TECOM, lon:-103.84795098, lat:18.87968619}}	43717	43766	360346.84	360346.84	360346.84	360346.84

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE REVOLUCIÓN EL MERCADO SE UBICA EN EL CENTRO DE DE TECOMÁN., lon:-103.8725092, lat:18.90938057}}	43779	43796	198967.26	198967.26	198967.26	198967.26
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBÉN ROSAS GARCÍA Y CALLE J. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, CALLE JORGE CABRERA LA COLONIA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES. A UN COSTADO DE LA, lon:-103.89163774, lat:18.93921879}}	43763	43792	135402.21	135402.21	135402.21	135402.21
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO EL MANRIQUE COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO COAHUAYANA, CALLE LAGUNA DE JULUAPAN LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN., lon:-103.88169844, lat:18.89460938}}	43763	43792	63722.65	63722.65	63722.65	63722.65
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 456 INTERIOR SN COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ANTONIO BARBOSA, CALLE MUNICIPIO LIBRE LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN., lon:-103.8578086, lat:18.90830805}}	43800	43807	153300	153300	153300	153300
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA 523 INTERIOR SN PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA, CALLE MÉXICO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.86797557, lat:19.08428805}}	43800	43807	217175	217175	217175	217175
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD 56 CINCUENTA Y SEIS INTERIOR A COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCÍA, CALLE HERMENEGILDO GUTIÉRREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL, lon:-103.89212884, lat:18.93893272}}	43800	43807	102200	102200	102200	102200
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 393 trescientos noventa y tres INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE PIPILA, CALLE PEDRO TORRES ORTIZ LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE , lon:-103.88138217, lat:18.90913516}}	43819	43827	102200	102200	102200	102200
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MEXICO 23 VEINTITRÉS INTERIOR SN PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BOLIVIA, CALLE HONDURAS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD., lon:-103.87240601, lat:19.08467922}}	43807	43815	332150	332150	332150	332150

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE COLOMBIA 315 trescientos quince INTERIOR SN PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE TECOMAN, CALLE CUBA LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-103.87159122, lat:19.08050532}}	43800	43807	178850	178850	178850	178850
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS 804 ochocientos cuatro INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA Y CALLE VICENTE GARCIA, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA ZONA URBANA, lon:-103.87965005, lat:18.89070891}}	43815	43823	102200	102200	102200	102200
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA 260 doscientos sesenta INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PIPILA, CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUN, lon:-103.71771104, lat:18.75671213}}	43800	43807	281050	281050	281050	281050
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 1736 mil setecientos treinta y seis INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO, CALLE LIBERTAD LA COLONIA SE UBICA AL CENTRO PONIENTE DE LA ZONA URBANA DE , lon:-103.89036901, lat:18.91452097}}	43821	43830	51100	51100	51100	51100
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I.MDERO EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-103.79061511, lat:18.90326961}}	43776	43805	354143.77	354143.77	354143.77	354143.77

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
2311589.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEIDUR-FM-001/2017, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, monto:2331994.52, importe_modificado:2331994.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1176865/proyecto_INICIO, 1176865/proyecto_FIN, 1176865/proyecto_PROCESO, 1176865/proyecto_FIN, 1176865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
205182.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-A-2019, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:205182.98, importe_modificado:205182.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1533932/proyecto_INICIO, 1533932/proyecto_FIN, 1533932/proyecto_PROCESO, 1533932/proyecto_FIN, 1533932/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
29056.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-B-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:29164.79, importe_modificado:29056.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1533995/proyecto_INICIO, 1533995/proyecto_PROCESO, 1533995/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
201995.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:201996.26, importe_modificado:201995.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}}	{1534020/proyecto_INICIO, 1534020/proyecto_PROCESO, 1534020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
61293.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-A-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:61293.08, importe_modificado:61293.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{1534116/proyecto_INICIO, 1534116/proyecto_PROCESO, 1534116/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
139872.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-B-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:139872.72, importe_modificado:139872.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}}	{1534124/proyecto_INICIO, 1534124/proyecto_FIN, 1534124/proyecto_PROCESO, 1534124/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
860051.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:860051.83, importe_modificado:860051.83}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1534380/proyecto_INICIO, 1534380/proyecto_PROCESO, 1534380/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
79000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-A-2019, contratista:CYRSA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:79000.0, importe_modificado:79000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{1534390/proyecto_INICIO, 1534390/proyecto_PROCESO, 1534390/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
24274.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-C-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:24274.3, importe_modificado:24274.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1534408/proyecto_PROCESO, 1534408/proyecto_INICIO, 1534408/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
88912.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-A-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:88912.58, importe_modificado:88912.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1535849/proyecto_INICIO, 1535849/proyecto_PROCESO, 1535849/proyecto_FIN, 1535849/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
O							
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
48430.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-B-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:48430.7, importe_modificado:48430.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1535858/proyecto_INICIO, 1535858/proyecto_PROCESO, 1535858/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
389598.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-066-B-2019, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:389598.85, importe_modificado:389598.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:937.0}}	{1541355/proyecto_INICIO, 1541355/proyecto_FIN, 1541355/proyecto_PROCESO, 1541355/proyecto_FIN.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
52145.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-B-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:52145.62, importe_modificado:52145.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52706.5}}	{1541415/proyecto_INICIO, 1541415/proyecto_FIN, 1541415/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
49511.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-A-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:49511.01, importe_modificado:49511.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}	{1541431/proyecto_INICIO, 1541431/proyecto_FIN, 1541431/proyecto_PROCESO, 1541431/proyecto_FIN.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
43027.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-D-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez,, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:43027.91, importe_modificado:43027.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1541532/proyecto_INICIO, 1541532/proyecto_FIN, 1541532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
98383.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-C-2019, contratista:Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:99238.6, importe_modificado:98383.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}}	{1541603/proyecto_INICIO, 1541603/proyecto_FIN, 1541603/proyecto_PROCESO, 1541603/proyecto_FIN.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
84238.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:84238.09, importe_modificado:84238.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.6}}	{1541797/proyecto_INICIO, 1541797/proyecto_PROCESO, 1541797/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
166080.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-B-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:166464.12, importe_modificado:166080.81}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1541817/proyecto_INICIO, 1541817/proyecto_FIN, 1541817/proyecto_PROCESO, 1541817/proyecto_FIN.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
289322.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-B-2019, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:294126.94, importe_modificado:289322.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}	{1541874/proyecto_INICIO, 1541874/proyecto_PROCESO, 1541874/proyecto_FIN, 1541874/proyecto_PROCESO.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
261991.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2019, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:261991.9, importe_modificado:261991.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.4}}	{1541983/proyecto_INICIO, 1541983/proyecto_PROCESO, 1541983/proyecto_FIN, 1541983/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1712138.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1712138.6, importe_modificado:1712138.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.0}}	{1542015/proyecto_INICIO, 1542015/proyecto_PROCESO, 1542015/proyecto_FIN, 1542015/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
812176.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2019, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:812176.87, importe_modificado:812176.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1542203/proyecto_INICIO, 1542203/proyecto_FIN, 1542203/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1221299.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2019, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1237762.99, importe_modificado:1221299.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}}	{1542517/proyecto_INICIO, 1542517/proyecto_FIN, 1542517/proyecto_PROCESO, 1542517/proyecto_FIN, 1542539/proyecto_INICIO, 1542539/proyecto_PROCESO, 1542539/proyecto_FIN, 1542539/proyecto_PROCESO, 1542556/proyecto_INICIO, 1542556/proyecto_FIN, 1542556/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
695521.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2019, contratista:Desarrollos e Ingenieria de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:753044.8, importe_modificado:695521.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:287.0}}	{1542574/proyecto_PROCESO, 1542574/proyecto_INICIO, 1542574/proyecto_FIN, 1542574/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
178166.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-B-2019, contratista:CYRSA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:192000.0, importe_modificado:178166.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.0}}	{1542605/proyecto_INICIO, 1542605/proyecto_FIN, 1542605/proyecto_PROCESO, 1542605/proyecto_FIN, 1542623/proyecto_INICIO, 1542623/proyecto_PROCESO, 1542623/proyecto_FIN, 1542623/proyecto_PROCESO, 1542642/proyecto_INICIO, 1542642/proyecto_FIN, 1542642/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1034277.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2019, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1034277.63, importe_modificado:1034277.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}}	{1542663/proyecto_INICIO, 1542663/proyecto_FIN, 1542663/proyecto_PROCESO, 1542663/proyecto_FIN, 1542673/proyecto_INICIO, 1542673/proyecto_PROCESO, 1542673/proyecto_FIN, 1542673/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
593352.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2019, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:474799.76, importe_modificado:593352.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}}	{1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
585445.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2019, contratista:Mario Garivo Bravo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:585445.67, importe_modificado:585445.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}	{1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1131364.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2019, contratista:Grupo Comercializador y Constructor ALK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1131364.45, importe_modificado:1131364.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}}	{1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
579264	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2019, contratista:IPABECO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:596393.65, importe_modificado:579264.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}}	{1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
625160.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2019, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:625162.55, importe_modificado:625160.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:256.0}}	{1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
537441.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2019, contratista:EG Ingenieria Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:516393.22, importe_modificado:537441.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}}	{1542688/proyecto_INICIO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO, 1542688/proyecto_FIN, 1542688/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
0							
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1542704/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra cancelada, trimestre:4.0. Sin observaciones	Sin observaciones
683580.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2019, contratista:Zayda Mercedes Camacho Orduña, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:706108.39, importe_modificado:683580.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1542720/proyecto_INICIO, 1542720/proyecto_PROCESO, 1542720/proyecto_FIN, 1542720/proyecto PROCESO, {1544028/proyecto_INICIO, 1544028/proyecto_FIN, 1544028/proyecto PROCESO, 1544028/proyecto_FIN.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
498242.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2019, contratista:IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:498242.84, importe_modificado:498242.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{1544055/proyecto_INICIO, 1544055/proyecto PROCESO, 1544055/proyecto_FIN, 1544055/proyecto PROCESO, 1544055/proyecto_FIN.	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
389818.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2019, contratista:Mario Cesar Calvario García, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:395394.13, importe_modificado:389818.37}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}}	{1544542/proyecto_INICIO, 1544542/proyecto PROCESO, 1544542/proyecto_FIN, 1544542/proyecto PROCESO, 1544542/proyecto_FIN.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
849816.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2019, contratista:Arrendadora y Construcciones Ro Ro, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:719816.64, importe_modificado:849816.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}}	{1544575/proyecto_INICIO, 1544575/proyecto PROCESO, 1544575/proyecto_FIN, 1544575/proyecto PROCESO, 1544575/proyecto_FIN.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
928503.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2019, contratista:Oscar Guerra Guardado, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:928503.99, importe_modificado:928503.99}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1544592/proyecto_INICIO, 1544592/proyecto PROCESO, 1544592/proyecto_FIN, 1544592/proyecto PROCESO, 1544592/proyecto_INICIO.	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
402408.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2019, contratista:Roberto Santana Macías, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:416795.13, importe_modificado:402408.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}}	{1553444/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}		En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0. {obs1: {observación:obra cancelada, trimestre:4.0. Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1553539/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2199600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:647.0}}	{1587504/proyecto_FIN, 1587504/proyecto_INICIO, 1587504/proyecto PROCESO, 1587504/proyecto INICIO, {1586805/proyecto_INICIO, 1586805/proyecto_FIN, 1586805/proyecto PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
370024	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2019, contratista:DBC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:378522.43, importe_modificado:370024.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:577.0}}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
56550.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-A-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:56550.22, importe_modificado:56550.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}	{1586817/proyecto_INICIO, 1586817/proyecto_FIN, 1586817/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
198465.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-A-2019, contratista:EG Ingenieria Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:198465.63, importe_modificado:198465.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}}	{1586831/proyecto_FIN, 1586831/proyecto_INICIO, 1586831/proyecto_PROCESO, 1586831/proyecto_FIN, 1586839/proyecto_INICIO, 1586839/proyecto_FIN, 1586839/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
170934.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-B-2019, contratista:EG Ingenieria Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:170934.7, importe_modificado:170934.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}	{1586844/proyecto_FIN, 1586844/proyecto_INICIO, 1586844/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
114243.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-C-2019, contratista:EG Ingenieria Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:138267.16, importe_modificado:114243.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}}	{1586858/proyecto_INICIO, 1586858/proyecto_PROCESO, 1586858/proyecto_FIN, 1586872/proyecto_FIN, 1586872/proyecto_PROCESO, 1586872/proyecto_INICIO, 1586872/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2142230	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2019, contratista:BYG Construccion y Rehabilitacion de Redes S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2193850.0, importe_modificado:2142230.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}}	{1585799/proyecto_INICIO, 1585799/proyecto_PROCESO, 1585799/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_PROCESO, 1614247/proyecto_FIN, 1614247/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_PROCESO, 1614270/proyecto_FIN, 1614270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1494993.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2019, contratista:Construcasda S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1494993.78, importe_modificado:1494993.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}}	{1585799/proyecto_INICIO, 1585799/proyecto_PROCESO, 1585799/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_PROCESO, 1614247/proyecto_FIN, 1614247/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_PROCESO, 1614270/proyecto_FIN, 1614270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3103349.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-2019, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2528079.8, importe_modificado:3103349.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1158.0}}	{1585799/proyecto_INICIO, 1585799/proyecto_PROCESO, 1585799/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_PROCESO, 1614247/proyecto_FIN, 1614247/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_PROCESO, 1614270/proyecto_FIN, 1614270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
537200	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:158.0}}	{1585799/proyecto_INICIO, 1585799/proyecto_PROCESO, 1585799/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_PROCESO, 1614247/proyecto_FIN, 1614247/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_PROCESO, 1614270/proyecto_FIN, 1614270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
255000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}}	{1585799/proyecto_INICIO, 1585799/proyecto_PROCESO, 1585799/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_PROCESO, 1614247/proyecto_FIN, 1614247/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_PROCESO, 1614270/proyecto_FIN, 1614270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
734400	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:216.0}}	{1585799/proyecto_INICIO, 1585799/proyecto_PROCESO, 1585799/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_PROCESO, 1614247/proyecto_FIN, 1614247/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_PROCESO, 1614270/proyecto_FIN, 1614270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
503200	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:148.0}}	{1585799/proyecto_INICIO, 1585799/proyecto_PROCESO, 1585799/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_FIN, 1614233/proyecto_PROCESO, 1614247/proyecto_FIN, 1614247/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_INICIO, 1614270/proyecto_PROCESO, 1614270/proyecto_FIN, 1614270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
588200	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:173.0}}	{1614319/proyecto_PROCESO, 1614319/proyecto_INICIO, 1614319/proyecto_PROCESO, 1614319/proyecto_INICIO, 1614319/proyecto_FIN, 1614319/proyecto_INICIO, 1614319/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
292400	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:86.0}}	{1614334/proyecto_INICIO, 1614334/proyecto_PROCESO, 1614334/proyecto_FIN, 1614334/proyecto_PROCESO, 1614334/proyecto_FIN, 1614334/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
81600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1614350/proyecto_INICIO, 1614350/proyecto_PROCESO, 1614350/proyecto_FIN, 1614350/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
47600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1614364/proyecto_INICIO, 1614364/proyecto_PROCESO, 1614364/proyecto_FIN, 1614364/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
40800	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1614377/proyecto_INICIO, 1614377/proyecto_PROCESO, 1614377/proyecto_FIN, 1614377/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
54400	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1614388/proyecto_PROCESO, 1614388/proyecto_FIN, 1614388/proyecto_INICIO, 1614388/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
40800	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1614399/proyecto_FIN, 1614399/proyecto_PROCESO, 1614399/proyecto_FIN, 1614399/proyecto_PROCESO, 1614399/proyecto_INICIO, 1614399/proyecto_PROCESO, 1614399/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
47600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1614416/proyecto_FIN, 1614416/proyecto_PROCESO, 1614416/proyecto_INICIO, 1614416/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
156400	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1614429/proyecto_INICIO, 1614429/proyecto_PROCESO, 1614429/proyecto_INICIO, 1614429/proyecto_PROCESO, 1614429/proyecto_FIN, 1614429/proyecto_PROCESO, 1614429/proyecto_FIN, 1614429/proyecto_INICIO, 1614429/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
170000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1614439/proyecto_FIN, 1614439/proyecto_PROCESO, 1614439/proyecto_FIN, 1614439/proyecto_PROCESO, 1614439/proyecto_INICIO, 1614439/proyecto_PROCESO, 1614439/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
156400	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1614448/proyecto_PROCESO, 1614448/proyecto_FIN, 1614448/proyecto_PROCESO, 1614448/proyecto_INICIO, 1614448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
425268.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2019, contratista:Corporativo constructor de la costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:425268.64, importe_modificado:425268.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:700.0}}	{1612251/proyecto_PROCESO, 1612251/proyecto_INICIO, 1612251/proyecto_FIN, 1612251/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
318631.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:323310.69, importe_modificado:318631.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:173.48}}	{1612283/proyecto_INICIO, 1612283/proyecto_PROCESO, 1612283/proyecto_FIN, 1612283/proyecto_INICIO, 1612283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
272613.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2019, contratista:MONTEA SOLUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:272639.29, importe_modificado:272613.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.85}}	{1612337/proyecto_INICIO, 1612337/proyecto_FIN, 1612337/proyecto_PROCESO, 1612337/proyecto_FIN, 1612337/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
247200.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2019, contratista:Construcdasda S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:247200.94, importe_modificado:247200.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.05}}	{1612375/proyecto_INICIO, 1612375/proyecto_FIN, 1612375/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
92668.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-B-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:92668.61, importe_modificado:92668.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1612413/proyecto_INICIO, 1612413/proyecto_PROCESO, 1612413/proyecto_FIN, 1612413/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
719702.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2019, contratista:CYRSA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:646275.57, importe_modificado:719702.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.6}}	{1612481/proyecto_INICIO, 1612481/proyecto_PROCESO, 1612481/proyecto_FIN, 1612481/proyecto_INICIO, 1612481/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
714207.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2019, contratista:MTR MAPS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:714209.48, importe_modificado:714207.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1612492/proyecto_FIN, 1612492/proyecto_INICIO, 1612492/proyecto_FIN, 1612492/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
468619.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:468818.41, importe_modificado:468619.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}}	{1612525/proyecto_INICIO, 1612525/proyecto_FIN, 1612525/proyecto_PROCESO, 1612525/proyecto_FIN, 1612525/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
387600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:114.0}}	{1614130/proyecto_FIN, 1614130/proyecto_INICIO, 1614130/proyecto_FIN, 1614130/proyecto_PROCESO, 1614130/proyecto_FIN, 1614130/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
217600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}}	{1614163/proyecto_INICIO, 1614163/proyecto_PROCESO, 1614163/proyecto_FIN, 1614163/proyecto_PROCESO, 1614163/proyecto_FIN, 1614163/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
357000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1614183/proyecto_PROCESO, 1614183/proyecto_FIN, 1614183/proyecto_PROCESO, 1614183/proyecto_FIN, 1614183/proyecto_INICIO, 1614183/proyecto_FIN, 1614183/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
476000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:140.0}}	{1614193/proyecto_INICIO, 1614193/proyecto_PROCESO, 1614193/proyecto_FIN, 1614193/proyecto_PROCESO, 1614193/proyecto_FIN, 1614193/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
656200	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2019, contratista:Cesar Ariel Hernandez Castillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:6694036.75, importe_modificado:7997261.95}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:193.0}}	{1614212/proyecto_INICIO, 1614212/proyecto_PROCESO, 1614212/proyecto_FIN, 1614212/proyecto_PROCESO, 1614212/proyecto_FIN, 1614212/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
99320.47	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:100596.47, importe_modificado:99320.47}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{1620663/proyecto_INICIO, 1620663/proyecto_FIN, 1620663/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1620677/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez t, fecha:2020-01-10}, obs2: {observación:OBRA CANCELADA, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez t, fecha:2020-01-10}}	Sin observaciones
84999.87	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria de la Construcción SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{1653805/proyecto_PROCESO, 1653805/proyecto_INICIO, 1653805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
101999.84	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1653828/proyecto_INICIO, 1653828/proyecto_FIN, 1653828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3399.99	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1653853/proyecto_FIN, 1653853/proyecto_INICIO, 1653853/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
88490.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:89226.69, importe_modificado:88490.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.78}}	{1660054/proyecto_INICIO, 1660054/proyecto_PROCESO, 1660054/proyecto_FIN, 1660054/proyecto_PROCESO, 1660054/proyecto_FIN, 1660054/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
40799.94	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1653889/proyecto_INICIO, 1653889/proyecto_FIN, 1653889/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
47599.93	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{1653907/proyecto_INICIO, 1653907/proyecto_PROCESO, 1653907/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
47599.93	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{1653956/proyecto_INICIO, 1653956/proyecto_FIN, 1653956/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
13599.98	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1653988/proyecto_INICIO, 1653988/proyecto_PROCESO, 1653988/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
54399.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1654023/proyecto_INICIO, 1654023/proyecto_FIN, 1654023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
16999.97	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1654111/proyecto_FIN, 1654111/proyecto_PROCESO, 1654111/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
50999.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{1654143/proyecto_INICIO, 1654143/proyecto_FIN, 1654143/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
54399.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1654168/proyecto_INICIO, 1654168/proyecto_FIN, 1654168/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
37399.94	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1654201/proyecto_INICIO, 1654201/proyecto_FIN, 1654201/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
159799.76	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}}	{1654234/proyecto_FIN, 1654234/proyecto_INICIO, 1654234/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
112199.83	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}}	{1654250/proyecto_PROCESO, 1654250/proyecto_INICIO, 1654250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
101999.84	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1654283/proyecto_INICIO, 1654283/proyecto_PROCESO, 1654283/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
54399.92	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1654301/proyecto_FIN, 1654301/proyecto_PROCESO, 1654301/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
61199.91	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	{1654343/proyecto_INICIO, 1654343/proyecto_FIN, 1654343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78199.88	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}	{1654390/proyecto_FIN, 1654390/proyecto_PROCESO, 1654390/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
64599.9	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{1654467/proyecto_FIN, 1654467/proyecto_INICIO, 1654467/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
499491.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-B-2019, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:499491.41, importe_modificado:499491.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1654548/proyecto_INICIO, 1654548/proyecto_FIN, 1654548/proyecto_INICIO, 1654548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
999984.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-A-2019, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:999984.17, importe_modificado:999984.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1654763/proyecto_INICIO, 1654763/proyecto_FIN, 1654763/proyecto_PROCESO, 1654763/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
27199.96	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1652737/proyecto_INICIO, 1652737/proyecto_FIN, 1652737/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
20399.97	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1652755/proyecto_INICIO, 1652755/proyecto_FIN, 1652755/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
57799.91	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{1652771/proyecto_FIN, 1652771/proyecto_PROCESO, 1652771/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
115599.82	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}	{1652956/proyecto_FIN, 1652956/proyecto_PROCESO, 1652956/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
71399.89	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}}	{1652978/proyecto_FIN, 1652978/proyecto_PROCESO, 1652978/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
57799.91	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{1652993/proyecto_PROCESO, 1652993/proyecto_INICIO, 1652993/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
30599.95	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{1652887/proyecto_FIN, 1652887/proyecto_INICIO, 1652887/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
81599.88	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}	{1652899/proyecto_FIN, 1652899/proyecto_INICIO, 1652899/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
132599.8	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Especializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}}	{1652915/proyecto_INICIO, 1652915/proyecto_FIN, 1652915/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
118999.82	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Epecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{1652926/proyecto_FIN, 1652926/proyecto_PROCESO, 1652926/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
173399.73	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Epecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}}	{1653739/proyecto_INICIO, 1653739/proyecto_FIN, 1653739/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
37399.94	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Epecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1652667/proyecto_PROCESO, 1652667/proyecto_FIN, 1652667/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
27199.96	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0021/2019, contratista:Manufacturas Epecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2138596.73, importe_modificado:2138596.73}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1652708/proyecto_FIN, 1652708/proyecto_INICIO, 1652708/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
294283.08	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-066-A-2019, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:294283.08, importe_modificado:294283.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}}	{1667700/proyecto_INICIO, 1667700/proyecto_PROCESO, 1667700/proyecto_FIN, 1667700/proyecto_INICIO, 1667700/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
191698.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-C-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:191698.44, importe_modificado:191698.44}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1668219/proyecto_INICIO, 1668219/proyecto_FIN, 1668219/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
281352.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2019, contratista:Alberto Sanchez Cano, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929756.98, importe_modificado:929756.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1668738/proyecto_INICIO, 1668738/proyecto_FIN, 1668738/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
163741.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-068-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:163741.13, importe_modificado:163741.13}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:397.0}}	{1666631/proyecto_PROCESO, 1666631/proyecto_FIN, 1666631/proyecto_PROCESO, 1666631/proyecto_INICIO, 1666631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
822484.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2019, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:822484.72, importe_modificado:822484.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.0}}	{1666663/proyecto_INICIO, 1666663/proyecto_PROCESO, 1666663/proyecto_FIN, 1666663/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
639692.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-B-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:639692.41, importe_modificado:639692.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2185.0}}	{1666686/proyecto_INICIO, 1666686/proyecto_FIN, 1666686/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
56362.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-B-2019, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:56362.64, importe_modificado:56362.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1666706/proyecto_INICIO, 1666706/proyecto_PROCESO, 1666706/proyecto_FIN, 1666706/proyecto_PROCESO, 1666706/proyecto_FIN, 1666706/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
149926.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-A-2019, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:149926.43, importe_modificado:149926.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1666722/proyecto_PROCESO, 1666722/proyecto_INICIO, 1666722/proyecto_FIN, 1666722/proyecto_PROCESO, 1666722/proyecto_FIN, 1666722/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
149926.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-C-2019, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:149926.43, importe_modificado:149926.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1666781/proyecto_INICIO, 1666781/proyecto_FIN, 1666781/proyecto_PROCESO, 1666781/proyecto_FIN, 1666781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
29512.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-A-2019, contratista:Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:29512.7, importe_modificado:29512.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{1667340/proyecto_PROCESO, 1667340/proyecto_INICIO, 1667340/proyecto_FIN, 1667340/proyecto_INICIO, 1667340/proyecto_FIN, 1667340/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
611060.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2019, contratista:Natalia Ramos Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:611060.91, importe_modificado:611060.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1667928/proyecto_INICIO, 1667928/proyecto_FIN, 1667928/proyecto_PROCESO, 1667928/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
169515.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2019, contratista:Alberto Sanchez Cano, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929756.98, importe_modificado:929756.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1668838/proyecto_INICIO, 1668838/proyecto_FIN, 1668838/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
150974.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2019, contratista:Alberto Sanchez Cano, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929756.98, importe_modificado:929756.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1668865/proyecto_INICIO, 1668865/proyecto_FIN, 1668865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
162335.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2019, contratista:Alberto Sanchez Cano, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:929756.98, importe_modificado:929756.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1668915/proyecto_INICIO, 1668915/proyecto_PROCESO, 1668915/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
165578.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2019, contratista:Alberto Sanchez Cano, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:929756.98, importe_modificado:929756.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1668934/proyecto_INICIO, 1668934/proyecto_FIN, 1668934/proyecto_PROCESO, 1668934/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1960673.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-076-2019, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1679957.27, importe_modificado:1960673.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3848.0}}	{1666086/proyecto_INICIO, 1666086/proyecto_FIN, 1666086/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1699881.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-075-2019, contratista:Jorge Villa Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1699883.05, importe_modificado:1699881.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6262.0}}	{1666094/proyecto_INICIO, 1666094/proyecto_FIN, 1666094/proyecto_PROCESO, 1666094/proyecto_FIN, 1666094/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
58603.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-A-2019, contratista:Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:58603.22, importe_modificado:58603.22}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1681805/proyecto_FIN, 1681805/proyecto_PROCESO, 1681805/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
105763.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-C-2019, contratista:CYRSA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:110000.0, importe_modificado:105763.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.12}}	{1681837/proyecto_PROCESO, 1681837/proyecto_INICIO, 1681837/proyecto_FIN, 1681837/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
238983.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2019, contratista:Componentes y Derivados Constructivos S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:238983.34, importe_modificado:238983.34}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:101.48}}	{1681874/proyecto_PROCESO, 1681874/proyecto_FIN, 1681874/proyecto_INICIO, 1681874/proyecto_FIN, 1681874/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
611152.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2019, contratista:Corporativo constructor de la costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:617013.8, importe_modificado:611152.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.8}}	{1681946/proyecto_INICIO, 1681946/proyecto_FIN, 1681946/proyecto_PROCESO, 1681946/proyecto_FIN, 1681946/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1503429.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1215490.49, importe_modificado:1503429.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:367.55}}	{1681978/proyecto_INICIO, 1681978/proyecto_PROCESO, 1681978/proyecto_FIN, 1681978/proyecto_PROCESO, 1681978/proyecto_FIN, 1681978/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
63875	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1682470/proyecto_INICIO, 1682470/proyecto_FIN, 1682470/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
229950	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1682482/proyecto_FIN, 1682482/proyecto_INICIO, 1682482/proyecto_FIN, 1682482/proyecto_PROCESO, 1682482/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
153300	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1682500/proyecto_FIN, 1682500/proyecto_INICIO, 1682500/proyecto_FIN, 1682500/proyecto_PROCESO, 1682500/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
191625	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1682519/proyecto_INICIO, 1682519/proyecto_FIN, 1682519/proyecto_PROCESO, 1682519/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
153300	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1682540/proyecto_INICIO, 1682540/proyecto_FIN, 1682540/proyecto_PROCESO, 1682540/proyecto_FIN, 1682540/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
114975	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1277848.0, importe_modificado:1277848.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{1682552/proyecto_INICIO, 1682552/proyecto_FIN, 1682552/proyecto_PROCESO, 1682552/proyecto_FIN, 1682552/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
229950	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1277848.0, importe_modificado:1277848.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}}	{1682566/proyecto_INICIO, 1682566/proyecto_FIN, 1682566/proyecto_PROCESO, 1682566/proyecto_FIN, 1682566/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
251537.09	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0027/2019, contratista:EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:248577.64, importe_modificado:251537.09}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}}	{1682707/proyecto_INICIO, 1682707/proyecto_FIN, 1682707/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
76650	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1277848.0, importe_modificado:1277848.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{1682709/proyecto_PROCESO, 1682709/proyecto_INICIO, 1682709/proyecto_FIN, 1682709/proyecto_INICIO, 1682709/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
1122999.8	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2019, contratista:HUGO CESAR BARRETO OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1122999.8, importe_modificado:1122999.8}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1682717/proyecto_FIN, 1682717/proyecto_PROCESO, 1682717/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
328777.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2019, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:328777.34, importe_modificado:328777.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.59}}	{1682730/proyecto_FIN, 1682730/proyecto_PROCESO, 1682730/proyecto_INICIO, 1682730/proyecto_PROCESO, 1682730/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
76650	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1277848.0, importe_modificado:1277848.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{1682731/proyecto_FIN, 1682731/proyecto_PROCESO, 1682731/proyecto_FIN, 1682731/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
884600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-065-2019, contratista:MTR MAPS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:884600.0, importe_modificado:884600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1682744/proyecto_INICIO, 1682744/proyecto_PROCESO, 1682744/proyecto_FIN, 1682744/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
696503.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAT-APARURAL-001-2019, contratista:ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:1741259.44, importe_modificado:1741259.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1273.0}}	{1682764/proyecto_INICIO, 1682764/proyecto_FIN, 1682764/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
498622.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-A-2019, contratista:Salvador Gutierrez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:521921.03, importe_modificado:498622.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.18}}	{1682767/proyecto_INICIO, 1682767/proyecto_FIN, 1682767/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
99408	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-077-2019, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:99408.0, importe_modificado:99407.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.0}}	{1682790/proyecto_PROCESO, 1682790/proyecto_FIN, 1682790/proyecto_INICIO, 1682790/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
560324.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-B-2019, contratista:Salvador Gutierrez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:560324.38, importe_modificado:560324.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}}	{1680078/proyecto_INICIO, 1680078/proyecto_FIN, 1680078/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
997450.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-A-2019, contratista:SINERGY LEDS MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:870450.79, importe_modificado:997450.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}	{1680103/proyecto_INICIO, 1680103/proyecto_FIN, 1680103/proyecto_PROCESO, 1680103/proyecto_FIN, 1680103/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
997450.84	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-B-2019, contratista:SINERGY LEDS MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:870450.79, importe_modificado:997450.84}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}}	{1680164/proyecto_INICIO, 1680164/proyecto_FIN, 1680164/proyecto_PROCESO, 1680164/proyecto_FIN, 1680164/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
355252.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMPAT-APAU-001-2019, contratista:LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:710504.15, importe_modificado:710504.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:530.3}}	{1682818/proyecto_INICIO, 1682818/proyecto_FIN, 1682818/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
725106.16	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-073-2019, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:725106.16, importe_modificado:725106.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.1}}	{1682843/proyecto_INICIO, 1682843/proyecto_PROCESO, 1682843/proyecto_FIN, 1682843/proyecto_PROCESO, 1682843/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
619840.63	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2019, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:419840.63, importe_modificado:619840.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.45}}	{1682855/proyecto_INICIO, 1682855/proyecto_FIN, 1682855/proyecto_PROCESO, 1682855/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
99600	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-0026/2019, contratista:Arma Adta, Asociados S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:240000.0, importe_modificado:239600.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1682869/proyecto_INICIO, 1682869/proyecto_FIN, 1682869/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
211363.18	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2019, contratista:Ing. Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:211363.18, importe_modificado:211363.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1682871/proyecto_INICIO, 1682871/proyecto_FIN, 1682871/proyecto_PROCESO, 1682871/proyecto_FIN, 1682871/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
359677.48	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MTC850101K92, monto:359677.48, importe_modificado:359677.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}}	{1682900/proyecto_INICIO, 1682900/proyecto_FIN, 1682900/proyecto_PROCESO, 1682900/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1945251.03	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-078.-2019, contratista:Corporativo constructor de la costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1945251.03, importe_modificado:1945251.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:885.0}}	{1682913/proyecto_INICIO, 1682913/proyecto_FIN, 1682913/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
44401.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-079.-2019, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:44401.19, importe_modificado:44401.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.8}}	{1682943/proyecto_PROCESO, 1682943/proyecto_INICIO, 1682943/proyecto_FIN, 1682943/proyecto_PROCESO, 1682943/proyecto_FIN, 1682943/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1028528.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2019, contratista:Guillermo Rene Diaz Baltazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1030592.8, importe_modificado:1028528.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}}	{1680199/proyecto_PROCESO, 1680199/proyecto_INICIO, 1680199/proyecto_PROCESO, 1680199/proyecto_FIN, 1680199/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
29665.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-A-2019, contratista:Elecsol S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:16789.18, importe_modificado:29665.61}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1680239/proyecto_PROCESO, 1680239/proyecto_FIN, 1680239/proyecto_INICIO, 1680239/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
56451.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-C-2019, contratista:Elecsol S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:94329.85, importe_modificado:56451.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:178.0}}	{1680299/proyecto_PROCESO, 1680299/proyecto_INICIO, 1680299/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
53882.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-B-2019, contratista:Elecsol S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:28145.23, importe_modificado:53882.72}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:122.31}}	{1680317/proyecto_FIN, 1680317/proyecto_INICIO, 1680317/proyecto_FIN, 1680317/proyecto_PROCESO, 1680317/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
337932.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2019, contratista:C.S. Construcciones de Colima S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1979093.12, importe_modificado:1979093.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7730.0}}	{1680351/proyecto_PROCESO, 1680351/proyecto_INICIO, 1680351/proyecto_PROCESO, 1680351/proyecto_FIN, 1680351/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1100598.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2019, contratista:C.S. Construcciones de Colima S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1979093.12, importe_modificado:1979093.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5570.0}}	{1680376/proyecto_PROCESO, 1680376/proyecto_INICIO, 1680376/proyecto_PROCESO, 1680376/proyecto_FIN, 1680376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
180214.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2019, contratista:C.S. Construcciones de Colima S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1979093.12, importe_modificado:1979093.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1670.0}}	{1680391/proyecto_PROCESO, 1680391/proyecto_INICIO, 1680391/proyecto_PROCESO, 1680391/proyecto_FIN, 1680391/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
360346.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2019, contratista:C.S. Construcciones de Colima S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1979093.12, importe_modificado:1979093.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3330.0}}	{1680408/proyecto_PROCESO, 1680408/proyecto_INICIO, 1680408/proyecto_PROCESO, 1680408/proyecto_FIN, 1680408/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
198967.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-B-2019, contratista:Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:198967.26, importe_modificado:198967.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1682352/proyecto_INICIO, 1682352/proyecto_FIN, 1682352/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
135402.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-B-2019, contratista:Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:199124.86, importe_modificado:199124.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1682369/proyecto_PROCESO, 1682369/proyecto_FIN, 1682369/proyecto_PROCESO, 1682369/proyecto_INICIO, 1682369/proyecto_PROCESO, 1682369/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
63722.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-B-2019, contratista:Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:199124.86, importe_modificado:199124.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1682392/proyecto_INICIO, 1682392/proyecto_PROCESO, 1682392/proyecto_FIN, 1682392/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
153300	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{1682429/proyecto_INICIO, 1682429/proyecto_FIN, 1682429/proyecto_PROCESO, 1682429/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
217175	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1277848.0, importe_modificado:1277848.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}}	{1682445/proyecto_PROCESO, 1682445/proyecto_FIN, 1682445/proyecto_INICIO, 1682445/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
102200	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1277848.0, importe_modificado:1277848.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1682454/proyecto_INICIO, 1682454/proyecto_FIN, 1682454/proyecto_PROCESO, 1682454/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
102200	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1682577/proyecto_INICIO, 1682577/proyecto_FIN, 1682577/proyecto_PROCESO, 1682577/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
332150	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1277848.0, importe_modificado:1277848.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}}	{1682635/proyecto_INICIO, 1682635/proyecto_FIN, 1682635/proyecto_PROCESO, 1682635/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
O							
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
178850	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2019, contratista:Constru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1277848.0, importe_modificado:1277848.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}}	{1682644/proyecto_INICIO, 1682644/proyecto_FIN, 1682644/proyecto_PROCESO, 1682644/proyecto_FIN, 1682644/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
102200	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1682655/proyecto_PROCESO, 1682655/proyecto_FIN, 1682655/proyecto_PROCESO, 1682655/proyecto_INICIO, 1682655/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
281050	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}	{1682666/proyecto_PROCESO, 1682666/proyecto_INICIO, 1682666/proyecto_FIN, 1682666/proyecto_PROCESO, 1682666/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
51100	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2019, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1532652.0, importe_modificado:1532652.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	{1682679/proyecto_INICIO, 1682679/proyecto_FIN, 1682679/proyecto_PROCESO, 1682679/proyecto_FIN, 1682679/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
354143.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:429767.3, importe_modificado:354143.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.2}}	{1680480/proyecto_FIN, 1680480/proyecto_INICIO, 1680480/proyecto_PROCESO, 1680480/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL00170401041785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	23-Provisiones Salariales y Económicas	U057-Fondo Metropolitano		2385000	2311589.69
COL190201533932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		205638.59	205182.98
COL190201533995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30000	29056.32
COL190201534020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		205198.68	201995.94
COL190201534116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61731.45	61293.08
COL190201534124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		158113.23	139872.72
COL190201534380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		867271.73	860051.83
COL190201534390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79539.99	79000
COL190201534408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25300	24274.3
COL190201535849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		95528	88912.58
COL190201535858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		48580	48430.7
COL190201541355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		390819.4	389598.85
COL190201541415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		52706.54	52145.62

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190201541431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49697.27	49511.01
COL190201541532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		43592.71	43027.91
COL190201541603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99662.85	98383.18
COL190201541797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		86685.77	84238.09
COL190201541817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		167271.04	166080.81
COL190201541874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		294265.74	289322.84
COL190201541983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		327120.37	261991.9
COL190201542015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1744429.69	1712138.6
COL190201542203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1132970.2	812176.87
COL190201542517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1238274.52	1221299.51
COL190201542539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1099820.24	695521.89
COL190201542556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		192536.8	178166.15
COL190201542574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1035579	1034277.63

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190201542605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		639558.95	593352.13
COL190201542623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		838730.06	585445.67
COL190201542642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1230467.78	1131364.45
COL190201542663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		823104.59	579264
COL190201542673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		944712.14	625160.91
COL190201542688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		605601.56	537441.67
COL190201542704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1077760.96	0
COL190201542720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		707976.07	683580.52
COL190201544028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		666848.78	498242.84
COL190201544055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		566991.4	389818.37
COL190201544542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1060782.6	849816.63
COL190201544575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1200000	928503.99
COL190201544592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550000	402408.45

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190201553444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21224.16	0
COL190201553539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		120000	0
COL190401587504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2760800	2199600
COL190401586805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		378522.43	370024
COL190401586817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56550.22	56550.22
COL190401586831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		198465.63	198465.63
COL190401586839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		170934.7	170934.7
COL190401586844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		138267.16	114243.69
COL190401586858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2200000	2142230
COL190401586872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1800000	1494993.78
COL190401585799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4151174.71	3103349.75
COL190401614233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		537200	537200
COL190401614247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		255000	255000

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401614270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		734400	734400
COL190401614311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		503200	503200
COL190401614319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		588200	588200
COL190401614334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		292400	292400
COL190401614350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81600	81600
COL190401614364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47600	47600
COL190401614377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40800	40800
COL190401614388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		54400	54400
COL190401614399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40800	40800
COL190401614416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47600	47600
COL190401614429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		156400	156400
COL190401614439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		170000	170000
COL190401614448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		156400	156400

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401612251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		425268.64	425268.64
COL190401612283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		318631.79	318631.79
COL190401612337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		272617.14	272613.59
COL190401612375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		247200.94	247200.94
COL190401612413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92668.61	92668.61
COL190401612481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		719702.4	719702.4
COL190401612492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		714209.48	714207.12
COL190401612525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		468818.41	468619.41
COL190401614130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		387600	387600
COL190401614163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		217600	217600
COL190401614183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		357000	357000
COL190401614193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		476000	476000
COL190401614212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		656200	656200

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401620663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		110000	99320.47
COL190401620677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280000	0
COL190401653805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84999.87	84999.87
COL190401653828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		101999.84	101999.84
COL190401653853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3399.99	3399.99
COL190401660054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		88490.43	88490.43
COL190401653889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40799.94	40799.94
COL190401653907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47599.93	47599.93
COL190401653956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47599.93	47599.93
COL190401653988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		13599.98	13599.98
COL190401654023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		54399.92	54399.92
COL190401654111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		16999.97	16999.97
COL190401654143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50999.92	50999.92

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401654168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		54399.92	54399.92
COL190401654201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		37399.94	37399.94
COL190401654234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		159799.76	159799.76
COL190401654250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		112199.83	112199.83
COL190401654283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		101999.84	101999.84
COL190401654301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		54399.92	54399.92
COL190401654343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61199.91	61199.91
COL190401654390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78199.88	78199.88
COL190401654467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		64599.9	64599.9
COL190401654548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		499491.41	499491.41
COL190401654763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1000000	999984.17
COL190401652737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27199.96	27199.96
COL190401652755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20399.97	20399.97

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401652771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		57799.91	57799.91
COL190401652956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		115599.82	115599.82
COL190401652978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		71399.89	71399.89
COL190401652993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		57799.91	57799.91
COL190401652887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30599.95	30599.95
COL190401652899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81599.88	81599.88
COL190401652915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		132599.8	132599.8
COL190401652926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		118999.82	118999.82
COL190401653739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		173399.73	173399.73
COL190401652667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		37399.94	37399.94
COL190401652708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27199.96	27199.96
COL190401667700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		294283.08	294283.08
COL190401668219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		191698.44	191698.44

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401668738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		281352.74	281352.74
COL190401666631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		163741.13	163741.13
COL190401666663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		822484.72	822484.72
COL190401666686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		639692.41	639692.41
COL190401666706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56362.65	56362.64
COL190401666722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		149926.43	149926.43
COL190401666781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		149926.43	149926.43
COL190401667340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29512.7	29512.7
COL190401667928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		611060.91	611060.91
COL190401668838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		169515.85	169515.85
COL190401668865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		150974.2	150974.2
COL190401668915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		162335.68	162335.68
COL190401668934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		165578.51	165578.51

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401666086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1960673.32	1960673.32
COL190401666094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1700000	1699881.23
COL190401681805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		58603.22	58603.22
COL190401681837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		105763.14	105763.14
COL190401681874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		238983.34	238983.34
COL190401681946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		611152.18	611152.18
COL190401681978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1503429.82	1503429.83
COL190401682470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		63875	63875
COL190401682482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		229950	229950
COL190401682500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		153300	153300
COL190401682519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		191625	191625
COL190401682540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		153300	153300
COL190401682552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		114975	114975

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401682566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		229950	229950
COL190401682707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		251537.09	251537.09
COL190401682709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		76650	76650
COL190401682717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		833596.27	1122999.8
COL190401682730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		328777.34	328777.34
COL190401682731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		76650	76650
COL190401682744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		884600	884600
COL190401682764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		1050000	0
COL190401682764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700000	696503.78
COL190401682767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		498622.67	498622.67
COL190401682790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99408	99408
COL190401680078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		560324.38	560324.38
COL190401680103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1000000	997450.84

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401680164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1000000	997450.84
COL190401682818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		356500	0
COL190401682818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		356500	355252.07
COL190401682843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		725107	725106.16
COL190401682855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		619840.63	619840.63
COL190401682869	PRIVADA	2019				140000	0
COL190401682869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99600	99600
COL190401682871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		211363.18	211363.18
COL190401682900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		359677.48	359677.48
COL190401682913	MUNICIPAL	2019			Programa Municipal	25542.45	0
COL190401682913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2214188.89	1945251.03
COL190401682943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		44410	44401.19
COL190401680199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1030592.8	1028528.16
COL190401680239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29665.61	29665.61

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401680299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56451.71	56451.68
COL190401680317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		53882.72	53882.72
COL190401680351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		337932.73	337932.73
COL190401680376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1100598.91	1100598.91
COL190401680391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180214.63	180214.63
COL190401680408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		360346.84	360346.84
COL190401682352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		198967.26	198967.26
COL190401682369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		135402.21	135402.21
COL190401682392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		63722.65	63722.65
COL190401682429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		153300	153300
COL190401682445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		217175	217175
COL190401682454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102200	102200
COL190401682577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102200	102200

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL190401682635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		332150	332150
COL190401682644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		178850	178850
COL190401682655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102200	102200
COL190401682666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		281050	281050
COL190401682679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		51100	51100
COL190401680480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		354145.78	354145.77

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL00170401041785	Otros	1	1
COL190201533932	Metros Cuadrados	350	350
COL190201533995	Otros	1	1
COL190201534020	Metros Cuadrados	510	510
COL190201534116	Metros lineales	35	35
COL190201534124	Metros lineales	59	59
COL190201534380	Otros	1	1
COL190201534390	Metros Cuadrados	150	150
COL190201534408	Otros	1	1
COL190201535849	Otros	1	1
COL190201535858	Otros	6	6
COL190201541355	Metros Cuadrados	937	937
COL190201541415	Metros Cuadrados	52706.5	52706.5
COL190201541431	Metros Cuadrados	108	108
COL190201541532	Metros Cuadrados	100	100
COL190201541603	Metros Cuadrados	113	113
COL190201541797	Otros	27.6	27.6
COL190201541817	Otros	1	1
COL190201541874	Metros Cuadrados	650	650
COL190201541983	Metros lineales	91.4	91.4
COL190201542015	Metros lineales	608	608
COL190201542203	Otros	1	1
COL190201542517	Metros lineales	485	485
COL190201542539	Metros lineales	287	287
COL190201542556	Metros Cuadrados	333	333
COL190201542574	Metros lineales	215	215
COL190201542605	Metros lineales	255	255
COL190201542623	Metros lineales	280	280
COL190201542642	Metros lineales	382	382
COL190201542663	Metros lineales	223	223
COL190201542673	Metros lineales	256	256
COL190201542688	Metros lineales	163	163
COL190201542704	Metros lineales	155	0
COL190201542720	Otros	1	1
COL190201544028	Metros lineales	250	250
COL190201544055	Metros lineales	170	170
COL190201544542	Metros lineales	307	307
COL190201544575	Otros	1	1

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL190201544592	Metros lineales	424	424
COL190201553444	Piezas	6	0
COL190201553539	Metros Cuadrados	300	300
COL190401587504	Otros	812	647
COL190401586805	Metros lineales	577	577
COL190401586817	Metros lineales	166	166
COL190401586831	Metros lineales	101	101
COL190401586839	Metros lineales	125	125
COL190401586844	Metros lineales	81	81
COL190401586858	Metros lineales	85	85
COL190401586872	Metros lineales	1680	1680
COL190401585799	Metros lineales	1158	1158
COL190401614233	Otros	158	158
COL190401614247	Otros	75	75
COL190401614270	Otros	216	216
COL190401614311	Otros	148	148
COL190401614319	Otros	173	173
COL190401614334	Otros	86	86
COL190401614350	Otros	24	24
COL190401614364	Otros	14	14
COL190401614377	Otros	12	12
COL190401614388	Otros	16	16
COL190401614399	Otros	12	12
COL190401614416	Otros	14	14
COL190401614429	Otros	46	46
COL190401614439	Otros	50	50
COL190401614448	Otros	46	46
COL190401612251	Otros	700	700
COL190401612283	Metros lineales	173.48	173.48
COL190401612337	Metros lineales	141.85	141.85
COL190401612375	Metros lineales	101.05	101.05
COL190401612413	Otros	1	1
COL190401612481	Metros lineales	208.6	208.6
COL190401612492	Otros	1	1
COL190401612525	Metros Cuadrados	2	2
COL190401614130	Otros	114	114
COL190401614163	Otros	64	64
COL190401614183	Otros	105	105

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL190401614193	Otros	140	140
COL190401614212	Otros	193	193
COL190401620663	Vehículos	1	1
COL190401620677	Otros	1	0
COL190401653805	Piezas	25	25
COL190401653828	Piezas	30	30
COL190401653853	Piezas	1	1
COL190401660054	Metros Cuadrados	128.78	128.78
COL190401653889	Piezas	12	12
COL190401653907	Piezas	14	14
COL190401653956	Piezas	14	14
COL190401653988	Piezas	4	4
COL190401654023	Piezas	16	16
COL190401654111	Piezas	5	5
COL190401654143	Piezas	15	15
COL190401654168	Piezas	16	16
COL190401654201	Piezas	11	11
COL190401654234	Piezas	47	47
COL190401654250	Piezas	33	33
COL190401654283	Piezas	30	30
COL190401654301	Piezas	16	16
COL190401654343	Piezas	18	18
COL190401654390	Piezas	23	23
COL190401654467	Piezas	19	19
COL190401654548	Otros	9	9
COL190401654763	Otros	22	22
COL190401652737	Piezas	8	8
COL190401652755	Piezas	6	6
COL190401652771	Piezas	17	17
COL190401652956	Piezas	34	34
COL190401652978	Piezas	21	21
COL190401652993	Piezas	17	17
COL190401652887	Piezas	9	9
COL190401652899	Piezas	24	24
COL190401652915	Piezas	39	39
COL190401652926	Piezas	35	35
COL190401653739	Piezas	51	51
COL190401652667	Piezas	11	11

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL190401652708	Piezas	8	8
COL190401667700	Metros lineales	311	311
COL190401668219	Otros	1	1
COL190401668738	Otros	2	2
COL190401666631	Otros	397	397
COL190401666663	Metros lineales	428	428
COL190401666686	Metros Cuadrados	2185	2185
COL190401666706	Otros	1	1
COL190401666722	Otros	1	1
COL190401666781	Otros	1	1
COL190401667340	Metros Cuadrados	80	80
COL190401667928	Otros	1	1
COL190401668838	Otros	1	1
COL190401668865	Otros	1	1
COL190401668915	Otros	1	1
COL190401668934	Otros	1	1
COL190401666086	Metros Cuadrados	3848	3848
COL190401666094	Metros Cuadrados	6262	6262
COL190401681805	Otros	1	1
COL190401681837	Metros Cuadrados	109.12	109.12
COL190401681874	Otros	101.48	101.48
COL190401681946	Metros lineales	118.8	118.8
COL190401681978	Metros lineales	367.55	367.55
COL190401682470	Metros Cuadrados	200	200
COL190401682482	Metros Cuadrados	720	720
COL190401682500	Metros Cuadrados	480	480
COL190401682519	Metros Cuadrados	600	600
COL190401682540	Metros Cuadrados	480	480
COL190401682552	Metros Cuadrados	360	360
COL190401682566	Metros Cuadrados	720	720
COL190401682707	Mobiliario y equipo	1	1
COL190401682709	Metros Cuadrados	240	240
COL190401682717	Lote	1	1
COL190401682730	Metros lineales	126.59	126.59
COL190401682731	Metros Cuadrados	240	240
COL190401682744	Otros	1	1
COL190401682764	Metros lineales	1273	1273
COL190401682767	Metros lineales	231.18	231.18

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL190401682790	Metros Cuadrados	229	229
COL190401680078	Metros lineales	199	199
COL190401680103	Otros	250	250
COL190401680164	Otros	250	250
COL190401682818	Metros lineales	530.3	530.3
COL190401682843	Metros lineales	340.1	340.1
COL190401682855	Metros lineales	107.45	107.45
COL190401682869	Otros	200	200
COL190401682871	Otros	1	1
COL190401682900	Metros lineales	78	78
COL190401682913	Metros lineales	885	885
COL190401682943	Metros lineales	22.8	22.8
COL190401680199	Metros lineales	399	399
COL190401680239	Otros	70	70
COL190401680299	Otros	178	178
COL190401680317	Otros	122.31	122.31
COL190401680351	Metros lineales	7730	7730
COL190401680376	Metros lineales	5570	5570
COL190401680391	Metros lineales	1670	1670
COL190401680408	Metros lineales	3330	3330
COL190401682352	Otros	1	1
COL190401682369	Otros	1	1
COL190401682392	Otros	1	1
COL190401682429	Metros Cuadrados	480	480
COL190401682445	Metros Cuadrados	680	680
COL190401682454	Metros Cuadrados	320	320
COL190401682577	Metros Cuadrados	320	320
COL190401682635	Metros Cuadrados	1040	1040
COL190401682644	Metros Cuadrados	560	560
COL190401682655	Metros Cuadrados	320	320
COL190401682666	Metros Cuadrados	880	880
COL190401682679	Metros Cuadrados	160	160
COL190401680480	Metros Cuadrados	1178.2	1178.2

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL0017040104178 5	Colima	Tecomán		(18.905543; -103.890356) (18.905411; -103.889347) (18.905; -103.889422) (18.905114; -103.890409)	-103.873548	18.910503
COL190201533932	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL POBLADO LAS CUALES INICIARÍAN AL TERMINO DEL JARDÍN Y	-103.736461	18.8650734
COL190201533995	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcu zahue)	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA EN EL JARD	-103.792714	18.9026486
COL190201534020	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcu zahue)	CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE ES LA ULTIMA DE LA C	-103.792022	18.9035926
COL190201534116	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES PUEBLO PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES AL LLEGAR A LA PLAYA BOCA DE PASCU	-103.962038	18.8569047
COL190201534124	Colima	Tecomán	El Real	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LA CUAL ESTA A POCOS METROS D	-103.94518	18.8414343
COL190201534380	Colima	Tecomán	El Real	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA ES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO AL FONDO DE LA ENRAMADA DE EL CHIVO APROXIMADEME	-103.937057	18.8375199
COL190201534390	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ESCURRIMIENTO DE AGUA ARROYO LA OBRA SE UBICA ENTRANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE SUBIR, SE SIGUE DERECHO, DESPUÉS	-103.785097	19.0557467
COL190201534408	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CARRETERA CARRETERA TECOMAN - COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA	-103.828902	19.0163124

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201535849	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECOMAN Y CALLE ARMERIA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA AVENIDA DE ACCESO PRINCIPAL	-103.871034	19.0800117
COL190201535858	Colima	Tecomán	Madrid	AL POBLADO ENFRETE DEL PANTEON MUNICIPAL CALLE BRASIL PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE HONDURAS, CALLE BOLIVIA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO CARABALLO ENFRETE DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	-103.87289	19.0841958
COL190201541355	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE FLORES MAGON PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CANADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL EMPAQUE DE LIMON LA FUENTE LA CUAL S	-103.922282	18.9451378
COL190201541415	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VARIAS DE LA COMUNIDAD PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA ES MEJORAMIENTO DE CALLES LAS CUALES ESTEN DAÑADAS EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO	-103.800492	18.8661982
COL190201541431	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTONIO BECERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA AL LLEGAR AL PUEBLO A MANO DERECHA Y 2 CUADRAS MAS	-103.80032	18.8650713
COL190201541532	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUTEMIO PASTOR, CALLE MIGUEL HIDALGO LLEGANDO AL POBLADO HAY UN CAMPO DE FUTBOL Y LA CALLE DE UN COSTADO ES LA Q	-103.633049	18.8140944
COL190201541603	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE COSTADO DE LA CANCHA, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE ENCUENTRA AL REDEDOR DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES AL LLEG	-103.632909	18.8139421
COL190201541797	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN JARDIN PRINCI	-103.701401	18.8227318

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201541817	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL JARD	-103.701533	18.8230074
COL190201541874	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SABAS VIRGEN Y CALLE GRACIANO SANCHEZ, CALLE MOCTEZUMA SE UBICA EN LA COLONIA GRACIANO SANCHEZ LA CUAL ESTA ATRAS DE L	-103.835347	18.8643528
COL190201541983	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN JOSE SEVILLA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ANTONIO BARBOSA, CALLE CUATRO LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD HABITACIONAL DE LOS SOLDADOS	-103.860893	18.9090854
COL190201542015	Colima	Tecomán	Tecomán	COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROL. CUAHUTEMOC Y BRECHA CERRADA, BRECHA CERRADA EL COLECTOR SE UBICA AL TERMINO DE LA CALLE CINCO ESQUINA CON CALLE CUAHUTEMOC Y DE AHI ATRAVIESA TERRENOS DE C	-103.859092	18.9069335
COL190201542203	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AL RASTRO MUNICIPAL RASTRO MUNICIPAL, 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN RASTRO MUNICIPAL CAMINO A ZONA DE TOLERANCIA	-103.844686	18.9075997
COL190201542517	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CORREGUIDORA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL LIENZO CHARRO JUAN RODRIGUEZ Y DE AHI SIGUE POR LA CALLE C	-103.870079	18.9153504
COL190201542539	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PROL. PINO SUAREZ Y URZULO GALVAN COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERRES Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA UBICACION DE ESTA OBRA ES APROXIMADAMENTE A 1 C	-103.884098	18.9089741
COL190201542556	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CANAL AMELA EN TRAMO QUE VA AL HOSPITAL GEN	-103.883594	18.9066498
COL190201542574	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARTI Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA VALIDAD ES LA QUE DA A LA ESQUINA DE LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA Y ESTA CALLE ES L	-103.884946	18.9112662

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201542605	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE MARTI COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE PEDRO TORRES ORTIZ, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ZONA SUR DE LA COLONIA UNION A 1 CUADRA EN FORMA PAR	-103.884127	18.9111271
COL190201542623	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO	-103.717275	18.7468935
COL190201542642	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE CORREGUIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR - ESTE DEL POBLADO Y SOBRE ESTA MISMA CALLE OTRO	-103.718144	18.7473406
COL190201542663	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE CERRADA, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA ES EN LA CALLE ATRÁS DE LA PRIMARIA MA CONCEPCIÓN	-103.861419	18.9108235
COL190201542673	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LOPEZ VELARDE LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA AL NORTE PARALELO DE LA CANCHA TECHADAS	-103.864827	18.9130149
COL190201542688	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DIAZ MIRON Y VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LA PAZ, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO	-103.864715	18.9162025
COL190201542704	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VOLCAN DE COLIMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE EJIDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE DA A LA CARCEL Y ESQUINA DEL COMPLEJO ADMINISTRATIV	-103.864778	18.9146953
COL190201542720	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE CALLE CERRADA, ANDADOR 16 LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA CASONA EN EL CHAMIZAL	-103.862979	18.9194132
COL190201544028	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALFONSO HERRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC	-103.883301	18.9147404

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190201544055	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ - PROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO ZUÑIGA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE TOPA CON EL PARQUE CUAHUTEMOC DEL LADO P	-103.883269	18.9155726
COL190201544542	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TABASCO Y AEROPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE OAXACA, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA REY COLIMAN	-103.878217	18.9278313
COL190201544575	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN POZO QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALLE QUERIDO ENFRETE DE FRACCIONAMIENTO	-103.878314	18.9301452
COL190201544592	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MARCIANO CABRERA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE OLIMPIA LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y TERMI	-103.881243	18.9253431
COL190201553444	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS COLONIA ESTATUTO JURÍDICO	-103.859834	18.9088514
COL190201553539	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE VARIAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS VARIOS DOMICILIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL AGEB 0600900800605	-103.87392	19.0863351
COL190401587504	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE GILDARDO GOMEZ - EMILIANO ZAPATA SE CREA UN CIRCUITO ENTRE LAS CALLES QUINTANA ROO JU	-103.873059	18.9187466
COL190401586805	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE	-103.702492	18.8210675
COL190401586817	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CORREGIDORA LA OBRA EN LA ULTIMA CALLE QUE ESTA AL SALIR POR CAMINO DE TERRAC	-103.832173	18.8703104

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401586831	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE MIGUEL GALINDO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A LA SIGUIENTE PARALELA AL SALIR DEL TUNEL DE ACCESO AL POBLADO Y SE	-103.83026	19.0166875
COL190401586839	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE CALERAS PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE CUBA, CALLE BONIFACIO RODRIGUEZ AL LLEGAR AL POBLADO LA PRIMER COLONIA AL LADO DERECHO ES LA COLONIA INDECO Y LA CALLE ES LA ULTIMA DE LA C	-103.875623	18.994294
COL190401586844	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE UNICA PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CERRADA CERRADA, CARRETERA PLAYA BOCA DE PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA COLONIA DE LADISLA	-103.916967	18.8946141
COL190401586858	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MORELOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL JARDIN PRINCIPAL DE TECOMAN	-103.874006	18.9125678
COL190401586872	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TECOMAN COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROLONGACION REFORMA, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS SON TODAS LAS CALLES Y ANDADORES DE LA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS	-103.870067	18.9198995
COL190401585799	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE LA MANZANILLA Y AVENIDA RIO FRIO, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN ES LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A LA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL	-103.882812	18.9002713
COL190401614233	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PALMAR JULUAPAN, CALLE ANSELMO VILLALOBOS TODAS LAS CALLE DE LAS COLONIAS DIAZ ORDAZ Y TUXPAN	-103.877787	18.8955363
COL190401614247	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENZENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA ZONA SUR DE LA COLONIA LAS PALMAS A PARTIR DE LA CALLE ENZENADA CARRIZAL	-103.874294	18.9001148

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401614270	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE CAMPO AEREO LAS CALLES DE LAS COLONIAS TEPEYAC QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL AGE B 446	-103.882322	18.9265684
COL190401614311	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO TODAS LAS CALLES DE LAS COLONIAS MIGUEL HIDALGO Y MANUEL AL	-103.884415	18.9295482
COL190401614319	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE RUBEN TEYEZ, CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO ALGUNAS CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA COLONIA MIGUEL H	-103.885677	18.9330873
COL190401614334	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ Y CALLE RUBEN TEYEZ, CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO ALGUNAS CALLES DE LA ZONA NORTE DE LA COLONIA JOSEFA	-103.891422	18.9392128
COL190401614350	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE HACIENDA LA LOMA, CALLE MANUEL SANTANA ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIONANDOS	-103.889727	18.9111197
COL190401614364	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE MANUEL SANTA ANA ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIONAND	-103.889712	18.9144074
COL190401614377	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MANUEL SANTA ANA ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIO	-103.889602	18.9178724
COL190401614388	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTA ANA ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A	-103.889479	18.9216655
COL190401614399	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE ABEL CORONA, CALLE AZUCENAS ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIONANDOSE	-103.889351	18.9244173

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401614416	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL CORONA, CALLE AZUCENAS ES LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN DE NORTE A SUR SECCIONANDOSE	-103.889302	18.926642
COL190401614429	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ANTONIO MONTES LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE PEDRO GUTIERREZ DE NORTE A SUR	-103.88246	18.9170094
COL190401614439	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SINALOA, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS CALLES PRINCIPALES SE HACE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO A LAS CALLES JUSTO SIERRA Y	-103.900716	18.9472207
COL190401614448	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE BELICE ES LA AVENIDAD PRINCIPAL AVENIDA MEXICO SE HACE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO	-103.915531	18.9462823
COL190401612251	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE INDEPENENCIA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A PLAYA AZUL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA	-103.724287	18.749103
COL190401612283	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CARRAZCO Y CALLE JUAN JOSE LEAÑO, AVENIDA PROLONGACION PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA LLEGANDO AL PUEBLO A LA DERECHA EN LA	-103.726235	18.7547719
COL190401612337	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BOLIVIA PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y AVENIDA DE LAS AMERICAS, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE ENCUENTRA A LA PURA ENTRADA AL POBLADOAL CRUZAR LAS VIAS DEL TREN A LA IZQUIERDA POR LA	-103.873499	19.0788962
COL190401612375	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PLAYAS DE CUYUTLAN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PLAYAS DE SANTIAGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA LAS PALMAS A2	-103.871988	18.9032675
COL190401612413	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA DE LA BAYARDO Y DE LA JUNTA MUNICIPAL Y CASETA	-103.914232	18.9463341

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401612481	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE RUIZ CORTINES COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANZANILLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SIGUENTE AL ENTRONQUE DE ACCESO A	-103.90174	18.9447843
COL190401612492	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE VALENZUELA, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES RIO BRAVO Y VALENZUELA EN, LOS LIMITES DE LAS COLONIA IND	-103.891789	18.90343
COL190401612525	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES - LOPEZ MATEOS COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, AVENIDA MERCURIO LA CASA DE LA CULTURA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE INSURGENTES Y ATRAS D	-103.883301	18.9254906
COL190401614130	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO ES TODA LA COLONIA ELIAS ZAMORA EN TODAS SUS CALLES	-103.891501	18.8989747
COL190401614163	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE VALENZUELA, CALLE RIO PAPALOAPAN ALUMBRADO DE TODAS LAS CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD	-103.890986	18.9020239
COL190401614183	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MAYO, CALLE RIO SOTO LA MARINA TODAS LA CALLES DE LA COLONIA INDECO	-103.889407	18.9045795
COL190401614193	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE CANAL AMELA TODAS LAS CALLES DE LAS COLONIA BENITO JUAREZ LA PALMITA E INFONAVIT LAS PAL	-103.88247	18.9113935
COL190401614212	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS VENTURA Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS TODAS LA CALLES DELA COLONIA SAN JOSE Y LLANOS DE SAN JOSE	-103.879163	18.891125
COL190401620663	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL190401620677	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401653805	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AV CARLOS DE LA MADRID 127 CIENTO VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE PROLONGACIÓN LIBERTAD, CALLE EL LLANO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA ZONA	-103.88986	18.9142614
COL190401653828	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SANTA ELENA 173 CIENTO SETENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO BADILLO Y CALLE GRISELDA ÁLVAREZ, CALLE MANUEL SANTA ANA COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA ZONA URBA	-103.888327	18.91662
COL190401653853	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALFONSO HERRERA 743 setescientos cuarenta y tres. INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CELEDONIO ALVAREZ, CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA UBICADA AL CENTRO PONIENT	-103.892866	18.9155769
COL190401660054	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS ES EL PERIMETRO DE BANQUETAS DEL CAMPO DE FUTBOL EN FRENTE DE LA TELESECUNDARIA	-103.938218	18.9394048
COL190401653889	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 1492 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE ALCOCER Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE ANDADOR EMILIO PORTES GIL COLONIA UBICADA	-103.886786	18.9187213
COL190401653907	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL ACUÑA 1665 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD.	-103.891194	18.9213457
COL190401653956	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RUBEN DARIO 1870 mil ochocientos setenta INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE TE	-103.89284	18.9224573
COL190401653988	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DAMIAN CARMONA 986 NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA COLORADA Y CALLE PALMAS DE APAREJO, CALLE PALMA REAL COLONIA UBICADA EN LA ZONA PONIENTE DE LA Z	-103.898861	18.9253055
COL190401654023	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 401 CUATROCIENTOS UNO INTERIOR SN COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV CARLOS DE LA MADRID Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE PALMA DE LA INDIA COLONIA UBICADA AL NORP	-103.888984	18.924403

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401654111	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 321 INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE MANUEL SANTA ANA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA COLONIA SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA ZONA URBANA DE T	-103.888522	18.9266947
COL190401654143	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AV. CARLOS DE LA MADRID VIRGEN 1347 INTERIOR SN COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ERNESTO ZEDILLO, CALLE TERESITAS COLONIA UBICADA EN LA ZONA PONIENTE DE LA C	-103.889372	18.9277968
COL190401654168	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ERNESTO ZEDILLO 549 quinientos cuarenta y nueve INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE COYUL Y CALLE LOS NARANJOS, CALLE ABEL CORONA COLONIA UBICADA AL NORPONIENTE DE L	-103.892107	18.9261786
COL190401654201	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE PERU 299 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE INTERIOR SN COLONIA LA PEDREGAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE CARR. JALA COQUIMATLÁN, CALLE REVOLUCIÓN COLONIA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNID	-103.877283	19.0910153
COL190401654234	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO 20 VEINTE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BOLIVIA, CALLE GUATEMALA ZONA NOROESTE DE LA COMUNIDAD	-103.872422	19.084844
COL190401654250	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA 510 INTERIOR SN COLONIA SECTOR JUÁREZ, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA, CALLE MEXICO UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD.	-103.86788	19.0845136
COL190401654283	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY 224 DOSCIENTOS VEINTICUATRO INTERIOR SN COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLIMA COLONIA UBICADA AL SUR DE LA COMUNIDAD.	-103.871877	19.0814972
COL190401654301	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE 3 DE MAYO 325 TRESCIENTOS VEINTICINCO INTERIOR SN PUEBLO HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE JOSE ANTONIO LEAÑO COLONIA UBICADA AL PONIENTE DE LA	-103.725735	18.7505091
COL190401654343	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE REY DE COLIMAN 51 INTERIOR SN PUEBLO EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE BALBINO DÁVALOS COLONIA UBICADA AL CENTRO DE LA COMUNIDAD.	-103.721216	18.7494517

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401654390	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE FRANCISCO I. MADERO 144 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CORREGIDORA COLONIA UBICADA EN LA ZONA PONIENTE DE LA COMUN	-103.718765	18.7483602
COL190401654467	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA 29 INTERIOR SN PUEBLO MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE CERR	-103.718673	18.7573262
COL190401654548	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS ASSAM Y CALLE ANTONIO ALVAREZ JASSO, CALLE MARIA ELENA ESPINOZA EL JARDÍN SE UBICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA.	-103.87377	18.8940866
COL190401654763	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALLE REAL Y CALLE VALLE QUERIDO, CALLE GAVIOTAS SE UBICA AL NORORIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN.	-103.870293	18.9252096
COL190401652737	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AEROPISTA 291 DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE VERACRUZ, CALLE CAMPO AEREO CALLE AEROPISTA ENTRE LA CALLE OAXACA Y VERACRUZ. COLONIA NORI	-103.87784	18.9262823
COL190401652755	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CAMPANARIO 556 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FIDEL CASTRO Y CALLE CALLEJÓN VALLE QUERIDO, CALLE AURORA CÁRDENAS CALLE PERPENDICULAR AL CALLEJÓN	-103.881024	18.9327851
COL190401652771	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLEJÓN VALLE QUERIDO 773 SETESCIENTOS SETENTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES Y CALLE JAVIER MINA, CALLE TABASCO SOBRE LA CALLE CALLEJÓN VALLE	-103.874828	18.927585
COL190401652956	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS 127 ciento veintisiete INTERIOR SN COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA UBICADA AL SUR DE LA ZONA	-103.891423	18.8984662

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401652978	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TECUANILLO 87 OCHENTA Y SIETE INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE SAN ANGEL COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN.	-103.891475	18.902436
COL190401652993	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO LERMA 51 CINCUENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE AND. 3 COLONIA UBICADA AL SURPONIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN.	-103.889886	18.9058452
COL190401652887	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLE CUATRO 327 TRESCIENTOS VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL Y CALLE PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN, CALLE JUAN JOSÉ SEVILLA COLONIA QUE COLIN	-103.860086	18.908055
COL190401652899	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE JULIO 1000 MIL INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SALADO Y CALLE BOCA DE APIZA, CALLE MEDELLÍN COLONIA UBICADA EN LA ZONA SUR DE LA ZONA URBANA.	-103.873326	18.9023053
COL190401652915	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MAGDALENA NOVELA 166 CIENTO SESENTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS, CALLE CARLOS VIRGEN BANDA COLONIA UBICADA EN LA ZONA SUR DE	-103.87743	18.8936051
COL190401652926	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS 790 SETESCIENTOS NOVENTA INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO Y CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA UBICADA EN LA ZON	-103.879344	18.8910733
COL190401653739	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ 150 CIENTO CINCUENTA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE SEGUNDA PRVADA. LEONARDO B. GUTIERREZ, CALLE CANAL AMELA COLONIA UBICADA	-103.882251	18.9079826
COL190401652667	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO CERVANTES 88 OCHENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN ROSAS Y CALLE ING. FILOMENO CERVANTES, CALLE JORGE CABRERA CALLE FRANCISCO CERVANTES ENTRE CALLE	-103.892537	18.9397801
COL190401652708	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JESUS REYES HEROLES 70 SETENTA INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE AV. MERCURIO COLONIA COLINDANTE AL ORIENTE DE LA AVENIDA INSURGENTES. AVE	-103.885956	18.932447

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401667700	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA ABANICO Y CALLE PALMA COLORADA, CALLE PALMA ARECA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LA CALLE PALMA CANARIA Y LA CALLE	-103.897443	18.9251374
COL190401668219	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM TORRES Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE	-103.701504	18.823199
COL190401668738	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y	-103.860948	18.9117958
COL190401666631	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO Y , SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE CALERAS.	-103.876614	18.9931847
COL190401666663	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE OCAMPO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE PRIMERO DE MAYO CALLE OCAMPO ENTRE BACHILLERATO Y PROGRESOS Y CALLE 3 DE MAYO ENTRE PINO SUAREZ Y	-103.72282	18.7556241
COL190401666686	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CONSTITUCIÓN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA	-103.717823	18.7458749
COL190401666706	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO.	-103.931149	18.9434295
COL190401666722	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AND. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL GALINDO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AND. IGNACIO ZARAGOZA Y 20 DE NOVIEMBRE.	-103.878513	18.9976864
COL190401666781	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA	-103.701445	18.8231838

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401667340	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y MIGUEL HIDALGO	-103.799714	18.8663235
COL190401667928	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CALLE NEZAHUALCÓYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL ENTRE LAS CALLES MOCTEZUMA Y	-103.835688	18.86825
COL190401668838	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSÉ MARÍA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA CALLE ANSELMO VILLALOBOS. CALLE PRINCIPAL DE LA COLONI	-103.878449	18.8920692
COL190401668865	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ALFONSO HERRERA, CALLE GREGORIO ZÚÑIGA JARDÍN CUAUHTÉMOC A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.	-103.882757	18.9157286
COL190401668915	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE CALLE 4, CALLE RIO BALSAS CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE 4. A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COLONIA	-103.889733	18.9049495
COL190401668934	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO, CALLE LIBERTAD CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO. A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL.	-103.890321	18.9140202
COL190401666086	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 5 DE MAYO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE OBREROS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL IMSS POR LA CALLE DE URGENCIAS Y UN COSTADO DE PARQUE LÁZ	-103.878135	18.9145853
COL190401666094	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MARCIANO CABRERA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA QUE SE UBICAN LA PREPARATORIAS 205 Y 6 DE L	-103.881275	18.9253135

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401681805	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE GALEANA LA OBRA SE UBICA AL CENTRO DE LA ZONA URBANA DE TECOMÁN.	-103.8693	18.9144565
COL190401681837	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MANUEL ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA.	-103.736734	18.8652935
COL190401681874	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA LAS AMÉRCIAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD.	-103.872251	19.0784934
COL190401681946	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO RAMÍREZ LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD.	-103.722471	18.754517
COL190401681978	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LÓPEZ VELARDE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ RÍOS Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE BENITO JUÁREZ LA COLONIA SE UBICA AL CENTRO ORIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMÁN.	-103.866308	18.9139429
COL190401682470	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TECUANILLO 87 ochenta y siete INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AHIJADERO LA COLONIA SE UBICA AL SUROESTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN.	-103.891417	18.9026045
COL190401682482	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE FRANCISCO I. MADERO 144 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE CORREGIDORA LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA COM	-103.718947	18.7483602
COL190401682500	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE REY COLIMAN 51 CINCUENTA Y UNO INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE BALBINO DÁVALOS LA COLONIA SE UBICA AL CENTRO DE LA C	-103.720872	18.7497514
COL190401682519	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE PROLONG. PINO SUAREZ 549 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CARRASCO Y CALLE RAUL REYES, CALLE VALENTIN GOMEZ FARÍAS LA COLONIA SE UBICA AL PONIENTE DE LA COMUNIDAD.	-103.727215	18.7540852

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401682540	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GIRASOLES 164 INTERIOR SN COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE BUGAMBILIAS LA COLONIA SE UBICA AL SUROESTE DE LA ZONA URBANA	-103.890466	18.8994212
COL190401682552	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAUHTÉMOC 11 INTERIOR SN PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD.	-103.93232	18.943046
COL190401682566	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE REVOLUCION 3 INTERIOR SN PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE MARÍA ESPINOZA, CALLE PERU LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD.	-103.875971	19.0904494
COL190401682707	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL190401682709	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DAMIAN CARMONA 355 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS DE LA MADRID Y CALLE AZUCENAS, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA NORPONIENTE DE LA ZONA URBA	-103.889018	18.925001
COL190401682717	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL190401682730	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO MERINO Y CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO, CALLE EJERCITO MEXICANO SE ENCUENTRA LA OBRA A ESPALDA DE LA PRIMARIA MA. CONCEPCION FARIAS EN LA	-103.862686	18.9110215
COL190401682731	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE COLEGIO MILITAR 1562 mil quinientos sesenta y dos INTERIOR SN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLÁN, CALLE VILLA DE ÁLVAREZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA ZONA URBA	-103.87608	18.9306184
COL190401682744	Colima	Tecomán	El Real	CALLE PLAYA EL REAL RANCHERIA EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL SE ENCUENTRA DONDE TERMINA EL LIBRAMIENTO DEL MALECON Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDA	-103.947426	18.8431325
COL190401682764	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO VELASCO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD.	-103.830649	19.0196024

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401682767	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RUBI COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE ESMERALDA LA COLONIA SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SUR Y LA CALLE ESTA A UN COSTADP DEL JARDIN DE LA C	-103.879667	18.9003642
COL190401682790	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE COLOMBIA, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRETE DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON Y ESCUELA PRIMARIA	-103.870147	19.0871747
COL190401680078	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASEO DEL FRESNO COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS, 28159 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CANAL DE AMELA, CALLE PASEO DEL OLMO COLONIA UBICADA AL SUR DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE TECOMAN.	-103.880612	18.9064168
COL190401680103	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE JAVIER MINA COLONIA UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD. ADYACENTE A LA AVENIDA CALLEJÓN VALLE QUERI	-103.874197	18.9268917
COL190401680164	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLÍN Y CALLE HIDALGO, CALLE BOCA DE APIZA COLONIA UBICADA AL SURESTE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TECOMAN.	-103.875394	18.9015222
COL190401682818	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO COLONIA SAN PEDRO, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO Y CALLE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO, CALLE CALLES FRACCIONAMIENTO SAN PEDRO COLONIA UBICAD	-103.895276	18.9343067
COL190401682843	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RIO FRIO Y CALLE DEL LAGO, CALLE ARROYO SECO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDAD DE UN COSTADP DEL DEPORTIVO TECOMENSE Y UNIDAD DE ADICCIONES DE LA SECRE	-103.883264	18.8943784
COL190401682855	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA A 1 CUDRA AL SUR PARALELA DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES Y A LA VUELTA DE LA PRIMARIA	-103.879808	18.9122944

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401682869	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE AGUSTIN MELGAR LA CASA EJIDAL DE EJIDO TECOMAN SE EN CUENTRA A	-103.880454	18.9134876
COL190401682871	Colima	Tecomán	Tecolapa	ESPALDA DE CENTRAL CAMIONERA DE TECOMAN CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD.	-103.829184	19.0196633
COL190401682900	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDADOR 4 Y CALLE ANDADOR 5, CALLE SEBASTIAN SAUCEDO LA COLONIA SE UBICA AL ORIENTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN.	-103.860819	18.9144833
COL190401682913	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA COLONIA ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE COLOMBIA, CALLE EL SALVADOR ES LA LINEA DE AGUA POTABLE QUE PASA POR LAS CALLES REPUB	-103.873773	19.0873874
COL190401682943	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VIAS DEL TREN Y CALLE CANADA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO ES EL PASADERO POR VIAS FERREAS EN EMPAQU	-103.922249	18.9450112
COL190401680199	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTÉMOC, CALLE MIGUELHIDALGO LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD.	-103.90273	18.9474023
COL190401680239	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE CARRETERA CALERAS LAS COMPUERTAS COLONIA EL FILTRO, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALERAS Y CALLE EL FILTRO, CALLE LAS COMPUERTAS LA OBRA SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA COMUNIDAD EN EL BALNEARIO EL FILTRO. ENTRE	-103.887345	19.0020078
COL190401680299	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAM TORRES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORORIENTE DE LA COMUNIDA	-103.700238	18.8252757

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401680317	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE CARRETERA A PASCUALES COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA TECOMAN BOCA DE PASCUALES Y CALLE CARRETERA TECOMAN BOCA DE PASCUALES, CALLE AV 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALI	-103.91077	18.9009673
COL190401680351	Colima	Tecomán	Chanchopa	CAMINO TRAMO CHANCHOPA - LAGUNA DE AMELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CHANCHOPA Y CAMINO LAGUNA DE AMELA, CAMINO LAGUNA DE AMELA LA OBRA SE UBI	-103.736366	18.8496659
COL190401680376	Colima	Tecomán	Madrid	CAMINO TRAMO MADRID - RIO ARMERÍA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 570 + undefined PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO MADRID Y CAMINO RIO ARMERIA, CAMINO MADRID LA OBRA SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA COMUNIDAD.	-103.883219	19.0900606
COL190401680391	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcu zahue)	CAMINO TRAMO COFRADÍA DE HIDALGO - CARRETERA A CHANCHOPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 670 PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO COFRADIA	-103.790776	18.9013005
COL190401680408	Colima	Tecomán	Cofradía De Morelos	CAMINO TRAMO CARRETERA TECOMAN COFRADÍA DE MORELOS - CAMINO ENTRONQUE A CARRETERA A TECUANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 330 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CARRETERA TECOM	-103.847951	18.8796862
COL190401682352	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUAUHEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE REVOLUCIÓN EL MERCADO SE UBICA EN EL CENTRO DE DE TECOMÁN.	-103.872509	18.9093806
COL190401682369	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBÉN ROSAS GARCÍA Y CALLE J. CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, CALLE JORGE CABRERA LA COLONIA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA INSURGENTES. A UN COSTADO DE LA	-103.891638	18.9392188
COL190401682392	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ARROYO EL MANRIQUE COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO FRIO Y CALLE RIO COAHUAYANA, CALLE LAGUNA DE JULUAPAN LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN.	-103.881698	18.8946094

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401682429	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLE 6 456 INTERIOR SN COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ANTONIO BARBOSA, CALLE MUNICIPIO LIBRE LA COLONIA SE UBICA AL SURESTE DE LA ZONA URBANA DE TECOMAN.	-103.857809	18.9083081
COL190401682445	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA 523 INTERIOR SN PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA, CALLE MÉXICO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA COMUNIDAD.	-103.867976	19.0842881
COL190401682454	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD 56 CINCUENTA Y SEIS INTERIOR A COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCÍA, CALLE HERMENEGILDO GUTIÉRREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL	-103.892129	18.9389327
COL190401682577	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 393 trescientos noventa y tres INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE PIPILA, CALLE PEDRO TORRES ORTIZ LA COLONIA SE UBICA EN LA ZONA PONIENTE	-103.881382	18.9091352
COL190401682635	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO 23 VEINTITRÉS INTERIOR SN PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE BOLIVIA, CALLE HONDURAS LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD.	-103.872406	19.0846792
COL190401682644	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE COLOMBIA 315 trescientos quince INTERIOR SN PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE TECOMAN, CALLE CUBA LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD	-103.871591	19.0805053
COL190401682655	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS 804 ochocientos cuatro INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA Y CALLE VICENTE GARCIA, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA ZONA URBANA	-103.87965	18.8907089
COL190401682666	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA 260 doscientos sesenta INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PIPILA, CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ LA COLONIA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUN	-103.717711	18.7567121
COL190401682679	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO 1736 mil setecientos treinta y seis INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO, CALLE LIBERTAD LA COLONIA SE UBICA AL CENTRO PONIENTE DE LA ZONA URBANA DE	-103.890369	18.914521

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL190401680480	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcu zahue)	CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I.MDERO EL PROYECTO SE ENCUENT	-103.790615	18.9032696

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL00170401041785	Obra	SEIDUR-FM-001/2017	IPABECO, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,331,994.52	2,331,994.52
COL190201533932	Obra	OPTEC-FAIS-034-A-2019	Michel Sosa Michi	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	205,182.98	205,182.98
COL190201533995	Obra	OPTEC-FAIS-009-B-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	29,164.79	29,056.32
COL190201534020	Obra	OPTEC-FAIS-009-A-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	201,996.26	201,995.94
COL190201534116	Obra	OPTEC-FAIS-006-A-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	61,293.08	61,293.08
COL190201534124	Obra	OPTEC-FAIS-006-B-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	139,872.72	139,872.72
COL190201534380	Obra	OPTEC-FAIS-001-2019	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	860,051.83	860,051.83
COL190201534390	Obra	OPTEC-FAIS-064-A-2019	CYRSA Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	79,000.00	79,000.00
COL190201534408	Obra	OPTEC-FAIS-007-C-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	24,274.30	24,274.30
COL190201535849	Obra	OPTEC-FAIS-007-A-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	88,912.58	88,912.58
COL190201535858	Obra	OPTEC-FAIS-007-B-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	48,430.70	48,430.70
COL190201541355	Obra	OPTEC-FAIS-066-B-2019	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	389,598.85	389,598.85
COL190201541415	Obra	OPTEC-FAIS-032-B-2019	Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	52,145.62	52,145.62
COL190201541431	Obra	OPTEC-FAIS-032-A-2019	Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	49,511.01	49,511.01
COL190201541532	Obra	OPTEC-FAIS-032-D-2019	Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez,	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	43,027.91	43,027.91
COL190201541603	Obra	OPTEC-FAIS-032-C-2019	Arq. Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	99,238.60	98,383.18
COL190201541797	Obra	OPTEC-FAIS-053-A-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	84,238.09	84,238.09
COL190201541817	Obra	OPTEC-FAIS-053-B-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	166,464.12	166,080.81
COL190201541874	Obra	OPTEC-FAIS-034-B-2019	Michel Sosa Michi	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	294,126.94	289,322.84
COL190201541983	Obra	OPTEC-FAIS-016-2019	ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	261,991.90	261,991.90
COL190201542015	Obra	OPTEC-FAIS-002-2019	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,712,138.60	1,712,138.59
COL190201542203	Obra	OPTEC-FAIS-035-2019	Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	812,176.87	812,176.87
COL190201542517	Obra	OPTEC-FAIS-062-2019	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,237,762.99	1,221,299.51
COL190201542539	Obra	OPTEC-FAIS-030-2019	Desarrollos e Ingenieria de Occidente S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	753,044.80	695,521.89
COL190201542556	Obra	OPTEC-FAIS-064-B-2019	CYRSA Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	192,000.00	178,166.15
COL190201542574	Obra	OPTEC-FAIS-005-2019	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,034,277.63	1,034,277.63
COL190201542605	Obra	OPTEC-FAIS-019-2019	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	474,799.76	593,352.13
COL190201542623	Obra	OPTEC-FAIS-012-2019	Mario Garivo Bravo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	585,445.67	585,445.67

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL190201542642	Obra	OPTEC-FAIS-050-2019	Grupo Comercializador y Constructor ALK, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,131,364.45	1,131,364.45
COL190201542663	Obra	OPTEC-FAIS-010-2019	IPABECO, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	596,393.65	579,264.00
COL190201542673	Obra	OPTEC-FAIS-021-2019	Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	625,162.55	625,160.91
COL190201542688	Obra	OPTEC-FAIS-013-2019	EG Ingenieria Civil S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	516,393.22	537,441.67
COL190201542720	Obra	OPTEC-FAIS-048-2019	Zayda Mercedes Camacho Orduña	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	706,108.39	683,580.52
COL190201544028	Obra	OPTEC-FAIS-018-2019	IA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	498,242.84	498,242.84
COL190201544055	Obra	OPTEC-FAIS-017-2019	Mario Cesar Calvario Garcia	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	395,394.13	389,818.37
COL190201544542	Obra	OPTEC-FAIS-020-2019	Arrendadora y Construcciones Ro Ro, SA DE CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	719,816.64	849,816.63
COL190201544575	Obra	OPTEC-FAIS-042-2019	Oscar Guerra Guardado	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	928,503.99	928,503.99
COL190201544592	Obra	OPTEC-FAIS-025-2019	Roberto Santana Macías	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	416,795.13	402,408.45
COL190401587504	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401586805	Obra	OPTEC-FAIS-026-2019	DBC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	378,522.43	370,024.00
COL190401586817	Obra	OPTEC-FAIS-029-A-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	56,550.22	56,550.22
COL190401586831	Obra	OPTEC-FAIS-031-A-2019	EG Ingenieria Civil S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	198,465.63	198,465.63
COL190401586839	Obra	OPTEC-FAIS-031-B-2019	EG Ingenieria Civil S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	170,934.70	170,934.70
COL190401586844	Obra	OPTEC-FAIS-031-C-2019	EG Ingenieria Civil S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	138,267.16	114,243.69
COL190401586858	Obra	OPTEC-FAIS-043-2019	BYG Construccion y Rehabilitacion de Redes S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,193,850.00	2,142,230.00
COL190401586872	Obra	OPTEC-FAIS-040-2019	Construcasda S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,494,993.78	1,494,993.78
COL190401585799	Obra	OPTEC-FAIS-057-2019	Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,528,079.80	3,103,349.75
COL190401614233	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614247	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614270	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614311	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614319	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614334	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614350	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614364	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614377	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614388	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,694,036.75	7,997,261.95

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL190401614399	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614416	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614429	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614439	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614448	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401612251	Obra	OPTEC-FAIS-008-2019	Corporativo constructor de la costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	425,268.64	425,268.64
COL190401612283	Obra	OPTEC-FAIS-023-2019	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	323,310.69	318,631.79
COL190401612337	Obra	OPTEC-FAIS-024-2019	MONTEA SOLUCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	272,639.29	272,613.59
COL190401612375	Obra	OPTEC-FAIS-028-2019	Construcasda S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	247,200.94	247,200.94
COL190401612413	Obra	OPTEC-FAIS-029-B-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	92,668.61	92,668.61
COL190401612481	Obra	OPTEC-FAIS-036-2019	CYRSA Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	646,275.57	719,702.40
COL190401612492	Obra	OPTEC-FAIS-039-2019	MTR MAPS S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	714,209.48	714,207.12
COL190401612525	Obra	OPTEC-FAIS-046-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	468,818.41	468,619.41
COL190401614130	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614163	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614183	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614193	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401614212	Obra	OPTEC-FAIS-022-2019	Cesar Ariel Hernandez Castillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	6,694,036.75	7,997,261.95
COL190401620663	Administración directa	69637		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	100,596.47	99,320.47
COL190401653805	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Epecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401653828	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Epecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401653853	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Epecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401660054	Obra	OPTEC-FAIS-047-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	89,226.69	88,490.43
COL190401653889	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Epecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL190401653907	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401653956	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401653988	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654023	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654111	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654143	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654168	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654201	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654234	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654250	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654283	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654301	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL190401654343	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654390	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654467	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401654548	Obra	OPTEC-FAIS-060-B-2019	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	499,491.41	499,491.41
COL190401654763	Obra	OPTEC-FAIS-060-A-2019	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,984.17	999,984.17
COL190401652737	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652755	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652771	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652956	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652978	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652993	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652887	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652899	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652915	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL190401652926	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401653739	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652667	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401652708	Adquisiciones	OM-RM-0021/2019	Manufacturas Ezepecializadas para la Industria dela Construccion SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,138,596.73	2,138,596.73
COL190401667700	Obra	OPTEC-FAIS-066-A-2019	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	294,283.08	294,283.08
COL190401668219	Obra	OPTEC-FAIS-067-C-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	191,698.44	191,698.44
COL190401668738	Obra	OPTEC-FAIS-061-2019	Alberto Sanchez Cano	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,756.98	929,756.98
COL190401666631	Obra	OPTEC-FAIS-068-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	163,741.13	163,741.13
COL190401666663	Obra	OPTEC-FAIS-037-2019	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	822,484.72	822,484.72
COL190401666686	Obra	OPTEC-FAIS-067-B-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	639,692.41	639,692.40
COL190401666706	Obra	OPTEC-FAIS-051-B-2019	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	56,362.64	56,362.64
COL190401666722	Obra	OPTEC-FAIS-051-A-2019	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	149,926.43	149,926.43
COL190401666781	Obra	OPTEC-FAIS-051-C-2019	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	149,926.43	149,926.43
COL190401667340	Obra	OPTEC-FAIS-063-A-2019	Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	29,512.70	29,512.70
COL190401667928	Obra	OPTEC-FAIS-049-2019	Natalia Ramos Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	611,060.91	611,060.91
COL190401668838	Obra	OPTEC-FAIS-061-2019	Alberto Sanchez Cano	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,756.98	929,756.98
COL190401668865	Obra	OPTEC-FAIS-061-2019	Alberto Sanchez Cano	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,756.98	929,756.98
COL190401668915	Obra	OPTEC-FAIS-061-2019	Alberto Sanchez Cano	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,756.98	929,756.98
COL190401668934	Obra	OPTEC-FAIS-061-2019	Alberto Sanchez Cano	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,756.98	929,756.98
COL190401666086	Obra	OPTEC-FAIS-076-2019	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,679,957.27	1,960,673.31
COL190401666094	Obra	OPTEC-FAIS-075-2019	Jorge Villa Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,699,883.05	1,699,881.23
COL190401681805	Obra	OPTEC-FAIS-072-A-2019	Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	58,603.22	58,603.22
COL190401681837	Obra	OPTEC-FAIS-064-C-2019	CYRSA Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	110,000.00	105,763.14
COL190401681874	Obra	OPTEC-FAIS-052-2019	Componentes y Derivados Constructivos S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	238,983.34	238,983.34
COL190401681946	Obra	OPTEC-FAIS-038-2019	Corporativo constructor de la costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	617,013.80	611,152.18
COL190401681978	Obra	OPTEC-FAIS-056-2019	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,215,490.49	1,503,429.83

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL190401682470	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682482	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682500	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682519	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682540	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682552	Obra	OPTEC-FAIS-058-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,277,848.00	1,277,848.00
COL190401682566	Obra	OPTEC-FAIS-058-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,277,848.00	1,277,848.00
COL190401682707	Adquisiciones	OM-RM-0027/2019	EQUIPOS E INSUMOS TOPOGRAFICOS SA DE CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	248,577.64	251,537.09
COL190401682709	Obra	OPTEC-FAIS-058-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,277,848.00	1,277,848.00
COL190401682717	Servicios	OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2019	HUGO CESAR BARRETO OCHOA	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,122,999.80	1,122,999.80
COL190401682730	Obra	OPTEC-FAIS-054-2019	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	328,777.34	328,777.34
COL190401682731	Obra	OPTEC-FAIS-058-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,277,848.00	1,277,848.00
COL190401682744	Obra	OPTEC-FAIS-065-2019	MTR MAPS S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	884,600.00	884,600.00
COL190401682764	Obra	COMAPAT-APARURAL-001-2019	ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	1,741,259.44	1,741,259.44
COL190401682767	Obra	OPTEC-FAIS-045-A-2019	Salvador Gutierrez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	521,921.03	498,622.67
COL190401682790	Obra	OPTEC-FAIS-077-2019	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	99,408.00	99,407.99
COL190401680078	Obra	OPTEC-FAIS-045-B-2019	Salvador Gutierrez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	560,324.38	560,324.38
COL190401680103	Obra	OPTEC-FAIS-074-A-2019	SINERGY LEDS MEXICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	870,450.79	997,450.84
COL190401680164	Obra	OPTEC-FAIS-074-B-2019	SINERGY LEDS MEXICO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	870,450.79	997,450.84
COL190401682818	Obra	COMAPAT-APAU-001-2019	LUIS FERNANDO PEÑA GONZALEZ	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	710,504.15	710,504.15

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL190401682843	Obra	OPTEC-FAIS-073-2019	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	725,106.16	725,106.16
COL190401682855	Obra	OPTEC-FAIS-069-2019	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	419,840.63	619,840.63
COL190401682869	Adquisiciones	OM-RM-0026/2019	Arma Adta, Asociados S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	240,000.00	239,600.00
COL190401682871	Obra	OPTEC-FAIS-055-2019	Ing. Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	211,363.18	211,363.18
COL190401682900	Obra	OPTEC-FAIS-070-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MTC850101K92	359,677.48	359,677.48
COL190401682913	Obra	OPTEC-FAIS-078.-2019	Corporativo constructor de la costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,945,251.03	1,945,251.02
COL190401682943	Obra	OPTEC-FAIS-079.-2019	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	44,401.19	44,401.19
COL190401680199	Obra	OPTEC-FAIS-044-2019	Guillermo Rene Diaz Baltazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,030,592.80	1,028,528.16
COL190401680239	Obra	OPTEC-FAIS-071-A-2019	Elecsol S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	16,789.18	29,665.61
COL190401680299	Obra	OPTEC-FAIS-071-C-2019	Elecsol S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	94,329.85	56,451.68
COL190401680317	Obra	OPTEC-FAIS-071-B-2019	Elecsol S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	28,145.23	53,882.72
COL190401680351	Obra	OPTEC-FAIS-041-2019	C.S. Construcciones de Colima S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,979,093.12	1,979,093.10
COL190401680376	Obra	OPTEC-FAIS-041-2019	C.S. Construcciones de Colima S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,979,093.12	1,979,093.10
COL190401680391	Obra	OPTEC-FAIS-041-2019	C.S. Construcciones de Colima S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,979,093.12	1,979,093.10
COL190401680408	Obra	OPTEC-FAIS-041-2019	C.S. Construcciones de Colima S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,979,093.12	1,979,093.10
COL190401682352	Obra	OPTEC-FAIS-072-B-2019	Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	198,967.26	198,967.26
COL190401682369	Obra	OPTEC-FAIS-063-B-2019	Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	199,124.86	199,124.86
COL190401682392	Obra	OPTEC-FAIS-063-B-2019	Ankeer Arquitectos S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	199,124.86	199,124.86
COL190401682429	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682445	Obra	OPTEC-FAIS-058-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,277,848.00	1,277,848.00
COL190401682454	Obra	OPTEC-FAIS-058-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,277,848.00	1,277,848.00
COL190401682577	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682635	Obra	OPTEC-FAIS-058-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,277,848.00	1,277,848.00
COL190401682644	Obra	OPTEC-FAIS-058-2019	Constru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,277,848.00	1,277,848.00

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL190401682655	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682666	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401682679	Obra	OPTEC-FAIS-059-2019	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,532,652.00	1,532,652.00
COL190401680480	Obra	OPTEC-FAIS-067-A-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	429,767.30	354,143.77

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL00170401041785	2019	4	Otros Metros	1	1	1	100
COL190201533932	2019	4	Cuadrados	350	350	350	100
COL190201533995	2019	4	Otros Metros	1	1	1	100
COL190201534020	2019	4	Cuadrados	510	510	510	100
COL190201534116	2019	4	Metros lineales	35	35	35	100
COL190201534124	2019	4	Metros lineales	59	59	59	100
COL190201534380	2019	4	Otros Metros	1	1	1	100
COL190201534390	2019	4	Cuadrados	150	150	150	100
COL190201534408	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190201535849	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190201535858	2019	4	Otros Metros	6	6	6	100
COL190201541355	2019	4	Cuadrados Metros	937	937	937	100
COL190201541415	2019	4	Cuadrados Metros	52706.5	52706.5	52706.5	100
COL190201541431	2019	4	Cuadrados Metros	108	108	108	100
COL190201541532	2019	4	Cuadrados Metros	100	100	100	100
COL190201541603	2019	4	Cuadrados	113	113	113	100
COL190201541797	2019	4	Otros	27.6	27.6	27.6	100
COL190201541817	2019	4	Otros Metros	1	1	1	100
COL190201541874	2019	4	Cuadrados	650	650	650	100

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL190201541983	2019	4	Metros lineales	91.4	91.4	91.4	100
COL190201542015	2019	4	Metros lineales	608	608	608	100
COL190201542203	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190201542517	2019	4	Metros lineales	485	485	485	100
COL190201542539	2019	4	Metros lineales	287	287	287	100
			Metros				
COL190201542556	2019	4	Cuadrados	333	333	333	100
COL190201542574	2019	4	Metros lineales	215	215	215	100
COL190201542605	2019	4	Metros lineales	255	255	255	100
COL190201542623	2019	4	Metros lineales	280	280	280	100
COL190201542642	2019	4	Metros lineales	382	382	382	100
COL190201542663	2019	4	Metros lineales	223	223	223	100
COL190201542673	2019	4	Metros lineales	256	256	256	100
COL190201542688	2019	4	Metros lineales	163	163	163	100
COL190201542704	2019	4	Metros lineales	155	0	0	0
COL190201542720	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190201544028	2019	4	Metros lineales	250	250	250	100
COL190201544055	2019	4	Metros lineales	170	170	170	100
COL190201544542	2019	4	Metros lineales	307	307	307	100
COL190201544575	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190201544592	2019	4	Metros lineales	424	424	424	100
COL190201553444	2019	4	Piezas	6	0	0	0
			Metros				
COL190201553539	2019	4	Cuadrados	300	300	0	0
COL190401587504	2019	4	Otros	812	647	647	100
COL190401586805	2019	4	Metros lineales	577	577	577	100
COL190401586817	2019	4	Metros lineales	166	166	166	100
COL190401586831	2019	4	Metros lineales	101	101	101	100

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL190401586839	2019	4	Metros lineales	125	125	125	100
COL190401586844	2019	4	Metros lineales	81	81	81	100
COL190401586858	2019	4	Metros lineales	85	85	85	100
COL190401586872	2019	4	Metros lineales	1680	1680	1680	100
COL190401585799	2019	4	Metros lineales	1158	1158	1158	100
COL190401614233	2019	4	Otros	158	158	158	100
COL190401614247	2019	4	Otros	75	75	75	100
COL190401614270	2019	4	Otros	216	216	216	100
COL190401614311	2019	4	Otros	148	148	148	100
COL190401614319	2019	4	Otros	173	173	173	100
COL190401614334	2019	4	Otros	86	86	86	100
COL190401614350	2019	4	Otros	24	24	24	100
COL190401614364	2019	4	Otros	14	14	14	100
COL190401614377	2019	4	Otros	12	12	12	100
COL190401614388	2019	4	Otros	16	16	16	100
COL190401614399	2019	4	Otros	12	12	12	100
COL190401614416	2019	4	Otros	14	14	14	100
COL190401614429	2019	4	Otros	46	46	46	100
COL190401614439	2019	4	Otros	50	50	50	100
COL190401614448	2019	4	Otros	46	46	46	100
COL190401612251	2019	4	Otros	700	700	700	100
COL190401612283	2019	4	Metros lineales	173.48	173.48	173.48	100
COL190401612337	2019	4	Metros lineales	141.85	141.85	141.85	100
COL190401612375	2019	4	Metros lineales	101.05	101.05	101.05	100
COL190401612413	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401612481	2019	4	Metros lineales	208.6	208.6	208.6	100
COL190401612492	2019	4	Otros	1	1	1	100

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
			Metros				
COL190401612525	2019	4	Cuadrados	2	2	2	100
COL190401614130	2019	4	Otros	114	114	114	100
COL190401614163	2019	4	Otros	64	64	64	100
COL190401614183	2019	4	Otros	105	105	105	100
COL190401614193	2019	4	Otros	140	140	140	100
COL190401614212	2019	4	Otros	193	193	193	100
COL190401620663	2019	4	Vehículos	1	1	1	100
COL190401620677	2019	4	Otros	1	0	0	0
COL190401653805	2019	4	Piezas	25	25	25	100
COL190401653828	2019	4	Piezas	30	30	30	100
COL190401653853	2019	4	Piezas	1	1	1	100
			Metros				
COL190401660054	2019	4	Cuadrados	128.78	128.78	128.78	100
COL190401653889	2019	4	Piezas	12	12	12	100
COL190401653907	2019	4	Piezas	14	14	14	100
COL190401653956	2019	4	Piezas	14	14	14	100
COL190401653988	2019	4	Piezas	4	4	4	100
COL190401654023	2019	4	Piezas	16	16	16	100
COL190401654111	2019	4	Piezas	5	5	5	100
COL190401654143	2019	4	Piezas	15	15	15	100
COL190401654168	2019	4	Piezas	16	16	16	100
COL190401654201	2019	4	Piezas	11	11	11	100
COL190401654234	2019	4	Piezas	47	47	47	100
COL190401654250	2019	4	Piezas	33	33	33	100
COL190401654283	2019	4	Piezas	30	30	30	100
COL190401654301	2019	4	Piezas	16	16	16	100
COL190401654343	2019	4	Piezas	18	18	18	100

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL190401654390	2019	4	Piezas	23	23	23	100
COL190401654467	2019	4	Piezas	19	19	19	100
COL190401654548	2019	4	Otros	9	9	9	100
COL190401654763	2019	4	Otros	22	22	22	100
COL190401652737	2019	4	Piezas	8	8	8	100
COL190401652755	2019	4	Piezas	6	6	6	100
COL190401652771	2019	4	Piezas	17	17	17	100
COL190401652956	2019	4	Piezas	34	34	34	100
COL190401652978	2019	4	Piezas	21	21	21	100
COL190401652993	2019	4	Piezas	17	17	17	100
COL190401652887	2019	4	Piezas	9	9	9	100
COL190401652899	2019	4	Piezas	24	24	24	100
COL190401652915	2019	4	Piezas	39	39	39	100
COL190401652926	2019	4	Piezas	35	35	35	100
COL190401653739	2019	4	Piezas	51	51	51	100
COL190401652667	2019	4	Piezas	11	11	11	100
COL190401652708	2019	4	Piezas	8	8	8	100
COL190401667700	2019	4	Metros lineales	311	311	311	100
COL190401668219	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401668738	2019	4	Otros	2	2	2	100
COL190401666631	2019	4	Otros	397	397	397	100
COL190401666663	2019	4	Metros lineales	428	428	428	100
			Metros				
COL190401666686	2019	4	Cuadrados	2185	2185	2185	100
COL190401666706	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401666722	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401666781	2019	4	Otros	1	1	1	100

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
			Metros				
COL190401667340	2019	4	Cuadrados	80	80	80	100
COL190401667928	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401668838	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401668865	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401668915	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401668934	2019	4	Otros	1	1	1	100
			Metros				
COL190401666086	2019	4	Cuadrados	3848	3848	3848	100
			Metros				
COL190401666094	2019	4	Cuadrados	6262	6262	6262	100
COL190401681805	2019	4	Otros	1	1	1	100
			Metros				
COL190401681837	2019	4	Cuadrados	109.12	109.12	109.12	100
COL190401681874	2019	4	Otros	101.48	101.48	101.48	100
COL190401681946	2019	4	Metros lineales	118.8	118.8	118.8	100
COL190401681978	2019	4	Metros lineales	367.55	367.55	367.55	100
			Metros				
COL190401682470	2019	4	Cuadrados	200	200	200	100
			Metros				
COL190401682482	2019	4	Cuadrados	720	720	720	100
			Metros				
COL190401682500	2019	4	Cuadrados	480	480	480	100
			Metros				
COL190401682519	2019	4	Cuadrados	600	600	600	100
			Metros				
COL190401682540	2019	4	Cuadrados	480	480	480	100

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL190401682552	2019	4	Metros Cuadrados	360	360	360	100
COL190401682566	2019	4	Metros Cuadrados	720	720	720	100
COL190401682707	2019	4	Mobiliario y equipo	1	1	1	100
COL190401682709	2019	4	Metros Cuadrados	240	240	240	100
COL190401682717	2019	4	Lote	1	1	1	100
COL190401682730	2019	4	Metros lineales	126.59	126.59	126.59	100
COL190401682731	2019	4	Metros Cuadrados	240	240	240	100
COL190401682744	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401682764	2019	4	Metros lineales	1273	1273	1273	100
COL190401682767	2019	4	Metros lineales	231.18	231.18	231.18	100
COL190401682790	2019	4	Metros Cuadrados	229	229	229	100
COL190401680078	2019	4	Metros lineales	199	199	199	100
COL190401680103	2019	4	Otros	250	250	250	100
COL190401680164	2019	4	Otros	250	250	250	100
COL190401682818	2019	4	Metros lineales	530.3	530.3	530.3	100
COL190401682843	2019	4	Metros lineales	340.1	340.1	340.1	100
COL190401682855	2019	4	Metros lineales	107.45	107.45	107.45	100
COL190401682869	2019	4	Otros	200	200	200	100
COL190401682871	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401682900	2019	4	Metros lineales	78	78	78	100
COL190401682913	2019	4	Metros lineales	885	885	885	100
COL190401682943	2019	4	Metros lineales	22.8	22.8	22.8	100

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL190401680199	2019	4	Metros lineales	399	399	399	100
COL190401680239	2019	4	Otros	70	70	70	100
COL190401680299	2019	4	Otros	178	178	178	100
COL190401680317	2019	4	Otros	122.31	122.31	122.31	100
COL190401680351	2019	4	Metros lineales	7730	7730	7730	100
COL190401680376	2019	4	Metros lineales	5570	5570	5570	100
COL190401680391	2019	4	Metros lineales	1670	1670	1670	100
COL190401680408	2019	4	Metros lineales	3330	3330	3330	100
COL190401682352	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401682369	2019	4	Otros	1	1	1	100
COL190401682392	2019	4	Otros	1	1	1	100
			Metros				
COL190401682429	2019	4	Cuadrados	480	480	480	100
			Metros				
COL190401682445	2019	4	Cuadrados	680	680	680	100
			Metros				
COL190401682454	2019	4	Cuadrados	320	320	320	100
			Metros				
COL190401682577	2019	4	Cuadrados	320	320	320	100
			Metros				
COL190401682635	2019	4	Cuadrados	1040	1040	1040	100
			Metros				
COL190401682644	2019	4	Cuadrados	560	560	560	100
			Metros				
COL190401682655	2019	4	Cuadrados	320	320	320	100
			Metros				
COL190401682666	2019	4	Cuadrados	880	880	880	100

## Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2019)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL190401682679	2019	4	Metros Cuadrados	160	160	160	100
COL190401680480	2019	4	Metros Cuadrados	1178.2	1178.2	1178.2	100



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.  
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2019  
PERIODO CUARTO TRIMESTRE  
OCTUBRE - DICIEMBRE  
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# INDICADORES

“2019, 30 años de la convención sobre los derechos del niño”.  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)

# Indicadores (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función
2019	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

# Indicadores (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función
2019	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2019	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

## Indicadores (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	$(\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial} / \text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}) * 100$
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141618	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$((\text{Gasto ejercido en Obligaciones Financieras} + \text{Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua} + \text{Gasto ejercido en Seguridad Pública} + \text{Gasto ejercido en Inversión}) / (\text{Gasto total ejercido del FORTAMUN DF})) * 100$
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	141679	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial} / \text{Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal})$
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	143214	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	$(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de } i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$

## Indicadores (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

# Indicadores (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	100	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	100	100	Validado
Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	96.2	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	96.2	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	91.88158	95.51	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.1	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	1.1	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	.95804	114.82	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	100	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	100	100	Validado

## Indicadores (4to. Informe trimestral 2019)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Emergencias provocadas por accidentes naturales adversos,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	0	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	0	100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	70.4	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	57.9	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	67.89474	117.26	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	29.6	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Otras causas,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	42.1	{just1:{ciclo:2019,trim:4,just:Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal,usuario:juangalvarez,fecha:15/01/20}}	32.10526	131.13	Validado