



Mpio. De Tecomán, Colima. 04 de mayo de 2020.
Memorandum No.026/2020.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fais) ejercicio 2020; en lo referente a:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de las entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **primer trimestre** del ejercicio 2020 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN
ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2020



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Mpio. De Tecomán, Colima. 20 de abril de 2020.
Oficio No. 025/2020.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
24 ABR. 2020
RECIBIDO
C. P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Rd
13:10
sin Anexo

Asunto: Cuarto Informe Trimestral FAIS y POA 2020

OSAFIG
24 ABR. 2020
RECIBIDO

[Firma]
At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Primer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizarán con el FAIS 2020; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

De igual manera, se anexa el primer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2020, correspondiente al periodo del 01enero al 31 de marzo, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

Se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2020 con recursos del FAIS dentro del Ramo 33 no se dieron de alta en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) de la página de BIENESTAR, debido a que todavía no se apertura dicha plataforma.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA
RECIBIDO
24 ABR. 2020
Recibido: *[Firma]* Hora: 11:09

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

01313

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO
RECIBIDO
24 ABR. 2020
NOMBRE: *[Firma]* HORA: 11:09

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Indira Vizcaíno Silva.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG). Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.

“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TECOMÁN
TESORERÍA MUNICIPAL

Recibido
[Firma]
24 ABR 2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal




Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

FAIS 2020 (Formato CONAC)



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020



Calidad con Calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

Monto que reciben del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de El Saucito.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Pozo	189	0%	0%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Pozo	1386	0%	0%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. Estatuto Jurídico.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2907	0%	0%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Pascuales.	\$350,000.00	Colima.	Tecomán	Pascuales	1 Pozo	176	0%	0%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$1,100,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Pozo	2982	0%	0%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Caleras.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	Caleras	1 Pozo	2541	0%	0%
Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	769	0%	0%
Rehabilitación de alcantarillas de agua pluvial en Av. Ejército Mexicano.	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	903	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Prolong. Av. Griselda Alvarez, entre calles Santa Elena y Av. José Espinoza Rivera; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Solidaridad entre Griselda Alvarez y Obreros, Col. Vicente Guerrero.	\$2,035,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	421 ml	143	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Griselda Alvarez, entre calles Morelos y José Antonio Torres; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Torres Quintero entre 18 de Julio y Constitución Col. Centro.	\$720,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	148 ml	147	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Manuel Acuña y Rubén Darío, Col. Unión.	\$550,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	114 ml	80	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero, entre calles Benito Juárez y Ejido, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	\$865,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	180 ml	76	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Alvarez, entre calles Niños Héroes y Quintana Roo, Col. Las Palmas y DESARROLLO URBANO	\$525,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	135 ml	84	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Libertad, entre Av. Pedro Gutiérrez y Antonio Montes; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Simón Bolívar y Libertad, Col. Unión.	\$975,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	202 ml	122	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle México, entre calles Torres Quintero y Ocampo, Col. Villa Florida.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	77 ml	51	0%	0%



H. Ayuntamiento de Tecoman


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020

Monto que reciban del FAIS: **79,007,008**

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz, entre calles Javier Mina y José Antonio Torres, Col. Cofradía de Juárez.	\$520,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	108 ml	46	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 18 de marzo, entre calles Abasolo y Libertad, Col. Centro.	\$715,360.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	165 ml	76	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Balbino Dávalos, entre calles Obreros y Emiliano Zapata, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	\$1,800,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	372 ml	96	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 50 Legislatura, entre calles Matamoros y Juan Escutia, Col. Benito Juárez	\$890,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	229 ml	155	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pascuales, entre calles del Lago y Laguna de Alcazahue, Col. Villas del Centenario.	\$560,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	145 ml	151	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre, entre calles Independencia y Reforma, Col. Centro.	\$930,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	192 ml	155	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Miguel Hidalgo, 5 de Mayo y Felipe Angeles, Col. Antonio Salazar S.	\$670,833.00	Colima.	Tecoman	Nuevo Caxitlán	276 ml	100	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, entre calle Belisario Domínguez y Av. Universidad, Col. La Estación.	\$189,000.00	Colima.	Tecoman	Nuevo Caxitlán	82 ml	33	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Primera, entre calles Puerto de Manzanillo y Puerto de San Pedro, Col. Díaz Ordaz.	\$320,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	79 ml	38	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles de la Col. Ampliación Ladislao Moreno.	\$575,300.00	Colima.	Tecoman	L. Moreno	190 ml	100	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre Abasolo y 20 de Noviembre, Col. Centro.	\$1,335,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	265 ml	176	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo de Las Palmas entre calles 18 de Julio y Medellín, Col. Las Palmas.	\$415,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	103 ml	126	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Calle Niños Héroes entre calles 18 de Julio y Constitución, Col. Centro.	\$250,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	40 ml	21	0%	0%
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en Col. Infonavit Las Huertas 2a. Etapa.	\$500,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	1 Obra	168	0%	0%
Rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Madrid, 3a. Etapa. (Convenio INPI)	\$500,000.00	Colima.	Tecoman	Madrid,	1 Obra	5422	0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020




Monto que reciben del FAIS:

79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de El Real.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	El Real	400 ml	160	0%	0%
Rehabilitación de línea de conducción de aguas negras en la localidad de El Saucito.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Obra	189	0%	0%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la Col. Bayardo. (Convento COMAPAT-Municipio)	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Pozo	7140	0%	0%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tecuanillo.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Tecuanillo	1 Planta	63	0%	0%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pascuales.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Pascuales	1 Planta	176	0%	0%
Construcción de comedores en Jardín de Niños de la localidad de Caleras.	\$270,000.00	Colima.	Tecomán	Caleras	1 Comedor	2541	0%	0%
Rehabilitación de sanitarios en Jardín de Niños de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$30,000.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1 Sanitario	340	0%	0%
Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria No. 20, Gral Lázaro Cárdenas, Col. El Chamizal.	\$1,800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techumbre	1353	0%	0%
Mejoramiento de techumbre a base de malla sombra en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Amalia Solórzano.	\$35,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techumbre	411	0%	0%
Rehabilitación de biblioteca en edificio ubicado en Unidad Deportiva Norte en la Col. Noriega Pizano.	\$700,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Biblioteca	3045	0%	0%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$3,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán.	25 Km.	5166	0%	0%
Adquisición de aspersoras de mochila.	\$140,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 Equipo	420	0%	0%
Construcción de puente vehicular sobre canal de aguas pluviales en la Col. San José.	\$900,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Puente	4411	0%	0%
Mejoramiento del sistema de alumbrado público para la Ciudad de Tecomán, 2a. Etapa.	\$8,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2500 Luminaria	8611	0%	0%
Mejoramiento del sistema de alumbrado público en localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$1,600,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 Luminaria	1722	0%	0%
Ampliación de alumbrado público con postes y luminarias instalados en Colonias y Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$240,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Poste	638	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020




Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de empedrados en calle Griselda Alvarez, entre calles Limoneros y Margaritas, Col. Santa Elena.	\$107,538.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	365 m2	33	0%	0%
Construcción de empedrados en calle Basilio Vadillo, entre calles Limoneros y Margaritas, Col. Santa Elena.	\$107,538.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	365 m2	29	0%	0%
Rehabilitación de pavimento existente, Sector 1 de la Ciudad de Tecoman. (Calle Independencia, Ocampo y Libramiento Nor-oriental)	\$500,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	2000 m2	966	0%	0%
Rehabilitación de pavimento existente, Sector 2 de la Ciudad de Tecoman. (Av. de los Maestros, 18 de Julio, Ocampo, Libramiento Sur)	\$500,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	2000 m2	1051	0%	0%
Rehabilitación de pavimento existente, Sector 3 de la Ciudad de Tecoman. (Río Soto la Marina, 20 de Noviembre, Santa Elena, Abasolo, 18 de Julio, Av. de los Maestros, Libramiento Sur)	\$500,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	2000 m2	1008	0%	0%
Rehabilitación de pavimento existente, Sector 4 de la Ciudad de Tecoman. (Insurgentes, Manuel Santana, Santa Elena, Abasolo, Independencia, Libramiento Norte)	\$500,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	2000 m2	1260	0%	0%
Rehabilitación de pavimento existente, Sector 5 de la Ciudad de Tecoman. (Av. Insurgentes, Manuel Santana, Niño Artillero, Libramiento Nor-poniente)	\$400,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	1500 m2	1302	0%	0%
Rehabilitación de pavimento existente, Sector 6 de la Ciudad de Tecoman. (Niño Artillero, Santa Elena, Av. 20 de Noviembre, Libramiento Poniente).	\$400,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	1500 m2	1176	0%	0%
Rehabilitación de pavimento existente, Sector 7 de la Ciudad de Tecoman. (Av. 20 de Noviembre, Río Soto la Marina, Libramiento Sur-poniente)	\$400,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	1500 m2	1197	0%	0%
Rehabilitación de pavimento existente en varias localidades Rurales del Municipio de Tecoman.	\$350,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	1500 m2	2625	0%	0%
Construcción de Av. Carlos de la Madrid Norte a base de pavimento asfáltico, entre Av. Ernesto Zedillo y calle Luis Donald Colosio	\$550,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	1330 m2	134	0%	0%
Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.	\$359,550.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	235 ml	147	0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020




Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Caleras	70 ml	46	0%	0%
Construcción de empedrados en calle Leona Vicario, entre calles Corregidora y José Cárdenas Ríos en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	880 m2	89	0%	0%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Neizahualcóyotl, entre calles Pipila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.	\$270,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	750 m2	100	0%	0%
Mejoramiento de pavimentos en acceso y salida de la localidad de Tecolapa.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1786.6 m2	1386	0%	0%
Pavimentación con carpeta asfáltica en las calles Guatemala y República Dominicana, en la localidad de Madrid.	\$2,500,000.00	Colima.	Tecomán	Madrid	4587 m2	265	0%	0%
Construcción de pavimento de empedrado en calle José López Portillo y calle Fco. Villa, entre Miguel Hidalgo y Madero de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$325,875.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	595 m2	46	0%	0%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en varias calles de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$345,000.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	912 m2	63	0%	0%
Construcción de pavimento de empedrado ahogado en calles Morelos, 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas y Reforma en la localidad de Ruiz Cortines.	\$550,000.00	Colima.	Tecomán	Ruiz Cortines	600 m2	71	0%	0%
Construcción de pavimento de empedrado en calle panamá entre calles Honduras y El Salvador, Col. Bayardo.	\$778,418.90	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1423.14 m2	89	0%	0%
Construcción de pavimento de empedrado en varias calles de la Col. Hnos. Leafío en Cerro de Ortega.	\$930,000.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1700 m2	80	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Manuel Alvarez – Morelos, entre carretera federal Playa Azul y calle Aldama de la localidad de Cerro de Ortega.	\$3,200,000.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	10000 m2	399	0%	0%
Construcción integral de calle Prolongación José María Sevilla para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	\$1,600,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000 m2	4411	0%	0%
Construcción de empedrados en calle sin nombre entre av. 20 de noviembre y José María Sevilla del Río, Col. Francisco Villa.	\$261,485.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	880 m2	252	0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020

Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Madrid.	\$480,598.88	Colima.	Tecomán	Madrid	685 m2	336	0%	0%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	\$180,730.20	Colima.	Tecomán	Chanchopa	276.96 m2	93	0%	0%
Construcción de banquetas en varias calles de la Col. Ladislao Moreno.	\$400,000.00	Colima.	Tecomán	L. Moreno	450 m2	105	0%	0%
Construcción de banquetas en andador hacia la Escuela Secundaria de la localidad de Callejones.	\$310,000.00	Colima.	Tecomán	Callejones	230 m2	160	0%	0%
Construcción de banquetas en periferia de E.P. Barbosa Heldt, Col. Díaz Ordaz.	\$35,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	50 m2	756	0%	0%
Construcción de banquetas en calle sin nombre entre av. 20 de noviembre y José María Sevilla del Río, Col. Francisco Villa.	\$80,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	120 m2	252	0%	0%
Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc 2a. Etapa, Col. Centro.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán		1 Mercado	294	0%	0%
Rehabilitación de andador de Mercado de Artesanías, Col. Centro.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán		1 Mercado	93	0%	0%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Centro	483	0%	0%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en Varias Colonias del Municipio de Tecomán.	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Centro	1260	0%	0%
Mejoramiento de sistema de iluminación en parques y jardines de Localidades Rurales.	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	16 Parque	6511	0%	0%
Mejoramiento de sistema de iluminación en parques y jardines de la Zona Urbana, 2a. Etapa.	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Parque	16800	0%	0%
Rehabilitación de parques y jardines en Localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	\$2,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	12 Parque	6511	0%	0%
Rehabilitación de parques y jardines en la Cabecera Municipal de Tecomán 2ª. Etapa.	\$2,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	16 Parque	16591	0%	0%
Construcción de jardín en localidad de La Salada.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	La Salada	1 Parque	118	0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020




Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de Jardín de la localidad de Cofradía de Hidalgo.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Parque	483	0%	0%
Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1 Parque	189	0%	0%
Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de Chanchopa.	\$184,640.00	Colima.	Tecomán	Chanchopa	1 Parque	189	0%	0%
Construcción de techumbre en templete de la localidad de El Saucito.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Techumbre	189	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos de Localidades Rurales.	\$1,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	20 Cancha	6511	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Cancha	8191	0%	0%
Construcción de techumbre en área de graderías de cancha principal en la localidad de Cofradía de Hidalgo.	\$2,300,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Techumbre	483	0%	0%
Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en Col. La Floresta.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	3571	0%	0%
Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Col. Pablo Silva.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	777	0%	0%
Rehabilitación de cancha de fútbol en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Cancha	1471	0%	0%
Rehabilitación de techumbre de cancha de usos múltiples en la Col. Bayardo.	\$450,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Cancha	1659	0%	0%
Rehabilitación de cancha de usos múltiples junto a casa comunitaria, calle Melquiades Rubalcaba esq. con Carlos Virgen Banda, Col. Tuxpan.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	631	0%	0%
Construcción de techo firme.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	100 Techo	420	0%	0%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Cuarto	252	0%	0%
Construcción de cuarto para baño.	\$900,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	40 Baño	168	0%	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020

Monto que reciben del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Municipio	Localidad			físico	financiero
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$220,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			0%	0%
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Proyectos del FAISM.	\$495,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			0%	0%
Contratación de Servicios (Supervisión de obra).	\$1,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			0%	0%
Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	\$320,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			0%	0%
Capacitación de Personal.	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			0%	0%
Adquisición de Software y Hardware.	\$550,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de espacios para atención al público).	\$610,140.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			0%	0%



H. AYUNTAMIENTO
 TECOMÁN
 ING. JUAN CARLOS CABRIEL ALVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN



POA 2020 (Formato POA2)



Secretaría de Planeación y Finanzas
 Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
 Emisión: 23/04/14
 Versión: 4

Avance al 31 de marzo de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)				ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2020																	
AGUA Y SANEAMIENTO	Agua Potable... DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	150,000.00				150,000.00		1	Pozo	189			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Agua Potable... POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa. (Convenio COMAPAT-Municipio)	Tecomán	Tecolapa	1,800,000.00		1,000,000.00		800,000.00		1	Pozo	1386			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Agua Potable... POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. Estatuto Jurídico.	Tecomán	Tecomán	300,000.00				300,000.00		1	Pozo	2907			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Agua Potable... POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	350,000.00				350,000.00		1	Pozo	176			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Agua Potable... POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1,100,000.00				1,100,000.00		1	Pozo	2982			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Agua Potable... POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	300,000.00				300,000.00		1	Pozo	2541			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE PLUVIAL	Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos.	Tecomán	Tecomán	250,000.00				250,000.00		1	Obra	769			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de alcantarillas de agua pluvial en Av. Ejército Mexicano.	Tecomán	Tecomán	100,000.00				100,000.00		1	Obra	903			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Prolong. Av. Griselda Alvarez, entre calles Santa Elena y Av. José Espinoza Rivera; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Solidaridad entre Griselda Alvarez y Obreros, Col. Vicente Guerrero.	Tecomán	Tecomán	2,035,000.00				2,035,000.00		421	ml	143			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Griselda Alvarez, entre calles Morelos y José Antonio Torres; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Torres Quintero entre 18 de Julio y Constitución Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	720,000.00				720,000.00		148	ml	147			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Manuel Acuña y Rubén Darío, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	550,000.00				550,000.00		114	ml	80			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero, entre calles Benito Juárez y Ejido, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	Tecomán	Tecomán	865,000.00				865,000.00		180	ml	76			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Alvarez, entre calles Niños Héroes y Quintana Roo, Col. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	525,000.00				525,000.00		135	ml	84			0%	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de marzo de 2020.

PROGRAMA (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)		
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Libertad, entre Av. Pedro Gutiérrez y Antonio Montes; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Simón Bolívar y Libertad, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	975,000.00	-	-	-	-	975,000.00	-	-	202	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle México, entre calles Torres Quintero y Ocampo, Col. Villa Florida.	Tecomán	Tecomán	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	77	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz, entre calles Javier Mina y José Antonio Torres, Col. Coirradia de Juárez.	Tecomán	Tecomán	520,000.00	-	-	-	-	520,000.00	-	-	108	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 18 de marzo, entre calles Abasolo y Libertad, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	715,360.00	-	-	-	-	715,360.00	-	-	165	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Balbino Dávalos, entre calles Obreros y Emiliano Zapata, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	-	-	-	-	1,800,000.00	-	-	372	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 50 Legislatura, entre calles Matamoros y Juan Escutia, Col. Benito Juárez	Tecomán	Tecomán	890,000.00	-	-	-	-	890,000.00	-	-	229	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pascuales, entre calles del Lago y Laguna de Alcuahue, Col. Villas del Centenario.	Tecomán	Tecomán	560,000.00	-	-	-	-	560,000.00	-	-	145	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre, entre calles Independencia y Reforma, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	930,000.00	-	-	-	-	930,000.00	-	-	192	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Miguel Hidalgo, 5 de Mayo y Felipe Angeles, Col. Antonio Salazar S.	Tecomán	Nuevo Caxtilán	670,833.00	-	-	-	-	670,833.00	-	-	276	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, entre calle Belisario Domínguez y Av. Universidad, Col. La Estación.	Tecomán	Nuevo Caxtilán	189,000.00	-	-	-	-	189,000.00	-	-	82	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Primera, entre calles Puerto de Manzanillo y Puerto de San Pedro, Col. Diaz Ordaz.	Tecomán	Tecomán	320,000.00	-	-	-	-	320,000.00	-	-	79	ml			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Leñinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles de la Col. Ampliación Latislao Moreno.	Tecomán	L. Moreno	575,300.00	-	-	-	-	575,300.00	-	-	190	ml			0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de marzo de 2020.

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020)			METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)			
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre Abasolo y 20 de Noviembre, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	1,335,000.00	-	-	-	1,335,000.00	-	265	ml	176			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo de Las Palmas entre calles 18 de Julio y Medellín, Col. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	415,000.00	-	-	-	415,000.00	-	103	ml	126			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Niños Héroes entre calles 18 de Julio y Constitución, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	40	ml	21			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Agua Potable - RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación del sistema de red de agua potable en Col. Infonavit Las Huertas 2a. Etapa.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	1	Obra	168			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Agua Potable - RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Madrid, 3a. Etapa. (Convenio INPI)	Tecomán	Madrid,	2,166,000.00	-	1,666,000.00	-	500,000.00	-	1	Obra	5422			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - LINEAS DE CONDUCCIÓN	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de El Real.	Tecomán	El Real	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	400	ml	160			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - LINEAS DE CONDUCCIÓN	Rehabilitación de línea de conducción de aguas negras en la localidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-	1	Obra	189			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la Col. Bayardo. (Convenio COMAPAT-Municipio)	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,000,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-	1	Pozo	7140			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tecuanillo.	Tecomán	Tecuanillo	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	1	Planta	63			0%	0%			
AGUA Y SANEAMIENTO	Drenaje y Letrinas - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	1	Planta	176			0%	0%			
EDUCACION	PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en Jardín de Niños de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-	1	Comedor	2541			0%	0%			
EDUCACION	PREESCOLAR (SANTARIOS)	Rehabilitación de sanitarios en Jardín de Niños de la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	1	Sanitario	340			0%	0%			
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria No. 20, Gral Lázaro Cárdenas, Col. El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	-	-	-	1,800,000.00	-	1	Techumbre	1353			0%	0%			
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	Mejoramiento de techumbre a base de malla sombra en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Amalia Solórzano.	Tecomán	Tecomán	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	1	Techumbre	411			0%	0%			



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Secretaría de Planeación y Finanzas

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4



Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Avance al 31 de marzo de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020)			METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (5)	SUBPROGRAMA (6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	FIS (21)	FIN (22)			
(Descripción)	(Descripción)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INICIO	TERM					
EDUCACION	Infraestructura Básica del Sector Educativo-BIBLIOTECA	Rehabilitación de biblioteca en edificio ubicado en Unidad Deportiva Norte en la Col. Noriega Pizaro.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-	1	Biblioteca	3045			0%	0%			
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán.	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	25	Km.	5166			0%	0%			
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	Adquisición de aspersoras de mochila.	Tecomán	Tecomán	280,000.00	-	-	-	140,000.00	140,000.00	200	Equipo	420			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-PUENTES	Construcción de puente vehicular sobre canal de aguas pluviales en la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-	1	Puente	4411			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-ALUMBRADO PUBLICO	Mejoramiento del sistema de alumbrado público para la Ciudad de Tecomán, 2a. Elepa.	Tecomán	Tecomán	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	-	2500	Luminaria	8611			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-ALUMBRADO PUBLICO	Mejoramiento del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00	-	500	Luminaria	1722			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-ALUMBRADO PUBLICO	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias y Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-	20	Poste	638			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calle Griselda Alvarez, entre calles Limoneros y Margaritas, Col. Santa Elena.	Tecomán	Tecomán	107,538.00	-	-	-	107,538.00	-	365	m2	33			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calle Basilio Vadillo, entre calles Limoneros y Margaritas, Col. Santa Elena.	Tecomán	Tecomán	107,538.00	-	-	-	107,538.00	-	365	m2	29			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento existente, Sector 1 de la Ciudad de Tecomán. (Calle Independencia, Ocampo y Libramiento Nor-oriente)	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	2000	m2	966			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento existente, Sector 2 de la Ciudad de Tecomán. (Av. de los Maestros, 18 de Julio, Ocampo, Libramiento Sur)	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	2000	m2	1051			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento existente, Sector 3 de la Ciudad de Tecomán. (Río Soto la Marina, 20 de Noviembre, Santa Elena, Abasolo, 18 de Julio, Av. de los Maestros, Libramiento Sur)	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	2000	m2	1008			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento existente, Sector 4 de la Ciudad de Tecomán. (Insurgentes, Manuel Santana, Santa Elena, Abasolo, Independencia, Libramiento Norte)	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-	2000	m2	1260			0%	0%			
URBANIZACION	URBANIZACIÓN-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento existente, Sector 5 de la Ciudad de Tecomán. (Av. Insurgentes, Manuel Santana, Niño Artillero, Libramiento Nor-poniente)	Tecomán	Tecomán	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	1500	m2	1302			0%	0%			



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Avance al 31 de marzo de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción)	SUBPROGRAMA (Descripción)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	MUNICIPIO	LOCALIDAD O COLONIA	AUTORIZADA	EJERCIDA MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO ESPECIFICAR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	INICIO	TERM	FIS	FIN				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento existente, Sector 6 de la Ciudad de Tecomán. (Niño Artillero, Santa Elena, Av. 20 de Noviembre, Libramiento Poniente).	Tecomán	Tecomán	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	1500	m2	1176			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento existente, Sector 7 de la Ciudad de Tecomán. (Av. 20 de Noviembre, Río Soto la Marina, Libramiento Sur-poniente)	Tecomán	Tecomán	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-	1500	m2	1197			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento existente en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	1500	m2	2625			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de Av. Carlos de la Madrid Norte a base de pavimento asfáltico, entre Av. Ernesto Zedillo y calle Luis Donaldo Colosio.	Tecomán	Tecomán	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-	1330	m2	134			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.	Tecomán	Tecomán	359,550.00	-	-	-	359,550.00	-	235	ml	147			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curriel en la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	70	ml	46			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calle Leona Vicario, entre calles Corregidora y José Cárdenas Ríos en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-	880	m2	89			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Netzahuacóyotl, entre calles Pipila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-	750	m2	100			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Mejoramiento de pavimentos en acceso y salida de la localidad de Tecolepa.	Tecomán	Tecolepa	750,000.00	-	-	-	750,000.00	-	1786.6	m2	1386			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Pavimentación con carpeta asfáltica en las calles Guatemala y República Dominicana, en la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-	4587	m2	265			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de pavimento de empedrado en calle José López Portillo y calle Fco. Villa, entre Miguel Hidalgo y Madero de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	325,875.00	-	-	-	325,875.00	-	595	m2	46			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Rehabilitación de pavimento de empedrado en varias calles de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	345,000.00	-	-	-	345,000.00	-	912	m2	63			0%	0%				
URBANIZACION	Urbanización-CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de pavimento de empedrado ahogado en calles Morelos, 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas y Reforma en la localidad de Ruiz Cortines.	Tecomán	Ruiz Cortines	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-	600	m2	71			0%	0%				



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Avance al 31 de marzo de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

PROGRAMA (5)	SUBPROGRAMA (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
URBANIZACIÓN	Urbanización-CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de pavimento de empedrado en calle panamá entre calles Honduras y El Salvador, Col. Bayardo.	Tecomán	Nuevo Cavallán	778,418.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de pavimento de empedrado en varias calles de la Col. Hnos. Leaño en Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	930,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Manuel Alvarez-Morelos, entre carretera federal Playa Azul y calle Aldama de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	3,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción integral de calle Prolongación José María Sevilla para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-CALLES (ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	Construcción de empedrados en calle sin nombre entre av. 20 de noviembre y José María Sevilla del Rio, Col. Francisco Villa.	Tecomán	Tecomán	261,485.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	480,598.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	180,730.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en varias calles de la Col. Ladislao Moreno.	Tecomán	L. Moreno	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en andador hacia la Escuela Secundaria de la localidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en periferia de E.P. Barbosa Heidi, Col. Díaz Ordaz.	Tecomán	Tecomán	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en calle sin nombre entre av. 20 de noviembre y José María Sevilla del Rio, Col. Francisco Villa.	Tecomán	Tecomán	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-MERCADOS PÚBLICOS	Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc 2a. Etapa, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-MERCADOS PÚBLICOS	Rehabilitación de andador de Mercado de Artesanías, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
URBANIZACIÓN	Urbanización-CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en Varias Colonias del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Secretaría de Planeación y Finanzas


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dirección de Programación PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 AVANCE TRIMESTRAL (POA2)


Avance al 31 de marzo de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES										ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020)			METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)			
VIVIENDA	TECHO FIRME	Construcción de techo firme.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	-	100	Techo	420	-	-	0%	0%			
VIVIENDA	CUARTO DORMITORIO	Construcción de cuarto dormitorio adicional.	Tecomán	Tecomán	3,600,000.00	-	1,800,000.00	-	1,800,000.00	-	60	Cuarto	252	-	-	0%	0%			
VIVIENDA	CUARTO PARA BAÑO	Construcción de cuarto para baño.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00	-	40	Baño	168	-	-	0%	0%			
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS	3303 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL FAISM.	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	Tecomán	Tecomán	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS	3307 SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL FAISM.	Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Proyectos del FAISM.	Tecomán	Tecomán	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OPERATIVOS	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CONTINGENTES	Contratación de Servicios (Supervisión de obra).	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD	JURÍDICO	Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	Tecomán	Tecomán	320,000.00	-	-	-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE ADQUIRIRÁN SOFTWARE Y HARDWARE	ORGANIZACIONAL	Capacitación de Personal.	Tecomán	Tecomán	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	OPERATIVA	Adquisición de Software y Hardware.	Tecomán	Tecomán	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	OPERATIVA	Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de espacios para atención al público).	Tecomán	Tecomán	610,140.00	-	-	-	610,140.00	-	-	-	-	-	-	0%	0%			
TOTAL					85,263,008	-	6,116,000	-	79,007,008	140,000	-	-	-	-	-	0%	0%			


H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

PRESIDENCIA


DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
TECOMAN, COL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal




FORTAMUN 2020



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx




MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Annual	PrM-Annual	Comp-Annual	Dev-Annual	Eje-Annual	Pag-Annual
Cap-Con-PGen-PEsp							
01	SERVICIOS PERSONALES	62,918,770.61	62,918,770.61	16,441,526.69	16,441,526.69	16,441,526.69	16,376,855.40
01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	37,954,998.27	37,954,998.27	12,216,385.77	12,216,385.77	12,216,385.77	12,213,973.35
03	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,954,998.27	37,954,998.27	12,216,385.77	12,216,385.77	12,216,385.77	12,213,973.35
01	SUELDO	32,674,150.80	32,674,150.80	10,573,228.74	10,573,228.74	10,573,228.74	10,570,816.32
03	QUINQUENIOS	5,280,847.47	5,280,847.47	1,643,157.03	1,643,157.03	1,643,157.03	1,643,157.03
02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	388,558.04	388,558.04	201,187.74	201,187.74	201,187.74	201,187.74
02	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	388,558.04	388,558.04	201,187.74	201,187.74	201,187.74	201,187.74
01	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	388,558.04	388,558.04	201,187.74	201,187.74	201,187.74	201,187.74
03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,483,377.19	13,278,377.19	829,822.91	829,822.91	829,822.91	768,862.48
02	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,893,933.91	10,838,933.91	29,797.39	29,797.39	29,797.39	0.00
01	PRIMA VACACIONAL	2,313,620.32	2,258,620.32	3,318.29	3,318.29	3,318.29	0.00
05	AGUINALDO	8,580,313.59	8,580,313.59	26,479.10	26,479.10	26,479.10	0.00
04	COMPENSACIONES	2,589,443.28	2,439,443.28	800,025.52	800,025.52	800,025.52	768,862.48
01	COMPENSACIONES	2,589,443.28	2,439,443.28	800,025.52	800,025.52	800,025.52	768,862.48
05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,091,837.11	11,296,837.11	3,194,130.27	3,194,130.27	3,194,130.27	3,192,831.83
01	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,558,794.27	6,558,794.27	1,160,675.47	1,160,675.47	1,160,675.47	1,159,377.03
01	FONDO DE AHORRO	4,375,445.54	4,375,445.54	1,160,675.47	1,160,675.47	1,160,675.47	1,159,377.03
02	FONDO DE PENSIONES	2,183,348.73	2,183,348.73	0.00	0.00	0.00	0.00
04	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,533,042.84	4,738,042.84	2,033,454.80	2,033,454.80	2,033,454.80	2,033,454.80
10	AYUDA PARA RENTA	1,141,714.56	1,141,714.56	374,414.64	374,414.64	374,414.64	374,414.64
46	CANASTA BÁSICA	2,370,713.28	2,370,713.28	776,939.73	776,939.73	776,939.73	776,939.73
48	DÍA 31	542,493.18	542,493.18	200,971.06	200,971.06	200,971.06	200,971.06
57	SEGURO DE VIDA	478,121.82	683,121.82	681,129.37	681,129.37	681,129.37	681,129.37
02	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,839,999.99	8,028,788.99	1,613,372.91	1,513,273.39	1,513,273.39	1,091,370.11
04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	840,000.00	820,000.00	96,366.85	88,628.96	88,628.96	86,540.96
06	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SEMAFOROS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	720,000.00	700,000.00	96,366.85	88,628.96	88,628.96	86,540.96
01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN	720,000.00	700,000.00	96,366.85	88,628.96	88,628.96	86,540.96
05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	410,000.00	1,809.60	1,809.60	1,809.60	0.00
03	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	380,000.00	1,809.60	1,809.60	1,809.60	0.00
01	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA Y ANIMAL.	0.00	380,000.00	1,809.60	1,809.60	1,809.60	0.00






MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr.-Anual	PrM.-Anual	Comp.-Anual	Dev.-Anual	Eje-Anual	Pag.-Anual
Cap-Con-PGen-PEsp							
04	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,999,999.99	6,699,999.99	1,502,411.74	1,422,834.83	1,422,834.83	1,004,829.15
01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,999,999.99	6,699,999.99	1,502,411.74	1,422,834.83	1,422,834.83	1,004,829.15
01	GASOLINA	4,549,999.99	4,249,999.99	862,378.65	819,916.16	819,916.16	561,149.02
02	DIESEL	2,450,000.00	2,450,000.00	640,033.09	602,918.67	602,918.67	443,680.13
07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	50,000.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00
02	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	50,000.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00
01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	50,000.00	2,934.34	0.00	0.00	0.00
09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	48,789.00	9,850.38	0.00	0.00	0.00
01	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48,789.00	9,850.38	0.00	0.00	0.00
01	HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA, GANADERÍA Y AGRICULTURA	0.00	48,789.00	9,850.38	0.00	0.00	0.00
03	SERVICIOS GENERALES	8,057,479.49	8,043,479.49	3,784,152.52	3,728,152.52	3,728,152.52	3,539,395.99
01	SERVICIOS BÁSICOS	2,477,479.49	2,477,479.49	1,113,334.00	1,113,334.00	1,113,334.00	1,113,334.00
01	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,477,479.49	2,477,479.49	1,113,334.00	1,113,334.00	1,113,334.00	1,113,334.00
01	ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,477,479.49	2,477,479.49	1,113,334.00	1,113,334.00	1,113,334.00	1,113,334.00
02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	160,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	160,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
01	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	160,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	130,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
07	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	130,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
01	TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE	0.00	130,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	780,000.00	3,176,000.00	840,965.20	840,965.20	840,965.20	840,965.20
01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS MUJERES	0.00	20,000.00	5,765.20	5,765.20	5,765.20	5,765.20
01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	20,000.00	5,765.20	5,765.20	5,765.20	5,765.20
08	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,780,000.00	3,156,000.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00
03	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	3,780,000.00	3,156,000.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00	835,200.00
09	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00	1,800,000.00	1,766,853.32	1,766,853.32	1,766,853.32	1,585,096.79
04	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,800,000.00	1,800,000.00	1,766,853.32	1,766,853.32	1,766,853.32	1,585,096.79



H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN COL.



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Análisis por: Objeto del Gasto

Clave Presupuestaria	Descripción	Apr-Annual	PrM-Annual	Comp-Annual	Dev-Annual	Eje-Annual	Pag-Annual
Cap-Con-PGen-PEsp							
01	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE AUTORIDADES COMPETENTES	1,800,000.00	1,800,000.00	1,766,853.32	1,766,853.32	1,766,853.32	1,585,096.79
05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	SOFTWARE	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	DEUDA PUBLICA	8,659,105.96	8,659,105.96	2,740,916.29	2,740,916.29	2,740,916.29	2,740,916.29
01	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,129,354.80	4,129,354.80	1,335,737.03	1,335,737.03	1,335,737.03	1,335,737.03
01	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,129,354.80	4,129,354.80	1,335,737.03	1,335,737.03	1,335,737.03	1,335,737.03
01	BANOBRA 7184	123,406.08	123,406.08	39,917.60	39,917.60	39,917.60	39,917.60
02	BANOBRA 7186	2,246,536.12	2,246,536.12	726,676.71	726,676.71	726,676.71	726,676.71
03	BANOBRA 7212	1,759,412.60	1,759,412.60	569,142.72	569,142.72	569,142.72	569,142.72
02	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,529,751.16	4,529,751.16	1,405,179.26	1,405,179.26	1,405,179.26	1,405,179.26
01	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,529,751.16	4,529,751.16	1,405,179.26	1,405,179.26	1,405,179.26	1,405,179.26

TOTAL:

87,475,356.05 87,719,145.05 24,579,968.41 24,423,868.89 24,423,868.89 23,748,537.79



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTASEG 2020



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
Ampliaciones Presupuestarias FORTASEG Federal

Análisis: Objeto del Gasto

N	Cap	Co n	PGe n	PEs p	Descripción	PrM-Anual
0	2	0	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,590,798.00
					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	
0	2	7	0	0	DEPORTIVOS	3,565,000.00
0	2	7	7	0	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3,565,000.00
0	2	7	2	1	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD	3,565,000.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	3,565,000.00
					EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,565,000.00
					EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	3,565,000.00
					BOTAS	980,000.00
					CHAMARRA	612,500.00
					FUNDA LATERAL	367,500.00
					GORRA TIPO BEISBOLERA	122,500.00
					IMPERMEABLES	12,500.00
					PANTALON	735,000.00
					CAMISOLA Y/O CAMISA	735,000.00
0	2	8	0	0	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	360,000.00
0	2	8	2	0	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	360,000.00
					MUNICIONES, ESPOLETAS, CARGAS, GRANADAS, CARTUCHOS Y BALAS.	360,000.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	360,000.00
					EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	360,000.00
					EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	360,000.00
					MUNICIONES PARA ARMA CORTA	210,000.00
					MUNICIONES PARA ARMA LARGA	150,000.00
0	2	8	2	2	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	117,198.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	117,198.00
					EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	117,198.00
					EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	117,198.00
					CINTA AMARILLA	80,000.00
					MATERIAL DE APOYO DE OPERACION PARA PRIMER RESPONDIENTE	37,198.00
0	2	8	3	0	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	1,548,600.00
0	2	8	3	1	EQUIPO DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,548,600.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	1,548,600.00
					EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,548,600.00
					EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,548,600.00
					CHALECO TACTICO	147,600.00
					CASCO ANTIMOTIN	78,000.00
					CASCO PARA MOTOCICLISTA	35,000.00
					EQUIPO ANTIMOTIN	174,000.00
					ESCUDO ANTIMOTIN	74,000.00
					CASCO BALISTICO	500,000.00
					CHALECO BALISTICO	540,000.00

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

0	3	0	0	0	SERVICIOS GENERALES	3,735,062.00
					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	
0	3	3	0	0	SERVICIOS	3,735,062.00
0	3	3	4	0	SERVICIOS DE CAPACITACION	985,000.00
0	3	3	4	1	SERVICIOS DE PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS	985,000.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	279,000.00
					PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	279,000.00
					FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	279,000.00
					APLICACION DE EVALUACIONES A PERSONAL DE NUEVO INGRESO	135,000.00
					EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO (PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES)	144,000.00
					PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	706,000.00
					FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	150,000.00
					FORMACION CONTINUA (CBFP)	186,000.00
					FORMACION CONTINUA (CADENA DE CUSTODIA)	140,000.00
					EVALUACION DEL DESEMPEÑO	14,000.00
					EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION PARA POLICIAS MUNICIPALES	62,000.00
					FORMACION CONTINUA POLICIA DE REACCION	154,000.00
					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION,	
0	3	3	6	0	FOTOCOPIADO E IMPRESION	200,062.00
0	3	3	6	1	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	200,062.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	200,062.00
					IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	200,062.00
					MODELO NACIONAL DE POLICIA	200,062.00
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	200,062.00
0	3	3	9	0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	2,550,000.00
0	3	3	9	5	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,550,000.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	350,000.00
					IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	350,000.00
					JUSTICIA CIVICA	350,000.00
					PROYECTO (ESCENARIO A)	315,000.00
					SEGUIMIENTO Y EVALUACION	35,000.00
					FORTALECER EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE POLITICA PUBLICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO EN COORDINACIÓN CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, SECTOR PRIVADO, CON SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA Y NO ORGANIZADA, ASÍ COMO ORGANISMOS INTERNACIONALES CON UN ENFOQUE DIFERENCIAL Y BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS	2,200,000.00
					PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2,200,000.00
					JOVENES EN PREVENCIÓN	550,000.00
					PROYECTO	500,000.00
					SEGUIMIENTO Y EVALUACION	50,000.00
					PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR	550,000.00
					PROYECTO	500,000.00
					SEGUIMIENTO Y EVALUACION	50,000.00
					CULTURA DE LA PAZ, LEGALIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA	550,000.00
					PROYECTO	500,000.00
					SEGUIMIENTO Y EVALUACION	50,000.00
					PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	550,000.00
					PROYECTO	500,000.00
					SEGUIMIENTO Y EVALUACION	50,000.00
0	4	0	0	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	270,000.00

0	4	4	0	0	AYUDAS SOCIALES	270,000.00
0	4	4	2	0	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	270,000.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	270,000.00
					PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	270,000.00
					PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	270,000.00
					BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL	270,000.00
0	5	0	0	0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,832,938.00
0	5	4	0	0	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,900,000.00
0	5	4	1	0	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	5,900,000.00
					MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL PARA CONSTRUIR LA PAZ	5,900,000.00
					EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,900,000.00
					EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,900,000.00
					CUATRIMOTO EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO	400,000.00
					PICK UP DOBLE CABINA EQUIPADA COMO PATRULLA CON BALIZAMIENTO - PREVENCIÓN	5,500,000.00
0	5	5	0	0	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,454,900.00
0	5	5	1	0	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,454,900.00
0	5	5	1	3	ARMAMENTO	2,454,900.00
					ARMA MARCADORA	54,900.00
					ARMA LARGA	2,000,000.00
					ARMA CORTA	400,000.00
0	5	6	0	0	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,478,038.00
0	5	6	5	0	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,478,038.00
					FORTALECER LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA QUE PERMITA A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EL INTERCAMBIO SEGURO DE LA INFORMACIÓN EN LA GENERACIÓN DE INTELIGENCIA. PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	4,478,038.00
					SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	4,478,038.00
					RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN	4,478,038.00
					TERMINAL DIGITAL MOVIL(RADIO)	1,500,000.00
					TERMINAL DIGITAL PORTATIL(RADIO)	2,768,038.00
					BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL(RADIO PORTATIL)	70,000.00
					BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL(RADIO PORTATIL)	140,000.00
TOTAL						22,428,798.00





SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2020
PERIODO PRIMER TRIMESTRE
ENERO- MARZO
EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO




“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Asunto: **Primer Informe Trimestral en página Hacienda (SRFT) 2020**

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
 Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:




Acuse

At'n **C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz**
 Coordinación de Fondo Federales de la Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2020 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Primer Informe Trimestral del ejercicio 2020, informó que:
En EJERCICIO DEL GASTO se capturo avances de los siguientes fondos:

1. FAIS 2020.
2. FORTAMUN 2020.
3. FORTASEG 2020.



En DESTINO DEL GASTO se capturaron avance de los 6 proyectos que emigraron de la MIDS de la página de Bienestar del fondo FAIS 2019, aclarando lo siguiente:

- COL190201542704, COL190201553444, COL190201553539 y COL190401620677 son proyectos **cancelados** y en observaciones se anotó; por lo tanto, se solicita hacerlo extenso al área correspondiente para su cancelación permanente.
- COL190401666086 y COL190401680480 son proyectos que se registró avance físico y financiero al 100 % desde el trimestre anterior, motivo por el cual, se desconoce porque volvió aparecer en el presente trimestre, también hacerlo extenso al área correspondiente para concluir dichos proyectos.

En INDICADORES se capturó avance del presente trimestre y capturo estimado de metas de los trimestres del año 2020 de los siguientes fondos:

1. FAIS 2020.
2. FORTAMUN 2020.



No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

[Firma]
 Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL. DE ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Indira Vizcaino Silva.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG). Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.

TESORERIA MUNICIPAL
Recabi 24 ABR 2020





SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO PRIMER TRIMESTRE
ENERO - MARZO
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Programa de Devolución de Derechos	U001
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008
Colima	Tecomán	Partida genérica	2019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Saneamiento de Aguas Residuales	U008
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001



Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
Sin Especificar	Sin Especificar	0	757.36		Total del Programa Presupuestario	1874335	1874335	1874335
	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	1874335	1874335	1874335
Sin Especificar	Sin Especificar	0	60711.76		Total del Programa Presupuestario	2937689	2937689	2937689
	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	2937689	2937689	2937689
Sin Especificar	Sin Especificar	19344.52	0		Total del Programa Presupuestario	79007008	79007008	15801402
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	79007008	79007008	15801402
Sin Especificar	Sin Especificar	498.36	0		Total del Programa Presupuestario	90923539	90923539	22730886
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	90923539	90923539	22730886
Sin Especificar	Sin Especificar	1101.02	0		Total del Programa Presupuestario	22428798	22428798	17943038.4
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	22428798	22428798	17943038.4



Ejercicio del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
1873577.64	1873577.64	1873577.64	1873577.64			N/A	N/A		
1873577.64	1873577.64	1873577.64	1873577.64	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRODDER-2019 (Programa de Devolución de Derechos).
2876977.24	2876977.24	2876977.24	2876977.24			N/A	N/A		
2876977.24	2876977.24	2876977.24	2876977.24	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PROSANEAR-2019 (Programa de Saneamiento de Aguas Residuales).
1095496.73	0	0	0			N/A	15801402		
1095496.73	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FAISM 2020
20145691.75	20050778.59	20050778.59	19438350.61			N/A	15153924		
20145691.75	20050778.59	20050778.59	19438350.61	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTAMUN 2020
0	0	0	0			N/A	17943038.4		
0	0	0	0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTASEG 2020



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO PRIMER TRIMESTRE
ENERO - MARZO
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA
A_PROYECTO	N	ACION		CTO	S	S	S	ARIOS		EFERENCIA
DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	COMAPAT-PROSANEAR-01-2020	11	10	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:144.85, meta_modificada: 144.85}}	2
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	COMAPAT-PROSANEAR-03-2020	57	42	0	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	289057	28	23	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1178.2, meta_modificada: 1178.2}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	COMAPAT-PROSANEAR-02-2020	427	454	0	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1
Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	COMAPAT-PRODDER-04-2020	96	89	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada: 217.0}}	2



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO	AVANCE_FINANC IERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes 1290B, Miguel Hidalgo y Amp, 28110 Tecomán, Col., México, lon:-103.88598919, lat:18.9281482}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes 1110, Lázaro Cárdenas I, 28134 Tecomán, Col., México, lon:-103.8852489, lat:18.92701154}}	04-03-2020	30-03-2020	28-04-3931	741926	741926	741926	741926
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Tecomán, Col., México, lon:-103.8738031, lat:18.9173829}}	14-04-2020	14-04-2020	24-05-5008	1135319.55	1135319.55	1135319.55	1135319.55
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I.MDERO EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-103.79061511, lat:18.90326961}}	07-11-2019	06-12-2019	09-08-2869	354143.77	354143.77	354143.77	354143.77
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Panamá 254, El Bayardo, 28934 Col Bayardo, Col., México, lon:-103.9100647, lat:18.94903289}}	04-03-2020	30-03-2020	02-03-4637	999731.69	999731.69	999731.69	999731.69
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Valenzuela 30, Libertad, 28170 Tecomán, Col., México, lon:-103.89178276, lat:18.90345969}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Valenzuela 170, Libertad, 28170 Tecomán, Col., México, lon:-103.88981938, lat:18.90315519}}	04-03-2020	30-03-2020	16-08-3950	748976.64	748976.64	748976.64	748976.64



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CONTRATOS	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_R EVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAT-PROSANEAR-01-2020, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:741926.0, {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAT-PROSANEAR-03-2020, contratista:TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:1135319.55, {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:429767.3, importe_modificado:354143.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.85}}	{1703004/proyecto_INICIO, Terminado, Validado / Registrado avances Sin observaciones	{1703004/proyecto_FIN, Registrado avances Sin observaciones	{1703004/proyecto_PROCES O}			
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1702852/proyecto_INICIO, Terminado, Validado / Registrado avances Sin observaciones	{1702852/proyecto_FIN, Registrado avances Sin observaciones	{1702852/proyecto_PROCES O}				
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.2}}	{1680480/proyecto_FIN, Terminado, Validado avances Sin observaciones	{1680480/proyecto_INICIO, Registrado avances Sin observaciones	{1680480/proyecto_PROCES O, 1680480/proyecto_INICIO}				
{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1703027/proyecto_INICIO, Terminado, Validado / Registrado avances Sin observaciones	{1703027/proyecto_FIN, Registrado avances Sin observaciones	{1703027/proyecto_PROCES O}				
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.6}}	{1703089/proyecto_INICIO, Terminado, Validado / Registrado avances Sin observaciones	{1703089/proyecto_FIN, Registrado avances Sin observaciones	{1703089/proyecto_PROCES O}				



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYEC		AVANCE_FINANC		AVANCE_FINANC		AVANCE_FINANC		AVANCE_FINANC	
	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes 1290B, Miguel Hidalgo y Amp, 28110 Tecomán, Col., México, lon:-103.88598919, lat:18.9281482}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Av. Insurgentes 1110, Lázaro Cárdenas I, 28134 Tecomán, Col., México, lon:-103.8852489, lat:18.92701154}}	04-03-2020	30-03-2020	28-04-3931	741926	741926	741926	741926	741926	741926	741926	741926	741926
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Tecomán, Col., México, lon:-103.8738031, lat:18.9173829}}	14-04-2020	14-04-2020	24-05-5008	1135319.55	1135319.55	1135319.55	1135319.55	1135319.55	1135319.55	1135319.55	1135319.55	1135319.55
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER 07-11-2019 MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I.MDERO EL PROYECTO SE ENCUENT, lon:-103.79061511, lat:18.90326961}}	06-12-2019	06-12-2019	09-08-2869	354143.77	354143.77	354143.77	354143.77	354143.77	354143.77	354143.77	354143.77	354143.77
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Panamá 254, 04-03-2020 El Bayardo, 28934 Col Bayardo, Col., México, lon:-103.9100647, lat:18.94903289}}	02-03-4637	30-03-2020	02-03-4637	999731.69	999731.69	999731.69	999731.69	999731.69	999731.69	999731.69	999731.69	999731.69
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Valenzuela 30, 04-08-2020 Libertad, 28170 Tecomán, Col., México, lon:-103.89178276, lat:18.90345969}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Valenzuela 170, Libertad, 28170 Tecomán, Col., México, lon:-103.88981938, lat:18.90315519}}	16-08-3950	30-03-2020	16-08-3950	748976.64	748976.64	748976.64	748976.64	748976.64	748976.64	748976.64	748976.64	748976.64



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CONTRATOS	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES_R EVISION
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAT-PROSANEAR-01-2020, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:741926.0, {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAT-PROSANEAR-03-2020, contratista:TANIA GUADALUPE OSORIO ALVAREZ, convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:1125310.55, {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-A-2019, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:429767.3, importe_modificado:354143.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.85}}	{1703004/proyecto_INICIO, Terminado 1703004/proyecto_FIN, Registrado 1703004/proyecto_PROCES O}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAT-PROSANEAR-02-2020, contratista:ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:900731.50, {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAT-PRODDER-04-2020, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:748976.64, importe_modificado:748976.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1703027/proyecto_INICIO, Terminado 1703027/proyecto_FIN, Registrado 1703027/proyecto_PROCES O}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMAPAT-PRODDER-04-2020, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, monto:748976.64, importe_modificado:748976.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}}	{1703089/proyecto_INICIO, Terminado 1703089/proyecto_FIN, Registrado 1703089/proyecto_PROCES O}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones		



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	
					APROBADO	MODIFICADO
COL200101703004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	741926	741926
COL200101702852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales de Aguas Residuales	U008-Saneamiento	2937689	1135319.55
COL190401680480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	354145.78	354143.77
COL200101703027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales de Aguas Residuales	U008-Saneamiento	999731.69	999731.69
COL200101703089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2019	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos	748976.64	748976.64



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200101703004	Metros lineales	144.85	144.85
COL200101702852	Piezas	1	1
COL190401680480	Metros Cuadrados	1178.2	1178.2
COL200101703027	Piezas	1	1
COL200101703089	Metros lineales	217	217



HAYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200101703004	Colima	Tecomán	Tecomán	Av. Insurgentes 1290B, Miguel Hidalgo y Amp, 28110 Tecomán, Col., México	-103.885989	18.9281482
COL200101703004	Colima	Tecomán	Tecomán	Av. Insurgentes 1110, Lázaro Cárdenas I, 28134 Tecomán, Col., México	-103.885249	18.9270115
COL200101702852	Colima	Tecomán	Tecomán	Tecomán, Col., México	-103.873803	18.9173829
COL190401680480	Colima	Tecomán	Cofradía De Hidalgo	CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929	-103.790615	18.9032696
			(Laguna De Alcu zahue)	COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I.MDERO EL PROYECTO SE ENCIENT		
COL200101703027	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo Tecomán	Panamá 254, El Bayardo, 28934 Col Bayardo, Col., México	-103.910065	18.9490329
COL200101703089	Colima	Tecomán	Tecomán	Valenzuela 30, Libertad, 28170 Tecomán, Col., México	-103.891783	18.9034597
COL200101703089	Colima	Tecomán	Tecomán	Valenzuela 170, Libertad, 28170 Tecomán, Col., México	-103.889819	18.9031552



Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200101703004	Obra	COMAPAT- PROSANEAR- 01-2020	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	741926	741926.0
COL200101702852	Obra	COMAPAT- PROSANEAR- 03-2020	TANIA GUADALUPE OSORIO ÁLVAREZ	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	1135319.55	1135319.55
COL190401680480	Obra	OPTEC-FAIS- 067-A-2019	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	429767.3	354143.77
COL200101703027	Obra	COMAPAT- PROSANEAR- 02-2020	ALK ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	999731.69	999731.69
COL200101703089	Obra	COMAPAT- PRODDER-04- 2020	Corporativo constructor de la costa S.A. DE C.V.	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	748976.64	748976.64



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META		AVANCE	PORCENTAJE
				ORIGINAL	MODIFICADA		
COL200101703004	2020	1	Metros lineales	144.85	144.85	144.85	100
COL200101702852	2020	1	Piezas	1	1	1	100
COL190401680480	2020	1	Metros Cuadrados	1178.2	1178.2	1178.2	100
COL200101703027	2020	1	Piezas	1	1	1	100
COL200101703089	2020	1	Metros lineales	217	217	217	100



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO PRIMER TRIMESTRE
ENERO - MARZO
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (1er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función
2020	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2020	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2020	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2020	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2020	1	1	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad



 DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Indicadores (1er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: i= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016



Indicadores (1er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	21		21		21	100	Validado
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	21.37879		21.37879		21.37879	100	Validado
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	0		0		0	N/D	Validado
(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado

