



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2020 (Formato CONAC)



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

Mpio. De Tecomán, Colima. 08 de octubre de 2020.
Oficio No. 042/2020.

003215

RECIBIDO
15 OCT. 2020
NOMBRE: *Ale* HORA: *10:15*

Asunto: **Tercer Informe Trimestral
FAIS y POA 2020**

ACUSE

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizarán con el FAIS 2020; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

De igual manera, se anexa el Tercer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2020, correspondiente al periodo del 01 julio al 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Indira Vizcaino Silva.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



H. Ayuntamiento de Tecomán

**Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Tercer Trimestre 2020**



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021


Monto que reciben del FAIS: **79,007,008**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de El Saucito.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Pozo	189	0%	0%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Pozo	1386	0%	0%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. Estatuto Jurídico.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2907	0%	0%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Pascuales.	\$350,000.00	Colima.	Tecomán	Pascuales	1 Pozo	176	0%	0%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$1,100,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Pozo	2982	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Caleras.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	Caleras	1 Pozo	2541	0%	0%
Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	769	100%	94%
Rehabilitación de alcantarillas de agua pluvial en Av. Ejército Mexicano.	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	903	0%	0%
Construcción de alcantarillas pluviales en Av. Independencia, Col. Cofradía de Juárez	\$261,485.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	1176	100%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Prolong. Av. Griselda Alvarez, entre calles Santa Elena y Av. José Espinoza Rivera; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Solidaridad entre Griselda Alvarez y Obreros, Col. Vicente Guerrero.	\$2,035,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	421 ml	143	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Griselda Alvarez, entre calles Morelos y José Antonio Torres; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Torres Quintero entre 18 de Julio y Constitución Col. Centro.	\$992,860.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	148 ml	147	80%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Manuel Acuña y Rubén Darío, Col. Unión.	\$550,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	114 ml	80	80%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero, entre calles Benito Juárez y Ejido, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	\$865,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	180 ml	76	30%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Alvarez, entre calles Niños Héroes y Quintana Roo, Col. Las Palmas.	\$525,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	135 ml	84	100%	93%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Libertad, entre Av. Pedro Gutiérrez y Antonio Montes; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Simón Bolívar y Libertad, Col. Unión.	\$975,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	202 ml	122	100%	100%

AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Tercer Trimestre 2020****Tecomán**
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021Monto que reciban del FAIS: **79,007,008**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle México, entre calles Torres Quintero y Ocampo, Col. Villa Florida.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	77 ml	51	100%	96%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz, entre calles Javier Mina y José Antonio Torres, Col. Cofradía de Juárez.	\$520,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	108 ml	46	100%	88%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 18 de marzo, entre calles Abasolo y Libertad, Col. Centro.	\$715,360.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	165 ml	76	100%	98%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Balbino Dávalos, entre calles Obreros y Emiliano Zapata, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	\$1,800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	372 ml	96	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 50 Legislatura, entre calles Matamoros y Juan Escutia, Col. Benito Juárez	\$890,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	229 ml	155	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pascuales, entre calles del Lago y Laguna de Alcazahue, Col. Villas del Centenario.	\$560,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	145 ml	151	100%	96%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre, entre calles Independencia y Reforma, Col. Centro.	\$930,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	192 ml	155	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Miguel Hidalgo, 5 de Mayo y Felipe Angeles, Col. Antonio Salazar S.	\$670,833.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	276 ml	100	100%	94%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, entre calle Belisario Domínguez y Av. Universidad, Col. La Estación.	\$189,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	82 ml	33	100%	99%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Primera, entre calles Puerto de Manzanillo y Puerto de San Pedro, Col. Díaz Ordaz.	\$320,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	79 ml	38	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles de la Col. Ampliación Ladislao Moreno.	\$575,300.00	Colima.	Tecomán	L. Moreno	190 ml	100	100%	86%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre Abasolo y 20 de Noviembre, Col. Centro.	\$1,335,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	265 ml	176	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo de Las Palmas entre calles 18 de Julio y Medellín, Col. Las Palmas.	\$415,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	103 ml	126	100%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Niños Héroes entre calles 18 de Julio y Constitución, Col. Centro.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	40 ml	21	100%	30%
Construcción línea de drenaje sanitario en calle Prolongación José María Sevilla, para conectar la Col. San Carlos con la Col. San José	\$439,585.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	213 ml	38	100%	76%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Tercer Trimestre 2020



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

Monto que reciben del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en Col. Infonavit Las Huertas 2a. Etapa.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	168	40%	0%
Rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Madrid, 3a. Etapa. (Convenio INPI)	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Madrid,	1 Obra	5422	0%	0%
Rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos de Tecomán.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2,150 ml	3444	0%	0%
Construcción línea de agua potable en calle Prolongación José María Sevilla, para conectar la Col. San Carlos con la Col. San José	\$259,650.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 ml	51	100%	59%
Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de El Real.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	El Real	400 ml	160	60%	30%
Rehabilitación de línea de conducción de aguas negras en la localidad de El Saucito.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Obra	189	100%	98%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la Col. Bayardo. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Planta	7140	0%	0%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tecuanillo.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Tecuanillo	1 Planta	63	60%	0%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pascuales.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Pascuales	1Planta	176	60%	0%
Construcción de comedores en Jardín de Niños de la localidad de Caleras.	\$270,000.00	Colima.	Tecomán	Caleras	1 Comedor	2541	0%	0%
Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria No. 20, Gral Lázaro Cárdenas, Col. El Chamizal.	\$1,800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techumbre	1353	60%	30%
Rehabilitación de techumbre a base de malla sombra en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Amalia Solórzano.	\$35,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techumbre	411	0%	0%
Rehabilitación de biblioteca en edificio ubicado en Unidad Deportiva Norte en la Col. Noriega Pizano.	\$700,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Biblioteca	3045	0%	0%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$3,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán.	25 Km.	5166	0%	0%
Adquisición de aspersoras de mochila.	\$140,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 Equipo	420	0%	0%
Construcción de puente vehicular sobre canal de aguas pluviales en la Col. San José.	\$900,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Puente	4411	100%	95%

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Tercer Trimestre 2020****Tecomán**
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021Monto que reciban del FAIS: **79,007,008**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación del sistema de alumbrado público para la Ciudad de Tecomán, 2a. Etapa.	\$8,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,500 Luminaria	8611	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$1,600,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 Luminaria	1722	80%	30%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias y Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$240,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Poste	638	0%	0%
Construcción de red alumbrado público en calle Prolongación José María Sevilla, para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	\$119,060.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	250 ml	924	0%	0%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	\$350,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	2625	0%	0%
Construcción de Av. Carlos de la Madrid Norte a base de pavimento asfáltico, entre Av. Ernesto Zedillo y calle Luis Donald Colosio.	\$1,050,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,900 m2	134	0%	0%
Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.	\$359,550.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	235 ml	147	100%	96%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Caleras	70 ml	46	100%	98%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Netzahualcóyotl, entre calles Pípila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.	\$270,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos.	750 m2	100	100%	98%
Rehabilitación de calles en acceso y salida de la localidad de Tecolapa.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1,786.6 m2	1386	0%	0%
Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Guatemala, tramo Américas a calle República Dominicana y entronques varios en la localidad de Madrid.	\$2,500,000.00	Colima.	Tecomán	Madrid	4,587 m2	265	0%	0%
Construcción de pavimento de empedrado en calle José López Portillo y calle Fco. Villa, entre Miguel Hidalgo y Madero de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$325,875.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	595 m2	46	60%	0%

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Tercer Trimestre 2020****Tecomán**
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021Monto que reciben del FAIS: **79,007,008**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de pavimento de empedrado en varias calles de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$345,000.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	912 m2	63	100%	100%
Construcción de pavimento de empedrado ahogado en calles Morelos, 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas y Reforma en la localidad de Ruíz Cortines.	\$550,000.00	Colima.	Tecomán	Ruíz Cortines	600 m2	71	100%	30%
Construcción de pavimento de empedrado en calle panamá entre calles Honduras y El Salvador, Col. Bayardo.	\$778,418.90	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,423.14 m2	89	100%	81%
Construcción de pavimento de empedrado en varias calles de la Col. Hnos. Leño en Cerro de Ortega.	\$930,000.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,700 m2	80	60%	30%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Manuel Álvarez – Morelos, entre carretera federal Playa Azul y calle Aldama de la localidad de Cerro de Ortega.	\$3,200,000.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	10,000 m2	399	0%	0%
Construcción empedrado en calle Prolongación José María Sevilla para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	\$1,538,030.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,030 m2	3696	0%	0%
Construcción empedrado en un cuerpo de la Av. Río Colima Col. San Carlos.	\$670,013.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	3696	0%	0%
Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico de la zona norte, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	\$1,500,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	6,000 m2	3024	0%	0%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico de la zona sur, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	\$1,700,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	6,500 m2	3528	0%	0%
Construcción de empedrados en calle Griselda Álvarez y en calle Basilio Vadillo, entre calles Limoneros y Margaritas, Col. Santa Elena.	\$215,076.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	730 m2	63	100%	99%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Madrid.	\$480,598.88	Colima.	Tecomán	Madrid	685 m2	336	100%	95%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	\$180,730.20	Colima.	Tecomán	Chanchopa	276.96 m2	93	80%	0%
Construcción de banquetas en varias calles de la Col. Ladislao Moreno.	\$400,000.00	Colima.	Tecomán	Ladislao Moreno	450 m2	105	80%	0%

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Tercer Trimestre 2020



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

Monto que reciben del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de banquetas en andador hacia la Escuela Secundaria de la localidad de Callejones.	\$310,000.00	Colima.	Tecomán	Callejones.	230 m2	160	30%	0%
Construcción de banquetas en periferia de E.P. Barbosa Heldt, Col. Díaz Ordaz.	\$35,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	50 m2	756	0%	0%
Construcción de banquetas en calle sin nombre entre av. 20 de noviembre y José María Sevilla del Río, Col. Francisco Villa.	\$80,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	120 m2	252	0%	0%
Construcción de banquetas en Av. Carlos de la Madrid Norte, entre Av. Ernesto Zedillo y calle Luis Donald Colosio, Col. Griselda Alvarez.	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	596 m2	134	0%	0%
Construcción de banquetas en calle Prolongación José María Sevilla, para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	\$246,995.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	596 m2	924	0%	0%
Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc 2a. Etapa, Col. Centro.	\$300,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Mercado	294	80%	58%
Rehabilitación de andador de Mercado de Artesanías, Col. Centro.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Mercado	93	0%	0%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Centro	483	0%	0%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en Varias Colonias del Municipio de Tecomán.	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Centro	1260	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines de Localidades Rurales.	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	16 Parque	6511	100%	65%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines de la Zona Urbana, 2a. Etapa.	\$1,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Parque	16800	100%	51%
Rehabilitación de parques y jardines en Localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	\$2,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	12 Parque	6511	0%	0%
Rehabilitación de parques y jardines en la Cabecera Municipal de Tecomán, 2ª. Etapa.	\$2,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	16 Parque	16591	0%	0%
Construcción de jardín en localidad de La Salada.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	La Salada	1 Parque	118	0%	0%
Rehabilitación de Jardín de la localidad de Cofradía de Hidalgo.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Parque	483	0%	0%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Tercer Trimestre 2020



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

Monto que reciben del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1 Parque	189	0%	0%
Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de Chanchopa.	\$184,640.00	Colima.	Tecomán	Chanchopa	1 Parque	189	0%	0%
Construcción de techumbre en templete de la localidad de El Saucito.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Techumbre	189	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos de Localidades Rurales.	\$1,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Cancha	6511	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Cancha	8191	100%	53%
Rehabilitación de cancha de fútbol rápido en Col. La Floresta.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	3571	0%	0%
Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Col. Pablo Silva.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	777	0%	0%
Rehabilitación de cancha de fútbol en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos.	1 Cancha	1471	0%	0%
Rehabilitación de techumbre de cancha de usos múltiples en la Col. Bayardo.	\$450,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Cancha	1659	0%	0%
Rehabilitación de cancha de usos múltiples junto a casa comunitaria, calle Melquiades Rubalcaba esq. con Carlos Virgen Banda, Col. Tuxpan.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	631	0%	0%
Construcción de techo firme.	\$483,807.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	100 Techo	420	0%	0%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	22 Cuarto	93	0%	0%
Construcción de piso firme.	\$450,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	38 Pisos	160	0%	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	0	10%	10%
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$191,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	0	0%	0%
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Proyectos del FAISM.	\$155,055.24	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	0	0%	0%

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO URBANO
 H. AYUNTAMIENTO
 TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Tercer Trimestre 2020



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021


Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Contratación de Servicios (Supervisión de obra).	\$1,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	0	0%	0%
Contratación de Agentes de Bienestar Microregional (ABM)	\$624,155.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	0	0%	0%
Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	\$320,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	0	0%	0%
Adquisición de Software y Hardware.	\$550,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	0	0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de espacios para atención al público).	\$454,929.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	0	0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



[Firma manuscrita]

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2020



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de octubre de 2020.
Oficio No. 044/2020.

Asunto: **Captura de proyectos
en la MIDS - 2020**

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Aeyk

Mediante el presente escrito manifiesto lo capturado al cierre del tercer trimestre en la página de la MIDS 2020 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 58 proyectos directos
- 110 proyectos complementarios
- Total de 167 proyectos
- 4 proyectos de Gastos Indirectos
- 2 proyectos de PRODIM.



De los cuales únicamente aparecen **49 proyectos aprobados** en la página de la MIDS 2020 de la Secretaría de Bienestar y en la página de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2020; **migraron 135 proyectos** mismos que se registraron avance en dicha plataforma.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

[Firma]
ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.
TECOMÁN, COL.



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Indira Vizcaíno Silva.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



POA 2020 (Formato POA2)



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.



Secretaría de Planeación y Finanzas
Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 30 de septiembre de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMA DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)														FECHAS		AVANCE (%)		
DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)						
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2020																		
AGUA POTABLE	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	150,000.00				150,000.00		1	Pozo	189				0%	0%
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa. (Convenio COMAPAT-Municipio)	Tecomán	Tecolapa	1,800,000.00		1,000,000.00		800,000.00		1	Pozo	1,385				0%	0%
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. Estatuto Jurídico.	Tecomán	Tecomán	300,000.00				300,000.00		1	Pozo	2,907				0%	0%
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	350,000.00				350,000.00		1	Pozo	176				0%	0%
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1,100,000.00	1,095,495.73			1,100,000.00		1	Pozo	2,982	16-mar-20	14-abr-20	100%	100%	
AGUA POTABLE	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	300,000.00				300,000.00		1	Pozo	2,541				0%	0%
DRENAJE Y LETRINAS	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de obra de protección para el desdoblado de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en coincidencia con predios rústicos	Tecomán	Tecomán	250,000.00	235,874.96			250,000.00		1	Obra	769	06-jul-20	16-jul-20	100%	94%	
DRENAJE Y LETRINAS	DRENAJE PLUVIAL	Rehabilitación de alcantarillas de agua pluvial en Av. Ejército Mexicano.	Tecomán	Tecomán	100,000.00				100,000.00		1	Obra	903				0%	0%
DRENAJE Y LETRINAS	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de alcantarillas pluviales en Av. Independencia, Col. Cofradía de Juárez	Tecomán	Tecomán	261,485.00	78,170.58			261,485.00		1	Obra	1,176	21-ago-20	19-sep-20	100%	30%	
DRENAJE Y LETRINAS	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Prolong. Av. Griselda Alvarez, entre calles Santa Elena y Av. José Espinoza Rivera; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Solidaridad entre Griselda Alvarez y Obreros, Col. Vicente Guerrero	Tecomán	Tecomán	2,035,000.00				2,035,000.00		421	ml	143	09-oct-20	10-nov-20		0%	0%
DRENAJE Y LETRINAS	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Griselda Alvarez, entre calles Morelos y José Antonio Torres y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Torres Quintero entre 18 de Julio y Constitución Col. Centro	Tecomán	Tecomán	992,860.00	297,719.78			992,860.00		148	ml	147	10-ago-20	18-sep-20	80%	30%	
DRENAJE Y LETRINAS	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Manuel Acuña y Rubén Darío, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	550,000.00	182,653.66			550,000.00		114	ml	80	31-ago-20	29-sep-20	80%	30%	
DRENAJE Y LETRINAS	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero, entre calles Benito Juárez y Ejido, Col. Emiliano Zapata (San Isidro)	Tecomán	Tecomán	865,000.00	258,880.12			865,000.00		180	ml	76	08-jul-20	06-ago-20	30%	30%	

Secretaría de Planeación y Finanzas
 Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
 Emisión: 23/04/14
 Versión: 4

Avance al 30 de septiembre de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (FOA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)														
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	525,000.00	490,228.43			525,000.00		135	ml	84	08-jul-20	01-ago-20	100%	93%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	975,000.00	974,128.04			975,000.00		202	ml	122	16-jul-20	14-ago-20	100%	100%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	300,000.00	288,265.32			300,000.00		77	ml	51	08-jul-20	27-jul-20	100%	98%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	520,000.00	455,071.20			520,000.00		108	ml	46	14-jul-20	07-ago-20	100%	88%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	715,360.00	699,424.26			715,360.00		165	ml	76	08-jul-20	06-ago-20	100%	98%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00				1,800,000.00		372	ml	96	09-oct-20	25-nov-20	0%	0%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	890,000.00	889,580.00			890,000.00		229	ml	155	16-jul-20	14-ago-20	100%	100%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	560,000.00	536,831.47			560,000.00		145	ml	151	08-jul-20	01-ago-20	100%	98%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	930,000.00	929,548.57			930,000.00		192	ml	155	16-jul-20	14-ago-20	100%	100%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Nuevo Caxitlán	670,833.00	633,175.22			670,833.00		276	ml	100	08-jul-20	22-jul-20	100%	94%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Nuevo Caxitlán	189,000.00	186,985.41			189,000.00		82	ml	33	08-jul-20	27-jul-20	100%	99%
DERENAJE Y LETRINAS	DERENAJE SANITARIO	Tecomán	Tecomán	320,000.00	319,998.26			320,000.00		79	ml	38	15-jul-20	08-ago-20	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas
Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clavo: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 30 de septiembre de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

DATOS GENERALES				INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)		MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)													
DERECHO Y LETRINAS	DERECHO SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles de la Col. Ampliación Ladislao Moreno.	Tecomán	L. Moreno	575,300.00	494,874.62			575,300.00		190	ml	100	20-jul-20	18-ago-20	100%	86%
DERECHO Y LETRINAS	DERECHO SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre Abasolo y 20 de Noviembre, Col. Centro	Tecomán	Tecomán	1,335,000.00				1,335,000.00		265	ml	176	08-oct-20	16-nov-20	0%	0%
DERECHO Y LETRINAS	DERECHO SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo de Las Palmas entre calles 18 de Julio y Medellín, Co. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	415,000.00	124,238.25			415,000.00		103	ml	126	07-sep-20	06-oct-20	100%	30%
DERECHO Y LETRINAS	DERECHO SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Niños Héroes entre calles 18 de Julio y Constitución, Col. Centro	Tecomán	Tecomán	250,000.00	74,726.57			250,000.00		40	ml	21	07-sep-20	06-oct-20	100%	30%
DERECHO Y LETRINAS	DERECHO SANITARIO	Construcción línea de drenaje sanitario en calle Prolongación José María Sevilla, para conectar la Col. San Carlos con la Col. San José	Tecomán	Tecomán	439,585.00	333,236.30			439,585.00		213	ml	38	10-ago-20	23-sep-20	100%	76%
AGUA POTABLE	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación del sistema de red de agua potable en Col. Infonavit Las Huertas 2a. Etapa	Tecomán	Tecomán	500,000.00				500,000.00		1	Obra	168	28-sep-20	27-oct-20	40%	0%
AGUA POTABLE	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Madrid, 3a. Etapa. (Convenio INPI)	Tecomán	Madrid	500,000.00				500,000.00		1	Obra	5,422			0%	0%
AGUA POTABLE	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos de Tecomán	Tecomán	Cofradía de Morelos	250,000.00				250,000.00		2150	ml	3,444			0%	0%
AGUA POTABLE	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Construcción línea de agua potable en calle Prolongación José María Sevilla, para conectar la Col. San Carlos con la Col. San José	Tecomán	Tecomán	259,650.00	154,410.90			259,650.00		400	ml	51	10-ago-20	23-sep-20	100%	59%
AGUA POTABLE	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de El Real.	Tecomán	El Real	500,000.00	149,932.25			500,000.00		400	ml	160	31-ago-20	29-sep-20	60%	30%
DERECHO Y LETRINAS	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN	Rehabilitación de línea de conducción de aguas negras en la localidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	300,000.00	293,016.12			300,000.00		1	Obra	189	20-jul-20	08-ago-20	100%	98%
DERECHO Y LETRINAS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la Col. Bayardo (Convenio COMPAT-Municipio)	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,000,000.00		500,000.00		500,000.00		1	Pozo	7,140			0%	0%
DERECHO Y LETRINAS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tecuanillo.	Tecomán	Tecuanillo	500,000.00				500,000.00		1	Planta	63	15-sep-20	14-oct-20	60%	0%
DERECHO Y LETRINAS	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	200,000.00				200,000.00		1	Planta	176	15-sep-20	14-oct-20	60%	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 30 de septiembre de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES:		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)		OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	PREESCOLAR (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores en Jardín de Niños de la localidad de Caleras	Tecomán	Caleras	270,000.00				270,000.00		1	Comedor	2,541			0%	0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria No. 20, Gral Lázaro Cárdenas, Col. El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	538,577.16			1,800,000.00		1	Techumbre	1,353	24-ago-20	02-oct-20	60%	30%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Rehabilitación de techumbre a base de malla sombra en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Amalia Solórzano.	Tecomán	Tecomán	35,000.00				35,000.00		1	Techumbre	411			0%	0%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	BIBLIOTECAS	Rehabilitación de biblioteca en edificio ubicado en Unidad Deportiva Norte en la Col. Noriega Pizano	Tecomán	Tecomán	700,000.00				700,000.00		1	Biblioteca	3,045			0%	0%
URBANIZACIÓN	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00				3,000,000.00		25	Km	5,166	05-oct-20	18-dic-20	0%	0%
URBANIZACIÓN	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	Adquisición de aspersoras de mochila.	Tecomán	Tecomán	280,000.00				140,000.00	140,000.00	200	Equipo	420			0%	0%
URBANIZACIÓN	PUNTES	Construcción de puente vehicular sobre canal de aguas pluviales en la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	900,000.00	657,691.71			900,000.00		1	Puente	4,411	06-jul-20	04-ago-20	100%	95%
URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público para la Ciudad de Tecomán, 2a. Etapa.	Tecomán	Tecomán	8,000,000.00				8,000,000.00		2500	Luminaria	8,611	03-oct-20	31-dic-20	0%	0%
URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	479,989.75			1,600,000.00		500	Luminaria	1,722	18-ago-20	26-sep-20	80%	30%
URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo ad en Colonias y Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	240,000.00				240,000.00		20	Poste	638			0%	0%
URBANIZACIÓN	ALUMBRADO PÚBLICO	Construcción de red alumbrado público en calle Prolongación José María Sevilla, para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José	Tecomán	Tecomán	119,060.00				119,060.00		250	ml	924			0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	350,000.00				350,000.00		1500	m2	2,625			0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción de Av. Carlos de la Madrid Norte a base de pavimento asfáltico, entre Av Ernesto Zedillo y calle Luis Donaldo Colosio	Tecomán	Tecomán	1,050,000.00				1,050,000.00		1900	m2	134			0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.	Tecomán	Tecomán	359,550.00	346,057.78			359,550.00		235	ml	147	17-ago-20	15-sep-20	100%	96%

Avance al 30 de septiembre de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)				
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)		OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	200,000.00	196,268.28				200,000.00		70	ml	46	07-sep-20	06-oct-20	100%	98%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Netzahualcóyotl, entre calles Pipila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos.	270,000.00	265,333.09				270,000.00		750	m2	100	27-jul-20	15-ago-20	100%	98%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Rehabilitación de calles en acceso y salida de la localidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	750,000.00					750,000.00		1786.6	m2	1,366			0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Guatemala. Tramo Américas a calle República Dominicanas y entronques varios en la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	2,500,000.00					2,500,000.00		4587	m2	265	09-oct-20	12-nov-20	0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción de pavimento de empedrado en calle José López Portillo y calle Fco. Villa, entre Miguel Hidalgo y Muro de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	325,875.00					325,875.00		595	m2	46	16-sep-20	30-oct-20	60%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Rehabilitación de pavimento de empedrado en varias calles de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	345,000.00	344,740.67				345,000.00		912	m2	63	17-ago-20	15-sep-20	100%	100%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción de pavimento de empedrado ahogado en calles Meralos, 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas y Reforma en la localidad de Ruíz Cortines.	Tecomán	Ruiz Cortines	550,000.00	154,991.89				550,000.00		600	m2	71	31-ago-20	29-sep-20	100%	30%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción de pavimento de empedrado en calle panamá entre calles Honduras y El Salvador, Col. Bayardo.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	778,418.90	630,812.91				778,418.90		1423.14	m2	89	13-jul-20	11-ago-20	100%	81%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción de pavimento de empedrado en varias calles de la Col. Hnos. Leño en Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	930,000.00	278,096.40				930,000.00		1700	m2	60	31-ago-20	29-sep-20	60%	30%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Manuel Álvarez - Morelos, entre carretera federal Playa Azul y calle Aldama de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	3,200,000.00					3,200,000.00		10000	m2	399	09-oct-20	12-nov-20	0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción empedrado en calle Prolongación José María Sevilla para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	1,538,030.00					1,538,030.00		4030	m2	3,695			0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Construcción empedrado en un cuerpo de la Av. Río Colima Col. San Carlos.	Tecomán	Tecomán	670,013.00					670,013.00		4030	m2	3,696	08-oct-20	06-nov-20	0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico de la zona norte, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00					1,500,000.00		6000	m2	3,024			0%	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas
Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 30 de septiembre de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLOMIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM. (20)	FIS (21)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)														
URBANIZACIÓN	CALLES ADOSQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00				1,700,000.00		6500	m2	3,528			0%	0%
URBANIZACIÓN	CALLES ADOSQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	Tecomán	Tecomán	215,076.00	213,870.56			215,076.00		730	m2	63	17-ago-20	15-sep-20	100%	99%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Tecomán	Madrid	480,598.88	455,059.67			480,598.88		685	m2	336	09-jul-20	27-jul-20	100%	65%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Tecomán	Chanchopa	180,730.20				180,730.20		276.96	m2	93	14-sep-20	13-oct-20	60%	0%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Tecomán	Ladislao Moreno	400,000.00				400,000.00		450	m2	105	28-sep-20	27-oct-20	60%	0%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Tecomán	Callejones	310,000.00				310,000.00		230	m2	120	28-sep-20	27-oct-20	30%	0%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Tecomán	Tecomán	35,000.00				35,000.00		50	m2	756			0%	0%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Tecomán	Tecomán	80,000.00				80,000.00		120	m2	252			0%	0%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Tecomán	Tecomán	100,000.00				100,000.00		596	m2	134			0%	0%
URBANIZACIÓN	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Tecomán	Tecomán	246,995.00				246,995.00		596	m2	924			0%	0%
URBANIZACIÓN	MERCADOS PÚBLICOS	Tecomán	Tecomán	300,000.00	174,894.72			300,000.00		1	Mercado	294	17-ago-20	15-sep-20	80%	58%
URBANIZACIÓN	MERCADOS PÚBLICOS	Tecomán	Tecomán	500,000.00				500,000.00		1	Mercado	93			0%	0%
URBANIZACIÓN	CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES	Tecomán	Callejones	250,000.00				250,000.00		1	Centro	483			0%	0%
URBANIZACIÓN	CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES	Tecomán	Tecomán	800,000.00				800,000.00		8	Centro	1,280			0%	0%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	646,884.09			1,000,000.00		16	Parque	6,511	17-ago-20	15-sep-20	100%	65%

hoja 6de8



Secretaría de Planeación y Finanzas
Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Avance al 30 de septiembre de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)													
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	505,995.40			1,000,000.00		20	Parque	17-ago-20	15 sep-20	100%	51%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		12	Parque			0%	0%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		16	Parque			0%	0%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Tecomán	La Salada	200,000.00				200,000.00		1	Parque			0%	0%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	750,000.00				750,000.00		1	Parque			0%	0%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	100,000.00				100,000.00		1	Parque			0%	0%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Tecomán	Chanchopá	154,640.00				154,640.00		1	Parque			0%	0%
URBANIZACIÓN	PARQUES PÚBLICOS Y/O PLAZAS	Tecomán	El Saucito	250,000.00				250,000.00		1	Techumbra			0%	0%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00				1,200,000.00		20	Cancha			0%	0%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	631,323.89			1,200,000.00		20	Cancha	22-jul-20	30-ago-20	100%	53%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Tecomán	Tecomán	750,000.00				750,000.00		1	Cancha			0%	0%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Tecomán	Tecomán	150,000.00				150,000.00		1	Cancha	28-sep-20	17-oct-20	0%	0%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Tecomán	Cofradía de Morelos	500,000.00				500,000.00		1	Cancha	29-sep-20	27-oct-20	0%	0%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Tecomán	Nuevo Caxitán	450,000.00				450,000.00		1	Cancha			0%	0%
URBANIZACIÓN	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS	Tecomán	Tecomán	150,000.00				150,000.00		1	Cancha	28-sep-20	17-oct-20	0%	0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESCHO, NI LÁMINA DE CARTÓN	Tecomán	Tecomán	483,807.88				483,807.88		100	Techo			0%	0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	CUARTOS DORMITORIO	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00				1,800,000.00		22	Cuarto			0%	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas
Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 30 de septiembre de 2020.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)														
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	PISO FIRME	Tecomán	Tecomán	450,000.00				450,000.00		38	Pisos	160	08-oct-20	16-nov-20	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS	SERVICIO DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Tecomán	Tecomán	200,000.00	20,442.68			200,000.00					01-sep-20	31-dic-20	10%	11%
GASTOS INDIRECTOS	SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Tecomán	Tecomán	191,000.00				191,000.00							0%	0%
GASTOS INDIRECTOS	SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Tecomán	Tecomán	155,055.24				155,055.24							0%	0%
GASTOS INDIRECTOS	SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00				1,200,000.00					01-sep-20	31-dic-20	0%	0%
GASTOS INDIRECTOS	SERVICIO PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Tecomán	Tecomán	624,155.00				624,155.00							0%	0%
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SERVICIOS MUNICIPALES	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y LOCAL DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO	Tecomán	Tecomán	320,000.00				320,000.00							0%	0%
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SERVICIOS MUNICIPALES	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	Tecomán	Tecomán	550,000.00				550,000.00							0%	0%
PROGRAMA DE DESARROLLO DE SERVICIOS MUNICIPALES	CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, MANUTENCIÓN, REPARACIÓN Y REFORMACIÓN DE CENTROS INTEGRADORES DEL DESARROLLO	Tecomán	Tecomán	454,929.92				454,929.92							0%	0%
TOTAL				30,047,008	18,907,204	1,500,000		79,007,008	140,000							

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.
ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN

RESPONSABLE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTAMUN 2020



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Análisis: Objeto del Gasto

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Table with columns: N, Cap, Con, PGen, PEsp, Descripción, Apr Ene-Sep, PrM Ene-Sep, Comp Ene-Sep, Pag Ene-Sep. It lists various budget items such as 'SERVICIOS PERSONALES', 'SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', etc., with corresponding financial values.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

1	03	03	04	01	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS	0.00	96,000.00	56,000.00	56,000.00
0	03	03	06	00	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN,	0.00	15,000.00	12,894.56	12,894.56
1	03	03	06	03	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0.00	15,000.00	12,894.56	12,894.56
0	03	04	00	00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,178.60	7,000.00	7,000.00
0	03	04	07	00	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	1,178.60	7,000.00	7,000.00
1	03	04	07	01	TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE	0.00	1,178.60	7,000.00	7,000.00
0	03	05	00	00	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	2,835,000.00	2,500,215.20	2,395,116.69	1,881,287.34
0	03	05	01	00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	84,515.20	36,020.57	22,191.22
1	03	05	01	01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	0.00	84,515.20	36,020.57	22,191.22
0	03	05	05	00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,250.00	4,872.00	4,872.00
1	03	05	05	01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	6,250.00	4,872.00	4,872.00
0	03	05	07	00	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	0.00	26,250.00	19,024.00	19,024.00
1	03	05	07	01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	20,000.00	16,530.00	16,530.00
1	03	05	07	02	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	6,250.00	2,494.00	2,494.00
0	03	05	08	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,835,000.00	2,383,200.00	2,335,200.12	1,835,200.12
1	03	05	08	03	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	2,835,000.00	2,383,200.00	2,335,200.12	1,835,200.12
0	03	09	00	00	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,350,000.00	2,785,695.85	2,785,695.85	2,771,592.97
0	03	09	04	00	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,350,000.00	2,785,695.85	2,785,695.85	2,771,592.97
1	03	09	04	01	OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE	1,350,000.00	2,785,695.85	2,785,695.85	2,771,592.97
0	05	00	00	00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	48,300.00	0.00	0.00
0	05	01	00	00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	42,700.00	0.00	0.00
1	05	01	01	00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	16,100.00	0.00	0.00
1	05	01	05	00	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	26,600.00	0.00	0.00
0	05	09	00	00	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	5,600.00	0.00	0.00
1	05	09	01	00	SOFTWARE	0.00	5,600.00	0.00	0.00
0	09	00	00	00	DEUDA PUBLICA	6,494,329.35	6,092,370.00	5,829,598.10	5,829,598.10
0	09	01	00	00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	3,097,016.01	3,097,016.01	3,062,234.72	3,062,234.72
0	09	01	01	00	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	3,097,016.01	3,097,016.01	3,062,234.72	3,062,234.72
1	09	01	01	01	BANOBAS 7184	92,554.56	92,554.56	91,514.25	91,514.25
1	09	01	01	02	BANOBAS 7186	1,684,902.06	1,684,902.06	1,665,963.80	1,665,963.80
1	09	01	01	03	BANOBAS 7212	1,319,559.39	1,319,559.39	1,304,756.67	1,304,756.67
0	09	02	00	00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,397,313.34	2,995,353.99	2,767,363.38	2,767,363.38
1	09	02	01	00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	3,397,313.34	2,995,353.99	2,767,363.38	2,767,363.38
					TOTAL	60,859,341.86	69,442,416.04	65,412,977.07	64,310,554.07

Apr: Aprobado, PrM: Presupuesto Modificado, Comp: Comprometido, Pag: Pagado





MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Análisis: Objeto del Gasto

N	Cap	Con	PGen	PEsp	Descripción	Apr-Anual	PrM-Anual
0	01	00	00	00	SERVICIOS PERSONALES	66,123,164.55	66,123,164.55
0	01	01	00	00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	37,954,998.27	38,443,888.97
0	01	01	03	00	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,954,998.27	38,443,888.97
1	01	01	03	01	SUELDO	32,674,150.80	33,163,041.50
1	01	01	03	03	QUINQUENIOS	5,280,847.47	5,280,847.47
0	01	02	00	00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	388,558.04	288,558.04
0	01	02	02	00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	388,558.04	288,558.04
1	01	02	02	01	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	388,558.04	288,558.04
0	01	03	00	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,483,377.19	12,648,758.00
0	01	03	02	00	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,893,933.91	10,151,925.66
1	01	03	02	01	PRIMA VACACIONAL	2,313,620.32	2,500,597.45
1	01	03	02	05	AGUINALDO	8,580,313.59	7,651,328.21
0	01	03	04	00	COMPENSACIONES	2,589,443.28	2,496,832.34
1	01	03	04	01	COMPENSACIONES	2,589,443.28	2,496,832.34
0	01	05	00	00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,296,231.05	14,741,959.54
0	01	05	01	00	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,558,794.27	6,558,794.27
1	01	05	01	01	FONDO DE AHORRO	4,375,445.54	4,375,445.54
1	01	05	01	02	FONDO DE PENSIONES	2,183,348.73	2,183,348.73
0	01	05	04	00	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,737,436.78	8,153,165.27
1	01	05	04	05	APOYO PARA GASTOS FUNERARIO	0.00	60,000.00
1	01	05	04	10	AYUDA PARA RENTA	1,141,714.56	1,167,700.63
1	01	05	04	28	BONO DE JUGUETE	1,444,609.89	1,444,609.89
1	01	05	04	32	BONO DIA DE LA MADRE	74,405.20	70,193.60
1	01	05	04	45	BONO NAVIDEÑO	1,685,378.85	1,685,378.85
1	01	05	04	46	CANASTA BASICA	2,370,713.28	2,418,068.11
1	01	05	04	48	DÍA 31	542,493.18	626,084.82
1	01	05	04	57	SEGURO DE VIDA	478,121.82	681,129.37
0	01	05	09	00	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	30,000.00
1	01	05	09	01	OTRAS PRESTACIONES	0.00	30,000.00
0	02	00	00	00	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,839,999.99	7,790,288.99
					MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y		
0	02	01	00	00	ARTICULOS OFICIALES	0.00	32,500.00
0	02	01	01	00	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	22,500.00
1	02	01	01	01	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,500.00
1	02	01	01	02	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,000.00
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA		
0	02	01	04	00	INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	10,000.00
1	02	01	04	01	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES PARA PROCESAMIENTOS	0.00	10,000.00
0	02	02	00	00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	60,000.00
0	02	02	01	00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
1	02	02	01	02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00
0	02	04	00	00	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	840,000.00	536,824.80
0	02	04	02	00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	25,000.00
1	02	04	02	01	CEMENTO, PEGA AZULEJOS Y CONCRETOS	0.00	25,000.00
0	02	04	06	00	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	55,642.52
1	02	04	06	01	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	0.00	10,000.00
1	02	04	06	03	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA SEMAFOROS	120,000.00	45,642.52
0	02	04	09	00	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	720,000.00	456,182.28
1	02	04	09	01	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	720,000.00	456,182.28
0	02	05	00	00	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	276,175.20
0	02	05	03	00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	246,175.20
					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACION HUMANA Y		
1	02	05	03	01	ANIMAL.	0.00	246,175.20
0	02	05	04	00	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	30,000.00



1	02	05	04	01	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	30,000.00
0	02	06	00	00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,999,999.99		6,530,999.99
0	02	06	01	00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,999,999.99		6,530,999.99
1	02	06	01	01	GASOLINA	4,549,999.99		4,184,999.99
1	02	06	01	02	DIESEL	2,450,000.00		2,340,000.00
1	02	06	01	04	ACEITES Y GRASAS		0.00	6,000.00
					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS			
0	02	07	00	00	DEPORTIVOS		0.00	55,000.00
0	02	07	02	00	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	55,000.00
1	02	07	02	01	ROPA Y EQUIPO DE SEGURIDAD		0.00	55,000.00
0	02	09	00	00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		0.00	298,789.00
0	02	09	01	00	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	38,789.00
					HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA, SILVICULTURA, HORTICULTURA,			
1	02	09	01	01	GANADERÍA Y AGRICULTURA		0.00	28,789.00
1	02	09	01	02	OTRAS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES		0.00	10,000.00
0	02	09	06	00	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	260,000.00
1	02	09	06	01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	260,000.00
0	03	00	00	00	SERVICIOS GENERALES	8,057,479.49		8,955,675.34
0	03	01	00	00	SERVICIOS BÁSICOS	2,477,479.49		2,477,479.49
0	03	01	01	00	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,477,479.49		2,477,479.49
1	03	01	01	01	ENERGIA ELÉCTRICA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS	2,477,479.49		2,477,479.49
0	03	02	00	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		0.00	310,500.00
0	03	02	06	00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0.00	310,500.00
1	03	02	06	01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION		0.00	310,500.00
0	03	03	00	00	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		0.00	71,000.00
0	03	03	04	00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	56,000.00
1	03	03	04	01	SERVICIOS DE PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS		0.00	56,000.00
					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E			
0	03	03	06	00	IMPRESIÓN		0.00	15,000.00
1	03	03	06	03	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		0.00	15,000.00
0	03	04	00	00	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		0.00	15,000.00
0	03	04	07	00	FLETES Y MANIOBRAS		0.00	15,000.00
1	03	04	07	01	TRASLADO, MANIOBRAS, EMBARQUE Y DESEMBARQUE		0.00	15,000.00
					SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y			
0	03	05	00	00	CONSERVACION	3,780,000.00		3,296,000.00
0	03	05	01	00	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	100,000.00
1	03	05	01	01	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS		0.00	100,000.00
0	03	05	05	00	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	10,000.00
1	03	05	05	01	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		0.00	10,000.00
					INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS			
0	03	05	07	00	EQUIPOS Y HERRAMIENTA		0.00	30,000.00
1	03	05	07	01	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	20,000.00
1	03	05	07	02	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00	10,000.00
0	03	05	08	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,780,000.00		3,156,000.00
1	03	05	08	03	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	3,780,000.00		3,156,000.00
0	03	09	00	00	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00		2,785,695.85
0	03	09	04	00	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,800,000.00		2,785,695.85
					OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES DE			
1	03	09	04	01	AUTORIDADES COMPETENTES	1,800,000.00		2,785,695.85
0	05	00	00	00	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0.00	69,000.00
0	05	01	00	00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0.00	61,000.00
1	05	01	01	00	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		0.00	23,000.00
1	05	01	05	00	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		0.00	38,000.00
0	05	09	00	00	ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	8,000.00
1	05	09	01	00	SOFTWARE		0.00	8,000.00
0	09	00	00	00	DEUDA PUBLICA	8,659,105.96		7,985,410.11
0	09	01	00	00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,129,354.80		4,129,354.80
0	09	01	01	00	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,129,354.80		4,129,354.80
1	09	01	01	01	BANOBRAS 7184	123,406.08		123,406.08
1	09	01	01	02	BANOBRAS 7186	2,246,536.12		2,246,536.12
1	09	01	01	03	BANOBRAS 7212	1,759,412.60		1,759,412.60
0	09	02	00	00	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,529,751.16		3,856,055.31
1	09	02	01	00	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,529,751.16		3,856,055.31
					TOTAL	90,679,749.99		90,923,538.99

Apr: Aprobado, PrM: Presupuesto Modificado





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTASEG 2020



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE

FORTASEG (01/07/2020 - 30/09/2020)



SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Ministrado: \$17,943,038.40

No Ministrado: \$4,485,759.60

Entidad Federativa: COLIMA
Municipio: TECOMÁN
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

FEDERAL	Convenio (Anexo Técnico Autorizado)	Rendimientos Financieros	Reprogramaciones	Convenio Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Avance Total	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Aplicados	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso
REPORTE DE AVANCE DE MONTOS CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG									
Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica									
Modelo Nacional de Policía.	\$200,062.00		\$0.00	\$200,062.00	\$160,000.00		\$40,000.00	\$200,000.00	\$62.00
Dignificación Policial.	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
Justicia Cívica.	\$350,000.00		\$0.00	\$350,000.00	\$252,000.00		\$83,000.00	\$315,000.00	\$35,000.00
SUBTOTAL	\$550,062.00	\$0.00	\$0.00	\$550,062.00	\$412,000.00	\$0.00	\$103,000.00	\$515,000.00	\$35,062.00
Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública									
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.	\$279,000.00		-\$135,000.00	\$144,000.00	\$144,000.00			\$144,000.00	\$0.00
Profesionalización y Capacitación de los elementos policiales de Seguridad Pública.	\$976,000.00		-\$420,000.00	\$556,000.00	\$542,000.00			\$542,000.00	\$14,000.00
SUBTOTAL	\$1,255,000.00	\$0.00	-\$555,000.00	\$700,000.00	\$686,000.00	\$0.00	\$0.00	\$686,000.00	\$14,000.00
Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública									
Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública.	\$13,945,698.00		\$2,205,000.00	\$16,150,698.00	\$46,366.59		\$12,173,074.26	\$12,219,440.85	\$3,931,257.15
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública.	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$13,945,698.00	\$0.00	\$2,205,000.00	\$16,150,698.00	\$46,366.59	\$0.00	\$12,173,074.26	\$12,219,440.85	\$3,931,257.15
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana									
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	\$2,200,000.00		-\$1,650,000.00	\$550,000.00	\$484,802.61		\$15,197.39	\$500,000.00	\$50,000.00
SUBTOTAL	\$2,200,000.00	\$0.00	-\$1,650,000.00	\$550,000.00	\$484,802.61	\$0.00	\$15,197.39	\$500,000.00	\$50,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Sistema Nacional de Información									
Sistema Nacional de Información, bases de datos del SNSP	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas.	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
Red Nacional de Radiocomunicación.	\$4,478,038.00		\$0.00	\$4,478,038.00	\$4,380,745.80			\$4,380,745.80	\$97,292.20
Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$4,478,038.00	\$0.00	\$0.00	\$4,478,038.00	\$4,380,745.80	\$0.00	\$0.00	\$4,380,745.80	\$97,292.20
TOTAL	\$22,428,798.00	\$0.00	\$0.00	\$22,428,798.00	\$6,009,915.00	\$0.00	\$12,291,271.65	\$18,301,106.65	\$4,127,611.35

RENDIMIENTOS			
CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL	
Rendimientos Totales	\$45,915.11	\$336.87	
Rendimientos Disponibles	\$45,915.11	\$336.87	



[Handwritten signature]
 ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA

[Handwritten signature]
 L.C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 ENLACE FORTASEG

H. AYUNTAMIENTO
 DE
 TECOMAN, COL.



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE

FORTASEG (01/07/2020 - 30/09/2020)



SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Entidad Federativa: COLIMA		Aportado: \$4,485,759.60						No Aportado:	
Municipio: TECOMAN		SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020							
COPARTICIPACIÓN	Convenio (Anexo Técnico Autorizado)	Rendimientos Financieros	Reprogramaciones	Convenio Modificado	Comprometido	Devergado	Pagado	Avance Total	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Aplicados	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso
REPORTE DE AVANCE DE MONTOS CON RECURSOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG									
Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica									
Dignificación Policial (Coparticipación)	\$4,425,759.60	\$0.00	\$0.00	\$4,425,759.60	\$4,425,759.60			\$4,425,759.60	\$0.00
Gastos de Operación	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00			\$0.00	\$60,000.00
TOTAL	\$4,485,759.60	\$0.00	\$0.00	\$4,485,759.60	\$4,425,759.60	\$0.00	\$0.00	\$4,425,759.60	\$60,000.00
RENDIMIENTOS									
CONCEPTO		MUNICIPAL							
Rendimientos Totales		\$9,725.72							
Rendimientos Disponibles		\$9,725.72							



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

[Handwritten Signature]
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN, COLIMA

[Handwritten Signature]
L.C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
ENLACE FORTASEG



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2020
PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO- SEPTIEMBRE
EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.



003217

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de octubre de 2020.
Oficio No. 043/2020.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral en página Hacienda (SRFT) 2020**

ACUSE

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2020 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Tercer Informe Trimestral del ejercicio 2020, informo que:
En EJERCICIO DEL GASTO se capturo avances de los siguientes fondos:

1. FAIS 2020.
2. FORTAMUN 2020.
3. FORTASEG 2020.



En DESTINO DEL GASTO se capturaron avance de los 135 proyectos que emigraron de INICIAS de la página de Bienestar del fondo FAIS 2020 y 1 proyecto de FAIS 2019, solicitando de este ultimo sea cerrado de acuerdo a lo siguiente:

- COL190401666086 es proyecto que se registró avance, pero desde el trimestre anterior aparece al 100% física y financieramente.

En INDICADORES se capturó avance del tercer trimestre y actualizo estimado de metas del cuarto trimestre del año 2020 de los siguientes fondos:

1. FAIS 2020.
2. FORTAMUN 2020.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.



C.c.p. Ing. Efraim Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p. Lic. Indira Vizcaino Silva, Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
C.c.p. C.P. J. Jesús Rojas Fermín, Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p. Dr. Salvador Castañeda Mejía, Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo.

“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001

Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o
Sin Especificar	Sin Especificar	180316.32	0		Total del Programa Presupuestario	79007008	79007008	63205608	28225480.35
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	79007008	79007008	63205608	28225480.35
Sin Especificar	Sin Especificar	807.17	0		Total del Programa Presupuestario	90923539	90923539	68192658	65412977.07
	H. AYUNTAMIENTO			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	90923539	90923539	68192658	65412977.07
Sin Especificar	Sin Especificar	60820.91	0		Total del Programa Presupuestario	22428798	22428798	17943038.4	16958639.1
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	22428798	22428798	17943038.4	16958639.1



Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
18880004.66	16907203.68	16907203.68			N/A	63205608		
18880004.66	16907203.68	16907203.68	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FAIS 2020
65265544.74	64969390.39	64312554.07			N/A	68192658		
65265544.74	64969390.39	64312554.07	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTAMUN 2020
12291271.65	12291271.65	12291271.65			N/A	17943038.4		
12291271.65	12291271.65	12291271.65	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTASEG 2020





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CAMPANARIO, CALLE MARTE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP, LAS CUA, lon:-103.88410217, lat:18.92909909}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE MELAQUE, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN LAS OBRA ES EN 2 PARQUES EL PRIMERO UBICADO EN AV. PLAYA DE ORO ENTRE LAS CALL, lon:-103.88201478, lat:18.8994992}}	44075	44089	65071.2	65071.2	63657.33	63657.33
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA ES EN EL JARDÍN UBICADO EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE LAS CALLES LAS ROSAS Y GARDENIAS E, lon:-103.89070036, lat:18.92173395}}	44075	44089	94239.6	94239.6	92191.96	92191.96
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TECUANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL, CALLE PUERTO DE MANZANILLO PARQUE LOS MANGOS CONOCIDO EN CALLE TECUANILLO ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y LAGUNA, lon:-103.8782917, lat:18.89902416}}	44075	44089	87015.6	87015.6	85124.93	85124.93
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y AVENIDA REFORMA, CALLE ALFREDO B. BONFIL ES EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN AV. ECHEVERRIA ENTRE LA CALLE DE, lon:-103.940069, lat:18.94003253}}	44060	44074	44890.92	44890.92	29039.22	29039.22
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ES, lon:-103.86718471, lat:18.91325278}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO - BENITO JUAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE OBREROS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR EST, lon:-103.87375362, lat:18.91453475}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA OBRA ES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO Y ZARAGOZA EN , lon:-103.8729786, lat:18.9049075}}	44075	44089	6215.4	6215.4	6080.35	6080.35
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA PARQUE EN ELVA CECILIA EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE FILOMENO CER, lon:-103.8921303, lat:18.93910007}}	44075	44089	56543.76	56543.76	55315.18	55315.18

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112411	S	88	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67824	S	427	454	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	106187	S	21	17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125887	S	1675	1370	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	29966	S	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13093	S	42	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13033	S	42	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9361	S	23	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9309	S	85	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}	1



INICIA (1)

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301756017	Proyecto de inversión	83804.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83804.14, modificado:83804.14}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(516-PARQUE GONZALEZ LUGO) - 81228	6	Colima	9
2020	3	COL200301752293	Proyecto de inversión	1641024.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641024.45, modificado:1641024.45}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL ALVAREZ ¿ MORELOS, ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (0287) - 64946	6	Colima	9
2020	3	COL200301752278	Proyecto de inversión	1558975.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558975.55, modificado:1558975.55}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL ALVAREZ ¿ MORELOS, ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (0291) - 64897	6	Colima	9
2020	3	COL200301755744	Proyecto de inversión	41955.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41955.48, modificado:41955.48}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(361-JARDIN COL. PARQUE DE LAS FLORES) - 80457	6	Colima	9
2020	3	COL200301755737	Proyecto de inversión	27970.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.32, modificado:27970.32}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(573-JARDIN COL. INDECO) - 80434	6	Colima	9
2020	3	COL200301758269	Proyecto de inversión	992860	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992860.0, modificado:992860.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. GRISELDA ALVAREZ, ENTRE CALLES MORELOS Y JOSÉ ANTONIO TORRES; Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORRES QUINTERO ENTRE 18 DE JULIO Y CONSTITUCIÓN COL. CENTRO. - 87607	6	Colima	9
2020	3	COL200301755622	Proyecto de inversión	75391.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75391.68, modificado:75391.68}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(732-JARDIN SANTA ELENA SUR) - 80154	6	Colima	9
2020	3	COL200301755598	Proyecto de inversión	80798.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80798.9, modificado:80798.9}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(1054A-JARDIN SAN ANTONIO) - 80071	6	Colima	9
2020	3	COL200301752914	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 20, GRAL LÁZARO CÁRDENAS, COL. EL CHAMIZAL. - 66516	6	Colima	9
2020	3	COL200301753416	Proyecto de inversión	160147.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160147.92, modificado:160147.92}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(MADRID - 0605) - 67920	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301753393	Proyecto de inversión	32133.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32133.42, modificado:32133.42}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(COL. SAN MARTIN - 0728) - 67869	6	Colima	9
2020	3	COL200301753384	Proyecto de inversión	66728.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66728.3, modificado:66728.3}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(COLONIA SALAZAR SALAZAR - 0380) - 67854	6	Colima	9
2020	3	COL200301760217	Proyecto de inversión	31722.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31722.69, modificado:31722.69}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.709.- COL. SANTA ELENA - 92655	6	Colima	9
2020	3	COL200301759952	Proyecto de inversión	30125.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30125.2, modificado:30125.2}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.1092.- COL. AMALIA SOLORZANO Y COL. VALLE QUERIDO - 91940	6	Colima	9
2020	3	COL200301759911	Proyecto de inversión	58504.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58504.84, modificado:58504.84}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.10272.-COL. EL CHAMIZA - 91826	6	Colima	9
2020	3	COL200301759896	Proyecto de inversión	26294.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26294.96, modificado:26294.96}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.554.-COL. TUXPAN - 91801	6	Colima	9
2020	3	COL200301759880	Proyecto de inversión	44705.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44705.96, modificado:44705.96}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.592.- EL BALON, COL. STA. ELENA - 91762	6	Colima	9
2020	3	COL200301756099	Proyecto de inversión	93792.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93792.28, modificado:93792.28}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(906 JARDIN COL. ALVARO OBREGON) - 81457	6	Colima	9
2020	3	COL200301759868	Proyecto de inversión	125998.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125998.65, modificado:125998.65}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.516.- GONZALEZ LUGO Y COL. INFONAVIT LAS PALMAS - 91729	6	Colima	9
2020	3	COL200301759862	Proyecto de inversión	112791.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112791.64, modificado:112791.64}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.925 - 91712	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301759854	Proyecto de inversión	81599.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81599.98, modificado:81599.98}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.200 - 91683	6	Colima	9
2020	3	COL200301756080	Proyecto de inversión	65071.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65071.2, modificado:65071.2}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(1035- JARDIN COL. SAN CARLOS Y JARDIN COL. PRIMAVERAS DEL REAL) - 81407	6	Colima	9
2020	3	COL200301756070	Proyecto de inversión	94239.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94239.6, modificado:94239.6}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(766-JARDIN COL. LAS FLORES) - 81379	6	Colima	9
2020	3	COL200301756064	Proyecto de inversión	87015.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87015.6, modificado:87015.6}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(696- JARDIN COL. VILLAS DEL CENTENARIO) - 81361	6	Colima	9
2020	3	COL200301753716	Proyecto de inversión	44890.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44890.92, modificado:44890.92}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(RUIZ CORTINES 0427) - 68777	6	Colima	9
2020	3	COL200301759786	Proyecto de inversión	265499.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265499.91, modificado:265499.91}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.997 - 91516	6	Colima	9
2020	3	COL200301759781	Proyecto de inversión	189751.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189751.33, modificado:189751.33}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.982 - 91502	6	Colima	9
2020	3	COL200301756051	Proyecto de inversión	6215.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6215.4, modificado:6215.4}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(535 - JARDIN COL. LAS PALMAS) - 81323	6	Colima	9
2020	3	COL200301756042	Proyecto de inversión	56543.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56543.76, modificado:56543.76}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(93 A- JARDIN COL. ELBA CECILIA Y COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) - 81289	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301753690	Proyecto de inversión	146802.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146802.26, modificado:146802.26}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(CERRO - 0287) - 68710	6	Colima	9
2020	3	COL200301753680	Proyecto de inversión	46709.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46709.81, modificado:46709.81}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(CERRO - 0304) - 68687	6	Colima	9
2020	3	COL200301759572	Proyecto de inversión	63300.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63300.06, modificado:63300.06}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.906 - 90918	6	Colima	9
2020	3	COL200301753065	Proyecto de inversión	56359.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56359.73, modificado:56359.73}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(ESTACION 0408) - 67008	6	Colima	9
2020	3	COL200301752227	Proyecto de inversión	778418.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778418.9, modificado:778418.9}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PANAMÁ ENTRE CALLES HONDURAS Y EL SALVADOR, COL. BAYARDO. EN LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLAN EN TECOMAN, COLIMA - 64745	6	Colima	9
2020	3	COL200301752195	Proyecto de inversión	1752854.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752854.85, modificado:1752854.85}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GUATEMALA, TRAMO AMÉRICAS A CALLE REPÚBLICA DOMINICANA Y ENTRONQUES VARIOS EN LA LOCALIDAD DE MADRID. (0605) - 64651	6	Colima	9
2020	3	COL200301752172	Proyecto de inversión	747145.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747145.15, modificado:747145.15}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GUATEMALA, TRAMO AMÉRICAS A CALLE REPÚBLICA DOMINICANA Y ENTRONQUES VARIOS EN LA LOCALIDAD DE MADRID. . (61 A) - 64607	6	Colima	9
2020	3	COL200301759967	Proyecto de inversión	25915.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25915.76, modificado:25915.76}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.639.-COL. SAN JOSE - 91985	6	Colima	9
2020	3	COL200301759964	Proyecto de inversión	11192.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11192.08, modificado:11192.08}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.535.- COL. LAS PALMAS - 91971	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301759958	Proyecto de inversión	11192.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11192.08, modificado:11192.08}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.22 A.- COL. PABLO SILVA - 91951	6	Colima	9
2020	3	COL200301756006	Proyecto de inversión	36217.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36217.92, modificado:36217.92}}	RREHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(982- PARQUE MORELOS) - 81193	6	Colima	9
2020	3	COL200301759941	Proyecto de inversión	62905.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62905.36, modificado:62905.36}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.93 A.- COL. ELBA CECILIA Y COL. JOSEFA ORTIZ - 91920	6	Colima	9
2020	3	COL200301759935	Proyecto de inversión	132682.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132682.9, modificado:132682.9}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.1105.- UNIDAD DEPORTIVA COL. REAL DEL VALLE - 91909	6	Colima	9
2020	3	COL200301758240	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN DE MERCADO CUAUHTÉMOC 2A. ETAPA, COL. CENTRO. - 87557	6	Colima	9
2020	3	COL200301755996	Proyecto de inversión	204113.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204113.92, modificado:204113.92}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(446 PARQUE INSURGENTES COL MANUEL ALVAREZ) - 81169	6	Colima	9
2020	3	COL200301755988	Proyecto de inversión	46869.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46869.8, modificado:46869.8}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(592-JARDIN EL BALON COL. STA. ELENA) - 81136	6	Colima	9
2020	3	COL200301759924	Proyecto de inversión	131794.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131794.24, modificado:131794.24}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.855.- COL. VILLAS DEL SOL - 91876	6	Colima	9
2020	3	COL200301759888	Proyecto de inversión	6478.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6478.94, modificado:6478.94}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.361.- COL. PARQUE DE LAS FLORES - 91787	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301759836	Proyecto de inversión	94800.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94800.11, modificado:94800.11}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.446 - 91640	6	Colima	9
2020	3	COL200301753669	Proyecto de inversión	29118.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29118.29, modificado:29118.29}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(CERRO - 0291) - 68655	6	Colima	9
2020	3	COL200301751516	Proyecto de inversión	480598.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480598.88, modificado:480598.88}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 62542	6	Colima	9
2020	3	COL200301759828	Proyecto de inversión	148351.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148351.39, modificado:148351.39}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.465 - 91612	6	Colima	9
2020	3	COL200301759815	Proyecto de inversión	128851.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128851.32, modificado:128851.32}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.1047 A - 91586	6	Colima	9
2020	3	COL200301758185	Proyecto de inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE AV. CARLOS DE LA MADRID NORTE A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRE AV. ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. - 87440	6	Colima	9
2020	3	COL200301759806	Proyecto de inversión	94351.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94351.28, modificado:94351.28}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.10272 - 91565	6	Colima	9
2020	3	COL200301759802	Proyecto de inversión	34351.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34351.44, modificado:34351.44}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.1016 - 91543	6	Colima	9
2020	3	COL200301759768	Proyecto de inversión	71099.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71099.88, modificado:71099.88}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.499 - 91463	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301759765	Proyecto de inversión	153600.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153600.05, modificado:153600.05}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.484 - 91454	6	Colima	9
2020	3	COL200301759757	Proyecto de inversión	16651.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16651.47, modificado:16651.47}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.732 - 91440	6	Colima	9
2020	3	COL200301758134	Proyecto de inversión	930000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:930000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. HNOS. LEAÑO EN CERRO DE ORTEGA. - 87313	6	Colima	9
2020	3	COL200301759737	Proyecto de inversión	22200.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22200.1, modificado:22200.1}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.709 - 91384	6	Colima	9
2020	3	COL200301759728	Proyecto de inversión	22800.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.04, modificado:22800.04}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.910 - 91368	6	Colima	9
2020	3	COL200301760207	Proyecto de inversión	33893.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33893.08, modificado:33893.08}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.889.- PALMA REAL II - 92631	6	Colima	9
2020	3	COL200301760179	Proyecto de inversión	60276.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60276.66, modificado:60276.66}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.501.- COLONI BENITO JUAREZ - 92561	6	Colima	9
2020	3	COL200301760169	Proyecto de inversión	60276.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60276.66, modificado:60276.66}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.766.- COL SOR JUANA - 92537	6	Colima	9
2020	3	COL200301760164	Proyecto de inversión	181252.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181252.49, modificado:181252.49}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.696.- UNIDAD DEPORTIVA SUR.- 92521	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301760161	Proyecto de inversión	27008.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27008.41, modificado:27008.41}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.874.-COL. NIÑOS HEROES - 92511	6	Colima	9
2020	3	COL200301760154	Proyecto de inversión	85568.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85568.32, modificado:85568.32}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.732.-SANTA ELENA SUR (CERRADA Y A ESPALDAS DE PANTEON) - 92497	6	Colima	9
2020	3	COL200301760147	Proyecto de inversión	15102.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15102.88, modificado:15102.88}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.906.- COL. ALVARO OBREGON - 92483	6	Colima	9
2020	3	COL200301760143	Proyecto de inversión	12957.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12957.88, modificado:12957.88}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.573.- COL. INDECO - 92471	6	Colima	9
2020	3	COL200301760139	Proyecto de inversión	11192.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11192.08, modificado:11192.08}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.1035.-COL. PRIMAVERAS DEL REAL - 92458	6	Colima	9
2020	3	COL200301760134	Proyecto de inversión	12957.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12957.88, modificado:12957.88}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.1020.- COL. SAN CARLOS - 92445	6	Colima	9
2020	3	COL200301767401	Proyecto de inversión	23244.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23244.1, modificado:23244.1}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.EL REAL - 112037	6	Colima	9
2020	3	COL200301765826	Proyecto de inversión	261485	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261485.0, modificado:261485.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN AV. INDEPENDENCIA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ - 107700	6	Colima	9
2020	3	COL200301773853	Proyecto de inversión	483807.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483807.86, modificado:483807.86}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. - 129837	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301772508	Proyecto de inversión	232019.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232019.7, modificado:232019.7}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1092 VALLE QUERIDO - 126001	6	Colima	9
2020	3	COL200301771828	Proyecto de inversión	270689.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270689.65, modificado:270689.65}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.732 SANTA ELENA SUR - 124194	6	Colima	9
2020	3	COL200301771339	Proyecto de inversión	327923.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327923.8, modificado:327923.8}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.910 LAZARO CARDENAS - 122861	6	Colima	9
2020	3	COL200301767368	Proyecto de inversión	31023.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31023.1, modificado:31023.1}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.PASCUALES - 111964	6	Colima	9
2020	3	COL200301772494	Proyecto de inversión	576182.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576182.26, modificado:576182.26}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1105 REAL DEL VALLE - 125957	6	Colima	9
2020	3	COL200301772237	Proyecto de inversión	328694.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328694.58, modificado:328694.58}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.997 EMILIANO ZAPATA - 125324	6	Colima	9
2020	3	COL200301772211	Proyecto de inversión	327923.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327923.8, modificado:327923.8}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.982 CENTRO - 125262	6	Colima	9
2020	3	COL200301772187	Proyecto de inversión	366593.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366593.75, modificado:366593.75}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.499 UNION - 125201	6	Colima	9
2020	3	COL200301770032	Proyecto de inversión	232019.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232019.7, modificado:232019.7}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.836 PALMA REAL - 119469	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301770015	Proyecto de inversión	116009.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116009.85, modificado:116009.85}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.944 PALMA REAL III - 119424	6	Colima	9
2020	3	COL200301772175	Proyecto de inversión	270689.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270689.65, modificado:270689.65}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.484 UNION - 125155	6	Colima	9
2020	3	COL200301772141	Proyecto de inversión	133885.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133885.02, modificado:133885.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.554 CALLE TUXPAN - 125063	6	Colima	9
2020	3	COL200301769979	Proyecto de inversión	212684.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212684.73, modificado:212684.73}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.889 PALMA REAL I - 119326	6	Colima	9
2020	3	COL200301769938	Proyecto de inversión	174014.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174014.78, modificado:174014.78}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.963 PALMA REAL II - 119217	6	Colima	9
2020	3	COL200301769899	Proyecto de inversión	318708.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318708.83, modificado:318708.83}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.361 A PLAYA EL REAL - 119112	6	Colima	9
2020	3	COL200301767005	Proyecto de inversión	116354.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116354.95, modificado:116354.95}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CERRO DE ORTEGA (287) - 110966	6	Colima	9
2020	3	COL200301767436	Proyecto de inversión	77480.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.34, modificado:77480.34}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.NUEVO CAXITLAN (380) - 112122	6	Colima	9
2020	3	COL200301772448	Proyecto de inversión	466260.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466260.25, modificado:466260.25}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.22 A ESTATUTO JURIDICO. - 125835	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301771468	Proyecto de inversión	270689.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270689.65, modificado:270689.65}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.104 SAN IGNACIO - 123187	6	Colima	9
2020	3	COL200301765205	Proyecto de inversión	259650	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259650.0, modificado:259650.0}}	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA , PARA CONECTAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSÉ - 106087	6	Colima	9
2020	3	COL200301772430	Proyecto de inversión	270689.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270689.65, modificado:270689.65}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1001 JARDINES DE TECOMAN - 125758	6	Colima	9
2020	3	COL200301771445	Proyecto de inversión	174014.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174014.78, modificado:174014.78}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.709 SANTA ELENA2 - 123135	6	Colima	9
2020	3	COL200301771422	Proyecto de inversión	232019.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232019.7, modificado:232019.7}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.79 A SANTA ELENA - 123072	6	Colima	9
2020	3	COL200301771397	Proyecto de inversión	174014.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174014.78, modificado:174014.78}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1111A FRACC. LIMONERO - 122996	6	Colima	9
2020	3	COL200301767491	Proyecto de inversión	77480.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.34, modificado:77480.34}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.RUIZ CORTINEZ (427) - 112261	6	Colima	9
2020	3	COL200301771363	Proyecto de inversión	366593.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366593.75, modificado:366593.75}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.766 LAS FLORES Y SOR JUANA I. DE LA CRUZ - 122925	6	Colima	9
2020	3	COL200301771308	Proyecto de inversión	211913.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211913.95, modificado:211913.95}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.906 OROFLOR - 122779	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301767463	Proyecto de inversión	116220.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116220.51, modificado:116220.51}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.NUEVO CAXITLAN (395) - 112193	6	Colima	9
2020	3	COL200301765281	Proyecto de inversión	359550	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359550.0, modificado:359550.0}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE RÍO LERMA ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO PAPALOAPAN, COL. INDECO. - 106337	6	Colima	9
2020	3	COL200301772270	Proyecto de inversión	773399	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773399.0, modificado:773399.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.10272 VILLA FLORIDA Y CHAMIZAL - 125399	6	Colima	9
2020	3	COL200301772256	Proyecto de inversión	406034.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406034.48, modificado:406034.48}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1016 FLORESTA I - 125370	6	Colima	9
2020	3	COL200301772685	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}}	ADQUISICION DE ASPERSORAS DE MOCHILA, EN TECOMAN, LOCALIDAD DE TECOMAN. - 126537	6	Colima	9
2020	3	COL200301767092	Proyecto de inversión	96766.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96766.4, modificado:96766.4}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.MADRID (061 A) - 111174	6	Colima	9
2020	3	COL200301767072	Proyecto de inversión	116304.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116304.54, modificado:116304.54}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.MADRID (605) - 111135	6	Colima	9
2020	3	COL200301767586	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES MORELOS, 5 DE MAYO, LÁZARO CÁRDENAS Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE RUÍZ CORTINES. - 112475	6	Colima	9
2020	3	COL200301767062	Proyecto de inversión	135456.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135456.16, modificado:135456.16}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CERRO DE ORTEGA (291) - 111111	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301767562	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REAL. - 112411	6	Colima	9
2020	3	COL200301753375	Proyecto de inversión	10884.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10884.2, modificado:10884.2}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(BAYARDO-0395) - 67824	6	Colima	9
2020	3	COL200301765235	Proyecto de inversión	439585	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439585.0, modificado:439585.0}}	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA, PARA CONECTAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSÉ - 106187	6	Colima	9
2020	3	COL200301772466	Proyecto de inversión	560714.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560714.28, modificado:560714.28}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.10357 REAL DEL BOSQUE - 125887	6	Colima	9
2020	3	COL200301737658	Proyecto de inversión	2035000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035000.0, modificado:2035000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONG. AV. GRISELDA ALVAREZ, ENTRE CALLES SANTA ELENA Y AV. JOSÉ ESPINOZA RIVERA; Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE GRISELDA ALVAREZ Y OBREROS, COL. VICENTE GUERRERO. - 29966	6	Colima	9
2020	3	COL200301725949	Proyecto de inversión	525000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:525000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALVAREZ, ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO, COL. LAS PALMAS. - 13093	6	Colima	9
2020	3	COL200301725927	Proyecto de inversión	865000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:865000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y EJIDO, COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO). - 13033	6	Colima	9
2020	3	COL200301724694	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319998.27}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PUERTO DE SAN PEDRITO, COL. DIAZ ORDAZ. - 9361	6	Colima	9
2020	3	COL200301724672	Proyecto de inversión	930000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:929548.58}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL. CENTRO. - 9309	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301724647	Proyecto de inversión	560000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASCUALES, ENTRE CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZHUE, COL. VILLAS DEL CENTENARIO. - 9250	6	Colima	9
2020	3	COL200301723405	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. PEDRO GUTIÉRREZ, ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y RUBÉN DARÍO, COL. UNION. - 5205	6	Colima	9
2020	3	COL200301724572	Proyecto de inversión	890000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:889580.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 LEGISLATURA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y JUAN ESCUTIA, COL. BENITO JUÁREZ - 9044	6	Colima	9
2020	3	COL200301726031	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. SAN JOSÉ. - 13346	6	Colima	9
2020	3	COL200301726027	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO. - 13322	6	Colima	9
2020	3	COL200301726023	Proyecto de inversión	415000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:415000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y MEDELLÍN, COL. LAS PALMAS. - 13304	6	Colima	9
2020	3	COL200301726006	Proyecto de inversión	1335000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335000.0, modificado:1335000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE ABASOLO Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO. - 13259	6	Colima	9
2020	3	COL200301725988	Proyecto de inversión	670833	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670833.0, modificado:670833.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MIGUEL HIDALGO, 5 DE MAYO Y FELIPE ANGELES, COL. ANTONIO SALAZAR S. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLAN DE TECOMAN - 13206	6	Colima	9
2020	3	COL200301725979	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BALBINO DÁVALOS, ENTRE CALLES OBREROS Y EMILIANO ZAPATA, COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO). - 13171	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	3	COL200301725970	Proyecto de inversión	715360	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715360.0, modificado:715360.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO, ENTRE CALLES ABASOLO Y LIBERTAD, COL. CENTRO. - 13153	6	Colima	9
2020	3	COL200301725965	Proyecto de inversión	975000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975000.0, modificado:974128.04}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. PEDRO GUTIÉRREZ Y ANTONIO MONTES; Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. PEDRO GUTIÉRREZ, ENTRE CALLES SIMÓN BOLÍVAR Y LIBERTAD, COL. UNIÓN. - 13130	6	Colima	9
2020	3	COL200301751468	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:235874.97}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PROTECCIÓN PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. PARQUE DE LAS FLORES EN COLINDANCIA CON PREDIOS RÚSTICOS. - 62414	6	Colima	9
2020	3	COL200301724684	Proyecto de inversión	189000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189000.0, modificado:186986.41}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. UNIVERSIDAD, COL. LA ESTACIÓN. - 9335	6	Colima	9
2020	3	COL200301724556	Proyecto de inversión	520000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:455071.2}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ, ENTRE CALLES JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO TORRES, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 9008	6	Colima	9
2020	3	COL200301741045	Proyecto de inversión	215076	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215076.0, modificado:213870.56}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE GRISELDA ALVAREZ Y EN CALLE BASILIO VADILLO, ENTRE CALLES LIMONEROS Y MARGARITAS, COL. SANTA ELENA. - 34047	6	Colima	9
2020	3	COL200301724499	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:288265.32}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MÉXICO, ENTRE CALLES TORRES QUINTERO Y OCAMPO, COL. VILLA FLORIDA. - 8832	6	Colima	9



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMEINTO DE TECOMAN COLIMA	81228	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64946	5	113	93	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4193.0, meta_modificada:4193.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64897	5	106	87	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3982.0, meta_modificada:3982.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMEINTO DE TECOMAN COLIMA	80457	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMEINTO DE TECOMAN COLIMA	80434	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA	87607	5	81	66	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMEINTO DE TECOMAN COLIMA	80154	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	80071	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	66516	5	744	609	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67920	5	1867	1923	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67869	5	164	178	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67854	5	349	329	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92655	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91940	5	115	90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91826	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91801	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91762	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81457	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91729	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91712	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.08, meta_modificada:406.08}}	1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91683	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 293.76, meta_modificada: 293.76}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81407	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 16.0, meta_modificada: 16.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81379	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 15.0, meta_modificada: 15.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81361	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 14.0, meta_modificada: 14.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	68777	S	309	317	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 8.0, meta_modificada: 8.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91516	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 955.8, meta_modificada: 955.8}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91502	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 683.1, meta_modificada: 683.1}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81323	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81289	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 9.0, meta_modificada: 9.0}}	1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	68710	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	68687	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	90918	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67008	5	373	345	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64745	5	49	40	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64651	5	102	84	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64607	5	43	35	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91985	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91971	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91951	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81193	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91920	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91909	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA	87557	S	162	132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81169	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81136	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91876	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91787	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91640	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.28, meta_modificada:341.28}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	68655	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	62542	S	185	151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91612	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.06, meta_modificada:534.06}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91586	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.86, meta_modificada:463.86}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA	87440	S	74	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.0, meta_modificada:2018.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91565	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.66, meta_modificada:339.66}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91543	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.66, meta_modificada:123.66}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONTAR CON CIRCUITOS DE MOVILIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOS CIUDADANOS Y MEJORAR LA IMAGEN URBANA.	91463	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.96, meta_modificada:255.96}}	1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91454	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.96, meta_modificada:552.96}}	1	
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91440	S	23	18	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.94, meta_modificada:59.94}}	1	
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	87313	S	19	44	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2138.6, meta_modificada:2138.6}}	1	
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91384	S	23	18	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.92, meta_modificada:79.92}}	1	
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91368	S	23	18	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.08, meta_modificada:82.08}}	1	
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92631	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92561	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92537	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92521	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92511	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92497	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92483	S	115	95	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92471	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92458	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92445	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112037	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	107700	S	647	529	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	129837	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	126001	S	693	567	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	124194	S	809	662	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}		1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	122861	S	924	756	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	111964	S	92	46	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}		1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125957	S	1721	1408	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}		1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125324	S	982	803	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}		1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125262	S	924	756	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}		1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125201	S	1040	851	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}		1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119469	S	693	567	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}		1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119424	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125155	S	809	662	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125063	S	358	293	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119326	S	635	520	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119217	S	520	425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119112	S	716	586	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	110966	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112122	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125835	S	1305	1068	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	123187	5	809	662	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	106087	5	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125758	5	809	662	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	123135	5	520	425	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	123072	5	693	567	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	122996	5	520	425	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112261	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	122925	5	1040	851	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	122779	5	578	473	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112193	S	347	284	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	106337	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}		1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125399	S	2310	1890	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125370	S	1213	992	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}		1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	126537	S	53	47	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}		1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	111174	S	289	236	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}		1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	111135	S	347	284	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}		1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112475	S	39	32	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0}}		1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	111111	S	404	331	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}		1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9250	S	79	64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	5205	S	41	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9044	S	85	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13346	S	2985	2998	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13322	S	14	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13304	S	39	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13259	S	111	91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13206	S	46	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13171	S	116	95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}}	1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13153	5	44	36	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 166.0, meta_modificada: 166.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13130	5	67	55	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 207.0, meta_modificada: 207.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	62414	5	423	346	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 16.0, meta_modificada: 16.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9335	5	18	15	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 72.0, meta_modificada: 72.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9008	5	25	21	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 110.0, meta_modificada: 110.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	34047	5	36	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 880.0, meta_modificada: 880.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	8832	5	28	23	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 79.0, meta_modificada: 79.0}}	1




3

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA ES EN EL PARQUE GONZALEZ LUGO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CAL, lon:-103.87778315, lat:18.91046397}}	17-08-2020	31-08-2020	83804.14	83804.14	81983.25	81983.25
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ - MORELOS PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ALDAMA - DANIEL SOLIS, CALLE INDEPENDENCIA ES CALLE MANUEL ALVAREZ MORELOS ENTRE LAS CAL, lon:-103.71815951, lat:18.7473775}}	01-08-2020	30-09-2020	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA EN ESTE ZAP SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-103.72227112, lat:18.74934883}}	01-08-2020	30-09-2020	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BRAVO, ANDADOR AZALEAS ES EL JARDIN EN CALLE MARGARITAS ENTREE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO BRA, lon:-103.89177679, lat:18.8982793}}	17-08-2020	31-08-2020	41955.48	41955.48	41043.87	41043.87
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, ANDADOR 5 CINCO LA OBRA ES EN EL JARDIN DEL DIVIDO ROSTRO UBICADO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLE RIO PAPALOA, lon:-103.88960887, lat:18.90486114}}	17-08-2020	31-08-2020	27970.32	27970.32	27362.58	27362.58
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA GRISELDA ALVAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE BASILIO VADILLO SON 2 OBRASLA OBRA 1 SE UBICA EN AV. GRISELDA ALVAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS, lon:-103.87215142, lat:18.91155741}}	10-08-2020	30-09-2020	992399.28	992399.28	587568.39	297719.78
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO, CALLE LIBERTAD LA OBRA ES EL JARDIN DE LA SANTA ELENE SUR EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES COCOTEROS Y EL, lon:-103.89024905, lat:18.91435131}}	17-08-2020	31-08-2020	75391.68	75391.68	73753.57	73753.57
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE ENSENADA CARRIZAL, CALLE HIDALGO LA OBRA ES EN EL JARDIN SAN ANTONIO UBICADO EN CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES BOCA DE APIZA Y , lon:-103.87447888, lat:18.90167392}}	17-08-2020	31-08-2020	80798.9	80798.9	79043.3	79043.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JORGE OCHOA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ CRUZ GONZALEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 9 NUEVE UBICADA EN LA AV. JORGE OCHOA ENTRE LAS CALLES JOSE CRUZ GONZALEZ Y ANTONIO , lon:-103.86225634, lat:18.91689854}}	01-08-2020	30-09-2020	1795257.16	1795257.16	538577.16	538577.16
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE HONDURAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE MEXICO LA OBRA ES EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN CALLE HONDURAS ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y BRASIL EN MADRID EN , lon:-103.8735023, lat:19.08436629}}	15-08-2020	15-09-2020	160147.92	160147.92	69064.76	69064.76



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BELICE COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZ Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE ELIAS LOZANO MERINO LA OBRA ES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CENTRO COMUNIT, lon:-103.92238641, lat:18.94620437}}	01-09-2020	15-09-2020	32133.42	32133.42	20786.6	20786.6
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LA OBRA EN EL PARQUE EN DONDE ESTA LA PLANTA POTABILIZADORA EN CA, lon:-103.93126866, lat:18.9435004}}	44075	44089	66728.3	66728.3	43165.48	43165.48
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE BASILIO BADILLO LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE LAS CALLES SANTA ELENA Y GRA, lon:-103.88810045, lat:18.91651479}}	44044	44073	31722.69	31722.69	16689.41	16689.41
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANARIO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FIDEL CASTRO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE AURORA CARDENAS LA CANCHA SE UBICA EN CALLE CAMPANARIO ENTRE LAS CALLES FIDEL CASTRO Y JOSE LOP, lon:-103.88097345, lat:18.93319624}}	44044	44073	30125.2	30125.2	15848.97	15848.97
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RODRIGUEZ COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO, ANDADOR 6 SEIS LA CANCHA ESTA EN CALLE JUAN RODRIGUEZ ENTRE LAS CALLES ANTONIO GARCIA B, lon:-103.86113013, lat:18.91505799}}	44044	44073	58504.84	58504.84	30779.59	30779.59
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APOLONIO CONTRERAS, CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO SON 2 CANCHAS 1 EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE TUXPAN Y APOLONIO CONTRERAS Y LA, lon:-103.87511408, lat:18.89468101}}	44044	44073	26294.96	26294.96	13833.86	13833.86
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTA ANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CANCHA ES CONOCIDA COMO LA DEL BALON EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES, lon:-103.88862363, lat:18.91961715}}	44044	44073	44705.96	44705.96	23519.95	23519.95
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN UBICADO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GAR, lon:-103.88660294, lat:18.927228}}	44075	44089	93792.28	93792.28	91754.36	91754.36
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA SON 2 CANCHAS LA DE GONZALES EN COLONIA LA PALMITA Y LA DE INFONAVIT LAS PALMAS, lon:-103.87804064, lat:18.91074817}}	44044	44073	125998.65	125998.65	66288.3	66288.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE MARTE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARÁN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP, LAS CUALES, lon:-103.88673716, lat:18.9326991}}	44075	44104	0	0	0	0

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAN ORTEGA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN ENFRENTA DE LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD EN, lon:-103.71564896, lat:18.74827154}}	44029	44060	146802.26	146802.26	94964.05	94964.05
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE LEAÑO Y CALLE ANTONIO LEAÑO, CALLE MANUEL ALVAREZ ES EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA HERMANOS LEAÑO EN CALLE VAL, lon:-103.72624606, lat:18.75233545}}	44029	44060	46709.81	46709.81	30215.83	30215.83
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ABEL CORONOA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZA, lon:-103.88927405, lat:18.92732236}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HEROES DE NACAZARI, CALLE MIGUEL HIDALGO 2 JARDINES EN LA COLONIA LA ESTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE L, lon:-103.89896858, lat:18.94793079}}	44029	44089	56359.73	56359.73	36458.21	36458.21
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PANAMA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE HONDURAS, AVENIDA MEXICO CALLE PANAMA ENTRE LAS CALLES EL SALVADOR Y HONDURAS EN LA COLONIA BAYARDO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CA, lon:-103.91524249, lat:18.94707902}}	44025	44085	777988.8	777988.8	630812.91	630812.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE MEXICO EL CIRCUITO EN ESTE ZAP ES EN ESCUADRA DE LAS CALLES COLOMBIA Y REPUBLICA DOMINICANA ENTRE MEXICO Y COLO, lon:-103.87331991, lat:19.08617105}}	44044	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE MEXICO LA OBRA EN ESTE ZAP ES UNA ESCUADRA DE LA AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE GUATEMALA ENTRE LAS CALLES COLOMBIA Y MEXICO, lon:-103.86918791, lat:19.08477045}}	44044	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTR, lon:-103.87850311, lat:18.89204619}}	44044	44073	25915.76	25915.76	13634.37	13634.37
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN COLONIA LAS P, lon:-103.87291423, lat:18.90509408}}	44044	44073	11192.08	11192.08	5888.19	5888.19

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 H. AYUNTAMIENTO
 DE
 TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759854/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
63657.33	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.8}}	{1756080/proyecto_INICIO, 1756080/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
92191.96	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.8}}	{1756070/proyecto_INICIO, 1756070/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
85124.93	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.8}}	{1756064/proyecto_INICIO, 1756064/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
29039.22	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1753716/proyecto_INICIO, 1753716/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759786/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759781/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
6080.35	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}}	{1756051/proyecto_PROCESO, 1756051/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
55315.18	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.9}}	{1756042/proyecto_PROCESO, 1756042/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECLAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCION LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUAT, lon:-103.8608597, lat:18.90834472}}	44044	44073	11192.08	11192.08	5888.19	5888.19
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BALBINO DAVALOS LA OBRA ES EN PARQUE MORELOS EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGU, lon:-103.87318499, lat:18.91743749}}	44060	44074	36217.92	36217.92	35430.98	35430.98
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA SON 2 CANCHAS 1 EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE FILOMENO CERVANTES Y RUBEN ROSA, lon:-103.89202069, lat:18.93904167}}	44044	44073	62905.36	62905.36	33094.91	33094.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS OLIVOS COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE GAVIOTAS, AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS LAS CANCHAS SE UBICAN EN CALLE VALLE DE LOS OLIVOS EN COLONIA REAL DEL VALLE EN , lon:-103.87254381, lat:18.92790721}}	44044	44073	132682.9	132682.9	69804.91	69804.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y 18 DE JULIO COLONIA CENTR, lon:-103.87257241, lat:18.90931181}}	44040	44074	298682.65	298682.65	174894.72	174894.72
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE OLIMPIA, CALLE MARTE LA OBRA ES EN EL PARQUE INSURGENTES UBICADO EN AV. INSURGENTES ENTRE LA AV. MARCIANO CABRERA Y CALLE, lon:-103.88273904, lat:18.924938}}	44060	44074	204113.92	204113.92	199678.94	199678.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA ES EN EL JARDIN DEL BALON EN CALLE ARTILLERO ENTRE LAS CALLES MANUEL SANT, lon:-103.88871238, lat:18.91965129}}	44060	44074	46869.8	46869.8	45851.41	45851.41
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA E RIVERA 2 CANCHAS 1 EN CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES VAZQUEZ JASSO Y JOSE PINEDA Y LA O, lon:-103.87367069, lat:18.89402915}}	44044	44073	131794.24	131794.24	69337.38	69337.38
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA UBICACIÓN ES EN LA CANCHA EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES B, lon:-103.89181971, lat:18.8982996}}	44044	44073	6478.94	6478.94	3408.59	3408.59

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MARTE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTE, lon:-103.88130138, lat:18.92536425}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES, CALLE VALENTIN GOMEZ LA OBRA ES EN JARDIN A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA EN AV. REVOLUCION , lon:-103.71948399, lat:18.75000074}}	44058	44089	29118.29	29118.29	18836.16	18836.16
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE GUATEMALA, CALLE ECUADOR AVENIDA AMERICA ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y GUATEMALA EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.86989992, lat:19.08289563}}	44020	44080	479968.15	479968.15	455059.67	455059.67
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE COLIBRI SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP LAS CUAL, lon:-103.87273687, lat:18.92570414}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA - VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE EMILIANO ZAPATA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL, lon:-103.87302269, lat:18.91980477}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID NORTE COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ROSALES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CARLOS DE LA MADRID NORTE ENTRE LA A, lon:-103.88932812, lat:18.92792843}}	44044	44074	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA 18 DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUIINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBRA ES EN LA CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE AV.18 Y CALL, lon:-103.86110867, lat:18.91325137}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN ES EN LA CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE LA CALLE ANTONIO G, lon:-103.86370482, lat:18.913608}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA UNION, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OBREROS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP LAS CUAL, lon:-103.87804375, lat:18.91528224}}	44075	44104	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE GREGORIO ZUÑIGA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR EST, lon:-103.88248509, lat:18.9160944}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE EL LLANO LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN ENTRE LAS CALLES GRISELDA ALVAREZ Y, lon:-103.88970188, lat:18.9154576}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:PROLONGACION IGNACIO RAMIREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAUL REYES NORTE Y CALLE JOSE ANTONIO LEAÑO NORTE, PROLONGACION J. MA. PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACI, lon:-103.72554803, lat:18.75446207}}	44058	44104	926984.64	926984.64	278095.4	278095.4
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE EL LLANO SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMIT, lon:-103.88959176, lat:18.91780376}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ORQUIDEAS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMIT, lon:-103.88932797, lat:18.92445026}}	44075	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y CALLE PALMA CANARIA, CALLE PALMA DE LA INDIA LA CANCHA SE UBICA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLES PALMA DE ABANICO Y PALMA, lon:-103.8969737, lat:18.92488606}}	44044	44073	33893.08	33893.08	17831.26	17831.26
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA CANCHA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONT, lon:-103.88112025, lat:18.90719699}}	44044	44073	60276.66	60276.66	31711.75	31711.75
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE NIÑO ARTILLERO LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLES GARDENIAS Y ORQUIDEAS EN CO, lon:-103.89029602, lat:18.92114635}}	44044	44073	60276.66	60276.66	31711.75	31711.75
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE SEGUNDA SON 4 CANCHAS UBICADAS EN UNIDAD SUR EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES ENSENADA CARRIZAL Y T, lon:-103.87734464, lat:18.89988172}}	44044	44073	181252.49	181252.49	95357.53	95357.53



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE RUBEN DARIO, AVENIDA PALMA DE CASTILLA LA CANCHA SE UBICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLES IDOLINA MOGUEL Y RUBEN DARIO , lon:-103.89347282, lat:18.92225994}}	44044	44073	27008.41	27008.41	14209.21	14209.21
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL LLANO Y CALLE COCOTEROS, CALLE MARIANO ABASOLO SON 2 CANCHAS LA PRIMERA ES EN CALLE LIBERTAD ENTRE EL LLANO Y COCOTEROS Y LA SEGUNDA ES EN CALLE SA, lon:-103.89033488, lat:18.91378293}}	44044	44073	85568.32	85568.32	45017.77	45017.77
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA INSURGENTES LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GARIBALDI Y GUSTAVO DIAZ , lon:-103.8866995, lat:18.927228}}	44044	44073	15102.88	15102.88	7945.67	7945.67
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, ANDADOR 5 CINCO LA CANCHA ES EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO PAPALOAPAN EN COLONIA INDEC, lon:-103.88982345, lat:18.90488144}}	44044	44073	12957.88	12957.88	6817.18	6817.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGUNA ZAPOTLAN LA CANCHA SE UBICA EN CAALLE LAGUNA DE CHAMELA ENTRE LAS CALLES PLA, lon:-103.88196114, lat:18.89735745}}	44044	44073	11192.08	11192.08	5888.19	5888.19
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO FRIO COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO MANRIQUE Y CALLE ARROYO SECO, CALLE RIO COAHUYANA LA CANCHA SE UBICA EN AV. RIO FRIO ENTRE LAS CALLES ARROYO SECO Y ARROYO MANRIQUE EN COLONIA, lon:-103.88200878, lat:18.89436884}}	44044	44073	12957.88	12957.88	6817.18	6817.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COM, lon:-103.94350622, lat:18.84047753}}	44061	44100	23244.1	23244.1	12281.65	12281.65
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y TLAXCALA EN COLONIA COFRADIA DE JUAREZ , lon:-103.87068733, lat:18.92351669}}	44075	44093	260568.87	260568.87	203728.55	78170.58
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO CALLE MEDELLIN 280 ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LIBERTAD EN LA COLONIA CENTRO DE TECOMAN COLI, lon:-103.87316074, lat:18.91041634}}	44136	44165	0	0	0	0



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE QUERIDO DE LA , lon:-103.88797541, lat:18.91898107}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA SUR Y CALLE LIMONEROS, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA SUR DE LA C, lon:-103.88901718, lat:18.91544976}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA C, lon:-103.88507681, lat:18.92444574}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 00000 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES Y CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES, CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIA, lon:-103.96128294, lat:18.85636727}}	44061	44100	31023.1	31023.1	16391.9	16391.9
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS JASMINES COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VALLE DE LOS CIPRES, CALLEJON VALLE QUERIDO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL VALL, lon:-103.87115374, lat:18.92625868}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE REFORMA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN ISDRO, lon:-103.86761259, lat:18.911676}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE GILDARDO GOMEZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TECOMAN CO, lon:-103.875796, lat:18.91426533}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNIÓN EN LA CIUDAD DE TECOMAN COLI, lon:-103.87605843, lat:18.91428205}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE PALMA DE CASTILLA, CALLE LIRIO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO , lon:-103.89331979, lat:18.9231417}}	44105	44135	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA REAL COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CANARIA Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, AVENIDA DE LA JUVENTUD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL III DE LA CIUDA, lon:-103.89530707, lat:18.92164416}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNION EN LA CIUDAD DE TECOMAN C, lon:-103.88039151, lat:18.91372911}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE ING. ANTONIO VAZQUEZ JASSO, CALLE ANTONIO CONTRERAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE AV. D LOS MAESTROS Y CALLE A, lon:-103.87677425, lat:18.89660157}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA ABANICOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL DE LA CIUDAD DE , lon:-103.89538993, lat:18.92313564}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA COLORADA, CALLE IDOLINA MOGUEL LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL II DE L, lon:-103.89749234, lat:18.92419009}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE PROLONGACION RIO NARANJO PONIENTE Y CALLE RIO COLIMA, CALLE LAGUNA DE CARRIZALILLOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CARRETERA AL BALN, lon:-103.88740509, lat:18.89641931}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE DANIEL SOLIS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDA, lon:-103.717151, lat:18.74916558}}	44061	44100	116354.95	116354.95	61479.29	61479.29
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RANÉISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SALAZAR SALAZAR DE NUEVO , lon:-103.92735483, lat:18.94395978}}	44061	44100	77480.34	77480.34	40938.84	40938.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO MERINO Y CALLE 8, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTATUTO JURIDICO Y COLONIA PABL, lon:-103.85618664, lat:18.90645916}}	44136	44165	0	0	0	0

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SUR MARGARITAS Y CALLE JUAN ESCUTIA SUR, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN IGNACIO DE LA, lon:-103.89164701, lat:18.91642536}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO FRÍO Y AVENIDA AV DE LOS MAESTROS, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JOSE MARIA SE, lon:-103.88190149, lat:18.89335515}}	44053	44097	258713.15	258713.15	154410.9	154410.9
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE LA PAZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TEC, lon:-103.86381182, lat:18.91590352}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y CALLE COCOTEROS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA, lon:-103.89046928, lat:18.91699347}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE MARGARITAS, CALLE DEL CASCO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA CIUDAD DE TECO, lon:-103.89104054, lat:18.91653033}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA EL LIMONERO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS NORTE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LIMONERO DE LA CIU, lon:-103.89262295, lat:18.91676878}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINES SEGUN INEGI BAY, lon:-103.94127746, lat:18.93891619}}	44061	44100	77480.34	77480.34	40938.84	40938.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE LIRIOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LAS FLORES Y SOR JUANA INES DE L, lon:-103.88518321, lat:18.92262762}}	44105	44135	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GARIBALDI COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE ABEL CORONA, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OROFLOR Y ALVARO OBREGON DE LA CIUDAD DE T, lon:-103.88580004, lat:18.92729959}}	44105	44135	0	0	0	0

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE VENEZUELA, CALLE BELICE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS BAYARDO LEONARDO JARAMILLO Y SAN MARTIN EN LA , lon:-103.91476261, lat:18.94619065}}	44061	44100	116220.51	116220.51	61408.25	61408.25
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO BAYARDO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, CALLE ANDADOR NO 3 LA OBRA ABARCA DOS CUADRAS DE LA CALLE RÍO LERMA ENTRE LA AV. RÍO BAYARDO Y LA CALLE RÍO PAPALOA, lon:-103.89042783, lat:18.90605331}}	44060	44089	359105.47	359105.47	346057.78	346057.78
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CALLE SEBASTIAN SAUCEDO, CALLE EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FLORIDA Y CHAM, lon:-103.86153502, lat:18.910121}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE TORRES QUINTERO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA I , lon:-103.86284847, lat:18.91106782}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 805 805 INTERIOR 805 COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE LIBERTAD CASA EJIDAL EIIDO TECOMAN A UN COSTADO DE TALLER MECANICO SERVICIO AUTO, lon:-103.88053098, lat:18.9135109}}	44116	44141	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE TECOMAN, CALLE ECUADOR LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TE, lon:-103.86991455, lat:19.08286153}}	44061	44100	96766.4	96766.4	51129.15	51129.15
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE HONDURAS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CORRESPONDIENTE AL , lon:-103.87284784, lat:19.08488339}}	44061	44100	116304.54	116304.54	61452.65	61452.65
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALZADA 5 DE AGOSTO, CALLE AV. LAZARO CARDENAS SE VA A TRABAJAR EN DOS TRAMOS EN LA CALLE AV. REFORMA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO , lon:-103.94288483, lat:18.93897985}}	44075	44103	549972.98	549972.98	164991.89	164991.89
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE OR, lon:-103.7202899, lat:18.75077355}}	44061	44100	135456.16	135456.16	71571.93	71571.93

H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CORRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LA VIALIDAD PÚBLICA, lon:-103.94672532, lat:18.842433}}	44075	44103	499774.18	499774.18	149932.25	149932.25
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HONDURAS, CALLE PANAMA LA OBRA ES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA E LA MISMA MANZANA DE LA JUNTA MUNICIPAL EN AV. MEXICO ENTRE L, lon:-103.91502791, lat:18.94637884}}	44075	44089	10884.2	10884.2	7040.82	7040.82
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RIO FRIO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA SEVILLA ENTRE LAS, lon:-103.88146307, lat:18.89344881}}	44053	44097	430029.67	430029.67	333236.3	333236.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. ANTONIO VAZQUEZ JASO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARIA ISABEL VERDUGO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL, lon:-103.86355698, lat:18.92470914}}	44136	44165	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ Y SOLIDARIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO, 28350 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JOSE ESPINOZA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA ES EN CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE AV. JOSE ESPINOZA Y CALL, lon:-103.88632049, lat:18.91634224}}	44044	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ZARAGOZA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO, COL. LAS PALMAS.EN TECOMAN, COLIMAS, lon:-103.8706491, lat:18.90811276}}	44020	44080	523252.67	523252.67	490228.43	490228.43
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE REFORMA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y EJIDO, COL. EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO.EN TECOM, lon:-103.86971698, lat:18.91376323}}	44020	44080	862933.72	862933.72	258880.12	258880.12
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO, CALLE HIDALGO CALLE PRIMERA ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PUERTO DE SAN PEDRITO, COL., lon:-103.876809, lat:18.89822618}}	44044	44104	319998.27	319998.27	319998.26	319998.26
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE OCAMPO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMA.I, lon:-103.87267511, lat:18.91361532}}	44028	44088	929548.58	929548.58	929548.57	929548.57



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASCUALES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DEL ALCUZAHUE - LAGUNA AZUL, CALLE LAGO DE CASTORES CALLE PASCUALES ENTRE CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZAHUE, CO, lon:-103.87952001, lat:18.89876444}}	44020	44080	557378.24	557378.24	536831.47	536831.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ANTONIO MONTES CALLE AV. PEDRO GUTIÉRREZ ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y RUBÉN DARÍO, COL. UNION. EN TECOMAN,, lon:-103.8848746, lat:18.92147699}}	44044	44104	542178.86	542178.86	162653.66	162653.66
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 50 LEGISLATURA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALBAÑILES - ALDAMA CALLE 50 LEGISLATURA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y JUAN ESCUTIA, COL. BENITO JUÁREZ EN T, lon:-103.87947709, lat:18.90949314}}	44028	44088	889580.01	889580.01	889580	889580
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE MELQUIADES RUVALCABA, CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO ESQUINA DE LA AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE JOSE MARIA SEVIL, lon:-103.88033685, lat:18.89312338}}	44018	44080	893408.43	893408.43	857591.71	857591.71
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 27477 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CUAHUTEMOC CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y CONSTITUCIÓN COL. CENTRO EN TECOMAN, COLIMA, lon:-103.87291418, lat:18.90825725}}	44044	44104	249088.57	249088.57	74726.57	74726.57
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LAS HIGUERAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS EN TECOMAN,, lon:-103.874277, lat:18.90009894}}	44044	44104	414127.48	414127.48	124238.25	124238.25
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 27477 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO JUAN ESCUTIA ENTRE ABASOLO Y 20 DE NOVIEMBRE COL. CENTRO EN TECOMAN, COLIMA ESTA V, lon:-103.87924106, lat:18.91347182}}	44044	44104	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 5 DE MAYO Y FELIPE ANGUELES COLONIA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LÓPEZ MÁTEOS MIGUEL HIDALGO 5 DE MAYO Y FELIPE AN, lon:-103.92952856, lat:18.94360455}}	44020	44080	660247.81	660247.81	633175.22	633175.22
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BALBINO DAVALOS COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS CALLE BALBINO DÁVALOS ENTRE CALLES OBREROS Y EMILIANO ZAPATA COL. EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO EN , lon:-103.8731269, lat:18.91698511}}	44044	44104	0	0	0	0

TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIER O
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES ABASOLO Y LIBERTAD, COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMALA CALLE SE ENCUENTRA, lon:-103.87596567, lat:18.91294915}}	44020	44080	712000.83	712000.83	699424.26	699424.26
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD Y PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28350 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO MONTES Y CALLE SIMON BOLIVAR, AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA CALLE LIBERTAD ENTRE AV. PEDRO GUTIÉRREZ Y ANTONIO MONTES AV. PEDRO, lon:-103.8848456, lat:18.91338304}}	44028	44088	974128.04	974128.04	974128.04	974128.04
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA ES EN 2 UBICACIONES EL PRIMERO ES CALLE RIO BRAVO ENTRE EL AND, lon:-103.89291069, lat:18.8966834}}	44018	44073	235874.97	235874.97	235874.97	235874.97
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. UNIVERSIDAD CO, lon:-103.89835359, lat:18.9474335}}	44020	44080	186986.41	186986.41	186986.41	186986.41
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OAXACA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLES JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO TORRES, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ.E, lon:-103.87538095, lat:18.92632285}}	44026	44086	455071.2	455071.2	455071.2	455071.2
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28550 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIMONEROS Y CALLE MARGARITAS, CALLE BASILIO VADILLO LA OBRA SON 2 TRAMOS EL PRIMERO ES CALLE GRISELDA ALVAREZ, ENTRE CALLES LIMONEROS Y MARG, lon:-103.89162146, lat:18.91647096}}	44060	44104	213870.56	213870.56	213870.56	213870.56
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE OCAMPO, CALLE ELIAS LOZANO MERINO CALLE MÉXICO ENTRE CALLES TORRES QUINTERO Y OCAMPO, COL. VILLA FLORIDA. EN TECOMAN, COLIMAE, lon:-103.86395247, lat:18.91114755}}	44020	44080	288265.32	288265.32	288265.32	288265.32



4

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
81983.25	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.6}}	{1756017/proyecto_PROCESO, 1756017/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1752293/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1752278/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
41043.87	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.8}}	{1755744/proyecto_INICIO, 1755744/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
27362.58	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.8}}	{1755737/proyecto_PROCESO, 1755737/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
297719.78	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2020, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:992399.28, importe_modificado:992399.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}}	{1758269/proyecto_INICIO, 1758269/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
73753.57	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.8}}	{1755622/proyecto_PROCESO, 1755622/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
79043.3	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.8}}	{1755598/proyecto_PROCESO, 1755598/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
538577.16	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2020, contratista:CYRSA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1795257.16, importe_modificado:1795257.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}	{1752914/proyecto_INICIO, 1752914/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
69064.76	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1753416/proyecto_INICIO, 1753416/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
20786.6	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.5}}	{1753393/proyecto_PROCESO, 1753393/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
43165.48	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.5}}	{1753384/proyecto_PROCESO, 1753384/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
16689.41	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760217/proyecto_INICIO, 1760217/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
15848.97	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1759952/proyecto_INICIO, 1759952/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
30779.59	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1759911/proyecto_INICIO, 1759911/proyecto_PROCESO, 1759911/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
13833.86	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1759896/proyecto_INICIO, 1759896/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23519.95	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1759880/proyecto_INICIO, 1759880/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
91754.36	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.8}}	{1756099/proyecto_PROCESO, 1756099/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
66288.3	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}}	{1759868/proyecto_INICIO, 1759868/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759862/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
94964.05	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1753690/proyecto_INICIO, 1753690/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
30215.83	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.5}}	{1753680/proyecto_INICIO, 1753680/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759572/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
36458.21	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1753065/proyecto_PROCESO, 1753065/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
630812.91	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2020, contratista:3R Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:777988.8, importe_modificado:777988.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}}	{1752227/proyecto_PROCESO, 1752227/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1752195/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1752172/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
13634.37	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1759967/proyecto_PROCESO, 1759967/proyecto_INICIO, 1759967/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5888.19	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1759964/proyecto_PROCESO, 1759964/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
5888.19	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1759958/proyecto_PROCESO, 1759958/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
35430.98	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.8}}	{1756006/proyecto_PROCESO, 1756006/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
33094.91	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}}	{1759941/proyecto_INICIO, 1759941/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
69804.91	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1759935/proyecto_PROCESO, 1759935/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
174894.72	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2020, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:298682.65, importe_modificado:298682.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}}	{1758240/proyecto_INICIO, 1758240/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
199678.94	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.8}}	{1755996/proyecto_INICIO, 1755996/proyecto_FIN, 1755996/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
45851.41	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.9}}	{1755988/proyecto_PROCESO, 1755988/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
69337.38	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}}	{1759924/proyecto_INICIO, 1759924/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
3408.59	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1759888/proyecto_PROCESO, 1759888/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759836/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
18836.16	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.5}}	{1753669/proyecto_INICIO, 1753669/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
455059.67	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2020, contratista:Rafael Rodriguez Jimenez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:479968.15, importe_modificado:393198.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}}	{1751516/proyecto_PROCESO, 1751516/proyecto_INICIO, 1751516/proyecto_PROCESO, 1751516/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759828/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759815/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1758185/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759806/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759802/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759768/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIER D	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759765/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759757/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
278095.4	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2020, contratista:Ankeer Arquitectos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:926984.64, importe_modificado:926984.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.0}}	{1758134/proyecto_PROCESO, 1758134/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759737/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1759728/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
17831.26	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760207/proyecto_PROCESO, 1760207/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31711.75	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760179/proyecto_PROCESO, 1760179/proyecto_INICIO, 1760179/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
31711.75	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760169/proyecto_PROCESO, 1760169/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
95357.53	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.4}}	{1760164/proyecto_INICIO, 1760164/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
14209.21	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760161/proyecto_INICIO, 1760161/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
45017.77	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.2}}	{1760154/proyecto_PROCESO, 1760154/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7945.67	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760147/proyecto_PROCESO, 1760147/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
6817.18	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760143/proyecto_INICIO, 1760143/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
5888.19	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760139/proyecto_PROCESO, 1760139/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
6817.18	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}}	{1760134/proyecto_INICIO, 1760134/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
12281.65	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1767401/proyecto_PROCESO, 1767401/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78170.58	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:260568.57, importe_modificado:260568.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.3}}	{1765826/proyecto_PROCESO, 1765826/proyecto_INICIO, 1765826/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1773853/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772508/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1771828/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1771339/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
16391.9	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1767368/proyecto_INICIO, 1767368/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772494/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772237/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772211/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772187/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1770032/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1770015/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772175/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772141/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1769979/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1769938/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1769899/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
61479.29	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1767005/proyecto_INICIO, 1767005/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
40938.84	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1767436/proyecto_PROCESO, 1767436/proyecto_INICIO, 1767436/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772448/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1771468/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
154410.9	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029 A-2020, contratista:Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:258713.15, importe_modificado:258713.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{1765205/proyecto_PROCESO, 1765205/proyecto_INICIO, 1765205/proyecto_PROCESO, 1765205/proyecto_INICIO, 1772430/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772430/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1771445/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1771422/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1771397/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
40938.84	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1767491/proyecto_PROCESO, 1767491/proyecto_INICIO, 1767491/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1771363/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1771308/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CA PTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
61408.25	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1767463/proyecto_PROCESO, 1767463/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
346057.78	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:359105.47, importe_modificado:359105.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:436.0}}	{1765281/proyecto_INICIO, 1765281/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772270/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772256/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772685/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
51129.15	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1767092/proyecto_INICIO, 1767092/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
61452.65	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1767072/proyecto_INICIO, 1767072/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
164991.89	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2020, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:549972.98, importe_modificado:549972.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}}	{1767586/proyecto_PROCESO, 1767586/proyecto_INICIO, 1767586/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
71571.93	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}}	{1767062/proyecto_PROCESO, 1767062/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
149932.25	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2020, contratista:Costru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:499774.18, importe_modificado:499774.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}}	{1767562/proyecto_INICIO, 1767562/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
7040.82	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}}	{1753375/proyecto_PROCESO, 1753375/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
333236.3	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029 B-2020, contratista:Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:430029.67, importe_modificado:430029.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}}	{1765235/proyecto_INICIO, 1765235/proyecto_PROCESO, 1765235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1772466/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1737658/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
490228.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2020, contratista:Construcasda S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:523252.67, importe_modificado:411491.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}}	{1725949/proyecto_INICIO, 1725949/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
258880.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2020, contratista:Guillermo Rene Diaz Baltazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:862933.72, importe_modificado:862933.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.3}}	{1725927/proyecto_INICIO, 1725927/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
319998.26	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2020, contratista:Roch Construcciones Colima, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:319998.27, importe_modificado:319998.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}	{1724694/proyecto_INICIO, 1724694/proyecto_FIN, 1724694/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
929548.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2020, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929548.58, importe_modificado:929548.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}}	{1724672/proyecto_PROCESO, 1724672/proyecto_FIN, 1724672/proyecto_INICIO, 1724672/proyecto_FIN, 1724672/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES_ REVISION
536831.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2020, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:557378.24, importe_modificado:516042.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}}	{1724647/proyecto_INICIO, 1724647/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
162653.66	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2020, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:542178.86, importe_modificado:542178.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{1723405/proyecto_INICIO, 1723405/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
889580	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2020, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:889580.01, importe_modificado:889580.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}	{1724572/proyecto_INICIO, 1724572/proyecto_PROCESO, 1724572/proyecto_FIN, 1724572/proyecto_PROCESO, 1724572/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
857591.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:893408.43, importe_modificado:645535.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}	{1726031/proyecto_PROCESO, 1726031/proyecto_INICIO, 1726031/proyecto_PROCESO, 1726031/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
74726.57	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-B-2020, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:249088.57, importe_modificado:249088.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}}	{1726027/proyecto_PROCESO, 1726027/proyecto_INICIO, 1726027/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
124238.25	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-A-2020, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:414127.47, importe_modificado:414127.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}}	{1726023/proyecto_INICIO, 1726023/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1726006/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
633175.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2020, contratista:Ancea Construis e Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:660247.81, importe_modificado:513540.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.0}}	{1725988/proyecto_INICIO, 1725988/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{1725978/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



TERMINA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIER O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CA PTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
699424.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2020, contratista:EG Ingeniería Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:712000.83, importe_modificado:712000.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}}	{1725970/proyecto_PROCESO, 1725970/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
974128.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:974128.04, importe_modificado:974128.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}}	{1725965/proyecto_INICIO, 1725965/proyecto_PROCESO, 1725965/proyecto_FIN, 1725965/proyecto_PROCESO, 1725965/proyecto_FIN, 1725965/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
235874.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2020, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:239347.36, importe_modificado:235874.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{1751468/proyecto_FIN, 1751468/proyecto_PROCESO, 1751468/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
186986.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2020, contratista:Ing. Oscar Garcia Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:186986.41, importe_modificado:142559.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}}	{1724684/proyecto_PROCESO, 1724684/proyecto_FIN, 1724684/proyecto_INICIO, 1724684/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
455071.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2020, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:517555.6, importe_modificado:455071.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{1724556/proyecto_INICIO, 1724556/proyecto_PROCESO, 1724556/proyecto_FIN, 1724556/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
213870.56	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2020, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:213870.56, importe_modificado:213870.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}}	{1741045/proyecto_INICIO, 1741045/proyecto_PROCESO, 1741045/proyecto_FIN, 1741045/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
288265.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2020, contratista:Wyerin Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:288265.33, importe_modificado:288265.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}	{1724499/proyecto_INICIO, 1724499/proyecto_PROCESO, 1724499/proyecto_FIN, 1724499/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

INICIA

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301756017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		83804.14	83804.14
COL200301752293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1641024.45	1641024.45
COL200301752278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1558975.55	1558975.55
COL200301755744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		41955.48	41955.48
COL200301755737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27970.32	27970.32
COL200301758269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		992860	992860
COL200301755622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		75391.68	75391.68
COL200301755598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80798.9	80798.9
COL200301752914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1800000	1800000
COL200301753416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160147.92	160147.92
COL200301753393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32133.42	32133.42
COL200301753384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		66728.3	66728.3



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301760217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31722.69	31722.69
COL200301759952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30125.2	30125.2
COL200301759911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		58504.84	58504.84
COL200301759896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		26294.96	26294.96
COL200301759880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		44705.96	44705.96
COL200301756099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		93792.28	93792.28
COL200301759868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		125998.65	125998.65
COL200301759862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		112791.64	112791.64
COL200301759854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81599.98	81599.98
COL200301756080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		65071.2	65071.2
COL200301756070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94239.6	94239.6
COL200301756064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		87015.6	87015.6



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301753716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		44890.92	44890.92
COL200301759786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		265499.91	265499.91
COL200301759781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		189751.33	189751.33
COL200301756051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6215.4	6215.4
COL200301756042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56543.76	56543.76
COL200301753690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		146802.26	146802.26
COL200301753680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46709.81	46709.81
COL200301759572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		63300.06	63300.06
COL200301753065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56359.73	56359.73
COL200301752227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		778418.9	778418.9
COL200301752195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1752854.85	1752854.85
COL200301752172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		747145.15	747145.15



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301759967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25915.76	25915.76
COL200301759964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11192.08	11192.08
COL200301759958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11192.08	11192.08
COL200301756006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		36217.92	36217.92
COL200301759941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		62905.36	62905.36
COL200301759935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		132682.9	132682.9
COL200301758240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300000	300000
COL200301755996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204113.92	204113.92
COL200301755988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46869.8	46869.8
COL200301759924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		131794.24	131794.24
COL200301759888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6478.94	6478.94
COL200301759836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94800.11	94800.11

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301753669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29118.29	29118.29
COL200301751516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		480598.88	480598.88
COL200301759828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		148351.39	148351.39
COL200301759815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		128851.32	128851.32
COL200301758185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1050000	1050000
COL200301759806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94351.28	94351.28
COL200301759802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34351.44	34351.44
COL200301759768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		71099.88	71099.88
COL200301759765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		153600.05	153600.05
COL200301759757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		16651.47	16651.47
COL200301758134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		930000	930000
COL200301759737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		22200.1	22200.1

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301759728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		22800.04	22800.04
COL200301760207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33893.08	33893.08
COL200301760179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60276.66	60276.66
COL200301760169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60276.66	60276.66
COL200301760164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		181252.49	181252.49
COL200301760161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27008.41	27008.41
COL200301760154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		85568.32	85568.32
COL200301760147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		15102.88	15102.88
COL200301760143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12957.88	12957.88
COL200301760139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11192.08	11192.08
COL200301760134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12957.88	12957.88
COL200301767401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23244.1	23244.1



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento


FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301765826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		261485	261485
COL200301773853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		483807.86	483807.86
COL200301772508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		232019.7	232019.7
COL200301771828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270689.65	270689.65
COL200301771339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		327923.8	327923.8
COL200301767368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31023.1	31023.1
COL200301772494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		576182.26	576182.26
COL200301772237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		328694.58	328694.58
COL200301772211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		327923.8	327923.8
COL200301772187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		366593.75	366593.75
COL200301770032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		232019.7	232019.7
COL200301770015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116009.85	116009.85



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301772175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270689.65	270689.65
COL200301772141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		133885.02	133885.02
COL200301769979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		212684.73	212684.73
COL200301769938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		174014.78	174014.78
COL200301769899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		318708.83	318708.83
COL200301767005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116354.95	116354.95
COL200301767436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77480.34	77480.34
COL200301772448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		466260.25	466260.25
COL200301771468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270689.65	270689.65
COL200301765205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		259650	259650
COL200301772430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270689.65	270689.65
COL200301771445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		174014.78	174014.78



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301771422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		232019.7	232019.7
COL200301771397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		174014.78	174014.78
COL200301767491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77480.34	77480.34
COL200301771363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		366593.75	366593.75
COL200301771308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		211913.95	211913.95
COL200301767463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116220.51	116220.51
COL200301765281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		359550	359550
COL200301772270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		773399	773399
COL200301772256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		406034.48	406034.48
COL200301772685	PRIVADA	2020				140000	140000
COL200301772685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		140000	140000
COL200301767092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		96766.4	96766.4
COL200301767072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116304.54	116304.54

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301767586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	550000	550000
COL200301767062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	135456.16	135456.16
COL200301767562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	500000	500000
COL200301753375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	10884.2	10884.2
COL200301765235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	439585	439585
COL200301772466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	560714.28	560714.28
COL200301737658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2035000	2035000
COL200301725949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	525000	525000
COL200301725927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	865000	865000
COL200301724694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	320000	319998.27
COL200301724672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	930000	929548.58
COL200301724647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	560000	560000



TECOMAN, CO.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301723405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	550000	550000
COL200301724572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	890000	889580.01
COL200301726031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	900000	900000
COL200301726027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	250000	250000
COL200301726023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	415000	415000
COL200301726006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1335000	1335000
COL200301725988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	670833	670833
COL200301725978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1800000	1800000
COL200301725970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	715360	715360
COL200301725965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	975000	974128.04
COL200301751468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	250000	235874.97
COL200301724684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189000	186986.41



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301724556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	ESTATAL	520000	455071.2
COL200301741045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPAL	215076	213870.56
COL200301724499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MUNICIPAL	300000	288265.32

TERMINA



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200301756017	Otros	19	19
COL200301752293	Metros Cuadrados	4193	4193
COL200301752278	Metros Cuadrados	3982	3982
COL200301755744	Otros	18	18
COL200301755737	Otros	12	12
COL200301758269	Metros lineales	242	242
COL200301755622	Otros	12	12
COL200301755598	Otros	13	13
COL200301752914	Metros Cuadrados	433	433
COL200301753416	Otros	24	24
COL200301753393	Otros	6	6
COL200301753384	Otros	10	10
COL200301760217	Otros	1	1
COL200301759952	Otros	1	1
COL200301759911	Otros	1	1
COL200301759896	Otros	2	2
COL200301759880	Otros	1	1
COL200301756099	Otros	17	17
COL200301759868	Otros	2	2
COL200301759862	Metros Cuadrados	406.08	406.08
COL200301759854	Metros Cuadrados	293.76	293.76
COL200301756080	Otros	16	16
COL200301756070	Otros	15	15
COL200301756064	Otros	14	14
COL200301753716	Otros	8	8
COL200301759786	Metros Cuadrados	955.8	955.8
COL200301759781	Metros Cuadrados	683.1	683.1
COL200301756051	Otros	1	1
COL200301756042	Otros	9	9
COL200301753690	Otros	22	22
COL200301753680	Otros	7	7
COL200301759572	Metros Cuadrados	227	227
COL200301753065	Otros	12	12
COL200301752227	Metros Cuadrados	2000	2000
COL200301752195	Metros Cuadrados	4300	4300
COL200301752172	Metros Cuadrados	1822	1822
COL200301759967	Otros	1	1
COL200301759964	Otros	1	1
COL200301759958	Otros	1	1
COL200301756006	Otros	16	16
COL200301759941	Otros	2	2



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200301759935	Otros	1	1
COL200301758240	Metros Cuadrados	1850	1850
COL200301755996	Otros	33	33
COL200301755988	Otros	7	7
COL200301759924	Otros	2	2
COL200301759888	Otros	1	1
COL200301759836	Metros Cuadrados	341.28	341.28
COL200301753669	Otros	5	5
COL200301751516	Metros Cuadrados	813	813
COL200301759828	Metros Cuadrados	534.06	534.06
COL200301759815	Metros Cuadrados	463.86	463.86
COL200301758185	Metros Cuadrados	2018	2018
COL200301759806	Metros Cuadrados	339.66	339.66
COL200301759802	Metros Cuadrados	123.66	123.66
COL200301759768	Metros Cuadrados	255.96	255.96
COL200301759765	Metros Cuadrados	552.96	552.96
COL200301759757	Metros Cuadrados	59.94	59.94
COL200301758134	Metros Cuadrados	2138.6	2138.6
COL200301759737	Metros Cuadrados	79.92	79.92
COL200301759728	Metros Cuadrados	82.08	82.08
COL200301760207	Otros	1	1
COL200301760179	Otros	1	1
COL200301760169	Otros	1	1
COL200301760164	Otros	4	4
COL200301760161	Otros	1	1
COL200301760154	Otros	2	2
COL200301760147	Otros	1	1
COL200301760143	Otros	1	1
COL200301760139	Otros	1	1
COL200301760134	Otros	1	1
COL200301767401	Otros	6	6
COL200301765826	Metros lineales	11	11
COL200301773853	Otros	1000	1000
COL200301772508	Otros	60	60
COL200301771828	Otros	70	70
COL200301771339	Otros	80	80
COL200301767368	Otros	8	8
COL200301772494	Otros	149	149
COL200301772237	Otros	85	85
COL200301772211	Otros	80	80
COL200301772187	Otros	90	90



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200301770032	Otros	60	60
COL200301770015	Otros	30	30
COL200301772175	Otros	70	70
COL200301772141	Otros	31	31
COL200301769979	Otros	55	55
COL200301769938	Otros	45	45
COL200301769899	Otros	62	62
COL200301767005	Otros	30	30
COL200301767436	Otros	20	20
COL200301772448	Otros	113	113
COL200301771468	Otros	70	70
COL200301765205	Metros lineales	400	400
COL200301772430	Otros	70	70
COL200301771445	Otros	45	45
COL200301771422	Otros	60	60
COL200301771397	Otros	45	45
COL200301767491	Otros	20	20
COL200301771363	Otros	90	90
COL200301771308	Otros	50	50
COL200301767463	Otros	30	30
COL200301765281	Otros	449	449
COL200301772270	Otros	200	200
COL200301772256	Otros	105	105
COL200301772685	Otros	200	200
COL200301767092	Otros	25	25
COL200301767072	Otros	30	30
COL200301767586	Metros Cuadrados	853	853
COL200301767062	Otros	35	35
COL200301767562	Metros lineales	127	127
COL200301753375	Otros	4	4
COL200301765235	Metros lineales	213	213
COL200301772466	Otros	145	145
COL200301737658	Metros lineales	612	612
COL200301725949	Metros lineales	135	135
COL200301725927	Metros lineales	181	181
COL200301724694	Metros lineales	79	79
COL200301724672	Metros lineales	195	195
COL200301724647	Metros lineales	148	148
COL200301723405	Metros lineales	114	114
COL200301724572	Metros lineales	232	232
COL200301726031	Otros	88	88



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200301726027	Metros lineales	30	30
COL200301726023	Metros lineales	108	108
COL200301726006	Metros lineales	302	302
COL200301725988	Metros lineales	265	265
COL200301725978	Metros lineales	374	374
COL200301725970	Metros lineales	166	166
COL200301725965	Metros lineales	207	207
COL200301751468	Metros lineales	16	16
COL200301724684	Metros lineales	72	72
COL200301724556	Metros lineales	110	110
COL200301741045	Metros Cuadrados	880	880
COL200301724499	Metros lineales	79	79

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

INICIA

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301756017	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA ES EN EL PARQUE GONZALEZ LUGO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CAL	-103.877783	18.91046397
COL200301752293	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE MANUEL ALVAREZ - MORELOS PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ALDAMA - DANIEL SOLIS, CALLE INDEPENDENCIA ES CALLE MANUEL ALVAREZ MORELOS ENTRE LAS CAL	-103.71816	18.7473775
COL200301752278	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA EN ESTE ZAP SE ENCUENTRA EN LA CALLE	-103.722271	18.74934883
COL200301755744	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BRAVO, ANDADOR AZALEAS ES EL JARDIN EN CALLE MARGARITAS ENTREE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO BRA	-103.891777	18.8982793
COL200301755737	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, ANDADOR 5 CINCO LA OBRA ES EN EL JARDIN DEL DIVIDO ROSTRO UBICADO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLE RIO PAPALOA	-103.889609	18.90486114
COL200301758269	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA GRISELDA ALVAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE BASILIO VADILLO SON 2 OBRASLA OBRA 1 SE UBICA EN AV. GRISELDA ALVAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS	-103.872151	18.91155741
COL200301755622	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO, CALLE LIBERTAD LA OBRA ES EL JARDIN DE LA SANTA ELENE SUR EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES COCOTEROS Y EL	-103.890249	18.91435131
COL200301755598	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE ENSENADA CARRIZAL, CALLE HIDALGO LA OBRA ES EN EL JARDIN SAN ANTONIO UBICADO EN CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES BOCA DE APIZA Y	-103.874479	18.90167392
COL200301752914	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JORGE OCHOA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 9 NUEVE UBICADA EN LA AV. JORGE OCHOA ENTRE LAS CALLES JOSE CRUZ GONZALEZ Y ANTONIO	-103.862256	18.91689854
COL200301753416	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE HONDURAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE MEXICO LA OBRA ES EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN CALLE HONDURAS ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y BRASIL EN MADRID EN	-103.873502	19.08436629
COL200301753393	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELICE COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZ Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE ELIAS LOZANOO MERINO LA OBRA ES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CENTRO COMUNIT	-103.922386	18.94620437
COL200301753384	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LA OBRA EN EL PARQUE EN DONDE ESTA LA PLANTA POTABILIZADORA EN CA	-103.931269	18.9435004
COL200301760217	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE BASILIO BADILLO LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE LAS CALLES SANTA ELENA Y GRA	-103.8881	18.91651479
COL200301759952	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CAMPANARIO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FIDEL CASTRO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE AURORA CARDENAS LA CANCHA SE UBICA EN CALLE CAMPANARIO ENTRE LAS CALLES FIDEL CASTRO Y JOSE LOP	-103.880973	18.93319624
COL200301759911	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN RODRIGUEZ COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO, ANDADOR 6 SEIS LA CANCHA ESTA EN CALLE JUAN RODRIGUEZ ENTRE LAS CALLES ANTONIO GARCIA B	-103.86113	18.91505799



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301759896	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APOLONIO CONTRERAS, CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO SON 2 CANCHAS 1 EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE TUXPAN Y APOLONIO CONTRERAS Y LA	-103.875114	18.89468101
COL200301759880	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTA ANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CANCHA ES CONOCIDA COMO LA DEL BALON EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES	-103.888624	18.91961715
COL200301756099	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN UBICADO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GAR	-103.886603	18.927228
COL200301759868	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA SON 2 CANCHAS LA DE GONZALES LUGO EN COLONIA LA PALMITA Y LA DE INFONAVIT LAS PALMAS	-103.878041	18.91074817
COL200301759862	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE MARTE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP, LAS CUALES	-103.886737	18.9326991
COL200301759854	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CAMPANARIO, CALLE MARTE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP, LAS CUA	-103.884102	18.92909909
COL200301756080	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE MELAQUE, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN LAS OBRA ES EN 2 PARQUES EL PRIMERO UBICADO EN AV. PLAYA DE ORO ENTRE LAS CALL	-103.882015	18.8994992
COL200301756070	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA ES EN EL JARDÍN UBICADO EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE LAS CALLES LAS ROSAS Y GARDENIAS E	-103.8907	18.92173395
COL200301756064	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TECUANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL, CALLE PUERTO DE MANZANILLO PARQUE LOS MANGOS CONOCIDO EN CALLE TECUANILLO ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y LAGUNA	-103.878292	18.89902416
COL200301753716	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y AVENIDA REFORMA, CALLE ALFREDO B. BONFIL ES EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN AV. ECHEVERRIA ENTRE LA CALLE DE	-103.940069	18.94003253
COL200301759786	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ES	-103.867185	18.91325278
COL200301759781	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO - BENITO JUAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE OBREROS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR EST	-103.873754	18.91453475
COL200301756051	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA OBRA ES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO Y ZARAGOZA EN	-103.872979	18.9049075
COL200301756042	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA PARQUE EN ELVA CECILIA EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE FILOMENO CER	-103.89213	18.93910007
COL200301753690	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAN ORTEGA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN ENFRENTA DE LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD EN	-103.715649	18.74827154



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301753680	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE LEAÑO Y CALLE ANTONIO LEAÑO, CALLE MANUEL ALVAREZ ES EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA HERMANOS LEAÑO EN CALLE VAL	-103.726246	18.75233545
COL200301759572	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ABEL CORONOA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZA	-103.889274	18.92732236
COL200301753065	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HEROES DE NACAZARI, CALLE MIGUEL HIDALGO 2 JARDINES EN LA COLONIA LA ESTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE L	-103.898969	18.94793079
COL200301752227	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PANAMA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE HONDURAS, AVENIDA MEXICO CALLE PANAMA ENTRE LAS CALLES EL SALVADOR Y HONDURAS EN LA COLONIA BAYARDO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CA	-103.915242	18.94707902
COL200301752195	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE MEXICO EL CIRCUITO EN ESTE ZAP ES EN ESCUADRA DE LA CALLES COLOMBIA Y REPUBLICA DOMINICANA ENTRE MEXICO Y COLO	-103.87332	19.08617105
COL200301752172	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE MEXICO LA OBRA EN ESTE ZAP ES UNA ESCUADRA DE LA AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE GUATEMALA ENTRE LAS CALLES COLOMBIA Y MEXICO	-103.869188	19.08477045
COL200301759967	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTR	-103.878503	18.89204619
COL200301759964	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN COLONIA LAS P	-103.872914	18.90509408
COL200301759958	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCION LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUAT	-103.86086	18.90834472
COL200301756006	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MORELOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BALBINO DAVALOS LA OBRA ES EN PARQUE MORELOS EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGU	-103.873185	18.91743749
COL200301759941	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA SON 2 CANCHAS 1 EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE FILOMENO CERVANTES Y RUBEN ROSA	-103.892021	18.93904167
COL200301759935	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALLE DE LOS OLIVOS COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE GAVIOTAS, AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS LAS CANCHAS SE UBICAN EN CALLE VALLE DE LOS OLIVOS EN COLONIA REAL DEL VALLE EN	-103.872544	18.92790721
COL200301758240	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUAUHEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y 18 DE JULIO COLONIA CENTR	-103.872572	18.90931181
COL200301755996	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE OLIMPIA, CALLE MARTE LA OBRA ES EN EL PARQUE INSURGENTES UBICADO EN AV. INSURGENTES ENTRE LA AV. MARCIANO CABRERA Y CALLE	-103.882739	18.924938
COL200301755988	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA ES EN EL JARDIN DEL BALON EN CALLE ARTILLERO ENTRE LAS CALLES MANUEL SANT	103.888712	18.91965129



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301759924	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA E RIVERA 2 CANCHAS 1 EN CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES VAZQUEZ JASSO Y JOSE PINEDA Y LA O	-103.873671	18.89402915
COL200301759888	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA UBICACIÓN ES EN LA CANCHA EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES B	-103.89182	18.8982996
COL200301759836	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MARTE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTE	-103.881301	18.92536425
COL200301753669	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES, CALLE VALENTIN GOMEZ LA OBRA ES EN JARDIN A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA EN AV. REVOLUCION	-103.719484	18.75000074
COL200301751516	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE GUATEMALA, CALLE ECUADOR AVENIDA AMERICA ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y GUATEMALA EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA	-103.8699	19.08289563
COL200301759828	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MORELOS COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE COLIBRI SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP LAS CUAL	-103.872737	18.92570414
COL200301759815	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REPUBLICA - VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE EMILIANO ZAPATA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL	-103.873023	18.91980477
COL200301758185	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID NORTE COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ROSALES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CARLOS DE LA MADRID NORTE ENTRE LA A	-103.889328	18.92792843
COL200301759806	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA 18 DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA ES EN LA CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE AV.18 Y CALL	-103.861109	18.91325137
COL200301759802	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN ES EN LA CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE LA CALLE ANTONIO G	-103.863705	18.913608
COL200301759768	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA UNION, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OBREROS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP LAS CUAL	-103.878044	18.91528224
COL200301759765	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE GREGORIO ZUÑIGA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR EST	-103.882485	18.9160944
COL200301759757	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE EL LLANO LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN ENTRE LAS CALLES GRISELDA ALVAREZ Y	-103.889702	18.9154576
COL200301758134	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	PROLONGACION IGNACIO RAMIREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAUL REYES NORTE Y CALLE JOSÉ ANTONIO LEAÑO NORTE, PROLONGACION J. MA. PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACI	-103.725548	18.75446207
COL200301759737	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE EL LLANO SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMIT	-103.889592	18.91780376



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301759728	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ORQUIDEAS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMIT	-103.889328	18.92445026
COL200301760207	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y CALLE PALMA CANARIA, CALLE PALMA DE LA INDIA LA CANCHA SE UBICA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLES PALMA DE ABANICO Y PALMA	-103.896974	18.92488606
COL200301760179	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA CANCHA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONT	-103.88112	18.90719699
COL200301760169	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE NIÑO ARTILLERO LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLES GARDENIAS Y ORQUIDEAS EN CO	-103.890296	18.92114635
COL200301760164	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE SEGUNDA SON 4 CANCHAS UBICADAS EN UNIDAD SUR EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES ENSENADA CARRIZAL Y T	-103.877345	18.89988172
COL200301760161	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE RUBEN DARIO, AVENIDA PALMA DE CASTILLA LA CANCHA SE UBICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLES IDOLINA MOGUEL Y RUBEN DARIO	-103.893473	18.92225994
COL200301760154	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL LLANO Y CALLE COCOTEROS, CALLE MARIANO ABASOLO SON 2 CANCHAS LA PRIMERA ES EN CALLE LIBERTAD ENTRE EL LLANO Y COCOTEROS Y LA SEGUNDA ES EN CALLE SA	-103.890335	18.91378293
COL200301760147	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA INSURGENTES LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GARIBALDI Y GUSTAVO DIAZ	-103.8867	18.927228
COL200301760143	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, ANDADOR 5 CINCO LA CANCHA ES EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO PAPALOAPAN EN COLONIA INDEC	-103.889823	18.90488144
COL200301760139	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGUNA ZAPOTLAN LA CANCHA SE UBICA EN CAALLE LAGUNA DE CHAMELA ENTRE LAS CALLES PLA	-103.881961	18.89735745
COL200301760134	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA RIO FRIO COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO MANRIQUE Y CALLE ARROYO SECO, CALLE RIO COAHUYANA LA CANCHA SE UBICA EN AV. RIO FRIO ENTRE LAS CALLES ARROYO SECO Y ARROYO MANRIQUE EN COLONIA	-103.882009	18.89436884
COL200301767401	Colima	Tecomán	El Real	CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COM	-103.943506	18.84047753
COL200301765826	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y TLAXCALA EN COLONIA COFRADIA DE JUAREZ	-103.870687	18.92351669
COL200301773853	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO CALLE MEDELLIN 280 ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LIBERTAD EN LA COLONIA CENTRO DE TECOMAN COLI	-103.873161	18.91041634
COL200301772508	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE QUERIDO DE LA	-103.887975	18.91898107



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301771828	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA SUR Y CALLE LIMONEROS, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA SUR DE LA C	-103.889017	18.91544976
COL200301771339	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA C	-103.885077	18.92444574
COL200301767368	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 00000 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES Y CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES, CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIA	-103.961283	18.85636727
COL200301772494	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALLE DE LOS JASMINES COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VALLE DE LOS CIPRES, CALLEJON VALLE QUERIDO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL VALL	-103.871154	18.92625868
COL200301772237	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE REFORMA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN ISDRO	-103.867613	18.911676
COL200301772211	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REFORMA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE GILDARDO GOMEZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TECOMAN CO	-103.875796	18.91426533
COL200301772187	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNION EN LA CIUDAD DE TECOMAN COLI	-103.876058	18.91428205
COL200301770032	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE PALMA DE CASTILLA, CALLE LIRIO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	-103.89332	18.9231417
COL200301770015	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA REAL COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CANARIA Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, AVENIDA DE LA JUVENTUD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL III DE LA CIUDA	-103.895307	18.92164416
COL200301772175	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNION EN LA CIUDAD DE TECOMAN C	-103.880392	18.91372911
COL200301772141	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE ING. ANTONIO VAZQUEZ JASSO, CALLE ANTONIO CONTRERAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE AV. D LOS MAESTROS Y CALLE A	-103.876774	18.89660157
COL200301769979	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA ABANICOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL DE LA CIUDAD DE	-103.89539	18.92313564
COL200301769938	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA COLORADA, CALLE IDOLINA MOGUEL LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL II DE L	-103.897492	18.92419009
COL200301769899	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE PROLONGACION RIO NARANJO PONIENTE Y CALLE RIO COLIMA, CALLE LAGUNA DE CARRIZALILLOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CARRETERA AL BALN	-103.887405	18.89641931
COL200301767005	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE DANIEL SOLIS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDA	-103.717151	18.74916558



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301767436	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SALAZAR SALAZAR DE NUEVO	-103.927355	18.94395978
COL200301772448	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO MERINO Y CALLE 8, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTATUTO JURIDICO Y COLONIA PABL	-103.856187	18.90645916
COL200301771468	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SUR MARGARITAS Y CALLE JUAN ESCUTIA SUR, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN IGNACIO DE LA	-103.891647	18.91642536
COL200301765205	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO FRÍO Y AVENIDA AV DE LOS MAESTROS, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JOSE MARIA SE	-103.881901	18.89335515
COL200301772430	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE LA PAZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TEC	-103.863812	18.91590352
COL200301771445	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y CALLE COCOTEROS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA	-103.890469	18.91699347
COL200301771422	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE MARGARITAS, CALLE DEL CASCO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA CIUDAD DE TECO	-103.891041	18.91653033
COL200301771397	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA EL LIMONERO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS NORTE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LIMONERO DE LA CIU	-103.892623	18.91676878
COL200301767491	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE 5 DE MAYO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINES SEGUN INEGI BAY	-103.941277	18.93891619
COL200301771363	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE LIRIOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LAS FLORES Y SOR JUANA INES DE L	-103.885183	18.92262762
COL200301771308	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GARIBALDI COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE ABEL CORONA, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OROFLOR Y ALVARO OBREGON DE LA CIUDAD DE T	-103.8858	18.92729959
COL200301767463	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE VENEZUELA, CALLE BELICE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS BAYARDO LEONARDO JARAMILLO Y SAN MARTIN EN LA	-103.914763	18.94619065
COL200301765281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO LERMA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO BAYARDO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, CALLE ANDADOR NO 3 LA OBRA ABARCA DOS CUADRAS DE LA CALLE RÍO LERMA ENTRE LA AV. RÍO BAYARDO Y LA CALLE RÍO PAPALOA	-103.890428	18.90605331
COL200301772270	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CALLE SEBASTIAN SAUCEDO, CALLE EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FLORIDA Y CHAM	-103.861535	18.9101271
COL200301772256	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LA PAZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE TORRES QUINTERO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA I	-103.862848	18.91106782



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301772685	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO 805 805 INTERIOR 805 COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE LIBERTAD CASA EJIDAL EJIDO TECOMAN A UN COSTADO DE TALLER MECANICO SERVICIO AUTO	-103.880531	18.9135109
COL200301767092	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE TECOMAN, CALLE ECUADOR LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TE	-103.869915	19.08286153
COL200301767072	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE HONDURAS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CORRESPONDIENTE AL	-103.872848	19.08488339
COL200301767586	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA REFORMA PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALZADA 5 DE AGOSTO, CALLE AV. LAZARO CARDENAS SE VA A TRABAJAR EN DOS TRAMOS EN LA CALLE AV. REFORMA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO	-103.942885	18.93897985
COL200301767062	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE OR	-103.72029	18.75077355
COL200301767562	Colima	Tecomán	El Real	CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LA VIALIDAD PÚBLICA	-103.946725	18.842433
COL200301753375	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HONDURAS, CALLE PANAMA LA OBRA ES EN EL PARQUE QUE SE ENNCUENTRA E LA MISMA MANZANA DE LA JUNTA MUNICIPAL EN AV. MEXICO ENTRE L	-103.915028	18.94637884
COL200301765235	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RIO FRIO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA SEVILLA ENTRE LAS	-103.881463	18.89344881
COL200301772466	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. ANTONIO VAZQUEZ JASO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARIA ISABEL VERDUGO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL	-103.863557	18.92470914
COL200301737658	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ Y SOLIDARIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO, 28350 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JOSE ESPINOZA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA ES EN CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE AV. JOSE ESPINOZA Y CALL	-103.88632	18.91634224
COL200301725949	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ZARAGOZA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO, COL. LAS PALMAS.EN TECOMAN, COLIMAS	-103.870649	18.90811276
COL200301725927	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE REFORMA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y EJIDO, COL. EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO.EN TECOM	-103.869717	18.91376323
COL200301724694	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO, CALLE HIDALGO CALLE PRIMERA ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PUERTO DE SAN PEDRITO, COL.	-103.876809	18.89822618
COL200301724672	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE OCAMPO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMA.I	-103.872675	18.91361532
COL200301724647	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASCUALES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DEL ALCUZHUE - LAGUNA AZUL, CALLE LAGO DE CASTORES CALLE PASCUALES ENTRE CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZHUE, CO	-103.87952	18.89876444



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301723405	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ANTONIO MONTES CALLE AV. PEDRO GUTIÉRREZ ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y RUBÉN DARÍO, COL. UNION. EN TECOMAN,	-103.884875	18.92147699
COL200301724572	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 50 LEGISLATURA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALBAÑILES - ALDAMA CALLE 50 LEGISLATURA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y JUAN ESCUTIA, COL. BENITO JUÁREZ EN T	-103.879477	18.90949314
COL200301726031	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE MELQUIADES RUVALCABA, CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO ESQUINA DE LA AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE JOSE MARIA SEVIL	-103.880337	18.89312338
COL200301726027	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 27477 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CUAHUTEMOC CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y CONSTITUCIÓN COL. CENTRO EN TECOMAN, COLIMA	-103.872914	18.90825725
COL200301726023	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LAS HIGUERAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS EN TECOMAN,	-103.874277	18.90009894
COL200301726006	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 27477 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO JUAN ESCUTIA ENTRE ABASOLO Y 20 DE NOVIEMBRE COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMA ESTA V	-103.879241	18.91347182
COL200301725988	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO 5 DE MAYO Y FELIPE ANGUELES COLONIA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LOPEZ MATEOS MIGUEL HIDALGO 5 DE MAYO Y FELIPE AN	-103.929529	18.94360455
COL200301725978	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BALBINO DAVALOS COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS CALLE BALBINO DÁVALOS ENTRE CALLES OBREROS Y EMILIANO ZAPATA COL. EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO EN	-103.873127	18.91698511
COL200301725970	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE MARZO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES ABASOLO Y LIBERTAD, COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMALA CALLE SE ENCUENTRA	-103.875966	18.91294915
COL200301725965	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD Y PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28350 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO MONTES Y CALLE SIMON BOLIVAR, AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA CALLE LIBERTAD ENTRE AV. PEDRO GUTIÉRREZ Y ANTONIO MONTES AV. PEDRO	-103.884846	18.91338304
COL200301751468	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA ES EN 2 UBICACIONES EL PRIMERO ES CALLE RIO BRAVO ENTRE EL AND	-103.892911	18.8966834
COL200301724684	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y AV. UNIVERSIDAD CO	-103.898354	18.9474335
COL200301724556	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OAXACA CALLE VERACRUZ ENTRE CALLES JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO TORRES, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ.E	-103.875381	18.92632285
COL200301741045	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28550 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIMONEROS Y CALLE MARGARITAS, CALLE BASILIO VADILLO LA OBRA SON 2 TRAMOS EL PRIMERO ES CALLE GRISELDA ALVAREZ , ENTRE CALLES LIMONEROS Y MARG	-103.891621	18.91647096



TERMINA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301724499	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEXICO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE OCAMPO, CALLE ELIAS LOZANO MERINO CALLE MÉXICO ENTRE CALLES TORRES QUINTERO Y OCAMPO, COL. VILLA FLORIDA. EN TECOMAN, COLIMAE	-103.863952	18.91114755



INICIA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200301756017	2020	3	Otros	19	19	18.6	97.8947368
COL200301752293	2020	3	Metros	4193	4193	0	0
			Cuadrados				
COL200301752278	2020	3	Metros	3982	3982	0	0
			Cuadrados				
COL200301755744	2020	3	Otros	18	18	17.8	98.8888889
COL200301755737	2020	3	Otros	12	12	11.8	98.3333333
COL200301758269	2020	3	Metros lineales	242	242	73	30.1652893
COL200301755622	2020	3	Otros	12	12	11.8	98.3333333
COL200301755598	2020	3	Otros	13	13	12.8	98.4615385
COL200301752914	2020	3	Metros	433	433	130	30.0230947
			Cuadrados				
COL200301753416	2020	3	Otros	24	24	12	50
COL200301753393	2020	3	Otros	6	6	4.5	75
COL200301753384	2020	3	Otros	10	10	7.5	75
COL200301760217	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301759952	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301759911	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301759896	2020	3	Otros	2	2	1.5	75
COL200301759880	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301756099	2020	3	Otros	17	17	16.8	98.8235294
COL200301759868	2020	3	Otros	2	2	1.5	75
COL200301759862	2020	3	Metros	406.08	406.08	0	0
			Cuadrados				
COL200301759854	2020	3	Metros	293.76	293.76	0	0
			Cuadrados				
COL200301756080	2020	3	Otros	16	16	15.8	98.75
COL200301756070	2020	3	Otros	15	15	14.8	98.6666667
COL200301756064	2020	3	Otros	14	14	13.8	98.5714286
COL200301753716	2020	3	Otros	8	8	6	75
COL200301759786	2020	3	Metros	955.8	955.8	0	0
			Cuadrados				
COL200301759781	2020	3	Metros	683.1	683.1	0	0
			Cuadrados				
COL200301756051	2020	3	Otros	1	1	0.98	98
COL200301756042	2020	3	Otros	9	9	8.9	98.8888889
COL200301753690	2020	3	Otros	22	22	15	68.1818182
COL200301753680	2020	3	Otros	7	7	5.5	78.5714286
COL200301759572	2020	3	Metros	227	227	0	0
			Cuadrados				
COL200301753065	2020	3	Otros	12	12	9	75
COL200301752227	2020	3	Metros	2000	2000	1640	82
			Cuadrados				
COL200301752195	2020	3	Metros	4300	4300	0	0
			Cuadrados				
COL200301752172	2020	3	Metros	1822	1822	0	0
			Cuadrados				
COL200301759967	2020	3	Otros	1	1	0.6	60



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200301759964	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301759958	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301756006	2020	3	Otros	16	16	15.8	98.75
COL200301759941	2020	3	Otros	2	2	1.2	60
COL200301759935	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301758240	2020	3	Metros	1850	1850	1092	59.027027
			Cuadrados				
COL200301755996	2020	3	Otros	33	33	32.8	99.3939394
COL200301755988	2020	3	Otros	7	7	6.9	98.5714286
COL200301759924	2020	3	Otros	2	2	1.2	60
COL200301759888	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301759836	2020	3	Metros	341.28	341.28	0	0
			Cuadrados				
COL200301753669	2020	3	Otros	5	5	3.5	70
COL200301751516	2020	3	Metros	813	813	773	95.0799508
			Cuadrados				
COL200301759828	2020	3	Metros	534.06	534.06	0	0
			Cuadrados				
COL200301759815	2020	3	Metros	463.86	463.86	0	0
			Cuadrados				
COL200301758185	2020	3	Metros	2018	2018	0	0
			Cuadrados				
COL200301759806	2020	3	Metros	339.66	339.66	0	0
			Cuadrados				
COL200301759802	2020	3	Metros	123.66	123.66	0	0
			Cuadrados				
COL200301759768	2020	3	Metros	255.96	255.96	0	0
			Cuadrados				
COL200301759765	2020	3	Metros	552.96	552.96	0	0
			Cuadrados				
COL200301759757	2020	3	Metros	59.94	59.94	0	0
			Cuadrados				
COL200301758134	2020	3	Metros	2138.6	2138.6	642	30.019639
			Cuadrados				
COL200301759737	2020	3	Metros	79.92	79.92	0	0
			Cuadrados				
COL200301759728	2020	3	Metros	82.08	82.08	0	0
			Cuadrados				
COL200301760207	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301760179	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301760169	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301760164	2020	3	Otros	4	4	2.4	60
COL200301760161	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301760154	2020	3	Otros	2	2	1.2	60
COL200301760147	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301760143	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301760139	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301760134	2020	3	Otros	1	1	0.6	60
COL200301767401	2020	3	Otros	6	6	4	66.6666667



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200301765826	2020	3	Metros lineales	11	11	3.3	30
COL200301773853	2020	3	Otros	1000	1000	0	0
COL200301772508	2020	3	Otros	60	60	0	0
COL200301771828	2020	3	Otros	70	70	0	0
COL200301771339	2020	3	Otros	80	80	0	0
COL200301767368	2020	3	Otros	8	8	5	62.5
COL200301772494	2020	3	Otros	149	149	0	0
COL200301772237	2020	3	Otros	85	85	0	0
COL200301772211	2020	3	Otros	80	80	0	0
COL200301772187	2020	3	Otros	90	90	0	0
COL200301770032	2020	3	Otros	60	60	0	0
COL200301770015	2020	3	Otros	30	30	0	0
COL200301772175	2020	3	Otros	70	70	0	0
COL200301772141	2020	3	Otros	31	31	0	0
COL200301769979	2020	3	Otros	55	55	0	0
COL200301769938	2020	3	Otros	45	45	0	0
COL200301769899	2020	3	Otros	62	62	0	0
COL200301767005	2020	3	Otros	30	30	16	53.3333333
COL200301767436	2020	3	Otros	20	20	11	55
COL200301772448	2020	3	Otros	113	113	0	0
COL200301771468	2020	3	Otros	70	70	0	0
COL200301765205	2020	3	Metros lineales	400	400	240	60
COL200301772430	2020	3	Otros	70	70	0	0
COL200301771445	2020	3	Otros	45	45	0	0
COL200301771422	2020	3	Otros	60	60	0	0
COL200301771397	2020	3	Otros	45	45	0	0
COL200301767491	2020	3	Otros	20	20	11	55
COL200301771363	2020	3	Otros	90	90	0	0
COL200301771308	2020	3	Otros	50	50	0	0
COL200301767463	2020	3	Otros	30	30	16	53.3333333
COL200301765281	2020	3	Otros	449	449	436	97.1046771
COL200301772270	2020	3	Otros	200	200	0	0
COL200301772256	2020	3	Otros	105	105	0	0
COL200301772685	2020	3	Otros	200	200	0	0
COL200301767092	2020	3	Otros	25	25	14	56
COL200301767072	2020	3	Otros	30	30	16	53.3333333
COL200301767586	2020	3	Metros Cuadrados	853	853	256	30.0117233
COL200301767062	2020	3	Otros	35	35	21	60
COL200301767562	2020	3	Metros lineales	127	127	39	30.7086614
COL200301753375	2020	3	Otros	4	4	3	75
COL200301765235	2020	3	Metros lineales	213	213	162	76.056338
COL200301772466	2020	3	Otros	145	145	0	0
COL200301737658	2020	3	Metros lineales	612	612	0	0



TERMINA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200301725949	2020	3	Metros lineales	135	135	127	94.0740741
COL200301725927	2020	3	Metros lineales	181	181	54.3	30
COL200301724694	2020	3	Metros lineales	79	79	79	100
COL200301724672	2020	3	Metros lineales	195	195	195	100
COL200301724647	2020	3	Metros lineales	148	148	142	95.9459459
COL200301723405	2020	3	Metros lineales	114	114	35	30.7017544
COL200301724572	2020	3	Metros lineales	232	232	232	100
COL200301726031	2020	3	Otros	88	88	85	96.5909091
COL200301726027	2020	3	Metros lineales	30	30	9	30
COL200301726023	2020	3	Metros lineales	108	108	33	30.5555556
COL200301726006	2020	3	Metros lineales	302	302	0	0
COL200301725988	2020	3	Metros lineales	265	265	252	95.0943396
COL200301725978	2020	3	Metros lineales	374	374	0	0
COL200301725970	2020	3	Metros lineales	166	166	164	98.7951807
COL200301725965	2020	3	Metros lineales	207	207	207	100
COL200301751468	2020	3	Metros lineales	16	16	16	100
COL200301724684	2020	3	Metros lineales	72	72	72	100
COL200301724556	2020	3	Metros lineales	110	110	110	100
COL200301741045	2020	3	Metros Cuadrados	880	880	880	100
COL200301724499	2020	3	Metros lineales	79	79	79	100



INICIA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301756017	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301755744	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301755737	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301758269	Servicios	OPTEC-FAIS-028-2020	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	992399.28	992399.28
COL200301755622	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301755598	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301752914	Servicios	OPTEC-FAIS-024-2020	CYRSA Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1795257.16	1795257.16
COL200301753416	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301753393	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301753384	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301760217	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759952	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759911	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759896	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759880	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301756099	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759868	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301756080	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301756070	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301756064	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301753716	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301756051	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301756042	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301753690	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301753680	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301753065	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301752227	Servicios	OPTEC-FAIS-017-2020	3R Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	777988.8	777988.8
COL200301759967	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759964	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759958	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301756006	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759941	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759935	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301758240	Servicios	OPTEC-FAIS-027-2020	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	298682.65	298682.65
COL200301755996	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301755988	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759924	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759888	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301753669	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301751516	Obra	OPTEC-FAIS-014-2020	Rafael Rodriguez Jimenez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	479968.15	393198.76
COL200301758134	Servicios	OPTEC-FAIS-031-2020	Ankeer Arquitectos S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	926984.64	926984.64
COL200301760207	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760179	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760169	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760164	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760161	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760154	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760147	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760143	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760139	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760134	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301767401	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301765826	Servicios	OPTEC-FAIS-030-2020	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	260568.57	260568.56
COL200301767368	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301767005	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301767436	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301765205	Servicios	OPTEC-FAIS-029 A-2020	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	258713.15	258713.15
COL200301767491	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301767463	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301765281	Servicios	OPTEC-FAIS-033-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	359105.47	359105.48
COL200301767092	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301767072	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301767586	Servicios	OPTEC-FAIS-037-2020	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	549972.98	549972.98
COL200301767062	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301767562	Servicios	OPTEC-FAIS-036-2020	Costru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	499774.18	499774.18
COL200301753375	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301765235	Servicios	OPTEC-FAIS-029 B-2020	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	430029.67	430029.67
COL200301725949	Obra	OPTEC-FAIS-013-2020	Construcasca S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	523252.67	411491.09
COL200301725927	Obra	OPTEC-FAIS-008-2020	Guillermo Rene Diaz Baltazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	862933.72	862933.72
COL200301724694	Servicios	OPTEC-FAIS-021-2020	Roch Construcciones Colima, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	319998.27	319998.27
COL200301724672	Obra	OPTEC-FAIS-007-2020	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929548.58	929548.58
COL200301724647	Obra	OPTEC-FAIS-011-2020	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	557378.24	516042.83
COL200301723405	Servicios	OPTEC-FAIS-038-2020	Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	542178.86	542178.86
COL200301724572	Obra	OPTEC-FAIS-006-2020	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	889580.01	889580.0
COL200301726031	Obra	OPTEC-FAIS-004-2020	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	893408.43	645535.3
COL200301726027	Servicios	OPTEC-FAIS-040-B-2020	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	249088.57	249088.57
COL200301726023	Servicios	OPTEC-FAIS-040-A-2020	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	414127.47	414127.47
COL200301725988	Obra	OPTEC-FAIS-015-2020	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	660247.81	513540.72



TERMINA

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301725970	Obra	OPTEC-FAIS-010-2020	EG Ingenieria Civil S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	712000.83	712000.83
COL200301725965	Obra	OPTEC-FAIS-005-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	974128.04	974128.04
COL200301751468	Obra	OPTEC-FAIS-003-2020	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	239347.36	235874.96
COL200301724684	Obra	OPTEC-FAIS-012-2020	Ing. Oscar Garcia Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	186986.41	142559.36
COL200301724556	Obra	OPTEC-FAIS-019-2020	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	517555.6	455071.2
COL200301741045	Servicios	OPTEC-FAIS-032-2020	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	213870.56	213870.57
COL200301724499	Obra	OPTEC-FAIS-009-2020	Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	288265.33	288265.32





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO- SEPTIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES



“2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima”.
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Indicadores (3er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2020	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2020	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2020	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2020	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2020	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional



Indicadores (3er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i = \frac{\text{número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.}}{\text{Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.}}$	(Promedio de avance en las metas porcentuales de $i / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de } i) * 100$ (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Componente	Trimestral
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS				



Indicadores (3er. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	72		72		71	98.61	Validado
Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	72		72		71.45497	99.24	Validado
Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	35.71429		35.71429		30.37037	85.04	Validado
Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0		0	100	Validado
Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	32.14286		32.14286		42.59259	75.47	Validado

