



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022 E INFORME DEFINITIVO 2021



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecoman, Colima. 15 de julio de 2022.
Oficio No. 072/2022.

Asunto: **Segundo Informe Trimestral
FAIS y POA 2022**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Segundo Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2022; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

De igual manera, se anexa el Segundo Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2022, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de junio del 2022, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES

TECOMAN, COL.

RECIBIDO
19 JUL. 2022
09:13 am
Anela Ochoa
TESORERIA
TECOMAN, COL.

H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
RECIBIDO
19 JUL. 2022
Kary Hora: 09:05h

C.c.p.- Ing. Elias Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecoman. Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.- Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.- Dr. Salvador Castañeda Meillón.- Contralor Municipal.
C.c.p.- Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA
19 JUL. 2022
RECIBIDO
CONTRALORIA
MUNICIPAL
09:10
ws

COLIMA
Gobierno del Estado
2022, Año de la Esperanza
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman, Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx
SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN,
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
RECIBIDO
DESPECHO C. SECRETARÍA
NOMBRE Morano HORA 09:05
003730



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2022

(Formato CONAC)



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Segundo Trimestre 2022**Monto que reciban del FAIS: **114,040,505**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			fisico	financiero
Construcción de pozo profundo de agua potable en la Col. Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$2,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,029	0%	0%
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Pozo	2,016	0%	0%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos. (Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$1,800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos.	1 Pozo	2,906	0%	0%
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en calle Venustiano Carranza entre las calles Reforma e Independencia y en la calle Independencia entre Andador 18 y calle Venustiano Carranza Col. Infonavit Las Huertas.	\$850,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 ml	168	0%	0%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Pipila continuación Quintana Roo entre la Av. Pedro Torres Ortiz y la avenida Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$950,000.00	\$284,849.55	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 ml	231	80%	30%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,050,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	583 ml	378	0%	0%
Ampliación de línea de agua potable calle Morelos tramo calle Benito Juárez a canal, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$200,000.00	\$189,852.18	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	245 ml	63	100%	95%
Construcción de obra de protección para el desalajo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos (2da Etapa).	\$270,000.00	\$80,157.30	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	769	100%	30%
Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,500 ml	1,344	100%	0%
Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$298,645.25	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,500 ml	1,197	100%	30%
Rehabilitación de canal pluvial paralelo a la Av. Antonio Álvarez del Castillo-Glorieta Los perritos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$688,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	79 ml	231	0%	0%
Construcción de vado, para desalajo de aguas pluviales cruce de Av. Insurgentes con Av. De la Juventud en la Cabecera Municipal.	\$4,000,000.00	\$2,215,538.38	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,400 m2	1,491	100%	55%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario de 8" de diámetro de polietileno en varias calles de la Col. El Chamizal. (Convenio COMAPAT-municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$800,000.00	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	312 ml	218	100%	100%
Rehabilitación de red de colector de 42" de diámetro de polietileno en la Calle Tercera y Avenida de los Maestros en la Col. Díaz Ordaz. (Convenio COMAPAT-municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$200,000.00	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	24 ml	76	100%	100%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$975,133.31	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,000 ml	1,344	100%	65%





H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2022

Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,000 ml	1,344	0%	0%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	17,000 ml	147	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Abasolo entre calle Fernando Montes de Oca y Juan Escutia, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$608,331.92	\$347,658.22	Colima.	Tecomán	Tecomán	230 ml	113	90%	57%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,500,000.00	\$748,991.43	Colima.	Tecomán	Tecomán	583 ml	378	90%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez entre Javier Mina y José Antonio Torres Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$430,000.00	\$236,774.69	Colima.	Tecomán	Tecomán	111 ml	50	100%	55%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Quintana Roo entre Álvaro Obregón y Av. Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00	\$539,228.64	Colima.	Tecomán	Tecomán	484 ml	231	90%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Idolina Moguel entre José Espinoza Rivera y Av. Carlos de la Madrid, en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal.	\$1,007,000.00	\$509,457.28	Colima.	Tecomán	Tecomán	380 ml	227	90%	51%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Flores Magón entre Guadalupe Victoria y Leonardo B. Gutiérrez, en la Col. Benito Juárez de la Cabecera Municipal.	\$580,000.00	\$425,220.02	Colima.	Tecomán	Tecomán	153 ml	118	100%	73%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo entre Río Bravo y Río Papaloapan, en la Col. Libertad de la Cabecera Municipal.	\$600,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	230 ml	118	10%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco Villa entre Andrés Quintana Roo y Revolución en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$930,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	240 ml	67	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. López Mateos entre la calle Basilio Vadillo y Javier Mina Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$430,000.00	\$341,531.37	Colima.	Tecomán	Tecomán	113 ml	29	100%	79%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en lateral de Av. Insurgentes, entre las calles Manuel Álvarez y Esteban García, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$420,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	160 ml	34	100%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Sevilla del Río entre andador 16 y andador 18, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$320,000.00	\$255,948.22	Colima.	Tecomán	Tecomán	79 ml	50	100%	80%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Papaloapan entre calle Andador 5 y Río Lerma, Col. Indeco en la Cabecera Municipal.	\$350,000.00	\$331,451.56	Colima.	Tecomán	Tecomán	98 ml	46	100%	95%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz entre José Antonio Torres y Prolong. Morelos, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$350,000.00	\$215,824.09	Colima.	Tecomán	Tecomán	175 ml	67	100%	62%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

06



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Jazmín y Crisantemo entre las calles Río Papaloapan y Río Balsas Col. Parque Las Flores, en la Cabecera Municipal.	\$650,000.00	\$532,119.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 ml	185	100%	82%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle 4 entre Revolución y parcela Col. Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	\$457,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	150 ml	59	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Campo Aéreo entre las calles Tlaxcala y Oaxaca Col. Noriega Pizano, en la Cabecera Municipal.	\$400,000.00	\$353,353.90	Colima.	Tecomán	Tecomán	116 ml	71	100%	88%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre Calle Emiliano Zapata y Valentín Gómez Farías Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	\$720,000.00	\$215,134.94	Colima.	Tecomán	Tecomán	220 ml	97	100%	30%
Rehabilitación de Colector Sanitario Juan Oseguera entre las calles Cuauhtémoc y Andrés Quintana Roo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	213 ml	59	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Corregidora entre las calles Belisario Domínguez y Fernando MorencPeña en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán	\$320,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	116 ml	46	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en prolongación de calle Benito Juárez entre Av. Universidad y parcela, en la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	\$300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	212 ml	42	100%	0%
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Revolución entre en calle 5 de Mayo y parcela, en la comunidad de Caleras.	\$350,000.00	\$104,611.70	Colima.	Tecomán	Caleras	145 ml	42	100%	30%
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5Planta	7,140	0%	0%
Construcción de techado en escuela primaria Rey de Colimán, Col. Noriega Pizano.	\$2,228,500.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techado	2,016	0%	0%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Km	5,166	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Tecomán, 3a. Etapa.	\$8,250,000.00	\$5,394,967.50	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,100 Luminaria	8,610	80%	65%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en el municipio de Tecomán.	\$2,400,000.00	\$1,197,452.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	140 Luminaria	1,722	70%	50%
Mejoramiento de alumbrado público (poste y luminaria) tipo led en Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,500,000.00	\$1,229,562.83	Colima.	Tecomán	Tecomán	90 Luminaria	924	60%	49%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en zona de playas del municipio de Tecomán.	\$850,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	30 Luminaria	147	0%	0%
Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,000 m2	2,855	0%	0%



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 500 m2	882	0%	0%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	\$1,100,000.00	\$329,723.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	3, 600 m2	2,100	80%	30%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	\$1,100,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,600 m2	2,100	0%	0%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Norte del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$449,002.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,500 m2	1,428	90%	30%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Sur del municipio de Tecomán.	\$920,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,500 m2	966	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pipila continuación Quintana Roo entre Av. Pedro Torres Ortiz y avenida Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$5,800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	13,000 m2	1,344	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Veracruz entre Prolong. Morelos y calle Miguel Bracamontes, en la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,200 m2	483	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,400 m2	189	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Abasolo entre calle López Mateos y Fernando Montes de Oca, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3, 000 m2	3,696	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Vicente Guerrero entre calle Benito Juárez y V. Carranza, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal.	\$1,820,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,500 m2	3,528	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Valentín Gómez Farías (Calle 18) entre calle R. Sevilla del Rio y Libramiento Fernando Moreno Peña, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$2,300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,500 m2	63	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,885,589.90	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,800 m2	63	0%	0%
Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$2,500,000.00	\$1,447,222.52	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	8,000 m2	147	95%	58%
Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Alvarez de la localidad de Madrid.	\$880,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Madrid	1,600 m2	67	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle principal de la localidad de Caleras.	\$1,445,677.03	\$0.00	Colima.	Tecomán	Caleras	2,220 m2	1,386	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Construcción de huellas de rodamiento en calle Principal (Independencia) de la comunidad de Chanchopa.	\$300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Chanchopa	240 ml	46	100%	0%
Construcción empedrados en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	\$500,000.00	\$149,904.42	Colima.	Tecomán	Tecolapa	800 m2	50	90%	30%
Construcción de Banquetas en varias calles de Tecomán.	\$400,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	450 m2	231	0%	0%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$280,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	300 m2	130	0%	0%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	\$200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Chanchopa	250 m2	105	0%	0%
Construcción de "Jardín del Recuerdo" en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,050,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,869	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,100,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	10 Parques	1,848	0%	0%
Rehabilitación de parques y jardines del municipio Tecomán.	\$1,200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Parques	924	0%	0%
Rehabilitación de jardín Hidalgo Col. Centro, municipio de Tecomán.	\$3,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,260	0%	0%
Rehabilitación de jardín Lázaro Cárdenas Col. Unión del municipio de Tecomán.	\$960,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	231	0%	0%
Rehabilitación de jardín de la Col. San José del municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	357	0%	0%
Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.	\$1,591,500.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Techado	193	0%	0%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Pascuales.	\$350,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Pascuales	1 Parque	126	0%	0%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de El Real.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	El Real	1 Parque	202	0%	0%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Tecuanillo.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecuanillo	1 Parque	92	0%	0%
Rehabilitación de espacios deportivos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3 Espacio multideportivo	2,310	0%	0%
Construcción de techado en cancha de uso múltiple de la comunidad de Ladislao Moreno.	\$1,900,000.00	\$1,096,658.60	Colima.	Tecomán	Ladislao Moreno	1 Techado	739	90%	58%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Cuarto dormitorio	84	0%	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$250,000.00	\$4,466.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			2%	2%

AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
 Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
 Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS. (Evaluación del FAIS)	\$200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS. (Supervisión de obra).	\$1,268,096.05	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Estudio fotogramétrico para el municipio de Tecomán. (Actualización del Catastro Municipal, 1a. Etapa).	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Programa para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PbR. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	\$180,810.10	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Seguridad Pública y DIF)	\$600,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO
 ELABORÓ
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 AUTORIZÓ
 ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



POA 2022

(Formato POA2)



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (8)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2022																	
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Construcción de pozo profundo de agua potable en la Col. Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	-			2,500,000.00		1.00	Pozo	1,029			0%	0%
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		5.00	Pozos	2,016			0%	0%
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos. (Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Cofradía de Morelos.	1,800,000.00	-			1,800,000.00		1.00	Pozo	2,906			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación del sistema de red de agua potable en calle Venustiano Carranza entre las calles Reforma e Independencia y en la calle Independencia entre Andador 18 y calle Venustiano Carranza Col. Infonavit Las Huertas.	Tecomán	Tecomán	850,000.00	-			850,000.00		500.00	ml	168			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Píoila continuación Quintana Roo entre la Av. Pedro Torres Ortiz y la avenida Antonio Álvarez del Castillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	950,000.00	284,849.55			950,000.00		400.00	ml	231	09-may-22	22-jun-22	80	30%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de línea de agua potable en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,050,000.00	-			1,050,000.00		583.00	ml	378			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Ampliación de línea de agua potable calle Morelos tramo calle Benito Juárez a canal, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	200,000.00	189,852.18			200,000.00		245.00	ml	63	27-abr-22	16-may-22	100	95%
Drenaje y Letrinas	Drenaje pluvial	Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos (2da Etapa).	Tecomán	Tecomán	270,000.00	80,157.30			270,000.00		1.00	Obra	769	16-may-22	24-jun-22	100	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje pluvial	Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		4,500.00	ml	1,344	11-jun-22	30-jun-22	100	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje pluvial	Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	298,645.25			1,000,000.00		3,500.00	ml	1,197	08-jun-22	27-jun-22	100	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje pluvial	Rehabilitación de canal pluvial paralelo a la Av. Antonio Álvarez del Castillo-Glorieta Los perritos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	688,000.00	-			688,000.00		79.00	ml	231			0%	0%
Urbanización	Vado	Construcción de vado para desalojo de aguas pluviales cruce de Av. Insurgentes con Av. De la Juventud en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	4,000,000.00	2,215,538.38			4,000,000.00		3,400.00	m2	1,491	10-may-22	28-jun-22	100	55%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de 8" de diámetro de polietileno en varias calles de la Col. El Chamizal. (Convenio COMAPAT-municipio. Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00		312.00	ml	218	27-ene-22	30-mar-22	100	100%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)					
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)																	
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de colector de 42" de diámetro de polietileno en la Calle Tercera y Avenida de los Maestros en la Col. Díaz Ordaz. (Convenio COMPAT-municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Tecomán	400,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00			24.00	ml	76	27-ene-22	30-mar-22	100	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	975,133.31				1,500,000.00			15,000.00	ml	1,344	12-may-22	10-jun-22	100	65%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-				1,500,000.00			15,000.00	ml	1,344			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-				1,900,000.00			17,000.00	ml	147			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Abasolo entre calle Fernando Montes de Oca y Juan Escutia, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	608,331.92	347,658.22				608,331.92			230.00	ml	113	09-may-22	07-jun-22	90	57%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	748,991.43				2,500,000.00			583.00	ml	378	10-may-22	18-jun-22	90	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez entre Javier Mina y José Antonio Torres Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	430,000.00	236,774.69				430,000.00			111.00	ml	50	03-may-22	01-jun-22	100	55%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Quintana Roo entre Álvaro Obregón y Av. Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	539,228.64				1,800,000.00			484.00	ml	231	09-may-22	22-jun-22	90	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Idolina Moguel entre José Espinoza Rivera y Av. Carlos de la Madrid, en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,007,000.00	509,457.28				1,007,000.00			380.00	ml	227	12-may-22	10-jun-22	90	51%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Flores Magón entre Guadalupe Victoria y Leonardo B. Gutiérrez, en la Col. Benito Juárez de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	580,000.00	425,220.02				580,000.00			153.00	ml	118	29-abr-22	28-may-22	100%	73%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo entre Río Bravo y Río Papaloapan, en la Col. Libertad de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	600,000.00	-				600,000.00			230.00	ml	118	28-jun-22	27-jul-22	10	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco Villa entre Andrés Quintana Roo y Revolución en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	930,000.00	-				930,000.00			240.00	ml	67			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. López Mateos entre la calle Basilio Vadillo y Javier Mina Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	430,000.00	341,531.37				430,000.00			113.00	ml	29	03-may-22	27-may-22	100%	79%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)															
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en lateral de Av. insurgentes, entre la calles Manuel Álvarez y Esteban García, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	420,000.00	-			420,000.00		160.00	ml	34	12-may-22	20-jun-22	100	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Sevilla del Río entre andador 16 y andador 18, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	320,000.00	255,948.22			320,000.00		79.00	ml	50	18-may-22	16-jun-22	100%	80%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Papaloapan entre calle Andador 5 y Río Lerma, Col. Indeco en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	331,451.56			350,000.00		98.00	ml	46	23-may-22	01-jul-22	100%	95%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz entre José Antonio Torres y Prolong. Morelos, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	215,824.09			350,000.00		175.00	ml	67	29-abr-22	28-may-22	100%	62%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Jazmín y Crisantemo entre las calles Río Papaloapan y Río Balsas Col. Parque Las Flores, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	650,000.00	532,119.85			650,000.00		200.00	ml	185	29-abr-22	28-may-22	100%	82%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle 4 entre Revolución y parcela Col. Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	457,000.00	-			457,000.00		150.00	ml	59			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Campo Aéreo entre las calles Tlaxcala y Oaxaca Col. Noriega Pizano, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	353,353.90			400,000.00		116.00	ml	71	17-may-22	25-jun-22	100%	88%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre Calle Emiliano Zapata y Valentín Gómez Farías Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	720,000.00	215,134.94			720,000.00		220.00	ml	97	12-may-22	20-jun-22	100	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de Colector Sanitario Juan Oseguera entre las calles Cuauhtémoc y Andrés Quintana Roo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		213.00	ml	59			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Corregidora entre las calles Belisario Domínguez y Fernando Moreno Peña en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán	Tecomán	Cerro de Ortega	320,000.00	-			320,000.00		116.00	ml	46			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en prolongación de calle Benito Juárez entre Av. Universidad y parcela, en la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	300,000.00	-			300,000.00		212.00	ml	42	27-abr-22	16-may-22	100%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Revolución entre en calle 5 de Mayo y parcela, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	350,000.00	104,611.70			350,000.00		145.00	ml	42	09-may-22	07-jun-22	100	30%
Drenaje y Letrinas	Planta de tratamiento de aguas residuales.	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-			1,500,000.00		5.00	Plantas	7,140	05-jul-22	18-ago-22	0%	0%
Infraestructura Básica Educativa	Techado en áreas de impartición de educación física.	Construcción de techado en escuela primaria Rey de Colimán, Col. Noriega Pizano.	Tecomán	Tecomán	2,228,500.00	-			2,228,500.00		1.00	Techado	2,016			0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	Camino Saca-cosecha	Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		20.00	Km	5,166			0%	0%
Urbanización	Alumbrado Público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Tecomán, 3a. Etapa.	Tecomán	Tecomán	8,250,000.00	5,394,967.50			8,250,000.00		1,100.00	Luminarias	8,610	10-may-22	07-ago-22	80	65%
Urbanización	Alumbrado Público	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,400,000.00	1,197,452.73			2,400,000.00		140.00	Luminarias	1,722	12-may-22	20-jul-22	70	50%
Urbanización	Alumbrado Público	Mejoramiento de alumbrado público (poste y luminaria) tipo led en Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	1,229,562.83			2,500,000.00		90.00	Luminarias	924	13-may-22	21-jul-22	60	49%
Urbanización	Alumbrado Público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en zona de playas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	850,000.00	-			850,000.00		30.00	Luminarias	147			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		3,000.00	m2	2,856			0%	0%
Urbanización	Carretera	Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-			500,000.00		1,500.00	m2	882			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	329,723.13			1,100,000.00		3,600.00	m2	2,100	30-may-22	08-jul-22	80	30%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	-			1,100,000.00		3,600.00	m2	2,100			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Norte del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	449,002.48			1,500,000.00		4,500.00	m2	1,428	20-may-22	28-jun-22	90	30%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Sur del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	920,000.00	-			920,000.00		2,500.00	m2	966			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pipila continuación Quintana Roo entre Av. Pedro Torres Ortiz y avenida Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	5,800,000.00	-			5,800,000.00		13,000.00	m2	1,344			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Veracruz entre Prolong. Morelos y calle Miguel Bracamontes, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	-			2,000,000.00		4,200.00	m2	483			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		1,400.00	m2	189			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Abasolo entre calle López Mateos y Fernando Montes de Oca, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,200,000.00	-			2,200,000.00		3,000.00	m2	3,696			0%	0%

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

[Handwritten signature]



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)															
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Vicente Guerrero entre calle Benito Juárez y V. Carranza, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,820,000.00	-			1,820,000.00		3,500.00	m2	3,528			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Valentin Gómez Farias (Calle 18) entre calle R. Sevilla del Río y Libramiento Fernando Moreno Peña, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,300,000.00	-			2,300,000.00		3,500.00	m2	63			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,885,589.90	-			1,885,589.90		2,800.00	m2	63			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,500,000.00	1,447,222.52			2,500,000.00		3,000.00	m2	147	13-may-22	01-jul-22	95	58%
Urbanización	Calle (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Alvarez de la localidad de Madrid	Tecomán	Madrid	880,000.00	-			880,000.00		1,600.00	m2	67			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle principal de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	1,445,677.03	-			1,445,677.03		2,220.00	m2	1,386			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de huellas de rodamiento en calle Principal (Independencia) de la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	300,000.00	-			300,000.00		240.00	ml	46	20-may-22	18-jun-22	100%	0%
Urbanización	Calle (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción empedrados en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	500,000.00	149,904.42			500,000.00		800.00	m2	50	30-may-22	28-jun-22	90	30%
Urbanización	Guarnicion y Banqueta	Construcción de Banquetas en varias calles de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	-			400,000.00		450.00	m2	231			0%	0%
Urbanización	Guarnicion y Banqueta	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	280,000.00	-			280,000.00		300.00	m2	130			0%	0%
Urbanización	Guarnicion y Banqueta	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	200,000.00	-			200,000.00		250.00	m2	105			0%	0%
Urbanización	Parque Publico	Construcción de "Jardín del Recuerdo" en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,050,000.00	-			4,050,000.00		1.00	Parque	1,869			0%	0%
Urbanización	Parque Publico	Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	-			1,100,000.00		10.00	Parques	1,848			0%	0%
Urbanización	Parque Publico	Rehabilitación de parques y jardines del municipio Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	-			1,200,000.00		5.00	Parques	924			0%	0%
Urbanización	Parque Publico	Rehabilitación de jardín Hidalgo Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00	-			3,000,000.00		1.00	Parque	1,260			0%	0%
Urbanización	Parque Publico	Rehabilitación de jardín Lázaro Cárdenas Col. Unión del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	960,000.00	-			960,000.00		1.00	Parque	231			0%	0%
Urbanización	Parque Publico	Rehabilitación de jardín de la Col. San José del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	-			800,000.00		1.00	Parque	357			0%	0%
Urbanización	Parque Publico	Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito	Tecomán	El Saucito	1,591,500.00	-			1,591,500.00		1.00	Techado	193	04-jul-22	01-sep-22	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	1.00	Parque	126			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de El Real.	Tecomán	El Real	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	1.00	Parque	202			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Tecuanillo.	Tecomán	Tecuanillo	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1.00	Parque	92			0%	0%
Urbanización	Espacio Multideportivo	Rehabilitación de espacios deportivos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	3.00	Espacios multideportivo	2,310			0%	0%
Urbanización	Techado en Espacio Multideportivo	Construcción de techado en cancha de uso múltiple de la comunidad de Ladislao Moreno.	Tecomán	Ladislao Moreno	1,900,000.00	1,096,658.60	-	-	1,900,000.00	-	1.00	Techado	739	20-may-22	28-jun-22	90	58%
Mejoramiento de Vivienda	Cuarto Dormitorio	Construcción de cuarto dormitorio adicional.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-	20.00	Cuartos dormitorio	84			0%	0%
Indirectos	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	250,000.00	4,466.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	08-abr-22	31-dic-22	2	2%
Indirectos	Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS	Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS. (Evaluación del FAIS)	Tecomán	Tecomán	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-	-	-			0%	0%
Indirectos	Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS	Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS. (Supervisión de obra).	Tecomán	Tecomán	1,268,096.05	-	-	-	1,268,096.05	-	-	-	-			0%	0%
PRODIM	4-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Estudio fotogramétrico para el municipio de Tecomán (Actualización del Catastro Municipal, 1a. Etapa).	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-	-			0%	0%
PRODIM	4-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Programa para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PbR. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	Tecomán	Tecomán	180,810.10	-	-	-	180,810.10	-	-	-	-			0%	0%
PRODIM	5-CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Seguridad Pública y DIF)	Tecomán	Tecomán	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-	-	-			0%	0%
TOTAL=					115,040,505.00	21,500,442.09	1,000,000.00	-	114,040,595.00	-	-	-	-				

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

PREZÓ
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2022



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



C.c.p. Archivo.

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de julio de 2022.
Oficio No. 047/2022.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2022.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del segundo trimestre en la página de la MIDS 2022 de la Secretaria de Bienestar fue lo siguiente:

- 21 proyectos directos.
- 24 proyectos complementarios.
- Total de 45 proyectos de infraestructura.
- 3 proyectos de Gastos Indirectos.
- 2 proyectos de PRODIM.



Totalizando **50 proyectos revisados y solventados de observaciones** en la página de la MIDS 2022 de la Secretaria de Bienestar.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

003728



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal



ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.

C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.

C.c.p.- LAF, Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.

C.c.p.- Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.

C.c.p. Archivo.



2022, Año de la Esperanza



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTAMUN 2022



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

2022

SEGUNDO TRIMESTRE (01 ene a 30 junio)

FORTAMUN 2022, ramo 33 .- I005

RENDIMIENTOS ACUMULADOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
31,477.73	87,710,427.00	44,282,881.00	44,282,881.00	44,282,881.00	44,282,881.00	44,072,223.95





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL- JUNIO
E
INFORME DEFINITIVO 2021

EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Mpio. De Tecomán, Colima. 14 de julio de 2022.
Oficio No. 071/2022.

Asunto: **Segundo Informe Trimestral
2022
e Informe Definitivo 2021
en página Hacienda (SRFT)**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO

Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.

PRESENTE:

At'n C.P. Nadia Irazema Rodriguez Ortíz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada al Segundo Trimestre por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2022 y cierre Definitivo del ejercicio 2021 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Segundo Informe Trimestral del ejercicio 2022, informo que:
En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes fondos:

- FAIS 2022.
- FORTAMUN 2022.

En DESTINO DEL GASTO del Fais 2022 se capturó avance de 48 proyectos 2022 que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En INDICADORES se capturó avance de los siguientes fondos:

- FAIS 2022.
- FORTAMUN 2022.



En lo referente al Informe Definitivo del ejercicio 2021, informo que:
En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avance definitivo de los siguientes fondos:

- FAIS 2021.
- FORTAMUN 2021.

2022, Año de la Esperanza
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx





En DESTINO DEL GASTO del Fais 2021 se capturó avance definitivo de 311 proyectos 2021 que migraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En INDICADORES se capturó avance definitivo de los siguientes fondos:

- FAIS 2021.
- FORTAMUN 2021.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

C.c.p. Ing. Elias Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo.

19 JUL. 2022

RECIBIDO
CONTRALORIA
MUNICIPAL

2022, Año de la Esperanza



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL– JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
Colima	Tecomán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN



Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
I004	Sin Especificar	Sin Especificar	358153.98	0		Total del Programa Presupuestario	114040505	114040505	57020255
I004		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	114040505	114040505	57020255
I005	Sin Especificar	Sin Especificar	31477.73	0		Total del Programa Presupuestario	87710427	87710427	44282881
I005		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	425 - Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	87710427	87710427	44282881



Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
43375929	22079656	21529820	21500442			N/A	57020255		
43375929	22079656	21529820	21500442	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	fais 2022 2do trimestre
44282881	44282881	44282881	44072223.95			N/A	44282881		
44282881	44282881	44282881	44072223.95	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	fortamun 2022 2do trimestre





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL– JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	2	COL220102061422	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER DEVOLUCION D DER, monto:800000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE OCHO PULGADAS DE DIAMETRO DE POLIETILENO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CHAMIZAL - 2531
2022	2	COL220102061531	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER DEVOLUCION D DER, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR DE CUARENTA Y DOS PULGADAS DE DIAMETRO DE POLIETILENO EN LA CALLE TERCERA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ DE TECOMAN - 3510
2022	2	COL220202070747	Acción	200,000.00	{ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 27811
2022	2	COL220202075670	Proyecto de inversión	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAVIER MINA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 57995
2022	2	COL220202074583	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 50655
2022	2	COL220202069993	Acción	1,268,096.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268096.04, modificado:1268096.04}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22235
2022	2	COL220202075063	Proyecto de inversión	950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN QUINTANA ROD ENTRE LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y LA AVENIDA ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 53989
2022	2	COL220202076243	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 61236
2022	2	COL220202074751	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. - 51762
2022	2	COL220202074799	Proyecto de inversión	580,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LEONARDO B. GUTIERREZ, EN LA COL. BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 52086
2022	2	COL220202074448	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49938
2022	2	COL220202074810	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS COL. PARQUE LAS FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 52139
2022	2	COL220202074816	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA, EN LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 52167



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	2	COL220202069784	Acción	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 21219
2022	2	COL220202074468	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 50034
2022	2	COL220202074833	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y PROLONG. MORELOS, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 52304
2022	2	COL220202074843	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CANAL, EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 52337
2022	2	COL220202074495	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES CRUCERO DE AV. INSURGENTES CON AV. DE LA JUVENTUD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 50142
2022	2	COL220202075640	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 57831
2022	2	COL220202075647	Proyecto de inversión	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO TORRES COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 57876
2022	2	COL220202075652	Proyecto de inversión	1,007,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007000.0, modificado:1007000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y AV. CARLOS DE LA MADRID, EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 57907
2022	2	COL220202079175	Proyecto de inversión	92,532.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92532.02, modificado:92532.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. LADISLAO MORENO. - 76875
2022	2	COL220202079177	Proyecto de inversión	4,926,408.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926408.86, modificado:4926408.86}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. - 76892
2022	2	COL220202080696	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD DE LADISLAO MORENO. - 84303
2022	2	COL220202083597	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 99287
2022	2	COL220202078584	Proyecto de inversión	221,079.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221079.62, modificado:221079.62}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. COFRADIA DE MORELOS - 73957



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	2	COL20202078590	Proyecto de inversión	61,349.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.38, modificado:61349.38}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. LA SALADA. - 74007
2022	2	COL20202078600	Proyecto de inversión	112,597.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112597.49, modificado:112597.49}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. TECOLAPA. - 74044
2022	2	COL20202078658	Proyecto de inversión	155,089.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155089.63, modificado:155089.63}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CALERAS. - 74350
2022	2	COL20202077906	Proyecto de inversión	608,331.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608331.92, modificado:608331.92}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70403
2022	2	COL20202077907	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE AV. INSURGENTES, ENTRE LA CALLES MANUEL ÁLVAREZ Y ESTEBAN GARCÍA, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70413
2022	2	COL20202077908	Proyecto de inversión	720,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70419
2022	2	COL20202077910	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMPO AÉREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y OAXACA COL. NORIEGA PIZANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70421
2022	2	COL20202077911	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 70422
2022	2	COL20202078040	Proyecto de inversión	1,006,074.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006074.44, modificado:1006074.44}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CERRO DE ORTEGA. - 71082
2022	2	COL20202078049	Proyecto de inversión	50,727.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50727.23, modificado:50727.23}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CALLEJONES. - 71114
2022	2	COL20202078921	Proyecto de inversión	609,064.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609064.5, modificado:609064.5}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. MADRID. - 75615
2022	2	COL20202080842	Proyecto de inversión	79,952.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79952.19, modificado:79952.19}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NUEVO CAXITLAN. - 85152
2022	2	COL20202080853	Proyecto de inversión	1,420,047.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420047.81, modificado:1420047.81}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 85200



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	2	COL20202083583	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 99192
2022	2	COL20202078061	Proyecto de inversión	89,773.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89773.24, modificado:89773.24}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 71161
2022	2	COL20202078078	Proyecto de inversión	79,779.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79779.3, modificado:79779.3}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CHANCHOPA. - 71233
2022	2	COL20202078928	Proyecto de inversión	620,083.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620083.39, modificado:620083.39}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. NUEVO CAXITLAN. - 75687
2022	2	COL20202080515	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PROTECCIÓN PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. PARQUE DE LAS FLORES EN COLINDANCIA CON PREDIOS RÚSTICOS 2DA ETAPA. - 83470
2022	2	COL20202078390	Proyecto de inversión	42,094.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42094.46, modificado:42094.46}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. SAUCITO. - 72899
2022	2	COL20202078397	Proyecto de inversión	84,542.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84542.86, modificado:84542.86}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. COFRADIA DE HIDALGO. - 72924
2022	2	COL20202079166	Proyecto de inversión	98,803.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98803.58, modificado:98803.58}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. RUIZ CORTINEZ - 76844
2022	2	COL20202079255	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RÍO LERMA , COL. INDECO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77251



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	III_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220102061422	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	2531	S	120	98	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	1	
COL220102061531	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	3510	S	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1	
COL220202070747	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	27811	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202075670	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57995	S	16	13	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	1	
COL220202074583	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50655	S	508	415	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	
COL220202069993	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	22235	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202075063	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	53989	S	178	146	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}	1	
COL220202076243	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	61236	S	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15014.0, meta_modificada:15014.0}}	1	
COL220202074751	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	51762	S	947	774	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	
COL220202074799	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52086	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}	1	
COL220202074448	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49938	S	213	174	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}	1	
COL220202074810	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52139	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}	1	
COL220202074816	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52167	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}	1	



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_FR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	D_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220202069784	6	Colima	9	Tecomán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	21219	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202074468	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50034	S	81	66	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5247.0, meta_modificada:5247.0}}	1
COL220202074833	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52304	S	37	30	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	1
COL220202074843	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52337	S	35	28	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1
COL220202074495	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50142	S	820	671	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:3405.0, meta_modificada:3405.0}}	1
COL220202075640	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57831	S	79	64	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}	1
COL220202075647	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57876	S	28	23	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1
COL220202075652	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57907	S	125	102	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:389.0, meta_modificada:389.0}}	1
COL220202079175	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76875	S	129	106	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	1
COL220202079177	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76892	S	3405	2786	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:737.0, meta_modificada:737.0}}	1
COL220202080696	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	84303	S	407	333	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:548.1, meta_modificada:548.1}}	1
COL220202083997	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	99287	S	1155	945	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:2532.0, meta_modificada:2532.0}}	1
COL220202078584	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73957	S	259	212	0	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE DREFERE NCIA
COL220202078590	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74007	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	
COL220202078600	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74044	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	
COL220202078658	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74350	S	277	227	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	
COL220202077906	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70403	S	62	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}	1	
COL220202077907	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70413	S	18	15	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	
COL220202077908	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70419	S	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	
COL220202077910	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70421	S	39	32	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}	1	
COL220202077911	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70422	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1	
COL220202078040	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71082	S	490	401	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:106.0}}	1	
COL220202078049	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71114	S	55	45	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	
COL220202078921	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	75615	S	365	299	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1	
COL220202080842	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	85152	S	42	34	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	
COL220202080853	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	85200	S	744	609	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2859.0, meta_modificada:2859.0}}	1	



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220202083583	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	99192	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}}	1	
COL220202078061	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71161	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	
COL220202078078	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71233	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	
COL220202078928	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	75687	S	342	280	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}	1	
COL220202080515	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	83470	S	423	346	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	
COL220202078390	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72899	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	
COL220202078397	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72924	S	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	
COL220202079166	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76844	S	162	132	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	
COL220202079255	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	77251	S	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	1	



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOUCO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220102061422	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR DIECIOCHO Y ANDADOR DIEZ, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE LOS ANDADORES 10 Y 1, lon:-103.86043203, lat:18.91747927}}	44588	30/03/2022	27/04/4090	27/04/4090	800,000.00	800,000.00	800,000.00
COL220102061531	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE PLAYA DEL PARAISO, CALLE CUARTA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE PLAYA DEL PARAISO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONI, lon:-103.87911979, lat:18.89457999}}	44588	30/03/2022	30/07/2447	30/07/2447	200,000.00	200,000.00	200,000.00
COL220202070747	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44743	31/12/2022	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-
COL220202075670	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAV, lon:-103.87617639, lat:18.91462911}}	44684	25/05/2022	28/11/3075	28/11/3075	341,531.37	341,531.37	341,531.37
COL220202074583	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA, lon:-103.87343281, lat:18.91089257}}	44694	21/07/2022	07/11/8632	07/11/8632	1,229,562.83	1,229,562.83	1,229,562.83
COL220202069993	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44743	31/12/2022	00/01/1900	00/01/1900	-	-	-
COL220202075063	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PÍPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PÍPILA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y , lon:-103.88145132, lat:18.90873113}}	44690	22/06/2022	19/08/4499	19/08/4499	284,849.55	284,849.55	284,849.55
COL220202076243	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JORGE OCHOA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CO, lon:-103.85979287, lat:18.91452664}}	44693	10/06/2022	17/08/6006	17/08/6006	975,133.31	975,133.31	975,133.31
COL220202074751	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION, lon:-103.88042766, lat:18.90003649}}	44693	20/07/2022	08/01/8457	08/01/8457	1,197,452.73	1,197,452.73	1,197,452.73
COL220202074799	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HERIBERTO JARA 63 LA OBRA SE UBICA EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE GUADALUPE VICTORI, lon:-103.88379558, lat:18.90728477}}	44680	28/05/2022	14/06/3484	14/06/3484	425,220.02	425,220.02	425,220.02
COL220202074448	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CE, lon:-103.86948459, lat:18.91016179}}	44691	18/06/2022	24/07/8735	24/07/8735	748,991.43	748,991.43	748,991.43
COL220202074810	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN Y CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE UBICA EN CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CAL, lon:-103.89120519, lat:18.89695569}}	44680	28/05/2022	26/09/3673	26/09/3673	532,119.85	532,119.85	532,119.85
COL220202074816	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL LA , lon:-103.89629314, lat:18.94784573}}	44678	16/05/2022	13/06/2719	13/06/2719	-	-	-



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202069784	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44659	31/12/2022	23/03/1912	23/03/1912	4,466.00	4,466.00	4,466.00
COL220202074468	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ABASOLO, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y ANICETO CASTELL, lon:-103.71755291, lat:18.75063217}}	44694	01/07/2022	12/07/8664	12/07/8664	1,447,222.52	1,447,222.52	1,447,222.52
COL220202074833	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y PROLONG. MORELOS COL. COFRADÍA D, lon:-103.87345458, lat:18.92601796}}	44680	28/05/2022	26/12/2857	26/12/2857	312,503.28	215,824.09	215,824.09
COL220202074843	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:27, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA A CANAL, BRECHA A CANAL LA OBRA SE UBICA CALLE MORELOS TRAMO CALLE, lon:-103.79101202, lat:18.90180094}}	44678	16/05/2022	04/08/2421	04/08/2421	189,852.18	189,852.18	189,852.18
COL220202074495	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO, lon:-103.88300041, lat:18.92390058}}	44691	28/06/2022	#####	#####	2,215,538.38	2,215,538.38	2,215,538.38
COL220202075640	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE CUAHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTON, lon:-103.86674217, lat:18.90624834}}	44690	22/06/2022	09/03/6821	09/03/6821	539,228.64	539,228.64	539,228.64
COL220202075647	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OBREROS LA OBRA SE UBICA EN CCALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO, lon:-103.8752359, lat:18.91697313}}	44684	25/05/2022	26/12/3068	26/12/3068	236,774.69	236,774.69	236,774.69
COL220202075652	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE RUBEN DARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOS, lon:-103.88771087, lat:18.92144011}}	44684	25/05/2022	26/07/4634	26/07/4634	803,308.11	509,457.28	509,457.28
COL220202079175	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE CAMARENA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES, lon:-103.91444554, lat:18.89811335}}	44774	07/08/2022	04/05/2153	04/05/2153	60,145.81	60,145.81	60,145.81
COL220202079177	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER, lon:-103.89398632, lat:18.93929765}}	44691	07/08/2022	#####	#####	3,234,633.26	3,234,633.26	3,234,633.26
COL220202080696	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VIC, lon:-103.91371163, lat:18.89897299}}	44701	28/06/2022	14/08/7092	14/08/7092	1,096,658.60	1,096,658.60	1,096,658.60
COL220202083597	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONCEPCION RODRIGUEZ ENTRE FRANCISCO CERVANTES Y, lon:-103.89247747, lat:18.93871696}}	44711	08/07/2022	02/03/4909	02/03/4909	329,723.13	329,723.13	329,723.13
COL220202078584	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANAL TECUANILLO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LORENZO PEDRAZA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE CAM, lon:-103.83904599, lat:18.86646209}}	44752	30/07/2022	16/04/2505	16/04/2505	143,701.75	143,701.75	143,701.75



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202078590	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:123, direccion:CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CERRADA A ESCALERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE JAVIER MINA ENTRE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.78545692, lat:19.05554168}}	44701	30/05/2022	18/12/2067	18/12/2067	39,877.10	39,877.10	39,877.10
COL220202078600	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL GALINDO, CALLE FCO I MADER LA ZONA ES ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL TECOMAN COLIMA DR. MIGUEL GALINDO 5 DE MAYO , lon:-103.82966171, lat:19.01808293}}	44701	15/06/2022	11/04/2208	11/04/2208	73,188.37	73,188.37	73,188.37
COL220202078658	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE PABLO SILVA GACIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISOC VELASCO CURIEL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CAMINO AL BALENARIO EL FILTRO CAL, lon:-103.87684435, lat:18.99799577}}	44713	30/06/2022	13/08/2324	13/08/2324	100,808.26	100,808.26	100,808.26
COL220202077906	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN ALLE ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCU, lon:-103.88135705, lat:18.91382242}}	44690	07/06/2022	18/08/3564	18/08/3564	347,658.22	347,658.22	347,658.22
COL220202077907	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE AV. INSURGENTES ENTRE LAS CALLES MANUEL, lon:-103.88217429, lat:18.92112926}}	44693	20/06/2022	22/12/3048	22/12/3048	-	-	-
COL220202077908	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V, lon:-103.875533, lat:18.92032895}}	44693	20/06/2022	24/05/3863	24/05/3863	215,134.94	215,134.94	215,134.94
COL220202077910	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE AEROPISTA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMPO AEREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y OAXACA COL. NORIEGA PIZANO EN LA CAB, lon:-103.87696005, lat:18.92516785}}	44693	20/06/2022	03/09/2993	03/09/2993	382,732.57	382,732.57	353,353.90
COL220202077911	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE PROLONGACION REVOLUCION PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y PARCELA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS EN , lon:-103.87927987, lat:18.99943266}}	44690	07/06/2022	19/09/2854	19/09/2854	104,611.70	104,611.70	104,611.70
COL220202078040	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES SILVERIO , lon:-103.71523731, lat:18.74843194}}	44722	10/07/2022	14/07/4654	14/07/4654	653,948.39	653,948.39	653,948.39
COL220202078049	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES FRANCIS, lon:-103.63299792, lat:18.81498868}}	44722	10/07/2022	18/11/2038	18/11/2038	32,972.70	32,972.70	32,972.70
COL220202078921	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDURAS LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ BOLIVIA GUATEMALA COLOMBIA, lon:-103.87285714, lat:19.08489732}}	44713	30/06/2022	23/07/3567	23/07/3567	395,891.93	395,891.93	395,891.93
COL220202080842	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE HEROES DE NACOSARI PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ESQUINA DE LAS SIGUENTES CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.89977733, lat:18.94768591}}	44701	26/05/2022	24/11/2118	24/11/2118	23,985.66	23,985.66	23,985.66
COL220202080853	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL , lon:-103.87126869, lat:19.08656603}}	44701	28/06/2022	06/11/5778	06/11/5778	425,016.82	425,016.82	425,016.82



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOJO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202083583	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR PLAZA DE TOROS Y SANTOS DEGOL, lon:-103.82767849, lat:19.0182863}}	44711	28/06/2022	28/01/3268	28/01/3268	294,885.38	149,904.42	149,904.42
COL220202078061	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:138, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILIT, lon:-103.70278717, lat:18.82143094}}	44722	10/07/2022	14/10/2145	14/10/2145	58,352.61	58,352.61	58,352.61
COL220202078078	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:41, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO IMADERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO PARRA ENTRE, lon:-103.73657702, lat:18.86530843}}	44722	10/07/2022	04/06/2118	04/06/2118	51,856.55	51,856.55	51,856.55
COL220202078928	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DURANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA COLONIA ESTACION ES EN CALLE B, lon:-103.9023147, lat:18.94753724}}	44757	07/08/2022	22/09/3597	22/09/3597	403,054.20	403,054.20	403,054.20
COL220202080515	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZZO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRIZANTEMO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA DONDE TERMINA LA CALLE RIO PAPALOAP, lon:-103.89069557, lat:18.89655474}}	44697	24/06/2022	17/07/2631	17/07/2631	80,157.30	80,157.30	80,157.30
COL220202078390	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO I MADE, lon:-103.79976993, lat:18.86634427}}	44752	30/07/2022	31/03/2015	31/03/2015	27,361.40	27,361.40	27,361.40
COL220202078397	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A , lon:-103.79093691, lat:18.90290732}}	44752	30/07/2022	19/06/2131	19/06/2131	54,952.86	54,952.86	54,952.86
COL220202079166	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V. BONFIL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CALLE PLAYA DE ORO EN, lon:-103.93965735, lat:18.93945092}}	44774	07/08/2022	05/07/2170	05/07/2170	64,222.33	64,222.33	64,222.33
COL220202079255	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR 5, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RÍO LERMA COL. INDECO EN LA CABECE, lon:-103.88930695, lat:18.90539958}}	44704	01/07/2022	18/03/2858	18/03/2858	331,451.56	331,451.56	331,451.56



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220102061422	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:convenio comapat-2022-01, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}}	{2061422/proyecto_INICIO, 2061422/proyecto_PROCESO, 2061422/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220102061531	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:convenio comapat-2022-02, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	{2061531/proyecto_INICIO, 2061531/proyecto_FIN, 2061531/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202070747	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}}	{2070747/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075670	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2022, contratista:Corporativo Constructor de la Costa,S.A. e C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:429493.31, importe_modificado:360566.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{2075670/proyecto_PROCESO, 2075670/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074583	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2022, contratista:Rafael Alcala Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2459125.66, importe_modificado:2459125.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}	{2074583/proyecto_PROCESO, 2074583/proyecto_INICIO, 2074583/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202069993	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{2069993/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075063	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:949498.52, importe_modificado:949498.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2075063/proyecto_PROCESO, 2075063/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202076243	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2022, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1499916.25, importe_modificado:1499916.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}}	{2076243/proyecto_INICIO, 2076243/proyecto_PROCESO, 2076243/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074751	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2394905.46, importe_modificado:2394905.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}	{2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO, 2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO, 2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074799	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2022, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:municipio de tecoman, col., monto:578711.65, importe_modificado:578711.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2074799/proyecto_PROCESO, 2074799/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074448	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2022, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2496638.11, importe_modificado:2496638.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2074448/proyecto_INICIO, 2074448/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074810	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:647846.05, importe_modificado:647846.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2074810/proyecto_PROCESO, 2074810/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074816	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2022, contratista:Kuali Infraestructura, S.a. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:299298.03, importe_modificado:299298.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{2074816/proyecto_INICIO, 2074816/proyecto_PROCESO, 2074816/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202069784	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118139, contratista:, convocante:municipio de tecoman, col., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.02}}	{2069784/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074468	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2470695.91, importe_modificado:2470695.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}}	{2074468/proyecto_INICIO, 2074468/proyecto_PROCESO, 2074468/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074833	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:349899.74, importe_modificado:349899.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}	{2074833/proyecto_PROCESO, 2074833/proyecto_INICIO, 2074833/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074843	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:190509.69, importe_modificado:190509.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}	{2074843/proyecto_PROCESO, 2074843/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074495	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:3987639.54, importe_modificado:3987639.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	{2074495/proyecto_INICIO, 2074495/proyecto_PROCESO, 2074495/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075640	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2022, contratista:construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1797428.82, importe_modificado:1797428.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2075640/proyecto_INICIO, 2075640/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075647	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2022, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:426965.6, importe_modificado:426965.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{2075647/proyecto_PROCESO, 2075647/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075652	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2022, contratista:DBC Constructora S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:998781.47, importe_modificado:998781.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2075652/proyecto_PROCESO, 2075652/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079175	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}}	{2079175/proyecto_PROCESO, 2079175/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079177	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}}	{2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080696	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2022, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1896567.82, importe_modificado:1896567.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{2080696/proyecto_PROCESO, 2080696/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202083597	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2022, contratista:Grucova de Tecoman S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1099077.12, importe_modificado:1099077.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{2083597/proyecto_INICIO, 2083597/proyecto_PROCESO, 2083597/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078584	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{2078584/proyecto_INICIO, 2078584/proyecto_PROCESO, 2078584/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202078590	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{2078590/proyecto_INICIO, 2078590/proyecto_PROCESO, 2078590/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078600	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}}	{2078600/proyecto_INICIO, 2078600/proyecto_PROCESO, 2078600/proyecto_INICIO, 2078600/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078658	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	{2078658/proyecto_INICIO, 2078658/proyecto_PROCESO, 2078658/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077906	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2022, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:607995.36, importe_modificado:607995.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2077906/proyecto_INICIO, 2077906/proyecto_PROCESO, 2077906/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077907	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2022, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion, convocante:municipio de tecoman, col., monto:419656.38, importe_modificado:419656.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{2077907/proyecto_PROCESO, 2077907/proyecto_INICIO, 2077907/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077908	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2022, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:717116.48, importe_modificado:717116.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2077908/proyecto_INICIO, 2077908/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077910	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2022, contratista:Hugo Sandoval Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:399458.55, importe_modificado:399458.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}	{2077910/proyecto_INICIO, 2077910/proyecto_PROCESO, 2077910/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077911	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2022, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:municipio de tecoman, col., monto:348705.67, importe_modificado:348705.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{2077911/proyecto_INICIO, 2077911/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078040	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}	{2078040/proyecto_PROCESO, 2078040/proyecto_INICIO, 2078040/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078049	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}}	{2078049/proyecto_INICIO, 2078049/proyecto_PROCESO, 2078049/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078921	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}	{2078921/proyecto_PROCESO, 2078921/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080842	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2022, contratista:German Gonzalez Verdía, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1496674.92, importe_modificado:1496674.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	{2080842/proyecto_INICIO, 2080842/proyecto_PROCESO, 2080842/proyecto_INICIO, 2080842/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080853	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2022, contratista:German Gonzalez Verdía, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1496674.92, importe_modificado:1496674.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2080853/proyecto_INICIO, 2080853/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202083583	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499681.4, importe_modificado:499681.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2083583/proyecto_INICIO, 2083583/proyecto_PROCESO, 2083583/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078061	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	{2078061/proyecto_INICIO, 2078061/proyecto_PROCESO, 2078061/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078078	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{2078078/proyecto_PROCESO, 2078078/proyecto_INICIO, 2078078/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078928	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}}	{2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080515	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2022, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:267191.04, importe_modificado:267191.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}}	{2080515/proyecto_INICIO, 2080515/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078390	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2078390/proyecto_INICIO, 2078390/proyecto_PROCESO, 2078390/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078397	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{2078397/proyecto_INICIO, 2078397/proyecto_PROCESO, 2078397/proyecto_INICIO, 2078397/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079166	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}}	{2079166/proyecto_INICIO, 2079166/proyecto_PROCESO, 2079166/proyecto_INICIO, 2079166/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079255	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:349981.85, importe_modificado:349981.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}}	{2079255/proyecto_PROCESO, 2079255/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220102061422	ESTATAL	2022			PRODDER DEVOLUCION D DER	800,000.00	-
COL220102061422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	800,000.00
COL220102061531	ESTATAL	2022			PRODDER DEVOLUCION D DER	200,000.00	-
COL220102061531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL220202070747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL220202075670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		430,000.00	430,000.00
COL220202074583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,500,000.00
COL220202069993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,268,096.04	1,268,096.04
COL220202075063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		950,000.00	950,000.00
COL220202076243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,500,000.00
COL220202074751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,400,000.00
COL220202074799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		580,000.00	580,000.00
COL220202074448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,500,000.00
COL220202074810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		650,000.00	650,000.00
COL220202074816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	300,000.00
COL220202069784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	250,000.00
COL220202074468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,500,000.00
COL220202074833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	350,000.00
COL220202074843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL220202074495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,000,000.00	4,000,000.00
COL220202075640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,800,000.00



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202075647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		430,000.00	430,000.00
COL220202075652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,007,000.00	1,007,000.00
COL220202079175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,532.02	92,532.02
COL220202079177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,926,408.86	4,926,408.86
COL220202080696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,900,000.00
COL220202083597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,100,000.00
COL220202078584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		221,079.62	221,079.62
COL220202078590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,349.38	61,349.38
COL220202078600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		112,597.49	112,597.49
COL220202078658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		155,089.63	155,089.63
COL220202077906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		608,331.92	608,331.92
COL220202077907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	420,000.00
COL220202077908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		720,000.00	720,000.00
COL220202077910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	400,000.00
COL220202077911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	350,000.00
COL220202078040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,006,074.44	1,006,074.44
COL220202078049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50,727.23	50,727.23
COL220202078921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		609,064.50	609,064.50
COL220202080842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,952.19	79,952.19
COL220202080853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,047.81	1,420,047.81



 H. AYUNTAMIENTO

 DE

 TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202083583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	500,000.00
COL220202078061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		89,773.24	89,773.24
COL220202078078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,779.30	79,779.30
COL220202078928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		620,083.39	620,083.39
COL220202080515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270,000.00	270,000.00
COL220202078390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		42,094.46	42,094.46
COL220202078397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,542.86	84,542.86
COL220202079166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98,803.58	98,803.58
COL220202079255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	350,000.00



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220102061422	Metros lineales	312	312
COL220102061531	Metros lineales	24	24
COL220202070747	PROYECTO(S)	1	1
COL220202075670	Metros lineales	113	113
COL220202074583	Piezas	115	115
COL220202069993	Otros	1	1
COL220202075063	Metros lineales	638	638
COL220202076243	Metros lineales	15014	15014
COL220202074751	Piezas	120	120
COL220202074799	Metros lineales	151	151
COL220202074448	Metros lineales	583	583
COL220202074810	Metros lineales	208	208
COL220202074816	Metros lineales	196	196
COL220202069784	Vehículos	1	1
COL220202074468	Metros Cuadrados	5247	5247
COL220202074833	Metros lineales	175	175
COL220202074843	Metros lineales	270	270
COL220202074495	Metros Cuadrados	3405	3405
COL220202075640	Metros lineales	319	319
COL220202075647	Metros lineales	111	111
COL220202075652	Metros lineales	389	389
COL220202079175	Piezas	28	28
COL220202079177	Piezas	737	737
COL220202080696	Metros Cuadrados	548.1	548.1
COL220202083597	Metros Cuadrados	2532	2532
COL220202078584	Piezas	56	56
COL220202078590	Piezas	8	8
COL220202078600	Piezas	50	50
COL220202078658	Piezas	60	60
COL220202077906	Metros lineales	231	231
COL220202077907	Metros lineales	160	160
COL220202077908	Metros lineales	220	220
COL220202077910	Metros lineales	116	116
COL220202077911	Metros lineales	145	145
COL220202078040	Piezas	106	106
COL220202078049	Piezas	12	12
COL220202078921	Piezas	79	79
COL220202080842	Metros Cuadrados	160	160
COL220202080853	Metros Cuadrados	2859	2859
COL220202083583	Metros Cuadrados	960	960
COL220202078061	Piezas	25	25
COL220202078078	Piezas	15	15



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220202078928	Piezas	148	148
COL220202080515	Metros lineales	16	16
COL220202078390	Piezas	17	17
COL220202078397	Piezas	20	20
COL220202079166	Piezas	35	35
COL220202079255	Metros lineales	98	98



Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220102061422	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR DIECIOCHO Y ANDADOR DIEZ, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE	-103.860432	18.91747927
COL220102061531	Colima	Tecomán	Tecomán	RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE LOS ANDADORES 10 Y 1 CALLE TERCERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE PLAYA DEL PARAISO, CALLE CUARTA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE PLAYA DEL PARAISO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONI	-103.87912	18.89457999
COL220202070747	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202075670	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN AV. LÓPEZ	-103.876176	18.9146291
COL220202074583	Colima	Tecomán	Tecomán	MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAV CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA	-103.873433	18.91089257
COL220202069993	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202075063	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PÍPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PREDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PÍPILA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y	-103.881451	18.90873113
COL220202076243	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JORGE OCHOA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CO	-103.859793	18.91452664
COL220202074751	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION	-103.880428	18.90003649
COL220202074799	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HERIBERTO JARA 63 LA OBRA SE UBICA EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE GUADALUPE VICTORI	-103.883796	18.90728477
COL220202074448	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CE	-103.869485	18.91016179
COL220202074810	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAZMIN Y CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE UBICA EN CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CAL	-103.891205	18.89695569
COL220202074816	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA	-103.896293	18.94784573
COL220202069784	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202074468	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ABASOLO, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y ANICETO CASTELL	-103.717553	18.75063217
COL220202074833	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y PROLONG. MORELOS COL. COFRADÍA D	-103.873455	18.92601796
COL220202074843	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcazahue)	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA A CANAL, BRECHA A CANAL LA OBRA SE UBICA CALLE MORELOS TRAMO CALLE	-103.791012	18.90180094
COL220202074495	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO	-103.883	18.92390058



Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202075640	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE CUAHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN	-103.866742	18.90624834
COL220202075647	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTON CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OBREROS LA OBRA SE UBICA EN CCALLE BELISARIO	-103.875236	18.91697313
COL220202075652	Colima	Tecomán	Tecomán	DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE RUBEN DARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOS	-103.887711	18.92144011
COL220202079175	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE CAMARENA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES	-103.914446	18.89811335
COL220202079177	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER	-103.893986	18.93929765
COL220202080696	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VIC	-103.913712	18.89897299
COL220202083597	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONCEPCION RODRIGUEZ ENTRE FRANCISCO CERVANTES Y	-103.892477	18.93871696
COL220202078584	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANAL TECUANILLO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LORENZO PEDRAZA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE CAM	-103.839046	18.86646209
COL220202078590	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CERRADA A ESCALERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE JAVIER MINA ENTRE EMILIANO ZAPATA	-103.785457	19.05554168
COL220202078600	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL GALINDO, CALLE FCO I MADER LA ZONA ES ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL	-103.829662	19.01808293
COL220202078658	Colima	Tecomán	Caleras	TECOMAN COLIMA DR. MIGUEL GALINDO 5 DE MAYO CALLE PABLO SILVA GACIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISOC VELASCO CURIEL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CAMINO AL BALENARIO EL FILTRO CAL	-103.876844	18.99799577
COL220202077906	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN ALLE ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCU	-103.881357	18.91382242
COL220202077907	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE AV. INSURGENTES ENTRE LA CALLES MANUEL	-103.882174	18.92312926
COL220202077908	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V	-103.875533	18.92032895
COL220202077910	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE AEROPISTA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMPO AÉREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y OAXACA COL. NORIEGA PIZANO EN LA CAB	-103.87696	18.92516785
COL220202077911	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE PROLONGACION REVOLUCION PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y PARCELA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS EN	-103.87928	18.99943266



Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202078040	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES SILVERIO	-103.715237	18.74843194
COL220202078049	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES FRANCIS	-103.632998	18.81498868
COL220202078921	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDURAS LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ BOLIVIA GUATEMALA COLOMBIA	-103.872857	19.08489732
COL220202080842	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE HEROES DE NACOSARI PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ESQUINA DE LAS SIGUIENTES CALLES MIGUEL HIDALGO Y	-103.899777	18.94768591
COL220202080853	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL	-103.871269	19.08656603
COL220202083583	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR PLAZA DE TOROS Y SANTOS DEGOL	-103.827678	19.0182863
COL220202078061	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILI	-103.702787	18.82143094
COL220202078078	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO IMADERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO PARRA ENTRE	-103.736577	18.86530843
COL220202078928	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DURANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CCOLONIA ESTACION ES EN CALLE B	-103.902315	18.94753724
COL220202080515	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRIZANTEMO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA DONDE TERMINA LA CALLE RIO PAPALOAP	-103.890696	18.89655474
COL220202078390	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO I MADE	-103.79977	18.86634427
COL220202078397	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcu zahue)	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A	-103.790937	18.90290732
COL220202079166	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V. BONFIL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CALLE PLAYA DE ORO EN	-103.939657	18.93945092
COL220202079255	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR 5, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RÍO LERMA COL. INDECO EN LA CABECE	-103.889307	18.90539958



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220102061422	Obra	convenio comapat-2022-01	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	municipio de tecoman, col.	800,000.00	800000.0
COL220102061531	Obra	convenio comapat-2022-02	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	municipio de tecoman, col.	200,000.00	200000.0
COL220202075670	Obra	OPTEC-FAIS-016-2022	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. e C.V.	municipio de tecoman, col.	429,493.31	360566.91
COL220202074583	Obra	OPTEC-FAIS-005-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	2,459,125.66	2459125.66
COL220202075063	Obra	OPTEC-FAIS-008-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	949,498.52	949498.52
COL220202076243	Obra	OPTEC-FAIS-014-2022	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,499,916.25	1499916.25
COL220202074751	Obra	OPTEC-FAIS-004-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,394,905.46	2394905.46
COL220202074799	Obra	OPTEC-FAIS-011-2022	Jose Enrique Preciado Lomeli	municipio de tecoman, col.	578,711.65	578711.65
COL220202074448	Obra	OPTEC-FAIS-001-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,496,638.11	2496638.11
COL220202074810	Obra	OPTEC-FAIS-012-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	647,846.05	647846.05
COL220202074816	Obra	OPTEC-FAIS-010-2022	Kuali Infraestructura, S.a. de C.V	municipio de tecoman, col.	299,298.03	299298.03
COL220202069784	Administración directa	118139		municipio de tecoman, col.	250,000.00	250000.0
COL220202074468	Obra	OPTEC-FAIS-006-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	2,470,695.91	2470695.91
COL220202074833	Obra	OPTEC-FAIS-013-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	349,899.74	349899.74
COL220202074843	Obra	OPTEC-FAIS-009-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	190,509.69	190509.69
COL220202074495	Obra	OPTEC-FAIS-002-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	3,987,639.54	3987639.54
COL220202075640	Obra	OPTEC-FAIS-007-2022	construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,797,428.82	1797428.82
COL220202075647	Obra	OPTEC-FAIS-017-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	426,965.60	426965.6
COL220202075652	Obra	OPTEC-FAIS-015-2022	DBC Constructora S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	998,781.47	998781.47
COL220202079175	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202079177	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202080696	Obra	OPTEC-FAIS-027-2022	Oscar Leonel Anguiano Portillo	municipio de tecoman, col.	1,896,567.82	1896567.82
COL220202083597	Obra	OPTEC-FAIS-029-2022	Grucova de Tecoman S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	1,099,077.12	1099077.12
COL220202078584	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078590	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220202078600	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078658	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202077906	Obra	OPTEC-FAIS-019-2022	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	607,995.36	607995.36
COL220202077907	Obra	OPTEC-FAIS-022-2022	Wyvern Ingenieria y Construccion	municipio de tecoman, col.	419,656.38	419656.38
COL220202077908	Obra	OPTEC-FAIS-021-2022	Abel Vargas Velasco	municipio de tecoman, col.	717,116.48	717116.48
COL220202077910	Obra	OPTEC-FAIS-020-2022	Hugo Sandoval Hernandez	municipio de tecoman, col.	399,458.55	399458.55
COL220202077911	Obra	OPTEC-FAIS-018-2022	Lucio Tiodoro Carpio	municipio de tecoman, col.	348,705.67	348705.67
COL220202078040	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078049	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078921	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202080842	Obra	OPTEC-FAIS-026-2022	German Gonzalez Verdia	municipio de tecoman, col.	1,496,674.92	1496674.92
COL220202080853	Obra	OPTEC-FAIS-026-2022	German Gonzalez Verdia	municipio de tecoman, col.	1,496,674.92	1496674.92
COL220202083583	Obra	OPTEC-FAIS-031-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	499,681.40	499681.4
COL220202078061	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078078	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078928	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202080515	Obra	OPTEC-FAIS-023-2022	Oscar Rodriguez Aguilar	municipio de tecoman, col.	267,191.04	267191.04
COL220202078390	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078397	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202079166	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202079255	Obra	OPTEC-FAIS-024-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	349,981.85	349981.85



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2022)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META		AVANCE	PORCENTAJE
				ORIGINAL	MODIFICADA		
COL220102061422	2022	2022	2 Metros lineales	312	312	312	100
COL220102061531	2022	2022	2 Metros lineales	24	24	24	100
COL220202070747	2022	2022	2 PROYECTO(S)	1	1	0	0
COL220202075670	2022	2022	2 Metros lineales	113	113	95	84.07079646
COL220202074583	2022	2022	2 Piezas	115	115	60	52.17391304
COL220202069993	2022	2022	2 Otros	1	1	0	0
COL220202075063	2022	2022	2 Metros lineales	638	638	400	62.69592476
COL220202076243	2022	2022	2 Metros lineales	15014	15014	12000	79.92540296
COL220202074751	2022	2022	2 Piezas	120	120	70	58.33333333
COL220202074799	2022	2022	2 Metros lineales	151	151	120	79.47019868
COL220202074448	2022	2022	2 Metros lineales	583	583	200	34.30531732
COL220202074810	2022	2022	2 Metros lineales	208	208	180	86.53846154
COL220202074816	2022	2022	2 Metros lineales	196	196	30	15.30612245
COL220202069784	2022	2022	2 Vehiculos	1	1	0.02	2
COL220202074468	2022	2022	2 Metros Cuadrados	5247	5247	3300	62.89308176
COL220202074833	2022	2022	2 Metros lineales	175	175	130	74.28571429
COL220202074843	2022	2022	2 Metros lineales	270	270	260	96.2962963
COL220202074495	2022	2022	2 Metros Cuadrados	3405	3405	2000	58.73715125
COL220202075640	2022	2022	2 Metros lineales	319	319	150	47.02194357
COL220202075647	2022	2022	2 Metros lineales	111	111	80	72.07207207
COL220202075652	2022	2022	2 Metros lineales	389	389	250	64.26735219
COL220202079175	2022	2022	2 Piezas	28	28	19	67.85714286
COL220202079177	2022	2022	2 Piezas	737	737	500	67.84260516
COL220202080696	2022	2022	2 Metros Cuadrados	548.1	548.1	320	58.38350666
COL220202083597	2022	2022	2 Metros Cuadrados	2532	2532	1500	59.24170616
COL220202078584	2022	2022	2 Piezas	56	56	40	71.42857143
COL220202078590	2022	2022	2 Piezas	8	8	6	75
COL220202078600	2022	2022	2 Piezas	50	50	36	72
COL220202078658	2022	2022	2 Piezas	60	60	45	75
COL220202077906	2022	2022	2 Metros lineales	231	231	180	77.92207792
COL220202077907	2022	2022	2 Metros lineales	160	160	50	31.25
COL220202077910	2022	2022	2 Metros lineales	220	220	100	45.45454545
COL220202077911	2022	2022	2 Metros lineales	116	116	113	97.4137931
COL220202078040	2022	2022	2 Piezas	145	145	80	55.17241379
COL220202078049	2022	2022	2 Piezas	106	106	80	75.47169811
COL220202078049	2022	2022	2 Piezas	12	12	9	75
COL220202078921	2022	2022	2 Piezas	79	79	65	82.27848101
COL220202080842	2022	2022	2 Metros Cuadrados	160	160	70	43.75
COL220202080853	2022	2022	2 Metros Cuadrados	2859	2859	1000	34.97726478
COL220202083583	2022	2022	2 Metros Cuadrados	960	960	600	62.5
COL220202078061	2022	2022	2 Piezas	25	25	18	72
COL220202078078	2022	2022	2 Piezas	15	15	10	66.66666667
COL220202078928	2022	2022	2 Piezas	148	148	110	74.32432432
COL220202080515	2022	2022	2 Metros lineales	16	16	7	43.75
COL220202078390	2022	2022	2 Piezas	17	17	12	70.58823529
COL220202078397	2022	2022	2 Piezas	20	20	14	70
COL220202079166	2022	2022	2 Piezas	35	35	26	74.28571429
COL220202079255	2022	2022	2 Metros lineales	98	98	95	96.93877551





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL– JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (2do. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federaliva	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupues- tario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2022	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional



Indicadores (2do. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100



Indicadores (2do. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	46.15385			46.15385			48			96.15	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	46.15385			46.15385			42			91	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	7.69231			7.69231			10			76.92	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50.48758			50.48758			50.48759			100	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.59734			.59734			.56432			105.85	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50.48758			50.48758			50.48759			100	Validado



H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

INFORME DEFINITIVO 2021

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Ejercicio del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	417731.6	61126.61	
Colima	Tecomán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	929.12	2681.95	
Colima	Tecomán	Partida genérica	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión



Ejercicio del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa Presupuestario	76909649	76909649	76909649	76909649	76909649	76909649	76909649			N/A	N/A		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "de los rendimientos se ejercio 356,604.99"]
424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	76909649	76909649	76909649	76909649	76909649	76909649	76909649	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Total del Programa Presupuestario	82810821	82810821	82810821	82809068.17	82809068.17	82809068.17	82809068.17			N/A	N/A		
424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	82810821	82810821	82810821	82809068.17	82809068.17	82809068.17	82809068.17	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

INFORME DEFINITIVO 2021

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210402013974	Acción	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	PROYECTO INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO CATASTRAL Y SISTEMATIZACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO URBANO - 110530
2021	5	COL210402014096	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199817.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE EN DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO - 113623
2021	5	COL210402014152	Acción	100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98333.2}}	ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - 114947
2021	5	COL210402014211	Acción	278,960.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278960.0, modificado:278270.89}}	MANTENIMIENTO DE TECHUMBRE Y LOSA DE AZOTEA DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y OFICIALIA - 116121
2021	5	COL210402014230	Acción	159,232.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159232.98, modificado:158370.0}}	SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN COLIMA - 116558
2021	5	COL210201910814	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198884.99}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 16508
2021	5	COL210201911153	Acción	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199379.41}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 17162
2021	5	COL210201911362	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196700.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 17574
2021	5	COL210301973738	Proyecto de inersión	295,993.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295993.33, modificado:292181.15}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. MADRID - 122740
2021	5	COL210301973763	Proyecto de inersión	189,114.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189114.15, modificado:189114.15}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CERRO DE ORTEGA. - 122816
2021	5	COL210301973777	Proyecto de inersión	663,731.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663731.2, modificado:663731.2}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. COFRADIA DE MORELOS - 122849
2021	5	COL210301973818	Proyecto de inersión	307,316.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307316.11, modificado:307316.11}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 122943
2021	5	COL210301973835	Proyecto de inersión	243,845.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243845.21, modificado:243845.21}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CHANCHOPA. - 122994
2021	5	COL210301973628	Proyecto de inersión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1697963.16}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO FIGUEROA, EN MADRID, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 122410



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201919925	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:896343.16}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN TRAMO PANTEÓN- UNIDAD DEPORTIVA (PARALELO A CARRETERA A PLAYA AZUL) EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 37393
2021	5	COL210201919943	Proyecto de inversión	198,005.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198005.21, modificado:197143.86}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLES COCOTEROS Y ORQUIDEAS, COL. SANTA ELENA. - 37451
2021	5	COL210201916029	Proyecto de inversión	123,623.38	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123623.38, modificado:123623.38}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 446 - 28008
2021	5	COL210201916162	Proyecto de inversión	18,543.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18543.53, modificado:18543.53}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0732 - 28323
2021	5	COL210201916203	Proyecto de inversión	30,905.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30905.88, modificado:30905.88}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0520 - 28399
2021	5	COL210201916232	Proyecto de inversión	154,529.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154529.4, modificado:154529.4}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0272 - 28453
2021	5	COL210201916255	Proyecto de inversión	185,435.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185435.28, modificado:185435.28}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 022A - 28501
2021	5	COL210201916269	Proyecto de inversión	61,811.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61811.76, modificado:61811.76}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0357 - 28519
2021	5	COL210201912668	Proyecto de inversión	1,814,383.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814383.67, modificado:1742472.23}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CANAL DE AMELA, ENTRE CALLES 18 DE MARZO Y RAMÓN SERRANO, COL. BUGAMBILIAS. - 20612
2021	5	COL210201922811	Proyecto de inversión	380,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379525.01}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE BASILIO VADILLO, ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y AV. LÓPEZ MATEOS, COL. UNIÓN. - 46292
2021	5	COL210201915980	Proyecto de inversión	61,811.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61811.69, modificado:55273.6}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 450 - 27893
2021	5	COL210201916039	Proyecto de inversión	185,435.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185435.28, modificado:185435.28}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0766 - 28040

MUNICIPIO DE TECOMÁN, JALISCO

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201916054	Proyecto de inversión	61,811.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61811.76, modificado:61811.76}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0592 - 28064
2021	5	COL210201916095	Proyecto de inversión	98,898.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98898.82, modificado:98898.82}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0569 - 28170
2021	5	COL210201916174	Proyecto de inversión	151,438.81	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151438.81, modificado:151438.81}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0889 - 28338
2021	5	COL210201916182	Proyecto de inversión	86,536.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86536.46, modificado:86536.46}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0944 - 28352
2021	5	COL210201916217	Proyecto de inversión	46,358.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46358.82, modificado:46358.82}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1016 - 28433
2021	5	COL210201916245	Proyecto de inversión	32,859.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32859.13, modificado:32859.13}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA NORTE) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1001 - 28476
2021	5	COL210301964273	Proyecto de inversión	466,666.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466666.65, modificado:466666.65}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. (CHANCHOPA) - 70199
2021	5	COL210301964276	Proyecto de inversión	466,666.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466666.7, modificado:466666.7}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. (CALLEJONES) - 70228
2021	5	COL210301964535	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495321.59}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 72652
2021	5	COL210301964268	Proyecto de inversión	466,666.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466666.65, modificado:457899.38}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.(CERRO DE ORTEGA) - 70164
2021	5	COL210301989783	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449557.6}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 188735
2021	5	COL210301986411	Proyecto de inversión	1,768,279.34	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768279.34, modificado:1748865.97}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 18 DE JULIO-INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE PROGRESO Y TORRES QUINTERO COL. CENTRO. - 174941



 MONTO

 AN. COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210301971497	Proyecto de inversión	293,636.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293636.36, modificado:293636.36}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP.0696 - 115865
2021	5	COL210301971498	Proyecto de inversión	61,818.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61818.18, modificado:61818.18}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 1054-A - 115866
2021	5	COL210301971512	Proyecto de inversión	278,181.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278181.82, modificado:278181.82}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 1035 - 115930
2021	5	COL210301988024	Proyecto de inversión	328,154.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328154.53, modificado:327752.19}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE LIRIOS Y AV. CARLOS DE LA MADRID, COL. GRISELDA ALVAREZ. - 181894
2021	5	COL210301986715	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398770.81}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 176308
2021	5	COL210301971441	Proyecto de inversión	54,090.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54090.91, modificado:54090.91}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0516 - 115637
2021	5	COL210301971559	Proyecto de inversión	185,454.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185454.55, modificado:185454.55}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 1020 - 116068
2021	5	COL210301972614	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1897737.08}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PROGRESO, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y AV. LÓPEZ MATEOS, COL. UNIÓN. - 119324
2021	5	COL210301971047	Proyecto de inversión	61,818.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61818.18, modificado:53267.66}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0234 - 114335
2021	5	COL210301971609	Proyecto de inversión	92,727.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92727.27, modificado:92727.27}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0639 - 116256
2021	5	COL210301971610	Proyecto de inversión	61,818.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61818.18, modificado:61818.18}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0855 - 116257
2021	5	COL210301972813	Proyecto de inversión	2,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2586810.57}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. UNIÓN. - 119898
2021	5	COL210301972835	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:263301.75}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COL. UNIÓN. - 119985



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210301972853	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497821.84}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MÉXICO, COL. BAYARDO. - 120049
2021	5	COL210301973715	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599222.24}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 122669
2021	5	COL210301980939	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:647081.54}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA COL. ESTATUTO JURÍDICO. - 153658
2021	5	COL210301971331	Proyecto de inversión	123,636.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123636.36, modificado:123636.36}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0361 - 115234
2021	5	COL210301971350	Proyecto de inversión	216,363.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216363.64, modificado:216363.64}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0573 - 115311
2021	5	COL210301971573	Proyecto de inversión	92,727.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92727.27, modificado:92727.27}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0554 - 116131
2021	5	COL210301972089	Proyecto de inversión	651,802.18	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651802.18, modificado:650896.17}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LATERAL DE AV. INSURGENTES, ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y ERNESTO ZEDILLO, COL. ALVARO OBREGÓN, - 117637
2021	5	COL210301972714	Proyecto de inversión	2,074,469.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074469.4, modificado:2071953.59}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ANDADOR 18, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL INFONAVIT LAS HUERTAS. - 119587
2021	5	COL210301971371	Proyecto de inversión	46,363.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46363.64, modificado:46363.64}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0569 - 115371
2021	5	COL210301972750	Proyecto de inversión	1,439,999.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439999.03, modificado:1439339.91}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MADRID. 605 - 119706
2021	5	COL210301972758	Proyecto de inversión	360,000.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.97, modificado:360000.97}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE MADRID. 61 A - 119742
2021	5	COL210301971440	Proyecto de inversión	131,363.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131363.64, modificado:131363.64}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLES CON EMPEDRADO EN VARIAS COLONIAS (ZONA SUR) DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 501 - 115516
2021	5	COL210301972250	Proyecto de inversión	1,615,046.26	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615046.26, modificado:1481647.2}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA.304 - 118299



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210301973689	Proyecto de inversión	334,832.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334832.74, modificado:329501.83}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLE MANUEL ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE MADRID. - 122591
2021	5	COL210301972273	Proyecto de inversión	384,953.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384953.74, modificado:384953.74}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA.287 - 118366
2021	5	COL210301972295	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746998.4}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINES. - 118423
2021	5	COL210301995792	Proyecto de inversión	56,958.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56958.0, modificado:56958.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0465 - 211765
2021	5	COL210301995825	Proyecto de inversión	51,262.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51262.2, modificado:51262.2}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 1047-A - 211845
2021	5	COL210301995843	Proyecto de inversión	128,155.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128155.5, modificado:128155.5}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0982 - 211883
2021	5	COL210301995901	Proyecto de inversión	71,197.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71197.5, modificado:71197.5}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0997 - 212100
2021	5	COL210301996927	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199805.65}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 216034
2021	5	COL210301995914	Proyecto de inversión	34,174.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34174.8, modificado:34174.8}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0520 - 212137
2021	5	COL210301995928	Proyecto de inversión	98,993.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98993.1, modificado:98993.1}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0499 - 212166
2021	5	COL210301995998	Proyecto de inversión	45,566.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45566.4, modificado:45566.4}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0978 - 212340
2021	5	COL210301996027	Proyecto de inversión	14,239.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14239.5, modificado:14239.5}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.0747 - 212408
2021	5	COL210301996088	Proyecto de inversión	14,239.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14239.5, modificado:14239.5}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0766 - 212428
2021	5	COL210301996043	Proyecto de inversión	22,783.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22783.2, modificado:22783.2}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0910 - 212454



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210301996051	Proyecto de inversión	28,479.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28479.0, modificado:28479.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0446 - 212472
2021	5	COL210301995753	Proyecto de inversión	28,579.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28579.0, modificado:27196.77}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0450 - 211658
2021	5	COL210301996532	Proyecto de inversión	173,134.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173134.8, modificado:173134.8}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. CARRETERA TECOMAN-CERRO DE ORTEGA - 214252
2021	5	COL210301996471	Proyecto de inversión	113,916.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113916.8, modificado:113916.8}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0554 - 213871
2021	5	COL210301996482	Proyecto de inversión	56,958.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56958.4, modificado:56958.4}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0516 - 213969
2021	5	COL210301996502	Proyecto de inversión	42,718.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42718.8, modificado:42718.8}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0501 - 214026
2021	5	COL210301996522	Proyecto de inversión	56,958.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56958.4, modificado:56958.4}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0573 - 214181
2021	5	COL210301995944	Proyecto de inversión	34,174.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34174.8, modificado:34174.8}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0484 - 212216
2021	5	COL210301995954	Proyecto de inversión	14,239.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14239.5, modificado:14239.5}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0501 - 212235
2021	5	COL210301996007	Proyecto de inversión	34,174.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34174.8, modificado:34174.8}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0732 - 212357
2021	5	COL210301996014	Proyecto de inversión	22,783.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22783.2, modificado:22783.2}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0709 - 212374
2021	5	COL210301996116	Proyecto de inversión	56,958.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56958.4, modificado:55576.15}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0520 - 212651
2021	5	COL210301996375	Proyecto de inversión	99,677.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99677.2, modificado:99677.2}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0535 - 213452
2021	5	COL210301996384	Proyecto de inversión	99,677.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99677.2, modificado:99677.2}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 1054-A - 213509



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL21040204493	Proyecto de inversión	134,164.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134164.02, modificado:135085.58}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 319614
2021	5	COL210402047999	Proyecto de inversión	49,313.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49313.71, modificado:35591.06}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE LA SALADA. - 332536
2021	5	COL210402049434	Proyecto de inversión	769,969.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769969.71, modificado:769969.71}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HCO. EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, TRAMO EL TUNEL A FRANCISCO CURIEL, LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 337949
2021	5	COL210101883716	Proyecto de inversión	217,353.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217353.45, modificado:214067.79}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.(10272) - 12467
2021	5	COL210201910426	Proyecto de inversión	355,193.45	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355193.45, modificado:354250.39}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO, ENTRE CALLES CORREGIDORA Y JOSÉ CÁRDENAS RÍOS EN LA LOCALIDAD DE CCFRADÍA DE MORELOS. - 12368
2021	5	COL210201911574	Proyecto de inversión	51,001.37	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51001.37, modificado:51001.37}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 093A - 18107
2021	5	COL210201911656	Proyecto de inversión	54,502.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54502.02, modificado:54502.02}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 200 - 18265
2021	5	COL210201911733	Proyecto de inversión	64,480.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64480.06, modificado:64480.06}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0997 - 18454
2021	5	COL210201911828	Proyecto de inversión	67,563.64	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67563.64, modificado:67563.64}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.LA CUARTA. - 18612
2021	5	COL210201912581	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978802.48}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) EN CALLE JUAN OSEGUERA V. COL. CENTRO. - 20311
2021	5	COL210201912770	Proyecto de inversión	254,176.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254176.62, modificado:249134.75}}	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 10357 - 20892
2021	5	COL210201912803	Proyecto de inversión	27,867.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27867.47, modificado:27867.47}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0499 - 21236



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201912812	Proyecto de inversión	36,918.79	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36918.79, modificado:36918.79}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0516 - 21060
2021	5	COL210201913040	Proyecto de inversión	218,885.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218885.04, modificado:218885.04}}	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 022A - 21713
2021	5	COL210201913054	Proyecto de inversión	521,676.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521676.01, modificado:521676.01}}	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 0639 - 21744
2021	5	COL210201911797	Proyecto de inversión	29,718.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29718.76, modificado:29718.76}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 022A - 18551
2021	5	COL210201913070	Proyecto de inversión	66,328.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66328.8, modificado:66328.8}}	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP104A - 21760
2021	5	COL210201913090	Proyecto de inversión	338,933.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338933.53, modificado:338933.53}}	REHABILITACIÓN DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. BRECHA RANCHO VERDUZCO - 21798
2021	5	COL210201913862	Proyecto de inversión	25,416.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25416.57, modificado:25416.57}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0639 - 23637
2021	5	COL210201911640	Proyecto de inversión	81,753.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81753.03, modificado:81753.03}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0925 - 18237
2021	5	COL210201911682	Proyecto de inversión	75,887.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75887.49, modificado:75887.49}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 1092 - 18311
2021	5	COL210201911706	Proyecto de inversión	93,378.53	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93378.53, modificado:93378.53}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0465 - 18394
2021	5	COL210201911774	Proyecto de inversión	32,784.62	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32784.62, modificado:32784.62}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 1016 - 18522
2021	5	COL210201912636	Proyecto de inversión	600,712.11	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600712.11, modificado:579173.27}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CANAL DE AMELA, ENTRE CARRETERA TECOMÁN-EL REAL Y CALLE 18 DE MARZO, COL. BUGAMBILIAS. - 20551
2021	5	COL210201914278	Proyecto de inversión	87,219.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87219.6, modificado:87219.6}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0361 - 24170



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201914281	Proyecto de inversión	46,164.32	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46164.32, modificado:46164.32}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0234 - 24171
2021	5	COL210201914283	Proyecto de inversión	48,986.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48986.44, modificado:48986.44}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0573 - 24172
2021	5	COL210201922807	Proyecto de inversión	1,008,593.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008593.5, modificado:1006650.83}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA, ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y BELISARIO DOMINGUEZ., COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 46287
2021	5	COL210201912816	Proyecto de inversión	60,526.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60526.54, modificado:60526.54}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0501 - 21121
2021	5	COL210201914286	Proyecto de inversión	21,206.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21206.88, modificado:21206.88}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0569 - 24174
2021	5	COL210201914288	Proyecto de inversión	37,126.95	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37126.95, modificado:37126.95}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0766 - 24175
2021	5	COL210201912857	Proyecto de inversión	28,692.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28692.63, modificado:28692.63}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0554 - 21222
2021	5	COL210201912867	Proyecto de inversión	74,279.31	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74279.31, modificado:74279.31}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0696 - 21231
2021	5	COL210201916764	Proyecto de inversión	421,007.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421007.28, modificado:366710.91}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR 12, ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. EL CHAMIZAL - 29758
2021	5	COL210201918089	Proyecto de inversión	947,123.63	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947123.63, modificado:946469.03}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ORTEGA, ENTRE CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO, EN CERRO DE ORTEGA. - 32766
2021	5	COL210201914495	Proyecto de inversión	73,262.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73262.6, modificado:73262.6}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0446 - 24552
2021	5	COL210201916776	Proyecto de inversión	386,741.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386741.41, modificado:385987.68}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR 9, ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. EL CHAMIZAL - 29781
2021	5	COL210201916790	Proyecto de inversión	535,393.39	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535393.39, modificado:476349.55}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR 4, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. EL CHAMIZAL. - 29808



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201916798	Proyecto de inversión	446,838.85	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446838.85, modificado:391541.13}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AEROPISTA, ENTRE CALLES GUILLERMO PRIETO Y GUADALAJARA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 29824
2021	5	COL210201913858	Proyecto de inversión	29,902.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29902.48, modificado:29902.48}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0450 - 23631
2021	5	COL210201913872	Proyecto de inversión	80,283.24	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80283.24, modificado:80283.24}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0855 - 23649
2021	5	COL210201918508	Proyecto de inversión	227,425.10	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227425.1, modificado:166762.29}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO USUMACINTA, ENTRE CALLES RÍO SOTO LA MARINA Y RÍO GRIJALVA, COL. INDECO. - 33710
2021	5	COL210201914284	Proyecto de inversión	95,631.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95631.8, modificado:95631.8}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0592 - 24173
2021	5	COL210201914290	Proyecto de inversión	58,091.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58091.41, modificado:58091.41}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 0906 - 24176
2021	5	COL210301963761	Proyecto de inversión	352,392.57	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352392.57, modificado:350297.67}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECUANILLO, ENTRE CALLES RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN, COL. LIBERTAD. - 65192
2021	5	COL210301988102	Proyecto de inversión	95,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94273.85}}	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE TERESITAS Y AV. CARLOS DE LA MADRID COL. GRISELDA ALVAREZ. - 182235
2021	5	COL210301989832	Proyecto de inversión	550,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:548888.22}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE JAVIER MINA, EN LA COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 189026
2021	5	COL210301993494	Proyecto de inversión	328,281.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328281.55, modificado:308669.72}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRANCISCO I MADERO, ENTRE CALLES JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO VELASCO CURIEL, EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 203785
2021	5	COL210301974246	Proyecto de inversión	81,564.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81564.5, modificado:81564.5}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.ANTONIO SALAZAR SALAZAR - 124715
2021	5	COL210301974271	Proyecto de inversión	179,985.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179985.54, modificado:179985.54}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.LA ESTACION - 124800
2021	5	COL210301972788	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248036.54}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. UNIÓN. - 119814



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210301972830	Proyecto de inversión	638,507.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638507.44, modificado:618564.83}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. UNIÓN. - 119935
2021	5	COL210301980953	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699941.36}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA ESTACIÓN. - 153718
2021	5	COL210301973726	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:892100.41}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y 18 DE MARZO, COL. CENTRO. - 122706
2021	5	COL210301980969	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599975.36}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) AL SUR DE COL. VILLAS DEL SOL. - 153771
2021	5	COL210301974581	Proyecto de inversión	443,912.65	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443912.65, modificado:442896.38}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO DE MANZANILLO, ENTRE CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZAHUE, EN VILLAS DEL CENTENARIO. - 126052
2021	5	COL210301972123	Proyecto de inversión	695,880.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695880.55, modificado:694239.14}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO, ENTRE CALLES COLEGIO MILITAR Y JOSÉ ANTONIO TORRES, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 117769
2021	5	COL210301974293	Proyecto de inversión	197,493.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197493.7, modificado:197493.7}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MARIA ESTHER ZUNO - 124850
2021	5	COL210301996785	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748935.66}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NISSANEN LA COL. UNIÓN. - 215527
2021	5	COL210402043986	Proyecto de inversión	688,636.75	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688636.75, modificado:683557.94}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA FLORESTA II. - 317951
2021	5	COL210402044011	Proyecto de inversión	313,138.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:312138.89, modificado:310651.58}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. LA FLORESTA II. (RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DEL FAIS 2021 AL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2021.) - 318069
2021	5	COL210402046780	Proyecto de inversión	581,246.17	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581246.17, modificado:581246.17}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.(COFRADIA DE MORELOS) - 327958
2021	5	COL210402046800	Proyecto de inversión	412,558.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412558.68, modificado:412558.68}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.(SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA) - 328005



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210402048043	Proyecto de inversión	204,060.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204060.89, modificado:204060.87}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 1047-A - 332791
2021	5	COL210402048051	Proyecto de inversión	298,119.28	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298119.28, modificado:298119.28}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 0569 - 332837
2021	5	COL210402048065	Proyecto de inversión	97,636.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97636.04, modificado:97636.04}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. ZAP 0520 - 332916
2021	5	COL210402051494	Proyecto de inversión	85,892.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:168.08, modificado:50774.68}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85724.27, modificado:108175.32}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NISSANEN LA COL. UNIÓN. (SEGUNDA ETAPA) - 345685
2021	5	COL210402046906	Proyecto de inversión	145,071.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145071.61, modificado:145071.61}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.L. MORENO - 328464
2021	5	COL210402046920	Proyecto de inversión	141,397.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141397.82, modificado:141397.82}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CALERAS - 328556
2021	5	COL210402046961	Proyecto de inversión	204,000.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204000.15, modificado:204000.15}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.COF. DE MORELOS - 328786
2021	5	COL210402047067	Proyecto de inversión	251,441.82	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251441.82, modificado:251441.82}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CERRO DE ORTEGA ZAP 304 - 329321
2021	5	COL210402047076	Proyecto de inversión	197,008.97	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197008.97, modificado:197008.97}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CERRO DE ORTEGA ZAP 291 - 329374
2021	5	COL210402047096	Proyecto de inversión	101,569.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101569.08, modificado:101569.08}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE) EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CERRO DE ORTEGA ZAP 287 - 329441
2021	5	COL210201915783	Proyecto de inversión	105,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.01, modificado:105000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADÍA DE HIDALGO - 27470



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201920049	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 37758
2021	5	COL210201920206	Proyecto de inversión	61,375.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61375.05, modificado:61375.05}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 38257
2021	5	COL210201920222	Proyecto de inversión	123,924.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123924.19, modificado:123924.19}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0658 CERRO DE ORTEGA - 38301
2021	5	COL210201920250	Proyecto de inversión	141,666.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141666.36, modificado:135034.94}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0855 - 38374
2021	5	COL210201920285	Proyecto de inversión	23,611.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23611.12, modificado:23611.12}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0554 - 38551
2021	5	COL210201920300	Proyecto de inversión	47,222.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47222.23, modificado:47222.23}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1020 - 38592
2021	5	COL210201920309	Proyecto de inversión	188,888.93	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188888.93, modificado:188888.93}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1035 - 38608
2021	5	COL210201920351	Proyecto de inversión	188,888.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188888.92, modificado:188888.92}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0535 - 38733
2021	5	COL210201919686	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0395 CAXITLAN - 36768
2021	5	COL210201920711	Proyecto de inversión	94,444.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94444.46, modificado:94444.46}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0592 - 40080
2021	5	COL210201919796	Proyecto de inversión	40,916.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40916.71, modificado:40916.71}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 061A MADRID - 37013
2021	5	COL210201919808	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0605 MADRID - 37042



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201919935	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAUCITO - 37432
2021	5	COL210201919703	Proyecto de inversión	40,916.71	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40916.71, modificado:40916.71}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0728 CAXITLAN - 36812
2021	5	COL210201919835	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. TECOLAPA - 37144
2021	5	COL210201919845	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADÍA DE MORELOS. - 37229
2021	5	COL210201919863	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADÍA DE HIDALGO - 37245
2021	5	COL210201915933	Proyecto de inversión	179,742.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179742.0, modificado:179742.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 1020 - 27779
2021	5	COL210201915941	Proyecto de inversión	205,245.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205245.76, modificado:205245.76}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 1035 - 27794
2021	5	COL210201920717	Proyecto de inversión	23,611.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23611.12, modificado:23611.12}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0766 - 40089
2021	5	COL210201920729	Proyecto de inversión	70,833.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70833.35, modificado:70833.35}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS. - 40110
2021	5	COL210201920733	Proyecto de inversión	70,833.35	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70833.35, modificado:70833.35}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MARTIN NVO. CAXITLAN 0728 - 40126
2021	5	COL210201913126	Proyecto de inversión	92,309.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92309.67, modificado:90924.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 21859
2021	5	COL210201914551	Proyecto de inversión	84,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.01, modificado:84000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 24658



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201920045	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA. - 37750
2021	5	COL210201913144	Proyecto de inversión	66,535.74	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66535.74, modificado:66535.74}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS - 21922
2021	5	COL210201913170	Proyecto de inversión	189,578.80	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189578.8, modificado:189578.8}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN.408 ESTACIÓN - 22018
2021	5	COL210201913186	Proyecto de inversión	211,808.25	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211808.25, modificado:211808.25}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 395 BAYARDO - 22040
2021	5	COL210201913224	Proyecto de inversión	116,182.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116182.5, modificado:116182.5}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. SAUCITO - 22121
2021	5	COL210201913232	Proyecto de inversión	122,487.07	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122487.07, modificado:122487.07}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CALLEJONES - 22142
2021	5	COL210201914660	Proyecto de inversión	126,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.01, modificado:126000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NVO CAXITLAN 728. - 24928
2021	5	COL210201917058	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59870.16, modificado:59870.16}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1001 - 30502
2021	5	COL210201917062	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59870.16, modificado:59870.16}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 10272 - 30514
2021	5	COL210201917070	Proyecto de inversión	199,567.21	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199567.21, modificado:148078.4}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 22A - 30526
2021	5	COL210201917088	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59870.16, modificado:59870.16}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 535 - 30550
2021	5	COL210201917098	Proyecto de inversión	39,913.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39913.44, modificado:39913.44}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 959 - 30569

GOBIERNO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201917103	Proyecto de inversión	19,956.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19956.72, modificado:19956.72}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 855 - 30580
2021	5	COL210201917146	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59870.16, modificado:59870.16}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1035 - 30652
2021	5	COL210201920211	Proyecto de inversión	82,616.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82616.13, modificado:82616.13}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0304 CERRO DE ORTEGA - 38271
2021	5	COL210201917188	Proyecto de inversión	119,740.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119740.33, modificado:119740.33}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0234 - 30766
2021	5	COL210201917208	Proyecto de inversión	119,740.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119740.33, modificado:119740.33}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0573 - 30812
2021	5	COL210201917215	Proyecto de inversión	59,870.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59870.16, modificado:59870.16}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0361 - 30828
2021	5	COL210201917224	Proyecto de inversión	119,740.33	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119740.33, modificado:119740.33}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0516 - 30860
2021	5	COL210201917237	Proyecto de inversión	39,913.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39913.44, modificado:39913.44}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0484 - 30881
2021	5	COL210201917248	Proyecto de inversión	39,913.44	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39913.44, modificado:39913.44}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 079A - 30914
2021	5	COL210201920317	Proyecto de inversión	259,722.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259722.27, modificado:259722.27}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0696 - 38637
2021	5	COL210201920343	Proyecto de inversión	47,222.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47222.23, modificado:47222.23}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1054 A. - 38723
2021	5	COL210201915570	Proyecto de inversión	210,000.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.02, modificado:210000.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. TECOLAPA - 27098
2021	5	COL210201917160	Proyecto de inversión	139,697.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139697.05, modificado:139697.05}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0802 - 30946



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201917293	Proyecto de inversión	319,307.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319307.54, modificado:319307.54}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0766 - 31085
2021	5	COL210201920357	Proyecto de inversión	94,444.46	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94444.46, modificado:94444.46}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0516 - 38747
2021	5	COL210201920366	Proyecto de inversión	118,055.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118055.58, modificado:118055.58}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0501 - 38806
2021	5	COL210201914857	Proyecto de inversión	235,200.15	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235200.15, modificado:235200.15}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID 61A - 25391
2021	5	COL210201917339	Proyecto de inversión	99,783.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99783.61, modificado:99783.61}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0770 - 31253
2021	5	COL210201917349	Proyecto de inversión	99,783.61	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99783.61, modificado:99783.61}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0836 - 31266
2021	5	COL210201920463	Proyecto de inversión	141,666.69	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141666.69, modificado:141666.69}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 022A - 39399
2021	5	COL210201912792	Proyecto de inversión	126,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.01, modificado:96814.81}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. L. MORENO - 20981
2021	5	COL210201915791	Proyecto de inversión	105,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.01, modificado:105000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 27479
2021	5	COL210201915796	Proyecto de inversión	67,199.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67199.96, modificado:67199.96}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 840 - 27487
2021	5	COL210201915800	Proyecto de inversión	289,799.89	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289799.89, modificado:289799.89}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 304 - 27490
2021	5	COL210201919749	Proyecto de inversión	82,616.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82616.13, modificado:82616.13}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0380 CAXITLÁN - 36916
2021	5	COL210201919758	Proyecto de inversión	61,375.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61375.05, modificado:61375.05}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0624 MADRID - 36934



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201915806	Proyecto de inversión	293,999.92	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293999.92, modificado:293999.92}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 287 - 27503
2021	5	COL210201915817	Proyecto de inversión	828,504.09	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828504.09, modificado:811502.37}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 696 - 27515
2021	5	COL210201919820	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS. - 37084
2021	5	COL210201915885	Proyecto de inversión	228,303.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228303.76, modificado:228303.76}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 22A - 27645
2021	5	COL210201915919	Proyecto de inversión	146,515.08	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146515.08, modificado:146515.08}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 55A - 27748
2021	5	COL210201915953	Proyecto de inversión	333,635.49	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333635.49, modificado:333635.49}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 592 - 27812
2021	5	COL210201915967	Proyecto de inversión	133,687.27	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133687.27, modificado:133687.27}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 766 - 27850
2021	5	COL210201920669	Proyecto de inversión	118,055.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118055.58, modificado:118055.58}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0709 - 39935
2021	5	COL210201914616	Proyecto de inversión	168,000.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.02, modificado:168000.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ 427. - 24809
2021	5	COL210201914626	Proyecto de inversión	84,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.01, modificado:84000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NVO CAXITLAN 408. - 24828
2021	5	COL210201914646	Proyecto de inversión	126,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.01, modificado:126000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NVO CAXITLAN 395. - 24870
2021	5	COL210201913450	Proyecto de inversión	275,924.91	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275924.91, modificado:275924.91}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. TECOLAPA - 21968
2021	5	COL210201914696	Proyecto de inversión	84,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.01, modificado:84000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NVO CAXITLAN 380. - 24996



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201920723	Proyecto de inversión	47,222.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47222.23, modificado:47222.23}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 093A - 40098
2021	5	COL210201920741	Proyecto de inversión	23,611.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23611.12, modificado:23611.12}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA. 0304 - 40164
2021	5	COL210201913160	Proyecto de inversión	126,326.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126326.67, modificado:126326.67}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. EL REAL - 21980
2021	5	COL210201913166	Proyecto de inversión	125,721.52	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125721.52, modificado:125721.52}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 728 SAN MARTIN - 22008
2021	5	COL210201913176	Proyecto de inversión	277,966.51	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277966.51, modificado:277966.51}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 380 SALAZAR - 22028
2021	5	COL210201913192	Proyecto de inversión	189,316.66	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189316.66, modificado:189316.66}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 427 RUIZ CORTÍNEZ - 22046
2021	5	COL210201914714	Proyecto de inversión	67,199.58	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67199.58, modificado:67199.58}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID 431 - 25049
2021	5	COL210201913202	Proyecto de inversión	284,475.78	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284475.78, modificado:284475.78}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 605 MADRID - 22073
2021	5	COL210201913210	Proyecto de inversión	88,201.20	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88201.2, modificado:88201.2}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CALERAS - 22091
2021	5	COL210201913240	Proyecto de inversión	323,842.50	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323842.5, modificado:323842.5}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 304 CERRO DE ORTEGA - 22154
2021	5	COL210201917008	Proyecto de inversión	19,956.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19956.72, modificado:19956.72}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1047A - 30399
2021	5	COL210201914799	Proyecto de inversión	315,000.16	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.16, modificado:315000.16}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID 605 - 25203
2021	5	COL210201915856	Proyecto de inversión	336,000.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.03, modificado:336000.03}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS - 27084



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201915582	Proyecto de inversión	21,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. LA SALADA - 27110
2021	5	COL210201915590	Proyecto de inversión	399,000.04	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399000.04, modificado:399000.04}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS - 27125
2021	5	COL210201914865	Proyecto de inversión	180,600.19	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180600.19, modificado:180600.19}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID 624 - 25405
2021	5	COL210201917094	Proyecto de inversión	19,956.72	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19956.72, modificado:19956.72}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 520 - 30557
2021	5	COL210201917119	Proyecto de inversión	199,567.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199567.22, modificado:199567.22}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1054A - 30609
2021	5	COL210201917134	Proyecto de inversión	159,653.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159653.77, modificado:159653.77}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1020 - 30629
2021	5	COL210201917837	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.67}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. L. MORENO. - 32157
2021	5	COL210201917861	Proyecto de inversión	102,291.76	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102291.76, modificado:102291.76}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 427 RUIZ CORTINES. - 32224
2021	5	COL210201917165	Proyecto de inversión	159,653.77	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159653.77, modificado:159653.77}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0696 - 30694
2021	5	COL210201915785	Proyecto de inversión	84,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.01, modificado:84000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAUCITO - 27473
2021	5	COL210201915794	Proyecto de inversión	126,000.01	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126000.01, modificado:126000.01}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 27484
2021	5	COL210201915802	Proyecto de inversión	335,999.96	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335999.96, modificado:335999.96}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 291 - 27493
2021	5	COL210201915808	Proyecto de inversión	230,999.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230999.98, modificado:230999.98}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA 658 - 27507



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201917283	Proyecto de inversión	139,697.05	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139697.05, modificado:139697.05}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0592 - 31055
2021	5	COL210201918687	Proyecto de inversión	81,050.67	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81050.67, modificado:81050.67}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0408 CAXITLAN - 34144
2021	5	COL210201915857	Proyecto de inversión	288,913.98	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288913.98, modificado:288913.98}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 93A - 27587
2021	5	COL210201915862	Proyecto de inversión	166,697.02	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166697.02, modificado:166697.02}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 516 - 27600
2021	5	COL210201917302	Proyecto de inversión	79,826.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79826.88, modificado:79826.88}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0910 - 31111
2021	5	COL210201917320	Proyecto de inversión	79,826.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79826.88, modificado:79826.88}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 0906 - 31183
2021	5	COL210201915878	Proyecto de inversión	288,755.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288755.55, modificado:288755.55}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. 535 - 27619
2021	5	COL210201917374	Proyecto de inversión	285,453.14	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285453.14, modificado:285453.14}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 093A - 31305
2021	5	COL210301994383	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:444579.79}}	TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ, COL. BAYARDO - 206865
2021	5	COL210301972912	Proyecto de inversión	1,730,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730000.0, modificado:1729999.99}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COL. SAN JOSÉ - 120277
2021	5	COL210301998165	Proyecto de inversión	408,044.36	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408044.36, modificado:407851.61}}	REHABILITACIÓN DE MERCADO CUAUHTÉMOC 3A. ETAPA, COL. CENTRO. - 220137
2021	5	COL210301995807	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449725.48}}	REHABILITACIÓN DE JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 215634
2021	5	COL210201912660	Proyecto de inversión	60,552.23	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60552.23, modificado:42922.8}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS - 20591



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210201912691	Proyecto de inversión	171,363.90	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171363.9, modificado:171363.9}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 20682
2021	5	COL210201912711	Proyecto de inversión	55,628.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55628.06, modificado:55628.06}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1016 - 20719
2021	5	COL210201912727	Proyecto de inversión	239,628.83	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239628.83, modificado:239628.83}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 484 - 20757
2021	5	COL210201912741	Proyecto de inversión	48,664.55	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48664.55, modificado:48664.55}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 1035 - 20779
2021	5	COL210201912759	Proyecto de inversión	161,778.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161778.47, modificado:161778.47}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 592 - 20820
2021	5	COL210201912717	Proyecto de inversión	216,762.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216762.47, modificado:216762.47}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 906 - 20730
2021	5	COL210201913140	Proyecto de inversión	309,322.22	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309322.22, modificado:309322.22}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. 287 CERRO DE ORTEGA - 21888
2021	5	COL210201912609	Proyecto de inversión	96,669.41	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96669.41, modificado:96669.41}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 93A - 20444
2021	5	COL210201912685	Proyecto de inversión	629,659.60	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629659.6, modificado:629659.6}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. L. MORENO - 20655
2021	5	COL210201912703	Proyecto de inversión	89,299.03	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89299.03, modificado:89299.03}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 696 - 20700
2021	5	COL210201912723	Proyecto de inversión	191,359.40	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191359.4, modificado:191359.4}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 516 - 20744
2021	5	COL210201912731	Proyecto de inversión	327,302.70	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327302.7, modificado:327302.7}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 732 - 20767
2021	5	COL210201912741	Proyecto de inversión	101,404.88	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101404.88, modificado:101404.88}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 766 - 20792
2021	5	COL210201912751	Proyecto de inversión	109,926.47	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109926.47, modificado:109926.47}}	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 910 - 20807



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210402044475	Proyecto de inversión	92,762.06	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92762.06, modificado:92762.06}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COL. LA FLORESTA, ESQ. DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUAN OSEGUERA. - 319565
2021	5	COL210301996587	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:76397.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0535 - 214651
2021	5	COL210301996605	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0889 - 214748
2021	5	COL210301996616	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0465 - 214795
2021	5	COL210301996622	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 093A - 214834
2021	5	COL210301996649	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0501 - 214947
2021	5	COL210301996660	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0766 - 214997
2021	5	COL210301996680	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0910 - 215102
2021	5	COL210301996702	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 0963 - 215209
2021	5	COL210301996738	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. TECOLAPA - 215396
2021	5	COL210402026281	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 732 - 250279
2021	5	COL210402026310	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. ZAP 022A - 250402



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2021	5	COL210402026313	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL ZAP 0501 - 250412
2021	5	COL210402026318	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL ZAP 0770 - 250444
2021	5	COL210402026324	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL ZAP 0889 - 250473
2021	5	COL210402026331	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL ZAP 0893 - 250496
2021	5	COL210402026336	Proyecto de inversión	80,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL ZAP 0234 - 250539



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID MUNI CIPID_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210402013974	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN DE CATASTRO	110530	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
COL210402014096	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	OFICIALÍA MAYOR	113623	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
COL210402014152	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	114947	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
COL210402014211	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	DIR DE OBRAS PUBLICAS	116121	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}}	1
COL210402014230	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	116558	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
COL210201910814	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	16508	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
COL210201911153	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	17162	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
COL210201911362	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	17574	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
COL210301973738	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122740	S	60	50	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1
COL210301973763	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122816	S	162	132	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
COL210301973777	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122849	S	856	700	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.2, meta_modificada:6.2}}	1
COL210301973818	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122943	S	395	323	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.87, meta_modificada:2.87}}	1
COL210301973835	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122994	S	307	251	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.28, meta_modificada:2.28}}	1
COL210301973628	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122410	S	277	227	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}}	1



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIACION
COL210201919925	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37393	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}}	1	
COL210201919943	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37451	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	
COL210201916029	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28008	S	60	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	
COL210201916162	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28323	S	18	15	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	
COL210201916203	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28399	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	
COL210201916232	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28453	S	143	117	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	
COL210201916255	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28501	S	173	142	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	
COL210201916269	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28519	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210201912668	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	20612	S	55	45	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4250.0, meta_modificada:4250.0}}	1	
COL210201922811	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	46292	S	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.91, meta_modificada:298.91}}	1	
COL210201915980	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27893	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210201916039	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28040	S	173	142	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210201916054	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28064	5	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210201916095	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28170	5	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	1	
COL210201916174	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28338	5	141	115	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}	1	
COL210201916182	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28352	5	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	1	
COL210201916217	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28433	5	42	34	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	
COL210201916245	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	28476	5	30	25	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.32, meta_modificada:106.32}}	1	
COL210301964273	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	70199	5	534	437	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	
COL210301964276	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	70228	5	621	508	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	
COL210301964535	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	72652	5	60	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.5, meta_modificada:777.5}}	1	
COL210301964268	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	70164	5	139	113	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	
COL210301989783	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	188735	5	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}}	1	
COL210301986411	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	174941	5	83	68	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4350.21, meta_modificada:4350.21}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210301971497	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115865	S	273	223	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}}	1	
COL210301971498	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115866	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210301971512	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115930	S	259	212	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1	
COL210301988024	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	181894	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:811.99, meta_modificada:811.99}}	1	
COL210301986715	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	176308	S	42	34	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}}	1	
COL210301971441	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115637	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	1	
COL210301971559	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	116068	S	173	142	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	
COL210301972614	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119324	S	196	161	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4305.0, meta_modificada:4305.0}}	1	
COL210301971047	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	114335	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210301971609	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	116256	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	
COL210301971610	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	116257	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210301972813	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119898	S	90	74	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3490.0, meta_modificada:3490.0}}	1	
COL210301972835	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119985	S	90	74	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
COL210301972853	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	120049	5	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	
COL210301973715	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122669	5	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}}	1	
COL210301980939	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	153658	5	58	48	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}}	1	
COL210301971331	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115234	5	175	142	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	
COL210301971350	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115311	5	201	164	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}}	1	
COL210301971573	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	116131	5	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	
COL210301972089	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	117637	5	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	
COL210301972714	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119587	5	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4632.0, meta_modificada:4632.0}}	1	
COL210301971371	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115371	5	44	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	
COL210301972750	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119706	5	139	113	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3573.2, meta_modificada:3573.2}}	1	
COL210301972758	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119742	5	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.32, meta_modificada:893.32}}	1	
COL210301971462	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	115516	5	122	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}}	1	
COL210301972250	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	118299	5	99	81	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3745.0, meta_modificada:3745.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA
COL210301973689	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122591	5	32	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.33, meta_modificada:849.33}}	1	
COL210301972273	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	118366	5	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:908.0}}	1	
COL210301972295	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	118423	5	39	32	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1563.0, meta_modificada:1563.0}}	1	
COL210301995792	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	211765	5	133	111	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210301995825	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	211845	5	120	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1	
COL210301995843	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	211883	5	300	250	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	1	
COL210301995901	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212100	5	167	139	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	
COL210301996927	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	216034	5	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}	1	
COL210301995914	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212137	5	80	67	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	
COL210301995928	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212166	5	227	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}}	1	
COL210301995998	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212340	5	107	89	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	
COL210301996027	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212408	5	33	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	
COL210301996036	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212428	5	33	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	
COL210301996042	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212454	5	53	44	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE _PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210301996051	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212472	5	67	56	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	
COL210301995753	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	211658	5	67	56	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	
COL210301996532	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214252	5	462	400	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	
COL210301996471	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	213871	5	308	267	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1	
COL210301996482	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	213969	5	154	133	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210301996502	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214026	5	115	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	
COL210301996522	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214181	5	154	133	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210301995944	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212216	5	80	67	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	
COL210301995954	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212235	5	33	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	
COL210301996007	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212357	5	80	67	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	
COL210301996014	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212374	5	53	44	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	
COL210301996316	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	212651	5	154	133	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210301996375	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	213452	5	259	233	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	
COL210301996384	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	213509	5	269	233	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	D_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	
COL210402044493	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	319614	S	254	208	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:474.0, meta_modificada:474.0}}	1		
COL210402047999	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	332536	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}	1		
COL210402049434	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	337949	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.0, meta_modificada:1403.0}}	1		
COL210101883716	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	12467	S	411	336	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1778.0, meta_modificada:1778.0}}	1		
COL210201910426	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	12368	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.64, meta_modificada:153.64}}	1		
COL210201911574	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18107	S	99	81	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.0, meta_modificada:427.0}}	1		
COL210201911656	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18265	S	141	115	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:611.0, meta_modificada:611.0}}	1		
COL210201911733	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18454	S	122	100	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:526.0, meta_modificada:526.0}}	1		
COL210201911828	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18612	S	166	136	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}}	1		
COL210201912581	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	20311	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1		
COL210201912670	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20892	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}}	1		
COL210201912878	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21236	S	55	45	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.5, meta_modificada:238.5}}	1		



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD RE SPONSABLE	ID MUNI CPIO RES PONSABLE	MUNICIPIO RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPD_GE OREFERE NCIA
COL210201912812	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21060	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:276.6, meta_modificada:276.6}}	1	
COL210201913040	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21713	S	256	227	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1	
COL210201913054	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21744	S	256	227	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}}	1	
COL210201911797	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18551	S	42	34	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.8, meta_modificada:184.8}}	1	
COL210201913070	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21760	S	256	227	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210201913090	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21798	S	256	227	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.0, meta_modificada:1022.0}}	1	
COL210201913862	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	23637	S	30	25	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.81, meta_modificada:128.81}}	1	
COL210201911640	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18237	S	213	174	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:916.0, meta_modificada:916.0}}	1	
COL210201911682	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18311	S	155	127	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:674.46, meta_modificada:674.46}}	1	
COL210201911706	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18394	S	229	187	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:991.05, meta_modificada:991.05}}	1	
COL210201911774	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	18522	S	51	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.7, meta_modificada:224.7}}	1	
COL210201912636	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	20551	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.56, meta_modificada:184.56}}	1	
COL210201914278	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24170	S	224	183	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:966.45, meta_modificada:966.45}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA		
COL210201914281	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24171	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.35, meta_modificada:354.35}}	1			
COL210201914283	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24172	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.6, meta_modificada:346.6}}	1			
COL210201922807	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	46287	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.62, meta_modificada:265.62}}	1			
COL210201912816	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21121	S	129	106	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.6, meta_modificada:561.6}}	1			
COL210201914286	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24174	S	21	17	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.1, meta_modificada:85.1}}	1			
COL210201914288	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24175	S	62	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1			
COL210201912857	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21222	S	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}	1			
COL210201912867	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	21231	S	187	153	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.3, meta_modificada:807.3}}	1			
COL210201916764	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	29758	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1			
COL210201918089	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	32766	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}}	1			
COL210201914495	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24552	S	176	144	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:762.57, meta_modificada:762.57}}	1			
COL210201916776	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	29781	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}}	1			
COL210201916790	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	29808	S	60	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}	1			



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA
COL210201916798	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	29824	S	51	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	
COL210201913858	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	23631	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}	1	
COL210201913872	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	23649	S	192	157	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.7, meta_modificada:831.7}}	1	
COL210201918508	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	33710	S	16	13	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.46, meta_modificada:67.46}}	1	
COL210201914284	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24173	S	192	757	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.3, meta_modificada:831.3}}	1	
COL210201914290	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	24176	S	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.33, meta_modificada:550.33}}	1	
COL210301963761	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	65192	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}	1	
COL210301988102	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	182235	S	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}}	1	
COL210301989832	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	189026	S	1894	1550	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301993494	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	203785	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}	1	
COL210301974246	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124715	S	313	257	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:559.0, meta_modificada:559.0}}	1	
COL210301974272	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124800	S	690	567	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1233.0, meta_modificada:1233.0}}	1	
COL210301972789	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119814	S	73	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	D_MUNI CPIO_RES PONSABI E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210301972830	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	119935	S	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.5, meta_modificada:221.5}}	1	
COL210301980953	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	153718	S	1432	1172	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301973726	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	122706	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}	1	
COL210301980969	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	153771	S	203	166	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}}	1	
COL210301974581	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	126052	S	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}}	1	
COL210301972123	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	117769	S	60	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:219.0, meta_modificada:219.0}}	1	
COL210301974293	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	124850	S	757	622	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}}	1	
COL210301996785	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215527	S	1363	1115	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210402043986	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	317951	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}	1	
COL210402044011	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	318069	S	36	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}}	1	
COL210402046780	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	327958	S	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	
COL210402046800	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	328005	S	166	136	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CIPIO_RES ONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210402048043	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	332791	S	254	208	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	
COL210402048051	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	332837	S	254	208	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	
COL210402048065	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	332916	S	254	208	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.0, meta_modificada:26.0}}	1	
COL210402051494	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	345685	S	1363	1115	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210402046906	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	328464	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:997.0, meta_modificada:997.0}}	1	
COL210402046920	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	328556	S	111	91	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:969.0, meta_modificada:969.0}}	1	
COL210402046961	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	328786	S	162	132	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1398.0, meta_modificada:1398.0}}	1	
COL210402047067	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	329321	S	199	163	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1723.0, meta_modificada:1723.0}}	1	
COL210402047076	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	329374	S	157	129	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}	1	
COL210402047098	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	329441	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:696.0, meta_modificada:696.0}}	1	
COL210201915783	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	27470	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	D_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210201920049		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37758	5	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201920206		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38257	5	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	
COL210201920222		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38301	5	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	
COL210201920250		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38374	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	
COL210201920285		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38551	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201920300		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38592	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	
COL210201920309		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38608	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	
COL210201920351		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38733	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	
COL210201919686		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	36768	5	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201920711		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40080	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	
COL210201919796		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37013	5	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	
COL210201919808		6 Colima		9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37042	5	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	B_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210201919935	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37432	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201919703	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	36812	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	
COL210201919835	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37144	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201919845	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37229	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201919863	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37245	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201915933	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27779	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210201915941	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27794	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210201920717	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40089	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201920729	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40110	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	
COL210201920733	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40126	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	
COL210201913126	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21859	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	
COL210201914551	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24658	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA
COL210201920045	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37750	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201913144	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21922	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	
COL210201913170	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22018	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}}	1	
COL210201913186	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22040	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210201913224	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22121	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	
COL210201913232	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22142	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}}	1	
COL210201914660	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24928	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	
COL210201917058	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30502	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	
COL210201917062	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30514	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	
COL210201917070	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30526	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	
COL210201917088	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30550	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	
COL210201917098	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30569	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CIPO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EIECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	
COL210201917103	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30580	S	12	9	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL210201917146	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30652	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1		
COL210201920211	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38271	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1		
COL210201917188	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30766	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1		
COL210201917208	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30812	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1		
COL210201917215	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30828	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1		
COL210201917224	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30860	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1		
COL210201917237	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30881	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1		
COL210201917248	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30914	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1		
COL210201920317	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38637	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1		
COL210201920343	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38723	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1		
COL210201915578	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27098	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1		
COL210201917260	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30946	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1		



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	CMDO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	TIPO_GEOGRAFICA
COL210201917293	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31085	5	185	151	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1		
COL210201920357	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38747	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1		
COL210201920366	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	38806	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1		
COL210201914857	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	25391	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1		
COL210201917339	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31253	5	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1		
COL210201917349	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31266	5	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1		
COL210201920463	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	39399	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1		
COL210201912792	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	20981	5	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1		
COL210201915791	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27479	5	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1		
COL210201915796	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27487	5	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1		
COL210201915800	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27490	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}}	1		
COL210201919749	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	36916	5	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1		
COL210201919758	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	36934	5	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1		



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CPID_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210201915806	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27503	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	
COL210201915817	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27515	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.0, meta_modificada:715.0}}	1	
COL210201919820	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	37084	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201915885	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27645	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL210201915919	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27748	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	
COL210201915953	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27812	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.0, meta_modificada:262.0}}	1	
COL210201915967	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27850	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	1	
COL210201920669	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	39935	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201914616	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24809	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1	
COL210201914626	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24828	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	
COL210201914646	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24870	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	
COL210201913150	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21968	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	
COL210201914696	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	24996	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	
COL210201920723	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40098	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1		
COL210201920741	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	40164	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL210201913160	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21980	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1		
COL210201913166	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22008	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1		
COL210201913176	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22028	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1		
COL210201913192	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22046	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1		
COL210201914714	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	25049	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1		
COL210201913202	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22073	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1		
COL210201913210	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22091	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1		
COL210201913240	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	22154	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1		
COL210201917008	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30399	S	12	9	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL210201914799	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	25203	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1		
COL210201915566	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27084	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1		



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	II_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210201915582	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27110	S	42	35	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201915590	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27125	S	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}}	1	
COL210201914865	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	25405	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	1	
COL210201917094	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30557	S	12	9	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201917119	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30609	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	
COL210201917134	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30629	S	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	
COL210201917837	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	32157	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201917861	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	32224	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL210201917165	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	30694	S	92	76	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	
COL210201915785	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27473	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	
COL210201915794	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27484	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1	
COL210201915802	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27493	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	
COL210201915808	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27507	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPAL_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL210201917283	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31055	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	
COL210201918687	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	34144	S	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	
COL210201915857	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27587	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}	1	
COL210201915862	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27600	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	
COL210201917302	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31111	S	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	
COL210201917320	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31183	S	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	
COL210201915878	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	27619	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	
COL210201917374	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	31305	S	162	132	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	
COL210301994383	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	206865	S	277	227	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	
COL210301972912	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	120277	S	924	756	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}}	1	
COL210301998165	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	220137	S	162	132	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1	
COL210301996807	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215634	S	508	416	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}}	1	
COL210201912660	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20591	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR DYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CIPO_RES ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GEO REFERE NCIA
COL210201912691	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20682	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912711	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20719	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912727	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20757	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912741	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20779	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912759	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20820	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912717	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20730	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201913140	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	21888	5	153	120	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912609	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20444	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912685	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20655	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912703	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20700	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912723	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20744	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912731	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20767	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912743	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20792	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210201912751	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN	20807	5	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	D_MUNI CPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	
COL21040204475	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	319565	S	635	520	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301996587	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214651	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301996605	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214748	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	
COL210301996616	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214795	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301996622	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214834	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	
COL210301996649	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214947	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301996660	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	214997	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301996680	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215102	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301996702	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215209	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210301996738	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	215396	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210402026281	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	250279	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL210402026310	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	250402	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA
COL210402026313	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	250412	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
COL210402026318	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	250444	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
COL210402026324	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	250473	S	6	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
COL210402026331	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	250496	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
COL210402026336	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	250539	S	3	2	0	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210402013974	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44438	31/12/2021	27/04/4090	27/04/4090	800,000.00	800,000.00	800,000.00
COL210402014096	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44440	31/12/2021	28/01/2447	28/01/2447	199,817.00	199,817.00	199,817.00
COL210402014152	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44440	31/12/2021	22/03/2169	22/03/2169	98,333.20	98,333.20	98,333.20
COL210402014211	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44440	31/12/2021	15/11/2661	15/11/2661	278,270.89	278,270.89	278,270.89
COL210402014230	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44440	31/12/2021	07/08/2333	07/08/2333	158,370.00	158,370.00	158,370.00
COL210201910814	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44287	31/12/2021	09/07/2444	09/07/2444	198,884.99	198,884.99	198,884.99
COL210201911153	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44302	31/12/2021	14/10/5183	14/10/5183	1,199,379.41	1,199,379.41	1,199,379.41
COL210201911362	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44378	31/12/2021	17/07/2438	17/07/2438	196,700.00	196,700.00	196,700.00
COL210301973738	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80,direccion:CALLEJON CAMINO PRESA MADRID AEROPUERTO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO PRESA MADRID TECOMAN COL., lon:-103.8821558, lat:19.08895913}}	44379	31/07/2021	17/12/2699	17/12/2699	292,181.15	292,181.15	292,181.15
COL210301973763	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25,direccion:CALLEJON A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO EN COLONIA LINDA VISTA DE CERRO DE ORTEGA, lon:-103.72879181, lat:18.76066193}}	44379	31/07/2021	09/10/2417	09/10/2417	189,114.15	189,114.15	189,114.15
COL210301973777	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:28,direccion:CALLEJON DE RANCHO DE PARRA EN CARRETERA TECOMAN PLAYA REAL COLONIA COFRADIA DE MORELOS, 28920 COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA TECUANILLO Y , CAMINO DE RANCHO DE PARRA EN CARRETERA TECOMAN PLAYA E, lon:-103.86016405, lat:18.86569467}}	44379	31/07/2021	25/03/3717	25/03/3717	663,731.20	663,731.20	663,731.20
COL210301973818	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:138,direccion:CALLEJON HACIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO EN SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, lon:-103.70225609, lat:18.82454955}}	44379	31/07/2021	26/05/2741	26/05/2741	307,316.11	307,316.11	307,316.11
COL210301973835	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:41,direccion:CALLEJON CAMINO SALINITAS EN CHANCHOPA. COLONIA CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO SALINITAS EN CHANCHOPA., lon:-103.77333613, lat:18.87356935}}	44379	31/07/2021	15/08/2567	15/08/2567	243,845.21	243,845.21	243,845.21
COL210301973628	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80,direccion:CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE CUBA, LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO FIGUEROA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES COLOMBIA Y CUBA EN, lon:-103.86967201, lat:19.08726029}}	44386	06/09/2021	10/11/6548	10/11/6548	1,697,963.16	1,697,963.16	1,697,963.16

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201919925	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:AVENIDA PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CARRETERA TECOMAN - CERRO DE ORTEGA- PLAYA AZUL, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA TRAMO PANTEÓN UNIDAD DEPORTIVA PARALE, lon:-103.72532576, lat:18.75746298}}	44308	21/05/2021	06/02/4354	06/02/4354	896,343.16	896,343.16	896,343.16
COL210201919943	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE OBRERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE UBICA CALLES COCOTEROS Y ORQUIDEAS COL. SANTA ELENA EN TECOMAN COLIMA., lon:-103.89023373, lat:18.91822803}}	44312	25/05/2021	03/10/2439	03/10/2439	197,143.86	197,143.86	197,143.86
COL210201916029	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIÉRREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LACALLE PEDRO GUTIÉRREZ DE LA COLONIA UNIÓN., lon:-103.88475991, lat:18.92475986}}	44301	15/05/2021	19/06/2238	19/06/2238	123,623.38	123,623.38	123,623.38
COL210201916162	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE GRISELDA ÁLVAREZ, CALLE CARLOS DE LA MADRID LA OBRA SE LOCALIZA EN LACALLE MANUEL SANTANA EN LA COLONIA SANTA ELENA., lon:-103.88904931, lat:18.9147646}}	44301	15/05/2021	07/10/1950	07/10/1950	18,543.53	18,543.53	18,543.53
COL210201916203	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES TORRES QUINTERO 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN EN LOS, lon:-103.86858337, lat:18.91098696}}	44301	15/05/2021	11/08/1984	11/08/1984	30,905.88	30,905.88	30,905.88
COL210201916232	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCÍA Y , CALLE AQUILES SERDÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES JOSÉ ESPINOZA ANDADOR 9, JUAN RODRÍGUEZ Y OCAMPO, EN LAS COLONIAS VILLA , lon:-103.86127345, lat:18.91091134}}	44301	15/05/2021	31/01/2323	31/01/2323	154,529.40	154,529.40	154,529.40
COL210201916255	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE CALLE 8, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN EN LAS COLONIAS PABLO SILVA Y , lon:-103.86175404, lat:18.90802447}}	44301	15/05/2021	13/09/2407	13/09/2407	185,435.28	185,435.28	185,435.28
COL210201916269	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y CALLE RAMÓN HERNÁNDEZ, CALLE GAVIOTAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS Y , lon:-103.86928291, lat:18.92655006}}	44301	15/05/2021	24/03/2069	24/03/2069	61,811.76	61,811.76	61,811.76
COL210201912668	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA RAMON SERRANO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA ES EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LA CALLE RAMON SERRANOL Y CALLE 18 DE MARZO EN C, lon:-103.87639225, lat:18.90583246}}	44305	17/06/2021	21/09/6670	21/09/6670	1,742,472.23	1,742,472.23	1,742,472.23
COL210201922811	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE LOPEZ MATEOS INSURGENTES, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR , lon:-103.87680939, lat:18.91504227}}	44312	05/05/2021	06/02/2939	06/02/2939	379,525.01	379,525.01	379,525.01
COL210201915980	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO MONTES COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO, CALLE PEDRO GUTIÉRREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO MONTES DE LA COLONIA SANTA ELENA EN TECOMÁN, C, lon:-103.88401429, lat:18.92228588}}	44301	15/05/2021	30/04/2051	30/04/2051	55,273.60	55,273.60	55,273.60
COL210201916039	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE ROSITA VÁZQUEZ, CALLE CARLOS DE LA MADRID LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES MANUEL SANTANA Y JOSÉ ESPINOSA RI, lon:-103.88876229, lat:18.92126149}}	44301	15/05/2021	13/09/2407	13/09/2407	185,435.28	185,435.28	185,435.28

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201916054	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ÁLVAREZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ESPINOZA RIVERA DE LA COLONIA VICE, lon:-103.88577165, lat:18.91859939}}	44301	15/05/2021	24/03/2069	24/03/2069	61,811.76	61,811.76	61,811.76
COL210201916095	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ÁLVAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y LA CALLE , lon:-103.88580792, lat:18.91345203}}	44301	15/05/2021	08/10/2170	08/10/2170	98,898.82	98,898.82	98,898.82
COL210201916174	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE PALMA CAMBRAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA DE CASTILLA Y AV DE LA JUVENTUD EN LA COLON, lon:-103.89418074, lat:18.92451786}}	44301	15/05/2021	15/08/2314	15/08/2314	151,438.81	151,438.81	151,438.81
COL210201916182	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE PALMA CAMBRAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA DE CASTILLA EN LA COLONIA PALMA REAL II., lon:-103.89430548, lat:18.92228957}}	44301	15/05/2021	03/12/2136	03/12/2136	86,536.46	86,536.46	86,536.46
COL210201916217	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA Y CALLE ANTONIO GARCÍA, CALLE TORRES QUINTERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES OCAMPO JUAN RODRÍGUEZ Y LERDO DE TEJADA EN LA COLONIA L, lon:-103.86488689, lat:18.91130119}}	44301	15/05/2021	02/12/2026	02/12/2026	46,358.82	46,358.82	46,358.82
COL210201916245	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DIAZ MIRÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES LA PAZ LERDO DE TEJADA ANDADOR 9 JOSÉ CRUZ GONZÁL, lon:-103.86494044, lat:18.9158111}}	44301	15/05/2021	17/12/1989	17/12/1989	32,859.13	32,859.13	32,859.13
COL210301964273	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ACCESO POBLADO Y CALLE INDEPENDENCIA SALIDA POBLADO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN TRAMO DE , lon:-103.73854693, lat:18.86590214}}	44333	31/05/2021	07/09/3177	07/09/3177	466,666.65	466,666.65	466,666.65
COL210301964276	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ACCESO POBLADO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ACCESO A LA COMUNIDAD, LLEG, lon:-103.6323761, lat:18.81358911}}	44333	31/05/2021	07/09/3177	07/09/3177	466,666.70	466,666.70	466,666.70
COL210301964535	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIA ISABEL VERDUGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIET, lon:-103.87022704, lat:18.92431031}}	44340	22/06/2021	20/02/3256	20/02/3256	495,321.59	495,321.59	495,321.59
COL210301964268	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE CARRETERA A CALLEJONES, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN DE CALLE GREGORIO TORRES, lon:-103.71505435, lat:18.74830946}}	44333	31/05/2021	06/09/3153	06/09/3153	457,899.38	457,899.38	457,899.38
COL210301989783	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE HIDALGO Y MEDELLIN TAMBIEN EL LA CALLE HIDALGO Y AV. LOPEZ MATE, lon:-103.87425423, lat:18.9104135}}	44431	21/09/2021	04/11/3130	04/11/3130	449,557.60	449,557.60	449,557.60
COL210301986411	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 18 DE JULIO-INDEPENDENCIA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ-16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONSTITUCION EN CALLE 18 DE JULIOINDEPENDENCIA ENTRE CALLE GRI, lon:-103.87276368, lat:18.91174678}}	44425	06/09/2021	23/03/6688	23/03/6688	1,748,865.97	1,748,865.97	1,748,865.97

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO
 DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
 DE TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301971497	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE DR MARIO MARTINEZ ESCAMILLA COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ZAFIRO SE UBICA EN LA CALLE MARTINEZ ESCAMILLA ENTRE LAS CALLES RUBI Y 18 DE MARZO Y VARIAS C, lon:-103.87858096, lat:18.9005841}}	44375	27/07/2021	12/12/2703	12/12/2703	293,636.36	293,636.36	293,636.36
COL210301971498	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE HIDALGO, CALLE BOCA DE APIZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES MEDELLIN E HIDALGO Y VARIAS C, lon:-103.87455997, lat:18.90142516}}	44375	27/07/2021	31/03/2069	31/03/2069	61,818.18	61,818.18	61,818.18
COL210301971512	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DEL JABALI Y CALLE DEL LAGO, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAGUNA DE CHAMELA ENTRE LAS CALLES LAGU, lon:-103.88176717, lat:18.89684939}}	44375	27/07/2021	18/08/2661	18/08/2661	278,181.82	278,181.82	278,181.82
COL210301988024	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIRIOS Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE SE UBICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES LIRIO, lon:-103.89081794, lat:18.927425}}	44434	24/09/2021	08/05/2797	08/05/2797	327,752.19	327,752.19	327,752.19
COL210301986715	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:138, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. J MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ M, lon:-103.70173306, lat:18.82277116}}	44424	24/09/2021	16/10/2991	16/10/2991	398,770.81	398,770.81	398,770.81
COL210301971441	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA PAROTA COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS, 28159 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAMON SERRANO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE RIO NARANJO PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PASEO DE LA PAROTA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.88023451, lat:18.90524131}}	44375	27/07/2021	02/02/2048	02/02/2048	54,090.91	54,090.91	54,090.91
COL210301971559	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE RIO CUIZMALA, CALLE RIO MANRIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO COLIMA ENTRE LAS CALLES RIO CUPATITZIO Y RIO CUIZMALA Y V, lon:-103.88459651, lat:18.89580371}}	44375	27/07/2021	02/10/2407	02/10/2407	185,454.55	185,454.55	185,454.55
COL210301972614	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZPROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA CALLE GRISELDA ALVAREZ PROGRESO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRER, lon:-103.87602652, lat:18.91426121}}	44384	26/07/2021	28/10/7095	28/10/7095	1,897,737.08	1,897,737.08	1,897,737.08
COL210301971047	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE CHUPADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO PAPALOAPAN Y VARIAS , lon:-103.89103148, lat:18.90069003}}	44375	27/07/2021	01/11/2045	01/11/2045	53,267.66	53,267.66	53,267.66
COL210301971609	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA SE UBICA LA OBRA EN LA CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE LAS CALLES JUAN JOS, lon:-103.88041337, lat:18.88901547}}	44375	27/07/2021	15/11/2153	15/11/2153	92,727.27	92,727.27	92,727.27
COL210301971610	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INGENIERO ANTONIO ALVAREZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA ESPINOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES INGENIERO ANT, lon:-103.87387945, lat:18.89403646}}	44375	27/07/2021	31/03/2069	31/03/2069	61,818.18	61,818.18	61,818.18
COL210301972813	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL., lon:-103.87922633, lat:18.91351214}}	44382	22/09/2021	10/06/8982	10/06/8982	2,586,810.57	2,586,810.57	2,586,810.57
COL210301972835	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES GRISELDA ALVAREZ Y ABASOLO EN LA CO. lon:-103.87923545, lat:18.91353091}}	44382	22/09/2021	21/11/2620	21/11/2620	263,301.75	263,301.75	263,301.75



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301972853	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ-MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DURANGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ MEXICO ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ , lon:-103.90358588, lat:18.94716903}}	44389	20/08/2021	25/12/3262	25/12/3262	497,821.84	497,821.84	497,821.84
COL210301973715	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE CUBA-CALERAS COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BONIFACIO RODRIGUEZ Y CALLE ARMERIA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUBA CALERAS ENTRE LAS CALLES BONIFACIO RODRIGUEZ Y ARMERIA EN LA COMUNIDAD DE CA, lon:-103.8758893, lat:18.993628}}	44389	10/08/2021	11/08/3540	11/08/3540	599,222.24	599,222.24	599,222.24
COL210301980939	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CERRADA CONOCIDA, CALLE ANDADOR ARTICULO 123 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 7 ENTRE AV REVOLUCION Y CALLE CERRADA TAMBIEN SE ENC, lon:-103.85693068, lat:18.90687699}}	44396	17/08/2021	23/08/3671	23/08/3671	647,081.54	647,081.54	647,081.54
COL210301971331	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CRISANTEMO ENTRE LAS CALLES RIO BRAVO Y RIO, lon:-103.89284804, lat:18.89686738}}	44375	27/07/2021	02/07/2238	02/07/2238	123,636.36	123,636.36	123,636.36
COL210301971350	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO GRIJALVA, ANDADOR 6 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RIO SABALSAS Y RIO GRIJALVA Y OTRAS CALLES, lon:-103.88951147, lat:18.90366797}}	44375	27/07/2021	17/05/2492	17/05/2492	216,363.64	216,363.64	216,363.64
COL210301971573	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS VENTURA Y CALLE PINTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE CALLE JESUS VENTURA Y PINTO Y VA, lon:-103.877833, lat:18.89243716}}	44375	27/07/2021	15/11/2153	15/11/2153	92,727.27	92,727.27	92,727.27
COL210301972089	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE UBICA EN LA AV. INSURGENTES ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y ERNEST, lon:-103.88562954, lat:18.92740315}}	44382	30/08/2021	01/02/3682	01/02/3682	650,896.17	650,896.17	650,896.17
COL210301972714	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 18 COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANDADOR 18 ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA COL INFONAVIT LA, lon:-103.86832925, lat:18.92027617}}	44385	27/07/2021	23/10/7572	23/10/7572	2,071,953.59	2,071,953.59	2,071,953.59
COL210301971371	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO GUTIERREZ COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE MARIA DE JESUS AMEZCUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES , lon:-103.88638325, lat:18.90783922}}	44375	27/07/2021	07/12/2026	07/12/2026	46,363.64	46,363.64	46,363.64
COL210301972750	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE HONDURAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ARGENTINA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL, lon:-103.87045934, lat:19.08414685}}	44384	26/07/2021	09/10/5840	09/10/5840	1,439,339.91	1,439,339.91	1,439,339.91
COL210301972758	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE HOMDURAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEXICO ENTRE AV. AMERICAS Y CALLE COLOMBIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIM, lon:-103.86965056, lat:19.08385096}}	44384	26/07/2021	22/08/2885	22/08/2885	360,000.97	360,000.97	360,000.97
COL210301971402	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO B GUTIERREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO GUTIERREZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO B GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES URSULO, lon:-103.88491272, lat:18.90788666}}	44375	27/07/2021	28/08/2259	28/08/2259	131,363.64	131,363.64	131,363.64
COL210301972250	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE HIDALGO, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE PROGRESO E IGNACIO RAMIREZ CALLE 3 DE MAYO ENTRE PL, lon:-103.72252599, lat:18.75435454}}	44382	23/08/2021	10/08/5956	10/08/5956	1,481,647.20	1,481,647.20	1,481,647.20



H. A. SEGUIMIENTO
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301973689	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CALLE CERRADA Y REPUBLICA DOMINICANA EN LA LOCALIDAD DE MADR, lon:-103.87396355, lat:19.08850479}}	44389	10/08/2021	20/02/2802	20/02/2802	329,501.83	329,501.83	329,501.83
COL210301972273	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FCO. I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE JOSE MA. MOREL, lon:-103.71865042, lat:18.74649076}}	44382	23/08/2021	17/12/2953	17/12/2953	384,953.74	384,953.74	384,953.74
COL210301972295	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE MORELOS COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CIRCUITO RUIZ CORTINES, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CIRCUITO DE ACCESO AL POBLADO DE, lon:-103.93716707, lat:18.94090763}}	44375	06/08/2021	17/03/3945	17/03/3945	746,998.40	746,998.40	746,998.40
COL210301995792	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:PROLONGACION COLEGIO MILITAR COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JAVIER MINA SE UBICA EN LA PROLONGACION COLEGIO MILITAR ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y GU, lon:-103.87625493, lat:18.92645334}}	44439	24/09/2021	10/12/2055	10/12/2055	56,958.00	56,958.00	56,958.00
COL210301995825	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE UBICA EN LA CALLE JAVIER MINA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y E, lon:-103.87554976, lat:18.91964692}}	44439	24/09/2021	06/05/2040	06/05/2040	51,262.20	51,262.20	51,262.20
COL210301995843	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE UBICA EN LA CALLE JAVIER MINE ENTRE LA CALLE GRISELDA ALVAREZ Y EMILI, lon:-103.8757812, lat:18.91494527}}	44439	24/09/2021	15/11/2250	15/11/2250	128,155.50	128,155.50	128,155.50
COL210301995901	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAN OSEGUERA, CALLE GALEANA SE UBICA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE LA CALIE REFORMA Y JUAN OSEGUERA Y VARIAS CALLES DEL CENTROC TECOM, lon:-103.86956049, lat:18.91191952}}	44439	24/09/2021	04/12/2094	04/12/2094	71,197.50	71,197.50	71,197.50
COL210301996927	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:27, direccion:CALLE FCO. JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE FCO. I MADERO SE UBICA EN LA CALLE FCO. JAVIE, lon:-103.79193537, lat:18.90360159}}	44462	22/10/2021	16/01/2447	16/01/2447	199,805.65	199,805.65	199,805.65
COL210301995914	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAN OSEGUERA, CALLE TORRES QUINTERO SE UBICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN OSEGUERA EN LA COLONIA C, lon:-103.87063861, lat:18.9103323}}	44439	24/09/2021	24/07/1993	24/07/1993	34,174.80	34,174.80	34,174.80
COL210301995928	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OBREROS SE UBICA EN LA CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LA CALLE JUAN D ELA BARRERA Y JAVIER MI, lon:-103.8796646, lat:18.9155574}}	44439	24/09/2021	11/01/2171	11/01/2171	98,993.10	98,993.10	98,993.10
COL210301995998	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CARRETERA BOCA DE PASCUALES, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE SIMON VOLI, lon:-103.88971335, lat:18.91031058}}	44439	24/09/2021	01/10/2024	01/10/2024	45,566.40	45,566.40	45,566.40
COL210301996027	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMIN, lon:-103.88956226, lat:18.91941942}}	44439	24/09/2021	25/12/1938	25/12/1938	14,239.50	14,239.50	14,239.50
COL210301996036	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES DEL CASCO Y AV DE LA JU, lon:-103.88950862, lat:18.92005374}}	44439	24/09/2021	25/12/1938	25/12/1938	14,239.50	14,239.50	14,239.50
COL210301996042	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE ABEL CORONA, CALLE AZUCENAS SE UBICA EN LA AV CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA AV DE LA JUVENTUD Y CALLE ABEL CORO, lon:-103.88937004, lat:18.92315066}}	44439	24/09/2021	17/05/1962	17/05/1962	22,783.20	22,783.20	22,783.20

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301996051	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE JUPITER SE UBICA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LA AV. INSURGENTES Y LA CALLE MIGU, lon:-103.88495907, lat:18.92718543}}	44439	24/09/2021	20/12/1977	20/12/1977	28,479.00	28,479.00	28,479.00
COL210301995753	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE MANUEL ACUÑA Y AV. DE LA JUVEN, lon:-103.8847767, lat:18.92051486}}	44439	24/09/2021	16/06/1974	16/06/1974	27,196.77	27,196.77	27,196.77
COL210301996532	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:PERIFERICO TECOMAN-CERRO DE ORTEGA COLONIA , 28936 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TECOMAN Y , SE UBICA EN LA CARRETERA TECOMAN CERRO DE ORTEGA ENTRE EL LIBRAMIENTO TECOMAN POR LA GLORIETA DE LOS PERRIT, lon:-103.85916575, lat:18.89726543}}	44439	24/09/2021	08/01/2374	08/01/2374	173,134.80	173,134.80	173,134.80
COL210301996471	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA SE UBICA EN LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE LA CALLE PU, lon:-103.8794155, lat:18.89404606}}	44439	24/09/2021	21/11/2211	21/11/2211	113,916.80	113,916.80	113,916.80
COL210301996482	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HIDALGO, CALLE PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR E HIDALGO EN LA COLONIA LA PALMITA EN TECO, lon:-103.87919382, lat:18.90835735}}	44439	24/09/2021	10/12/2055	10/12/2055	56,958.40	56,958.40	56,958.40
COL210301996502	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLEJON PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y AV. PEDRO TORRES ORTIZ E, lon:-103.88179599, lat:18.90879507}}	44439	24/09/2021	14/12/2016	14/12/2016	42,718.80	42,718.80	42,718.80
COL210301996522	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO GRIJALVA, PROLONGACION LEONARDO B GUTIERREZ SE UBICA EN LA CALLE RIO YAQUI ENTRE LA CALLE RIO BRAVO Y RIO GRIJALVA EN COLONIA IND, lon:-103.88895625, lat:18.90687539}}	44439	24/09/2021	10/12/2055	10/12/2055	56,958.40	56,958.40	56,958.40
COL210301995944	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE MANUEL ACUÑA Y LIBERTAD EN LA COLONIA , lon:-103.88484526, lat:18.91396248}}	44439	24/09/2021	24/07/1993	24/07/1993	34,174.80	34,174.80	34,174.80
COL210301995954	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CO, lon:-103.88482688, lat:18.91326095}}	44439	24/09/2021	25/12/1938	25/12/1938	14,239.50	14,239.50	14,239.50
COL210301996007	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE SIMON BOLIVAR Y GRI, lon:-103.88974199, lat:18.91324217}}	44439	24/09/2021	24/07/1993	24/07/1993	34,174.80	34,174.80	34,174.80
COL210301996014	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE GRISELDA, lon:-103.88963325, lat:18.91646259}}	44439	24/09/2021	17/05/1962	17/05/1962	22,783.20	22,783.20	22,783.20
COL210301996116	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE MEDELLIN SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y TORRES QUINTERO EN LA COLONIA C, lon:-103.87456537, lat:18.90848503}}	44439	24/09/2021	27/02/2052	27/02/2052	55,576.15	55,576.15	55,576.15
COL210301996375	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LIC, lon:-103.87162982, lat:18.90708369}}	44439	24/09/2021	25/11/2172	25/11/2172	99,677.20	99,677.20	99,677.20
COL210301996384	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN ANTONIO, 28900 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYAS DE SANTIAGO Y CALLE PUERTO MANZANILLO, CALLE MEDELLIN SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE PLAYAS DE SANTIAGO Y PUERTO MANZANILLO Y VA, lon:-103.87553629, lat:18.90150129}}	44439	24/09/2021	25/11/2172	25/11/2172	99,677.20	99,677.20	99,677.20

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210402044493	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE REFORMA, ANDADOR 17 LA UBICACION ES LA AVENIDA 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES RICARDO S, lon:-103.86621248, lat:18.92006037}}	44468	28/10/2021	05/11/2269	05/11/2269	135,085.58	135,085.58	135,085.58
COL210402047999	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:123, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CARRETERA CARRETERA VIEJA A TECOMAN- COLIMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE JAV, lon:-103.78491, lat:19.05508722}}	44462	22/10/2021	10/06/1997	10/06/1997	35,591.06	35,591.06	35,591.06
COL210402049434	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO V, lon:-103.82868539, lat:19.01791557}}	44469	20/10/2021	06/02/4008	06/02/4008	769,969.71	769,969.71	769,969.71
COL210101883716	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE ISAMEL BERMUDEZ, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CHAMIZAL Y VILLA , lon:-103.85979557, lat:18.91453036}}	44317	31/05/2021	02/02/2486	02/02/2486	214,067.79	214,067.79	214,067.79
COL210201910426	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:28, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JOSE CARDENAS RIOS, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y JO, lon:-103.83668564, lat:18.86979417}}	44317	30/06/2021	24/11/2869	24/11/2869	354,250.39	354,250.39	354,250.39
COL210201911574	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE HERMENEGILDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA ELBA CECILIA NO. 093A EN TECOMA, lon:-103.89249893, lat:18.93877988}}	44301	15/05/2021	19/08/2039	19/08/2039	51,001.37	51,001.37	51,001.37
COL210201911656	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA MANUEL ALVAREZ NO 200 EN TEC, lon:-103.88191251, lat:18.93001021}}	44301	15/05/2021	20/03/2049	20/03/2049	54,502.02	54,502.02	54,502.02
COL210201911733	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIASAN ISIDRO NO 0997 EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.86916822, lat:18.91449752}}	44301	15/05/2021	14/07/2076	14/07/2076	64,480.06	64,480.06	64,480.06
COL210201911828	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE PASTORES COLONIA LA CUARTA, 28143 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA ALCUZAHUE Y CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN, CALLE LAGUNA LA MARINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA CUARTA EN TECOMAN COLI, lon:-103.84982441, lat:18.9148889}}	44301	15/05/2021	22/12/2084	22/12/2084	67,563.64	67,563.64	67,563.64
COL210201912581	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA VELASCO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAN JOSE RIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE LAS CALLES T, lon:-103.86631931, lat:18.90952213}}	44301	03/06/2021	09/10/7317	09/10/7317	1,978,802.48	1,978,802.48	1,978,802.48
COL210201912770	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ZAP 10357, lon:-103.86855871, lat:18.92236771}}	44317	31/05/2021	06/02/2582	06/02/2582	249,134.75	249,134.75	249,134.75
COL210201912873	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA CENTRO 0499 EN TECOMAN , lon:-103.87575796, lat:18.91702233}}	44301	15/05/2021	17/04/1976	17/04/1976	27,867.47	27,867.47	27,867.47

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201912812	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 50 LEGISLATURA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS 0516 EN TECOMAN COLIM, lon:-103.87831271, lat:18.9110775}}	44301	15/05/2021	27/01/2001	27/01/2001	36,918.79	36,918.79	36,918.79
COL210201913040	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO EN EL AGEB 22A SOBRE LA CALLE CINCO., lon:-103.85904501, lat:18.9069435}}	44317	31/05/2021	13/04/2499	13/04/2499	218,885.04	218,885.04	218,885.04
COL210201913054	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y , CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS DE LA COLONIA SAN JOSÉ., lon:-103.88236535, lat:18.89007118}}	44317	31/05/2021	18/04/3328	18/04/3328	521,676.01	521,676.01	521,676.01
COL210201911797	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO BARBOSA HENS COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO Y CALLE JORGE MESINA, PROLONGACION TORRES QUINTERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA 022A, lon:-103.86290203, lat:18.90950635}}	44301	15/05/2021	12/05/1981	12/05/1981	29,718.76	29,718.76	29,718.76
COL210201913070	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN IGNACIO ZAP 104A SOBRE LA CALLE ABASOLO Y ALFONSO HERRERA., lon:-103.89279065, lat:18.91548545}}	44317	31/05/2021	05/08/2081	05/08/2081	66,328.80	66,328.80	66,328.80
COL210201913090	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON CARRETERA TECOMAN PLAYA PASCUALES , 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA RANCHO VERDUZCO Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN PLAYA PASCUALES, BRECHA RANCHO VERDUZCO EL CANAL PLUVIAL SE ENCUENTRA EN BRECHA DE RANCHO, lon:-103.89486704, lat:18.90292681}}	44317	31/05/2021	18/12/2827	18/12/2827	338,933.53	338,933.53	338,933.53
COL210201913862	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE J. GUADALUPE CHAVEZ COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCATAVIO PAZ Y CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA SAN JOSE 0639 EN TECOMAN , lon:-103.87876046, lat:18.88988339}}	44301	15/05/2021	01/08/1969	01/08/1969	25,416.57	25,416.57	25,416.57
COL210201911640	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARTE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE CAMPANARIO, AVENIDA MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO NO 0925 EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.88594831, lat:18.93177781}}	44301	15/05/2021	30/10/2123	30/10/2123	81,753.03	81,753.03	81,753.03
COL210201911682	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE IXTLAHUACAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VALLE QUERIDO NO 1092 EN T, lon:-103.87414382, lat:18.92887495}}	44301	15/05/2021	08/10/2107	08/10/2107	75,887.49	75,887.49	75,887.49
COL210201911706	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA DOFRADIA DE JUAREZ NO 0465 EN , lon:-103.87431289, lat:18.92511877}}	44301	15/05/2021	28/08/2155	28/08/2155	93,378.53	93,378.53	93,378.53
COL210201911774	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RODRIGUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA I NO 1016 EN TEC, lon:-103.8622476, lat:18.9149043}}	44301	15/05/2021	03/10/1989	03/10/1989	32,784.62	32,784.62	32,784.62
COL210201912636	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA BALNEARIO EL REAL Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE L CARRETERA PLAYA EL REAL Y C., lon:-103.87734712, lat:18.90598226}}	44305	17/06/2021	19/09/3485	19/09/3485	579,173.27	579,173.27	579,173.27
COL210201914278	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR CRISANTEMO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE RIO BASAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA PARQUE LAS FLORES E.Z., lon:-103.89264285, lat:18.89813112}}	44301	15/05/2021	17/10/2138	17/10/2138	87,219.60	87,219.60	87,219.60



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
COL210201914281	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE VALENZUELA, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD 0234 EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.89217109, lat:18.90125845}}	44301	15/05/2021	22/05/2026	22/05/2026	46,164.32	46,164.32	46,164.32	
COL210201914283	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE RIO PAPALOAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA INDECO 0573 EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.89070706, lat:18.90382022}}	44301	15/05/2021	11/02/2034	11/02/2034	48,986.44	48,986.44	48,986.44	
COL210201922807	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA, lon:-103.87561667, lat:18.91818118}}	44298	31/05/2021	10/02/4656	10/02/4656	1,006,650.83	1,006,650.83	1,006,650.83	
COL210201912816	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 50 LEGISLATURA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA PEDRO TORRES, CALLE PIPILA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA PALMITA 0501 EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.88147815, lat:18.90976946}}	44301	15/05/2021	16/09/2065	16/09/2065	60,526.54	60,526.54	60,526.54	
COL210201914286	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE PEDRO GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA FCO VILLA 0569 EN TECOMAN C, lon:-103.88567381, lat:18.91382757}}	44301	15/05/2021	21/01/1958	21/01/1958	21,206.88	21,206.88	21,206.88	
COL210201914288	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, PROLONGACION RUBENDARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA SOR JUANA , lon:-103.88712614, lat:18.92134776}}	44301	15/05/2021	23/08/2001	23/08/2001	37,126.95	37,126.95	37,126.95	
COL210201912857	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE SEGUNDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 0554 EN TECOMAN C, lon:-103.876856, lat:18.89799466}}	44301	15/05/2021	21/07/1978	21/07/1978	28,692.63	28,692.63	28,692.63	
COL210201912867	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA JOYA COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE ZAFIRO, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA II 0696 EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.87917775, lat:18.90178946}}	44301	15/05/2021	14/05/2103	14/05/2103	74,279.31	74,279.31	74,279.31	
COL210201916764	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR DOCE 12 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR ONCE 11 LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 12 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA Y, lon:-103.86108302, lat:18.91714063}}	44298	01/05/2021	06/01/2904	06/01/2904	366,710.91	366,710.91	366,710.91	
COL210201918089	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE JUAN ORTEGA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUAN ORTEGA ENTRE CALLES MORELO, lon:-103.71671035, lat:18.74543416}}	44308	31/05/2021	04/05/4491	04/05/4491	946,469.03	946,469.03	946,469.03	
COL210201914495	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AERIPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA NURIERGA PIZANONO. 0446 EN TEC, lon:-103.87759305, lat:18.92462076}}	44301	15/05/2021	31/07/2100	31/07/2100	73,262.60	73,262.60	73,262.60	
COL210201916776	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR NUEVE 9 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE JORGE OCHOA LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 9 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA , lon:-103.86125736, lat:18.91611807}}	44298	01/05/2021	16/10/2956	16/10/2956	385,987.68	385,987.68	385,987.68	
COL210201916790	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 4 CUATRO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE JUAN RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 4 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA Y LE, lon:-103.86285914, lat:18.91467951}}	44298	01/05/2021	12/03/3204	12/03/3204	476,349.55	476,349.55	476,349.55	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201916798	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AEROPISTA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CAMPO AEREO CALLE AEROPISTA ENTRE CALLES GUILLERMO PRIETO Y GUADALAJARA COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, lon:-103.87732486, lat:18.92322466}}	44298	01/05/2021	31/12/2971	31/12/2971	391,541.13	391,541.13	391,541.13
COL210201913858	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC 0450 EN TECOMAN C, lon:-103.87566189, lat:18.92037277}}	44301	15/05/2021	12/11/1981	12/11/1981	29,902.48	29,902.48	29,902.48
COL210201913872	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLES COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE CARLOS PADILLA, CALLE FORTIJUANA GALLEGOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VILLAS DEL SOL 0855 EN TECOMAN , lon:-103.87002881, lat:18.89377635}}	44301	15/05/2021	21/10/2119	21/10/2119	80,283.24	80,283.24	80,283.24
COL210201918508	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO GRIJALVA, ANDADOR 5 CINCO LA OBRA SE UBICA CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE CALLES RÍO SOTO LA MARINA Y RÍO GRIJALVA, COL, lon:-103.88800636, lat:18.90431758}}	44298	01/05/2021	29/07/2356	29/07/2356	166,762.29	166,762.29	166,762.29
COL210201914284	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO 0592 EN , lon:-103.8877994, lat:18.91992894}}	44301	15/05/2021	28/10/2161	28/10/2161	95,631.80	95,631.80	95,631.80
COL210201914290	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABEL CORONA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO GUTIERREZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA ALVARO OBREGON 0906 EN TECOM, lon:-103.88585577, lat:18.92555799}}	44301	15/05/2021	16/01/2059	16/01/2059	58,091.41	58,091.41	58,091.41
COL210301963761	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TECUANILLO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RÍO PAPALOAPAN Y CALLE RÍO GRIJALVA, CALLE SAN ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE TECUANILLO ENTRE CALLES RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN COL. LIBERTAD. , lon:-103.88923675, lat:18.90221489}}	44333	15/06/2021	28/01/2859	28/01/2859	350,297.67	350,297.67	350,297.67
COL210301988102	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TERESITAS Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE SE UBICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LA CALLE TER, lon:-103.88997126, lat:18.92796186}}	44434	27/09/2021	08/02/2158	08/02/2158	94,273.85	94,273.85	94,273.85
COL210301989832	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TABASCO SE UBICA EN EL CALLEJO VALLE QUERIDO ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y CAMPO AEREO EN LA COLONI, lon:-103.87543186, lat:18.9278045}}	44445	04/11/2021	20/10/3402	20/10/3402	548,888.22	548,888.22	548,888.22
COL210301993494	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE FCO. I MADERO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL SE UBICA EN LA CALLE FCO. I MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELASCO CURI, lon:-103.82870282, lat:19.01807583}}	44485	15/11/2021	07/02/2745	07/02/2745	308,669.72	308,669.72	308,669.72
COL210301974246	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SLA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC Y PARTE DE LA CALLE BENITO , lon:-103.93256141, lat:18.94294868}}	44379	31/07/2021	24/04/2123	24/04/2123	81,564.50	81,564.50	81,564.50
COL210301974271	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y BENI, lon:-103.89995747, lat:18.94889758}}	44379	31/07/2021	11/10/2392	11/10/2392	179,985.54	179,985.54	179,985.54
COL210301972789	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. U, lon:-103.87928909, lat:18.91353091}}	44382	22/09/2021	04/02/2579	04/02/2579	248,036.54	248,036.54	248,036.54



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210301972830	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL., lon:-103.87924618, lat:18.91353091}}	44382	22/09/2021	26/07/3593	26/07/3593	618,564.83	618,564.83	618,564.83
COL210301980953	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CUAHUTEMOC Y MIGUE, lon:-103.9019056, lat:18.94805014}}	44405	15/09/2021	15/05/3816	15/05/3816	699,941.36	699,941.36	699,941.36
COL210301973726	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ABASOLO REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANTARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADE, lon:-103.878066, lat:18.91228251}}	44389	10/08/2021	26/06/4342	26/06/4342	892,100.41	892,100.41	892,100.41
COL210301980969	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE J GUADALUPE CHAVEZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE J GUADALUPE CHAVEZ ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA EN LA COLONIA VILLAS DEL SU, lon:-103.87577233, lat:18.89276673}}	44407	13/08/2021	03/09/3542	03/09/3542	599,975.36	599,975.36	599,975.36
COL210301974581	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL-LAGUNA DE ALCUZHUE, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA PUERTO DE MANZANILLO ENTRE CALLES DEL LAG, lon:-103.87806866, lat:18.89862199}}	44382	03/08/2021	09/08/3112	09/08/3112	442,896.38	442,896.38	442,896.38
COL210301972123	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE TABASCO ENTRE CALLES COLEGIO MILITAR Y JOSÉ ANTONIO TO, lon:-103.87429747, lat:18.92720435}}	44368	20/07/2021	04/10/3800	04/10/3800	694,239.14	694,239.14	694,239.14
COL210301974293	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE LEONARDO JARAMILLO COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MARCELINO BARRAGAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO JARAMILLO , lon:-103.9030336, lat:18.94600792}}	44379	31/07/2021	17/09/2440	17/09/2440	197,493.70	197,493.70	197,493.70
COL210301996785	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ACUÑA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SE UBICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE LA CALLE JUAN ACUÑA Y BELISARI, lon:-103.8803564, lat:18.9195737}}	44445	25/10/2021	06/07/3950	06/07/3950	748,935.66	748,935.66	748,935.66
COL210402043986	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE ZAFIRO, CALLE RUBI LA OBRA SE UBICA EN CALLE ESMERALDA ENTRE LAS CALLES ALEJANDRINA Y ZAFIRO EN LA COLONIA LA FLORESTA II E, lon:-103.8788441, lat:18.90157731}}	44468	28/10/2021	06/07/3771	06/07/3771	683,557.94	683,557.94	683,557.94
COL210402044011	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRINA COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ENSENADA CARRIZAL, CALLE ZAFIRO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ALEJANDRINA ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y ENSENADA CARRIZAL EN LA, lon:-103.88033319, lat:18.90129722}}	44468	19/10/2021	13/07/2750	13/07/2750	310,651.58	310,651.58	310,651.58
COL210402046780	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA TECOMAN - CERRO DE ORTEGA Y CALLE LORENZA PEDRAZA, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA ES EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE COFRA, lon:-103.83816623, lat:18.86537577}}	44333	31/07/2021	24/05/3491	24/05/3491	581,246.17	581,246.17	581,246.17
COL210402046800	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS, lon:-103.70242844, lat:18.82216007}}	44333	31/07/2021	17/07/3029	17/07/3029	412,558.68	412,558.68	412,558.68



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210402048043	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CAXITLAN SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV 18 EN LA COLONIA INFONA, lon:-103.86841491, lat:18.91959313}}	44426	16/09/2021	10/09/2458	10/09/2458	204,060.87	204,060.87	204,060.87
COL210402048051	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS DE LA MADRID VIRGEN Y CALLE RIO GRUJALVA, CALLE FEDERICO GUDIÑO LA OBRA SE UBICA EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID, lon:-103.88901047, lat:18.9083589}}	44426	16/09/2021	21/03/2716	21/03/2716	298,119.28	298,119.28	298,119.28
COL210402048065	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE TORRESQUINTERO ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO Y CONSTITUCION , lon:-103.8721668, lat:18.9114508}}	44426	16/09/2021	25/04/2167	25/04/2167	97,636.04	97,636.04	97,636.04
COL210402051494	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO MARQUEZ SE UBICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE LA CALLE JUAN ACUÑA Y BELISA, lon:-103.88038391, lat:18.91867383}}	44531	15/12/2021	10/03/2335	10/03/2335	158,950.00	158,950.00	158,950.00
COL210402046906	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CERRADA CAMPO DE FUTBOL, CARRETERA TECOMAN-BOCA DE PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE, lon:-103.91592075, lat:18.89596244}}	44379	31/07/2021	09/03/2297	09/03/2297	145,071.61	145,071.61	145,071.61
COL210402046920	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ C. Y CALLE AND IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FCO. I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES ADOLFO CHAVEZ , lon:-103.87819089, lat:18.99500561}}	44379	31/07/2021	16/02/2287	16/02/2287	141,397.82	141,397.82	141,397.82
COL210402046961	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:28, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.83705628, lat:18.86741641}}	44379	31/07/2021	12/07/2458	12/07/2458	204,000.15	204,000.15	204,000.15
COL210402047067	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CARRAZCO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL, CALLE MANUEL ALVAREZ CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES J, lon:-103.72641058, lat:18.75274101}}	44379	31/07/2021	01/06/2588	01/06/2588	251,441.82	251,441.82	251,441.82
COL210402047076	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ANICETOS CASTELLANOS, CALLE BACHILLERATO CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y, lon:-103.71952058, lat:18.75421435}}	44379	31/07/2021	21/05/2439	21/05/2439	197,008.97	197,008.97	197,008.97
COL210402047098	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE DANIEL SOLIS, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA UN TRAMO EN CALLE MORELOS ENTRE NICOLAS BRAVO Y DANIEL SOLIS EN VARIO, lon:-103.71671789, lat:18.74664519}}	44379	31/07/2021	30/01/2178	30/01/2178	101,569.08	101,569.08	101,569.08
COL210201915783	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE , lon:-103.79150018, lat:18.90301796}}	44301	13/07/2021	23/06/2187	23/06/2187	105,000.01	105,000.01	105,000.01



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201920049	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRÍA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUIS E, lon:-103.70213673, lat:18.82217074}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201920206	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES., lon:-103.63272822, lat:18.81562098}}	44308	10/06/2021	13/01/2068	13/01/2068	61,375.05	61,375.05	61,375.05
COL210201920222	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CARRANZA, CALLE BACHILLERATO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE, lon:-103.72038923, lat:18.75816199}}	44308	10/06/2021	16/04/2239	16/04/2239	123,924.19	123,924.19	123,924.19
COL210201920250	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ÁLVAREZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIA ELENA ESPINOZA Y CALLE TUXPAN, CALLE JOSÉ PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO ÁLVAREZ ENTRE CALLE MARIA ELENA ESPINOZA Y, lon:-103.87366991, lat:18.8940999}}	44308	10/06/2021	15/09/2269	15/09/2269	135,034.94	135,034.94	135,034.94
COL210201920285	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MAGDALENA NOVELA Y CALLE CARLOS VIRGEN BANDA, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE CALLE MAGD, lon:-103.87730661, lat:18.89427953}}	44308	10/06/2021	22/08/1964	22/08/1964	23,611.12	23,611.12	23,611.12
COL210201920300	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO COAHUAYANA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE ARROYO EL MANRIQUE, CALLE RIO FRIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO COAHUAYANA ENTRE ARROYO SECO Y ARROYO EL MANRIQUE., lon:-103.88197264, lat:18.89438768}}	44308	10/06/2021	14/04/2029	14/04/2029	47,222.23	47,222.23	47,222.23
COL210201920309	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA CUIZMALA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN Y CALLE LAGUNA DE CHAMELA, CALLE LAGUNA DEL JABALÍ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PLAYA CUIZMALA ENTRE CALLE LAGU, lon:-103.88155729, lat:18.89773756}}	44308	10/06/2021	25/02/2417	25/02/2417	188,888.93	188,888.93	188,888.93
COL210201920351	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CANAL DE AMELA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA., lon:-103.87290588, lat:18.90492681}}	44308	10/06/2021	25/02/2417	25/02/2417	188,888.92	188,888.92	188,888.92
COL210201919686	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PANAMÁ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HONDURAS, CALLE CANADÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PANAMÁ ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS., lon:-103.91469282, lat:18.9471546}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201920711	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTANA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-103.88871672, lat:18.91932506}}	44308	10/06/2021	29/07/2158	29/07/2158	94,444.46	94,444.46	94,444.46
COL210201919796	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS AMÉRICAS Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE LAS AMÉRICAS Y ECUADOR., lon:-103.86809353, lat:19.08650234}}	44308	10/06/2021	08/01/2012	08/01/2012	40,916.71	40,916.71	40,916.71
COL210201919808	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE ARGENTINA Y BRASIL., lon:-103.8722182, lat:19.08793378}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201919935	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE , lon:-103.80115395, lat:18.86623463}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201919703	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE COLIMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VENUSIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE ELÍAS LOZANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CAR, lon:-103.92475903, lat:18.94635198}}	44308	10/06/2021	08/01/2012	08/01/2012	40,916.71	40,916.71	40,916.71
COL210201919835	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-103.83269395, lat:19.01839661}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201919845	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE NETZAHUACOYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PÍPILA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE MOCTEZUMA Y PÍPIL, lon:-103.8350495, lat:18.86821134}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201919863	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALI, lon:-103.7912245, lat:18.90340663}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201915933	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO COAHUAYANA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROLLO SECO Y CALLE ARROYO DEL MANRIQUE, CALLE RÍO FRÍO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA SAN CARLOS., lon:-103.88200483, lat:18.89437753}}	44305	17/07/2021	11/02/2392	11/02/2392	179,742.00	179,742.00	179,742.00
COL210201915941	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DEL JABALÍ, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA PRIMAVERAS DE, lon:-103.88194353, lat:18.89733154}}	44305	17/07/2021	08/12/2461	08/12/2461	205,245.76	205,245.76	205,245.76
COL210201920717	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE LAS GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE IDOLINA MOGUEL Y MANUEL ACUÑA COLONIA , lon:-103.89069348, lat:18.92158626}}	44308	10/06/2021	22/08/1964	22/08/1964	23,611.12	23,611.12	23,611.12
COL210201920729	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHÁVEZ CARRILLO Y CALLE J. LUIS GONZÁLEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ADOLFO CHÁVEZ CARRILLO Y J. LU, lon:-103.87720384, lat:18.99495691}}	44308	10/06/2021	05/12/2093	05/12/2093	70,833.35	70,833.35	70,833.35
COL210201920733	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ELIAS LOZANO COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ Y CALLE GRISELDA ÁLVAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ELIAS LOZANO ENTRE GUSTAVO VÁZQUEZ Y GRISELDA ÁLV, lon:-103.92240941, lat:18.94670714}}	44308	10/06/2021	05/12/2093	05/12/2093	70,833.35	70,833.35	70,833.35
COL210201913126	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCA, lon:-103.70140181, lat:18.82251855}}	44305	17/07/2021	08/12/2148	08/12/2148	90,924.00	90,924.00	90,924.00
COL210201914551	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEIONES, 28940 CALLEIONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIV. JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEM, lon:-103.63286099, lat:18.81507385}}	44301	13/07/2021	24/12/2129	24/12/2129	84,000.01	84,000.01	84,000.01

H. AYUNTO
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201920045	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA., lon:-103.74000605, lat:18.86588738}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201913144	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PÍPILA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE M, lon:-103.83501195, lat:18.86865297}}	44305	17/07/2021	28/02/2082	28/02/2082	66,535.74	66,535.74	66,535.74
COL210201913170	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENTO JUÁREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HÉROES DE NACOZARI Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LA ESTACIÓN DE LA C, lon:-103.89891098, lat:18.9478234}}	44305	17/07/2021	16/01/2419	16/01/2419	189,578.80	189,578.80	189,578.80
COL210201913186	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LACOLONIA BAYARDO., lon:-103.9149074, lat:18.9462743}}	44305	17/07/2021	27/11/2479	27/11/2479	211,808.25	211,808.25	211,808.25
COL210201913224	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO., lon:-103.80038148, lat:18.86578792}}	44305	17/07/2021	03/02/2218	03/02/2218	116,182.50	116,182.50	116,182.50
COL210201913232	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE D., CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES., lon:-103.63327698, lat:18.81434696}}	44305	17/07/2021	10/05/2235	10/05/2235	122,487.07	122,487.07	122,487.07
COL210201914660	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MÉXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ, CALLE ELÍAS LOZANO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA, lon:-103.92357751, lat:18.94541967}}	44301	13/07/2021	21/12/2244	21/12/2244	126,000.01	126,000.01	126,000.01
COL210201917058	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ ESPINOZA Y CALLE JORGE OCHOA, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GLADIOLA Y CIAVEL DE LA COLONIA JARDINES DE TECOMÁN., lon:-103.86410359, lat:18.91702395}}	44301	13/07/2021	30/11/2063	30/11/2063	59,870.16	59,870.16	59,870.16
COL210201917062	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ISMAEL BERMUDEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO GARCÍA Y RICARDO SEVI, lon:-103.86228196, lat:18.91312904}}	44301	13/07/2021	30/11/2063	30/11/2063	59,870.16	59,870.16	59,870.16
COL210201917070	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL CALLE CINCO Y CALLE SEIS., lon:-103.86070798, lat:18.90853704}}	44301	13/07/2021	03/06/2305	03/06/2305	148,078.40	148,078.40	148,078.40
COL210201917088	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ÁLVAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ ENTRE NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO., lon:-103.87060455, lat:18.90775866}}	44301	13/07/2021	30/11/2063	30/11/2063	59,870.16	59,870.16	59,870.16
COL210201917098	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO BARRETO COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ Y CALLE JOSÉ PINEDA, CALLE CARLOS PADILLA ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PEDRO BARRETO ENTRE ANTONIO VÁZQUEZ JASSO, lon:-103.87235426, lat:18.89545421}}	44301	13/07/2021	10/04/2009	10/04/2009	39,913.44	39,913.44	39,913.44



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201917103	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FORTUNATO GALLEGOS COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APOLONIO CONTRERAS, CALLE JOSÉ PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FORTUNATO GALLEGOS ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APO, lon:-103.87184869, lat:18.89285897}}	44301	13/07/2021	20/08/1954	20/08/1954	19,956.72	19,956.72	19,956.72
COL210201917146	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE ZAPOT'LAN COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RÍO FRÍO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZHUE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN ENTRE RÍO FRÍO Y LAGUNA DE ALCUZHUE., lon:-103.87941152, lat:18.89674281}}	44301	13/07/2021	30/11/2063	30/11/2063	59,870.16	59,870.16	59,870.16
COL210201920211	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ANTONIO LEAÑO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE 3 DE MAYO Y JOSÉ ANT, lon:-103.725563, lat:18.75098141}}	44308	10/06/2021	11/03/2126	11/03/2126	82,616.13	82,616.13	82,616.13
COL210201917188	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RÍO BALSAS Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, CALLE CHUPADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE RÍO BALSAS Y CALLE RÍO PAPALOAPA, lon:-103.89058322, lat:18.90065958}}	44301	13/07/2021	01/11/2227	01/11/2227	119,740.33	119,740.33	119,740.33
COL210201917208	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RÍO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RÍO BALSAS Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, CALLE ANDADOR 3 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RÍO YAQUI ENTRE RÍO BALSAS Y CALLE RÍO PAPALOAPAN., lon:-103.88967709, lat:18.90662164}}	44301	13/07/2021	01/11/2227	01/11/2227	119,740.33	119,740.33	119,740.33
COL210201917215	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RÍO BRAVO Y CALLE RÍO BALSAS, CALLE LOS GIRASOLES LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES LAS ROSAS BUGAMBILIAS Y RÍO PAPA, lon:-103.89203131, lat:18.90012568}}	44301	13/07/2021	30/11/2063	30/11/2063	59,870.16	59,870.16	59,870.16
COL210201917224	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 50 LEGISLATURA Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE 50 LEGISLATURA Y PINO SUÁRE, lon:-103.87838245, lat:18.90900187}}	44301	13/07/2021	01/11/2227	01/11/2227	119,740.33	119,740.33	119,740.33
COL210201917237	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE OBREROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y FRANCISCO MARQUEZ., lon:-103.88055238, lat:18.91771777}}	44301	13/07/2021	10/04/2009	10/04/2009	39,913.44	39,913.44	39,913.44
COL210201917248	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO BADILLO Y CALLE OBREROS, CALLE LIMONERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE BASILIO BADILLO Y OBREROS., lon:-103.89158551, lat:18.91748633}}	44301	13/07/2021	10/04/2009	10/04/2009	39,913.44	39,913.44	39,913.44
COL210201920317	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUERTO DE MANZANILLO ENTRE CALLE DEL LAGO Y CAL, lon:-103.87822289, lat:18.89898795}}	44308	10/06/2021	03/02/2611	03/02/2611	259,722.27	259,722.27	259,722.27
COL210201920343	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLÍN COLONIA SAN ANTONIO, 28900 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE ENSENADA CARRIZAL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MEDELLÍN ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE, lon:-103.87499381, lat:18.90173475}}	44308	10/06/2021	14/04/2029	14/04/2029	47,222.23	47,222.23	47,222.23
COL210201915578	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO V. CURIEL LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA, lon:-103.83119594, lat:19.0179404}}	44301	13/07/2021	15/12/2474	15/12/2474	210,000.02	210,000.02	210,000.02
COL210201917260	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFONSO HERRERA Y CALLE ABASOLO, CALLE LIMONEROS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MARGARITAS., lon:-103.89163442, lat:18.91533582}}	44301	13/07/2021	22/06/2282	22/06/2282	139,697.05	139,697.05	139,697.05



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201917293	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO., lon:-103.89148742, lat:18.92278892}}	44301	13/07/2021	25/03/2774	25/03/2774	319,307.54	319,307.54	319,307.54
COL210201920357	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS, 28159 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PASO DEL OLMO Y CALLE PASEO DE LA PAROTA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE PASO DEL OLMO Y CALLE PASEO D, lon:-103.88054431, lat:18.90584016}}	44308	10/06/2021	29/07/2158	29/07/2158	94,444.46	94,444.46	94,444.46
COL210201920366	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B. GUTIÉRREZ Y , CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ ENTRE CALLE LEONARDO B., lon:-103.88233607, lat:18.90715882}}	44308	10/06/2021	22/03/2223	22/03/2223	118,055.58	118,055.58	118,055.58
COL210201914857	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.8678575, lat:19.08442889}}	44301	13/07/2021	14/12/2543	14/12/2543	235,200.15	235,200.15	235,200.15
COL210201917339	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DATILERA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL CARMONA, CALLE PALMA GLADIOLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA DATILERA ENTRE ERNESTO ZEDILLO Y , lon:-103.89263457, lat:18.92591444}}	44301	13/07/2021	11/03/2173	11/03/2173	99,783.61	99,783.61	99,783.61
COL210201917349	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA COCOTEROS COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL CORONA, CALLE PALMA BELLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE AB, lon:-103.89327471, lat:18.92599438}}	44301	13/07/2021	11/03/2173	11/03/2173	99,783.61	99,783.61	99,783.61
COL210201920463	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO., lon:-103.86058996, lat:18.90812089}}	44308	10/06/2021	12/11/2287	12/11/2287	141,666.69	141,666.69	141,666.69
COL210201912792	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA , 28935 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE VICENTE CAMARENA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ D, lon:-103.91408834, lat:18.89891111}}	44301	13/07/2021	23/01/2165	23/01/2165	96,814.81	96,814.81	96,814.81
COL210201915791	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.73964396, lat:18.86611327}}	44301	13/07/2021	23/06/2187	23/06/2187	105,000.01	105,000.01	105,000.01
COL210201915796	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PALMA DATILERA PUEBLO EL ROCIO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y CALLE REY COLIMÁN, CALLE PALMA DE COCO LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.72348912, lat:18.74637596}}	44301	13/07/2021	24/12/2083	24/12/2083	67,199.96	67,199.96	67,199.96
COL210201915800	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ÁLVAREZ PUEBLO HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ LEAÑO Y CALLE JOSÉ ANTONIO LEAÑO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.72665734, lat:18.75154526}}	44301	13/07/2021	09/06/2693	09/06/2693	289,799.89	289,799.89	289,799.89
COL210201919749	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUÁREZ, lon:-103.93230375, lat:18.94377024}}	44308	10/06/2021	11/03/2126	11/03/2126	82,616.13	82,616.13	82,616.13
COL210201919758	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLIMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE URUGUAY ENTRE CALLE CUBA Y CALLE COLOMBIA., lon:-103.87182123, lat:19.08145487}}	44308	10/06/2021	13/01/2068	13/01/2068	61,375.05	61,375.05	61,375.05

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201915806	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCAD, lon:-103.71797316, lat:18.74876651}}	44301	13/07/2021	09/12/2704	09/12/2704	293,999.92	293,999.92	293,999.92
COL210201915817	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE PLAYA CUIZMALA, CALLE LIMÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS VILLAS DEL REY Y LA FLORESTA II., lon:-103.8801353, lat:18.89995732}}	44305	17/07/2021	24/10/4121	24/10/4121	811,502.37	811,502.37	811,502.37
COL210201919820	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y BENIT, lon:-103.87827136, lat:18.99678293}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201915885	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y CALLE JOSÉ SEVILLA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COLONIA PABLO SILVA., lon:-103.86064361, lat:18.9082239}}	44305	17/07/2021	25/01/2525	25/01/2525	228,303.76	228,303.76	228,303.76
COL210201915919	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CARLOS VIRGEN BANDA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS, CALLE MAGDALENA NOVELA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA TUXPAN., lon:-103.87728516, lat:18.89425923}}	44305	17/07/2021	21/02/2301	21/02/2301	146,515.08	146,515.08	146,515.08
COL210201915953	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN CONOCIDO COMO EL BALÓN DE LA COLONIA SANTA ELE, lon:-103.88866307, lat:18.91907133}}	44305	17/07/2021	16/06/2813	16/06/2813	333,635.49	333,635.49	333,635.49
COL210201915967	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE IDOLINA MOGUEL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LAS FLORES., lon:-103.89067739, lat:18.92159387}}	44305	17/07/2021	07/01/2266	07/01/2266	133,687.27	133,687.27	133,687.27
COL210201920669	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ORQUÍDEAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE COCOTEROS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ORQUÍDEAS ENTRE OBREROS Y BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLON, lon:-103.89018277, lat:18.91842649}}	44308	10/06/2021	22/03/2223	22/03/2223	118,055.58	118,055.58	118,055.58
COL210201914616	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE 5 DE AGOSTO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ D, lon:-103.94116105, lat:18.9383446}}	44301	13/07/2021	19/12/2359	19/12/2359	168,000.02	168,000.02	168,000.02
COL210201914626	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MIGUEL BARRAGÁN, CALLE RUIZ CORTINES LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTAL, lon:-103.90194724, lat:18.94533725}}	44301	13/07/2021	24/12/2129	24/12/2129	84,000.01	84,000.01	84,000.01
COL210201914646	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE BELICE COLONIA , 00000 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REP. DOMINICANA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MA, lon:-103.91822797, lat:18.94663707}}	44301	13/07/2021	21/12/2244	21/12/2244	126,000.01	126,000.01	126,000.01
COL210201913150	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINO REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA., lon:-103.8304771, lat:19.0199371}}	44305	17/07/2021	14/06/2655	14/06/2655	275,924.91	275,924.91	275,924.91
COL210201914696	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTAL, lon:-103.93013681, lat:18.94351259}}	44301	13/07/2021	24/12/2129	24/12/2129	84,000.01	84,000.01	84,000.01



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201920723	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:CALLE MANUEL BUENDÍA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN TELLEZ Y CALLE HIGUERAS, CALLE JESUS REYES HEROLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MANUEL BUENDÍA ENTRE CALLE RUBEN T, lon:-103.88709696, lat:18.93579125}}	44308	10/06/2021	14/04/2029	14/04/2029	47,222.23	47,222.23	47,222.23
COL210201920741	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25,direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍA, lon:-103.7234065, lat:18.75175352}}	44308	10/06/2021	22/08/1964	22/08/1964	23,611.12	23,611.12	23,611.12
COL210201913160	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:495,direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO TECOMÁN - EL REAL KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CORREDOR CARRETERA PLAYAS EL REAL - PASCUALES Y CORREDOR CARRETERA PLAYAS EL REAL - PASCUALES, CORREDO, lon:-103.92880877, lat:18.83123006}}	44305	17/07/2021	12/11/2245	12/11/2245	126,326.67	126,326.67	126,326.67
COL210201913166	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11,direccion:CALLE ELÍAS LOZANO COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ Y CALLE FERNANDO MORENO, AVENIDA MÉXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN DE, lon:-103.92231017, lat:18.94613634}}	44305	17/07/2021	17/03/2244	17/03/2244	125,721.52	125,721.52	125,721.52
COL210201913176	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11,direccion:CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA ANTONIO SALAZAR DE LA, lon:-103.93102194, lat:18.94353806}}	44305	17/07/2021	15/01/2661	15/01/2661	277,966.51	277,966.51	277,966.51
COL210201913192	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11,direccion:CALLE REFORMA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA RUIZ CORTINEZ DE LA COLONI, lon:-103.94016161, lat:18.93973811}}	44305	17/07/2021	29/04/2418	29/04/2418	189,316.66	189,316.66	189,316.66
COL210201914714	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80,direccion:CALLE PERÚ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE M. ESPINOZA Y CALLE CENTRAL MADRID, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.87674634, lat:19.09050721}}	44301	13/07/2021	24/12/2083	24/12/2083	67,199.58	67,199.58	67,199.58
COL210201913202	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80,direccion:CALLE HONDURAS COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA, CALLE MÉXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, lon:-103.87353453, lat:19.08439525}}	44305	17/07/2021	11/11/2678	11/11/2678	284,475.78	284,475.78	284,475.78
COL210201913210	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17,direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALERAS., lon:-103.87904383, lat:18.99566703}}	44305	17/07/2021	25/06/2141	25/06/2141	88,201.20	88,201.20	88,201.20
COL210201913240	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25,direccion:CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COLONIA , 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDINCONOCIDO COMO TALPITA DE LA COLONIA HERMANOS LEAÑO EN LA, lon:-103.72357608, lat:18.75152011}}	44305	17/07/2021	24/08/2786	24/08/2786	323,842.50	323,842.50	323,842.50
COL210201917008	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1,direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE GILDARDO GÓMEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VICENT, lon:-103.86758829, lat:18.91868275}}	44301	13/07/2021	20/08/1954	20/08/1954	19,956.72	19,956.72	19,956.72
COL210201914799	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80,direccion:CALLE GUATEMALA COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.87285656, lat:19.08613411}}	44301	13/07/2021	09/06/2762	09/06/2762	315,000.16	315,000.16	315,000.16
COL210201915566	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17,direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTA, lon:-103.87866832, lat:18.99599166}}	44301	13/07/2021	07/12/2819	07/12/2819	336,000.03	336,000.03	336,000.03

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201915582	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:123, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 00000 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO EN LA COMUNIDAD DE LA SALAD, lon:-103.7851887, lat:19.05496861}}	44301	13/07/2021	29/06/1957	29/06/1957	21,000.00	21,000.00	21,000.00
COL210201915590	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:28, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS,TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO, lon:-103.83631014, lat:18.86839916}}	44301	13/07/2021	02/06/2992	02/06/2992	399,000.04	399,000.04	399,000.04
COL210201914865	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE NICARAGUA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.87264796, lat:19.08173107}}	44301	13/07/2021	18/06/2394	18/06/2394	180,600.19	180,600.19	180,600.19
COL210201917094	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CONSTITUCIÓN Y 18 DE JULIO COLON, lon:-103.87173228, lat:18.91138787}}	44301	13/07/2021	20/08/1954	20/08/1954	19,956.72	19,956.72	19,956.72
COL210201917119	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MEDELLÍN, CALLE LAS HIGUERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ME, lon:-103.87490798, lat:18.90149621}}	44301	13/07/2021	23/05/2446	23/05/2446	199,567.22	199,567.22	199,567.22
COL210201917134	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE RIO ARMERÍA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO COLIMA Y AV. RÍO FRÍO., lon:-103.88354978, lat:18.89468206}}	44301	13/07/2021	10/02/2337	10/02/2337	159,653.77	159,653.77	159,653.77
COL210201917837	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:30, direccion:CALLE VICENTE CAMARENA COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE CAMARENA ENTRE ABASOLO Y NIÑOS HÉRO, lon:-103.91366233, lat:18.90040786}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.67	102,291.67	102,291.67
COL210201917861	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE 5 DE AGOSTO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ALFREDO B. BONFIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE AGOSTO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENI, lon:-103.94155635, lat:18.93888568}}	44308	10/06/2021	22/01/2180	22/01/2180	102,291.76	102,291.76	102,291.76
COL210201917165	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE MARIO MARTINEZ ESCAMILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE MARIO MARTINE, lon:-103.87756843, lat:18.90157122}}	44301	13/07/2021	10/02/2337	10/02/2337	159,653.77	159,653.77	159,653.77
COL210201915785	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:142, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.80065506, lat:18.8660062}}	44301	13/07/2021	24/12/2129	24/12/2129	84,000.01	84,000.01	84,000.01
COL210201915794	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:138, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TO, lon:-103.70253906, lat:18.82167568}}	44301	13/07/2021	21/12/2244	21/12/2244	126,000.01	126,000.01	126,000.01
COL210201915802	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS PUEBLO EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y CALLE REY COLIMÁN, CALLE MANUEL ÁLVAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.72109772, lat:18.75030097}}	44301	13/07/2021	06/12/2819	06/12/2819	335,999.96	335,999.96	335,999.96
COL210201915808	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ PARAJE MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PÍPILA, CALLE LORENZO CÓRDOVA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO., lon:-103.71719203, lat:18.75737975}}	44301	13/07/2021	13/06/2532	13/06/2532	230,999.98	230,999.98	230,999.98

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PAGADO
COL210201917283	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y CALLE ENRIQUE ALCOGER, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE GRAC, lon:-103.88754191, lat:18.91921342}}	44301	13/07/2021	22/06/2282	22/06/2282	139,697.05	139,697.05	139,697.05	139,697.05
COL210201918687	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE, lon:-103.90127132, lat:18.94832317}}	44308	10/06/2021	26/11/2121	26/11/2121	81,050.67	81,050.67	81,050.67	81,050.67
COL210201915857	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JORGE CABRERA COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBÉN ROSAS, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS ELBA CECILIA Y JOSEFA ORTI, lon:-103.89230581, lat:18.93905387}}	44305	17/07/2021	05/01/2691	05/01/2691	288,913.98	288,913.98	288,913.98	288,913.98
COL210201915862	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS JARDINES DE LA COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS Y EL JARDÍN G, lon:-103.8774544, lat:18.91056494}}	44305	17/07/2021	25/05/2356	25/05/2356	166,697.02	166,697.02	166,697.02	166,697.02
COL210201917302	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PALMA DE LA INDIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE LAS ROSA, lon:-103.89075338, lat:18.92445988}}	44301	13/07/2021	21/07/2118	21/07/2118	79,826.88	79,826.88	79,826.88	79,826.88
COL210201917320	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA ERNESTO ZEDILLA COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE TERESITA, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA ERNESTO ZEDILLO ENTRE CALLE GARDENIAS Y C, lon:-103.89007757, lat:18.92683674}}	44301	13/07/2021	21/07/2118	21/07/2118	79,826.88	79,826.88	79,826.88	79,826.88
COL210201915878	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CANAL DE AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LAS PALMAS., lon:-103.87283346, lat:18.90495472}}	44305	17/07/2021	31/07/2690	31/07/2690	288,755.55	288,755.55	288,755.55	288,755.55
COL210201917374	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CARLOS GARCÍA NÚÑEZ COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBÉN ROSAS, CALLE FRANCISCO CERVANTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARLOS GARCÍA NÚÑEZ ENTRE CALLE F, lon:-103.89267864, lat:18.94035535}}	44301	13/07/2021	16/07/2681	16/07/2681	285,453.14	285,453.14	285,453.14	285,453.14
COL210301994383	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE EL SALVADOR COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE GUATEMALA SE UBICA EN LA CALLE EL SALVADOR ENTRE LA CALLE MEXICO Y PANAMA EN LA COLONIA BAYARDO, TECOMÁN., lon:-103.9157458, lat:18.9468578}}	44441	01/10/2021	19/03/3117	19/03/3117	444,579.79	444,579.79	444,579.79	444,579.79
COL210301972912	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TIBURCIO SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y CALLE MELQUIADES RUVALCABA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES ANSELMO VILLALOBOS Y TIBURCI, lon:-103.87841513, lat:18.89206838}}	44386	06/09/2021	28/07/6636	28/07/6636	1,729,999.99	1,729,999.99	1,729,999.99	1,729,999.99
COL210301998165	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, ANDADOR RAMON R. DE LA VEGA SE UBICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCIO, lon:-103.87252015, lat:18.9093739}}	44462	22/10/2021	27/08/3016	27/08/3016	407,851.61	407,851.61	407,851.61	407,851.61
COL210301996807	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINE REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE LINO REYES Y CZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA, lon:-103.83017035, lat:19.01980748}}	44445	05/10/2021	21/04/3131	21/04/3131	449,725.48	449,725.48	449,725.48	449,725.48
COL210201912660	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.87933888, lat:18.9962402}}	44307	19/07/2021	06/07/2017	06/07/2017	42,922.80	42,922.80	42,922.80	42,922.80

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210201912691	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.63288781, lat:18.81378917}}	44307	19/07/2021	04/03/2369	04/03/2369	171,363.90	171,363.90	171,363.90
COL210201912711	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE AGUILAS SERDÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA FLORESTA II 101, lon:-103.86554135, lat:18.91227556}}	44307	19/07/2021	19/04/2052	19/04/2052	55,628.06	55,628.06	55,628.06
COL210201912727	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZÚÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA CUHAUTEMOC DE LA COLONIA DE LA UNI, lon:-103.8828108, lat:18.91592641}}	44307	19/07/2021	28/01/2556	28/01/2556	239,628.83	239,628.83	239,628.83
COL210201912741	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL JABALÍ COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMELA Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN, CALLE DEL LAGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA PRIMAV, lon:-103.88204009, lat:18.89729094}}	44307	19/07/2021	26/03/2033	26/03/2033	48,664.55	48,664.55	48,664.55
COL210201912759	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA EL BALON DE LA COLONIA SANTA ELENA N, lon:-103.88865771, lat:18.91974118}}	44307	19/07/2021	06/12/2342	06/12/2342	161,778.47	161,778.47	161,778.47
COL210201912717	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA ALVARO OBREGON , lon:-103.88662288, lat:18.92726806}}	44307	19/07/2021	20/06/2493	20/06/2493	216,762.47	216,762.47	216,762.47
COL210201913140	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANICETO CASTELLANOS, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CER, lon:-103.71852698, lat:18.74961884}}	44305	17/07/2021	22/11/2746	22/11/2746	309,322.22	309,322.22	309,322.22
COL210201912609	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBÉN ROSAS Y CALLE FILOMENO CERVANTES, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA ELBA CECILIA 093A EN TE, lon:-103.89210196, lat:18.93910461}}	44307	19/07/2021	31/08/2164	31/08/2164	96,669.41	96,669.41	96,669.41
COL210201912685	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:30, direccion:AVENIDA CARRETERA A PASCUALES COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARRETERA A PASCUALES Y AVENIDA CARRETERA A PASCUALES, AVENIDA CARRETERA A PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN , lon:-103.91630163, lat:18.89540111}}	44307	19/07/2021	11/12/3623	11/12/3623	629,659.60	629,659.60	629,659.60
COL210201912703	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RUBÍ COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE ZAFIRO, CALLE MARIO MARTINEZ ESCAMILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA FLORESTA I 696 EN TECOMAN , lon:-103.8787486, lat:18.90084548}}	44307	19/07/2021	27/06/2144	27/06/2144	89,299.03	89,299.03	89,299.03
COL210201912723	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA GONZALEZ LUGO 516 EN T, lon:-103.8779372, lat:18.91078316}}	44307	19/07/2021	02/12/2423	02/12/2423	191,359.40	191,359.40	191,359.40
COL210201912731	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE EL LLANO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COCOTEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA SANTA ELENA SUR 732 EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.89034214, lat:18.91384607}}	44307	19/07/2021	13/02/2796	13/02/2796	327,302.70	327,302.70	327,302.70
COL210201912743	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE LAS GARDENIAS COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA SOR JUANA I. 766 EN TECOM, lon:-103.89021068, lat:18.92105851}}	44307	19/07/2021	18/08/2177	18/08/2177	101,404.88	101,404.88	101,404.88
COL210201912751	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y CALLE DAMIÁN CARMONA, CALLE TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA LAZARO CARDENAS , lon:-103.88952493, lat:18.92534283}}	44307	19/07/2021	18/12/2200	18/12/2200	109,926.47	109,926.47	109,926.47

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL21040204475	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA VELAZCO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA CANCHA UBICADA EN CALLE JUAN OSEGUERA VELASCO ENTRE LAS CALLES 16 DE SE, lon:-103.8658954, lat:18.91219538}}	44468	28/10/2021	20/12/2153	20/12/2153	92,762.06	92,762.06	92,762.06
COL210301996587	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON ALVARO OBREGON COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE JUAN ALVAREZ SE UBICA EN LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO Y NIÑOS HE, lon:-103.86972009, lat:18.90772821}}	44424	13/11/2021	01/03/2109	01/03/2109	76,397.12	76,397.12	76,397.12
COL210301996605	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA RUVELINA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA CAMBRAY, ANDADOR DE LA JUVENTUD SE UBICA EN LA CALLE PALMA RUVELINA ENTRE LA AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE P, lon:-103.89507961, lat:18.92360953}}	44424	13/11/2021	23/01/2338	23/01/2338	160,000.00	160,000.00	160,000.00
COL210301996616	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA, CALLE TLAXCALA SE UBICA EN LA CALLE OAXACA ENTRE LA CALLE COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA EN LA COLONIA COF, lon:-103.87603152, lat:18.92545495}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210301996622	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE CONCEPCION RODRIGUEZ, CALLE HERMENEGILDO GUTIERREZ SE UBICA EN LA CALLE SOLIDARIDAD ENTRE LA CALLE CALLEJON, lon:-103.89038133, lat:18.93945371}}	44424	13/11/2021	23/01/2338	23/01/2338	160,000.00	160,000.00	160,000.00
COL210301996649	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SE UBICA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y SIMON BOLIVAR EN L, lon:-103.88042781, lat:18.91225276}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210301996660	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE ARCO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ROSITA VAZQUEZ DE LEVY Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE JOSE ESPINOZA RIVERA SE UBICA EN LA CALLE JUAN DE ARCO ENTRE LA CALLE ROSITA VA, lon:-103.88546384, lat:18.92203789}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210301996680	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE MANUEL ALEMAN, CALLE ABEL CORONA SE UBICA EN LA CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE LA CALLE MANUEL SANTANA Y MANUEL ALEMAN, lon:-103.88803161, lat:18.91503075}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210301996702	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA ABANICOS Y CALLE PALMA CANARIO, CALLE PRIMERA LAS PALMAS SE UBICA EN LA AV. DE LA JUVENTUD ENTRE LA CALLE PALMA ABANICOS Y PALMA CANAR, lon:-103.89667328, lat:18.92298128}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210301996738	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINO REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE LINO REYES Y ZARAGOZA EN COMUNIDAD TECOLAPA, lon:-103.8326859, lat:19.01971902}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210402026281	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ABASOLO, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA CALLE SANTA ELENA 135 EN LA COLONIA SANTA ELENA EN TECOMAN COL., lon:-103.88856316, lat:18.91379024}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210402026310	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SEIS COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE REVOLUCION, CALLE MUNICIPIO LIBRE SE UBICA EN LA CALLE SEIS 490 EN LA COLONIA ESTATUTO JURIDICO TECOMAN, COL., lon:-103.85699446, lat:18.90684707}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL210402026313	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARTI, CALLE ANTONIO MONTES SUR UNA DE LAS OBRAS SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ 396 ENTRE LA CALLE 20 DE NOV, lon:-103.88481884, lat:18.91003335}}	44424	13/11/2021	23/01/2338	23/01/2338	160,000.00	160,000.00	160,000.00
COL210402026318	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ABEL CORONA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIÓ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOS NARANJOS Y CALLE MARGARITA, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO SE UBICA EN LA CALLE ABEL CORONA 508 ENTRE LAS CALLES LOS NARANJOS Y MARGARI, lon:-103.89155465, lat:18.92570128}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210402026324	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PALMA REAL COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CAMBRAY Y CALLE PALMA CASTILLA, CALLE ABEL CORONA SE UBICA EN LA CALLE PALMA REAL 769 ENTRE LAS CALLES PALMA CAMBRAY Y PALMA CASTILLA EN LA, lon:-103.89495958, lat:18.92548454}}	44424	13/11/2021	23/01/2338	23/01/2338	160,000.00	160,000.00	160,000.00
COL210402026331	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PALMA CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE PALMA CHINA, CALLE PALMA COCOTEROS SE UBICA EN LA CALLE PALMA CASTILLA 1026 C ENTRE LAS CALLES ERNESTO ZEDILLO Y PALMA, lon:-103.89406891, lat:18.92644339}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00
COL210402026336	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE GUAYABALES COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RO BRAVO Y CAMINO CONOCIDO, CALLE AHIJADERO SE UBICA EN LA CALLE GUAYABALES 9 ENTRE LAS CALLES RIO BRAVO Y CAMINO CONOCIDO EN LA COLONIA LIBERTAD T, lon:-103.89242154, lat:18.90182687}}	44424	13/11/2021	11/01/2119	11/01/2119	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210402013974	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-003/2021, contratista:APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2013974/proyecto_INICIO, 2013974/proyecto_FIN, 2013974/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402014096	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-007/2021, contratista:CECILIA CASTREJON CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:199817.0, importe_modificado:199817.0}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:16.0}}	{2014096/proyecto_INICIO, 2014096/proyecto_PROCESO, 2014096/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402014152	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-011/2021, contratista:MARCO ANTONIO PRECIADO CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:98333.2, importe_modificado:98333.2}}	{meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}}	{2014152/proyecto_PROCESO, 2014152/proyecto_INICIO, 2014152/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402014211	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:278754.83, importe_modificado:278270.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}}	{2014211/proyecto_PROCESO, 2014211/proyecto_FIN, 2014211/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402014230	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-012/2021, contratista:AGENCIA DE MEJORA CONTINUA S.C., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:158370.0, importe_modificado:158370.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2014230/proyecto_INICIO, 2014230/proyecto_PROCESO, 2014230/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201910814	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:112556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:200000.0, importe_modificado:198884.99}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1910814/proyecto_INICIO, 1910814/proyecto_PROCESO, 1910814/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911153	{cto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2021, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1199379.41, importe_modificado:119379.41}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1911153/proyecto_PROCESO, 1911153/proyecto_INICIO, 1911153/proyecto_PROCESO, 1911153/proyecto_INICIO, 1911153/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911362	{cto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-010/2021, contratista:AGENCIA DE MEJORA CONTINUA S.C., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:196700.0, importe_modificado:196700.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1911362/proyecto_INICIO, 1911362/proyecto_PROCESO, 1911362/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973738	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}}	{1973738/proyecto_INICIO, 1973738/proyecto_PROCESO, 1973738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973763	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}}	{1973763/proyecto_PROCESO, 1973763/proyecto_INICIO, 1973763/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973777	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.2}}	{1973777/proyecto_INICIO, 1973777/proyecto_PROCESO, 1973777/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973818	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.87}}	{1973818/proyecto_PROCESO, 1973818/proyecto_INICIO, 1973818/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973835	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2021, contratista:Construcciones Alanar S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1696187.82, importe_modificado:1696187.82}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.28}}	{1973835/proyecto_INICIO, 1973835/proyecto_PROCESO, 1973835/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973628	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2021, contratista:H. Procesa Construcciones SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1697963.19, importe_modificado:1697963.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.0}}	{1973628/proyecto_PROCESO, 1973628/proyecto_INICIO, 1973628/proyecto_PROCESO, 1973628/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210201919925	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2021, contratista:ROBERTO CESAR FLORES GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:896343.16, importe_modificado:896343.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1310.0}}	{1919925/proyecto_INICIO, 1919925/proyecto_PROCESO, 1919925/proyecto_FIN, 1919925/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919943	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2021, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:197143.86, importe_modificado:197143.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1919943/proyecto_INICIO, 1919943/proyecto_PROCESO, 1919943/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916029	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1916029/proyecto_INICIO, 1916029/proyecto_PROCESO, 1916029/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916162	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}}	{1916162/proyecto_PROCESO, 1916162/proyecto_INICIO, 1916162/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916203	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1916203/proyecto_PROCESO, 1916203/proyecto_INICIO, 1916203/proyecto_PROCESO, 1916203/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916232	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{1916232/proyecto_PROCESO, 1916232/proyecto_INICIO, 1916232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916255	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1916255/proyecto_PROCESO, 1916255/proyecto_INICIO, 1916255/proyecto_PROCESO, 1916255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916269	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1916269/proyecto_PROCESO, 1916269/proyecto_INICIO, 1916269/proyecto_PROCESO, 1916269/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912668	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-A-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1742472.23, importe_modificado:1742472.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4250.0}}	{1912668/proyecto_PROCESO, 1912668/proyecto_INICIO, 1912668/proyecto_PROCESO, 1912668/proyecto_FIN, 1912668/proyecto_INICIO, 1912668/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201922811	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:379525.01, importe_modificado:379525.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.91}}	{1922811/proyecto_INICIO, 1922811/proyecto_PROCESO, 1922811/proyecto_INICIO, 1922811/proyecto_FIN, 1922811/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915980	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1915980/proyecto_INICIO, 1915980/proyecto_PROCESO, 1915980/proyecto_INICIO, 1915980/proyecto_PROCESO, 1915980/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916039	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1916039/proyecto_INICIO, 1916039/proyecto_PROCESO, 1916039/proyecto_INICIO, 1916039/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201916054	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1916054/proyecto_PROCESO, 1916054/proyecto_INICIO, 1916054/proyecto_PROCESO, 1916054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916095	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{1916095/proyecto_INICIO, 1916095/proyecto_PROCESO, 1916095/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916174	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}	{1916174/proyecto_INICIO, 1916174/proyecto_PROCESO, 1916174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916182	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{1916182/proyecto_PROCESO, 1916182/proyecto_INICIO, 1916182/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916217	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{1916217/proyecto_PROCESO, 1916217/proyecto_INICIO, 1916217/proyecto_PROCESO, 1916217/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916245	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2021, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1293461.91, importe_modificado:1293461.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.32}}	{1916245/proyecto_PROCESO, 1916245/proyecto_INICIO, 1916245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301964273	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1391232.74, importe_modificado:1391232.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{1964273/proyecto_INICIO, 1964273/proyecto_PROCESO, 1964273/proyecto_FIN, 1964273/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301964276	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1391232.74, importe_modificado:1391232.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{1964276/proyecto_INICIO, 1964276/proyecto_PROCESO, 1964276/proyecto_FIN, 1964276/proyecto_PROCESO, 1964276/proyecto_FIN, 1964276/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301964535	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2021, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:495321.59, importe_modificado:495321.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.5}}	{1964535/proyecto_PROCESO, 1964535/proyecto_INICIO, 1964535/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301964268	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1391232.74, importe_modificado:1391232.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{1964268/proyecto_PROCESO, 1964268/proyecto_INICIO, 1964268/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301989783	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2021, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449557.62, importe_modificado:449557.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}}	{1989783/proyecto_INICIO, 1989783/proyecto_PROCESO, 1989783/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301986411	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1748865.97, importe_modificado:1748865.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4350.21}}	{1986411/proyecto_INICIO, 1986411/proyecto_FIN, 1986411/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210301971497	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}	{1971497/proyecto_INICIO, 1971497/proyecto_PROCESO, 1971497/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971498	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1971498/proyecto_INICIO, 1971498/proyecto_PROCESO, 1971498/proyecto_INICIO, 1971498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971512	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}}	{1971512/proyecto_INICIO, 1971512/proyecto_PROCESO, 1971512/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301988024	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-B-2021, contratista:Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:327752.19, importe_modificado:327752.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:811.99}}	{1988024/proyecto_INICIO, 1988024/proyecto_PROCESO, 1988024/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301986715	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2021, contratista:Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:398770.81, importe_modificado:398770.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}}	{1986715/proyecto_INICIO, 1986715/proyecto_PROCESO, 1986715/proyecto_INICIO, 1986715/proyecto_PROCESO, 1986715/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971441	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}}	{1971441/proyecto_INICIO, 1971441/proyecto_PROCESO, 1971441/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971559	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1971559/proyecto_PROCESO, 1971559/proyecto_INICIO, 1971559/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972614	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1897737.1, importe_modificado:1897737.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4305.0}}	{1972614/proyecto_INICIO, 1972614/proyecto_PROCESO, 1972614/proyecto_FIN, 1972614/proyecto_INICIO, 1972614/proyecto_PROCESO, 1972614/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971047	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}}	{1971047/proyecto_INICIO, 1971047/proyecto_PROCESO, 1971047/proyecto_INICIO, 1971047/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971609	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1971609/proyecto_INICIO, 1971609/proyecto_PROCESO, 1971609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971610	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1971610/proyecto_INICIO, 1971610/proyecto_PROCESO, 1971610/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972813	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-C-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salaza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2586810.57, importe_modificado:2586810.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3490.0}}	{1972813/proyecto_PROCESO, 1972813/proyecto_INICIO, 1972813/proyecto_PROCESO, 1972813/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972835	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-D-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salaza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:263301.75, importe_modificado:263301.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}	{1972835/proyecto_INICIO, 1972835/proyecto_PROCESO, 1972835/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOUO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210301972853	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2021, contratista:Juan Carlos Rosas Viscaino, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:497821.86, importe_modificado:497821.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1972853/proyecto_INICIO, 1972853/proyecto_PROCESO, 1972853/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973715	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2021, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599222.27, importe_modificado:599222.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.15.0}}	{1973715/proyecto_INICIO, 1973715/proyecto_PROCESO, 1973715/proyecto_INICIO, 1973715/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301980939	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2021, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:647081.55, importe_modificado:647081.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1657.0}}	{1980939/proyecto_PROCESO, 1980939/proyecto_FIN, 1980939/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971331	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1971331/proyecto_INICIO, 1971331/proyecto_PROCESO, 1971331/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971350	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{1971350/proyecto_PROCESO, 1971350/proyecto_INICIO, 1971350/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971573	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1971573/proyecto_INICIO, 1971573/proyecto_PROCESO, 1971573/proyecto_INICIO, 1971573/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972089	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2021, contratista:DBC Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:650896.17, importe_modificado:650896.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}}	{1972089/proyecto_INICIO, 1972089/proyecto_FIN, 1972089/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972714	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2071953.59, importe_modificado:2071953.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4632.0}}	{1972714/proyecto_FIN, 1972714/proyecto_PROCESO, 1972714/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971371	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{1971371/proyecto_INICIO, 1971371/proyecto_PROCESO, 1971371/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972750	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2021, contratista:Luis Humberto Calderón Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1799340.89, importe_modificado:1799340.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3573.2}}	{1972750/proyecto_PROCESO, 1972750/proyecto_FIN, 1972750/proyecto_PROCESO, 1972750/proyecto_INICIO, 1972750/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972758	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2021, contratista:Luis Humberto Calderón Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1799340.89, importe_modificado:1799340.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.32}}	{1972758/proyecto_PROCESO, 1972758/proyecto_FIN, 1972758/proyecto_PROCESO, 1972758/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301971402	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1691449.48, importe_modificado:1691449.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}}	{1971402/proyecto_PROCESO, 1971402/proyecto_INICIO, 1971402/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972250	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2021, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1866600.94, importe_modificado:1866600.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3745.0}}	{1972250/proyecto_PROCESO, 1972250/proyecto_INICIO, 1972250/proyecto_PROCESO, 1972250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210301973689	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2021, contratista:Dydia Maritza Huelzo Espinoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:329501.85, importe_modificado:329501.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:849.33}}	{1973689/proyecto_INICIO, 1973689/proyecto_PROCESO, 1973689/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972273	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2021, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1866600.94, importe_modificado:1866600.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.0}}	{1972273/proyecto_INICIO, 1972273/proyecto_PROCESO, 1972273/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972295	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2021, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:746998.41, importe_modificado:746998.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1563.0}}	{1972295/proyecto_INICIO, 1972295/proyecto_FIN, 1972295/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995792	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1995792/proyecto_INICIO, 1995792/proyecto_PROCESO, 1995792/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995825	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}}	{1995825/proyecto_INICIO, 1995825/proyecto_PROCESO, 1995825/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995843	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{1995843/proyecto_INICIO, 1995843/proyecto_PROCESO, 1995843/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995901	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1995901/proyecto_INICIO, 1995901/proyecto_PROCESO, 1995901/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996927	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-A-2021, contratista:Axayacatl Flores Peña, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:199805.65, importe_modificado:199805.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}}	{1996927/proyecto_INICIO, 1996927/proyecto_PROCESO, 1996927/proyecto_FIN, 1996927/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995914	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1995914/proyecto_INICIO, 1995914/proyecto_PROCESO, 1995914/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995928	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}}	{1995928/proyecto_INICIO, 1995928/proyecto_PROCESO, 1995928/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995998	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	{1995998/proyecto_INICIO, 1995998/proyecto_PROCESO, 1995998/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996027	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{1996027/proyecto_PROCESO, 1996027/proyecto_INICIO, 1996027/proyecto_PROCESO, 1996027/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996036	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{1996036/proyecto_INICIO, 1996036/proyecto_PROCESO, 1996036/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996042	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{1996042/proyecto_INICIO, 1996042/proyecto_PROCESO, 1996042/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210301996051	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1996051/proyecto_PROCESO, 1996051/proyecto_INICIO, 1996051/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995753	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{1995753/proyecto_INICIO, 1995753/proyecto_PROCESO, 1995753/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996532	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{1996532/proyecto_INICIO, 1996532/proyecto_PROCESO, 1996532/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996471	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1996471/proyecto_INICIO, 1996471/proyecto_PROCESO, 1996471/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996482	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1996482/proyecto_PROCESO, 1996482/proyecto_INICIO, 1996482/proyecto_PROCESO, 1996482/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996502	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{1996502/proyecto_PROCESO, 1996502/proyecto_INICIO, 1996502/proyecto_PROCESO, 1996502/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996522	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1996522/proyecto_INICIO, 1996522/proyecto_PROCESO, 1996522/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995944	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1995944/proyecto_INICIO, 1995944/proyecto_PROCESO, 1995944/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301995954	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{1995954/proyecto_INICIO, 1995954/proyecto_PROCESO, 1995954/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996007	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1996007/proyecto_INICIO, 1996007/proyecto_PROCESO, 1996007/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996014	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-A-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{1996014/proyecto_INICIO, 1996014/proyecto_PROCESO, 1996014/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996116	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1996116/proyecto_PROCESO, 1996116/proyecto_INICIO, 1996116/proyecto_PROCESO, 1996116/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996375	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1996375/proyecto_INICIO, 1996375/proyecto_PROCESO, 1996375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996384	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-B-2021, contratista:CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:698617.77, importe_modificado:698617.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1996384/proyecto_PROCESO, 1996384/proyecto_INICIO, 1996384/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210402044493	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-A-2021, contratista:Thicsa SCC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:135164.02, importe_modificado:135085.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:474.0}}	{2044493/proyecto_INICIO, 2044493/proyecto_PROCESO, 2044493/proyecto_FIN, 2044493/proyecto_PROCESO, 2044493/proyecto_FIN, 2044493/proyecto_INICIO, 2044493/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402047999	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-B-2021, contratista:Axayacatl Flores Peña, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:49313.71, importe_modificado:35591.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}}	{2047999/proyecto_INICIO, 2047999/proyecto_PROCESO, 2047999/proyecto_FIN, 2047999/proyecto_INICIO, 2047999/proyecto_FIN, 2047999/proyecto_INICIO, 2047999/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402049434	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-065-2021, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:769969.71, importe_modificado:769969.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.0}}	{2049434/proyecto_FIN, 2049434/proyecto_INICIO, 2049434/proyecto_PROCESO, 2049434/proyecto_INICIO, 2049434/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210101883716	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1778.0}}	{1883716/proyecto_INICIO, 1883716/proyecto_PROCESO, 1883716/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201910426	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2021, contratista:Arrendadora y Construcciones RO.RO. SA. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:354250.4, importe_modificado:354250.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.64}}	{1910426/proyecto_INICIO, 1910426/proyecto_FIN, 1910426/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911574	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.0}}	{1911574/proyecto_PROCESO, 1911574/proyecto_INICIO, 1911574/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911656	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:611.0}}	{1911656/proyecto_PROCESO, 1911656/proyecto_INICIO, 1911656/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911733	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:526.0}}	{1911733/proyecto_PROCESO, 1911733/proyecto_INICIO, 1911733/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911828	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}}	{1911828/proyecto_PROCESO, 1911828/proyecto_INICIO, 1911828/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912581	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2021, contratista:Ancea Construns e Ingeniería S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1978802.48, importe_modificado:1978802.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{1912581/proyecto_PROCESO, 1912581/proyecto_INICIO, 1912581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912770	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2021, contratista:Constru Maq de Occidente SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1394958.14, importe_modificado:1394958.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4100.0}}	{1912770/proyecto_INICIO, 1912770/proyecto_PROCESO, 1912770/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912873	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.5}}	{1912873/proyecto_PROCESO, 1912873/proyecto_INICIO, 1912873/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL210201912812	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:276.6}}	{1912812/proyecto_INICIO, 1912812/proyecto_PROCESO, 1912812/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913040	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2021, contratista:Constru Maq de Occidente SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1394958.14, importe_modificado:1394958.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}}	{1913040/proyecto_PROCESO, 1913040/proyecto_INICIO, 1913040/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913054	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2021, contratista:Constru Maq de Occidente SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1394958.14, importe_modificado:1394958.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.0}}	{1913054/proyecto_INICIO, 1913054/proyecto_PROCESO, 1913054/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911797	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.8}}	{1911797/proyecto_INICIO, 1911797/proyecto_PROCESO, 1911797/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913070	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2021, contratista:Constru Maq de Occidente SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1394958.14, importe_modificado:1394958.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{1913070/proyecto_PROCESO, 1913070/proyecto_INICIO, 1913070/proyecto_PROCESO, 1913070/proyecto_INICIO, 1913070/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913090	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2021, contratista:Constru Maq de Occidente SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1394958.14, importe_modificado:1394958.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1022.0}}	{1913090/proyecto_INICIO, 1913090/proyecto_PROCESO, 1913090/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913862	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.81}}	{1913862/proyecto_INICIO, 1913862/proyecto_PROCESO, 1913862/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911640	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:916.0}}	{1911640/proyecto_PROCESO, 1911640/proyecto_INICIO, 1911640/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911682	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:674.46}}	{1911682/proyecto_INICIO, 1911682/proyecto_PROCESO, 1911682/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911706	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:991.05}}	{1911706/proyecto_INICIO, 1911706/proyecto_PROCESO, 1911706/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201911774	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.7}}	{1911774/proyecto_PROCESO, 1911774/proyecto_INICIO, 1911774/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912636	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-B-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:579173.29, importe_modificado:579173.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.56}}	{1912636/proyecto_FIN, 1912636/proyecto_PROCESO, 1912636/proyecto_INICIO, 1912636/proyecto_PROCESO, 1912636/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914278	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:966.45}}	{1914278/proyecto_PROCESO, 1914278/proyecto_INICIO, 1914278/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210201914281	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:354.35}}	{1914281/proyecto_INICIO, 1914281/proyecto_PROCESO, 1914281/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914283	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.6}}	{1914283/proyecto_INICIO, 1914283/proyecto_PROCESO, 1914283/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201922807	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2021, contratista:Hugo Sandoval Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1006650.83, importe_modificado:1006650.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.62}}	{1922807/proyecto_INICIO, 1922807/proyecto_FIN, 1922807/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912816	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.6}}	{1912816/proyecto_PROCESO, 1912816/proyecto_INICIO, 1912816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914286	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.1}}	{1914286/proyecto_PROCESO, 1914286/proyecto_INICIO, 1914286/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914288	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{1914288/proyecto_INICIO, 1914288/proyecto_PROCESO, 1914288/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912857	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}}	{1912857/proyecto_PROCESO, 1912857/proyecto_INICIO, 1912857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912867	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.3}}	{1912867/proyecto_INICIO, 1912867/proyecto_PROCESO, 1912867/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916764	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2021, contratista:DBC Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:420566.63, importe_modificado:420566.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}}	{1916764/proyecto_PROCESO, 1916764/proyecto_INICIO, 1916764/proyecto_PROCESO, 1916764/proyecto_INICIO, 1916764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201918089	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2021, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:946469.04, importe_modificado:946469.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}	{1918089/proyecto_INICIO, 1918089/proyecto_PROCESO, 1918089/proyecto_INICIO, 1918089/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914495	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:762.57}}	{1914495/proyecto_INICIO, 1914495/proyecto_PROCESO, 1914495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916776	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2021, contratista:Luis Humberto Calderón Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:385987.68, importe_modificado:385987.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}}	{1916776/proyecto_INICIO, 1916776/proyecto_PROCESO, 1916776/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201916790	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:534385.82, importe_modificado:534385.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}}	{1916790/proyecto_PROCESO, 1916790/proyecto_INICIO, 1916790/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210201916798	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2021, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:445576.17, importe_modificado:445576.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{1916798/proyecto_PROCESO, 1916798/proyecto_INICIO, 1916798/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913858	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}}	{1913858/proyecto_INICIO, 1913858/proyecto_PROCESO, 1913858/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913872	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:831.7}}	{1913872/proyecto_PROCESO, 1913872/proyecto_INICIO, 1913872/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201918508	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2021, contratista:Oscar García Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:227000.0, importe_modificado:227000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.46}}	{1918508/proyecto_INICIO, 1918508/proyecto_PROCESO, 1918508/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914284	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:831.3}}	{1914284/proyecto_PROCESO, 1914284/proyecto_INICIO, 1914284/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914290	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596714.34, importe_modificado:1596714.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.33}}	{1914290/proyecto_INICIO, 1914290/proyecto_PROCESO, 1914290/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301963761	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2021, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:350297.68, importe_modificado:350297.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{1963761/proyecto_PROCESO, 1963761/proyecto_INICIO, 1963761/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301988102	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-A-2021, contratista:Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:94273.87, importe_modificado:94273.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}}	{1988102/proyecto_PROCESO, 1988102/proyecto_INICIO, 1988102/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301989832	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2021, contratista:Luis Enrique Galicia Godinez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:550000.0, importe_modificado:548888.22}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{1989832/proyecto_INICIO, 1989832/proyecto_PROCESO, 1989832/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301993494	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2021, contratista:Cosmen Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:327905.15, importe_modificado:308669.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}}	{1993494/proyecto_INICIO, 1993494/proyecto_FIN, 1993494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974246	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:559.0}}	{1974246/proyecto_PROCESO, 1974246/proyecto_FIN, 1974246/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974271	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1233.0}}	{1974271/proyecto_INICIO, 1974271/proyecto_FIN, 1974271/proyecto_PROCESO, 1974271/proyecto_INICIO, 1974271/proyecto_PROCESO, 1974271/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972789	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-B-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salaza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:248036.56, importe_modificado:248036.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{1972789/proyecto_PROCESO, 1972789/proyecto_INICIO, 1972789/proyecto_PROCESO, 1972789/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210301972830	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-A-2021, contratista:Juan Carlos Lozano Salaza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:618564.85, importe_modificado:618564.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.5}}	{1972830/proyecto_INICIO, 1972830/proyecto_PROCESO, 1972830/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301980953	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2021, contratista:Natalia Ramos Contreras, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:699941.38, importe_modificado:699941.38}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{1980953/proyecto_PROCESO, 1980953/proyecto_INICIO, 1980953/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301973726	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2021, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:892100.41, importe_modificado:892100.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}}	{1973726/proyecto_INICIO, 1973726/proyecto_PROCESO, 1973726/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301980969	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2021, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599975.36, importe_modificado:599975.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}}	{1980969/proyecto_INICIO, 1980969/proyecto_PROCESO, 1980969/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974581	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2021, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:442896.41, importe_modificado:442896.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}}	{1974581/proyecto_PROCESO, 1974581/proyecto_INICIO, 1974581/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972123	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2021, contratista:ROBERTO CESAR FLORES GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:694239.14, importe_modificado:694239.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.0}}	{1972123/proyecto_PROCESO, 1972123/proyecto_INICIO, 1972123/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301974293	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1353.0}}	{1974293/proyecto_INICIO, 1974293/proyecto_PROCESO, 1974293/proyecto_INICIO, 1974293/proyecto_FIN, 1974293/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996785	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-2021, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:748935.67, importe_modificado:748935.67}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{1996785/proyecto_INICIO, 1996785/proyecto_PROCESO, 1996785/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402043986	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2021, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:688636.75, importe_modificado:683557.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}}	{2043986/proyecto_FIN, 2043986/proyecto_INICIO, 2043986/proyecto_PROCESO, 2043986/proyecto_INICIO, 2043986/proyecto_FIN, 2043986/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402044011	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:312138.89, importe_modificado:310651.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}}	{2044011/proyecto_PROCESO, 2044011/proyecto_INICIO, 2044011/proyecto_PROCESO, 2044011/proyecto_FIN, 2044011/proyecto_INICIO, 2044011/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402046780	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2021, contratista:Fomento Inmobiliario Constructor y Asesor S.A (FINCASA) S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:993804.85, importe_modificado:993804.85}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{2046780/proyecto_INICIO, 2046780/proyecto_PROCESO, 2046780/proyecto_FIN, 2046780/proyecto_INICIO, 2046780/proyecto_FIN, 2046780/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402046800	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2021, contratista:Fomento Inmobiliario Constructor y Asesor S.A (FINCASA) S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:993804.85, importe_modificado:993804.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}}	{2046800/proyecto_FIN, 2046800/proyecto_PROCESO, 2046800/proyecto_INICIO, 2046800/proyecto_PROCESO, 2046800/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210402048043	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2021, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599816.21, importe_modificado:599816.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2048043/proyecto_PROCESO, 2048043/proyecto_FIN, 2048043/proyecto_INICIO, 2048043/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402048051	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2021, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599816.21, importe_modificado:599816.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}}	{2048051/proyecto_FIN, 2048051/proyecto_PROCESO, 2048051/proyecto_INICIO, 2048051/proyecto_PROCESO, 2048051/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402048065	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2021, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:599816.21, importe_modificado:599816.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}}	{2048065/proyecto_PROCESO, 2048065/proyecto_FIN, 2048065/proyecto_INICIO, 2048065/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402051494	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-068-2021, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:158950.0, importe_modificado:158950.0}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2051494/proyecto_INICIO, 2051494/proyecto_PROCESO, 2051494/proyecto_FIN, 2051494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402046906	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:997.0}}	{2046906/proyecto_INICIO, 2046906/proyecto_PROCESO, 2046906/proyecto_INICIO, 2046906/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402046920	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:969.0}}	{2046920/proyecto_INICIO, 2046920/proyecto_FIN, 2046920/proyecto_PROCESO, 2046920/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402046961	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1398.0}}	{2046961/proyecto_INICIO, 2046961/proyecto_PROCESO, 2046961/proyecto_INICIO, 2046961/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402047067	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1723.0}}	{2047067/proyecto_INICIO, 2047067/proyecto_FIN, 2047067/proyecto_PROCESO, 2047067/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402047076	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1350.0}}	{2047076/proyecto_INICIO, 2047076/proyecto_PROCESO, 2047076/proyecto_FIN, 2047076/proyecto_INICIO, 2047076/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402047098	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2021, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499533.19, importe_modificado:1499533.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:696.0}}	{2047098/proyecto_PROCESO, 2047098/proyecto_FIN, 2047098/proyecto_INICIO, 2047098/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915783	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{1915783/proyecto_INICIO, 1915783/proyecto_PROCESO, 1915783/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210201920049	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1920049/proyecto_INICIO, 1920049/proyecto_PROCESO, 1920049/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920206	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1920206/proyecto_INICIO, 1920206/proyecto_PROCESO, 1920206/proyecto_INICIO, 1920206/proyecto_PROCESO, 1920206/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920222	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1920222/proyecto_INICIO, 1920222/proyecto_PROCESO, 1920222/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920250	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1920250/proyecto_INICIO, 1920250/proyecto_PROCESO, 1920250/proyecto_INICIO, 1920250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920285	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1920285/proyecto_INICIO, 1920285/proyecto_PROCESO, 1920285/proyecto_INICIO, 1920285/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920300	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1920300/proyecto_PROCESO, 1920300/proyecto_INICIO, 1920300/proyecto_PROCESO, 1920300/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920309	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1920309/proyecto_PROCESO, 1920309/proyecto_INICIO, 1920309/proyecto_PROCESO, 1920309/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920351	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1920351/proyecto_PROCESO, 1920351/proyecto_INICIO, 1920351/proyecto_PROCESO, 1920351/proyecto_INICIO, 1920351/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919686	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1919686/proyecto_INICIO, 1919686/proyecto_PROCESO, 1919686/proyecto_INICIO, 1919686/proyecto_PROCESO, 1919686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920711	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1920711/proyecto_PROCESO, 1920711/proyecto_INICIO, 1920711/proyecto_PROCESO, 1920711/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919796	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1919796/proyecto_PROCESO, 1919796/proyecto_INICIO, 1919796/proyecto_PROCESO, 1919796/proyecto_INICIO, 1919796/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919808	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1919808/proyecto_INICIO, 1919808/proyecto_PROCESO, 1919808/proyecto_INICIO, 1919808/proyecto_PROCESO, 1919808/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210201919935	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1919935/proyecto_INICIO, 1919935/proyecto_PROCESO, 1919935/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919703	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1919703/proyecto_INICIO, 1919703/proyecto_PROCESO, 1919703/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919835	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1919835/proyecto_INICIO, 1919835/proyecto_PROCESO, 1919835/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919845	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1919845/proyecto_INICIO, 1919845/proyecto_PROCESO, 1919845/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919863	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1919863/proyecto_INICIO, 1919863/proyecto_PROCESO, 1919863/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915933	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1915933/proyecto_INICIO, 1915933/proyecto_PROCESO, 1915933/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915941	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1915941/proyecto_INICIO, 1915941/proyecto_PROCESO, 1915941/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920717	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1920717/proyecto_INICIO, 1920717/proyecto_PROCESO, 1920717/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920729	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1920729/proyecto_INICIO, 1920729/proyecto_PROCESO, 1920729/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920733	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1920733/proyecto_INICIO, 1920733/proyecto_PROCESO, 1920733/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913126	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}}	{1913126/proyecto_INICIO, 1913126/proyecto_PROCESO, 1913126/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914551	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Eléctricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1914551/proyecto_INICIO, 1914551/proyecto_PROCESO, 1914551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210201920045	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1920045/proyecto_INICIO, 1920045/proyecto_PROCESO, 1920045/proyecto_INICIO, 1920045/proyecto_PROCESO, 1920045/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913144	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}}	{1913144/proyecto_PROCESO, 1913144/proyecto_INICIO, 1913144/proyecto_PROCESO, 1913144/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913170	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}}	{1913170/proyecto_PROCESO, 1913170/proyecto_INICIO, 1913170/proyecto_PROCESO, 1913170/proyecto_INICIO, 1913170/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913186	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1913186/proyecto_PROCESO, 1913186/proyecto_INICIO, 1913186/proyecto_PROCESO, 1913186/proyecto_INICIO, 1913186/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913224	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	{1913224/proyecto_PROCESO, 1913224/proyecto_INICIO, 1913224/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913232	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}}	{1913232/proyecto_INICIO, 1913232/proyecto_PROCESO, 1913232/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914660	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1914660/proyecto_PROCESO, 1914660/proyecto_FIN, 1914660/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917058	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1917058/proyecto_PROCESO, 1917058/proyecto_INICIO, 1917058/proyecto_PROCESO, 1917058/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917062	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1917062/proyecto_PROCESO, 1917062/proyecto_INICIO, 1917062/proyecto_PROCESO, 1917062/proyecto_INICIO, 1917062/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917070	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1917070/proyecto_INICIO, 1917070/proyecto_PROCESO, 1917070/proyecto_INICIO, 1917070/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917088	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1917088/proyecto_PROCESO, 1917088/proyecto_INICIO, 1917088/proyecto_PROCESO, 1917088/proyecto_INICIO, 1917088/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917098	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1917098/proyecto_INICIO, 1917098/proyecto_PROCESO, 1917098/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 2021

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210201917103	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1917103/proyecto_INICIO, 1917103/proyecto_PROCESO, 1917103/proyecto_INICIO, 1917103/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917146	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1917146/proyecto_PROCESO, 1917146/proyecto_INICIO, 1917146/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920211	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1920211/proyecto_INICIO, 1920211/proyecto_PROCESO, 1920211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917188	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1917188/proyecto_INICIO, 1917188/proyecto_PROCESO, 1917188/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917208	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1917208/proyecto_INICIO, 1917208/proyecto_PROCESO, 1917208/proyecto_INICIO, 1917208/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917215	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1917215/proyecto_PROCESO, 1917215/proyecto_INICIO, 1917215/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917224	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1917224/proyecto_PROCESO, 1917224/proyecto_INICIO, 1917224/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917237	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1917237/proyecto_PROCESO, 1917237/proyecto_INICIO, 1917237/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917248	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1917248/proyecto_PROCESO, 1917248/proyecto_INICIO, 1917248/proyecto_PROCESO, 1917248/proyecto_INICIO, 1917248/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920317	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}	{1920317/proyecto_INICIO, 1920317/proyecto_PROCESO, 1920317/proyecto_INICIO, 1920317/proyecto_PROCESO, 1920317/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920343	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1920343/proyecto_INICIO, 1920343/proyecto_PROCESO, 1920343/proyecto_INICIO, 1920343/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915578	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{1915578/proyecto_INICIO, 1915578/proyecto_PROCESO, 1915578/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917260	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1917260/proyecto_INICIO, 1917260/proyecto_PROCESO, 1917260/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES C APTURISTA	OBSERVACIONES REVISIO N
COL210201917293	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1917293/proyecto_PROCESO, 1917293/proyecto_INICIO, 1917293/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920357	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1920357/proyecto_INICIO, 1920357/proyecto_PROCESO, 1920357/proyecto_INICIO, 1920357/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920366	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1920366/proyecto_INICIO, 1920366/proyecto_PROCESO, 1920366/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914857	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}	{1914857/proyecto_FIN, 1914857/proyecto_PROCESO, 1914857/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917339	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1917339/proyecto_PROCESO, 1917339/proyecto_INICIO, 1917339/proyecto_PROCESO, 1917339/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917349	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1917349/proyecto_INICIO, 1917349/proyecto_PROCESO, 1917349/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920463	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{1920463/proyecto_INICIO, 1920463/proyecto_PROCESO, 1920463/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912792	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman SA.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1912792/proyecto_INICIO, 1912792/proyecto_FIN, 1912792/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915791	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman SA.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{1915791/proyecto_INICIO, 1915791/proyecto_FIN, 1915791/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915796	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman SA.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1915796/proyecto_INICIO, 1915796/proyecto_FIN, 1915796/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915800	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman SA.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}}	{1915800/proyecto_PROCESO, 1915800/proyecto_FIN, 1915800/proyecto_INICIO, 1915800/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919749	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1919749/proyecto_PROCESO, 1919749/proyecto_INICIO, 1919749/proyecto_PROCESO, 1919749/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919758	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{1919758/proyecto_INICIO, 1919758/proyecto_PROCESO, 1919758/proyecto_INICIO, 1919758/proyecto_PROCESO, 1919758/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	GARFETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210201915806	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}	{1915806/proyecto_FIN, 1915806/proyecto_INICIO, 1915806/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915817	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}}	{1915817/proyecto_INICIO, 1915817/proyecto_PROCESO, 1915817/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201919820	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1919820/proyecto_PROCESO, 1919820/proyecto_INICIO, 1919820/proyecto_PROCESO, 1919820/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915885	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1915885/proyecto_INICIO, 1915885/proyecto_PROCESO, 1915885/proyecto_INICIO, 1915885/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915919	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}	{1915919/proyecto_INICIO, 1915919/proyecto_PROCESO, 1915919/proyecto_INICIO, 1915919/proyecto_PROCESO, 1915919/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915953	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.0}}	{1915953/proyecto_INICIO, 1915953/proyecto_PROCESO, 1915953/proyecto_INICIO, 1915953/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915967	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}}	{1915967/proyecto_PROCESO, 1915967/proyecto_INICIO, 1915967/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920669	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1920669/proyecto_INICIO, 1920669/proyecto_PROCESO, 1920669/proyecto_INICIO, 1920669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914616	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman SA.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}	{1914616/proyecto_INICIO, 1914616/proyecto_FIN, 1914616/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914626	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman SA.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1914626/proyecto_INICIO, 1914626/proyecto_FIN, 1914626/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914646	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1914646/proyecto_PROCESO, 1914646/proyecto_FIN, 1914646/proyecto_PROCESO, 1914646/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913150	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}}	{1913150/proyecto_PROCESO, 1913150/proyecto_INICIO, 1913150/proyecto_PROCESO, 1913150/proyecto_INICIO, 1913150/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914696	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1914696/proyecto_INICIO, 1914696/proyecto_FIN, 1914696/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210201920723	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}	{1920723/proyecto_INICIO, 1920723/proyecto_PROCESO, 1920723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201920741	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-B-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1584495.64, importe_modificado:1584495.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1920741/proyecto_INICIO, 1920741/proyecto_PROCESO, 1920741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913160	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}}	{1913160/proyecto_PROCESO, 1913160/proyecto_INICIO, 1913160/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913166	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1913166/proyecto_INICIO, 1913166/proyecto_PROCESO, 1913166/proyecto_INICIO, 1913166/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913176	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1913176/proyecto_PROCESO, 1913176/proyecto_INICIO, 1913176/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913192	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{1913192/proyecto_INICIO, 1913192/proyecto_PROCESO, 1913192/proyecto_INICIO, 1913192/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914714	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1914714/proyecto_PROCESO, 1914714/proyecto_FIN, 1914714/proyecto_PROCESO, 1914714/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913202	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1913202/proyecto_INICIO, 1913202/proyecto_PROCESO, 1913202/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913210	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1913210/proyecto_INICIO, 1913210/proyecto_PROCESO, 1913210/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913240	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1913240/proyecto_INICIO, 1913240/proyecto_PROCESO, 1913240/proyecto_INICIO, 1913240/proyecto_PROCESO, 1913240/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917008	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1917008/proyecto_PROCESO, 1917008/proyecto_INICIO, 1917008/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914799	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}}	{1914799/proyecto_INICIO, 1914799/proyecto_FIN, 1914799/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915566	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}	{1915566/proyecto_PROCESO, 1915566/proyecto_FIN, 1915566/proyecto_PROCESO, 1915566/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210201915582	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1915582/proyecto_PROCESO, 1915582/proyecto_INICIO, 1915582/proyecto_FIN, 1915582/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915590	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}}	{1915590/proyecto_INICIO, 1915590/proyecto_FIN, 1915590/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201914865	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}}	{1914865/proyecto_INICIO, 1914865/proyecto_FIN, 1914865/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917094	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1917094/proyecto_INICIO, 1917094/proyecto_PROCESO, 1917094/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917119	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}	{1917119/proyecto_PROCESO, 1917119/proyecto_INICIO, 1917119/proyecto_PROCESO, 1917119/proyecto_INICIO, 1917119/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917134	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1917134/proyecto_PROCESO, 1917134/proyecto_INICIO, 1917134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917837	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1917837/proyecto_INICIO, 1917837/proyecto_PROCESO, 1917837/proyecto_INICIO, 1917837/proyecto_PROCESO, 1917837/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917861	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1917861/proyecto_INICIO, 1917861/proyecto_PROCESO, 1917861/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917165	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{1917165/proyecto_PROCESO, 1917165/proyecto_INICIO, 1917165/proyecto_PROCESO, 1917165/proyecto_INICIO, 1917165/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915785	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1915785/proyecto_INICIO, 1915785/proyecto_FIN, 1915785/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915794	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}}	{1915794/proyecto_INICIO, 1915794/proyecto_FIN, 1915794/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915802	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}	{1915802/proyecto_FIN, 1915802/proyecto_PROCESO, 1915802/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915808	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2021, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:4170814.8, importe_modificado:4170814.8}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}}	{1915808/proyecto_FIN, 1915808/proyecto_PROCESO, 1915808/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_REVISIO N
COL210201917283	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}	{1917283/proyecto_PROCESO, 1917283/proyecto_INICIO, 1917283/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201918687	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-A-2021, contratista:Grupo Constructor Edisce S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1662027.95, importe_modificado:1662027.95}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1918687/proyecto_INICIO, 1918687/proyecto_PROCESO, 1918687/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915857	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}	{1915857/proyecto_INICIO, 1915857/proyecto_PROCESO, 1915857/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915862	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{1915862/proyecto_INICIO, 1915862/proyecto_PROCESO, 1915862/proyecto_INICIO, 1915862/proyecto_PROCESO, 1915862/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917302	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1917302/proyecto_PROCESO, 1917302/proyecto_INICIO, 1917302/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917320	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}}	{1917320/proyecto_INICIO, 1917320/proyecto_PROCESO, 1917320/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201915878	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2021, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2782998.28, importe_modificado:2782998.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}	{1915878/proyecto_PROCESO, 1915878/proyecto_INICIO, 1915878/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201917374	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2021, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2748511.19, importe_modificado:2748511.19}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{1917374/proyecto_INICIO, 1917374/proyecto_PROCESO, 1917374/proyecto_INICIO, 1917374/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301994383	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2021, contratista:Karen itzel aquino navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:499982.53, importe_modificado:499982.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}}	{1994383/proyecto_INICIO, 1994383/proyecto_PROCESO, 1994383/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301972912	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2021, contratista:Luis Felipe Granados Portillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1639070.55, importe_modificado:1639070.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.0}}	{1972912/proyecto_INICIO, 1972912/proyecto_PROCESO, 1972912/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301998165	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-066-2021, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:407851.62, importe_modificado:407851.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1998165/proyecto_INICIO, 1998165/proyecto_PROCESO, 1998165/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996807	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2021, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449725.48, importe_modificado:449725.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}}	{1996807/proyecto_INICIO, 1996807/proyecto_PROCESO, 1996807/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912660	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de B.C. Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912660/proyecto_INICIO, 1912660/proyecto_PROCESO, 1912660/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210201912691	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912691/proyecto_INICIO, 1912691/proyecto_PROCESO, 1912691/proyecto_INICIO, 1912691/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912711	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912711/proyecto_INICIO, 1912711/proyecto_PROCESO, 1912711/proyecto_INICIO, 1912711/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912727	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912727/proyecto_INICIO, 1912727/proyecto_PROCESO, 1912727/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912741	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912741/proyecto_INICIO, 1912741/proyecto_PROCESO, 1912741/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912759	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912759/proyecto_INICIO, 1912759/proyecto_PROCESO, 1912759/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912717	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912717/proyecto_INICIO, 1912717/proyecto_PROCESO, 1912717/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201913140	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2021, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2798614.33, importe_modificado:2798614.33}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1913140/proyecto_INICIO, 1913140/proyecto_PROCESO, 1913140/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912609	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912609/proyecto_INICIO, 1912609/proyecto_PROCESO, 1912609/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912685	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912685/proyecto_INICIO, 1912685/proyecto_PROCESO, 1912685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912703	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912703/proyecto_PROCESO, 1912703/proyecto_INICIO, 1912703/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912723	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912723/proyecto_INICIO, 1912723/proyecto_PROCESO, 1912723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912731	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912731/proyecto_PROCESO, 1912731/proyecto_INICIO, 1912731/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912743	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912743/proyecto_INICIO, 1912743/proyecto_PROCESO, 1912743/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210201912751	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2021, contratista:Corporativo Constructor de la Costa SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2482370.58, importe_modificado:2482370.58}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{1912751/proyecto_PROCESO, 1912751/proyecto_INICIO, 1912751/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210402044475	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-B-2021, contratista:Thicsa SCC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:92762.06, importe_modificado:92762.06}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}}	{2044475/proyecto_INICIO, 2044475/proyecto_PROCESO, 2044475/proyecto_FIN, 2044475/proyecto_PROCESO, 2044475/proyecto_FIN, 2044475/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996587	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1996587/proyecto_PROCESO, 1996587/proyecto_INICIO, 1996587/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996605	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{1996605/proyecto_PROCESO, 1996605/proyecto_INICIO, 1996605/proyecto_PROCESO, 1996605/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996616	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1996616/proyecto_PROCESO, 1996616/proyecto_INICIO, 1996616/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996622	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{1996622/proyecto_INICIO, 1996622/proyecto_PROCESO, 1996622/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996649	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1996649/proyecto_PROCESO, 1996649/proyecto_INICIO, 1996649/proyecto_PROCESO, 1996649/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996660	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1996660/proyecto_INICIO, 1996660/proyecto_PROCESO, 1996660/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996680	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1996680/proyecto_INICIO, 1996680/proyecto_PROCESO, 1996680/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996702	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1996702/proyecto_PROCESO, 1996702/proyecto_INICIO, 1996702/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210301996738	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{1996738/proyecto_INICIO, 1996738/proyecto_PROCESO, 1996738/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402026281	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2026281/proyecto_INICIO, 2026281/proyecto_FIN, 2026281/proyecto_PROCESO, 2026281/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402026310	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2026310/proyecto_INICIO, 2026310/proyecto_FIN, 2026310/proyecto_PROCESO, 2026310/proyecto_FIN, 2026310/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISOR
COL210402026313	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{2026313/proyecto_INICIO, 2026313/proyecto_PROCESO, 2026313/proyecto_FIN, 2026313/proyecto_INICIO, 2026313/proyecto_PROCESO, 2026313/proyecto_FIN, 2026313/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402026318	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2026318/proyecto_INICIO, 2026318/proyecto_FIN, 2026318/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402026324	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{2026324/proyecto_PROCESO, 2026324/proyecto_FIN, 2026324/proyecto_INICIO, 2026324/proyecto_PROCESO, 2026324/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402026331	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2026331/proyecto_FIN, 2026331/proyecto_INICIO, 2026331/proyecto_FIN, 2026331/proyecto_INICIO, 2026331/proyecto_PROCESO, 2026331/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL210402026336	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2021, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1596397.17, importe_modificado:1596397.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2026336/proyecto_FIN, 2026336/proyecto_INICIO, 2026336/proyecto_FIN, 2026336/proyecto_INICIO, 2026336/proyecto_PROCESO, 2026336/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210402013974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	800,000.00
COL210402014096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,817.00
COL210402014152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100,000.00	98,333.20
COL210402014211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		278,960.00	278,270.89
COL210402014230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		159,232.98	158,370.00
COL210201910814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	198,884.99
COL210201911153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,379.41
COL210201911362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	196,700.00
COL210301973738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		295,993.33	292,181.15
COL210301973763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		189,114.15	189,114.15
COL210301973777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		663,731.20	663,731.20
COL210301973818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		307,316.11	307,316.11
COL210301973835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		243,845.21	243,845.21
COL210301973628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,697,963.16
COL210201919925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		900,000.00	896,343.16
COL210201919943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		198,005.21	197,143.86
COL210201916029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,623.38	123,623.38
COL210201916162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		18,543.53	18,543.53
COL210201916203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30,905.88	30,905.88
COL210201916232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		154,529.40	154,529.40



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201916255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		185,435.28	185,435.28
COL210201916269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,811.76	61,811.76
COL210201912668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,814,383.67	1,742,472.23
COL210201922811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		380,000.00	379,525.01
COL210201915980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,811.69	55,273.60
COL210201916039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		185,435.28	185,435.28
COL210201916054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,811.76	61,811.76
COL210201916095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98,898.82	98,898.82
COL210201916174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		151,438.81	151,438.81
COL210201916182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		86,536.46	86,536.46
COL210201916217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46,358.82	46,358.82
COL210201916245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32,859.13	32,859.13
COL210301964273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		466,666.65	466,666.65
COL210301964276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		466,666.70	466,666.70
COL210301964535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	495,321.59
COL210301964268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		466,666.65	457,899.38
COL210301989783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	449,557.60
COL210301986411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,768,279.34	1,748,865.97
COL210301971497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		293,636.36	293,636.36
COL210301971498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,818.18	61,818.18



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301971512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		278,181.82	278,181.82
COL210301988024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		328,154.53	327,752.19
COL210301986715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	398,770.81
COL210301971441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		54,090.91	54,090.91
COL210301971559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		185,454.55	185,454.55
COL210301972614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,897,737.08
COL210301971047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,818.18	53,267.66
COL210301971609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,727.27	92,727.27
COL210301971610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,818.18	61,818.18
COL210301972813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,600,000.00	2,586,810.57
COL210301972835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270,000.00	263,301.75
COL210301972853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	497,821.84
COL210301973715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,222.24
COL210301980939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		650,000.00	647,081.54
COL210301971331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,636.36	123,636.36
COL210301971350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		216,363.64	216,363.64
COL210301971573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,727.27	92,727.27
COL210301972089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		651,802.18	650,896.17
COL210301972714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,074,469.40	2,071,953.59
COL210301971371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46,363.64	46,363.64


H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301972750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,439,999.03	1,439,339.91
COL210301972758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		360,000.97	360,000.97
COL210301971402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		131,363.64	131,363.64
COL210301972250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,615,046.26	1,481,647.20
COL210301973689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		334,832.74	329,501.83
COL210301972273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		384,953.74	384,953.74
COL210301972295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		750,000.00	746,998.40
COL210301995792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56,958.00	56,958.00
COL210301995825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		51,262.20	51,262.20
COL210301995843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		128,155.50	128,155.50
COL210301995901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		71,197.50	71,197.50
COL210301996927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,805.65
COL210301995914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34,174.80	34,174.80
COL210301995928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98,993.10	98,993.10
COL210301995998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		45,566.40	45,566.40
COL210301996027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14,239.50	14,239.50
COL210301996036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14,239.50	14,239.50
COL210301996042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		22,783.20	22,783.20
COL210301996051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		28,479.00	28,479.00
COL210301995753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		28,579.00	27,196.77



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301996532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		173,134.80	173,134.80
COL210301996471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		113,916.80	113,916.80
COL210301996482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56,958.40	56,958.40
COL210301996502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		42,718.80	42,718.80
COL210301996522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56,958.40	56,958.40
COL210301995944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34,174.80	34,174.80
COL210301995954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14,239.50	14,239.50
COL210301996007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34,174.80	34,174.80
COL210301996014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		22,783.20	22,783.20
COL210301996116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56,958.40	55,576.15
COL210301996375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99,677.20	99,677.20
COL210301996384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99,677.20	99,677.20
COL210402044493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		134,164.02	135,085.58
COL210402047999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49,313.71	35,591.06
COL210402049434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		769,969.71	769,969.71
COL210101883716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		217,353.45	214,067.79
COL210201910426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		355,193.45	354,250.39
COL210201911574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		51,001.37	51,001.37
COL210201911656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		54,502.02	54,502.02
COL210201911733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		64,480.06	64,480.06



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201911828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,563.64	67,563.64
COL210201912581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,978,802.48
COL210201912770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		254,176.62	249,134.75
COL210201912873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27,867.47	27,867.47
COL210201912812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		36,918.79	36,918.79
COL210201913040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		218,885.04	218,885.04
COL210201913054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		521,676.01	521,676.01
COL210201911797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29,718.76	29,718.76
COL210201913070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		66,328.80	66,328.80
COL210201913090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		338,933.53	338,933.53
COL210201913862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25,416.57	25,416.57
COL210201911640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81,753.03	81,753.03
COL210201911682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		75,887.49	75,887.49
COL210201911706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		93,378.53	93,378.53
COL210201911774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32,784.62	32,784.62
COL210201912636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,712.11	579,173.27
COL210201914278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		87,219.60	87,219.60
COL210201914281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46,164.32	46,164.32
COL210201914283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		48,986.44	48,986.44
COL210201922807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,008,593.50	1,006,650.83



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201912816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60,526.54	60,526.54
COL210201914286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21,206.88	21,206.88
COL210201914288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		37,126.95	37,126.95
COL210201912857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		28,692.63	28,692.63
COL210201912867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		74,279.31	74,279.31
COL210201916764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		421,007.28	366,710.91
COL210201918089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		947,123.63	946,469.03
COL210201914495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		73,262.60	73,262.60
COL210201916776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		386,741.41	385,987.68
COL210201916790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		535,393.39	476,349.55
COL210201916798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		446,838.85	391,541.13
COL210201913858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29,902.48	29,902.48
COL210201913872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80,283.24	80,283.24
COL210201918508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		227,425.10	166,762.29
COL210201914284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		95,631.80	95,631.80
COL210201914290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		58,091.41	58,091.41
COL210301963761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		352,392.57	350,297.67
COL210301988102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		95,000.00	94,273.85
COL210301989832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,000.00	548,888.22
COL210301993494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		328,281.55	308,669.72



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210301974246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81,564.50	81,564.50
COL210301974271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,985.54	179,985.54
COL210301972789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	248,036.54
COL210301972830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		638,507.44	618,564.83
COL210301980953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	699,941.36
COL210301973726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		900,000.00	892,100.41
COL210301980969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,975.36
COL210301974581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		443,912.65	442,896.38
COL210301972123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		695,880.55	694,239.14
COL210301974293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		197,493.70	197,493.70
COL210301996785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		750,000.00	748,935.66
COL210402043986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		688,636.75	683,557.94
COL210402044011	MUNICIPAL	2021			Programa Municipal	312,138.89	310,651.58
COL210402044011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	-
COL210402046780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		581,246.17	581,246.17
COL210402046800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		412,558.68	412,558.68
COL210402048043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204,060.89	204,060.87
COL210402048051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		298,119.28	298,119.28
COL210402048065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		97,636.04	97,636.04
COL210402051494	MUNICIPAL	2021			Programa Municipal	168.08	50,774.68
COL210402051494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		85,724.27	108,175.32



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210402046906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		145,071.61	145,071.61
COL210402046920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		141,397.82	141,397.82
COL210402046961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204,000.15	204,000.15
COL210402047067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		251,441.82	251,441.82
COL210402047076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		197,008.97	197,008.97
COL210402047098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		101,569.08	101,569.08
COL210201915783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		105,000.01	105,000.01
COL210201920049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201920206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,375.05	61,375.05
COL210201920222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,924.19	123,924.19
COL210201920250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		141,666.36	135,034.94
COL210201920285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23,611.12	23,611.12
COL210201920300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47,222.23	47,222.23
COL210201920309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		188,888.93	188,888.93
COL210201920351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		188,888.92	188,888.92
COL210201919686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201920711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94,444.46	94,444.46
COL210201919796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40,916.71	40,916.71
COL210201919808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201919935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201919703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40,916.71	40,916.71
COL210201919835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201919845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201919863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201915933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,742.00	179,742.00
COL210201915941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		205,245.76	205,245.76
COL210201920717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23,611.12	23,611.12
COL210201920729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		70,833.35	70,833.35
COL210201920733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		70,833.35	70,833.35
COL210201913126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,309.67	90,924.00
COL210201914551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,000.01	84,000.01
COL210201920045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201913144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		66,535.74	66,535.74
COL210201913170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		189,578.80	189,578.80
COL210201913186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		211,808.25	211,808.25
COL210201913224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116,182.50	116,182.50
COL210201913232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		122,487.07	122,487.07
COL210201914660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,000.01	126,000.01
COL210201917058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201917062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201917070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		199,567.21	148,078.40
COL210201917088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201917098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39,913.44	39,913.44
COL210201917103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		19,956.72	19,956.72
COL210201917146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201920211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		82,616.13	82,616.13
COL210201917188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		119,740.33	119,740.33
COL210201917208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		119,740.33	119,740.33
COL210201917215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59,870.16	59,870.16
COL210201917224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		119,740.33	119,740.33
COL210201917237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39,913.44	39,913.44
COL210201917248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39,913.44	39,913.44
COL210201920317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		259,722.27	259,722.27
COL210201920343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47,222.23	47,222.23
COL210201915578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		210,000.02	210,000.02
COL210201917260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		139,697.05	139,697.05
COL210201917293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		319,307.54	319,307.54
COL210201920357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94,444.46	94,444.46
COL210201920366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		118,055.58	118,055.58
COL210201914857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		235,200.15	235,200.15

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201917339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99,783.61	99,783.61
COL210201917349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		99,783.61	99,783.61
COL210201920463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		141,666.69	141,666.69
COL210201912792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,000.01	96,814.81
COL210201915791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		105,000.01	105,000.01
COL210201915796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,199.96	67,199.96
COL210201915800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		289,799.89	289,799.89
COL210201919749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		82,616.13	82,616.13
COL210201919758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,375.05	61,375.05
COL210201915806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		293,999.92	293,999.92
COL210201915817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		828,504.09	811,502.37
COL210201919820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201915885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		228,303.76	228,303.76
COL210201915919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		146,515.08	146,515.08
COL210201915953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		333,635.49	333,635.49
COL210201915967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		133,687.27	133,687.27
COL210201920669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		118,055.58	118,055.58
COL210201914616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		168,000.02	168,000.02
COL210201914626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,000.01	84,000.01
COL210201914646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,000.01	126,000.01



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201913150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		275,924.91	275,924.91
COL210201914696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,000.01	84,000.01
COL210201920723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47,222.23	47,222.23
COL210201920741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23,611.12	23,611.12
COL210201913160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,326.67	126,326.67
COL210201913166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		125,721.52	125,721.52
COL210201913176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		277,966.51	277,966.51
COL210201913192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		189,316.66	189,316.66
COL210201914714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,199.58	67,199.58
COL210201913202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		284,475.78	284,475.78
COL210201913210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		88,201.20	88,201.20
COL210201913240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		323,842.50	323,842.50
COL210201917008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		19,956.72	19,956.72
COL210201914799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		315,000.16	315,000.16
COL210201915566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		336,000.03	336,000.03
COL210201915582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		21,000.00	21,000.00
COL210201915590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		399,000.04	399,000.04
COL210201914865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,600.19	180,600.19
COL210201917094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		19,956.72	19,956.72
COL210201917119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		199,567.22	199,567.22



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201917134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		159,653.77	159,653.77
COL210201917837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.67
COL210201917861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		102,291.76	102,291.76
COL210201917165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		159,653.77	159,653.77
COL210201915785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,000.01	84,000.01
COL210201915794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		126,000.01	126,000.01
COL210201915802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		335,999.96	335,999.96
COL210201915808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		230,999.98	230,999.98
COL210201917283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		139,697.05	139,697.05
COL210201918687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81,050.67	81,050.67
COL210201915857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		288,913.98	288,913.98
COL210201915862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,697.02	166,697.02
COL210201917302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,826.88	79,826.88
COL210201917320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,826.88	79,826.88
COL210201915878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		288,755.55	288,755.55
COL210201917374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		285,453.14	285,453.14
COL210301994383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	444,579.79
COL210301972912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,730,000.00	1,729,999.99
COL210301998165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		408,044.36	407,851.61
COL210301996807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	449,725.48



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL210201912660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60,552.23	42,922.80
COL210201912691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		171,363.90	171,363.90
COL210201912711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		55,628.06	55,628.06
COL210201912727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		239,628.83	239,628.83
COL210201912741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		48,664.55	48,664.55
COL210201912759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		161,778.47	161,778.47
COL210201912717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		216,762.47	216,762.47
COL210201913140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		309,322.22	309,322.22
COL210201912609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		96,669.41	96,669.41
COL210201912685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		629,659.60	629,659.60
COL210201912703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		89,299.03	89,299.03
COL210201912723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		191359.4	191359.4
COL210201912731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		327302.7	327302.7
COL210201912743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		101404.88	101404.88
COL210201912751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		109926.47	109926.47
COL210402044475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		92762.06	92762.06
COL210301996587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	76397.12
COL210301996605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		160000	160000
COL210301996616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210301996622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		160000	160000
COL210301996649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210301996660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210301996680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210301996702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210301996738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210402026281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210402026310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210402026313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		160000	160000
COL210402026318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210402026324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		160000	160000
COL210402026331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000
COL210402026336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	33-Aportaciones Federales para Entidad	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Te		80000	80000



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210402013974	Otros	1	1
COL210402014096	Computadoras	16	16
COL210402014152	REGLAMENTO(S)	1	1
COL210402014211	Metros Cuadrados	1375	1375
COL210402014230	Otros	1	1
COL210201910814	Vehículos	1	1
COL210201911153	Otros	1	1
COL210201911362	Otros	1	1
COL210301973738	Kilómetro lineal	3	3
COL210301973763	Kilómetro lineal	2	2
COL210301973777	Kilómetro lineal	6.2	6.2
COL210301973818	Kilómetro lineal	2.87	2.87
COL210301973835	Kilómetro lineal	2.28	2.28
COL210301973628	Metros Cuadrados	433	433
COL210201919925	Metros cuadrados de constr	1310	1310
COL210201919943	Metros Cuadrados	400	400
COL210201916029	Metros Cuadrados	400	400
COL210201916162	Metros Cuadrados	60	60
COL210201916203	Metros Cuadrados	100	100
COL210201916232	Metros Cuadrados	500	500
COL210201916255	Metros Cuadrados	600	600
COL210201916269	Metros Cuadrados	200	200
COL210201912668	Metros Cuadrados	4250	4250
COL210201922811	Metros Cuadrados	298.91	298.91
COL210201915980	Metros Cuadrados	200	200
COL210201916039	Metros Cuadrados	600	600
COL210201916054	Metros Cuadrados	200	200
COL210201916095	Metros Cuadrados	320	320
COL210201916174	Metros Cuadrados	490	490
COL210201916182	Metros Cuadrados	280	280
COL210201916217	Metros Cuadrados	150	150
COL210201916245	Metros Cuadrados	106.32	106.32
COL210301964273	Metros Cuadrados	1500	1500
COL210301964276	Metros Cuadrados	1500	1500
COL210301964535	Metros Cuadrados	777.5	777.5
COL210301964268	Metros Cuadrados	1500	1500
COL210301989783	Metros Cuadrados	481	481
COL210301986411	Metros Cuadrados	4350.21	4350.21
COL210301971497	Metros Cuadrados	950	950
COL210301971498	Metros Cuadrados	200	200
COL210301971512	Metros Cuadrados	900	900
COL210301988024	Metros Cuadrados	811.99	811.99

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210301986715	Metros Cuadrados	570	570
COL210301971441	Metros Cuadrados	175	175
COL210301971559	Metros Cuadrados	600	600
COL210301972614	Metros Cuadrados	4305	4305
COL210301971047	Metros cuadrados de constr	200	200
COL210301971609	Metros Cuadrados	300	300
COL210301971610	Metros Cuadrados	200	200
COL210301972813	Metros Cuadrados	3490	3490
COL210301972835	Metros Cuadrados	270	270
COL210301972853	Metros Cuadrados	600	600
COL210301973715	Metros Cuadrados	1515	1515
COL210301980939	Metros Cuadrados	1657	1657
COL210301971331	Metros Cuadrados	400	400
COL210301971350	Metros Cuadrados	700	700
COL210301971573	Metros Cuadrados	300	300
COL210301972089	Metros lineales	240	240
COL210301972714	Metros Cuadrados	4632	4632
COL210301971371	Metros Cuadrados	150	150
COL210301972750	Metros Cuadrados	3573.2	3573.2
COL210301972758	Metros Cuadrados	893.32	893.32
COL210301971402	Metros Cuadrados	425	425
COL210301972250	Metros Cuadrados	3745	3745
COL210301973689	Metros Cuadrados	849.33	849.33
COL210301972273	Metros Cuadrados	908	908
COL210301972295	Metros Cuadrados	1563	1563
COL210301995792	Metros Cuadrados	200	200
COL210301995825	Metros Cuadrados	180	180
COL210301995843	Metros Cuadrados	450	450
COL210301995901	Metros Cuadrados	250	250
COL210301996927	Metros Cuadrados	490	490
COL210301995914	Metros Cuadrados	120	120
COL210301995928	Metros Cuadrados	340	340
COL210301995998	Metros Cuadrados	160	160
COL210301996027	Metros Cuadrados	50	50
COL210301996036	Metros Cuadrados	50	50
COL210301996042	Metros Cuadrados	80	80
COL210301996051	Metros Cuadrados	100	100
COL210301995753	Metros Cuadrados	100	100
COL210301996532	Metros Cuadrados	600	600
COL210301996471	Metros Cuadrados	400	400
COL210301996482	Metros Cuadrados	200	200
COL210301996502	Metros Cuadrados	150	150



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210301996522	Metros Cuadrados	200	200
COL210301995944	Metros Cuadrados	120	120
COL210301995954	Metros Cuadrados	50	50
COL210301996007	Metros Cuadrados	120	120
COL210301996014	Metros Cuadrados	80	80
COL210301996116	Metros Cuadrados	200	200
COL210301996375	Metros Cuadrados	350	350
COL210301996384	Metros Cuadrados	350	350
COL210402044493	Metros cuadrados de constr	474	474
COL210402047999	Metros Cuadrados	85	85
COL210402049434	Metros Cuadrados	1403	1403
COL210101883716	Metros lineales	1778	1778
COL210201910426	Metros lineales	153.64	153.64
COL210201911574	Metros lineales	427	427
COL210201911656	Metros lineales	611	611
COL210201911733	Metros lineales	526	526
COL210201911828	Metros lineales	720	720
COL210201912581	Metros lineales	350	350
COL210201912770	Metros lineales	4100	4100
COL210201912873	Metros lineales	238.5	238.5
COL210201912812	Kilómetro lineal	276.6	276.6
COL210201913040	Metros lineales	660	660
COL210201913054	Metros lineales	1573	1573
COL210201911797	Metros lineales	184.8	184.8
COL210201913070	Metros lineales	200	200
COL210201913090	Metros lineales	1022	1022
COL210201913862	Metros lineales	128.81	128.81
COL210201911640	Metros lineales	916	916
COL210201911682	Metros lineales	674.46	674.46
COL210201911706	Metros lineales	991.05	991.05
COL210201911774	Metros lineales	224.7	224.7
COL210201912636	Metros lineales	184.56	184.56
COL210201914278	Metros lineales	966.45	966.45
COL210201914281	Metros lineales	354.35	354.35
COL210201914283	Metros lineales	346.6	346.6
COL210201922807	Metros lineales	265.62	265.62
COL210201912816	Metros lineales	561.6	561.6
COL210201914286	Metros lineales	85.1	85.1
COL210201914288	Metros lineales	270	270
COL210201912857	Metros lineales	227	227
COL210201912867	Metros lineales	807.3	807.3
COL210201916764	Metros lineales	131	131



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201918089	Metros lineales	246	246
COL210201914495	Metros lineales	762.57	762.57
COL210201916776	Metros lineales	131	131
COL210201916790	Metros lineales	167	167
COL210201916798	Metros lineales	115	115
COL210201913858	Metros lineales	209	209
COL210201913872	Metros lineales	831.7	831.7
COL210201918508	Metros lineales	67.46	67.46
COL210201914284	Metros lineales	831.3	831.3
COL210201914290	Metros lineales	550.33	550.33
COL210301963761	Metros lineales	112	112
COL210301988102	Metros lineales	76	76
COL210301989832	Pozo(s)	1	1
COL210301993494	Metros lineales	147	147
COL210301974246	Metros lineales	559	559
COL210301974271	Metros lineales	1233	1233
COL210301972789	Metros lineales	300	300
COL210301972830	Metros lineales	221.5	221.5
COL210301980953	Pozo(s)	1	1
COL210301973726	Metros lineales	231	231
COL210301980969	Metros lineales	222	222
COL210301974581	Metros lineales	168	168
COL210301972123	Metros lineales	219	219
COL210301974293	Metros lineales	1353	1353
COL210301996785	Pozo(s)	1	1
COL210402043986	Metros lineales	208	208
COL210402044011	Metros lineales	167	167
COL210402046780	Piezas	14	14
COL210402046800	Metros lineales	152	152
COL210402048043	Metros lineales	140	140
COL210402048051	Metros lineales	48	48
COL210402048065	Metros lineales	26	26
COL210402051494	Pozo(s)	1	1
COL210402046906	Metros lineales	997	997
COL210402046920	Metros lineales	969	969
COL210402046961	Metros lineales	1398	1398
COL210402047067	Metros lineales	1723	1723
COL210402047076	Metros lineales	1350	1350
COL210402047098	Metros lineales	696	696
COL210201915783	Piezas	25	25
COL210201920049	Piezas	5	5
COL210201920206	Piezas	3	3



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201920222	Piezas	6	6
COL210201920250	Piezas	6	6
COL210201920285	Piezas	1	1
COL210201920300	Piezas	2	2
COL210201920309	Piezas	8	8
COL210201920351	Piezas	8	8
COL210201919686	Piezas	5	5
COL210201920711	Piezas	4	4
COL210201919796	Piezas	2	2
COL210201919808	Piezas	5	5
COL210201919935	Piezas	5	5
COL210201919703	Piezas	2	2
COL210201919835	Piezas	5	5
COL210201919845	Piezas	5	5
COL210201919863	Piezas	5	5
COL210201915933	Metros Cuadrados	200	200
COL210201915941	Metros Cuadrados	200	200
COL210201920717	Piezas	1	1
COL210201920729	Piezas	3	3
COL210201920733	Piezas	3	3
COL210201913126	Metros cuadrados de constr	100	100
COL210201914551	Piezas	20	20
COL210201920045	Piezas	5	5
COL210201913144	Metros cuadrados de constr	60	60
COL210201913170	Metros Cuadrados	190	190
COL210201913186	Metros Cuadrados	200	200
COL210201913224	Metros Cuadrados	56	56
COL210201913232	Metros Cuadrados	125	125
COL210201914660	Piezas	20	20
COL210201917058	Piezas	3	3
COL210201917062	Piezas	3	3
COL210201917070	Piezas	10	10
COL210201917088	Piezas	3	3
COL210201917098	Piezas	2	2
COL210201917103	Piezas	1	1
COL210201917146	Piezas	3	3
COL210201920211	Piezas	4	4
COL210201917188	Piezas	6	6
COL210201917208	Piezas	6	6
COL210201917215	Piezas	3	3
COL210201917224	Piezas	6	6
COL210201917237	Piezas	2	2



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201917248	Piezas	2	2
COL210201920317	Piezas	11	11
COL210201920343	Piezas	2	2
COL210201915578	Piezas	50	50
COL210201917260	Piezas	7	7
COL210201917293	Piezas	16	16
COL210201920357	Piezas	4	4
COL210201920366	Piezas	5	5
COL210201914857	Piezas	56	56
COL210201917339	Piezas	5	5
COL210201917349	Piezas	5	5
COL210201920463	Piezas	6	6
COL210201912792	Piezas	30	30
COL210201915791	Piezas	25	25
COL210201915796	Piezas	16	16
COL210201915800	Piezas	69	69
COL210201919749	Piezas	4	4
COL210201919758	Piezas	3	3
COL210201915806	Piezas	70	70
COL210201915817	Metros Cuadrados	715	715
COL210201919820	Piezas	5	5
COL210201915885	Metros Cuadrados	200	200
COL210201915919	Metros Cuadrados	120	120
COL210201915953	Metros Cuadrados	262	262
COL210201915967	Metros Cuadrados	105	105
COL210201920669	Piezas	5	5
COL210201914616	Piezas	40	40
COL210201914626	Piezas	20	20
COL210201914646	Piezas	30	30
COL210201913150	Metros cuadrados de constr	300	300
COL210201914696	Piezas	30	30
COL210201920723	Piezas	2	2
COL210201920741	Piezas	1	1
COL210201913160	Metros cuadrados de constr	180	180
COL210201913166	Metros Cuadrados	300	300
COL210201913176	Metros Cuadrados	300	300
COL210201913192	Metros Cuadrados	200	200
COL210201914714	Piezas	16	16
COL210201913202	Metros Cuadrados	300	300
COL210201913210	Piezas	8	8
COL210201913240	Metros Cuadrados	300	300
COL210201917008	Piezas	1	1



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210201914799	Piezas	75	75
COL210201915566	Piezas	80	80
COL210201915582	Piezas	5	5
COL210201915590	Piezas	95	95
COL210201914865	Piezas	43	43
COL210201917094	Piezas	1	1
COL210201917119	Piezas	10	10
COL210201917134	Piezas	8	8
COL210201917837	Piezas	5	5
COL210201917861	Piezas	5	5
COL210201917165	Piezas	8	8
COL210201915785	Piezas	20	20
COL210201915794	Piezas	30	30
COL210201915802	Piezas	80	80
COL210201915808	Piezas	55	55
COL210201917283	Piezas	7	7
COL210201918687	Piezas	4	4
COL210201915857	Metros Cuadrados	195	195
COL210201915862	Metros Cuadrados	250	250
COL210201917302	Piezas	4	4
COL210201917320	Piezas	4	4
COL210201915878	Metros Cuadrados	50	50
COL210201917374	Piezas	14	14
COL210301994383	Metros Cuadrados	70	70
COL210301972912	Metros Cuadrados	658	658
COL210301998165	Metros Cuadrados	20	20
COL210301996807	Metros Cuadrados	380	380
COL210201912660	Cancha(s)	1	1
COL210201912691	Cancha(s)	1	1
COL210201912711	Cancha(s)	1	1
COL210201912727	Cancha(s)	1	1
COL210201912741	Cancha(s)	1	1
COL210201912759	Cancha(s)	1	1
COL210201912717	Cancha(s)	1	1
COL210201913140	Cancha(s)	1	1
COL210201912609	Cancha(s)	1	1
COL210201912685	Cancha(s)	1	1
COL210201912703	Cancha(s)	1	1
COL210201912723	Cancha(s)	1	1
COL210201912731	Cancha(s)	1	1
COL210201912743	Cancha(s)	1	1
COL210201912751	Cancha(s)	1	1



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL210402044475	Cancha(s)	1	1
COL210301996587	Cuarto(s)	1	1
COL210301996605	Cuarto(s)	2	2
COL210301996616	Cuarto(s)	1	1
COL210301996622	Cuarto(s)	2	2
COL210301996649	Cuarto(s)	1	1
COL210301996660	Cuarto(s)	1	1
COL210301996680	Cuarto(s)	1	1
COL210301996702	Metros Cuadrados	1	1
COL210301996738	Cuarto(s)	1	1
COL210402026281	Cuarto(s)	1	1
COL210402026310	Cuarto(s)	1	1
COL210402026313	Cuarto(s)	2	2
COL210402026318	Cuarto(s)	1	1
COL210402026324	Cuarto(s)	2	2
COL210402026331	Cuarto(s)	1	1
COL210402026336	Cuarto(s)	1	1



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210402013974	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210402014096	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210402014152	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210402014211	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210402014230	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210201910814	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210201911153	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210201911362	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL210301973738	Colima	Tecomán	Madrid	CALLEJON CAMINO PRESA MADRID AEROPUERTO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO PRESA MADRID TECOMAN COL.	-103.882156	19.08895913
COL210301973763	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLEJON A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO A UN COSTADO DE CANAL DE RIEGO EN COLONIA LINDA VISTA DE CERRO DE ORTEGA	-103.728792	18.76066193
COL210301973777	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLEJON DE RANCHO DE PARRA EN CARRETERA TECOMAN PLAYA REAL COLONIA COFRADIA DE MORELOS, 28920 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA TECUANILLO Y , CAMINO DE RANCHO DE PARRA EN CARRETERA TECOMAN PLAYA E	-103.860164	18.86569467
COL210301973818	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLEJON HACIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO EN SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	-103.702256	18.82454955
COL210301973835	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLEJON CAMINO SALINITAS EN CHANCHOPA. COLONIA CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO SALINITAS EN CHANCHOPA.	-103.773336	18.87356935
COL210301973628	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE CUBA, LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO FIGUEROA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES COLOMBIA Y CUBA EN	-103.869672	19.08726023
COL210201919925	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CARRETERA TECOMAN - CERRO DE ORTEGA- PLAYA AZUL, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA TRAMO PANTEÓN UNIDAD DEPORTIVA PARALE	-103.725326	18.75746298
COL210201919943	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OBRERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE UBICA CALLES COCOTEROS Y ORQUIDEAS COL. SANTA ELENA EN TECOMAN COLIMA.	-103.890234	18.91822803
COL210201916029	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIÉRREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ DE LA COLONIA UNIÓN.	-103.88476	18.92475986
COL210201916162	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE GRISELDA ÁLVAREZ, CALLE CARLOS DE LA MADRID LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL SANTANA EN LA COLONIA SANTA ELENA.	-103.889049	18.9147646
COL210201916203	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES TORRES QUINTERO 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN EN LOS	-103.868583	18.91098696
COL210201916232	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCÍA Y , CALLE AQUILES SERDÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES JOSÉ ESPINOZA ANDADOR 9, JUAN RODRÍGUEZ Y OCAMPO. EN LAS COLONIAS VILLA	-103.861273	18.91091134
COL210201916255	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REVOLUCIÓN COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE CALLE 8, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN EN LAS COLONIAS PABLO SILVA Y	-103.861754	18.90802447
COL210201916269	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE RAMÓN HERNÁNDEZ, CALLE GAVIOTAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y	-103.869283	18.92655006
COL210201912668	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA RAMON SERRANO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA ES EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LA CALLE RAMON SERRANOL Y CALLE 18 DE MARZO EN C	-103.876392	18.90583246



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201922811	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE LOPEZ MATEOS INSURGENTES, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR	-103.876809	18.91504227
COL210201915980	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO MONTES COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO, CALLE PEDRO GUTIÉRREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO MONTES DE LA COLONIA SANTA ELENA EN TECOMÁN. C	-103.884014	18.92228588
COL210201916039	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE ROSITA VÁZQUEZ, CALLE CARLOS DE LA MADRID LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES MANUEL SANTANA Y JOSÉ ESPINOSA RI	-103.888762	18.92126149
COL210201916054	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ÁLVAREZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSÉ ESPINOZA RIVERA DE LA COLONIA VICE	-103.885772	18.91859939
COL210201916095	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ÁLVAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y LA CALLE	-103.885808	18.91345203
COL210201916174	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE PALMA CAMBRAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA DE CASTILLA Y AV DE LA JUVENTUD EN LA COLON	-103.894181	18.92451786
COL210201916182	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE PALMA CAMBRAY LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA DE CASTILLA EN LA COLONIA PALMA REAL II.	-103.894305	18.92228957
COL210201916217	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA Y CALLE ANTONIO GARCÍA, CALLE TORRES QUINTERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES OCAMPO JUAN	-103.864887	18.91130119
COL210201916245	Colima	Tecomán	Tecomán	RODRÍGUEZ Y LERDO DE TEJADA EN LA COLONIA L CALLE LA PAZ COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE DIAZ MIRÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES LA PAZ LERDO	-103.86494	18.9158111
COL210301964273	Colima	Tecomán	Chanchopa	DE TEJADA ANDADOR 9 JOSÉ CRUZ GONZÁL CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ACCESO POBLADO Y CALLE INDEPENDENCIA SALIDA POBLADO, CALLE MIGUEL HIDALGO Y	-103.738547	18.86590214
COL210301964276	Colima	Tecomán	Callejones	COSTILLA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN TRAMO DE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA ACCESO POBLADO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE UBICA EN	-103.632376	18.81358911
COL210301964535	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA ACCESO A LA COMUNIDAD. LLEG CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIA ISABEL VERDUGO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE	-103.870227	18.92431031
COL210301964268	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIET CALLE REVOLUCIÓN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE CARRETERA A CALLEJONES, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN CALLE	-103.715054	18.74830946
COL210301989783	Colima	Tecomán	Tecomán	REVOLUCIÓN DE CALLE GREGORIO TORRES CALLE REVOLUCION COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE HIDALGO Y MEDELLIN TAMBIEN	-103.874254	18.9104135
COL210301986411	Colima	Tecomán	Tecomán	EL LA CALLE HIDALGO Y AV. LOPEZ MATE CALLE 18 DE JULIO-INDEPENDENCIA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ-16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CONSTITUCION EN CALLE 18 DE	-103.872764	18.91174678
COL210301971497	Colima	Tecomán	Tecomán	JULIOINDEPENDENCIA ENTRE CALLE GRI CALLE DR MARIO MARTINEZ ESCAMILLA COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ZAFIRO SE UBICA EN LA CALLE MARTINEZ ESCAMILLA ENTRE LAS	-103.878581	18.9005841
COL210301971498	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLES RUBI Y 18 DE MARZO Y VARIAS C CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE HIDALGO, CALLE BOCA DE APIZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE	-103.87456	18.90142516
COL210301971512	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES MEDELLIN E HIDALGO Y VARIAS C CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DEL JABALI Y CALLE DEL LAGO, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE	-103.881767	18.89684939
				LAGUNA DE CHAMELA ENTRE LAS CALLES LAGU		



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301988024	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIRIOS Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE SE UBICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES LIRIO	-103.890818	18.927425
COL210301986715	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ SE UBICA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ M	-103.701733	18.82277116
COL210301971441	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASEO DE LA PAROTA COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS, 28159 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAMON SERRANO Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE RIO NARANJO PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PASEO DE LA PAROTA ENTRE LAS CALLE	-103.880235	18.90524131
COL210301971559	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE RIO CUIZMALA, CALLE RIO MANRIQUE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO COLIMA ENTRE LAS CALLES RIO CUPATITZIO Y RIO CUIZMALA Y V	-103.884597	18.89580371
COL210301972614	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZPROGRESO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEO Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA CALLE GRISELDA ALVAREZ PROGRESO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRER	-103.876027	18.91426121
COL210301971047	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 1 DE MAYO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE CHUPADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO PAPALOAPAN Y VARIAS	-103.891031	18.90069003
COL210301971609	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE ARREOLA Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA SE UBICA LA OBRA EN LA CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE LAS CALLES JUAN JOS	-103.880413	18.88901547
COL210301971610	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INGENIERO ANTONIO ALVAREZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA ESPINOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES INGENIERO ANT	-103.873879	18.89403646
COL210301972813	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL	-103.879226	18.91351214
COL210301972835	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES GRISELDA ALVAREZ Y ABASOLO EN LA CO	-103.879235	18.91353091
COL210301972853	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ-MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DURANGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ MEXICO ENTRE BELISARIO DOMINGUEZ	-103.903586	18.94716903
COL210301973715	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE CUBA-CALERAS COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BONIFACIO RODRIGUEZ Y CALLE ARMERIA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUBA CALERAS ENTRE LAS CALLES BONIFACIO RODRIGUEZ Y ARMERIA EN LA COMUNIDAD DE CA	-103.875889	18.993628
COL210301980939	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLE 7 COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CERRADA CONOCIDA, CALLE ANDADOR ARTICULO 123 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 7 ENTRE AV REVOLUCION Y CALLE CERRADA TAMBIEN SE ENC	-103.856931	18.90687699
COL210301971331	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CRISANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CRISANTEMO ENTRE LAS CALLES RIO BRAVO Y RIO	-103.892848	18.89686738
COL210301971350	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO GRIJALVA, ANDADOR 6 LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES RIO SABALSAS Y RIO GRIJALVA Y OTRAS CALLES	-103.889511	18.90366797
COL210301971573	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS VENTURA Y CALLE PINTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE CALLE JESUS VENTURA Y PINTO Y VA	-103.877833	18.89243716
COL210301972089	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE UBICA EN LA AV. INSURGENTES ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDÁZ Y ERNEST	-103.88563	18.92740315
COL210301972714	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDADOR 18 COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANDADOR 18 ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA COL INFONAVIT LA	-103.868329	18.92027617



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301971371	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LEONARDO GUTIERREZ COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE MARIA DE JESUS AMEZCUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES	-103.886383	18.90783922
COL210301972750	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE HONDURAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE ARGENTINA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMÁN COL	-103.870459	19.08414685
COL210301972758	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDURAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MEXICO ENTRE AV. AMERICAS Y CALLE COLOMBIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMÁN COLIM	-103.869651	19.08385096
COL210301971402	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LEONARDO B GUTIERREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO GUTIERREZ Y CALLE URSULO GALVAN, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO B GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES URSULO	-103.884913	18.90788666
COL210301972250	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE 10 DE MAYO COLONIA HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE HIDALGO, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 10 DE MAYO ENTRE PROGRESO E IGNACIO RAMIREZ CALLE 3 DE MAYO ENTRE PI	-103.722526	18.75435454
COL210301973689	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CALLE CERRADA Y REPUBLICA DOMINICANA EN LA LOCALIDAD DE MADR	-103.873964	19.08850479
COL210301972273	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CORREGIDORA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FCO. I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE JOSE MA. MOREL	-103.71865	18.74649076
COL210301972295	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MORELOS COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CIRCUITO RUIZ CORTINES, LA OBRA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES MORELOS Y CIRCUITO DE ACCESO AL POBLADO DE	-103.937167	18.94090763
COL210301995792	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION COLEGIO MILITAR COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE JAVIER MINA SE UBICA EN LA PROLONGACION COLEGIO MILITAR ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y GU	-103.876255	18.92645334
COL210301995825	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE UBICA EN LA CALLE JAVIER MINA ENTRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO Y E	-103.87555	18.91964692
COL210301995843	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE UBICA EN LA CALLE JAVIER MINE ENTRE LA CALLE GRISELDA ALVAREZ Y EMILI	-103.875781	18.91494527
COL210301995901	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAN OSEGUERA, CALLE GALEANA SE UBICA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE LA CALLE REFORMA Y JUAN OSEGUERA Y VARIAS CALLES DEL CENTRO C TECOM	-103.86956	18.91191952
COL210301996927	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcazahue)	CALLE FCO. JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, CALLE FCO. I MADERO SE UBICA EN LA CALLE FCO. JAVIE	-103.791935	18.90360159
COL210301995914	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAN OSEGUERA, CALLE TORRES QUINTERO SE UBICA EN LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN OSEGUERA EN LA COLONIA C	-103.870639	18.9103323
COL210301995928	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OBREROS SE UBICA EN LA CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LA CALLE JUAN D ELA BARRERA Y JAVIER MI	-103.879665	18.91555574
COL210301995998	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CARRETERA BOCA DE PASCUALES, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE SIMON VOLI	-103.889713	18.91031058
COL210301996027	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE BELISARIO DOMIN	-103.889562	18.91941942



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210301996036	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES DEL CASCO Y AV DE LA JU	-103.889509	18.92005374
COL210301996042	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE ABEL CORONA, CALLE AZUCENAS SE UBICA EN LA AV CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA AV DE LA JUVENTUD Y CALLE ABEL CORO	-103.88937	18.92315066
COL210301996051	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE JUPITER SE UBICA EN LA CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE LA AV. INSURGENTES Y LA CALLE MIGU	-103.884959	18.92718543
COL210301995753	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE MANUEL ACUÑA Y AV. DE LA JUVEN	-103.884777	18.92051486
COL210301996532	Colima	Tecomán	Tecomán	PERIFERICO TECOMAN-CERRO DE ORTEGA COLONIA , 28936 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO TECOMAN Y , SE UBICA EN LA CARRETERA TECOMAN CERRO DE ORTEGA ENTRE EL LIBRAMIENTO TECOMAN POR LA GLORIETA DE LOS PERRIT	-103.859166	18.89726543
COL210301996471	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DE LOS MAESTROS COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO MANZANILLO Y CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA SE UBICA EN LA CALLE DE LOS MAESTROS ENTRE LA CALLE PU	-103.879416	18.89404606
COL210301996482	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PIPILA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE HIDALGO, CALLE PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR E HIDALGO EN LA COLONIA LA PALMITA EN TECO	-103.879194	18.90835735
COL210301996502	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PIPILA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLEJON PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y AV. PEDRO TORRES ORTIZ E	-103.881796	18.90879507
COL210301996522	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO GRIJALVA, PROLONGACION LEONARDO B GUTIERREZ SE UBICA EN LA CALLE RIO YAQUI ENTRE LA CALLE RIO BRAVO Y RIO GRIJALVA EN COLONIA IND	-103.888956	18.90687539
COL210301995944	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE MANUEL ACUÑA Y LIBERTAD EN LA COLONIA	-103.884845	18.91396248
COL210301995954	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE ANTONIO MONTES SE UBICA EN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y 20 DE NOVIEMBRE EN LA CO	-103.884827	18.91326095
COL210301996007	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE SIMON BOLIVAR Y GRI	-103.889742	18.91324217
COL210301996014	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA EN LA AVENIDAD CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA CALLE GRISELDA	-103.889633	18.91646259
COL210301996116	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE HIDALGO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE MEDELLIN SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y TORRES QUINTERO EN LA COLONIA C	-103.874565	18.90848503
COL210301996375	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LIC	-103.87163	18.90708369
COL210301996384	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE HIDALGO COLONIA SAN ANTONIO, 28900 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYAS DE SANTIAGO Y CALLE PUERTO MANZANILLO, CALLE MEDELLIN SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CALLE PLAYAS DE SANTIAGO Y PUERTO MANZANILLO Y VA	-103.875536	18.90150129
COL210402044493	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE REFORMA, ANDADOR 17 LA UBICACION ES LA AVENIDA 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES RICARDO S	-103.866212	18.92006037
COL210402047999	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CARRETERA CARRETERA VIEJA A TECOMAN- COLIMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LA CALLE JAV	-103.78491	19.05508722

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias


FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210402049434	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO V	-103.828685	19.01791557
COL210101883716	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE ISAMEL BERMUDEZ, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS CHAMIZAL Y VILLA	-103.859796	18.91453036
COL210201910426	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE JOSE CARDENAS RIOS, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA ES EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE LAS CALLES CORREGIDORA Y JO	-103.836686	18.86979417
COL210201911574	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE HERMENEGILDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA ELBA CECILIA NO. 093A EN TECOMA	-103.892499	18.93877988
COL210201911656	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE EJERCITO NACIONAL, AVENIDA MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA MANUEL ALVAREZ NO 200 EN TEC	-103.881913	18.93001021
COL210201911733	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GALEANA COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA SAN ISIDRO NO 0997 EN TECOMAN COLIMA	-103.869168	18.91449752
COL210201911828	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE PASTORES COLONIA LA CUARTA, 28143 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA ALCUZAHUE Y CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN, CALLE LAGUNA LA MARINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA CUARTA EN TECOMAN COLI	-103.849824	18.9148889
COL210201912581	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN OSEGUERA VELASCO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAN JOSE RIOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE LAS CALLES T	-103.866319	18.90952213
COL210201912770	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA ZAP 10357	-103.868559	18.92236771
COL210201912873	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA CENTRO 0499 EN TECOMAN	-103.875758	18.91702233
COL210201912812	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 50 LEGISLATURA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA BUGAMBILIAS 0516 EN TECOMAN COLIM	-103.878313	18.9110775
COL210201913040	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLE CINCO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO EN EL AGEB 22A SOBRE LA CALLE CINCO.	-103.859045	18.9069435
COL210201913054	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y , CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA DE LOS MAESTROS DE LA COLONIA SAN JOSÉ.	-103.882365	18.89007118
COL210201911797	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO BARBOSA HENS COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO Y CALLE JORGE MESINA, PROLONGACION TORRES QUINTERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA PONCIANO ARRIAGA 022A	-103.862902	18.90950635
COL210201913070	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA SAN IGNACIO ZAP 104A SOBRE LA CALLE ABASOLO Y ALFONSO HERRERA.	-103.892791	18.91548545
COL210201913090	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON CARRETERA TECOMAN PLAYA PASCUALES , 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA RANCHO VERDUZCO Y CARRETERA CARRETERA TECOMAN PLAYA PASCUALES, BRECHA RANCHO VERDUZCO EL CANAL PLUVIAL SE ENCUENTRA EN BRECHA DE RANCHO	-103.894867	18.90292681
COL210201913862	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE J. GUADALUPE CHAVEZ COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCATAVIO PAZ Y CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA SAN JOSE 0639 EN TECOMAN	-103.87876	18.88988339
COL210201911640	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARTE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE CAMPANARIO, AVENIDA MERCURIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO NO 0925 EN TECOMAN COLIMA	-103.885948	18.93177781



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201911682	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE IXTLAHUACAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VALLE QUERIDO NO 1092 EN T	-103.874144	18.92887495
COL210201911706	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE GUADALAJARA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA DOFRADIA DE JUAREZ NO 0465 EN	-103.874313	18.92511877
COL210201911774	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN RODRIGUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA I NO 1016 EN TEC	-103.862248	18.9149043
COL210201912636	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA BUGAMBILIAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA BALNEARIO EL REAL Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE L CARRETERA PLAYA EL REAL Y C	-103.877347	18.90598226
COL210201914278	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR CRISANTEMO Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA PARQUE LAS FLORES E.Z.	-103.892643	18.89813112
COL210201914281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE VALENZUELA, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LIBERTAD 0234 EN TECOMAN COLIMA	-103.892171	18.90125845
COL210201914283	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO USUMACINTA, CALLE RIO PAPALOAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA INDECO 0573 EN TECOMAN COLIMA	-103.890707	18.90382022
COL210201922807	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA	-103.875617	18.91818118
COL210201912816	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 50 LEGISLATURA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y AVENIDA PEDRO TORRES, CALLE PIPILA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA PALMITA 0501 EN TECOMAN COLIMA	-103.881478	18.90976946
COL210201914286	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE PEDRO GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA FCO VILLA 0569 EN TECOMAN C	-103.885674	18.91382757
COL210201914288	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, PROLONGACION RUBEN DARIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA SOR JUANA	-103.887126	18.92134776
COL210201912857	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE NEVADO DE COLIMA, CALLE SEGUNDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 0554EN TECOMAN C	-103.876856	18.89799466
COL210201912867	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LA JOYA COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE ZAFIRO, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA II 0696 EN TECOMAN COLIMA	-103.879178	18.90178946
COL210201916764	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR DOCE 12 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR ONCE 11 LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 12 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA Y	-103.861083	18.91714063
COL210201918089	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE JUAN ORTEGA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUAN ORTEGA ENTRE CALLES MORELO	-103.71671	18.74543416
COL210201914495	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AERPISTA COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y AVENIDA ESTEBAN GARCIA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA NURIERGA PIZANONO. 0446 EN TEC	-103.877593	18.92482076
COL210201916776	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR NUEVE 9 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE JORGE OCHOA LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 9 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA	-103.861257	18.91611807
COL210201916790	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR 4 CUATRO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE JUAN RODRIGUEZ LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 4 ENTRE LAS CALLES ANTONIO GRACIA BRIZUELA Y LE	-103.862859	18.91457951



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201916798	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AEROPISTA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE CAMPO AEREO CALLE AEROPISTA ENTRE CALLES GUILLERMO PRIETO Y GUADALAJARA COL. COFRADÍA DE JUÁREZ	-103.877325	18.92322466
COL210201913858	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA TEPEYAC 0450 EN TECOMAN C	-103.875662	18.92037277
COL210201913872	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ARBOLES COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE CARLOS PADILLA, CALLE FORTIJUANA GALLEGOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VILLAS DEL SOL 0855EN TECOMAN	-103.870029	18.89377635
COL210201918508	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO GRIJALVA, ANDADOR 5 CINCO LA OBRA SE UBICA CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE CALLES RÍO SOTO LA MARINA Y RÍO GRIJALVA. COL	-103.888006	18.90431758
COL210201914284	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO 0592 EN	-103.887799	18.91992894
COL210201914290	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABEL CORONA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO GUTIERREZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLES DE LA COLONIA ALVARO OBREGON 0906 EN TECOM	-103.885856	18.92555799
COL210301963761	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TECUANILLO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE SAN ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE TECUANILLO ENTRE CALLES RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN COL. LIBERTAD.	-103.889237	18.90221489
COL210301988102	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TERESITAS Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID, CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE SE UBICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LA CALLE TER	-103.889971	18.92796186
COL210301989832	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TABASCO SE UBICA EN EL CALLEJO VALLE QUERIDO ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y CAMPO AEREO EN LA COLONI	-103.875432	18.9278045
COL210301993494	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE FCO. I MADERO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 2 DE ABRIL SE UBICA EN LA CALLE FCO. I MADERO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELASCO CURI	-103.828703	19.01807583
COL210301974246	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA SLA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC Y PARTE DE LA CALLE BENITO	-103.932561	18.94294868
COL210301974271	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y BENI	-103.899957	18.94889758
COL210301972789	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL. U	-103.879289	18.91353091
COL210301972830	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE ABASOLO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLES BASILIO VADILLO Y ABASOLO EN LA COL.	-103.879246	18.91353091
COL210301980953	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE CUAHUTEMOC Y MIGUE	-103.901906	18.94805014
COL210301973726	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALLENDE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ABASOLO REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADE	-103.878066	18.91228251
COL210301980969	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE J GUADALUPE CHAVEZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE J GUADALUPE CHAVEZ ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA EN LA COLONIA VILLAS DEL SU	-103.875772	18.89276673
COL210301974581	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL-LAGUNA DE ALCUZHUE, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA PUERTO DE MANZANILLO ENTRE CALLES DEL LAG	-103.878069	18.89862199



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201915783	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcu zahue)	CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE	-103.7915	18.90301796
COL210201920049	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE LUIS ECHEVERRÍA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LUIS E	-103.702137	18.82217074
COL210201920206	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES.	-103.632728	18.81562098
COL210201920222	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CARRANZA, CALLE BACHILLERATO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE	-103.720389	18.75816199
COL210201920250	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO ÁLVAREZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIA ELENA ESPINOZA Y CALLE TUXPAN, CALLE JOSÉ PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO ÁLVAREZ ENTRE CALLE MARIA ELENA ESPINOZA Y	-103.87367	18.8940999
COL210201920285	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MAGDALENA NOVELA Y CALLE CARLOS VIRGEN BANDA, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE CALLE MAGD	-103.877307	18.89427953
COL210201920300	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO COAHUAYANA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE ARROYO EL MANRIQUE, CALLE RIO FRIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO COAHUAYANA ENTRE ARROYO SECO Y ARROYO EL MANRIQUE.	-103.881973	18.89438768
COL210201920309	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PLAYA CUIZMALA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN Y CALLE LAGUNA DE CHAMELA, CALLE LAGUNA DEL JABALÍ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PLAYA CUIZMALA ENTRE CALLE LAGU	-103.881557	18.89773756
COL210201920351	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL DE AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CANAL DE AMELA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA.	-103.872906	18.90492681
COL210201919686	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PANAMÁ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HONDURAS, CALLE CANADÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PANAMÁ ENTRE GUATEMALA Y HONDURAS.	-103.914693	18.9471546
COL210201920711	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTANA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE SANTA ELENA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	-103.888717	18.91932506
COL210201919796	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS AMÉRICAS Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE LAS AMÉRICAS Y ECUADOR.	-103.868094	19.08650234
COL210201919808	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE ARGENTINA Y BRASIL.	-103.872218	19.08793378
COL210201919935	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE	-103.801154	18.86623463
COL210201919703	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE COLIMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VENUSIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE ELÍAS LOZANO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE COLIMA ENTRE CALLE VENUSTIANO CAR	-103.924759	18.94635198
COL210201919835	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS	-103.832694	19.01839661
COL210201919845	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE NETZAHUACOYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PÍPILA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE NETZAHUALCOYOTL ENTRE MOCTEZUMA Y PÍPIL	-103.83505	18.86821134



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias


FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201919863	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuahue)	CALLE JAVIER MINA PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALI	-103.791225	18.90340663
COL210201915933	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO COAHUAYANA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROLLO SECO Y CALLE ARROYO DEL MANRIQUE, CALLE RÍO FRÍO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA SAN CARLOS.	-103.882005	18.89437753
COL210201915941	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DEL JABALÍ, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA PRIMAVERAS DE	-103.881944	18.89733154
COL210201920717	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAS ROSAS COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE LAS GARDENIAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE IDOLINA MOGUEL Y MANUEL ACUÑA COLONIA	-103.890693	18.92158626
COL210201920729	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHÁVEZ CARRILLO Y CALLE J. LUIS GONZÁLEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ADOLFO CHÁVEZ CARRILLO Y J. LU	-103.877204	18.99495691
COL210201920733	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE ELIAS LOZANO COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ Y CALLE GRISELDA ÁLVAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ELIAS LOZANO ENTRE GUSTAVO VÁZQUEZ Y GRISELDA ÁLV	-103.922409	18.94670714
COL210201913126	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA DE LA LOCA	-103.701402	18.82251855
COL210201914551	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIV. JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE PRIV. 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEM	-103.632861	18.81507385
COL210201920045	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA.	-103.740006	18.86588738
COL210201913144	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PÍPILA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE M	-103.835012	18.86865297
COL210201913170	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENTO JUÁREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HÉROES DE NACUZARI Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LA ESTACIÓN DE LA C	-103.898911	18.9478234
COL210201913186	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MÉXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMÁ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COLONIA BAYARDO.	-103.914907	18.9462743
COL210201913224	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO.	-103.800381	18.86578792
COL210201913232	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE D., CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES.	-103.633277	18.81434696
COL210201914660	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MÉXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ, CALLE ELÍAS LOZANO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA	-103.923578	18.94541967
COL210201917058	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GLADIOLA COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ ESPINOZA Y CALLE JORGE OCHOA, CALLE AZUCENA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GLADIOLA Y CLAVEL DE LA COLONIA JARDINES DE TECOMÁN.	-103.864104	18.91702395
COL210201917062	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ISMAEL BERMUDEZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ANTONIO GARCÍA Y RICARDO SEVI	-103.862282	18.91312904



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias


FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201917070	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES PROLONGACIÓN 2 DE ABRIL CALLE CINCO Y CALLE SEIS.	-103.860708	18.90853704
COL210201917088	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ÁLVAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JUAN ÁLVAREZ ENTRE NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO.	-103.870605	18.90775866
COL210201917098	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO BARRETO COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ Y CALLE JOSÉ PINEDA, CALLE CARLOS PADILLA ÁLVAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PEDRO BARRETO ENTRE ANTONIO VÁZQUEZ JASSO	-103.872354	18.8954542
COL210201917103	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FORTUNATO GALLEGOS COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APOLONIO CONTRERAS, CALLE JOSÉ PINEDA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FORTUNATO GALLEGOS ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APO	-103.871849	18.89285897
COL210201917146	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE RÍO FRÍO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZAHUE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN ENTRE RIO FRIO Y LAGUNA DE ALCUZAHUE.	-103.879412	18.89674281
COL210201920211	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE MANUEL ÁLVAREZ COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ANTONIO LEAÑO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MANUEL ÁLVAREZ ENTRE 3 DE MAYO Y JOSÉ ANT	-103.725563	18.75098141
COL210201917188	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE CHUPADERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPA	-103.890583	18.90065958
COL210201917208	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE ANDADOR 3 LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RÍO YAQUI ENTRE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN.	-103.889677	18.90662164
COL210201917215	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAS ROSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO BALSAS, CALLE LOS GIRASOLES LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES LAS ROSAS BUGAMBILIAS Y RIO PAPA	-103.892031	18.90012568
COL210201917224	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 50 LEGISLATURA Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE 50 LEGISLATURA Y PINO SUÁRE	-103.878382	18.90900187
COL210201917237	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE OBREROS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y FRANCISCO MARQUEZ.	-103.880552	18.91771777
COL210201917248	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO BADILLO Y CALLE OBREROS, CALLE LIMONERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE BASILIO BADILLO Y OBREROS.	-103.891586	18.91748633
COL210201920317	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PUERTO DE MANZANILLO ENTRE CALLE DEL LAGO Y CAL	-103.878223	18.89898795
COL210201920343	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLÍN COLONIA SAN ANTONIO, 28900 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE ENSENADA CARRIZAL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MEDELLÍN ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE	-103.874994	18.90173475
COL210201915578	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO V. CURIEL LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA	-103.831196	19.01794904
COL210201917260	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFONSO HERRERA Y CALLE ABASOLO, CALLE LIMONEROS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MARGARITAS.	-103.891634	18.91533582
COL210201917293	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE RUBÉN DARÍO.	-103.891487	18.92278892
COL210201920357	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS, 28159 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PASO DEL OLMO Y CALLE PASEO DE LA PAROTA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE CALLE PASO DEL OLMO Y CALLE PASEO D	-103.880544	18.90584016



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias


FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201920366	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B. GUTIÉRREZ Y , CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ ENTRE CALLE LEONARDO B.	-103.882336	18.90715882
COL210201914857	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE VENEZUELA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.867858	19.08442889
COL210201917339	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA DATILERA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL CARMONA, CALLE PALMA GLADIOLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA DATILERA ENTRE ERNESTO ZEDILLO Y	-103.892635	18.9259144
COL210201917349	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA COCOTEROS COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE ABEL CORONA, CALLE PALMA BELLA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PALMA COCOTEROS ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE AB	-103.893275	18.92599438
COL210201920463	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JOSÉ SEVILLA Y CALLE CUATRO.	-103.86059	18.90812089
COL210201912792	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA , 28935 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE VICENTE CAMARENA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ D	-103.914088	18.89891111
COL210201915791	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.739644	18.86611327
COL210201915796	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE PALMA DATILERA PUEBLO EL ROCIO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y CALLE REY COLIMÁN, CALLE PALMA DE COCO LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.723489	18.74637596
COL210201915800	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE MANUEL ÁLVAREZ PUEBLO HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSÉ LEAÑO Y CALLE JOSÉ ANTONIO LEAÑO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.726657	18.75154526
COL210201919749	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO JUÁREZ	-103.932304	18.94377024
COL210201919758	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLIMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE URUGUAY ENTRE CALLE CUBA Y CALLE COLOMBIA.	-103.871821	19.08145487
COL210201915806	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO	-103.717973	18.74876651
COL210201915817	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO DE MANZANILLO COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE PLAYA CUIZMALA, CALLE LIMÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS VILLAS DEL REY Y LA FLORESTA II.	-103.880135	18.89995732
COL210201919820	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y BENIT	-103.878271	18.99678293
COL210201915885	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y CALLE JOSÉ SEVILLA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COLONIA PABLO SILVA.	-103.860644	18.90822239
COL210201915919	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS VIRGEN BANDA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS, CALLE MAGDALENA NOVELA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA TUXPAN.	-103.877285	18.89425923
COL210201915953	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE NIÑO ARTILLERO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN CONOCIDO COMO EL BALÓN DE LA COLONIA SANTA ELE	-103.888663	18.91907133
COL210201915967	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE IDOLINA MOGUEL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LAS FLORES.	-103.890677	18.92159387



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201920669	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ORQUÍDEAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CALLE COCOTEROS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ORQUIDEAS ENTRE OBREROS Y BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLON	-103.890183	18.91842649
COL210201914616	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE 5 DE AGOSTO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ D	-103.941161	18.9383446
COL210201914626	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MIGUEL BARRAGÁN, CALLE RUIZ CORTINES LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTAL	-103.901947	18.94533725
COL210201914646	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELICE COLONIA , 00000 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REP. DOMINICANA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MA	-103.918228	18.94663707
COL210201913150	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINO REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA.	-103.830477	19.0199371
COL210201914696	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTAL	-103.930137	18.94351269
COL210201920723	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL BUENDÍA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN TELLEZ Y CALLE HIGUERAS, CALLE JESUS REYES HEROLES LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MANUEL BUENDÍA ENTRE CALLE RUBEN T	-103.887097	18.93579125
COL210201920741	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE 5 DE MAYO COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE CUAUHTÉMOC LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁ	-103.723407	18.75175352
COL210201913160	Colima	Tecomán	El Real	CARRETERA ESTATAL LIBRE O TRAMO TECOMÁN - EL REAL KILÓMETRO 11 + 200 COLONIA EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CORREDOR CARRETERA PLAYAS EL REAL - PASCUALES Y CORREDOR CARRETERA PLAYAS EL REAL - PASCUALES. CORREDO	-103.928809	18.83123006
COL210201913166	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE ELÍAS LOZANO COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ Y CALLE FERNANDO MORENO, AVENIDA MÉXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COLONIA SAN MARTIN DE	-103.92231	18.94613634
COL210201913176	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAUHTÉMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA ANTONIO SALAZAR DE LA	-103.931022	18.94353806
COL210201913192	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE REFORMA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE LA COLONIA RUIZ CORTINEZ DE LA COLONI	-103.940162	18.93973811
COL210201914714	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE PERÚ COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE M. ESPINOZA Y CALLE CENTRAL MADRID, LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.876746	19.09050721
COL210201913202	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE HONDURAS COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA, CALLE MÉXICO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	-103.873535	19.08439525
COL210201913210	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALERAS.	-103.879044	18.99566703
COL210201913240	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS COLONIA , 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PINO SUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN CONOCIDO COMO TALPITA DE LA COLONIA HERMANOS LEAÑO EN LA	-103.723576	18.7515201
COL210201917008	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE GILDARDO GÓMEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE VICENT	-103.867588	18.91868275
COL210201914799	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA, CALLE MÉXICO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.872857	19.08613411



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201915566	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTA	-103.878668	18.99599166
COL210201915582	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 00000 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO EN LA COMUNIDAD DE LA SALAD	-103.785189	19.05496861
COL210201915590	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE NETZAHUALCOYOTL COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE MORELOS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO	-103.83631	18.86839916
COL210201914865	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE NICARAGUA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.872648	19.08173107
COL210201917094	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CONSTITUCIÓN Y 18 DE JULIO COLON	-103.871732	18.91138787
COL210201917119	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MEDELLÍN, CALLE LAS HIGUERAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ME	-103.874908	18.90149621
COL210201917134	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE RIO ARMERÍA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RIO COLIMA Y AV. RÍO FRÍO.	-103.88355	18.89468206
COL210201917837	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE VICENTE CAMARENA COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE VICENTE CAMARENA ENTRE ABASOLO Y NIÑOS HÉRO	-103.913662	18.90040786
COL210201917861	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE 5 DE AGOSTO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ALFREDO B. BONFIL LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE 5 DE AGOSTO ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENI	-103.941556	18.93888568
COL210201917165	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE MARIO MARTINEZ ESCAMILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE MARIO MARTINE	-103.877568	18.90157122
COL210201915785	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.800655	18.8660062
COL210201915794	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TO	-103.702539	18.82167568
COL210201915802	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIÁS PUEBLO EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BALVINO DÁVALOS Y CALLE REY COLIMÁN, CALLE MANUEL ÁLVAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.721098	18.75030097
COL210201915808	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE GUSTAVO VÁZQUEZ PARAJE MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PÍPILA, CALLE LORENZO CÓRDOVA LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA TOTALIDAD DEL POLÍGONO MARCADO.	-103.717192	18.75737975
COL210201917283	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y CALLE ENRIQUE ALCOCER, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIO PORTES GIL ENTRE CALLE GRAC	-103.887542	18.91921342
COL210201918687	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE	-103.901271	18.94832317
COL210201915857	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JORGE CABRERA COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBÉN ROSAS, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS PARQUES DE LAS COLONIAS ELBA CECILIA Y JOSEFA ORTI	-103.892306	18.93905387
COL210201915862	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LOS JARDINES DE LA COLONIA INFONAVIT LAS PALMAS Y EL JARDÍN G	-103.877454	18.91056494



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201917302	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PALMA DE LA INDIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRE CALLE LAS ROSA	-103.890753	18.92445988
COL210201917320	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA ERNESTO ZEDILLA COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE TERESITA, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA AVENIDA ERNESTO ZEDILLO ENTRE CALLE GARDENIAS Y C	-103.890078	18.92683674
COL210201915878	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL DE AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA LAS PALMAS.	-103.872833	18.90495472
COL210201917374	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS GARCÍA NÚÑEZ COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBÉN ROSAS, CALLE FANCISCO CERVANTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARLOS GARCÍA NÚÑEZ ENTRE CALLE F	-103.892679	18.94035535
COL210301994383	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE EL SALVADOR COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE GUATEMALA SE UBICA EN LA CALLE EL SALVADOR ENTRE LA CALLE MEXICO Y PANAMA EN LA COLONIA BAYARDO. TECOMAN.	-103.915746	18.9468578
COL210301972912	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TIBURCIO SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANSELMO VILLALOBOS Y CALLE MELQUIADES RUVALCABA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES ANSELMO VILLALOBOS Y TIBURCI	-103.878415	18.89206838
COL210301998165	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, ANDADOR RAMON R. DE LA VEGA SE UBICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE ANDADOR 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCIO	-103.87252	18.9093739
COL210301996807	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE REVOLUCION COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINE REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE LINO REYES Y CZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA	-103.83017	19.01980748
COL210201912660	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA	-103.879339	18.9962402
COL210201912691	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES EN TECOMAN COLIMA	-103.632888	18.81378917
COL210201912711	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE AQUILES SERDÁN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA FLORESTA II 101	-103.865541	18.91227556
COL210201912727	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZÚÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA CUHAUTEMOC DE LA COLONIA DE LA UNI	-103.882811	18.91592641
COL210201912741	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DEL JABALÍ COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CHAMELA Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLÁN, CALLE DEL LAGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA PRIMAV	-103.88204	18.89729094
COL210201912759	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA EL BALON DE LA COLONIA SANTA ELENA N	-103.888658	18.91974118
COL210201912717	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA ALVARO OBREGON	-103.886623	18.92726806
COL210201913140	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE REVOLUCIÓN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANICETO CASTELLANOS, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CER	-103.718527	18.74961884
COL210201912699	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBÉN ROSAS Y CALLE FILOMENO CERVANTES, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA ELBA CECILIA 093A EN TE	-103.892102	18.93910461
COL210201912685	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	AVENIDA CARRETERA A PASCUALES COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARRETERA A PASCUALES Y AVENIDA CARRETERA A PASCUALES, AVENIDA CARRETERA A PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN	-103.916302	18.89540111



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL210201912703	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RUBÍ COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE ZAFIRO, CALLE MARIO MARTINEZ ESCAMILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA FLORESTA I 696 EN TECOMAN	-103.878749	18.90084548
COL210201912723	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA TECHADA DE LA COLONIA DE LA GONZALEZ LUGO 516 EN T	-103.877937	18.91078316
COL210201912731	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EL LLANO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE COCOTEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA DE LA SANTA ELENA SUR 732 EN TECOMAN COLIMA	-103.890342	18.91384607
COL210201912743	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAS GARDENIAS COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLI	-103.890211	18.92105851
COL210201912751	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTF	-103.889525	18.92534283
COL210402044475	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN OSEGUERA VELAZCO COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 C	-103.865895	18.91219538
COL210301996587	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON ALVARO OBREGON COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE A	-103.86972	18.90772821
COL210301996605	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA RUVELINA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE	-103.89508	18.92360953
COL210301996616	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OAXACA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILI	-103.876032	18.92545495
COL210301996622	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON	-103.890381	18.93945371
COL210301996649	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y	-103.880428	18.91225276
COL210301996660	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN DE ARCO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE I	-103.885464	18.92203789
COL210301996680	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DAMIAN CARMON COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CA	-103.888032	18.92503075
COL210301996702	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE I	-103.896673	18.92298128
COL210301996738	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINO RE	-103.832686	19.01971902
COL210402026281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBER	-103.888563	18.91379024
COL210402026310	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SEIS COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTI	-103.856994	18.90684707
COL210402026313	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DI	-103.884819	18.91003335
COL210402026318	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABEL CORONA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE C	-103.891555	18.92570128
COL210402026324	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA REAL COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA	-103.89496	18.92548454
COL210402026331	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERN	-103.894069	18.92644339
COL210402026336	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GUAYABALES COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVC	-103.892422	18.90182687



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210402013974	Adquisiciones	OM-RM-003/2021	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, S.C.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	800,000.00	800000.0
COL210402014096	Adquisiciones	OM-RM-007/2021	CECILIA CASTREJON CRUZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	199,817.00	199817.0
COL210402014152	Adquisiciones	OM-RM-011/2021	MARCO ANTONIO PRECIADO CASTILLO	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	98,333.20	98333.2
COL210402014211	Obra	OPTEC-FAIS-067-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	278,754.83	278270.89
COL210402014230	Adquisiciones	OM-RM-012/2021	AGENCIA DE MEJORA CONTINUA S.C.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	158,370.00	158370.0
COL210201910814	Administración directa	112556		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	200,000.00	198884.99
COL210201911153	Servicios	OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2021	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,199,379.41	1199379.41
COL210201911362	Adquisiciones	OM-RM-010/2021	AGENCIA DE MEJORA CONTINUA S.C.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	196,700.00	196700.0
COL210301973738	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1696187.82
COL210301973763	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1696187.82
COL210301973777	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1696187.82
COL210301973818	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1696187.82
COL210301973835	Obra	OPTEC-FAIS-035-2021	Construcciones Alanar S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,696,187.82	1696187.82
COL210301973628	Obra	OPTEC-FAIS-032-2021	H. Procesa Construcciones SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,697,963.19	1697963.19
COL210201919925	Obra	OPTEC-FAIS-017-2021	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	896,343.16	896343.16
COL210201919943	Obra	OPTEC-FAIS-015-2021	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	197,143.86	197143.86
COL210201916029	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916162	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916203	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916232	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916255	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916269	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201912668	Obra	OPTEC-FAIS-004-A-2021	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,742,472.23	1742472.23
COL210201922811	Obra	OPTEC-FAIS-018-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	379,525.01	379525.01
COL210201915980	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916039	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916054	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916095	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916174	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916182	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916217	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91
COL210201916245	Obra	OPTEC-FAIS-024-2021	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,293,461.91	1293461.91

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210301964273	Obra	OPTEC-FAIS-023-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,391,232.74	1391232.74
COL210301964276	Obra	OPTEC-FAIS-023-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,391,232.74	1391232.74
COL210301964535	Obra	OPTEC-FAIS-025-2021	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	495,321.59	495321.59
COL210301964268	Obra	OPTEC-FAIS-023-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,391,232.74	1391232.74
COL210301989783	Obra	OPTEC-FAIS-054-2021	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449,557.62	449557.62
COL210301986411	Obra	OPTEC-FAIS-051-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,748,865.97	1748865.97
COL210301971497	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301971498	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301971512	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301988024	Obra	OPTEC-FAIS-056-B-2021	Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	327,752.19	327752.19
COL210301986715	Obra	OPTEC-FAIS-049-2021	Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	398,770.81	398770.81
COL210301971441	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301971559	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301972614	Obra	OPTEC-FAIS-030-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,897,737.10	1897737.1
COL210301971047	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301971609	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301971610	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301972813	Obra	OPTEC-FAIS-027-C-2021	Juan Carlos Lozano Salaza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,586,810.57	2586810.57
COL210301972835	Obra	OPTEC-FAIS-027-D-2021	Juan Carlos Lozano Salaza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	263,301.75	263301.75
COL210301972853	Obra	OPTEC-FAIS-042-2021	Juan Carlos Rosas Viscaino	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	497,821.86	497821.86
COL210301973715	Obra	OPTEC-FAIS-041-2021	Lucio Tiodoro Carpio	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,222.27	599222.27
COL210301980939	Obra	OPTEC-FAIS-045-2021	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	647,081.55	647081.55
COL210301971331	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301971350	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301971573	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301972089	Obra	OPTEC-FAIS-039-2021	DBC Constructora S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	650,896.17	650896.17

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210301972714	Obra	OPTEC-FAIS-031-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,071,953.59	2071953.59
COL210301971371	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301972750	Obra	OPTEC-FAIS-029-2021	Luis Humberto Calderón Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,799,340.89	1799340.89
COL210301972758	Obra	OPTEC-FAIS-029-2021	Luis Humberto Calderón Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,799,340.89	1799340.89
COL210301971402	Obra	OPTEC-FAIS-026-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,691,449.48	1691449.48
COL210301972250	Obra	OPTEC-FAIS-028-2021	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,866,600.94	1866600.94
COL210301973689	Obra	OPTEC-FAIS-043-2021	Dydia Maritza Huevo Espinoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	329,501.85	329501.85
COL210301972273	Obra	OPTEC-FAIS-028-2021	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,866,600.94	1866600.94
COL210301972295	Obra	OPTEC-FAIS-038-2021	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	746,998.41	746998.41
COL210301995792	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301995825	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301995843	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301995901	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996927	Obra	OPTEC-FAIS-060-A-2021	Axayacatl Flores Peña	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	199,805.65	199805.65
COL210301995914	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301995928	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301995998	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996027	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996036	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996042	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996051	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301995753	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996532	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996471	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996482	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996502	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996522	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301995944	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301995954	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996007	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996014	Obra	OPTEC-FAIS-052-A-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996116	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996375	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210301996384	Obra	OPTEC-FAIS-052-B-2021	CONSORCIO GJ DEL PACIFICO S. A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	698,617.77	698617.77
COL210402044493	Obra	OPTEC-FAIS-062-A-2021	Thicsa SCC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	135,164.02	135085.58
COL210402047999	Obra	OPTEC-FAIS-060-B-2021	Axayacatl Flores Peña	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	49,313.71	35591.07
COL210402049434	Obra	OPTEC-FAIS-065-2021	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	769,969.71	769969.71

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210101883716	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201910426	Obra	OPTEC-FAIS-037-2021	Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	354,250.40	354250.4
COL210201911574	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201911656	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201911733	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201911828	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201912581	Obra	OPTEC-FAIS-001-2021	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,978,802.48	1978802.48
COL210201912770	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1394958.14
COL210201912873	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201912812	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201913040	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1394958.14
COL210201913054	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1394958.14
COL210201911797	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201913070	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1394958.14
COL210201913090	Obra	OPTEC-FAIS-022-2021	Constru Maq de Occidente SA de CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,394,958.14	1394958.14
COL210201913862	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201911640	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201911682	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201911706	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201911774	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201912636	Obra	OPTEC-FAIS-004-B-2021	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	579,173.29	579173.29
COL210201914278	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201914281	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201914283	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201922807	Obra	OPTEC-FAIS-013-2021	Hugo Sandoval Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,006,650.83	1006650.83
COL210201912816	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201914286	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201914288	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201912857	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201912867	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201916764	Obra	OPTEC-FAIS-009-2021	DBC Constructora S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	420,566.63	420566.63
COL210201918089	Obra	OPTEC-FAIS-019-2021	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	946,469.04	946469.04
COL210201914495	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201916776	Obra	OPTEC-FAIS-010-2021	Luis Humberto Calderón Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	385,987.68	385987.68
COL210201916790	Obra	OPTEC-FAIS-011-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	534,385.82	534385.82
COL210201916798	Obra	OPTEC-FAIS-012-2021	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	445,576.17	445576.17
COL210201913858	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201913872	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201918508	Obra	OPTEC-FAIS-016-2021	Oscar Garcia Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	227,000.00	227000.0

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201914284	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210201914290	Obra	OPTEC-FAIS-014-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,596,714.34	1596714.34
COL210301963761	Obra	OPTEC-FAIS-021-2021	Lucio Tiodoro Carpio	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	350,297.68	350297.68
COL210301988102	Obra	OPTEC-FAIS-056-A-2021	Arrendadora y Construcciones RO.RO. S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	94,273.87	94273.87
COL210301989832	Obra	OPTEC-FAIS-053-2021	Luis Enrique Galicia Godinez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	550,000.00	548888.22
COL210301993494	Obra	OPTEC-FAIS-061-2021	Cosmen Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	327,905.15	308669.72
COL210301974246	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210301974271	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210301972789	Obra	OPTEC-FAIS-027-B-2021	Juan Carlos Lozano Salaza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	248,036.56	248036.56
COL210301972830	Obra	OPTEC-FAIS-027-A-2021	Juan Carlos Lozano Salaza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	618,564.85	618564.85
COL210301980953	Obra	OPTEC-FAIS-047-2021	Natalia Ramos Contreras	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	699,941.38	699941.38
COL210301973726	Obra	OPTEC-FAIS-044-2021	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	892,100.41	892100.41
COL210301980969	Obra	OPTEC-FAIS-046-2021	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,975.36	599975.36
COL210301974581	Obra	OPTEC-FAIS-040-2021	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	442,896.41	442896.41
COL210301972123	Obra	OPTEC-FAIS-036-2021	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	694,239.14	694239.14
COL210301974293	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210301996785	Obra	OPTEC-FAIS-057-2021	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	748,935.67	748935.67
COL210402043986	Obra	OPTEC-FAIS-063-2021	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	688,636.75	683557.94
COL210402044011	Obra	OPTEC-FAIS-064-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	312,138.89	310651.58
COL210402046780	Obra	OPTEC-FAIS-020-2021	Fomento Inmobiliario Constructor y Asesor S.A (FINCASA) S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	993,804.85	993804.85
COL210402046800	Obra	OPTEC-FAIS-020-2021	Fomento Inmobiliario Constructor y Asesor S.A (FINCASA) S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	993,804.85	993804.85
COL210402048043	Obra	OPTEC-FAIS-050-2021	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,816.21	599816.21
COL210402048051	Obra	OPTEC-FAIS-050-2021	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,816.21	599816.21
COL210402048065	Obra	OPTEC-FAIS-050-2021	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	599,816.21	599816.21
COL210402051494	Obra	OPTEC-FAIS-068-2021	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	158,950.00	158950.0
COL210402046906	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210402046920	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210402046961	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210402047067	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210402047076	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210402047098	Obra	OPTEC-FAIS-034-2021	Enlace Ingeniería Aplicada S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,499,533.19	1499533.19
COL210201915783	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201920049	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201920206	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201920222	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201920250	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920285	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920300	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920309	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920351	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201919686	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201920711	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201919796	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201919808	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201919935	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201919703	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201919835	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201919845	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201919863	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201915933	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201915941	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201920717	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920729	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920733	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201913126	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201914551	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201920045	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201913144	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913170	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913186	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913224	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913232	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201914660	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201917058	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917062	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201917070	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917088	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917098	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917103	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917146	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201920211	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201917188	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917208	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917215	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917224	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917237	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917248	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201920317	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920343	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201915578	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201917260	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917293	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201920357	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920366	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201914857	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201917339	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917349	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201920463	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201912792	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915791	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915796	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915800	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201919749	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201919758	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201915806	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915817	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201919820	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201915885	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201915919	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201915953	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201915967	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201920669	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201914616	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201914626	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201914646	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201913150	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201914696	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201920723	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201920741	Obra	OPTEC-FAIS-008-B-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,584,495.64	1584495.64
COL210201913160	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913166	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913176	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913192	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201914714	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201913202	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913210	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201913240	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,798,614.33	2798614.33
COL210201917008	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201914799	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201915566	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915582	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915590	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201914865	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201917094	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917119	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917134	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917837	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201917861	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201917165	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201915785	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915794	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915802	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201915808	Obra	OPTEC-FAIS-002-2021	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	4,170,814.80	4170814.8
COL210201917283	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201918687	Obra	OPTEC-FAIS-008-A-2021	Grupo Constructor Edicse S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,662,027.95	1662027.95
COL210201915857	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201915862	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201917302	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201917320	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210201915878	Obra	OPTEC-FAIS-005-2021	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,782,998.28	2782998.28
COL210201917374	Obra	OPTEC-FAIS-003-2021	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,748,511.19	2748511.19
COL210301994383	Obra	OPTEC-FAIS-055-2021	Karen itzel aquino navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	499,982.53	499982.53
COL210301972912	Obra	OPTEC-FAIS-033-2021	Luis Felipe Granados Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1,639,070.55	1639070.55
COL210301998165	Obra	OPTEC-FAIS-066-2021	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	407,851.62	407851.62
COL210301996807	Obra	OPTEC-FAIS-059-2021	Lucio Tiodoro Carpio	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449,725.48	449725.48
COL210201912660	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2482370.58

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL210201912691	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2482370.58
COL210201912711	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2482370.58
COL210201912727	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2482370.58
COL210201912741	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2482370.58
COL210201912759	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2,482,370.58	2482370.58
COL210201912717	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2482370.58	2482370.58
COL210201913140	Obra	OPTEC-FAIS-006-2021	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2798614.33	2798614.33
COL210201912609	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2482370.58	2482370.58
COL210201912685	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2482370.58	2482370.58
COL210201912703	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2482370.58	2482370.58
COL210201912723	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2482370.58	2482370.58
COL210201912731	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2482370.58	2482370.58
COL210201912743	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2482370.58	2482370.58
COL210201912751	Obra	OPTEC-FAIS-007-2021	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2482370.58	2482370.58
COL210402044475	Obra	OPTEC-FAIS-062-B-2021	Thicsa SCC S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	92762.06	92762.06
COL210301996587	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210301996605	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210301996616	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210301996622	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210301996649	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210301996660	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210301996680	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210301996702	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210301996738	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210402026281	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210402026310	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210402026313	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210402026318	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210402026324	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210402026331	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17
COL210402026336	Obra	OPTEC-FAIS-048-2021	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1596397.17	1596397.17

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META		AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210402013974	2021	5	Otros	1	1	1	100
COL210402014096	2021	5	Computadoras	16	16	16	100
COL210402014152	2021	5	REGLAMENTO(S)	1	1	1	100
COL210402014211	2021	5	Metros Cuadrados	1375	1375	1375	100
COL210402014230	2021	5	Otros	1	1	1	100
COL210201910814	2021	5	Vehículos	1	1	1	100
COL210201911153	2021	5	Otros	1	1	1	100
COL210201911362	2021	5	Otros	1	1	1	100
COL210301973738	2021	5	Kilómetro lineal	3	3	3	100
COL210301973763	2021	5	Kilómetro lineal	2	2	2	100
COL210301973777	2021	5	Kilómetro lineal	6.2	6.2	6.2	100
COL210301973818	2021	5	Kilómetro lineal	2.87	2.87	2.87	100
COL210301973835	2021	5	Kilómetro lineal	2.28	2.28	2.28	100
COL210301973628	2021	5	Metros Cuadrados	433	433	433	100
COL210201919925	2021	5	Metros cuadrados de constr	1310	1310	1310	100
COL210201919943	2021	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL210201916029	2021	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL210201916162	2021	5	Metros Cuadrados	60	60	60	100
COL210201916203	2021	5	Metros Cuadrados	100	100	100	100
COL210201916232	2021	5	Metros Cuadrados	500	500	500	100
COL210201916255	2021	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
COL210201916269	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201912668	2021	5	Metros Cuadrados	4250	4250	4250	100
COL210201922811	2021	5	Metros Cuadrados	298.91	298.91	298.91	100
COL210201915980	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201916039	2021	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
COL210201916054	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201916095	2021	5	Metros Cuadrados	320	320	320	100
COL210201916174	2021	5	Metros Cuadrados	490	490	490	100
COL210201916182	2021	5	Metros Cuadrados	280	280	280	100
COL210201916217	2021	5	Metros Cuadrados	150	150	150	100
COL210201916245	2021	5	Metros Cuadrados	106.32	106.32	106.32	100
COL210301964273	2021	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
COL210301964276	2021	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
COL210301964535	2021	5	Metros Cuadrados	777.5	777.5	777.5	100
COL210301964268	2021	5	Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
COL210301989783	2021	5	Metros Cuadrados	481	481	481	100
COL210301986411	2021	5	Metros Cuadrados	4350.21	4350.21	4350.21	100
COL210301971497	2021	5	Metros Cuadrados	950	950	950	100
COL210301971498	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210301971512	2021	5	Metros Cuadrados	900	900	900	100
COL210301988024	2021	5	Metros Cuadrados	811.99	811.99	811.99	100
COL210301986715	2021	5	Metros Cuadrados	570	570	570	100
COL210301971441	2021	5	Metros Cuadrados	175	175	175	100
COL210301971559	2021	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
COL210301972614	2021	5	Metros Cuadrados	4305	4305	4305	100
COL210301971047	2021	5	Metros cuadrados de constr	200	200	200	100
COL210301971609	2021	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210301971610	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210301972813	2021	5	Metros Cuadrados	3490	3490	3490	100
COL210301972835	2021	5	Metros Cuadrados	270	270	270	100
COL210301972853	2021	5	Metros Cuadrados	600	600	600	100
COL210301973715	2021	5	Metros Cuadrados	1515	1515	1515	100
COL210301980939	2021	5	Metros Cuadrados	1657	1657	1657	100
COL210301971331	2021	5	Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL210301971350	2021	5	Metros Cuadrados	700	700	700	100
COL210301971573	2021	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210301972089	2021	5	Metros lineales	240	240	240	100

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
				ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210301972714		2021	5 Metros Cuadrados	4632	4632	4632	100
COL210301971371		2021	5 Metros Cuadrados	150	150	150	100
COL210301972750		2021	5 Metros Cuadrados	3573.2	3573.2	3573.2	100
COL210301972758		2021	5 Metros Cuadrados	893.32	893.32	893.32	100
COL210301971402		2021	5 Metros Cuadrados	425	425	425	100
COL210301972250		2021	5 Metros Cuadrados	3745	3745	3745	100
COL210301973689		2021	5 Metros Cuadrados	849.33	849.33	849.33	100
COL210301972273		2021	5 Metros Cuadrados	908	908	908	100
COL210301972295		2021	5 Metros Cuadrados	1563	1563	1563	100
COL210301995792		2021	5 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210301995825		2021	5 Metros Cuadrados	180	180	180	100
COL210301995843		2021	5 Metros Cuadrados	450	450	450	100
COL210301995901		2021	5 Metros Cuadrados	250	250	250	100
COL210301996927		2021	5 Metros Cuadrados	490	490	490	100
COL210301995914		2021	5 Metros Cuadrados	120	120	120	100
COL210301995928		2021	5 Metros Cuadrados	340	340	340	100
COL210301995998		2021	5 Metros Cuadrados	160	160	160	100
COL210301996027		2021	5 Metros Cuadrados	50	50	50	100
COL210301996036		2021	5 Metros Cuadrados	50	50	50	100
COL210301996042		2021	5 Metros Cuadrados	80	80	80	100
COL210301996051		2021	5 Metros Cuadrados	100	100	100	100
COL210301995753		2021	5 Metros Cuadrados	100	100	100	100
COL210301996532		2021	5 Metros Cuadrados	600	600	600	100
COL210301996471		2021	5 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL210301996482		2021	5 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210301996502		2021	5 Metros Cuadrados	150	150	150	100
COL210301996522		2021	5 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210301995944		2021	5 Metros Cuadrados	120	120	120	100
COL210301995954		2021	5 Metros Cuadrados	50	50	50	100
COL210301996007		2021	5 Metros Cuadrados	120	120	120	100
COL210301996014		2021	5 Metros Cuadrados	80	80	80	100
COL210301996116		2021	5 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210301996375		2021	5 Metros Cuadrados	350	350	350	100
COL210301996384		2021	5 Metros Cuadrados	350	350	350	100
COL210402044493		2021	5 Metros cuadrados de constr	474	474	474	100
COL210402047999		2021	5 Metros Cuadrados	85	85	85	100
COL210402049434		2021	5 Metros Cuadrados	1403	1403	1403	100
COL210101883716		2021	5 Metros lineales	1778	1778	1778	100
COL210201910426		2021	5 Metros lineales	153.64	153.64	153.64	100
COL210201911574		2021	5 Metros lineales	427	427	427	100
COL210201911656		2021	5 Metros lineales	611	611	611	100
COL210201911733		2021	5 Metros lineales	526	526	526	100
COL210201911828		2021	5 Metros lineales	720	720	720	100
COL210201912581		2021	5 Metros lineales	350	350	350	100
COL210201912770		2021	5 Metros lineales	4100	4100	4100	100
COL210201912873		2021	5 Metros lineales	238.5	238.5	238.5	100
COL210201912812		2021	5 Kilómetro lineal	276.6	276.6	276.6	100
COL210201913040		2021	5 Metros lineales	660	660	660	100
COL210201913054		2021	5 Metros lineales	1573	1573	1573	100
COL210201911797		2021	5 Metros lineales	184.8	184.8	184.8	100
COL210201913070		2021	5 Metros lineales	200	200	200	100
COL210201913090		2021	5 Metros lineales	1022	1022	1022	100
COL210201913862		2021	5 Metros lineales	128.81	128.81	128.81	100
COL210201911640		2021	5 Metros lineales	916	916	916	100
COL210201911682		2021	5 Metros lineales	674.46	674.46	674.46	100
COL210201911706		2021	5 Metros lineales	991.05	991.05	991.05	100
COL210201911774		2021	5 Metros lineales	224.7	224.7	224.7	100
COL210201912636		2021	5 Metros lineales	184.56	184.56	184.56	100

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210201914278		2021	5 Metros lineales	966.45	966.45	966.45	100
COL210201914281		2021	5 Metros lineales	354.35	354.35	354.35	100
COL210201914283		2021	5 Metros lineales	346.6	346.6	346.6	100
COL210201922807		2021	5 Metros lineales	265.62	265.62	265.62	100
COL210201912816		2021	5 Metros lineales	561.6	561.6	561.6	100
COL210201914286		2021	5 Metros lineales	85.1	85.1	85.1	100
COL210201914288		2021	5 Metros lineales	270	270	270	100
COL210201912857		2021	5 Metros lineales	227	227	227	100
COL210201912867		2021	5 Metros lineales	807.3	807.3	807.3	100
COL210201916764		2021	5 Metros lineales	131	131	131	100
COL210201918089		2021	5 Metros lineales	246	246	246	100
COL210201914495		2021	5 Metros lineales	762.57	762.57	762.57	100
COL210201916776		2021	5 Metros lineales	131	131	131	100
COL210201916790		2021	5 Metros lineales	167	167	167	100
COL210201916798		2021	5 Metros lineales	115	115	115	100
COL210201913858		2021	5 Metros lineales	209	209	209	100
COL210201913872		2021	5 Metros lineales	831.7	831.7	831.7	100
COL210201918508		2021	5 Metros lineales	67.46	67.46	67.46	100
COL210201914284		2021	5 Metros lineales	831.3	831.3	831.3	100
COL210201914290		2021	5 Metros lineales	550.33	550.33	550.33	100
COL210301963761		2021	5 Metros lineales	112	112	112	100
COL210301988102		2021	5 Metros lineales	76	76	76	100
COL210301989832		2021	5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL210301993494		2021	5 Metros lineales	147	147	147	100
COL210301974246		2021	5 Metros lineales	559	559	559	100
COL210301974271		2021	5 Metros lineales	1233	1233	1233	100
COL210301972789		2021	5 Metros lineales	300	300	300	100
COL210301972830		2021	5 Metros lineales	221.5	221.5	221.5	100
COL210301980953		2021	5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL210301973726		2021	5 Metros lineales	231	231	231	100
COL210301980969		2021	5 Metros lineales	222	222	222	100
COL210301974581		2021	5 Metros lineales	168	168	168	100
COL210301972123		2021	5 Metros lineales	219	219	219	100
COL210301974293		2021	5 Metros lineales	1353	1353	1353	100
COL210301996785		2021	5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL210402043986		2021	5 Metros lineales	208	208	208	100
COL210402044011		2021	5 Metros lineales	167	167	167	100
COL210402046780		2021	5 Piezas	14	14	14	100
COL210402046800		2021	5 Metros lineales	152	152	152	100
COL210402048043		2021	5 Metros lineales	140	140	140	100
COL210402048051		2021	5 Metros lineales	48	48	48	100
COL210402048065		2021	5 Metros lineales	26	26	26	100
COL210402051494		2021	5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL210402046906		2021	5 Metros lineales	997	997	997	100
COL210402046920		2021	5 Metros lineales	969	969	969	100
COL210402046961		2021	5 Metros lineales	1398	1398	1398	100
COL210402047067		2021	5 Metros lineales	1723	1723	1723	100
COL210402047076		2021	5 Metros lineales	1350	1350	1350	100
COL210402047098		2021	5 Metros lineales	696	696	696	100
COL210201915783		2021	5 Piezas	25	25	25	100
COL210201920049		2021	5 Piezas	5	5	5	100
COL210201920206		2021	5 Piezas	3	3	3	100
COL210201920222		2021	5 Piezas	6	6	6	100
COL210201920250		2021	5 Piezas	6	6	6	100
COL210201920285		2021	5 Piezas	1	1	1	100
COL210201920300		2021	5 Piezas	2	2	2	100
COL210201920309		2021	5 Piezas	8	8	8	100
COL210201920351		2021	5 Piezas	8	8	8	100



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210201919686	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201920711	2021	5	Piezas	4	4	4	100
COL210201919796	2021	5	Piezas	2	2	2	100
COL210201919808	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201919935	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201919703	2021	5	Piezas	2	2	2	100
COL210201919835	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201919845	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201919863	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201915933	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201915941	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201920717	2021	5	Piezas	1	1	1	100
COL210201920729	2021	5	Piezas	3	3	3	100
COL210201920733	2021	5	Piezas	3	3	3	100
COL210201913126	2021	5	Metros cuadrados de constr	100	100	100	100
COL210201914551	2021	5	Piezas	20	20	20	100
COL210201920045	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201913144	2021	5	Metros cuadrados de constr	60	60	60	100
COL210201913170	2021	5	Metros Cuadrados	190	190	190	100
COL210201913186	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201913224	2021	5	Metros Cuadrados	56	56	56	100
COL210201913232	2021	5	Metros Cuadrados	125	125	125	100
COL210201914660	2021	5	Piezas	20	20	20	100
COL210201917058	2021	5	Piezas	3	3	3	100
COL210201917062	2021	5	Piezas	3	3	3	100
COL210201917070	2021	5	Piezas	10	10	10	100
COL210201917088	2021	5	Piezas	3	3	3	100
COL210201917098	2021	5	Piezas	2	2	2	100
COL210201917103	2021	5	Piezas	1	1	1	100
COL210201917146	2021	5	Piezas	3	3	3	100
COL210201920211	2021	5	Piezas	4	4	4	100
COL210201917188	2021	5	Piezas	6	6	6	100
COL210201917208	2021	5	Piezas	6	6	6	100
COL210201917215	2021	5	Piezas	3	3	3	100
COL210201917224	2021	5	Piezas	6	6	6	100
COL210201917237	2021	5	Piezas	2	2	2	100
COL210201917248	2021	5	Piezas	2	2	2	100
COL210201920317	2021	5	Piezas	11	11	11	100
COL210201920343	2021	5	Piezas	2	2	2	100
COL210201915578	2021	5	Piezas	50	50	50	100
COL210201917260	2021	5	Piezas	7	7	7	100
COL210201917293	2021	5	Piezas	16	16	16	100
COL210201920357	2021	5	Piezas	4	4	4	100
COL210201920366	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201914857	2021	5	Piezas	56	56	56	100
COL210201917339	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201917349	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201920463	2021	5	Piezas	6	6	6	100
COL210201912792	2021	5	Piezas	30	30	30	100
COL210201915791	2021	5	Piezas	25	25	25	100
COL210201915796	2021	5	Piezas	16	16	16	100
COL210201915800	2021	5	Piezas	69	69	69	100
COL210201919749	2021	5	Piezas	4	4	4	100
COL210201919758	2021	5	Piezas	3	3	3	100
COL210201915806	2021	5	Piezas	70	70	70	100
COL210201915817	2021	5	Metros Cuadrados	715	715	715	100
COL210201919820	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201915885	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210201915919	2021	5	Metros Cuadrados	120	120	120	100
COL210201915953	2021	5	Metros Cuadrados	262	262	262	100
COL210201915967	2021	5	Metros Cuadrados	105	105	105	100
COL210201920669	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201914616	2021	5	Piezas	40	40	40	100
COL210201914626	2021	5	Piezas	20	20	20	100
COL210201914646	2021	5	Piezas	30	30	30	100
COL210201913150	2021	5	Metros cuadrados de constr	300	300	300	100
COL210201914696	2021	5	Piezas	30	30	30	100
COL210201920723	2021	5	Piezas	2	2	2	100
COL210201920741	2021	5	Piezas	1	1	1	100
COL210201913160	2021	5	Metros cuadrados de constr	180	180	180	100
COL210201913166	2021	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210201913176	2021	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210201913192	2021	5	Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL210201914714	2021	5	Piezas	16	16	16	100
COL210201913202	2021	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210201913210	2021	5	Piezas	8	8	8	100
COL210201913240	2021	5	Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL210201917008	2021	5	Piezas	1	1	1	100
COL210201914799	2021	5	Piezas	75	75	75	100
COL210201915566	2021	5	Piezas	80	80	80	100
COL210201915582	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201915590	2021	5	Piezas	95	95	95	100
COL210201914865	2021	5	Piezas	43	43	43	100
COL210201917094	2021	5	Piezas	1	1	1	100
COL210201917119	2021	5	Piezas	10	10	10	100
COL210201917134	2021	5	Piezas	8	8	8	100
COL210201917837	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201917861	2021	5	Piezas	5	5	5	100
COL210201917165	2021	5	Piezas	8	8	8	100
COL210201915785	2021	5	Piezas	20	20	20	100
COL210201915794	2021	5	Piezas	30	30	30	100
COL210201915802	2021	5	Piezas	80	80	80	100
COL210201915808	2021	5	Piezas	55	55	55	100
COL210201917283	2021	5	Piezas	7	7	7	100
COL210201918687	2021	5	Piezas	4	4	4	100
COL210201915857	2021	5	Metros Cuadrados	195	195	195	100
COL210201915862	2021	5	Metros Cuadrados	250	250	250	100
COL210201917302	2021	5	Piezas	4	4	4	100
COL210201917320	2021	5	Piezas	4	4	4	100
COL210201915878	2021	5	Metros Cuadrados	50	50	50	100
COL210201917374	2021	5	Piezas	14	14	14	100
COL210301994383	2021	5	Metros Cuadrados	70	70	70	100
COL210301972912	2021	5	Metros Cuadrados	658	658	658	100
COL210301998165	2021	5	Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL210301996807	2021	5	Metros Cuadrados	380	380	380	100
COL210201912660	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912691	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912711	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912727	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912741	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912759	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912717	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201913140	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912609	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912685	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912703	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2021)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META		AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL210201912723	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912731	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912743	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210201912751	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210402044475	2021	5	Cancha(s)	1	1	1	100
COL210301996587	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210301996605	2021	5	Cuarto(s)	2	2	2	100
COL210301996616	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210301996622	2021	5	Cuarto(s)	2	2	2	100
COL210301996649	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210301996660	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210301996680	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210301996702	2021	5	Metros Cuadrados	1	1	1	100
COL210301996738	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210402026281	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210402026310	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210402026313	2021	5	Cuarto(s)	2	2	2	100
COL210402026318	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210402026324	2021	5	Cuarto(s)	2	2	2	100
COL210402026331	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100
COL210402026336	2021	5	Cuarto(s)	1	1	1	100





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

INFORME DEFINITIVO 2021

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (Informe Definitivo 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional
2021	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2021	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2021	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2021	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
2021	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2021	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2021	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
2021	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.



Indicadores (Informe Definitivo 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
162647	Índice de Dependencia Financiera	Mide la evolución de la dependencia financiera municipal o de la demarcación territorial, expresada como la importancia relativa del FORTAMUN DF en los ingresos propios. El indicador se lee de la siguiente forma: con cuántos pesos de FORTAMUN DF cuenta el municipio o demarcación territorial, por cada peso por concepto de ingresos por recaudación. Permite establecer si a pesar de contar con fuentes seguras de origen federal, el municipio implanta una política recaudatoria activa para complementar sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. Para una mayor comprensión de las variables se informa que los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como, Otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Se aclara que los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)
167389	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Mide la variación del ingreso municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México disponible del año actual respecto del ingreso municipal o de la demarcación territorial disponible del año anterior. Ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, son los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Mide el porcentaje de recursos recibidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
167394	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100



Indicadores (Informe Definitivo 2021)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	71.33333			63.93443	{just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:juangalvarez,fecha:13/07/22}}		63.02251			101.45	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			99.99788			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	2.33333			2.62295	{just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:juangalvarez,fecha:13/07/22}}		2.57235			101.97	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	26.33333			33.44262	{just1:{ciclo:2021,trim:5,just:Programación original deficiente,usuario:juangalvarez,fecha:13/07/22}}		34.40514			102.88	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.78452			.78452			.75392			104.06	Validado
Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	11.2325			11.2325			21.77229			193.83	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado
Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	99.42447			99.42447			89.35922			89.88	Validado

