



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. de Tecomán, Colima. 06 de febrero de 2024.
Memorandum No.009/2024.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2023; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **cuarto trimestre** del ejercicio 2023 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castaneda Meillon.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2023

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2024.
Oficio No. 006/2024.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral
FAISMUN y POA 2023.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n Lic. Luis Diego Chávez Fuentes.
Encargado de la Dirección de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2023; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

De igual manera, se anexa el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2023, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre del 2023, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

RECIBIDO
18 ENE. 2024
13:40 pm
TESORERIA
TECOMAN, COL.

Quedando otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

RECIBIDO
18 ENE 2024
BIENESTAR
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Recibido
13:30
Luis Diego Chávez Fuentes

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA
1-10
18 ENE 2024
REGISTRO CONTABILIDAD MUNICIPAL

000406
SECRETARIA DE PLANEACION, FINANZAS Y ADMINISTRACION.
19 ENE. 2024
RECIBIDO
DESPACHO SECRETARIA
NOMBRE ymm HORA 13:40



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE- DICIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Colima	Tecomán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
--------	---------	------------------	------	---	--	----	--

Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
--------	---------	-------------------------	------	---	--	----	----------

Colima	Tecomán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
--------	---------	------------------	------	---	--	----	----------

Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
I004	Sin Especificar	Sin Especificar	2923063.2	451865		Total del Programa Presupuestario	157,490,100.00	160,200,281.95	157,490,100.00
I004		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	157,490,100.00	160,200,281.95	157,490,100.00
I005	Sin Especificar	Sin Especificar	592.14	592.14		Total del Programa Presupuestario	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00
I005		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00

Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
160,098,189.29	159,961,298.67	159,961,298.67	134,406,673.76			N/A	157490100		[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "247 1198.67 EJERCIDO DE RENDIMIENTOS Y SALDO A REINTEGRAR 451865"}]
160,098,189.29	159,961,298.67	159,961,298.67	134,406,673.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	157,490,100 AUTORIZADO MAS 2,710,181.95 RENDIMIENTO IGUAL 160,200,281.95 MODIFICADO
106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	101,745,765.58			N/A	106388061		[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "EL RENDIMIENTO SE REINTEGRO"}]
106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	101,745,765.58	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE- DICIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

Indicadores (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2023	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2023	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

2023	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
------	---	---	--------	---------	---	---	------	----------	-----------------------	---	-------------------------

2023	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
------	---	---	--------	---------	---	---	------	--	-----------------------	---	-------------------------

Indicadores (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Indicadores (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Indicadores (4to. Informe trimestra 2023)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	7.84314			7.84314			4.14201			189.36	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.86005			.86005			.90442			95.09	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	54.90196			54.90196			53.84615			98.08	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado
Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	7.55041			7.55041			2.27359			30.11	Validado

Indicadores (4to. Informe trimestra 2023)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	81.33956			81.33956			86.12218			105.88	Validado

Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	37.2549			37.2549			42.01183			88.68	Validado



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE- DICIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230202214867	Acción	1,728,093.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728093.3, modificado:1726557.25}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4017
2023	4	COL230202221537	Proyecto de inversión	903,136.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903136.78, modificado:778338.73}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59362
2023	4	COL230202225235	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199259.48}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CUARTA, EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 89541
2023	4	COL230302255333	Proyecto de inversión	509,433.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509433.67, modificado:509433.67}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 194789
2023	4	COL230302259281	Proyecto de inversión	2,068,124.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068124.47, modificado:2067577.67}}	AMPLIACION DEL PARQUE DEL RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 219593
2023	4	COL230402278607	Proyecto de inversión	6,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6199359.99}}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO CARRETERO DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS. - 249682
2023	4	COL230402278609	Proyecto de inversión	456,692.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456692.02, modificado:456692.02}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 249727
2023	4	COL230402278637	Proyecto de inversión	1,296,848.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296848.01, modificado:1296848.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE MORELOS COL. CENTRO, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 250016

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230402283064	Proyecto de inversión	1,498,846.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498846.81, modificado:1498846.79}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. INDECO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 274781
2023	4	COL230402286289	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698858.49}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE CUAUHTÉMOC, COL. UNIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 289735
2023	4	COL230402297577	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199595.4}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA COL. CENTRO, LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 340468
2023	4	COL230402297599	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494357.8}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 340539
2023	4	COL230402298627	Proyecto de inversión	167,682.50	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167682.5, modificado:167682.5}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 344422
2023	4	COL230402331229	Proyecto de inversión	1,552,750.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1552750.72, modificado:1552196.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE PROLONG. MOCTEZUMA Y DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN,COL. RENDIMIENTOS - 381497
2023	4	COL230402331367	Proyecto de inversión	116,036.50	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:116036.4, modificado:116036.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. SAUCITO - 419919

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230302243568	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1798484.88}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 125881
2023	4	COL230302255685	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1987970.64}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE Y LUMINARIA EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 197287
2023	4	COL230302255724	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:161823.83}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE CALLEJONES - 197470
2023	4	COL230402280263	Proyecto de inversión	1,797,667.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797667.58, modificado:1797667.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COL. PARQUE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 259051
2023	4	COL230402283054	Proyecto de inversión	1,492,108.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492108.59, modificado:1492108.58}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. PARQUE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 274751
2023	4	COL230202214857	Acción	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:324645.0}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 3804
2023	4	COL230202223241	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397853.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS VIRGEN BANDA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, EN TECOMÁN. - 72543
2023	4	COL230202227174	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1338482.91}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 103822

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230302242963	Acción	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49899.72}}	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 113946
2023	4	COL230302255342	Proyecto de inversión	645,283.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645283.69, modificado:636431.93}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE MADRID. - 194823
2023	4	COL230402278644	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399005.06}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES RÍO USUMACINTA, RÍO BALSAS Y RÍO MAYO DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250043
2023	4	COL230402278649	Proyecto de inversión	1,994,568.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994568.22, modificado:1994568.22}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE, COL. TEPEYAC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 250102
2023	4	COL230402299361	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. MADRID - 347627
2023	4	COL230402311247	Proyecto de inversión	549,548.51	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549548.51, modificado:549548.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. NUEVO CAXITLAN - 397283
2023	4	COL230402316547	Proyecto de inversión	111,008.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111008.11, modificado:111008.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.COFRADIA DE MORELOS - 420657
2023	4	COL230402316581	Proyecto de inversión	109,774.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109774.61, modificado:109774.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO. NUEVO CAXITLAN - 420740

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230402331366	Proyecto de inversión	515,748.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:515748.77, modificado:515748.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN - 419837
2023	4	COL230202223246	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397528.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 72570
2023	4	COL230302243536	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998671.99}}	REHABILITACIÓN DE CALLE AV. 18 DE JULIO EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 125769
2023	4	COL230302243558	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599140.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN TRAMO DE CALLE MELQUIADES RUVALCABA DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 125841
2023	4	COL230302243585	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419813.26}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN TELE SECUNDARIA NO. 3 DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 125923
2023	4	COL230302254887	Proyecto de inversión	1,850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1848598.67}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA. - 191301
2023	4	COL230302255727	Proyecto de inversión	1,030,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028634.63}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 197479

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230302255736	Proyecto de inversión	2,070,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.0, modificado:2059967.15}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES MELQUIADES RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y ANTONIO CASO, JORGE LUIS BORGES ENTRE ANSELMO VILLALOBOS Y MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE OCTAVIO PAZ Y JORGE LUIS BORGES, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197511
2023	4	COL230302259725	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399377.21}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222177
2023	4	COL230302259801	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299528.7}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 222606
2023	4	COL230402278603	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249663
2023	4	COL230402278626	Proyecto de inversión	358,118.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358118.04, modificado:358118.03}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.EL SAUCITO - 249947
2023	4	COL230402289399	Proyecto de inversión	524,550.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524550.69, modificado:524371.93}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. EL CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 304997
2023	4	COL230402297569	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 340456
2023	4	COL230402307158	Proyecto de inversión	362,362.26	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362362.26, modificado:362275.53}}	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 381216

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230402311264	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279999.97}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES.LADISLAO MORENO - 397315
2023	4	COL230402316564	Proyecto de inversión	222,016.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222016.23, modificado:222016.23}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.TECOLAPA - 420698
2023	4	COL230402331309	Proyecto de inversión	420,416.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:420416.56, modificado:420416.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. RENDIMIENTOS - 407354
2023	4	COL230402331370	Proyecto de inversión	105,229.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:105229.0, modificado:105229.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. COFRADIA DE HIDALGO - 420021
2023	4	COL230302243577	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1694954.76}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE GONZÁLEZ LUGO, COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 125911
2023	4	COL230302256160	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999868.67}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200201
2023	4	COL230302259856	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1788564.22}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 223005
2023	4	COL230402278615	Proyecto de inversión	300,676.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300676.54, modificado:300676.54}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CHANCHOPA - 249774
2023	4	COL230402291458	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:697260.8}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 314603

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230402297627	Proyecto de inversión	780,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:779605.12}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 340603
2023	4	COL230402298629	Proyecto de inversión	423,261.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423261.72, modificado:423261.72}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. URBANO - 344464
2023	4	COL230402298637	Proyecto de inversión	67,431.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67431.25, modificado:66697.16}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE HIDALGO - 344505
2023	4	COL230402299356	Proyecto de inversión	550,666.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550666.67, modificado:550666.67}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CERRO DE ORTEGA - 347619
2023	4	COL230202220492	Proyecto de inversión	518,181.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518181.66, modificado:472435.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49489
2023	4	COL230302254898	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799321.17}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. REAL DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 191405
2023	4	COL230302256880	Proyecto de inversión	2,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2345737.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 205428
2023	4	COL230302259804	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499449.15}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA BAYARDO, EN NUEVO CAXITLÁN. - 222630
2023	4	COL230302259833	Proyecto de inversión	711,789.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711789.25, modificado:708574.83}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 222873

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230302265836	Acción	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ACTUALIZADO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS MUNICIPAL. - 49498
2023	4	COL230402278618	Proyecto de inversión	359,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359600.0, modificado:359600.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.MADRID - 249827
2023	4	COL230402278629	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999259.0}}	MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 249963
2023	4	COL230402278634	Proyecto de inversión	684,476.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684476.71, modificado:684476.71}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. LA FLORESTA, DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 250003
2023	4	COL230402278642	Proyecto de inversión	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899149.15}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO GRIJALVA DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250038
2023	4	COL230402278643	Proyecto de inversión	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349456.2}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250041
2023	4	COL230402286287	Proyecto de inversión	1,298,781.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298781.69, modificado:1298781.69}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. PRIMAVERAS DEL REAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 289733
2023	4	COL230402286291	Proyecto de inversión	1,364,570.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364570.72, modificado:1364570.72}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 289746
2023	4	COL230402289415	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498236.96}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 305098

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230402316529	Proyecto de inversión	444,032.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444032.46, modificado:444032.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.CERRO DE ORTEGA - 420597
2023	4	COL230202220478	Proyecto de inversión	931,405.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931405.1, modificado:904307.85}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE OCA, COL. BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49428
2023	4	COL230302248471	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448972.93}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 154446
2023	4	COL230302255337	Proyecto de inversión	577,358.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577358.16, modificado:577358.16}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 194808
2023	4	COL230302256154	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999154.68}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200186
2023	4	COL230302259841	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799728.33}}	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. - 222938
2023	4	COL230302264921	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199810.0}}	MANUAL ORGANIZACIONAL Y OPERATIVO EN MATERIA DE PBR Y SED - 46587
2023	4	COL230302265910	Acción	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498766.49}}	REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DAÑADAS POR EL SISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. - 50922
2023	4	COL230402278625	Proyecto de inversión	199,791.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199791.44, modificado:199791.44}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CALLEJONES - 249913

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230402280272	Proyecto de inversión	1,030,283.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030283.21, modificado:1030283.2}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES. - 259096
2023	4	COL230402286285	Proyecto de inversión	1,397,794.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397794.78, modificado:1397794.78}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CALLE MORELOS JUNTO A PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 289729
2023	4	COL230402289394	Proyecto de inversión	3,710,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3707774.29}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN COL. BAYARDO, COL. SALAZAR, EN NUEVO CAXITLÁN. - 304972
2023	4	COL230402298632	Proyecto de inversión	371,624.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371624.53, modificado:371624.53}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. TECOLAPA - 344487
2023	4	COL230202223252	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699042.97}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GRISELDA ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 72595
2023	4	COL230302243542	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:773499.8}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 125781
2023	4	COL230302255743	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448636.65}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA. - 197556
2023	4	COL230302259795	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498920.67}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222583
2023	4	COL230302262378	Proyecto de inversión	1,030,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029463.54}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y JARDINES DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 237152

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ECTO	PROYECTO		ECTO			
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
	E			OBADO		
2023	4	COL230402278623	Proyecto de inversión	323,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323640.0, modificado:323640.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.COFRADIA DE MORELOS - 249890
2023	4	COL230402278650	Proyecto de inversión	998,015.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998015.59, modificado:998015.59}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, COL. LA FLORESTA II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 250146
2023	4	COL230402289416	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099484.67}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LADISLAO MORENO. - 305106
2023	4	COL230402290342	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599872.67}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 309338
2023	4	COL230402307105	Proyecto de inversión	1,173,203.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173203.81, modificado:1171437.44}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 380899
2023	4	COL230402316413	Proyecto de inversión	2,109,154.17	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109154.17, modificado:2110387.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.TECOMAN - 420060
2023	4	COL230302243565	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599686.02}}	CONTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 125859
2023	4	COL230302255711	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDADES DE CERRO DE ORTEGA. - 197421
2023	4	COL230302255719	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166660.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE CHANCHOPA - 197443

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230302255723	Proyecto de inversión	333,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333360.0, modificado:333360.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS - 197462
2023	4	COL230402289395	Proyecto de inversión	170,979.95	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170979.95, modificado:164628.05}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 304990
2023	4	COL230402278593	Proyecto de inversión	249,143.51	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249143.51, modificado:248965.61}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 249593
2023	4	COL230402278645	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499503.68}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE BASILIO VADILLO, COL. UNIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250073
2023	4	COL230302255714	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166660.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 197431
2023	4	COL230402280882	Proyecto de inversión	544,973.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544973.16, modificado:544594.38}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS CALLES COLIMA Y CHÁVEZ CARRILLO, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 263337
2023	4	COL230402281589	Acción	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:429896.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 266639
2023	4	COL230302255720	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166660.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 197446
2023	4	COL230402278597	Proyecto de inversión	176,741.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176741.96, modificado:176741.94}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CALLEJÓN VALLE QUERIDO, COL. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 249612

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230302255730	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997486.99}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS, EL CHAMIZAL, VILLA FLORIDA Y LA FLORESTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO AV. 18 A AV. TORRES QUINTERO, CALLE TORRES QUINTERO, TRAMO CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA A CALLE JUAN OSEGUERA. - 197490
2023	4	COL230302255748	Proyecto de inversión	3,209,126.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3209126.32, modificado:3207634.78}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y AV. JUAN OSEGUERA, COL. REAL DEL BOSQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197595
2023	4	COL230302262357	Proyecto de inversión	330,233.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330233.03, modificado:330217.95}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. - 237043
2023	4	COL230402278600	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999035.47}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE Y LUMINARIA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 249627
2023	4	COL230402278646	Proyecto de inversión	1,708,363.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708363.0, modificado:1708363.0}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AV. CARLOS DE LA MADRID, COL. SANTA ELENA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250078
2023	4	COL230302248494	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399359.03}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA COFRADÍA DE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 154528
2023	4	COL230402278594	Proyecto de inversión	299,286.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299286.54, modificado:298746.73}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CALLEJÓN VALLE QUERIDO, COL. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 249602
2023	4	COL230402280017	Proyecto de inversión	248,682.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248682.46, modificado:248267.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 257842

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	4	COL230202223366	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999722.26}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 73394
2023	4	COL230302255735	Proyecto de inversión	3,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3788065.72}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICOS, COLONIA PALMA REAL II, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197496
2023	4	COL230302259706	Proyecto de inversión	2,191,059.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191059.78, modificado:2184910.27}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PEDRO GUTIÉRREZ ENTRE LAS AVENIDAS INSURGENTES Y DE LA JUVENTUD, COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 222081
2023	4	COL230402278639	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099091.35}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ISIDRO, COL. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 250023
2023	4	COL230202221546	Proyecto de inversión	179,530.52	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179530.52, modificado:178595.27}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y VICENTE GARCÍA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59460
2023	4	COL230302255331	Proyecto de inversión	67,924.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67924.48, modificado:67924.48}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE LA SALADA. - 194772
2023	4	COL230302259686	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2383432.6}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS. - 221953
2023	4	COL230402280776	Proyecto de inversión	111,391.74	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111391.74, modificado:110804.7}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE BACHILLERATO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CRISTOBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN 2DA. ETAPA. - 262843

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
COL230202214867	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	4017	N	0	0	0	
COL230202221537	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59362	S	95	77	0	
COL230202225235	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	89541	S	404	331	0	
COL230302255333	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194789	S	215	176	0	
COL230302259281	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	219593	S	635	520	0	
COL230402278607	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249682	S	1317	1077	0	
COL230402278609	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249727	S	559	457	0	
COL230402278637	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250016	S	363	297	0	

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230402283064	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	274781	S	721	590	0
COL230402286289	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289735	S	564	461	0
COL230402297577	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	340468	S	1594	1304	0
COL230402297599	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	340539	S	878	718	0
COL230402298627	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344422	S	222	181	0
COL230402331229	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	381497	S	106	87	0
COL230402331367	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	419919	S	97	79	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230302243568	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125881	S	970	794	0
COL230302255685	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197287	S	1109	907	0
COL230302255724	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197470	S	74	60	0
COL230402280263	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	259051	S	647	529	0
COL230402283054	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	274751	S	529	433	0
COL230202214857	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	3804	N	0	0	0
COL23020223241	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72543	S	647	529	0
COL230202227174	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	103822	S	88	72	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230302242963	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	113946	N	0	0	0
COL230302255342	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194823	S	273	223	0
COL230402278644	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250043	S	147	129	0
COL230402278649	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250102	S	2772	2268	0
COL230402299361	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	347627	S	51	62	0
COL230402311247	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	397283	S	47	58	0
COL230402316547	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420657	S	4	5	0
COL230402316581	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420740	S	5	4	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230402331366	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	419837	S	1617	1323	0
COL230202223246	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72570	S	427	350	0
COL230302243536	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125769	S	28	23	0
COL230302243558	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125841	S	180	147	0
COL230302243585	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125923	S	139	113	0
COL230302254887	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	191301	S	104	85	0
COL230302255727	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197479	S	2772	2268	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230302255736	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197511	S	370	302	0
COL230302259725	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222177	S	822	673	0
COL230302259801	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222606	S	1432	1172	0
COL230402278603	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249663	S	49	40	0
COL230402278626	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249947	S	441	361	0
COL230402289399	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	304997	S	42	34	0
COL230402297569	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	340456	S	97	79	0
COL230402307158	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	381216	S	122	100	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	
COL230402311264	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	397315	S	25	30	0	
COL230402316564	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420698	S	6	5	0	
COL230402331309	...	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	407354	S	2772	2268	0
COL230402331370	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420021	S	233	191	0	
COL230302243577	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125911	S	591	484	0	
COL230302256160	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	200201	S	936	765	0	
COL230302259856	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	223005	S	936	765	0	
COL230402278615	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249774	S	367	301	0	
COL230402291458	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	314603	S	423	346	0	

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230402297627	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	340603	S	125	102	0
COL230402298629	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344464	S	568	465	0
COL230402298637	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344505	S	97	79	0
COL230402299356	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	347619	S	47	58	0
COL230202220492	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49489	S	35	28	0
COL230302254898	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	191405	S	404	331	0
COL230302256880	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	205428	S	233	191	0
COL230302259804	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222630	S	430	352	0
COL230302259833	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222873	S	116	95	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230302265836	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49498	N	0	0	0
COL230402278618	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249827	S	441	361	0
COL230402278629	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249963	S	970	794	0
COL230402278654	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250003	S	638	522	0
COL230402278642	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250038	S	37	30	0
COL230402278643	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250041	S	132	108	0
COL230402286287	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289733	S	517	423	0
COL230402286291	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289746	S	136	112	0
COL230402289415	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	305098	S	180	147	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230402316529	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420597	S	9	8	0
COL230202220478	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49428	S	58	47	0
COL230302248471	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	154446	S	83	68	0
COL230302255337	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194808	S	245	200	0
COL230302256154	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	200186	S	742	607	0
COL230302259841	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222938	S	97	79	0
COL230302264921	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	46587	N	0	0	0
COL230302265910	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50922	N	0	0	0
COL230402278625	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249913	S	245	200	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230402280272	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tecomán	259096	5	180	147	0
COL230402286285	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289729	5	243	198	0
COL230402289394	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	304972	5	83	68	0
COL230402298632	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344487	5	499	408	0
COL230202223252	5	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72595	5	661	541	0
COL230302243542	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125781	5	148	121	0
COL230302255743	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197556	5	37	30	0
COL230302259795	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222583	5	688	563	0
COL230302262378	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	237152	5	2495	2041	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230402278623	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249890	S	397	325	0
COL230402278650	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250146	S	2541	2079	0
COL230402289416	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	305106	S	356	291	0
COL230402290342	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	309338	S	624	510	0
COL230402307105	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	380899	S	49	40	0
COL230402316413	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420060	S	44	36	0
COL230302243565	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125859	S	62	51	0
COL230302255711	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197421	S	439	359	0
COL230302255719	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197443	S	74	60	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230302255723	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197462	5	143	117	0
COL230402289395	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	304990	5	62	51	0
COL230402278593	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249593	5	35	28	0
COL230402278645	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250073	5	120	98	0
COL230302255714	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197431	5	74	60	0
COL230402280882	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	263337	5	32	23	0
COL230402281589	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	266639	N	0	0	0
COL230302255720	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197446	5	74	60	0
COL230402278597	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249612	5	14	11	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230302255730	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197490	5	273	223	0
COL230302255748	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197595	5	259	212	0
COL230302262357	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tecomán	237043	5	2056	1682	0
COL230402278600	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249627	5	1109	907	0
COL230402278646	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250078	5	55	45	0
COL230302248494	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	154528	5	129	106	0
COL230402278594	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249602	5	14	11	0
COL230402280017	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	257842	5	474	387	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230202223366	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73394	5	4851	3969	0
COL230302255735	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197496	5	180	147	0
COL230302259706	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222081	5	60	49	0
COL230402278639	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250023	5	497	406	0
COL230202221546	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59460	5	14	11	0
COL230302255331	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194772	5	30	25	0
COL230302259686	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	221953	5	120	98	0
COL230402280776	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	262843	5	60	49	0

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230202214867	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	15/06/2023	31/12/2023
COL230202221537	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:129.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, lon:-103.86359943, lat:18.91535798}}	05/06/2023	04/07/2023
COL230202225235	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA, lon:-103.84926384, lat:18.91757392}}	22/05/2023	20/07/2023
COL230302255333	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EN CAMPO DE FUTBOL EN CALL, lon:-103.8305961, lat:19.01959811}}	07/09/2023	17/09/2023
COL230302259281	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA, lon:-103.86708133, lat:18.91019832}}	15/09/2023	30/11/2023
COL230402278607	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7477.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA CERRO DE ORTEGA - PLAYA AZUL Q PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA, CALLE LORENZO PEDRAZA CALLE VICENTE GUER, lon:-103.83829497, lat:18.86528846}}	19/10/2023	27/11/2023
COL230402278609	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:591.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE HASTA CRUZ ROJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE A TRABAJAR ES LA ÚNICA PAVIMENTADA EN, lon:-103.70237995, lat:18.8213171}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278637	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y BALBINO DAV, lon:-103.8731867, lat:18.9176166}}	15/10/2023	03/11/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402283064	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE ANDADOR 5, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE RIO USUMACINTA Y ANDADOR 5 EN COLONIA IND, lon:-103.88970928, lat:18.90478347}}	28/10/2023	16/12/2023
COL230402286289	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN PARQUE CUAHUTEMOC UBICADO EN CALLE BASILIC VADILLO ENTRE, lon:-103.88274107, lat:18.91584826}}	30/10/2023	08/12/2023
COL230402297577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE LAS CALL, lon:-103.7195443, lat:18.7501324}}	27/11/2023	26/12/2023
COL230402297599	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIMEBRE SON 2 ESPACIOS UBICADOS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EN LA CALLE INDEPEDENCIA ENTRE , lon:-103.878958, lat:18.99558182}}	27/11/2023	26/12/2023
COL230402298627	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUSTEMIO PASTOR, CALLE CARRETERA DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-103.63294682, lat:18.81373129}}	29/11/2023	16/12/2023
COL230402331229	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD, CALLE LORENZO PEDRAZA LA OBRA SE UBICA TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTR, lon:-103.84009742, lat:18.86813114}}	10/12/2023	28/12/2023
COL230402331367	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.80034661, lat:18.8658732}}	01/12/2023	31/12/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302243568	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2266.0, meta_modificada:3640.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE MERCURIO Y MIGUEL DE LA MADRID, lon:-103.87091185, lat:18.92308391}}	26/06/2023	24/08/2023
COL230302255685	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO BALSAS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES RIO BRAVO RIO PAPALOAPAN RIO GRIJALVA ANDADOR , lon:-103.88935084, lat:18.90533846}}	22/09/2023	19/10/2023
COL230302255724	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE PARALELA AL CANAL TRAMO QUE DA A LA , lon:-103.63633713, lat:18.81582333}}	24/10/2023	01/11/2023
COL230402280263	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y MAR, lon:-103.89168262, lat:18.89881932}}	19/10/2023	12/12/2023
COL230402283054	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE GLADIOLAS Y A, lon:-103.89023959, lat:18.89817593}}	29/10/2023	15/12/2023
COL230202214857	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/03/2023	31/12/2023
COL230202223241	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:644.78}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA , lon:-103.87401248, lat:18.92455753}}	22/05/2023	04/08/2023
COL230202227174	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:187.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C, lon:-103.88985131, lat:18.90180403}}	24/05/2023	07/07/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302242963	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}			25/09/2023	30/11/2023
COL230302255342	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI, lon:-103.87425189, lat:19.08222463}}			02/10/2023	12/10/2023
COL230402278644	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.0, meta_modificada:2708.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS RIO BALSAS ENTRE RIO US, lon:-103.89053004, lat:18.90465151}}			19/10/2023	17/11/2023
COL230402278649	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA AREA DEPORTIVA NORTE EN AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLE EJERCI, lon:-103.88127948, lat:18.92756905}}			19/10/2023	12/12/2023
COL230402299361	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO PROLONGACION CALLE PERU - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , UN TRAMO ES EN PROLONGACION DE CALLE PERU EN CAMINO SACACOSECHA HASTA AVENI, lon:-103.87536769, lat:19.0848086}}			27/11/2023	22/12/2023
COL230402311247	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.27, meta_modificada:4.27}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TECOMAN MANZANILLO - JARDIN FUNERAL VIDA ETERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 EL PASO DE JESÚS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CAMIN, lon:-103.90865633, lat:18.94439177}}			30/11/2023	22/12/2023
COL230402316547	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LEONA VICARIO 33 A EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MO, lon:-103.83694538, lat:18.86928918}}			01/12/2023	31/12/2023
COL230402316581	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PANAMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHILE Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA EN PANAMA 365 EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COMUNIDAD DE , lon:-103.92099701, lat:18.94764917}}			01/12/2023	31/12/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402331366	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AURORA CA, lon:-103.88100975, lat:18.93324462}}		01/12/2023	31/12/2023
COL230202223246	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:705.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACAZARI LA OBRA SE UBICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG, lon:-103.89891366, lat:18.94790611}}		22/05/2023	04/08/2023
COL230302243536	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:773.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE JULIO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN E CALLE AV. 18 DE JULIO ENTRE LAS CALLES BOCA DE APOZÁ Y GUA, lon:-103.87301854, lat:18.90628894}}		28/06/2023	04/08/2023
COL230302243558	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2191.0, meta_modificada:2209.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA DIVISION DEL NORTE, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE EL L, lon:-103.88232569, lat:18.88762724}}		03/07/2023	16/08/2023
COL230302243585	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.2, meta_modificada:84.47}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA ES EN LA TEELSECUNDARIA UBICADA EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO , lon:-103.83344554, lat:18.87140016}}		29/06/2023	07/08/2023
COL230302254887	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:308.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES FCO. I MADERO Y JOSE MA. MORELOS EN , lon:-103.73825827, lat:18.86605643}}		26/08/2023	03/10/2023
COL230302255727	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGO TZINTZUNTZAN LOS PARQUE EN ES CALLE LAGUNA DE CHAMELA ESQUINA PLAYA CUIZMALA EN , lon:-103.88206154, lat:18.89724729}}		31/08/2023	19/09/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302255736	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.0, meta_modificada:1717.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLES MELQUIADES RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y, lon:-103.87820784, lat:18.89370195}}		31/08/2023	20/10/2023
COL230302259725	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN CALLE EJER, lon:-103.88051129, lat:18.92838095}}		12/09/2023	03/11/2023
COL230302259801	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES , lon:-103.72065783, lat:18.75074088}}		12/09/2023	03/11/2023
COL230402278603	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:16.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE LA UNICA CALLE EN PLAYA TECUANILLO ES LA QUE EXISTE COMO ENTRADA Y SALIDA DE LAS RAMADAS TIPO RESTAURANTES QUE ESTAN A LO LARGO DE LA PLAYA EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. PUEBLO TECUANILLO, 28938 TEC, lon:-103.90085859, lat:18.81486501}}		19/10/2023	22/11/2023
COL230402278626	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1005.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA , lon:-103.8015549, lat:18.86535945}}		19/10/2023	07/11/2023
COL230402289399	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:123.12}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 15 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE ANDADOR 14 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTON, lon:-103.86092477, lat:18.91822204}}		18/11/2023	07/12/2023
COL230402297569	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y B, lon:-103.80038684, lat:18.86587827}}		27/11/2023	21/12/2023
COL230402307158	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:644.0, meta_modificada:644.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AV. DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA AV. DE LA JUVENTUD ENTRE LAS CALLES PALMA DE CASTILLA Y P, lon:-103.89718481, lat:18.92311477}}		06/12/2023	13/12/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402311264	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO LIBRAMIENTO SUR - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 POZO DOCE, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN CAMINO SACACOSECHAS QUE INICIA EN LIBRAMIENTO SUR PON, lon:-103.9071386, lat:18.91298075}}	30/11/2023	22/12/2023
COL230402316564	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN VELASCO CURIEL ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCIO, lon:-103.83016606, lat:19.0186212}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230402331309	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA CIUDAD INDUSTRIAL INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANGEL, CALLE RIO PAPALOAPAN LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN 2 ZONAS LA PRIMERA ES EN CALLES DE LA COLONIA INDECO, lon:-103.88814287, lat:18.90667051}}	01/12/2023	20/12/2023
COL230402331370	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CA, lon:-103.79262134, lat:18.90280785}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230302243577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:244.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIMEBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FRANCISCO, lon:-103.87814105, lat:18.91074053}}	22/06/2023	25/08/2023
COL230302256160	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LAS CALLES GREGORIO ZUÑIGA Y , lon:-103.88304147, lat:18.91601065}}	21/09/2023	03/11/2023
COL230302259856	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:1997.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ALDAMA EN C, lon:-103.87836636, lat:18.91040618}}	13/09/2023	01/11/2023
COL230402278615	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:1614.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN EL, lon:-103.74012407, lat:18.86588534}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402291458	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LINO REYES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TECOLA, lon:-103.8300855, lat:19.01987219}}	18/11/2023	12/12/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402297627	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.0, meta_modificada:516.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA EN LA, lon:-103.87812115, lat:18.99748899}}	28/11/2023	22/12/2023
COL230402298629	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:27.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN ESPACIO DEPOSITIVO DE LA FLORESTA I UBICADO EN AV, lon:-103.86579348, lat:18.91226643}}	29/11/2023	16/12/2023
COL230402298637	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN C, lon:-103.79272123, lat:18.90280826}}	29/11/2023	16/12/2023
COL230402299356	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.13, meta_modificada:4.13}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO COLONIA SAN MARTIN - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 130 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE INICIAN EN COLONIA SAN MARTIN EN LA PROLONGACION DE CALLE P, lon:-103.71749165, lat:18.75872352}}	27/11/2023	22/12/2023
COL230202220492	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM, lon:-103.8726442, lat:18.90133584}}	08/05/2023	06/06/2023
COL230302254898	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL VERDUZCO RAMOS DE AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE CAMILO ESTRADA ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIA ISABEL VERDUGO RAMOS DE AVALOS , lon:-103.86294216, lat:18.92485217}}	04/09/2023	22/09/2023
COL230302256880	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:698.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN UN, lon:-103.79269081, lat:18.90282811}}	04/09/2023	10/11/2023
COL230302259804	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI, lon:-103.91941221, lat:18.94693075}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230302259833	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:711.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO EN LA COM, lon:-103.87815334, lat:18.99743827}}	14/09/2023	13/10/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	
COL230302265836	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023	
COL230402278618	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:253.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID, CALLE MEXICO LA CALLE A TRABAJAR ES GUATEMALA ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y ENRIQUE O. DE LA MADRID EN LA COMUNID, lon:-103.87163347, lat:19.08565859}}	19/10/2023	07/11/2023	
COL230402278629	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2735.0, meta_modificada:2819.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ Y CALLE COLEGIO MILITAR, LA OBRA ES EN AVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES LOS CUALES LATERALES EN AV.. INSURGENTES ENTRE , lon:-103.89430974, lat:18.93932902}}	19/10/2023	07/11/2023	
COL230402278634	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUÍLES SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE VOLCAN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES16 DE SEP, lon:-103.86535896, lat:18.91217305}}	15/10/2023	03/11/2023	
COL230402278642	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1580.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO PAPALOAPAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RIO GRIJALVA Y RÍO GRIJA, lon:-103.88794832, lat:18.90790215}}	19/10/2023	17/11/2023	
COL230402278643	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2082.0, meta_modificada:2133.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MAYO, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO EN TECOMAN CO, lon:-103.88933377, lat:18.90537217}}	19/10/2023	17/11/2023	
COL230402286287	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO CUPATITZIO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN, CALLE MELAQUE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUPATITZIO ENTRE AV. PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE , lon:-103.88201715, lat:18.8994407}}	30/10/2023	13/12/2023	
COL230402286291	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:990.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAN TORRES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-103.70076344, lat:18.82393112}}	30/10/2023	21/11/2023	
COL230402289415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2534.0, meta_modificada:2366.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE REY DE COLIMAN, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CARRETERA PLAYA AZUL A, lon:-103.72204185, lat:18.75167452}}	18/11/2023	27/12/2023	

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402316529	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DANIEL SOLIS 16 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN IGNACIO RAMIREZ 25 PROGRES, lon:-103.71572771, lat:18.74644674}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230202220478	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:201.45}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE , lon:-103.8813494, lat:18.91023432}}	02/05/2023	05/06/2023
COL230302248471	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:396.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDE, lon:-103.8296939, lat:19.01736682}}	17/07/2023	15/08/2023
COL230302255337	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEM, lon:-103.87820698, lat:18.99922369}}	18/09/2023	30/09/2023
COL230302256154	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS, lon:-103.87295953, lat:18.90506688}}	04/09/2023	22/09/2023
COL230302259841	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:613.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LAS AMERICAS ENTRE BOLIVIA Y CUBA O OTRO TRAMO EN CALLE BOLIVIA ENTRE LAS AVENIDA, lon:-103.87361891, lat:19.07780102}}	12/09/2023	18/10/2023
COL230302264921	{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023
COL230302265910	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas,	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023
COL230402278625	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:1846.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN E, lon:-103.63228163, lat:18.81319087}}	19/10/2023	07/11/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402280272	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:298.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE L, lon:-103.63262227, lat:18.81519115}}	21/10/2023	14/11/2023
COL230402286285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.31, meta_modificada:471.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR LA CALLE MORELOS CRUCE CON ARROYO EN LA COMUNIDAD DE COFR, lon:-103.78850415, lat:18.90003681}}	29/10/2023	06/12/2023
COL230402289394	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:649.0, meta_modificada:649.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA AVENIDA MEXICO ENTRE LAS CALLES BRASIL Y NICARAGUA EN LA COLONIA BAYARDO EN LA COMUNIDAD , lon:-103.9164148, lat:18.94598357}}	13/11/2023	07/12/2023
COL230402298632	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE DEGOLLADO Y ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA , lon:-103.83122276, lat:19.01560696}}	29/11/2023	16/12/2023
COL230202223252	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL, lon:-103.88684283, lat:18.92848793}}	22/05/2023	04/08/2023
COL230302243542	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:737.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FCO I MADERO ENTRE LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y REVOLUCION EN LA , lon:-103.87797316, lat:18.99823444}}	28/06/2023	04/08/2023
COL230302255743	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:298.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIVADA JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES PRIVADA JAVIER MI, lon:-103.78546195, lat:19.05562802}}	31/08/2023	19/09/2023
COL230302259795	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA ENFRENTA DE LA CRUZ ROJA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MOREL, lon:-103.87304391, lat:18.9189243}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230302262378	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE EN SALAZAR SALAZAR EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO PA, lon:-103.93138987, lat:18.94368108}}	11/09/2023	20/10/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402278623	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 900.0, meta_modificada: 247.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 28, direccion: CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A TRABAJAR ES MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL CER, lon: -103.83853535, lat: 18.86754038}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278650	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 556.0, meta_modificada: 556.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZENA, lon: -103.87702662, lat: 18.90051356}}	19/10/2023	12/12/2023
COL230402289416	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 100.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 30, direccion: CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN CAMPO DE FUTBOL AL FINAL DE CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENT, lon: -103.91653766, lat: 18.89512806}}	18/11/2023	27/12/2023
COL230402290342	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 166.0, meta_modificada: 166.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 80, direccion: CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL, lon: -103.87371102, lat: 19.08045235}}	13/11/2023	07/12/2023
COL230402307105	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1067.0, meta_modificada: 1065.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN, lon: -103.86774116, lat: 18.91084791}}	10/12/2023	18/12/2023
COL230402316413	{meta1: {unidad_medida: Cuarto(s), meta: 19.0, meta_modificada: 19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE RIO YAQUI COLONIA , 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, ANDADOR DOS LA OBRA SE UBICA EN RIO YAQUI 130 EN COL. INDECO ANDADOR 3 NO.15 EN INDECO RIO BLASAS 1209 EN ELIAS ZAMORA, lon: -103.8877459, lat: 18.90692106}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230302243565	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 890.0, meta_modificada: 777.77}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 138, direccion: CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE SALIDA A COMUNIDA, lon: -103.70152519, lat: 18.82158529}}	29/06/2023	28/07/2023
COL230302255711	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 30.0, meta_modificada: 31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 25, direccion: CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS CALLES A INTERVENIR SON FERNANDO MORENO PEÑA CORREGIDO, lon: -103.71822447, lat: 18.74513559}}	04/09/2023	29/09/2023
COL230302255719	{meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 41, direccion: CALLE MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MORELOS CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CHANCH, lon: -103.73649772, lat: 18.86570768}}	04/10/2023	09/10/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302255723	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:11.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO EMILIANO ZAPATA HIDALGO EN LA COM, lon:-103.83220099, lat:18.86788748}}		14/10/2023	24/10/2023
COL230402289395	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR, lon:-103.71766739, lat:18.74468538}}		18/11/2023	07/12/2023
COL230402278593	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:205.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA ALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCI, lon:-103.82971398, lat:19.01738139}}		21/10/2023	20/11/2023
COL230402278645	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1675.0, meta_modificada:1836.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE BASILIO VAD, lon:-103.87912682, lat:18.91641134}}		19/10/2023	17/11/2023
COL230302255714	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS CALLES QUE SE TRABAJARAN SON FRANCISCO I MADERO ATRAS DE CENTRO DE SALUD MIGUE, lon:-103.80059605, lat:18.86674123}}		29/09/2023	04/10/2023
COL230402280882	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:114.1}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN GARCIA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS CALLES COLIMA Y RODOLFO CHÁVEZ CARRI, lon:-103.88085464, lat:18.92404571}}		28/10/2023	26/11/2023
COL230402281589	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}		06/11/2023	31/12/2023
COL230302255720	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA SERA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN, lon:-103.70168612, lat:18.8216513}}		09/10/2023	14/10/2023
COL230402278597	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CALLJON VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CA, lon:-103.88011489, lat:18.93116277}}		11/10/2023	09/11/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302255730	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:747.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDADOR 18 Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO ANDADOR 18 A, lon:-103.86204921, lat:18.91483886}}	31/08/2023	29/09/2023
COL230302255748	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3288.0, meta_modificada:3422.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE MARIA ISABEL VERDUZCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA , lon:-103.86585504, lat:18.92646584}}	31/08/2023	20/09/2023
COL230302262357	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:795.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MERCURIO LA OBRA ES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JU, lon:-103.88329006, lat:18.92546825}}	15/09/2023	30/09/2023
COL230402278600	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:84.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE JOSE CONCEPCION RODRIGUEZ LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN L, lon:-103.88941506, lat:18.93887133}}	19/10/2023	07/12/2023
COL230402278646	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1810.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AV. CARLOS DE LA, lon:-103.88907935, lat:18.91263827}}	12/10/2023	31/10/2023
COL230302248494	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1703.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA, lon:-103.87605883, lat:18.92647705}}	19/07/2023	06/09/2023
COL230402278594	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:76.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CALLION VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CA, lon:-103.88009343, lat:18.93118815}}	11/10/2023	09/11/2023
COL230402280017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:266.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES INSURGENTES Y 5 DE MAYO EN COLONIA CENTRO Y CALL, lon:-103.87797112, lat:18.91740298}}	18/10/2023	09/11/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230202223366	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR, lon:-103.86096464, lat:18.91359998}}		22/05/2023	19/08/2023
COL230302255735	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:326.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICO, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE , lon:-103.89420005, lat:18.92300516}}		31/08/2023	25/09/2023
COL230302259706	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2417.0, meta_modificada:2620.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE UBICA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ TRAMO NORTE ENTRE LAS AVENIDAS INSU, lon:-103.88477064, lat:18.92425039}}		12/09/2023	30/09/2023
COL230402278639	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJIDO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y GALEANA EN LA COLONIA EMI, lon:-103.86920041, lat:18.91475024}}		15/10/2023	20/11/2023
COL230202221546	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:46.09}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V, lon:-103.88090623, lat:18.89092082}}		12/06/2023	06/07/2023
COL230302255331	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA JAVIER MINA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES PRIVADA EMILIANO, lon:-103.78564712, lat:19.05553666}}		04/09/2023	06/09/2023
COL230302259686	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2758.0, meta_modificada:2369.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRE, lon:-103.83613848, lat:18.86501435}}		10/09/2023	25/09/2023
COL230402280776	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y, lon:-103.71761395, lat:18.75463357}}		22/10/2023	31/10/2023

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230202214867	1,726,557.25	1,726,557.25	1,726,557.25	1,726,557.25	1,569,597.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS- SUP- EXT- 01-2023, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1726557.26, avance:1.0}} importe_modificado:1726557.26}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
COL230202221537	778,338.73	778,338.73	778,338.73	778,338.73	778,338.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2023, contratista:Conarte Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:902115.75, importe_modificado:902115.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.8}}
COL230202225235	1,199,259.48	1,199,259.48	1,199,259.48	1,199,259.48	1,199,259.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2023, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1199259.52, importe_modificado:1199259.52}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302255333	509,433.67	509,433.67	509,433.67	509,433.67	420,862.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}}
COL230302259281	2,067,577.67	2,067,577.67	2,067,577.67	2,067,577.67	1,873,776.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2067577.67, importe_modificado:2067577.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}
COL230402278607	6,199,359.99	6,199,359.99	6,199,359.99	6,199,359.99	5,404,333.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:6199360.01, importe_modificado:6199360.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7477.0}}
COL230402278609	456,692.02	456,692.02	456,692.02	456,692.02	454,423.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.56}}
COL230402278637	1,296,848.00	1,296,848.00	1,296,848.00	1,296,848.00	1,051,227.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-081-2023, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1296848.01, importe_modificado:1296848.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS
COL230402283064	1,498,846.79	1,498,846.79	1,498,846.79	1,498,846.79	1,428,818.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-100-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498846.81, importe_modificado:1498846.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}	
COL230402286289	698,858.49	698,858.49	698,858.49	698,858.49	412,047.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-099-2023, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:698858.51, importe_modificado:698858.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}}	
COL230402297577	1,199,595.40	1,199,595.40	1,199,595.40	1,199,595.40	446,509.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-109-2023, contratista:Jose Fausto Maldonado Santa Cruz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1199595.42, importe_modificado:1199595.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}	
COL230402297599	1,494,357.80	1,494,357.80	1,494,357.80	1,494,357.80	448,307.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-110-2023, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1494357.8, importe_modificado:1494357.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	
COL230402298627	167,682.50	167,682.50	167,682.50	167,682.50	164,280.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}}	
COL230402331229	1,552,196.66	1,552,196.66	1,552,196.66	1,552,196.66	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-115-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1552196.66, importe_modificado:1552196.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}}	
COL230402331367	116,036.50	116,036.50	116,036.50	116,036.50	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:737014.47, importe_modificado:737014.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302243568	1,798,484.88	1,798,484.88	1,798,484.88	1,798,484.88	1,798,484.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2023, contratista:Jose Fausto Maldonado Santa Cru, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1798484.89, importe_modificado:1798484.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3640.0}}	
COL230302255685	1,987,970.64	1,987,970.64	1,987,970.64	1,987,970.64	1,987,970.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2023, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1987970.64, importe_modificado:1987970.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}	
COL230302255724	161,823.83	161,823.83	161,823.83	161,823.83	161,823.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	
COL230402280263	1,797,667.58	1,797,667.58	1,797,667.58	1,797,667.58	1,479,187.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-096-2023, contratista:Juvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1797667.58, importe_modificado:1797667.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.0}}	
COL230402283054	1,492,108.58	1,492,108.58	1,492,108.58	1,492,108.58	851,016.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-094-2023, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1492108.59, importe_modificado:1492108.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}}	
COL230202214857	324,645.00	324,645.00	324,645.00	324,645.00	293,927.76	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	
COL230202223241	2,397,853.96	2,397,853.96	2,397,853.96	2,397,853.96	2,397,853.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2023, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2397854.01, importe_modificado:2397854.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.78}}	
COL230202227174	1,338,482.91	1,338,482.91	1,338,482.91	1,338,482.91	1,338,482.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2023, contratista:Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1793133.95, importe_modificado:1793133.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.05}}	

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS
COL230302242963	49,899.72	49,899.72	49,899.72	49,899.72	49,899.72	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-82/2023, contratista:Kathia Elizabeth Maldonado Lopez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:49899.72, importe_modificado:49899.72}}		{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
COL230302255342	636,431.93	636,431.93	636,431.93	636,431.93	525,780.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. María de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}		{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}}
COL230402278644	1,399,005.06	1,399,005.06	1,399,005.06	1,399,005.06	1,259,776.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-C-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1399005.07, importe_modificado:1399005.07}}		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.0}}
COL230402278649	1,994,568.22	1,994,568.22	1,994,568.22	1,994,568.22	471,678.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-088-A-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1994568.22, importe_modificado:1994568.22}}		{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}
COL230402299361	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JD RR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}
COL230402311247	549,548.51	549,548.51	549,548.51	549,548.51	164,864.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JD RR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.27}}
COL230402316547	111,008.11	111,008.11	111,008.11	111,008.11	23,895.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}		{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}
COL230402316581	109,774.61	109,774.61	109,774.61	109,774.61	23,630.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}		{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402331366	515,748.87	515,748.87	515,748.87	515,748.87	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:737014.47, importe_modificado:737014.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}
COL230202223246	2,397,528.91	2,397,528.91	2,397,528.91	2,397,528.91	2,397,528.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2023, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2397528.95, importe_modificado:2397528.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.76}}
COL230302243536	998,671.99	998,671.99	998,671.99	998,671.99	998,671.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2023, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998672.03, importe_modificado:998672.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:773.0}}
COL230302243558	1,599,140.28	1,599,140.28	1,599,140.28	1,599,140.28	1,599,140.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2023, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599140.28, importe_modificado:1599140.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2209.0}}
COL230302243585	419,813.26	419,813.26	419,813.26	419,813.26	419,813.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2023, contratista:Karen Itzel Aquino Navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:419813.27, importe_modificado:419813.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.47}}
COL230302254887	1,848,598.67	1,848,598.67	1,848,598.67	1,848,598.67	1,848,598.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2023, contratista:H Procesa Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1848598.68, importe_modificado:1848598.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.76}}
COL230302255727	1,028,634.63	1,028,634.63	1,028,634.63	1,028,634.63	1,028,634.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-068-2023, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1028634.64, importe_modificado:1028634.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS
COL230302255736	2,059,967.15	2,059,967.15	2,059,967.15	2,059,967.15	2,059,967.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2059967.22, importe_modificado:2059967.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1717.0}}	
COL230302259725	1,399,377.21	1,399,377.21	1,399,377.21	1,399,377.21	1,098,872.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-A-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1399377.24, importe_modificado:1399377.24}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	
COL230302259801	1,299,528.70	1,299,528.70	1,299,528.70	1,299,528.70	1,112,404.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-D-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1299528.7, importe_modificado:1299528.7}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	
COL230402278603	299,853.27	299,853.27	299,853.27	299,853.27	293,951.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2023, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:299853.28, importe_modificado:299853.28}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}}	
COL230402278626	358,118.03	358,118.03	358,118.03	358,118.03	356,338.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.18}}	
COL230402289399	524,371.93	524,371.93	524,371.93	524,371.93	443,774.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-108-B-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:524371.93, importe_modificado:524371.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.12}}	
COL230402297569	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	894,717.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-107-2023, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.0}}	
COL230402307158	362,275.53	362,275.53	362,275.53	362,275.53	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-113-2023, contratista:Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:362275.53, importe_modificado:362275.53}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:644.0}}	

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402311264	279,999.97	279,999.97	279,999.97	279,999.97	83,999.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}}
COL230402316564	222,016.23	222,016.23	222,016.23	222,016.23	47,791.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}
COL230402331309	420,416.64	420,416.64	420,416.64	420,416.64	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-116-2023, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:420416.64, importe_modificado:420416.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.0}}
COL230402331370	105,229.10	105,229.10	105,229.10	105,229.10	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:737014.47, importe_modificado:737014.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
COL230302243577	1,694,954.76	1,694,954.76	1,694,954.76	1,694,954.76	1,694,954.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2023, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1694954.76, importe_modificado:1694954.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.5}}
COL230302256160	999,868.67	999,868.67	999,868.67	999,868.67	861,665.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-C-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:999868.7, importe_modificado:999868.7}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302259856	1,788,564.22	1,788,564.22	1,788,564.22	1,788,564.22	1,788,564.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-076-2023, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1788564.24, importe_modificado:1788564.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1997.0}}
COL230402278615	300,676.54	300,676.54	300,676.54	300,676.54	299,182.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1614.0}}
COL230402291458	697,260.80	697,260.80	697,260.80	697,260.80	591,902.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-103-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:697260.82, importe_modificado:697260.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402297627	779,605.12	779,605.12	779,605.12	779,605.12	233,881.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-111-2023, contratista:Ingenieria Mad S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:779605.12, importe_modificado:779605.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:516.2}}
COL230402298629	423,261.72	423,261.72	423,261.72	423,261.72	414,674.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:25.0}}
COL230402298637	66,697.16	66,697.16	66,697.16	66,697.16	65,344.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}}
COL230402299356	550,666.67	550,666.67	550,666.67	550,666.67	165,200.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.13}}
COL230202220492	472,435.00	472,435.00	472,435.00	472,435.00	472,435.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2023, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:516286.07, importe_modificado:516286.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}
COL230302254898	799,321.17	799,321.17	799,321.17	799,321.17	799,321.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2023, contratista:Mardecam Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799321.17, importe_modificado:799321.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}}
COL230302256880	2,345,737.32	2,345,737.32	2,345,737.32	2,345,737.32	2,345,737.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-2023, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2345737.35, importe_modificado:2345737.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.0}}
COL230302259804	1,499,449.15	1,499,449.15	1,499,449.15	1,499,449.15	1,260,984.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-E-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1499449.15, importe_modificado:1499449.15}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302259833	708,574.83	708,574.83	708,574.83	708,574.83	708,574.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-2023, contratista:Ingenieria Mad S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:708574.84, importe_modificado:708574.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302265836	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-80/2023, contratista:aplicaciones y servicios de informacion empress, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}}
COL230402278618	359,600.00	359,600.00	359,600.00	359,600.00	357,813.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.0}}
COL230402278629	999,259.00	999,259.00	999,259.00	999,259.00	994,294.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-B-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:999259.0, importe_modificado:999259.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2819.56}}
COL230402278634	684,476.71	684,476.71	684,476.71	684,476.71	541,251.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-082-2023, contratista:Carlos Alberto Villarruel Vazque, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:684476.71, importe_modificado:684476.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}
COL230402278642	899,149.15	899,149.15	899,149.15	899,149.15	763,954.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-A-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:899149.15, importe_modificado:899149.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}}
COL230402278643	1,349,456.20	1,349,456.20	1,349,456.20	1,349,456.20	1,222,319.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-B-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1349456.21, importe_modificado:1349456.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2133.0}}
COL230402286287	1,298,781.69	1,298,781.69	1,298,781.69	1,298,781.69	389,634.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-102-2023, contratista:Territorio, Consultoria Integral y de Proyectos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1298781.69, importe_modificado:1298781.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.0}}
COL230402286291	1,364,570.72	1,364,570.72	1,364,570.72	1,364,570.72	1,297,123.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-098-2023, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1364570.72, importe_modificado:1364570.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.31}}
COL230402289415	1,498,236.96	1,498,236.96	1,498,236.96	1,498,236.96	449,471.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-105-A-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498236.96, importe_modificado:1498236.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402316529	444,032.46	444,032.46	444,032.46	444,032.46	95,583.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}}
COL230202220478	904,307.85	904,307.85	904,307.85	904,307.85	904,307.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2023, contratista:Constru Maq de Occidente, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929723.42, importe_modificado:929723.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.45}}
COL230302248471	448,972.93	448,972.93	448,972.93	448,972.93	448,972.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2023, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:448972.94, importe_modificado:448972.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:396.0}}
COL230302255337	577,358.16	577,358.16	577,358.16	577,358.16	476,977.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:17.0}}
COL230302256154	999,154.68	999,154.68	999,154.68	999,154.68	972,196.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2023, contratista:Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:999154.69, importe_modificado:999154.69}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302259841	799,728.33	799,728.33	799,728.33	799,728.33	799,728.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-075-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799728.35, importe_modificado:799728.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}}
COL230302264921	199,810.00	199,810.00	199,810.00	199,810.00	-	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-78/2023, contratista:Occidente funciona grupo consultor S.A.S. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199810.0, importe_modificado:199810.0}}	{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}}
COL230302265910	1,498,766.49	1,498,766.49	1,498,766.49	1,498,766.49	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-092-2023 (PRODIM), contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498766.49, importe_modificado:1498766.49}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}
COL230402278625	199,791.44	199,791.44	199,791.44	199,791.44	198,798.89	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402280272	1,030,283.20	1,030,283.20	1,030,283.20	1,030,283.20	309,084.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-095-2023, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1030283.21, importe_modificado:1030283.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}
COL230402286285	1,397,794.78	1,397,794.78	1,397,794.78	1,397,794.78	1,242,469.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-101-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1397794.78, importe_modificado:1397794.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:471.0}}
COL230402289394	3,707,774.29	3,707,774.29	3,707,774.29	3,707,774.29	1,112,332.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-104-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3707774.29, importe_modificado:3707774.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:649.0}}
COL230402298632	371,624.53	371,624.53	371,624.53	371,624.53	364,085.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:12.0}}
COL230202223252	1,699,042.97	1,699,042.97	1,699,042.97	1,699,042.97	1,699,042.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1699043.01, importe_modificado:1699043.01}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302243542	773,499.80	773,499.80	773,499.80	773,499.80	773,499.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:778512.97, importe_modificado:778512.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.0}}
COL230302255743	448,636.65	448,636.65	448,636.65	448,636.65	448,636.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2023, contratista:Ing. Felipe Monraz Perez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:448636.66, importe_modificado:448636.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}
COL230302259795	498,920.67	498,920.67	498,920.67	498,920.67	262,390.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-B-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:498920.67, importe_modificado:498920.67}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302262378	1,029,463.54	1,029,463.54	1,029,463.54	1,029,463.54	1,029,463.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-077-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029463.55, importe_modificado:1029463.55}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402278623	323,640.00	323,640.00	323,640.00	323,640.00	322,032.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}}
COL230402278650	998,015.59	998,015.59	998,015.59	998,015.59	180,538.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-088-B-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998015.59, importe_modificado:998015.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}}
COL230402289416	1,099,484.67	1,099,484.67	1,099,484.67	1,099,484.67	329,845.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-105-B-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1099484.67, importe_modificado:1099484.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
COL230402290342	599,872.67	599,872.67	599,872.67	599,872.67	479,220.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-106-2023, contratista:Jose de Jesus Navarro Molina, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599872.67, importe_modificado:599872.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}
COL230402307105	1,171,437.44	1,171,437.44	1,171,437.44	1,171,437.44	972,225.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-114-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1171437.46, importe_modificado:1171437.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}}
COL230402316413	2,110,387.67	2,110,387.67	2,110,387.67	2,110,387.67	454,287.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}
COL230302243565	599,686.02	599,686.02	599,686.02	599,686.02	599,686.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2023, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599686.02, importe_modificado:599686.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.77}}
COL230302255711	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}}
COL230302255719	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302255723	333,360.00	333,360.00	333,360.00	333,360.00	333,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
COL230402289395	164,628.05	164,628.05	164,628.05	164,628.05	164,628.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-108-A-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:170959.91, importe_modificado:170959.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}
COL230402278593	248,965.61	248,965.61	248,965.61	248,965.61	248,965.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2023, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:248965.61, importe_modificado:248965.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}
COL230402278645	1,499,503.68	1,499,503.68	1,499,503.68	1,499,503.68	1,499,503.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-D-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1499503.68, importe_modificado:1499503.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1836.0}}
COL230302255714	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
COL230402280882	544,594.38	544,594.38	544,594.38	544,594.38	544,594.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-073-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:553963.93, importe_modificado:553963.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.1}}
COL230402281589	429,896.00	429,896.00	429,896.00	429,896.00	429,896.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-85/2023, contratista:Omphika Geoprocesamientos S. de R.L. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:429896.0, importe_modificado:429896.0}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
COL230302255720	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
COL230402278597	176,741.94	176,741.94	176,741.94	176,741.94	176,741.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-079-B-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:176741.96, importe_modificado:176741.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302255730	997,486.99	997,486.99	997,486.99	997,486.99	997,486.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2023, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:997486.99, importe_modificado:997486.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.0}}
COL230302255748	3,207,634.78	3,207,634.78	3,207,634.78	3,207,634.78	3,207,634.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:3207634.78, importe_modificado:3207634.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3422.0}}
COL230302262357	330,217.95	330,217.95	330,217.95	330,217.95	330,217.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-078-2023, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:330217.95, importe_modificado:330217.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}}
COL230402278600	1,999,035.47	1,999,035.47	1,999,035.47	1,999,035.47	1,999,035.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-087-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1999035.48, importe_modificado:1999035.48}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:60.0}}
COL230402278646	1,708,363.00	1,708,363.00	1,708,363.00	1,708,363.00	1,708,363.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-091-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1708363.0, importe_modificado:1708363.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}}
COL230302248494	1,399,359.03	1,399,359.03	1,399,359.03	1,399,359.03	1,399,359.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1399359.03, importe_modificado:1399359.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.0}}
COL230402278594	298,746.73	298,746.73	298,746.73	298,746.73	298,746.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-079-A-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:298746.76, importe_modificado:298746.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.1}}
COL230402280017	248,267.00	248,267.00	248,267.00	248,267.00	248,267.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-097-2023, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:248267.0, importe_modificado:248267.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230202223366	1,999,722.26	1,999,722.26	1,999,722.26	1,999,722.26	1,999,722.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2023, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1999722.26, importe_modificado:1999722.26}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}}
COL230302255735	3,788,065.72	3,788,065.72	3,788,065.72	3,788,065.72	3,788,065.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-065-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3788065.72, importe_modificado:3788065.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}}
COL230302259706	2,184,910.27	2,184,910.27	2,184,910.27	2,184,910.27	2,184,910.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-066-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2184910.27, importe_modificado:2184910.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2620.0}}
COL230402278639	1,099,091.35	1,099,091.35	1,099,091.35	1,099,091.35	1,099,091.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-080-2023, contratista:Grucova de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1099091.35, importe_modificado:1099091.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}
COL230202221546	178,595.27	178,595.27	178,595.27	178,595.27	178,595.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2023, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:178595.27, importe_modificado:178595.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.09}}
COL230302255331	67,924.48	67,924.48	67,924.48	67,924.48	67,924.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}}
COL230302259686	2,383,432.60	2,383,432.60	2,383,432.60	2,383,432.60	2,383,432.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2383432.6, importe_modificado:2383432.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2369.0}}
COL230402280776	110,804.70	110,804.70	110,804.70	110,804.70	110,804.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-093-2023, contratista:Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:110804.7, importe_modificado:110804.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}}

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202214867	{2214867/proyecto_INICIO, 2214867/proyecto_PROCESO, 2214867/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221537	{2221537/proyecto_INICIO, 2221537/proyecto_PROCESO, 2221537/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225235	{2225235/proyecto_INICIO, 2225235/proyecto_PROCESO, 2225235/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255333	{2255333/proyecto_INICIO, 2255333/proyecto_PROCESO, 2255333/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259281	{2259281/proyecto_INICIO, 2259281/proyecto_PROCESO, 2259281/proyecto_FIN, 2259281/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278607	{2278607/proyecto_PROCESO, 2278607/proyecto_INICIO, 2278607/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278609	{2278609/proyecto_PROCESO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_INICIO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_PROCESO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278637	{2278637/proyecto_INICIO, 2278637/proyecto_FIN, 2278637/proyecto_PROCESO, 2278637/proyecto_INICIO, 2278637/proyecto_PROCESO, 2278637/proyecto_FIN, 2278637/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402283064	{2283064/proyecto_INICIO, 2283064/proyecto_PROCESO, 2283064/proyecto_FIN, 2283064/proyecto_INICIO, 2283064/proyecto_PROCESO, 2283064/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286289	{2286289/proyecto_PROCESO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_INICIO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_PROCESO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297577	{2297577/proyecto_INICIO, 2297577/proyecto_FIN, 2297577/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297599	{2297599/proyecto_INICIO, 2297599/proyecto_PROCESO, 2297599/proyecto_FIN, 2297599/proyecto_PROCESO, 2297599/proyecto_FIN, 2297599/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402298627	{2298627/proyecto_INICIO, 2298627/proyecto_FIN, 2298627/proyecto_PROCESO, 2298627/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331229	{2331229/proyecto_INICIO, 2331229/proyecto_PROCESO, 2331229/proyecto_FIN, 2331229/proyecto_PROCESO, 2331229/proyecto_FIN, 2331229/proyecto_PROCESO, 2331229/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331367	{2331367/proyecto_INICIO, 2331367/proyecto_FIN, 2331367/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302243568	{2243568/proyecto_PROCESO, 2243568/proyecto_INICIO, 2243568/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255685	{2255685/proyecto_INICIO, 2255685/proyecto_PROCESO, 2255685/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:el total fueron 62 postes nuevos con brazo , base y luminario de 100 watts, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2024-01-11}}	Sin observaciones
COL230302255724	{2255724/proyecto_PROCESO, 2255724/proyecto_INICIO, 2255724/proyecto_FIN, 2255724/proyecto_PROCESO, 2255724/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280263	{2280263/proyecto_INICIO, 2280263/proyecto_PROCESO, 2280263/proyecto_FIN, 2280263/proyecto_PROCESO, 2280263/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402283054	{2283054/proyecto_INICIO, 2283054/proyecto_PROCESO, 2283054/proyecto_INICIO, 2283054/proyecto_PROCESO, 2283054/proyecto_FIN, 2283054/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214857	{2214857/proyecto_INICIO, 2214857/proyecto_PROCESO, 2214857/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223241	{2223241/proyecto_INICIO, 2223241/proyecto_PROCESO, 2223241/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202227174	{2227174/proyecto_PROCESO, 2227174/proyecto_INICIO, 2227174/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302242963	{2242963/proyecto_INICIO, 2242963/proyecto_PROCESO, 2242963/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255342	{2255342/proyecto_INICIO, 2255342/proyecto_PROCESO, 2255342/proyecto_FIN, 2255342/proyecto_PROCESO, 2255342/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278644	{2278644/proyecto_INICIO, 2278644/proyecto_PROCESO, 2278644/proyecto_FIN, 2278644/proyecto_INICIO, 2278644/proyecto_FIN, 2278644/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278649	{2278649/proyecto_PROCESO, 2278649/proyecto_FIN, 2278649/proyecto_INICIO, 2278649/proyecto_PROCESO, 2278649/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402299361	{2299361/proyecto_PROCESO, 2299361/proyecto_INICIO, 2299361/proyecto_PROCESO, 2299361/proyecto_FIN, 2299361/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402311247	{2311247/proyecto_INICIO, 2311247/proyecto_FIN, 2311247/proyecto_PROCESO, 2311247/proyecto_FIN, 2311247/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316547	{2316547/proyecto_INICIO, 2316547/proyecto_PROCESO, 2316547/proyecto_FIN, 2316547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316581	{2316581/proyecto_INICIO, 2316581/proyecto_PROCESO, 2316581/proyecto_FIN, 2316581/proyecto_PROCESO, 2316581/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402331366	{2331366/proyecto_PROCESO, 2331366/proyecto_INICIO, 2331366/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223246	{2223246/proyecto_INICIO, 2223246/proyecto_PROCESO, 2223246/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243536	{2243536/proyecto_PROCESO, 2243536/proyecto_INICIO, 2243536/proyecto_PROCESO, 2243536/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243558	{2243558/proyecto_INICIO, 2243558/proyecto_FIN, 2243558/proyecto_INICIO, 2243558/proyecto_PROCESO, 2243558/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243585	{2243585/proyecto_INICIO, 2243585/proyecto_PROCESO, 2243585/proyecto_FIN, 2243585/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302254887	{2254887/proyecto_INICIO, 2254887/proyecto_PROCESO, 2254887/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255727	{2255727/proyecto_INICIO, 2255727/proyecto_PROCESO, 2255727/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302255736	{2255736/proyecto_INICIO, 2255736/proyecto_PROCESO, 2255736/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259725	{2259725/proyecto_INICIO, 2259725/proyecto_PROCESO, 2259725/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259801	{2259801/proyecto_INICIO, 2259801/proyecto_PROCESO, 2259801/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278603	{2278603/proyecto_INICIO, 2278603/proyecto_PROCESO, 2278603/proyecto_INICIO, 2278603/proyecto_FIN, 2278603/proyecto_PROCESO, 2278603/proyecto_FIN, 2278603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278626	{2278626/proyecto_PROCESO, 2278626/proyecto_FIN, 2278626/proyecto_INICIO, 2278626/proyecto_PROCESO, 2278626/proyecto_FIN, 2278626/proyecto_INICIO, 2278626/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289399	{2289399/proyecto_INICIO, 2289399/proyecto_PROCESO, 2289399/proyecto_FIN, 2289399/proyecto_PROCESO, 2289399/proyecto_FIN, 2289399/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297569	{2297569/proyecto_INICIO, 2297569/proyecto_FIN, 2297569/proyecto_PROCESO, 2297569/proyecto_FIN, 2297569/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402307158	{2307158/proyecto_PROCESO, 2307158/proyecto_INICIO, 2307158/proyecto_PROCESO, 2307158/proyecto_FIN, 2307158/proyecto_INICIO, 2307158/proyecto_PROCESO, 2307158/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402311264	{2311264/proyecto_INICIO, 2311264/proyecto_PROCESO, 2311264/proyecto_FIN, 2311264/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316564	{2316564/proyecto_FIN, 2316564/proyecto_INICIO, 2316564/proyecto_PROCESO, 2316564/proyecto_INICIO, 2316564/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331309	{2331309/proyecto_INICIO, 2331309/proyecto_PROCESO, 2331309/proyecto_INICIO, 2331309/proyecto_FIN, 2331309/proyecto_PROCESO, 2331309/proyecto_FIN, 2331309/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331370	{2331370/proyecto_INICIO, 2331370/proyecto_PROCESO, 2331370/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243577	{2243577/proyecto_INICIO, 2243577/proyecto_PROCESO, 2243577/proyecto_FIN, 2243577/proyecto_PROCESO, 2243577/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256160	{2256160/proyecto_INICIO, 2256160/proyecto_PROCESO, 2256160/proyecto_INICIO, 2256160/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259856	{2259856/proyecto_INICIO, 2259856/proyecto_PROCESO, 2259856/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278615	{2278615/proyecto_INICIO, 2278615/proyecto_PROCESO, 2278615/proyecto_INICIO, 2278615/proyecto_FIN, 2278615/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402291458	{2291458/proyecto_INICIO, 2291458/proyecto_FIN, 2291458/proyecto_PROCESO, 2291458/proyecto_FIN, 2291458/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402297627	{2297627/proyecto_INICIO, 2297627/proyecto_PROCESO, 2297627/proyecto_FIN, 2297627/proyecto_PROCESO, 2297627/proyecto_FIN, 2297627/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402298629	{2298629/proyecto_INICIO, 2298629/proyecto_FIN, 2298629/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402298637	{2298637/proyecto_INICIO, 2298637/proyecto_FIN, 2298637/proyecto_PROCESO, 2298637/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402299356	{2299356/proyecto_INICIO, 2299356/proyecto_PROCESO, 2299356/proyecto_FIN, 2299356/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220492	{2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO, 2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO, 2220492/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302254898	{2254898/proyecto_INICIO, 2254898/proyecto_PROCESO, 2254898/proyecto_FIN, 2254898/proyecto_PROCESO, 2254898/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256880	{2256880/proyecto_INICIO, 2256880/proyecto_PROCESO, 2256880/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259804	{2259804/proyecto_INICIO, 2259804/proyecto_PROCESO, 2259804/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259833	{2259833/proyecto_INICIO, 2259833/proyecto_PROCESO, 2259833/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:tubo 75 mm 351.20 ml tomas de agua 53.00 pza empedrado 452.03 m2 banquetas 73.59 m2}	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302265836	{2265836/proyecto_INICIO, 2265836/proyecto_PROCESO, 2265836/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278618	{2278618/proyecto_FIN, 2278618/proyecto_INICIO, 2278618/proyecto_PROCESO, 2278618/proyecto_FIN, 2278618/proyecto_INICIO, 2278618/proyecto_PROCESO, 2278618/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278629	{2278629/proyecto_INICIO, 2278629/proyecto_PROCESO, 2278629/proyecto_FIN, 2278629/proyecto_PROCESO, 2278629/proyecto_FIN, 2278629/proyecto_PROCESO, 2278629/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278634	{2278634/proyecto_PROCESO, 2278634/proyecto_INICIO, 2278634/proyecto_FIN, 2278634/proyecto_INICIO, 2278634/proyecto_FIN, 2278634/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278642	{2278642/proyecto_PROCESO, 2278642/proyecto_INICIO, 2278642/proyecto_FIN, 2278642/proyecto_INICIO, 2278642/proyecto_FIN, 2278642/proyecto_PROCESO, 2278642/proyecto_INICIO, 2278642/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278643	{2278643/proyecto_INICIO, 2278643/proyecto_PROCESO, 2278643/proyecto_FIN, 2278643/proyecto_INICIO, 2278643/proyecto_PROCESO, 2278643/proyecto_FIN, 2278643/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286287	{2286287/proyecto_INICIO, 2286287/proyecto_PROCESO, 2286287/proyecto_FIN, 2286287/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286291	{2286291/proyecto_INICIO, 2286291/proyecto_FIN, 2286291/proyecto_INICIO, 2286291/proyecto_PROCESO, 2286291/proyecto_FIN, 2286291/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289415	{2289415/proyecto_INICIO, 2289415/proyecto_FIN, 2289415/proyecto_PROCESO, 2289415/proyecto_FIN, 2289415/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402316529	{2316529/proyecto_PROCESO, 2316529/proyecto_INICIO, 2316529/proyecto_FIN, 2316529/proyecto_PROCESO, 2316529/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220478	{2220478/proyecto_INICIO, 2220478/proyecto_PROCESO, 2220478/proyecto_INICIO, 2220478/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302248471	{2248471/proyecto_INICIO, 2248471/proyecto_PROCESO, 2248471/proyecto_INICIO, 2248471/proyecto_PROCESO, 2248471/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255337	{2255337/proyecto_INICIO, 2255337/proyecto_PROCESO, 2255337/proyecto_FIN, 2255337/proyecto_PROCESO, 2255337/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256154	{2256154/proyecto_INICIO, 2256154/proyecto_PROCESO, 2256154/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259841	{2259841/proyecto_INICIO, 2259841/proyecto_PROCESO, 2259841/proyecto_INICIO, 2259841/proyecto_FIN, 2259841/proyecto_PROCESO, 2259841/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302264921	{2264921/proyecto_INICIO, 2264921/proyecto_PROCESO, 2264921/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302265910	{2265910/proyecto_INICIO, 2265910/proyecto_PROCESO, 2265910/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278625	{2278625/proyecto_PROCESO, 2278625/proyecto_FIN, 2278625/proyecto_INICIO, 2278625/proyecto_PROCESO, 2278625/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402280272	{2280272/proyecto_INICIO, 2280272/proyecto_PROCESO, 2280272/proyecto_FIN, 2280272/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286285	{2286285/proyecto_INICIO, 2286285/proyecto_FIN, 2286285/proyecto_INICIO, 2286285/proyecto_FIN, 2286285/proyecto_PROCESO, 2286285/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289394	{2289394/proyecto_PROCESO, 2289394/proyecto_INICIO, 2289394/proyecto_FIN, 2289394/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402298632	{2298632/proyecto_INICIO, 2298632/proyecto_FIN, 2298632/proyecto_PROCESO, 2298632/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223252	{2223252/proyecto_INICIO, 2223252/proyecto_PROCESO, 2223252/proyecto_FIN, 2223252/proyecto_PROCESO, 2223252/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243542	{2243542/proyecto_PROCESO, 2243542/proyecto_INICIO, 2243542/proyecto_PROCESO, 2243542/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255743	{2255743/proyecto_INICIO, 2255743/proyecto_PROCESO, 2255743/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259795	{2259795/proyecto_PROCESO, 2259795/proyecto_INICIO, 2259795/proyecto_PROCESO, 2259795/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302262378	{2262378/proyecto_INICIO, 2262378/proyecto_PROCESO, 2262378/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402278623	{2278623/proyecto_FIN, 2278623/proyecto_INICIO, 2278623/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278650	{2278650/proyecto_INICIO, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289416	{2289416/proyecto_INICIO, 2289416/proyecto_FIN, 2289416/proyecto_PROCESO, 2289416/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402290342	{2290342/proyecto_INICIO, 2290342/proyecto_FIN, 2290342/proyecto_PROCESO, 2290342/proyecto_FIN, 2290342/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402307105	{2307105/proyecto_INICIO, 2307105/proyecto_PROCESO, 2307105/proyecto_FIN, 2307105/proyecto_INICIO, 2307105/proyecto_PROCESO, 2307105/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316413	{2316413/proyecto_PROCESO, 2316413/proyecto_INICIO, 2316413/proyecto_PROCESO, 2316413/proyecto_INICIO, 2316413/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243565	{2243565/proyecto_PROCESO, 2243565/proyecto_INICIO, 2243565/proyecto_PROCESO, 2243565/proyecto_INICIO, 2243565/proyecto_PROCESO, 2243565/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255711	{2255711/proyecto_INICIO, 2255711/proyecto_PROCESO, 2255711/proyecto_FIN, 2255711/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255719	{2255719/proyecto_INICIO, 2255719/proyecto_PROCESO, 2255719/proyecto_FIN, 2255719/proyecto_PROCESO, 2255719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302255723	{2255723/proyecto_INICIO, 2255723/proyecto_PROCESO, 2255723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289395	{2289395/proyecto_INICIO, 2289395/proyecto_FIN, 2289395/proyecto_PROCESO, 2289395/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278593	{2278593/proyecto_PROCESO, 2278593/proyecto_INICIO, 2278593/proyecto_PROCESO, 2278593/proyecto_FIN, 2278593/proyecto_INICIO, 2278593/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278645	{2278645/proyecto_INICIO, 2278645/proyecto_PROCESO, 2278645/proyecto_FIN, 2278645/proyecto_PROCESO, 2278645/proyecto_FIN, 2278645/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255714	{2255714/proyecto_INICIO, 2255714/proyecto_PROCESO, 2255714/proyecto_FIN, 2255714/proyecto_PROCESO, 2255714/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280882	{2280882/proyecto_INICIO, 2280882/proyecto_PROCESO, 2280882/proyecto_FIN, 2280882/proyecto_INICIO, 2280882/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402281589	{2281589/proyecto_PROCESO, 2281589/proyecto_INICIO, 2281589/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255720	{2255720/proyecto_INICIO, 2255720/proyecto_PROCESO, 2255720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278597	{2278597/proyecto_INICIO, 2278597/proyecto_PROCESO, 2278597/proyecto_FIN, 2278597/proyecto_INICIO, 2278597/proyecto_FIN, 2278597/proyecto_PROCESO, 2278597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302255730	{2255730/proyecto_INICIO, 2255730/proyecto_PROCESO, 2255730/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255748	{2255748/proyecto_INICIO, 2255748/proyecto_PROCESO, 2255748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302262357	{2262357/proyecto_INICIO, 2262357/proyecto_PROCESO, 2262357/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278600	{2278600/proyecto_INICIO, 2278600/proyecto_FIN, 2278600/proyecto_PROCESO, 2278600/proyecto_FIN, 2278600/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278646	{2278646/proyecto_INICIO, 2278646/proyecto_PROCESO, 2278646/proyecto_FIN, 2278646/proyecto_INICIO, 2278646/proyecto_PROCESO, 2278646/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302248494	{2248494/proyecto_PROCESO, 2248494/proyecto_INICIO, 2248494/proyecto_PROCESO, 2248494/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278594	{2278594/proyecto_INICIO, 2278594/proyecto_FIN, 2278594/proyecto_INICIO, 2278594/proyecto_FIN, 2278594/proyecto_PROCESO, 2278594/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280017	{2280017/proyecto_INICIO, 2280017/proyecto_PROCESO, 2280017/proyecto_FIN, 2280017/proyecto_PROCESO, 2280017/proyecto_FIN, 2280017/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223366	{2223366/proyecto_PROCESO, 2223366/proyecto_INICIO, 2223366/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255735	{2255735/proyecto_INICIO, 2255735/proyecto_PROCESO, 2255735/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259706	{2259706/proyecto_INICIO, 2259706/proyecto_PROCESO, 2259706/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278639	{2278639/proyecto_PROCESO, 2278639/proyecto_FIN, 2278639/proyecto_INICIO, 2278639/proyecto_FIN, 2278639/proyecto_INICIO, 2278639/proyecto_PROCESO, 2278639/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221546	{2221546/proyecto_INICIO, 2221546/proyecto_PROCESO, 2221546/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255331	{2255331/proyecto_INICIO, 2255331/proyecto_PROCESO, 2255331/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259686	{2259686/proyecto_INICIO, 2259686/proyecto_PROCESO, 2259686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280776	{2280776/proyecto_PROCESO, 2280776/proyecto_FIN, 2280776/proyecto_INICIO, 2280776/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202214867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,728,093.30	1,726,557.25
COL230202221537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		903,136.78	778,338.73
COL230202225235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,259.48
COL230302255333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		509,433.67	509,433.67
COL230302259281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,068,124.47	2,067,577.67
COL230402278607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6,200,000.00	6,199,359.99
COL230402278609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		456,692.02	456,692.02
COL230402278637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,296,848.01	1,296,848.00
COL230402283064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,498,846.81	1,498,846.79
COL230402286289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	698,858.49
COL230402297577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,595.40

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230402297599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,494,357.80
COL230402298627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		167,682.50	167,682.50
COL230402331229	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	1,552,750.72	1,552,196.66
COL230402331229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230402331367	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	116,036.40	116,036.50
COL230402331367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230302243568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,798,484.88
COL230302255685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,987,970.64
COL230302255724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	161,823.83
COL230402280263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,797,667.58	1,797,667.58
COL230402283054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,492,108.59	1,492,108.58

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202214857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	324,645.00
COL230202223241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,853.96
COL230202227174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,338,482.91
COL230302242963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50,000.00	49,899.72
COL230302255342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		645,283.69	636,431.93
COL230402278644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,005.06
COL230402278649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,994,568.22	1,994,568.22
COL230402299361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	600,000.00
COL230402311247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		549,548.51	549,548.51
COL230402316547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		111,008.11	111,008.11
COL230402316581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		109,774.61	109,774.61

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230402331366	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	515,748.77	515,748.87
COL230402331366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230202223246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,528.91
COL230302243536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	998,671.99
COL230302243558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,600,000.00	1,599,140.28
COL230302243585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	419,813.26
COL230302254887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,850,000.00	1,848,598.67
COL230302255727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,000.00	1,028,634.63
COL230302255736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,070,000.00	2,059,967.15
COL230302259725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,377.21
COL230302259801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,300,000.00	1,299,528.70

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230402278603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	300,000.00
COL230402278626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		358,118.04	358,118.03
COL230402289399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		524,550.69	524,371.93
COL230402297569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	1,000,000.00
COL230402307158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		362,362.26	362,275.53
COL230402311264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	279,999.97
COL230402316564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		222,016.23	222,016.23
COL230402331309	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	420,416.56	420,416.64
COL230402331309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230402331370	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	105,229.00	105,229.10
COL230402331370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230302243577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,694,954.76
COL230302256160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,868.67
COL230302259856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,788,564.22
COL230402278615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,676.54	300,676.54
COL230402291458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	697,260.80
COL230402297627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		780,000.00	779,605.12
COL230402298629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		423,261.72	423,261.72
COL230402298637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,431.25	66,697.16
COL230402299356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,666.67	550,666.67
COL230202220492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		518,181.66	472,435.00
COL230302254898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	799,321.17

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230302256880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,350,000.00	2,345,737.32
COL230302259804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,449.15
COL230302259833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		711,789.25	708,574.83
COL230302265836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	700,000.00
COL230402278618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		359,600.00	359,600.00
COL230402278629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,259.00
COL230402278634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		684,476.71	684,476.71
COL230402278642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		900,000.00	899,149.15
COL230402278643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,350,000.00	1,349,456.20
COL230402286287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,298,781.69	1,298,781.69
COL230402286291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,364,570.72	1,364,570.72

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230402289415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,236.96
COL230402316529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		444,032.46	444,032.46
COL230202220478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		931,405.10	904,307.85
COL230302248471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	448,972.93
COL230302255337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		577,358.16	577,358.16
COL230302256154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,154.68
COL230302259841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	799,728.33
COL230302264921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,810.00
COL230302265910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,766.49
COL230402278625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		199,791.44	199,791.44
COL230402280272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,283.21	1,030,283.20

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230402286285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,397,794.78	1,397,794.78
COL230402289394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,710,000.00	3,707,774.29
COL230402298632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		371,624.53	371,624.53
COL230202223252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,699,042.97
COL230302243542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	773,499.80
COL230302255743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	448,636.65
COL230302259795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	498,920.67
COL230302262378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,000.00	1,029,463.54
COL230402278623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		323,640.00	323,640.00
COL230402278650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		998,015.59	998,015.59
COL230402289416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,099,484.67

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230402290342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,872.67
COL230402307105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,173,203.81	1,171,437.44
COL230402316413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,109,154.17	2,110,387.67
COL230302243565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,686.02
COL230302255711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	1,000,000.00
COL230302255719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,660.00
COL230302255723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		333,360.00	333,360.00
COL230402289395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		170,979.95	164,628.05
COL230402278593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		249,143.51	248,965.61
COL230402278645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,503.68
COL230302255714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,660.00

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230402280882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		544,973.16	544,594.38
COL230402281589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		430,000.00	429,896.00
COL230302255720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,660.00
COL230402278597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		176,741.96	176,741.94
COL230302255730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,486.99
COL230302255748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,209,126.32	3,207,634.78
COL230302262357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		330,233.03	330,217.95
COL230402278600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,999,035.47
COL230402278646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,708,363.00	1,708,363.00
COL230302248494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,359.03
COL230402278594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		299,286.54	298,746.73

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230402280017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		248,682.46	248,267.00
COL230202223366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,999,722.26
COL230302255735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,800,000.00	3,788,065.72
COL230302259706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,191,059.78	2,184,910.27
COL230402278639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,099,091.35
COL230202221546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,530.52	178,595.27
COL230302255331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,924.48	67,924.48
COL230302259686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,383,432.60
COL230402280776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		111,391.74	110,804.70

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230202214867	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230202221537	Metros lineales	142.00	129.80
COL230202225235	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302255333	Luminaria	15.00	15.00
COL230302259281	Metros Cuadrados	4,200.00	4,200.00
COL230402278607	Metros Cuadrados	7,000.00	7,477.00
COL230402278609	Metros Cuadrados	1,270.00	591.56
COL230402278637	Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00
COL230402283064	Metros Cuadrados	1,300.00	1,300.00
COL230402286289	Metros Cuadrados	725.00	725.00
COL230402297577	Metros Cuadrados	2,100.00	2,100.00
COL230402297599	Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00
COL230402298627	Luminaria	8.00	8.00
COL230402331229	Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00
COL230402331367	Metros Cuadrados	500.00	500.00
COL230302243568	Metros Cuadrados	2,266.00	3,640.00
COL230302255685	Piezas	90.00	70.00
COL230302255724	Piezas	5.00	5.00
COL230402280263	Metros Cuadrados	1,316.00	1,316.00
COL230402283054	Metros Cuadrados	875.00	875.00
COL230202214857	Vehículos	1.00	1.00
COL230202223241	Metros Cuadrados	540.00	644.78
COL230202227174	Metros lineales	198.00	187.05
COL230302242963	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230302255342	Luminaria	19.00	19.00
COL230402278644	Metros Cuadrados	2,934.00	2,708.00
COL230402278649	Metros Cuadrados	1,350.00	1,350.00
COL230402299361	Kilómetro lineal	4.50	4.50
COL230402311247	Kilómetro lineal	4.27	4.27
COL230402316547	Cuarto(s)	1.00	1.00
COL230402316581	Cuarto(s)	1.00	1.00
COL230402331366	Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00
COL230202223246	Metros Cuadrados	608.00	705.76
COL230302243536	Metros lineales	370.00	773.00
COL230302243558	Metros Cuadrados	2,191.00	2,209.00
COL230302243585	Metros Cuadrados	52.20	84.47
COL230302254887	Metros Cuadrados	280.00	308.76
COL230302255727	Piezas	60.00	65.00
COL230302255736	Metros Cuadrados	3,099.00	1,717.00
COL230302259725	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259801	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230402278603	Luminaria	16.00	17.00

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230402278626	Metros Cuadrados	1,000.00	1,005.18
COL230402289399	Metros lineales	126.00	123.12
COL230402297569	Metros Cuadrados	1,162.00	1,162.00
COL230402307158	Metros lineales	644.00	644.00
COL230402311264	Kilómetro lineal	2.10	2.10
COL230402316564	Cuarto(s)	2.00	2.00
COL230402331309	Metros lineales	837.00	837.00
COL230402331370	Metros Cuadrados	500.00	500.00
COL230302243577	Metros Cuadrados	275.00	244.50
COL230302256160	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259856	Metros Cuadrados	2,394.00	1,997.00
COL230402278615	Metros Cuadrados	800.00	1,614.00
COL230402291458	Metros Cuadrados	923.00	923.00
COL230402297627	Metros lineales	573.00	516.20
COL230402298629	Luminaria	27.00	25.00
COL230402298637	Luminaria	6.00	6.00
COL230402299356	Kilómetro lineal	4.13	4.13
COL230202220492	Metros lineales	75.00	70.00
COL230302254898	Metros Cuadrados	416.00	416.00
COL230302256880	Metros Cuadrados	608.00	698.00
COL230302259804	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259833	Metros lineales	711.00	400.00
COL230302265836	Computadoras	1.00	1.00
COL230402278618	Metros Cuadrados	1,000.00	253.00
COL230402278629	Metros Cuadrados	2,735.00	2,819.56
COL230402278634	Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00
COL230402278642	Metros Cuadrados	1,910.00	1,580.00
COL230402278643	Metros Cuadrados	2,082.00	2,133.00
COL230402286287	Metros Cuadrados	1,108.00	1,108.00
COL230402286291	Metros Cuadrados	985.00	990.31
COL230402289415	Metros Cuadrados	2,534.00	2,366.00
COL230402316529	Cuarto(s)	4.00	4.00
COL230202220478	Metros lineales	208.00	201.45
COL230302248471	Metros lineales	398.00	396.00
COL230302255337	Luminaria	17.00	17.00
COL230302256154	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259841	Metros Cuadrados	646.00	613.00
COL230302264921	MANUAL(ES)	1.00	1.00
COL230302265910	Computadoras	3.00	3.00
COL230302265910	Piezas	23.00	23.00
COL230402278625	Metros Cuadrados	500.00	1,846.00
COL230402280272	Metros Cuadrados	390.00	298.00

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230402286285	Metros Cuadrados	239.31	471.00
COL230402289394	Metros lineales	649.00	649.00
COL230402298632	Luminaria	12.00	12.00
COL230202223252	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302243542	Metros Cuadrados	800.00	737.00
COL230302255743	Metros Cuadrados	505.00	298.00
COL230302259795	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302262378	Piezas	56.00	50.00
COL230402278623	Metros Cuadrados	900.00	247.00
COL230402278650	Metros Cuadrados	556.00	556.00
COL230402289416	Metros Cuadrados	100.00	100.00
COL230402290342	Metros lineales	166.00	166.00
COL230402307105	Metros Cuadrados	1,067.00	1,065.00
COL230402316413	Cuarto(s)	19.00	19.00
COL230302243565	Metros Cuadrados	890.00	777.77
COL230302255711	Piezas	30.00	31.00
COL230302255719	Piezas	5.00	5.00
COL230302255723	Piezas	10.00	11.00
COL230402289395	Metros lineales	10.00	10.00
COL230402278593	Metros lineales	210.00	205.00
COL230402278645	Metros Cuadrados	1,675.00	1,836.00
COL230302255714	Piezas	5.00	5.00
COL230402280882	Metros lineales	128	114.1
COL230402281589	SERVICIO(S)	1	1
COL230302255720	Piezas	5	5
COL230402278597	Metros lineales	80	80
COL230302255730	Metros Cuadrados	1374	747
COL230302255748	Metros Cuadrados	3288	3422
COL230302262357	Metros Cuadrados	870	795
COL230402278600	Luminaria	84	60
COL230402278646	Metros Cuadrados	1800	1810
COL230302248494	Metros Cuadrados	1620	1703
COL230402278594	Metros lineales	84	76.1
COL230402280017	Metros Cuadrados	301	266
COL230202223366	Luminaria	250	250
COL230302255735	Metros lineales	400	326
COL230302259706	Metros Cuadrados	2417	2620
COL230402278639	Metros Cuadrados	800	800
COL230202221546	Metros lineales	49	46.09
COL230302255331	Luminaria	2	2
COL230302259686	Metros Cuadrados	2758	2369
COL230402280776	Metros lineales	30	10

Destino del Gasto (4to. Informe tr. Anual 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202214867	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202221537	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA	-103.8635994	18.91535798
COL230202225235	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA	-103.8492638	18.91757392
COL230302255333	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EN CAMPO DE FUTBOL EN CALL	-103.8305961	19.01959811
COL230302259281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA	-103.8670813	18.91019832
COL230402278607	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA CERRO DE ORTEGA - PLAYA AZUL Q PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA, CALLE LORENZO PEDRAZA CALLE VICENTE GUER	-103.838295	18.86528846
COL230402278609	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE HASTA CRUZ ROJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE A TRABAJAR ES LA ÚNICA PAVIMENTADA EN	-103.70238	18.8213171
COL230402278637	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y BALBINO DAV	-103.8731867	18.9176166
COL230402283064	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE ANDADOR 5, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE RIO USUMACINTA Y ANDADOR 5 EN COLONIA IND	-103.8897093	18.90478347
COL230402286289	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN PARQUE CUAHUTEMOC UBICADO EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE	-103.8827411	18.91584826
COL230402297577	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE LAS CALL	-103.7195443	18.7501324
COL230402297599	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SON 2 ESPACIOS UBICADOS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EN LA CALLE INDEPEDENCIA ENTRE	-103.878958	18.99558182
COL230402298627	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUSTEMIO PASTOR, CALLE CARRETERA DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE	-103.6329468	18.81373129
COL230402331229	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD, CALLE LORENZO PEDRAZA LA OBRA SE UBICA TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTR	-103.8400974	18.86813114
COL230402331367	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y	-103.8003466	18.8658732

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302243568	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE MERCURIO Y MIGUEL DE LA MADRID	-103.8709119	18.92308391
COL230302255685	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO BALSAS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES RIO BRAVO RIO PAPALOAPAN RIO GRIJALVA ANDADOR	-103.8893508	18.90533846
COL230302255724	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE PARALELA AL CANAL TRAMO QUE DA A LA	-103.6363371	18.81582333
COL230402280263	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y MAR	-103.8916826	18.89881932
COL230402283054	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE GLADIOLAS Y A	-103.8902396	18.89817593
COL230202214857	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202223241	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA	-103.8740125	18.92455753
COL230202227174	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C	-103.8898513	18.90180403
COL230302242963	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302255342	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI	-103.8742519	19.08222463
COL230402278644	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS RIO BALSAS ENTRE RIO US	-103.89053	18.90465151
COL230402278649	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA AREA DEPORTIVA NORTE EN AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLE EJERCI	-103.8812795	18.92756905
COL230402299361	Colima	Tecomán	Madrid	BRECHA TRAMO PROLONGACION CALLE PERU - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , UN TRAMO ES EN PROLONGACION DE CALLE PERU EN CAMINO SACACOSECHA HASTA AVENI	-103.8753677	19.0848086
COL230402311247	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	BRECHA TRAMO CARRETERA TECOMAN MANZANILLO - JARDIN FUNERAL VIDA ETERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 EL PASO DE JESÚS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CAMIN	-103.9086563	18.94439177
COL230402316547	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LEONA VICARIO 33 A EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MO	-103.8369454	18.86928918

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402316581	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PANAMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHILE Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA EN PANAMA 365 EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COMUNIDAD DE	-103.920997	18.94764917
COL230402331366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AURORA CA	-103.8810098	18.93324462
COL230202223246	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACUZARI LA OBRA SE UBICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG	-103.8989137	18.94790611
COL230302243536	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 DE JULIO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN E CALLE AV. 18 DE JULIO ENTRE LAS CALLES BOCA DE APOZA Y GUA	-103.8730185	18.90628894
COL230302243558	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA DIVISION DEL NORTE, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE EL L	-103.8823257	18.88762724
COL230302243585	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA ES EN LA TEELSECUNDARIA UBICADA EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO	-103.8334455	18.87140016
COL230302254887	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES FCO. I MADERO Y JOSE MA. MORELOS EN	-103.7382583	18.86605643
COL230302255727	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGO TZINTUNTZAN LOS PARQUE EN ES CALLE LAGUNA DE CHAMELA ESQUINA PLAYA CUIZMALA EN	-103.8820615	18.89724729
COL230302255736	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLES MELQUIADES RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y	-103.8782078	18.89370195
COL230302259725	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPÓRTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN CALLE EJER	-103.8805113	18.92838095
COL230302259801	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES	-103.7206578	18.75074088
COL230402278603	Colima	Tecomán	Tecuanillo [Balneario]	CALLE LA UNICA CALLE EN PLAYA TECUANILLO ES LA QUE EXISTE COMO ENTRADA Y SALIDA DE LAS RAMADAS TIPO RESTAURANTES QUE ESTAN A LO LARGO DE LA PLAYA EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. PUEBLO TECUANILLO, 28938 TEC	-103.9008586	18.81486501
COL230402278626	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA	-103.8015549	18.86535945
COL230402289399	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDADOR 15 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE ANDADOR 14 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTON	-103.8609248	18.91822204
COL230402297569	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y B	-103.8003868	18.86587827

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402307158	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AV. DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA AV. DE LA JUVENTUD ENTRE LAS CALLES PALMA DE CASTILLA Y P	-103.8971848	18.92311477
COL230402311264	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	BRECHA TRAMO LIBRAMIENTO SUR - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 POZO DOCE, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN CAMINO SACACOSECHAS QUE INICIA EN LIBRAMIENTO SUR PON	-103.9071386	18.91298075
COL230402316564	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN VELASCO CURIEL ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCIO	-103.8301661	19.0186212
COL230402331309	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO GRIJALVA CIUDAD INDUSTRIAL INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANGEL, CALLE RIO PAPALOAPAN LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN 2 ZONAS LA PRIMERA ES EN CALLES DE LA COLONIA INDECO	-103.8881429	18.90667051
COL230402331370	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CA	-103.7926213	18.90280785
COL230302243577	Colima	Tecomán	(Laguna de Tecomán	CALLE 20 DE NOVIMEBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FRANCISCO	-103.8781411	18.91074053
COL230302256160	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LAS CALLES GREGORIO ZUÑIGA Y	-103.8830415	18.91601065
COL230302259856	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ALDAMA EN C	-103.8783664	18.91040618
COL230402278615	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN EL	-103.7401241	18.86588534
COL230402291458	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LINO REYES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TECOLA	-103.8300855	19.01987219
COL230402297627	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA EN LA	-103.8781212	18.99748899
COL230402298629	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN ESPACIO DEPOSTIVO DE LA FLORESTA I UBICADO EN AV	-103.8657935	18.91226643
COL230402298637	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN C	-103.7927212	18.90280826
COL230402299356	Colima	Tecomán	(Laguna de Cerro de Ortega	BRECHA TRAMO COLONIA SAN MARTIN - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 130 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE INICIAN EN COLONIA SAN MARTIN EN LA PROLONGACION DE CALLE P	-103.7174917	18.75872352
COL230202220492	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ALVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM	-103.8726442	18.90133584

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302254898	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ISABEL VERDUZCO RAMOS DE AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE CAMILO ESTRADA ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIA ISABEL VERDUGO RAMOS DE AVALOS	-103.8629422	18.92485217
COL230302256880	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN UN	-103.7926908	18.9028281
COL230302259804	Colima	Tecomán	(Laguna de Colonia Bayardo	CALLE NICARAGUA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI	-103.9194122	18.94693075
COL230302259833	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO EN LA COM	-103.8781533	18.99743827
COL230302265836	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402278618	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID, CALLE MEXICO LA CALLE A TRABAJAR ES GUATEMALA ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y ENRIQUE O. DE LA MADRID EN LA COMUNID	-103.8716335	19.08565859
COL230402278629	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ Y CALLE COLEGIO MILITAR, LA OBRA ES EN AVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES LOS CUALES LATERALES EN AV. INSURGENTES ENTRE	-103.8943097	18.93932902
COL230402278634	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE VOLCAN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEP	-103.865359	18.91217305
COL230402278642	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO GRIJALVA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO PAPALOAPAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RIO GRIJALVA Y RÍO GRIJA	-103.8879483	18.90790215
COL230402278643	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MAYO, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO EN TECOMAN CO	-103.8893338	18.90537217
COL230402286287	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO CUPATITZIO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN, CALLE MELAQUE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUPATITZIO ENTRE AV. PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE	-103.8820172	18.8994407
COL230402286291	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAN TORRES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	-103.7007634	18.82393112
COL230402289415	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE REY DE COLIMAN, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CARRETERA PLAYA AZUL A	-103.7220419	18.75167452
COL230402316529	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE DANIEL SOLIS 16 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN IGNACIO RAMIREZ 25 PROGRES	-103.7157277	18.74644674
COL230202220478	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE	-103.8813494	18.91023432
COL230302248471	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDE	-103.8296939	19.01736682

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302255337	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEM	-103.878207	18.99922369
COL230302256154	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS	-103.8729595	18.90506688
COL230302259841	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LAS AMERICAS ENTRE BOLIVIA Y CUBA O OTRO TRAMO EN CALLE BOLIVIA ENTRE LAS AVENIDA	-103.8736189	19.07780102
COL230302264921	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302265910	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402278625	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN E	-103.6322816	18.81319087
COL230402280272	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE L	-103.6326223	18.81519115
COL230402286285	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR LA CALLE MORELOS CRUCE CON ARROYO EN LA COMUNIDAD DE COFR	-103.7885042	18.90003681
COL230402289394	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA AVENIDA MEXICO ENTRE LAS CALLES BRASIL Y NICARAGUA EN LA COLONIA BAYARDO EN LA COMUNIDAD	-103.9164148	18.94598357
COL230402298632	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE DEGOLLADO Y ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA	-103.8312228	19.01560696
COL230202223252	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL	-103.8868428	18.92848793
COL230302243542	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FCO I MADERO ENTRE LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y REVOLUCION EN LA	-103.8779732	18.99823444
COL230302255743	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIVADA JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES PRIVADA JAVIER MI	-103.785462	19.05562802
COL230302259795	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA CRUZ ROJA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MOREL	-103.8730439	18.9189243
COL230302262378	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE EN SALAZAR SALAZAR EN CALLE CUHUTEMOC ENTRE LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO PA	-103.9313899	18.94368108
COL230402278623	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A TRABAJAR ES MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL CER	-103.8385354	18.86754038

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402278650	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZENA	-103.8770266	18.90051356
COL230402289416	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN CAMPO DE FUTBOL AL FINAL DE CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENT	-103.9165377	18.89512806
COL230402290342	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL	-103.873711	19.08045235
COL230402307105	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN	-103.8677412	18.91084791
COL230402316413	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO YAQUI COLONIA , 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, ANDADOR DOS LA OBRA SE UBICA EN RIO YAQUI 130 EN COL. INDECO ANDADOR 3 NO.15 EN INDECO RIO BLASAS 1209 EN ELIAS ZAMORA	-103.8877459	18.90692106
COL230302243565	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE SALIDA A COMUNIDA	-103.7015252	18.82158529
COL230302255711	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS CALLES A INTERVENIR SON FERNANDO MORENO PEÑA CORREGIDO	-103.7182245	18.74513559
COL230302255719	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MORELOS CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CHANCH	-103.7364977	18.86570768
COL230302255723	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO EMILIANO ZAPATA HIDALGO EN LA COM	-103.832201	18.86788748
COL230402289395	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR	-103.7176674	18.74468538
COL230402278593	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA ALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCI	-103.829714	19.01738139
COL230402278645	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE BASILIO VAD	-103.8791268	18.91641134
COL230302255714	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS CALLES QUE SE TRABAJARAN SON FRANCISCO I MADERO ATRAS DE CENTRO DE SALUD MIGUE	-103.8005961	18.86674123
COL230402280882	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ESTEBAN GARCIA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS CALLES COLIMA Y RODOLFO CHÁVEZ CARRI	-103.8808546	18.92404571
COL230402281589	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302255720	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA SERA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN	-103.7016861	18.8216513

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402278597	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CALLJON VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CA	-103.8801149	18.93116277
COL230302255730	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDADOR 18 Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO ANDADOR 18 A	-103.8620492	18.91483886
COL230302255748	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE MARIA ISABEL VERDUZCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA	-103.865855	18.92646584
COL230302262357	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MERCURIO LA OBRA ES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JU	-103.8832901	18.92546825
COL230402278600	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE JOSE CONCEPCION RODRIGUEZ LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN L	-103.8894151	18.93887133
COL230402278646	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AV. CARLOS DE LA	-103.8890794	18.91263827
COL230302248494	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA	-103.8760588	18.92647705
COL230402278594	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CALLJON VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CA	-103.8800934	18.93118815
COL230402280017	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES INSURGENTES Y 5 DE MAYO EN COLONIA CENTRO Y CALL	-103.8779711	18.91740298
COL230202223366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR	-103.8609646	18.91359998
COL230302255735	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICO, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE	-103.8942001	18.92300516
COL230302259706	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE UBICA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ TRAMO NORTE ENTRE LAS AVENIDAS INSU	-103.8847706	18.92425039
COL230402278639	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJIDO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJIDO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y GALEANA EN LA COLONIA EMI	-103.8692004	18.91475024
COL230202221546	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V	-103.8809062	18.89092082
COL230302255331	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA JAVIER MINA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES PRIVADA EMILIANO	-103.7856471	19.05553666
COL230302259686	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRE	-103.8361385	18.86501435
COL230402280776	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y	-103.717614	18.75463357

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230202214867	Obra	OPTEC-FAIS- SUP- EXT-01-2023	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,726,557.26	1,726,557.26
COL230202221537	Obra	OPTEC-FAIS-036-2023	Conarte Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	902,115.75	902,115.75
COL230202225235	Obra	OPTEC-FAIS-017-2023	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,199,259.52	1,199,259.52
COL230302255333	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302259281	Obra	OPTEC-FAIS-089-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,067,577.67	2,067,577.67
COL230402278607	Obra	OPTEC-FAIS-085-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,199,360.01	6,199,360.01
COL230402278609	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402278637	Obra	OPTEC-FAIS-081-2023	German Gonzalez Verdia	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,296,848.01	1,296,848.01
COL230402283064	Obra	OPTEC-FAIS-100-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,846.81	1,498,846.81
COL230402286289	Obra	OPTEC-FAIS-099-2023	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	698,858.51	698,858.51
COL230402297577	Obra	OPTEC-FAIS-109-2023	Jose Fausto Maldonado Santa Cruz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,199,595.42	1,199,595.42
COL230402297599	Obra	OPTEC-FAIS-110-2023	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,494,357.80	1,494,357.80
COL230402298627	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1,029,265.91
COL230402331229	Obra	OPTEC-FAIS-115-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,552,196.66	1,552,196.66
COL230402331367	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737,014.47
COL230302243568	Obra	OPTEC-FAIS-041-2023	Jose Fausto Maldonado Santa Cru	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,798,484.89	1,798,484.89
COL230302255685	Obra	OPTEC-FAIS-037-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,987,970.64	1,987,970.64
COL230302255724	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230402280263	Obra	OPTEC-FAIS-096-2023	Juvisa Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,797,667.58	1,797,667.58
COL230402283054	Obra	OPTEC-FAIS-094-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,492,108.59	1,492,108.59
COL230202214857	Administración directa	132465		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	350,000.00	350,000.00
COL230202223241	Obra	OPTEC-FAIS-015-2023	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,854.01	2,397,854.01
COL230202227174	Obra	OPTEC-FAIS-014-2023	Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,793,133.95	1,793,133.95
COL230302242963	Adquisiciones	OM-RM-82/2023	Kathia Elizabeth Maldonado Lopez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	49,899.72	49,899.72
COL230302255342	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230402278644	Obra	OPTEC-FAIS-086-C-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,399,005.07	1,399,005.07

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402278649	Obra	OPTEC-FAIS-088-A-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,994,568.22	1,994,568.22
COL230402299361	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JD RR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1,980,215.18
COL230402311247	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JD RR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1,980,215.18
COL230402316547	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08
COL230402316581	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08
COL230402331366	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737,014.47
COL230202223246	Obra	OPTEC-FAIS-018-2023	Oscar Leonel Anguiano Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,528.95	2,397,528.95
COL230302243536	Obra	OPTEC-FAIS-047-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998,672.03	998,672.03
COL230302243558	Obra	OPTEC-FAIS-043-2023	Construcciones Jasiga del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,599,140.28	1,599,140.28
COL230302243585	Obra	OPTEC-FAIS-048-2023	Karen Itzel Aquino Navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	419,813.27	419,813.27
COL230302254887	Obra	OPTEC-FAIS-056-2023	H Procesa Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,848,598.68	1,848,598.68
COL230302255727	Obra	OPTEC-FAIS-068-2023	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,028,634.64	1,028,634.64
COL230302255736	Obra	OPTEC-FAIS-063-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,059,967.22	2,059,967.22
COL230302259725	Obra	OPTEC-FAIS-060-A-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,399,377.24	1,399,377.24
COL230302259801	Obra	OPTEC-FAIS-060-D-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,299,528.70	1,299,528.70
COL230402278603	Obra	OPTEC-FAIS-090-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	299,853.28	299,853.28
COL230402278626	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402289399	Obra	OPTEC-FAIS-108-B-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	524,371.93	524,371.93
COL230402297569	Obra	OPTEC-FAIS-107-2023	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,000,000.00	1,000,000.00
COL230402307158	Obra	OPTEC-FAIS-113-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	362,275.53	362,275.53
COL230402311264	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JD RR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1,980,215.18
COL230402316564	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08
COL230402331309	Obra	OPTEC-FAIS-116-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	420,416.64	420,416.64
COL230402331370	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737,014.47
COL230302243577	Obra	OPTEC-FAIS-038-2023	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,694,954.76	1,694,954.76
COL230302256160	Obra	OPTEC-FAIS-060-C-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	999,868.70	999,868.70
COL230302259856	Obra	OPTEC-FAIS-076-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,788,564.24	1,788,564.24
COL230402278615	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402291458	Obra	OPTEC-FAIS-103-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	697,260.82	697,260.82
COL230402297627	Obra	OPTEC-FAIS-111-2023	Ingenieria Mad S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	779,605.12	779,605.12
COL230402298629	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1,029,265.91
COL230402298637	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1,029,265.91
COL230402299356	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JDRR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1,980,215.18
COL230202220492	Obra	OPTEC-FAIS-007-2023	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	516,286.07	516,286.07
COL230302254898	Obra	OPTEC-FAIS-071-2023	Mardecam Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,321.17	799,321.17
COL230302256880	Obra	OPTEC-FAIS-067-2023	Oscar Leonel Anguiano Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,345,737.35	2,345,737.35
COL230302259804	Obra	OPTEC-FAIS-060-E-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,499,449.15	1,499,449.15
COL230302259833	Obra	OPTEC-FAIS-074-2023	Ingenieria Mad S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	708,574.84	708,574.84
COL230302265836	Adquisicion	OM-RM-80/2023	aplicaciones y servicios de informacion empres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	700,000.00	700,000.00
COL230402278618	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402278629	Obra	OPTEC-FAIS-084-B-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,259.00	999,259.00
COL230402278634	Obra	OPTEC-FAIS-082-2023	Carlos Alberto Villarruel Vazque	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	684,476.71	684,476.71
COL230402278642	Obra	OPTEC-FAIS-086-A-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	899,149.15	899,149.15
COL230402278643	Obra	OPTEC-FAIS-086-B-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,349,456.21	1,349,456.21
COL230402286287	Obra	OPTEC-FAIS-102-2023	Territorio, Consultoria Integral y de Proyectos S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,298,781.69	1,298,781.69
COL230402286291	Obra	OPTEC-FAIS-098-2023	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,364,570.72	1,364,570.72
COL230402289415	Obra	OPTEC-FAIS-105-A-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,236.96	1,498,236.96
COL230402316529	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08
COL230202220478	Obra	OPTEC-FAIS-010-2023	Constru Maq de Occidente, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,723.42	929,723.42
COL230302248471	Obra	OPTEC-FAIS-055-2023	Wilfredo Melchor Michel	Municipio de Tecoman, Col.	448,972.94	448,972.94
COL230302255337	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302256154	Obra	OPTEC-FAIS-072-2023	Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,154.69	999,154.69
COL230302259841	Obra	OPTEC-FAIS-075-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,728.35	799,728.35
COL230302264921	Adquisicion	OM-RM-78/2023	Occidente funciona grupo consultor S.A.S. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,810.00	199,810.00
COL230302265910	Obra	OPTEC-FAIS-092-2023 (PRODIM)	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,766.49	1,498,766.49

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402278625	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402280272	Obra	OPTEC-FAIS-095-2023	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,030,283.21	1,030,283.21
COL230402286285	Obra	OPTEC-FAIS-101-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,397,794.78	1,397,794.78
COL230402289394	Obra	OPTEC-FAIS-104-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,707,774.29	3,707,774.29
COL230402298632	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1,029,265.91
COL230202223252	Obra	OPTEC-FAIS-016-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,699,043.01	1,699,043.01
COL230302243542	Obra	OPTEC-FAIS-045-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	778,512.97	778,512.97
COL230302255743	Obra	OPTEC-FAIS-070-2023	Ing. Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	448,636.66	448,636.66
COL230302259795	Obra	OPTEC-FAIS-060-B-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	498,920.67	498,920.67
COL230302262378	Obra	OPTEC-FAIS-077-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,463.55	1,029,463.55
COL230402278623	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1,998,518.04
COL230402278650	Obra	OPTEC-FAIS-088-B-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998,015.59	998,015.59
COL230402289416	Obra	OPTEC-FAIS-105-B-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,099,484.67	1,099,484.67
COL230402290342	Obra	OPTEC-FAIS-106-2023	Jose de Jesus Navarro Molina	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,872.67	599,872.67
COL230402307105	Obra	OPTEC-FAIS-114-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,171,437.46	1,171,437.46
COL230402316413	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2,997,219.08
COL230302243565	Obra	OPTEC-FAIS-046-2023	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,686.02	599,686.02
COL230302255711	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230302255719	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230302255723	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230402289395	Obra	OPTEC-FAIS-108-A-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	170,959.91	170,959.91
COL230402278593	Obra	OPTEC-FAIS-083-2023	Wilfredo Melchor Michel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	248,965.61	248,965.61
COL230402278645	Obra	OPTEC-FAIS-086-D-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,499,503.68	1,499,503.68

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230302255714	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230402280882	Obra	OPTEC-FAIS-073-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	553,963.93	553,963.93
COL230402281589	Adquisicion	OM-RM-85/2023	Omphika Geoprocesamientos S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	429,896.00	429,896.00
COL230302255720	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230402278597	Obra	OPTEC-FAIS-079-B-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	176,741.96	176,741.96
COL230302255730	Obra	OPTEC-FAIS-069-2023	Oscar Rodriguez Aguilar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	997,486.99	997,486.99
COL230302255748	Obra	OPTEC-FAIS-062-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	3,207,634.78	3,207,634.78
COL230302262357	Obra	OPTEC-FAIS-078-2023	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	330,217.95	330,217.95
COL230402278600	Obra	OPTEC-FAIS-087-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,999,035.48	1,999,035.48
COL230402278646	Obra	OPTEC-FAIS-091-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,708,363.00	1,708,363.00
COL230302248494	Obra	OPTEC-FAIS-052-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,399,359.03	1,399,359.03
COL230402278594	Obra	OPTEC-FAIS-079-A-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	298,746.76	298,746.76
COL230402280017	Obra	OPTEC-FAIS-097-2023	Michel Sosa Michi	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	248,267.00	248,267.00
COL230202223366	Obra	OPTEC-FAIS-023-2023	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,999,722.26	1,999,722.26
COL230302255735	Obra	OPTEC-FAIS-065-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,788,065.72	3,788,065.72
COL230302259706	Obra	OPTEC-FAIS-066-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,184,910.27	2,184,910.27
COL230402278639	Obra	OPTEC-FAIS-080-2023	Grucova de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,099,091.35	1,099,091.35
COL230202221546	Obra	OPTEC-FAIS-040-2023	Wilfredo Melchor Michel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	178,595.27	178,595.27
COL230302255331	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302259686	Obra	OPTEC-FAIS-064-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,383,432.60	2,383,432.60
COL230402280776	Obra	OPTEC-FAIS-093-2023	Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	110,804.70	110,804.70

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2023)

Avances Físicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230202214867		2023	4 SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230202221537		2023	4 Metros lineales	142.00	129.80	129.80	100.00
COL230202225235		2023	4 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302255333		2023	4 Luminaria	15.00	15.00	15.00	100.00
COL230302259281		2023	4 Metros Cuadrados	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00
COL230402278607		2023	4 Metros Cuadrados	7,000.00	7,477.00	7,477.00	100.00
COL230402278609		2023	4 Metros Cuadrados	1,270.00	591.56	591.56	100.00
COL230402278637		2023	4 Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100.00
COL230402283064		2023	4 Metros Cuadrados	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
COL230402286289		2023	4 Metros Cuadrados	725.00	725.00	725.00	100.00
COL230402297577		2023	4 Metros Cuadrados	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00
COL230402297599		2023	4 Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
COL230402298627		2023	4 Luminaria	8.00	8.00	8.00	100.00
COL230402331229		2023	4 Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00	1,025.00	100.00
COL230402331367		2023	4 Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00
COL230302243568		2023	4 Metros Cuadrados	2,266.00	3,640.00	3,640.00	100.00
COL230302255685		2023	4 Piezas	90.00	70.00	70.00	100.00
COL230302255724		2023	4 Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00
COL230402280263		2023	4 Metros Cuadrados	1,316.00	1,316.00	1,316.00	100.00
COL230402283054		2023	4 Metros Cuadrados	875.00	875.00	875.00	100.00
COL230202214857		2023	4 Vehículos	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230202223241		2023	4 Metros Cuadrados	540.00	644.78	644.78	100.00
COL230202227174		2023	4 Metros lineales	198.00	187.05	187.05	100.00
COL230302242963		2023	4 SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302255342		2023	4 Luminaria	19.00	19.00	19.00	100.00
COL230402278644		2023	4 Metros Cuadrados	2,934.00	2,708.00	2,708.00	100.00
COL230402278649		2023	4 Metros Cuadrados	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00
COL230402299361		2023	4 Kilómetro lineal	4.50	4.50	4.50	100.00
COL230402311247		2023	4 Kilómetro lineal	4.27	4.27	4.27	100.00

COL230402316547	2023	4 Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402316581	2023	4 Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402331366	2023	4 Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
COL230202223246	2023	4 Metros Cuadrados	608.00	705.76	705.76	100.00
COL230302243536	2023	4 Metros lineales	370.00	773.00	773.00	100.00
COL230302243558	2023	4 Metros Cuadrados	2,191.00	2,209.00	2,209.00	100.00
COL230302243585	2023	4 Metros Cuadrados	52.20	84.47	84.47	100.00
COL230302254887	2023	4 Metros Cuadrados	280.00	308.76	308.76	100.00
COL230302255727	2023	4 Piezas	60.00	65.00	65.00	100.00
COL230302255736	2023	4 Metros Cuadrados	3,099.00	1,717.00	1,717.00	100.00
COL230302259725	2023	4 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259801	2023	4 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402278603	2023	4 Luminaria	16.00	17.00	17.00	100.00
COL230402278626	2023	4 Metros Cuadrados	1,000.00	1,005.18	1,005.18	100.00
COL230402289399	2023	4 Metros lineales	126.00	123.12	123.12	100.00
COL230402297569	2023	4 Metros Cuadrados	1,162.00	1,162.00	1,162.00	100.00
COL230402307158	2023	4 Metros lineales	644.00	644.00	644.00	100.00
COL230402311264	2023	4 Kilómetro lineal	2.10	2.10	2.10	100.00
COL230402316564	2023	4 Cuarto(s)	2.00	2.00	2.00	100.00
COL230402331309	2023	4 Metros lineales	837.00	837.00	837.00	100.00
COL230402331370	2023	4 Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00
COL230302243577	2023	4 Metros Cuadrados	275.00	244.50	244.50	100.00
COL230302256160	2023	4 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259856	2023	4 Metros Cuadrados	2,394.00	1,997.00	1,997.00	100.00
COL230402278615	2023	4 Metros Cuadrados	800.00	1,614.00	1,614.00	100.00
COL230402291458	2023	4 Metros Cuadrados	923.00	923.00	923.00	100.00
COL230402297627	2023	4 Metros lineales	573.00	516.20	516.20	100.00
COL230402298629	2023	4 Luminaria	27.00	25.00	25.00	100.00
COL230402298637	2023	4 Luminaria	6.00	6.00	6.00	100.00
COL230402299356	2023	4 Kilómetro lineal	4.13	4.13	4.13	100.00
COL230202220492	2023	4 Metros lineales	75.00	70.00	70.00	100.00
COL230302254898	2023	4 Metros Cuadrados	416.00	416.00	416.00	100.00
COL230302256880	2023	4 Metros Cuadrados	608.00	698.00	698.00	100.00
COL230302259804	2023	4 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00

COL230302259833	2023	4 Metros lineales	711.00	400.00	400.00	100.00
COL230302265836	2023	4 Computadoras	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402278618	2023	4 Metros Cuadrados	1,000.00	253.00	253.00	100.00
COL230402278629	2023	4 Metros Cuadrados	2,735.00	2,819.56	2,819.56	100.00
COL230402278634	2023	4 Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
COL230402278642	2023	4 Metros Cuadrados	1,910.00	1,580.00	1,580.00	100.00
COL230402278643	2023	4 Metros Cuadrados	2,082.00	2,133.00	2,133.00	100.00
COL230402286287	2023	4 Metros Cuadrados	1,108.00	1,108.00	1,108.00	100.00
COL230402286291	2023	4 Metros Cuadrados	985.00	990.31	990.31	100.00
COL230402289415	2023	4 Metros Cuadrados	2,534.00	2,366.00	2,366.00	100.00
COL230402316529	2023	4 Cuarto(s)	4.00	4.00	4.00	100.00
COL230202220478	2023	4 Metros lineales	208.00	201.45	201.45	100.00
COL230302248471	2023	4 Metros lineales	398.00	396.00	396.00	100.00
COL230302255337	2023	4 Luminaria	17.00	17.00	17.00	100.00
COL230302256154	2023	4 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259841	2023	4 Metros Cuadrados	646.00	613.00	613.00	100.00
COL230302264921	2023	4 MANUAL(ES)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302265910	2023	4 Computadoras	3.00	3.00	3.00	100.00
COL230302265910	2023	4 Piezas	23.00	23.00	23.00	100.00
COL230402278625	2023	4 Metros Cuadrados	500.00	1,846.00	1,846.00	100.00
COL230402280272	2023	4 Metros Cuadrados	390.00	298.00	298.00	100.00
COL230402286285	2023	4 Metros Cuadrados	239.31	471.00	471.00	100.00
COL230402289394	2023	4 Metros lineales	649.00	649.00	649.00	100.00
COL230402298632	2023	4 Luminaria	12.00	12.00	12.00	100.00
COL230202223252	2023	4 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302243542	2023	4 Metros Cuadrados	800.00	737.00	737.00	100.00
COL230302255743	2023	4 Metros Cuadrados	505.00	298.00	298.00	100.00
COL230302259795	2023	4 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302262378	2023	4 Piezas	56.00	50.00	50.00	100.00
COL230402278623	2023	4 Metros Cuadrados	900.00	247.00	247.00	100.00
COL230402278650	2023	4 Metros Cuadrados	556.00	556.00	556.00	100.00
COL230402289416	2023	4 Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00
COL230402290342	2023	4 Metros lineales	166.00	166.00	166.00	100.00
COL230402307105	2023	4 Metros Cuadrados	1,067.00	1,065.00	1,065.00	100.00

COL230402316413	2023	4 Cuarto(s)	19.00	19.00	19.00	100.00
COL230302243565	2023	4 Metros Cuadrados	890.00	777.77	777.77	100.00
COL230302255711	2023	4 Piezas	30.00	31.00	31.00	100.00
COL230302255719	2023	4 Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00
COL230302255723	2023	4 Piezas	10.00	11.00	11.00	100.00
COL230402289395	2023	4 Metros lineales	10.00	10.00	10.00	100.00
COL230402278593	2023	4 Metros lineales	210.00	205.00	205.00	100.00
COL230402278645	2023	4 Metros Cuadrados	1,675.00	1,836.00	1,836.00	100.00
COL230302255714	2023	4 Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00
COL230402280882	2023	4 Metros lineales	128.00	114.10	114.10	100.00
COL230402281589	2023	4 SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302255720	2023	4 Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00
COL230402278597	2023	4 Metros lineales	80.00	80.00	80.00	100.00
COL230302255730	2023	4 Metros Cuadrados	1,374.00	747.00	747.00	100.00
COL230302255748	2023	4 Metros Cuadrados	3,288.00	3,422.00	3,422.00	100.00
COL230302262357	2023	4 Metros Cuadrados	870.00	795.00	795.00	100.00
COL230402278600	2023	4 Luminaria	84.00	60.00	60.00	100.00
COL230402278646	2023	4 Metros Cuadrados	1,800.00	1,810.00	1,810.00	100.00
COL230302248494	2023	4 Metros Cuadrados	1,620.00	1,703.00	1,703.00	100.00
COL230402278594	2023	4 Metros lineales	84.00	76.10	76.10	100.00
COL230402280017	2023	4 Metros Cuadrados	301.00	266.00	266.00	100.00
COL230202223366	2023	4 Luminaria	250.00	250.00	250.00	100.00
COL230302255735	2023	4 Metros lineales	400.00	326.00	326.00	100.00
COL230302259706	2023	4 Metros Cuadrados	2,417.00	2,620.00	2,620.00	100.00
COL230402278639	2023	4 Metros Cuadrados	800.00	800.00	800.00	100.00
COL230202221546	2023	4 Metros lineales	49.00	46.09	46.09	100.00
COL230302255331	2023	4 Luminaria	2.00	2.00	2.00	100.00
COL230302259686	2023	4 Metros Cuadrados	2,758.00	2,369.00	2,369.00	100.00
COL230402280776	2023	4 Metros lineales	30.00	10.00	10.00	100.00