



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. de Tecomán, Colima. 07 de agosto de 2023.
Memorandum No.038/2023.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:


A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2023; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **segundo trimestre** del ejercicio 2023, así como el, **Informe Definitivo** del ejercicio 2022 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COLIMA
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2023

(Formato CONAC)

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecmán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024



Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal

DE TECOMAN, COLIMA

10:27
17 JUL. 2023

RECIBIDO
CONTRALORIA
MUNICIPAL

Se recibe con correo.

Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de julio de 2023.
Oficio No. 085/2023.

Asunto: **Segundo Informe Trimestral
FAISMUN y POA 2023**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Segundo Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2023; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añade columna de avance); así mismo se envió dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, unidad.proyectos.gestion@gmail.com.

De igual manera, se anexa el Segundo Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2023, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de junio del 2023, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y también se envió al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, unidad.proyectos.gestion@gmail.com.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA
RECIBIDO
17 JUL. 2023
Recibido: Hora:

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

RECIBIDO
Aniela E. Olivares Lopez
17 JUL. 2023
10:21 am
**TESORERIA
TECOMAN, COL.**

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecoman. Para su conocimiento.
C.c.p. Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. Mismo fin.
C.c.p. Dr. Salvador Castañeda Meillón. - Contralor Municipal. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

RECIBIDO
121 JUL. 2023
BIENESTAR
MUNICIPAL

21 JUL. 2023
003873 RECIBIDO
DESPECHO C. SECRETARIA
NOMBRE HORA 11:25

2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecomán, Col. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$700,000.00	\$676,945.17	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,906	100	97
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia La Cuarta, en el municipio de Tecomán.	\$1,200,000.00	\$599,629.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	735	70	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la Unidad Deportiva Norte en el municipio de Tecomán.	\$1,400,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,495	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia San Antonio en el municipio de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,348	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán.	\$500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,252	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Unión en el municipio de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,701	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Griselda Alvarez en el municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00	\$849,521.50	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,201	70	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la comunidad de Cerro de Ortega.	\$1,300,000.00		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Pozo	2,604	0	0%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Bayardo, en Nuevo Caxitlán.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Pozo	781	0	0%
Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la comunidad de Tecolapa.	\$500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecolapa	500 ml	769	0	0%
Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 ml	1,764	0	0%
Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$1,451,041.69	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,500 ml	1,331	100	97%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tiburcio Sevilla del Río entre calle José Guadalupe Chávez y parcela, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$200,000.00	\$164,147.78	Colima.	Tecomán	Tecomán	40 ml	25	100	82%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Puerto de San Pedrito entre las calles Hidalgo y Calle Primera, Col. Díaz Ordaz en la Cabecera Municipal.	\$377,074.75	\$336,024.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	83.86 ml	63	100	89%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Lago de Castores entre las calles Del Lago y Laguna de Alcazahué, Col. Villas del Centenario en la Cabecera Municipal.	\$761,167.06	\$717,950.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	144 ml	143	100	94%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre entre las calles Volcán de Colima y Lerdo de Tejada, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal.	\$626,356.98		Colima.	Tecomán	Tecomán	110.89 ml	55	0	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán entre la calle Antonio García Brizuela y parcela, Col. Villa Florida en la Cabecera Municipal.	\$1,599,444.49	\$1,048,977.53	Colima.	Tecomán	Tecomán	325 ml	265	100	66%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ixtlahuacán entre las calles Comala y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$576,727.37	\$543,135.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	121 ml	92	100	94%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Paseo de las Palmas entre las calles Hidalgo y Medellín, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	\$761,450.65	\$226,500.29	Colima.	Tecomán	Tecomán	152 ml	126	100	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ensenada Carrizal entre las calles Juan Álvarez y Álvaro Obregón, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	\$518,181.66	\$154,885.82	Colima.	Tecomán	Tecomán	75 ml	63	100	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle José Antonio Torres entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$520,273.82		Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	63	10	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle López Velarde entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$1,293,906.12		Colima.	Tecomán	Tecomán	150ml	92	0	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 2 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$573,986.77	\$526,491.74	Colima.	Tecomán	Tecomán	122ml	84	100	92%
Rehabilitación de drenaje sanitario andador 3 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$612,566.29	\$183,230.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	128ml	88	100	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 5 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$708,547.41		Colima.	Tecomán	Tecomán	139 ml	109	0	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$903,136.78	\$270,634.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	145 ml	172	85	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle Antonio García Brizuela entre las calles López Velarde y calle 6, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$1,276,287.68		Colima.	Tecomán	Tecomán	197 ml	126	0	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejeda entre las calles López Velarde y Jorge Ochoa, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$2,320,000.00	\$695,464.89	Colima.	Tecomán	Tecomán	347 ml	210	70	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabasco entre las calles Campo aéreo y Colegio militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$694,357.92	\$659,154.14	Colima.	Tecomán	Tecomán	123 ml	88	100	95%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ejercito Nacional entre Avenida Mercurio y calle Miguel Bracamontes, Col. Manuel Alvarez en la Cabecera Municipal.	\$2,375,956.05	\$711,769.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	433 ml	193	85	30%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Villa de Álvarez entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$677,996.72	\$582,162.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	92	100	86%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama entre las calles Juan Escutia y Francisco Montes de Oca, Col. Benito Juárez en la Cabecera Municipal.	\$931,405.10	\$278,917.02	Colima.	Tecomán	Tecomán	211 ml	105	100	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Melquiades Ruvalcaba entre las calles Octavio Paz y Vicente García, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$179,530.52	\$53,578.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	49 ml	25	85	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Tlaxcala y República, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$2,130,091.45	\$638,503.25	Colima.	Tecomán	Tecomán	448 ml	252	90	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle República entre las calles Chávez Carrillo y Miguel Gudiño, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$1,130,701.44	\$338,348.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	222 ml	92	85	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario (colector) en calle Papaloapan entre las calles 1 de Mayo y San Angel Col. Libertad en la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00	\$537,940.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	240 ml	168	90	30%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Venezuela entre las calles México y Panamá, Col. Bayardo en Nuevo Caxitlán.	\$288,337.08	\$86,311.23	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	90 ml	25	85	30%
Rehabilitación de red de drenajes sanitario en calle Dr. Miguel Galindo entre las calles Independencia y Manuel Alvarez en la localidad de Cerro de Ortega.	\$614,781.09	\$184,432.43	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	113 ml	59	100	30%
Rehabilitación de red de drenajes sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristobal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán.	\$1,244,790.47	\$371,965.65	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	230 ml	109	100	30%
Rehabilitación de red de drenajes sanitario en la calle 10 de Mayo entre las calles Ignacio Ramírez y Progreso en la localidad de Cerro de Ortega.	\$647,406.16		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	143 ml	59	0	0%
Rehabilitación de red de drenajes sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,021,725.71	\$306,283.20	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	238 ml	122	100	30%
Contrucción de drenaje sanitario (colector) en Col. Bayardo, Col. Salazar, en Nuevo Caxitlán.	\$3,710,000.00		Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	589 ml	1,155	0	0%

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.****Segundo Trimestre 2023**

Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las localidades de Cerro de Ortega y de Madrid, municipio de Tecomán.	\$600,000.00	\$179,978.08	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega y Madrid	2 Planta	11,251	80	30%
Construcción de techado en escuela primaria Carlos Virgen Banda, Col. Cofradía de Juárez, en Tecomán.	\$2,400,000.00	\$719,356.20	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techado	1,176	50	30%
Construcción de comedores escolares en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$420,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Comedor	252	10	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona sur de la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	2,016	0	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona norte de la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	2,016	0	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en comunidades de Cerro de Ortega, El Saucito, Chanchopa, San Miguel del Ojo de Agua, Cofradía de Morelos y Callejones.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	1,596	0	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de Nuevo Caxitlán, Ruiz Cortines, Ladislao Moreno Y Cofradía de Hidalgo.	\$2,000,000.00	\$998,243.03	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	1,596	60	50%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de La Salada, Tecolapa, Caleras y Madrid.	\$1,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	55 Postes	1,386	0	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,000,000.00	\$999,861.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	250 Luminarias	8,820	85	50%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Parque	5,040	0	0%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines de las comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Parque	4,536	0	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la localidad El Tecuanillo del municipio de Tecomán.	\$300,000.00		Colima.	Tecomán	Tecuanillo	10 Luminarias	88	0	0%
Contrucción de vado en calle Progreso, cruce de calle Ignacio Ramírez en la localidad de Cerro de Ortega.	\$2,000,000.00	\$599,350.32	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Vado	134	60	30%
Rehabilitación de puente en calle Morelos junto a parcela, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$1,400,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 puente	441	0	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Contrucción de puente peatonal para cruce de canal en la comunidad de Callejones.	\$280,000.00	\$83,489.41	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Puente	118	100	30%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en Varias Localidades.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	15 Km	378	0	0%
Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	5,000 m2	4,452	0	0%
Rehabilitación de carretera a base de pavimento asfáltico en tramo carretero de la localidad de Cofradía de Morelos.	\$6,200,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	8,300 m2	2,394	0	0%
Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,500 m2	1,764	0	0%
Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,700 m2	1,764	10	0%
Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,700 m2	1,701		0%
Rehabilitación de calle de empedrado en tramo de calle 4 de la colonia Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,000 m2	143	30	0%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calles Melquiades Rubalcava entre Carlos Virgen Banda y Antonio Caso, Jorge Luis Borges entre Anselmo Villalobos y Melquiades Ruvalcaba y Calle Anselmo Villalobos entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$2,070,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	880 ml	672	0	0%
Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en Av. De la Juventud entre Av. Palma de Castilla y calle Palma de Abanicos, colonia Palma Real II, en la Cabecera Municipal.	\$3,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,800 m2	328	0	0%
Rehabilitación de calle Av. 18 de Julio en la colonia Las Palmas, en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	800 m2	50	10	0%
Construcción de calle a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre las calles 2 de Abril y Revolución, Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00	\$954,061.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	540 m2	88	100	95%
Construcción de calle de empedrado ahogado en tramo de calle Melquiades Ruvalcaba de la colonia División del Norte, entronque con libramiento sur en la Cabecera Municipal.	\$1,600,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,100 m2	328	0	0%
Ampliación de calle a base de empedrado en acceso principal calle Playa de Oro de la comunidad de Ruiz Cortinez (Santa Rosa).	\$400,000.00	\$119,210.14	Colima.	Tecomán	Ruiz Cortines	200 m2	143	100	30%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de calle de empedrado en tramo de calle Cristobal Colón paralelo a unidad deportiva en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,300,000.00		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,500 m2	139	10	0%
Construcción de calle de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de San Miguel del Ojo de agua.	\$600,000.00		Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo del Agua	500 m2	113	10	0%
Construcción de calle de empedrado ahogado en calle principal de la comunidad de Callejones.	\$700,000.00	\$209,995.26	Colima.	Tecomán	Callejones	960 m2	328	100	30%
Construcción de calles a base de empedrado ahogado en varios tramos de calles de la localidad de Madrid.	\$450,000.00		Colima.	Tecomán	Madrid	350 m2	160	10	0%
Rehabilitación de calle a base de empedrado en acceso principal de la comunidad de Madrid.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Madrid	500 m2	176	0	0%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	\$450,000.00		Colima.	Tecomán	Tecolapa	200 ml	151	0	0%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	\$780,000.00		Colima.	Tecomán	Caleras	350 ml	227	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Av. Insurgentes y calle Basilio Vadillo, Col. Unión, en la Cabecera Municipal.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	218	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pedro Gutiérrez entre las avenidas Insurgentes y De la Juventud, Col. Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal.	\$2,191,059.78		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,200 m2	109	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre la calle independencia y Av. Juan Oseguera, Col. Real del Bosque, en la Cabecera Municipal.	\$3,209,126.32		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,800 m2	470	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Simón Bolívar entre calle Santa Elena y Av. Carlos de la Madrid, Col. Santa Elena, en la Cabecera Municipal.	\$1,710,830.96		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,600 m2	101	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Yaqui entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$900,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	67	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Papaloapa entre Río Mayo y Río Yaqui de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$1,350,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	239	0	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Río Usumacinta, Río Balsas y Río Mayo de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$1,400,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,800 m2	286	0	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre la calle Morelos y carretera federal, en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$2,400,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2,600 m2	218	0	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en las colonias, El Chamizal, Villa Florida y La Floresta, en la Cabecera Municipal. (Calle Antonio García Brizuela tramo Av. 18 a Av. Torres Quintero, calle Torres Quintero, tramo calle Antonio García Brizuela a calle Juan Oseguera.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	496	0	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en colindancias del DIF y el CONALEP en la Cabecera Municipal.	\$200,000.00	\$123,035.42	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 m2	353	100	62%
Construcción de guarniciones y banquetas en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos en la colonia Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$1,400,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	235	0	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la Col. Centro de Tecomán.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,200 m2	269	0	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la localidad de Caleras.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Caleras	1,200 m2	269	10	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal de la localidad de Pascuales.	\$320,000.00		Colima.	Tecomán	Pascuales	560 m2	76	5	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal a la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	500 m2	328	0	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Real del Bosque en el municipio de Tecomán.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	735	0	0%
Rehabilitación de parque Morelos Col. Centro, municipio de Tecomán.	\$1,300,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	659	0	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Primavera del Real del municipio de Tecomán.	\$1,300,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	941	0	0%
Rehabilitación de parque San Isidro, Col. Emiliano Zapata del municipio de Tecomán.	\$1,100,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	903	0	0%
Rehabilitación de parque González Lugo, Col. Centro del municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,075	10	0%
Rehabilitación de parque Cuauhtémoc, Col. Unión del municipio de Tecomán.	\$700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,025	0	0%
Rehabilitación de parque de la Col. La Floresta, del municipio de Tecomán.	\$700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,159	0	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de parque de la Col. Indeco del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,310	0	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Parque de las Flores del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	962	0	0%
Rehabilitación de parque de la comunidad de la Salada.	\$450,000.00		Colima.	Tecomán	La Salada	1Parque	67	0	0%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Tecolapa.	\$700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Parque	769	0	0%
Rehabilitación de parques en la comunidad de Caleras.	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Caleras	2 Parque	1,596	0	0%
Rehabilitación de parque de la comunidad de El Saucito.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Parque	176	0	0%
Rehabilitación del parque principal en la Col. Centro, localidad de Cerro de Ortega.	\$1,200,000.00		Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Parque	2,898	0	0%
Construcción de techado en cancha multideportiva de la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	\$2,400,000.00	\$719,258.69	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Techado	777	50	30%
Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$2,350,000.00		Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Techado	424	0	0%
Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Chanchopa.	\$1,850,000.00		Colima.	Tecomán	Chanchopa	1 Techado	189	0	0%
Construcción de cancha de futbol 7 en Col. Parque Las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	1,176	0	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Unidad	5,040	0	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur, Col. La Floresta II en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	1,Unidad	4,620	0	0%
Rehabilitación de espacios públicos multideportivos en su sistema de iluminación, municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Espacio multideportivo	2,520	0	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Madrid.	\$600,000.00		Colima.	Tecomán	Madrid	1 Unidad	1,134	0	0%
Rehabilitación de espacio deportivo de la comunidad de Ladislao Moreno.	\$1,100,000.00		Colima.	Tecomán	Ladislao Moreno	1 Campo	647	0	0%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	\$1,035,000.00		Colima.	Tecomán	Callejones	1 Cedeco	328	0	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Segundo Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de cuarto dormitorio.	\$3,000,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	30 Cuarto dormitorio	126	0	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$350,000.00	\$2,668.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	1	1%
Elaboración de manuales de operación, procedimientos y de servicios al público relacionados con el ejercicio del FAIS.	\$220,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Contratación de servicios para la elaboración de proyectos y seguimiento del FAIS.	\$1,728,093.39		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Elaboración de informe de labores de programas del gobierno municipal.	\$150,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Decreto de la actualización del COPLADEMUN.	\$60,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	\$50,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Elaboración de catastro técnico de redes de agua en la cabecera municipal de Tecomán.	\$800,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Adquisición de estudios geográficos y geodésicos; mapas, planos y fotografías aéreas de la cabecera municipal.	\$500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Creación de normativa de programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y de programa de seguimiento de sistema de evaluación de desempeño. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	\$200,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georreferenciado. 1ª. Etapa.	\$749,802.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	\$700,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Rehabilitación de oficinas y sanitarios de la presidencia municipal).	\$1,500,000.00		Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0	0%

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal

Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de julio de 2023.
Oficio No. 084/2023.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2023.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del Segundo Trimestre en la página de la MIDS 2023 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 36 proyectos directos.
- 06 proyectos complementarios.
- 01 proyecto directo y complementario.
-
- Total, de 43 proyectos de infraestructura.
- 02 proyectos de Gastos Indirectos.
- 04 proyectos de PRODIM.



Totalizando **49 proyectos revisados y solventados de observaciones** en la página de la MIDS 2023 de la Secretaría de Bienestar.

De los cuales únicamente migraron a la plataforma de Hacienda 40 proyectos de infraestructura y 2 proyectos de Gastos Indirectos.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COLIMA

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.



- C.c.p. Ing. Efraim Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



003872





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



POA 2023

(Formato POA2)

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2023																	
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecomán, Col. (Convenio COMAPAT-Municipio)	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	676,945.17	700,000.00			700,000.00			2,906	15-mar-23	31-mar-23	100	97
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia La Cuarta, en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	599,629.76				1,200,000.00			735	22-may-23	20-jul-23	70	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la Unidad Deportiva Norte en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00					1,400,000.00			1,495			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia San Antonio en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00					1,000,000.00			1,348			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	500,000.00					500,000.00			1,252			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Unión en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00					1,000,000.00			1,701			0	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Griselda Alvarez en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00	849,521.50			1,700,000.00		1.00	Pozo	1,201	22-may-23	20-jul-23	70	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la comunidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,300,000.00				1,300,000.00		1.00	Pozo	2,604			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Bayardo, en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,500,000.00				1,500,000.00		1.00	Pozo	781			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-.-RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	500,000.00	-			500,000.00		500.00	ml	769			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE PLUVIAL	Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		2,000.00	ml	1,764			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE PLUVIAL	Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	1,451,041.69			1,500,000.00		2,500.00	ml	1,331	31-may-23	29-jun-23	100	97%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tiburcio Sevilla del Río entre calle José Guadalupe Chávez y parcela, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	164,147.78			200,000.00		40.00	ml	25	02-may-23	05-jun-23	100	82%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Puerto de San Pedrito entre las calles Hidalgo y Calle Primera, Col. Díaz Ordaz en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	377,074.75	336,024.36			377,074.75		83.86	ml	63	02-may-23	31-may-23	100	89%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Lago de Castores entre las calles Del Lago y Laguna de Alcuzahue, Col. Villas del Centenario en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	761,167.06	717,950.92			761,167.06		144.00	ml	143	02-may-23	05-jun-23	100	94%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre entre las calles Volcán de Colima y Lerdo de Tejada, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	626,356.98				626,356.98		110.89	ml	55			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán entre la calle Antonio García Brizuela y parcela, Col. Villa Florida en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,599,444.49	1,048,977.53			1,599,444.49		325.00	ml	265	08-may-23	16-jun-23	100	66%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ixtlahuacán entre las calles Comala y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	576,727.37	543,135.13			576,727.37		121.00	ml	92	02-may-23	05-jun-23	100	94%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Paseo de las Palmas entre las calles Hidalgo y Medellín, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	761,450.65	226,500.29			761,450.65		152.00	ml	126	02-may-23	05-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ensenada Carrizal entre las calles Juan Álvarez y Álvaro Obregón, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	518,181.66	154,885.82			518,181.66		75.00	ml	63	08-may-23	06-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle José Antonio Torres entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	520,273.82				520,273.82		122.00	ml	63	30-jun-23	29-jul-23	10	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle López Velarde entre las calles Lerdo de Tejada y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,293,906.12				1,293,906.12		150.00	ml	92			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 2 entre las calles Lerdo de Tejada y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	573,986.77	526,491.74			573,986.77		122.00	ml	84	02-may-23	05-jun-23	100	92%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario andador 3 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	612,566.29	183,230.19			612,566.29			128.00	ml	88	02-may-23	05-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 5 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	708,547.41				708,547.41			139.00	ml	109			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	903,136.78	270,634.73			903,136.78			145.00	ml	172	05-jun-23	04-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Antonio García Brizuela entre las calles López Velarde y calle 6, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,276,287.68				1,276,287.68			197.00	ml	126			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejeda entre las calles López Velarde y Jorge Ochoa, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,320,000.00	695,464.89			2,320,000.00			347.00	ml	210	22-may-23	10-jul-23	70	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabasco entre las calles Campo aéreo y Colegio militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	694,357.92	659,154.14			694,357.92			123.00	ml	88	02-may-23	05-jun-23	100	95%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ejercito Nacional entre Avenida Mercurio y calle Miguel Bracamontes, Col. Manuel Alvarez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,375,956.05	711,769.68			2,375,956.05			433.00	ml	193	22-may-23	10-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Villa de Álvarez entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	677,996.72	582,162.76			677,996.72			122.00	ml	92	02-may-23	05-jun-23	100	86%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama entre las calles Juan Escutia y Francisco Montes de Oca, Col. Benito Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	931,405.10	278,917.02			931,405.10			211.00	ml	105	02-may-23	05-jun-23	100	30%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA			NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Melquiades Ruvalcaba entre las calles Octavio Paz y Vicente García, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	179,530.52	53,578.58			179,530.52			49.00	ml	25	12-jun-23	06-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Tlaxcala y República, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,130,091.45	638,503.25			2,130,091.45			448.00	ml	252	22-may-23	10-jul-23	90	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle República entre las calles Chávez Carrillo y Miguel Gudiño, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,130,701.44	338,348.41			1,130,701.44			222.00	ml	92	05-jun-23	04-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario (colector) en calle Papaloapan entre las calles 1 de Mayo y San Angel Col. Libertad en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	537,940.19			1,800,000.00			240.00	ml	168	24-may-23	07-jul-23	90	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Venezuela entre las calles México y Panamá, Col. Bayardo en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	288,337.08	86,311.23			288,337.08			90.00	ml	25	12-jun-23	06-jul-23	85	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Dr. Miguel Galindo entre las calles Independencia y Manuel Alvarez en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	614,781.09	184,432.43			614,781.09			113.00	ml	59	02-may-23	05-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,244,790.47	371,965.65			1,244,790.47			230.00	ml	109	22-may-23	30-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle 10 de Mayo entre las calles Ignacio Ramírez y Progreso en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	647,406.16	-			647,406.16			143.00	ml	59	03-jul-23	01-ago-23	0	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA			NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,021,725.71	306,283.20			1,021,725.71			238.00	ml	122	15-may-23	23-jun-23	100	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Contrucción de drenaje sanitario (colector) en Col. Bayardo, Col. Salazar, en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	3,710,000.00				3,710,000.00			589.00	ml	1,155			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las localidades de Cerro de Ortega y de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega y Madrid	600,000.00	179,978.08			600,000.00			2.00	Planta	11,251	31-may-23	19-jul-23	80	30%
Infraestructura Básica del Sector Educativo	IBE.- TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en escuela primaria Carlos Virgen Banda, Col. Cofradía de Juárez, en Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,400,000.00	719,356.20			2,400,000.00			1.00	Techado	1,176	22-may-23	04-ago-23	50	30%
Infraestructura Básica del Sector Educativo	IBE.- COMEDORES ESCOLARES	Construcción de comedores escolares en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	420,000.00				420,000.00			1.00	Comedor	252	29-jun-23	07-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00			60.00	Postes	2,016	03-jul-23	30-sep-23	0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00			60.00	Postes	2,016			0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en comunidades de Cerro de Ortega, El Saucito, Chanchopa, San Miguel del Ojo de Agua, Cofradía de Morelos y Callejones.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00			60.00	Postes	1,596			0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de Nuevo Caxitlán, Ruiz Cortines, Ladislao Moreno Y Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	998,243.03			2,000,000.00			60.00	Postes	1,596	22-may-23	19-ago-23	60	50%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de La Salada, Tecolapa, Caleras y Madrid.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00				1,800,000.00			55.00	Postes	1,386			0	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	999,861.13			2,000,000.00		250.00	Luminarias	8,820	22-may-23	19-ago-23	85	50%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00				1,030,000.00		8.00	Parque	5,040			0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines de las comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00				1,030,000.00		8.00	Parque	4,536			0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la localidad El Tecuanillo del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecuanillo	300,000.00				300,000.00		10.00	Luminarias	88			0	0%
Urbanización	URB.- VADO	Contrucción de vado en calle Progreso, cruce de calle Ignacio Ramírez en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,000,000.00	599,350.32			2,000,000.00		1.00	Vado	134	05-jun-23	19-jul-23	60	30%
Urbanización	URB.- PUENTE	Rehabilitación de puente en calle Morelos junto a parcela, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1,400,000.00	-			1,400,000.00		1.00	puente	441			0	0%
Urbanización	URB.- PUENTE	Contrucción de puente peatonal para cruce de canal en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	280,000.00	83,489.41			280,000.00		1.00	Puente	118	15-may-23	13-jun-23	100	30%
Urbanización	URB.- CAMINOS SACA COSECHAS	Rehabilitación de caminos saca cosechas en Varias Localidades.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	-			2,000,000.00		15.00	Km	378			0	0%
Urbanización	URB.- CARRETERA	Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		5,000.00	m2	4,452			0	0%
Urbanización	URB.- CARRETERA	Rehabilitación de carretera a base de pavimento asfáltico en tramo carretero de la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	6,200,000.00				6,200,000.00		8,300.00	m2	2,394			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		2,500.00	m2	1,764			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	-			1,800,000.00		2,700.00	m2	1,764	26-jun-23	24-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00				1,800,000.00		2,700.00	m2	1,701				0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle de empedrado en tramo de calle 4 de la colonia Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	-			800,000.00		1,000.00	m2	143	19-jun-23	02-ago-23	30	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calles Melquiades Ruvalcaba entre Carlos Virgen Banda y Antonio Caso, Jorge Luis Borges entre Anselmo Villalobos y Melquiades Ruvalcaba y Calle Anselmo Villalobos entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,070,000.00				2,070,000.00		880.00	ml	672			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en Av. De la Juventud entre Av. Palma de Castilla y calle Palma de Abanicos, colonia Palma Real II, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,800,000.00				3,800,000.00		2,800.00	m2	328			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle Av. 18 de Julio en la colonia Las Palmas, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		800.00	m2	50	28-jun-23	04-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre las calles 2 de Abril y Revolución, Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	954,061.27			1,000,000.00		540.00	m2	88	17-may-23	20-jun-23	100	95%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado ahogado en tramo de calle Melquiades Ruvalcaba de la colonia División del Norte, entronque con libramiento sur en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00				1,600,000.00		2,100.00	m2	328	03-jul-23	16-ago-23	0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Ampliación de calle a base de empedrado en acceso principal calle Playa de Oro de la comunidad de Ruiz Cortínez (Santa Rosa).	Tecomán	Ruiz Cortínez	400,000.00	119,210.14			400,000.00		200.00	m2	143	31-may-23	29-jun-23	100	30%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado en tramo de calle Cristóbal Colón paralelo a unidad deportiva en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,300,000.00				1,300,000.00		1,500.00	m2	139	26-jun-23	09-ago-23	10	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CALLES	Contrucción de calle de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de San Miguel del Ojo de agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo del Agua	600,000.00	-			600,000.00		500.00	m2	113	29-jun-23	28-jul-23	10	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Contrucción de calle de empedrado ahogado en calle principal de la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	700,000.00	209,995.26			700,000.00		960.00	m2	328	02-may-23	05-jun-23	100	30%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calles a base de empedrado ahogado en varios tramos de calles de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	450,000.00	-			450,000.00		350.00	m2	160	29-jun-23	28-jul-23	10	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle a base de empedrado en acceso principal de la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	800,000.00	-			800,000.00		500.00	m2	176			0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	450,000.00				450,000.00		200.00	ml	151	14-jul-23	12-ago-23	0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	780,000.00				780,000.00		350.00	ml	227			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Av. Insurgentes y calle Basilio Vadillo, Col. Unión, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00				1,500,000.00		1,500.00	m2	218			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pedro Gutiérrez entre las avenidas Insurgentes y De la Juventud, Col. Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,191,059.78				2,191,059.78		2,200.00	m2	109			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre la calle independencia y Av. Juan Oseguera, Col. Real del Bosque, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,209,126.32				3,209,126.32		2,800.00	m2	470			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Simón Bolívar entre calle Santa Elena y Av. Carlos de la Madrid, Col. Santa Elena, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,710,830.96				1,710,830.96		1,600.00	m2	101			0	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Yaqui entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	900,000.00				900,000.00		1,500.00	m2	67			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Papaloapa entre Río Mayo y Río Yaqui de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,350,000.00				1,350,000.00		2,000.00	m2	239			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Río Usumacinta, Río Balsas y Río Mayo de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00				1,400,000.00		2,800.00	m2	286			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre la calle Morelos y carretera federal, en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2,400,000.00				2,400,000.00		2,600.00	m2	218			0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en las colonias, El Chamizal, Villa Florida y La Floresta, en la Cabecera Municipal. (Calle Antonio García Brizuela tramo Av. 18 a Av. Torres Quintero, calle Torres Quintero, tramo calle Antonio García Brizuela a calle Juan Oseguera.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		1,500.00	m2	496			0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en colindancias del DIF y el CONALEP en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	123,035.42			200,000.00		200.00	m2	353	12-may-23	16-jun-23	100	62%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos en la colonia Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00				1,400,000.00		2,000.00	m2	235	19-jul-23	06-sep-23	0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la Col. Centro de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00				800,000.00		1,200.00	m2	269	07-jul-23	04-sep-23	0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	800,000.00				800,000.00		1,200.00	m2	269	28-jun-23	11-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal de la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	320,000.00				320,000.00		560.00	m2	76	30-jun-23	29-jul-23	5	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 30 de junio de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal a la localidad de Cerro de ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,500,000.00				1,500,000.00		500.00	m2	328			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Real del Bosque en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00				800,000.00		1.00	Parque	735			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque Morelos Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,300,000.00				1,300,000.00		1.00	Parque	659			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Primavera del Real del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,300,000.00				1,300,000.00		1.00	Parque	941			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque San Isidro, Col. Emiliano Zapata del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00				1,100,000.00		1.00	Parque	903			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque González Lugo, Col. Centro del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00				1,700,000.00		1.00	Parque	1,075	22-jun-23	25-ago-23	10	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque Cuauhtémoc, Col. Unión del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00				700,000.00		1.00	Parque	1,025			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. La Floresta, del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00				700,000.00		1.00	Parque	1,159			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Indeco del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00				1,500,000.00		1.00	Parque	1,310			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Parque de las Flores del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00				1,500,000.00		1.00	Parque	962			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la comunidad de la Salada.	Tecomán	La Salada	450,000.00				450,000.00		1.00	Parque	67			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	700,000.00				700,000.00		1.00	Parque	769			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parques en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	1,500,000.00				1,500,000.00		2.00	Parque	1,596			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la comunidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	1,000,000.00				1,000,000.00		1.00	Parque	176			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación del parque principal en la Col. Centro, localidad de Cerro de ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,200,000.00				1,200,000.00		1.00	Parque	2,898			0	0%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en cancha multideportiva de la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	2,400,000.00	719,258.69			2,400,000.00		1.00	Techado	777	22-may-23	04-ago-23	50	30%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	2,350,000.00				2,350,000.00		1.00	Techado	424			0	0%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	1,850,000.00				1,850,000.00		1.00	Techado	189			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Construcción de cancha de fútbol 7 en Col. Parque Las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00				1,800,000.00		1.00	Cancha	1,176			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00				2,000,000.00		1.00	Unidad	5,040			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur, Col. La Floresta II en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00				1,000,000.00		1.00	Unidad	4,620			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de espacios públicos multideportivos en su sistema de iluminación, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00				1,030,000.00		5.00	Espacio multideportivo	2,520			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	600,000.00				600,000.00		1.00	Unidad	1,134			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de espacio deportivo de la comunidad de Ladislao Moreno.	Tecomán	Ladislao Moreno	1,100,000.00				1,100,000.00		1.00	Campo	647			0	0%
Urbanización	URB.- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	1,035,000.00				1,035,000.00		1.00	Cedecos	328			0	0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEV.- CUARTO DORMITORIO	Construcción de cuarto dormitorio.	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00				3,000,000.00		30.00	Cuarto dormitorio	126			0	0%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	2,668.00			350,000.00		-----	-----				1	1%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de manuales de operación, procedimientos y de servicios al público relacionados con el ejercicio del FAIS.	Tecomán	Tecomán	220,000.00				220,000.00		-----	-----			0	0%	
servicios de arrendamiento	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Contratación de servicios para la elaboración de proyectos y seguimiento del FAIS.	Tecomán	Tecomán	1,728,093.39				1,728,093.39		-----	-----			0	0%	
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de informe de labores de programas del gobierno municipal.	Tecomán	Tecomán	150,000.00				150,000.00		-----	-----			0	0%	
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Decreto de la actualización del COPLADEMUN.	Tecomán	Tecomán	60,000.00				60,000.00		-----	-----			0	0%	
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	Tecomán	Tecomán	50,000.00				50,000.00		-----	-----			0	0%	
servicios de arrendamiento	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Elaboración de catastro técnico de redes de agua en la cabecera municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00				800,000.00		-----	-----			0	0%	
materiales y suministros	Material estadístico y geográfico	Adquisición de estudios geográficos y geodésicos; mapas, planos y fotografías aéreas de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	500,000.00				500,000.00		-----	-----			0	0%	



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Creación y Actualización de la Normatividad de los gobiernos locales	Creación y actualización de la normatividad del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación de normativa de programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y de programa de seguimiento de sistema de evaluación de desempeño. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	Tecomán	Tecomán	200,000.00				200,000.00		-----	-----				0	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de herramientas tecnológicas y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del sistema informático catastral georeferenciado. 1ª. Etapa.	Tecomán	Tecomán	749,802.00				749,802.00		-----	-----				0	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de herramientas tecnológicas y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	Tecomán	Tecomán	700,000.00				700,000.00		-----	-----				0	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos	Acciones que contribuyan a fortalecer espacios del gobierno local para el ejercicio de derechos y contribuir con la dignidad de las personas en un marco de inclusión, dignificación y respeto a los derechos humanos	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Rehabilitación de oficinas y sanitarios de la presidencia municipal).	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00				1,500,000.00		-----	-----				0	0%

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

AUTORIZO
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTAMUN 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

SEGUNDO TRIMESTRE (01 ene a 30 de junio)

FORTAMUN 2023, ramo 33.- I005

RENDIMIENTOS ACUMULADOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
263.05	106,388,061.00	53,194,032.00	52,421,594.04	52,289,382.13	52,277,381.26	51,748,505.12



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL- JUNIO

EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de julio de 2023.
Oficio No. 083/2023.

**Asunto: Segundo Informe Trimestral 2023
e Informe Definitivo 2022
en página Hacienda (SRFT)**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada al Segundo Trimestre por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2023 y cierre Definitivo del ejercicio 2022 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Segundo Informe Trimestral del ejercicio 2023, informo que:
En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2023.
- FORTAMUN 2023.

En DESTINO DEL GASTO del FAISMUN 2023 se capturó avance de 42 proyectos 2023 que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En INDICADORES se capturó avance de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2023.
- FORTAMUN 2023.

En lo referente al Informe Definitivo del ejercicio 2022, informo que:

En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avance definitivo de los siguientes fondos:



FAISMUN 2022.
FORTAMUN 2022.

003871 21 JUL. 2023



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



En DESTINO DEL GASTO del FAIS 2022 se capturó avance definitivo de 134 proyectos 2022 que migraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En INDICADORES se capturó avance definitivo de los siguientes fondos:

- FAIS 2022.
- FORTAMUN 2022.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

C.c.p. Ing. Elias Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecoman. Para su conocimiento.
C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL- JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipode Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Partidagenérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
Colima	Tecomán	Partidagenérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN

Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
I004	Sin Especificar	Sin Especificar	362068.95	0		Total del Programa Presupuestario	157,490,100.00	157,490,100.00	78,745,050.00
I004		Municipio de Tecomán			1 - Gasto corriente	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	157,490,100.00	157,490,100.00	78,745,050.00
I005	Sin Especificar	Sin Especificar	263.05	0		Total del Programa Presupuestario	106,388,061.00	106,388,061.00	53,194,032.00
I005		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	106,388,061.00	106,388,061.00	53,194,032.00

Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
57,228,986.66	20,563,313.10	18,902,454.99	18,902,454.99			N/A	78745050		
57,228,986.66	20,563,313.10	18,902,454.99	18,902,454.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	2do trimestre faismun
52,421,594.04	52,289,382.13	52,277,381.26	51,748,505.12			N/A	53194032		
52,421,594.04	52,289,382.13	52,277,381.26	51,748,505.12	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	2do trimestre 2023 fortamun



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL – JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	179967	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100



Indicadores (2do. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333			8.33333			12.76596			65.28	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.62859			.62859			.67523			93.09	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	58.33333			58.33333			76.59574			131.31	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.17383			42.17383			49.13839			116.51	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			50			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333			33.33333			10.6383			313.33	Validado



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
SEGUNDO TRIMESTRE
ABRIL- JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecmán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	2	COL230202227174	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1793133.95}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 103822
2023	2	COL230202223328	Proyecto de inversión	236,549.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236549.18, modificado:236133.57}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD COFRADÍA DE HIDALGO. - 73055
2023	2	COL230202223366	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999722.26}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 73394
2023	2	COL230202220387	Proyecto de inversión	761,167.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761167.06, modificado:758334.84}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZAHUE, COL. VILLAS DEL CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 48823
2023	2	COL230202220456	Proyecto de inversión	677,996.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677996.72, modificado:674694.87}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49293
2023	2	COL230202220458	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199794.69}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JOSÉ GUADALUPE CHÁVEZ Y PARCELA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49305
2023	2	COL230202220490	Proyecto de inversión	377,074.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377074.75, modificado:375689.76}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PRIMERA, COL. DÍAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49464
2023	2	COL230202220491	Proyecto de inversión	694,357.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694357.92, modificado:692896.94}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49476
2023	2	COL230202220492	Proyecto de inversión	518,181.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518181.66, modificado:516286.07}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49489
2023	2	COL230202221536	Proyecto de inversión	647,406.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647406.16, modificado:646924.82}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59354
2023	2	COL230202221537	Proyecto de inversión	903,136.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903136.78, modificado:902115.75}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59362
2023	2	COL230202221540	Proyecto de inversión	1,021,725.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021725.71, modificado:1020944.01}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59414

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	2	COL230202221541	Proyecto de inversión	2,375,956.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375956.05, modificado:2372565.61}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, COL. MANUEL ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59433
2023	2	COL230202221544	Proyecto de inversión	1,244,790.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244790.47, modificado:1239885.48}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE BACHILLERATO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CRISTOBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN. - 59455
2023	2	COL230202221546	Proyecto de inversión	179,530.52	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179530.52, modificado:178595.27}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y VICENTE GARCÍA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59460
2023	2	COL230202221547	Proyecto de inversión	614,781.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614781.09, modificado:614774.75}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59464
2023	2	COL230202221548	Proyecto de inversión	1,130,701.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130701.44, modificado:1127828.01}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59467
2023	2	COL230202221551	Proyecto de inversión	288,337.08	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288337.08, modificado:287704.13}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ, COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN. - 59486
2023	2	COL230202223258	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699984.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES. - 72617
2023	2	COL230202223268	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199671.93}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 72675
2023	2	COL230202223290	Proyecto de inversión	236,548.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236548.2, modificado:236132.59}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD RUIZ CORTINES. - 72841
2023	2	COL230202223318	Proyecto de inversión	204,521.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204521.98, modificado:204521.98}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD LADISLAO MORENO. - 73012
2023	2	COL230202225060	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997032.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 87568

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	2	COL23020223241	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397854.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS VIRGEN BANDA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, EN TECOMÁN. - 72543
2023	2	COL23020223246	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397528.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 72570
2023	2	COL23020223252	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GRISELDA ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 72595
2023	2	COL23020223307	Proyecto de inversión	1,322,380.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322380.64, modificado:1320057.26}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLÁN. - 72963
2023	2	COL230202225235	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199259.52}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CUARTA, EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 89541
2023	2	COL23020222014	Proyecto de inversión	2,130,091.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130091.45, modificado:2128344.2}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 63709
2023	2	COL230202220473	Proyecto de inversión	1,599,444.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599444.49, modificado:1595207.43}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PARCELA, COL. VILLA FLORIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49409
2023	2	COL230202220478	Proyecto de inversión	931,405.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931405.1, modificado:929723.42}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE OCA, COL. BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49428
2023	2	COL230202220479	Proyecto de inversión	612,566.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612566.29, modificado:610767.28}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49434
2023	2	COL230202220483	Proyecto de inversión	573,986.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573986.77, modificado:570427.58}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49446
2023	2	COL230202220487	Proyecto de inversión	576,727.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576727.37, modificado:573966.05}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49452

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	2	COL230202220489	Proyecto de inversión	761,450.65	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761450.65, modificado:755000.95}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49460
2023	2	COL230202223883	Proyecto de inversión	520,273.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520273.82, modificado:520273.82}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77168
2023	2	COL230202223889	Proyecto de inversión	2,320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2318216.31}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JORGE OCHOA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77201
2023	2	COL230202214857	Acción	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 3804
2023	2	COL230202214867	Acción	1,728,093.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728093.3, modificado:1728093.3}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4017
2023	2	COL230202228498	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397367.15}}	AMPLIACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL CALLE PLAYA DE ORO DE LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ SANTA ROSA. - 111769
2023	2	COL230202225239	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278298.04}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES. - 89574
2023	2	COL230202215016	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:676945.17}}	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE LA COLONIA INDECO, EN TECOMAN, COLIMA. - 8241

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE REFERE NCIA
COL230202227174	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	103822	S	88	72	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}}	1
COL230202223328	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73055	S	105	86	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1
COL230202223366	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73394	S	4851	3969	0	{meta1: {unidad_medida: Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1
COL230202220387	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	48823	S	79	64	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1
COL230202220456	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49293	S	51	42	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1
COL230202220458	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49305	S	14	11	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1
COL230202220490	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49464	S	35	28	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}	1
COL230202220491	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49476	S	49	40	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1
COL230202220492	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49489	S	35	28	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1
COL230202221536	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59354	S	32	26	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}}	1
COL230202221537	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59362	S	95	77	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}}	1
COL230202221540	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59414	S	67	55	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}}	1

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL230202221541	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59433	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:433.0}}	1	
COL230202221544	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59455	S	60	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	
COL230202221546	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59460	S	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	1	
COL230202221547	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59464	S	32	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1	
COL230202221548	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59467	S	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}}	1	
COL230202221551	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	59486	S	18	18	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}}	1	
COL230202223258	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	72617	S	180	147	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:458.0}}	1	
COL230202223268	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	72675	S	194	159	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}	1	
COL230202223290	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	72841	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	
COL230202223318	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	73012	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	
COL230202225060	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	87568	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}}	1	

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE _PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL230202223241	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72543	S	647	529	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}}	1	
COL230202223246	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72570	S	427	350	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	1	
COL230202223252	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72595	S	661	541	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202223307	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72963	S	580	474	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1	
COL230202225235	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	89541	S	404	331	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202222014	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	63709	S	134	110	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}}	1	
COL230202220473	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49409	S	146	119	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}}	1	
COL230202220478	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49428	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}	1	
COL230202220479	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49434	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0}}	1	
COL230202220483	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49446	S	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1	
COL230202220487	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49452	S	51	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}	1	

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL230202220489	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	49460	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	
COL230202223883	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	77168	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}}	1	
COL230202223889	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	77201	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:339.0}}	1	
COL230202214857	6	Colima	9	Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	3804	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202214867	6	Colima	9	Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	4017	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202228498	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	111769	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	
COL230202225239	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	89574	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	
COL230202215016	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	8241	S	3576	2926	0 {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202227174	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C, lon:-103.88985131, lat:18.90180403}}	24/05/2023	07/07/2023	1,793,133.95	1,793,133.95	537,940.19	537,940.19	537,940.19
COL230202223328	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DEL , lon:-103.79155704, lat:18.90291544}}	07/08/2023	19/08/2023	236,133.57	236,133.57	118,066.79	118,066.79	118,066.79
COL230202223366	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR, lon:-103.86096464, lat:18.91359998}}	22/05/2023	19/08/2023	1,999,722.26	1,999,722.26	999,861.13	999,861.13	999,861.13
COL230202220387	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CASTORES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZHUE, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y, lon:-103.87875507, lat:18.89863481}}	02/05/2023	05/06/2023	758,334.84	758,334.84	717,950.92	717,950.92	717,950.92
COL230202220456	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD VILLA DE ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN Y CALLE ARMERIA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE VILLA DE ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. VALL, lon:-103.87567216, lat:18.92933273}}	02/05/2023	05/06/2023	674,694.87	674,694.87	582,162.76	582,162.76	582,162.76
COL230202220458	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ Y CERRADA PARCELA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JO, lon:-103.87742472, lat:18.89117459}}	02/05/2023	05/06/2023	199,794.69	199,794.69	164,147.78	164,147.78	164,147.78
COL230202220490	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO SAN PEDRITO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PR, lon:-103.87600769, lat:18.89876272}}	02/05/2023	31/05/2023	375,689.76	375,689.76	345,794.85	336,024.36	336,024.36
COL230202220491	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR COL. COFRADÍA, lon:-103.87684861, lat:18.92765568}}	02/05/2023	05/06/2023	692,896.94	692,896.94	674,889.12	659,154.14	659,154.14
COL230202220492	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM, lon:-103.8726442, lat:18.90133584}}	08/05/2023	06/06/2023	516,286.07	516,286.07	154,885.82	154,885.82	154,885.82
COL230202221536	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCAL, lon:-103.72281642, lat:18.75381992}}	05/07/2023	10/08/2023	646,924.82	646,924.82	-	-	-
COL230202221537	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, lon:-103.86359943, lat:18.91535798}}	05/06/2023	04/07/2023	902,115.75	902,115.75	270,634.73	270,634.73	270,634.73
COL230202221540	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR, lon:-103.7167608, lat:18.74660658}}	15/05/2023	23/06/2023	1,020,944.01	1,020,944.01	306,283.20	306,283.20	306,283.20

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202221541	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUE, lon:-103.88129194, lat:18.928514}}	22/05/2023	10/07/2023	2,372,565.61	2,372,565.61	711,769.68	711,769.68	711,769.68
COL230202221544	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y, lon:-103.71776105, lat:18.75416558}}	22/05/2023	30/06/2023	1,239,885.48	1,239,885.48	371,965.65	371,965.65	371,965.65
COL230202221546	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V, lon:-103.88090623, lat:18.89092082}}	12/06/2023	06/07/2023	178,595.27	178,595.27	53,578.58	53,578.58	53,578.58
COL230202221547	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DR. MIGUEL GALINDO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE REY DE COLIMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPEN, lon:-103.72108699, lat:18.74812074}}	02/05/2023	05/06/2023	614,774.75	614,774.75	184,432.43	184,432.43	184,432.43
COL230202221548	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE CHAVEZ CARRILLO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO, lon:-103.8800929, lat:18.92130345}}	05/06/2023	04/07/2023	1,127,828.01	1,127,828.01	338,348.41	338,348.41	338,348.41
COL230202221551	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE VENEZUELA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE BRASIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN EN TECOM, lon:-103.91141091, lat:18.94650733}}	12/06/2023	06/07/2023	287,704.13	287,704.13	86,311.23	86,311.23	86,311.23
COL230202223258	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD, lon:-103.63447031, lat:18.81495046}}	02/05/2023	05/06/2023	699,984.19	699,984.19	685,350.07	209,995.26	209,995.26
COL230202223268	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA FRACC. VILLA DEL REAL, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUSTODIO AGUILAR Y CALLE CERRADA, CALLE CONALEP LA OBRA SE UBICA COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CALLES CUSTODIO AGUILAR LUIS, lon:-103.88660252, lat:18.90184515}}	12/05/2023	16/06/2023	199,671.93	199,671.93	123,035.42	123,035.42	123,035.42
COL230202223290	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA LA UBICACION AVENIDO PL, lon:-103.93628313, lat:18.94176414}}	22/05/2023	01/06/2023	236,132.59	236,132.59	118,066.30	118,066.30	118,066.30
COL230202223318	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENT, lon:-103.91658057, lat:18.89561123}}	26/07/2023	06/08/2023	204,162.64	204,162.64	102,081.32	102,081.32	102,081.32
COL230202225060	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL. CENTRO EN LA CA, lon:-103.87092226, lat:18.91012322}}	17/05/2023	20/06/2023	997,032.75	997,032.75	954,061.27	954,061.27	954,061.27

5

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202223241	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA , lon:-103.87401248, lat:18.92455753}}	22/05/2023	04/08/2023	2,397,854.01	2,397,854.01	719,356.20	719,356.20	719,356.20
COL230202223246	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE UBICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG, lon:-103.89891366, lat:18.94790611}}	22/05/2023	04/08/2023	2,397,528.95	2,397,528.95	719,258.69	719,258.69	719,258.69
COL230202223252	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL, lon:-103.88684283, lat:18.92848793}}	22/05/2023	04/08/2023	1,699,043.01	1,699,043.01	849,521.50	849,521.50	849,521.50
COL230202223307	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES BENITO , lon:-103.93058205, lat:18.94337773}}	01/06/2023	26/07/2023	1,320,057.26	1,320,057.26	660,028.63	660,028.63	660,028.63
COL230202225235	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA, lon:-103.84926384, lat:18.91757392}}	22/05/2023	20/07/2023	1,199,259.52	1,199,259.52	599,629.76	599,629.76	599,629.76
COL230202222014	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE REPUBLICA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA C, lon:-103.87443091, lat:18.92314886}}	22/05/2023	10/07/2023	2,128,344.20	2,128,344.20	638,503.25	638,503.25	638,503.25
COL2302022220473	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CERRADA CERRADA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PAR, lon:-103.86125066, lat:18.91145274}}	08/05/2023	16/06/2023	1,595,207.43	1,595,207.43	1,048,977.53	1,048,977.53	1,048,977.53
COL2302022220478	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE , lon:-103.8813494, lat:18.91023432}}	02/05/2023	05/06/2023	929,723.42	929,723.42	561,992.99	278,917.02	278,917.02
COL2302022220479	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 3 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 2 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM, lon:-103.86292351, lat:18.91423139}}	02/05/2023	05/06/2023	610,767.28	610,767.28	579,188.79	183,230.19	183,230.19
COL2302022220483	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 2 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 3 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM, lon:-103.86302007, lat:18.913866}}	02/05/2023	05/06/2023	570,427.58	570,427.58	526,491.74	526,491.74	526,491.74
COL2302022220487	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAHUACÁN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN COL. VALLE QUERIDO EN TEC, lon:-103.87461, lat:18.93038818}}	02/05/2023	05/06/2023	573,966.05	573,966.05	543,135.13	543,135.13	543,135.13

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPRMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202220489	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE PASO DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS, lon:-103.87504746, lat:18.9001584}}	02/05/2023	05/06/2023	755,000.95	755,000.95	707,463.55	226,500.29	226,500.29
COL230202223883	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL., lon:-103.87407356, lat:18.92927184}}	08/06/2023	16/07/2023	519,581.50	-	-	-	-
COL230202223889	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JO, lon:-103.86370672, lat:18.91481194}}	22/05/2023	10/07/2023	2,318,216.31	2,318,216.31	695,464.89	695,464.89	695,464.89
COL230202214857	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/03/2023	31/12/2023	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00
COL230202214867	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	15/06/2023	31/12/2023	-	-	-	-	-
COL230202228498	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA CARRETERA LIBRE TECOMAN ARMERIA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE A ARMERIA Y AVENIDA PLAYA DEL RIO, CARRETERA LIBRE A A RMERIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE PL, lon:-103.93540601, lat:18.9423254}}	31/05/2023	29/06/2023	397,367.15	397,367.15	119,210.14	119,210.14	119,210.14
COL230202225239	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE COSTADO DE CANAL DE AGUA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE CANAL EN , lon:-103.63169559, lat:18.81737456}}	15/05/2023	13/06/2023	278,298.04	278,298.04	278,298.04	278,298.04	278,298.04
COL230202215016	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE ANDADOR 4, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TECOMAN C, lon:-103.8894196, lat:18.90574468}}	01/04/2023	30/06/2023	676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17



Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202227174	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2023, contratista:Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1793133.95, importe_modificado:1793133.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}}	{2227174/proyecto_PROCESO, 2227174/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223328	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}}	{2223328/proyecto_PROCESO, 2223328/proyecto_FIN, 2223328/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223366	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2023, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1999722.26, importe_modificado:1999722.26}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}}	{2223366/proyecto_PROCESO, 2223366/proyecto_INICIO, 2223366/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220387	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:758334.84, importe_modificado:758334.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2220387/proyecto_PROCESO, 2220387/proyecto_INICIO, 2220387/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220456	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2023, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:674694.87, importe_modificado:674694.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	{2220456/proyecto_PROCESO, 2220456/proyecto_INICIO, 2220456/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220458	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2023, contratista:Felipe Monraz Perez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199794.69, importe_modificado:199794.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}}	{2220458/proyecto_INICIO, 2220458/proyecto_PROCESO, 2220458/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220490	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2023, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:375689.76, importe_modificado:375689.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}}	{2220490/proyecto_FIN, 2220490/proyecto_PROCESO, 2220490/proyecto_INICIO, 2220490/proyecto_PROCESO, 2220490/proyecto_FIN, 2220490/proyecto_INICIO, 2220490/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220491	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:692896.94, importe_modificado:675799.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2220491/proyecto_INICIO, 2220491/proyecto_PROCESO, 2220491/proyecto_FIN, 2220491/proyecto_INICIO, 2220491/proyecto_PROCESO, 2220491/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220492	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2023, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:516286.07, importe_modificado:516286.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO, 2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221536	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2023, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:646924.82, importe_modificado:646924.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2221536/proyecto_PROCESO, 2221536/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221537	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2023, contratista:Conarte Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:902115.75, importe_modificado:902115.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2221537/proyecto_INICIO, 2221537/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221540	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1020944.01, importe_modificado:1020944.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2221540/proyecto_PROCESO, 2221540/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202221541	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2372565.61, importe_modificado:2372565.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_PROCESO, 2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_PROCESO, 2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221544	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V. [, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1239885.48, importe_modificado:1239885.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO, 2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO, 2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221546	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2023, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:178595.27, importe_modificado:178595.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	{2221546/proyecto_INICIO, 2221546/proyecto_PROCESO, 2221546/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221547	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2023, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:614774.75, importe_modificado:614774.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}	{2221547/proyecto_INICIO, 2221547/proyecto_PROCESO, 2221547/proyecto_INICIO, 2221547/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221548	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2023, contratista:Desarrollo de Infraestructura Eléctrica y Civil FL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1127828.01, importe_modificado:1127828.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2221548/proyecto_INICIO, 2221548/proyecto_PROCESO, 2221548/proyecto_INICIO, 2221548/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221551	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2023, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:287704.13, importe_modificado:287704.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}}	{2221551/proyecto_PROCESO, 2221551/proyecto_INICIO, 2221551/proyecto_PROCESO, 2221551/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223258	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2023, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:699984.19, importe_modificado:699984.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{2223258/proyecto_INICIO, 2223258/proyecto_PROCESO, 2223258/proyecto_INICIO, 2223258/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223268	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2023, contratista:Novaterra Ingeniería y Construcción S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199671.93, importe_modificado:199671.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}}	{2223268/proyecto_INICIO, 2223268/proyecto_PROCESO, 2223268/proyecto_FIN, 2223268/proyecto_PROCESO, 2223268/proyecto_FIN, 2223268/proyecto_INICIO, 2223268/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223290	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}}	{2223290/proyecto_INICIO, 2223290/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223318	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:6.0}}	{2223318/proyecto_PROCESO, 2223318/proyecto_INICIO, 2223318/proyecto_PROCESO, 2223318/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225060	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:997032.75, importe_modificado:997032.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}}	{2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_INICIO, 2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_PROCESO, 2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223241	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2023, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2397854.01, importe_modificado:2397854.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2223241/proyecto_INICIO, 2223241/proyecto_PROCESO, 2223241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223246	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2023, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2397528.95, importe_modificado:2397528.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2223246/proyecto_INICIO, 2223246/proyecto_PROCESO, 2223246/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223252	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1699043.01, importe_modificado:1699043.01}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.5}}	{2223252/proyecto_INICIO, 2223252/proyecto_PROCESO, 2223252/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223307	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}}	{2223307/proyecto_PROCESO, 2223307/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225235	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2023, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1199259.52, importe_modificado:1199259.52}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2225235/proyecto_INICIO, 2225235/proyecto_FIN, 2225235/proyecto_PROCESO, 2225235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202222014	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2023, contratista:Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2128344.2, importe_modificado:2128344.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	{2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220473	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2023, contratista:Morales Armenta Construcciones, S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1595207.43, importe_modificado:1595207.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}	{2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO, 2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO, 2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO, 2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220478	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2023, contratista:Constru Maq de Occidente, S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929723.42, importe_modificado:929723.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2220478/proyecto_INICIO, 2220478/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220479	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2023, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:610767.28, importe_modificado:610767.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO, 2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO, 2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO, 2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220483	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2023, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:570427.58, importe_modificado:570427.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}	{2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220487	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:573966.05, importe_modificado:573966.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}}	{2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_FIN, 2220487/proyecto_INICIO, 2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_INICIO, 2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_INICIO, 2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_INICIO, 2220487/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202220489	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:755000.95, importe_modificado:755000.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}	{2220489/proyecto_INICIO, 2220489/proyecto_PROCESO, 2220489/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223883	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}}	{2223883/proyecto_PROCESO, 2223883/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223889	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2318216.31, importe_modificado:2318216.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2223889/proyecto_INICIO, 2223889/proyecto_PROCESO, 2223889/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214857	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.01}}	{2214857/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214867	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2214867/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202228498	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2023, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:397367.15, importe_modificado:397367.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2228498/proyecto_INICIO, 2228498/proyecto_PROCESO, 2228498/proyecto_INICIO, 2228498/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225239	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2023, contratista:Karen Itzel Aquino Navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:278298.04, importe_modificado:278298.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}	{2225239/proyecto_INICIO, 2225239/proyecto_PROCESO, 2225239/proyecto_INICIO, 2225239/proyecto_FIN, 2225239/proyecto_PROCESO, 2225239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202215016	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:700000.0, importe_modificado:676945.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}	{2215016/proyecto_INICIO, 2215016/proyecto_FIN, 2215016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:\$70 0,000.00 también hubo dinero 50% del programa de devolución de derechos, trimestre:2.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2023-07-13}}	Sin observaciones

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202227174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,793,133.95
COL230202223328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236,549.18	236,133.57
COL230202223366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,999,722.26
COL230202220387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		761,167.06	758,334.84
COL230202220456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		677,996.72	674,694.87
COL230202220458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,794.69
COL230202220490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		377,074.75	375,689.76
COL230202220491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		694,357.92	692,896.94
COL230202220492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		518,181.66	516,286.07
COL230202221536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		647,406.16	646,924.82
COL230202221537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		903,136.78	902,115.75

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202221540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,021,725.71	1,020,944.01
COL230202221541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,375,956.05	2,372,565.61
COL230202221544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,244,790.47	1,239,885.48
COL230202221546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,530.52	178,595.27
COL230202221547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		614,781.09	614,774.75
COL230202221548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,130,701.44	1,127,828.01
COL230202221551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		288,337.08	287,704.13
COL230202223258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	699,984.19
COL230202223268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,671.93
COL230202223290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236,548.20	236,132.59
COL230202223318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204,521.98	204,521.98

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202225060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,032.75
COL230202223241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,854.01
COL230202223246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,528.95
COL230202223252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,700,000.00
COL230202223307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,322,380.64	1,320,057.26
COL230202225235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,259.52
COL230202222014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,130,091.45	2,128,344.20
COL230202220473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,599,444.49	1,595,207.43
COL230202220478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		931,405.10	929,723.42
COL230202220479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		612,566.29	610,767.28
COL230202220483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		573,986.77	570,427.58

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202220487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		576,727.37	573,966.05
COL230202220489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		761,450.65	755,000.95
COL230202223883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		520,273.82	520,273.82
COL230202223889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,320,000.00	2,318,216.31
COL230202214857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	350,000.00
COL230202214867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,728,093.30	1,728,093.30
COL230202228498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	397,367.15
COL230202225239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	278,298.04
COL230202215016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos		700,000.00	-
COL230202215016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	676,945.17

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230202227174	Metros lineales	198	198
COL230202223328	Luminaria	7	7
COL230202223366	Luminaria	250	250
COL230202220387	Metros lineales	144	144
COL230202220456	Metros lineales	119	119
COL230202220458	Metros lineales	40	40
COL230202220490	Metros lineales	83	83
COL230202220491	Metros lineales	120	120
COL230202220492	Metros lineales	75	75
COL230202221536	Metros lineales	141	141
COL230202221537	Metros lineales	142	142
COL230202221540	Metros lineales	158	158
COL230202221541	Metros lineales	433	433
COL230202221544	Metros lineales	220	220
COL230202221546	Metros lineales	49	49
COL230202221547	Metros lineales	111	111
COL230202221548	Metros lineales	217	217
COL230202221551	Metros lineales	89	89
COL230202223258	Metros Cuadrados	458	458
COL230202223268	Metros Cuadrados	209	209
COL230202223290	Luminaria	7	7
COL230202223318	Luminaria	6	6
COL230202225060	Metros Cuadrados	631	631
COL230202223241	Metros Cuadrados	540	540
COL230202223246	Metros Cuadrados	608	608
COL230202223252	Pozo(s)	1	1
COL230202223307	Luminaria	70	70
COL230202225235	Pozo(s)	1	1
COL230202222014	Metros lineales	335	335
COL230202220473	Metros lineales	325	325
COL230202220478	Metros lineales	208	208
COL230202220479	Metros lineales	126	126
COL230202220483	Metros lineales	119	119
COL230202220487	Metros lineales	121	121
COL230202220489	Metros lineales	150	150
COL230202223883	Metros lineales	119	119
COL230202223889	Metros lineales	339	339
COL230202214857	Vehículos	1	1
COL230202214867	SERVICIO(S)	1	1
COL230202228498	Metros Cuadrados	150	150
COL230202225239	Metros lineales	12	12
COL230202215016	Cárcamo(s)	1	1

Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202227174	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C	-103.8898513	18.90180403
COL230202223328	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcu zahue)	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DEL	-103.791557	18.90291544
COL230202223366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR	-103.8609646	18.91359998
COL230202220387	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGO DE CASTORES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZHUE, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y	-103.8787551	18.89863481
COL230202220456	Colima	Tecomán	Tecomán	BOULEVARD VILLA DE ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN Y CALLE ARMERIA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. VALL	-103.8756722	18.92933273
COL230202220458	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ Y CERRADA PARCELA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JO	-103.8774247	18.89117459
COL230202220490	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO SAN PEDRITO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PR	-103.8760077	18.89876272
COL230202220491	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR COL. COFRADÍA	-103.8768486	18.92765568
COL230202220492	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM	-103.8726442	18.90133584
COL230202221536	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE 10 DE MAYO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCAL	-103.7228164	18.75381992
COL230202221537	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA	-103.8635994	18.91535798
COL230202221540	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR	-103.7167608	18.74660658
COL230202221541	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUE	-103.8812919	18.928514
COL230202221544	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y	-103.7177611	18.75416558
COL230202221546	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V	-103.8809062	18.89092082

Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202221547	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE DR. MIGUEL GALINDO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE REY DE COLIMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPEN	-103.721087	18.74812074
COL230202221548	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE CHAVEZ CARRILLO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO	-103.8800929	18.92130345
COL230202221551	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE VENEZUELA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE BRASIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ	-103.9114109	18.94650733
COL230202223258	Colima	Tecomán	Callejones	COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN EN TECOMÁN CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD	-103.6344703	18.81495046
COL230202223268	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA FRACC. VILLA DEL REAL, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUSTODIO AGUILAR Y CALLE CERRADA, CALLE CONALEP LA OBRA SE UBICA COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CALLES CUSTODIO AGUILAR LUIS	-103.8866025	18.90184515
COL230202223290	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA LA UBICACION AVENIDO PL	-103.9362831	18.94176414
COL230202223318	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENT	-103.9165806	18.89561123
COL230202225060	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ZARAGOZA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL. CENTRO EN LA CA	-103.8709223	18.91012322
COL230202223241	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA	-103.8740125	18.92455753
COL230202223246	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE UBICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG	-103.8989137	18.94790611
COL230202223252	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL	-103.8868428	18.92848793
COL230202223307	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES BENITO	-103.9305821	18.94337773
COL230202225235	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA	-103.8492638	18.91757392
COL230202222014	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE REPUBLICA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA C	-103.8744309	18.92314886
COL230202220473	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CERRADA CERRADA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PAR	-103.8612507	18.91145274

Destino del Gasto (2do Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202220478	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES	-103.8813494	18.91023432
COL230202220479	Colima	Tecomán	Tecomán	JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE ANDADOR 3 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 2 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y	-103.8629235	18.91423139
COL230202220483	Colima	Tecomán	Tecomán	ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM ANDADOR 2 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 3 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJADA Y	-103.8630201	18.913866
COL230202220487	Colima	Tecomán	Tecomán	ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM CALLE IXTLAHUACAN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y	-103.87461	18.93038818
COL230202220489	Colima	Tecomán	Tecomán	COQUIMATLÁN COL. VALLE QUERIDO EN TEC CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE PASO DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES	-103.8750475	18.9001584
COL230202223883	Colima	Tecomán	Tecomán	HIDALGO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE	-103.8740736	18.92927184
COL230202223889	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE	-103.8637067	18.91481194
COL230202214857	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JO DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202214867	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202228498	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA CARRETERA LIBRE TECOMÁN ARMERIA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE A ARMERIA Y AVENIDA PLAYA DEL RIO, CARRETERA LIBRE A A RMERIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE PL	-103.935406	18.9423254
COL230202225239	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE COSTADO DE CANAL DE AGUA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE	-103.6316956	18.81737456
COL230202215016	Colima	Tecomán	Tecomán	SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE CANAL EN CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE ANDADOR 4, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TECOMAN C	-103.8894196	18.90574468

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230202227174	Obra	OPTEC-FAIS-014-2023	Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,793,133.95	1,793,133.95
COL230202223328	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202223366	Obra	OPTEC-FAIS-023-2023	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,999,722.26	1,999,722.26
COL230202220387	Obra	OPTEC-FAIS-011-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	758,334.84	758,334.84
COL230202220456	Obra	OPTEC-FAIS-009-2023	German Gonzalez Verdía	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	674,694.87	674,694.87
COL230202220458	Obra	OPTEC-FAIS-012-2023	Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,794.69	199,794.69
COL230202220490	Obra	OPTEC-FAIS-001-2023	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	375,689.76	375,689.76
COL230202220491	Obra	OPTEC-FAIS-008-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	692,896.94	675,799.15
COL230202220492	Obra	OPTEC-FAIS-007-2023	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	516,286.07	516,286.07
COL230202221536	Obra	OPTEC-FAIS-031-2023	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	646,924.82	646,924.82
COL230202221537	Obra	OPTEC-FAIS-036-2023	Conarte Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	902,115.75	902,115.75
COL230202221540	Obra	OPTEC-FAIS-006-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,020,944.01	1,020,944.01
COL230202221541	Obra	OPTEC-FAIS-019-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,372,565.61	2,372,565.61
COL230202221544	Obra	OPTEC-FAIS-027-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V. (MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,239,885.48	1,239,885.48
COL230202221546	Obra	OPTEC-FAIS-040-2023	Wilfredo Melchor Michel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	178,595.27	178,595.27
COL230202221547	Obra	OPTEC-FAIS-024-2023	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	614,774.75	614,774.75
COL230202221548	Obra	OPTEC-FAIS-035-2023	Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,127,828.01	1,127,828.01
COL230202221551	Obra	OPTEC-FAIS-039-2023	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	287,704.13	287,704.13
COL230202223258	Obra	OPTEC-FAIS-025-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	699,984.19	699,984.19
COL230202223268	Obra	OPTEC-FAIS-026-2023	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,671.93	199,671.93
COL230202223290	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202223318	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202225060	Obra	OPTEC-FAIS-029-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	997,032.75	997,032.75
COL230202223241	Obra	OPTEC-FAIS-015-2023	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,854.01	2,397,854.01
COL230202223246	Obra	OPTEC-FAIS-018-2023	Oscar Leonel Anguiano Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,528.95	2,397,528.95
COL230202223252	Obra	OPTEC-FAIS-016-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,699,043.01	1,699,043.01
COL230202223307	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202225235	Obra	OPTEC-FAIS-017-2023	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,199,259.52	1,199,259.52
COL230202222014	Obra	OPTEC-FAIS-020-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,128,344.20	2,128,344.20
COL230202220473	Obra	OPTEC-FAIS-003-2023	Morales Armenta Construcciones, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,595,207.43	1,595,207.43

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230202220478	Obra	OPTEC-FAIS-010-2023	Constru Maq de Occidente, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,723.42	929,723.42
COL230202220479	Obra	OPTEC-FAIS-005-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	610,767.28	610,767.28
COL230202220483	Obra	OPTEC-FAIS-013-2023	Oscar Rodriguez Aguilar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	570,427.58	570,427.58
COL230202220487	Obra	OPTEC-FAIS-004-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	573,966.05	573,966.05
COL230202220489	Obra	OPTEC-FAIS-002-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	755,000.95	755,000.95
COL230202223889	Obra	OPTEC-FAIS-021-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,318,216.31	2,318,216.31
COL230202214857	Administración directa	132465		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	350,000.00	350,000.00
COL230202228498	Obra	OPTEC-FAIS-032-2023	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	397,367.15	397,367.15
COL230202225239	Obra	OPTEC-FAIS-028-2023	Karen Itzel Aquino Navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	278,298.04	278,298.04
COL230202215016	Administración directa	132473		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	700,000.00	676,945.17

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230202227174		2023	2 Metros lineales	198	198	150	75.75757576
COL230202223328		2023	2 Luminaria	7	7	7	100
COL230202223366		2023	2 Luminaria	250	250	200	80
COL230202220387		2023	2 Metros lineales	144	144	140	97.22222222
COL230202220456		2023	2 Metros lineales	119	119	110	92.43697479
COL230202220458		2023	2 Metros lineales	40	40	38	95
COL230202220490		2023	2 Metros lineales	83	83	83	100
COL230202220491		2023	2 Metros lineales	120	120	120	100
COL230202220492		2023	2 Metros lineales	75	75	70	93.33333333
COL230202221536		2023	2 Metros lineales	141	141	70	49.64539007
COL230202221537		2023	2 Metros lineales	142	142	100	70.42253521
COL230202221540		2023	2 Metros lineales	158	158	100	63.29113924
COL230202221541		2023	2 Metros lineales	433	433	350	80.83140878
COL230202221544		2023	2 Metros lineales	220	220	180	81.81818182
COL230202221546		2023	2 Metros lineales	49	49	35	71.42857143
COL230202221547		2023	2 Metros lineales	111	111	90	81.08108108
COL230202221548		2023	2 Metros lineales	217	217	180	82.94930876
COL230202221551		2023	2 Metros lineales	89	89	60	67.41573034
COL230202223258		2023	2 Metros Cuadrados	458	458	300	65.50218341
COL230202223268		2023	2 Metros Cuadrados	209	209	209	100
COL230202223290		2023	2 Luminaria	7	7	6	85.71428571
COL230202223318		2023	2 Luminaria	6	6	6	100
COL230202225060		2023	2 Metros Cuadrados	631	631	631	100
COL230202223241		2023	2 Metros Cuadrados	540	540	500	92.59259259
COL230202223246		2023	2 Metros Cuadrados	608	608	500	82.23684211
COL230202223252		2023	2 Pozo(s)	1	1	0.5	50
COL230202223307		2023	2 Luminaria	70	70	50	71.42857143
COL230202225235		2023	2 Pozo(s)	1	1	1	100
COL230202222014		2023	2 Metros lineales	335	335	250	74.62686567

Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230202220473	2023	2023	2 Metros lineales	325	325	300	92.30769231
COL230202220478	2023	2023	2 Metros lineales	208	208	100	48.07692308
COL230202220479	2023	2023	2 Metros lineales	126	126	100	79.36507937
COL230202220483	2023	2023	2 Metros lineales	119	119	118	99.15966387
COL230202220487	2023	2023	2 Metros lineales	121	121	121	100
COL230202220489	2023	2023	2 Metros lineales	150	150	100	66.66666667
COL230202223883	2023	2023	2 Metros lineales	119	119	40	33.61344538
COL230202223889	2023	2023	2 Metros lineales	339	339	200	58.99705015
COL230202214857	2023	2023	2 Vehículos	1	1	0.01	1
COL230202214867	2023	2023	2 SERVICIO(S)	1	1	0	0
COL230202228498	2023	2023	2 Metros Cuadrados	150	150	150	100
COL230202225239	2023	2023	2 Metros lineales	12	12	12	100
COL230202215016	2023	2023	2 Cárcamo(s)	1	1	1	100



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

INFORME DEFINITIVO 2022.

EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
INFORME DEFINITIVO 2022.**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Partidagenérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
Colima	Tecomán	Partidagenérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN



Ejercicio del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1731222.38	449203		Total del Programa Presupuestario	114040505	114040505	114040505
1004		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	114040505	114040505	114040505
1005	Sin Especificar	Sin Especificar	157043.64	10746		Total del Programa Presupuestario	87710427	88565762.01	88565762.01
1005		Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	87710427	88565762.01	88565762.01

Ejercicio del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
114040505	114040505	114040505	114040505			N/A	N/A		[{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tecomán", "Observación":"de los rendimientos de ejercicio 1,282,019.38"}]
114040505	114040505	114040505	114040505	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	fais 2022 informe definitivo
88565762.01	88565762.01	88565762.01	88565762.01			N/A	N/A		[{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tecomán", "Observación":"de rendimientos se gasto 146297.64"}]
88565762.01	88565762.01	88565762.01	88565762.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	fortamun 2022 informe definitivo



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

PERIODO INFORME DEFINITIVO 2022.

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2022	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (Informe Definitivo 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2022	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	5	5	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (Informe Definitivo 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	$[(\text{Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año } t / \text{ Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año } t-1) - 1] * 100$
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Indicadores (Informe Definitivo 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100



Indicadores (Informe Definitivo 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	46.92308			46.92308			48.50746			96.73	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	48.46154			48.46154			47.76119			98.55	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.61538			4.61538			3.73134			123.69	Validado
Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-1.13302			-1.13302			4.83296			-426.56	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100.16518			100.17	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.76849			.76849			.76914			99.92	Validado

Indicadores (Informe Definitivo 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	88.80473			88.80473			93.00942			104.73	Validado

Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100			100	Validado
------------	------------	------------	---------	----------	------------	-----	--	--	-----	--	--	-----	--	--	-----	----------





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
INFORME DEFINITIVO 2022.**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220302114948	Proyecto de inversión	1,591,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591500.0, modificado:1591151.48}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE JARDÍN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 140377
2022	5	COL220202074495	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3987639.52}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES CRUCERO DE AV. INSURGENTES CON AV. DE LA JUVENTUD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 50142
2022	5	COL220202074799	Proyecto de inversión	580,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:578711.65}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y LEONARDO B. GUTIERREZ, EN LA COL. BENITO JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 52086
2022	5	COL220202074816	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299298.01}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA, EN LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 52167
2022	5	COL220202075063	Proyecto de inversión	950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:932255.4}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN QUINTANA ROO ENTRE LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y LA AVENIDA ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 53989
2022	5	COL220202075647	Proyecto de inversión	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:426965.6}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO TORRES COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 57876
2022	5	COL220202077908	Proyecto de inversión	720,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:699317.11}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70419
2022	5	COL220202078590	Proyecto de inversión	61,349.38	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.38, modificado:61349.38}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. LA SALADA. - 74007
2022	5	COL220202079177	Proyecto de inversión	4,926,408.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926408.86, modificado:4862681.42}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. - 76892
2022	5	COL220202080515	Proyecto de inversión	270,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:261732.3}}	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PROTECCIÓN PARA EL DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. PARQUE DE LAS FLORES EN COLINDANCIA CON PREDIOS RÚSTICOS 2DA ETAPA. - 83470

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220302110878	Proyecto de inversión	70,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN.COFRADIA DE HIDALGO LAGUNA DE ASLIZAHUE. - 121468
2022	5	COL220302119933	Proyecto de inversión	329,983.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329983.4, modificado:329983.4}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CERRO DE ORTEGA - 161355
2022	5	COL220302123314	Proyecto de inversión	94,996.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94996.17, modificado:94996.17}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ. - 177130
2022	5	COL220402155110	Proyecto de inversión	442,705.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442705.68, modificado:441593.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA. - 215522
2022	5	COL220402163231	Proyecto de inversión	1,571,403.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571403.87, modificado:1571403.85}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 258040
2022	5	COL220402164734	Proyecto de inversión	994,948.14	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994948.14, modificado:994948.14}}	MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 265965
2022	5	COL220402191354	Proyecto de inversión	77,314.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77314.0, modificado:77314.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS - 371297
2022	5	COL220402191442	Proyecto de inversión	1,306,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1305000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1302312.54}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y NIÑOS HEROES, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 371514

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220202075670	Proyecto de inversión	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:360566.92}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAVIER MINA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 57995
2022	5	COL220202077906	Proyecto de inversión	608,331.92	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608331.92, modificado:607995.35}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCUTIA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70403
2022	5	COL220202077911	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348705.66}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 70422
2022	5	COL220202078040	Proyecto de inversión	1,006,074.44	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006074.44, modificado:1006074.44}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CERRO DE ORTEGA. - 71082
2022	5	COL220202078390	Proyecto de inversión	42,094.46	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42094.46, modificado:42094.46}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. SAUCITO. - 72899
2022	5	COL220202080853	Proyecto de inversión	1,420,047.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420047.81, modificado:1416722.72}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 85200
2022	5	COL220302108932	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299998.3}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA. - 112883
2022	5	COL220302108968	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:279914.24}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEVILLA DEL RÍO ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18, COL. EL CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 113011

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220302115175	Proyecto de inversión	177,077.84	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177077.84, modificado:177077.84}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.TECOLAPA. - 141298
2022	5	COL220302119926	Proyecto de inversión	201,422.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201422.67, modificado:201422.67}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 161327
2022	5	COL220402155051	Proyecto de inversión	2,992,807.99	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992807.99, modificado:2992807.91}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 215290
2022	5	COL220402163253	Proyecto de inversión	551,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:549888.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ, ENTRE PROL. COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL. RENDIMIENTOS - 258206
2022	5	COL220202069784	Acción	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:160808.81}}	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 21219
2022	5	COL220202074448	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2152210.27}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49938
2022	5	COL220202075640	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797428.8}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 57831
2022	5	COL220202077910	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:393416.2}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMPO AÉREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y OAXACA COL. NORIEGA PIZANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70421

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220202078061	Proyecto de inversión	89,773.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89773.24, modificado:89773.24}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 71161
2022	5	COL220202078584	Proyecto de inversión	221,079.62	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221079.62, modificado:221079.62}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. COFRADIA DE MORELOS - 73957
2022	5	COL220302115229	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499998.96}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 141451
2022	5	COL220302118092	Proyecto de inversión	160,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158921.36}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE 2 DE ABRIL TRAMO CALLE FRANCISCO VELAZCO Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 152980
2022	5	COL220302118105	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998595.86}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MORELOS, COL. REAL DEL VALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 153062
2022	5	COL220302119510	Proyecto de inversión	1,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:911613.32}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 159322
2022	5	COL220302125157	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399768.84}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE TECOMÁN. - 185841
2022	5	COL220302125197	Proyecto de inversión	880,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:877398.95}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MANUEL ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 186045

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220302130815	Acción	180,810.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180810.1, modificado:179220.0}}	PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PBR. - 35907
2022	5	COL220302137805	Acción	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599240.14}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y DIF - 28357
2022	5	COL220402161614	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849999.98}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249555
2022	5	COL220402163300	Proyecto de inversión	1,820,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}}	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO JUAN OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 258549
2022	5	COL220402173108	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997856.59}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG. MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 308839
2022	5	COL220402173126	Proyecto de inversión	1,820,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1817936.36}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y V. CARRANZA, COL. EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 308916
2022	5	COL220402176109	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319503.94}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y FERNANDO MORENO PEÑA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN - 322955
2022	5	COL220402191376	Proyecto de inversión	123,702.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123702.4, modificado:123702.4}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 371343
2022	5	COL220402191401	Proyecto de inversión	108,239.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108239.6, modificado:107833.68}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS - 371397
2022	5	COL220402191837	Proyecto de inversión	49,786.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49786.0, modificado:48816.42}}	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DEL SAUCITO EN TECOMAN, COLIMA. - 372955

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220202078049	Proyecto de inversión	50,727.23	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50727.23, modificado:50727.23}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CALLEJONES. - 71114
2022	5	COL220202078600	Proyecto de inversión	112,597.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112597.49, modificado:112597.49}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. TECOLAPA. - 74044
2022	5	COL220202078658	Proyecto de inversión	155,089.63	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155089.63, modificado:155089.63}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CALERAS. - 74350
2022	5	COL220302108961	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:589312.66}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TECUANILLO ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO PAPALOAPAN, EN LA COL. LIBERTAD DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 112995
2022	5	COL220302115104	Proyecto de inversión	733,534.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733534.03, modificado:733534.03}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.COFRADIA DE MORELOS - 141107
2022	5	COL220302117815	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279975.49}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 151842
2022	5	COL220302123334	Proyecto de inversión	127,497.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127497.78, modificado:127497.78}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. CALERAS. - 177203
2022	5	COL220402161599	Proyecto de inversión	794,445.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794445.13, modificado:794445.12}}	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE LA COL. SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249464
2022	5	COL220402162147	Proyecto de inversión	688,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688000.0, modificado:687806.87}}	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL PARALELO A LA AV. ANTONIO ÁLVAREZ DEL CASTILLO GLORIETA LOS PERRITOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 252520

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220402163282	Proyecto de inversión	401,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:399313.43}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ÁNGEL ENTRE RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN, COL. INDECO, CABECERA MUNICIPAL. RENDIMIENTOS - 258442
2022	5	COL220402167384	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:984559.63}}	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE TECUANILLO. - 280506
2022	5	COL220402173142	Proyecto de inversión	76,116.64	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:74212.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75116.64, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE CRUCE CARRETERO CERCANA A VÍA DE FNM EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 308995
2022	5	COL220402186037	Proyecto de inversión	90,420.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90420.76, modificado:90420.73}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. CERRO DE ORTEGA - 355409
2022	5	COL220402191152	Proyecto de inversión	113,430.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113430.0, modificado:113430.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 370729
2022	5	COL220402191820	Proyecto de inversión	134,462.17	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:133462.17, modificado:240863.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.UNIDAD MADRID - 372918
2022	5	COL220102061422	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER DEVOLUCION D DER, monto:800000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:708881.32}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE OCHO PULGADAS DE DIAMETRO DE POLIETILENO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CHAMIZAL - 2531
2022	5	COL220202070747	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 27811
2022	5	COL220202074583	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2459125.66}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 50655
2022	5	COL220202078921	Proyecto de inversión	609,064.50	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609064.5, modificado:609064.5}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. MADRID. - 75615

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220202078928	Proyecto de inversión	620,083.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620083.39, modificado:620083.39}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. NUEVO CAXITLAN. - 75687
2022	5	COL220202079255	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:333424.26}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RÍO LERMA, COL. INDECO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77251
2022	5	COL220302108824	Proyecto de inversión	4,050,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4047953.89}}	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DEL RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 112515
2022	5	COL220302110719	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1891785.81}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 120755
2022	5	COL220302115188	Proyecto de inversión	589,388.13	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589388.13, modificado:583261.81}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CALERAS. - 141319
2022	5	COL220302118229	Proyecto de inversión	1,885,589.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885589.9, modificado:1881508.08}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 153841
2022	5	COL220302119381	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2173735.6}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MONTES DE OCA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 158769
2022	5	COL220302119910	Proyecto de inversión	427,459.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427459.82, modificado:427459.82}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CALERAS - 161265
2022	5	COL220302123342	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199999.73}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA. - 177242

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220302123348	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098532.69}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 177262
2022	5	COL220402155064	Proyecto de inversión	477,294.32	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477294.32, modificado:478392.41}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 215331
2022	5	COL220402173093	Proyecto de inversión	1,443,770.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443770.43, modificado:1443770.42}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 308803
2022	5	COL220102061531	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PRODDER DEVOLUCION D DER, monto:200000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:198130.85}}	REHABILITACION DE RED DE COLECTOR DE CUARENTA Y DOS PULGADAS DE DIAMETRO DE POLIETILENO EN LA CALLE TERCERA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONIA DIAZ ORDAZ DE TECOMAN - 3510
2022	5	COL220202074751	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2394905.44}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. - 51762
2022	5	COL220202074810	Proyecto de inversión	650,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646516.77}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS COL. PARQUE LAS FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 52139
2022	5	COL220202074833	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349899.73}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y PROLONG. MORELOS, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 52304
2022	5	COL220202078078	Proyecto de inversión	79,779.30	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79779.3, modificado:79779.3}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. CHANCHOPA. - 71233
2022	5	COL220202078397	Proyecto de inversión	84,542.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84542.86, modificado:84542.86}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. COFRADIA DE HIDALGO. - 72924

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOJIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220202079166	Proyecto de inversión	98,803.58	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98803.58, modificado:98803.58}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. RUIZ CORTINEZ - 76844
2022	5	COL220202083583	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499681.4}}	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADOS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 99192
2022	5	COL220202083597	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099077.12}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 99287
2022	5	COL220302115263	Proyecto de inversión	850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:742207.48}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA Y EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR 18 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. INFONAVIT LAS HUERTAS. - 141534
2022	5	COL220302117810	Proyecto de inversión	2,228,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228500.0, modificado:2227233.3}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA REY DE COLIMÁN, COL. NORIEGA PIZANO. - 151822
2022	5	COL220302119935	Proyecto de inversión	272,123.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272123.28, modificado:267385.35}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CHANCHOPA - 161370
2022	5	COL220402153425	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399999.98}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELE SECUNDARIA NO. 3 DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS, EN TECOMÁN. - 191450
2022	5	COL220402161374	Proyecto de inversión	1,298,212.85	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298212.85, modificado:1298212.85}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y AV. TORRES ORTIZ, COL. UNIÓN. - 247902
2022	5	COL220402161491	Proyecto de inversión	537,974.20	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537974.2, modificado:537974.2}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS. - 248616

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220402161520	Proyecto de inversión	719,160.70	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719160.7, modificado:719160.7}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ - 248747
2022	5	COL220402163304	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499142.78}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COL. INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 258562
2022	5	COL220402167336	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498598.56}}	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL REAL. - 280308
2022	5	COL220402191325	Proyecto de inversión	77,314.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77314.0, modificado:77314.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 371217
2022	5	COL220202076243	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499916.23}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 61236
2022	5	COL220202077907	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419656.38}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE AV. INSURGENTES, ENTRE LAS CALLES MANUEL ÁLVAREZ Y ESTEBAN GARCÍA, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70413
2022	5	COL220302110767	Proyecto de inversión	360,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. MADRID. - 120970
2022	5	COL220302110890	Proyecto de inversión	180,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:175484.16}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. TECOLAPA. - 121508
2022	5	COL220302117826	Proyecto de inversión	477,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477000.0, modificado:472036.19}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS, COL. PARQUE LAS FLORES. - 151886
2022	5	COL220302119377	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2296578.47}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CALLE 18 ENTRE CALLE R. SEVILLA DEL RIO Y LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 158754
2022	5	COL220302119902	Proyecto de inversión	669,010.82	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.82, modificado:669010.82}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. MADRID. - 161198
2022	5	COL220302123352	Proyecto de inversión	960,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:959560.47}}	REHABILITACIÓN DE JARDÍN LÁZARO CÁRDENAS COL. UNIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 177285

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220402161361	Proyecto de inversión	5,790,941.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5790941.98, modificado:5790941.98}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN QUINTANA ROO ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y AVENIDA ANTONIO ÁLVAREZ DEL CATILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 247856
2022	5	COL220402161555	Proyecto de inversión	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349850.16}}	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE PASCUALES. - 249035
2022	5	COL220402162041	Proyecto de inversión	703,543.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703543.4, modificado:701340.33}}	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, CASA DE LA CULTURA DE TECOMAN, COLIMA. - 252034
2022	5	COL220402163262	Proyecto de inversión	1,420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:279999.99}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL. - 258292
2022	5	COL220402185970	Proyecto de inversión	1,627,574.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627574.19, modificado:1627574.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. TECOMAN - 355208
2022	5	COL220402186022	Proyecto de inversión	180,841.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180841.55, modificado:180841.55}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. COFRADIA DE MORELOS - 355355
2022	5	COL220402191734	Proyecto de inversión	61,946.49	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:60946.49, modificado:103227.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. L. MORENO - 372665
2022	5	COL220202069993	Acción	1,268,096.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268096.04, modificado:1267519.92}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22235
2022	5	COL220202074468	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2470695.91}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 50034
2022	5	COL220202074843	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:190509.69}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE MORELOS TRAMO CALLE BENITO JUÁREZ A CANAL, EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 52337

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APR OBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220202075652	Proyecto de inversión	1,007,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007000.0, modificado:804407.46}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOSÉ ESPINOZA RIVERA Y AV. CARLOS DE LA MADRID, EN LA COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 57907
2022	5	COL220202079175	Proyecto de inversión	92,532.02	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92532.02, modificado:92532.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. LADISLAO MORENO. - 76875
2022	5	COL220202080696	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1896567.82}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USO MÚLTIPLE DE LA COMUNIDAD DE LADISLAO MORENO. - 84303
2022	5	COL220202080842	Proyecto de inversión	79,952.19	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79952.19, modificado:79952.19}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NUEVO CAXITLAN. - 85152
2022	5	COL220302110868	Proyecto de inversión	390,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA. - 121415
2022	5	COL220302118090	Proyecto de inversión	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249898.07}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIBRÍ ENTRE CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, COL. COFRADIA DE JUÁREZ. - 152974
2022	5	COL220302119503	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2190924.15}}	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZMÍN EN LA COL. PARQUE LAS FLORES. - 159290
2022	5	COL220302120556	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797055.78}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 164081
2022	5	COL220302123327	Proyecto de inversión	265,237.74	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265237.74, modificado:265237.74}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. GONZALEZ LUGO. - 177180
2022	5	COL220302123336	Proyecto de inversión	712,268.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712268.31, modificado:696893.46}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA - 177217

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	5	COL220402161544	Proyecto de inversión	641,612.03	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641612.03, modificado:641612.02}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. JAVIER MINA. - 248898
2022	5	COL220402174260	Proyecto de inversión	1,091,814.61	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091814.61, modificado:1091814.61}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 314430
2022	5	COL220402191129	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499697.37}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y PARCELA, COL. PARQUE LAS FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 370679
2022	5	COL220402191631	Proyecto de inversión	110,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109810.36}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 EN AV. INSURGENTES CRUCERO CON CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 372189

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OPREFERE NCIA
COL220302114948	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	140377	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:548.1, meta_modificada:548.1}}	1	
COL220202074495	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	50142	S	820	671	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3405.0, meta_modificada:3405.0}}	1	
COL220202074799	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	52086	S	65	53	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:151.0, meta_modificada:151.0}}	1	
COL220202074816	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	52167	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}}	1	
COL220202075063	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	53989	S	178	146	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}	1	
COL220202075647	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	57876	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1	
COL220202077908	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	70419	S	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	1	
COL220202078590	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	74007	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	
COL220202079177	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	76892	S	3405	2786	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:737.0, meta_modificada:737.0}}	1	
COL220202080515	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	83470	S	423	346	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220302110878	6 Colima	9 Tecomán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	121468	S		46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:450.0}}	1	
COL220302119933	6 Colima	9 Tecomán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161355	S		23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	
COL220302123314	6 Colima	9 Tecomán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177130	S		127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1	
COL220402155110	6 Colima	9 Tecomán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	215522	S		254	208	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}	1	
COL220402163231	6 Colima	9 Tecomán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258040	S		127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}}	1	
COL220402164734	6 Colima	9 Tecomán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	265965	S		1571	1285	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3055.0, meta_modificada:3055.0}}	1	
COL220402191354	6 Colima	9 Tecomán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371297	S		693	567	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	
COL220402191442	6 Colima	9 Tecomán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371514	S		37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOUO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	MUNICI PIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC. LITORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OPREFERE NCIA
COL220202075670	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57995	5	16	13	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	1	
COL220202077906	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70403	5	62	51	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}}	1	
COL220202077911	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70422	5	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1	
COL220202078040	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71082	5	490	401	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:106.0, meta_modificada:129.0}}	1	
COL220202078390	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72899	5	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	
COL220202080853	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	85200	5	744	609	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2859.0, meta_modificada:2859.0}}	1	
COL220302108932	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	112883	5	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}}	1	
COL220302108968	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	113011	5	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE _PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CPIO_RES ONSAB E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	
COL220302115175	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141298	S	464	379	0	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302119926	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161327	S	312	255	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}	1	
COL220402155051	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	215290	S	1271	1040	0	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	
COL220402163253	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258206	S	35	28	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}}	1	
COL220202069784	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	21219	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202074448	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49938	S	213	174	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}	1	
COL220202075640	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	57831	S	79	64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}}	1	
COL220202077910	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70421	S	39	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE _PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CIPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220202078061	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71161	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	
COL220202078584	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73957	S	259	212	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1	
COL220302115229	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141451	S	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15014.0, meta_modificada:15246.0}}	1	
COL220302118092	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	152980	S	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}}	1	
COL220302118105	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	153062	S	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.0, meta_modificada:1486.0}}	1	
COL220302119510	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	159322	S	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:583.0, meta_modificada:583.0}}	1	
COL220302125157	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	185841	S	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}}	1	
COL220302125197	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	186045	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1639.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA			
COL220302130815	6	Colima	9 Tecmán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecmán	35907	N	0	0	116350	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1			
COL220302137805	6	Colima	9 Tecmán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecmán	28357	N	0	0	116350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3665.0, meta_modificada:3665.0}}	1			
COL220402161614	6	Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	249555	S	81	66	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:34.0}}	1			
COL220402163300	6	Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	258549	S	32	26	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}}	1			
COL220402173108	6	Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	308839	S	266	217	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4205.0, meta_modificada:4414.0}}	1			
COL220402173126	6	Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	308916	S	208	170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3892.0}}	1			
COL220402176109	6	Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	322955	S	25	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:118.0}}	1			
COL220402191376	6	Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	371343	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1			
COL220402191401	6	Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	371397	S	462	378	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1			
COL220402191837	6	Colima	9 Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	372955	S	92	76	0	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1			

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CPID_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACIÓN	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN_EJEC UTORIA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	
COL220202078049	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71114	S	55	45	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	
COL220202078600	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74044	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	
COL220202078658	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74350	S	277	227	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	
COL2203G2108961	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	112995	S	60	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}	1	
COL220302115104	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141107	S	1920	1571	0	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302117815	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151842	S	72	59	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:386.0}}	1	
COL220302123334	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177203	S	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	
COL220402161599	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249464	S	69	57	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}}	1	
COL220402162147	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	252520	S	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:118.76}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE PROYEC TO	
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES ONSABLE E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220402163282	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258442	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}}	1	
COL220402167384	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	280506	S	51	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1	
COL220402173142	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	308995	S	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1	
COL220402186037	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	355409	S	5	3	0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220402191152	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	370729	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:366.0}}	1	
COL220402191820	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372918	S	407	333	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:14.0}}	1	
COL220102061422	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	2531	S	120	98	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	1	
COL220202070747	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	27811	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202074583	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50655	S	508	415	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:122.0}}	1	
COL220202078921	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	75615	S	365	299	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE _PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CPID_RES PONSABL E	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220202078928	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	75687	S	342	280	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}	1	
COL220202079255	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	77251	S	25	21	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}}	1	
COL220302108824	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	112515	S	1028	841	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1	
COL220302110719	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	120755	S	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5972.0, meta_modificada:5972.0}}	1	
COL220302115188	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141319	S	1543	1262	0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220302118229	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	153841	S	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3178.0, meta_modificada:3258.0}}	1	
COL220302119381	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	158769	S	176	144	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1	
COL220302119910	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161265	S	624	510	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}}	1	
COL220302123342	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177242	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	CMO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220302123348	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177262	S	1155	945	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0}}	1
COL220402155064	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	215331	S	277	227	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1
COL220402173093	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	308803	S	762	624	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2233.0, meta_modificada:2402.0}}	1
COL220102061531	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	3510	S	46	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1
COL220202074751	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	51762	S	947	774	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1
COL220202074810	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52139	S	88	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}}	1
COL220202074833	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	52304	S	37	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	1
COL220202078078	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71233	S	69	57	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1
COL220202078397	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72924	S	92	76	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIACION	
COL220202079166	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76844	S	162	132	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1		
COL220202083583	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	99192	S	28	23	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:1044.0}}	1		
COL220202083597	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	99287	S	1155	945	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2532.0, meta_modificada:2532.0}}	1		
COL220302115263	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141534	S	104	85	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1		
COL220302117810	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151822	S	1109	907	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:592.0, meta_modificada:592.0}}	1		
COL220302119935	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161370	S	397	325	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}}	1		
COL220402153425	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	191450	S	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL220402161374	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	247902	S	44	36	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.0, meta_modificada:1389.0}}	1		
COL220402161491	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	248616	S	693	567	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNI CPIO_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORIA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION BENEFICIA DA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220402161520	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	248747	5	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220402163304	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258562	5	566	463	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220402167336	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	280308	5	111	91	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}}	1	
COL220402191325	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371217	5	693	567	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	
COL220202076243	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	61236	5	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15014.0, meta_modificada:15014.0}}	1	
COL220202077907	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70413	5	18	15	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:168.15}}	1	
COL220302110767	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	120970	5	238	195	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.0, meta_modificada:2314.0}}	1	
COL220302110890	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	121508	5	118	96	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:1128.0}}	1	
COL220302117826	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151886	5	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}}	1	
COL220302119377	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	158754	5	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:4116.0}}	1	
COL220302119902	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161198	5	23	19	0 {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.74}}	1	
COL220302123352	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177285	5	127	104	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC TO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	OPID_RES PONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAO A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA
COL220402161361	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	247856	S	739	605	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12575.0, meta_modificada:12575.0}}	1	
COL220402161555	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	249035	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	
COL220402162041	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tecmán	252034	S	1155	945	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	
COL220402163262	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	258292	S	139	113	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0}}	1	
COL220402185970	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecmán	355208	S	42	34	0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	
COL220402186022	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecmán	355355	S	5	4	0 {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	
COL220402191734	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecmán	372665	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	
COL220202069993	6	Colima	9	Tecmán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	22235	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL220202074468	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	50034	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5247.0, meta_modificada:5342.0}}	1	
COL220202074843	6	Colima	9	Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecmán	52337	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA		
COL220402161544	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	248898	5	208	170	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1			
COL220402174260	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	314430	5	1016	832	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:24.0}}	1			
COL220402191129	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	370679	5	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	1			
COL220402191631	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372189	5	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1			

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302114948	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTIE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICEITE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.8002125, lat:18.86581634}}	04/07/2022	01/09/2022	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48
COL220202074495	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTIE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUNA DE LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO, lon:-103.88300041, lat:18.92390058}}	10/05/2022	28/06/2022	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52
COL220202074799	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HERIBERTO JARA 63 LA OBRA SE UBICA EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE GUADALUPE VICTORI, lon:-103.88379558, lat:18.90728477}}	29/04/2022	28/05/2022	578,711.65	578,711.65	578,711.65	578,711.65	578,711.65
COL220202074816	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA , lon:-103.89629314, lat:18.94784573}}	27/04/2022	16/05/2022	299,298.01	299,298.01	299,298.01	299,298.01	299,298.01
COL220202075063	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PREDOR TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PÍPILA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y , lon:-103.88145132, lat:18.90731113}}	09/05/2022	22/06/2022	932,255.40	932,255.40	932,255.40	932,255.40	932,255.40
COL220202075647	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OBREROS LA OBRA SE UBICA EN CCALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO , lon:-103.8752359, lat:18.91697313}}	03/05/2022	25/05/2022	426,965.60	426,965.60	426,965.60	426,965.60	426,965.60
COL220202077908	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTIE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V, lon:-103.875533, lat:18.92032895}}	12/05/2022	20/06/2022	699,317.11	699,317.11	699,317.11	699,317.11	699,317.11
COL220202078590	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:123, direccion:CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTIE CALLE CALLE CERRADA A ESCALERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE JAVIER MINA ENTRE EMILIANO ZAPATA , lon:-103.78545692, lat:19.05554168}}	20/05/2022	30/05/2022	61,349.38	61,349.38	61,349.38	61,349.38	61,349.38
COL220202079177	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMIARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER, lon:-103.89398632, lat:18.9329765}}	10/05/2022	07/08/2022	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42
COL220202080515	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRIZANTEMO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO GRUALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA DONDE TERMINA LA CALLE RIO PAPALOAP, lon:-103.89069557, lat:18.89655474}}	16/05/2022	24/06/2022	261,732.30	261,732.30	261,732.30	261,732.30	261,732.30

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302110878	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:27, direccion:PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHA Y BRECHA CAMINO SACACOSECHA, BRECHA CAMNO SACACOSECHA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDA, lon:-103.79423982, lat:18.8928016}}	21/06/2022	22/06/2022	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
COL220302119933	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EMPRESA LA PERLA DEL PACIFICO - CAMINO SACACOSECHA MARGENDERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO NUMERO 2 Y NUMERO 3 UBICADO AL SUR DE LA , lon:-103.736766, lat:18.71152055}}	14/08/2022	19/08/2022	329,983.40	329,983.40	329,983.40	329,983.40	329,983.40
COL220302123314	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:11, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFEDO V. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE LAZARO CARDENAS REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ SAN, lon:-103.9403279, lat:18.93994818}}	05/08/2022	17/08/2022	94,996.17	94,996.17	94,996.17	94,996.17	94,996.17
COL220402155110	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:25, direccion:AVENIDA PLAYA AZUL PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE OCAMPO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN LOS CRUCEROS CON LA CARRETERA, lon:-103.72422935, lat:18.75378137}}	22/08/2022	30/09/2022	441,593.00	441,593.00	441,593.00	441,593.00	441,593.00
COL220402163231	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y CALLE MORELOS, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS COL. COFRADÍA D, lon:-103.87531067, lat:18.92634272}}	31/10/2022	29/11/2022	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85
COL220402164734	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIMONERO Y CALLE ALLENDE, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AV. INSURGENTES ENTRE LIMONERO Y CALLE ALLENDE CALLEJON VALLE QUERIDO ENTRE LIBR, lon:-103.89440315, lat:18.93981455}}	21/10/2022	29/11/2022	994,948.14	994,948.14	994,948.14	994,948.14	994,948.14
COL220402191354	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO COFRADIA DE MORELOS - COFRADIA DE MORELOS KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COFRADIA DE MORELOS Y CARRETERA COFRADIA , lon:-103.83829497, lat:18.8638593}}	10/12/2022	25/12/2022	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00
COL220402191442	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA, lon:-103.86654905, lat:18.90702989}}	15/12/2022	24/12/2022	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202075670	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAV, lon:-103.87617639, lat:18.9146291}}	03/05/2022	25/05/2022	360,566.92	360,566.92	360,566.92	360,566.92	360,566.92
COL220202077906	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN ALLE ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCU, lon:-103.88135705, lat:18.91382242}}	09/05/2022	07/06/2022	607,995.35	607,995.35	607,995.35	607,995.35	607,995.35
COL220202077911	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE PROLONGACION REVOLUCION PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y PARCELA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS EN , lon:-103.87927987, lat:18.99943266}}	09/05/2022	07/06/2022	348,705.66	348,705.66	348,705.66	348,705.66	348,705.66
COL220202078040	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES SILVERIO , lon:-103.71523731, lat:18.74843194}}	10/06/2022	10/07/2022	1,006,074.44	1,006,074.44	1,006,074.44	1,006,074.44	1,006,074.44
COL220202078390	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO I MADE, lon:-103.79976993, lat:18.86634427}}	10/07/2022	30/07/2022	42,094.46	42,094.46	42,094.46	42,094.46	42,094.46
COL220202080853	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL , lon:-103.87126869, lat:19.08656603}}	20/05/2022	28/06/2022	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72
COL220302108932	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADA DE MENDOZA , lon:-103.73567697, lat:18.86432998}}	20/05/2022	18/06/2022	299,998.30	299,998.30	299,998.30	299,998.30	299,998.30
COL220302108968	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA CALLE SEVILLA DE RÍO ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18 COL. EL CHAMIZAL, lon:-103.86026494, lat:18.91878938}}	18/05/2022	16/06/2022	279,914.24	279,914.24	279,914.24	279,914.24	279,914.24

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302115175	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - TECOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1+ 500 PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA EN TECOMAN COLIMA., lon:-103.83310567, lat:19.00943384}}	05/07/2022	18/08/2022	177,077.84	177,077.84	177,077.84	177,077.84	177,077.84
COL220302119926	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - CAMINO SACACOSECHA MARGENDERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , EN LA ZONA LOS EJIDATARIOS UBIC, lon:-103.70236204, lat:18.8259728}}	11/08/2022	14/08/2022	201,422.67	201,422.67	201,422.67	201,422.67	201,422.67
COL220402155051	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA EN AFEA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZ, lon:-103.88143397, lat:18.92731939}}	24/08/2022	01/11/2022	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91
COL220402163253	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICACALLE VERACRUZ ENTRE PROL.COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA COL. COFRADÍA DE JU, lon:-103.87535359, lat:18.92638331}}	25/10/2022	18/11/2022	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18
COL220202069784	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	08/04/2022	31/12/2022	160,808.81	160,808.81	160,808.81	160,808.81	160,808.81
COL220202074448	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CE, lon:-103.86948459, lat:18.91016179}}	10/05/2022	18/06/2022	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27
COL220202075640	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE CUAHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTON, lon:-103.86674217, lat:18.9624834}}	09/05/2022	22/06/2022	1,797,428.80	1,797,428.80	1,797,428.80	1,797,428.80	1,797,428.80
COL220202077910	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE AEROPISTA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMPO AÉREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y OAXACA COL. NORIEGA PIZANO EN LA CAB, lon:-103.87696005, lat:18.92516785}}	12/05/2022	20/06/2022	393,416.20	393,416.20	393,416.20	393,416.20	393,416.20

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202078061	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:138, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILI, lon:-103.70278717, lat:18.82143094}}	10/06/2022	10/07/2022	89,773.24	89,773.24	89,773.24	89,773.24	89,773.24
COL220202078584	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS,TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANAL TECUANILLO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LORENZO PEDRAZA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE CAM, lon:-103.83904599, lat:18.86646209}}	10/07/2022	30/07/2022	221,079.62	221,079.62	221,079.62	221,079.62	221,079.62
COL220302115229	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CALLE , lon:-103.89156997, lat:18.8978398}}	05/07/2022	04/08/2022	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96
COL220302118092	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLÉ 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELAZCO , lon:-103.82773052, lat:19.01823508}}	22/07/2022	10/08/2022	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36
COL220302118105	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS MARQUEZ COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN,TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE VALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPEND, lon:-103.87004491, lat:18.92755765}}	29/07/2022	27/08/2022	998,595.86	998,595.86	998,595.86	998,595.86	998,595.86
COL220302119510	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLÉ 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENT, lon:-103.86796646, lat:18.90985729}}	06/07/2022	03/09/2022	911,613.32	911,613.32	911,613.32	911,613.32	911,613.32
COL220302125157	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. INSURGENTES Y 20 DE NOVIEMBRE Y LAS CALLES 20 DE NOVIEM, lon:-103.87400143, lat:18.91026328}}	22/08/2022	30/09/2022	399,768.84	399,768.84	399,768.84	399,768.84	399,768.84
COL220302125197	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ENRIQUE O. DE LA MADRID Y ECUADOR E, lon:-103.86684677, lat:19.08607346}}	22/08/2022	30/09/2022	877,398.95	877,398.95	877,398.95	877,398.95	877,398.95

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302130815	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	04/12/2022	179,220.00	179,220.00	179,220.00	179,220.00	179,220.00
COL220302137805	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/08/2022	599,240.14	599,240.14	599,240.14	599,240.14	599,240.14
COL220402161614	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL Y CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL, CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE , lon:-103.92928997, lat:18.83135436}}	11/10/2022	16/11/2022	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98
COL220402163300	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y ANDRÉS QUINT, lon:-103.86665634, lat:18.90677614}}	21/10/2022	14/11/2022	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00
COL220402173108	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG. MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES COL. COFRADI, lon:-103.87533213, lat:18.92633257}}	29/11/2022	13/12/2022	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59
COL220402173126	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y V. CARRANZA COL. , lon:-103.86876053, lat:18.91680753}}	23/11/2022	07/12/2022	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36
COL220402176109	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELISARIO D, lon:-103.7189768, lat:18.74595433}}	21/11/2022	15/12/2022	319,503.94	319,503.94	319,503.94	319,503.94	319,503.94
COL220402191376	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DE, lon:-103.70319889, lat:18.81799643}}	10/12/2022	25/12/2022	123,702.40	123,702.40	123,702.40	123,702.40	123,702.40
COL220402191401	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CALERAS - CALERAS KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CALERAS Y CARRETERA CALERAS, CARRETERA CALERAS CARRETERA QUE CRUZA LA COMUNIDAD DE CALERA, lon:-103.88037421, lat:18.99460388}}	10/12/2022	25/12/2022	107,833.68	107,833.68	107,833.68	107,833.68	107,833.68
COL220402191837	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA PLANTA POTABILIZADORA DE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLE, lon:-103.80033856, lat:18.86576051}}	15/12/2022	28/12/2022	48,816.42	48,816.42	48,816.42	48,816.42	48,816.42

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202078049	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES FRANCIS, lon:-103.63299792, lat:18.81498868}}	10/06/2022	10/07/2022	50,727.23	50,727.23	50,727.23	50,727.23	50,727.23
COL220202078600	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:147, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL GALINDO, CALLE FCO I MADER LA ZONA ES ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL TECOMAN COLIMA DR. MIGUEL GALINDO 5 DE MAYO , lon:-103.82966171, lat:19.01808293}}	20/05/2022	15/06/2022	112,597.49	112,597.49	112,597.49	112,597.49	112,597.49
COL220202078658	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:17, direccion:CALLE PABLO SILVA GACIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISOC VELASCO CUIRILE LA UBICACIÓN DE LAS LUMNARIAS A REHABILITAR ES CAMINO AL BALENARIO EL FILTRO CAL, lon:-103.87684435, lat:18.99799577}}	01/06/2022	30/06/2022	155,089.63	155,089.63	155,089.63	155,089.63	155,089.63
COL220302108961	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE TECUANILLO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FO BRAVO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE SAN ANGEL LA OBRA SE UBICA CALLE TECUANILLO ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO PAPALOAPAN EN LA COL. LIBERTAD EN TECOMAN CO, lon:-103.8908729, lat:18.90247446}}	28/06/2022	27/07/2022	589,312.66	589,312.66	589,312.66	589,312.66	589,312.66
COL220302115104	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:28, direccion:BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - COFRADIA DE MORELOS MARGEN DERICHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 1.10 KILOMETRO AL SUR OESTE DE, lon:-103.84167992, lat:18.85025211}}	05/07/2022	18/08/2022	733,534.03	733,534.03	733,534.03	733,534.03	733,534.03
COL220302117815	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:25, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE DOCTOR MIGUEL GAL, lon:-103.72020722, lat:18.74976456}}	20/07/2022	18/08/2022	279,975.49	279,975.49	279,975.49	279,975.49	279,975.49
COL220302123334	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE E IGNACIO ZARA, lon:-103.878971, lat:18.99573444}}	29/08/2022	08/09/2022	127,497.78	127,497.78	127,497.78	127,497.78	127,497.78
COL220402161599	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANSELMOO VILLALOBOS ENTRE LA, lon:-103.87873364, lat:18.89183338}}	18/10/2022	16/11/2022	794,445.12	794,445.12	794,445.12	794,445.12	794,445.12
COL220402162147	{geo1: {cve_municipio:9 localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CANAL TRAMO TECOMAN - GLORIETA LOS PERRITOS KILÓMETRO 800 + 50 COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA AV. ANTONO ÁLVAREZ DEL CASTILLO GLORIETA LOS PERRITOS Y CARRETERA , lon:-103.85192647, lat:18.88662576}}	19/10/2022	12/11/2022	687,806.87	687,806.87	687,806.87	687,806.87	687,806.87

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402163282	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA ALLE SAN ÁNGEL ENTRE RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN COL. INDECO EN LA CABECERA MUNI, lon:-103.88960689, lat:18.90275866}}	25/10/2022	23/11/2022	399,313.43	399,313.43	399,313.43	399,313.43	399,313.43
COL220402167384	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:19, direccion:CALLE PLAYA TECUANILLO PUEBLO TECUANILLO, 28938 TECUANILLO [BALNEARIO], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO Y CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO, CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BAL, lon:-103.90257695, lat:18.81572779}}	14/11/2022	19/12/2022	984,559.63	984,559.63	984,559.63	984,559.63	984,559.63
COL220402173142	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CRUCE CARRETERO CERCANA A VÍA DE FNM EN CALLEFRANCISCO I MADERO ESQU, lon:-103.88081094, lat:18.99474844}}	21/11/2022	02/12/2022	74,212.48	74,212.48	74,212.48	74,212.48	74,212.48
COL220402186037	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 24 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LIBERTAD CALLE NIÑOS HEROES NO.24 EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN T, lon:-103.71492403, lat:18.74871656}}	01/09/2022	17/10/2022	90,420.73	90,420.73	90,420.73	90,420.73	90,420.73
COL220402191152	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CHANCHOPA - CHANCHOPA KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CHANCHOPA Y CARRETERA CHANCHOPA, CARRETERA CHANCHOPA CARRETERA QUE CRUZA EL POBLADO, lon:-103.74081072, lat:18.86661935}}	10/12/2022	25/12/2022	113,430.00	113,430.00	113,430.00	113,430.00	113,430.00
COL220402191820	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE URUGUAY, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES URUGUAY Y BOLIVIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.87368329, lat:19.0805255}}	15/12/2022	20/12/2022	240,863.90	240,863.90	240,863.90	240,863.90	240,863.90
COL220102061422	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR DIECIOCHO Y ANDADOR DIEZ, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE LOS ANDADORES 10 Y 1, lon:-103.86043203, lat:18.91747927}}	27/01/2022	30/03/2022	708,881.32	708,881.32	708,881.32	708,881.32	708,881.32
COL220202070747	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
COL220202074583	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA, lon:-103.87343281, lat:18.91089257}}	13/05/2022	21/07/2022	2,459,125.66	2,459,125.66	2,459,125.66	2,459,125.66	2,459,125.66
COL220202078921	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDURAS LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ BOLIVIA GUATEMALA COLOMBIA, lon:-103.87285714, lat:19.08489732}}	01/06/2022	30/06/2022	609,064.50	609,064.50	609,064.50	609,064.50	609,064.50

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202078928	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DURANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMNARIAS A REHABILITAR ES LA CCOLONIA ESTACION ES EN CALLE B, lon:-103.9023147, lat:18.94753724}}	15/07/2022	07/08/2022	620,083.39	620,083.39	620,083.39	620,083.39	620,083.39
COL220202079255	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR 5, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RÍO LERMA COL. INDECO EN LA CABECE, lon:-103.88930695, lat:18.90539958}}	23/05/2022	01/07/2022	333,424.26	333,424.26	333,424.26	333,424.26	333,424.26
COL220302108824	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLS 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA, lon:-103.86709206, lat:18.91040538}}	15/08/2022	30/11/2022	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89
COL220302110719	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA DREN 1 AL FONDO DE CALLE RIO BRAVO EN COLONIA PARQUE, lon:-103.88107464, lat:18.89202612}}	11/06/2022	30/06/2022	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81
COL220302115188	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1+ 100 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA., lon:-103.88051368, lat:18.98909525}}	05/07/2022	18/08/2022	583,261.81	583,261.81	583,261.81	583,261.81	583,261.81
COL220302118229	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENTR, lon:-103.86800187, lat:18.90981669}}	29/07/2022	16/09/2022	1,881,508.08	1,881,508.08	1,881,508.08	1,881,508.08	1,881,508.08
COL220302119381	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MON, lon:-103.87816122, lat:18.91327921}}	29/07/2022	27/08/2022	2,173,735.60	2,173,735.60	2,173,735.60	2,173,735.60	2,173,735.60
COL220302119910	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO CRUCERO DE CALERAS - INIFAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO DEL CRUCERO DE CALERAS AL INIFAP Y EL AMINO SACASOCEHA UBICADO DEL BALNEARIO EL , lon:-103.85738797, lat:18.97795006}}	05/08/2022	11/08/2022	427,459.82	427,459.82	427,459.82	427,459.82	427,459.82
COL220302123342	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO DE ACCESO DESDE LAS CANCHAS Y CAMINO DE ACCESO HASTA EL VADO, CAMINO ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y ES ENTRE LAS CA, lon:-103.73906192, lat:18.86157431}}	25/07/2022	23/08/2022	199,999.73	199,999.73	199,999.73	199,999.73	199,999.73

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302123348	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AZALEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA EN COL, lon:-103.89262139, lat:18.89892996}}	08/07/2022	16/08/2022	1,098,532.69	1,098,532.69	1,098,532.69	1,098,532.69	1,098,532.69
COL220402155064	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN M, lon:-103.70153592, lat:18.82267448}}	22/08/2022	30/09/2022	478,392.41	478,392.41	478,392.41	478,392.41	478,392.41
COL220402173093	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y CHAVE, lon:-103.87963392, lat:18.99451258}}	18/11/2022	02/12/2022	1,443,770.42	1,443,770.42	1,443,770.42	1,443,770.42	1,443,770.42
COL220102061531	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TERCERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE PLAYA DEL PARAISO, CALLE CUARTA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE PLAYA DEL PARAISO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONI, lon:-103.87911979, lat:18.89457999}}	27/01/2022	30/03/2022	198,130.85	198,130.85	198,130.85	198,130.85	198,130.85
COL220202074751	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION, lon:-103.88042766, lat:18.90003649}}	12/05/2022	20/07/2022	2,394,905.44	2,394,905.44	2,394,905.44	2,394,905.44	2,394,905.44
COL220202074810	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN Y CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPAALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE UBICA EN CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CAL, lon:-103.89120519, lat:18.89695569}}	29/04/2022	28/05/2022	646,516.77	646,516.77	646,516.77	646,516.77	646,516.77
COL220202074833	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES Y PROLONG. MORELOS COL. COFRADÍA D, lon:-103.87345458, lat:18.92601796}}	29/04/2022	28/05/2022	349,899.73	349,899.73	349,899.73	349,899.73	349,899.73
COL220202078078	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:41, direccion:CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO IMADERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO PARRA ENTRE, lon:-103.73657702, lat:18.8630843}}	10/06/2022	10/07/2022	79,779.30	79,779.30	79,779.30	79,779.30	79,779.30
COL220202078397	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A , lon:-103.79093691, lat:18.90290732}}	10/07/2022	30/07/2022	84,542.86	84,542.86	84,542.86	84,542.86	84,542.86

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202079166	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V. BONFIL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CALLE PLAYA DE ORO EN, lon:-103.93965735, lat:18.93945092}}	01/08/2022	07/08/2022	98,803.58	98,803.58	98,803.58	98,803.58	98,803.58
COL220202083583	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:147, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CUREL Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR PLAZA DE TOROS Y SANTOS DEGOL, lon:-103.82767849, lat:19.0182863}}	30/05/2022	28/06/2022	499,681.40	499,681.40	499,681.40	499,681.40	499,681.40
COL220202083597	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONCEPCION RODRIGUEZ ENTRE FRANCISCO CERVANTES Y, lon:-103.89247747, lat:18.93871696}}	30/05/2022	08/07/2022	1,099,077.12	1,099,077.12	1,099,077.12	1,099,077.12	1,099,077.12
COL220302115263	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENC, lon:-103.8722607, lat:18.9197403}}	13/07/2022	16/08/2022	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48
COL220302117810	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE VERACURZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REY COLIMAN UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES CAMPO, lon:-103.87761451, lat:18.9264872}}	26/07/2022	23/09/2022	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30
COL220302119935	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA EMPRESA SUPERFENIX - CAMINO SACACOSECHA MARGENDERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, LOS EJIDARTARIOS EN ESTA ZONA UBICAN LOS CMAINOS DE LA SIGU, lon:-103.72031864, lat:18.85406543}}	19/08/2022	24/08/2022	267,385.35	267,385.35	267,385.35	267,385.35	267,385.35
COL220402153425	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE UBICA TELE SECUNDARIA NO. 3 UBICADO EN ESQUINA DE LAS CALLES EMILIAN, lon:-103.83389615, lat:18.87125397}}	22/08/2022	30/09/2022	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98
COL220402161374	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLEJON JUAN DE LA BARRERA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y AV. TOR, lon:-103.88241598, lat:18.92002571}}	18/10/2022	16/11/2022	1,298,212.85	1,298,212.85	1,298,212.85	1,298,212.85	1,298,212.85
COL220402161491	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:28, direccion:CALLE NETZAHUACOYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOYOTL Y CALLE MOCTEZUMA EN, lon:-103.83611595, lat:18.86806109}}	17/10/2022	25/11/2022	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402161520	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE ALFREDO B. BONFIL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLE REFORMA ENTRE AV. LUIS ECHEVERRIA Y, lon:-103.94020989, lat:18.94014606}}	17/10/2022	25/11/2022	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70
COL220402163304	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR CUATRO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TEC, lon:-103.88942497, lat:18.90572438}}	04/11/2022	13/12/2022	2,499,142.78	2,499,142.78	2,499,142.78	2,499,142.78	2,499,142.78
COL220402167336	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:495, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BALNEARIO PLAYA EL REAL, lon:-103.92880889, lat:18.83123286}}	14/11/2022	19/12/2022	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56
COL220402191325	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO MADRID - MADRID KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CARRETERA CARRETERA PASANDO 600 METROS DE SECUNDARIA UNICA, CARRETERA MADRID ES LA VIALID, lon:-103.86498217, lat:19.08232196}}	10/12/2022	25/12/2022	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00
COL220202076243	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JORGE OCHOA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CO, lon:-103.85979287, lat:18.91452664}}	12/05/2022	10/06/2022	1,499,916.23	1,499,916.23	1,499,916.23	1,499,916.23	1,499,916.23
COL220202077907	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE AV. INSURGENTES ENTRE LAS CALLES MANUEL, lon:-103.88217429, lat:18.92312926}}	12/05/2022	20/06/2022	419,656.38	419,656.38	419,656.38	419,656.38	419,656.38
COL220302110767	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE HAITI PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA AMERICAS, CALLE REPUBLICA DOMINICANA SE UBICA EN CANAL DE ZONA NORTE DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.10 Y EL CANAL AL FONDO DE CALLE HAITI PASANDO, lon:-103.87513735, lat:19.08560643}}	08/06/2022	13/06/2022	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00
COL220302110890	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE ZARAGOZA AL NORTE DELA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y 5 , lon:-103.8325148, lat:19.02112735}}	23/06/2022	27/06/2022	175,484.16	175,484.16	175,484.16	175,484.16	175,484.16
COL220302117826	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS C, lon:-103.89089405, lat:18.8985747}}	26/07/2022	24/08/2022	472,036.19	472,036.19	472,036.19	472,036.19	472,036.19
COL220302119377	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS CALLE 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y AVENIDA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, ANDADOR DIEISIETE LA OBRA SE UBICA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FAR, lon:-103.86013523, lat:18.91925619}}	19/08/2022	10/09/2022	2,296,578.47	2,296,578.47	2,296,578.47	2,296,578.47	2,296,578.47
COL220302119902	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO MADRID - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3+ 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO ARRIBA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y CAMINO AL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TE, lon:-103.86455236, lat:19.08210904}}	26/07/2022	05/08/2022	669,010.82	669,010.82	669,010.82	669,010.82	669,010.82
COL220302123352	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES GRISELDA ALVARES PROGRESO Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA UN, lon:-103.87839726, lat:18.91437536}}	22/08/2022	30/09/2022	959,560.47	959,560.47	959,560.47	959,560.47	959,560.47

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402161361	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE PNO SUAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN Q, lon:-103.88245909, lat:18.90883333}}	25/10/2022	13/11/2022	5,790,941.98	5,790,941.98	5,790,941.98	5,790,941.98	5,790,941.98
COL220402161555	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 28936 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA PASCUALES Y CARRETERA COLIMA TECOMAN- BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA PASCUALES PUNTO DE ACCESO A COMUNIDAD DE PASCUALES EN BALNEARI, lon:-103.96083182, lat:18.8633687}}	11/10/2022	09/11/2022	349,850.16	349,850.16	349,850.16	349,850.16	349,850.16
COL220402162041	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JUPITER Y AV. MARCIANO CABRERA EN LA COLONIA, lon:-103.88324071, lat:18.92543984}}	15/11/2022	05/12/2022	701,340.33	701,340.33	701,340.33	701,340.33	701,340.33
COL220402163262	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO Y VENUSTIANO CARRANZA COL. EMI, lon:-103.86873907, lat:18.91688873}}	31/10/2022	29/11/2022	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99
COL220402185970	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTAS 361 INTERIOR SN COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE OAXACA, CALLE MORELOS LA UBICACION ES EN GAVIOTAS 361 COFRADIA DE JUAREZ. PALMA DE LA INDIA NO, lon:-103.87200619, lat:18.92521924}}	20/07/2022	17/10/2022	1,627,574.19	1,627,574.19	1,627,574.19	1,627,574.19	1,627,574.19
COL220402186022	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 16 INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PIPILA, CALLE CORREGIDORA LA UBICACION EMILIANO ZAPATA 16 Y BENITO JUAREZ 35 EN LA C, lon:-103.8326307, lat:18.87036565}}	20/07/2022	17/10/2022	180,841.55	180,841.55	180,841.55	180,841.55	180,841.55
COL220402191734	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VICENTE CAMAR, lon:-103.91364087, lat:18.89894061}}	15/12/2022	20/12/2022	103,227.38	103,227.38	103,227.38	103,227.38	103,227.38
COL220202069993	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/12/2022	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92
COL220202074468	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ABASOLO, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y ANICETO CASTELL, lon:-103.71755291, lat:18.7563217}}	13/05/2022	01/07/2022	2,470,695.91	2,470,695.91	2,470,695.91	2,470,695.91	2,470,695.91
COL220202074843	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA A CANAL, BRECHA A CANAL LA OBRA SE UBICA CALLE MORELOS TRAMO CALLE, lon:-103.79101202, lat:18.9080094}}	27/04/2022	16/05/2022	190,509.69	190,509.69	190,509.69	190,509.69	190,509.69

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220202075652	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE RUBEN DARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOS, lon:-103.88771087, lat:18.92144011}}	03/05/2022	25/05/2022	804,407.46	804,407.46	804,407.46	804,407.46	804,407.46
COL220202079175	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE CAMARENA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES , lon:-103.91444554, lat:18.89811335}}	01/08/2022	07/08/2022	92,532.02	92,532.02	92,532.02	92,532.02	92,532.02
COL220202080696	{geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VIC, lon:-103.91371163, lat:18.89897299}}	20/05/2022	28/06/2022	1,896,567.82	1,896,567.82	1,896,567.82	1,896,567.82	1,896,567.82
COL220202080842	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE HEROES DE NACOSARI PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ESQUINA DE LAS SIGUENTES CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.89977733, lat:18.94768591}}	20/05/2022	26/05/2022	79,952.19	79,952.19	79,952.19	79,952.19	79,952.19
COL220302110868	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA - PALMA REAL PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE 16 D, lon:-103.71920698, lat:18.74556826}}	14/06/2022	20/06/2022	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00
COL220302118090	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLIBRI COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIBRI ENTRE LAS CALLES VALLE QUERIDO Y VERACRUZ EN LA COLONI, lon:-103.87344385, lat:18.92620063}}	26/07/2022	24/08/2022	249,898.07	249,898.07	249,898.07	249,898.07	249,898.07
COL220302119503	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZ, lon:-103.89063656, lat:18.89685188}}	26/07/2022	23/09/2022	2,190,924.15	2,190,924.15	2,190,924.15	2,190,924.15	2,190,924.15
COL220302120556	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUACYOYTL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PREDIO QUE SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOYO, lon:-103.83589922, lat:18.86413013}}	09/08/2022	07/10/2022	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78
COL220302123327	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MARIANO MAT, lon:-103.87761534, lat:18.91051115}}	17/08/2022	29/08/2022	265,237.74	265,237.74	265,237.74	265,237.74	265,237.74
COL220302123336	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ - REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE, lon:-103.71954472, lat:18.75019379}}	08/09/2022	03/10/2022	696,893.46	696,893.46	696,893.46	696,893.46	696,893.46

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220402161544	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINAS COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES CALLEJON VALLE QUERIDO Y JAVIER MINA E, lon:-103.87549571, lat:18.92782874}}	17/10/2022	25/11/2022	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02
COL220402174260	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE FLOREITA I UBICADO EN AV. JUAN OSEGUERA ENTRE 16 DE SEPTIEMBR, lon:-103.86546625, lat:18.91215275}}	07/11/2022	05/12/2022	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61
COL220402191129	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y PARCELA COL. P, lon:-103.89295441, lat:18.89689628}}	08/12/2022	22/12/2022	499,697.37	499,697.37	499,697.37	499,697.37	499,697.37
COL220402191631	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE AVENIDA ISURGENTES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN L, lon:-103.87820414, lat:18.91746078}}	08/12/2022	12/12/2022	109,810.36	109,810.36	109,810.36	109,810.36	109,810.36

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOUO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220302114948	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2022, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1591151.48, importe_modificado:1591151.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.1}}	{2114948/proyecto_FIN, 2114948/proyecto_INICIO, 2114948/proyecto_PROCESO, 2114948/proyecto_FIN, 2114948/proyecto_INICIO, 2114948/proyecto_PROCESO, 2114948/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074495	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:3987639.54, importe_modificado:3987639.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3405.0}}	{2074495/proyecto_INICIO, 2074495/proyecto_PROCESO, 2074495/proyecto_INICIO, 2074495/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074799	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2022, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:municipio de tecoman, col., monto:578711.65, importe_modificado:578711.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.0}}	{2074799/proyecto_PROCESO, 2074799/proyecto_INICIO, 2074799/proyecto_PROCESO, 2074799/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074816	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2022, contratista:Kuali Infraestructura, S.a. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:299298.03, importe_modificado:299298.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}	{2074816/proyecto_INICIO, 2074816/proyecto_PROCESO, 2074816/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075063	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:949498.52, importe_modificado:949498.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{2075063/proyecto_PROCESO, 2075063/proyecto_INICIO, 2075063/proyecto_PROCESO, 2075063/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075647	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2022, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:426965.6, importe_modificado:426965.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.0}}	{2075647/proyecto_PROCESO, 2075647/proyecto_INICIO, 2075647/proyecto_PROCESO, 2075647/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077908	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2022, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:717116.48, importe_modificado:717116.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{2077908/proyecto_INICIO, 2077908/proyecto_PROCESO, 2077908/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:meta final 168.15 ml, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202078590	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2078590/proyecto_INICIO, 2078590/proyecto_PROCESO, 2078590/proyecto_INICIO, 2078590/proyecto_PROCESO, 2078590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079177	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:737.0}}	{2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_INICIO, 2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:624 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202080515	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2022, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:267191.04, importe_modificado:267191.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.0}}	{2080515/proyecto_INICIO, 2080515/proyecto_FIN, 2080515/proyecto_PROCESO, 2080515/proyecto_FIN, 2080515/proyecto_PROCESO, 2080515/proyecto_FIN, 2080515/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220302110878	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:995484.16, importe_modificado:995484.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}}	{2110878/proyecto_INICIO, 2110878/proyecto_PROCESO, 2110878/proyecto_FIN, 2110878/proyecto_INICIO, 2110878/proyecto_PROCESO, 2110878/proyecto_FIN, 2110878/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119933	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}}	{2119933/proyecto_INICIO, 2119933/proyecto_PROCESO, 2119933/proyecto_FIN, 2119933/proyecto_INICIO, 2119933/proyecto_PROCESO, 2119933/proyecto_FIN, 2119933/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:1.85 km meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302123314	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{2123314/proyecto_INICIO, 2123314/proyecto_PROCESO, 2123314/proyecto_FIN, 2123314/proyecto_INICIO, 2123314/proyecto_PROCESO, 2123314/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402155110	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:919985.42, importe_modificado:919985.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}	{2155110/proyecto_INICIO, 2155110/proyecto_PROCESO, 2155110/proyecto_FIN, 2155110/proyecto_INICIO, 2155110/proyecto_PROCESO, 2155110/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:908 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402163231	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1571403.87, importe_modificado:1571403.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2163231/proyecto_PROCESO, 2163231/proyecto_FIN, 2163231/proyecto_INICIO, 2163231/proyecto_PROCESO, 2163231/proyecto_FIN, 2163231/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:634 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402164734	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2022, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:994948.14, importe_modificado:994948.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3055.0}}	{2164734/proyecto_INICIO, 2164734/proyecto_FIN, 2164734/proyecto_PROCESO, 2164734/proyecto_FIN, 2164734/proyecto_INICIO, 2164734/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191354	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2191354/proyecto_INICIO, 2191354/proyecto_PROCESO, 2191354/proyecto_FIN, 2191354/proyecto_INICIO, 2191354/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191442	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-088-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1302312.54, importe_modificado:1302312.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{2191442/proyecto_INICIO, 2191442/proyecto_PROCESO, 2191442/proyecto_FIN, 2191442/proyecto_INICIO, 2191442/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:1047 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-05}}	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202075670	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2022, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. e C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:429493.31, importe_modificado:30566.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}}	{2075670/proyecto_PROCESO, 2075670/proyecto_INICIO, 2075670/proyecto_FIN, 2075670/proyecto_PROCESO, 2075670/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:meta final 109 ml, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202077906	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2022, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:607995.36, importe_modificado:607995.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}}	{2077906/proyecto_INICIO, 2077906/proyecto_PROCESO, 2077906/proyecto_INICIO, 2077906/proyecto_FIN, 2077906/proyecto_PROCESO, 2077906/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:meta final 210, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202077911	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2022, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:municipio de tecoman, col., monto:348705.67, importe_modificado:348705.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}}	{2077911/proyecto_INICIO, 2077911/proyecto_PROCESO, 2077911/proyecto_FIN, 2077911/proyecto_PROCESO, 2077911/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:133.00 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202078040	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:129.0}}	{2078040/proyecto_PROCESO, 2078040/proyecto_INICIO, 2078040/proyecto_PROCESO, 2078040/proyecto_INICIO, 2078040/proyecto_PROCESO, 2078040/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:25}}	Sin observaciones
COL220202078390	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{2078390/proyecto_INICIO, 2078390/proyecto_PROCESO, 2078390/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:5 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202080853	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2022, contratista:German Gonzalez Verdía, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1496674.92, importe_modificado:1496674.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2859.0}}	{2080853/proyecto_INICIO, 2080853/proyecto_FIN, 2080853/proyecto_PROCESO, 2080853/proyecto_FIN, 2080853/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:193.9 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302108932	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2022, contratista:Ruben Castillon Gordillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:299998.32, importe_modificado:299998.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	{2108932/proyecto_INICIO, 2108932/proyecto_PROCESO, 2108932/proyecto_INICIO, 2108932/proyecto_FIN, 2108932/proyecto_PROCESO, 2108932/proyecto_FIN, 2108932/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:239 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302108968	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:319946.32, importe_modificado:319946.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}	{2108968/proyecto_INICIO, 2108968/proyecto_FIN, 2108968/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:66 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220302115175	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	{2115175/proyecto_PROCESO, 2115175/proyecto_FIN, 2115175/proyecto_INICIO, 2115175/proyecto_PROCESO, 2115175/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119926	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}	{2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_FIN, 2119926/proyecto_INICIO, 2119926/proyecto_FIN, 2119926/proyecto_INICIO, 2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_INICIO, 2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:1.13 km meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402155051	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2022, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2992807.99, importe_modificado:2992807.99}}	{meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:6.0}}	{2155051/proyecto_PROCESO, 2155051/proyecto_INICIO, 2155051/proyecto_FIN, 2155051/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:fueron 2 espacios que se trabajaron, fue la unidad deportiva norte y la unidad deportiva sur, y en su interior casi todas sus espacios, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402163253	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-073-2022, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:549888.2, importe_modificado:549888.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}	{2163253/proyecto_INICIO, 2163253/proyecto_PROCESO, 2163253/proyecto_INICIO, 2163253/proyecto_PROCESO, 2163253/proyecto_FIN, 2163253/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202069784	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118139, contratista:, convocante:municipio de tecoman, col., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}}	{2069784/proyecto_INICIO, 2069784/proyecto_PROCESO, 2069784/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074448	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2022, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2496638.11, importe_modificado:2496638.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}}	{2074448/proyecto_INICIO, 2074448/proyecto_PROCESO, 2074448/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202075640	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2022, contratista:construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1797428.82, importe_modificado:1797428.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}}	{2075640/proyecto_INICIO, 2075640/proyecto_PROCESO, 2075640/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077910	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2022, contratista:Hugo Sandoval Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:399458.55, importe_modificado:399458.55}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}}	{2077910/proyecto_INICIO, 2077910/proyecto_PROCESO, 2077910/proyecto_FIN, 2077910/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:meta final 109.39 ml, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202078061	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2078061/proyecto_INICIO, 2078061/proyecto_PROCESO, 2078061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:12 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202078584	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}	{2078584/proyecto_INICIO, 2078584/proyecto_PROCESO, 2078584/proyecto_FIN, 2078584/proyecto_PROCESO, 2078584/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:28 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302115229	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2022, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1499998.98, importe_modificado:1499998.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15246.0}}	{2115229/proyecto_INICIO, 2115229/proyecto_PROCESO, 2115229/proyecto_FIN, 2115229/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118092	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:158921.38, importe_modificado:158921.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}}	{2118092/proyecto_PROCESO, 2118092/proyecto_FIN, 2118092/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:102.85 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302118105	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2022, contratista:Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:998595.86, importe_modificado:998595.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.0}}	{2118105/proyecto_INICIO, 2118105/proyecto_FIN, 2118105/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:143.5 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302119510	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2022, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1042593.06, importe_modificado:1042593.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}}	{2119510/proyecto_INICIO, 2119510/proyecto_PROCESO, 2119510/proyecto_FIN, 2119510/proyecto_PROCESO, 2119510/proyecto_FIN, 2119510/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:579 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302125157	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2022, contratista:Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:399768.84, importe_modificado:399768.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:660.0}}	{2125157/proyecto_INICIO, 2125157/proyecto_PROCESO, 2125157/proyecto_FIN, 2125157/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:574 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302125197	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2022, contratista:Angela Jaqueline Corona Carrasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:877398.96, importe_modificado:877398.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1639.0}}	{2125197/proyecto_PROCESO, 2125197/proyecto_FIN, 2125197/proyecto_INICIO, 2125197/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220302130815	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-049/2022, contratista:OCCIDENTE FUNCIONA GRUPO CONSULTOR S.A.S. DE C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:179220.0, importe_modificado:179220.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:1.0}}	{2130815/proyecto_INICIO, 2130815/proyecto_FIN, 2130815/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302137805	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:599240.14, importe_modificado:599240.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3665.0}}	{2137805/proyecto_INICIO, 2137805/proyecto_PROCESO, 2137805/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161614	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-2022, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}	{2161614/proyecto_PROCESO, 2161614/proyecto_INICIO, 2161614/proyecto_PROCESO, 2161614/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163300	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1820000.0, importe_modificado:1820000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}}	{2163300/proyecto_INICIO, 2163300/proyecto_PROCESO, 2163300/proyecto_FIN, 2163300/proyecto_INICIO, 2163300/proyecto_FIN, 2163300/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:190 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402173108	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-081-2022, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1997856.61, importe_modificado:1997856.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4414.0}}	{2173108/proyecto_PROCESO, 2173108/proyecto_INICIO, 2173108/proyecto_FIN, 2173108/proyecto_PROCESO, 2173108/proyecto_INICIO, 2173108/proyecto_PROCESO, 2173108/proyecto_INICIO, 2173108/proyecto_PROCESO, 2173108/proyecto_INICIO, 2173108/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402173126	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-080-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1817936.36, importe_modificado:1817936.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3892.0}}	{2173126/proyecto_INICIO, 2173126/proyecto_FIN, 2173126/proyecto_PROCESO, 2173126/proyecto_INICIO, 2173126/proyecto_PROCESO, 2173126/proyecto_INICIO, 2173126/proyecto_PROCESO, 2173126/proyecto_INICIO, 2173126/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402176109	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-082-2022, contratista:Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:319503.94, importe_modificado:319503.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}	{2176109/proyecto_INICIO, 2176109/proyecto_PROCESO, 2176109/proyecto_INICIO, 2176109/proyecto_PROCESO, 2176109/proyecto_INICIO, 2176109/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191376	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2191376/proyecto_INICIO, 2191376/proyecto_PROCESO, 2191376/proyecto_INICIO, 2191376/proyecto_PROCESO, 2191376/proyecto_INICIO, 2191376/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191401	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{2191401/proyecto_INICIO, 2191401/proyecto_PROCESO, 2191401/proyecto_INICIO, 2191401/proyecto_PROCESO, 2191401/proyecto_INICIO, 2191401/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191837	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-091-2022, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:48816.42, importe_modificado:48816.42}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	{2191837/proyecto_PROCESO, 2191837/proyecto_INICIO, 2191837/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202078049	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2078049/proyecto_INICIO, 2078049/proyecto_PROCESO, 2078049/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:7 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202078600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{2078600/proyecto_INICIO, 2078600/proyecto_PROCESO, 2078600/proyecto_FIN, 2078600/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:14 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202078658	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman,S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}	{2078658/proyecto_INICIO, 2078658/proyecto_PROCESO, 2078658/proyecto_FIN, 2078658/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:20 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302108961	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:598515.84, importe_modificado:598515.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}	{2108961/proyecto_FIN, 2108961/proyecto_INICIO, 2108961/proyecto_FIN, 2108961/proyecto_PROCESO, 2108961/proyecto_INICIO, 2108961/proyecto_PROCESO, 2108961/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:197 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302115104	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	{2115104/proyecto_PROCESO, 2115104/proyecto_INICIO, 2115104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117815	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:279975.49, importe_modificado:279975.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}}	{2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_INICIO, 2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_FIN, 2117815/proyecto_INICIO, 2117815/proyecto_PROCESO, 2117815/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123334	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2123334/proyecto_FIN, 2123334/proyecto_PROCESO, 2123334/proyecto_FIN, 2123334/proyecto_INICIO, 2123334/proyecto_PROCESO, 2123334/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161599	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-065-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:794445.13, importe_modificado:794445.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2161599/proyecto_INICIO, 2161599/proyecto_PROCESO, 2161599/proyecto_FIN, 2161599/proyecto_INICIO, 2161599/proyecto_PROCESO, 2161599/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402162147	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:687806.87, importe_modificado:687806.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.76}}	{2162147/proyecto_FIN, 2162147/proyecto_PROCESO, 2162147/proyecto_INICIO, 2162147/proyecto_PROCESO, 2162147/proyecto_FIN, 2162147/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402163282	{ctto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-2022, contratista:Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:399313.44, importe_modificado:399313.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{2163282/proyecto_INICIO, 2163282/proyecto_PROCESO, 2163282/proyecto_FIN, 2163282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:109 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402167384	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2022, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:984559.63, importe_modificado:984559.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2167384/proyecto_PROCESO, 2167384/proyecto_INICIO, 2167384/proyecto_PROCESO, 2167384/proyecto_FIN, 2167384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402173142	{ctto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OPTEC-FAIS-079-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:74212.48, importe_modificado:74212.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}}	{2173142/proyecto_INICIO, 2173142/proyecto_FIN, 2173142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:12 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-05}}	Sin observaciones
COL220402186037	{ctto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2022, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898836.5, importe_modificado:1898836.5}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}}	{2186037/proyecto_INICIO, 2186037/proyecto_PROCESO, 2186037/proyecto_FIN, 2186037/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191152	{ctto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.0}}	{2191152/proyecto_INICIO, 2191152/proyecto_PROCESO, 2191152/proyecto_FIN, 2191152/proyecto_INICIO, 2191152/proyecto_PROCESO, 2191152/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191820	{ctto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2022, contratista:Rafael Alcala Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:344091.28, importe_modificado:344091.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}}	{2191820/proyecto_INICIO, 2191820/proyecto_FIN, 2191820/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220102061422	{ctto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:convenio comapat-2022-01, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}}	{2061422/proyecto_INICIO, 2061422/proyecto_PROCESO, 2061422/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202070747	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DM-RM-052/2022, contratista:EDUARDO ROSALES OCHOA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	{2070747/proyecto_INICIO, 2070747/proyecto_PROCESO, 2070747/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074583	{ctto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2022, contratista:Rafael Alcala Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2459125.66, importe_modificado:2459125.66}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:122.0}}	{2074583/proyecto_PROCESO, 2074583/proyecto_INICIO, 2074583/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078921	{ctto1: {tipo_obra:Obrs, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}	{2078921/proyecto_PROCESO, 2078921/proyecto_INICIO, 2078921/proyecto_PROCESO, 2078921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:78 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
COL220202078928	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:148.0}}	{2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_INICIO, 2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_FIN, 2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:80 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202079255	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:349981.85, importe_modificado:349981.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}}	{2079255/proyecto_INICIO, 2079255/proyecto_PROCESO, 2079255/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:93.45 m meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302108824	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2022, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:4047953.89, importe_modificado:4047953.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{2108824/proyecto_INICIO, 2108824/proyecto_PROCESO, 2108824/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110719	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2022, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1891785.81, importe_modificado:1891785.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5972.0}}	{2110719/proyecto_PROCESO, 2110719/proyecto_FIN, 2110719/proyecto_INICIO, 2110719/proyecto_PROCESO, 2110719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115188	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	{2115188/proyecto_INICIO, 2115188/proyecto_FIN, 2115188/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118229	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1881508.08, importe_modificado:1881508.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3258.0}}	{2118229/proyecto_PROCESO, 2118229/proyecto_INICIO, 2118229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119381	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2197632.82, importe_modificado:2197632.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{2119381/proyecto_INICIO, 2119381/proyecto_PROCESO, 2119381/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:4043 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302119910	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}}	{2119910/proyecto_PROCESO, 2119910/proyecto_INICIO, 2119910/proyecto_FIN, 2119910/proyecto_INICIO, 2119910/proyecto_PROCESO, 2119910/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:2.39 km meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302123342	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2022, contratista:Ruben Castillon Gordillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:199999.89, importe_modificado:199999.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}	{2123342/proyecto_PROCESO, 2123342/proyecto_FIN, 2123342/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:260 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220302123348	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1098532.71, importe_modificado:1098532.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}	{2123348/proyecto_PROCESO, 2123348/proyecto_INICIO, 2123348/proyecto_FIN, 2123348/proyecto_PROCESO, 2123348/proyecto_FIN, 2123348/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:376 4 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalva rez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402155064	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:919985.42, importe_modificado:919985.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2155064/proyecto_PROCESO, 2155064/proyecto_FIN, 2155064/proyecto_PROCESO, 2155064/proyecto_FIN, 2155064/proyecto_INICIO, 2155064/proyecto_PROCESO, 2155064/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:984 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalva rez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402173093	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-078-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1443770.43, importe_modificado:1413770.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2402.0}}	{2173093/proyecto_INICIO, 2173093/proyecto_FIN, 2173093/proyecto_PROCESO, 2173093/proyecto_INICIO, 2173093/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220102061531	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:convenio comapat-2022-02, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCAITARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	{2061531/proyecto_INICIO, 2061531/proyecto_FIN, 2061531/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074751	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de CV., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2394905.46, importe_modificado:2394905.46}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}}	{2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO, 2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074810	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:647846.05, importe_modificado:647846.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}}	{2074810/proyecto_PROCESO, 2074810/proyecto_INICIO, 2074810/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074833	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:349899.74, importe_modificado:349899.74}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}}	{2074833/proyecto_PROCESO, 2074833/proyecto_INICIO, 2074833/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078078	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2078078/proyecto_PROCESO, 2078078/proyecto_INICIO, 2078078/proyecto_PROCESO, 2078078/proyecto_INICIO, 2078078/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:10 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalva rez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202078397	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{2078397/proyecto_INICIO, 2078397/proyecto_PROCESO, 2078397/proyecto_INICIO, 2078397/proyecto_PROCESO, 2078397/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:11 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalva rez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202079166	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2079166/proyecto_INICIO, 2079166/proyecto_PROCESO, 2079166/proyecto_INICIO, 2079166/proyecto_PROCESO, 2079166/proyecto_FIN, 2079166/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:13 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202083583	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-031-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499681.4, importe_modificado:499681.4}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1044.0}}	{2083583/proyecto_INICIO, 2083583/proyecto_PROCESO, 2083583/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202083597	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-029-2022, contratista:Grucova de Tecoman S.A. de C.V, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1099077.12, importe_modificado:1099077.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2532.0}}	{2083597/proyecto_INICIO, 2083597/proyecto_PROCESO, 2083597/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:1813 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302115263	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-042-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:849212.01, importe_modificado:742207.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2115263/proyecto_INICIO, 2115263/proyecto_PROCESO, 2115263/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:492 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302117810	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-041-2022, contratista:H. Procesa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2227233.32, importe_modificado:2227233.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}	{2117810/proyecto_INICIO, 2117810/proyecto_PROCESO, 2117810/proyecto_FIN, 2117810/proyecto_INICIO, 2117810/proyecto_FIN, 2117810/proyecto_PROCESO, 2117810/proyecto_INICIO, 2117810/proyecto_FIN, 2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_PROCESO, 2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_FIN, 2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_FIN, 2119935/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119935	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}}	{2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_PROCESO, 2119935/proyecto_FIN, 2119935/proyecto_INICIO, 2119935/proyecto_FIN, 2119935/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:1.5 km meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402153425	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-057-2022, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:municipio de tecoman, col., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}	{2153425/proyecto_FIN, 2153425/proyecto_INICIO, 2153425/proyecto_PROCESO, 2153425/proyecto_FIN, 2153425/proyecto_PROCESO, 2153425/proyecto_FIN, 2161374/proyecto_INICIO, 2161374/proyecto_PROCESO, 2161374/proyecto_INICIO, 2161374/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161374	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-066-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1298212.85, importe_modificado:1298212.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.0}}	{2161374/proyecto_FIN, 2161374/proyecto_PROCESO, 2161374/proyecto_INICIO, 2161374/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:1230 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402161491	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2161491/proyecto_INICIO, 2161491/proyecto_PROCESO, 2161491/proyecto_INICIO, 2161491/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOUO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402161520	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2161520/proyecto_INICIO, 2161520/proyecto_FIN, 2161520/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163304	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-076-2022, contratista:Juvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2499142.78, importe_modificado:2499142.78}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2163304/proyecto_PROCESO, 2163304/proyecto_INICIO, 2163304/proyecto_PROCESO, 2163304/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402167336	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2022, contratista:Conarte Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1498598.56, importe_modificado:1498598.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{2167336/proyecto_INICIO, 2167336/proyecto_PROCESO, 2167336/proyecto_FIN, 2167336/proyecto_INICIO, 2167336/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191325	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2191325/proyecto_INICIO, 2191325/proyecto_PROCESO, 2191325/proyecto_FIN, 2191325/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202076243	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2022, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1499916.25, importe_modificado:1499916.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15014.0}}	{2076243/proyecto_INICIO, 2076243/proyecto_PROCESO, 2076243/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077907	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2022, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion, convocante:municipio de tecoman, col., monto:419656.38, importe_modificado:419656.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.15}}	{2077907/proyecto_PROCESO, 2077907/proyecto_INICIO, 2077907/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110767	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:995484.16, importe_modificado:995484.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2314.0}}	{2110767/proyecto_INICIO, 2110767/proyecto_PROCESO, 2110767/proyecto_FIN, 2110767/proyecto_INICIO, 2110767/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110890	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:995484.16, importe_modificado:995484.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1128.0}}	{2110890/proyecto_INICIO, 2110890/proyecto_PROCESO, 2110890/proyecto_FIN, 2110890/proyecto_PROCESO, 2110890/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117826	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2022, contratista:Lucio Tiodoro Carpio, convocante:municipio de tecoman, col., monto:476089.8, importe_modificado:476089.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_FIN, 2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_INICIO, 2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:105 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302119377	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2296578.49, importe_modificado:2296578.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4116.0}}	{2119377/proyecto_PROCESO, 2119377/proyecto_INICIO, 2119377/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119902	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.74}}	{2119902/proyecto_INICIO, 2119902/proyecto_FIN, 2119902/proyecto_PROCESO, 2119902/proyecto_FIN, 2119902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123352	{cto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:959562.42, importe_modificado:959562.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	{2123352/proyecto_INICIO, 2123352/proyecto_FIN, 2123352/proyecto_PROCESO, 2123352/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
COL220402161361	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-068-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:5790941.98, importe_modificado:5790941.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12575.0}}	{2161361/proyecto_INICIO, 2161361/proyecto_PROCESO, 2161361/proyecto_FIN, 2161361/proyecto_INICIO, 2161361/proyecto_FIN, 2161361/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:125 49 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalva rez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402161555	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-2022, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:municipio de tecoman, col., monto:349850.22, importe_modificado:349850.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2161555/proyecto_PROCESO, 2161555/proyecto_INICIO, 2161555/proyecto_FIN, 2161555/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402162041	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:701340.34, importe_modificado:701340.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2162041/proyecto_FIN, 2162041/proyecto_INICIO, 2162041/proyecto_PROCESO, 2162041/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163262	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-075-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1419863.66, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}}	{2163262/proyecto_INICIO, 2163262/proyecto_FIN, 2163262/proyecto_INICIO, 2163262/proyecto_PROCESO, 2163262/proyecto_FIN, 2163262/proyecto_PROCESO, 2163262/proyecto_FIN, 2163262/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:112 ml meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalva rez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220402185970	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2022, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898836.5, importe_modificado:1898836.5}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}}	{2185970/proyecto_PROCESO, 2185970/proyecto_INICIO, 2185970/proyecto_PROCESO, 2185970/proyecto_FIN, 2185970/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402186022	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2022, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898836.5, importe_modificado:1898836.5}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{2186022/proyecto_FIN, 2186022/proyecto_PROCESO, 2186022/proyecto_INICIO, 2186022/proyecto_FIN, 2186022/proyecto_PROCESO, 2186022/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191734	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2022, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:municipio de tecoman, col., monto:344091.28, importe_modificado:344091.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2191734/proyecto_FIN, 2191734/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:6 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalva rez, fecha:2023-07-05}}	Sin observaciones
COL220202069993	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2022, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1267519.91, importe_modificado:1267519.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{2069993/proyecto_INICIO, 2069993/proyecto_PROCESO, 2069993/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074468	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2470695.91, importe_modificado:2470695.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5342.0}}	{2074468/proyecto_INICIO, 2074468/proyecto_PROCESO, 2074468/proyecto_INICIO, 2074468/proyecto_PROCESO, 2074468/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074843	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:190509.69, importe_modificado:190509.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}}	{2074843/proyecto_PROCESO, 2074843/proyecto_INICIO, 2074843/proyecto_FIN, 2074843/proyecto_PROCESO, 2074843/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202075652	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2022, contratista:DBC Constructora S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:998781.47, importe_modificado:998781.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.0}}	{2075652/proyecto_PROCESO, 2075652/proyecto_INICIO, 2075652/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:meta final 290 ml, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202079175	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}	{2079175/proyecto_PROCESO, 2079175/proyecto_INICIO, 2079175/proyecto_PROCESO, 2079175/proyecto_FIN, 2079175/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:12 pza meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220202080696	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2022, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1896567.82, importe_modificado:1896567.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.1}}	{2080696/proyecto_INICIO, 2080696/proyecto_PROCESO, 2080696/proyecto_FIN, 2080696/proyecto_PROCESO, 2080696/proyecto_FIN, 2080696/proyecto_PROCESO, 2080696/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080842	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2022, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1496674.92, importe_modificado:1496674.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}}	{2080842/proyecto_INICIO, 2080842/proyecto_PROCESO, 2080842/proyecto_INICIO, 2080842/proyecto_PROCESO, 2080842/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:109 m2 meta final, trimestre:5.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-07-04}}	Sin observaciones
COL220302110868	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:995484.16, importe_modificado:995484.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2507.0}}	{2110868/proyecto_INICIO, 2110868/proyecto_PROCESO, 2110868/proyecto_FIN, 2110868/proyecto_INICIO, 2110868/proyecto_PROCESO, 2110868/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118090	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:249898.07, importe_modificado:249898.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.75}}	{2118090/proyecto_PROCESO, 2118090/proyecto_FIN, 2118090/proyecto_PROCESO, 2118090/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119503	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2022, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2190924.17, importe_modificado:2190924.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:445.0}}	{2119503/proyecto_INICIO, 2119503/proyecto_PROCESO, 2119503/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302120556	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2022, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1797055.79, importe_modificado:1797055.79}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2120556/proyecto_INICIO, 2120556/proyecto_FIN, 2120556/proyecto_PROCESO, 2120556/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123327	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	{2123327/proyecto_PROCESO, 2123327/proyecto_INICIO, 2123327/proyecto_PROCESO, 2123327/proyecto_INICIO, 2123327/proyecto_PROCESO, 2123327/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123336	{ctto1: {tipo_obra:Obr, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{2123336/proyecto_FIN, 2123336/proyecto_INICIO, 2123336/proyecto_FIN, 2123336/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

COLUMNA D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402161544	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2161544/proyecto_INICIO, 2161544/proyecto_FIN, 2161544/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402174260	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:OPTEC-FAIS-077-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1091814.61, importe_modificado:1091814.61}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}}	{2174260/proyecto_INICIO, 2174260/proyecto_FIN, 2174260/proyecto_INICIO, 2174260/proyecto_FIN, 2174260/proyecto_PROCESO, 2174260/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:fueron atendidos 24 parques en su alumbrado ocn un total de 40 luminarias y 98 reflectores, trimestre:5.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2023-07-05}}	Sin observaciones
COL220402191129	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:OPTEC-FAIS-087-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499697.38, importe_modificado:499697.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}}	{2191129/proyecto_INICIO, 2191129/proyecto_PROCESO, 2191129/proyecto_FIN, 2191129/proyecto_INICIO, 2191129/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191631	{ctto1: {tipo_obra:Obra numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:109810.36, importe_modificado:109810.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}}	{2191631/proyecto_INICIO, 2191631/proyecto_PROCESO, 2191631/proyecto_INICIO, 2191631/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302114948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,591,500.00	1,591,151.48
COL220202074495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,000,000.00	3,987,639.52
COL220202074799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		580,000.00	578,711.65
COL220202074816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,298.01
COL220202075063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		950,000.00	932,255.40
COL220202075647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		430,000.00	426,965.60
COL220202077908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		720,000.00	699,317.11
COL220202078590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,349.38	61,349.38
COL220202079177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,926,408.86	4,862,681.42
COL220202080515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270,000.00	261,732.30
COL220302110878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		70,000.00	70,000.00

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302119933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		329,983.40	329,983.40
COL220302123314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94,996.17	94,996.17
COL220402155110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		442,705.68	441,593.00
COL220402163231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,571,403.87	1,571,403.85
COL220402164734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		994,948.14	994,948.14
COL220402191354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77,314.00	77,314.00
COL220402191442	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,305,000.00	-
COL220402191442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	1,302,312.54
COL220202075670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		430,000.00	360,566.92
COL220202077906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		608,331.92	607,995.35
COL220202077911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	348,705.66

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202078040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,006,074.44	1,006,074.44
COL220202078390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		42,094.46	42,094.46
COL220202080853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,047.81	1,416,722.72
COL220302108932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,998.30
COL220302108968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320,000.00	279,914.24
COL220302115175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		177,077.84	177,077.84
COL220302119926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		201,422.67	201,422.67
COL220402155051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,992,807.99	2,992,807.91
COL220402163253	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	549,888.18
COL220402163253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,000.00	-
COL220202069784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	160,808.81

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202074448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,152,210.27
COL220202075640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,797,428.80
COL220202077910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	393,416.20
COL220202078061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		89,773.24	89,773.24
COL220202078584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		221,079.62	221,079.62
COL220302115229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,998.96
COL220302118092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160,000.00	158,921.36
COL220302118105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	998,595.86
COL220302119510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,050,000.00	911,613.32
COL220302125157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	399,768.84
COL220302125197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		880,000.00	877,398.95

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302130815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,810.10	179,220.00
COL220302137805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,240.14
COL220402161614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	849,999.98
COL220402163300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,820,000.00	1,820,000.00
COL220402173108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,997,856.59
COL220402173126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,820,000.00	1,817,936.36
COL220402176109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320,000.00	319,503.94
COL220402191376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,702.40	123,702.40
COL220402191401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		108,239.60	107,833.68
COL220402191837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49,786.00	48,816.42
COL220202078049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50,727.23	50,727.23

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202078600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		112,597.49	112,597.49
COL220202078658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		155,089.63	155,089.63
COL220302108961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	589,312.66
COL220302115104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		733,534.03	733,534.03
COL220302117815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	279,975.49
COL220302123334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		127,497.78	127,497.78
COL220402161599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		794,445.13	794,445.12
COL220402162147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		688,000.00	687,806.87
COL220402163282	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	399,313.43
COL220402163282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	-
COL220402167384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	984,559.63

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220402173142	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	74,212.48
COL220402173142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		75,116.64	-
COL220402186037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		90,420.76	90,420.73
COL220402191152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		113,430.00	113,430.00
COL220402191820	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	133,462.17	240,863.90
COL220402191820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	-
COL220102061422	ESTATAL	2022			PRODDER DEVOLUCION D ER	800,000.00	-
COL220102061422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	708,881.32
COL220202070747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL220202074583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,459,125.66
COL220202078921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		609,064.50	609,064.50

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202078928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		620,083.39	620,083.39
COL220202079255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	333,424.26
COL220302108824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,050,000.00	4,047,953.89
COL220302110719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,891,785.81
COL220302115188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		589,388.13	583,261.81
COL220302118229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,885,589.90	1,881,508.08
COL220302119381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,173,735.60
COL220302119910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		427,459.82	427,459.82
COL220302123342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,999.73
COL220302123348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,098,532.69
COL220402155064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		477,294.32	478,392.41

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220402173093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,443,770.43	1,443,770.42
COL220102061531	ESTATAL	2022			PRODDER DEVOLUCION N D DER	200,000.00	-
COL220102061531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	198,130.85
COL220202074751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,394,905.44
COL220202074810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		650,000.00	646,516.77
COL220202074833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	349,899.73
COL220202078078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,779.30	79,779.30
COL220202078397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,542.86	84,542.86
COL220202079166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98,803.58	98,803.58
COL220202083583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	499,681.40
COL220202083597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,099,077.12

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302115263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	742,207.48
COL220302117810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,228,500.00	2,227,233.30
COL220302119935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		272,123.28	267,385.35
COL220402153425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	399,999.98
COL220402161374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,298,212.85	1,298,212.85
COL220402161491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		537,974.20	537,974.20
COL220402161520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		719,160.70	719,160.70
COL220402163304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,499,142.78
COL220402167336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,598.56
COL220402191325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77,314.00	77,314.00
COL220202076243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,916.23

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202077907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	419,656.38
COL220302110767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		360,000.00	360,000.00
COL220302110890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,000.00	175,484.16
COL220302117826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		477,000.00	472,036.19
COL220302119377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,300,000.00	2,296,578.47
COL220302119902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		669,010.82	669,010.82
COL220302123352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		960,000.00	959,560.47
COL220402161361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		5,790,941.98	5,790,941.98
COL220402161555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	349,850.16
COL220402162041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		703,543.40	701,340.33
COL220402163262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,000.00	279,999.99

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220402185970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,627,574.19	1,627,574.19
COL220402186022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,841.55	180,841.55
COL220402191734	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	60,946.49	103,227.38
COL220402191734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	-
COL220202069993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,268,096.04	1,267,519.92
COL220202074468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,470,695.91
COL220202074843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	190,509.69
COL220202075652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,007,000.00	804,407.46
COL220202079175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,532.02	92,532.02
COL220202080696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,896,567.82
COL220202080842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,952.19	79,952.19

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302110868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		390,000.00	390,000.00
COL220302118090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	249,898.07
COL220302119503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,190,924.15
COL220302120556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,797,055.78
COL220302123327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		265,237.74	265,237.74
COL220302123336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		712,268.31	696,893.46
COL220402161544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		641,612.03	641,612.02
COL220402174260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,091,814.61	1,091,814.61
COL220402191129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	499,697.37
COL220402191631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		110,000.00	109,810.36



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220302114948	Metros Cuadrados	548.1	548.1
COL220202074495	Metros Cuadrados	3405	3405
COL220202074799	Metros lineales	151	151
COL220202074816	Metros lineales	196	196
COL220202075063	Metros lineales	638	638
COL220202075647	Metros lineales	111	111
COL220202077908	Metros lineales	220	220
COL220202078590	Piezas	8	8
COL220202079177	Piezas	737	737
COL220202080515	Metros lineales	16	16
COL220302110878	Metros lineales	194	450
COL220302119933	Kilómetro lineal	5	5
COL220302123314	Metros Cuadrados	1500	1500
COL220402155110	Metros Cuadrados	1600	1600
COL220402163231	Metros lineales	650	650
COL220402164734	Metros Cuadrados	3055	3055
COL220402191354	Metros Cuadrados	250	250
COL220402191442	Metros Cuadrados	1104	1104
COL220202075670	Metros lineales	113	113
COL220202077906	Metros lineales	231	231
COL220202077911	Metros lineales	145	145
COL220202078040	Piezas	106	129
COL220202078390	Piezas	17	17
COL220202080853	Metros Cuadrados	2859	2859
COL220302108932	Metros lineales	480	480
COL220302108968	Metros lineales	75	75
COL220302115175	Planta(s)	1	1
COL220302119926	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220402155051	Cancha(s)	6	6
COL220402163253	Metros lineales	104	104
COL220202069784	Vehículos	1	1
COL220202074448	Metros lineales	583	583
COL220202075640	Metros lineales	319	319
COL220202077910	Metros lineales	116	116
COL220202078061	Piezas	25	25
COL220202078584	Piezas	56	56
COL220302115229	Metros lineales	15014	15246
COL220302118092	Metros lineales	122	122
COL220302118105	Metros Cuadrados	1486	1486
COL220302119510	Metros lineales	583	583
COL220302125157	Metros Cuadrados	660	660
COL220302125197	Metros Cuadrados	1601	1639

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220302130815	PROGRAMA(S)	1	1
COL220302137805	Metros Cuadrados	3665	3665
COL220402161614	Piezas	22	34
COL220402163300	Metros lineales	248	248
COL220402173108	Metros Cuadrados	4205	4414
COL220402173126	Metros Cuadrados	3440	3892
COL220402176109	Metros lineales	116	118
COL220402191376	Metros Cuadrados	400	400
COL220402191401	Metros Cuadrados	350	350
COL220402191837	Planta(s)	1	1
COL220202078049	Piezas	12	12
COL220202078600	Piezas	50	50
COL220202078658	Piezas	60	60
COL220302108961	Metros lineales	232	232
COL220302115104	Planta(s)	1	1
COL220302117815	Metros Cuadrados	360	386
COL220302123334	Metros Cuadrados	1000	1000
COL220402161599	Metros Cuadrados	600	600
COL220402162147	Metros lineales	80	118.76
COL220402163282	Metros lineales	112	112
COL220402167384	Metros Cuadrados	200	200
COL220402173142	Metros lineales	50	50
COL220402186037	Cuarto(s)	1	1
COL220402191152	Metros Cuadrados	364	366
COL220402191820	Piezas	12	14
COL220102061422	Metros lineales	312	312
COL220202070747	PROYECTO(S)	1	1
COL220202074583	Piezas	115	122
COL220202078921	Piezas	79	79
COL220202078928	Piezas	148	148
COL220202079255	Metros lineales	98	98
COL220302108824	Metros Cuadrados	4200	4200
COL220302110719	Metros lineales	5972	5972
COL220302115188	Planta(s)	1	1
COL220302118229	Metros Cuadrados	3178	3258
COL220302119381	Metros Cuadrados	4200	4200
COL220302119910	Kilómetro lineal	4.5	4.5
COL220302123342	Metros Cuadrados	315	315
COL220302123348	Metros Cuadrados	3950	3950
COL220402155064	Metros Cuadrados	1200	1200
COL220402173093	Metros Cuadrados	2233	2402
COL220102061531	Metros lineales	24	24

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)


Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220202074751	Piezas	120	120
COL220202074810	Metros lineales	208	208
COL220202074833	Metros lineales	175	175
COL220202078078	Piezas	15	15
COL220202078397	Piezas	20	20
COL220202079166	Piezas	35	35
COL220202083583	Metros Cuadrados	960	1044
COL220202083597	Metros Cuadrados	2532	2532
COL220302115263	Metros lineales	500	500
COL220302117810	Metros Cuadrados	592	592
COL220302119935	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220402153425	Comedor(es)	1	1
COL220402161374	Metros Cuadrados	1389	1389
COL220402161491	Pozo(s)	1	1
COL220402161520	Pozo(s)	1	1
COL220402163304	Pozo(s)	1	1
COL220402167336	Metros Cuadrados	320	320
COL220402191325	Metros Cuadrados	250	250
COL220202076243	Metros lineales	15014	15014
COL220202077907	Metros lineales	160	168.15
COL220302110767	Metros lineales	1164	2314
COL220302110890	Metros lineales	580	1128
COL220302117826	Metros lineales	115	115
COL220302119377	Metros Cuadrados	3500	4116
COL220302119902	Kilómetro lineal	3.5	3.74
COL220302123352	Metros Cuadrados	2000	2000
COL220402161361	Metros Cuadrados	12575	12575
COL220402161555	Metros Cuadrados	240	240
COL220402162041	Metros Cuadrados	1200	1200
COL220402163262	Metros lineales	407	407
COL220402185970	Cuarto(s)	18	18
COL220402186022	Cuarto(s)	2	2
COL220402191734	Piezas	8	8
COL220202069993	Otros	1	1
COL220202074468	Metros Cuadrados	5247	5342
COL220202074843	Metros lineales	270	270
COL220202075652	Metros lineales	389	389
COL220202079175	Piezas	28	28
COL220202080696	Metros Cuadrados	548.1	548.1
COL220202080842	Metros Cuadrados	160	160
COL220302110868	Metros lineales	1262	2507
COL220302118090	Metros lineales	57	62.75

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220302119503	Metros lineales	443	445
COL220302120556	Pozo(s)	1	1
COL220302123327	Metros Cuadrados	2000	2000
COL220302123336	Metros Cuadrados	2500	2500
COL220402161544	Pozo(s)	1	1
COL220402174260	Piezas	5	24
COL220402191129	Metros lineales	97	97
COL220402191631	Metros lineales	25	25



Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302114948	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y	-103.8002125	18.86581634
COL220202074495	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO	-103.8830004	18.92390058
COL220202074799	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B GUTIERREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE HERIBERTO JARA 63 LA OBRA SE UBICA EN CALLE FLORES MAGÓN ENTRE GUADALUPE VICTORI	-103.8837956	18.90728477
COL220202074816	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA	-103.8962931	18.94784573
COL220202075063	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PREDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PÍPILA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y	-103.8814513	18.90873113
COL220202075647	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OBREROS LA OBRA SE UBICA EN CCALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE JAVIER MINA Y JOSÉ ANTONIO	-103.8752359	18.91697313
COL220202077908	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V	-103.875533	18.92032895
COL220202078590	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLE CERRADA A ESCALERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE JAVIER MINA ENTRE EMILIANO ZAPATA	-103.7854569	19.05554168
COL220202079177	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER	-103.8939863	18.93929765
COL220202080515	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CRIZANTEMO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CERRADA DONDE TERMINA LA CALLE RIO PAPALOAP	-103.8906956	18.89655474
COL220302110878	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuahue)	PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHA Y BRECHA CAMINO SACACOSECHA, BRECHA CAMNO SACACOSECHA SE UBICAAL SUR DE LA COMUNIDA	-103.7942398	18.89928016
COL220302119933	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CAMINO TRAMO EMPRESA LA PERLA DEL PACIFICO - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO NUMERO 2 Y NUMERO 3 UBICADO AL SUR DE LA	-103.736766	18.71152055
COL220302123314	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFEDO V. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE LAZARO CARDENAS REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ SAN	-103.9403279	18.93994818
COL220402155110	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA PLAYA AZUL PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE OCAMPO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN LOS CRUCEROS CON LA CARRETERA	-103.7242294	18.75378137
COL220402163231	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y CALLE MORELOS, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS COL. COFRADÍA D	-103.8753107	18.92634272

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220402164734	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIMONERO Y CALLE ALLENDE, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AV. INSURGENTES ENTRE LIMONERO Y CALLE ALLENDE CALLEJON VALLE QUERIDO ENTRE LIBR	-103.8944032	18.93981455
COL220402191354	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO COFRADIA DE MORELOS - COFRADIA DE MORELOS KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COFRADIA DE MORELOS Y CARRETERA COFRADIA	-103.838295	18.86538593
COL220402191442	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA	-103.8665491	18.90702989
COL220202075670	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN AV. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE BASILIO VADILLO Y JAV	-103.8761764	18.9146291
COL220202077906	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN ALLE ABASOLO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y JUAN ESCU	-103.8813571	18.91382242
COL220202077911	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE PROLONGACION REVOLUCION PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE EN CALLE 5 DE MAYO Y PARCELA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS EN	-103.8792799	18.99943266
COL220202078040	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES SILVERIO	-103.7152373	18.74843194
COL220202078390	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO I MADE	-103.7997699	18.86634427
COL220202080853	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL	-103.8712687	19.08656603
COL220302108932	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADA DE MENDOZA	-103.735677	18.86432998
COL220302108968	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA CALLE SEVILLA DEL RÍO ENTRE ANDADOR 16 Y ANDADOR 18 COL. EL CHAMIZAL	-103.8602649	18.91878938
COL220302115175	Colima	Tecomán	Tecolapa	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - TECOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA EN TECOMAN COLIMA.	-103.8331057	19.00943384
COL220302119926	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , EN LA ZONA LOS EJIATARIOS UBIC	-103.702362	18.82459728
COL220402155051	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZ	-103.881434	18.92731939
COL220402163253	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICACALLE VERACRUZ ENTRE PROL. COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA COL. COFRADÍA DE JU	-103.8753536	18.92638331
COL220202069784	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202074448	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CE	-103.8694846	18.91016179
COL220202075640	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE QUINTANA ROO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y AVENIDA ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO, CALLE CUAHTEMOC LA OBRA SE UBICA EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AV. ANTON	-103.8667422	18.90624834
COL220202077910	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE AEROPISTA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CAMPO AEREO ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y OAXACA COL. NORIEGA PIZANO EN LA CAB	-103.8769601	18.92516785
COL220202078061	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILI	-103.7027872	18.82143094
COL220202078584	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANAL TECUANILLO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LORENZO PEDRAZA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE CAM	-103.839046	18.86646209
COL220302115229	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CALLE	-103.89157	18.8978398
COL220302118092	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELAZCO	-103.8277305	19.01823508
COL220302118105	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS MARQUEZ COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE VALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPEND	-103.8700449	18.92755765
COL220302119510	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENT	-103.8679665	18.90985729
COL220302125157	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. INSURGENTES Y 20 DE NOVIEMBRE Y LAS CALLES 20 DE NOVIEM	-103.8740014	18.91026328
COL220302125197	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ENRIQUE O. DE LA MADRID Y ECUADOR E	-103.8668468	19.08607346
COL220302130815	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220302137805	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220402161614	Colima	Tecomán	El Real	CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL Y CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL, CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE	-103.92929	18.83135436
COL220402163300	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN OSEGUERA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAHTEMOC Y ANDRÉS QUINT	-103.8666563	18.90677614
COL220402173108	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG. MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES COL. COFRADI	-103.8753321	18.92633257

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220402173126	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y V. CARRANZA COL.	-103.8687605	18.91680753
COL220402176109	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CORREGIDORA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELISARIO D	-103.7189768	18.74595433
COL220402191376	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DE	-103.7031989	18.81799643
COL220402191401	Colima	Tecomán	Caleras	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CALERAS - CALERAS KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CALERAS Y CARRETERA CALERAS, CARRETERA CALERAS	-103.8803742	18.99460388
COL220402191837	Colima	Tecomán	El Saucito	CARRETERA QUE CRUZA LA COMUNIDAD DE CALERA	-103.8003386	18.86576051
COL220202078049	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA PLANTA POTABILIZADORA DE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLE	-103.6329979	18.81498868
COL220202078600	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES FRANCIS	-103.8296617	19.01808293
COL220202078658	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL GALINDO, CALLE FCO I MADER LA ZONA ES ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL TECOMAN COLIMA DR. MIGUEL GALINDO 5 DE MAYO	-103.8768444	18.99799577
COL220302108961	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PABLO SILVA GACIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISOC VELASCO CURIEL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CAMINO AL BALENARIO EL FILTRO CAL	-103.8908729	18.90247446
COL220302115104	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE TECUANILLO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE SAN ANGEL LA OBRA SE UBICA CALLE TECUANILLO ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO PAPALOAPAN EN LA COL. LIBERTAD EN TECOMAN CO	-103.8416799	18.85802521
COL220302117815	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - COFRADIA DE MORELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 1.10 KILOMETRO AL SUR OESTE DE	-103.7202072	18.74976456
COL220302123334	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE DOCTOR MIGUEL GAL	-103.878971	18.99573444
COL220402161599	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE E IGNACIO ZARA	-103.8787336	18.89183338
COL220402162147	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANSELMOO VILLALOBOS ENTRE LA	-103.8519265	18.88662576
COL220402163282	Colima	Tecomán	Tecomán	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CANAL TRAMO TECOMAN - GLORIETA LOS PERRITOS KILÓMETRO 800 + 50 COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA AV. ANTONIO ÁLVAREZ DEL CASTILLO GLORIETA LOS PERRITOS Y CARRETERA	-103.8896069	18.90275866
				CALLE SAN ANGEL COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA ALLE SAN ÁNGEL ENTRE RÍO GRIJALVA Y RÍO PAPALOAPAN COL. INDECO EN LA CABECERA MUNI		

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220402167384	Colima	Tecomán	Tecuanillo [Balneario]	CALLE PLAYA TECUANILLO PUEBLO TECUANILLO, 28938 TECUANILLO [BALNEARIO], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO Y CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO, CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BAL	-103.902577	18.81572779
COL220402173142	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CRUCE CARRETERO CERCANA A VÍA DE FNM EN CALLEFRANCISCO I MADERO ESQU	-103.8808109	18.99474844
COL220402186037	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE NIÑOS HEROES 24 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LIBERTAD CALLE NIÑOS HEROES NO.24 EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN T	-103.714924	18.74871656
COL220402191152	Colima	Tecomán	Chanchopa	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CHANCHOPA - CHANCHOPA KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CHANCHOPA Y CARRETERA CHANCHOPA, CARRETERA CHANCHOPA CARRETERA QUE CRUZA EL POBLADO	-103.7408107	18.86561935
COL220402191820	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE URUGUAY, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES URUGUAY Y BOLIVIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA	-103.8736833	19.0805255
COL220102061422	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR DIECIOCHO Y ANDADOR DIEZ, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE LOS ANDADORES 10 Y 1	-103.860432	18.91747927
COL220202070747	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202074583	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA	-103.8734328	18.91089257
COL220202078921	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDURAS LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ BOLIVIA GUATEMALA COLOMBIA	-103.8728571	19.08489732
COL220202078928	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DURANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CCOLONIA ESTACION ES EN CALLE B	-103.9023147	18.94753724
COL220202079255	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR 5, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y RÍO LERMA COL. INDECO EN LA CABECE	-103.889307	18.90539958
COL220302108824	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA	-103.8670921	18.91040538
COL220302110719	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA DREN 1 AL FONDO DE CALLE RIO BRAVO EN COLONIA PARQUE	-103.8810746	18.89202612
COL220302115188	Colima	Tecomán	Caleras	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMEINTO - CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMAN COLIMA.	-103.8805137	18.98909525
COL220302118229	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENTR	-103.8680019	18.90981669
COL220302119381	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MON	-103.8781612	18.91327921

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302119910	Colima	Tecomán	Caleras	BRECHA TRAMO CRUCERO DE CALERAS - INIFAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO DEL CRUCERO DE CALERAS AL INIFAP Y EL CAMINO	-103.857388	18.97795006
COL220302123342	Colima	Tecomán	Chanchopa	SACASOCEHA UBICADO DEL BALNEARIO EL CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO DE ACCESO DESDE LAS CANCHAS Y CAMINO DE ACCESO HASTA EL VADO, CAMINO ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CAMINO DE	-103.7390619	18.86615743
COL220302123348	Colima	Tecomán	Tecomán	ACCESO A LA COMUNIDAD Y ES ENTRE LAS CA CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AZALEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE	-103.8926214	18.89892996
COL220402155064	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	GLADIOLAS ENTRE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA EN COL CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN M	-103.7015359	18.82267448
COL220402173093	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE FRANCISCO I MADERO	-103.8796339	18.99451258
COL220102061531	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE LAS CALLEZ REVOLUCION Y CHAVE CALLE TERCERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE PLAYA DEL PARAISO, CALLE CUARTA CALLE TERCERA ENTRE LA CALLE PLAYA DEL PARAISO Y	-103.8791198	18.89457999
COL220202074751	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LOS MAESTROS EN LA COLONI CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR	-103.8804277	18.90003649
COL220202074810	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION CALLE JAZMIN Y CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AMAPOLAS LA OBRA SE UBICA EN	-103.8912052	18.89695569
COL220202074833	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLES JAZMÍN Y CRISANTEMO ENTRE LAS CAL CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE JOSÉ ANTONIO TORRES	-103.8734546	18.92601796
COL220202078078	Colima	Tecomán	Chanchopa	Y PROLONG. MORELOS COL. COFRADÍA D CALLE JOSE MARÍA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO IMADERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A	-103.736577	18.86530843
COL220202078397	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcu zahue)	REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO PARRA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A	-103.7909369	18.90290732
COL220202079166	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V. BONFIL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A	-103.9396574	18.93945092
COL220202083583	Colima	Tecomán	Tecolapa	REHABILITAR ES CALLE PLAYA DE ORO EN CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE	-103.8276785	19.0182863
COL220202083597	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR PLAZA DE TOROS Y SANTOS DEGOL CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE CONCEPCION RODRIGUEZ ENTRE FRANCISCO CERVANTES Y	-103.8924775	18.93871696

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302115263	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE TECOMAN LA OBRA SE UBICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA	-103.8722607	18.9197403
COL220302117810	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENC CALLE VERACURZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REY COLIMAN UBICADA EN	-103.8776145	18.9264872
COL220302119935	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES CAMPO CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA EMPRESA SUPERFENIX - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LOS	-103.7203186	18.85406543
COL220402153425	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	EJIDARTARIOS EN ESTA ZONA UBICAN LOS CMAINOS DE LA SIGU CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE UBICA TELE SECUNDARIA NO. 3	-103.8338962	18.87125397
COL220402161374	Colima	Tecomán	Tecomán	UBICADO EN ESQUINA DE LAS CALLES EMILIAN CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLEJON JUAN DE LA BARRERA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA CALLE MANUEL ACUÑA	-103.882416	18.92002571
COL220402161491	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y AV. TOR CALLE NETZAHUACOYOTL PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS	-103.836116	18.86806109
COL220402161520	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLES NETZAHUACOYOTL Y CALLE MOCTEZUMA EN CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE ALFREDO B. BONFIL, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLE	-103.9402099	18.94014606
COL220402163304	Colima	Tecomán	Tecomán	REFORMA ENTRE AV. LUIS ECHEVERRIA Y CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR CUATRO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO	-103.889425	18.90572438
COL220402167336	Colima	Tecomán	El Real	PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TEC CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE UBICA EN	-103.9288089	18.83123286
COL220402191325	Colima	Tecomán	Madrid	ACCESO A BALNEARIO PLAYA EL REAL CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO MADRID - MADRID KILÓMETRO 800 + 50 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CARRETERA CARRETERA PASANDO 600 METROS DE	-103.8649822	19.08232196
COL220202076243	Colima	Tecomán	Tecomán	SECUNDARIA UNICA. CARRETERA MADRID ES LA VIALID CALLE SEBASTIAN SAUCEDO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JORGE OCHOA Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA ZONA NORTE DE LA	-103.8597929	18.91452664
COL220202077907	Colima	Tecomán	Tecomán	CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CO AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL	-103.8821743	18.92312926
COL220302110767	Colima	Tecomán	Madrid	DE AV. INSURGENTES ENTRE LA CALLES MANUEL CALLE HAITI PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y AVENIDA AMERICAS, CALLE REPUBLICA DOMINICANA SE UBICA EN CANAL DE ZONA NORTE DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.10 Y EL	-103.8751374	19.08560643
COL220302110890	Colima	Tecomán	Tecolapa	CANAL AL FONDO DE CALLE HAITI PASANDO PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZARAGOZA SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE PARALELA A CALLE ZARAGOZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD	-103.8325148	19.02112735
COL220302117826	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y 5 CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RÍO PAPALOAPAN Y RÍO BALSAS C	-103.8908941	18.8985747

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302119377	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS CALLE 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y AVENIDA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, ANDADOR DIEISIETE LA OBRA SE UBICA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FAR	-103.8601352	18.91925619
COL220302119902	Colima	Tecomán	Madrid	CAMINO TRAMO MADRID - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , CAMINO ARRIBA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y CAMINO AL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TE	-103.8645524	19.08210904
COL220302123352	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES GRISELDA ALVARES	-103.8783973	18.91437536
COL220402161361	Colima	Tecomán	Tecomán	PROGRESO Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA UN CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE	-103.8824591	18.90883333
COL220402161555	Colima	Tecomán	Pascuales	UBICA CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN O CALLE PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 28936 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA PASCUALES Y CARRETERA COLIMA TECOMÁN- BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA PASCUALES PUNTO DE ACCESO A	-103.9608318	18.85633687
COL220402162041	Colima	Tecomán	Tecomán	COMUNIDAD DE PASCUALES EN BALNEARI AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JUPITER Y	-103.8832407	18.92543984
COL220402163262	Colima	Tecomán	Tecomán	AV. MARCIANO CABRERA EN LA COLONIA CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EJIDO	-103.8687391	18.91688873
COL220402185970	Colima	Tecomán	Tecomán	Y VENUSTIANO CARRANZA COL. EMI CALLE GAVIOTAS 361 INTERIOR SN COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE OAXACA, CALLE MORELOS LA UBICACION ES EN GAVIOTAS 361 COFRADIA	-103.8720062	18.92521924
COL220402186022	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	DE JUAREZ. PALMA DE LA INDIA NO CALLE EMILIANO ZAPATA 16 INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PIPILA, CALLE CORREGIDORA LA UBICACION EMILIANO	-103.8326307	18.87036565
COL220402191734	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	ZAPATA 16 Y BENITO JUAREZ 35 EN LA C AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5	-103.9136409	18.89894061
COL220202069993	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202074468	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANICETO CASTELLANOS Y CALLE ABASOLO, AVENIDA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE	-103.7175529	18.75063217
COL220202074843	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuahue)	GUERRERO ENTRE ABASOLO Y ANICETO CASTELL CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA A CANAL, BRECHA A CANAL LA OBRA	-103.791012	18.90180094
COL220202075652	Colima	Tecomán	Tecomán	SE UBICA CALLE MORELOS TRAMO CALLE CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN Y AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE RUBEN DARIO LA OBRA SE	-103.8877109	18.92144011
COL220202079175	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	UBICA EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE JOS AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE CAMARENA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A	-103.9144455	18.89811335
				REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES		

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202080696	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VIC	-103.9137116	18.89897299
COL220202080842	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE HEROES DE NACOSARI PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ESQUINA DE LAS SIGUENTES CALLES MIGUEL HIDALGO Y	-103.8997773	18.94768591
COL220302110868	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA - PALMA REAL PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE 16 D	-103.719207	18.74556826
COL220302118090	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE COLIBRI COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIBRÍ ENTRE LAS CALLES VALLE QUERIDO Y VERACRUZ EN LA COLONI	-103.8734439	18.92620063
COL220302119503	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE RÍO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZ	-103.8906366	18.89685188
COL220302120556	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUACOYOTL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PREDIO QUE SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOYO	-103.8358992	18.86813013
COL220302123327	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MARIANO MAT	-103.8776153	18.91051115
COL220302123336	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ .- REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE	-103.7195447	18.75019379
COL220402161544	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINAS COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES CALLEJON VALLE QUERIDO Y JAVIER MINA E	-103.8754957	18.92782874
COL220402174260	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE FLORESTA I UBICADO EN AV. JUAN OSEGUERA ENTRE 16 DE SEPTIEMBR	-103.8654663	18.91215275
COL220402191129	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y PARCELA COL. P	-103.8929544	18.89689628
COL220402191631	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE AVENIDA ISURGENTES Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EN L	-103.8782041	18.91746078

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220302114948	Obra	OPTEC-FAIS-035-2022	Yosart Alberto Garcia Diaz	municipio de tecoman, col.	1,591,151.48	1,591,151.48
COL220202074495	Obra	OPTEC-FAIS-002-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	3,987,639.54	3,987,639.54
COL220202074799	Obra	OPTEC-FAIS-011-2022	Jose Enrique Preciado Lomeli	municipio de tecoman, col.	578,711.65	578,711.65
COL220202074816	Obra	OPTEC-FAIS-010-2022	Kuali Infraestructura, S.a. de C.V	municipio de tecoman, col.	299,298.03	299,298.03
COL220202075063	Obra	OPTEC-FAIS-008-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	949,498.52	949,498.52
COL220202075647	Obra	OPTEC-FAIS-017-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	426,965.60	426,965.60
COL220202077908	Obra	OPTEC-FAIS-021-2022	Abel Vargas Velasco	municipio de tecoman, col.	717,116.48	717,116.48
COL220202078590	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202079177	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202080515	Obra	OPTEC-FAIS-023-2022	Oscar Rodriguez Aguilar	municipio de tecoman, col.	267,191.04	267,191.04
COL220302110878	Obra	OPTEC-FAIS-030-2022	Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	995,484.16	995,484.16
COL220302119933	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302123314	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220402155110	Obra	OPTEC-FAIS-060-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	919,985.42	919,985.42
COL220402163231	Obra	OPTEC-FAIS-072-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,571,403.87	1,571,403.87
COL220402164734	Obra	OPTEC-FAIS-070-2022	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	994,948.14	994,948.14
COL220402191354	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220402191442	Obra	OPTEC-FAIS-088-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,302,312.54	1,302,312.54
COL220202075670	Obra	OPTEC-FAIS-016-2022	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. e C.V.	municipio de tecoman, col.	429,493.31	360,566.91
COL220202077906	Obra	OPTEC-FAIS-019-2022	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	607,995.36	607,995.36
COL220202077911	Obra	OPTEC-FAIS-018-2022	Lucio Tiodoro Carpio	municipio de tecoman, col.	348,705.67	348,705.67
COL220202078040	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078390	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202080853	Obra	OPTEC-FAIS-026-2022	German Gonzalez Verdia	municipio de tecoman, col.	1,496,674.92	1,496,674.92
COL220302108932	Obra	OPTEC-FAIS-028-2022	Ruben Castillon Gordillo	municipio de tecoman, col.	299,998.32	299,998.32
COL220302108968	Obra	OPTEC-FAIS-025-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	319,946.32	319,946.32
COL220302115175	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1,493,873.68
COL220302119926	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220402155051	Obra	OPTEC-FAIS-056-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,992,807.99	2,992,807.99
COL220402163253	Obra	OPTEC-FAIS-073-2022	Abel Vargas Velasco	municipio de tecoman, col.	549,888.20	549,888.20
COL220202069784	Administración directa	118139		municipio de tecoman, col.	250,000.00	250,000.00
COL220202074448	Obra	OPTEC-FAIS-001-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,496,638.11	2,496,638.11
COL220202075640	Obra	OPTEC-FAIS-007-2022	construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,797,428.82	1,797,428.82
COL220202077910	Obra	OPTEC-FAIS-020-2022	Hugo Sandoval Hernandez	municipio de tecoman, col.	399,458.55	399,458.55
COL220202078061	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078584	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220302115229	Obra	OPTEC-FAIS-037-2022	Sanearamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,499,998.98	1,499,998.98
COL220302118092	Obra	OPTEC-FAIS-043-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	158,921.38	158,921.36
COL220302118105	Obra	OPTEC-FAIS-049-2022	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	998,595.86	998,595.86
COL220302119510	Obra	OPTEC-FAIS-034-2022	Gerardo Vargas Bracamontes	municipio de tecoman, col.	1,042,593.06	1,042,593.06
COL220302125157	Obra	OPTEC-FAIS-059-2022	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	399,768.84	399,768.84
COL220302125197	Obra	OPTEC-FAIS-058-2022	Angela Jaqueline Corona Carrazco	municipio de tecoman, col.	877,398.96	877,398.96
COL220302130815	Servicios	OM-RM-049/2022	OCCIDENTE FUNCIONA GRUPO CONSULTOR S.A.S. DE C.V.	municipio de tecoman, col.	179,220.00	179,220.00
COL220302137805	Obra	OPTEC-FAIS-061-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	599,240.14	599,240.14
COL220402161614	Obra	OPTEC-FAIS-064-2022	Grupo JDRR S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	850,000.00	850,000.00
COL220402163300	Obra	OPTEC-FAIS-071-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,820,000.00	1,820,000.00
COL220402173108	Obra	OPTEC-FAIS-081-2022	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,997,856.61	1,997,856.61
COL220402173126	Obra	OPTEC-FAIS-080-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,817,936.36	1,817,936.36
COL220402176109	Obra	OPTEC-FAIS-082-2022	Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	319,503.94	319,503.94
COL220402191376	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220402191401	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220402191837	Obra	OPTEC-FAIS-091-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	48,816.42	48,816.42
COL220202078049	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220202078600	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078658	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220302108961	Obra	OPTEC-FAIS-038-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	598,515.84	598,515.84
COL220302115104	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1,493,873.68
COL220302117815	Obra	OPTEC-FAIS-044-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	279,975.49	279,975.49
COL220302123334	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220402161599	Obra	OPTEC-FAIS-065-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	794,445.13	794,445.13
COL220402162147	Obra	OPTEC-FAIS-069-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	687,806.87	687,806.87
COL220402163282	Obra	OPTEC-FAIS-074-2022	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.,	municipio de tecoman, col.	399,313.44	399,313.44
COL220402167384	Servicios	OPTEC-FAIS-084-2022	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	984,559.63	984,559.63
COL220402173142	Obra	OPTEC-FAIS-079-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	74,212.48	74,212.48
COL220402186037	Obra	OPTEC-FAIS-040-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,898,836.50	1,898,836.50
COL220402191152	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220402191820	Obra	OPTEC-FAIS-090-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	344,091.28	344,091.28
COL220102061422	Obra	convenio comapat-2022-01	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	municipio de tecoman, col.	800,000.00	800,000.00
COL220202070747	Servicios	OM-RM-052/2022	EDUARDO ROSALES OCHOA	municipio de tecoman, col.	200,000.00	200,000.00
COL220202074583	Obra	OPTEC-FAIS-005-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	2,459,125.66	2,459,125.66
COL220202078921	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078928	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202079255	Obra	OPTEC-FAIS-024-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	349,981.85	349,981.85
COL220302108824	Obra	OPTEC-FAIS-055-2022	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	4,047,953.89	4,047,953.89
COL220302110719	Obra	OPTEC-FAIS-032-2022	Grupo JDRR S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,891,785.81	1,891,785.81
COL220302115188	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1,493,873.68
COL220302118229	Obra	OPTEC-FAIS-050-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,881,508.08	1,881,508.08
COL220302119381	Obra	OPTEC-FAIS-053-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	2,197,632.82	2,197,632.82
COL220302119910	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302123342	Obra	OPTEC-FAIS-045-2022	Ruben Castillon Gordillo	municipio de tecoman, col.	199,999.89	199,999.89

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220302123348	Obra	OPTEC-FAIS-036-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,098,532.71	1,098,532.71
COL220402155064	Obra	OPTEC-FAIS-060-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	919,985.42	919,985.42
COL220402173093	Obra	OPTEC-FAIS-078-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	1,443,770.43	1,443,770.43
COL220102061531	Obra	convenio comapat-2022-02	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA	municipio de tecoman, col.	200,000.00	200,000.00
COL220202074751	Obra	OPTEC-FAIS-004-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,394,905.46	2,394,905.46
COL220202074810	Obra	OPTEC-FAIS-012-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	647,846.05	647,846.05
COL220202074833	Obra	OPTEC-FAIS-013-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	349,899.74	349,899.74
COL220202078078	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202078397	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202079166	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202083583	Obra	OPTEC-FAIS-031-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	499,681.40	499,681.40
COL220202083597	Obra	OPTEC-FAIS-029-2022	Grucova de Tecoman S.A. de C.V	municipio de tecoman, col.	1,099,077.12	1,099,077.12
COL220302115263	Obra	OPTEC-FAIS-042-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	849,212.01	742,207.50
COL220302117810	Obra	OPTEC-FAIS-041-2022	H. Procesa Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,227,233.32	2,227,233.32
COL220302119935	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220402153425	Obra	OPTEC-FAIS-057-2022	Daniel Ramos Regla	municipio de tecoman, col.	400,000.00	400,000.00
COL220402161374	Obra	OPTEC-FAIS-066-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	1,298,212.85	1,298,212.85
COL220402161491	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1,898,746.93
COL220402161520	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1,898,746.93
COL220402163304	Obra	OPTEC-FAIS-076-2022	Juvisa Ingenieria S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,499,142.78	2,499,142.78
COL220402167336	Obra	OPTEC-FAIS-083-2022	Conarte Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,498,598.56	1,498,598.56
COL220402191325	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499,594.08
COL220202076243	Obra	OPTEC-FAIS-014-2022	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,499,916.25	1,499,916.25
COL220202077907	Obra	OPTEC-FAIS-022-2022	Wyvern Ingenieria y Construccion	municipio de tecoman, col.	419,656.38	419,656.38
COL220302110767	Obra	OPTEC-FAIS-030-2022	Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	995,484.16	995,484.16
COL220302110890	Obra	OPTEC-FAIS-030-2022	Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	995,484.16	995,484.16
COL220302117826	Obra	OPTEC-FAIS-048-2022	Lucio Tiodoro Carpio	municipio de tecoman, col.	476,089.80	476,089.80

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220302119377	Obra	OPTEC-FAIS-054-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,296,578.49	2,296,578.47
COL220302119902	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1,895,262.06
COL220302123352	Obra	OPTEC-FAIS-062-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	959,562.42	959,562.42
COL220402161361	Obra	OPTEC-FAIS-068-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	5,790,941.98	5,790,941.98
COL220402161555	Obra	OPTEC-FAIS-067-2022	Roberto Cesar Flores Galvan	municipio de tecoman, col.	349,850.22	349,850.22
COL220402162041	Obra	OPTEC-FAIS-089-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	701,340.34	701,340.34
COL220402163262	Obra	OPTEC-FAIS-075-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,419,863.66	280,000.00
COL220402185970	Obra	OPTEC-FAIS-040-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,898,836.50	1,898,836.50
COL220402186022	Obra	OPTEC-FAIS-040-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,898,836.50	1,898,836.50
COL220402191734	Obra	OPTEC-FAIS-090-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	344,091.28	344,091.28
COL220202069993	Servicios	OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2022	Hugo Cesar Barreto Ochoa	municipio de tecoman, col.	1,267,519.91	1,267,519.91
COL220202074468	Obra	OPTEC-FAIS-006-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	2,470,695.91	2,470,695.91
COL220202074843	Obra	OPTEC-FAIS-009-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	190,509.69	190,509.69
COL220202075652	Obra	OPTEC-FAIS-015-2022	DBC Constructora S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	998,781.47	998,781.47
COL220202079175	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8,186,272.59
COL220202080696	Obra	OPTEC-FAIS-027-2022	Oscar Leonel Anguiano Portillo	municipio de tecoman, col.	1,896,567.82	1,896,567.82
COL220202080842	Obra	OPTEC-FAIS-026-2022	German Gonzalez Verdía	municipio de tecoman, col.	1,496,674.92	1,496,674.92
COL220302110868	Obra	OPTEC-FAIS-030-2022	Construcciones Jasiga del Pacifico, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	995,484.16	995,484.16
COL220302118090	Obra	OPTEC-FAIS-047-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	249,898.07	249,898.06
COL220302119503	Obra	OPTEC-FAIS-046-2022	Oscar Rodriguez Aguilar	municipio de tecoman, col.	2,190,924.17	2,190,924.17
COL220302120556	Obra	OPTEC-FAIS-052-2022	Thicsa SCC S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,797,055.79	1,797,055.79
COL220302123327	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220302123336	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1,184,625.16
COL220402161544	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1,898,746.93
COL220402174260	Obra	OPTEC-FAIS-077-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,091,814.61	1,091,814.61
COL220402191129	Obra	OPTEC-FAIS-087-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	499,697.38	499,697.38
COL220402191631	Obra	OPTEC-FAIS-086-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	109,810.36	109,810.36

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL220302114948	2022		5 Metros Cuadrados	548.1	548.1	548.1	100
COL220202074495	2022		5 Metros Cuadrados	3405	3405	3405	100
COL220202074799	2022		5 Metros lineales	151	151	151	100
COL220202074816	2022		5 Metros lineales	196	196	196	100
COL220202075063	2022		5 Metros lineales	638	638	638	100
COL220202075647	2022		5 Metros lineales	111	111	111	100
COL220202077908	2022		5 Metros lineales	220	220	220	100
COL220202078590	2022		5 Piezas	8	8	8	100
COL220202079177	2022		5 Piezas	737	737	737	100
COL220202080515	2022		5 Metros lineales	16	16	16	100
COL220302110878	2022		5 Metros lineales	194	450	450	100
COL220302119933	2022		5 Kilómetro lineal	5	5	5	100
COL220302123314	2022		5 Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
COL220402155110	2022		5 Metros Cuadrados	1600	1600	1600	100
COL220402163231	2022		5 Metros lineales	650	650	650	100
COL220402164734	2022		5 Metros Cuadrados	3055	3055	3055	100
COL220402191354	2022		5 Metros Cuadrados	250	250	250	100
COL220402191442	2022		5 Metros Cuadrados	1104	1104	1104	100
COL220202075670	2022		5 Metros lineales	113	113	113	100
COL220202077906	2022		5 Metros lineales	231	231	231	100
COL220202077911	2022		5 Metros lineales	145	145	145	100
COL220202078040	2022		5 Piezas	106	129	129	100
COL220202078390	2022		5 Piezas	17	17	17	100
COL220202080853	2022		5 Metros Cuadrados	2859	2859	2859	100
COL220302108932	2022		5 Metros lineales	480	480	480	100
COL220302108968	2022		5 Metros lineales	75	75	75	100
COL220302115175	2022		5 Planta(s)	1	1	1	100
COL220302119926	2022		5 Kilómetro lineal	3.5	3.5	3.5	100
COL220402155051	2022		5 Cancha(s)	6	6	6	100

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL220402163253		2022	5 Metros lineales	104	104	104	100
COL220202069784		2022	5 Vehículos	1	1	1	100
COL220202074448		2022	5 Metros lineales	583	583	583	100
COL220202075640		2022	5 Metros lineales	319	319	319	100
COL220202077910		2022	5 Metros lineales	116	116	116	100
COL220202078061		2022	5 Piezas	25	25	25	100
COL220202078584		2022	5 Piezas	56	56	56	100
COL220302115229		2022	5 Metros lineales	15014	15246	15246	100
COL220302118092		2022	5 Metros lineales	122	122	122	100
COL220302118105		2022	5 Metros Cuadrados	1486	1486	1486	100
COL220302119510		2022	5 Metros lineales	583	583	583	100
COL220302125157		2022	5 Metros Cuadrados	660	660	660	100
COL220302125197		2022	5 Metros Cuadrados	1601	1639	1639	100
COL220302130815		2022	5 PROGRAMA(S)	1	1	1	100
COL220302137805		2022	5 Metros Cuadrados	3665	3665	3665	100
COL220402161614		2022	5 Piezas	22	34	34	100
COL220402163300		2022	5 Metros lineales	248	248	248	100
COL220402173108		2022	5 Metros Cuadrados	4205	4414	4414	100
COL220402173126		2022	5 Metros Cuadrados	3440	3892	3892	100
COL220402176109		2022	5 Metros lineales	116	118	118	100
COL220402191376		2022	5 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL220402191401		2022	5 Metros Cuadrados	350	350	350	100
COL220402191837		2022	5 Planta(s)	1	1	1	100
COL220202078049		2022	5 Piezas	12	12	12	100
COL220202078600		2022	5 Piezas	50	50	50	100
COL220202078658		2022	5 Piezas	60	60	60	100
COL220302108961		2022	5 Metros lineales	232	232	232	100
COL220302115104		2022	5 Planta(s)	1	1	1	100
COL220302117815		2022	5 Metros Cuadrados	360	386	386	100

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL220302123334	2022		5 Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
COL220402161599	2022		5 Metros Cuadrados	600	600	600	100
COL220402162147	2022		5 Metros lineales	80	118.76	118.76	100
COL220402163282	2022		5 Metros lineales	112	112	112	100
COL220402167384	2022		5 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL220402173142	2022		5 Metros lineales	50	50	50	100
COL220402186037	2022		5 Cuarto(s)	1	1	1	100
COL220402191152	2022		5 Metros Cuadrados	364	366	366	100
COL220402191820	2022		5 Piezas	12	14	14	100
COL220102061422	2022		5 Metros lineales	312	312	312	100
COL220202070747	2022		5 PROYECTO(S)	1	1	1	100
COL220202074583	2022		5 Piezas	115	122	122	100
COL220202078921	2022		5 Piezas	79	79	79	100
COL220202078928	2022		5 Piezas	148	148	148	100
COL220202079255	2022		5 Metros lineales	98	98	98	100
COL220302108824	2022		5 Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
COL220302110719	2022		5 Metros lineales	5972	5972	5972	100
COL220302115188	2022		5 Planta(s)	1	1	1	100
COL220302118229	2022		5 Metros Cuadrados	3178	3258	3258	100
COL220302119381	2022		5 Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
COL220302119910	2022		5 Kilómetro lineal	4.5	4.5	4.5	100
COL220302123342	2022		5 Metros Cuadrados	315	315	315	100
COL220302123348	2022		5 Metros Cuadrados	3950	3950	3950	100
COL220402155064	2022		5 Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
COL220402173093	2022		5 Metros Cuadrados	2233	2402	2402	100
COL220102061531	2022		5 Metros lineales	24	24	24	100
COL220202074751	2022		5 Piezas	120	120	120	100
COL220202074810	2022		5 Metros lineales	208	208	208	100
COL220202074833	2022		5 Metros lineales	175	175	175	100

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL220202078078	2022		5 Piezas	15	15	15	100
COL220202078397	2022		5 Piezas	20	20	20	100
COL220202079166	2022		5 Piezas	35	35	35	100
COL220202083583	2022		5 Metros Cuadrados	960	1044	1044	100
COL220202083597	2022		5 Metros Cuadrados	2532	2532	2532	100
COL220302115263	2022		5 Metros lineales	500	500	500	100
COL220302117810	2022		5 Metros Cuadrados	592	592	592	100
COL220302119935	2022		5 Kilómetro lineal	3.5	3.5	3.5	100
COL220402153425	2022		5 Comedor(es)	1	1	1	100
COL220402161374	2022		5 Metros Cuadrados	1389	1389	1389	100
COL220402161491	2022		5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402161520	2022		5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402163304	2022		5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402167336	2022		5 Metros Cuadrados	320	320	320	100
COL220402191325	2022		5 Metros Cuadrados	250	250	250	100
COL220202076243	2022		5 Metros lineales	15014	15014	15014	100
COL220202077907	2022		5 Metros lineales	160	168.15	168.15	100
COL220302110767	2022		5 Metros lineales	1164	2314	2314	100
COL220302110890	2022		5 Metros lineales	580	1128	1128	100
COL220302117826	2022		5 Metros lineales	115	115	115	100
COL220302119377	2022		5 Metros Cuadrados	3500	4116	4116	100
COL220302119902	2022		5 Kilómetro lineal	3.5	3.74	3.74	100
COL220302123352	2022		5 Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
COL220402161361	2022		5 Metros Cuadrados	12575	12575	12575	100
COL220402161555	2022		5 Metros Cuadrados	240	240	240	100
COL220402162041	2022		5 Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
COL220402163262	2022		5 Metros lineales	407	407	407	100
COL220402185970	2022		5 Cuarto(s)	18	18	18	100
COL220402186022	2022		5 Cuarto(s)	2	2	2	100

Destino del Gasto (Informe Definitivo 2022)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL220402191734	2022		5 Piezas	8	8	8	100
COL220202069993	2022		5 Otros	1	1	1	100
COL220202074468	2022		5 Metros Cuadrados	5247	5342	5342	100
COL220202074843	2022		5 Metros lineales	270	270	270	100
COL220202075652	2022		5 Metros lineales	389	389	389	100
COL220202079175	2022		5 Piezas	28	28	28	100
COL220202080696	2022		5 Metros Cuadrados	548.1	548.1	548.1	100
COL220202080842	2022		5 Metros Cuadrados	160	160	160	100
COL220302110868	2022		5 Metros lineales	1262	2507	2507	100
COL220302118090	2022		5 Metros lineales	57	62.75	62.75	100
COL220302119503	2022		5 Metros lineales	443	445	445	100
COL220302120556	2022		5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220302123327	2022		5 Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
COL220302123336	2022		5 Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
COL220402161544	2022		5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402174260	2022		5 Piezas	5	24	24	100
COL220402191129	2022		5 Metros lineales	97	97	97	100
COL220402191631	2022		5 Metros lineales	25	25	25	100

