



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022 E INFORME DEFINITIVO 2021



"2022, Año de la Esperanza"

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de julio de 2022.
Oficio No. 072/2022.

Asunto: **Segundo Informe Trimestral
FAIS y POA 2022**


C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At:n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Segundo Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2022; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprouram.planeacion@umail.colim.gob.mx; dini:ralplaneacionrq!!mail.com y ravilarl@gmail.com

De igual manera, se anexa el Segundo Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2022, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de junio del 2022. se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirpro!m.planeacion@umail.com, dirruralplaneacion@umail.com y ravilarl@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- LAF, Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



003730



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2022

(Formato CONAC)



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			fisico	financiero
Construcción de pozo profundo de agua potable en la Col. Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$2,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,029	0%	0%
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Pozo	2,016	0%	0%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos. (Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$1,800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos.	1 Pozo	2,906	0%	0%
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en calle Venustiano Carranza entre las calles Reforma e Independencia y en la calle Independencia entre Andador 18 y calle Venustiano Carranza Col. Infonavit Las Huertas.	\$850,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 ml	168	0%	0%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Pipila continuación Quintana Roo entre la Av. Pedro Torres Ortiz y la avenida Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$950,000.00	\$284,849.55	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 ml	231	80%	30%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,050,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	583 ml	378	0%	0%
Ampliación de línea de agua potable calle Morelos tramo calle Benito Juárez a canal, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$200,000.00	\$189,852.18	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	245 ml	63	100%	95%
Construcción de obra de protección para el desalajo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos (2da Etapa).	\$270,000.00	\$80,157.30	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	769	100%	30%
Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,500 ml	1,344	100%	0%
Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$298,645.25	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,500 ml	1,197	100%	30%
Rehabilitación de canal pluvial paralelo a la Av. Antonio Álvarez del Castillo-Glorieta Los perritos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$688,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	79 ml	231	0%	0%
Construcción de vado, para desalajo de aguas pluviales cruce de Av. Insurgentes con Av. De la Juventud en la Cabecera Municipal.	\$4,000,000.00	\$2,215,538.38	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,400 m2	1,491	100%	55%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario de 8" de diámetro de polietileno en varias calles de la Col. El Chamizal. (Convenio COMAPAT-municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$800,000.00	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	312 ml	218	100%	100%
Rehabilitación de red de colector de 42" de diámetro de polietileno en la Calle Tercera y Avenida de los Maestros en la Col. Díaz Ordaz. (Convenio COMAPAT-municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$200,000.00	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	24 ml	76	100%	100%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$975,133.31	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,000 ml	1,344	100%	65%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2022

Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,000 ml	1,344	0%	0%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	17,000 ml	147	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Abasolo entre calle Fernando Montes de Oca y Juan Escutia, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$608,331.92	\$347,658.22	Colima.	Tecomán	Tecomán	230 ml	113	90%	57%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,500,000.00	\$748,991.43	Colima.	Tecomán	Tecomán	583 ml	378	90%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez entre Javier Mina y José Antonio Torres Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$430,000.00	\$236,774.69	Colima.	Tecomán	Tecomán	111 ml	50	100%	55%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Quintana Roo entre Álvaro Obregón y Av. Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00	\$539,228.64	Colima.	Tecomán	Tecomán	484 ml	231	90%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Idolina Moguel entre José Espinoza Rivera y Av. Carlos de la Madrid, en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal.	\$1,007,000.00	\$509,457.28	Colima.	Tecomán	Tecomán	380 ml	227	90%	51%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Flores Magón entre Guadalupe Victoria y Leonardo B. Gutiérrez, en la Col. Benito Juárez de la Cabecera Municipal.	\$580,000.00	\$425,220.02	Colima.	Tecomán	Tecomán	153 ml	118	100%	73%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo entre Río Bravo y Río Papaloapan, en la Col. Libertad de la Cabecera Municipal.	\$600,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	230 ml	118	10%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco Villa entre Andrés Quintana Roo y Revolución en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$930,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	240 ml	67	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. López Mateos entre la calle Basilio Vadillo y Javier Mina Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$430,000.00	\$341,531.37	Colima.	Tecomán	Tecomán	113 ml	29	100%	79%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en lateral de Av. Insurgentes, entre las calles Manuel Álvarez y Esteban García, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$420,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	160 ml	34	100%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Sevilla del Río entre andador 16 y andador 18, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$320,000.00	\$255,948.22	Colima.	Tecomán	Tecomán	79 ml	50	100%	80%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Papaloapan entre calle Andador 5 y Río Lerma, Col. Indeco en la Cabecera Municipal.	\$350,000.00	\$331,451.56	Colima.	Tecomán	Tecomán	98 ml	46	100%	95%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz entre José Antonio Torres y Prolong. Morelos, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$350,000.00	\$215,824.09	Colima.	Tecomán	Tecomán	175 ml	67	100%	62%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

06



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Jazmín y Crisantemo entre las calles Río Papaloapan y Río Balsas Col. Parque Las Flores, en la Cabecera Municipal.	\$650,000.00	\$532,119.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 ml	185	100%	82%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle 4 entre Revolución y parcela Col. Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	\$457,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	150 ml	59	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Campo Aéreo entre las calles Tlaxcala y Oaxaca Col. Noriega Pizano, en la Cabecera Municipal.	\$400,000.00	\$353,353.90	Colima.	Tecomán	Tecomán	116 ml	71	100%	88%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre Calle Emiliano Zapata y Valentín Gómez Farías Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	\$720,000.00	\$215,134.94	Colima.	Tecomán	Tecomán	220 ml	97	100%	30%
Rehabilitación de Colector Sanitario Juan Oseguera entre las calles Cuauhtémoc y Andrés Quintana Roo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	213 ml	59	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Corregidora entre las calles Belisario Domínguez y Fernando MorencPeña en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán	\$320,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	116 ml	46	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en prolongación de calle Benito Juárez entre Av. Universidad y parcela, en la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	\$300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	212 ml	42	100%	0%
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Revolución entre en calle 5 de Mayo y parcela, en la comunidad de Caleras.	\$350,000.00	\$104,611.70	Colima.	Tecomán	Caleras	145 ml	42	100%	30%
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5Planta	7,140	0%	0%
Construcción de techado en escuela primaria Rey de Colimán, Col. Noriega Pizano.	\$2,228,500.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techado	2,016	0%	0%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Km	5,166	0%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Tecomán, 3a. Etapa.	\$8,250,000.00	\$5,394,967.50	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,100 Luminaria	8,610	80%	65%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en el municipio de Tecomán.	\$2,400,000.00	\$1,197,452.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	140 Luminaria	1,722	70%	50%
Mejoramiento de alumbrado público (poste y luminaria) tipo led en Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,500,000.00	\$1,229,562.83	Colima.	Tecomán	Tecomán	90 Luminaria	924	60%	49%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en zona de playas del municipio de Tecomán.	\$850,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	30 Luminaria	147	0%	0%
Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,000 m2	2,855	0%	0%



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL.

Handwritten signature and initials in blue ink.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 500 m2	882	0%	0%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	\$1,100,000.00	\$329,723.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	3, 600 m2	2,100	80%	30%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	\$1,100,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,600 m2	2,100	0%	0%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Norte del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$449,002.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,500 m2	1,428	90%	30%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Sur del municipio de Tecomán.	\$920,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,500 m2	966	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pipila continuación Quintana Roo entre Av. Pedro Torres Ortiz y avenida Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$5,800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	13,000 m2	1,344	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Veracruz entre Prolong. Morelos y calle Miguel Bracamontes, en la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,200 m2	483	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,400 m2	189	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Abasolo entre calle López Mateos y Fernando Montes de Oca, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3, 000 m2	3,696	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Vicente Guerrero entre calle Benito Juárez y V. Carranza, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal.	\$1,820,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,500 m2	3,528	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Valentín Gómez Farías (Calle 18) entre calle R. Sevilla del Rio y Libramiento Fernando Moreno Peña, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$2,300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,500 m2	63	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,885,589.90	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,800 m2	63	0%	0%
Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$2,500,000.00	\$1,447,222.52	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	8,000 m2	147	95%	58%
Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Alvarez de la localidad de Madrid.	\$880,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Madrid	1,600 m2	67	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle principal de la localidad de Caleras.	\$1,445,677.03	\$0.00	Colima.	Tecomán	Caleras	2,220 m2	1,386	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de huellas de rodamiento en calle Principal (Independencia) de la comunidad de Chanchopa.	\$300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Chanchopa	240 ml	46	100%	0%
Construcción empedrados en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	\$500,000.00	\$149,904.42	Colima.	Tecomán	Tecolapa	800 m2	50	90%	30%
Construcción de Banquetas en varias calles de Tecomán.	\$400,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	450 m2	231	0%	0%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$280,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	300 m2	130	0%	0%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	\$200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Chanchopa	250 m2	105	0%	0%
Construcción de "Jardín del Recuerdo" en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,050,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,869	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,100,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	10 Parques	1,848	0%	0%
Rehabilitación de parques y jardines del municipio Tecomán.	\$1,200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Parques	924	0%	0%
Rehabilitación de jardín Hidalgo Col. Centro, municipio de Tecomán.	\$3,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,260	0%	0%
Rehabilitación de jardín Lázaro Cárdenas Col. Unión del municipio de Tecomán.	\$960,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	231	0%	0%
Rehabilitación de jardín de la Col. San José del municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	357	0%	0%
Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.	\$1,591,500.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Techado	193	0%	0%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Pascuales.	\$350,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Pascuales	1 Parque	126	0%	0%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de El Real.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	El Real	1 Parque	202	0%	0%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Tecuanillo.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecuanillo	1 Parque	92	0%	0%
Rehabilitación de espacios deportivos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	3 Espacio multideportivo	2,310	0%	0%
Construcción de techado en cancha de uso múltiple de la comunidad de Ladislao Moreno.	\$1,900,000.00	\$1,096,658.60	Colima.	Tecomán	Ladislao Moreno	1 Techado	739	90%	58%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Cuarto dormitorio	84	0%	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$250,000.00	\$4,466.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			2%	2%

AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
 Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
 Segundo Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS. (Evaluación del FAIS)	\$200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS. (Supervisión de obra).	\$1,268,096.05	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Estudio fotogramétrico para el municipio de Tecomán. (Actualización del Catastro Municipal, 1a. Etapa).	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Programa para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PbR. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	\$180,810.10	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Seguridad Pública y DIF)	\$600,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO
 ELABORÓ
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 AUTORIZÓ
 ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



POA 2022 (Formato POA2)



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (8)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2022																	
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Construcción de pozo profundo de agua potable en la Col. Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	-			2,500,000.00		1.00	Pozo	1,029			0%	0%
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		5.00	Pozos	2,016			0%	0%
Agua Potable	Pozo profundo de agua entubada	Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos. (Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Cofradía de Morelos.	1,800,000.00	-			1,800,000.00		1.00	Pozo	2,906			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación del sistema de red de agua potable en calle Venustiano Carranza entre las calles Reforma e Independencia y en la calle Independencia entre Andador 18 y calle Venustiano Carranza Col. Infonavit Las Huertas.	Tecomán	Tecomán	850,000.00	-			850,000.00		500.00	ml	168			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Píoila continuación Quintana Roo entre la Av. Pedro Torres Ortiz y la avenida Antonio Álvarez del Castillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	950,000.00	284,849.55			950,000.00		400.00	ml	231	09-may-22	22-jun-22	80	30%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Rehabilitación de línea de agua potable en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,050,000.00	-			1,050,000.00		583.00	ml	378			0%	0%
Agua Potable	Red o sistema de agua entubada	Ampliación de línea de agua potable calle Morelos tramo calle Benito Juárez a canal, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	200,000.00	189,852.18			200,000.00		245.00	ml	63	27-abr-22	16-may-22	100	95%
Drenaje y Letrinas	Drenaje pluvial	Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos (2da Etapa).	Tecomán	Tecomán	270,000.00	80,157.30			270,000.00		1.00	Obra	769	16-may-22	24-jun-22	100	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje pluvial	Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		4,500.00	ml	1,344	11-jun-22	30-jun-22	100	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje pluvial	Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	298,645.25			1,000,000.00		3,500.00	ml	1,197	08-jun-22	27-jun-22	100	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje pluvial	Rehabilitación de canal pluvial paralelo a la Av. Antonio Álvarez del Castillo-Glorieta Los perritos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	688,000.00	-			688,000.00		79.00	ml	231			0%	0%
Urbanización	Vado	Construcción de vado para desalojo de aguas pluviales cruce de Av. Insurgentes con Av. De la Juventud en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	4,000,000.00	2,215,538.38			4,000,000.00		3,400.00	m2	1,491	10-may-22	28-jun-22	100	55%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de 8" de diámetro de polietileno en varias calles de la Col. El Chamizal. (Convenio COMAPAT-municipio. Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	800,000.00	800,000.00		800,000.00		312.00	ml	218	27-ene-22	30-mar-22	100	100%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)					
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)																	
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de colector de 42" de diámetro de polietileno en la Calle Tercera y Avenida de los Maestros en la Col. Díaz Ordaz. (Convenio COMPAT-municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Tecomán	400,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00			24.00	ml	76	27-ene-22	30-mar-22	100	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	975,133.31				1,500,000.00			15,000.00	ml	1,344	12-may-22	10-jun-22	100	65%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-				1,500,000.00			15,000.00	ml	1,344			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-				1,900,000.00			17,000.00	ml	147			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Abasolo entre calle Fernando Montes de Oca y Juan Escutia, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	608,331.92	347,658.22				608,331.92			230.00	ml	113	09-may-22	07-jun-22	90	57%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	748,991.43				2,500,000.00			583.00	ml	378	10-may-22	18-jun-22	90	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez entre Javier Mina y José Antonio Torres Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	430,000.00	236,774.69				430,000.00			111.00	ml	50	03-may-22	01-jun-22	100	55%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Quintana Roo entre Álvaro Obregón y Av. Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	539,228.64				1,800,000.00			484.00	ml	231	09-may-22	22-jun-22	90	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Idolina Moguel entre José Espinoza Rivera y Av. Carlos de la Madrid, en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,007,000.00	509,457.28				1,007,000.00			380.00	ml	227	12-may-22	10-jun-22	90	51%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Flores Magón entre Guadalupe Victoria y Leonardo B. Gutiérrez, en la Col. Benito Juárez de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	580,000.00	425,220.02				580,000.00			153.00	ml	118	29-abr-22	28-may-22	100%	73%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo entre Río Bravo y Río Papaloapan, en la Col. Libertad de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	600,000.00	-				600,000.00			230.00	ml	118	28-jun-22	27-jul-22	10	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Francisco Villa entre Andrés Quintana Roo y Revolución en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	930,000.00	-				930,000.00			240.00	ml	67			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. López Mateos entre la calle Basilio Vadillo y Javier Mina Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	430,000.00	341,531.37				430,000.00			113.00	ml	29	03-may-22	27-may-22	100%	79%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIA- CIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)															
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en lateral de Av. insurgentes, entre la calles Manuel Álvarez y Esteban García, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	420,000.00	-			420,000.00		160.00	ml	34	12-may-22	20-jun-22	100	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Sevilla del Río entre andador 16 y andador 18, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	320,000.00	255,948.22			320,000.00		79.00	ml	50	18-may-22	16-jun-22	100%	80%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Papaloapan entre calle Andador 5 y Río Lerma, Col. Indeco en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	331,451.56			350,000.00		98.00	ml	46	23-may-22	01-jul-22	100%	95%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz entre José Antonio Torres y Prolong. Morelos, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	215,824.09			350,000.00		175.00	ml	67	29-abr-22	28-may-22	100%	62%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Jazmín y Crisantemo entre las calles Río Papaloapan y Río Balsas Col. Parque Las Flores, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	650,000.00	532,119.85			650,000.00		200.00	ml	185	29-abr-22	28-may-22	100%	82%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario calle 4 entre Revolución y parcela Col. Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	457,000.00	-			457,000.00		150.00	ml	59			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Campo Aéreo entre las calles Tlaxcala y Oaxaca Col. Noriega Pizano, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	353,353.90			400,000.00		116.00	ml	71	17-may-22	25-jun-22	100%	88%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre Calle Emiliano Zapata y Valentín Gómez Farías Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	720,000.00	215,134.94			720,000.00		220.00	ml	97	12-may-22	20-jun-22	100	30%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de Colector Sanitario Juan Oseguera entre las calles Cuauhtémoc y Andrés Quintana Roo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		213.00	ml	59			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Corregidora entre las calles Belisario Domínguez y Fernando Moreno Peña en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán	Tecomán	Cerro de Ortega	320,000.00	-			320,000.00		116.00	ml	46			0%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en prolongación de calle Benito Juárez entre Av. Universidad y parcela, en la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	300,000.00	-			300,000.00		212.00	ml	42	27-abr-22	16-may-22	100%	0%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Revolución entre en calle 5 de Mayo y parcela, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	350,000.00	104,611.70			350,000.00		145.00	ml	42	09-may-22	07-jun-22	100	30%
Drenaje y Letrinas	Planta de tratamiento de aguas residuales.	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-			1,500,000.00		5.00	Plantas	7,140	05-jul-22	18-ago-22	0%	0%
Infraestructura Básica Educativa	Techado en áreas de impartición de educación física.	Construcción de techado en escuela primaria Rey de Colimán, Col. Noriega Pizano.	Tecomán	Tecomán	2,228,500.00	-			2,228,500.00		1.00	Techado	2,016			0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	Camino Saca-cosecha	Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-			1,900,000.00		20.00	Km	5,166			0%	0%
Urbanización	Alumbrado Público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Tecomán, 3a. Etapa.	Tecomán	Tecomán	8,250,000.00	5,394,967.50			8,250,000.00		1,100.00	Luminarias	8,610	10-may-22	07-ago-22	80	65%
Urbanización	Alumbrado Público	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,400,000.00	1,197,452.73			2,400,000.00		140.00	Luminarias	1,722	12-may-22	20-jul-22	70	50%
Urbanización	Alumbrado Público	Mejoramiento de alumbrado público (poste y luminaria) tipo led en Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	1,229,562.83			2,500,000.00		90.00	Luminarias	924	13-may-22	21-jul-22	60	49%
Urbanización	Alumbrado Público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en zona de playas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	850,000.00	-			850,000.00		30.00	Luminarias	147			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		3,000.00	m2	2,856			0%	0%
Urbanización	Carretera	Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	-			500,000.00		1,500.00	m2	882			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	329,723.13			1,100,000.00		3,600.00	m2	2,100	30-may-22	08-jul-22	80	30%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	-			1,100,000.00		3,600.00	m2	2,100			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Norte del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	449,002.48			1,500,000.00		4,500.00	m2	1,428	20-may-22	28-jun-22	90	30%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Sur del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	920,000.00	-			920,000.00		2,500.00	m2	966			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pipila continuación Quintana Roo entre Av. Pedro Torres Ortiz y avenida Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	5,800,000.00	-			5,800,000.00		13,000.00	m2	1,344			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Veracruz entre Prolong. Morelos y calle Miguel Bracamontes, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	-			2,000,000.00		4,200.00	m2	483			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		1,400.00	m2	189			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Abasolo entre calle López Mateos y Fernando Montes de Oca, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,200,000.00	-			2,200,000.00		3,000.00	m2	3,696			0%	0%

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

[Handwritten signature]



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)															
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Vicente Guerrero entre calle Benito Juárez y V. Carranza, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,820,000.00	-			1,820,000.00		3,500.00	m2	3,528			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Valentin Gómez Farias (Calle 18) entre calle R. Sevilla del Río y Libramiento Fernando Moreno Peña, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,300,000.00	-			2,300,000.00		3,500.00	m2	63			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,885,589.90	-			1,885,589.90		2,800.00	m2	63			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,500,000.00	1,447,222.52			2,500,000.00		3,000.00	m2	147	13-may-22	01-jul-22	95	58%
Urbanización	Calle (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Alvarez de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	880,000.00	-			880,000.00		1,600.00	m2	67			0%	0%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle principal de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	1,445,677.03	-			1,445,677.03		2,220.00	m2	1,386			0%	0%
Urbanización	Calle (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de huellas de rodamiento en calle Principal (Independencia) de la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	300,000.00	-			300,000.00		240.00	ml	46	20-may-22	18-jun-22	100%	0%
Urbanización	Calle (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción empedrados en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	500,000.00	149,904.42			500,000.00		800.00	m2	50	30-may-22	28-jun-22	90	30%
Urbanización	Guarnición y Banqueta	Construcción de Banquetas en varias calles de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	-			400,000.00		450.00	m2	231			0%	0%
Urbanización	Guarnición y Banqueta	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	280,000.00	-			280,000.00		300.00	m2	130			0%	0%
Urbanización	Guarnición y Banqueta	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	200,000.00	-			200,000.00		250.00	m2	105			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Construcción de "Jardín del Recuerdo" en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,050,000.00	-			4,050,000.00		1.00	Parque	1,869			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	-			1,100,000.00		10.00	Parques	1,848			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de parques y jardines del municipio Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	-			1,200,000.00		5.00	Parques	924			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de jardín Hidalgo Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00	-			3,000,000.00		1.00	Parque	1,260			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de jardín Lázaro Cárdenas Col. Unión del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	960,000.00	-			960,000.00		1.00	Parque	231			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de jardín de la Col. San José del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	-			800,000.00		1.00	Parque	357			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito	Tecomán	El Saucito	1,591,500.00	-			1,591,500.00		1.00	Techado	193	04-jul-22	01-sep-22	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de junio de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	1.00	Parque	126			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de El Real.	Tecomán	El Real	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	1.00	Parque	202			0%	0%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Tecuanillo.	Tecomán	Tecuanillo	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-	1.00	Parque	92			0%	0%
Urbanización	Espacio Multideportivo	Rehabilitación de espacios deportivos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-	3.00	Espacios multideportivo	2,310			0%	0%
Urbanización	Techado en Espacio Multideportivo	Construcción de techado en cancha de uso múltiple de la comunidad de Ladislao Moreno.	Tecomán	Ladislao Moreno	1,900,000.00	1,096,658.60	-	-	1,900,000.00	-	1.00	Techado	739	20-may-22	26-jun-22	90	58%
Mejoramiento de Vivienda	Cuarto Dormitorio	Construcción de cuarto dormitorio adicional.	Tecomán	Tecomán	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-	20.00	Cuartos dormitorio	84			0%	0%
Indirectos	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	250,000.00	4,466.00	-	-	250,000.00	-	-----	-----	-----	08-abr-22	31-dic-22	2	2%
Indirectos	Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS	Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS. (Evaluación del FAIS)	Tecomán	Tecomán	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-	-----	-----	-----			0%	0%
Indirectos	Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS	Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS. (Supervisión de obra).	Tecomán	Tecomán	1,268,096.05	-	-	-	1,268,096.05	-	-----	-----	-----			0%	0%
PRODIM	4-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Estudio fotogramétrico para el municipio de Tecomán (Actualización del Catastro Municipal, 1a. Etapa).	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-	-----	-----	-----			0%	0%
PRODIM	4-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Programa para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PbR. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	Tecomán	Tecomán	180,810.10	-	-	-	180,810.10	-	-----	-----	-----			0%	0%
PRODIM	5-CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Seguridad Pública y DIF)	Tecomán	Tecomán	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-	-----	-----	-----			0%	0%
TOTAL=					115,040,505.00	21,500,442.09	1,000,000.00	-	114,040,595.00	-	-----	-----	-----				

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

PRESENCIA
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2022



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



C.c.p. Archivo.

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de julio de 2022.
Oficio No. 047/2022.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2022.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del segundo trimestre en la página de la MIDS 2022 de la Secretaria de Bienestar fue lo siguiente:

- 21 proyectos directos.
- 24 proyectos complementarios.
- Total de 45 proyectos de infraestructura.
- 3 proyectos de Gastos Indirectos.
- 2 proyectos de PRODIM.



Totalizando **50 proyectos revisados y solventados de observaciones** en la página de la MIDS 2022 de la Secretaria de Bienestar.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

003728



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal



ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.

C.c.p.- Lic. Julio César León Trujillo.- Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.

C.c.p.- LAF, Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.

C.c.p.- Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.

C.c.p. Archivo.



2022, Año de la Esperanza