



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. de Tecomán, Colima. 20 de octubre de 2022.
Memorandum No.067/2022.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAIS) ejercicio 2022; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **tercer trimestre** del ejercicio 2022 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

2022, Año de la Esperanza

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2022



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
17 OCT. 2022
RECIBIDO
DESPACHO C. SECRETARIA
NOMBRE: *Ale* HORA: *16:11*

Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de octubre de 2022.
Oficio No. 106/2022.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral FAIS y POA 2022**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE.

RECIBIDO
19 OCT. 2022
14:26 pm
TESORERÍA

A W S E

At n **M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas**
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2022; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

De igual manera, se anexa el Tercer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2022, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de septiembre del 2022, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN, COLIMA
19 OCT. 2022
14:28
RECIBIDO
CONTRALORIA MUNICIPAL

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

RECIBIDO
Colima
17 OCT. 2022
BIENESTAR
DELEGACION COLIMA

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas.- Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.

2022, Año de la Esperanza

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.robtmex

H. AYUNTAMIENTO RESIDENCIA
RECIBIDO
19 OCT. 2022
Recibido: _____ Hora: *14:30*



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2022

(Formato CONAC)



“2022, Año de la Esperanza”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Tercer Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS:

114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de pozo profundo de agua potable en la Col. Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$2,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,029	0%	0%
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Pozo	2,016	0%	0%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos. (Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$1,800,000.00	\$898,527.90	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos.	1 Pozo	2,906	60%	50%
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en calle Venustiano Carranza entre las calles Reforma e Independencia y en la calle Independencia entre Andador 18 y calle Venustiano Carranza Col. Infonavit Las Huertas.	\$850,000.00	\$676,041.88	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 ml	168	100%	80%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Pipila continuación Quintana Roo entre la Av. Pedro Torres Ortiz y la avenida Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$950,000.00	\$427,268.25	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 ml	231	100%	45%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,050,000.00	\$177,093.13	Colima.	Tecomán	Tecomán	583 ml	378	100%	17%
Ampliación de línea de agua potable calle Morelos tramo calle Benito Juárez a canal, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$200,000.00	\$190,509.69	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	245 ml	63	100%	95%
Ampliación de línea de agua potable calle 2 de Abril tramo calle Francisco Velasco y Morelos, en la localidad de Tecolapa.	\$160,000.00	\$102,636.25	Colima.	Tecomán	Tecolapa	60 ml	29	100%	64%
Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos (2da Etapa).	\$270,000.00	\$261,732.30	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	769	100%	97%
Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,900,000.00	\$1,579,790.75	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,500 ml	1,344	100%	83%
Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$995,484.16	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,500 ml	1,197	100%	100%
Rehabilitación de canal pluvial paralelo a la Av. Antonio Álvarez del Castillo-Glorieta Los perritos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$688,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	79 ml	231	0%	0%
Construcción de vado, para desalojo de aguas pluviales cruce de Av. Insurgentes con Av. De la Juventud en la Cabecera Municipal.	\$4,000,000.00	\$3,987,639.52	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,400 m2	1,491	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario de 8" de diámetro de polietileno en varias calles de la Col. El Chamizal. (Convenio COMAPAT-municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$800,000.00	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	312 ml	218	100%	100%
Rehabilitación de red de colector de 42" de diámetro de polietileno en la Calle Tercera y Avenida de los Maestros en la Col. Díaz Ordaz. (Convenio COMAPAT-municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$200,000.00	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	24 ml	76	100%	100%





H. Ayuntamiento de Tecomán
 Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
 Tercer Trimestre 2022

Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$1,499,916.23	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,000 ml	1,344	100%	100%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$700,028.54	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,000 ml	1,344	100%	47%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Abasolo entre calle Fernando Montes de Oca y Juan Escutia, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$608,331.92	\$607,995.35	Colima.	Tecomán	Tecomán	230 ml	113	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,500,000.00	\$2,113,879.71	Colima.	Tecomán	Tecomán	583 ml	378	100%	85%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez entre Javier Mina y José Antonio Torres Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$430,000.00	\$426,965.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	111 ml	50	100%	99%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Quintana Roo entre Álvaro Obregón y Av. Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00	\$1,797,428.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	484 ml	231	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Idolina Moguel entre José Espinoza Rivera y Av. Carlos de la Madrid, en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal.	\$1,007,000.00	\$804,407.46	Colima.	Tecomán	Tecomán	380 ml	227	100%	80%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Flores Magón entre Guadalupe Victoria y Leonardo B. Gutiérrez, en la Col. Benito Juárez de la Cabecera Municipal.	\$580,000.00	\$578,711.65	Colima.	Tecomán	Tecomán	153 ml	118	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo entre Río Bravo y Río Papaloapan, en la Col. Libertad de la Cabecera Municipal.	\$600,000.00	\$589,312.66	Colima.	Tecomán	Tecomán	230 ml	118	100%	98%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. López Mateos entre la calle Basilio Vadillo y Javier Mina Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$430,000.00	\$380,566.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	113 ml	29	100%	84%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en lateral de Av. Insurgentes, entre las calles Manuel Álvarez y Esteban García, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$420,000.00	\$378,143.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	160 ml	34	100%	90%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Sevilla del Río entre andador 16 y andador 18, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$320,000.00	\$279,914.24	Colima.	Tecomán	Tecomán	79 ml	50	100%	87%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Papaloapan entre calle Andador 5 y Río Lerma, Col. Indeco en la Cabecera Municipal.	\$350,000.00	\$333,424.26	Colima.	Tecomán	Tecomán	98 ml	46	100%	95%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz entre José Antonio Torres y Prolong. Morelos, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$350,000.00	\$349,899.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	175 ml	67	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Jazmín y Crisantemo entre las calles Río Papaloapan y Río Balsas Col. Parque Las Flores, en la Cabecera Municipal.	\$650,000.00	\$646,516.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 ml	185	100%	99%

H. AYUNTAMIENTO
 DE
 TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Tercer Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS:

114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Campo Aéreo entre las calles Tlaxcala y Oaxaca Col. Noriega Pizano, en la Cabecera Municipal.	\$400,000.00	\$393,416.20	Colima.	Tecomán	Tecomán	116 ml	71	100%	98%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre Calle Emiliano Zapata y Valentín Gómez Farías Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	\$720,000.00	\$689,240.57	Colima.	Tecomán	Tecomán	220 ml	97	100%	96%
Rehabilitación de Colector Sanitario Juan Oseguera entre las calles Cuauhtémoc y Andrés Quintana Roo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$1,900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	213 ml	59	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Corregidora entre las calles Belisario Domínguez y Fernando Moreno Peña en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán	\$320,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	116 ml	46	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en prolongación de calle Benito Juárez entre Av. Universidad y parcela, en la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	\$300,000.00	\$257,266.52	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	212 ml	42	100%	86%
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Revolución entre en calle 5 de Mayo y parcela, en la comunidad de Caleras.	\$350,000.00	\$348,705.66	Colima.	Tecomán	Caleras	145 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de Colector Sanitario calle Río Papaloapan entre las calles 1o. De Mayo y Jazmín en la col. Parque las Flores.	\$2,200,000.00	\$657,277.25	Colima.	Tecomán	Tecomán	440 ml	378	100%	30%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Gladiolas entre Río Papaloapan y Río Balsas, Col. Parque Las Flores.	\$477,000.00	\$384,430.79	Colima.	Tecomán	Tecomán	115 ml	80	100%	81%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colibrí entre Callejón Valle Querido y calle Veracruz, col. Cofradía de Juárez.	\$250,000.00	\$225,280.50	Colima.	Tecomán	Tecomán	57 ml	42	100%	90%
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$1,114,460.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	5Planta	7,140	100%	74%
Construcción de techado en escuela primaria Rey de Colimán, Col. Noriega Pizano.	\$2,228,500.00	\$1,873,176.83	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techado	2,016	100%	84%
Construcción de comedor escolar en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, en Tecomán.	\$400,000.00	\$120,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 comedor	378	100%	30%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$1,900,000.00	\$1,405,470.67	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Km	5,166	100%	74%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Tecomán, 3a. Etapa.	\$8,250,000.00	\$7,070,510.72	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,100 Luminaria	8,610	100%	86%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en el municipio de Tecomán.	\$2,400,000.00	\$2,044,440.95	Colima.	Tecomán	Tecomán	140 Luminaria	1,722	100%	85%
Mejoramiento de alumbrado público (poste y luminaria) tipo led en Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,500,000.00	\$1,801,294.06	Colima.	Tecomán	Tecomán	90 Luminaria	924	100%	72%

AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COLIMA



H. Ayuntamiento de Tecoman
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Tercer Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en zona de playas del municipio de Tecoman.	\$850,000.00	\$0.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	30 Luminaria	147	0%	0%
Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecoman.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	3,000 m2	2,856	0%	0%
Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecoman.	\$500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	1 500 m2	882	0%	0%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	\$1,100,000.00	\$1,099,077.12	Colima.	Tecoman	Tecoman	3, 600 m2	2,100	100%	100%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	\$1,100,000.00	\$797,991.95	Colima.	Tecoman	Tecoman	3,600 m2	2,100	100%	73%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Norte del municipio de Tecoman.	\$1,500,000.00	\$1,470,054.65	Colima.	Tecoman	Tecoman	4,500 m2	1,428	100%	98%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Sur del municipio de Tecoman.	\$920,000.00	\$0.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	2,500 m2	966	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pipila continuación Quintana Roo entre Av. Pedro Torres Ortiz y avenida Antonio Álvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$5,800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	13,000 m2	1,344	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Veracruz entre Prolong. Morelos y calle Miguel Bracamontes, en la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	4,200 m2	483	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00	\$934,784.50	Colima.	Tecoman	Tecoman	1,400 m2	189	100%	93%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Abasolo entre calle López Mateos y Fernando Montes de Oca, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,200,000.00	\$659,289.84	Colima.	Tecoman	Tecoman	3, 000 m2	3,696	100%	30%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Vicente Guerrero entre calle Benito Juárez y V. Carranza, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal.	\$1,820,000.00	\$0.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	3,500 m2	3,528	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Valentín Gómez Farías (Calle 18) entre calle R. Sevilla del Rio y Libramiento Fernando Moreno Peña, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$2,300,000.00	\$1,847,568.12	Colima.	Tecoman	Tecoman	3,500 m2	63	100%	80%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,885,589.90	\$1,833,741.99	Colima.	Tecoman	Tecoman	2,800 m2	63	100%	97%



H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Tercer Trimestre 2022



Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$2,500,000.00	\$2,470,695.91	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	3,000 m2	147	100%	99%
Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Alvarez de la localidad de Madrid.	\$880,000.00	\$263,219.68	Colima.	Tecomán	Madrid	1,600 m2	67	100%	30%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle principal de la localidad de Caleras.	\$1,445,677.03	\$0.00	Colima.	Tecomán	Caleras	2,220 m2	1,386	0%	0%
Construcción de huellas de rodamiento en calle Principal (Independencia) de la comunidad de Chanchopa.	\$300,000.00	\$289,537.62	Colima.	Tecomán	Chanchopa	240 ml	46	100%	97%
Construcción empedrados en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	\$500,000.00	\$499,681.40	Colima.	Tecomán	Tecolapa	800 m2	50	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Manuel Acuña entre Juan de la Barrera y Av. Torres Ortiz, Col. Unión.	\$1,300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,200 m2	63	0%	0%
Construcción de Banquetas en varias calles de Tecoman.	\$400,000.00	\$119,930.65	Colima.	Tecomán	Tecomán	450 m2	231	100%	30%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$280,000.00	\$83,992.65	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	300 m2	130	100%	30%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	\$200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Chanchopa	250 m2	105	100%	0%
Construcción de "Jardín del Recuerdo" en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecoman.	\$4,050,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,869	0%	0%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecoman.	\$1,100,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	10 Parques	1,848	0%	0%
Rehabilitación de parques y jardines del municipio Tecoman.	\$1,200,000.00	\$994,348.42	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Parques	924	85%	83%
Rehabilitación de jardín Hidalgo Col. Centro, municipio de Tecoman.	\$3,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,260	0%	0%
Rehabilitación de jardín Lázaro Cárdenas Col. Unión del municipio de Tecoman.	\$980,000.00	\$287,868.72	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	231	50%	30%
Rehabilitación de jardín de la Col. San José del municipio de Tecoman.	\$800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	357	0%	0%
Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.	\$1,591,500.00	\$1,238,989.29	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Techado	193	100%	78%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Pascuales.	\$350,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Pascuales	1 Parque	126	0%	0%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de El Real.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	El Real	1 Parque	202	0%	0%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Tecuanillo.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecuanillo	1 Parque	92	0%	0%

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecmán
 Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
 Tercer Trimestre 2022



Monto que reciben del FAIS: 114,040,505

Obras o acciones a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Medias	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de espacios deportivos, en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$3,000,000.00	\$897,842.40	Colima.	Tecmán	Tecmán	3 Espacio multideportivo	2,310	50%	30%
Construcción de techado en cancha de uso múltiple de la comunidad de Ladislao Moreno.	\$1,900,000.00	\$1,896,567.82	Colima.	Tecmán	Ladislao Moreno	1 Techado	739	100%	100%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,900,000.00	\$569,650.95	Colima.	Tecmán	Tecmán	20 Cuarto dormitorio	84	70%	30%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$250,000.00	\$24,448.40	Colima.	Tecmán	Tecmán	-----	-----	20%	10%
Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS. (Evaluación del FAIS)	\$200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecmán	Tecmán	-----	-----	0%	0%
Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS. (Supervisión de obra).	\$1,268,096.05	\$211,253.32	Colima.	Tecmán	Tecmán	-----	-----	50%	17%
Programa para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PbR. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	\$180,810.10	\$0.00	Colima.	Tecmán	Tecmán	-----	-----	0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Seguridad Pública y DIF)	\$600,000.00	\$179,772.04	Colima.	Tecmán	Tecmán	-----	-----	100%	30%



ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL AVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



AUTORIZO
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN

[Firma manuscrita]
 2