



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



Mpio. de Tecomán, Colima. 02 de agosto de 2024.  
Memorandum No.054/2024.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

**LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.**  
Dirección Unidad de Transparencia.  
**PRESENTE:**

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2024; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **Segundo Trimestre** del ejercicio 2024, así como el **Informe Definitivo** del ejercicio 2023, del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
DE  
TECOMÁN  
**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**

C.c.p.. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa. - Presidencia Municipal de Tecomán.  
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.  
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.  
C.c.p.-Archivo.  
JGAT/iag



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2024

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”  
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# MIDS 2024



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**



004434

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de julio de 2024.  
Oficio No. 047/2024.




Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2024.**

**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.**  
Secretaria de Planeación, Finanzas y Administración  
de Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del Segundo Trimestre en la página de la MIDS 2024 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 46 proyectos directos.
- 31 proyectos complementarios.
- Total de 77 proyectos de infraestructura.
- 02 proyectos de Gastos Indirectos.
- 02 proyectos de PRODIM.



Totalizando 81 proyectos revisados y solventados de observaciones en la página de la MIDS 2024 de la Secretaría de Bienestar.

De los cuales únicamente migraron a la plataforma de Hacienda 74 proyectos de infraestructura y 2 proyectos de Gastos Indirectos.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**  
TECOMÁN, COL.



C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.

C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez. –Encargada del despacho de la delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. – Mismo fin.

C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.

C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.

C.c.p. Archivo.

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.

ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

# SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024 Y 2023

PERIODO  
SEGUNDO TRIMESTRE  
ABRIL- JUNIO

E INFORME DEFINITIVO  
2023

EN LA PÁGINA DE  
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

004435

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.  
COLIMA  
18 JUL. 2024  
RECIBIDO  
DESPACHO DE SECRETARÍA  
NOMBRE He HORA 9:00

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de julio de 2024.  
Oficio No. 045/2024.

Asunto: **Segundo Informe Trimestral 2024 e Informe Definitivo 2023 en página Hacienda (SRFT)**


**C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO**  
Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Colima.  
**PRESENTE:**

**At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortíz**  
Coordinación de Fondo Federales de la Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada al Segundo Trimestre por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2024 e Informe Definitivo del ejercicio 2023 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Segundo Informe Trimestral del ejercicio 2024 informo que:  
**En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes fondos:**

- FAISMUN 2024.
- FORTAMUN 2024.



**En DESTINO DEL GASTO del FAISMUN 2024 se capturó avance de 76 proyectos 2024** que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.


**En INDICADORES se capturó avance** de los siguientes fondos:

- FAISMUN 2024.
- FORTAMUN 2024.



En lo referente al Informe Definitivo del ejercicio 2023, informo que:  
**En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avance del informe definitivo de los siguientes fondos:**

- FAISMUN 2023.
- FORTAMUN 2023.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**




**En DESTINO DEL GASTO del FAIS 2023 se capturó avance definitivo de 169 proyectos 2023 que migraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.**

**En INDICADORES se capturó avance definitivo de los siguientes fondos:**

- FAISMUN 2023.
- FORTAMUN 2023.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,  
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



H. AYUNTAMIENTO  
TECOMÁN  
**ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.**

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.

C.c.p.- Licda. Rocío del Socorro Beltrán Rodríguez. –Encargada del despacho de la delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.

C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.

C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.

C.c.p. Archivo.

“2024, Año del Bicentenario de la creación del Territorio Federal de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 [www.tecoman.gob.mx](http://www.tecoman.gob.mx)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

**SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES  
TRANSFERIDOS CICLO 2024**

**PERIODO  
SEGUNDO TRIMESTRE  
ABRIL- JUNIO**

**EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO**

**EJERCICIO  
DEL GASTO**

# Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005

# Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
Sin Especificar	Sin Especificar	740089.17	0		Total del Programa Presupuestario	125,492,802.00	125,492,802.00	62,746,400.00	116,775,198.69
	Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	125,492,802.00	125,492,802.00	62,746,400.00	116,775,198.69
Sin Especificar	Sin Especificar	0	146863.05		Total del Programa Presupuestario	105,760,715.00	105,760,715.00	52,880,358.00	56,064,355.47
	Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	105,760,715.00	105,760,715.00	52,880,358.00	56,064,355.47

# Ejercicio del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
60,422,744.67	57,957,276.36	57,957,276.36			N/A	62746400		
60,422,744.67	57,957,276.36	57,957,276.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	2do trimestre 2024 faismun
52,880,358.00	52,880,358.00	52,880,358.00			N/A	52880358		
52,880,358.00	52,880,358.00	52,880,358.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

## SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

**PERIODO  
SEGUNDO TRIMESTRE  
ABRIL- JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# INDICADORES

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

columna A

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PROyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50		50				50			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	60		60				56.79012			94.65	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50		50				50			100	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.61591		.61591				.60043			102.58	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	35.71429		35.71429				38.2716			93.32	Validado

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.28571			4.28571			4.93827			86.79	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	9.83352			9.83352			11.38201			115.75	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado

# Indicadores (2do. Informe trimestral 2024)

Reporte de la página de la  
Nivel del Indicador Frecuencia de Medición

Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

columna C

Componente	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado

Componente Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	74.43479			74.43479			76.23021			102.41	Validado
----------------------	------------	-------------	----------	------------	----------	--	--	----------	--	--	----------	--	--	--------	----------



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

## SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

**PERIODO  
SEGUNDO TRIMESTRE  
ABRIL- JUNIO**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# DESTINO DEL GASTO

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2024	2	COL240202375582	Acción	730,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730000.0, modificado:730000.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 95961
2024	2	COL240202358611	Acción	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 35925
2024	2	COL240202375558	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS, COL. UNIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 95852
2024	2	COL240202376415	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA ESPECIAL ROBERTO SOLÍS QUIROGA, COL. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 96834
2024	2	COL240202388250	Proyecto de inversión	408,433.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408433.41, modificado:408433.41}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 143594
2024	2	COL240202388697	Proyecto de inversión	205,984.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205984.13, modificado:205984.13}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. INIFAP - 143881
2024	2	COL240202388619	Proyecto de inversión	566,358.04	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566358.04, modificado:566358.04}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE HIDALGO - 143660

2024	2 COL240202388572	Proyecto de inversión	46,535.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46535.94, modificado:46535.94}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. TECOLAPA - 143527
2024	2 COL240202356057	Proyecto de inversión	4,915,851.02	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4915851.02, modificado:4915851.02}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO PRIETO, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30252
2024	2 COL240202373850	Proyecto de inversión	1,703,891.22	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1703891.22, modificado:1703891.22}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO PRIETO, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 87837
2024	2 COL240202374640	Proyecto de inversión	275,957.10	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275957.1, modificado:275957.1}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES 50 LEGISLATURA Y ALDAMA, COL. LA PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 90625
2024	2 COL240202374625	Proyecto de inversión	1,383,915.86	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1383915.86, modificado:1383915.86}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES GUADALAJARA Y GUILLERMO PRIETO, GUADALAJARA ENTRE JAVIER MINA Y COLEGIO MILITAR, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 90582
2024	2 COL240202388932	Proyecto de inversión	577,435.03	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577435.03, modificado:577435.03}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES CAUHTÉMOC Y NIÑOS HEROES, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 145543
2024	2 COL240202373995	Proyecto de inversión	996,703.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996703.35, modificado:996703.35}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y AV. LÓPEZ MATEOS, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN - 88338
2024	2 COL240202373958	Proyecto de inversión	1,549,325.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549325.31, modificado:1549325.31}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIÉRREZ Y GRACIELA LARIOS, COL. VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 88150
2024	2 COL240202373492	Proyecto de inversión	439,745.69	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439745.69, modificado:439745.69}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VOLCÁN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LA FLORESTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 88475
2024	2 COL240202373455	Proyecto de inversión	279,314.18	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:279314.18, modificado:279314.18}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 CUATRO ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y PARCELA, COL. PABLO SILVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 88398
2024	2 COL240202380296	Proyecto de inversión	549,621.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549621.35, modificado:549621.35}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO GRIJALVA, COL. INDECO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 109184

2024	2 COL240202374652	Proyecto de inversión	581,259.97	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581259.97, modificado:581259.97}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE MORELOS Y AV. LÓPEZ MATEOS , COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 90668
2024	2 COL240202376475	Proyecto de inversión	548,080.95	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548080.95, modificado:548080.95}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARTE ENTRE LAS CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y JÚPITER, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 96947
2024	2 COL240202376439	Proyecto de inversión	513,909.21	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:513909.21, modificado:513909.21}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y PARCELA, COL. PARQUE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 96878
2024	2 COL240202373541	Proyecto de inversión	470,214.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470214.41, modificado:470214.41}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES BASILIO VADILLO Y GRISELDA ALVAREZ, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 88666
2024	2 COL240202373527	Proyecto de inversión	521,598.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521598.98, modificado:521598.98}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMÍN ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y PARCELA, COL. PARQUE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 88632
2024	2 COL240202361419	Proyecto de inversión	1,447,471.20	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1447471.2, modificado:1447471.2}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO A CIELO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 46828
2024	2 COL240202357499	Proyecto de inversión	1,555,568.47	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1555568.47, modificado:1555568.47}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN AMARO Y CAMPANARIO, COLONIAS JOSEFA ORTÍZ Y MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 31807
2024	2 COL240202356041	Proyecto de inversión	2,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 30196
2024	2 COL240202356022	Proyecto de inversión	954,374.94	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954374.94, modificado:954374.94}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA ENTRE LA CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y AV. DE LOS MAESTROS , COL. DÍAZ ORDÁZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30055
2024	2 COL240202356652	Proyecto de inversión	1,383,306.31	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1383306.31, modificado:1383306.31}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OCAMPO ENTRE LAS CALLES JUAN OSEGUERA Y FRANCISCO VILLA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 31826
2024	2 COL240202356627	Proyecto de inversión	1,900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1900000.0, modificado:1900000.0}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 31788

2024	2 COL240202390380	Proyecto de inversión	1,080,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA SANTA CRUZ EN LA COL. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 149645
2024	2 COL240202390376	Proyecto de inversión	3,238,300.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3238300.91, modificado:3238300.91}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PLAYA DE ORO, EN LA LOCALIDAD DE RUÍZ CORTINES, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 149617
2024	2 COL240202389061	Proyecto de inversión	392,518.48	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392518.48, modificado:392518.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD LA SALADA, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 145818
2024	2 COL240202367675	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 70450
2024	2 COL240202389021	Proyecto de inversión	3,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3700000.0, modificado:3700000.0}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 7 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES 7 Y 4 DE LA COL. ESTATUTO JURIDICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 145721
2024	2 COL240202388943	Proyecto de inversión	10,775,286.05	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.077528605E7, modificado:1.077528605E7}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES CALLEJON VALLE QUERIDO Y EJÉRCITO NACIONAL GENARO VAZQUEZ ENTRE LAS CALLES CALLEJON VALLE QUERIDO Y AV. INSURGENTES EJÉRCITO NACIONAL Y AEROPISTA ENTRE LAS CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y CALLEJON VALLE QUERIDO, DE LAS COLONIAS JOSEFA ORTIZ Y MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN - 145563
2024	2 COL240202388860	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CALERAS, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 144332
2024	2 COL240202380750	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAYAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 109197
2024	2 COL240202385988	Proyecto de inversión	119,742.91	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119742.91, modificado:119742.91}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CALERAS. - 126874
2024	2 COL240202389036	Proyecto de inversión	3,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 145749

2024	2 COL240202389029	Proyecto de inversión	4,283,898.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4283898.61, modificado:4283898.61}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE OBREROS ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTIÉRREZ, EN LAS COLONIAS SOR JUANA INÉS Y UNIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 145732
2024	2 COL240202385651	Proyecto de inversión	422,964.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:422964.35, modificado:422964.35}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MANZANILLO EN LA COL. MA ESTHER ZUNO, LOCALIDAD NUEVO CAXITLÁN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 127072
2024	2 COL240202385626	Proyecto de inversión	103,097.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103097.68, modificado:103097.68}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.SAUCITO. - 126967
2024	2 COL240202385597	Proyecto de inversión	327,867.98	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327867.98, modificado:327867.98}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CHANCHOPA - 126782
2024	2 COL240202385560	Proyecto de inversión	1,529,291.43	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529291.43, modificado:1529291.43}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 124465
2024	2 COL240202385485	Proyecto de inversión	750,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 124150
2024	2 COL240202367097	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE JARDÍN HIDALGO COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 66155
2024	2 COL240202388545	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 144385
2024	2 COL240202356637	Proyecto de inversión	2,032,738.61	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2032738.61, modificado:2032738.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO E HIDALGO, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 31805
2024	2 COL240202356594	Proyecto de inversión	553,340.44	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553340.44, modificado:553340.44}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. MADRID - 31743
2024	2 COL240202356430	Proyecto de inversión	183,318.54	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183318.54, modificado:183318.54}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS - 31365

2024	2 COL240202356397	Proyecto de inversión	866,632.39	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:866632.39, modificado:866632.39}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA - 31305
2024	2 COL240202361490	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 47003
2024	2 COL240202357482	Proyecto de inversión	234,351.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234351.83, modificado:234351.83}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. CERRO DE ORTEGA - 31782
2024	2 COL240202357450	Proyecto de inversión	889,100.30	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889100.3, modificado:889100.3}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. COFRADIA DE MORELOS - 31723
2024	2 COL240202357339	Proyecto de inversión	12,000,000.06	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.200000006E7, modificado:1.200000006E7}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA MÉXICO, LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLÁN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 31427
2024	2 COL240202357264	Proyecto de inversión	72,506.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72506.51, modificado:72506.51}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. TECOLAPA - 31214
2024	2 COL240202357250	Proyecto de inversión	44,148.60	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44148.6, modificado:44148.6}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 31180
2024	2 COL240202357206	Proyecto de inversión	1,575,780.45	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1575780.45, modificado:1575780.45}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. NUEVO CAXITLAN. - 31006
2024	2 COL240202361716	Proyecto de inversión	2,126,008.35	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126008.35, modificado:2126008.35}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN TRAMO DE CALLE 4, ENTRE LA CALLE ANTONIO BARBOSA Y PARCELA, COL. ESTATUTO JURÍDICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 47808
2024	2 COL240202357115	Proyecto de inversión	266,586.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266586.26, modificado:266586.26}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAUCITO - 30753
2024	2 COL240202356950	Proyecto de inversión	1,080,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1080000.0, modificado:1080000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 30091

2024	2 COL240202356603	Proyecto de inversión	587,089.12	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587089.12, modificado:587089.12}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. TECOLAPA - 31755
2024	2 COL240202356592	Proyecto de inversión	542,986.80	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542986.8, modificado:542986.8}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. LADISLAO MORENO - 31730
2024	2 COL240202356571	Proyecto de inversión	193,131.51	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193131.51, modificado:193131.51}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. FLORESTA I. Y TUXPAN - 31706
2024	2 COL240202356442	Proyecto de inversión	2,561,881.68	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2561881.68, modificado:2561881.68}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE JUAN ORTEGA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO PEÑA DE LA COMUNIDAD CERRO DE ORTEGA, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 31391
2024	2 COL240202356417	Proyecto de inversión	41,546.83	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41546.83, modificado:41546.83}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 31346
2024	2 COL240202357033	Proyecto de inversión	4,644,494.74	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4644494.74, modificado:4644494.74}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUADRANTE 3 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30406
2024	2 COL240202357022	Proyecto de inversión	2,747,477.55	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2747477.55, modificado:2747477.55}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUADRANTE 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30369
2024	2 COL240202356338	Proyecto de inversión	427,187.26	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427187.26, modificado:427187.26}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS - 31136
2024	2 COL240202356323	Proyecto de inversión	303,213.17	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303213.17, modificado:303213.17}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ - 31102

2024	2 COL240202356289	Proyecto de inversión	195,000.28	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195000.28, modificado:195000.28}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 30960
2024	2 COL240202356177	Proyecto de inversión	3,042,088.38	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3042088.38, modificado:3042088.38}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE Y LUMINARIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30596
2024	2 COL240202356150	Proyecto de inversión	3,321,556.41	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3321556.41, modificado:3321556.41}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUADRANTE 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30485
2024	2 COL240202356075	Proyecto de inversión	4,746,095.63	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4746095.63, modificado:4746095.63}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CUADRANTE 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30312
2024	2 COL240202363718	Proyecto de inversión	819,410.13	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819410.13, modificado:819410.13}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES ANTONIO VÁZQUEZ JASSO Y FORTUNATO GALLEGOS, COL. VILLAS DEL SOL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 54611
2024	2 COL240202356031	Proyecto de inversión	773,143.79	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773143.79, modificado:547962.87}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEL LÓPEZ LLERENAS ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y JUAN RULFO, COL. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 30137

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL240202375582	6 Colima		9 Tecmán			Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	95961	N	0	0	0
COL240202358611	6 Colima		9 Tecmán			Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecmán	35925	N	0	0	0
COL240202375558	6 Colima		9 Tecmán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecmán	95852	S	236	193	0
COL240202376415	6 Colima		9 Tecmán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecmán	96834	S	173	142	0
COL240202388250	6 Colima		9 Tecmán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	143594	S	38	46	0
COL240202388697	6 Colima		9 Tecmán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	143881	S	19	23	0
COL240202388619	6 Colima		9 Tecmán		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecmán	143660	S	51	62	0

COL240202388572	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	143527	S	6	7	0
COL240202356057	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30252	S	62	51	0
COL240202373850	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	87837	S	55	45	0
COL240202374640	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	90625	S	12	9	0
COL240202374625	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	90582	S	60	49	0
COL240202388932	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145543	S	42	34	0
COL240202373995	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88338	S	49	40	0
COL240202373958	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88150	S	97	79	0
COL240202373492	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88475	S	32	26	0
COL240202373455	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88398	S	30	25	0
COL240202380296	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	109184	S	32	26	0

COL240202374652	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	90668	S	23	19	0
COL240202376475	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	96947	S	18	15	0
COL240202376439	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	96878	S	42	34	0
COL240202373541	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88666	S	23	19	0
COL240202373527	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	88632	S	51	42	0
COL240202361419	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	46828	S	1086	888	0
COL240202357499	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31807	S	134	110	0
COL240202356041	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30196	S	1663	1361	0
COL240202356022	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30055	S	51	42	0
COL240202356652	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31826	S	69	57	0
COL240202356627	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31788	S	915	748	0

COL240202390380	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	149645	S	820	671	0
COL240202390376	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	149617	S	120	98	0
COL240202389061	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145818	S	49	40	0
COL240202367675	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	70450	S	42	34	0
COL240202389021	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145721	S	85	70	0
COL240202388943	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145563	S	418	342	0
COL240202388860	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	144332	S	76	62	0
COL240202380750	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	109197	S	162	132	0
COL240202385988	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	126874	S	18	15	0
COL240202389036	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145749	S	2772	2268	0

COL240202389029	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	145732	S	263	215	0
COL240202385651	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	127072	S	37	30	0
COL240202385626	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	126967	S	16	13	0
COL240202385597	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	126782	S	44	36	0
COL240202385560	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	124465	S	215	176	0
COL240202385485	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	124150	S	97	79	0
COL240202367097	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	66155	S	427	350	0
COL240202388545	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	144385	S	185	151	0
COL240202356637	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31805	S	69	57	0
COL240202356594	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31743	S	938	767	0
COL240202356430	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31365	S	353	289	0

COL240202356397	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31305	S	1622	1327	0
COL240202361490	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	47003	S	192	157	0
COL240202357482	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31782	S	397	325	0
COL240202357450	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31723	S	1506	1232	0
COL240202357339	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31427	S	300	246	0
COL240202357264	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31214	S	146	119	0
COL240202357250	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31180	S	104	85	0
COL240202357206	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31006	S	2994	2449	0
COL240202361716	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	47808	S	51	42	0
COL240202357115	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30753	S	270	221	0
COL240202356950	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30091	S	739	605	0



COL240202356603	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31755	S	996	815	0
COL240202356592	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31730	S	185	151	0
COL240202356571	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31706	S	328	268	0
COL240202356442	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31391	S	79	64	0
COL240202356417	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31346	S	83	68	0
COL240202357033	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30406	S	9563	7825	0
COL240202357022	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30369	S	5613	4593	0
COL240202356338	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31136	S	249	204	0
COL240202356323	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	31102	S	561	459	0

COL240202356289	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30960	S	395	323	0
COL240202356177	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30596	S	1294	1058	0
COL240202356150	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30485	S	6861	5613	0
COL240202356075	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30312	S	9771	7995	0
COL240202363718	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	54611	S	166	136	0
COL240202356031	6 Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	30137	S	60	49	0

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL240202375582	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/07/2024	31/08/2024
COL240202358611	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/05/2024	30/11/2024
COL240202375558	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:218.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JUAN ESCUTIA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS UBICADO EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, lon:-103.88006023, lat:18.9131838}}	25/05/2024	08/07/2024
COL240202376415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE ROSITA VAZQUEZ LEVY, ANDADOR REGIDORES ESCUELA ESPECIAL ROBERTO SOLÍS QUIROGA UBICADO EN CALLE JUSTO SIERRA LEO, lon:-103.88761967, lat:18.92263567}}	29/05/2024	30/07/2024
COL240202388250	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO CHANCHOPA - AREAS DE CULTIVO, PESCA , TURISMO EN LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CAMINO A AREAS DE CULTIVO Y AREA DE PESCA EN LAGUN , lon:-103.73764669, lat:18.86383851}}	15/06/2024	18/07/2024
COL240202388697	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:691, direccion:CAMINO TRAMO INIFAP CAMPO EXPERIMENTAL TECOMAN - CRUCERO DE CALERAS CARRETERA FEDERAL COLIMA MANZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA PUERTA DE CALERAS, 28930 INIFAP [CAMPO EXPERIMENTAL TECOMÁN], TECOMÁN COLIMA ENTRE , lon:-103.84210109, lat:18.96843805}}	15/06/2024	18/07/2024
COL240202388619	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DE COFRADIA DE HIDALGO - CAMINOS A AREAS DE CULTIVO , COCODRILARIO EN LAGUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), , lon:-103.7936107, lat:18.90394122}}	15/06/2024	18/07/2024

COL240202388572	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A TUNEL DE ACCESO - CAMINO A CULTIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CAMINO A TUNEL DE ACCESO Y CAMINO CAMINO A CULTIVOS, CAMINO CAMINO A CULT, lon:-103.82825623, lat:19.01487156}}	15/06/2024	18/07/2024
COL240202356057	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2845.0, meta_modificada:2187.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO , lon:-103.87065436, lat:18.92341477}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202373850	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:485.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO , lon:-103.8706807, lat:18.92354317}}	22/05/2024	28/07/2024
COL240202374640	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.5, meta_modificada:98.94}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 50 LEGISLATURA, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES 50 LEGISLATURA Y ALDAMA COL. LA PALMITA EN LA CABECERA MUN, lon:-103.87944997, lat:18.9097763}}	26/05/2024	20/06/2024
COL240202374625	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.0, meta_modificada:337.67}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE COLEGIO MILITAR LA UBICACION DE LA OBRA ES EN 2 CALLES LA PRIMERA ES EN CALLE JAVIER MINA ENTRE, lon:-103.87545873, lat:18.92291746}}	24/05/2024	07/07/2024
COL240202388932	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC ALDAMA Y CALLE PINO SUAREZ NIÑOS HEROES, CALLE 18 DE JULIO CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC ALDAMA Y PINOI SUAREZ NIÑ, lon:-103.87244039, lat:18.90870944}}	13/06/2024	02/07/2024
COL240202373995	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:241.0, meta_modificada:240.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO - JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MATAMOROS - COLEGIO MILITAR CALLE 18 DE MARZO JAVIER, lon:-103.87589315, lat:18.91353904}}	26/05/2024	27/06/2024
COL240202373958	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:475.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIÉRREZ Y GRACIELA LARIOS COL. VICENT, lon:-103.88657417, lat:18.91765652}}	20/05/2024	14/06/2024
COL240202373492	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:111.5}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE VOLCÁN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. L, lon:-103.86484934, lat:18.91277492}}	24/05/2024	23/06/2024
COL240202373455	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:101.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 4 CUATRO COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CERRADA PARCELA, CALLE FEDERALISMO CALLE 4 ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y PARCELA COL. PABLO SILVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-103.86010609, lat:18.90753727}}	26/05/2024	21/06/2024
COL240202380296	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:165.33}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 6 COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO MAYO CALLE ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y CALLE RÍO GRIJALVA COL. INDECO EN LA CABECERA MUNIC, lon:-103.88897436, lat:18.90398414}}	30/05/2024	29/06/2024

COL240202374652	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.5, meta_modificada:136.3}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE GRISELDA ALVAREZ CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO MORELOS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. C, lon:-103.87446128, lat:18.91271846}}	01/06/2024	30/06/2024
COL240202376475	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:254.9}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARTE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE JUPITER, AVENIDA INSURGENTES CALLE MARTE ENTRE LAS CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y JÚPITER COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.88334371, lat:18.92691953}}	27/05/2024	18/06/2024
COL240202376439	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:122.85}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR BUGAMBILIAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA PARCELA, ANDADOR GLADIOLAS ANDADOR BUGAMBILIA ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y CALLE CERRADA PAR, lon:-103.89279306, lat:18.89937342}}	27/05/2024	18/06/2024
COL240202373541	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:132.23}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, CALLE MORELOS CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES BASILIO VADILLO Y GRIS, lon:-103.87484108, lat:18.91432412}}	24/05/2024	23/06/2024
COL240202373527	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:146.94}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR JAZMIN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA PARCELA, CALLE CRISANTEMO CALLE JAZMÍN ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y CALLE CERRADA PARCELA COL. PA, lon:-103.89327854, lat:18.89736932}}	24/05/2024	23/06/2024
COL240202361419	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:2692.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 - VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ, CALLE ANDADOR 17 DREN 1 FRENTE AL PARQUE METROPOLITANO PARALELO , lon:-103.85955722, lat:18.91939604}}	26/04/2024	31/05/2024
COL240202357499	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:479.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE CAMPANARIO, CALLE JOSE MUJICA ALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN AMARO Y CAMPANARIO COLONIAS JOSEF, lon:-103.88349554, lat:18.93390521}}	15/04/2024	14/05/2024
COL240202356041	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 - VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ, ANDADOR 17 AV. 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES GRECIA Y JOSE CRUZ GONZALES EN COLONI, lon:-103.8632131, lat:18.9194608}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202356022	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:283.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE LA CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y AV. DE LOS MAESTROS COL. DÍAZ, lon:-103.87696329, lat:18.89752672}}	22/04/2024	30/05/2024
COL240202356652	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE OCAMPO ENTRE LAS CALLES JUAN OSEGUERA Y FRANCISCO VILLA COL. CENTRO E, lon:-103.86755041, lat:18.91164109}}	15/04/2024	15/05/2024
COL240202356627	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2832.0, meta_modificada:2832.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLE CERRO DEL TEPEYAC SE REHABILITARAN 5 TRAMOS EN DIFERENTES LUGARES 1 EN CALLE CALLE GEN, lon:-103.88319406, lat:18.93004847}}	17/04/2024	26/06/2024



COL240202390380	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RULFO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ABEL LOPEZ LLERENAS, CALLE CAMPANARIO JARDIN PUBLICO SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE LAS CALLES , lon:-103.88425192, lat:18.93203283}}	24/06/2024	07/08/2024
COL240202390376	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2335.0, meta_modificada:2335.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PLAYA DE ORO PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL LIBRE TECOMAN ARMERIA Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA REFORMA CALLE PLAYA DEL RIO ENTRE CARRETERA FEDERAL LIBRE TECOMAN A, lon:-103.93849864, lat:18.94155662}}	24/06/2024	02/08/2024
COL240202389061	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN RANCHERIA LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN Y CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN, CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN CALLE UNICA A UN COST, lon:-103.78514852, lat:19.05529494}}	22/07/2024	21/08/2024
COL240202367675	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.0, meta_modificada:578.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JAVIER MINA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN, lon:-103.79205271, lat:18.90301085}}	06/05/2024	04/06/2024
COL240202389021	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3769.0, meta_modificada:3769.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION REVOLUCION COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 4 CUATRO Y CALLE 7 SIETE, CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL CALLE 7 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, lon:-103.85672222, lat:18.90777884}}	24/06/2024	02/08/2024
COL240202388943	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9724.0, meta_modificada:9724.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLE JOSE MUJICA EN CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERI, lon:-103.88211045, lat:18.93047545}}	24/06/2024	06/09/2024
COL240202388860	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1719.0, meta_modificada:1719.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 20 DE NOVEMBRE PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 20 DE NOVEMBRE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CALERAS, lon:-103.87921549, lat:18.99610934}}	12/06/2024	10/08/2024
COL240202380750	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:203, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 MASCOTA [BALNEARIO EL REAL], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ACCESO A MASCOTA PLAYA EL REAL Y CALLE EL MALECON, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACION ES EN PLAYA MASCOTA BALNEARIO PLAYA EL REAL E, lon:-103.93897179, lat:18.83729113}}	30/05/2024	08/07/2024
COL240202385988	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y IGNACIO ZARAGOZA E, lon:-103.87911893, lat:18.99432389}}	12/06/2024	30/06/2024
COL240202389036	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE JUPITER, CALLE MIGUEL BRACAMONTES UNIDAD DEPORTIVA NORTE UBICADA EN LA AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y , lon:-103.88177277, lat:18.92739539}}	25/06/2024	07/09/2024

COL240202389029	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3239.0, meta_modificada:3239.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE OBREROS ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTI, lon:-103.88581993, lat:18.91755502}}	24/06/2024	02/08/2024
COL240202385651	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MANZANILLO COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL COLIMA - MANZANILLO O CAMINO REAL Y CALLE RUIS CORTINES, CALLE COLIMA CALLE MANZANILLO ENTRE LA CALLE RUIS , lon:-103.90047202, lat:18.94445237}}	31/05/2024	20/06/2024
COL240202385626	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.5, meta_modificada:133.5}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO VILLA E, lon:-103.79946684, lat:18.866226}}	12/06/2024	30/06/2024
COL240202385597	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.0, meta_modificada:305.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MA MORELOS Y PAVON PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MEDELLIN VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MARI, lon:-103.7368625, lat:18.86606301}}	12/06/2024	30/06/2024
COL240202385560	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO U OCAMPO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE 18 DE JULIO CALLE MEDELLIN ENTRE ABASOLO U OCAMPO Y TORRES QUINTERO O ALLENDE EN COLONIA , lon:-103.87345706, lat:18.91210847}}	12/06/2024	30/08/2024
COL240202385485	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.0, meta_modificada:662.74}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BRASIL COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE URUGUAY, CALLE BOLIVIA LA VIALIDAD A REHABILITAR ES LA CALLE BRASIL ENTRE LAS CALLES NICARAGUA Y URUGUAY EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE TECOM, lon:-103.87390155, lat:19.08211089}}	30/05/2024	30/06/2024
COL240202367097	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE - REVOLUCION COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE MEDELLIN, CALLE 2 DE ABRIL CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO Y MEDELLIN EN LA COLONIA CEN, lon:-103.87308165, lat:18.91050515}}	02/05/2024	15/06/2024
COL240202388545	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CAL, lon:-103.70125965, lat:18.82247895}}	12/06/2024	10/08/2024
COL240202356637	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1229.0, meta_modificada:1200.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO E HIDALGO COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE T, lon:-103.87504986, lat:18.91130002}}	17/04/2024	10/05/2024
COL240202356594	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:286.0, meta_modificada:286.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE CUBA CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAM COLIMA., lon:-103.87361891, lat:19.08058938}}	04/06/2024	15/06/2024
COL240202356430	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA Y CARRETERA FEDERAL CERRO DE ORTEGA PLAYA AZUL, CALLE LORENZO PEDRAZA LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN , lon:-103.83681439, lat:18.86303459}}	21/06/2024	28/06/2024

COL240202356397	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA PROGRESO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN AVENIDA REVOLUCION PROGRESO CRISTOBAL COLON FERNANDO M, lon:-103.72238726, lat:18.75555308}}	03/06/2024	20/06/2024
COL240202361490	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.0, meta_modificada:864.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO CARRETETA FEDERAL A PLAYA AZUL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO CALLE MOCTEZUMA ENTRE VICNETE GUERRERO CARRE, lon:-103.83598827, lat:18.86520724}}	25/04/2024	24/05/2024
COL240202357482	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PLAZA DE TOROS, AVENIDA PROGRESO ES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE OCAMPO Y P, lon:-103.72323484, lat:18.75670918}}	15/06/2024	26/06/2024
COL240202357450	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.0, meta_modificada:359.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE LEONA VICARIO CALLE MOCTEZUMA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE C, lon:-103.83565031, lat:18.8686083}}	26/04/2024	15/05/2024
COL240202357339	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12047.0, meta_modificada:12752.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA BACHILLERATO Y AVENIDA HONDURAS, CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA MEXICO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. HONDURAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLAN DE TE, lon:-103.91138861, lat:18.94642507}}	22/04/2024	16/05/2024
COL240202357264	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE LINO REYES LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ZARAGOZA Y CAMINO RURAL A EL TUNEL Y POSTERIOR 5 D, lon:-103.8285781, lat:19.02018662}}	31/05/2024	03/06/2024
COL240202357250	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAMUEL ALVAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES SAMUEL A, lon:-103.73674449, lat:18.86506299}}	30/05/2024	31/05/2024
COL240202357206	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL COLIMA MANZANILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIA, lon:-103.89745186, lat:18.94752913}}	22/04/2024	22/05/2024
COL240202361716	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1846.0, meta_modificada:1846.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA HELT Y CALLE PARCELA CERRADA, CALLE FEDERALISMO CALLE 4 ENTRE LA CALLE ANTONIO BARBOSA Y PARCELA COL. ESTATUTO JURÍDICO EN LA CAB, lon:-103.85996233, lat:18.90826603}}	24/04/2024	23/05/2024
COL240202357115	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLES FRANCISCO I MADERO VICENTE GUERRERO MORELOS , lon:-103.80037075, lat:18.86660417}}	15/04/2024	18/04/2024
COL240202356950	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE MEXICO, CALLE ARGENTINA CALLE BRASIL ENTRE MEXICO Y HONDURA POSTERIOR ARGENTINA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA., lon:-103.87342519, lat:19.08453112}}	22/04/2024	17/05/2024



COL240202356603	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINO REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REVOLUCION ENTRE ZARAGOZA Y LINO REYES EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA EN TECOMAM COLIMA., lon:-103.82985393, lat:19.01987245}}	15/06/2024	26/06/2024
COL240202356592	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.54, meta_modificada:23.54}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA TECOMAN PLAYA PASCUALES CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y , lon:-103.91378035, lat:18.89890915}}	15/05/2024	04/06/2024
COL240202356571	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ SON 2 ESPACIOS A INTERVENIR EL PRIMERO ES EN CALLE VOLCÁN DE COLIMA , lon:-103.86559499, lat:18.91220553}}	22/04/2024	26/04/2024
COL240202356442	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1734.0, meta_modificada:1769.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE JUAN ORTEGA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CONSTITUCION CALLE JUAN ORTEGA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO PEÑA DE LA COMUNI, lon:-103.71675007, lat:18.74539986}}	22/04/2024	03/06/2024
COL240202356417	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MORELOS EN , lon:-103.63529643, lat:18.81519369}}	20/06/2024	21/06/2024
COL240202357033	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:460.0, meta_modificada:488.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIMEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE PINO SUAREZ LA UBICACION ES EN CUADRANTE 3 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMITADO ENTRE CALLE 20 D, lon:-103.88259395, lat:18.91013079}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202357022	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:270.0, meta_modificada:282.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO CRUZ PEREZ COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE RAMON HERNANDEZ GARCIA LA UBICACION ES EN CUADRANTE 2 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMITADO , lon:-103.86551437, lat:18.9283686}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202356338	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE FCO I. MADERO UBICAD, lon:-103.87904651, lat:18.99423259}}	28/05/2024	30/05/2024
COL240202356323	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V BONFIL LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN ESQUINA DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 5, lon:-103.93965735, lat:18.93943164}}	22/05/2024	28/05/2024

COL240202356289	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR CARRETERA TECOMAN CERRO DE ORTEGA, CALLE CULTIVOS L, lon:-103.70320962, lat:18.81804619}}	18/04/2024	22/04/2024
COL240202356177	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:86.0, meta_modificada:86.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CERVANTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN ROSAS GARCÍA Y CALLE FILOMENO CERVANTES HERNANDEZ, CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ LA UBICACION ES POLIGONO 1 CALLES DE LAS COLONIAS, lon:-103.89214161, lat:18.93998346}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202356150	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:307.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE ERNESTO ZEDILLO LA UBICACION ES EN CUADRANTE 4 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMIT, lon:-103.88837286, lat:18.92891553}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202356075	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:470.0, meta_modificada:481.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO CERVANTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLE JORGE CABRERA LA UBICACION ES EN CUADRANTE 1 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMITADO EN, lon:-103.89288517, lat:18.93981092}}	22/04/2024	28/06/2024
COL240202363718	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.0, meta_modificada:950.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y CALLE FORTUNATO GALLEGOS, CALLE MARIA ELENA E. RIVERA CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES ANTONIO VÁZQUEZ JASSO Y FORTUNATO GALLEG, lon:-103.87367259, lat:18.89383797}}	26/04/2024	14/06/2024
COL240202356031	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.0, meta_modificada:176.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABEL LOPEZ LLERENAS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE CAMPANARIO, CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS CALLE ABEL LÓPEZ LLERENAS ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y JUAN RULFO COL. MIG, lon:-103.88438603, lat:18.93156093}}	22/04/2024	30/05/2024

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL240202375582	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}
COL240202358611	-	-	-	-	-	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.0}}
COL240202375558	239,744.98	799,149.96	239,744.98	239,744.98	239,744.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2024, contratista:Karen Itzel Aquino Navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799149.96, importe_modificado:799149.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.33}}
COL240202376415	718,299.51	2,394,331.72	718,299.51	718,299.51	718,299.51	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2024, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2394331.72, importe_modificado:2394331.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}
COL240202388250	122,458.42	408,194.75	122,458.42	122,458.42	122,458.42	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2024, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1710999.62, importe_modificado:1710999.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}}
COL240202388697	-	205,863.77	61,759.13	61,759.13	61,759.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2024, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1710999.62, importe_modificado:1710999.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}
COL240202388619	169,808.13	566,027.10	169,808.13	169,808.13	169,808.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2024, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1710999.62, importe_modificado:1710999.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}

COL240202388572	13,952.62	46,508.75	13,952.62	13,952.62	13,952.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2024, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1710999.62, importe_modificado:1710999.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
COL240202356057	4,915,851.02	4,911,877.68	4,525,416.02	4,525,416.02	4,525,416.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2024/B, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:4911877.68, importe_modificado:4911877.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}}
COL240202373850	1,494,908.56	1,702,028.82	1,494,908.56	1,494,908.56	1,494,908.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2024/A, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1702028.82, importe_modificado:1702028.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}
COL240202374640	82,775.90	275,919.65	82,775.90	82,775.90	82,775.90	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2024, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:275919.65, importe_modificado:275919.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
COL240202374625	1,019,963.72	1,379,821.29	1,019,963.72	1,019,963.72	1,019,963.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2024, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1379821.29, importe_modificado:1379821.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}}
COL240202388932	173,012.07	576,706.90	173,012.07	173,012.07	173,012.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2024, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V. (, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:576706.9, importe_modificado:576706.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}
COL240202373995	540,890.57	996,487.46	540,890.57	540,890.57	540,890.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2024, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996487.46, importe_modificado:996487.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}
COL240202373958	463,224.76	1,544,082.54	463,224.76	463,224.76	463,224.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2024, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1544082.54, importe_modificado:1544082.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}}
COL240202373492	266,252.72	439,260.49	266,252.72	131,778.15	131,778.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2024, contratista:Felipe Monraz Perez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:439260.49, importe_modificado:439260.49}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}}
COL240202373455	210,952.44	279,207.26	210,952.44	210,952.44	210,952.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2024, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:279207.26, importe_modificado:279207.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}}
COL240202380296	487,140.75	548,729.93	487,140.75	487,140.75	487,140.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2024, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:548729.93, importe_modificado:548729.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.33}}

COL240202374652	345,751.09	580,792.21	345,751.09	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2024, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:580792.21, importe_modificado:580792.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.3}}
COL240202376475	-	547,717.50	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2024, contratista:Cruz Luis Enrique Becerra Arteaga, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:547717.5, importe_modificado:547717.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:254.9}}
COL240202376439	405,829.83	513,280.59	405,829.83	405,829.83	405,829.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2024, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:513280.59, importe_modificado:513280.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.85}}
COL240202373541	447,603.37	469,476.02	447,603.37	447,603.37	447,603.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2024, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V. (, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:469476.02, importe_modificado:469476.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}
COL240202373527	493,869.67	521,244.32	493,869.67	493,869.67	493,869.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2024, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:521244.32, importe_modificado:521244.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}}
COL240202361419	1,444,033.51	1,445,800.80	1,444,033.51	1,341,976.88	1,341,976.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2024, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1445800.8, importe_modificado:1445800.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2692.0}}
COL240202357499	1,506,220.03	1,552,912.59	1,506,220.03	1,506,220.03	1,506,220.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2024, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1552912.59, importe_modificado:1552912.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}}
COL240202356041	2,500,000.00	2,498,987.01	1,980,248.53	1,980,248.53	1,980,248.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2024, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2498987.01, importe_modificado:2498987.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}}
COL240202356022	954,374.94	953,408.28	871,588.57	871,588.57	871,588.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2024, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:953408.28, importe_modificado:953408.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}}
COL240202356652	1,281,520.54	1,372,079.06	1,281,520.54	746,652.03	746,652.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2024, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1372079.06, importe_modificado:1372079.06}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}}
COL240202356627	705,508.56	1,893,209.29	705,508.56	705,508.56	705,508.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2024, contratista:Juvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1893209.29, importe_modificado:1893209.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}

COL240202390380	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
COL240202390376	-	3,237,855.41	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2024, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3237855.41, importe_modificado:3237855.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}
COL240202389061	-	-	-	-	-	- Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}
COL240202367675	278,643.65	299,990.85	278,643.65	89,997.26	89,997.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2024, contratista:Ankeer Arquitectos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:299990.85, importe_modificado:299990.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}
COL240202389021	-	1,696,530.13	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2024, contratista:Emulsiones de Colima S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1696530.13, importe_modificado:1696530.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
COL240202388943	-	10,770,289.65	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2024, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1.077028965E7, importe_modificado:1.077028965E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}
COL240202388860	414,155.46	1,380,518.19	414,155.46	414,155.46	414,155.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2024, contratista:Ingenieria Mad S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1380518.19, importe_modificado:1380518.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}
COL240202380750	399,511.26	799,022.52	399,511.26	399,511.26	399,511.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2024, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799022.52, importe_modificado:799022.52}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}
COL240202385988	35,911.98	119,706.60	35,911.98	35,911.98	35,911.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}
COL240202389036	-	3,326,777.10	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2024, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3326777.1, importe_modificado:3326777.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}

COL240202389029	-	4,282,897.18	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2024, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:4282897.18, importe_modificado:4282897.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
COL240202385651	126,843.37	422,811.23	126,843.37	126,843.37	126,843.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2024, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:422811.23, importe_modificado:422811.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}}
COL240202385626	30,919.92	103,066.42	30,919.92	30,919.92	30,919.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}}
COL240202385597	98,330.57	327,768.55	98,330.57	98,330.57	98,330.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
COL240202385560	458,648.30	1,528,827.67	458,648.30	458,648.30	458,648.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2024, contratista:Jesus Agustin Vargas Vargas, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2079369.23, importe_modificado:2079369.23}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}
COL240202385485	224,405.46	748,018.18	224,405.46	224,405.46	224,405.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2024, contratista:Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:748018.18, importe_modificado:748018.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:662.74}}
COL240202367097	971,946.68	999,107.78	971,946.68	971,946.68	971,946.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2024, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:999107.78, importe_modificado:999107.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3450.0}}
COL240202388545	539,275.90	1,797,586.34	539,275.90	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2024, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1797586.34, importe_modificado:1797586.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
COL240202356637	1,950,279.46	2,032,224.09	1,950,279.46	1,950,279.46	1,950,279.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2024, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2032224.09, importe_modificado:2032224.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}
COL240202356594	552,859.21	552,859.21	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2024, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2997390.96, importe_modificado:2997390.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}
COL240202356430	91,592.31	183,184.63	91,592.31	91,592.31	91,592.31	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}

COL240202356397	432,999.66	865,999.32	432,999.66	432,999.66	432,999.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}}
COL240202361490	514,295.97	799,174.46	514,295.97	514,295.97	514,295.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2024, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799174.46, importe_modificado:799174.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}}
COL240202357482	-	234,148.02	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2024, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2997390.96, importe_modificado:2997390.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}
COL240202357450	888,327.07	888,327.07	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2024, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2997390.96, importe_modificado:2997390.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}}
COL240202357339	11,322,779.34	11,998,259.73	11,322,779.34	11,322,779.34	11,322,779.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2024, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1.199825973E7, importe_modificado:1.199825973E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12700.0}}
COL240202357264	36,226.77	72,453.54	36,226.77	36,226.77	36,226.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}}
COL240202357250	22,058.17	44,116.35	22,058.17	22,058.17	22,058.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.5}}
COL240202357206	1,575,780.45	1,574,629.35	787,314.68	787,314.68	787,314.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}}
COL240202361716	1,537,920.25	2,124,201.11	1,537,920.25	1,537,920.25	1,537,920.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2024, contratista:Grucova de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2124201.11, importe_modificado:2124201.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}}
COL240202357115	266,586.26	266,391.52	133,195.76	133,195.76	133,195.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
COL240202356950	1,080,000.00	1,079,200.35	997,476.21	997,476.21	997,476.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2024, contratista:Karen Itzel Aquino Navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1079200.35, importe_modificado:1079200.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}}

COL240202356603	271,548.58	586,578.54	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2024, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2997390.96, importe_modificado:2997390.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}
COL240202356592	542,514.58	542,514.58	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2024, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2997390.96, importe_modificado:2997390.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}}
COL240202356571	192,963.55	192,963.55	-	-	-	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2024, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2997390.96, importe_modificado:2997390.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}}
COL240202356442	2,494,068.30	2,556,571.33	2,494,068.30	2,494,068.30	2,494,068.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2024, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2556571.33, importe_modificado:2556571.33}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}}
COL240202356417	20,758.24	41,516.48	20,758.24	20,758.24	20,758.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}}
COL240202357033	4,644,494.74	4,632,093.92	4,495,444.52	3,875,049.30	3,875,049.30	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2024/B, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2727493.39, importe_modificado:2727493.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}}
COL240202357022	2,747,477.55	2,727,493.38	1,363,746.69	1,363,746.69	1,363,746.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2024/B, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2727493.39, importe_modificado:2727493.39}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:270.0}}
COL240202356338	213,437.60	426,875.20	213,437.60	213,437.60	213,437.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}}
COL240202356323	303,213.17	302,991.67	151,495.84	151,495.84	151,495.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}

COL240202356289	195,000.28	194,857.83	97,428.92	97,428.92	97,428.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/B, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3973015.9, importe_modificado:3973015.9}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}}
COL240202356177	3,042,088.38	3,036,711.01	1,518,355.50	1,518,355.50	1,518,355.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2024/A, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3036711.01, importe_modificado:3036711.01}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}
COL240202356150	3,321,556.41	3,316,927.06	1,658,463.53	1,658,463.53	1,658,463.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2024/B, contratista:Manuel Salazar Calleros, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3316927.06, importe_modificado:3316927.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}}
COL240202356075	4,746,095.63	4,745,026.86	3,787,686.41	3,787,686.41	3,787,686.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2024/A, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:4745026.86, importe_modificado:4745026.86}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}}
COL240202363718	818,125.13	818,125.14	818,125.13	818,125.13	818,125.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2024, contratista:Ingenieria Mad S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:818125.14, importe_modificado:818125.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}}
COL240202356031	547,962.87	547,962.87	547,962.87	547,962.87	547,962.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2024, contratista:Cruz Luis Enrique Becerra Arteaga, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:771748.06, importe_modificado:547962.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}}

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

columna E


En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL240202375582	{2375582/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}}	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
COL240202358611	{2358611/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202375558	{2375558/proyecto_FIN, 2375558/proyecto_INICIO, 2375558/proyecto_PROCESO, 2375558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202376415	{2376415/proyecto_INICIO, 2376415/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388250	{2388250/proyecto_INICIO, 2388250/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388697	{2388697/proyecto_PROCESO, 2388697/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388619	{2388619/proyecto_PROCESO, 2388619/proyecto_INICIO, 2388619/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

COL240202388572	{2388572/proyecto_PROCESO, 2388572/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356057	{2356057/proyecto_INICIO, 2356057/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373850	{2373850/proyecto_INICIO, 2373850/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202374640	{2374640/proyecto_INICIO, 2374640/proyecto_PROCESO, 2374640/proyecto_INICIO, 2374640/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202374625	{2374625/proyecto_INICIO, 2374625/proyecto_PROCESO, 2374625/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388932	{2388932/proyecto_INICIO, 2388932/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373995	{2373995/proyecto_INICIO, 2373995/proyecto_PROCESO, 2373995/proyecto_INICIO, 2373995/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373958	{2373958/proyecto_PROCESO, 2373958/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373492	{2373492/proyecto_INICIO, 2373492/proyecto_PROCESO, 2373492/proyecto_INICIO, 2373492/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373455	{2373455/proyecto_INICIO, 2373455/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202380296	{2380296/proyecto_INICIO, 2380296/proyecto_FIN, 2380296/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

COL240202374652	{2374652/proyecto_INICIO, 2374652/proyecto_FIN, 2374652/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202376475	{2376475/proyecto_PROCESO, 2376475/proyecto_FIN, 2376475/proyecto_PROCESO, 2376475/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202376439	{2376439/proyecto_INICIO, 2376439/proyecto_PROCESO, 2376439/proyecto_FIN, 2376439/proyecto_INICIO, 2376439/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373541	{2373541/proyecto_PROCESO, 2373541/proyecto_INICIO, 2373541/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202373527	{2373527/proyecto_INICIO, 2373527/proyecto_PROCESO, 2373527/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202361419	{2361419/proyecto_FIN, 2361419/proyecto_PROCESO, 2361419/proyecto_INICIO, 2361419/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357499	{2357499/proyecto_INICIO, 2357499/proyecto_PROCESO, 2357499/proyecto_FIN, 2357499/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356041	{2356041/proyecto_INICIO, 2356041/proyecto_PROCESO, 2356041/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356022	{2356022/proyecto_INICIO, 2356022/proyecto_PROCESO, 2356022/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356652	{2356652/proyecto_PROCESO, 2356652/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356627	{2356627/proyecto_PROCESO, 2356627/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

COL240202390380	{2390380/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202390376	{2390376/proyecto_INICIO, 2390376/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202389061	{2389061/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202367675	{2367675/proyecto_PROCESO, 2367675/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202389021	{2389021/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388943	{2388943/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388860	{2388860/proyecto_INICIO, 2388860/proyecto_PROCESO, 2388860/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202380750	{2380750/proyecto_INICIO, 2380750/proyecto_PROCESO, 2380750/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385988	{2385988/proyecto_PROCESO, 2385988/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202389036	{2389036/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'R' or 'S', located at the bottom left of the page.

COL240202389029	{2389029/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385651	{2385651/proyecto_PROCESO, 2385651/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385626	{2385626/proyecto_PROCESO, 2385626/proyecto_INICIO, 2385626/proyecto_PROCESO, 2385626/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385597	{2385597/proyecto_INICIO, 2385597/proyecto_PROCESO, 2385597/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385560	{2385560/proyecto_INICIO, 2385560/proyecto_PROCESO, 2385560/proyecto_INICIO, 2385560/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202385485	{2385485/proyecto_PROCESO, 2385485/proyecto_FIN, 2385485/proyecto_PROCESO, 2385485/proyecto_INICIO, 2385485/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202367097	{2367097/proyecto_INICIO, 2367097/proyecto_PROCESO, 2367097/proyecto_INICIO, 2367097/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202388545	{2388545/proyecto_PROCESO, 2388545/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356637	{2356637/proyecto_PROCESO, 2356637/proyecto_INICIO, 2356637/proyecto_FIN, 2356637/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356594	{2356594/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356430	{2356430/proyecto_PROCESO, 2356430/proyecto_INICIO, 2356430/proyecto_PROCESO, 2356430/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

COL240202356397	{2356397/proyecto_INICIO, 2356397/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202361490	{2361490/proyecto_FIN, 2361490/proyecto_PROCESO, 2361490/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357482	{2357482/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357450	{2357450/proyecto_PROCESO, 2357450/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357339	{2357339/proyecto_PROCESO, 2357339/proyecto_INICIO, 2357339/proyecto_FIN, 2357339/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357264	{2357264/proyecto_PROCESO, 2357264/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357250	{2357250/proyecto_PROCESO, 2357250/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357206	{2357206/proyecto_INICIO, 2357206/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202361716	{2361716/proyecto_PROCESO, 2361716/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357115	{2357115/proyecto_INICIO, 2357115/proyecto_PROCESO, 2357115/proyecto_INICIO, 2357115/proyecto_PROCESO, 2357115/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356950	{2356950/proyecto_INICIO, 2356950/proyecto_PROCESO, 2356950/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

COL240202356603	{2356603/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356592	{2356592/proyecto_INICIO, 2356592/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356571	{2356571/proyecto_PROCESO, 2356571/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356442	{2356442/proyecto_PROCESO, 2356442/proyecto_INICIO, 2356442/proyecto_PROCESO, 2356442/proyecto_INICIO, 2356442/proyecto_PROCESO, 2356442/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356417	{2356417/proyecto_PROCESO, 2356417/proyecto_INICIO, 2356417/proyecto_PROCESO, 2356417/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357033	{2357033/proyecto_INICIO, 2357033/proyecto_PROCESO, 2357033/proyecto_INICIO, 2357033/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202357022	{2357022/proyecto_INICIO, 2357022/proyecto_PROCESO, 2357022/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356338	{2356338/proyecto_INICIO, 2356338/proyecto_PROCESO, 2356338/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356323	{2356323/proyecto_PROCESO, 2356323/proyecto_INICIO, 2356323/proyecto_PROCESO, 2356323/proyecto_INICIO, 2356323/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

COL240202356289	{2356289/proyecto_PROCESO, 2356289/proyecto_INICIO, 2356289/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356177	{2356177/proyecto_INICIO, 2356177/proyecto_PROCESO, 2356177/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356150	{2356150/proyecto_INICIO, 2356150/proyecto_PROCESO, 2356150/proyecto_INICIO, 2356150/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356075	{2356075/proyecto_INICIO, 2356075/proyecto_PROCESO, 2356075/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202363718	{2363718/proyecto_INICIO, 2363718/proyecto_FIN, 2363718/proyecto_PROCESO, 2363718/proyecto_FIN, 2363718/proyecto_INICIO, 2363718/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL240202356031	{2356031/proyecto_INICIO, 2356031/proyecto_PROCESO, 2356031/proyecto_FIN, 2356031/proyecto_PROCESO, 2356031/proyecto_FIN, 2356031/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202375582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	730,000.00	730,000.00
COL240202358611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	150,000.00	150,000.00
COL240202375558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	800,000.00	800,000.00
COL240202376415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,400,000.00	2,400,000.00
COL240202388250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	408,433.41	408,433.41
COL240202388697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	205,984.13	205,984.13
COL240202388619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	566,358.04	566,358.04
COL240202388572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	46,535.94	46,535.94
COL240202356057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4,915,851.02	4,915,851.02
COL240202373850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,703,891.22	1,703,891.22

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202374640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	275,957.10	275,957.10
COL240202374625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,383,915.86	1,383,915.86
COL240202388932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	577,435.03	577,435.03
COL240202373995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	996,703.35	996,703.35
COL240202373958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,549,325.31	1,549,325.31
COL240202373492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	439,745.69	439,745.69
COL240202373455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	279,314.18	279,314.18
COL240202380296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	549,621.35	549,621.35
COL240202374652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	581,259.97	581,259.97
COL240202376475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	548,080.95	548,080.95

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202376439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	513,909.21	513,909.21
COL240202373541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	470,214.41	470,214.41
COL240202373527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	521,598.98	521,598.98
COL240202361419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,447,471.20	1,447,471.20
COL240202357499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,555,568.47	1,555,568.47
COL240202356041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,500,000.00	2,500,000.00
COL240202356022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	954,374.94	954,374.94
COL240202356652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,383,306.31	1,383,306.31
COL240202356627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,900,000.00	1,900,000.00
COL240202390380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,080,000.00	1,080,000.00

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202390376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3,238,300.91	3,238,300.91
COL240202389061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	392,518.48	392,518.48
COL240202367675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	300,000.00	300,000.00
COL240202389021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3,700,000.00	3,700,000.00
COL240202388943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	10,775,286.05	10,775,286.05
COL240202388860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,400,000.00	1,400,000.00
COL240202380750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	800,000.00	800,000.00
COL240202385988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	119,742.91	119,742.91
COL240202389036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3,500,000.00	3,500,000.00
COL240202389029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4,283,898.61	4,283,898.61

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202385651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	422,964.35	422,964.35
COL240202385626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	103,097.68	103,097.68
COL240202385597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	327,867.98	327,867.98
COL240202385560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,529,291.43	1,529,291.43
COL240202385485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	750,000.00	750,000.00
COL240202367097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,000,000.00	1,000,000.00
COL240202388545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,800,000.00	1,800,000.00
COL240202356637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,032,738.61	2,032,738.61
COL240202356594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	553,340.44	553,340.44
COL240202356430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	183,318.54	183,318.54

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202356397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	866,632.39	866,632.39
COL240202361490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	800,000.00	800,000.00
COL240202357482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	234,351.83	234,351.83
COL240202357450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	889,100.30	889,100.30
COL240202357339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	12,000,000.06	12,000,000.06
COL240202357264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	72,506.51	72,506.51
COL240202357250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	44,148.60	44,148.60
COL240202357206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,575,780.45	1,575,780.45
COL240202361716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,126,008.35	2,126,008.35
COL240202357115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	266,586.26	266,586.26

# Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202356950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	1,080,000.00	1,080,000.00
COL240202356603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	587,089.12	587,089.12
COL240202356592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	542,986.80	542,986.80
COL240202356571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	193,131.51	193,131.51
COL240202356442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,561,881.68	2,561,881.68
COL240202356417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	41,546.83	41,546.83
COL240202357033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4,644,494.74	4,644,494.74
COL240202357022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	2,747,477.55	2,747,477.55
COL240202356338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	427,187.26	427,187.26
COL240202356323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	303,213.17	303,213.17

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024).

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL240202356289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	195,000.28	195,000.28
COL240202356177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3,042,088.38	3,042,088.38
COL240202356150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	3,321,556.41	3,321,556.41
COL240202356075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	4,746,095.63	4,746,095.63
COL240202363718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	819,410.13	819,410.13
COL240202356031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	773,143.79	547,962.87

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL240202375582	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL240202358611	Vehículos	1.00	1.00
COL240202375558	Metros Cuadrados	200.00	218.33
COL240202376415	Metros Cuadrados	485.00	485.00
COL240202388250	Metros lineales	1,800.00	1,800.00
COL240202388697	Metros lineales	1,200.00	1,200.00
COL240202388619	Metros lineales	3,300.00	3,300.00
COL240202388572	Metros lineales	400.00	400.00
COL240202356057	Metros Cuadrados	2,845.00	2,187.00
COL240202373850	Metros lineales	438.00	485.00
COL240202374640	Metros lineales	90.50	98.94
COL240202374625	Metros lineales	331.00	337.67
COL240202388932	Metros lineales	180.00	180.00
COL240202373995	Metros lineales	241.00	240.00
COL240202373958	Metros lineales	512.00	475.00
COL240202373492	Metros lineales	129.00	111.50
COL240202373455	Metros lineales	113.00	101.00
COL240202380296	Metros lineales	158.00	165.33
COL240202374652	Metros lineales	140.50	136.30
COL240202376475	Metros lineales	226.00	254.90
COL240202376439	Metros lineales	143.00	122.85
COL240202373541	Metros lineales	133.00	132.23
COL240202373527	Metros lineales	163.00	146.94
COL240202361419	Metros lineales	3,000.00	2,692.00
COL240202357499	Metros lineales	511.00	479.00
COL240202356041	Piezas	2.00	2.00
COL240202356022	Metros lineales	339.00	283.00
COL240202356652	Metros lineales	286.00	286.00
COL240202356627	Metros lineales	2,832.00	2,832.00
COL240202390380	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00
COL240202390376	Metros Cuadrados	2,335.00	2,335.00
COL240202389061	Metros Cuadrados	294.00	294.00
COL240202367675	Metros Cuadrados	642.00	578.00
COL240202389021	Metros Cuadrados	3,769.00	3,769.00
COL240202388943	Metros Cuadrados	9,724.00	9,724.00
COL240202388860	Metros Cuadrados	1,719.00	1,719.00
COL240202380750	Piezas	31.00	31.00
COL240202385988	Metros Cuadrados	121.00	121.00
COL240202389036	Metros Cuadrados	991.00	991.00
COL240202389029	Metros Cuadrados	3,239.00	3,239.00
COL240202385651	Metros Cuadrados	365.00	365.00
COL240202385626	Metros Cuadrados	133.50	133.50

# Destino del Gasto (1er. Informe trimestral 2024)

## Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL240202385597	Metros Cuadrados	305.00	305.00
COL240202385560	Metros Cuadrados	1,650.00	1,650.00
COL240202385485	Metros Cuadrados	673.00	662.74
COL240202367097	Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00
COL240202388545	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00
COL240202356637	Metros Cuadrados	1,229.00	1,200.00
COL240202356594	Metros Cuadrados	286.00	286.00
COL240202356430	Piezas	17.00	17.00
COL240202356397	Piezas	78.00	78.00
COL240202361490	Metros Cuadrados	842.00	864.00
COL240202357482	Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00
COL240202357450	Metros Cuadrados	359.00	359.00
COL240202357339	Metros Cuadrados	12,047.00	12,752.00
COL240202357264	Piezas	7.00	7.00
COL240202357250	Piezas	5.00	5.00
COL240202357206	Piezas	144.00	144.00
COL240202361716	Metros Cuadrados	1,846.00	1,846.00
COL240202357115	Piezas	13.00	13.00
COL240202356950	Metros Cuadrados	7,500.00	7,500.00
COL240202356603	Metros Cuadrados	654.00	654.00
COL240202356592	Metros Cuadrados	23.54	23.54
COL240202356571	Metros Cuadrados	60.00	60.00
COL240202356442	Metros Cuadrados	1,734.00	1,769.00
COL240202356417	Piezas	4.00	4.00
COL240202357033	Piezas	460.00	488.00
COL240202357022	Piezas	270.00	282.00
COL240202356338	Piezas	12.00	12.00
COL240202356323	Piezas	27.00	27.00
COL240202356289	Piezas	19.00	19.00
COL240202356177	Piezas	86.00	86.00
COL240202356150	Piezas	330.00	307.00
COL240202356075	Piezas	470.00	481.00
COL240202363718	Metros Cuadrados	423.00	950.00
COL240202356031	Metros lineales	259.00	176.00

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)


### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL240202375582	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL240202358611	Vehículos	1.00	1.00
COL240202375558	Metros Cuadrados	200.00	218.33
COL240202376415	Metros Cuadrados	485.00	485.00
COL240202388250	Metros lineales	1,800.00	1,800.00
COL240202388697	Metros lineales	1,200.00	1,200.00
COL240202388619	Metros lineales	3,300.00	3,300.00
COL240202388572	Metros lineales	400.00	400.00
COL240202356057	Metros Cuadrados	2,845.00	2,187.00
COL240202373850	Metros lineales	438.00	485.00
COL240202374640	Metros lineales	90.50	98.94
COL240202374625	Metros lineales	331.00	337.67
COL240202388932	Metros lineales	180.00	180.00
COL240202373995	Metros lineales	241.00	240.00
COL240202373958	Metros lineales	512.00	475.00
COL240202373492	Metros lineales	129.00	111.50
COL240202373455	Metros lineales	113.00	101.00
COL240202380296	Metros lineales	158.00	165.33
COL240202374652	Metros lineales	140.50	136.30
COL240202376475	Metros lineales	226.00	254.90
COL240202376439	Metros lineales	143.00	122.85
COL240202373541	Metros lineales	133.00	132.23
COL240202373527	Metros lineales	163.00	146.94
COL240202361419	Metros lineales	3,000.00	2,692.00
COL240202357499	Metros lineales	511.00	479.00
COL240202356041	Piezas	2.00	2.00
COL240202356022	Metros lineales	339.00	283.00
COL240202356652	Metros lineales	286.00	286.00
COL240202356627	Metros lineales	2,832.00	2,832.00
COL240202390380	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00
COL240202390376	Metros Cuadrados	2,335.00	2,335.00
COL240202389061	Metros Cuadrados	294.00	294.00
COL240202367675	Metros Cuadrados	642.00	578.00
COL240202389021	Metros Cuadrados	3,769.00	3,769.00
COL240202388943	Metros Cuadrados	9,724.00	9,724.00
COL240202388860	Metros Cuadrados	1,719.00	1,719.00
COL240202380750	Piezas	31.00	31.00
COL240202385988	Metros Cuadrados	121.00	121.00
COL240202389036	Metros Cuadrados	991.00	991.00
COL240202389029	Metros Cuadrados	3,239.00	3,239.00
COL240202385651	Metros Cuadrados	365.00	365.00
COL240202385626	Metros Cuadrados	133.50	133.50

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL240202385597	Metros Cuadrados	305.00	305.00
COL240202385560	Metros Cuadrados	1,650.00	1,650.00
COL240202385485	Metros Cuadrados	673.00	662.74
COL240202367097	Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00
COL240202388545	Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00
COL240202356637	Metros Cuadrados	1,229.00	1,200.00
COL240202356594	Metros Cuadrados	286.00	286.00
COL240202356430	Piezas	17.00	17.00
COL240202356397	Piezas	78.00	78.00
COL240202361490	Metros Cuadrados	842.00	864.00
COL240202357482	Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00
COL240202357450	Metros Cuadrados	359.00	359.00
COL240202357339	Metros Cuadrados	12,047.00	12,752.00
COL240202357264	Piezas	7.00	7.00
COL240202357250	Piezas	5.00	5.00
COL240202357206	Piezas	144.00	144.00
COL240202361716	Metros Cuadrados	1,846.00	1,846.00
COL240202357115	Piezas	13.00	13.00
COL240202356950	Metros Cuadrados	7,500.00	7,500.00
COL240202356603	Metros Cuadrados	654.00	654.00
COL240202356592	Metros Cuadrados	23.54	23.54
COL240202356571	Metros Cuadrados	60.00	60.00
COL240202356442	Metros Cuadrados	1,734.00	1,769.00
COL240202356417	Piezas	4.00	4.00
COL240202357033	Piezas	460.00	488.00
COL240202357022	Piezas	270.00	282.00
COL240202356338	Piezas	12.00	12.00
COL240202356323	Piezas	27.00	27.00
COL240202356289	Piezas	19.00	19.00
COL240202356177	Piezas	86.00	86.00
COL240202356150	Piezas	330.00	307.00
COL240202356075	Piezas	470.00	481.00
COL240202363718	Metros Cuadrados	423.00	950.00
COL240202356031	Metros lineales	259.00	176.00



## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL240202375582	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL240202358611	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL240202375558	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JUAN ESCUTIA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS UBICADO EN CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y CALLE LIBERTAD	-103.8800602	18.9131838
COL240202376415	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LEONA VICARIO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUVENTUD Y CALLE ROSITA VAZQUEZ LEVY, ANDADOR REGIDORES ESCUELA ESPECIAL ROBERTO SOLÍS QUIROGA UBICADO EN CALLE JUSTO SIERRA LEO	-103.8876197	18.92263567
COL240202388250	Colima	Tecomán	Chanchopa	CAMINO TRAMO PUEBLO CHANCHOPA - AREAS DE CULTIVO, PESCA , TURISMO EN LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CAMINO A AREAS DE CULTIVO Y AREA DE PESCA EN LAGUN	-103.7376467	18.86383851
COL240202388697	Colima	Tecomán	INIFAP [Campo Experimental Tecomán]	CAMINO TRAMO INIFAP CAMPO EXPERIMENTAL TECOMAN - CRUCERO DE CALERAS CARRETERA FEDERAL COLIMA MANZAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA PUERTA DE CALERAS, 28930 INIFAP [CAMPO EXPERIMENTAL TECOMÁN], TECOMÁN COLIMA ENTRE	-103.8421011	18.96843805
COL240202388619	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Tecolapa)	CAMINO TRAMO POBLADO DE COFRADIA DE HIDALGO - CAMINOS A AREAS DE CULTIVO , COCODRILARIO EN LAGUN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE),	-103.7936107	18.90394122
COL240202388572	Colima	Tecomán	Tecolapa	CAMINO TRAMO CAMINO A TUNEL DE ACCESO - CAMINO A CULTIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CAMINO A TUNEL DE ACCESO Y CAMINO CAMINO A CULTIVOS, CAMINO CAMINO A CULT	-103.8282562	19.01487156
COL240202356057	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO	-103.8706544	18.92341477
COL240202373850	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y GUILLERMO	-103.8706807	18.92354317
COL240202374640	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 50 LEGISLATURA, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES 50 LEGISLATURA Y ALDAMA COL. LA PALMITA EN LA CABECERA MUN	-103.87945	18.9097763
COL240202374625	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE COLEGIO MILITAR LA UBICACION DE LA OBRA ES EN 2 CALLES LA PRIMERA ES EN CALLE JAVIER MINA ENTRE	-103.8754587	18.92291746
COL240202388932	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CONSTITUCION COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC ALDAMA Y CALLE PINO SUAREZ NIÑOS HEROES, CALLE 18 DE JULIO CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC ALDAMA Y PINOI SUAREZ NIÑ	-103.8724404	18.90870944

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL240202373995	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE MARZO - JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MATAMOROS - COLEGIO MILITAR CALLE 18 DE MARZO JAVIER	-103.8758932	18.91353904
COL240202373958	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES CALLE OBREROS ENTRE LAS CALLES PEDRO GUTIÉRREZ Y GRACIELA LARIOS COL. VICENT	-103.8865742	18.91765652
COL240202373492	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE VOLCÁN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE COL. L	-103.8648493	18.91277492
COL240202373455	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 4 CUATRO COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CERRADA PARCELA, CALLE FEDERALISMO CALLE 4 ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y PARCELA COL. PABLO SILVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE	-103.8601061	18.90753727
COL240202380296	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDADOR 6 COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE RIO MAYO CALLE ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y CALLE RÍO GRIJALVA COL. INDECO EN LA CABECERA MUNIC	-103.8889744	18.90398414
COL240202374652	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE GRISELDA ALVAREZ CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO MORELOS Y AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS COL. C	-103.8744613	18.91271846
COL240202376475	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARTE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE JUPITER, AVENIDA INSURGENTES CALLE MARTE ENTRE LAS CALLES EJÉRCITO NACIONAL Y JÚPITER COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.8833437	18.92691953
COL240202376439	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR BUGAMBILIAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA PARCELA, ANDADOR GLADIOLAS ANDADOR BUGAMBILIA	-103.8927931	18.89937342
COL240202373541	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, CALLE MORELOS CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES BASILIO VADILLO Y GRIS	-103.8748411	18.91432412
COL240202373527	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR JAZMIN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE CERRADA PARCELA, CALLE CRISANTEMO CALLE JAZMÍN ENTRE LA CALLE RÍO BRAVO Y CALLE CERRADA PARCELA COL. PA	-103.8932785	18.89736932
COL240202361419	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 - VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ, CALLE ANDADOR 17 DREN 1	-103.8595572	18.91939604
COL240202357499	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE CAMPANARIO, CALLE JOSE MUJICA ALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES JOAQUÍN AMARO Y CAMPANARIO COLONIAS JOSEF	-103.8834955	18.93390521
COL240202356041	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 - VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRECIA Y CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ, ANDADOR 17 AV. 18 VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES GRECIA Y JOSE CRUZ GONZALES EN COLONI	-103.8632131	18.9194608

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL240202356022	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE SEGUNDA CALLE PRIMERA ENTRE LA CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y AV. DE LOS MAESTROS COL. DÍAZ	-103.8769633	18.89752672
COL240202356652	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OCAMPO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE OCAMPO ENTRE LAS CALLES JUAN OSEGUERA Y FRANCISCO VILLA COL. CENTRO E	-103.8675504	18.91164109
COL240202356627	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLE CERRO DEL TEPEYAC SE REHABILITARAN 5 TRAMOS EN DIFERENTES LUGARES 1 EN CALLE CALLE GEN	-103.8831941	18.93004847
COL240202390380	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN RULFO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS Y CALLE ABEL LOPEZ LLERENAS, CALLE CAMPANARIO JARDIN PUBLICO SANTA CRUZ UBICADO EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE LAS CALLES	-103.8842519	18.93203283
COL240202390376	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PLAYA DE ORO PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL LIBRE TECOMAN ARMERIA Y AVENIDA LUIS ECHEVERRIA, AVENIDA REFORMA CALLE PLAYA DEL RIO ENTRE CARRETERA FEDERAL LIBRE TECOMAN A	-103.9384986	18.94155662
COL240202389061	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN RANCHERIA LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN Y CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN, CALLE UNICA A UN COSTADO DEL JARDIN CALLE UNICA A UN COST	-103.7851485	19.05529494
COL240202367675	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JAVIER MINA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN	-103.7920527	18.90301085
COL240202389021	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PROLONGACION REVOLUCION COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 4 CUATRO Y CALLE 7 SIETE, CALLE PROLONGACION 2 DE ABRIL CALLE 7 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y REVOLUCIÓN Y CALLE REVOLUCIÓN	-103.8567222	18.90777884
COL240202388943	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLE JOSE MUJICA EN CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES CALLEJÓN VALLE QUERI	-103.8821105	18.93047545
COL240202388860	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE CALERAS	-103.8792155	18.99610934
COL240202380750	Colima	Tecomán	Mascota [Balneario el Real]	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 MASCOTA [BALNEARIO EL REAL], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ACCESO A MASCOTA PLAYA EL REAL Y CALLE EL MALECON, CALLE PLAYA EL REAL LA UBICACION ES EN PLAYA MASCOTA BALNEARIO PLAYA EL REAL E	-103.9389718	18.83729113
COL240202385988	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y IGNACIO ZARAGOZA E	-103.8791189	18.99432389

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL240202389036	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE JUPITER, CALLE MIGUEL BRACAMONTES UNIDAD DEPORTIVA NORTE UBICADA EN LA AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLES EJERCITO NACIONAL Y	-103.8817728	18.92739539
COL240202389029	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE OBREROS COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE OBREROS ENTRE LA AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE PEDRO GUTI	-103.8858199	18.91755502
COL240202385651	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MANZANILLO COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL COLIMA - MANZANILLO O CAMINO REAL Y CALLE RUIS CORTINES, CALLE COLIMA CALLE MANZANILLO ENTRE LA CALLE RUIS	-103.900472	18.94445237
COL240202385626	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y FRANCISCO VILLA E	-103.7994668	18.866226
COL240202385597	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MA MORELOS Y PAVON PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MEDELLIN VICENTE GUERRERO CORREGIDORA Y MARI	-103.7368625	18.86606301
COL240202385560	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO U OCAMPO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE 18 DE JULIO CALLE MEDELLIN ENTRE ABASOLO U OCAMPO Y TORRES QUINTERO O ALLENDE EN COLONIA	-103.8734571	18.91210847
COL240202385485	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BRASIL COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE URUGUAY, CALLE BOLIVIA LA VIALIDAD A REHABILITAR ES LA CALLE BRASIL ENTRE LAS CALLES NICARAGUA Y URUGUAY EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE TECOM	-103.8739016	19.08211089
COL240202367097	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE - REVOLUCION COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE MEDELLIN, CALLE 2 DE ABRIL CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO Y MEDELLIN EN LA COLONIA CEN	-103.8730817	18.91050515
COL240202388545	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CAL	-103.7012597	18.82247895
COL240202356637	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO E HIDALGO COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE T	-103.8750499	18.91130002
COL240202356594	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE CUBA CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y CUAHUTEMOC EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAM COLIMA.	-103.8736189	19.08058938
COL240202356430	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA Y CARRETERA FEDERAL CERRO DE ORTEGA PLAYA AZUL, CALLE LORENZO PEDRAZA LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN	-103.8368144	18.86303459
COL240202356397	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA PROGRESO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN AVENIDA REVOLUCION PROGRESO CRISTOBAL COLON FERNANDO M	-103.7223873	18.75555308

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL240202361490	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO CARRETETA FEDERAL A PLAYA AZUL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO CALLE MOCTEZUMA ENTRE VICNETE GUERRERO CARRE	-103.8359883	18.86520724
COL240202357482	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PLAZA DE TOROS, AVENIDA PROGRESO ES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE OCAMPO Y P	-103.7232348	18.75670918
COL240202357450	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE LEONA VICARIO CALLE MOCTEZUMA ENTRE NETZAHUALCOYOTL Y CORREGIDORA EN LA COMUNIDAD DE C	-103.8356503	18.8686083
COL240202357339	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MEXICO PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA BACHILLERATO Y AVENIDA HONDURAS, CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA MEXICO ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y AV. HONDURAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLAN DE TE	-103.9113886	18.94642507
COL240202357264	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE ZARAGOZA PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE LINO REYES LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ZARAGOZA Y CAMINO RURAL A EL TUNEL Y POSTERIOR 5 D	-103.8285781	19.02018662
COL240202357250	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAMUEL ALVAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES SAMUEL A	-103.7367445	18.86506299
COL240202357206	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL COLIMA MANZANILLO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIA	-103.8974519	18.94752913
COL240202361716	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUATRO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA HELT Y CALLE PARCELA CERRADA, CALLE FEDERALISMO CALLE 4 ENTRE LA CALLE ANTONIO BARBOSA Y PARCELA COL. ESTATUTO JURÍDICO EN LA CAB	-103.8599623	18.90826603
COL240202357115	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLES FRANCISCO I MADERO VICENTE GUERRERO MORELOS	-103.8003708	18.86660417
COL240202356950	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BRASIL PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE MEXICO, CALLE ARGENTINA CALLE BRASIL ENTRE MEXICO Y HONDURA POSTERIOR ARGENTINA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA.	-103.8734252	19.08453112
COL240202356603	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LINO REYES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE REVOLUCION ENTRE ZARAGOZA Y LINO REYES EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA EN TECOMAM COLIMA.	-103.8298539	19.01987245
COL240202356592	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA TECOMAN PLAYA PASCUALES CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y	-103.9137804	18.89890915
COL240202356571	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGUILES SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ SON 2 ESPACIOS A INTERVENIR EL PRIMERO ES EN CALLE VOLCÁN DE COLIMA	-103.865595	18.91220553

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL240202356442	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE JUAN ORTEGA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE CONSTITUCION CALLE JUAN ORTEGA ENTRE LAS CALLES	-103.7167501	18.74539986
COL240202356417	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y MORELOS EN	-103.6352964	18.81519369
COL240202357033	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 20 DE NOVIMEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE PEDRO GUTIERREZ, CALLE PINO SUAREZ LA UBICACION ES EN CUADRANTE 3 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMITADO ENTRE CALLE 20 D	-103.882594	18.91013079
COL240202357022	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GILBERTO CRUZ PEREZ COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE RAMON HERNANDEZ GARCIA LA UBICACION ES EN CUADRANTE 2 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMITADO	-103.8655144	18.9283686
COL240202356338	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CONSTITUCION LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN ESPACIO DEPORTIVO UBICADO EN CALLE FCO I. MADERO UBICAD	-103.8790465	18.99423259
COL240202356323	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V BONFIL LAS LUMINARIAS SE UBICAN EN ESQUINA DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y 5	-103.9396574	18.93943164
COL240202356289	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD POR CARRETERA TECOMAN CERRO DE ORTEGA, CALLE CULTIVOS L	-103.7032096	18.81804619
COL240202356177	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO CERVANTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN ROSAS GARCIA Y CALLE FILOMENO CERVANTES HERNANDEZ, CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ LA UBICACION ES POLIGONO 1 CALLES DE LAS COLONIAS	-103.8921416	18.93998346
COL240202356150	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE ERNESTO ZEDILLO LA UBICACION ES EN CUADRANTE 4 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMIT	-103.8883729	18.92891553
COL240202356075	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO CERVANTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLE JORGE CABRERA LA UBICACION ES EN CUADRANTE 1 DE TECOMAN EL CUAL ESTA LIMITADO EN	-103.8928852	18.93981092
COL240202363718	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y CALLE FORTUNATO GALLEGOS, CALLE MARIA ELENA E. RIVERA CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES ANTONIO VÁZQUEZ JASSO Y FORTUNATO GALLEG	-103.8736726	18.89383797
COL240202356031	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABEL LOPEZ LLERENAS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE CAMPANARIO, CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS CALLE ABEL LÓPEZ LLERENAS ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y JUAN RULFO COL. MIG	-103.884386	18.93156093

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL240202375558	Obra	OPTEC-FAIS-034-2024	Karen Itzel Aquino Navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,149.96	799,149.96
COL240202376415	Obra	OPTEC-FAIS-035-2024	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,394,331.72	2,394,331.72
COL240202388250	Obra	OPTEC-FAIS-038-2024	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,710,999.62	1,710,999.62
COL240202388697	Obra	OPTEC-FAIS-038-2024	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,710,999.62	1,710,999.62
COL240202388619	Obra	OPTEC-FAIS-038-2024	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,710,999.62	1,710,999.62
COL240202388572	Obra	OPTEC-FAIS-038-2024	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,710,999.62	1,710,999.62
COL240202356057	Obra	OPTEC-FAIS-005-2024/B	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	4,911,877.68	4,911,877.68
COL240202373850	Obra	OPTEC-FAIS-005-2024/A	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,702,028.82	1,702,028.82
COL240202374640	Obra	OPTEC-FAIS-029-2024	Wilfredo Melchor Michel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	275,919.65	275,919.65
COL240202374625	Obra	OPTEC-FAIS-027-2024	Oscar Rodriguez Aguilar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,379,821.29	1,379,821.29
COL240202388932	Obra	OPTEC-FAIS-044-2024	Erinco Construcciones S.A. de C.V. (	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	576,706.90	576,706.90
COL240202373995	Obra	OPTEC-FAIS-020-2024	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996,487.46	996,487.46
COL240202373958	Obra	OPTEC-FAIS-016-2024	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,544,082.54	1,544,082.54
COL240202373492	Obra	OPTEC-FAIS-022-2024	Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	439,260.49	439,260.49
COL240202373455	Obra	OPTEC-FAIS-021-2024	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	279,207.26	279,207.26
COL240202380296	Obra	OPTEC-FAIS-017-2024	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	548,729.93	548,729.93
COL240202374652	Obra	OPTEC-FAIS-031-2024	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	580,792.21	580,792.21
COL240202376475	Obra	OPTEC-FAIS-037-2024	Cruz Luis Enrique Becerra Arteaga	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	547,717.50	547,717.50
COL240202376439	Obra	OPTEC-FAIS-036-2024	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	513,280.59	513,280.59
COL240202373541	Obra	OPTEC-FAIS-026-2024	Erinco Construcciones S.A. de C.V. (	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	469,476.02	469,476.02
COL240202373527	Obra	OPTEC-FAIS-024-2024	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	521,244.32	521,244.32
COL240202361419	Obra	OPTEC-FAIS-018-2024	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,445,800.80	1,445,800.80
COL240202357499	Obra	OPTEC-FAIS-014-2024	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,552,912.59	1,552,912.59
COL240202356041	Obra	OPTEC-FAIS-004-2024	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,498,987.01	2,498,987.01
COL240202356022	Obra	OPTEC-FAIS-001-2024	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	953,408.28	953,408.28
COL240202356652	Obra	OPTEC-FAIS-015-2024	Construcciones Jasiga del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,372,079.06	1,372,079.06
COL240202356627	Obra	OPTEC-FAIS-012-2024	Juvisa Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,893,209.29	1,893,209.29
COL240202390376	Obra	OPTEC-FAIS-051-2024	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,237,855.41	3,237,855.41
COL240202367675	Obra	OPTEC-FAIS-030-2024	Ankeer Arquitectos S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	299,990.85	299,990.85
COL240202389021	Obra	OPTEC-FAIS-049-2024	Emulsiones de Colima S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,696,530.13	1,696,530.13

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL240202388943	Obra	OPTEC-FAIS-048-2024	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	10,770,289.65	10,770,289.65
COL240202388860	Obra	OPTEC-FAIS-042-2024	Ingenieria Mad S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,380,518.19	1,380,518.19
COL240202380750	Obra	OPTEC-FAIS-033-2024	Grupo JDRR S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,022.52	799,022.52
COL240202385988	Obra	OPTEC-FAIS-041-2024	Jesus Agustin Vargas Vargas	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,079,369.23	2,079,369.23
COL240202389036	Obra	OPTEC-FAIS-052-2024	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,326,777.10	3,326,777.10
COL240202389029	Obra	OPTEC-FAIS-050-2024	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	4,282,897.18	4,282,897.18
COL240202385651	Obra	OPTEC-FAIS-039-2024	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	422,811.23	422,811.23
COL240202385626	Obra	OPTEC-FAIS-041-2024	Jesus Agustin Vargas Vargas	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,079,369.23	2,079,369.23
COL240202385597	Obra	OPTEC-FAIS-041-2024	Jesus Agustin Vargas Vargas	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,079,369.23	2,079,369.23
COL240202385560	Obra	OPTEC-FAIS-041-2024	Jesus Agustin Vargas Vargas	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,079,369.23	2,079,369.23
COL240202385485	Obra	OPTEC-FAIS-040-2024	Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	748,018.18	748,018.18
COL240202367097	Obra	OPTEC-FAIS-032-2024	German Gonzalez Verdía	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,107.78	999,107.78
COL240202388545	Obra	OPTEC-FAIS-043-2024	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,797,586.34	1,797,586.34
COL240202356637	Obra	OPTEC-FAIS-013-2024	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,032,224.09	2,032,224.09
COL240202356594	Obra	OPTEC-FAIS-011-2024	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,997,390.96	2,997,390.96
COL240202356430	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202356397	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202361490	Obra	OPTEC-FAIS-019-2024	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,174.46	799,174.46
COL240202357482	Obra	OPTEC-FAIS-011-2024	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,997,390.96	2,997,390.96
COL240202357450	Obra	OPTEC-FAIS-011-2024	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,997,390.96	2,997,390.96
COL240202357339	Obra	OPTEC-FAIS-010-2024	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	11,998,259.73	11,998,259.73
COL240202357264	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202357250	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL240202357206	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202361716	Obra	OPTEC-FAIS-025-2024	Grucova de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,124,201.11	2,124,201.11
COL240202357115	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202356950	Obra	OPTEC-FAIS-002-2024	Karen Itzel Aquino Navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,079,200.35	1,079,200.35
COL240202356603	Obra	OPTEC-FAIS-011-2024	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,997,390.96	2,997,390.96
COL240202356592	Obra	OPTEC-FAIS-011-2024	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,997,390.96	2,997,390.96
COL240202356571	Obra	OPTEC-FAIS-011-2024	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,997,390.96	2,997,390.96
COL240202356442	Obra	OPTEC-FAIS-009-2024	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,556,571.33	2,556,571.33
COL240202356417	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202357033	Obra	OPTEC-FAIS-006-2024/B	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,727,493.39	2,727,493.39
COL240202357022	Obra	OPTEC-FAIS-006-2024/B	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,727,493.39	2,727,493.39
COL240202356338	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202356323	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202356289	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/B	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,973,015.90	3,973,015.90
COL240202356177	Obra	OPTEC-FAIS-008-2024/A	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,036,711.01	3,036,711.01
COL240202356150	Obra	OPTEC-FAIS-007-2024/B	Manuel Salazar Calleros	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,316,927.06	3,316,927.06
COL240202356075	Obra	OPTEC-FAIS-006-2024/A	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	4,745,026.86	4,745,026.86
COL240202363718	Obra	OPTEC-FAIS-028-2024	Ingenieria Mad S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	818,125.14	818,125.14
COL240202356031	Obra	OPTEC-FAIS-003-2024	Cruz Luis Enrique Becerra Arteaga	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	771,748.06	547,962.87

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL240202375582	2024		2 SERVICIO(S)	1.00	1.00	-	-
COL240202358611	2024		2 Vehículos	1.00	1.00	-	-
COL240202375558	2024		2 Metros Cuadrados	200.00	218.33	218.33	100.00
COL240202376415	2024		2 Metros Cuadrados	485.00	485.00	150.00	30.93
COL240202388250	2024		2 Metros lineales	1,800.00	1,800.00	700.00	38.89
COL240202388697	2024		2 Metros lineales	1,200.00	1,200.00	500.00	41.67
COL240202388619	2024		2 Metros lineales	3,300.00	3,300.00	1,000.00	30.30
COL240202388572	2024		2 Metros lineales	400.00	400.00	100.00	25.00
COL240202356057	2024		2 Metros Cuadrados	2,845.00	2,187.00	2,100.00	96.02
COL240202373850	2024		2 Metros lineales	438.00	485.00	480.00	98.97
COL240202374640	2024		2 Metros lineales	90.50	98.94	90.00	90.96
COL240202374625	2024		2 Metros lineales	331.00	337.67	300.00	88.84
COL240202388932	2024		2 Metros lineales	180.00	180.00	70.00	38.89
COL240202373995	2024		2 Metros lineales	241.00	240.00	230.00	95.83
COL240202373958	2024		2 Metros lineales	512.00	475.00	470.00	98.95
COL240202373492	2024		2 Metros lineales	129.00	111.50	100.00	89.69
COL240202373455	2024		2 Metros lineales	113.00	101.00	90.00	89.11
COL240202380296	2024		2 Metros lineales	158.00	165.33	165.33	100.00
COL240202374652	2024		2 Metros lineales	140.50	136.30	136.30	100.00
COL240202376475	2024		2 Metros lineales	226.00	254.90	254.90	100.00
COL240202376439	2024		2 Metros lineales	143.00	122.85	122.85	100.00
COL240202373541	2024		2 Metros lineales	133.00	132.23	130.00	98.31
COL240202373527	2024		2 Metros lineales	163.00	146.94	130.00	88.47
COL240202361419	2024		2 Metros lineales	3,000.00	2,692.00	2,692.00	100.00
COL240202357499	2024		2 Metros lineales	511.00	479.00	479.00	100.00
COL240202356041	2024		2 Piezas	2.00	2.00	1.80	90.00
COL240202356022	2024		2 Metros lineales	339.00	283.00	260.00	91.87
COL240202356652	2024		2 Metros lineales	286.00	286.00	280.00	97.90
COL240202356627	2024		2 Metros lineales	2,832.00	2,832.00	1,200.00	42.37

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL240202390380		2024	2 Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	100.00	6.67
COL240202390376		2024	2 Metros Cuadrados	2,335.00	2,335.00	1,500.00	64.24
COL240202389061		2024	2 Metros Cuadrados	294.00	294.00	-	-
COL240202367675		2024	2 Metros Cuadrados	642.00	578.00	400.00	69.20
COL240202389021		2024	2 Metros Cuadrados	3,769.00	3,769.00	100.00	2.65
COL240202388943		2024	2 Metros Cuadrados	9,724.00	9,724.00	50.00	0.51
COL240202388860		2024	2 Metros Cuadrados	1,719.00	1,719.00	600.00	34.90
COL240202380750		2024	2 Piezas	31.00	31.00	25.00	80.65
COL240202385988		2024	2 Metros Cuadrados	121.00	121.00	40.00	33.06
COL240202389036		2024	2 Metros Cuadrados	991.00	991.00	10.00	1.01
COL240202389029		2024	2 Metros Cuadrados	3,239.00	3,239.00	100.00	3.09
COL240202385651		2024	2 Metros Cuadrados	365.00	365.00	120.00	32.88
COL240202385626		2024	2 Metros Cuadrados	133.50	133.50	45.00	33.71
COL240202385597		2024	2 Metros Cuadrados	305.00	305.00	100.00	32.79
COL240202385560		2024	2 Metros Cuadrados	1,650.00	1,650.00	1,300.00	78.79
COL240202385485		2024	2 Metros Cuadrados	673.00	662.74	662.74	100.00
COL240202367097		2024	2 Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00	3,450.00	98.57
COL240202388545		2024	2 Metros Cuadrados	1,500.00	1,500.00	500.00	33.33
COL240202356637		2024	2 Metros Cuadrados	1,229.00	1,200.00	1,200.00	100.00
COL240202356594		2024	2 Metros Cuadrados	286.00	286.00	10.00	3.50
COL240202356430		2024	2 Piezas	17.00	17.00	10.00	58.82
COL240202356397		2024	2 Piezas	78.00	78.00	40.00	51.28
COL240202361490		2024	2 Metros Cuadrados	842.00	864.00	864.00	100.00
COL240202357482		2024	2 Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00	10.00	0.29
COL240202357450		2024	2 Metros Cuadrados	359.00	359.00	50.00	13.93
COL240202357339		2024	2 Metros Cuadrados	12,047.00	12,752.00	12,700.00	99.59
COL240202357264		2024	2 Piezas	7.00	7.00	3.50	50.00
COL240202357250		2024	2 Piezas	5.00	5.00	2.50	50.00
COL240202357206		2024	2 Piezas	144.00	144.00	80.00	55.56

## Destino del Gasto (2do. Informe trimestral 2024)

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL240202361716		2024	2 Metros Cuadrados	1,846.00	1,846.00	1,400.00	75.84
COL240202357115		2024	2 Piezas	13.00	13.00	7.00	53.85
COL240202356950		2024	2 Metros Cuadrados	7,500.00	7,500.00	7,200.00	96.00
COL240202356603		2024	2 Metros Cuadrados	654.00	654.00	10.00	1.53
COL240202356592		2024	2 Metros Cuadrados	23.54	23.54	5.00	21.24
COL240202356571		2024	2 Metros Cuadrados	60.00	60.00	10.00	16.67
COL240202356442		2024	2 Metros Cuadrados	1,734.00	1,769.00	1,740.00	98.36
COL240202356417		2024	2 Piezas	4.00	4.00	2.00	50.00
COL240202357033		2024	2 Piezas	460.00	488.00	470.00	96.31
COL240202357022		2024	2 Piezas	270.00	282.00	270.00	95.74
COL240202356338		2024	2 Piezas	12.00	12.00	7.00	58.33
COL240202356323		2024	2 Piezas	27.00	27.00	15.00	55.56
COL240202356289		2024	2 Piezas	19.00	19.00	10.00	52.63
COL240202356177		2024	2 Piezas	86.00	86.00	45.00	52.33
COL240202356150		2024	2 Piezas	330.00	307.00	300.00	97.72
COL240202356075		2024	2 Piezas	470.00	481.00	470.00	97.71
COL240202363718		2024	2 Metros Cuadrados	423.00	950.00	950.00	100.00
COL240202356031		2024	2 Metros lineales	259.00	176.00	176.00	100.00



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

## SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

### **INFORME DEFINITIVO** **2023**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# EJERCICIO DEL GASTO

# Ejercicio del Gasto (Informe Definitivo 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005

# Ejercicio del Gasto (Informe Definitivo 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido
Sin Especificar	Sin Especificar	3,289,275.67	818,077.00		Total del Programa Presupuestario	157,490,100.00	159,961,298.67	157,490,100.00	159,961,298.67
	Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	425 - Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios	157,490,100.00	159,961,298.67	157,490,100.00	159,961,298.67
Sin Especificar	Sin Especificar	638.00	638.00		Total del Programa Presupuestario	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00
	Municipio de Tecomán			2 - Gasto de Inversión	424 - Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00

# Ejercicio del Gasto (Informe Definitivo 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
159,961,298.67	159,961,298.67	159,961,298.67			N/A	157,490,100.00		[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "1er entero 451,865, 2do entero 365,458, 3er entero 754, fechas 9 feb, 12 abril y 7 mayo Y RENDIMIENTOS EJERCIO 2,471,198.67"}]
159,961,298.67	159,961,298.67	159,961,298.67	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FAISMUN 2023
106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00			N/A	106,388,061.00		[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "1er entero 592 y 2do entero 46 de fechas 06 feb y 12 abril"}]
106,388,061.00	106,388,061.00	106,388,061.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	fortamun 2023



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

## SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

### **INFORME DEFINITIVO** **2023**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# INDICADORES

# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional



# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna A

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2024	2	2	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	420 - Dirección General de Programación y Presupuesto C	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional



# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	189338	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	190222	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes. El momento contable del ingreso que se debe considerar es el del ingreso recaudado.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al cumplimiento de obligaciones financieras del municipio. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de descargas de aguas residuales. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó a la modernización de los sistemas de recaudación local del municipio o demarcación territorial. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al mantenimiento de infraestructura. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100

# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna B

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	Del monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta, el indicador muestra qué porcentaje se destinó al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública. Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta.	(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100



# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			50			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	60			60			56.79012			94.65	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			50			100	Validado
Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	.61591			.61591			.60043			102.58	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	35.71429			35.71429			38.2716			93.32	Validado

# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.28571			4.28571			4.93827			86.79	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	9.83352			9.83352			11.38201			115.75	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0			0			0			N/D	Validado



# Indicadores (Informe Definitivo 2023)

columna C

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	74.43479			74.43479			76.23021			102.41	Validado





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.  
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024  
**Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal**

## SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2024

### **INFORME DEFINITIVO** **2023**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y  
CRÉDITO PÚBLICO

# DESTINO DEL GASTO

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230402290342	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599872.67}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 309338
2023	5	COL230402331309	Proyecto de inversión	420,416.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:420416.56, modificado:420416.64}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. RENDIMIENTOS - 407354
2023	5	COL230402311264	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279999.97}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES.LADISLAO MORENO - 397315
2023	5	COL230402316413	Proyecto de inversión	2,109,154.17	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2109154.17, modificado:2110387.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.TECOMAN - 420060
2023	5	COL230202214867	Acción	1,728,093.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728093.3, modificado:1726557.25}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4017
2023	5	COL230202220483	Proyecto de inversión	573,986.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573986.77, modificado:550432.53}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49446
2023	5	COL230202221551	Proyecto de inversión	288,337.08	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288337.08, modificado:287704.1}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ, COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN. - 59486
2023	5	COL230202223366	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999722.26}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 73394
2023	5	COL230202225235	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199259.48}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CUARTA, EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 89541

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230302243542	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:773499.8}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 125781
2023	5	COL230302243577	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1694954.76}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE GONZÁLEZ LUGO, COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 125911
2023	5	COL230302255342	Proyecto de inversión	645,283.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645283.69, modificado:636431.93}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE MADRID. - 194823
2023	5	COL230302255720	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166660.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 197446
2023	5	COL230302255723	Proyecto de inversión	333,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333360.0, modificado:333360.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS - 197462
2023	5	COL230302255724	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:161823.83}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE CALLEJONES - 197470
2023	5	COL230302255727	Proyecto de inversión	1,030,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028634.63}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 197479
2023	5	COL230302255743	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448636.65}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA. - 197556

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230302259294	Proyecto de inversión	259,983.27	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259983.27, modificado:259983.27}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN LA LOCALIDAD DE MADRID, MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERCA DE RANCHO LA PAROTA DE ANTONIO FIGUEROA. - 219723
2023	5	COL230302259804	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499449.15}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA BAYARDO, EN NUEVO CAXITLÁN. - 222630
2023	5	COL230402278593	Proyecto de inversión	249,143.51	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249143.51, modificado:248965.61}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 249593
2023	5	COL230402278597	Proyecto de inversión	176,741.96	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176741.96, modificado:176741.94}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CALLEJÓN VALLE QUERIDO, COL. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 249612
2023	5	COL230402278609	Proyecto de inversión	456,692.02	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456692.02, modificado:456692.02}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 249727
2023	5	COL230402278634	Proyecto de inversión	684,476.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684476.71, modificado:684476.71}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. LA FLORESTA, DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 250003
2023	5	COL230402278650	Proyecto de inversión	998,015.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998015.59, modificado:998015.59}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, COL. LA FLORESTA II EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 250146
2023	5	COL230402286289	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698858.49}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE CUAUHTÉMOC, COL. UNIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 289735
2023	5	COL230402307105	Proyecto de inversión	1,173,203.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173203.81, modificado:1171437.44}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 380899

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230402316564	Proyecto de inversión	222,016.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222016.23, modificado:222016.23}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.TECOLAPA - 420698
2023	5	COL230402331229	Proyecto de inversión	1,552,750.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1552750.72, modificado:1552196.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTRE CALLE PROLONG. MOCTEZUMA Y DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN,COL. RENDIMIENTOS - 381497
2023	5	COL230402331367	Proyecto de inversión	116,036.50	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:116036.4, modificado:116036.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. SAUCITO - 419919
2023	5	COL230202220473	Proyecto de inversión	1,599,444.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599444.49, modificado:1595207.42}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PARCELA, COL. VILLA FLORIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49409
2023	5	COL230202221544	Proyecto de inversión	1,244,790.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244790.47, modificado:1239885.48}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE BACHILLERATO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CRISTOBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN. - 59455
2023	5	COL230202221547	Proyecto de inversión	614,781.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614781.09, modificado:614774.75}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59464
2023	5	COL230202223290	Proyecto de inversión	236,548.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236548.2, modificado:236548.2}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD RUIZ CORTINES. - 72841
2023	5	COL230202225239	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:278298.03}}	CONTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL PARA CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES. - 89574

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
	E			OBADO		
2023	5	COL230302243579	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319870.07}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASCUALES. - 125915
2023	5	COL230302248494	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399359.03}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA COFRADÍA DE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 154528
2023	5	COL230302250060	Proyecto de inversión	340,016.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340016.73, modificado:339943.63}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN LAS LOCALIDADES DE CERRO DE ORTEGA, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 163764
2023	5	COL230302255331	Proyecto de inversión	67,924.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67924.48, modificado:67924.48}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE LA SALADA. - 194772
2023	5	COL230302255748	Proyecto de inversión	3,209,126.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3209126.32, modificado:3207634.78}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y AV. JUAN OSEGUERA, COL. REAL DEL BOSQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197595
2023	5	COL230302256154	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999154.68}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200186
2023	5	COL230302259725	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399377.21}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222177
2023	5	COL230302259856	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1788564.22}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 223005
2023	5	COL230302265910	Acción	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498766.49}}	REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DAÑADAS POR EL SISMO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. - 50922

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230402278594	Proyecto de inversión	299,286.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299286.54, modificado:298746.73}}	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CALLEJÓN VALLE QUERIDO, COL. MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 249602
2023	5	COL230402278637	Proyecto de inversión	1,296,848.01	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296848.01, modificado:1296848.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE MORELOS COL. CENTRO, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 250016
2023	5	COL230402278644	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399005.06}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES RÍO USUMACINTA, RÍO BALSAS Y RÍO MAYO DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250043
2023	5	COL230402278646	Proyecto de inversión	1,708,363.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1708363.0, modificado:1708363.0}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AV. CARLOS DE LA MADRID, COL. SANTA ELENA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250078
2023	5	COL230402278649	Proyecto de inversión	1,994,568.22	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994568.22, modificado:1994568.22}}	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA NORTE, COL. TEPEYAC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 250102
2023	5	COL230402283064	Proyecto de inversión	1,498,846.81	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498846.81, modificado:1498846.79}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. INDECO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 274781
2023	5	COL230402286291	Proyecto de inversión	1,364,570.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364570.72, modificado:1364570.72}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 289746
2023	5	COL230402289416	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099484.67}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE LADISLAO MORENO. - 305106
2023	5	COL230402297599	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1494357.8}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 340539

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230402298627	Proyecto de inversión	167,682.50	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167682.5, modificado:167682.5}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALLEJONES - 344422
2023	5	COL230202215016	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:676945.17}}	EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE LA COLONIA INDECO, EN TECOMAN, COLIMA. - 8241
2023	5	COL230202221537	Proyecto de inversión	903,136.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903136.78, modificado:778338.73}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59362
2023	5	COL230202223258	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699984.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES. - 72617
2023	5	COL230202225060	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997032.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 87568
2023	5	COL230202228498	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397367.12}}	AMPLIACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL CALLE PLAYA DE ORO DE LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ SANTA ROSA. - 111769
2023	5	COL230302242963	Acción	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49899.72}}	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 113946
2023	5	COL230302243548	Proyecto de inversión	459,965.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459965.69, modificado:459965.69}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. MADRID - 125807
2023	5	COL230302243550	Proyecto de inversión	663,424.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663424.94, modificado:663424.94}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA - 125814

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230302243576	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799355.69}}	REHABILITACIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN TRAMO DE CALLE 4 DE LA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 125906
2023	5	COL230302255719	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166660.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE CHANCHOPA - 197443
2023	5	COL230302255735	Proyecto de inversión	3,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3788065.72}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICOS, COLONIA PALMA REAL II, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197496
2023	5	COL230302259795	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498920.67}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222583
2023	5	COL230302259801	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299528.7}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 222606
2023	5	COL230302259841	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799728.33}}	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. - 222938
2023	5	COL230402278625	Proyecto de inversión	199,791.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199791.44, modificado:199791.44}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CALLEJONES - 249913
2023	5	COL230402280263	Proyecto de inversión	1,797,667.58	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797667.58, modificado:1797667.58}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COL. PARQUE LAS FLORES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 259051
2023	5	COL230402291458	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:697260.8}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 314603

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230202220456	Proyecto de inversión	677,996.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677996.72, modificado:674694.85}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49293
2023	5	COL230202220478	Proyecto de inversión	931,405.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931405.1, modificado:904307.85}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE OCA, COL. BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49428
2023	5	COL230202222014	Proyecto de inversión	2,130,091.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130091.45, modificado:2128344.18}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 63709
2023	5	COL230202223328	Proyecto de inversión	236,549.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236549.18, modificado:233035.2}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD COFRADÍA DE HIDALGO. - 73055
2023	5	COL230202223883	Proyecto de inversión	520,273.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520273.82, modificado:519581.5}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77168
2023	5	COL230202227174	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1338482.91}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 103822
2023	5	COL230302241405	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297716.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN TRAMO DE CALLE CRISTOBAL COLÓN PARALELO A UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 49421
2023	5	COL230302241407	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997834.4}}	CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE PROGRESO, CRUCE DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 49439
2023	5	COL230302243536	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998671.99}}	REHABILITACIÓN DE CALLE AV. 18 DE JULIO EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 125769
2023	5	COL230302243546	Proyecto de inversión	171,105.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171105.56, modificado:171105.56}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CALERAS - 125788

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230302243565	Proyecto de	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599686.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 125859
2023	5	COL230302243568	Proyecto de	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1798484.88}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 125881
2023	5	COL230302243585	Proyecto de	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:419813.26}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN TELE SECUNDARIA NO. 3 DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 125923
2023	5	COL230302255337	Proyecto de	577,358.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577358.16, modificado:577358.16}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 194808
2023	5	COL230302255685	Proyecto de	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1987970.64}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE Y LUMINARIA EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 197287
2023	5	COL230302259706	Proyecto de	2,191,059.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191059.78, modificado:2184910.27}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PEDRO GUTIÉRREZ ENTRE LAS AVENIDAS INSURGENTES Y DE LA JUVENTUD, COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 222081
2023	5	COL230302262357	Proyecto de	330,233.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330233.03, modificado:330217.95}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. - 237043
2023	5	COL230302265836	Acción	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ACTUALIZADO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS MUNICIPAL. - 49498
2023	5	COL230402278615	Proyecto de	300,676.54	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300676.54, modificado:300676.54}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CHANCHOPA - 249774
2023	5	COL230402278626	Proyecto de	358,118.04	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358118.04, modificado:358118.03}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.EL SAUCITO - 249947
2023	5	COL230402283054	Proyecto de	1,492,108.59	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492108.59, modificado:1492108.58}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. PARQUE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 274751
2023	5	COL230402286285	Proyecto de	1,397,794.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397794.78, modificado:1397794.78}}	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CALLE MORELOS JUNTO A PARCELA, EN LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 289729

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230402297577	Proyecto de	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199595.4}}	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA COL. CENTRO, LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 340468
2023	5	COL230402298632	Proyecto de	371,624.53	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371624.53, modificado:371624.53}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. TECOLAPA - 344487
2023	5	COL230402299361	Proyecto de	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. MADRID - 347627
2023	5	COL230402307158	Proyecto de	362,362.26	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362362.26, modificado:362275.53}}	REHABILITACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 381216
2023	5	COL230402316529	Proyecto de	444,032.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444032.46, modificado:444032.46}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.CERRO DE ORTEGA - 420597
2023	5	COL230202214857	Acción	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:324645.0}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 3804
2023	5	COL230202220479	Proyecto de	612,566.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612566.29, modificado:610767.27}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49434
2023	5	COL230202220490	Proyecto de	377,074.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377074.75, modificado:375689.76}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PRIMERA, COL. DÍAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49464
2023	5	COL230202221536	Proyecto de	647,406.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647406.16, modificado:446951.44}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59354
2023	5	COL230202221540	Proyecto de	1,021,725.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021725.71, modificado:1020944.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59414
2023	5	COL230302248480	Proyecto de	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797675.6}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. CENTRO DE TECOMÁN. - 154499

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230302259686	Proyecto de	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2383432.6}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS. - 221953
2023	5	COL230402278600	Proyecto de	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999035.47}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE Y LUMINARIA EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 249627
2023	5	COL230402289394	Proyecto de	3,710,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3710000.0, modificado:3707774.29}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN COL. BAYARDO, COL. SALAZAR, EN NUEVO CAXITLÁN. - 304972
2023	5	COL230402289415	Proyecto de	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498236.96}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 305098
2023	5	COL230402298637	Proyecto de	67,431.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67431.25, modificado:66697.16}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE HIDALGO - 344505
2023	5	COL230402299356	Proyecto de	550,666.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550666.67, modificado:550666.67}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CERRO DE ORTEGA - 347619
2023	5	COL230402316581	Proyecto de	109,774.61	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109774.61, modificado:109774.61}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO. NUEVO CAXITLAN - 420740
2023	5	COL230402331366	Proyecto de	515,748.87	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:515748.77, modificado:515748.87}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN - 419837
2023	5	COL230202220487	Proyecto de	576,727.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576727.37, modificado:573966.05}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49452
2023	5	COL230202220489	Proyecto de	761,450.65	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761450.65, modificado:755000.95}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49460
2023	5	COL230202221546	Proyecto de	179,530.52	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179530.52, modificado:178595.27}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y VICENTE GARCÍA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59460

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230202223241	Proyecto de	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397853.96}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS VIRGEN BANDA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, EN TECOMÁN. - 72543
2023	5	COL230202223246	Proyecto de	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397528.91}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 72570
2023	5	COL230202223318	Proyecto de	204,521.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204521.98, modificado:204521.98}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD LADISLAO MORENO . - 73012
2023	5	COL230302243558	Proyecto de	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1599140.28}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN TRAMO DE CALLE MELQUIADES RUVALCABA DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 125841
2023	5	COL230302255333	Proyecto de	509,433.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509433.67, modificado:509433.67}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 194789
2023	5	COL230302255711	Proyecto de	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDADES DE CERRO DE ORTEGA. - 197421
2023	5	COL230302255714	Proyecto de	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166660.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 197431
2023	5	COL230302256880	Proyecto de	2,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2345737.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 205428
2023	5	COL230302262378	Proyecto de	1,030,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029463.54}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y JARDINES DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 237152
2023	5	COL230402278618	Proyecto de	359,600.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359600.0, modificado:359600.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.MADRID - 249827
2023	5	COL230402278629	Proyecto de	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999259.0}}	MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 249963
2023	5	COL230402278639	Proyecto de	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099091.35}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN ISIDRO, COL. EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 250023

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230402278642	Proyecto de	900,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899149.15}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS CALLES RÍO PAPALOAPAN Y RÍO GRUJALVA DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250038
2023	5	COL230402278643	Proyecto de	1,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349456.2}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250041
2023	5	COL230402278645	Proyecto de	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499503.68}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE BASILIO VADILLO, COL. UNIÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 250073
2023	5	COL230402280272	Proyecto de	1,030,283.21	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030283.21, modificado:1030283.2}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES. - 259096
2023	5	COL230402289399	Proyecto de	524,550.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524550.69, modificado:524371.93}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. EL CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 304997
2023	5	COL230402297569	Proyecto de	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 340456
2023	5	COL230402298629	Proyecto de	423,261.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423261.72, modificado:423261.72}}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN SU SISTEMA DE ILUMINACIÓN, MUNICIPIO DE TECOMÁN. URBANO - 344464
2023	5	COL230402316547	Proyecto de	111,008.11	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111008.11, modificado:111008.11}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO.COFRADIA DE MORELOS - 420657
2023	5	COL230202220387	Proyecto de	761,167.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761167.06, modificado:758334.84}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZHUE, COL. VILLAS DEL CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 48823
2023	5	COL230202220458	Proyecto de	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199794.68}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JOSÉ GUADALUPE CHÁVEZ Y PARCELA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49305

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230202220491	Proyecto de	694,357.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694357.92, modificado:675799.15}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49476
2023	5	COL230202221541	Proyecto de	2,375,956.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375956.05, modificado:2372565.61}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, COL. MANUEL ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59433
2023	5	COL230202221548	Proyecto de	1,130,701.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130701.44, modificado:1098796.48}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59467
2023	5	COL230202223252	Proyecto de	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1699042.97}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GRISELDA ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 72595
2023	5	COL230302243551	Proyecto de	156,362.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156362.78, modificado:156362.78}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. COFRADIA DE HIDALGO - 125821
2023	5	COL230302243590	Proyecto de	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448910.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN VARIOS TRAMOS DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 125946
2023	5	COL230302248471	Proyecto de	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448972.93}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 154446
2023	5	COL230302249661	Proyecto de	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997851.99}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 161950
2023	5	COL230302254887	Proyecto de	1,850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1848598.67}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA. - 191301
2023	5	COL230302255736	Proyecto de	2,070,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.0, modificado:2059967.15}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES MELQUIADES RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y ANTONIO CASO, JORGE LUIS BORGES ENTRE ANSELMO VILLALOBOS Y MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE OCTAVIO PAZ Y JORGE LUIS BORGES, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197511

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230302256160	Proyecto de	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999868.67}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200201
2023	5	COL230302264921	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199810.0}}	MANUAL ORGANIZACIONAL Y OPERATIVO EN MATERIA DE PBR Y SED - 46587
2023	5	COL230402278607	Proyecto de	6,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6199359.99}}	REHABILITACIÓN DE CARRETERA A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMO CARRETERO DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS. - 249682
2023	5	COL230402280776	Proyecto de	111,391.74	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111391.74, modificado:110804.7}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE BACHILLERATO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CRISTOBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN 2DA. ETAPA. - 262843
2023	5	COL230402280882	Proyecto de	544,973.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544973.16, modificado:544594.38}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS CALLES COLIMA Y CHÁVEZ CARRILLO, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 263337
2023	5	COL230402281589	Acción	430,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:429896.0}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 266639
2023	5	COL230402286287	Proyecto de	1,298,781.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298781.69, modificado:1298781.69}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. PRIMAVERAS DEL REAL DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 289733
2023	5	COL230402297627	Proyecto de	780,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:779605.12}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 340603
2023	5	COL230402311247	Proyecto de	549,548.51	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549548.51, modificado:549548.51}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. NUEVO CAXITLAN - 397283
2023	5	COL230202220492	Proyecto de	518,181.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518181.66, modificado:472435.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49489
2023	5	COL230202223268	Proyecto de	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199671.92}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 72675

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230202223307	Proyecto de	1,322,380.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322380.64, modificado:1322380.64}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLÁN. - 72963
2023	5	COL230202223889	Proyecto de	2,320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:1496759.36}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JORGE OCHOA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77201
2023	5	COL230302243553	Proyecto de	49,141.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49141.03, modificado:47896.24}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. LA SALADA - 125827
2023	5	COL230302254898	Proyecto de	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799321.17}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. REAL DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 191405
2023	5	COL230302255730	Proyecto de	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997486.99}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS, EL CHAMIZAL, VILLA FLORIDA Y LA FLORESTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO AV. 18 A AV. TORRES QUINTERO, CALLE TORRES QUINTERO, TRAMO CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA A CALLE JUAN OSEGUERA. - 197490
2023	5	COL230302259281	Proyecto de	2,068,124.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068124.47, modificado:2067577.67}}	AMPLIACION DEL PARQUE DEL RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 219593
2023	5	COL230302259833	Proyecto de	711,789.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711789.25, modificado:708574.83}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 222873
2023	5	COL230402278603	Proyecto de	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299853.27}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249663
2023	5	COL230402278623	Proyecto de	323,640.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323640.0, modificado:323640.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.COFRADIA DE MORELOS - 249890
2023	5	COL230402280017	Proyecto de	248,682.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248682.46, modificado:248267.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 257842
2023	5	COL230402289395	Proyecto de	170,979.95	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170979.95, modificado:164628.05}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 304990

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2023	5	COL230402331370	Proyecto de	105,229.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:105229.0, modificado:105229.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}}	MANTENIMIENTO DE PARQUES PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. COFRADIA DE HIDALGO - 420021



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230402290342	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	309338	S	624	510	0
COL230402331309	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	407354	S	2772	2268	0
COL230402311264	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	397315	S	25	30	0
COL230402316413	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420060	S	44	36	0
COL230202214867	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	4017	N	0	0	0
COL230202220483	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49446	S	46	38	0
COL230202221551	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59486	S	18	18	0
COL230202223366	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73394	S	4851	3969	0
COL230202225235	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	89541	S	404	331	0



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230302243542	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125781	S	148	121	0
COL230302243577	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125911	S	591	484	0
COL230302255342	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194823	S	273	223	0
COL230302255720	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197446	S	74	60	0
COL230302255723	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197462	S	143	117	0
COL230302255724	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197470	S	74	60	0
COL230302255727	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197479	S	2772	2268	0
COL230302255743	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197556	S	37	30	0

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230302259294	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	219723	S	6188	5063	0
COL230302259804	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222630	S	430	352	0
COL230402278593	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249593	S	35	28	0
COL230402278597	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249612	S	14	11	0
COL230402278609	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249727	S	559	457	0
COL230402278634	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250003	S	638	522	0
COL230402278650	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250146	S	2541	2079	0
COL230402286289	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289735	S	564	461	0
COL230402307105	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	380899	S	49	40	0

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230402316564	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	420698	S	6	5	0
COL230402331229	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	381497	S	106	87	0
COL230402331367	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	419919	S	97	79	0
COL230202220473	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49409	S	146	119	0
COL230202221544	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59455	S	60	49	0
COL230202221547	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59464	S	32	26	0
COL230202223290	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72841	S	106	87	0
COL230202225239	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	89574	S	65	53	0

columna B

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230302243579	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125915	S	42	34	0
COL230302248494	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	154528	S	129	106	0
COL230302250060	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	163764	S	3712	3037	0
COL230302255331	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194772	S	30	25	0
COL230302255748	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197595	S	259	212	0
COL230302256154	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	200186	S	742	607	0
COL230302259725	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222177	S	822	673	0
COL230302259856	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	223005	S	936	765	0
COL230302265910	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50922	N	0	0	0

columna B

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230402278594	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249602	S	14	11	0
COL230402278637	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250016	S	363	297	0
COL230402278644	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250043	S	147	129	0
COL230402278646	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250078	S	55	45	0
COL230402278649	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	250102	S	2772	2268	0
COL230402283064	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	274781	S	721	590	0
COL230402286291	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	289746	S	136	112	0
COL230402289416	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	305106	S	356	291	0
COL230402297599	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	340539	S	878	718	0

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230402298627	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	344422	S	222	181	0
COL230202215016	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	8241	S	3576	2926	0
COL230202221537	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59362	S	95	77	0
COL230202223258	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72617	S	180	147	0
COL230202225060	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	87568	S	49	40	0
COL230202228498	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	111769	S	79	64	0
COL230302242963	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	113946	N	0	0	0
COL230302243548	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125807	S	256	210	0
COL230302243550	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125814	S	322	264	0

columna B

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS
COL230302243576	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125906	S	79	64	0
COL230302255719	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197443	S	74	60	0
COL230302255735	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197496	S	180	147	0
COL230302259795	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222583	S	688	563	0
COL230302259801	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222606	S	1432	1172	0
COL230302259841	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222938	S	97	79	0
COL230402278625	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249913	S	245	200	0
COL230402280263	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	259051	S	647	529	0
COL230402291458	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	314603	S	423	346	0



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230202220456	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49293	S	51	42	0
COL230202220478	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49428	S	58	47	0
COL230202222014	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	63709	S	134	110	0
COL230202223328	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73055	S	105	86	0
COL230202223883	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	77168	S	35	28	0
COL230202227174	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	103822	S	88	72	0
COL230302241405	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Te	49421	S	76	62	0
COL230302241407	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Te	49439	S	74	60	0
COL230302243536	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Te	125769	S	28	23	0
COL230302243546	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Te	125788	S	238	195	0





# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230402297577	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar		Municipio de Te	340468	S	1594	1304	0
COL230402298632	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar		Municipio de Te	344487	S	499	408	0
COL230402299361	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Otros Proyectos	Sin identificar		Municipio de Te	347627	S	51	62	0
COL230402307158	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	381216	S	122	100	0
COL230402316529	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Vivienda	Sin identificar		Municipio de Te	420597	S	9	8	0
COL230202214857	6	Colima	9	Tecomán	Otros Proyectos	Sin identificar		Municipio de Te	3804	N	0	0	0
COL230202220479	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	49434	S	49	40	0
COL230202220490	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	49464	S	35	28	0
COL230202221536	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	59354	S	32	26	0
COL230202221540	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	59414	S	67	55	0
COL230302248480	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar		Municipio de Te	154499	S	148	121	0

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR DYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA D_A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230302259686	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar	Municipio de Te	221953	S	120	98	0	
COL230402278600	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	249627	S	1109	907	0	
COL230402289394	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Te	304972	S	83	68	0	
COL230402289415	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar	Municipio de Te	305098	S	180	147	0	
COL230402298637	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	344505	S	97	79	0	
COL230402299356	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Te	347619	S	47	58	0	
COL230402316581	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Vivienda	Sin identificar	Municipio de Te	420740	S	5	4	0	
COL230402331366	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	419837	S	1617	1323	0	
COL230202220487	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Te	49452	S	51	42	0	
COL230202220489	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Te	49460	S	69	57	0	
COL230202221546	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Te	59460	S	14	11	0	

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROJECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230202223241	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Educación	Sin identificar	Municipio de Te	72543	S	647	529	0	
COL230202223246	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	72570	S	427	350	0	
COL230202223318	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	73012	S	88	72	0	
COL230302243558	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar	Municipio de Te	125841	S	180	147	0	
COL230302255333	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	194789	S	215	176	0	
COL230302255711	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	197421	S	439	359	0	
COL230302255714	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	197431	S	74	60	0	
COL230302256880	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	205428	S	233	191	0	
COL230302262378	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	237152	S	2495	2041	0	
COL230402278618	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar	Municipio de Te	249827	S	441	361	0	
COL230402278629	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar	Municipio de Te	249963	S	970	794	0	
COL230402278639	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar	Municipio de Te	250023	S	497	406	0	

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230402278642	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar		Municipio de Te	250038	S	37	30	0
COL230402278643	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar		Municipio de Te	250041	S	132	108	0
COL230402278645	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar		Municipio de Te	250073	S	120	98	0
COL230402280272	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Asistencia Social	Sin identificar		Municipio de Te	259096	S	180	147	0
COL230402289399	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	304997	S	42	34	0
COL230402297569	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar		Municipio de Te	340456	S	97	79	0
COL230402298629	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar		Municipio de Te	344464	S	568	465	0
COL230402316547	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Vivienda	Sin identificar		Municipio de Te	420657	S	4	5	0
COL230202220387	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	48823	S	79	64	0
COL230202220458	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	49305	S	14	11	0

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOJO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230202220491	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	49476	S	49	40	0
COL230202221541	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	59433	S	106	87	0
COL230202221548	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	59467	S	53	43	0
COL230202223252	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	72595	S	661	541	0
COL230302243551	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	125821	S	74	60	0
COL230302243590	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar		Municipio de Te	125946	S	88	72	0
COL230302248471	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar		Municipio de Te	154446	S	83	68	0
COL230302249661	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	161950	S	970	794	0
COL230302254887	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar		Municipio de Te	191301	S	104	85	0
COL230302255736	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid	Sin identificar		Municipio de Te	197511	S	370	302	0

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230302256160	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	200201	S	936	765	0
COL230302264921	6	Colima	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Te	46587	N	0	0	0
COL230402278607	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialidz	Sin identificar		Municipio de Te	249682	S	1317	1077	0
COL230402280776	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	262843	S	60	49	0
COL230402280882	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	263337	S	32	23	0
COL230402281589	6	Colima	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Te	266639	N	0	0	0
COL230402286287	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización	Sin identificar		Municipio de Te	289733	S	517	423	0
COL230402297627	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialidz	Sin identificar		Municipio de Te	340603	S	125	102	0
COL230402311247	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Otros Proyectos	Sin identificar		Municipio de Te	397283	S	47	58	0
COL230202220492	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento	Sin identificar		Municipio de Te	49489	S	35	28	0
COL230202223268	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialidz	Sin identificar		Municipio de Te	72675	S	194	159	0

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC PIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIA A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS
COL230202223307	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización		Sin identificar	Municipio de Te	72963	S	580	474	0
COL230202223889	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento		Sin identificar	Municipio de Te	77201	S	116	95	0
COL230302243553	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento		Sin identificar	Municipio de Te	125827	S	30	25	0
COL230302254898	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización		Sin identificar	Municipio de Te	191405	S	404	331	0
COL230302255730	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid		Sin identificar	Municipio de Te	197490	S	273	223	0
COL230302259281	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización		Sin identificar	Municipio de Te	219593	S	635	520	0
COL230302259833	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento		Sin identificar	Municipio de Te	222873	S	116	95	0
COL230402278603	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización		Sin identificar	Municipio de Te	249663	S	49	40	0
COL230402278623	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid		Sin identificar	Municipio de Te	249890	S	397	325	0
COL230402280017	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Transportes y vialid		Sin identificar	Municipio de Te	257842	S	474	387	0
COL230402289395	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Agua y saneamiento		Sin identificar	Municipio de Te	304990	S	62	51	0

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR YECTO	DETALLE_ PROYECT	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA D_RESPON SABLE	ENTIDAD_RE SPONSABLE	ID_MUNIC IPIO_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_RE SPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYE CTO	POBLACION_ BENEFICIAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS
COL230402331370	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Inf Urbanización		Sin identificar	Municipio de Te	420021	S	233	191	0



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402290342	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL, lon:-103.87371102, lat:19.08045235}}	13/11/2023	07/12/2023
COL230402331309	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.0, meta_modificada:837.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA CIUDAD INDUSTRIAL INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANGEL, CALLE RIO PAPALOAPAN LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN 2 ZONAS LA PRIMERA ES EN CALLES DE LA COLONIA INDECO, lon:-103.88814287, lat:18.90667051}}	01/12/2023	20/12/2023
COL230402311264	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO LIBRAMIENTO SUR - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 POZO DOCE, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, LA OBRA ESTA EN CAMINO SACACOSECHAS QUE INICIA EN LIBRAMIENTO SUR PON, lon:-103.9071386, lat:18.91298075}}	30/11/2023	22/12/2023
COL230402316413	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAQUI COLONIA, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, ANDADOR DOS LA OBRA SE UBICA EN RIO YAQUI 130 EN COL. INDECO ANDADOR 3 NO.15 EN INDECO RIO BLASAS 1209 EN ELIAS ZAMORA, lon:-103.8877459, lat:18.90692106}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230202214867	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	15/06/2023	31/12/2023
COL230202220483	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:118.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 2 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 3 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM, lon:-103.86302007, lat:18.913866}}	02/05/2023	05/06/2023
COL230202221551	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:88.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE VENEZUELA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE BRASIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN EN TECOM, lon:-103.91141091, lat:18.94650733}}	12/06/2023	06/07/2023
COL230202223366	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR, lon:-103.86096464, lat:18.91359998}}	22/05/2023	19/08/2023
COL230202225235	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA, lon:-103.84926384, lat:18.91757392}}	22/05/2023	20/07/2023



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302243542	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:737.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FCO I MADERO ENTRE LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y REVOLUCION EN LA , lon:-103.87797316, lat:18.99823444}}	28/06/2023	04/08/2023
COL230302243577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:244.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIMEBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FRANCISCO, lon:-103.87814105, lat:18.91074053}}	22/06/2023	25/08/2023
COL230302255342	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI, lon:-103.87425189, lat:19.08222463}}	02/10/2023	12/10/2023
COL230302255720	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA SERA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN, lon:-103.70168612, lat:18.8216513}}	09/10/2023	14/10/2023
COL230302255723	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO EMILIANO ZAPATA HIDALGO EN LA COM, lon:-103.83220099, lat:18.86788748}}	14/10/2023	24/10/2023
COL230302255724	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE PARALELA AL CANAL TRAMO QUE DA A LA , lon:-103.63633713, lat:18.81582333}}	24/10/2023	01/11/2023
COL230302255727	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGO TZINTZUNTZAN LOS PARQUE EN ES CALLE LAGUNA DE CHAMELA ESQUINA PLAYA CUIZMALA EN , lon:-103.88206154, lat:18.89724729}}	31/08/2023	19/09/2023
COL230302255743	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:298.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIVADA JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES PRIVADA JAVIER MI, lon:-103.78546195, lat:19.05562802}}	31/08/2023	19/09/2023



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302259294	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE CARRETERA LOCALIDAD MADRID A LOCALIDAD DE JALA PUEBLO MADRID, 28910 LA PAROTA [ANTONIO FIGUEROA], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA MADRID JALA Y CALLE CARRETERA MADRID JALA, CALLE CARRETERA MADRID JALA LA PLANTA DE TR, lon:-103.87943391, lat:19.07485919}}	10/09/2023	30/09/2023
COL230302259804	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI, lon:-103.91941221, lat:18.94693075}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230402278593	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:205.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA ALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCI, lon:-103.82971398, lat:19.01738139}}	21/10/2023	20/11/2023
COL230402278597	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CALLJON VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CA, lon:-103.88011489, lat:18.93116277}}	11/10/2023	09/11/2023
COL230402278609	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:591.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE HASTA CRUZ ROJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE A TRABAJAR ES LA ÚNICA PAVIMENTADA EN, lon:-103.70237995, lat:18.8213171}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402278634	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE VOLCAN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES16 DE SEP, lon:-103.86535896, lat:18.91217305}}	15/10/2023	03/11/2023
COL230402278650	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZENA, lon:-103.87702662, lat:18.90051356}}	19/10/2023	12/12/2023
COL230402286289	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN PARQUE CUAHUTEMOC UBICADO EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE, lon:-103.88274107, lat:18.91584826}}	30/10/2023	08/12/2023
COL230402307105	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1065.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN, lon:-103.86774116, lat:18.91084791}}	10/12/2023	18/12/2023



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402316564	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN VELASCO CURIEL ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCIO, lon:-103.83016606, lat:19.0186212}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230402331229	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificada:1025.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD, CALLE LORENZO PEDRAZA LA OBRA SE UBICA TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTR, lon:-103.84009742, lat:18.86813114}}	10/12/2023	28/12/2023
COL230402331367	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y , lon:-103.80034661, lat:18.8658732}}	01/12/2023	31/12/2023
COL230202220473	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:323.73}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CERRADA CERRADA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PAR, lon:-103.86125066, lat:18.91145274}}	08/05/2023	16/06/2023
COL230202221544	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y, lon:-103.71776105, lat:18.75416558}}	22/05/2023	30/06/2023
COL230202221547	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:104.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DR. MIGUEL GALINDO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE REY DE COLIMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPEN, lon:-103.72108699, lat:18.74812074}}	02/05/2023	05/06/2023
COL230202223290	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA LA UBICACION AVENIDO PL, lon:-103.93628313, lat:18.94176414}}	22/05/2023	01/06/2023
COL230202225239	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE COSTADO DE CANAL DE AGUA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE CANAL EN , lon:-103.63169559, lat:18.81737456}}	15/05/2023	13/06/2023

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302243579	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:170.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES PUEBLO PASCUALES, 28937 BOCA DE PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE UNICA DE AC, lon:-103.96043124, lat:18.85620169}}	30/06/2023	29/07/2023
COL230302248494	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1703.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA, lon:-103.87605883, lat:18.92647705}}	19/07/2023	06/09/2023
COL230302250060	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CERRO DE ORTEGA - CALLEJONES KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DEL POBLADO DE CERRO DE ORTEGA DONDE, lon:-103.71373396, lat:18.74748173}}	19/08/2023	15/09/2023
COL230302255331	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA JAVIER MINA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES PRIVADA EMILIANO, lon:-103.78564712, lat:19.05553666}}	04/09/2023	06/09/2023
COL230302255748	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3288.0, meta_modificada:3422.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE MARIA ISABEL VERDUZCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA , lon:-103.86585504, lat:18.92646584}}	31/08/2023	20/09/2023
COL230302256154	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS, lon:-103.87295953, lat:18.90506688}}	04/09/2023	22/09/2023
COL230302259725	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN CALLE EJER, lon:-103.88051129, lat:18.92838095}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230302259856	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:1997.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ALDAMA EN C, lon:-103.87836636, lat:18.91040618}}	13/09/2023	01/11/2023
COL230302265910	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402278594	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:76.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CALLJON VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CA, lon:-103.88009343, lat:18.93118815}}	11/10/2023	09/11/2023
COL230402278637	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y BALBINO DAV, lon:-103.8731867, lat:18.9176166}}	15/10/2023	03/11/2023
COL230402278644	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.0, meta_modificada:2708.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS RIO BALSAS ENTRE RIO US, lon:-103.89053004, lat:18.90465151}}	19/10/2023	17/11/2023
COL230402278646	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1810.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AV. CARLOS DE LA, lon:-103.88907935, lat:18.91263827}}	12/10/2023	31/10/2023
COL230402278649	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA AREA DEPORTIVA NORTE EN AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLE EJERCI, lon:-103.88127948, lat:18.92756905}}	19/10/2023	12/12/2023
COL230402283064	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE ANDADOR 5, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE RIO USUMACINTA Y ANDADOR 5 EN COLONIA IND, lon:-103.88970928, lat:18.90478347}}	28/10/2023	16/12/2023
COL230402286291	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:990.31}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAN TORRES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-103.70076344, lat:18.82393112}}	30/10/2023	21/11/2023
COL230402289416	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN CAMPO DE FUTBOL AL FINAL DE CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENT, lon:-103.91653766, lat:18.89512806}}	18/11/2023	27/12/2023
COL230402297599	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SON 2 ESPACIOS UBICADOS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EN LA CALLE INDEPEDENCIA ENTRE , lon:-103.878958, lat:18.99558182}}	27/11/2023	26/12/2023

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402298627	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUSTEMIO PASTOR, CALLE CARRETERA DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE, lon:-103.63294682, lat:18.81373129}}	29/11/2023	16/12/2023
COL230202215016	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE ANDADOR 4, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TECOMAN C, lon:-103.8894196, lat:18.90574468}}	01/04/2023	30/06/2023
COL230202221537	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:129.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, lon:-103.86359943, lat:18.91535798}}	05/06/2023	04/07/2023
COL230202223258	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:435.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD, lon:-103.63447031, lat:18.81495046}}	02/05/2023	05/06/2023
COL230202225060	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL. CENTRO EN LA CA, lon:-103.87092226, lat:18.91012322}}	17/05/2023	20/06/2023
COL230202228498	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA CARRETERA LIBRE TECOMAN ARMERIA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE A ARMERIA Y AVENIDA PLAYA DEL RIO, CARRETERA LIBRE A A RMERIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE PL, lon:-103.93540601, lat:18.9423254}}	31/05/2023	29/06/2023
COL230302242963	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	25/09/2023	30/11/2023
COL230302243548	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1029.0, meta_modificada:764.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO MADRID - MADRID MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 29 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE UBICA EN CANAL DE ZONA NORTE DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.10 Y EL CANAL AL FONDO DE CALLE HAITI PASAND, lon:-103.86964456, lat:19.0806904}}	03/06/2023	12/06/2023
COL230302243550	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.0, meta_modificada:1162.17}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA EN CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE 16 DE SEPIEMB, lon:-103.72023596, lat:18.74598679}}	12/06/2023	24/06/2023

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302243576	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.0, meta_modificada:978.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE FEDERALISMO LA OBRA SE UBICA CALLE 4 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y 2 DE ABRIL DE LA COLONIA ESTATU, lon:-103.85988723, lat:18.90859083}}	19/06/2023	02/08/2023
COL230302255719	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MORELOS CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CHANCH, lon:-103.73649772, lat:18.86570768}}	04/10/2023	09/10/2023
COL230302255735	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:326.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICO, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE , lon:-103.89420005, lat:18.92300516}}	31/08/2023	25/09/2023
COL230302259795	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA ENFRENTA DE LA CRUZ ROJA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MOREL, lon:-103.87304391, lat:18.9189243}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230302259801	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES , lon:-103.72065783, lat:18.75074088}}	12/09/2023	03/11/2023
COL230302259841	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:613.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LAS AMERICAS ENTRE BOLIVIA Y CUBA O OTRO TRAMO EN CALLE BOLIVIA ENTRE LAS AVENIDA, lon:-103.87361891, lat:19.07780102}}	12/09/2023	18/10/2023
COL230402278625	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:1846.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN E, lon:-103.63228163, lat:18.81319087}}	19/10/2023	07/11/2023
COL230402280263	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.0, meta_modificada:1316.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y MAR, lon:-103.89168262, lat:18.89881932}}	19/10/2023	12/12/2023
COL230402291458	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LINO REYES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TECOLA, lon:-103.8300855, lat:19.01987219}}	18/11/2023	12/12/2023

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	TIPO_GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230202220456	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:125.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD VILLA DE ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN Y CALLE ARMERIA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. VALL, lon:-103.87567216, lat:18.92933273}}		02/05/2023	05/06/2023
COL230202220478	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:201.45}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE , lon:-103.8813494, lat:18.91023432}}		02/05/2023	05/06/2023
COL230202222014	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:423.09}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE REPUBLICA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA C, lon:-103.87443091, lat:18.92314886}}		22/05/2023	10/07/2023
COL230202223328	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DEL , lon:-103.79155704, lat:18.90291544}}		07/08/2023	19/08/2023
COL230202223883	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:114.45}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL., lon:-103.87407356, lat:18.92927184}}		08/06/2023	16/07/2023
COL230202227174	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:187.05}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C, lon:-103.88985131, lat:18.90180403}}		24/05/2023	07/07/2023
COL230302241405	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO}}		45103	45147
COL230302241407	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA,}}		45082	45126
COL230302243536	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE JULIO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECO}}		45105	45142
COL230302243546	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m}}	1 {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO CALERAS - CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO}}		45077	45080

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302243565	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 2	45106	45135
COL230302243568	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOM	45103	45162
COL230302243585	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE	45106	45145
COL230302255337	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COI	45187	45199
COL230302255685	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0,	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOM	45191	45218
COL230302259706	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECC	45181	45199
COL230302262357	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOM	45184	45199
COL230302265836	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUN	45110	45260
COL230402278615	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, T	45218	45237
COL230402278626	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITC	45218	45237
COL230402283054	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMOR	45228	45275
COL230402286285	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZ	45228	45266

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	TIPO_GEOREFERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402297577	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DI	45257	45286
COL230402298632	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECC	45259	45276
COL230402299361	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, n	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO PROLONGACION CALLE PERU - CAMINO SACASOSEC	45257	45282
COL230402307158	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AV. DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN,	45266	45273
COL230402316529	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DANIEL SOLIS 16 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 2	45261	45291
COL230202214857	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABE	44986	45291
COL230202220479	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ANDADOR 3 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN CO	45048	45082
COL230202220490	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO SAN PEDRITO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190	45048	45077
COL230202221536	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE OF	45112	45148
COL230202221540	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE	45061	45100
COL230302248480	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO - ALLENDE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28	45114	45173

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302259686	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRA	45179	45194
COL230402278600	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:8	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 2811:	45218	45267
COL230402289394	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TI	45243	45267
COL230402289415	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE O	45248	45287
COL230402298637	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUN	45259	45276
COL230402299356	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, n	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:BRECHA TRAMO COLONIA SAN MARTIN - CAMINO SACASOSECHA M.	45257	45282
COL230402316581	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PANAMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA	45261	45291
COL230402331366	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁ	45261	45291
COL230202220487	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAHUACAN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TE	45048	45082
COL230202220489	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁ	45048	45082
COL230202221546	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁ	45089	45113



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230202223241	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, T	45068	45142
COL230202223246	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLON	45068	45142
COL230202223318	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COI	45133	45144
COL230302243558	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA DIVISION DEL NORTE, 2815	45110	45154
COL230302255333	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN	45176	45186
COL230302255711	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0,	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 2890	45173	45198
COL230302255714	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, r	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCI	45198	45203
COL230302256880	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA	45173	45240
COL230302262378	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0,	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO	45180	45219
COL230402278618	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN CC	45218	45237
COL230402278629	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN/	45218	45237
COL230402278639	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLI	45214	45250

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402278642	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN (	45218	45247
COL230402278643	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOM	45218	45247
COL230402278645	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TEC	45218	45247
COL230402280272	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 C/	45220	45244
COL230402289399	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 15 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOM	45248	45267
COL230402297569	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO	45257	45281
COL230402298629	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 2814C	45259	45276
COL230402316547	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFF	45261	45291
COL230202220387	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CASTORES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 T	45048	45082
COL230202220458	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁ	45048	45082

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230202220491	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TE	45048	45082
COL230202221541	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOI	45068	45117
COL230202221548	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN CC	45082	45111
COL230202223252	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0,	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁ	45068	45142
COL230302243551	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO COFRADIA DE HIDALGO - COFRADIA DE HIDALGO M	45101	45104
COL230302243590	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA	45106	45135
COL230302248471	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TE	45124	45153
COL230302249661	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECO	45127	45156
COL230302254887	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, T	45164	45202
COL230302255736	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN	45169	45219



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230302256160	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0,	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN	45190	45233
COL230302264921	{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), met	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUN	45110	45260
COL230402278607	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA CERRO DE ORTEGA - PLAYA A	45218	45257
COL230402280776	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO	45221	45230
COL230402280882	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN GARCIA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOM	45227	45256
COL230402281589	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABE	45236	45291
COL230402286287	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO CUPATITZIO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECO	45229	45273
COL230402297627	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECO	45258	45282
COL230402311247	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, n	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA TECOMAN MANZANILLO - JARDIN FUNI	45260	45282
COL230202220492	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN,	45054	45083
COL230202223268	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA FRACC. VILLA DEL REAL, 28170 TEC	45058	45093

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230202223307	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 C	45078	45133
COL230202223889	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TI	45068	45117
COL230302243553	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:BRECHA TRAMO LA SALADA - LA SALADA MARGEN DERECHO KILÓM	45104	45106
COL230302254898	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL VERDUZCO RAMOS DE AVALOS COLONIA REAL DEL BOSI	45173	45191
COL230302255730	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TEC	45169	45198
COL230302259281	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TEC	45184	45260
COL230302259833	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECO	45183	45212
COL230402278603	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE LA UNICA CALLE EN PLAYA TECUANILLO ES LA QUE EXISTE COI	45218	45252
COL230402278623	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA	45218	45237
COL230402280017	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN,	45217	45239
COL230402289395	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, m	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE	45248	45267

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL230402331370	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA	45261	45291



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402290342	599,872.67	599,872.67	599,872.67	599,872.67	599,872.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-106-2023, contratista:Jose de Jesus Navarro Molina, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599872.67, importe_modificado:599872.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}
COL230402331309	420,416.64	420,416.64	420,416.64	420,416.64	420,416.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-116-2023, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:420416.64, importe_modificado:420416.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.0}}
COL230402311264	279,999.97	279,999.97	279,999.97	279,999.97	279,999.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1980215.18, importe_modificado:1980215.18}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.35}}
COL230402316413	2,110,387.67	2,110,387.67	2,110,387.67	2,110,387.67	2,110,387.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:19.0}}
COL230202214867	1,726,557.25	1,726,557.25	1,726,557.25	1,726,557.25	1,726,557.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS- SUP-EXT-01-2023, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1726557.26, importe_modificado:1726557.26}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
COL230202220483	550,432.53	550,432.53	550,432.53	550,432.53	550,432.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2023, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:570427.58, importe_modificado:570427.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}
COL230202221551	287,704.10	287,704.10	287,704.10	287,704.10	287,704.10	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2023, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:287704.13, importe_modificado:287704.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.6}}
COL230202223366	1,999,722.26	1,999,722.26	1,999,722.26	1,999,722.26	1,999,722.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2023, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1999722.26, importe_modificado:1999722.26}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}}
COL230202225235	1,199,259.48	1,199,259.48	1,199,259.48	1,199,259.48	1,199,259.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2023, contratista:Thisca SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1199259.52, importe_modificado:1199259.52}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302243542	773,499.80	773,499.80	773,499.80	773,499.80	773,499.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:778512.97, importe_modificado:778512.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:737.0}}
COL230302243577	1,694,954.76	1,694,954.76	1,694,954.76	1,694,954.76	1,694,954.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2023, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1694954.76, importe_modificado:1694954.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.5}}
COL230302255342	636,431.93	636,431.93	636,431.93	636,431.93	636,431.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:19.0}}
COL230302255720	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
COL230302255723	333,360.00	333,360.00	333,360.00	333,360.00	333,360.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}}
COL230302255724	161,823.83	161,823.83	161,823.83	161,823.83	161,823.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
COL230302255727	1,028,634.63	1,028,634.63	1,028,634.63	1,028,634.63	1,028,634.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-068-2023, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1028634.64, importe_modificado:1028634.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}}
COL230302255743	448,636.65	448,636.65	448,636.65	448,636.65	448,636.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2023, contratista:Ing. Felipe Monraz Perez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:448636.66, importe_modificado:448636.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}}

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302259294	259,983.27	259,983.27	259,983.27	259,983.27	259,983.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599926.93, importe_modificado:599926.93}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	
COL230302259804	1,499,449.15	1,499,449.15	1,499,449.15	1,499,449.15	1,499,449.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-E-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1499449.15, importe_modificado:1499449.15}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	
COL230402278593	248,965.61	248,965.61	248,965.61	248,965.61	248,965.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2023, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:248965.61, importe_modificado:248965.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}}	
COL230402278597	176,741.94	176,741.94	176,741.94	176,741.94	176,741.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-079-B-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:176741.96, importe_modificado:176741.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	
COL230402278609	456,692.02	456,692.02	456,692.02	456,692.02	456,692.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:591.56}}	
COL230402278634	684,476.71	684,476.71	684,476.71	684,476.71	684,476.71	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-082-2023, contratista:Carlos Alberto Villarruel Vazque, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:684476.71, importe_modificado:684476.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	
COL230402278650	998,015.59	998,015.59	998,015.59	998,015.59	998,015.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-088-B-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998015.59, importe_modificado:998015.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}}	
COL230402286289	698,858.49	698,858.49	698,858.49	698,858.49	698,858.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-099-2023, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:698858.51, importe_modificado:698858.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}}	
COL230402307105	1,171,437.44	1,171,437.44	1,171,437.44	1,171,437.44	1,171,437.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-114-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1171437.46, importe_modificado:1171437.46}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.0}}	

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402316564	222,016.23	222,016.23	222,016.23	222,016.23	222,016.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:2997219.08, importe_modificado:2997219.08}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}
COL230402331229	1,552,196.66	1,552,196.66	1,552,196.66	1,552,196.66	1,552,196.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-115-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1552196.66, importe_modificado:1552196.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}}
COL230402331367	116,036.50	116,036.50	116,036.50	116,036.50	116,036.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:737014.47, importe_modificado:737014.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}
COL230202220473	1,595,207.42	1,595,207.42	1,595,207.42	1,595,207.42	1,595,207.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2023, contratista:Morales Armenta Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1595207.43, importe_modificado:1595207.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.73}}
COL230202221544	1,239,885.48	1,239,885.48	1,239,885.48	1,239,885.48	1,239,885.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V. (, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1239885.48, importe_modificado:1239885.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}
COL230202221547	614,774.75	614,774.75	614,774.75	614,774.75	614,774.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2023, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:614774.75, importe_modificado:614774.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.75}}
COL230202223290	236,548.20	236,548.20	236,548.20	236,548.20	236,548.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}}
COL230202225239	278,298.03	278,298.03	278,298.03	278,298.03	278,298.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2023, contratista:Karen Itzel Aquino Navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:278298.04, importe_modificado:278298.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}}

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302243579	319,870.07	319,870.07	319,870.07	319,870.07	319,870.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2023, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:319870.07, importe_modificado:319870.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.29}}
COL230302248494	1,399,359.03	1,399,359.03	1,399,359.03	1,399,359.03	1,399,359.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1399359.03, importe_modificado:1399359.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1703.0}}
COL230302250060	339,943.63	339,943.63	339,943.63	339,943.63	339,943.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599926.93, importe_modificado:599926.93}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}
COL230302255331	67,924.48	67,924.48	67,924.48	67,924.48	67,924.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:2.0}}
COL230302255748	3,207,634.78	3,207,634.78	3,207,634.78	3,207,634.78	3,207,634.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:3207634.78, importe_modificado:3207634.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3422.0}}
COL230302256154	999,154.68	999,154.68	999,154.68	999,154.68	999,154.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2023, contratista:Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:999154.69, importe_modificado:999154.69}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302259725	1,399,377.21	1,399,377.21	1,399,377.21	1,399,377.21	1,399,377.21	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-A-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1399377.24, importe_modificado:1399377.24}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302259856	1,788,564.22	1,788,564.22	1,788,564.22	1,788,564.22	1,788,564.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-076-2023, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1788564.24, importe_modificado:1788564.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1997.0}}
COL230302265910	1,498,766.49	1,498,766.49	1,498,766.49	1,498,766.49	1,498,766.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-092-2023 (PRODIM), contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498766.49, importe_modificado:1498766.49}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}}

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402278594	298,746.73	298,746.73	298,746.73	298,746.73	298,746.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-079-A-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:298746.76, importe_modificado:298746.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.1}}
COL230402278637	1,296,848.00	1,296,848.00	1,296,848.00	1,296,848.00	1,296,848.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-081-2023, contratista:German Gonzalez Verdía, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1296848.01, importe_modificado:1296848.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}}
COL230402278644	1,399,005.06	1,399,005.06	1,399,005.06	1,399,005.06	1,399,005.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-C-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1399005.07, importe_modificado:1399005.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2708.0}}
COL230402278646	1,708,363.00	1,708,363.00	1,708,363.00	1,708,363.00	1,708,363.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-091-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1708363.0, importe_modificado:1708363.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1810.0}}
COL230402278649	1,994,568.22	1,994,568.22	1,994,568.22	1,994,568.22	1,994,568.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-088-A-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1994568.22, importe_modificado:1994568.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}}
COL230402283064	1,498,846.79	1,498,846.79	1,498,846.79	1,498,846.79	1,498,846.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-100-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498846.81, importe_modificado:1498846.81}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}}
COL230402286291	1,364,570.72	1,364,570.72	1,364,570.72	1,364,570.72	1,364,570.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-098-2023, contratista:Thicsa SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1364570.72, importe_modificado:1364570.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.31}}
COL230402289416	1,099,484.67	1,099,484.67	1,099,484.67	1,099,484.67	1,099,484.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-105-B-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1099484.67, importe_modificado:1099484.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}
COL230402297599	1,494,357.80	1,494,357.80	1,494,357.80	1,494,357.80	1,494,357.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-110-2023, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1494357.8, importe_modificado:1494357.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402298627	167,682.50	167,682.50	167,682.50	167,682.50	167,682.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023, contratista:J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029265.91, importe_modificado:1029265.91}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}}
COL230202215016	676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17	676,945.17	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:700000.0, importe_modificado:676945.17}}	{meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}}
COL230202221537	778,338.73	778,338.73	778,338.73	778,338.73	778,338.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2023, contratista:Conarte Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:902115.75, importe_modificado:902115.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.8}}
COL230202223258	699,984.18	699,984.18	699,984.18	699,984.18	699,984.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2023, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:699984.19, importe_modificado:699984.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.88}}
COL230202225060	997,032.75	997,032.75	997,032.75	997,032.75	997,032.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:997032.75, importe_modificado:997032.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}}
COL230202228498	397,367.12	397,367.12	397,367.12	397,367.12	397,367.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2023, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:397367.15, importe_modificado:397367.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}
COL230302242963	49,899.72	49,899.72	49,899.72	49,899.72	49,899.72	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-82/2023, contratista:Kathia Elizabeth Maldonado Lopez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:49899.72, importe_modificado:49899.72}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}}
COL230302243548	459,965.69	459,965.69	459,965.69	459,965.69	459,965.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023, contratista:Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498755.22, importe_modificado:1498755.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.0}}
COL230302243550	663,424.94	663,424.94	663,424.94	663,424.94	663,424.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023, contratista:Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498755.22, importe_modificado:1498755.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1162.17}}

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302243576	799,355.69	799,355.69	799,355.69	799,355.69	799,355.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2023, contratista:Grucova de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799355.71, importe_modificado:799355.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}}
COL230302255719	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	166,660.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}
COL230302255735	3,788,065.72	3,788,065.72	3,788,065.72	3,788,065.72	3,788,065.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-065-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3788065.72, importe_modificado:3788065.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:326.0}}
COL230302259795	498,920.67	498,920.67	498,920.67	498,920.67	498,920.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-B-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:498920.67, importe_modificado:498920.67}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302259801	1,299,528.70	1,299,528.70	1,299,528.70	1,299,528.70	1,299,528.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-D-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1299528.7, importe_modificado:1299528.7}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}
COL230302259841	799,728.33	799,728.33	799,728.33	799,728.33	799,728.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-075-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799728.35, importe_modificado:799728.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.0}}
COL230402278625	199,791.44	199,791.44	199,791.44	199,791.44	199,791.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1998518.04, importe_modificado:1998518.04}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1846.0}}
COL230402280263	1,797,667.58	1,797,667.58	1,797,667.58	1,797,667.58	1,797,667.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-096-2023, contratista:Juvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1797667.58, importe_modificado:1797667.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.0}}
COL230402291458	697,260.80	697,260.80	697,260.80	697,260.80	697,260.80	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-103-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:697260.82, importe_modificado:697260.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.0}}

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230202220456	674,694.85	674,694.85	674,694.85	674,694.85	674,694.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2023, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:674694.87, importe_modificado:674694.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}	
COL230202220478	904,307.85	904,307.85	904,307.85	904,307.85	904,307.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2023, contratista:Constru Maq de Occidente, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929723.42, importe_modificado:929723.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.45}}	
COL230202222014	2,128,344.18	2,128,344.18	2,128,344.18	2,128,344.18	2,128,344.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2128344.2, importe_modificado:2128344.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.09}}	
COL230202223328	233,035.20	233,035.20	233,035.20	233,035.20	233,035.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}}	
COL230202223883	519,581.50	519,581.50	519,581.50	519,581.50	519,581.50	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:519581.5, importe_modificado:519581.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.45}}	
COL230202227174	1,338,482.91	1,338,482.91	1,338,482.91	1,338,482.91	1,338,482.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2023, contratista:Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1793133.95, importe_modificado:1793133.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.05}}	
COL230302241405	1297716.12	1297716.12	1,297,716.12	1,297,716.12	1,297,716.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302241407	1997834.4	1997834.4	1,997,834.40	1,997,834.40	1,997,834.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302243536	998671.99	998671.99	998,671.99	998,671.99	998,671.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302243546	171105.56	171105.56	171,105.56	171,105.56	171,105.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302243565	599686.02	599686.02	599,686.02	599,686.02	599,686.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302243568	1798484.88	1798484.88	1,798,484.88	1,798,484.88	1,798,484.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302243585	419813.26	419813.26	419,813.26	419,813.26	419,813.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302255337	577358.16	577358.16	577,358.16	577,358.16	577,358.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumin:
COL230302255685	1987970.64	1987970.64	1,987,970.64	1,987,970.64	1,987,970.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2023	{meta1: {unidad_medida:Piezas,
COL230302259706	2184910.27	2184910.27	2,184,910.27	2,184,910.27	2,184,910.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-066-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302262357	330217.95	330217.95	330,217.95	330,217.95	330,217.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-078-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302265836	700000	700000	700,000.00	700,000.00	700,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-80/2	{meta1: {unidad_medida:Compu
COL230402278615	300676.54	300676.54	300,676.54	300,676.54	300,676.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402278626	358118.03	358118.03	358,118.03	358,118.03	358,118.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402283054	1492108.58	1492108.58	1,492,108.58	1,492,108.58	1,492,108.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-094-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402286285	1397794.78	1397794.78	1,397,794.78	1,397,794.78	1,397,794.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-101-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS
COL230402297577	1199595.4	1199595.4	1,199,595.40	1,199,595.40	1,199,595.40	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-109-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402298632	371624.53	371624.53	371,624.53	371,624.53	371,624.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumin:	
COL230402299361	600000	600000	600,000.00	600,000.00	600,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023	{meta1: {unidad_medida:Kilóme	
COL230402307158	362275.53	362275.53	362,275.53	362,275.53	362,275.53	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-113-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402316529	444032.46	444032.46	444,032.46	444,032.46	444,032.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023	{meta1: {unidad_medida:Cuarto	
COL230202214857	324645	324645	324,645.00	324,645.00	324,645.00	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132	{meta1: {unidad_medida:Vehicu	
COL230202220479	610767.27	610767.27	610,767.27	610,767.27	610,767.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202220490	375689.76	375689.76	375,689.76	375,689.76	375,689.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202221536	446951.44	446951.44	446,951.44	446,951.44	446,951.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202221540	1020944	1020944	1,020,944.00	1,020,944.00	1,020,944.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302248480	797675.6	797675.6	797,675.60	797,675.60	797,675.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS		AVANCES_FISICOS
COL230302259686	2383432.6	2383432.6	2,383,432.60	2,383,432.60	2,383,432.60	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402278600	1999035.47	1999035.47	1,999,035.47	1,999,035.47	1,999,035.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-087-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumini:	
COL230402289394	3707774.29	3707774.29	3,707,774.29	3,707,774.29	3,707,774.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-104-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402289415	1498236.96	1498236.96	1,498,236.96	1,498,236.96	1,498,236.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-105-A-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402298637	66697.16	66697.16	66,697.16	66,697.16	66,697.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumini:	
COL230402299356	550666.67	550666.67	550,666.67	550,666.67	550,666.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023	{meta1: {unidad_medida:Kilóme:	
COL230402316581	109774.61	109774.61	109,774.61	109,774.61	109,774.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023	{meta1: {unidad_medida:Cuarto:	
COL230402331366	515748.87	515748.87	515,748.87	515,748.87	515,748.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202220487	573966.05	573966.05	573,966.05	573,966.05	573,966.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202220489	755000.95	755000.95	755,000.95	755,000.95	755,000.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202221546	178595.27	178595.27	178,595.27	178,595.27	178,595.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230202223241	2397853.96	2397853.96	2,397,853.96	2,397,853.96	2,397,853.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230202223246	2397528.91	2397528.91	2,397,528.91	2,397,528.91	2,397,528.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230202223318	204521.98	204521.98	204,521.98	204,521.98	204,521.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumini:
COL230302243558	1599140.28	1599140.28	1,599,140.28	1,599,140.28	1,599,140.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302255333	509433.67	509433.67	509,433.67	509,433.67	509,433.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumini:
COL230302255711	1000000	1000000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023	{meta1: {unidad_medida:Piezas,
COL230302255714	166660	166660	166,660.00	166,660.00	166,660.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023	{meta1: {unidad_medida:Piezas,
COL230302256880	2345737.32	2345737.32	2,345,737.32	2,345,737.32	2,345,737.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302262378	1029463.54	1029463.54	1,029,463.54	1,029,463.54	1,029,463.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-077-2023	{meta1: {unidad_medida:Piezas,
COL230402278618	359600	359600	359,600.00	359,600.00	359,600.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402278629	999259	999259	999,259.00	999,259.00	999,259.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-B-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402278639	1099091.35	1099091.35	1,099,091.35	1,099,091.35	1,099,091.35	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-080-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402278642	899149.15	899149.15	899,149.15	899,149.15	899,149.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-A-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402278643	1349456.2	1349456.2	1,349,456.20	1,349,456.20	1,349,456.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-B-20:	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402278645	1499503.68	1499503.68	1,499,503.68	1,499,503.68	1,499,503.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-D-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402280272	1030283.2	1030283.2	1,030,283.20	1,030,283.20	1,030,283.20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-095-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402289399	524371.93	524371.93	524,371.93	524,371.93	524,371.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-108-B-20:	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402297569	1000000	1000000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-107-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402298629	423261.72	423261.72	423,261.72	423,261.72	423,261.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-112-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumin:
COL230402316547	111008.11	111008.11	111,008.11	111,008.11	111,008.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2023	{meta1: {unidad_medida:Cuarto
COL230202220387	758334.84	758334.84	758,334.84	758,334.84	758,334.84	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230202220458	199794.68	199794.68	199,794.68	199,794.68	199,794.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	
COL230202220491	675799.15	675799.15	675,799.15	675,799.15	675,799.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202221541	2372565.61	2372565.61	2,372,565.61	2,372,565.61	2,372,565.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202221548	1098796.48	1098796.48	1,098,796.48	1,098,796.48	1,098,796.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202223252	1699042.97	1699042.97	1,699,042.97	1,699,042.97	1,699,042.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2023	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s	
COL230302243551	156362.78	156362.78	156,362.78	156,362.78	156,362.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302243590	448910.59	448910.59	448,910.59	448,910.59	448,910.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302248471	448972.93	448972.93	448,972.93	448,972.93	448,972.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302249661	997851.99	997851.99	997,851.99	997,851.99	997,851.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302254887	1848598.67	1848598.67	1,848,598.67	1,848,598.67	1,848,598.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230302255736	2059967.15	2059967.15	2,059,967.15	2,059,967.15	2,059,967.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:	



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230302256160	999868.67	999868.67	999,868.67	999,868.67	999,868.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-C-20}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s	
COL230302264921	199810	199810	199,810.00	199,810.00	199,810.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-78/2}	{meta1: {unidad_medida:MANU	
COL230402278607	6199359.99	6199359.99	6,199,359.99	6,199,359.99	6,199,359.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2023}	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402280776	110804.7	110804.7	110,804.70	110,804.70	110,804.70	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-093-2023}	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402280882	544594.38	544594.38	544,594.38	544,594.38	544,594.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-073-2023}	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402281589	429896	429896	429,896.00	429,896.00	429,896.00	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM-RM-85/2}	{meta1: {unidad_medida:SERVIC	
COL230402286287	1298781.69	1298781.69	1,298,781.69	1,298,781.69	1,298,781.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-102-2023}	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402297627	779605.12	779605.12	779,605.12	779,605.12	779,605.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-111-2023}	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230402311247	549548.51	549548.51	549,548.51	549,548.51	549,548.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2023}	{meta1: {unidad_medida:Kilóme	
COL230202220492	472435	472435	472,435.00	472,435.00	472,435.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2023}	{meta1: {unidad_medida:Metro:	
COL230202223268	199671.92	199671.92	199,671.92	199,671.92	199,671.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2023}	{meta1: {unidad_medida:Metro:	

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230202223307	1322380.64	1322380.64	1,322,380.64	1,322,380.64	1,322,380.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumin:
COL230202223889	1496759.36	1496759.36	1,496,759.36	1,496,759.36	1,496,759.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302243553	47896.24	47896.24	47,896.24	47,896.24	47,896.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302254898	799321.17	799321.17	799,321.17	799,321.17	799,321.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302255730	997486.99	997486.99	997,486.99	997,486.99	997,486.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302259281	2067577.67	2067577.67	2,067,577.67	2,067,577.67	2,067,577.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230302259833	708574.83	708574.83	708,574.83	708,574.83	708,574.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402278603	299853.27	299853.27	299,853.27	299,853.27	299,853.27	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2023	{meta1: {unidad_medida:Lumin:
COL230402278623	323640	323640	323,640.00	323,640.00	323,640.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-A-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402280017	248267	248267	248,267.00	248,267.00	248,267.00	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-097-2023	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-097-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:
COL230402289395	164628.05	164628.05	164,628.05	164,628.05	164,628.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-108-A-20	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-108-A-20	{meta1: {unidad_medida:Metro:

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS						
FOLIO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS
COL230402331370	105229.1	105229.1	105,229.10	105,229.10	105,229.10		{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-117-2023	{meta1: {unidad_medida:Metro:



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402290342	{2290342/proyecto_INICIO, 2290342/proyecto_FIN, 2290342/proyecto_PROCESO, 2290342/proyecto_FIN, 2290342/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331309	{2331309/proyecto_INICIO, 2331309/proyecto_PROCESO, 2331309/proyecto_INICIO, 2331309/proyecto_FIN, 2331309/proyecto_PROCESO, 2331309/proyecto_FIN, 2331309/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402311264	{2311264/proyecto_INICIO, 2311264/proyecto_PROCESO, 2311264/proyecto_FIN, 2311264/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316413	{2316413/proyecto_PROCESO, 2316413/proyecto_INICIO, 2316413/proyecto_PROCESO, 2316413/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214867	{2214867/proyecto_INICIO, 2214867/proyecto_PROCESO, 2214867/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220483	{2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221551	{2221551/proyecto_PROCESO, 2221551/proyecto_INICIO, 2221551/proyecto_PROCESO, 2221551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223366	{2223366/proyecto_PROCESO, 2223366/proyecto_INICIO, 2223366/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225235	{2225235/proyecto_INICIO, 2225235/proyecto_PROCESO, 2225235/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302243542	{2243542/proyecto_PROCESO, 2243542/proyecto_INICIO, 2243542/proyecto_PROCESO, 2243542/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243577	{2243577/proyecto_INICIO, 2243577/proyecto_PROCESO, 2243577/proyecto_FIN, 2243577/proyecto_PROCESO, 2243577/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255342	{2255342/proyecto_INICIO, 2255342/proyecto_PROCESO, 2255342/proyecto_FIN, 2255342/proyecto_PROCESO, 2255342/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255720	{2255720/proyecto_INICIO, 2255720/proyecto_PROCESO, 2255720/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255723	{2255723/proyecto_INICIO, 2255723/proyecto_PROCESO, 2255723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255724	{2255724/proyecto_PROCESO, 2255724/proyecto_INICIO, 2255724/proyecto_FIN, 2255724/proyecto_PROCESO, 2255724/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255727	{2255727/proyecto_INICIO, 2255727/proyecto_PROCESO, 2255727/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255743	{2255743/proyecto_INICIO, 2255743/proyecto_PROCESO, 2255743/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302259294	{2259294/proyecto_PROCESO, 2259294/proyecto_INICIO, 2259294/proyecto_PROCESO, 2259294/proyecto_FIN, 2259294/proyecto_INICIO, 2259294/proyecto_FIN, 2259294/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259804	{2259804/proyecto_INICIO, 2259804/proyecto_PROCESO, 2259804/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278593	{2278593/proyecto_PROCESO, 2278593/proyecto_INICIO, 2278593/proyecto_PROCESO, 2278593/proyecto_FIN, 2278593/proyecto_INICIO, 2278593/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278597	{2278597/proyecto_INICIO, 2278597/proyecto_PROCESO, 2278597/proyecto_FIN, 2278597/proyecto_INICIO, 2278597/proyecto_FIN, 2278597/proyecto_PROCESO, 2278597/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278609	{2278609/proyecto_PROCESO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_INICIO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_PROCESO, 2278609/proyecto_FIN, 2278609/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278634	{2278634/proyecto_PROCESO, 2278634/proyecto_INICIO, 2278634/proyecto_FIN, 2278634/proyecto_INICIO, 2278634/proyecto_FIN, 2278634/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278650	{2278650/proyecto_INICIO, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN, 2278650/proyecto_PROCESO, 2278650/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286289	{2286289/proyecto_PROCESO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_INICIO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_PROCESO, 2286289/proyecto_FIN, 2286289/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402307105	{2307105/proyecto_INICIO, 2307105/proyecto_PROCESO, 2307105/proyecto_FIN, 2307105/proyecto_INICIO, 2307105/proyecto_PROCESO, 2307105/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402316564	{2316564/proyecto_INICIO, 2316564/proyecto_PROCESO, 2316564/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331229	{2331229/proyecto_INICIO, 2331229/proyecto_PROCESO, 2331229/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331367	{2331367/proyecto_INICIO, 2331367/proyecto_PROCESO, 2331367/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220473	{2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO, 2220473/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221544	{2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO, 2221544/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221547	{2221547/proyecto_INICIO, 2221547/proyecto_PROCESO, 2221547/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223290	{2223290/proyecto_INICIO, 2223290/proyecto_PROCESO, 2223290/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225239	{2225239/proyecto_INICIO, 2225239/proyecto_PROCESO, 2225239/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302243579	{2243579/proyecto_INICIO, 2243579/proyecto_FIN, 2243579/proyecto_INICIO, 2243579/proyecto_FIN, 2243579/proyecto_PROCESO, 2243579/proyecto_FIN, 2243579/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302248494	{2248494/proyecto_PROCESO, 2248494/proyecto_INICIO, 2248494/proyecto_PROCESO, 2248494/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302250060	{2250060/proyecto_PROCESO, 2250060/proyecto_FIN, 2250060/proyecto_INICIO, 2250060/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255331	{2255331/proyecto_INICIO, 2255331/proyecto_PROCESO, 2255331/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255748	{2255748/proyecto_INICIO, 2255748/proyecto_PROCESO, 2255748/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256154	{2256154/proyecto_INICIO, 2256154/proyecto_PROCESO, 2256154/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259725	{2259725/proyecto_INICIO, 2259725/proyecto_PROCESO, 2259725/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259856	{2259856/proyecto_INICIO, 2259856/proyecto_PROCESO, 2259856/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302265910	{2265910/proyecto_INICIO, 2265910/proyecto_PROCESO, 2265910/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402278594	{2278594/proyecto_INICIO, 2278594/proyecto_FIN, 2278594/proyecto_INICIO, 2278594/proyecto_FIN, 2278594/proyecto_PROCESO, 2278594/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278637	{2278637/proyecto_INICIO, 2278637/proyecto_FIN, 2278637/proyecto_PROCESO, 2278637/proyecto_INICIO, 2278637/proyecto_PROCESO, 2278637/proyecto_FIN, 2278637/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278644	{2278644/proyecto_INICIO, 2278644/proyecto_PROCESO, 2278644/proyecto_FIN, 2278644/proyecto_INICIO, 2278644/proyecto_FIN, 2278644/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278646	{2278646/proyecto_INICIO, 2278646/proyecto_PROCESO, 2278646/proyecto_FIN, 2278646/proyecto_INICIO, 2278646/proyecto_PROCESO, 2278646/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278649	{2278649/proyecto_PROCESO, 2278649/proyecto_FIN, 2278649/proyecto_INICIO, 2278649/proyecto_PROCESO, 2278649/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402283064	{2283064/proyecto_INICIO, 2283064/proyecto_PROCESO, 2283064/proyecto_FIN, 2283064/proyecto_INICIO, 2283064/proyecto_PROCESO, 2283064/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286291	{2286291/proyecto_INICIO, 2286291/proyecto_FIN, 2286291/proyecto_INICIO, 2286291/proyecto_PROCESO, 2286291/proyecto_FIN, 2286291/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289416	{2289416/proyecto_INICIO, 2289416/proyecto_PROCESO, 2289416/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297599	{2297599/proyecto_INICIO, 2297599/proyecto_PROCESO, 2297599/proyecto_FIN, 2297599/proyecto_PROCESO, 2297599/proyecto_FIN, 2297599/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402298627	{2298627/proyecto_INICIO, 2298627/proyecto_PROCESO, 2298627/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202215016	{2215016/proyecto_INICIO, 2215016/proyecto_FIN, 2215016/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221537	{2221537/proyecto_INICIO, 2221537/proyecto_PROCESO, 2221537/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223258	{2223258/proyecto_INICIO, 2223258/proyecto_PROCESO, 2223258/proyecto_INICIO, 2223258/proyecto_PROCESO, 2223258/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225060	{2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_INICIO, 2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_PROCESO, 2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202228498	{2228498/proyecto_INICIO, 2228498/proyecto_PROCESO, 2228498/proyecto_INICIO, 2228498/proyecto_PROCESO, 2228498/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302242963	{2242963/proyecto_INICIO, 2242963/proyecto_PROCESO, 2242963/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243548	{2243548/proyecto_INICIO, 2243548/proyecto_FIN, 2243548/proyecto_INICIO, 2243548/proyecto_FIN, 2243548/proyecto_PROCESO, 2243548/proyecto_FIN, 2243548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243550	{2243550/proyecto_INICIO, 2243550/proyecto_PROCESO, 2243550/proyecto_FIN, 2243550/proyecto_PROCESO, 2243550/proyecto_FIN, 2243550/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302243576	{2243576/proyecto_INICIO, 2243576/proyecto_FIN, 2243576/proyecto_INICIO, 2243576/proyecto_FIN, 2243576/proyecto_PROCESO, 2243576/proyecto_FIN, 2243576/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255719	{2255719/proyecto_INICIO, 2255719/proyecto_PROCESO, 2255719/proyecto_FIN, 2255719/proyecto_PROCESO, 2255719/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255735	{2255735/proyecto_INICIO, 2255735/proyecto_PROCESO, 2255735/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259795	{2259795/proyecto_PROCESO, 2259795/proyecto_INICIO, 2259795/proyecto_PROCESO, 2259795/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259801	{2259801/proyecto_INICIO, 2259801/proyecto_PROCESO, 2259801/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259841	{2259841/proyecto_INICIO, 2259841/proyecto_PROCESO, 2259841/proyecto_INICIO, 2259841/proyecto_FIN, 2259841/proyecto_PROCESO, 2259841/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278625	{2278625/proyecto_PROCESO, 2278625/proyecto_FIN, 2278625/proyecto_INICIO, 2278625/proyecto_PROCESO, 2278625/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280263	{2280263/proyecto_INICIO, 2280263/proyecto_PROCESO, 2280263/proyecto_FIN, 2280263/proyecto_PROCESO, 2280263/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402291458	{2291458/proyecto_INICIO, 2291458/proyecto_FIN, 2291458/proyecto_PROCESO, 2291458/proyecto_FIN, 2291458/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202220456	{2220456/proyecto_PROCESO, 2220456/proyecto_INICIO, 2220456/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220478	{2220478/proyecto_INICIO, 2220478/proyecto_PROCESO, 2220478/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202222014	{2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223328	{2223328/proyecto_INICIO, 2223328/proyecto_PROCESO, 2223328/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223883	{2223883/proyecto_PROCESO, 2223883/proyecto_INICIO, 2223883/proyecto_PROCESO, 2223883/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202227174	{2227174/proyecto_PROCESO, 2227174/proyecto_INICIO, 2227174/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302241405	{2241405/proyecto_PROCESO, 2241405/proyecto_INICIO, 2241405	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302241407	{2241407/proyecto_INICIO, 2241407/proyecto_PROCESO, 2241407	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243536	{2243536/proyecto_PROCESO, 2243536/proyecto_INICIO, 2243536	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243546	{2243546/proyecto_INICIO, 2243546/proyecto_FIN, 2243546/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302243565	{2243565/proyecto_PROCESO, 2243565/proyecto_INICIO, 2243565	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243568	{2243568/proyecto_PROCESO, 2243568/proyecto_INICIO, 2243568	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243585	{2243585/proyecto_INICIO, 2243585/proyecto_PROCESO, 2243585	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255337	{2255337/proyecto_INICIO, 2255337/proyecto_PROCESO, 2255337	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255685	{2255685/proyecto_INICIO, 2255685/proyecto_PROCESO, 2255685	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259706	{2259706/proyecto_INICIO, 2259706/proyecto_PROCESO, 2259706	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302262357	{2262357/proyecto_INICIO, 2262357/proyecto_PROCESO, 2262357	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302265836	{2265836/proyecto_INICIO, 2265836/proyecto_PROCESO, 2265836	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278615	{2278615/proyecto_INICIO, 2278615/proyecto_PROCESO, 2278615	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278626	{2278626/proyecto_PROCESO, 2278626/proyecto_FIN, 2278626/pr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402283054	{2283054/proyecto_INICIO, 2283054/proyecto_PROCESO, 2283054	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286285	{2286285/proyecto_INICIO, 2286285/proyecto_FIN, 2286285/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402297577	{2297577/proyecto_PROCESO, 2297577/proyecto_INICIO, 2297577	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402298632	{2298632/proyecto_INICIO, 2298632/proyecto_PROCESO, 2298632	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402299361	{2299361/proyecto_PROCESO, 2299361/proyecto_INICIO, 2299361	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402307158	{2307158/proyecto_PROCESO, 2307158/proyecto_INICIO, 2307158	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402316529	{2316529/proyecto_PROCESO, 2316529/proyecto_INICIO, 2316529	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230202214857	{2214857/proyecto_INICIO, 2214857/proyecto_PROCESO, 2214857	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230202220479	{2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO, 2220479	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230202220490	{2220490/proyecto_FIN, 2220490/proyecto_PROCESO, 2220490/pr	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230202221536	{2221536/proyecto_PROCESO, 2221536/proyecto_INICIO, 2221536	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230202221540	{2221540/proyecto_PROCESO, 2221540/proyecto_INICIO, 2221540	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230302248480	{2248480/proyecto_FIN, 2248480/proyecto_INICIO, 2248480/proye	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302259686	{2259686/proyecto_INICIO, 2259686/proyecto_PROCESO, 2259686	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278600	{2278600/proyecto_INICIO, 2278600/proyecto_FIN, 2278600/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289394	{2289394/proyecto_PROCESO, 2289394/proyecto_INICIO, 2289394	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289415	{2289415/proyecto_INICIO, 2289415/proyecto_FIN, 2289415/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402298637	{2298637/proyecto_INICIO, 2298637/proyecto_PROCESO, 2298637	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402299356	{2299356/proyecto_INICIO, 2299356/proyecto_FIN, 2299356/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402316581	{2316581/proyecto_INICIO, 2316581/proyecto_PROCESO, 2316581	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402331366	{2331366/proyecto_PROCESO, 2331366/proyecto_FIN, 2331366/pr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220487	{2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_FIN, 2220487/pr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220489	{2220489/proyecto_INICIO, 2220489/proyecto_PROCESO, 2220489	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221546	{2221546/proyecto_INICIO, 2221546/proyecto_PROCESO, 2221546	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223241	{2223241/proyecto_INICIO, 2223241/proyecto_PROCESO, 2223241	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223246	{2223246/proyecto_INICIO, 2223246/proyecto_PROCESO, 2223246	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223318	{2223318/proyecto_PROCESO, 2223318/proyecto_INICIO, 2223318	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243558	{2243558/proyecto_INICIO, 2243558/proyecto_FIN, 2243558/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255333	{2255333/proyecto_INICIO, 2255333/proyecto_PROCESO, 2255333	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255711	{2255711/proyecto_INICIO, 2255711/proyecto_PROCESO, 2255711	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255714	{2255714/proyecto_INICIO, 2255714/proyecto_PROCESO, 2255714	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256880	{2256880/proyecto_INICIO, 2256880/proyecto_PROCESO, 2256880	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302262378	{2262378/proyecto_INICIO, 2262378/proyecto_PROCESO, 2262378	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278618	{2278618/proyecto_FIN, 2278618/proyecto_INICIO, 2278618/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278629	{2278629/proyecto_INICIO, 2278629/proyecto_PROCESO, 2278629	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278639	{2278639/proyecto_PROCESO, 2278639/proyecto_FIN, 2278639/pr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402278642	{2278642/proyecto_PROCESO, 2278642/proyecto_INICIO, 2278642	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402278643	{2278643/proyecto_INICIO, 2278643/proyecto_PROCESO, 2278643	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402278645	{2278645/proyecto_INICIO, 2278645/proyecto_PROCESO, 2278645	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402280272	{2280272/proyecto_INICIO, 2280272/proyecto_PROCESO, 2280272	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402289399	{2289399/proyecto_INICIO, 2289399/proyecto_PROCESO, 2289399	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402297569	{2297569/proyecto_INICIO, 2297569/proyecto_FIN, 2297569/proye	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402298629	{2298629/proyecto_INICIO, 2298629/proyecto_PROCESO, 2298629	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230402316547	{2316547/proyecto_INICIO, 2316547/proyecto_PROCESO, 2316547	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230202220387	{2220387/proyecto_PROCESO, 2220387/proyecto_INICIO, 2220387	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones
COL230202220458	{2220458/proyecto_INICIO, 2220458/proyecto_PROCESO, 2220458	Terminado	Validado avances Sin observaciones		Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202220491	{2220491/proyecto_INICIO, 2220491/proyecto_PROCESO, 2220491	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221541	{2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_PROCESO, 2221541	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221548	{2221548/proyecto_INICIO, 2221548/proyecto_PROCESO, 2221548	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223252	{2223252/proyecto_INICIO, 2223252/proyecto_PROCESO, 2223252	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243551	{2243551/proyecto_INICIO, 2243551/proyecto_PROCESO, 2243551	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243590	{2243590/proyecto_INICIO, 2243590/proyecto_FIN, 2243590/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302248471	{2248471/proyecto_INICIO, 2248471/proyecto_PROCESO, 2248471	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302249661	{2249661/proyecto_PROCESO, 2249661/proyecto_FIN, 2249661/pr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302254887	{2254887/proyecto_INICIO, 2254887/proyecto_PROCESO, 2254887	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255736	{2255736/proyecto_INICIO, 2255736/proyecto_PROCESO, 2255736	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302256160	{2256160/proyecto_INICIO, 2256160/proyecto_PROCESO, 2256160	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302264921	{2264921/proyecto_INICIO, 2264921/proyecto_PROCESO, 2264921	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278607	{2278607/proyecto_PROCESO, 2278607/proyecto_FIN, 2278607/pr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280776	{2280776/proyecto_PROCESO, 2280776/proyecto_FIN, 2280776/pr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280882	{2280882/proyecto_INICIO, 2280882/proyecto_PROCESO, 2280882	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402281589	{2281589/proyecto_PROCESO, 2281589/proyecto_INICIO, 2281589	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402286287	{2286287/proyecto_INICIO, 2286287/proyecto_PROCESO, 2286287	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402297627	{2297627/proyecto_INICIO, 2297627/proyecto_PROCESO, 2297627	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402311247	{2311247/proyecto_INICIO, 2311247/proyecto_FIN, 2311247/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220492	{2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO, 2220492	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223268	{2223268/proyecto_INICIO, 2223268/proyecto_PROCESO, 2223268	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223307	{2223307/proyecto_PROCESO, 2223307/proyecto_INICIO, 2223307	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223889	{2223889/proyecto_INICIO, 2223889/proyecto_PROCESO, 2223889	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243553	{2243553/proyecto_FIN, 2243553/proyecto_INICIO, 2243553/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302254898	{2254898/proyecto_INICIO, 2254898/proyecto_PROCESO, 2254898	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255730	{2255730/proyecto_INICIO, 2255730/proyecto_PROCESO, 2255730	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259281	{2259281/proyecto_INICIO, 2259281/proyecto_PROCESO, 2259281	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259833	{2259833/proyecto_INICIO, 2259833/proyecto_PROCESO, 2259833	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278603	{2278603/proyecto_INICIO, 2278603/proyecto_PROCESO, 2278603	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402278623	{2278623/proyecto_FIN, 2278623/proyecto_PROCESO, 2278623/pr	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402280017	{2280017/proyecto_INICIO, 2280017/proyecto_PROCESO, 2280017	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230402289395	{2289395/proyecto_INICIO, 2289395/proyecto_FIN, 2289395/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230402331370	{2331370/proyecto_INICIO, 2331370/proyecto_FIN, 2331370/proye	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402290342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,872.67
COL230402331309	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	420,416.56	420,416.64
COL230402331309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230402311264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	279,999.97
COL230402316413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,109,154.17	2,110,387.67
COL230202214867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,728,093.30	1,726,557.25
COL230202220483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		573,986.77	550,432.53
COL230202221551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		288,337.08	287,704.10
COL230202223366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,999,722.26
COL230202225235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,259.48

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230302243542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	773,499.80
COL230302243577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,694,954.76
COL230302255342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		645,283.69	636,431.93
COL230302255720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,660.00
COL230302255723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		333,360.00	333,360.00
COL230302255724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	161,823.83
COL230302255727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,000.00	1,028,634.63
COL230302255743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	448,636.65
COL230302259294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		259,983.27	259,983.27
COL230302259804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,449.15

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402278593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		249,143.51	248,965.61
COL230402278597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		176,741.96	176,741.94
COL230402278609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		456,692.02	456,692.02
COL230402278634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		684,476.71	684,476.71
COL230402278650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		998,015.59	998,015.59
COL230402286289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	698,858.49
COL230402307105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,173,203.81	1,171,437.44
COL230402316564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		222,016.23	222,016.23
COL230402331229	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	1,552,750.72	1,552,196.66
COL230402331229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230402331367	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	116,036.40	116,036.50

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402331367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230202220473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,599,444.49	1,595,207.42
COL230202221544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,244,790.47	1,239,885.48
COL230202221547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		614,781.09	614,774.75
COL230202223290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236,548.20	236,548.20
COL230202225239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	278,298.03
COL230302243579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320,000.00	319,870.07
COL230302248494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,359.03
COL230302250060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		340,016.73	339,943.63
COL230302255331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,924.48	67,924.48

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230302255748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,209,126.32	3,207,634.78
COL230302256154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,154.68
COL230302259725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,377.21
COL230302259856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,788,564.22
COL230302265910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,766.49
COL230402278594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		299,286.54	298,746.73
COL230402278637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,296,848.01	1,296,848.00
COL230402278644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,005.06
COL230402278646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,708,363.00	1,708,363.00
COL230402278649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,994,568.22	1,994,568.22

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402283064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,498,846.81	1,498,846.79
COL230402286291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,364,570.72	1,364,570.72
COL230402289416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,099,484.67
COL230402297599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,494,357.80
COL230402298627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		167,682.50	167,682.50
COL230202215016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U001-Programa de Devolución de Derechos		700,000.00	-
COL230202215016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	676,945.17
COL230202221537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		903,136.78	778,338.73
COL230202223258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	699,984.18
COL230202225060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,032.75

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230202228498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	397,367.12
COL230302242963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50,000.00	49,899.72
COL230302243548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		459,965.69	459,965.69
COL230302243550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		663,424.94	663,424.94
COL230302243576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	799,355.69
COL230302255719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,660.00
COL230302255735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,800,000.00	3,788,065.72
COL230302259795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	498,920.67
COL230302259801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,300,000.00	1,299,528.70
COL230302259841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	799,728.33

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402278625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		199,791.44	199,791.44
COL230402280263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,797,667.58	1,797,667.58
COL230402291458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	697,260.80
COL230202220456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		677,996.72	674,694.85
COL230202220478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		931,405.10	904,307.85
COL230202222014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,130,091.45	2,128,344.18
COL230202223328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236,549.18	233,035.20
COL230202223883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		520,273.82	519,581.50
COL230202227174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,338,482.91
COL230302241405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,300,000.00	1,297,716.12

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230302241407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,997,834.40
COL230302243536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	998,671.99
COL230302243546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		171,105.56	171,105.56
COL230302243565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,686.02
COL230302243568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,798,484.88
COL230302243585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	419,813.26
COL230302255337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		577,358.16	577,358.16
COL230302255685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,987,970.64
COL230302259706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,191,059.78	2,184,910.27
COL230302262357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		330,233.03	330,217.95

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230302265836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	700,000.00
COL230402278615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,676.54	300,676.54
COL230402278626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		358,118.04	358,118.03
COL230402283054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,492,108.59	1,492,108.58
COL230402286285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,397,794.78	1,397,794.78
COL230402297577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,595.40
COL230402298632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		371,624.53	371,624.53
COL230402299361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	600,000.00
COL230402307158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		362,362.26	362,275.53
COL230402316529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		444,032.46	444,032.46

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230202214857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	324,645.00
COL230202220479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		612,566.29	610,767.27
COL230202220490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		377,074.75	375,689.76
COL230202221536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		647,406.16	446,951.44
COL230202221540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,021,725.71	1,020,944.00
COL230302248480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	797,675.60
COL230302259686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,383,432.60
COL230402278600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,999,035.47
COL230402289394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,710,000.00	3,707,774.29
COL230402289415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,236.96

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402298637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,431.25	66,697.16
COL230402299356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,666.67	550,666.67
COL230402316581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		109,774.61	109,774.61
COL230402331366	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	515,748.77	515,748.87
COL230402331366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-
COL230202220487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		576,727.37	573,966.05
COL230202220489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		761,450.65	755,000.95
COL230202221546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,530.52	178,595.27
COL230202223241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,853.96
COL230202223246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,528.91

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL23020223318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204,521.98	204,521.98
COL230302243558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,600,000.00	1,599,140.28
COL230302255333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		509,433.67	509,433.67
COL230302255711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	1,000,000.00
COL230302255714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,660.00
COL230302256880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,350,000.00	2,345,737.32
COL230302262378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,000.00	1,029,463.54
COL230402278618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		359,600.00	359,600.00
COL230402278629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,259.00
COL230402278639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,099,091.35

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402278642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		900,000.00	899,149.15
COL230402278643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,350,000.00	1,349,456.20
COL230402278645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,503.68
COL230402280272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,283.21	1,030,283.20
COL230402289399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		524,550.69	524,371.93
COL230402297569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	1,000,000.00
COL230402298629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		423,261.72	423,261.72
COL230402316547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		111,008.11	111,008.11
COL230202220387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		761,167.06	758,334.84
COL230202220458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,794.68

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230202220491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		694,357.92	675,799.15
COL230202221541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,375,956.05	2,372,565.61
COL230202221548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,130,701.44	1,098,796.48
COL230202223252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,699,042.97
COL230302243551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		156,362.78	156,362.78
COL230302243590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	448,910.59
COL230302248471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	448,972.93
COL230302249661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,851.99
COL230302254887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,850,000.00	1,848,598.67
COL230302255736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,070,000.00	2,059,967.15

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230302256160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,868.67
COL230302264921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,810.00
COL230402278607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6,200,000.00	6,199,359.99
COL230402280776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		111,391.74	110,804.70
COL230402280882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		544,973.16	544,594.38
COL230402281589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		430,000.00	429,896.00
COL230402286287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,298,781.69	1,298,781.69
COL230402297627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		780,000.00	779,605.12
COL230402311247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		549,548.51	549,548.51
COL230202220492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		518,181.66	472,435.00

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230202223268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,671.92
COL230202223307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,322,380.64	1,322,380.64
COL230202223889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,320,000.00	1,496,759.36
COL230302243553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49,141.03	47,896.24
COL230302254898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	799,321.17
COL230302255730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,486.99
COL230302259281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,068,124.47	2,067,577.67
COL230302259833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		711,789.25	708,574.83
COL230402278603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,853.27
COL230402278623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		323,640.00	323,640.00

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS	APROBADO	MODIFICADO
COL230402280017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		248,682.46	248,267.00
COL230402289395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		170,979.95	164,628.05
COL230402331370	MUNICIPAL	2023			Programa Municipal	105,229.00	105,229.10
COL230402331370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		0.10	-

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230402290342	Metros lineales	166.00	166.00
COL230402331309	Metros lineales	837.00	837.00
COL230402311264	Kilómetro lineal	2.10	2.10
COL230402316413	Cuarto(s)	19.00	19.00
COL230202214867	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230202220483	Metros lineales	119.00	118.00
COL230202221551	Metros lineales	89.00	88.60
COL230202223366	Luminaria	250.00	250.00
COL230202225235	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302243542	Metros Cuadrados	800.00	737.00
COL230302243577	Metros Cuadrados	275.00	244.50
COL230302255342	Luminaria	19.00	19.00
COL230302255720	Piezas	5.00	5.00
COL230302255723	Piezas	10.00	11.00
COL230302255724	Piezas	5.00	5.00
COL230302255727	Piezas	60.00	65.00
COL230302255743	Metros Cuadrados	505.00	298.00
COL230302259294	Planta(s)	1.00	1.00
COL230302259804	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230402278593	Metros lineales	210.00	205.00
COL230402278597	Metros lineales	80.00	80.00
COL230402278609	Metros Cuadrados	1,270.00	591.56
COL230402278634	Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00
COL230402278650	Metros Cuadrados	556.00	556.00
COL230402286289	Metros Cuadrados	725.00	725.00
COL230402307105	Metros Cuadrados	1,067.00	1,065.00
COL230402316564	Cuarto(s)	2.00	2.00
COL230402331229	Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00
COL230402331367	Metros Cuadrados	500.00	500.00
COL230202220473	Metros lineales	325.00	323.73
COL230202221544	Metros lineales	220.00	180.00
COL230202221547	Metros lineales	111.00	104.75
COL230202223290	Luminaria	7.00	7.00
COL230202225239	Metros lineales	12.00	12.00
COL230302243579	Metros Cuadrados	200.00	170.29
COL230302248494	Metros Cuadrados	1,620.00	1,703.00
COL230302250060	Planta(s)	1.00	1.00
COL230302255331	Luminaria	2.00	2.00
COL230302255748	Metros Cuadrados	3,288.00	3,422.00
COL230302256154	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259725	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259856	Metros Cuadrados	2,394.00	1,997.00

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230302265910	Computadoras	3.00	3.00
COL230302265910	Piezas	23.00	23.00
COL230402278594	Metros lineales	84.00	76.10
COL230402278637	Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00
COL230402278644	Metros Cuadrados	2,934.00	2,708.00
COL230402278646	Metros Cuadrados	1,800.00	1,810.00
COL230402278649	Metros Cuadrados	1,350.00	1,350.00
COL230402283064	Metros Cuadrados	1,300.00	1,300.00
COL230402286291	Metros Cuadrados	985.00	990.31
COL230402289416	Metros Cuadrados	100.00	100.00
COL230402297599	Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00
COL230402298627	Luminaria	8.00	8.00
COL230202215016	Cárcamo(s)	1.00	1.00
COL230202221537	Metros lineales	142.00	129.80
COL230202223258	Metros Cuadrados	458.00	435.88
COL230202225060	Metros Cuadrados	631.00	631.00
COL230202228498	Metros Cuadrados	150.00	150.00
COL230302242963	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230302243548	Metros lineales	1,029.00	764.00
COL230302243550	Metros lineales	1,485.00	1,162.17
COL230302243576	Metros Cuadrados	943.00	978.00
COL230302255719	Piezas	5.00	5.00
COL230302255735	Metros lineales	400.00	326.00
COL230302259795	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259801	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259841	Metros Cuadrados	646.00	613.00
COL230402278625	Metros Cuadrados	500.00	1,846.00
COL230402280263	Metros Cuadrados	1,316.00	1,316.00
COL230402291458	Metros Cuadrados	923.00	923.00
COL230202220456	Metros lineales	119.00	125.00
COL230202220478	Metros lineales	208.00	201.45
COL230202222014	Metros lineales	335.00	423.09
COL230202223328	Luminaria	7.00	7.00
COL230202223883	Metros lineales	119.00	114.45
COL230202227174	Metros lineales	198.00	187.05
COL230302241405	Metros Cuadrados	1,150.00	1,150.00
COL230302241407	Metros Cuadrados	1,383.00	1,323.00
COL230302243536	Metros lineales	370.00	773.00
COL230302243546	Metros lineales	383.00	368.00
COL230302243565	Metros Cuadrados	890.00	777.77
COL230302243568	Metros Cuadrados	2,266.00	3,640.00
COL230302243585	Metros Cuadrados	52.20	84.47

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230302255337	Luminaria	17.00	17.00
COL230302255685	Piezas	90.00	70.00
COL230302259706	Metros Cuadrados	2,417.00	2,620.00
COL230302262357	Metros Cuadrados	870.00	795.00
COL230302265836	Computadoras	1.00	1.00
COL230402278615	Metros Cuadrados	800.00	1,614.00
COL230402278626	Metros Cuadrados	1,000.00	1,005.18
COL230402283054	Metros Cuadrados	875.00	875.00
COL230402286285	Metros Cuadrados	239.31	471.00
COL230402297577	Metros Cuadrados	2,100.00	2,100.00
COL230402298632	Luminaria	12.00	12.00
COL230402299361	Kilómetro lineal	4.50	4.50
COL230402307158	Metros lineales	644.00	644.00
COL230402316529	Cuarto(s)	4.00	4.00
COL230202214857	Vehículos	1.00	1.00
COL230202220479	Metros lineales	126.00	119.00
COL230202220490	Metros lineales	83.00	83.00
COL230202221536	Metros lineales	141.00	80.70
COL230202221540	Metros lineales	158.00	223.48
COL230302248480	Metros Cuadrados	1,036.00	515.00
COL230302259686	Metros Cuadrados	2,758.00	2,369.00
COL230402278600	Luminaria	84.00	60.00
COL230402289394	Metros lineales	649	649
COL230402289415	Metros Cuadrados	2534	2366
COL230402298637	Luminaria	6	6
COL230402299356	Kilómetro lineal	4.13	4.13
COL230402316581	Cuarto(s)	1	1
COL230402331366	Metros Cuadrados	3000	3000
COL230202220487	Metros lineales	121	121
COL230202220489	Metros lineales	150	139.3
COL230202221546	Metros lineales	49	46.09
COL230202223241	Metros Cuadrados	540	644.78
COL230202223246	Metros Cuadrados	608	705.76
COL230202223318	Luminaria	6	8
COL230302243558	Metros Cuadrados	2191	2209
COL230302255333	Luminaria	15	15
COL230302255711	Piezas	30	31
COL230302255714	Piezas	5	5
COL230302256880	Metros Cuadrados	608	698
COL230302262378	Piezas	56	50
COL230402278618	Metros Cuadrados	1000	253
COL230402278629	Metros Cuadrados	2735	2819.56

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).


## Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230402278639	Metros Cuadrados	800	800
COL230402278642	Metros Cuadrados	1910	1580
COL230402278643	Metros Cuadrados	2082	2133
COL230402278645	Metros Cuadrados	1675	1836
COL230402280272	Metros Cuadrados	390	298
COL230402289399	Metros lineales	126	123.12
COL230402297569	Metros Cuadrados	1162	1162
COL230402298629	Luminaria	27	25
COL230402316547	Cuarto(s)	1	1
COL230202220387	Metros lineales	144	140
COL230202220458	Metros lineales	40	39.55
COL230202220491	Metros lineales	120	120
COL230202221541	Metros lineales	433	365.28
COL230202221548	Metros lineales	217	212
COL230202223252	Pozo(s)	1	1
COL230302243551	Metros lineales	350	908.93
COL230302243590	Metros Cuadrados	734	697
COL230302248471	Metros lineales	398	396
COL230302249661	Metros lineales	2226	2229
COL230302254887	Metros Cuadrados	280	308.76
COL230302255736	Metros Cuadrados	3099	1717
COL230302256160	Pozo(s)	1	1
COL230302264921	MANUAL(ES)	1	1
COL230402278607	Metros Cuadrados	7000	7477
COL230402280776	Metros lineales	30	10
COL230402280882	Metros lineales	128	114.1
COL230402281589	SERVICIO(S)	1	1
COL230402286287	Metros Cuadrados	1108	1108
COL230402297627	Metros lineales	573	516.2
COL230402311247	Kilómetro lineal	4.27	4.27
COL230202220492	Metros lineales	75	70
COL230202223268	Metros Cuadrados	209	209
COL230202223307	Luminaria	70	65
COL230202223889	Metros lineales	339	200
COL230302243553	Metros lineales	110	110
COL230302254898	Metros Cuadrados	416	416
COL230302255730	Metros Cuadrados	1374	747
COL230302259281	Metros Cuadrados	4200	4200
COL230302259833	Metros lineales	711	400
COL230402278603	Luminaria	16	17
COL230402278623	Metros Cuadrados	900	247
COL230402280017	Metros Cuadrados	301	266

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230402289395	Metros lineales	10	10
COL230402331370	Metros Cuadrados	500	500



## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402290342	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE LAS AMERICAS, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE BOLIVIA ENTRE URUGUAY Y AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COL	-103.873711	19.08045235
COL230402331309	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO GRIJALVA CIUDAD INDUSTRIAL INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANGEL, CALLE RIO PAPALOAPAN LA UBICACION DE LA OBRA SERA EN 2 ZONAS LA PRIMERA ES EN CALLES DE LA COLONIA INDECO	-103.8881429	18.90667051
COL230402311264	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	BRECHA TRAMO LIBRAMIENTO SUR - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 POZO DOCE, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA ESTA EN CAMINO SACACOSECHAS QUE INICIA EN LIBRAMIENTO SUR PON	-103.9071386	18.91298075
COL230402316413	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO YAQUI COLONIA , 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO SOTO LA MARINA, ANDADOR DOS LA OBRA SE UBICA EN RIO YAQUI 130 EN COL. INDECO ANDADOR 3 NO.15 EN INDECO RIO BLASAS 1209 EN ELIAS ZAMORA	-103.8877459	18.90692106
COL230202214867	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202220483	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR 2 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 3 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM	-103.8630201	18.913866
COL230202221551	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE VENEZUELA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE BRASIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN EN TECOM	-103.9114109	18.94650733
COL230202223366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR	-103.8609646	18.91359998
COL230202225235	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA	-103.8492638	18.91757392
COL230302243542	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FCO I MADERO ENTRE LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y REVOLUCION EN LA	-103.8779732	18.99823444
COL230302243577	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIMEBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FRANCISCO	-103.8781411	18.91074053
COL230302255342	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI	-103.8742519	19.08222463
COL230302255720	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA SERA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN	-103.7016861	18.8216513

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302255723	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO EMILIANO ZAPATA HIDALGO EN LA COM	-103.832201	18.86788748
COL230302255724	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE PARALELA AL CANAL TRAMO QUE DA A LA	-103.6363371	18.81582333
COL230302255727	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGO TZINTZUNTZAN LOS PARQUE EN ES CALLE LAGUNA DE CHAMELA ESQUINA PLAYA CUIZMALA EN	-103.8820615	18.89724729
COL230302255743	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIVADA JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES PRIVADA JAVIER MI	-103.785462	19.05562802
COL230302259294	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE CARRETERA LOCALIDAD MADRID A LOCALIDAD DE JALA PUEBLO MADRID, 28910 LA PAROTA [ANTONIO FIGUEROA], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA MADRID JALA Y CALLE CARRETERA MADRID JALA, CALLE CARRETERA MADRID JALA LA PLANTA DE TR	-103.8794339	19.07485919
COL230302259804	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE NICARAGUA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI	-103.9194122	18.94693075
COL230402278593	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA ALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCI	-103.829714	19.01738139
COL230402278597	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CALLION VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA CALLE GENARO	-103.8801149	18.93116277
COL230402278609	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE HASTA CRUZ ROJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE A TRABAJAR ES LA ÚNICA PAVIMENTADA EN	-103.70238	18.8213171
COL230402278634	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE VOLCAN DE COLIMA ENTRE LAS CALLES16 DE SEP	-103.865359	18.91217305
COL230402278650	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN	-103.8770266	18.90051356
COL230402286289	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA EN PARQUE CUAHUTEMOC UBICADO EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE	-103.8827411	18.91584826
COL230402307105	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA SE UBICA CALLE TORRES QUINTERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN	-103.8677412	18.91084791

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402316564	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN VELASCO CURIEL ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y REVOLUCIO	-103.8301661	19.0186212
COL230402331229	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE DREN PLUVIAL DE LA LOCALIDAD, CALLE LORENZO PEDRAZA LA OBRA SE UBICA TRAMO SUR DE CARRETERA FEDERAL ENTR	-103.8400974	18.86813114
COL230402331367	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y	-103.8003466	18.8658732
COL230202220473	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CERRADA CERRADA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PAR	-103.8612507	18.91145274
COL230202221544	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y	-103.7177611	18.75416558
COL230202221547	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE DR. MIGUEL GALINDO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE REY DE COLIMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPEN	-103.721087	18.74812074
COL230202223290	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA LA UBICACION AVENIDO PL	-103.9362831	18.94176414
COL230202225239	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE COSTADO DE CANAL DE AGUA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DE CANAL EN	-103.6316956	18.81737456
COL230302243579	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES PUEBLO PASCUALES, 28937 BOCA DE PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE UNICA DE AC	-103.9604312	18.85620169
COL230302248494	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA	-103.8760588	18.92647705
COL230302250060	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CERRO DE ORTEGA - CALLEJONES KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DEL POBLADO DE CERRO DE ORTEGA DONDE	-103.713734	18.74748173
COL230302255331	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA JAVIER MINA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES PRIVADA EMILIANO	-103.7856471	19.05553666

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302255748	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE MARIA ISABEL VERDUZCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA	-103.865855	18.92646584
COL230302256154	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS	-103.8729595	18.90506688
COL230302259725	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPÓRTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN CALLE EJER	-103.8805113	18.92838095
COL230302259856	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ALDAMA EN C	-103.8783664	18.91040618
COL230302265910	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402278594	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUCIO CABAÑAS Y CALLE CALLJON VALLE QUERIDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA CALLE GENARO VÁZQUEZ ENTRE LAS CALLES LUCIO CABAÑAS Y CA	-103.8800934	18.93118815
COL230402278637	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MORELOS Y BALBINO DAV	-103.8731867	18.9176166
COL230402278644	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE RIO MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS RIO BALSAS ENTRE RIO US	-103.89053	18.90465151
COL230402278646	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA CALLE SIMÓN BOLÍVAR ENTRE CALLE SANTA ELENA Y AV. CARLOS DE LA	-103.8890794	18.91263827
COL230402278649	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA AREA DEPORTIVA NORTE EN AVENIDA MERCURIO ENTRE LAS CALLE EJERCI	-103.8812795	18.92756905
COL230402283064	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO USUMACINTA Y CALLE ANDADOR 5, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE RIO USUMACINTA Y ANDADOR 5 EN COLONIA IND	-103.8897093	18.90478347
COL230402286291	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABRAHAN TORRES Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ CON CRUCE DE ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	-103.7007634	18.82393112
COL230402289416	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA EN CAMPO DE FUTBOL AL FINAL DE CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENT	-103.9165377	18.89512806

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402297599	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SON 2 ESPACIOS UBICADOS EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y EN LA CALLE INDEPEDENCIA ENTRE	-103.878958	18.99558182
COL230402298627	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EUSTEMIO PASTOR, CALLE CARRETERA DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLE	-103.6329468	18.81373129
COL230202215016	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE ANDADOR 4, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TECOMAN C	-103.8894196	18.90574468
COL230202221537	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA	-103.8635994	18.91535798
COL230202223258	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD	-103.6344703	18.81495046
COL230202225060	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ZARAGOZA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL. CENTRO EN LA CA	-103.8709223	18.91012322
COL230202228498	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA CARRETERA LIBRE TECOMAN ARMERIA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE A ARMERIA Y AVENIDA PLAYA DEL RIO, CARRETERA LIBRE A A RMERIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE PL	-103.935406	18.9423254
COL230302242963	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302243548	Colima	Tecomán	Madrid	BRECHA TRAMO MADRID - MADRID MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 29 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE UBICA EN CANAL DE ZONA NORTE DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.10 Y EL CANAL AL FONDO DE CALLE HAITI PASAND	-103.8696446	19.0806904
COL230302243550	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA EN CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE 16 DE SEPIEMB	-103.720236	18.74598679
COL230302243576	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUATRO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE FEDERALISMO LA OBRA SE UBICA CALLE 4 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y 2 DE ABRIL DE LA COLONIA ESTATU	-103.8598872	18.90859083
COL230302255719	Colima	Tecomán	Chanchoya	CALLE MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MORELOS CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CHANCH	-103.7364977	18.86570768
COL230302255735	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICO, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE	-103.8942001	18.92300516

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302259795	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA ENFRENTA DE LA CRUZ ROJA EN	-103.8730439	18.9189243
COL230302259801	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES	-103.7206578	18.75074088
COL230302259841	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LAS AMERICAS ENTRE BOLIVIA Y CUBA O OTRO TRAMO EN CALLE BOLIVIA ENTRE LAS AVENIDA	-103.8736189	19.07780102
COL230402278625	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN E	-103.6322816	18.81319087
COL230402280263	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES BUGAMBILIAS Y MAR	-103.8916826	18.89881932
COL230402291458	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LINO REYES LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE INDEPENDENCIA Y REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TECOLA	-103.8300855	19.01987219
COL230202220456	Colima	Tecomán	Tecomán	BOULEVARD VILLA DE ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN Y CALLE ARMERIA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. VALL	-103.8756722	18.92933273
COL230202220478	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE	-103.8813494	18.91023432
COL230202222014	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE REPUBLICA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA C	-103.8744309	18.92314886
COL230202223328	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DEL	-103.791557	18.90291544
COL230202223883	Colima	Tecomán	(Laguna de Tecomán)	CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL.	-103.8740736	18.92927184
COL230202227174	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C	-103.8898513	18.90180403
COL230302241405	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE OCAMPO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN TRAMO DE CALLE CRISTOBAL COLÓN PARALELO A UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LAS CA	-103.7227534	18.75573594
COL230302241407	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE PIPILA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y AVENIDA PROGRESO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES PIPILA E IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE	-103.7206699	18.75203823

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302243536	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 DE JULIO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN E CALLE AV. 18 DE JULIO ENTRE LAS CALLES BOCA DE APOZA Y GUA	-103.8730185	18.90628894
COL230302243546	Colima	Tecomán	Caleras	BRECHA TRAMO CALERAS - CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 383 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , ES EL DREN PLUVIAL O CANAL QUE SE UBICA A AUN COSTADO DE LA CALLE CHAVEZ	-103.876367	18.99697162
COL230302243565	Colima	Tecomán	San Miguel del	CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA	-103.7015252	18.82158529
COL230302243568	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE MERCURIO Y MIGUEL DE LA MADRID	-103.8709119	18.92308391
COL230302243585	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA ES EN LA TEELSECUNDARIA UBICADA EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO	-103.8334455	18.87140016
COL230302255337	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEM	-103.878207	18.99922369
COL230302255685	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO BALSAS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES RIO BRAVO RIO PAPALOAPAN RIO GRIJALVA ANDADOR	-103.8893508	18.90533846
COL230302259706	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE UBICA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ TRAMO NORTE ENTRE LAS AVENIDAS INSU	-103.8847706	18.92425039
COL230302262357	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MERCURIO LA OBRA ES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JU	-103.8832901	18.92546825
COL230302265836	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402278615	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA EN EL	-103.7401241	18.86588534
COL230402278626	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO Y CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO, CALLE UNICA DE ACCESO AL POBLADO LA CALLE A TRABAJAR ES LA UNICA PAVIMENTADA	-103.8015549	18.86535945
COL230402283054	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE AZALEAS, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LA CALLE GLADIOLAS Y A	-103.8902396	18.89817593

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402286285	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Cerro de Ortega)	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR LA CALLE MORELOS CRUCE CON ARROYO EN LA COMUNIDAD DE COFR	-103.7885042	18.90003681
COL230402297577	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA REVOLUCION ENTRE LAS CALL	-103.7195443	18.7501324
COL230402298632	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ANDADOR SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE DEGOLLADO Y ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA	-103.8312228	19.01560696
COL230402299361	Colima	Tecomán	Madrid	BRECHA TRAMO PROLONGACION CALLE PERU - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , UN TRAMO ES EN PROLONGACION DE CALLE PERU EN CAMINO SACACOSECHA HASTA AVENI	-103.8753677	19.0848086
COL230402307158	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AV. DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA AV. DE LA JUVENTUD ENTRE LAS CALLES PALMA DE CASTILLA Y P	-103.8971848	18.92311477
COL230402316529	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE DANIEL SOLIS 16 INTERIOR SN COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN IGNACIO RAMIREZ 25 PROGRES	-103.7157277	18.74644674
COL230202214857	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202220479	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR 3 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 2 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM	-103.8629235	18.91423139
COL230202220490	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO SAN PEDRITO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PR	-103.8760077	18.89876272
COL230202221536	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE 10 DE MAYO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCAL	-103.7228164	18.75381992
COL230202221540	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR	-103.7167608	18.74660658
COL230302248480	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO - ALLENDE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL CUADRO DE LAS CALLE TORRES QUINTERO ALLENDE, 18 D	-103.8726428	18.9115339

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302259686	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRE	-103.8361385	18.86501435
COL230402278600	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE JOSE CONCEPCION RODRIGUEZ LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN L	-103.8894151	18.93887133
COL230402289394	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE NICARAGUA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA AVENIDA MEXICO ENTRE LAS CALLES BRASIL Y NICARAGUA EN LA COLONIA BAYARDO EN LA COMUNIDAD	-103.9164148	18.94598357
COL230402289415	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE REY DE COLIMAN, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LA CARRETERA PLAYA AZUL A	-103.7220419	18.75167452
COL230402298637	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuahue)	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN C	-103.7927212	18.90280826
COL230402299356	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	BRECHA TRAMO COLONIA SAN MARTIN - CAMINO SACASOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 130 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE INICIAN EN COLONIA SAN MARTIN EN LA PROLONGACION DE CALLE P	-103.7174917	18.75872352
COL230402316581	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PANAMA COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CHILE Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE BELICE LA OBRA SE UBICA EN PANAMA 365 EN LA COLONIA SAN MARTIN DE PORRES EN LA COMUNIDAD DE	-103.920997	18.94764917
COL230402331366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AURORA CA	-103.8810098	18.93324462
COL230202220487	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE IXTLAHUACAN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN COL. VALLE QUERIDO EN TEC	-103.87461	18.93038818
COL230202220489	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE PASO DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS	-103.8750475	18.9001584
COL230202221546	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V	-103.8809062	18.89092082
COL230202223241	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA	-103.8740125	18.92455753
COL230202223246	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACOZARI LA OBRA SE UBICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG	-103.8989137	18.94790611

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202223318	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENT	-103.9165806	18.89561123
COL230302243558	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA DIVISION DEL NORTE, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE EL L	-103.8823257	18.88762724
COL230302255333	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EN CAMPO DE FUTBOL EN CALL	-103.8305961	19.01959811
COL230302255711	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS CALLES A INTERVENIR SON FERNANDO MORENO PEÑA CORREGIDO	-103.7182245	18.74513559
COL230302255714	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS CALLES QUE SE TRABAJARAN SON FRANCISCO I MADERO ATRAS DE CENTRO DE SALUD MIGUE	-103.8005961	18.86674123
COL230302256880	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuahue)	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN UN	-103.7926908	18.9028281
COL230302262378	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE EN SALAZAR SALAZAR EN CALLE CUHAUTEMOC ENTRE LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO PA	-103.9313899	18.94368108
COL230402278618	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID, CALLE MEXICO LA CALLE A TRABAJAR ES GUATEMALA ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y ENRIQUE O. DE LA MADRID EN LA COMUNID	-103.8716335	19.08565859
COL230402278629	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS GARCIA NUÑEZ Y CALLE COLEGIO MILITAR, LA OBRA ES EN AVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES LOS CUALES	-103.8943097	18.93932902
COL230402278639	Colima	Tecomán	Tecomán	LATERALES EN AV.. INSURGENTES ENTRE CALLE EJIDO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GALEANA, CALLE RAMON LOPEZ VELARDE LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJIDO ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y GALEANA EN LA COLONIA EMI	-103.8692004	18.91475024
COL230402278642	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO GRIJALVA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO PAPALOAPAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO YAQUI ENTRE LAS CALLES RÍO	-103.8879483	18.90790215
COL230402278643	Colima	Tecomán	Tecomán	PAPALOAPAN Y RIO GRIJALVA Y RÍO GRIJA CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO YAQUI Y CALLE RIO MAYO, CALLE RIO GRIJALVA LA OBRA SE UBICA EN CALLE RÍO PAPALOAPA ENTRE RÍO MAYO Y RÍO YAQUI DE LA COLONIA INDECO EN TECOMAN CO	-103.8893338	18.90537217
COL230402278645	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE AV. INSURGENTES Y CALLE BASILIO VAD	-103.8791268	18.91641134
COL230402280272	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE L	-103.6326223	18.81519115



## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230402289399	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDADOR 15 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE ANDADOR 14 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 15 ENTRE CALLES RICARDO SEVILLA DEL RÍO Y ANTON	-103.8609248	18.91822204
COL230402297569	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y B	-103.8003868	18.86587827
COL230402298629	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA LA OBRA SE UBICA EN ESPACIO DEPOSITIVO DE LA FLORESTA I UBICADO EN AV	-103.8657935	18.91226643
COL230402316547	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE LEONA VICARIO PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE UBICA EN LEONA VICARIO 33 A EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MO	-103.8369454	18.86928918
COL230202220387	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGO DE CASTORES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZHUE, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y	-103.8787551	18.89863481
COL230202220458	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ Y CERRADA PARCELA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JO	-103.8774247	18.89117459
COL230202220491	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR COL. COFRADÍA	-103.8768486	18.92765568
COL230202221541	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUE	-103.8812919	18.928514
COL230202221548	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE CHAVEZ CARRILLO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO	-103.8800929	18.92130345
COL230202223252	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL	-103.8868428	18.92848793
COL230302243551	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcu zahue)	BRECHA TRAMO COFRADIA DE HIDALGO - COFRADIA DE HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE ENCUEN	-103.7902395	18.90364016
COL230302243590	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE BRASIL PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE NICARAGUA, CALLE ARGENTINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BRASIL ENTRE LAS CALLES NICARAGUA Y URUGUAY EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA.	-103.8735647	19.08298185
COL230302248471	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDE	-103.8296939	19.01736682
COL230302249661	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE ANDADOR 17 DREN 1 FRENTE AL PARQUE METROPOLITANO DREN PARALELO A	-103.8658516	18.92020463

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302254887	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES FCO. I MADERO Y JOSE MA. MORELOS EN	-103.7382583	18.86605643
COL230302255736	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLES	-103.8782078	18.89370195
COL230302256160	Colima	Tecomán	Tecomán	MELQUIADES RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LAS CALLES GREGORIO ZUÑIGA Y	-103.8830415	18.91601065
COL230302264921	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402278607	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO CARRETERA CERRO DE ORTEGA - PLAYA AZUL Q PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VIEJA GUARDIA AGRARISTA, CALLE LORENZO PEDRAZA CALLE VICENTE GUER	-103.838295	18.86528846
COL230402280776	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y	-103.717614	18.75463357
COL230402280882	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ESTEBAN GARCIA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE RODOLFO CHÁVEZ CARRILLO, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS CALLES COLIMA Y RODOLFO CHÁVEZ CARRI	-103.8808546	18.92404571
COL230402281589	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230402286287	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO CUPATITZIO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN, CALLE MELAQUE LA OBRA SE UBICA EN CALLE CUPATITZIO ENTRE AV. PLAYA DE ORO Y CALLE LAGUNA DE	-103.8820172	18.8994407
COL230402297627	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO E INDEPENDENCIA EN LA	-103.8781212	18.99748899
COL230402311247	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	BRECHA TRAMO CARRETERA TECOMAN MANZANILLO - JARDIN FUNERAL VIDA ETERNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 270 COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 EL PASO DE JESÚS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y . LA OBRA SE UBICA EN CAMIN	-103.9086563	18.94439177
COL230202220492	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM	-103.8726442	18.90133584
COL230202223268	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA FRACC. VILLA DEL REAL, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUSTODIO AGUILAR Y CALLE CERRADA, CALLE CONALEP LA OBRA SE UBICA COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CALLES CUSTODIO AGUILAR LUIS	-103.8866025	18.90184515
COL230202223307	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL AREA O	-103.9305821	18.94337773
COL230202223889	Colima	Tecomán	Tecomán	ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES BENITO CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JO	-103.8637067	18.91481194
COL230302243553	Colima	Tecomán	La Salada	BRECHA TRAMO LA SALADA - LA SALADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 110 PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , ES UN CANAL PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA CUAL ES UNICA PARA ENTRAR A	-103.78565	19.05411879

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302254898	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ISABEL VERDUZCO RAMOS DE AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE CAMILO ESTRADA ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIA ISABEL VERDUGO RAMOS DE AVALOS	-103.8629422	18.92485217
COL230302255730	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDADOR 18 Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO ANDADOR 18 A	-103.8620492	18.91483886
COL230302259281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA	-103.8670813	18.91019832
COL230302259833	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO EN LA COM	-103.8781533	18.99743827
COL230402278603	Colima	Tecomán	Tecuanillo [Balneario]	CALLE LA UNICA CALLE EN PLAYA TECUANILLO ES LA QUE EXISTE COMO ENTRADA Y SALIDA DE LAS RAMADAS TIPO RESTAURANTES QUE ESTAN A LO LARGO DE LA PLAYA EN LA LOCALIDAD EL TECUANILLO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. PUEBLO TECUANILLO. 28938 TEC	-103.9008586	18.81486501
COL230402278623	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MORELOS PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A TRABAJAR ES MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO CARRETERA FEDERAL CER	-103.8385354	18.86754038
COL230402280017	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES INSURGENTES Y 5 DE MAYO EN COLONIA CENTRO Y CALL	-103.8779711	18.91740298
COL230402289395	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR	-103.7176674	18.74468538
COL230402331370	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuahue)	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CA	-103.7926213	18.90280785

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402290342	Obra	OPTEC-FAIS-106-2023	Jose de Jesus Navarro Molina	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,872.67	599872.67
COL230402331309	Obra	OPTEC-FAIS-116-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	420,416.64	420416.64
COL230402311264	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JDRR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1980215.18
COL230402316413	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2997219.08
COL230202214867	Obra	OPTEC-FAIS- SUP- EXT-01-2023	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,726,557.26	1726557.26
COL230202220483	Obra	OPTEC-FAIS-013-2023	Oscar Rodriguez Aguilar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	570,427.58	570427.58
COL230202221551	Obra	OPTEC-FAIS-039-2023	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	287,704.13	287704.13
COL230202223366	Obra	OPTEC-FAIS-023-2023	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,999,722.26	1999722.26
COL230202225235	Obra	OPTEC-FAIS-017-2023	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,199,259.52	1199259.52
COL230302243542	Obra	OPTEC-FAIS-045-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	778,512.97	778512.97
COL230302243577	Obra	OPTEC-FAIS-038-2023	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,694,954.76	1694954.76
COL230302255342	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1791148.24
COL230302255720	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1995163.84
COL230302255723	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1995163.84
COL230302255724	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1995163.84
COL230302255727	Obra	OPTEC-FAIS-068-2023	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,028,634.64	1028634.64
COL230302255743	Obra	OPTEC-FAIS-070-2023	Ing. Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	448,636.66	448636.66
COL230302259294	Obra	OPTEC-FAIS-033-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,926.93	599926.93
COL230302259804	Obra	OPTEC-FAIS-060-E-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,499,449.15	1499449.15
COL230402278593	Obra	OPTEC-FAIS-083-2023	Wilfredo Melchor Michel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	248,965.61	248965.61
COL230402278597	Obra	OPTEC-FAIS-079-B-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	176,741.96	176741.96
COL230402278609	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1998518.04
COL230402278634	Obra	OPTEC-FAIS-082-2023	Carlos Alberto Villarruel Vazque	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	684,476.71	684476.71
COL230402278650	Obra	OPTEC-FAIS-088-B-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998,015.59	998015.59
COL230402286289	Obra	OPTEC-FAIS-099-2023	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	698,858.51	698858.51

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402307105	Obra	OPTEC-FAIS-114-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,171,437.46	1171437.46
COL230402316564	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2997219.08
COL230402331229	Obra	OPTEC-FAIS-115-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,552,196.66	1552196.66
COL230402331367	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737014.47
COL230202220473	Obra	OPTEC-FAIS-003-2023	Morales Armenta Construcciones, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,595,207.43	1595207.43
COL230202221544	Obra	OPTEC-FAIS-027-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V. (	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,239,885.48	1239885.48
COL230202221547	Obra	OPTEC-FAIS-024-2023	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	614,774.75	614774.75
COL230202223290	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1996486.06
COL230202225239	Obra	OPTEC-FAIS-028-2023	Karen Itzel Aquino Navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	278,298.04	278298.04
COL230302243579	Obra	OPTEC-FAIS-050-2023	Michel Sosa Michi	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	319,870.07	319870.07
COL230302248494	Obra	OPTEC-FAIS-052-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,399,359.03	1399359.03
COL230302250060	Obra	OPTEC-FAIS-033-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,926.93	599926.93
COL230302255331	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1791148.24
COL230302255748	Obra	OPTEC-FAIS-062-2023	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	3,207,634.78	3207634.78
COL230302256154	Obra	OPTEC-FAIS-072-2023	Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,154.69	999154.69
COL230302259725	Obra	OPTEC-FAIS-060-A-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,399,377.24	1399377.24
COL230302259856	Obra	OPTEC-FAIS-076-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,788,564.24	1788564.24
COL230302265910	Obra	OPTEC-FAIS-092-2023 (PRODIM)	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,766.49	1498766.49
COL230402278594	Obra	OPTEC-FAIS-079-A-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	298,746.76	298746.76
COL230402278637	Obra	OPTEC-FAIS-081-2023	German Gonzalez Verdia	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,296,848.01	1296848.01
COL230402278644	Obra	OPTEC-FAIS-086-C-2023	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,399,005.07	1399005.07
COL230402278646	Obra	OPTEC-FAIS-091-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,708,363.00	1708363.00
COL230402278649	Obra	OPTEC-FAIS-088-A-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,994,568.22	1994568.22
COL230402283064	Obra	OPTEC-FAIS-100-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,846.81	1498846.81
COL230402286291	Obra	OPTEC-FAIS-098-2023	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,364,570.72	1364570.72
COL230402289416	Obra	OPTEC-FAIS-105-B-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,099,484.67	1099484.67

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402297599	Obra	OPTEC-FAIS-110-2023	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,494,357.80	1494357.8
COL230402298627	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1029265.91
COL2302022215016	Administración directa	132473		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	700,000.00	676945.17
COL230202221537	Obra	OPTEC-FAIS-036-2023	Conarte Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	902,115.75	902115.75
COL230202223258	Obra	OPTEC-FAIS-025-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	699,984.19	699984.19
COL230202225060	Obra	OPTEC-FAIS-029-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	997,032.75	997032.75
COL230202228498	Obra	OPTEC-FAIS-032-2023	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	397,367.15	397367.15
COL230302242963	Adquisiciones	OM-RM-82/2023	Kathia Elizabeth Maldonado Lopez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	49,899.72	49899.72
COL230302243548	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1498755.22
COL230302243550	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1498755.22
COL230302243576	Obra	OPTEC-FAIS-044-2023	Grucova de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,355.71	799355.71
COL230302255719	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1995163.84
COL230302255735	Obra	OPTEC-FAIS-065-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,788,065.72	3788065.72
COL230302259795	Obra	OPTEC-FAIS-060-B-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	498,920.67	498920.67
COL230302259801	Obra	OPTEC-FAIS-060-D-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,299,528.70	1299528.7
COL230302259841	Obra	OPTEC-FAIS-075-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,728.35	799728.35
COL230402278625	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1998518.04
COL230402280263	Obra	OPTEC-FAIS-096-2023	Juvisa Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,797,667.58	1797667.58
COL230402291458	Obra	OPTEC-FAIS-103-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	697,260.82	697260.82
COL230202220456	Obra	OPTEC-FAIS-009-2023	German Gonzalez Verdía	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	674,694.87	674694.87
COL230202220478	Obra	OPTEC-FAIS-010-2023	Constru Maq de Occidente, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,723.42	929723.42
COL230202222014	Obra	OPTEC-FAIS-020-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,128,344.20	2128344.2
COL230202223328	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1996486.06
COL230202223883	Obra	OPTEC-FAIS-051-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	519,581.50	519581.5

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230202227174	Obra	OPTEC-FAIS-014-2023	Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,793,133.95	1793133.95
COL230302241405	Obra	OPTEC-FAIS-042-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,297,716.13	1297716.13
COL230302241407	Obra	OPTEC-FAIS-030-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,997,834.42	1997834.42
COL230302243536	Obra	OPTEC-FAIS-047-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998,672.03	998672.03
COL230302243546	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1498755.22
COL230302243565	Obra	OPTEC-FAIS-046-2023	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,686.02	599686.02
COL230302243568	Obra	OPTEC-FAIS-041-2023	Jose Fausto Maldonado Santa Cru	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,798,484.89	1798484.89
COL230302243585	Obra	OPTEC-FAIS-048-2023	Karen Itzel Aquino Navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	419,813.27	419813.27
COL230302255337	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1791148.24
COL230302255685	Obra	OPTEC-FAIS-037-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,987,970.64	1987970.64
COL230302259706	Obra	OPTEC-FAIS-066-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,184,910.27	2184910.27
COL230302262357	Obra	OPTEC-FAIS-078-2023	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	330,217.95	330217.95
COL230302265836	Adquisicion es	OM-RM-80/2023	aplicaciones y servicios de informacion empres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	700,000.00	700000.0
COL230402278615	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1998518.04
COL230402278626	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1998518.04
COL230402283054	Obra	OPTEC-FAIS-094-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,492,108.59	1492108.59
COL230402286285	Obra	OPTEC-FAIS-101-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,397,794.78	1397794.78
COL230402297577	Obra	OPTEC-FAIS-109-2023	Jose Fausto Maldonado Santa Cruz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,199,595.42	1199595.42
COL230402298632	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1029265.91
COL230402299361	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JDRR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1980215.18
COL230402307158	Obra	OPTEC-FAIS-113-2023	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	362,275.53	362275.53
COL230402316529	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2997219.08
COL230202214857	Administración directa	132465		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	350,000.00	350000.0
COL230202220479	Obra	OPTEC-FAIS-005-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	610,767.28	610767.28
COL230202220490	Obra	OPTEC-FAIS-001-2023	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	375,689.76	375689.76
COL230202221536	Obra	OPTEC-FAIS-031-2023	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	646,924.82	646924.82
COL230202221540	Obra	OPTEC-FAIS-006-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,020,944.01	1020944.01

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230302248480	Obra	OPTEC-FAIS-053-2023	German Gonzalez Verdia	Municipio de Tecoman, Col.	797,675.60	797675.6
COL230302259686	Obra	OPTEC-FAIS-064-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,383,432.60	2383432.6
COL230402278600	Obra	OPTEC-FAIS-087-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,999,035.48	1999035.48
COL230402289394	Obra	OPTEC-FAIS-104-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,707,774.29	3707774.29
COL230402289415	Obra	OPTEC-FAIS-105-A-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,236.96	1498236.96
COL230402298637	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1029265.91
COL230402299356	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JDRR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1980215.18
COL230402316581	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2997219.08
COL230402331366	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737014.47
COL230202220487	Obra	OPTEC-FAIS-004-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	573,966.05	573966.05
COL230202220489	Obra	OPTEC-FAIS-002-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	755,000.95	755000.95
COL230202221546	Obra	OPTEC-FAIS-040-2023	Wilfredo Melchor Michel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	178,595.27	178595.27
COL230202223241	Obra	OPTEC-FAIS-015-2023	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,854.01	2397854.01
COL230202223246	Obra	OPTEC-FAIS-018-2023	Oscar Leonel Anguiano Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,528.95	2397528.95
COL230202223318	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1996486.06
COL230302243558	Obra	OPTEC-FAIS-043-2023	Construcciones Jasiga del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,599,140.28	1599140.28
COL230302255333	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1791148.24
COL230302255711	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1995163.84
COL230302255714	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1995163.84
COL230302256880	Obra	OPTEC-FAIS-067-2023	Oscar Leonel Anguiano Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,345,737.35	2345737.35
COL230302262378	Obra	OPTEC-FAIS-077-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,463.55	1029463.55
COL230402278618	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1998518.04
COL230402278629	Obra	OPTEC-FAIS-084-B-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,259.00	999259.0
COL230402278639	Obra	OPTEC-FAIS-080-2023	Grucova de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,099,091.35	1099091.35
COL230402278642	Obra	OPTEC-FAIS-086-A-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	899,149.15	899149.15
COL230402278643	Obra	OPTEC-FAIS-086-B-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,349,456.21	1349456.21

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402278645	Obra	OPTEC-FAIS-086-D-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,499,503.68	1499503.68
COL230402280272	Obra	OPTEC-FAIS-095-2023	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,030,283.21	1030283.21
COL230402289399	Obra	OPTEC-FAIS-108-B-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	524,371.93	524371.93
COL230402297569	Obra	OPTEC-FAIS-107-2023	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,000,000.00	1000000.0
COL230402298629	Obra	OPTEC-FAIS-112-2023	J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,265.91	1029265.91
COL230402316547	Obra	OPTEC-FAIS-061-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	2,997,219.08	2997219.08
COL230202220387	Obra	OPTEC-FAIS-011-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	758,334.84	758334.84
COL230202220458	Obra	OPTEC-FAIS-012-2023	Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,794.69	199794.69
COL230202220491	Obra	OPTEC-FAIS-008-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	692,896.94	675799.15
COL230202221541	Obra	OPTEC-FAIS-019-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,372,565.61	2372565.61
COL230202221548	Obra	OPTEC-FAIS-035-2023	Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,127,828.01	1127828.01
COL230202223252	Obra	OPTEC-FAIS-016-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,699,043.01	1699043.01
COL230302243551	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1498755.22
COL230302243590	Obra	OPTEC-FAIS-049-2023	Hugo Sandoval Hernande	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	448,910.59	448910.59
COL230302248471	Obra	OPTEC-FAIS-055-2023	Wilfredo Melchor Michel	Municipio de Tecoman, Col.	448,972.94	448972.94
COL230302249661	Obra	OPTEC-FAIS-057-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	Municipio de Tecoman, Col.	997,852.01	997852.01
COL230302254887	Obra	OPTEC-FAIS-056-2023	H Procesa Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,848,598.68	1848598.68
COL230302255736	Obra	OPTEC-FAIS-063-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,059,967.22	2059967.22
COL230302256160	Obra	OPTEC-FAIS-060-C-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	999,868.70	999868.7
COL230302264921	Adquisicion es	OM-RM-78/2023	Occidente funciona grupo consultor S.A.S. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,810.00	199810.0
COL230402278607	Obra	OPTEC-FAIS-085-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	6,199,360.01	6199360.01
COL230402280776	Obra	OPTEC-FAIS-093-2023	Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	110,804.70	110804.7
COL230402280882	Obra	OPTEC-FAIS-073-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	553,963.93	553963.93
COL230402281589	Adquisicion es	OM-RM-85/2023	Omphika Geoprocesamientos S. de R.L. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	429,896.00	429896.0
COL230402286287	Obra	OPTEC-FAIS-102-2023	Territorio, Consultoria Integral y de Proyectos S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,298,781.69	1298781.69

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230402297627	Obra	OPTEC-FAIS-111-2023	Ingenieria Mad S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	779,605.12	779605.12
COL230402311247	Obra	OPTEC-FAIS-054-2023	Grupo JD RR S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,980,215.18	1980215.18
COL230202220492	Obra	OPTEC-FAIS-007-2023	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	516,286.07	516286.07
COL230202223268	Obra	OPTEC-FAIS-026-2023	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,671.93	199671.93
COL230202223307	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1996486.06
COL230202223889	Obra	OPTEC-FAIS-021-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,318,216.31	2318216.31
COL230302243553	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1498755.22
COL230302254898	Obra	OPTEC-FAIS-071-2023	Mardecam Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,321.17	799321.17
COL230302255730	Obra	OPTEC-FAIS-069-2023	Oscar Rodriguez Aguilar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	997,486.99	997486.99
COL230302259281	Obra	OPTEC-FAIS-089-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,067,577.67	2067577.67
COL230302259833	Obra	OPTEC-FAIS-074-2023	Ingenieria Mad S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	708,574.84	708574.84
COL230402278603	Obra	OPTEC-FAIS-090-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	299,853.28	299853.28
COL230402278623	Obra	OPTEC-FAIS-084-A-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,998,518.04	1998518.04
COL230402280017	Obra	OPTEC-FAIS-097-2023	Michel Sosa Michi	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	248,267.00	248267.0
COL230402289395	Obra	OPTEC-FAIS-108-A-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	170,959.91	170959.91
COL230402331370	Obra	OPTEC-FAIS-117-2023	Daniel Ramos Regla	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	737,014.47	737014.47

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230402290342		2023	5 Metros lineales	166.00	166.00	166.00	100.00
COL230402331309		2023	5 Metros lineales	837.00	837.00	837.00	100.00
COL230402311264		2023	5 Kilómetro lineal	2.10	2.10	6.35	302.38
COL230402316413		2023	5 Cuarto(s)	19.00	19.00	19.00	100.00
COL230202214867		2023	5 SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230202220483		2023	5 Metros lineales	119.00	118.00	118.00	100.00
COL230202221551		2023	5 Metros lineales	89.00	88.60	88.60	100.00
COL230202223366		2023	5 Luminaria	250.00	250.00	250.00	100.00
COL230202225235		2023	5 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302243542		2023	5 Metros Cuadrados	800.00	737.00	737.00	100.00
COL230302243577		2023	5 Metros Cuadrados	275.00	244.50	244.50	100.00
COL230302255342		2023	5 Luminaria	19.00	19.00	19.00	100.00
COL230302255720		2023	5 Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00
COL230302255723		2023	5 Piezas	10.00	11.00	11.00	100.00
COL230302255724		2023	5 Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00
COL230302255727		2023	5 Piezas	60.00	65.00	65.00	100.00
COL230302255743		2023	5 Metros Cuadrados	505.00	298.00	298.00	100.00
COL230302259294		2023	5 Planta(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259804		2023	5 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402278593		2023	5 Metros lineales	210.00	205.00	205.00	100.00
COL230402278597		2023	5 Metros lineales	80.00	80.00	80.00	100.00
COL230402278609		2023	5 Metros Cuadrados	1,270.00	591.56	591.56	100.00
COL230402278634		2023	5 Metros Cuadrados	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
COL230402278650		2023	5 Metros Cuadrados	556.00	556.00	556.00	100.00
COL230402286289		2023	5 Metros Cuadrados	725.00	725.00	725.00	100.00
COL230402307105		2023	5 Metros Cuadrados	1,067.00	1,065.00	1,065.00	100.00
COL230402316564		2023	5 Cuarto(s)	2.00	2.00	2.00	100.00
COL230402331229		2023	5 Metros Cuadrados	1,025.00	1,025.00	1,025.00	100.00
COL230402331367		2023	5 Metros Cuadrados	500.00	500.00	500.00	100.00

## Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

### Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL230202220473		2023	5 Metros lineales	325.00	323.73	323.73	100.00
COL230202221544		2023	5 Metros lineales	220.00	180.00	180.00	100.00
COL230202221547		2023	5 Metros lineales	111.00	104.75	104.75	100.00
COL230202223290		2023	5 Luminaria	7.00	7.00	7.00	100.00
COL230202225239		2023	5 Metros lineales	12.00	12.00	12.00	100.00
COL230302243579		2023	5 Metros Cuadrados	200.00	170.29	170.29	100.00
COL230302248494		2023	5 Metros Cuadrados	1,620.00	1,703.00	1,703.00	100.00
COL230302250060		2023	5 Planta(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302255331		2023	5 Luminaria	2.00	2.00	2.00	100.00
COL230302255748		2023	5 Metros Cuadrados	3,288.00	3,422.00	3,422.00	100.00
COL230302256154		2023	5 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259725		2023	5 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259856		2023	5 Metros Cuadrados	2,394.00	1,997.00	1,997.00	100.00
COL230302265910		2023	5 Computadoras	3.00	3.00	3.00	100.00
COL230302265910		2023	5 Piezas	23.00	23.00	23.00	100.00
COL230402278594		2023	5 Metros lineales	84.00	76.10	76.10	100.00
COL230402278637		2023	5 Metros Cuadrados	1,080.00	1,080.00	1,080.00	100.00
COL230402278644		2023	5 Metros Cuadrados	2,934.00	2,708.00	2,708.00	100.00
COL230402278646		2023	5 Metros Cuadrados	1,800.00	1,810.00	1,810.00	100.00
COL230402278649		2023	5 Metros Cuadrados	1,350.00	1,350.00	1,350.00	100.00
COL230402283064		2023	5 Metros Cuadrados	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00
COL230402286291		2023	5 Metros Cuadrados	985.00	990.31	990.31	100.00
COL230402289416		2023	5 Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00
COL230402297599		2023	5 Metros Cuadrados	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00
COL230402298627		2023	5 Luminaria	8.00	8.00	8.00	100.00
COL230202215016		2023	5 Cárcamo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230202221537		2023	5 Metros lineales	142.00	129.80	129.80	100.00
COL230202223258		2023	5 Metros Cuadrados	458.00	435.88	435.88	100.00
COL230202225060		2023	5 Metros Cuadrados	631.00	631.00	631.00	100.00

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230202228498		2023	5 Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00
COL230302242963		2023	5 SERVICIO(S)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302243548		2023	5 Metros lineales	1,029.00	764.00	764.00	100.00
COL230302243550		2023	5 Metros lineales	1,485.00	1,162.17	1,162.17	100.00
COL230302243576		2023	5 Metros Cuadrados	943.00	978.00	978.00	100.00
COL230302255719		2023	5 Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00
COL230302255735		2023	5 Metros lineales	400.00	326.00	326.00	100.00
COL230302259795		2023	5 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259801		2023	5 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302259841		2023	5 Metros Cuadrados	646.00	613.00	613.00	100.00
COL230402278625		2023	5 Metros Cuadrados	500.00	1,846.00	1,846.00	100.00
COL230402280263		2023	5 Metros Cuadrados	1,316.00	1,316.00	1,316.00	100.00
COL230402291458		2023	5 Metros Cuadrados	923.00	923.00	923.00	100.00
COL230202220456		2023	5 Metros lineales	119.00	125.00	125.00	100.00
COL230202220478		2023	5 Metros lineales	208.00	201.45	201.45	100.00
COL230202222014		2023	5 Metros lineales	335.00	423.09	423.09	100.00
COL230202223328		2023	5 Luminaria	7.00	7.00	7.00	100.00
COL230202223883		2023	5 Metros lineales	119.00	114.45	114.45	100.00
COL230202227174		2023	5 Metros lineales	198.00	187.05	187.05	100.00
COL230302241405		2023	5 Metros Cuadrados	1,150.00	1,150.00	1,150.00	100.00
COL230302241407		2023	5 Metros Cuadrados	1,383.00	1,323.00	1,323.00	100.00
COL230302243536		2023	5 Metros lineales	370.00	773.00	773.00	100.00
COL230302243546		2023	5 Metros lineales	383.00	368.00	368.00	100.00
COL230302243565		2023	5 Metros Cuadrados	890.00	777.77	777.77	100.00
COL230302243568		2023	5 Metros Cuadrados	2,266.00	3,640.00	3,640.00	100.00
COL230302243585		2023	5 Metros Cuadrados	52.20	84.47	84.47	100.00
COL230302255337		2023	5 Luminaria	17.00	17.00	17.00	100.00
COL230302255685		2023	5 Piezas	90.00	70.00	70.00	100.00
COL230302259706		2023	5 Metros Cuadrados	2,417.00	2,620.00	2,620.00	100.00

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230302262357		2023	5 Metros Cuadrados	870.00	795.00	795.00	100.00
COL230302265836		2023	5 Computadoras	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402278615		2023	5 Metros Cuadrados	800.00	1,614.00	1,614.00	100.00
COL230402278626		2023	5 Metros Cuadrados	1,000.00	1,005.18	1,005.18	100.00
COL230402283054		2023	5 Metros Cuadrados	875.00	875.00	875.00	100.00
COL230402286285		2023	5 Metros Cuadrados	239.31	471.00	471.00	100.00
COL230402297577		2023	5 Metros Cuadrados	2,100.00	2,100.00	2,100.00	100.00
COL230402298632		2023	5 Luminaria	12.00	12.00	12.00	100.00
COL230402299361		2023	5 Kilómetro lineal	4.50	4.50	4.50	100.00
COL230402307158		2023	5 Metros lineales	644.00	644.00	644.00	100.00
COL230402316529		2023	5 Cuarto(s)	4.00	4.00	4.00	100.00
COL230202214857		2023	5 Vehículos	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230202220479		2023	5 Metros lineales	126.00	119.00	119.00	100.00
COL230202220490		2023	5 Metros lineales	83.00	83.00	83.00	100.00
COL230202221536		2023	5 Metros lineales	141.00	80.70	80.70	100.00
COL230202221540		2023	5 Metros lineales	158.00	223.48	223.48	100.00
COL230302248480		2023	5 Metros Cuadrados	1,036.00	515.00	515.00	100.00
COL230302259686		2023	5 Metros Cuadrados	2,758.00	2,369.00	2,369.00	100.00
COL230402278600		2023	5 Luminaria	84.00	60.00	60.00	100.00
COL230402289394		2023	5 Metros lineales	649.00	649.00	649.00	100.00
COL230402289415		2023	5 Metros Cuadrados	2,534.00	2,366.00	2,366.00	100.00
COL230402298637		2023	5 Luminaria	6.00	6.00	6.00	100.00
COL230402299356		2023	5 Kilómetro lineal	4.13	4.13	4.13	100.00
COL230402316581		2023	5 Cuarto(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230402331366		2023	5 Metros Cuadrados	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00
COL230202220487		2023	5 Metros lineales	121.00	121.00	121.00	100.00
COL230202220489		2023	5 Metros lineales	150.00	139.30	139.30	100.00
COL230202221546		2023	5 Metros lineales	49.00	46.09	46.09	100.00
COL230202223241		2023	5 Metros Cuadrados	540.00	644.78	644.78	100.00

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
				ORIGINAL	MODIFICADA		
COL230202223246		2023	5 Metros Cuadrados	608.00	705.76	705.76	100.00
COL230202223318		2023	5 Luminaria	6.00	8.00	8.00	100.00
COL230302243558		2023	5 Metros Cuadrados	2,191.00	2,209.00	2,209.00	100.00
COL230302255333		2023	5 Luminaria	15.00	15.00	15.00	100.00
COL230302255711		2023	5 Piezas	30.00	31.00	31.00	100.00
COL230302255714		2023	5 Piezas	5.00	5.00	5.00	100.00
COL230302256880		2023	5 Metros Cuadrados	608.00	698.00	698.00	100.00
COL230302262378		2023	5 Piezas	56.00	50.00	50.00	100.00
COL230402278618		2023	5 Metros Cuadrados	1,000.00	253.00	253.00	100.00
COL230402278629		2023	5 Metros Cuadrados	2,735.00	2,819.56	2,819.56	100.00
COL230402278639		2023	5 Metros Cuadrados	800	800	800	100
COL230402278642		2023	5 Metros Cuadrados	1910	1580	1580	100
COL230402278643		2023	5 Metros Cuadrados	2082	2133	2133	100
COL230402278645		2023	5 Metros Cuadrados	1675	1836	1836	100
COL230402280272		2023	5 Metros Cuadrados	390	298	298	100
COL230402289399		2023	5 Metros lineales	126	123.12	123.12	100
COL230402297569		2023	5 Metros Cuadrados	1162	1162	1162	100
COL230402298629		2023	5 Luminaria	27	25	25	100
COL230402316547		2023	5 Cuarto(s)	1	1	1	100
COL230202220387		2023	5 Metros lineales	144	140	140	100
COL230202220458		2023	5 Metros lineales	40	39.55	39.55	100
COL230202220491		2023	5 Metros lineales	120	120	120	100
COL230202221541		2023	5 Metros lineales	433	365.28	365.28	100
COL230202221548		2023	5 Metros lineales	217	212	212	100
COL230202223252		2023	5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL230302243551		2023	5 Metros lineales	350	908.93	908.93	100
COL230302243590		2023	5 Metros Cuadrados	734	697	697	100
COL230302248471		2023	5 Metros lineales	398	396	396	100
COL230302249661		2023	5 Metros lineales	2226	2229	2229	100

# Destino del Gasto (Informe Definitivo 2023).

## Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230302254887		2023	5 Metros Cuadrados	280	308.76	308.76	100
COL230302255736		2023	5 Metros Cuadrados	3099	1717	1717	100
COL230302256160		2023	5 Pozo(s)	1	1	1	100
COL230302264921		2023	5 MANUAL(ES)	1	1	1	100
COL230402278607		2023	5 Metros Cuadrados	7000	7477	7477	100
COL230402280776		2023	5 Metros lineales	30	10	10	100
COL230402280882		2023	5 Metros lineales	128	114.1	114.1	100
COL230402281589		2023	5 SERVICIO(S)	1	1	1	100
COL230402286287		2023	5 Metros Cuadrados	1108	1108	1108	100
COL230402297627		2023	5 Metros lineales	573	516.2	516.2	100
COL230402311247		2023	5 Kilómetro lineal	4.27	4.27	4.27	100
COL230202220492		2023	5 Metros lineales	75	70	70	100
COL230202223268		2023	5 Metros Cuadrados	209	209	209	100
COL230202223307		2023	5 Luminaria	70	65	65	100
COL230202223889		2023	5 Metros lineales	339	200	200	100
COL230302243553		2023	5 Metros lineales	110	110	110	100
COL230302254898		2023	5 Metros Cuadrados	416	416	416	100
COL230302255730		2023	5 Metros Cuadrados	1374	747	747	100
COL230302259281		2023	5 Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
COL230302259833		2023	5 Metros lineales	711	400	400	100
COL230402278603		2023	5 Luminaria	16	17	17	100
COL230402278623		2023	5 Metros Cuadrados	900	247	247	100
COL230402280017		2023	5 Metros Cuadrados	301	266	266	100
COL230402289395		2023	5 Metros lineales	10	10	10	100
COL230402331370		2023	5 Metros Cuadrados	500	500	500	100