



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMÁN
1924-2027

Oficio No. 010/2025.
Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. XAVIER VARELA MENDOZA,
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2024; en lo referente a:

- Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **Cuarto trimestre** del ejercicio 2024 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
Municipio de Tecomán, Colima. 04 de febrero de 2025
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COLIMA

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS



Recibido
07/02/25
13:07 horas

Juan Gabriel Álvarez Torres

C.c.p.- Lic. Armando Reyna Magaña. - Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- CP. Andrea Juárez Cruz. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

“2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2024

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



FAISMUN 2024 (Formato CONAC)

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecoman, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU GENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2025.
 Oficio No. 007/2025.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral FAISMUN y POA 2024.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
 Secretario de Planeación, Finanzas y Administración
 del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n Lic. Luis Diego Chávez Fuentes.
 Encargado de la Dirección de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2024; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos unidad.proyectos.gestion@gmail.com.

De igual manera, se anexa el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2024, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre del 2024, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com, unidad.proyectos.gestion@gmail.com.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.



- C.c.p Lic. Armando Reyna Magaña, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda. María del Rosario Silva Verduzco. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Andrea Juárez Cruz. Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Lic. Jesús Ricardo Córdova García. -Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.

“2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA”

H. Ayuntamiento de Tecomán
 Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
 Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA DE SU GENTE



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$2,498,987.01	\$2,498,986.99	Colima	Tecomán	Tecomán	2 Pozo	3,024	100%	100%
Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias del municipio de Tecomán.	\$891,553.21	\$891,553.21	Colima	Tecomán	Tecomán	1,610 ml	1,197	100%	100%
Rehabilitación de sistema de alcantarillado a cielo abierto en el municipio de Tecomán.	\$1,445,800.80	\$1,445,800.78	Colima	Tecomán	Tecomán	3,000 ml	1,974	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Obreros entre las calles Pedro Gutiérrez y Graciela Larios, Col. Vicente Guerrero en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,544,082.54	\$1,544,082.52	Colima	Tecomán	Tecomán	310 ml	176	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ocampo entre las calles Juan Osegura y Francisco Villa, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,370,368.58	\$1,370,368.58	Colima	Tecomán	Tecomán	120 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Jazmín entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$521,598.98	\$521,244.32	Colima	Tecomán	Tecomán	97 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Basilio Vadillo y Griselda Alvarez, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$470,214.41	\$469,476.02	Colima	Tecomán	Tecomán	78 ml	42	100%	100%



PRESIDENCIA



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024




Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en las calles Javier Mina entre las calles Guadalajara y Guillermo Prieto, Guadalajara entre Javier Mina y Colegio Militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,379,821.29	\$1,379,821.29	Colima	Tecomán	Tecomán	215 ml	109	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Primera entre la calle Puerto de Manzanillo y Av. De los Maestros , Col. Díaz Ordáz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$930,869.78	\$930,869.78	Colima	Tecomán	Tecomán	218 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Marte entre las calles Ejército Nacional y Júpiter, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$548,080.95	\$547,717.50	Colima	Tecomán	Tecomán	180 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva, Col. Indeco en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$549,621.35	\$548,729.93	Colima	Tecomán	Tecomán	116 ml	59	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abel López Llerenas entre las calles Campanario y Juan Rufó, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$547,962.87	\$547,962.87	Colima	Tecomán	Tecomán	140 ml	109	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre las calles 50 Legislatura y Aldama, Col. La Palmita en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$275,957.10	\$275,919.65	Colima	Tecomán	Tecomán	122 ml	21	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Volcán de Colima entre las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre , Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$393,159.01	\$393,159.02	Colima	Tecomán	Tecomán	66 ml	59	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre la calle Abasolo y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$996,703.35	\$996,487.42	Colima	Tecomán	Tecomán	122 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 4 entre la calle Revolución y Parcela, Col. Pablo Silva en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$279,314.18	\$279,207.26	Colima	Tecomán	Tecomán	54 ml	55	100%	100%



PRESIDENCI



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abasolo entre la calle Morelos y Av. López Mateos , Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$581,259.97	\$580,792.18	Colima	Tecoman	Tecomán	90 ml	42	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bugambilia entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$460,984.73	\$460,984.73	Colima	Tecoman	Tecomán	67 ml	76	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel de la Madrid entre las calles Joaquín Amaro y Campanario, colonias Josefa Ortíz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,552,912.59	\$1,552,912.57	Colima	Tecoman	Tecomán	270 ml	244	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,702,028.82	\$1,702,028.81	Colima	Tecoman	Tecomán	313 ml	101	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$577,435.03	\$576,706.90	Colima	Tecoman	Tecomán	108 ml	84	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán. RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024.	\$643,243.08	\$643,231.71	Colima	Tecoman	Tecomán	143 ml	51	100%	100%
Construcción de techado en escuela especial Roberto Solís Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,394,331.72	\$2,394,331.72	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Techado	315	100%	100%
Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos, Col. Unión en la cabecera Municipal de Tecomán.	\$800,000.00	\$799,149.96	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Techado	428	100%	100%



PRESIDENCIA



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024




Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,036,711.01	\$3,036,711.01	Colima	Tecomán	Tecomán	90 Poste	2,352	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,745,026.86	\$4,745,026.85	Colima	Tecomán	Tecomán	470 Luminaria	17,766	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,727,493.39	\$2,727,493.38	Colima	Tecomán	Tecomán	270 Luminaria	10,206	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,632,093.92	\$4,632,093.90	Colima	Tecomán	Tecomán	460 Luminaria	17,388	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,316,927.06	\$3,316,927.04	Colima	Tecomán	Tecomán	330 Luminaria	12,474	100%	100%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$3,973,015.90	\$3,973,015.90	Colima	Tecomán	Tecomán	400 Luminaria	15,120	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,995,590.32	\$1,995,590.29	Colima	Tecomán	Tecomán	72 Luminaria	2,352	100%	100%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	\$1,689,908.33	\$1,689,908.31	Colima	Tecomán	Tecomán	7 Espacio público	7,644	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$799,022.49	Colima	Tecomán	Tecomán	30 Luminaria	294	100%	100%
Rehabilitación de caminos en varias localidades del municipio de Tecomán.	\$1,710,999.62	\$1,710,999.61	Colima	Tecomán	Tecomán	12 Km	349	100%	100%

RESIDEN

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.****Cuarto Trimestre 2024**Monto que reciban del FAISMUN: **125,492,802.00**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación y nivelación de pavimento en calle Ejido esquina con calle Juan Oseguera, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$700,000.00	\$699,566.01	Colima	Tecoman	Tecomán	480 m2	134	100%	100%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,180,304.90	\$2,180,304.89	Colima	Tecoman	Tecomán	2,200 m2	2,352	100%	100%
Rehabilitación de pavimento en calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,234,305.32	\$2,234,305.32	Colima	Tecoman	Tecomán	2,200 m2	2,268	100%	100%
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Libertad entre las calles 18 de Marzo e Hidalgo, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,032,738.61	\$2,032,224.06	Colima	Tecoman	Tecomán	720 m2	122	100%	100%
Construcción de pavimento a base de huella de rodamiento de concreto hidráulico en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,911,877.68	\$4,911,877.65	Colima	Tecoman	Tecomán	2,000 m2	113	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Tuxpan entre las calles Antonio Vázquez Jasso y Fortunato Gallegos, Col. Villas del Sol en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$818,125.14	\$818,125.13	Colima	Tecoman	Tecomán	210 ml	302	100%	100%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado ahogado en tramo de calle 4, entre la calle Antonio Barbosa y Parcela, Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,124,201.11	\$2,124,201.10	Colima	Tecoman	Tecomán	1,700 m2	92	100%	100%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en calles de la comunidad de Cofradía de Hidalgo, municipio de Tecomán.	\$300,000.00	\$299,990.83	Colima	Tecoman	Cofradía de Hidalgo	2,700 m2	76	100%	100%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	\$748,018.18	\$748,018.15	Colima	Tecoman	Madrid	500 m2	176	100%	100%



PRESIDENC

N



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.


Cuarto Trimestre 2024




Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en calle Emiliano Zapata de la comunidad La Salada, municipio de Tecomán.	\$390,971.90	\$390,971.90	Colima	Tecomán	La Salada	290 m2	88	100%	100%
Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	\$2,556,571.33	\$2,556,571.31	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	1,700 m2	143	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	\$1,355,279.09	\$1,355,279.08	Colima	Tecomán	Caleras	350 ml	139	100%	100%
Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanillo en la Col. Ma Esther Zuno, localidad Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	\$422,964.35	\$422,811.23	Colima	Tecomán	Nuevo Caxitlán	700 m2	67	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional; Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes; Ejército Nacional y Aeropista entre las calle Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortíz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$10,770,289.65	\$10,770,289.65	Colima	Tecomán	Tecomán	9,700 m2	760	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barbosa y Revolución; y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,674,032.52	\$1,674,032.52	Colima	Tecomán	Tecomán	3,400 m2	155	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obreros entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,282,897.18	\$4,282,897.13	Colima	Tecomán	Tecomán	2,500 m2	479	100%	100%



**H. Ayuntamiento de Tecmán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.****Cuarto Trimestre 2024**Monto que reciban del FAISMUN: **125,492,802.00**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,009,102.97	\$1,008,549.99	Colima	Tecoman	Tecmán	600 m2	84	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre las calles Nezahualcóyotl y Corregidora en la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecmán.	\$833,884.16	\$833,589.69	Colima	Tecoman	Cofradía de Morelos	700 m2	50	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Playa de Oro, en la localidad de Ruíz Cortines, municipio de Tecmán.	\$3,238,300.91	\$3,237,855.38	Colima	Tecoman	Ruíz Cortines	2,200m2	218	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en la avenida México, localidad de Nuevo Caxitlán, municipio de Tecmán.	\$11,998,259.73	\$11,998,259.70	Colima	Tecoman	Nuevo Caxitlán	11,000 m2	546	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Ocampo entre calles Juan Oseguera y Constitución; calle Abasolo entre Av. López Mateos y calle Morelos, Col. Centro en la cabecera municipal de Tecmán. REMANENTES 2024	\$1,404,238.62	\$1,404,238.61	Colima	Tecoman	Tecmán	2930 m2	428	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle República entre las calles Manuel Gudiño y Rodolfo Chavez Carrillo; calle Manuel Gudiño entre la Av. Insurgentes y la calle Rodolfo Chavez Carrillo, Col. Tepeyac en la cabecera municipal de Tecmán. REMANENTES 2024	\$2,168,309.56	\$2,168,309.56	Colima	Tecoman	Tecmán	2382 m2	105	100%	100%
Rehabilitación de pavimentos a base de concreto asfáltico varias calles de la cabecera municipal de Tecoman.	\$500,000.00	\$499,982.04	Colima	Tecoman	Tecmán	900 m2	2,184	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles del municipio de Tecmán.	\$2,080,000.00	\$2,079,369.22	Colima	Tecoman	Tecmán	1,500 m2	525	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas varias calles de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecmán.	\$800,000.00	\$799,174.46	Colima	Tecoman	Cofradía de Morelos	1,000 m2	350	100%	100%
Rehabilitación de Jardín Hidalgo Col. Centro, en la Cabecera Municipal de Tecmán.	\$1,000,000.00	\$999,107.78	Colima	Tecoman	Tecmán	1 Parque	777	100%	100%





H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de parque de la Santa Cruz en la Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,080,000.00	\$1,078,867.43	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Parque	1,491	100%	100%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecomán.	\$1,797,586.34	\$1,797,586.34	Colima	Tecoman	San Miguel del Ojo de Agua	1 Parque	336	100%	100%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	\$1,080,000.00	\$1,079,200.35	Colima	Tecoman	Madrid	1 Parque	1,344	100%	100%
Mantenimiento de parques y jardines en la cabecera municipal del municipio de Tecoman.	\$634,400.79	\$634,185.88	Colima	Tecoman	Tecomán	5 Parque	3,276	100%	100%
Mantenimiento de parques y jardines en comunidades rurales del municipio de Tecoman (RENDIMIENTOS).	\$255,405.33	\$255,255.78	Colima	Tecoman	Tecomán	2 Parque	2,058	100%	100%
Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios publicos del municipio de Tecoman.	\$157,936.32	\$157,695.05	Colima	Tecoman	Tecomán	2 Parque	504	100%	100%
Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios publicos del municipio de tecoman. Parque talpita, col. Villa florida (RENDIMIENTOS).	\$48,410.76	\$48,092.73	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Parque	252	100%	100%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	Colima	Tecoman	Tecomán	1 Unidad deportiva	5,040	100%	100%
Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecoman.	\$2,997,390.96	\$2,997,390.96	Colima	Tecoman	Tecomán	5 Espacio deportivo	9,240	100%	100%



PRESIDENCIA

[Firma manuscrita]

N



H. Ayuntamiento de Tecomán


Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$150,000.00	\$135,916.24	Colima	Tecomán	Tecomán	11 Vehículo	11	100%	91%
Capacitación y actualización para servidores públicos en el ejercicio del programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y del programa de seguimiento del sistema de evaluación de desempeño (SED).	\$60,000.00	\$60,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	25 Trabajador	25	100%	100%
Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	\$160,000.00	\$160,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 Documento	150	100%	100%
		\$126,439,861.17	\$126,412,407.65						
RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL 2024									
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán. RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024.	\$643,243.08	\$643,231.71	Colima	Tecomán	Tecomán	143 ML	50	100%	100%
Mantenimiento de parques y jardines en comunidades rurales del municipio de Tecoman (RENDIMIENTOS). Rendimientos del mes de junio al mes de septiembre de 2024 (Datos de la tesorería mpal).	\$255,405.33	\$255,255.78	Colima	Tecomán	Tecomán	2 Parque	2,058	100%	100%





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2024.

Cuarto Trimestre 2024



GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMÁN
2024-2027

Monto que reciban del FAISMUN: 125,492,802.00

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios publicos del municipio de tecoman. Parque talpita, col. Villa florida (RENDIMIENTOS). RENDIMIENTOS DE MES DE OCTUBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, (DATOS DE LA TESORERIA MPAL).	\$48,410.76	\$48,092.73	Colima	Tecomán	Tecomán	1 Parque	252	100%	100%

TOTAL RENDIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE \$ 956,819.38

AUTORIZADO POGE \$ 125,492,802.00

AUTORIZADO POR CABILDO POGE Y RENDIMIENTOS A NOVIEMBRE \$ 126,439,861.17

REMANENTE AUTORIZADO \$ 27,453.52


RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE \$ 9,760.21

REINTEGRO A LA TESOFE \$ 37,213.73



H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN
ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

AUTORIZÓ
LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA



PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2024-2027



POA 2024 (Formato POA2)

"2025, AÑO DEL BICENTENARIO DE MANZANILLO COMO
PUERTO DE CABOTAJE Y ALTURA"

H. Ayuntamiento de Tecomán
Medellín 280, Centro, 28100 Tecomán, Col.
Tel. 313 322 9470

POR LA GRANDEZA
DE SU CENTE



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2024.

FORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
Descripción (1)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)														
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2024																	
e	Pozo profundo de agua entubada	Tecomán	Tecomán	2,498,987.01	2,498,986.99			2,498,987.01		2.00	Pozo	3,024	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
e	Red o sistema de agua entubada	Tecomán	Tecomán	891,553.21	891,553.21			891,553.21		1,610.00	ml	1,197	08-abr-24	06-jul-24	100%	100%	
io	Red de alcantarillado	Tecomán	Tecomán	1,445,800.80	1,445,800.78			1,445,800.80		3,000.00	ml	1,974	22-abr-24	31-may-24	100%	100%	
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,544,082.54	1,544,082.52			1,544,082.54		310.00	ml	176	10-abr-24	14-may-24	100%	100%	
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,370,368.58	1,370,368.58			1,370,368.58		120.00	ml	126	11-abr-24	15-may-24	100%	100%	
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	521,598.98	521,244.32			521,598.98		97.00	ml	92	24-abr-24	23-may-24	100%	100%	
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	470,214.41	469,476.02			470,214.41		78.00	ml	42	24-abr-24	23-may-24	100%	100%	
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	1,379,821.29	1,379,821.29			1,379,821.29		215.00	ml	109	29-abr-24	12-jun-24	100%	100%	
rinas	Drenaje sanitario	Tecomán	Tecomán	930,869.78	930,869.78			930,869.78		218.00	ml	92	01-abr-24	30-abr-24	100%	100%	



PRESENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024


**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Descripción (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)															
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Marte entre las calles Ejército Nacional y Júpiter, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	548,080.95	547,717.50			548,080.95	180.00	ml	42	20-may-24	18-jun-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva, Col. Indeco en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	549,621.35	548,729.93			549,621.35	116.00	ml	59	08-abr-24	07-may-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abel López Llerenas entre las calles Campanario y Juan Ruflo, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	547,962.87	547,962.87			547,962.87	140.00	ml	109	01-abr-24	30-abr-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre las calles 50 Legislatura y Aldama, Col. La Palmita en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	275,957.10	275,919.65			275,957.10	122.00	ml	21	29-abr-24	23-may-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Volcán de Colima entre las calles Benito Juárez y 16 de Septiembre, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	393,159.01	393,159.02			393,159.01	66.00	ml	59	24-abr-24	23-may-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre la calle Abasolo y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	996,703.35	996,487.42			996,703.35	122.00	ml	92	18-abr-24	27-may-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 4 entre la calle Revolución y Parcela, Col. Pablo Silva en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	279,314.18	279,207.26			279,314.18	54.00	ml	55	29-abr-24	28-may-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Abasolo entre la calle Morelos y Av. López Mateos, Col. Centro en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	581,259.97	580,792.18			581,259.97	90.00	ml	42	01-may-24	30-may-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Bugambilia entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	460,984.73	460,984.73			460,984.73	67.00	ml	76	20-may-24	18-jun-24	100%	100%
trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Miguel de la Madrid entre las calles Joaquín Amaro y Campanario, colonias Josefa Ortíz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,552,912.59	1,552,912.57			1,552,912.59	270.00	ml	244	17-abr-24	21-may-24	100%	100%



PRESIDENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (19)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
(Descripción) (1)	SUBPROGRAMA (Descripción) (5)																
Trin	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Independencia entre las calles Callejón Valle Querido y Guillermo Prieto, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,702,028.82	1,702,028.81			1,702,028.82		313.00	ml	101	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
Trin	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	577,435.03	576,706.90			577,435.03		108.00	ml	84	03-jun-24	02-jul-24	100%	100%
Trin	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán. RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024.	Tecomán	Tecomán	643,243.08	643,231.71			643,243.08		143.00	ml	51	23-sep-24	11-nov-24	100%	100%
tura básica Jucativo	Techado en área de impartición de educación física	Construcción de techado en escuela especial Roberto Solís Quiroga, Col. Sor Juana Inés de la Cruz en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,394,331.72	2,394,331.72			2,394,331.72		1.00	Techado	315	22-may-24	30-jul-24	100%	100%
tura básica Jucativo	Techado en área de impartición de educación física	Construcción de techado en preescolar José Vasconcelos, Col. Unión en la cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,149.96			800,000.00		1.00	Techado	428	20-may-24	08-jul-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,036,711.01	3,036,711.01			3,036,711.01		90.00	Poste	2,352	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público cuadrante 1 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,745,026.86	4,745,026.85			4,745,026.86		470.00	Luminaria	17,766	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 2 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,727,493.39	2,727,493.38			2,727,493.39		270.00	Luminaria	10,206	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 3 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,632,093.92	4,632,093.90			4,632,093.92		460.00	Luminaria	17,388	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en cuadrante 4 de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,316,927.06	3,316,927.04			3,316,927.06		330.00	Luminaria	12,474	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,973,015.90	3,973,015.90			3,973,015.90		400.00	Luminaria	15,120	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en acceso a la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,995,590.32	1,995,590.29			1,995,590.32		72.00	Luminaria	2,352	26-abr-24	29-jun-24	100%	100%





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2024.

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Descripción (1)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
n	Alumbrado público	Rehabilitación de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,689,908.33	1,689,908.31			1,689,908.33		7.00	Espacio público	7,644	08-jul-24	06-ago-24	100%	100%
n	Alumbrado público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en playas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,022.49			800,000.00		30.00	Luminaria	294	13-may-24	21-jun-24	100%	100%



PRESIDENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Descripción (4)	SUBPROGRAMA (Descripción) (5)															
7	Camino	Tecomán	Tecomán	1,710,999.62	1,710,999.61			1,710,999.62		12.00	Km	30-may-24	18-jul-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	700,000.00	699,566.01			700,000.00		480.00	m2	01-jul-24	20-jul-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,180,304.90	2,180,304.89			2,180,304.90		2,200.00	m2	24-jun-24	16-sep-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,234,305.32	2,234,305.32			2,234,305.32		2,200.00	m2	24-jun-24	16-sep-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,032,738.61	2,032,224.06			2,032,738.61		720.00	m2	08-abr-24	17-may-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	4,911,877.68	4,911,877.65			4,911,877.68		2,000.00	m2	15-abr-24	28-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	818,125.14	818,125.13			818,125.14		210.00	ml	26-abr-24	14-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,124,201.11	2,124,201.10			2,124,201.11		1,700.00	m2	29-abr-24	27-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	300,000.00	299,990.83			300,000.00		2,700.00	m2	13-may-24	11-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	Madrid	748,018.18	748,018.15			748,018.18		500.00	m2	22-may-24	20-jun-24	100%	100%	
7	Pavimentación	Tecomán	La Salada	390,971.90	390,971.90			390,971.90		290.00	m2	15-jul-24	13-ago-24	100%	100%	





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2024.

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
(Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
in	Pavimentación	Construcción de pavimento a base de empedrado ahogado en la calle Juan Ortega entre las calles Morelos y Fernando Moreno Peña de la comunidad Cerro de Ortega, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,556,571.33	2,556,571.31			2,556,571.33		1,700.00	m2	143	15-abr-24	03-jun-24	100%	100%
in	Pavimentación	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 20 de Noviembre entre las calles Independencia y 5 de Mayo de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.	Tecomán	Caleras	1,355,279.09	1,355,279.08			1,355,279.09		350.00	ml	139	12-jun-24	10-ago-24	100%	100%
in	Pavimentación	Rehabilitación de pavimento a base de empedrado en calle Manzanillo en la Col. Ma Esther Zuno, localidad Nuevo Caxitlán, municipio de Tecomán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	422,964.35	422,811.23			422,964.35		700.00	m2	67	27-may-24	20-jun-24	100%	100%
in	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Miguel de la Madrid entre las calles Callejón Valle querido y Ejército Nacional; Genaro Vázquez entre las calles Callejón Valle querido y Av. Insurgentes; Ejército Nacional y Aeropista entre las calle Miguel Bracamontes y Callejón Valle Querido, de las colonias Josefa Ortiz y Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	10,770,289.65	10,770,289.65			10,770,289.65		9,700.00	m2	760	24-jun-24	06-sep-24	100%	100%
in	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 7 entre las calles Antonio Barbosa y Revolución; y calle Revolución entre las calles 7 y 4 de la Col. Estatuto Jurídico en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,674,032.52	1,674,032.52			1,674,032.52		3,400.00	m2	155	24-jun-24	02-ago-24	100%	100%
in	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Obreros entre la Av. Carlos de la Madrid y calle Pedro Gutiérrez, en las Colonias Sor Juana Inés y Unión en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,282,897.18	4,282,897.13			4,282,897.18		2,500.00	m2	479	24-jun-24	02-ago-24	100%	100%
in	Pavimentación	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Constitución entre las calles Cuauhtémoc y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,009,102.97	1,008,549.99			1,009,102.97		600.00	m2	84	01-jul-24	20-jul-24	100%	100%





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2024.

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
(Descripción) i)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)													
n	Pavimentación	Tecomán	Cofradía de Morelos	833,884.16	833,589.69			833,884.16		700.00	m2	50	31-jul-24	24-ago-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Ruiz Cortines	3,238,300.91	3,237,855.38			3,238,300.91		2,200.00	m2	218	24-jun-24	02-ago-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Nuevo Caxitlán	11,998,259.73	11,998,259.70			11,998,259.73		11,000.00	m2	546	17-abr-24	16-may-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	1,404,238.62	1,404,238.61			1,404,238.62		2,930.00	m2	428	30-sep-24	13-nov-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	2,168,309.56	2,168,309.56			2,168,309.56		2,382.00	m2	105	30-sep-24	13-nov-24	100%	100%
n	Pavimentación	Tecomán	Tecomán	500,000.00	499,982.04			500,000.00		900.00	m2	2,184	21-nov-24	20-dic-24	100%	100%
n	Guarniciones y banquetas	Tecomán	Tecomán	2,080,000.00	2,079,369.22			2,080,000.00		1,500.00	m2	525	12-jun-24	30-ago-24	100%	100%
n	Guarniciones y banquetas	Tecomán	Cofradía de Morelos	800,000.00	799,174.46			800,000.00		1,000.00	m2	350	15-abr-24	24-may-24	100%	100%
n	Parque público	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	999,107.78			1,000,000.00		1.00	Parque	777	02-may-24	15-jun-24	100%	100%
n	Parque público	Tecomán	Tecomán	1,080,000.00	1,078,867.43			1,080,000.00		1.00	Parque	1,491	15-jul-24	02-sep-24	100%	100%

PRESIDENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2024.

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
(Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
n	Parque público	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua, municipio de Tecomán.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1,797,586.34	1,797,586.34			1,797,586.34		1.00	Parque	336	12-jun-24	10-ago-24	100%	100%
n	Parque público	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Madrid	1,080,000.00	1,079,200.35			1,080,000.00		1.00	Parque	1,344	03-abr-24	17-may-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de parques y jardines en la cabecera municipal del municipio de Tecoman.	Tecomán	Tecomán	634,400.79	634,185.88			634,400.79		5.00	Parque	3,276	21-nov-24	31-dic-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de parques y jardines en comunidades rurales del municipio de Tecoman (RENDIMIENTOS).	Tecomán		255,405.33	255,255.78			255,405.33		2.00	Parque	2,058	21-nov-24	31-dic-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de Tecoman.	Tecomán	Tecomán	157,936.32	157,695.05			157,936.32		2.00	Parque	504	13-dic-24	30-dic-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de tecoman. Parque talpita, col. Villa florida (RENDIMIENTOS).	Tecomán	Tecomán	\$48,410.76	48,092.73			48,410.76		1.00	Parque	252	13-dic-24	30-dic-24	100%	99%
n	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00		1.00	Unidad deportiva	5,040	25-jun-24	07-sep-24	100%	100%
n	Espacio público multideportivo	Rehabilitación de espacios multideportivos en el municipio de Tecoman.	Tecomán	Tecomán	2,997,390.96	2,997,390.96			2,997,390.96		5.00	Espacio deportivo	9,240	17-abr-24	25-jun-24	100%	100%
icios de reparación, nto y n	355 Reparación y mantenimiento de equipo	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	150,000.00	135,916.24			150,000.00		11.00	Vehículo	11	15-mar-24	31-dic-24	100%	91%





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)


Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Entidad Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
(Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
ión de a de os locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Actualización de reglamento del COPLADEMUN.)	Tecoman	Tecomán	60,000.00	60,000.00			60,000.00		1.00	Documento	150	15-mar-24	31-dic-24	100%	100%	
ión de a de os locales.	Creación y actualización de la normativa del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación y actualización de la normatividad de los gobiernos locales. (Plan Municipal de Desarrollo.)	Tecoman	Tecomán	160,000.00	160,000.00			160,000.00		1.00	Documento	25	15-mar-24	31-dic-24	100%	100%	
SUBTOTAL					126,439,861.17	126,412,407.65			126,439,861.17									



PRESIDENCIA



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2024.

la Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2024) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2024) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
Descripción (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)															

RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FAISMUN 2024

trinas	Drenaje sanitario	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán, entre las calles Volcán de Colima y Juan Oseguera, Col. La Floresta en la Cabecera Municipal de Tecomán. RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FAISMUN DEL MES DE FEBRERO AL MES DE MAYO DEL 2024.	Tecomán	Tecomán	643,243.08	643,231.71			643,243.08		143.00	ML	50	23-sep-24	11-nov-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de parques y jardines en comunidades rurales del municipio de Tecoman (RENDIMIENTOS). Rendimientos del mes de junio al mes de septiembre de 2024 (Datos de la tesorería mpal).	Tecomán	Tecomán	255,405.33	255,255.78			255,405.33		2.00	Parque	2,058	21-nov-24	31-dic-24	100%	100%
n	Parque público	Mantenimiento de sistemas de alumbrado en parques y espacios públicos del municipio de tecoman. Parque talpita, col. Villa florida (RENDIMIENTOS). RENDIMIENTOS DE MES DE OCTUBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, (DATOS DE LA TESORERÍA MPAL).	Tecomán	Tecomán	48,410.76	48,092.73			48,410.76		1.00	Parque	252	13-dic-24	30-dic-24	100%	99%
		RENDIMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, (DATOS DE LA TESORERÍA MPAL).	Tecomán	Tecomán					9,760.21								

TOTAL RENDIMIENTOS AL MES DE DICIEMBRE 956,819.38


AUTORIZADO POGE 125,492,802.00


AUTORIZADO POR CABILDO POGE Y RENDIMIENTOS A NOVIEMBRE 126,439,861.17

REMANENTE AUTORIZADO 27,453.52

RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE 9,760.21

REINTEGRO A LA TESOFE 37,213.73


 ELABORO
 ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.


 AUTORIZO
 LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
 PRESIDENCIA