





DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL




C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
Secretario de Planeación y Finanzas
Del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Por medio de la presente; se informa sobre el tercer informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2016 con recursos FISM dentro del Ramo 33, correspondiente al periodo del 01 julio a 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 y se envía al correo (e-maildirprogram.planeacion@gmail.com). Lo antes mencionado es dando respuesta al oficio circular SPyF/DPR/023/2016 de fecha 4 de octubre de 2016.

También se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2016 con recursos FISM dentro del Ramo 33, se dieron de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS); y en dentro del sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el apartado de nivel financiero se registró los montos autorizados, ministrados, rendimientos, comprometido, devengado, ejercido y pagado. Lo antes mencionado es dando respuesta al oficio circular SPyF/DPR/025/2016 de fecha 4 de octubre de 2016.



No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

Ing. Juan Gabriel Alvarez Torres.



- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecoman.- para su conocimiento.
- C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
- C.c.p.- LAF Carlos Armando Zamora González.- Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).- Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.- Tesorera Mpal.- Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.
- JGAT/iag



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 33, FISM 2016

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
RECURSOS MUNICIPALES: FISM 2016																	
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. APAUR	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	3,000,000.00	720,000.00	2,280,000.00		720,000.00		1415	ml	220	JULIO	DICIEMBRE	100%	100%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD MADRID.	TECOMAN	MADRID	100,000.00				100,000.00		50	ml	10	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS (PRIMERA ETAPA)	TECOMAN	COL. INFONAVIT LAS HUERTAS	3,137,271.96	855,820.77			3,137,271.96		750	ml	140	JULIO	DICIEMBRE	27%	27%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS PALMAS (CALLES HIDALGO Y RIO NARANJO)	TECOMAN	COL. LAS PALMAS	3,500,000.00	807,340.50			3,500,000.00		935	ml	50	JULIO	DICIEMBRE	23%	23%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA UNION, CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y FERNANDO MONTES DE OCA.	TECOMAN	COL. UNION	2,180,000.00	634,707.15			2,180,000.00		700	ml	90	JULIO	DICIEMBRE	29%	29%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE RAMON LOPEZ VELARDE	TECOMAN	COL. EL CHAMIZAL	600,000.00				600,000.00		270	ml	48	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. INDECO.	TECOMAN	COL. INDECO	700,000.00				700,000.00		235	ml	29	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TORRES QUINTERO	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	500,000.00				500,000.00		170	ml	15	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES (3x1)	TECOMAN	MADRID	1,000,000.00	317,523.48	500,000.00		500,000.00		832	ml	15	JULIO	DICIEMBRE	64%	64%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COL. MIGUEL HIDALGO	259,986.00				259,986.00		160	ml	13	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 33, FISM 2016

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REGENERACION DE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO) HABITAT	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	700,000.00	34,974.21	350,000.00		350,000.00		250	ml	30	JULIO	DICIEMBRE	10%	10%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OCAMPO	TECOMAN	TECOMAN	150,000.00	148,059.54			150,000.00		170	ml	19	JULIO	DICIEMBRE	99%	99%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO 3A. ETAPA COL. PARQUE LAS FLORES	TECOMAN	TECOMAN	1,600,000.00	432,039.47			1,600,000.00		400	ml	50	JULIO	DICIEMBRE	27%	27%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	TECOMAN	COL. BAYARDO - L. JARAMILLO	3,500,000.00				3,500,000.00		470	ml	60	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COL. RUIZ CORTINES	200,000.00				200,000.00		190	ml	20	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	REGENERACION DE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE) HABITAT	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	300,000.00	45,000.00	150,000.00		150,000.00		250	ml	30	JULIO	DICIEMBRE	30%	30%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LLANOS DE SAN JOSE DE LA CIUDAD DE TECOMAN, COL. (3X1)	TECOMAN	COL. LLANOS DE SAN JOSE	850,000.00	275,744.59	425,000.00		425,000.00		1	equipamiento	100	JULIO	DICIEMBRE	65%	65%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN COL. LADISLAO MORENO	TECOMAN	COL. LADISLAO MORENO	630,000.00				630,000.00		1	pozo	120	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE LA COMUNIDAD	TECOMAN	SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA	150,000.00				150,000.00		1	pozo	70	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DEL POZO PROFUNDO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	TECOMAN	CALERAS	350,000.00				350,000.00		1	pozo	50	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 33, FISM 2016

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
DIRECTA	AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULADOR Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. (3X1)	TECOMAN	COL. ESTATUTO JURIDICO	2,303,000.00	575,750.00	1,151,500.00		1,151,500.00		1 y 1,235	tanque y ml	100	JULIO	DICIEMBRE		50%
DIRECTA	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN ESCUELA PRIMARIA	TECOMAN	EL REAL	45,000.00				45,000.00		1	comedor	12	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
DIRECTA	EDUCACION	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN ESCUELA PRIMARIA	TECOMAN	PASCUALES	45,000.00	44,756.36			45,000.00		1	comedor	14	JULIO	DICIEMBRE	99%	99%
COMPLEMENTARIA	OTROS PROYECTOS	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES	TECOMAN	TECOMAN	349,000.00	330,628.31			349,000.00		14.5	km	20	JULIO	DICIEMBRE	96%	96%
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	REGENERACION DE CALLE "GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO) HABITAT	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	3,000,000.00	450,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		2000	m2	30	JULIO	DICIEMBRE	30%	30%
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES DE MADRID. (3X1)	TECOMAN	MADRID	1,500,000.00	632,757.56	495,000.00		1,005,000.00		3900	m2	20	JULIO	DICIEMBRE	63%	63%
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES	TECOMAN	TECOLAPA	225,000.00	104,778.60			225,000.00		630	m2	10	JULIO	DICIEMBRE	47%	47%
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS	TECOMAN	COL. L. MORENO	100,000.00	97,061.01			100,000.00		300	m2	5	JULIO	DICIEMBRE	97%	97%
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COL. LUIS DONALDO COLOSIO	479,000.00				479,000.00		700	m2	11	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	100,000.00				100,000.00		420	m2	10	JULIO	DICIEMBRE	0%	0%
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS	TECOMAN	COF. DE HIDALGO	150,000.00	26,066.48			150,000.00		80	m2	10	JULIO	DICIEMBRE	17%	17%
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS (3X1)	TECOMAN	BAYARDO	556,000.00	232,029.54	181,500.00		368,500.00		809	m2	35	JULIO	DICIEMBRE	63%	63%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 33, FISM 2016

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES				LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)		TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																	
COMPLEMENTARIA	URBANIZACION	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS	TECOMAN	TECOMAN	1,000,000.00	502,439.49			1,000,000.00		450	luminarias	1800	JULIO	DECEMBRE	50%	50%	
DIRECTA	VIVENDA	198 CUARTOS DORMITORIO-SEDATU	TECOMAN	TECOMAN	8,820,000.00	919,500.00	6,105,000.00		2,715,000.00		198	cuartos	198	JULIO	DECEMBRE	34%	34%	
DIRECTA	VIVENDA	TECHO FIRME (120 HOGARES)	TECOMAN	TECOMAN	1,300,000.00				1,300,000.00		120	techos	120	JULIO	DECEMBRE	0%	0%	
DIRECTA	VIVENDA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE DE CHANCHOPA (C.F.E.)	TECOMAN	CHANCHOPA	35,554.46		10,668.34		24,886.12		15	ml	5	JULIO	DECEMBRE	0%	0%	
DIRECTA	VIVENDA	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA EN CALERAS (C.F.E.)	TECOMAN	CALERAS	189,844.88		56,953.46		132,891.42		50	ml	8	JULIO	DECEMBRE	0%	0%	
DIRECTA	VIVENDA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CANADA ENTRE BRASIL Y HONDURAS (C.F.E.)	TECOMAN	COL L JARAMILLO	41,403.23		12,420.97		28,982.26		20	ml	2	JULIO	DECEMBRE	0%	0%	
DIRECTA	VIVENDA	ELECTRIFICACION CALLE: SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA (C.F.E.)	TECOMAN	TECOLAPA	35,000.00		10,500.00		24,500.00		50	ml	21	JULIO	DECEMBRE	0%	0%	
DIRECTA	VIVENDA	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA (C.F.E.)	TECOMAN	LA SALADA	18,008.11		5,402.43		12,605.68		10	ml	8	JULIO	DECEMBRE	0%	0%	
DIRECTA	VIVENDA	ELECTRIFICACION DE COL. DIVISION DEL NORTE (C.F.E.)	TECOMAN		371,229.39		111,368.82		259,860.57		400	ml	50	JULIO	DECEMBRE	0%	0%	
GASTOS INDIRECTOS	OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y ACCESORIOS (LOTE)	TECOMAN		357,073.00				357,073.00					JULIO	DECEMBRE	0%	0%	
GASTOS INDIRECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SERVICIO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE.	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS (LOTE)	TECOMAN		40,600.00				40,600.00					JULIO	DECEMBRE	0%	0%	



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 33, FISM 2016

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
GASTOS INDIRECTOS	3300 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION DE OBRA)	TECOMAN		317,400.00	79,349.98			317,400.00				JULIO	DICIEMBRE	25%	25%	
GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FIANE	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA. (OPCION DE A COMPRA EN ARRENDAMIENTO).	TECOMAN		255,000.00	254,098.46			255,000.00				JULIO	DICIEMBRE	100%	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	TECOMAN		382,061.00				382,061.00				JULIO	DICIEMBRE	0%	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	TECOMAN		264,654.00				264,654.00				JULIO	DICIEMBRE	0%	0%	
TOTAL					46,681,066.02	8,520,433.50	13,346,312.02	-	32,336,774.00	\$0					0	0	

ELABORÓ Y AUTORIZÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVÁREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

C. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA




AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Mpio. De Tecomán, Colima. 14 de octubre de 2016.
Oficio No. 144/2016.

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
Secretario de Planeación y Finanzas
Del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:



Por medio de la presente; se informa sobre el informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2016 con recurso del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 dentro del Ramo General 23 provisiones salariales y económicas, correspondiente al periodo del 01 julio a 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 y se envía al correo (e-maildirprogram.planeacion@gmail.com). Lo antes mencionado es dando respuesta al oficio circular SPyF/DPR/023/2016 de fecha 4 de octubre de 2016.

Así mismo se informa que se realizó la captura del programa antes mencionado en el portal aplicativo de la página de internet de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Formato único; en los apartados de gestión de proyectos y nivel financiero. Lo antes mencionado es dando respuesta al oficio circular SPyF/DPR/025/2016 de fecha 4 de octubre de 2016.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



Ing. Juan Gabriel Alvarez Torres.

- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.
- C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
- C.c.p.- IAF Carlos Armando Zamora González.- Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.
- JGAT/iag





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 23, FORTALECE 2016

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (16)	CANTIDAD (14)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIN (21)	FIN (22)
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016																	
URBANIZACION	PAVIIMENTOS	PROGRAMA DE BACHEO DE VIALIDADES	TECOMAN	TECOMAN	1,118,407.30	1,067,299.19	1,118,407.30				4100	M2	12000	JULIO	DICIEMBRE	96%	96%
DEPORTES	INFRAESTRUCTURA	REHABILITACIÓN DE PISTA DE TARTÁN EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE	TECOMAN	COL. TEPEYAC	1,834,415.52	545,573.52	1,834,415.52				5800	M2	2000	JULIO	DICIEMBRE	30%	30%
DEPORTES	INFRAESTRUCTURA	CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COL. LA FLORESTA	TECOMAN	COL. LA FLORESTA	2,858,367.10	1,471,064.07	2,858,367.10				1500	M2	5000	JULIO	DICIEMBRE	51%	51%
DEPORTES	INFRAESTRUCTURA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO COL. INFONAVIT LAS PALMAS	TECOMAN	COL. INF. LAS PALMAS	1,784,729.12	820,744.35	1,784,729.12				1587	M2	1200	JULIO	DICIEMBRE	46%	46%
DEPORTES	INFRAESTRUCTURA	CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COL. UNIÓN	TECOMAN	COL. UNION	1,269,364.45	780,967.29	1,269,364.45				750	M2	4000	JULIO	DICIEMBRE	60%	60%
EDUCACION	TECHOS	CUBIERTA DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA E.P. CUAUHTÉMOC	TECOMAN	COL. UNION	1,226,139.76	1,101,965.47	1,226,139.76				838	M2	700	JULIO	DICIEMBRE	90%	90%
AREAS RECREATIVAS	REHABILITACION	REHABILITACIÓN DE PARQUE CUAUHTÉMOC, COL. UNIÓN	TECOMAN	COL. UNION	1,007,451.39	670,079.50	1,007,451.39				1	REHABILITACION	3000	JULIO	DICIEMBRE	67%	67%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED DE DRENAJE	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS 1A. ETAPA. COL. EL CHAMIZAL	TECOMAN	COL. EL CHAMIZAL	444,180.36	413,297.50	444,180.36				335	ML	100	JULIO	DICIEMBRE	93%	93%
INDIRECTOS	-----	SUPERVISION DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FORTALECE 2016	TECOMAN	TECOMAN	198,375.00	168,735.39	198,375.00				-----	-----	-----	JULIO	DICIEMBRE	85%	85%
TOTAL					11,739,430.00	7,009,746.28	11,739,430.00	\$0	\$0	\$0						1	1

ELABORÓ Y AUTORIZÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL


Jose Guadalupe Garcia N
C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA



DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Mpio. De Tecomán, Colima. 14 de octubre de 2016.
Oficio No. 145/2016.

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
Secretario de Planeación y Finanzas
Del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:



Por medio de la presente; se informa sobre el informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2016 con recurso del Programa de Desarrollo Regional (PRODER) 2016 dentro del Ramo General 23 provisiones salariales y económicas, correspondiente al periodo del 01 julio a 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 y se envía al correo (e-mail:dirprogram.planeacion@gmail.com). Lo antes mencionado es dando respuesta al oficio circular SPyF/DPR/023/2016 de fecha 4 de octubre de 2016.

Así mismo se informa que se realizó la captura del programa antes mencionado en el portal aplicativo de la página de internet de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Formato único; en los apartados de gestión de proyectos y nivel financiero. Lo antes mencionado es dando respuesta al oficio circular SPyF/DPR/025/2016 de fecha 4 de octubre de 2016.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

Ing. Juan Gabriel Alvarez Torres.



- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.
 - C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
 - C.c.p.- LAF Carlos Armando Zamora González.- Auditor Superior del Estado. (OSAT).- Mismo fin.
 - C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
 - C.c.p. Archivo.
- JGAT/lag





Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 23, PRODER 2016

Avance al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIN (21)	FIN (22)
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PRODER) 2016																	
CULTURA	INFRAESTRUCTURA	TEATRO DEL PUEBLO (RECINTO FERIA) CONSTRUCCION DEL TEATRO DEL PUEBLO (PRIMERA ETAPA)	TECOMAN	TECOMAN	6,527,400.00	2,521,923.17	6,527,400.00				1	TEATRO	12000	JULIO	DICIEMBRE	39%	39%
TOTAL					6,527,400.00	2,521,923.17	6,527,400.00	\$0	\$0	\$0						0	0

ELABORÓ Y AUTORIZA
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Jose Guadalupe Garcia Negrete
C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
TITULAR DE LA DEPENDENCIA