



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Mpio. De Tecoman, Colima. 15 de septiembre de 2017.
Memorandum No.162/2017.

Asunto: **Subir información a página de ayuntamiento**

Ing. Heriberto Joel Ibáñez Espinoza
Contralora Municipal.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fism) ejercicio 2017 y Fortamun 2017; en lo referente a:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos **a través de la página oficial de Internet** de las entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

De igual manera se anexa información similar para dar cumplimiento a lo normativo que rige el Fortaseg 2017.

Por lo antes expuesto se anexa información del segundo trimestre del ejercicio 2017 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Y solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada en nuestra página web.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.

C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecoman.- para su conocimiento.
C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
JGAT/iag

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO 2015



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



TECOMÁN

Trabajando contigo, es posible
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2017

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO 2015



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



Trabajando contigo, es posible
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL


FISM 2017

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO 2015




H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



**DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL**



Mpio. De Tecomán, Colima. 20 de julio de 2017.
Oficio No. 064/2017.



C.P. Carlos Arturo Noriega García
Secretario de Planeación y Finanzas
Del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Por medio de la presente; se informa sobre el segundo informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2017 con recursos FISM dentro del Ramo 33, correspondiente al periodo del 01 abril a 30 de junio, se anexa el formato POA2 y se envía al correo (e-maildirprogram.planeacion@gmail.com). Lo antes mencionado es dando respuesta a los oficios circular SPyF/DGPYC/010/2017 y No. SPyF/DGPYC/012/2017 de fecha 19 de junio de 2017.

También se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2017 con recursos FISM dentro del Ramo 33, se dieron de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS); y dentro del sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el apartado de nivel financiero se registró los montos autorizados, ministrados, rendimientos, comprometido, devengado, ejercido y pagado de los fondos:

- FISM 2017
- FORTAMUN 2017
- FORTASEG 2017



No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.

- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.
C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
C.c.p.- LAF Carlos Armando Zamora González.- Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.
C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.- Tesorera Mpal.- Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
JGAT/iag

3:00pm
Recibi.
Alm
01/08/2017
11:34
tesoreria

CREDITO BANOBRAS 2016 (SEGUNDO TRIMESTRE)

RENDIMIENTOS	APROBADO	MINISTRADO	PAGADO	OBSERVACIONES
8,681.08	14,295,999.50	14,295,999.50	5,913,382.96	

FAISM 2017 (SEGUNDO TRIMESTRE)

RENDIMIENTOS	APROBADO	MINISTRADO	PAGADO	OBSERVACIONES
5,692.29	44,649,182.00	26,789,508.00	5,706,257.42	abonos credito banobras (feb-jun) 3,932,713.28

FORTAMUN 2017 (SEGUNDO TRIMESTRE)

RENDIMIENTOS	APROBADO	MINISTRADO	PAGADO	OBSERVACIONES
2,214.09	70,334,513.00	35,167,254.00	25,627,397.22	

FORTASEG 2017 (SEGUNDO TRIMESTRE)

RENDIMIENTOS	APROBADO	MINISTRADO	PAGADO	OBSERVACIONES
1,589.72	10,754,144.00	7,527,900.80	6,643,667.20	

2,150,828.80 Municipal

12,904,972.80 Total




H. Ayuntamiento de Tecoman

FISM 2017

FISM 2017

\$44,649,182.00

Obra o acción a realizar	Costo			Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (1ER ETAPA), COLONIA LADISLAO MORENO EN TECOMAN, COL.	\$4,160,000.00	\$ 2,912,000.00	\$ 1,248,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 PLANTA	130
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1ER. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN, COL.	\$5,265,000.00	\$ 3,685,500.00	\$ 1,579,500.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 PLANTA	750
PAGO DEL CRÉDITO BANOBRAS-FISM 2016 SEGÚN CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	\$7,866,543.90		\$ 7,866,543.90	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	-----	-----
OBRAS POR PROGRAMAR	\$32,615,663.10		\$ 32,615,663.10	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	-----	-----
MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS (LOTE)	\$39,475.00		\$ 39,475.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	-----	-----
CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL FAISM.	\$200,000.00		\$ 200,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	-----	-----
CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVICION DE OBRA).	\$1,100,000.00		\$ 1,100,000.00	COLIMA	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	-----	-----
			\$44,649,182.00					


 ELABORO
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL


 C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN





Obra o acción a realizar	Costo			Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Fism	Entidad	Municipio	Localidad		
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION	\$391,666.00		\$ 391,666.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	500
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO	\$391,666.82		\$ 391,666.82	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	500
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA	\$391,666.00		\$ 391,666.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	200
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (APAU).	\$1,250,000.00	\$ 875,000.00	\$ 375,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1600 ML	200
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	\$450,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	800 ML	70
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURIDICO.	\$3,000,000.00		\$ 3,000,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 POZO	250
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA	\$1,800,000.00		\$ 1,800,000.00	COLIMA	TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	1 PLANTA	1500
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS	\$1,900,000.00		\$ 1,900,000.00	COLIMA	TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	1 PLANTA	700
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL REAL. (PTAR).	\$1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	1 SISTEMA	50
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA	\$1,996,000.68		\$ 1,996,000.68	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	180 ml	25
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL. CENTRO	\$1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	230 ml	45



Obra o acción a realizar	Costo		Ubicación			Metas	Beneficiarios (hogares)
	Total	Federal	Fism	Entidad	Municipio		
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO.	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	COLIMA	TECOMAN	TECOMAN	480 ml 120
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. DIVISION DEL NORTE (APAU).	\$1,150,000.00	\$ 575,000.00	\$ 575,000.00	COLIMA		TECOMAN	800 ml 70

NOTA: Estas obras son del Credito Banobras 2016; se estan ejecutando en el 2017, dicho credito se paga en FISM 2017 Y FISM 2018.


ELABORO
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENCIA


C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN




Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 33, FISM 2016

Avance al 30 DE JUNIO DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)					METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
RECURSOS MUNICIPALES: CREDITO BANOBRAS 2016																	
AGUA Y SANEAMIENTO	CÁRCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.00	388,289.56			391,666.00		1	POZO	500	MARZO	ABRIL	99%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.82	388,290.38			391,666.82		1	POZO	500	MARZO	ABRIL	99%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA.	TECOMAN	TECOMAN	391,666.00	388,289.56			391,666.00		1	POZO	200	MARZO	ABRIL	99%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	1,250,000.00	-	875,000.00		375,000.00		1600	ML	200			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	450,000.00	-	225,000.00		225,000.00		965	ML	70			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURÍDICO.	TECOMAN	TECOMAN	3,000,000.00	-			3,000,000.00		1	POZO	250			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA.	CERRO DE ORTEGA	TECOMAN	1,800,000.00	-			\$1,800,000		1	PLANTA	1500			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS.	COFRADIA DE MORELOS	TECOMAN	1,900,000.00	-			\$1,900,000		1	PLANTA	700			0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL REAL. (PTAR).	TECOMAN	TECOMAN	1,500,000.00	\$750,000	\$750,000		\$750,000		1	SISTEMA	50	MARZO	DICIEMBRE	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA.	TECOMAN	TECOMAN	1,996,000.68	\$1,791,994			\$1,996,001		350	ml	61	ABRIL	MAYO	90%	90%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Origen del Recurso : RAMO 33, FISM 2016

Avance al 30 DE JUNIO DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL CENTRO.	TECOMAN	TECOMAN	1,000,000.00	\$991,232			\$1,000,000		237	ml	45	MARZO	MAYO	99%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLERIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO.	TECOMAN	TECOMAN	1,500,000.00	\$1,215,287			\$1,500,000		404.81	ml	66	ABRIL	MAYO	81%	81%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU).	TECOMAN	TECOMAN	1,150,000.00		\$575,000		\$575,000		840	ml	70			0%	0%
RECURSOS MUNICIPALES: FISM 2017																	
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (1ER ETAPA), COLONIA LADISLAO MORENO EN TECOMAN, COL.	LADISLAO MORENO	TECOMAN	4,160,000.00	555,708.64	2,912,000.00		1,248,000.00		1	PLANTA	130	MAYO	NOVIEMBRE	45%	45%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1ER. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN, COL.	MADRID	TECOMAN	5,265,000.00	631,824.45	3,685,500.00		1,579,500.00		1	PLANTA	750	MAYO	NOVIEMBRE	40%	40%
		PAGO DEL CRÉDITO BANOBRAS-FISM 2016 SEGÚN CONVENIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.	TECOMAN	TECOMAN	7,866,543.90	3,932,713.28			7,866,543.90					FEBRERO	NOVIEMBRE	50%	50%
		OBRAS POR PROGRAMAR	TECOMAN	TECOMAN	32,615,663.10				32,615,663.10							0%	0%
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REPARACION DE VEHICULOS (LOTE)	TECOMAN	TECOMAN	39,475.00				39,475.00							0%	0%
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS DEL FISM.	TECOMAN	TECOMAN	200,000.00				200,000.00							0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN


Origen del Recurso : RAMO 33, FISM 2016

Avance al 30 DE JUNIO DE 2016.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS		CONTRATACION DE SERVICIOS (SUPERVISION DE OBRA).	TECOMAN	TECOMAN	1,100,000.00	586,011.05			1,100,000.00		---	---	---	ABRIL	DICIEMBRE	53%
RECURSOS MUNICIPALES: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 (CDI)																	
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (1ER ETAPA), COLONIA LADISLAO MORENO EN TECOMAN, COL.	LADISLAO MORENO	TECOMAN	4,160,000.00	555,708.64	2,912,000.00		1,248,000.00		1	PLANTA	130	MAYO	NOVIEMBRE	45%	45%
AGUA Y SANEAMIENTO	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1ER. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN, COL.	MADRID	TECOMAN	5,265,000.00	631,824.45	3,685,500.00		1,579,500.00		1	PLANTA	750	MAYO	NOVIEMBRE	40%	40%
TOTAL					\$77,392,682	\$12,807,173	\$15,620,000	\$0	\$61,772,682							0	0

ELABORO
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

FORTAMUN 2017



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017**

Análisis: Fuente de Financiamiento – Objeto del Gasto

Descripción	APROBADO		EJERCIDO		POR EJERCER	
	Apr	Ene-Mar	Eje	Ene-Mar		
RECURSOS FEDERALES	69,880,862.00		20,095,286.26			49,785,575.74
APORTACIONES	69,880,862.00		20,095,286.26			49,785,575.74
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV	69,880,862.00		20,095,286.26			49,785,575.74
SERVICIOS PERSONALES	45,510,107.03		15,790,461.74			29,719,645.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	30,722,552.10		8,843,702.64			21,878,849.46
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,722,552.10		8,843,702.64			21,878,849.46
SUELDO	26,577,992.70		7,712,755.50			18,865,237.20
QUINQUENIOS	4,144,559.40		1,130,947.14			3,013,612.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,496,400.00		557,190.62			939,209.38
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,496,400.00		557,190.62			939,209.38
SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	1,496,400.00		557,190.62			939,209.38
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,583,706.39		4,559,779.08			-976,072.69
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,361,694.42		3,564,820.73			-1,203,126.31
PRIMA VACACIONAL	2,111,694.42		0.00			2,111,694.42
PRIMA DE ANTIGÜEDAD						
AGUINALDO	250,000.00		3,564,820.73			-3,314,820.73
COMPENSACIONES	1,222,011.97		994,958.35			227,053.62
COMPENSACIONES	1,222,011.97		994,958.35			227,053.62
SEGURIDAD SOCIAL	6,906.90		1,973.40			4,933.50
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,906.90		1,973.40			4,933.50
PREVISION SOCIAL MULTIPLE	6,906.90		1,973.40			4,933.50
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,700,541.64		1,827,816.00			7,872,725.64
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3,717,510.35		952,225.39			2,765,284.96
FONDO DE AHORRO	3,717,510.35		952,225.39			2,765,284.96
PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,983,031.29		875,590.61			5,107,440.68
AYUDA PARA RENTA	997,855.11		284,342.99			713,512.12
BONO DE JUGUETE	1,298,362.74		0.00			1,298,362.74
BONO DIA DE LA MADRE	103,535.56		0.00			103,535.56
BONO NAVIDENO	1,514,756.67		0.00			1,514,756.67
CANASTA BASICA	2,068,521.21		591,247.62			1,477,273.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,654,000.00		1,133,511.66			8,520,488.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,360,000.00		1,129,928.66			7,230,071.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,360,000.00		1,129,928.66			7,230,071.34
GASOLINA	7,850,000.00		1,118,389.66			6,731,610.34
ACEITES Y GRASAS	510,000.00		11,539.00			498,461.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,294,000.00		3,583.00			1,290,417.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294,000.00		3,583.00			1,290,417.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294,000.00		3,583.00			1,290,417.00
SERVICIOS GENERALES	411,781.03		0			411,781.03
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	411,781.03		0			411,781.03
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,781.03		0			411,781.03
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	411,781.03		0			411,781.03
DEUDA PUBLICA	14,304,973.94		3,171,312.86			11,133,661.08
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	10,663,220.16		2,281,286.36			8,381,933.80
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	10,663,220.16		2,281,286.36			8,381,933.80



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Análisis: Fuente de Financiamiento -- Objeto del Gasto

Descripción	APROBADO	EJERCIDO	POR EJERCER
	Apr Ene-Mar	Eje Ene-Mar	
BANOBRAS 7184	94,412.31	22,819.11	71,593.20
BANOBRAS 7186	1,718,714.20	415,408.58	1,303,305.62
BANOBRAS 7212	1,346,757.25	325,525.40	1,021,231.85
BANOBRAS 30556	7,503,336.40	1,517,533.27	5,985,803.13
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,641,753.78	890,026.50	2,751,727.28
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,641,753.78	890,026.50	2,751,727.28
TOTAL	69,880,862.00	20,095,286.26	49,785,575.74



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis: Fuente de Financiamiento – Objeto del Gasto

Descripción	APROBADO		EJERCIDO ANTERIOR	EJERCIDO		POR EJERCER
	Apr	Abr-Jun		Eje	Abr-Jun	
RECURSOS FEDERALES	69,880,862.00		20,095,286.26	20,560,385.87		29,225,189.87
APORTACIONES	69,880,862.00		20,095,286.26	20,560,385.87		29,225,189.87
FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV	69,880,862.00		20,095,286.26	20,560,385.87		29,225,189.87
SERVICIOS PERSONALES	45,510,107.03		15,790,461.74	13,557,028.30		16,162,616.99
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	30,722,552.10		8,843,702.64	8,893,560.29		12,985,289.17
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,722,552.10		8,843,702.64	8,893,560.29		12,985,289.17
SUELDO	26,577,992.70		7,712,755.50	7,727,445.72		11,137,791.48
QUINQUENIOS	4,144,559.40		1,130,947.14	1,166,114.57		1,847,497.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,496,400.00		557,190.62	578,550.98		360,658.40
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,496,400.00		557,190.62	578,550.98		360,658.40
SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	1,496,400.00		557,190.62	578,550.98		360,658.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,583,706.39		4,559,779.08	2,242,366.26		-3,218,438.95
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,361,694.42		3,564,820.73	1,225,487.09		-2,428,613.40
PRIMA VACACIONAL	2,111,694.42		0.00	1,056,425.61		1,055,268.81
PRIMA DE ANTIGÜEDAD			0.00	77,259.60		-77,259.60
AGUINALDO	250,000.00		3,564,820.73	91,801.88		-3,406,622.61
COMPENSACIONES	1,222,011.97		994,958.35	1,016,879.17		-789,825.55
COMPENSACIONES	1,222,011.97		994,958.35	1,016,879.17		-789,825.55
SEGURIDAD SOCIAL	6,906.90		1,973.40	328.9		4,604.60
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,906.90		1,973.40	328.9		4,604.60
PREVISION SOCIAL MULTIPLE	6,906.90		1,973.40	328.9		4,604.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,700,541.64		1,827,816.00	1,842,221.87		6,030,503.77
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3,717,510.35		952,225.39	959,873.87		1,805,411.09
FONDO DE AHORRO	3,717,510.35		952,225.39	959,873.87		1,805,411.09
PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,983,031.29		875,590.61	882,348.00		4,225,092.68
AYUDA PARA RENTA	997,855.11		284,342.99	267,543.91		445,968.21
BONO DE JUGUETE	1,298,362.74		0.00	1,824.46		1,296,538.28
BONO DÍA DE LA MADRE	103,535.56		0.00	52,645.20		50,890.36
BONO NAVIDENO	1,514,756.67		0.00	2,128.54		1,512,628.13
CANASTA BASICA	2,068,521.21		591,247.62	558,205.89		919,067.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,654,000.00		1,133,511.66	2,225,558.14		6,294,930.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,360,000.00		1,129,928.66	2,178,977.14		5,051,094.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,360,000.00		1,129,928.66	2,178,977.14		5,051,094.20
GASOLINA	7,850,000.00		1,118,389.66	2,166,306.95		4,565,303.39
ACEITES Y GRASAS	510,000.00		11,539.00	12,670.19		485,790.81
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,294,000.00		3,583.00	46,581.00		1,243,836.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294,000.00		3,583.00	46,581.00		1,243,836.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294,000.00		3,583.00	46,581.00		1,243,836.00
SERVICIOS GENERALES	411,781.03		0.00	27,076.62		384,704.41
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,781.03		0.00	27,076.62		384,704.41
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,781.03		0.00	27,076.62		384,704.41
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	411,781.03		0.00	27,076.62		384,704.41
DEUDA PUBLICA	14,304,973.94		3,171,312.86	4,750,722.81		6,382,938.27
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	10,663,220.16		2,281,286.36	3,825,159.86		4,556,773.94



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017

Análisis: Fuente de Financiamiento -- Objeto del Gasto

Descripción	APROBADO	EJERCIDO	EJERCIDO	POR EJERCER
	Apr Abr-Jun	ANTERIOR	Eje Abr-Jun	
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	10,663,220.16	2,281,286.36	3,825,159.86	4,556,773.94
BANOBRAS 7184	94,412.31	22,819.11	23,334.08	48,259.12
BANOBRAS 7186	1,718,714.20	415,408.58	424,783.39	878,522.23
BANOBRAS 7212	1,346,757.25	325,525.40	332,857.30	688,374.55
BANOBRAS 30556	7,503,336.40	1,517,533.27	3,044,185.09	2,941,618.04
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,641,753.78	890,026.50	925,562.95	1,826,164.33
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,641,753.78	890,026.50	925,562.95	1,826,164.33
TOTAL	69,880,862.00	20,095,286.26	20,560,385.87	29,225,189.87

FORTASEG 2017

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL. FORTASEG 2017




CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2017

FEDERAL

CONCEPTOS	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
Prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana (PROYECTO ESPECIAL)	\$ 1,613,121.60		\$ 1,613,121.60
Evaluaciones de Control de Confianza	\$ 459,000.00		\$ 459,000.00
PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (CAPACITACIÓN)	\$ 1,056,000.00		\$ 1,056,000.00
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (CAPACITACIÓN)	\$ 1,075,414.40	\$ 737,627.20	\$ 337,787.20
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA (UNIFORMES)	\$ 3,900,000.00	\$ 3,899,340.00	\$ 660.00
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (VEHÍCULOS)	\$ 2,010,000.00	\$ 2,006,700.00	\$ 3,300.00
Fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura (RADIOS, BATERÍAS Y ACCESORIOS)	\$ 640,608.00		\$ 640,608.00
Fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura	\$ 1,400.00		\$ 1,400.00
SUMAS	\$ 10,755,544.00	\$ 6,643,667.20	\$ 4,111,876.80

COOPARTICIPACIÓN

Reestructuración y homologación salarial de los elementos	\$ 2,090,828.80		\$ 2,090,828.80
Gastos de Operación	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
SUMAS	\$ 2,150,828.80	\$ -	\$ 2,150,828.80
TOTALES	\$ 12,906,372.80	\$ 6,643,667.20	\$ 6,262,705.60



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



TECOMÁN
Trabajando contigo, es posible
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU)

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Colima
 PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33

Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA	
						Tipo de Gasto	Partida
SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA	\$0			TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE TECOMAN COLIMA			2 - GASTO DE INVERSIÓN	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
10754144	10754144	7527900.8	6643667.2	6643667.2	6643667.2	6643667.2	N/A	
10754144	10754144	7527900.8	6643667.2	6643667.2	6643667.2	6643667.2	N/A	
44649182	44649182	26789508	5706257.42	5706257.42	5706257.42	5706257.42	N/A	
44649182	44649182	26789508	5706257.42	5706257.42	5706257.42	5706257.42	N/A	Se abono 3,932,713.28 de Feb a jun de Credito Banobras 2016
70334513	70334513	35167254	25627397.22	25627397.22	25627397.22	25627397.22	N/A	
70334513	70334513	35167254	25627397.22	25627397.22	25627397.22	25627397.22	N/A	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ENTIDAD: Colima
 PERIODO: Segundo Trimestre 2017

Descripción de Programas Presupuestarios						
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2017	AFORTACIONES FEDERALES - 2	AFORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33

TODAS LAS OBRAS DEL CREDITO BANOBRAS FISM 2016 SE CAPTURARON EN LA MIDS DE SEDESOL, NO IMPORTO LAS OBRAS FUERA DE AGEB; ASI COMO TAMBIEN SE CAPTURARON LOS INDIRECTOS Y TAMBIEN NO SE IMPORTO AL SISTEME SFU

Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,000,000	\$3,000,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$391,666	\$391,666
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,500,000	\$1,500,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$391,666	\$391,666
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$225,000	\$225,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$575,000	\$575,000
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$56,250	\$56,250
33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,800,000	\$1,800,000

Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/ance Acumu:		
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,051	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$388,290	\$388,290	\$388,290	\$388,290	99.14	\$0	Otros	840	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$1,215,287	\$1,215,287	\$1,215,287	\$1,215,287	81.02	\$0	Metros lineales	277	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$388,290	\$388,290	\$388,290	\$388,290	99.14	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	660	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	660	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	83	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



HAJUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



TECOMÁN
Trabajando contigo, es posible
H. AJUNTAMIENTO 2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

LISTADO DE OBRAS CONTRATA DAS

“ Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima”
Medellín No. 230, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



TECOMÁN

H. AJUNTAMIENTO 2015

CREDITO BANOBRAS 2016

OBRA	CONSTRUCTORA	CONTRATO	MONTO CONTRATO CON IVA
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (Francisco Javier Cardenas Mendoza, Av. Constitucion 1950, col. Lomas Verdes, Colima, CP:28017, RFC: CPA0805127P9	OPTEC-FISM -001-2017	\$ 391,666.00
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (Francisco Javier Cardenas Mendoza, Av. Constitucion 1950, col. Lomas Verdes, Colima, CP:28017, RFC: CPA0805127P9	OPTEC-FISM -002-2017	\$ 391,666.82
MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V. (Francisco Javier Cardenas Mendoza, Av. Constitucion 1950, col. Lomas Verdes, Colima, CP:28017, RFC: CPA0805127P9	OPTEC-FISM -003-2017	\$ 391,666.00
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL. CENTRO	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ (Margaritas 21, col. Jardines de Tecoman, CP:28140, RFC: MOHN7908136N9	OPTEC-FISM -004-2017	\$ 999,851.54
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION Y DESARROLLO CORPORATIVO, S.A. DE C.V. (javier del toro silva, bernando ohiggins 665, san pablo, 28060, colima RFC: CDC120123PG5.	OPTEC-FISM -005-2017	\$ 1,975,435.49
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE RIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO EN TECOMAN	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR (marte 674, col. Miguel hidalgo, 28110, LOSJ 741018 R63)	OPTEC-FISM -006-2017	\$ 1,496,323.76
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA.	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR (marte 674, col. Miguel hidalgo, 28110, LOSJ 741018 R63)	OPTEC-FISM -009-2017	\$ 1,799,919.79
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS.	MANUEL SALVADOR ORTIZ BARAJAS (pedro ogazon No.178 col. Centro en Colima, 28000, OIBM911226FH8)	OPTEC-FISM -010-2017	\$ 1,890,423.97
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURÍDICO.	PROMA SANTANDER SA DE CV (Jose de Jesus Carmona Gutierrez, escuela militar 70, col. Ladron de guevara, Guadalajara , C.P. 44600, RFC: PSA070212FR3)	OPTEC-FISM -011-2017	\$ 2,946,767.12
SUMA=			\$ 12,283,720.49