

H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Mpio. De Tecoman, Colima. 10 de mayo de 2018.
Memorandum No.049/2018.

Asunto: **Subir información a página
oficial del ayuntamiento.**

L.A.E. Miguel Ángel Velázquez Cervantes
Contralor Municipal.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fais) ejercicio 2018 y Fortamun 2018; en lo referente a:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos **a través de la página oficial de Internet** de las entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos **a través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

De igual manera se anexa información similar para dar cumplimiento a lo normativo que rige Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG 2018)

Por lo antes expuesto se anexa información del **primer trimestre** del ejercicio 2018 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.


H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COLIMA

Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.

C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecoman.- para su conocimiento.
C.c.p.- C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
JGAT/iag

“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL


PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COLIMA

“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



HAYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018


DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FAIS 2018 (Formato CONAC)



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
7:42
18 ABR. 2018
RECIBIDO
DELEGACION ESTADAL COLIMA

DELEGACION DE PLANEACION Y FINANZAS
01376
18 ABR. 2018
RECIBIDO
NOMBRE: *de* HORA:

Mpio. De Tecomán, Colima. 10 de abril de 2018.
Oficio No. 030/2018.

Asunto: Primer trimestre
FAIS y POA 2018

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
Secretario de Planeación y Finanzas
Del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At n M.A. Ricardo Roberto Ávila Rencillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso b) de la fracción II del apartado d) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información al primer trimestre con las obras y/o acciones que se realizarán con el FAIS 2018; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC; así mismo se envía dicha información al correo dirprogram.planeacion@gmail.com

De igual manera, se anexa el primer informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2018, correspondiente al periodo del 01 enero a 31 de marzo, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com.

Se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2018 con recursos del FAIS dentro del Ramo 33 **no se dieron** de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS), debido a que la fecha de autorización del POA fue el mismo día que se cierra la plataforma para que posteriormente sea exportado la información a al sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

Juan Gabriel Alvarez Torres
Ing. Juan Gabriel Alvarez Torres.

- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento
- C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.- Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Inés Guadalupe Alenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
- C.c.p.- Mtro. Miguel Ángel Velázquez Cervantes.-Contralor Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
PRESIDENCIA
RECIBIDO
17 ABR. 2018
Año 2018
Medellín No. 256, Colima, Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx

Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola"



H. Ayuntamiento de Tecoman
Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2018

Monto que reciben del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo "La Candelaria" en la col. La Palmita.	\$570,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col.la Palmita.	1 Pozo	470
Suministro e instalación de macromedidor y adecuación del tren de descarga en pozo de la localidad de Madrid (APAU)	\$50,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	1 Pozo	833
Suministro e instalación de 3 macromedidores y adecuación del tren de descarga en pozos de la localidad de Cerro de Ortega (APAU)	\$150,000.00	COLIMA	TECOMAN	Cerro de Ortega	3 Pozos	1667
Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Tecolapa.	\$400,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecolapa	1 Pozo	207
Sectorización del sistema de agua potable (1a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROII)	\$1,250,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	1 Tanque	750
Construcción de alcantarilla en calle Honduras esq. con Américas de la localidad de Madrid.	\$40,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	9 ml	60
Rehabilitación de red de drenaje en calles de la localidad de Cerro de Ortega (Ignacio Ramírez y Antonio Leño)	\$650,000.00	COLIMA	TECOMAN	Cerro de Ortega	195 ml	30
Rehabilitación de red de drenaje en calles de Col. Centro en la localidad de Cerro de Ortega , zona oriente. HABITAT-SEDATU	\$750,000.00	COLIMA	TECOMAN	Cerro de Ortega	390 ml	15
Ampliación de red de drenaje en tramo paralelo a carretera Federal (junto a huerta de Sr Gudiño) en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$550,000.00	COLIMA	TECOMAN	Cofradía de Morelos	183 ml	15
Rehabilitación de red de drenaje en calle Francisco Velasco Curiel de la localidad de Caleras.	\$300,000.00	COLIMA	TECOMAN	Caleras	100 ml	12
Rehabilitación de red de drenaje en calle Américas tramo Guatemala- México de la localidad de Madrid.	\$300,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	100 ml	19
Rehabilitación de red de drenaje en calle el Salvador entre calle Bolivia y Cuba en la localidad de Madrid.	\$270,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	80 ml	18

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



AYUNTAMIENTO DE
TECOMAN
2015-2018

H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018

Monto que reciban del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de red de drenaje en calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac	\$1,425,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Tepeyac	444 ml	45
Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Gudiño, Col. Tepeyac	\$535,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Tepeyac	190 ml	39
Rehabilitación de red de drenaje en calle Campo Aéreo, Col. Noriega Pizano	\$1,740,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Noriega Pizano	368 ml	72
Rehabilitación de red de drenaje en calle Pino Suarez, Col. la Palmita	\$752,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. La Palmita	121 ml	15
Rehabilitación de red de drenaje en calle Río Yaqui, Col. Indeco	\$454,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Indeco	118 ml	23
Rehabilitación de red de drenaje en calle Apolonio Contreras Col. Tuxpan	\$1,387,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Tuxpan	402 ml	78
Rehabilitación de red de drenaje en calle Veracruz, Col. Noriega Pizano	\$410,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Noriega Pizano	99 ml	18
rehabilitación de red de drenaje en calle Andador 16, Col. Chamizal	\$693,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. El Chamizal	118 ml	30
Rehabilitación de red de drenaje en calle Antonio Barbosa Heldt, Col. Ponciano Arriaga	\$803,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Ponciano Arriaga	245 ml	48
Rehabilitación de red de drenaje en calle Belice, Col. Bayardo	\$394,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Bayardo	120 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en calle Nicaragua, Col. Bayardo	\$489,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Bayardo	144 ml	15
Rehabilitación de la red de agua potable de 8" en la calle Río Naranja entre Medellín e Hidalgo en Col. Las Palmas	\$292,300.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Las Palmas	116 ml	18
Ampliación de la red de agua potable de 8" en la Col. Palmares	\$98,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Palmares	40 ml	42
Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua (1a. etapa)	\$350,000.00	COLIMA	TECOMAN	San Miguel Del Ojo De Agua	291 ml	28
Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de Madrid calle Américas tramo Guatemala- México	\$100,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	100 ml	19
Ampliación de línea de agua potable de 2" en la comunidad de Chanchopa	\$70,000.00	COLIMA	TECOMAN	Chanchopa	100 ml	40
Ampliación de red de agua potable en Col. San Pedro (APAUUR)	\$900,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. San Pedro	1,066 ml	15

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



AYUNTAMIENTO DE
TECOMAN
2015-2018

H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018

Monto que reciban del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de colector sanitario en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Allende en Col. Centro.	\$3,900,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Centro	190 ml	28
Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real. (2da etapa)	\$2,200,000.00	COLIMA	TECOMAN	Playa el Real	289 ml	30
Construcción de planta de tratamiento y emisor (2da etapa), para beneficiar a la localidad colonia Ladislao Moreno, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROII)	\$1,100,000.00	COLIMA	TECOMAN	Ladislao Moreno	1,800 ml	130
Construcción de planta de tratamiento y emisor (3da etapa), en colonia Ladislao Moreno.	\$1,048,422.67	COLIMA	TECOMAN	Ladislao Moreno	1,000 ml	130
Construcción de comedores E. P. Libertad, Col. Libertad	\$318,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Libertad	1 Comedor	150
Construcción de comedores de E.P. Crescencio Figueroa, en Madrid. (2da. etapa)	\$200,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	1 techumbre	120
Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios de Escuela Primaria en El Real.	\$36,000.00	COLIMA	TECOMAN	Playa el Real	15 ml	10
Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios en Escuela Primaria en Pascuales	\$32,000.00	COLIMA	TECOMAN	Playa Pascuales	15 ml	12
Mantenimiento de bibliotecas	\$200,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	3 Bibliotecas	60
Construcción de techumbre en Escuela Primaria Ignacio Allende en la Col. Tepeyac.	\$1,620,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Tepeyac	1 techumbre	150
Construcción de techumbre en Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt en la Col. Diaz Ordaz.	\$1,660,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Diaz Ordaz	1 techumbre	150
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	\$987,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	18.5 km	100
Aspersoras de mochila (200)	\$100,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	200 MOCHILAS	200
Construcción de Centro de Salud (2a. etapa), SEDESOL-GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO.	\$1,025,000.00	COLIMA	TECOMAN	Cerro de Ortega	1 Centro	1200
Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	\$1,560,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	66 luminarias	528

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.




H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018

Monto que reciban del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de rampas en acceso a E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	\$15,000.00	COLIMA	TECOMAN	Caleras	4 m2	60
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofradia de Hidalgo.	\$200,000.00	COLIMA	TECOMAN	Cofradía de Hidalgo	457 m2	12
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de la Salada.	\$67,000.00	COLIMA	TECOMAN	La Salada	48 m2	16
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad del Saucito.	\$200,000.00	COLIMA	TECOMAN	El Saucito	457 m2	11
Mejoramiento de calle Uruguay esq. con calle Américas en la comunidad de Madrid.	\$300,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	600 m2	20
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	\$100,000.00	COLIMA	TECOMAN	Callejones	200 m2	30
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad Ruiz Cortines.	\$100,000.00	COLIMA	TECOMAN	Ruiz Cortines	200 m2	30
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Caleras.	\$100,000.00	COLIMA	TECOMAN	Caleras	200 m2	42
Construcción de empedrado ahogado en calle el salvador entre calle Bolivia y cuba en la comunidad de Madrid.	\$450,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	525 m2	18
Pavimentación a base de concreto asfaltico de av. Américas tramo calle Uruguay-Guatemala en la comunidad de Madrid.	\$1,600,000.00	COLIMA	TECOMAN	Madrid	2,461 m2	56
Construcción de empedrados y machuelos en la localidad de Cerro de Ortega (10 de Mayo) HABITAT-SEDATU	\$200,000.00	COLIMA	TECOMAN	Cerro de Ortega	840 m2	18
Construcción de empedrados y machuelos en calles de Col. Centro en Cerro de Ortega, zona oriente. HABITAT-SEDATU	\$625,000.00	COLIMA	TECOMAN	Cerro de Ortega	390 ml	55
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles Col. Luis Donald Colosio, Palma Real y Griselda Álvarez. HABITAT-SEDATU	\$800,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	3,200 m2	62
Construcción de comedor comunitario en la Col. Tuxpan	\$450,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Tuxpan	1 comedor	30
Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz (2da. Etapa).	\$200,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Sor Juana Inés de la Cruz	1 comedor	30
Construcción de comedor comunitario en la Col. Vicente Guerrero	\$350,000.00	COLIMA	TECOMAN	Col. Vicente Guerrero	1 comedor	30






AYUNTAMIENTO DE
TECOMAN
2015-2018

H. Ayuntamiento de Tecoman


Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2018


Monto que reciben del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	\$70,000.00	COLIMA	TECOMAN	Chanchopa	140 m2	30
Convenio con CFE	\$245,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----
Construcción de 300 cuartos dormitorio. SEDATU	\$4,185,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	300 Cuartos Dormitorios	300
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$146,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$250,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----
Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	\$996,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----
Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	\$400,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----
Adquisición De Software Y Hardware	\$203,522.70	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	\$60,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de Espacios para Atención al Público).	\$375,000.00	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----
Pago del Crédito BANOBRAS-FISM 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2018.	\$7,079,889.51	COLIMA	TECOMAN	Tecomán	-----	-----


ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.


C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018


DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

POA 2018 (Formato POA2)



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORTAMUN 2018



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018


Análisis: Fuente de Financiamiento -- Objeto del Gasto

N	FF	OF	RF	Cap	Con	PGen	PEsp	Descripción	Apr-Anual	Pag Ene-Mar	Pag Ene-Mar
0	02	00	00					ETIQUETADO	75,772,819.28	16,793,069.34	16,793,069.34
0	02	05	00					RECURSOS FEDERALES	75,772,819.28	16,793,069.34	16,793,069.34
0	02	05	02					FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV	75,772,819.28	16,793,069.34	16,793,069.34
0	02	05	02	1	1	3	0	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	39,892,884.66	9,651,752.86	9,651,752.86
1	02	05	02	1	1	3	1	SUELDO	34,533,545.87	8,360,414.53	8,360,414.53
1	02	05	02	1	1	3	3	QUINQUENIOS	5,359,338.79	1,291,338.33	1,291,338.33
0	02	05	02	1	2	2	0	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,403,276.28	553,601.04	553,601.04
1	02	05	02	1	2	2	1	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,403,276.28	553,601.04	26,900.08
0	02	05	02	1	3	2	0	PRIMA VACACIONAL	2,482,016.74	11,528.85	11,528.85
1	02	05	02	1	3	2	1	AGUINALDO	2,362,016.74	1,485.26	1,485.26
0	02	05	02	1	3	2	5	COMPENSACIONES	120,000.00	10,043.59	10,043.59
0	02	05	02	1	3	4	0	COMPENSACIONES	4,642,182.40	1,005,680.00	1,005,680.00
1	02	05	02	1	3	4	1	COMPENSACIONES CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,642,182.40	1,005,680.00	2,000.00
0	02	05	02	1	5	1	0	FONDO DE AHORRO	4,328,261.76	1,042,742.68	1,042,742.68
1	02	05	02	1	5	1	1	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,328,261.76	1,042,742.68	1,042,742.68
0	02	05	02	1	5	4	0	AYUDA PARA RENTA	4,067,078.36	876,817.93	876,817.93
1	02	05	02	1	5	4	10	BONO DE JUGUETE	1,178,962.20	284,531.45	284,531.45
1	02	05	02	1	5	4	28	BONO NAVIDEÑO	22,000.00	517.74	517.74
1	02	05	02	1	5	4	45	CANASTA BASICA	23,000.00	604.04	604.04
1	02	05	02	1	5	4	46	SEGURO DE VIDA	2,460,834.96	591,164.70	591,164.70
1	02	05	02	1	5	4	57	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382,281.20	0	214,954.59
0	02	05	02	2	6	1	0	GASOLINA	9,290,983.44	1,594,858.41	1,594,858.41
1	02	05	02	2	6	1	1	DIESEL	7,443,762.35	1,412,145.88	58,944.65
1	02	05	02	2	6	1	2	ACEITES Y GRASAS	1,740,000.00	182,712.53	182,712.53
1	02	05	02	2	6	1	4	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	107,221.09	0	0.00
0	02	05	02	2	9	6	0	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100,000.00	3,922.08	3,922.08
1	02	05	02	2	9	6	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,100,000.00	3,922.08	3,922.08
0	02	05	02	3	5	5	0	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	820,000.00	25,509.66	25,509.66
1	02	05	02	3	5	5	1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	820,000.00	25,509.66	25,509.66
0	02	05	02	9	1	1	0	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	3,454,697.50	835,004.96	835,004.96
1	02	05	02	9	1	1	1	CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	103,228.60	24,949.79	24,949.79
1	02	05	02	9	1	1	2	BANOBRA 7184	1,879,217.05	454,196.40	454,196.40
1	02	05	02	9	1	1	3	BANOBRA 7186	1,472,251.85	355,858.77	355,858.77
1	02	05	02	9	2	1	0	BANOBRA 7212	4,291,438.14	1,191,650.87	1,191,650.87
								INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
								TOTAL	75,772,819.28	16,793,069.34	17,095,868.66



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

16,793,069.34 302,799.32 17,095,868.66



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORTASEG 2018



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx




MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Análisis: Fuente de Financiamiento -- Programa Presupuestario

N	FF	OF	RF	Prog	Prop	TProy	NProy	TAct	NAct	Descripción	Apr-Anual	Pag Ene-Mar
0	02	00	00	000	00	-	000	-	00	ETIQUETADO	10,885,543.00	0.00
0	02	05	00	000	00	-	000	-	00	RECURSOS FEDERALES	10,885,543.00	0.00
0	02	05	03	000	00	-	000	-	00	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD	10,885,543.00	0.00
1	02	05	03	020	00	-	000	-	00	TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	10,885,543.00	0.00
TOTAL											10,885,543.00	0.00

Apr: Aprobado, Pag: Pagado





H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN

2015-2018


DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU-PASH) “GESTION DE PROYECTOS”



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



01586



Mpio. De Tecomán, Colima. 30 de abril de 2018.
Oficio No. 032/2018.

Asunto: Primer trimestre
Formato Único 2018

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCIA
Secretario de Planeación y Finanzas
Del Gobierno del Estado de Colima.

PRESENTE:

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la oportunidad de informar la declaración del Formato Único y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

1. **GESTION DE PROYECTOS.**- No se registró nada del FAIS 2018 ya que no se dieron de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS), debido a que la fecha de autorización del POA fue el mismo día que se cierra la plataforma para que posteriormente sea exportado la información a al sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
2. **NIVEL FINANCIERO.**- Se capturo los rendimientos, aprobado, ministrado, ..., y pagado de los programas FAIS 2018, FORTAMUN 2018 Y FORTASEG 2018.
3. **INDICADORES.**- se capturo los indicadores de los programas de FAIS 2018 y FORTAMUN 2018


Se anexan los formatos descargados, en los cuales se sustenta lo anterior.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



Ing. Juan Gabriel Álvarez Torres.

- C.c.p. C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de Tecomán.- para su conocimiento.
- C.c.p. Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol.- Mismo fin.
- C.c.p. Mtra. Indira Isabel García Pérez.-Auditor Superior del Estado. (OSAFIG).-Mismo fin.
- C.c.p. C.P. Martha Valenzuela Verduzco.-Tesorera Mpal.- Mismo fin.
- C.c.p. L.A.E. Miguel Ángel Velázquez Cervantes.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx



Recibido
11:30 hrs

Total: 85

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora


El H. Ayuntamiento de Tecoman No registro nada del FAIS 2018 ya que no se dieron de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS), debido a que la fecha de autorización del POA fue el mismo día que se cierra la plataforma para que posteriormente sea exportado la información a al sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones
					Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	

El H. Ayuntamiento de Tecoman No registro nada del FAIS 2018 ya que no se dieron de alta en la matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS), debido a que la fecha de autorización del POA fue el mismo día que se cierra la plataforma para que posteriormente sea exportado la información a al sistema de Formato Único (SFU) administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).





H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU-PASH) “NIVEL FINANCIERO”



“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública


ENTIDAD:
Primer Trimestre 2018

Descripción de Programas Presupuestarios												
Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	\$348	
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN		
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	\$4,358	
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN		
Colima	Tecomán	1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	\$2,157	
Colima	Tecomán	2.- PARTIDA	2018	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN		



PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCP	
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11173148	11173148	7821203.6	0	0	0	0	N/A	
2 - GASTO DE INVERSIÓN	439 - OTROS SUBSIDIOS	11173148	11173148	7821203.6	0	0	0	0	N/A	
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	51926134.88	51926134.88	15577839	2359590.84	2359590.84	2359590.84	2359590.84	N/A	
1 - GASTO CORRIENTE	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	51926134.88	51926134.88	15577839	2359590.84	2359590.84	2359590.84	2359590.84	N/A	ABONO CREDITO BANOBRAS FAIS 2016 (ENE-MAR)
	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	76957773	76957773	19239444	17095868.66	17095868.66	17095868.66	17095868.66	N/A	
1 - GASTO CORRIENTE	438 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	76957773	76957773	19239444	17095868.66	17095868.66	17095868.66	17095868.66	N/A	





AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018

DIRECCION DE PLANEACION
Y DESARROLLO MUNICIPAL

FORMATO UNICO DE HACIENDA (SFU-PASH) “INDICADORES”




“ Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y
universal Juan José Arreola”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 322-9470 www.tecoman.gob.mx

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Responsable del Registro del Avance	Entidad Federativa	Municipio	Programa Presupuestario							
			Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional
Municipio	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Municipio	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipio	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social



Indicadores							
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	42
Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	76957773
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	21



Primer Trimestre 2010

Meta y Avance al periodo		
Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación

0 0

19239444 25

0 0





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de marzo de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2018																	
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo "La Candelaria" en la col. La Palmita.	Tecomán	Col.la Palmita.	570,000.00				570,000.00		1	Pozo	470	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Suministro e instalación de macromedidor y adecuación del tren de descarga en pozo de la localidad de Madrid (APAU)	Tecomán	Madrid	150,000.00		100,000.00		50,000.00		1	Pozo	833	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Suministro e instalación de 3 macromedidores y adecuación del tren de descarga en pozos de la localidad de Cerro de Ortega (APAU)	Tecomán	Cerro de Ortega	450,000.00		300,000.00		150,000.00		3	Pozos	1667	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	400,000.00				400,000.00		1	Pozo	207	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	Sectorización del sistema de agua potable (1a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROII)	Tecomán	Madrid	5,000,000.00		3,750,000.00		1,250,000.00		1	Tanque	750	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de alcantarilla en calle Honduras esq. con Américas de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	40,000.00				40,000.00		9	ml	60	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calles de la localidad de Cerro de Ortega (Ignacio Ramírez y Antonio Leaño)	Tecomán	Cerro de Ortega	650,000.00				650,000.00		195	ml	30	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calles de Col. Centro en la localidad de Cerro de Ortega , zona oriente. HABITAT-SEDATU	Tecomán	Cerro de Ortega	1,500,000.00		750,000.00		750,000.00		390	ml	15	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Ampliación de red de drenaje en tramo paralelo a carretera Federal (junto a huerta de Sr Gudiño) en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	550,000.00				550,000.00		183	ml	15	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Francisco Velasco Curiel de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	300,000.00				300,000.00		100	ml	12	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Américas tramo Guatemala- México de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	300,000.00				300,000.00		100	ml	19	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle el Salvador entre calle Bolivia y Cuba en la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	270,000.00				270,000.00		80	ml	18	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac	Tecomán	Col. Tepeyac	1,425,000.00				1,425,000.00		444	ml	45	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Gudiño, Col. Tepeyac	Tecomán	Col. Tepeyac	535,000.00				535,000.00		190	ml	39	MARZO	OCTUBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Campo Aéreo, Col. Noriega Pizano	Tecomán	Col. Noriega Pizano	1,740,000.00				1,740,000.00		368	ml	72	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Pino Suarez, Col. la Palmita	Tecomán	Col. La Palmita	752,000.00				752,000.00		121	ml	15	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%





Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de marzo de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN	INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)		OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Río Yaquí, Col. Indeco	Tecomán	Col. Indeco	454,000.00				454,000.00		118	ml	23	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Apolonio Contreras Col. Tuxpan	Tecomán	Col. Tuxpan	1,387,000.00				1,387,000.00		402	ml	78	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Veracruz, Col. Noriega Pizano	Tecomán	Col. Noriega Pizano	410,000.00				410,000.00		99	ml	18	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	rehabilitación de red de drenaje en calle Andador 16, Col. Chamizal	Tecomán	Col. El Chamizal	693,000.00				693,000.00		118	ml	30	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Antonio Barbosa Heldt, Col. Ponciano Arriaga	Tecomán	Col. Ponciano Arriaga	803,000.00				803,000.00		245	ml	48	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Belice, Col. Bayardo	Tecomán	Col. Bayardo	394,000.00				394,000.00		120	ml	18	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Nicaragua, Col. Bayardo	Tecomán	Col. Bayardo	489,000.00				489,000.00		144	ml	15	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable de 8" en la calle Río Naranja entre Medellín e Hidalgo en Col. Las Palmas	Tecomán	Col. Las Palmas	292,300.00				292,300.00		116	ml	18	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de la red de agua potable de 8" en la Col. Palmares	Tecomán	Col. Palmares	98,000.00				98,000.00		40	ml	42	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua (1a etapa)	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	350,000.00				350,000.00		291	ml	28	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de Madrid calle Américas tramo Guatemala- México	Tecomán	Madrid	100,000.00				100,000.00		100	ml	19	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de línea de agua potable de 2" en la comunidad de Chanchopa	Tecomán	Chanchopa	70,000.00				70,000.00		100	ml	40	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de red de agua potable en Col. San Pedro (APAU)	Tecomán	Col. San Pedro	1,800,000.00		900,000.00		900,000.00		1066	ml	15	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de colector sanitario en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Allende en Col. Centro.	Tecomán	Col. Centro	3,900,000.00				3,900,000.00		190	ml	28	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real. (2da etapa)	Tecomán	Playa el Real	2,200,000.00				2,200,000.00		289	ml	30	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción de planta de tratamiento y emisor (2da etapa), para beneficiar a la localidad colonia Ladislao Moreno, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROII)	Tecomán	Ladislao Moreno	5,500,000.00		4,400,000.00		1,100,000.00		1800	ml	130	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de marzo de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION		Construcción de planta de tratamiento y emisor (3da etapa), en colonia Ladislao Moreno.	Tecomán	Ladislao Moreno	1,048,422.67				1,048,422.67		1000	ml	MARZO	DICIEMBRE	0%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores E. P. Libertad, Col. Libertad	Tecomán	Col. Libertad	318,000.00				318,000.00		1	Comedor	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores de E.P. Crescencio Figueroa, en Madrid. (2da. etapa)	Tecomán	Madrid	200,000.00				200,000.00		1	techumbre	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) y (SANITARIOS).	Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios de Escuela Primaria en El Real.	Tecomán	Playa el Real	36,000.00				36,000.00		15	ml	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) y (SANITARIOS).	Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios en Escuela Primaria en Pascuales	Tecomán	Playa Pascuales	32,000.00				32,000.00		15	ml	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	BIBLIOTECAS	Mantenimiento de bibliotecas	Tecomán	Tecomán	200,000.00				200,000.00		3	Bibliotecas	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Construcción de techumbre en Escuela Primaria Ignacio Allende en la Col. Tepeyac.	Tecomán	Col. Tepeyac	1,620,000.00				1,620,000.00		1	techumbre	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Construcción de techumbre en Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt en la Col. Diaz Ordaz.	Tecomán	Col. Diaz Ordaz	1,660,000.00				1,660,000.00		1	techumbre	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	987,000.00				987,000.00		18.5	km	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	Aspersoras de mochila (200)	Tecomán	Tecomán	200,000.00				100,000.00	100,000.00	200	MOCHILAS	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
SALUD	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Construcción de Centro de Salud (2a. etapa), SEDESOL-GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO.	Tecomán	Cerro de Ortega	3,075,000.00		1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00		1	Centro	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	Tecomán	Tecomán	1,560,000.00				1,560,000.00		66	luminarias	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Construcción de rampas en acceso a E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	Tecomán	Caleras	15,000.00				15,000.00		4	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	200,000.00				200,000.00		457	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de marzo de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de la Salada.	Tecomán	La Salada	67,000.00				67,000.00		48	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad del Saucito.	Tecomán	El Saucito	200,000.00				200,000.00		457	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calle Uruguay esq. con calle Américas en la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	300,000.00				300,000.00		600	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	100,000.00				100,000.00		200	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad Ruiz Cortines.	Tecomán	Ruiz Cortines	100,000.00				100,000.00		200	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras					100,000.00		200	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrado ahogado en calle el salvador entre calle Bolivia y cuba en la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid					450,000.00		525	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Pavimentación a base de concreto asfáltico de av. Américas tramo calle Uruguay-Guatemala en la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid					1,600,000.00		2461	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la localidad de Cerro de Ortega (10 de Mayo) HABITAT-SEDATU	Tecomán	Cerro de Ortega			200,000.00		200,000.00		840	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en calles de Col. Centro en Cerro de Ortega, zona oriente. HABITAT-SEDATU	Tecomán	Cerro de Ortega	1,250,000.00		625,000.00		625,000.00		390	ml	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en varias calles Col. Luis Donaldo Colosio, Palma Real y Griselda Álvarez. HABITAT-SEDATU	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00		800,000.00		800,000.00		3200	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Tuxpan	Tecomán	Col. Tuxpan	450,000.00				450,000.00		1	comedor	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz (2da. Etapa).	Tecomán	Col. Sor Juana Inés de la Cruz					200,000.00		1	comedor	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Vicente Guerrero	Tecomán	Col. Vicente Guerrero					350,000.00		1	comedor	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa					70,000.00		140	m2	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	ELECTRIFICACION	Convenio con CFE	Tecomán	Tecomán			105,000.00		245,000.00		-----	-----	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
VIVENDA	CUARTOS DORMITORIOS	Construcción de 300 cuartos dormitorio. SEDATU	Tecomán	Tecomán			9,765,000.00		4,185,000.00		300	Cuartos Dormitorios	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	Tecomán	Tecomán					146,000.00		-----	-----	MARZO	DICIEMBRE	0%	0%

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de marzo de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)															
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICAS, Y EN TIC	Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos del FAISM.	Tecomán	Tecomán					250,000.00				MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOSINTEGRALES	Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	Tecomán	Tecomán					996,000.00				MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
SERVICIOS CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL		Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	Tecomán	Tecomán					400,000.00				MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE	MOBILIARIO Y EQUIPO	Adquisición De Software Y Hardware	Tecomán	Tecomán					203,522.70				MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	MOBILIARIO Y EQUIPO	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	Tecomán	Tecomán					60,000.00				MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	METROS	Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de Espacios para Atención al Público).	Tecomán	Tecomán					375,000.00				MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
		Pago del Crédito BANOBRAS-FISM 2016 según convenio correspondiente al ejercicio 2018.	Tecomán	Tecomán					7,079,889.51				MARZO	DICIEMBRE	0%	0%
TOTAL						48,790,722.67	-	22,720,000.00	1,025,000.00	51,926,134.88	100,000.00					

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



C. JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN