



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



Mpio. De Tecoman, Colima. 01 de noviembre de 2018.
Memorandum No.019/2018.

Asunto: **Subir información a página oficial del ayuntamiento.**

C.P. MARCO ANTONIO SALAS MORENO
Contralor Municipal.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fais) ejercicio 2018 y Fortamun 2018; en lo referente a:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de las entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

c) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

De igual manera se anexa información similar para dar cumplimiento a lo normativo que rige Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG 2018), Proyectos de Desarrollo Regional, Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género y el Programa de Infraestructura Indígena.

Por lo antes expuesto se anexa información del **tercer trimestre** del ejercicio 2018 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecoman. Para su conocimiento.
.c.p.- L.A.E. Héctor Ramón González García.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p. Archivo.
JGAT/iag



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2018



Tecomán
ESPACIO DEL SECRETARIO
DE PLANEACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
 ADMINISTRACION 2018 – 2021
 Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal

Mpio. De Tecomán, Colima. 17 de octubre de 2018.
 Oficio No. 001/2018.

ACUSE

19 OCT. 2018
RECIBIDO 3840
 NOMBRE: *[Firma]* HORA: *8:00*

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
 Secretario de Planeación y Finanzas
 del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Asunto: ~~Tercer Informe Trimestral~~
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DESARROLLO SOCIAL
 19 OCT. 2018
9:25 am
RECIBIDO
 M.A. Ricardo Roberto Avila Recillas
 Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso b) de la fracción II del apartado d) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información al Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizarán con el FAIS 2018; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC; así mismo se envía dicha información al correo dirprogram.planeacion@gmail.com

De igual manera, se anexa el tercer informe trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2018, correspondiente al periodo del 01 julio a 30 de septiembre, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com.

Se informa que las obras autorizadas en el Programa de Obra Anual 2018 con recursos del FAIS dentro del Ramo 33 se dieron de alta 77 proyectos, se capturaron los datos de financiamiento, se capturaron 4 proyectos en el Prodim y 3 conceptos de Gastos Indirectos en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), misma información fue exportada a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de seguimiento de los recursos federales transferidos ciclo 2018 periodo Tercer Trimestre (julio - septiembre).

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA
RECIBIDO
 19 OCT. 2018
 Recibido: *[Firma]* Hora: *10:55 hrs*

Atentamente,
 El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES

RECIBIDO
 T.SORSA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
 19/10/2018
 11:00

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol. Mismo fin.
- C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.- Auditor Superior del Estado. (OSAFIG). Mismo fin.
- C.c.p.- L.A.E. Héctor Ramón González García.- Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. Marco Antonio Salas Moreno.- Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo

OSAFIG
 19 OCT. 2018
Angelica 08:18
 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA
Marilisa Pérez 11:00 AM
 19 OCT. 2018
RECIBIDO
 CONTRALORIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



FAIS 2018

(Formato CONAC)



H. Ayuntamiento de Tecoman
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018



Monto que reciban del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo "La Candelaria" en la col. La Palmita.	\$570,000.00	Colima	Tecomán	Col.la Palmita.	1 Pozo	470
Suministro e instalación de macromedidor y adecuación del tren de descarga en pozo de la localidad de Madrid (APAUR)	\$60,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	1 Pozo	833
Suministro e instalación de 3 macromedidores y adecuación del tren de descarga en pozos de la localidad de Cerro de Ortega (APAUR)	\$180,000.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	3 Pozos	1667
Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Tecolapa.	\$400,000.00	Colima	Tecomán	Tecolapa	1 Pozo	207
Ampliación del sistema de agua potable (1a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el Municipio de Tecoman. CDI (PROII)	\$1,250,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	1 Tanque	750
Construcción de alcantarilla en calle Honduras esq. con Américas de la localidad de Madrid.	\$40,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	9 ml	60
Rehabilitación de red de drenaje en calles de la localidad de Cerro de Ortega (Ignacio Ramírez y Antonio Leño)	\$650,000.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	195 ml	25
Rehabilitación de red de drenaje en calle Francisco Velasco Curiel de la localidad de Caleras.	\$300,000.00	Colima	Tecomán	Caleras	100 ml	12
Rehabilitación de red de drenaje en calle Américas tramo Guatemala- México de la localidad de Madrid.	\$300,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	100 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en calle el Salvador entre calle Bolivia y Cuba en la localidad de Madrid.	\$270,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	80 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac	\$1,425,000.00	Colima	Tecomán	Col. Tepeyac	444 ml	70
Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Gudiño, Col. Tepeyac	\$535,000.00	Colima	Tecomán	Col. Tepeyac	190 ml	19
Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Gudiño, Col. Tepeyac (2a. Etapa)	\$564,495.89	Colima	Tecomán	Col. Tepeyac	127 ml	5
Rehabilitación de red de drenaje en calle Campo Aéreo, Col. Noriega Pizano	\$1,740,000.00	Colima	Tecomán	Col. Noriega Pizano	368 ml	67
Rehabilitación de red de drenaje en calle Pino Suárez, Col. la Palmita	\$752,000.00	Colima	Tecomán	Col. La Palmita	121 ml	25
Rehabilitación de red de drenaje en calle Río Yaqui, Col. Indeco	\$454,000.00	Colima	Tecomán	Col. Indeco	118 ml	16
Rehabilitación de red de drenaje en calle Apolonio Contreras Col. Tuxpan	\$1,387,000.00	Colima	Tecomán	Col. Tuxpan	402 ml	78
Rehabilitación de red de drenaje en calle Veracruz, Col. Noriega Pizano	\$410,000.00	Colima	Tecomán	Col. Noriega Pizano	99 ml	13
rehabilitación de red de drenaje en calle Andador 16, Col. Chamizal	\$693,000.00	Colima	Tecomán	Col. El Chamizal	118 ml	38
Rehabilitación de red de drenaje en calle Antonio Barbosa Heldt, Col. Ponciano Arriaga	\$803,000.00	Colima	Tecomán	Col. Ponciano Arriaga	245 ml	48
Rehabilitación de red de drenaje en calle Belice, Col. Bayardo	\$394,000.00	Colima	Tecomán	Col. Bayardo	120 ml	18
Rehabilitación de red de drenaje en calle Nicaragua, Col. Bayardo	\$489,000.00	Colima	Tecomán	Col. Bayardo	144 ml	21
Rehabilitación de red de drenaje en calle Guadalajara de la Col. Cofradía de Juárez en Tecoman.	\$675,383.21	Colima	Tecomán	Tecomán	390 ml	28



H. Ayuntamiento de Tecoman
Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2018



Monto que reciben del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar en la Col. Cofradía de Juárez.	\$2,000,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	300 ml	48
Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en la calle San Gabriel entre Manuel Alvarez y Manuel Gudiño en la colonia Tepeyac.	\$535,383.21	Colima	Tecomán	Tecomán	120 ml	26
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Uzumacinta de Río Papaloapan a Río Balsas y calle Río Balsas de Río Uzumacinta a sur, en la Col. Indeco	\$786,357.70	Colima	Tecomán	Tecomán	200 ml	26
Rehabilitación de la red de agua potable de 8" en la calle Río Naranja entre Medellín e Hidalgo en Col. Las Palmas	\$292,300.00	Colima	Tecomán	Col. Las Palmas	116 ml	18
Ampliación de la red de agua potable de 8" en la Col. Palmares	\$98,000.00	Colima	Tecomán	Col. Palmares	40 ml	10
Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua (1a. etapa)	\$350,000.00	Colima	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	291.66 ml	19
Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de Madrid calle Américas tramo Guatemala- México	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	100 ml	9
Ampliación de línea de agua potable de 2" en la comunidad de Chanchopa	\$70,000.00	Colima	Tecomán	Chanchopa	100 ml	5
Ampliación de 2.2 km de red de agua potable y 288 tomas en la cabecera municipal de Tecoman, Colima. (APAU).	\$900,000.00	Colima	Tecomán	Col. San Pedro	1,066 ml	288
Rehabilitación de colector sanitario en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Allende en Col. Centro.	\$3,900,000.00	Colima	Tecomán	Col. Centro	190 ml	20
Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real. (2da etapa)	\$2,200,000.00	Colima	Tecomán	Playa el Real	289 ml	30
Construcción del sistema de saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad colonia Ladislao Moreno, en el Municipio de Tecoman. CDI (PROII)	\$1,100,000.00	Colima	Tecomán	Ladislao Moreno	1,800 ml	130
Construcción de planta de tratamiento y emisor (3da etapa), en colonia Ladislao Moreno.	\$1,048,422.67	Colima	Tecomán	Ladislao Moreno	1,000 ml	130
Construcción de línea de conducción a tanque regulador de agua potable en la comunidad de Madrid.	\$853,500.00	Colima	Tecomán	Madrid	280 ml	750
Construcción de línea de conducción en av. 20 de noviembre y calle Pedro Gutiérrez en col. Benito Juárez. (Pozo la Candelaria)	\$353,096.77	Colima	Tecomán	Tecomán	250 ml	470
Construcción de comedores E. P. Libertad, Col. Libertad	\$318,000.00	Colima	Tecomán	Col. Libertad	1 Comedor	150
Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios de Escuela Primaria en El Real.	\$70,000.00	Colima	Tecomán	Playa el Real	15 ml	10
Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios en Escuela Primaria en Pascuales	\$70,000.00	Colima	Tecomán	Playa Pascuales	15 ml	12
Mantenimiento de bibliotecas	\$200,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	3 Bibliotecas	60
Construcción de techumbre en Escuela Primaria Ignacio Allende en la Col. Tepeyac.	\$1,620,000.00	Colima	Tecomán	Col. Tepeyac	1 techumbre	150
Construcción de techumbre en Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt en la Col. Diaz Ordaz.	\$1,660,000.00	Colima	Tecomán	Col. Diaz Ordaz	1 techumbre	150



H. Ayuntamiento de Tecoman
Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2018



Monto que reciben del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Rehabilitación de cancha techada en la E.S. Gustavo Vazquez Montes, Col. San Antonio.	\$500,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1 techumbre	150
Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	\$987,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	18.5 km	100
Aspersoras de mochila (200)	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	200 MOCHILAS	100
Construcción de Centro de Salud (2a. etapa), SEDESOL-GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO.	\$1,025,000.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Centro	1200
Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	\$1,560,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	66 luminarias	520
Construcción de rampas en acceso a E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	\$15,000.00	Colima	Tecomán	Caleras	4 m2	60
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$200,000.00	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	457.14 m2	12
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de la Salada.	\$67,000.00	Colima	Tecomán	La Salada	48.72 m2	16
Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad del Saucito.	\$200,000.00	Colima	Tecomán	El Saucito	457.14 m2	11
Mejoramiento de calle Uruguay esq. con calle Américas en la comunidad de Madrid.	\$300,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	600 m2	20
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Callejones	200 m2	30
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad Ruiz Cortines.	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Ruiz Cortines	200 m2	30
Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Caleras.	\$100,000.00	Colima	Tecomán	Caleras	200 m2	42
Construcción de empedrado ahogado en calle el salvador entre calle Bolivia y cuba en la comunidad de Madrid.	\$450,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	525 m2	18
Pavimentación a base de concreto asfáltico de av. Américas tramo calle Uruguay-México y tramo calle México frente a Bachillerato No. 24 de la U de C. en Madrid.	\$1,600,000.00	Colima	Tecomán	Madrid	2,850 m2	56
Construcción de empedrados y machuelos en calle Libertad Col. Centro en Cerro de Ortega.	\$750,000.00	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	1,400 m2	35
Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la Col. Luis Donaldo Colosio.	\$400,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	1,000 m2	62
Construcción de empedrados y machuelos en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$400,000.00	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	1,000 m2	15
Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz (2da. Etapa).	\$200,000.00	Colima	Tecomán	Col. Sor Juana Inés de la Cruz	1 comedor	30
Construcción de comedor comunitario en la Col. Amalia Solórzano (2a. Etapa)	\$185,000.00	Colima	Tecomán	Col. Amalia Solórzano	1 comedor	30
Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	\$70,000.00	Colima	Tecomán	Chanchopa	140 m2	30
Construcción de 50 mts. de BT subterráneo (2+1), en calle Carlos Padilla, Col. Villas del Sol.	\$34,433.71	Colima	Tecomán	Tecomán	50 ml	6



H. Ayuntamiento de Tecoman
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2018



Monto que reciban del FAIS: \$ 51,926,134.88

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
Construcción de 50 mts. de BT cable múltiple (2+1), en calle Uruguay esquina Argentina, Madrid.	\$12,046.71	Colima	Tecomán	Madrid	50 ml	4
Construcción de 50 mts. de MT y 100 mts. de BT cable múltiple (2+1) con adición de 1 transformador de 15 kva, en calle principal, Col. San Pedro.	\$62,086.47	Colima	Tecomán	Tecomán	150 ml	20
Construcción de 200 mts. de BT cable múltiple (2+1) con adición de 1 transformador de 15 kva, en calle Valle Boreal, entre Coquimatlán y Armería Col. Valle Querido.	\$73,471.35	Colima	Tecomán	Tecomán	200 ml	20
Construcción de BT cable múltiple (2+1), 100 mts. calle Zaragoza y Francisco Villa, 52 mts. calle Zaragoza y prol. 2 de Abril y 65 mts. en calle 5 de Mayo esquina Zaragoza en Tecolapa.	\$57,744.98	Colima	Tecomán	Tecolapa	217 ml	15
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$146,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$250,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	\$996,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	\$400,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Adquisición De Software Y Hardware	\$203,522.70	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	\$60,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de Espacios para Atención al Público).	\$375,000.00	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----
Pago del Crédito BANOBRAS-FISM 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2018.	\$7,079,889.51	Colima	Tecomán	Tecomán	-----	-----

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



POA 2018 (Formato POA2)



Avance al 30 de septiembre de 2018.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2018) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2018																	
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo "La Candelaria" en la col. La Palmita.	Tecomán	Col. la Palmita.	570,000.00	547,461.36			570,000.00		1	Pozo	470	14-may-18	12-jun-18	96%	96%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Suministro e instalación de macromedidor y adecuación del tren de descarga en pozo de la localidad de Madrid (APAIUR)	Tecomán	Madrid	150,000.00	50,000.00	90,000.00		60,000.00		1	Pozo	833	12-jul-18	Diciembre	83%	83%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Suministro e instalación de 3 macromedidores y adecuación del tren de descarga en pozos de la localidad de Cerro de Ortega. (APAIUR)	Tecomán	Cerro de Ortega	450,000.00	150,000.00	270,000.00		180,000.00		3	Pozos	1667	12-jul-18	Diciembre	83%	83%
AGUA Y SANEAMIENTO	CARCAMO	Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable en la comunidad de Tecolapa	Tecomán	Tecolapa	400,000.00	399,852.00			400,000.00		1	Pozo	207	21-may-18	02-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	Ampliación del sistema de agua potable (1a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROII)	Tecomán	Madrid	5,000,000.00	523,103.13	3,750,000.00		1,250,000.00		1	Tanque	750	23-abr-18	21-jul-18	100%	42%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE PLUVIAL	Construcción de alcantarilla en calle Honduras esq. con Américas de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	40,000.00	40,000.00			40,000.00		13.5	ml	60	11-jun-18	25-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calles de la localidad de Cerro de Ortega (Ignacio Ramírez y Antonio Leado).	Tecomán	Cerro de Ortega	650,000.00	649,997.82			650,000.00		185	ml	25	23-abr-18	23-may-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Francisco Velasco Curiel de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	300,000.00	299,152.81			300,000.00		104	ml	12	07-may-18	05-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Américas tramo Guatemala- México de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	300,000.00	299,652.31			300,000.00		112	ml	18	14-may-18	29-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle el Salvador entre calle Bolivia y Cuba en la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	270,000.00	269,749.40			270,000.00		112	ml	18	14-may-18	29-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Guillermo Prieto, Col. Tepeyac	Tecomán	Col. Tepeyac	1,425,000.00	1,420,266.57			1,425,000.00		440	ml	70	14-may-18	27-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Gudiño, Col. Tepeyac	Tecomán	Col. Tepeyac	535,000.00	534,529.67			535,000.00		203	ml	19	23-abr-18	25-may-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Manuel Gudiño, Col. Tepeyac (2a. Etapa)	Tecomán	Col. Tepeyac	564,495.89	563,545.59			564,495.89		127	ml	5	26-jul-18	08-ago-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Campo Aéreo, Col. Noriega Pizano	Tecomán	Col. Noriega Pizano	1,740,000.00	1,719,578.25			1,740,000.00		354	ml	67	14-may-18	27-jun-18	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Pino Suarez, Col. la Palmita	Tecomán	Col. La Palmita	752,000.00	751,906.91			752,000.00		113	ml	25	07-may-18	05-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Río Yaquí, Col. Indeco	Tecomán	Col. Indeco	454,000.00	448,849.73			454,000.00		111	ml	16	21-may-18	19-jun-18	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Apolonio Contreras Col. Tuxpan	Tecomán	Col. Tuxpan	1,387,000.00	1,379,151.31			1,387,000.00		376	ml	78	14-may-18	27-jun-18	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Veracruz, Col. Noriega Pizano	Tecomán	Col. Noriega Pizano	410,000.00	393,344.34			410,000.00		100	ml	13	14-may-18	12-jun-18	100%	96%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	rehabilitación de red de drenaje en calle Andador 16, Col. Chamizal	Tecomán	Col. El Chamizal	693,000.00	692,287.26			693,000.00		203	ml	38	23-abr-18	23-may-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Antonio Barbosa Heldt, Col. Ponciano Arriaga	Tecomán	Col. Ponciano Arriaga	803,000.00	801,513.97			803,000.00		243	ml	48	23-abr-18	25-may-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Belice, Col. Bayardo	Tecomán	Col. Bayardo	394,000.00	389,987.57			394,000.00		114	ml	18	23-abr-18	25-may-18	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Nicaragua, Col. Bayardo	Tecomán	Col. Bayardo	489,000.00	487,682.96			489,000.00		144	ml	21	23-abr-18	25-may-18	100%	100%



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2018) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje en calle Guadalajara de la Col. Cofradía de Juárez en Tecomán	Tecomán	Tecomán	675,383.21	202,584.93			675,383.21		183.3	ml	28	18-jun-18	07-jul-18	30%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colegio Militar en la Col. Cofradía de Juárez	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,800,647.33			2,000,000.00		323	ml	48	09-jul-18	22-ago-18	100%	90%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en la calle San Gabriel entre Manuel Alvarez y Manuel Guidón en la colonia Tepeyac	Tecomán	Tecomán	535,383.21	535,218.73			535,383.21		128.4	ml	26	25-jun-18	24-jul-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Uzumacinta de Río Papaloapan a Río Balsas y calle Río Balsas de Río Uzumacinta a sur, en la Col. Indeco	Tecomán	Tecomán	786,357.70	780,257.75			786,357.70		216	ml	26	03-jul-18	01-ago-18	100%	99%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable de 8" en la calle Río Naranjo entre Medellín e Hidalgo en Col. Las Palmas	Tecomán	Col. Las Palmas	292,300.00	279,228.43			292,300.00		125	ml	18	07-may-18	05-jun-18	100%	96%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de la red de agua potable de 8" en la Col. Palmares	Tecomán	Col. Palmares	98,000.00	97,522.46			98,000.00		95	ml	10	28-may-18	26-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua (1a etapa)	Tecomán	San Miguel Del Ojo De Agua	350,000.00	349,889.64			350,000.00		324.7	ml	19	11-jun-18	30-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de la red de agua potable y tomas domiciliarias en la comunidad de Madrid calle Américas Iramo Guatemala-México	Tecomán	Madrid	100,000.00	99,761.33			100,000.00		105	ml	9	14-may-18	29-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de línea de agua potable de 2" en la comunidad de Chanchopa	Tecomán	Chanchopa	70,000.00	70,000.00			70,000.00		95	ml	5	28-may-18	16-jun-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de 2.2 km de red de agua potable y 288 tomas en la cabecera municipal de Tecomán, Colima (APAIR)	Tecomán	Col. San Pedro	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00		900,000.00		2222	ml	288	12-jul-18	Diciembre	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCION	Rehabilitación de colector sanitario en calle Morelos, entre Griselda Alvarez y Allende en Col. Centro	Tecomán	Col. Centro	3,900,000.00	2,557,551.66			3,900,000.00		180	ml	20	11-jun-18	30-jul-18	66%	66%
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCION	Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real (2da etapa)	Tecomán	Playa el Real	2,200,000.00	2,200,000.00			2,200,000.00		220	ml	30	03-abr-18	12-abr-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCION	Construcción del sistema de saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad colonia Ladislao Moreno, en el Municipio de Tecomán. CDI (PROU)	Tecomán	Ladislao Moreno	5,500,000.00	526,150.70	4,400,000.00		1,100,000.00		1800	ml	130	23-abr-18	21-jul-18	100%	48%
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCION	Construcción de planta de tratamiento y emisor (3da etapa), en colonia Ladislao Moreno	Tecomán	Ladislao Moreno	1,048,422.67	-			1,048,422.67		410	ml	130	03-sep-18	22-sep-18	100%	0%
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCION	Construcción de línea de conducción a tanque regulador de agua potable en la comunidad de Madrid	Tecomán	Madrid	853,500.00	256,019.96			853,500.00		400	ml	750	18-jun-18	07-jul-18	100%	30%
AGUA Y SANEAMIENTO	LÍNEAS DE CONDUCCION	Construcción de línea de conducción en av. 20 de noviembre y calle Pedro Gutiérrez en col. Benito Juárez (Pozo la Candelaria)	Tecomán	Tecomán	353,096.77	105,812.49			353,096.77		231	ml	470	03-jul-18	01-ago-18	100%	30%
EDUCACION	PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES)	Construcción de comedores E. P. Libertad, Col. Libertad	Tecomán	Col. Libertad	318,000.00	314,680.80			318,000.00		1	Comedor	150	21-may-18	19-jun-18	100%	99%
EDUCACION	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) Y (SANITARIOS)	Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios de Escuela Primaria en El Real	Tecomán	Playa el Real	70,000.00	49,419.63			70,000.00		10	ml	10	09-jul-18	07-ago-18	100%	71%
EDUCACION	PRIMARIA (BARDAS PERIMETRALES) Y (SANITARIOS)	Construcción de bardas perimetrales y mejoramiento en sanitarios en Escuela Primaria en Pascuales	Tecomán	Playa Pascuales	70,000.00	55,089.69			70,000.00		25	ml	12	09-jul-18	07-ago-18	100%	79%
EDUCACION	BIBLIOTECAS	Mantenimiento de bibliotecas	Tecomán	Tecomán	200,000.00	199,899.08			200,000.00		5	Bibliotecas	60	18-jun-18	07-jul-18	100%	100%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE PARTICION DE EDUC. FISIC.	Construcción de techumbre en Escuela Primaria Ignacio Allende en la Col. Tepeyac	Tecomán	Col. Tepeyac	1,620,000.00	1,406,619.57			1,620,000.00		1	techumbre	150	21-may-18	09-jul-18	100%	87%
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE PARTICION DE EDUC. FISIC.	Construcción de techumbre en Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt en la Col. Diaz Ordaz	Tecomán	Col. Diaz Ordaz	1,660,000.00	738,404.00			1,660,000.00		1	techumbre	150	21-may-18	09-jul-18	100%	44%



Secretaría de Planeación y Finanzas
Dirección de Programación
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2018) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
EDUCACION	TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUC. FISIC.	Rehabilitación de cancha techada en la E. S. Gustavo Vazquez Montes, Col. San Antonio.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	499,898.98			500,000.00		1	techumbre	150	18-jun-18	07-jul-18	100%	100%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS	Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	987,000.00	987,000.00			987,000.00		41	km	100	23-abr-18	25-may-18	100%	100%
OTROS PROYECTOS	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS	Aspersoras de mochila (200)	Tecomán	Tecomán	200,000.00	100,000.00			100,000.00	100,000.00	200	MOCHILAS	100	01-sep-18	30-sep-18	100%	100%
SALUD	CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	Construcción de Centro de Salud (2a. etapa), SEDESOL-GOBIERNO DEL ESTADO-MUNICIPIO.	Tecomán	Cerro de Ortega	3,075,000.00	-	1,025,000.00	1,025,000.00	1,025,000.00		357 M2	Centro	1200	Noviembre	Diciembre	0%	0%
URBANIZACION	ALUMBRADO PUBLICO	Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias.	Tecomán	Tecomán	1,560,000.00	1,557,685.23			1,560,000.00		65	luminarias	520	14-may-18	02-jul-18	100%	100%
URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Construcción de rampas en acceso a E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras	Tecomán	Caleras	15,000.00	14,999.99			15,000.00		4.2	m2	60	15-jun-18	29-jun-18	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	200,000.00	195,741.40			200,000.00		665	m2	12	28-may-18	26-jun-18	100%	98%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad de la Salada.	Tecomán	La Salada	67,000.00	67,000.00			67,000.00		211	m2	16	11-jun-18	25-jun-18	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la comunidad del Saucito.	Tecomán	El Saucito	200,000.00	186,347.54			200,000.00		650	m2	11	28-may-18	26-jun-18	100%	93%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calle Uruguay esq. con calle Américas en la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	300,000.00	299,797.02			300,000.00		456	m2	20	28-may-18	26-jun-18	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	100,000.00	100,000.00			100,000.00		300	m2	30	23-abr-18	23-may-18	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad Ruiz Cortines.	Tecomán	Ruiz Cortines	100,000.00	100,000.00			100,000.00		300	m2	30	23-abr-18	23-may-18	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Mejoramiento de calles (varias) en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	100,000.00	99,999.99			100,000.00		327.45	m2	42	15-jun-18	29-jun-18	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrado ahogado en calle el salvador entre calle Bolivia y cuba en la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	450,000.00	449,883.37			450,000.00		1000	m2	18	14-may-18	29-jun-18	100%	100%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Pavimentación a base de concreto asaltico de av. Américas tramo calle Uruguay-México y tramo calle México frente a Bachillerato No. 24 de la U de C. en Madrid.	Tecomán	Madrid	1,600,000.00	1,193,919.68			1,600,000.00		3035	m2	56	09-jul-18	07-ago-18	100%	75%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en calle Libertad Col. Centro en Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	750,000.00	729,655.03			750,000.00		1577	m2	35	02-jul-18	31-jul-18	100%	97%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la Col. Luis Donald Colosio.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	379,363.51			400,000.00		1024	m2	62	25-jun-18	24-jul-18	100%	95%
URBANIZACION	CALLES (adoquin, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados y machuelos en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	400,000.00	384,350.07			400,000.00		1353	m2	15	09-jul-18	07-ago-18	100%	96%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz (2da. Etapa).	Tecomán	Col. Sor Juana Inés de la Cruz	200,000.00	199,999.97			200,000.00		1	comedor	30	02-abr-18	28-abr-18	100%	100%
URBANIZACION	COMEDORES COMUNITARIOS	Construcción de comedor comunitario en la Col. Amalia Solórzano (2a. Etapa)	Tecomán	Col. Amalia Solórzano	185,000.00	184,899.24			185,000.00		1	comedor	30	02-jul-18	31-jul-18	100%	100%
URBANIZACION	GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de banquetas en la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	70,000.00	68,823.69			70,000.00		124.22	m2	30	28-may-18	16-jun-18	100%	98%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de 50 mts. de BT subterráneo (2+1), en calle Carlos Padilla, Col. Villas del Sol.	Tecomán	Tecomán	49,191.01	-	14,757.30		34,433.71		50	ml	6	Noviembre	Diciembre	0%	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2018) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de 50 mts. de BT cable múltiple (2+1), en calle Uruguay esquina Argentina, Madrid.	Tecomán	Madrid	17,209.59	-	5,162.88		12,046.71		50	ml	4	Noviembre	Diciembre	0%	0%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de 50 mts. de MT y 100 mts. de BT cable múltiple (2+1) con adición de 1 transformador de 15 kva, en calle principal, Col. San Pedro.	Tecomán	Tecomán	88,694.96	-	26,608.49		62,086.47		150	ml	20	Noviembre	Diciembre	0%	0%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de 200 mts. de BT cable múltiple (2+1) con adición de 1 transformador de 15 kva, en calle Valle Boreal, entre Coquimatlán y Armería Col. Valle Querido.	Tecomán	Tecomán	104,959.07	-	31,487.72		73,471.35		200	ml	20	Noviembre	Diciembre	0%	0%
VIVIENDA	ELECTRIFICACION	Construcción de BT cable múltiple (2+1), 100 mts. calle Zaragoza y Francisco Villa, 52 mts. calle Zaragoza y prol. 2 de Abril y 65 mts. en calle 5 de Mayo esquina Zaragoza en Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	82,492.83	-	24,747.85		57,744.98		217	ml	15	Noviembre	Diciembre	0%	0%
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	Tecomán	Tecomán	146,000.00	29,078.40			146,000.00		-----	-----	-----	Marzo	Diciembre	20%	20%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICAS, Y EN TIC	Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Evaluación de Proyectos del FAISM.	Tecomán	Tecomán	250,000.00	-			250,000.00		-----	-----	-----	Noviembre	Diciembre	0%	0%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS INTEGRALES	Contratación de Servicios (Supervisión de obra)	Tecomán	Tecomán	996,000.00	888,738.39			996,000.00		-----	-----	-----	02-abr-18	15-oct-18	90%	89%
CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA MUNICIPAL		Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	250,000.00			400,000.00		-----	-----	-----	Septiembre	Noviembre	90%	63%
ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	MOBILIARIO Y EQUIPO	Adquisición De Software Y Hardware	Tecomán	Tecomán	203,522.70	-			203,522.70		-----	-----	-----	Noviembre	Diciembre	100%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	MOBILIARIO Y EQUIPO	Acondicionamiento De Espacios Físicos (Mobiliario Y Equipo)	Tecomán	Tecomán	60,000.00	-			60,000.00		-----	-----	-----	Noviembre	Diciembre	100%	0%
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	METROS	Acondicionamiento de Espacios Físicos (Adecuación de Espacios para Atención al Público).	Tecomán	Tecomán	375,000.00	-			375,000.00		-----	-----	-----	23-jul-18	05-sep-18	100%	0%
		Pago del Crédito BANOBRAS-FISM 2016 según convenio, correspondiente al ejercicio 2018.	Tecomán	Tecomán	7,079,889.51	6,293,235.12			7,079,889.51		-----	-----	-----	Enero	Octubre	89%	89%
TOTAL					63,588,899.12	41,696,787.76	10,537,764.24	1,025,000.00	51,926,134.88	100,000.00							



Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2018.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2018) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2018) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ORIGEN DE LOS RECURSOS " Programa de Infraestructura Indígena 2018 CDI (PROII) " Recurso Federal																	
AGUA Y SANEAMIENTO	DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	Ampliación del sistema de agua potable (1a. etapa), para beneficiar a la localidad Madrid, en el Municipio de Tecmán. CDI (PROII)	Tecmán	Madrid	5,000,000.00	3,747,954.03	3,750,000.00		1,250,000.00		1	Tanque	750	23-abr-18	21-jul-18	100%	100%
AGUA Y SANEAMIENTO	LINEAS DE CONDUCCION	Construcción del sistema de saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad colonia Ladislao Moreno, en el Municipio de Tecmán. CDI (PROII)	Tecmán	Ladislao Moreno	5,500,000.00	4,397,371.41	4,400,000.00		1,100,000.00		1800	ml	130	23-abr-18	21-jul-18	100%	100%
TOTAL					10,500,000.00	8,145,325.44	8,150,000.00	-	2,350,000.00	-							

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2016) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2016) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA FEDERAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
ORIGEN DE LOS RECURSOS PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL (PRODER) 2018 Recurso Federal																	
DEPORTIVA	INFRAESTRUCTURA	Construcción de cubierta, mejoramiento de superficie de cancha y colocación de módulo de juegos en parque La Divina Providencia en la colonia Cofradía de Juárez en Tecmán, Colima.	Tecmán	Col. Cofradía de Juárez	1,978,000.00	1,368,795.25	1,978,000.00				1	Techumbre	350	11-jun-18	30-jul-18	100%	69%
TOTAL					1,978,000.00	1,368,795.25	1,978,000.00	-	-	-							

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.
 ELABORÓ:
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
 ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



FORTAMUN 2018

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Apr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Eje Ene-Sep	Pag Ene-Sep
SERVICIOS PERSONALES	42,127,126.70	43,188,892.28	42,014,600.40	41,990,300.32	41,987,448.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	29,880,577.11	30,322,603.41	29,952,531.81	29,952,531.81	29,950,338.91
SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	29,880,577.11	30,322,603.41	29,952,531.81	29,952,531.81	29,950,338.91
SUELDO	25,876,635.19	26,212,234.42	25,892,981.24	25,892,981.24	25,890,788.34
QUINQUENIOS	4,003,941.92	4,110,368.99	4,059,550.57	4,059,550.57	4,059,550.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,052,457.21	1,571,559.33	1,412,937.52	1,388,637.44	1,388,637.44
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,052,457.21	1,571,559.33	1,412,937.52	1,388,637.44	1,388,637.44
SUELDO A PERSONAL EVENTUAL	1,052,457.21	1,571,559.33	1,412,937.52	1,388,637.44	1,388,637.44
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,781,542.43	4,837,174.34	4,500,316.36	4,500,316.36	4,500,316.36
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,299,905.63	1,327,050.71	1,257,148.37	1,257,148.37	1,257,148.37
PRIMA VACACIONAL	1,179,905.63	1,207,050.71	1,188,329.32	1,188,329.32	1,188,329.32
AGUINALDO	120,000.00	120,000.00	68,819.05	68,819.05	68,819.05
COMPENSACIONES	3,481,636.80	3,510,123.63	3,243,167.99	3,243,167.99	3,243,167.99
COMPENSACIONES	3,481,636.80	3,510,123.63	3,243,167.99	3,243,167.99	3,243,167.99
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,412,549.95	6,457,555.20	6,148,814.71	6,148,814.71	6,148,155.47
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	3,246,196.32	3,246,196.32	3,136,258.98	3,136,258.98	3,135,599.74
FONDO DE AHORRO	3,246,196.32	3,246,196.32	3,136,258.98	3,136,258.98	3,135,599.74
PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,166,353.63	3,211,358.88	3,012,555.73	3,012,555.73	3,012,555.73
AYUDA PARA RENTA	884,221.65	896,161.86	889,082.99	889,082.99	889,082.99
BONO DE JUGUETE	-	517.74	517.74	517.74	517.74
BONO DIA DE LA MADRE	54,224.56	61,419.40	61,419.40	61,419.40	61,419.40
BONO NAVIDENO	-	604.04	604.04	604.04	604.04
CANASTA BASICA	1,845,626.22	1,870,374.64	1,845,976.97	1,845,976.97	1,845,976.97
SEGURO DE VIDA	382,281.20	382,281.20	214,954.59	214,954.59	214,954.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,793,237.43	10,761,146.16	9,098,879.63	9,092,660.19	8,659,622.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,968,237.49	10,164,178.16	8,528,880.10	8,528,880.10	8,104,300.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,968,237.49	10,164,178.16	8,528,880.10	8,528,880.10	8,104,300.00
GASOLINA	5,582,821.68	6,443,762.35	6,009,062.99	6,009,062.99	5,584,482.89
DIESEL	1,305,000.00	3,640,000.00	2,506,877.39	2,506,877.39	2,506,877.39
ACEITES Y GRASAS	80,415.81	80,415.81	12,939.72	12,939.72	12,939.72
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	824,999.94	596,968.00	569,999.53	563,780.09	555,322.49
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	824,999.94	596,968.00	569,999.53	563,780.09	555,322.49
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	824,999.94	596,968.00	569,999.53	563,780.09	555,322.49
SERVICIOS GENERALES	996,370.11	1,027,717.82	352,447.46	352,447.46	352,447.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	-	233,178.10	-	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	-	233,178.10	-	-	-
SERVICIOS DE PREPARACION E IMPARTICION DE CURSOS	-	233,178.10	-	-	-
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	381,370.14	398,233.74	16,863.60	16,863.60	16,863.60
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	381,370.14	398,233.74	16,863.60	16,863.60	16,863.60
PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS.	381,370.14	398,233.74	16,863.60	16,863.60	16,863.60
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	614,999.97	396,305.98	335,583.86	335,583.86	335,583.86
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	614,999.97	396,305.98	335,583.86	335,583.86	335,583.86



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descripción	Apr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Dev Ene-Sep	Eje Ene-Sep	Pag Ene-Sep
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	614,999.97	396,305.98	335,583.86	335,583.86	335,583.86
DEUDA PUBLICA	5,801,090.04	6,238,253.46	6,238,253.46	6,238,253.46	6,238,253.46
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,561,924.37	2,561,924.37	2,561,924.37	2,561,924.37	2,561,924.37
AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	2,561,924.37	2,561,924.37	2,561,924.37	2,561,924.37	2,561,924.37
BANOBRAS 7184	76,551.23	76,551.23	76,551.23	76,551.23	76,551.23
BANOBRAS 7186	1,393,571.00	1,393,571.00	1,393,571.00	1,393,571.00	1,393,571.00
BANOBRAS 7212	1,091,802.14	1,091,802.14	1,091,802.14	1,091,802.14	1,091,802.14
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	3,239,165.67	3,676,329.09	3,676,329.09	3,676,329.09	3,676,329.09
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	3,239,165.67	3,676,329.09	3,676,329.09	3,676,329.09	3,676,329.09
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	-	-	-	-	-
ADEFAS	-	-	-	-	-
ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ACREEDORES DIVERSOS	-	-	-	-	-
TOTAL	56,717,824.28	61,216,009.72	57,704,180.95	57,673,661.43	57,237,771.59





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

FORTASEG 2018

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 ma Integral de Contabilidad Gubernamental
LITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
L 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Descripción	Apr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Pag Ene-Sep
TECNOLOGIA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	8,164,157.22	0.08	-
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	-	11,173,148.00	9,503,442.82
PROYECTO INTEGRAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	-	1,675,972.20	837,986.10
PROYECTO SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	-	1,675,972.20	837,986.10
PREVENCION DE VIOLENCIA DE GENERO	-	837,986.10	418,993.05
PREVENCION DE VIOLENCIA ESCOLAR	-	837,986.10	418,993.05
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	-	666,000.00	522,000.00
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA ASPIRANTES Y PERSONAL POLICIAL	-	666,000.00	522,000.00
EVALUACIONES DE PERSONAL EN ACTIVO(PERMANENCIAS, ASCENSOS Y PROMOCIONES)	-	558,000.00	414,000.00
EVALUACIONES DE NUEVO INGRESO	-	108,000.00	108,000.00
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	1,183,050.00	568,000.00
PROFESIONALIZACION/FORMACION INICIAL Y BECAS PARA ASPIRANTES	-	168,000.00	57,500.00
FORMACION INICIAL(ASPIRANTES)	-	60,000.00	57,500.00
BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL	-	108,000.00	-
PROFESIONALIZACION/FORMACION CONTINUA	-	381,000.00	381,000.00
COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL(FORMACION CONTINUA)	-	381,000.00	381,000.00
PROFESIONALIZACION/EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS	-	127,000.00	127,000.00
EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS	-	127,000.00	127,000.00
PROFESIONALIZACION/EVALUACION DEL DESEMPEÑO	-	19,050.00	-
EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO	-	19,050.00	-
PROFESIONALIZACION/FORMACION EN MATERIA DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	-	348,000.00	-
TALLER : LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION	-	348,000.00	-
PROFESIONALIZACION/FORMACION CONTINUA	-	140,000.00	2,500.00
TALLER: PROXIMIDAD SOCIAL	-	140,000.00	2,500.00

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
ema Integral de Contabilidad Gubernamental
LITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
L 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Descripción	Apr Ene-Sep	PrM Ene-Sep	Pag Ene-Sep
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	-	5,040,000.00	5,019,180.80
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL	-	5,040,000.00	5,019,180.80
CAMISOLA	-	1,000,000.00	999,920.00
PANTALON	-	1,000,000.00	999,920.00
BOTAS	-	1,250,000.00	1,249,900.00
GORRA TIPO BEISBOLERA	-	150,000.00	149,640.00
GAS LACRIMOGENO	-	60,000.00	59,856.00
CHALECO ANTIBALAS MINIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV	-	1,560,000.00	1,559,944.80
MATERIAL DE APOYO DE OPERACION PARA PRIMER RESPONDIENTE	-	20,000.00	-
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	2,280,000.00	2,235,000.00
EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	-	2,280,000.00	2,235,000.00
PICK UP DOBLE CABINA	-	1,440,000.00	1,397,600.00
SEDAN	-	840,000.00	837,400.00
RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION	-	328,125.80	321,275.92
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA	-	328,125.80	321,275.92
TERMINAL DIGITAL PORTATIL(RADIO)	-	264,000.00	257,807.68
BATERIAS PARA RADIO PORTATIL(LOTE DE 40 PIEZAS)	-	55,500.00	55,106.96
ACCESORIOS PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL	-	8,625.80	8,361.28
TOTAL	8,164,157.22	11,173,148.08	9,503,442.82

MUNICIPIO DE TECOMAN, COLOMBIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



**SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2018
PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE
EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**



Tecomán
 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 DIRECCIÓN DEL SECRETARIO
 DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

19 OCT. 2018

RECIBIDO

NOMBRE: *[Firma]* HORA: *8:30*

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
 Secretario de Planeación y Finanzas
 Del Gobierno del Estado de Colima.
 PRESENTE:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
 ADMINISTRACION 2018 – 2021
 Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal

Mpio. De Tecomán, Colima. 17 de octubre de 2018.
 Oficio No. 002/2018.

Asunto: *Tercer* ~~Segundo~~ trimestre
 Formato Único 2018

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz
 Coordinación de Fondo Federales de la
 Dirección General de Egresos

Con la oportunidad de informar se capturó en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de seguimiento de los recursos federales transferidos ciclo 2018 periodo Tercer Trimestre (julio - septiembre) y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En EJERCICIO DEL GASTO se capturaron los avances de:

1. FAIS 2018.
2. FORTAMUN 2018.
3. FORTASEG 2018.
4. Proyecto de Desarrollo Regional (PRODER) 2018.
5. Programa de Infraestructura Indígena (CDI - PROII) 2018.
6. Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género. (PFTPG) 2018.

En DESTINO DEL GASTO se capturó avance, contratos, fotos de:

1. Proyectos FAIS 2018.
2. Proyecto de Desarrollo Regional (PRODER) 2018.

En INDICADORES se capturó:

1. FAIS 2018
2. FORTAMUN 2018

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

9:5am
 19 OCT. 2018
RECIBIDO
 DIRECCION ESTATAL COLIMA

OSAFIG
 19 OCT. 2018
Angelica 09:17hrs.
 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
RECIBIDO

Atentamente,
 El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

H. AYUNTAMIENTO
 PRESIDENCIA
RECIBIDO
 19 OCT. 2018
 Recibido: *[Firma]* Hora: *10:55 hrs.*

TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TECOMÁN, COL.
RECIBIDO
[Firma]
 19/10/2018
 11:00

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
 C.c.p.- Profr. Carlos Cruz Mendoza.- Delegado Federal de Sedesol. Mismo fin.
 C.c.p.- Mtra. Indira Isabel García Pérez.- Auditor Superior del Estado. (OSAFIG). Mismo fin.
 C.c.p.- L.A.E. Héctor Ramón González García.- Tesorero Mpal. Mismo fin.
 C.c.p.- C.P.- Marco Antonio Salas Moreno.- Contralor Municipal. Mismo fin.
 C.c.p.- Archivo.

Malu...
 19 OCT. 2018

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y Universal Juan José Arreola”
 Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

RECIBIDO
 CONTRALORIA
 MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS
CICLO 2018 PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	14736.78	0	
Colima	Tecomán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	6631.83	0	
Colima	Tecomán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	
Colima	Tecomán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género	S010		H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Programa de Infraestructura Indígena	S179	Sin Especificar	Sin Especificar	0	0	
Colima	Tecomán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Entidades no Sectorizadas	47	Programa de Infraestructura Indígena	S179		H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007	Sin Especificar	Sin Especificar	7747.38	0	
Colima	Tecomán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Gobernación	4	Subsidios en materia de seguridad pública	U007		H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128	Sin Especificar	Sin Especificar	18.36	0	
Colima	Tecomán	Partida genérica	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Provisiones Salariales y Económicas	23	Proyectos de Desarrollo Regional	U128		H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión

Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Total del Programa													
Presupuestario	51926134.88	51926134.88	46733517	45890997.48	45890997.48	41604479.91	41596787.76			N/A	N/A		
438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	51926134.88	51926134.88	46733517	45890997.48	45890997.48	41604479.91	41596787.76	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FAIS 2018
Total del Programa													
Presupuestario	76957773	76957773	57718332	57704180.95	57704180.95	57673661.43	57237771.59			N/A	N/A		
438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	76957773	76957773	57718332	57704180.95	57704180.95	57673661.43	57237771.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTAMUN
Total del Programa													
Presupuestario	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000			N/A	N/A		
439 - Otros Subsidios	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PFTPG
Total del Programa													
Presupuestario	8150000	8150000	8145325.48	8145325.48	8145325.48	8145325.48	8145325.48			N/A	N/A		
439 - Otros Subsidios	8150000	8150000	8145325.48	8145325.48	8145325.48	8145325.48	8145325.48	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	CDI (PROII)
Total del Programa													
Presupuestario	11173148	11173148	11173148	9503442.82	9503442.82	9503442.82	9503442.82			N/A	N/A		
439 - Otros Subsidios	11173148	11173148	11173148	9503442.82	9503442.82	9503442.82	9503442.82	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTASEG
Total del Programa													
Presupuestario	1978000	1978000	1384600	1384600	1384600	1384600	1384600			N/A	N/A		
439 - Otros Subsidios	1978000	1978000	1384600	1384600	1384600	1384600	1384600	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	PRODER



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS
CICLO 2018 PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE
E_PROY	PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P
CTO	O	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO
TRIMESTR		CATEGORI	MONTO_GL	OBAL_APRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACIO	N_BENEFIC	BENEFICIA				
CICLO	E	FOLIO	A	BADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA	NUMERO_PROYECTO	IADA	MUJERES	HOMBRES	RIOS		
2018		3	01085474	inversión	1660000	Proyecto de COL181802 de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660000.0, modificado:1660000.0}}	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Antonio Barbosa Heldt En La Col Díaz Ordaz - 79627	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	79627	N	0	0	631
2018		3	01085476	inversión	1620000	Proyecto de COL181802 de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620000.0, modificado:1620000.0}}	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Ignacio Allende En La Col Tepeyac - 79616	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	79616	N	0	0	631
2018		3	01085478	inversión	1560000	Proyecto de COL181802 de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}}	Mantenimiento De Sistemas De Alumbrado Público En Varias Colonias - 79608	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	79608	N	0	0	2184
2018		3	01085480	inversión	987000	Proyecto de COL181802 de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987000.0, modificado:987000.0}}	Rehabilitación De Caminos Sacacosechas En Varias Localidades - 61653	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	61653	N	0	0	420
2018		3	01085481	inversión	410000	Proyecto de COL181802 de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:410000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Veracruz Col Noriega Pizano - 44481	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44481	N	0	0	55
2018		3	01085482	inversión	454000	Proyecto de COL181802 de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454000.0, modificado:454000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Río Yaquí Col Indeco - 44473	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44473	N	0	0	67

DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	
E_PROY	PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	
CTO	O	ROYECTO	ROYECTO	OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	
TRIMESTR		CATEGORI	MONTO_GL	OBAL_APRO			ESTADO_MUNICI	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC		POBLACIO	N_BENEFIC	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA				
CICLO	E	FOLIO	A	BADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA	NUMERO_PROYECTO	IADA			RIOS				
2018		3	01085483		Proyecto de inversión	752000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752000.0, modificado:752000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Pino Suarez Col La Palmita - 44463	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44463	N	0	0	105		
2018		3	01085484		Proyecto de inversión	535000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:535000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Manuel Gudiño Col Tepeyac - 44451	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44451	N	0	0	80		
2018		3	01085485		Proyecto de inversión	292300	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292300.0, modificado:292300.0}}	Rehabilitación De La Red De Agua Potable De Ocho Pulgadas En La Calle Río Naranja Entre Medellín E Hidalgo En Col Las Palmas - 44414	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44414	N	0	0	76		
2018		3	01085486		Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Col San Pedro Apaur - 44383	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44383	N	0	0	1209		
2018		3	01085487		Proyecto de inversión	1740000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Campo Aéreo Col Noriega Pizano - 45519	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	45519	N	0	0	282		
2018		3	01085488		Proyecto de inversión	1387000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387000.0, modificado:1387000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Apolonio Contreras Col Tuxpan - 44438	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44438	N	0	0	327		

DETALLE	DETALLE															
E_PROY	PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR			DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P
ECTO	O	ROYECTO	ROYECTO	OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO
TRIMESTR		CATEGORI	MONTO_GL	OBAL_APRO			ESTADO_MUNICI	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC		POBLACIO	N_BENEFIC			BENEFICIA
CICLO	E	FOLIO	A	BADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA	NUMERO_PROYECTO	IADA	MUJERES	HOMBRES	RIOS
2018		3 01085489	Proyecto de inversión	803000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803000.0, modificado:803000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Antonio Barbosa Heldt Col Ponciano Arriaga - 44435	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44435	N	0	0	202
2018		3 01085490	Proyecto de inversión	693000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693000.0, modificado:693000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Andador Dieciseis Col Chamizal - 44434	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44434	N	0	0	160
2018		3 01085491	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	Construcción De Comedor Comunitario En La Col Sor Juana Inés De La Cruz Segunda Etapa - 44429	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44429	N	0	0	126
2018		3 01085492	Acción	60000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	Acondicionamiento De Espacios Físicos Mobiliario Y Equipo - 42046	9:Tecomán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42046	N	0	0	0
2018		3 01085493	Acción	375000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}}	Acondicionamiento De Espacios Físicos Adecuación De Espacios Para Atención Al Público - 42051	9:Tecomán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42051	N	0	0	0
2018		3 01085494	Acción	996000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996000.0, modificado:996000.0}}	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 42059	9:Tecomán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42059	N	0	0	0
2018		3 01085495	Acción	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 42056	9:Tecomán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42056	N	0	0	0

DETALLE	DETALLE	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROJECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	
E_PROY	PROJECT	ROYECTO	ROYECTO	OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO
TRIMESTR	CATEGORI	MONTO_GL	OBAL_APRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI	PIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACIO	N_BENEFIC	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	
CICLO	E	FOLIO	A	BADO		LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA		IADA			RIOS		
2018	3	01085496	Acción	COL181802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146000.0, modificado:146000.0}}	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 42053	9:Tecomán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42053	N	0	0	0	
2018	3	01085497	Acción	COL181802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203522.7, modificado:203522.7}}	Adquisición De Software Y Hardware - 42045	9:Tecomán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42045	N	0	0	0	
2018	3	01085498	Acción	COL181802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Creación Y Actualización De La Normatividad Municipal - 42042	9:Tecomán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42042	N	0	0	0	
2018	3	01085501	Proyecto de inversión	COL181802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	Mejoramiento De Calles Varias En La Comunidad Ruiz Cortines - 61668	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	61668	N	0	0	126	
2018	3	01085502	Proyecto de inversión	COL181802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394000.0, modificado:394000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Belice Col Bayardo - 44440	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44440	N	0	0	76	
2018	3	01085503	Proyecto de inversión	COL181802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489000.0, modificado:489000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Nicaragua Col Bayardo - 45466	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	45466	N	0	0	89	
2018	3	01085504	Proyecto de inversión	COL181802	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Francisco Velasco Curiel De La Localidad De Caleras - 46141	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	46141	N	0	0	51	

DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE
E_PROY	PROJECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE
ECTO	O	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO
TRIMESTR		CATEGORI	MONTO_GL	OBAL_APRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI	PIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACIO	N_BENEFIC	BENEFICIA				
CICLO	E	FOLIO	A	BADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA	NUMERO_PROYECTO	IADA	MUJERES	HOMBRES	RIOS			
2018		3 01085505	inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	Mejoramiento De Calles Varias En La Comunidad De Callejones - 61662	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	61662	N	0	0	126			
2018		3 01085506	inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}}	Rehabilitación De Red De Drenaje En Calles De La Localidad De Cerro De Ortega Ignacio Ramírez Y Antonio Leaño - 61661	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	61661	N	0	0	105			
2018		3 01085507	inversión	5500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:s, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:1100000.0}}	Construcción Del Sistema De Saneamiento Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad Colonia Ladislao Moreno En El Municipio De Tecomán Cdi - 42068	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42068	N	0	0	546			
2018		3 01085508	inversión	70000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	Ampliación De Línea De Agua Potable De Dos En La Comunidad De Chanchopa - 83872	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	83872	N	0	0	21			
2018		3 01085509	inversión	70000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	Construcción De Banquetas En La Comunidad De Chanchopa - 83877	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	83877	N	0	0	126			
2018		3 01085517	inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Mejoramiento De Calle Uruguay Esq Con Calle Américas En La Comunidad De Madrid - 94056	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	94056	N	0	0	84			

DETALLE	DETALLE	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	
E_PROY	PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO
ECTO	O	ROYECTO	ROYECTO	OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ESTADO_MUNICI	PIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACIO	N_BENEFIC	N_BENEFIC	N_BENEFIC	N_BENEFIC
TRIMESTR	CATEGORI	MONTO_GL	OBAL_APRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA	UTORA	UTORA	IADA	MUJERES	HOMBRES	RIOS	BENEFICIA
CICLO	E	FOLIO	A	BADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA	UTORA	IADA	MUJERES	HOMBRES	RIOS	BENEFICIA
2018		3	01085518	inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	79613	N	0	0	76	
2018		3	01085519	inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	79599	N	0	0	38	
2018		3	01085520	inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	44488	N	0	0	76	
2018		3	01085521	inversión	270000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}}	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	46138	N	0	0	76	
2018		3	01085522	inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:1250000.0}}	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	42062	N	0	0	3151	
2018		3	01136012	inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}	9:Tecomán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		N	0	0	0	

DETALLE_	DETALLE_	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P		
E_PROY	PROJECT	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	
TRIMESTR		CATEGORI	MONTO_GL	OBAL_APRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACIO	N_BENEFIC	BENEFICIA			
CICLO	E	FOLIO	A	BADO			LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA	IADA	MUJERES	HOMBRES	RIOS		
2018		3	303170	inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE HIDALGO - 151145	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	151145	N	0	0	51
2018		3	303753	inversión	185000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COL AMALIA SOLÓRZANO SEGUNDA ETAPA - 157177	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	157177	N	0	0	126
2018		3	305131	inversión	570000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}}	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LA CANDELARIA EN LA COL LA PALMITA - 163801	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	163801	N	0	0	1974
2018		3	307452	inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA - 174176	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	174176	N	0	0	869
2018		3	308457	inversión	675383.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675383.21, modificado:675383.21}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GUADALAJARA DE LA COL COFRADIA DE JUAREZ EN TECOMÁN - 178836	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178836	N	0	0	118
2018		3	308459	inversión	786357.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786357.7, modificado:786357.7}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO UZUMACINTA DE RÍO PAPALOAPAN A RÍO BALSAS Y CALLE RÍO BALSAS DE RÍO UZUMACINTA A - 178841	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178841	N	0	0	109

DETALLE_	DETALLE_	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	
E_PROY	PROYECT	ROYECTO	ROYECTO	OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO
TRIMESTR	FOLIO	CATEGORI	OBAL_APRO	MONTO_GL	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI	TIPO_PROGRAM	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACIO	N_BENEFIC	HOMBRES	BENEFICIA
CICLO	E	A	BADO				LE	A_PROYECTO		ON	UTORA		IADA	MUJERES		RIOS
2018	3	308460	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN CALLE LIBERTAD COL CENTRO EN CERRO DE ORTEGA - 178842	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178842	N	0	0	147
2018	3	308461	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS - 178845	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178845	N	0	0	63
2018	3	308462	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN VARIAS CALLES DE LA COL LUIS DONALDO COLOSIO - 178846	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178846	N	0	0	260
2018	3	308463	Proyecto de inversión	353096.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353096.77, modificado:353096.77}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN AV VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE PEDRO GUTIÉRREZ EN COL BENITO JUÁREZ POZO LA CANDELARIA - 178856	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178856	N	0	0	1974
2018	3	308464	Proyecto de inversión	853500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853500.0, modificado:853500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A TANQUE REGULADOR DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MADRID - 178860	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178860	N	0	0	3151
2018	3	308465	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO DE AV AMÉRICAS TRAMO CALLE URUGUAY MÉXICO Y TRAMO CALLE MÉXICO FRENTE A BACHILLERATO VENTI UDEC - 178863	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178863	N	0	0	235

DETALLE_P E_PROY ECTO	DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYE CTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_P ROYECTO
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORI A	OBAL_APRO BADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI PIO_RESPONSAB LE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI ON	INSTITUCION_EJEC UTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACIO N_BENEFIC IADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS
2018		3 308467	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA TECHADA EN LA ES GUSTAVO VAZQUEZ MONTES COL SAN ANTONIO - 178869	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	178869	N	0	0	631
2018		3 308499	Proyecto de inversión	22134.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22134.75, modificado:22134.75}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES DE ESCUELA PRIMARIA EN EL REAL - 179092	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	179092	N	0	0	42
2018		3 308514	Proyecto de inversión	40709.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40709.4, modificado:40709.4}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN ESCUELA PRIMARIA EN PASCUALES - 179166	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	179166	N	0	0	51
2018		3 308615	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN COLIMA APAUR - 179757	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	179757	N	0	0	1209
2018		3 308691	Proyecto de inversión	564495.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564495.89, modificado:564495.89}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANUEL GUDIÑO COL TEPEYAC SEGUNDA ETAPA - 180096	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	180096	N	0	0	21
2018		3 308959	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLEGIO MILITAR EN LA COL COFRADÍA DE JUÁREZ - 181117	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	181117	N	0	0	202

DETALLE	DETALLE	DETALLE_P		DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	
E_PROY	PROYECT	ROYECTO	ROYECTO	OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	
TRIMESTR	CATEGORI	MONTO_GL	OBAL_APRO	ESTADO_MUNICI	PIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACIO	N_BENEFIC	BENEFICIA					
CICLO	E	FOLIO	A	BADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	LE	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA		IADA	MUJERES	HOMBRES	RIOS	
2018		3	308993	inversión	535383.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535383.21, modificado:535383.21}} {ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:65, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1025000.0}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN GABRIEL ENTRE MANUEL ALVAREZ Y MANUEL GUDIÑO EN LA COLONIA TEPEYAC - 181309	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	181309	N	0	0	118
2018		3	309049	inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025000.0, modificado:1025000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SEGUNDA ETAPA SEDESOL GOBIERNO DEL ESTADO MUNICIPIO - 181621	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	181621	N	0	0	5040
2018		3	315748	inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA PRIMERA ETAPA - 214965	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	214965	N	0	0	80
2018		3	318059	inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	MEJORAMIENTO DE CALLES VARIAS EN LA COMUNIDAD DE CALERAS - 223096	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	223096	N	0	0	176
2018		3	318063	inversión	15000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS EN ACCESO A ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE CALERAS - 223112	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	223112	N	0	0	252

DETALLE	DETALLE	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR		DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P				
E_PROY	PROJECT	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO		
TRIMESTR		CATEGORI	OBAL_APRO		FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI	TIPO_PROGRAM	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC		POBLACIO	N_BENEFIC	BENEFICIA				
CICLO	E	FOLIO	A	BADO			PIO_RESPONSAB	A_PROYECTO	CLASIFICACION	ON	UTORA	NUMERO_PROYECTO	IADA	MUJERES	HOMBRES	RIOS		
2018		3	318071	Proyecto de inversión	COL180301	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	ASPERSORAS DE MOCHILA - 223127	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	223127	N	0	0	420
2018		3	326686	Proyecto de inversión	COL180301	1048422.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048422.67, modificado:1048422.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR TERCERA ETAPA EN COLONIA LADISLAO MORENO - 258829	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	258829	N	0	0	546
2018		3	326720	Proyecto de inversión	COL180301	60000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14757.3, modificado:14757.3}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34433.71, modificado:34433.71}}	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS - 258964	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	258964	N	0	0	252
2018		3	392684	Proyecto de inversión	COL180301	49191.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5162.88, modificado:5162.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12046.71, modificado:12046.71}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA MTS DE BT SUBTERRÁNEO DOSMASUNO EN CALLE CARLOS PADILLA COL VILLAS DEL SOL - 179393	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	179393	N	0	0	25
2018		3	392685	Proyecto de inversión	COL180301	17209.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:53, modalidad:K, prog_pres:14, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5162.88, modificado:5162.88}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12046.71, modificado:12046.71}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCUENTA MTS DE BTCABLE MÚLTIPLE DOSMASUNO EN CALLE URUGUAY ESQUINA ARGENTINA MADRID - 179525	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	179525	N	0	0	17

DETALLE	DETALLE																
E_PROY	PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PR	DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	
ECTO	O	ROYECTO	ROYECTO	OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORI	OBAL_APRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI	PIO_RESPONSAB	TIPO_PROGRAM	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACI	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFIC	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA
E			A	BADO			LE	A_PROYECTO			ON	UTORA		IADA		RIOS	
2018		3 308510	Proyecto de inversión	COL180301	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47865.25, modificado:47865.25}}	MEJORAMIENTO EN SANITARIOS DE ESCUELA PRIMARIA EN EL REAL - 179140	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	179140	N	0	0	42	
2018		3 308529	Proyecto de inversión	COL180301	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29290.6, modificado:29290.6}}	MEJORAMIENTO EN SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EN PASCUALES - 179234	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	179234	N	0	0	51	
2018		3 318060	Proyecto de inversión	COL180301	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EN LA COMUNIDAD DE LA SALADA - 223101	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	223101	N	0	0	67	
2018		3 326694	Proyecto de inversión	COL180301	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CALLE HONDURAS ESQ CON AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE MADRID - 258875	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	258875	N	0	0	252	
2018		3 326715	Proyecto de inversión	COL180301	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS - 258951	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	258951	N	0	0	252	
2018		3 326723	Proyecto de inversión	COL180301	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS - 258970	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	258970	N	0	0	252	

DETALLE	DETALLE	DETALLE_P				DETALLE_PROYE				DETALLE_PROYE				DETALLE_P			
E_PROY	PROYECT	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	CTO	CTO	CTO	CTO	O	DETALLE_PROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	ROYECTO	
TRIMESTR	FOLIO	CATEGORI	OBAL_APRO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICI	TIPO_PROGRAM	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJEC	NUMERO_PROYECTO	N_BENEFIC	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA		
CICLO	E	A	BADO			LE	A_PROYECTO		ON	UTORA		IADA			RIOS		
2018		Proyecto de inversión	COL180301 de 3 326725	40000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS - 258977	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	258977	N	0	0	252	
2018		Proyecto de inversión	COL180301 de 3 326727	20000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS - 258981	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	258981	N	0	0	252	
2018		Proyecto de inversión	COL180301 de 3 392689	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}}	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS MACROMEDIDORES Y ADECUACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN POZOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA APAUR - 179795	9:Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TECOMÁN CONVENIO AYUNTAMIENTO	179795	N	0	0	7002	

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PRO YECTO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL181802 01085518	{meta1: (unidad_medida:82 18, meta:1.0, meta_modificada:7 16.0)}	O	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE GUATEMALA LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA PARALELA A LA CALLE MANUEL ALVAREZ EN DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON, lon:-103.8710349, lat:19.08646876}}	14-05-2018	15-10-2018	450000	449883.37	449883.37	449883.37	449883.37	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020/021/(022/023-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:449883.37, importe_modificado:450000.0)}	{meta1: (avance:716.0)}	{1223899/proyecto_ INICIO, 1223899/proyecto_ FIN, 1223899/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL181802 01085519	{meta1: (unidad_medida:82 18, meta:1.0, meta_modificada:9 8.0)}	O	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUATEMALA, CALLE COLOMBIA EL TRAMO ES DONDE SE TERMINA EL PAVIMENTO Y CONTINUA CON EMPEDRADO EN LA 1 AV. AMERICAS, lon:-103.8695677, lat:19.08389297}}	14-05-2018	15-10-2018	100000	99761.33	99761.33	99761.33	99761.33	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020/021/022/(023-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:99761.33, importe_modificado:100000.0)}	{meta1: (avance:98.0)}	{1223900/proyecto_ INICIO, 1223900/proyecto_ FIN, 1223900/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL181802 01085520	{meta1: (unidad_medida:82 18, meta:1.0, meta_modificada:1 07.0)}	O	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE MEXICO, CALLE ECUADOR ES UN TRAMO POR LA AV. PRINCIPAL Y ACCESO AL POBLADO, lon:-103.8695613, lat:19.08385207}}	20-03-2018	15-10-2018	300000	299652.31	299652.31	299652.31	299652.31	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020/021/022/023-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:299652.33, importe_modificado:300000.0)}	{meta1: (avance:107.0)}	{1223901/proyecto_ INICIO, 1223901/proyecto_ FIN, 1223901/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL181802 01085521	{meta1: (unidad_medida:82 18, meta:1.0, meta_modificada:8 9.0)}	O	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE BOLIVIA, CALLE MANUEL ALVAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA EN FORMA PARALELA A LA CALLE EN DONDE SE ENCUENTRA JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON Y LA PRIMA, lon:-103.8708117, lat:19.08640793}}	20-03-2018	15-10-2018	270000	269749.4	269749.4	269749.4	269749.4	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020/(021/022/023-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de tecoman, Col, monto:269749.42, importe_modificado:270000.0)}	{meta1: (avance:89.0)}	{1223902/proyecto_ PROCESO, 1223902/proyecto_ FIN, 1223902/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL181802 01085522	{meta1: (unidad_medida:99 9, meta:1.0, meta_modificada:1 0)}	O	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA MEXICO CIUDAD ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ENRIQUE O. DE LA MADRID Y CALLE SECUNDARIA, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD Y FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, lon:-103.8676473, lat:19.08658963}}	20-03-2018	15-10-2018	1250000	1249318	1249318	523103.13	523103.13	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-PROII-007-2018, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1249318.02, importe_modificado:1250000.0)}	{meta1: (avance:1.0)}	{1223903/proyecto_ INICIO, 1223903/proyecto_ FIN, 1223903/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL001802 01136012	{meta1: (unidad_medida:82 18, meta:1.0, meta_modificada:7 00.0)}	O	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-103.728119, lat:19.242922}}	01-01-2018	01-12-2018	1384600	1364795.3	1364795.3	1364795.3	1364795.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-PRODER-035-2018, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1973934.07, importe_modificado:1978000.0)}	{meta1: (avance:700.0)}	{1274987/proyecto_ INICIO, 1274987/proyecto_ PROCESO, 1274987/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PRO YECTO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GE OREFERE NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL180301 308460	{unidad_medida:82 18, meta:1577.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD EN LA PARTE SURESTE DEL POBLADO, lon:-103.7151619, lat:18.74955479}}	02-07-2018	15-10-2018	750000	749899.72	749899.72	729655.03	729655.03	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2018, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN,COL., monto:749899.72, importe_modificado:750000.0}}	{meta1: {avance:1577.0}}}	{1308460/proyecto_INICIO, 1308460/proyecto_FIN, 1308460/proyecto_PROCESO, 1308460/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL180301 308461	{unidad_medida:82 18, meta:1353.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE MOCTEZUMA EL TRAMO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD Y ESTA LA OBRA EN ESCUADRA CALLES JUA, lon:-103.83448843, lat:18.86563575}}	09-07-2018	15-10-2018	400000	384350.07	384350.07	384350.07	384350.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2018, contratista:OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN,COL., monto:397400.95, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {avance:1353.0}}}	{1308461/proyecto_INICIO, 1308461/proyecto_FIN, 1308461/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL180301 308462	{unidad_medida:82 18, meta:1024.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA DATILERA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CARLOS MARIN, CALLE PALMA DE CASTILLA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR OESTE DEL MUNICIPIO Y LA OBRA FORMA UNA T Y ES CON, lon:-103.89328544, lat:18.92763683}}	25-06-2018	15-10-2018	400000	379363.51	379363.51	379363.51	379363.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2018, contratista:OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN,COL., monto:399444.33, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {avance:1024.0}}}	{1308462/proyecto_FIN, 1308462/proyecto_PROCESO, 1308462/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL180301 308463	{unidad_medida:15 , meta:230.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA COMO SI RODEARA LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA EN TECOMAN, lon:-103.88776794, lat:18.9085258}}	02-07-2018	15-10-2018	353096.77	352708.31	352708.31	105812.49	105812.49	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:352708.31, importe_modificado:353096.77}}	{meta1: {avance:230.8}}}	{1308463/proyecto_PROCESO, 1308463/proyecto_NICIO, 1308463/proyecto_FIN, 1308464/proyecto_PROCESO, 1308464/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL180301 308464	{unidad_medida:15 , meta:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE SE CONSTRUYO EL TANQUE ELEVADO Y HACE UN ESCUADRA CON LAS CALLES ECUADOR Y, lon:-103.86772003, lat:19.08631219}}	18-06-2018	15-10-2018	256019.96	256019.96	256019.96	256019.96	256019.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2018, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:853399.87, importe_modificado:853500.0}}	{meta1: {avance:400.0}}}	{1308464/proyecto_FIN, 1308464/proyecto_NICIO, 1308464/proyecto_PROCESO, 1308464/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL180301 308465	{unidad_medida:82 18, meta:3035.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE MEXICO, CALLE ECUADOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA CUAL ES LA AV. AMERICAS DE CALLE URUGUAY A CALLE MEXICO Y, lon:-103.86966195, lat:19.08371657}}	09-07-2018	15-10-2018	1600000	1598343.6	1598343.6	1193919.7	1193919.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN,COL., monto:1598343.64, importe_modificado:1600000.0}}	{meta1: {avance:3035.0}}}	{1308465/proyecto_FIN, 1308465/proyecto_PROCESO, 1308465/proyecto_NICIO}	En Ejecución	Validado avances

DETALLE_P PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_ PROYECT O	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PRO YECTO	DETALLE_PRO YECTO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FI NANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMI NO	RECAUDAD O	COMPROM ETIDO	DEVENGAD O	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
COL180301 308467	{meta1: (unidad_medida:82 18, meta:825.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA SAN ANTONIO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLEJON VALLE QUERIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA GUSTAVO VAZQUEZ MONTES QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALL, lon:-103.88745154, lat:18.9382722}}	18-06-2018	15-10-2018	500000	499898.98	499898.98	499898.98	499898.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042- 2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:499898.98, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: (avance:825.0)}	{1308467/proyecto_ INICIO, 1308467/proyecto_ FIN, 1308467/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
COL180301 308499	{meta1: (unidad_medida:15 , meta:10.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL COLONIA EL REAL, 28937EL REAL, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUAL PRIMARIA EN CARRETERA PLAYA EL REAL SE ENCUENTRA ANTES DE LA DESVIA, lon:-103.94684093, lat:18.84266557}}	09-07-2018	15-10-2018	1554.38	1554.38	1554.38	1554.38	1554.38	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054- 2018-2, contratista:BARUC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:22109.95, importe_modificado:22134.75}}	{meta1: (avance:10.0)}	{1308499/proyecto_ FIN, 1308499/proyecto_ INICIO, 1308499/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
COL180301 308514	{meta1: (unidad_medida:15 , meta:15.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES COLONIA PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937PASCUALES, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA PLAYA BOC, lon:-103.96271354, lat:18.85732598}}	09-07-2018	15-10-2018	25799.09	25799.09	25799.09	25799.09	25799.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055- 2018-2, contratista:BARUC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:40592.39, importe_modificado:40709.4}}	{meta1: (avance:15.0)}	{1308514/proyecto_ FIN, 1308514/proyecto_ INICIO, 1308514/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
COL180301 308615	{meta1: (unidad_medida:15 , meta:2222.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO COLONIA SAN PEDRO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO Y CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO, CALLE TODAS LAS, lon:-103.89553863, lat:18.93372362}}	23-07-2018	15-10-2018	900000	900000	900000	900000	900000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: (avance:2222.0)}	{1308615/proyecto_ INICIO, 1308615/proyecto_ FIN, 1308615/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	
COL180301 308691	{meta1: (unidad_medida:15 , meta:127.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GUDIÑO COLONIA TEPEYAC, 28110TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE SAN GABRIEL Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MANUEL ALVAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE DEL HOTEL PLAZA, lon:-103.8797274, lat:18.92189507}}	23-07-2018	15-10-2018	564495.89	563545.59	563545.59	563545.59	563545.59	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056- 2018, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:563545.99, importe_modificado:564495.89}}	{meta1: (avance:127.0)}	{1308691/proyecto_ INICIO, 1308691/proyecto_ PROCESO, 1308691/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	
COL180301 308959	{meta1: (unidad_medida:15 , meta:323.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COLEGIO MILITAR CIUDAD INDUSTRIAL COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUADALAJARA, CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA EN LA CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y GUADALAJARA EN LA COLONIA CO, lon:- 103.87637385, lat:18.9236048}}	09-07-2018	15-10-2018	2000000	1942827	1942827	1800647.3	1800647.3	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051- 2018, contratista:CONSTRUCASDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1942826.99, importe_modificado:2000000.0}}	{meta1: (avance:323.0)}	{1308959/proyecto_ INICIO, 1308959/proyecto_ FIN, 1308959/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	

DETALLE_P	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FI	AVANCE_FI	AVANCE_FI	AVANCE_FI	AVANCE_FI	AVANCE_FI	AVANCES_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
ROYECTO	O	O	TIPO_GE	OREFERE	FECHA_TERMI	RECAUDAD	COMPROM	DEVENGAD	AVANCE_FINANCIERO	CONTRATOS	AVANCES_FISI	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	
FOLIO	METAS	NCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	NO	O	ETIDO	O	EJERCIDO	PAGADO	COS	COS	ESTATUS	FLUJO	
COL180301 308510	{unidad_medida:17 ,meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937EL REAL, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PLAYA EL REAL UBICADO A LA ALTURA DE DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA ANTES, lon:-103.94598783, lat:18.84215853}}	09-07-2018	15-10-2018	47865.25	47865.25	47865.25	47865.25	47865.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2018, contratista:BARUC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:47865.25, importe_modificado:47865.25}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1308510/proyecto_INICIO, 1308510/proyecto_FIN, 1308510/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL180301 308529	{unidad_medida:17 ,meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES COLONIA PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937PASCUALES, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DE LA PRIMARIA A, lon:-103.96249755, lat:18.8571984}}	09-07-2018	15-10-2018	29290.6	29290.6	29290.6	29290.6	29290.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2018, contratista:BARUC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:29290.6, importe_modificado:29290.6}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1308529/proyecto_INICIO, 1308529/proyecto_FIN, 1308529/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL180301 318060	{unidad_medida:82 18,meta:211.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA LA SALADA, 00000LA SALADA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE HASTA EL FONDO DEL POBLADO Y CALLE HASTA EL FONDO DEL POBLADO, CALLE HASTA EL FONDO DEL POBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA HASTA EL FONDO DEL POBLADO PASANDO EL TUNEL, lon:-103.78575969, lat:19.05671421}}	11-06-2018	15-10-2018	67000	67000	67000	67000	67000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2018, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:67000.0, importe_modificado:67000.0}}	{meta1: {avance:211.0}}	{1318060/proyecto_INICIO, 1318060/proyecto_FIN, 1318060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL180301 326694	{unidad_medida:15 ,meta:13.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE MEXICO, CALLE ERNESTO ZEDILLO LA ALCANTARILLA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES AV. AMERICAS Y CALLE HONDURAS LA AV. AMERICA ES LA PRINCIPAL DE ACCE, lon:-103.870016, lat:19.08292571}}	11-06-2018	15-10-2018	40000	40000	40000	40000	40000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2018-2, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}}	{meta1: {avance:13.5}}	{1326694/proyecto_PROCESO, 1326694/proyecto_INICIO, 1326694/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
COL180301 326715	{unidad_medida:21 ,meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMA LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN DONDE SE ENCUENTRA LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA CANCHA TECH, lon:-103.91438028, lat:18.94631149}}	18-06-2018	15-10-2018	30000	30000	30000	30000	30000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2018-5, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1326715/proyecto_PROCESO, 1326715/proyecto_INICIO, 1326715/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
COL180301 326723	{unidad_medida:21 ,meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE ARGENTINA PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE NICARAGUA, CALLE BRASIL LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN EDIFICIO DE JUNTA MUNICIPAL A UN COSTADO DE CANCHA TECHADA, lon:-103.87400713, lat:19.08390922}}	18-06-2018	15-10-2018	50000	50000	50000	50000	50000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2018-3, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}	{meta1: {avance:1.0}}	{1326723/proyecto_PROCESO, 1326723/proyecto_INICIO, 1326723/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O		
					MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL1818020 1084811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2200000	2200000
COL1818020 1085342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200000	200000
COL1818020 1085462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3900000	3900000
COL1818020 1085463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98000	98000
COL1818020 1085468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1425000	1425000
COL1818020 1085473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		318000	318000
COL1818020 1085474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1660000	1660000
COL1818020 1085476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1620000	1620000
COL1818020 1085478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1560000	1560000
COL1818020 1085480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		987000	987000
COL1818020 1085481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		410000	410000
COL1818020 1085482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		454000	454000



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL		
					APROBADO	MODIFICADO	
COL1818020 1085483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	752000	752000	
COL1818020 1085484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535000	535000	
COL1818020 1085485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	292300	292300	
COL1818020 1085486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	900000	900000	
COL1818020 1085487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1740000	1740000	
COL1818020 1085488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1387000	1387000	
COL1818020 1085489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	803000	803000	
COL1818020 1085490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	693000	693000	
COL1818020 1085491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200000	200000	
COL1818020 1085492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	60000	60000	
COL1818020 1085493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	375000	375000	
COL1818020 1085494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	996000	996000	



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL		
					APROBADO	MODIFICADO	
COL1818020 1085495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	250000	250000	
COL1818020 1085496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	146000	146000	
COL1818020 1085497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	203522.7	203522.7	
COL1818020 1085498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	400000	400000	
COL1818020 1085501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100000	100000	
COL1818020 1085502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	394000	394000	
COL1818020 1085503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	489000	489000	
COL1818020 1085504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	300000	300000	
COL1818020 1085505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100000	100000	
COL1818020 1085506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	650000	650000	
COL1818020 1085507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1100000	1100000	
COL1818020 1085507	(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena	4400000	1100000	



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	
					APROBADO	MODIFICADO
COL1818020 1085508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	70000	70000
COL1818020 1085509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	70000	70000
COL1818020 1085517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	300000	300000
COL1818020 1085518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	450000	450000
COL1818020 1085519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100000	100000
COL1818020 1085520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	300000	300000
COL1818020 1085521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	270000	270000
COL1818020 1085522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1250000	1250000
COL1818020 1085522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	47-Entidades no Sectorizadas	S179-Programa de Infraestructura Indígena	3750000	1250000
COL0018020 1136012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	23-Provisiones Salariales y Económicas	U128-Proyectos de Desarrollo Regional	2000000	1978000
COL1818020 1139660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	9-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	1377252.17	1377252.17
COL1818020 1139677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	9-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	7544952.17	7544952.17



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL		
					APROBADO	MODIFICADO	
COL1818020 1139683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	9-Comunicaciones y Transportes	K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras	10286152.2	10286152.2	
COL1803013 03170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	200000	200000	
COL1803013 03753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	185000	185000	
COL1803013 05131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	570000	570000	
COL1803013 07452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	400000	400000	
COL1803013 08457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	675383.21	675383.21	
COL1803013 08459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	786357.7	786357.7	
COL1803013 08460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	750000	750000	
COL1803013 08461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	400000	400000	
COL1803013 08462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	400000	400000	
COL1803013 08463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	353096.77	353096.77	
COL1803013 08464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	853500	853500	



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL		
					APROBADO	MODIFICADO	
COL1803013 08465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1600000	1600000	
COL1803013 08467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	500000	500000	
COL1803013 08499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	22134.75	22134.75	
COL1803013 08514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	40709.4	40709.4	
COL1803013 08615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	900000	900000	
COL1803013 08615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	900000	900000	
COL1803013 08691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	564495.89	564495.89	
COL1803013 08959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2000000	2000000	
COL1803013 08993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	535383.21	535383.21	
COL1803013 09049	ESTATAL FEDERALES	2018		Financiamien to Estatal	1025000	1025000	
COL1803013 09049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	20-Desarrollo Social	S065-Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	1450000	1450000	
COL1803013 09049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1025000	1025000	



FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL		
					APROBADO	MODIFICADO	
COL1803013 15748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	350000	350000	
COL1803013 18059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100000	100000	
COL1803013 18063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	15000	15000	
COL1803013 18071	PRIVADA FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100000	100000	
COL1803013 18071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	100000	100000	
COL1803013 26686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1048422.67	1048422.67	
COL1803013 26720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	60000	60000	
COL1803013 92684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	53-Comisión Federal de Electricidad	K001-Proyectos de infraestructura económica de electricidad	14757.3	14757.3	
COL1803013 92684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	34433.71	34433.71	
COL1803013 92685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	53-Comisión Federal de Electricidad	K014-Otros proyectos de infraestructura social	5162.88	5162.88	
COL1803013 92685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	12046.71	12046.71	
COL1803013 92686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	53-Comisión Federal de Electricidad	K014-Otros proyectos de infraestructura social	26608.49	26608.49	

[Handwritten signature]

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O		
					MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL1803013 92686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		62086.47	62086.47
COL1803013 92687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	53-Comisión Federal de Electricidad	K014-Otros proyectos de infraestructura social		31487.72	31487.72
COL1803013 92687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		73471.35	73471.35
COL1803013 92688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	53-Comisión Federal de Electricidad	K014-Otros proyectos de infraestructura social		24747.85	24747.85
COL1803013 92688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		57744.98	57744.98
COL1803013 92690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60000	60000
COL1803013 92691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60000	60000
COL1803013 08510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47865.25	47865.25
COL1803013 08529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29290.6	29290.6
COL1803013 18060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67000	67000
COL1803013 26694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40000	40000
COL1803013 26715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) FEDERALES	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30000	30000

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O		
					MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL1803013 26723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50000	50000
COL1803013 26725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		40000	40000
COL1803013 26727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		20000	20000
COL1803013 92689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		120000	120000

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL18180201084811	Metros Cuadrados	1	186
COL18180201085342	Metros Cuadrados	1	650
COL18180201085462	Metros Cuadrados	1	180
COL18180201085463	Metros Cuadrados	1	95
COL18180201085468	Metros Cuadrados	1	465.2
COL18180201085473	Metros Cuadrados	1	55
COL18180201085474	Metros Cuadrados	1	754
COL18180201085476	Metros Cuadrados	1	600
COL18180201085478	Otros	1	64
COL18180201085480	Metros Cuadrados	1	40
COL18180201085481	Metros Cuadrados	1	93.18
COL18180201085482	Metros Cuadrados	1	143.5
COL18180201085483	Metros Cuadrados	1	109
COL18180201085484	Metros Cuadrados	1	230
COL18180201085485	Metros Cuadrados	1	100
COL18180201085486	Metros Cuadrados	1	1
COL18180201085487	Metros Cuadrados	1	347
COL18180201085488	Metros Cuadrados	1	412
COL18180201085489	Metros Cuadrados	1	233
COL18180201085490	Metros Cuadrados	1	241
COL18180201085491	Metros Cuadrados	1	1
COL18180201085492	Lote	1	1
COL18180201085493	Lote	1	1
COL18180201085494	Otros	1	1
COL18180201085495	Otros	1	1
COL18180201085496	Vehículos	1	1
COL18180201085497	Lote	1	1
COL18180201085498	Lote	1	1
COL18180201085501	Metros Cuadrados	1	300
COL18180201085502	Metros Cuadrados	1	156
COL18180201085503	Metros Cuadrados	1	174
COL18180201085504	Metros Cuadrados	1	102
COL18180201085505	Metros Cuadrados	1	300
COL18180201085506	Metros Cuadrados	1	260
COL18180201085507	Metros Cuadrados	1	1800
COL18180201085508	Metros Cuadrados	1	95
COL18180201085509	Metros Cuadrados	1	111
COL18180201085517	Metros Cuadrados	1	352
COL18180201085518	Metros Cuadrados	1	716
COL18180201085519	Metros Cuadrados	1	98
COL18180201085520	Metros Cuadrados	1	107
COL18180201085521	Metros Cuadrados	1	89
COL18180201085522	Otros	1	1
COL00180201136012	Metros Cuadrados	1	700
COL18180201139660	Kilómetro	1	0.27
COL18180201139677	Kilómetro	1	14.2

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL18180201139683	Kilómetro	1	7.3
COL180301303170	Metros Cuadrados	665	
COL180301303753	Metros Cuadrados	105	
COL180301305131	Otros	1	
COL180301307452	Otros	1	
COL180301308457	Metros lineales	183	
COL180301308459	Metros lineales	216	
COL180301308460	Metros Cuadrados	1577	
COL180301308461	Metros Cuadrados	1353	
COL180301308462	Metros Cuadrados	1024	
COL180301308463	Metros lineales	230.8	
COL180301308464	Metros lineales	400	
COL180301308465	Metros Cuadrados	3035	
COL180301308467	Metros Cuadrados	825	
COL180301308499	Metros lineales	10	
COL180301308514	Metros lineales	15	
COL180301308615	Metros lineales	2222	
COL180301308691	Metros lineales	127	
COL180301308959	Metros lineales	323	
COL180301308993	Metros lineales	120	
COL180301309049	Metros Cuadrados	357	
COL180301315748	Metros lineales	324.7	
COL180301318059	Metros Cuadrados	347.25	
COL180301318063	Otros	4.2	
COL180301318071	Otros	200	
COL180301326686	Metros lineales	410	
COL180301326720	Otros	1	
COL180301392684	Otros	50	
COL180301392685	Otros	50	
COL180301392686	Otros	150	
COL180301392687	Otros	200	
COL180301392688	Otros	217	
COL180301392690	Otros	1	
COL180301392691	Otros	1	
COL180301308510	Piezas	1	
COL180301308529	Piezas	1	
COL180301318060	Metros Cuadrados	211	
COL180301326694	Metros lineales	13.5	
COL180301326715	Otros	1	
COL180301326723	Otros	1	
COL180301326725	Otros	1	
COL180301326727	Otros	1	
COL180301392689	Otros	2	

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1818020 1084811	Colima	Tecomán	El Real	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO PLAYA EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA A EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO INTERMEDIO DE LA PLAYA EL REAL	-103.937178	18.8368448
COL1818020 1085342	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE PRIMERA PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA ES LA PRIMER CALLE A LADO IZQUIERDO LLEGANDO AL POBLADO	-103.800986	18.8651788
COL1818020 1085462	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MORELOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE MEDELLIN - MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CENTRO A UNA CUADRA DEL ANDADOR LOPEZ MATEOS	-103.87417	18.9118517
COL1818020 1085463	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA DATILERA COLONIA PALMARES II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 30 DE JULIO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1 DE OCTUBRE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	-103.892558	18.9292375
COL1818020 1085468	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUAL PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA TEPEYAC	-103.879286	18.9231026
COL1818020 1085473	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TECUANILLO Y CALLE GUAYABAL, CALLE RIO BALSAS ES LA PRIMARIA QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE LA COLONIA LIBERTAD LA CUAL SE LLAMA DEL MISMO NOMBRE	-103.89013	18.9016747
COL1818020 1085474	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAS HADAS COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PRIMERA, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA ESCUELA PRIMARIA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAS HADAS PRIMERA, SEGUNDA Y PUERTO DE MANZANILLO EN LA COLONI	-103.877287	18.8977879
COL1818020 1085476	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ESTEBAN GARCIA, CALLE MANUEL BUENDIA LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL POLIDEPORTIVO Y CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIVERSIDAD	-103.880772	18.9237521

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1818020 1085478	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LOPEZ MATEOS EL ALUMBRADO ES EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A TECOMAN DESDE BODEGA AURRERA HASTA EL ANDADOR LOPEZ MATE	-103.880101	18.9201187
COL1818020 1085480	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS EJIDO , 00000 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO CAMINO SACACOSECHAS Y CAMINO CAMINO SACACOSECHAS, CAMINO CAMINO SACACOSECHAS CAMINO A LA GALERA CAMINO A CALERAS, CAMINO A MADRID, CAMINO AL AGUACATE, CAMINO AL CHICAL,CA	-103.89443	18.9166274
COL1818020 1085481	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE TABASCO ES EN .LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA REY COLIMAN	-103.877237	18.9267389
COL1818020 1085482	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO YAQUI COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO SOTO LA MARINA Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ ES LA SEGUNDA CUADRA PERPENDICULAR AL ENTRAR A LA COLONIA INDECO	-103.888115	18.9069973
COL1818020 1085483	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PINO SUAREZ COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PIPILA LA CALLE SE ENCUNETRA A UNA CUADRA PARALELA DE LA EMPRESA DE CITROJUGO	-103.878495	18.9086215
COL1818020 1085484	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL GUDIÑO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE RODOLFO CHAVEZ GARCIA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA Y ESTA CALLE ES LA QUE DA A	-103.87931	18.9231589
COL1818020 1085485	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO NARANJO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE HIDALGO, CARRETERA CANAL AMELA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA LAS PALMAS	-103.873938	18.9046787
COL1818020 1085486	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VARIAS COLONIA SAN PEDRO, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA COLONIA SAN PEDRO SE ENCUENTRA DE LA COLONIA ELBA CECILIA A UN COSTADO ATRAS DEL PANTEON PRIVADO JARDIN VIDA ETERNA NUEVO	-103.895342	18.9332188
COL1818020 1085487	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CAMPO AEREO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE AEROPISTA ES LA CALLE ES LA DE UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA REY COLIMAN EN LA ESQUINA	-103.87728	18.9267186

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1818020 1085488	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE APOLONIO CONTRERAS COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO, CALLE TUXPAN ES LA SEGUNDA CALLE DESPUES DE LA BODEGUITA AURRERA EN LA COLONIA	-103.876388	18.895386
COL1818020 1085489	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO BARBOSA HELTH COLONIA PONCIANO ARRIAGA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CERRADA CAMPO DE FUTBOL, CALLE PROLONGACION TORRES QUINTERO LA CALLE ES LA QUE TOPA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA CTM EN LA COLO	-103.865078	18.909953
COL1818020 1085490	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR DIECISEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CERRADA RICARDO SEVILLA DEL RIO, AVENIDA DIECISIETE SE ENCUENTRA A 2 ANDADORES DEL PARQUE METROPOLITANO	-103.860259	18.9184705
COL1818020 1085491	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL SANTANA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE IDOLINA MOGUEL, CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRA UBICADO E UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD Y EL PARQUE DE LA COLONIA Y TAMBIEN DEL CE	-103.888561	18.9217051
COL1818020 1085492	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL1818020 1085493	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL1818020 1085494	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL1818020 1085495	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL1818020 1085496	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL1818020 1085497	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL1818020 1085498	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL1818020 1085501	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA PLAYA DEL ORO PUEBLO SANTA ROSA RUIZ CORTINEZ, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LUIS EHCHEVERRIA LA OBRA CONSISTE EN MEJORAMIENTO AL EMPEDRADO EXISTENTE EN VARIAS CRUCES DE LA COUNIDAD	-103.938483	18.9415156

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1818020 1085502	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELICE COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE CHILE, CALLE ELIAS LOZANO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA SAN MARTIN	-103.919588	18.9466335
COL1818020 1085503	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE NICARAGUA COLONIA BALLARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE BELICE, CALLE COLOMBIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EL JARDIN DE LA COLONIA SAN MARTIN	-103.919556	18.9466597
COL1818020 1085504	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PABLO SILVA EL TRAMO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD Y DA A LA C CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA CONSISTE EN MEJORAR LOS EMPEDRADOS EXISTENTES EN LOS TRAMOS DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENFRENT	-103.878039	18.9941662
COL1818020 1085505	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PABLO SILVA EL TRAMO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD Y DA A LA C CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA CONSISTE EN MEJORAR LOS EMPEDRADOS EXISTENTES EN LOS TRAMOS DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENFRENT	-103.633586	18.8144314
COL1818020 1085506	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE IGNACIO RAMIREZ PUEBLO HERMANOS LEAÑOS, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE LEAÑO Y CALLE JOSE ANTONIO LEAÑO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA HERMANOS LEAÑO POR LAS CALLES IGANCIO RAMIREZ Y JOSE ANT CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CAMINO SACACOSECHAS Y BRECHA CAMINO SACACOSECHAS, BRECHA CAMINO SACACOSECHAS POR LA CARRETERA TECOMAN PLAYA BOCA DE PASCUALES A 100 MTS D	-103.724752	18.7539734
COL1818020 1085507	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL VADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EL TRAMO ENTRANDO EL POBLADO POR LA CALLE INDEPENDENCIA DEL VADO A LA PRIMER CALLE	-103.92223	18.8933523
COL1818020 1085508	Colima	Tecomán	Chanchoapa	CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO EL TRAMO DE OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y OTRA ES EN LA SUBIDA H	-103.738335	18.8655423
COL1818020 1085509	Colima	Tecomán	Chanchoapa	CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO EL TRAMO DE OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y OTRA ES EN LA SUBIDA H	-103.736479	18.8650854

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1818020 1085517	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE COLIMA LA CALLE AMÉRICA ES LA DE ACCESO PAVIMENTADA A LA COMUNIDAD Y LA CALLE URUGUAY ES LA QUE DA A LA UNIDAD DEPORTIVA	-103.870699	19.0810124
COL1818020 1085518	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE EL SALVADOR PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE GUATEMALA LA CALLE SE UBICA A UNA CUADRA PARALELA A LA CALLE MANUEL ALVAREZ EN DONDE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON	-103.871035	19.0864688
COL1818020 1085519	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE GUATEMALA, CALLE COLOMBIA EL TRAMO ES DONDE SE TERMINA EL PAVIMENTO Y CONTINUA CON EMPEDRADO EN LA AV. AMERICAS	-103.869568	19.083893
COL1818020 1085520	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE MEXICO, CALLE ECUADOR ES UN TRAMO POR LA AV. PRINCIPAL Y ACCESO AL POBLADO	-103.869561	19.0838521
COL1818020 1085521	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE EL SALVADOR PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CALLE BOLIVIA, CALLE MANUEL ALVAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA EN FORMA PARALELA A LA CALLE EN DONDE SE ENCUENTRA JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON Y LA PRIMA	-103.870812	19.0864079
COL1818020 1085522	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA MEXICO CIUDAD ESTACIÓN MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ENRIQUE O. DE LA MADRID Y CALLE SECUNDARIA, CALLE MEXICO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD Y FRENTE A LA UNIVERSIDAD DE COLIMA	-103.867647	19.0865896
COL0018020 1136012	Colima	Tecomán		Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	-103.728119	19.242922
COL1818020 1139660	Colima	Tecomán		-	-103.873548	18.910503
COL1818020 1139677	Colima	Tecomán		-	-103.873548	18.910503
COL1818020 1139683	Colima	Tecomán		-	-103.873548	18.910503
COL1803013 03170	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcu zahue)	CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), 28929COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DE ENCUENTRA EN LAS CALLES MIGUE	-103.792068	18.9030423

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1803013 03753	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE AURORA CARDENAS Y CALLE CAMPANARIO, CALLE VALLE QUERIDO EL COMEDOR COMUNITARIO SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA PRIMARIA Y UN JARDIN VECINAL EN LA COLONIA AMALIA SOL	-103.881117	18.9333165
COL1803013 05131	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA PALMITA, 28150TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LEONARDO B GUTIERREZ, CALLE URSULO GALVAN LA CALLE PEDRO GUTIERREZ ES LA QUE DA AL HOSPITAL Y LA BOMBA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZ CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA PUEBLO TECOLAPA, 28920TECOLAPA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA Y CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA, CALLE CARRETERA TECOMAN - COLIMA EL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA SE ENCUENTRA P	-103.885057	18.9083938
COL1803013 07452	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE GUADALAJARA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TLAXCALA LA COLONIA COFRADIA DE JUAREZ ES LA QUE SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COLONIA REAL DEL VALLE Y EL TRAMO ES PO	-103.834234	19.0012423
COL1803013 08457	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE USUMACINTA Y RIO BALSAS COLONIA INDECO, 28170TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, ANDADOR SEIS LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO Y EN FORMA PERPENDICULAR A LA IGLESIA DIVINO ROSTRO D E LA COLONIA Y EN CALLE CALLE LIBERTAD PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD EN LA PARTE SURESTE DEL POBLADO	-103.890531	18.9046526
COL1803013 08460	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE MOCTEZUMA EL TRAMO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD Y ESTA LA OBRA EN ESCUADRA CALLES JUA	-103.715162	18.7495548
COL1803013 08461	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE PALMA DATILERA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CARLOS MARIN, CALLE PALMA DE CASTILLA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR OESTE DEL MUNICIPIO Y LA OBRA FORMA UNA T Y ES CON	-103.834488	18.8656358
COL1803013 08462	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA DATILERA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE CARLOS MARIN, CALLE PALMA DE CASTILLA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR OESTE DEL MUNICIPIO Y LA OBRA FORMA UNA T Y ES CON	-103.893285	18.9276368

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1803013 08463	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ SUR Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA OBRA SE ENCUENTRA COMO SI RODEARA LA PLAZA DE TOROS LA CANDELARIA EN TECOMAN	-103.887768	18.9085258
COL1803013 08464	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ALVAREZ COLONIA ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ENRIQUE O. DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE ENCUENTRA DONDE SE CONSTRUYO EL TANQUE ELEVADO Y HACE UN ESCUADRA CON LAS CALLES ECUADOR Y	-103.86772	19.0863122
COL1803013 08465	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE MEXICO, CALLE ECUADOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LA CUAL ES LA AV. AMERICAS DE CALLE URUGUAY A CALLE MEXICO Y	-103.869662	19.0837166
COL1803013 08467	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLEJON VALLE QUERIDO COLONIA SAN ANTONIO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLEJON VALLE QUERIDO, CALLEJON VALLE QUERIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SECUNDARIA GUSTAVO VAZQUEZ MONTES QUE SE ENCUENTRA POR CALLEJON VALL	-103.887452	18.9382722
COL1803013 08499	Colima	Tecomán	El Real	CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL COLONIA EL REAL, 28937EL REAL, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUAL PRIMARIA EN CARRETERA PLAYA EL REAL SE ENCUENTRA ANTES DE LA DESVIA	-103.946841	18.8426656
COL1803013 08514	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES COLONIA PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937PASCUALES, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA PLAYA BOC	-103.962714	18.857326
COL1803013 08615	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO COLONIA SAN PEDRO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO Y CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO, CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO, CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO, CALLE TODAS LAS CALLES SIN NOMBRE DE LA COLONIA SAN PEDRO	-103.895539	18.9337236
COL1803013 08691	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL GUDIÑO COLONIA TEPEYAC, 28110TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE SAN GABRIEL Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MANUEL ALVAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE DEL HOTEL PLAZA	-103.879727	18.9218951

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1803013 08959	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE COLEGIO MILITAR CIUDAD INDUSTRIAL COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUADALAJARA, CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA EN LA CALLE COLEGIO MILITAR ENTRE LAS CALLES VERACRUZ Y GUADALAJARA EN LA COLONIA CO	-103.876374	18.9236048
COL1803013 08993	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SAN GABRIEL COLONIA TEPEYAC, 28110TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE MANUEL ALVAREZ Y CALLE MANUEL GUDIÑO, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE ENCUENTRA CALLE SAN GABRIEL ENTRE MANUEL ALVAREZ Y MANUEL GUDIÑO EN LA COLONIA TEPEYAC.	-103.880357	18.9223571
COL1803013 09049	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTREAVENIDA REVOLUCION Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE GREGORIO TORRES ORTIZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD	-103.718563	18.749149
COL1803013 15748	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMAENTRE CARRETERA ARCOS DE ENTRADA AL POBLADO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA DESDE LA ENTRADA PRIN	-103.701812	18.8222864
COL1803013 18059	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930CALERAS, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL LA CALLE QUE SE ARREGLO ES LA DE LA ESCUELA YA QUE SE ENCHARCABA	-103.878955	18.9944364
COL1803013 18063	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930CALERAS, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD ENCONTRANDOSE	-103.878683	18.9947939
COL1803013 18071	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE JUAN DE LA BARREDA Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE LIBERTAD EN CASA EJIDAL SE HIZO ENTREGA DE LOS ARTICULOS CALLEJON CAMINO SACACOSECHAS RANCHERIA LADISLAO MORENO, 28936COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMAENTRE BRECHA	-103.880645	18.9134549
COL1803013 26686	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CAMINO SACACOSECHAS Y BRECHA CAMINO SACACOSECHAS, BRECHA CAMINO SACACOSECHAS LA BRECHA SE ENCUENTRA A UN KILÓMETRO DEL PUEBLO RUMBO	-103.953011	18.8790882

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1803013 26720	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE PIPILA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE QUINTANA ROO LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL BORDO EN DONDE SE ENCUENTRA LA LUDOTECA DE JORNALEROS AGRI	-103.719122	18.7540651
COL1803013 92684	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS PADILLA ALVAREZ COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE JOSE PINEDA Y CALLE FORTUNATO GALLEGOS, CALLE RENE PUENTE CERVANTES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE TECOMAN	-103.87085	18.8943275
COL1803013 92685	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY COLONIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CERRADA, CALLE COLIMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA	-103.874768	19.0823843
COL1803013 92686	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE UNICA COLONIA SAN PEDRO, 28113TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE A PANTEON VIDA ETERNA Y CALLE A PANTEON VIDA ETERNA, CALLE A PANTEON VIDA ETERNA SE ENCUENTRA DE PUENTE EL CHOCOLATE EL CUAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL MONUMENTO DEL ARBO	-103.895135	18.9354645
COL1803013 92687	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALLE BOREAL COLONIA VALLE QUERIDO, 28120TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JOSE ANTONIO TORRES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA VALLE QUERIDO	-103.873624	18.9284543
COL1803013 92688	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TECOLAPA, 28920TECOLAPA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LINO REYES, CALLE INDEPENDENCIA SE VAN A TRABAJAR 3 TRAMOS CALLE ZARAGOZA Y FRANCISCO VILLA CALLE ZARAGOZA Y PROL. 2 DE ABRIL Y . EN CALLE 5 DE MAYO ESQUI	-103.831595	19.0202459
COL1803013 92690	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE BALVINO DAVALOS Y CALLE REY COLIMAN, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL POZO SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CANCHA TECHADA POR LA AV. PINO SUAREZ	-103.720671	18.7506875
COL1803013 92691	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE CARRETERA MADRID A JALA PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE CARRETERA MADRID A JALA Y CALLE CARRETERA MADRID A JALA, CALLE CARRETERA MADRID A JALA SE ENCUENTRA POR EL CAMINO A LA CRUZ POR LA CARRETERA MADRID A JA	-103.882129	19.0882792

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1803013 08510	Colima	Tecomán	El Real	CALLE PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937EL REAL, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE PLAYA EL REAL Y CALLE PLAYA EL REAL, CALLE PLAYA EL REAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PLAYA EL REAL UBICADO A LA ALTURA DE DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA ANTES	-103.945988	18.8421585
COL1803013 08529	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE PLAYA DE BOCA DE PASCUALES COLONIA PLAYA BOCA DE PASCUALES, 28937PASCUALES, TECOMÁN COLIMAENTRECALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA BOCA DE PASCUALES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA DE LA PRIMARIA A CALLE JAVIER MINA RANCHERIA LA SALADA, 00000LA SALADA, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE HASTA EL FONDO DEL POBLADO Y CALLE HASTA EL FONDO DEL POBLADO, CALLE HASTA EL FONDO DEL POBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA HASTA EL FONDO DEL POBLADO PASANDO EL TUNEL	-103.962498	18.8571984
COL1803013 18060	Colima	Tecomán	La Salada	AVENIDA AMERICAS PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE MEXICO, CALLE ERNESTO ZEDILLO LA ALCANTARILLA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES AV. AMERICAS Y CALLE HONDURAS LA AV. AMERICA ES LA PRINCIPAL DE ACCE AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMA LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN DONDE SE ENCUENTRA LA JUNTA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA CANCHA TECH	-103.78576	19.0567142
COL1803013 26694	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE ARGENTINA PUEBLO ESTACIÓN MADRID, 28910MADRID, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE NICARAGUA, CALLE BRASIL LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN EDIFICIO DE JUNTA MUNICIPAL A UN COSTADO DE CANCHA TECHADA CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL PUEBLO CALERAS, 28930CALERAS, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA ENTRE LA JUNTA MUNICIPAL Y ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD	-103.870016	19.0829257
COL1803013 26715	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170TECOMÁN, TECOMÁN COLIMAENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR CUATRO, CALLE RIO GRIJALVA A DOS ANDADORES ANTES DE LLEGAR AL JARDIN DEL DIVINO ROSTRO EN LA COLONIA INDECO ATRAS DEL ALMACEN MUNICIPAL	-103.91438	18.9463115
COL1803013 26723	Colima	Tecomán	Madrid		-103.874007	19.0839092
COL1803013 26725	Colima	Tecomán	Caleras		-103.878011	18.9959327
COL1803013 26727	Colima	Tecomán	Tecomán		-103.889367	18.9056455

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
-------	--------	-----------	-----------	-----------	----------	---------

COL1803013 92689	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE IGNACIO RAMIREZ COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA A PLAYA AZUL Y CALLE ANTONIO LEAÑO, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA SON 2 POZOS QUE SE ENCUENTRA EN ESQ. DE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE IGNACIO RAMIR	-103.72451	18.7537011
---------------------	--------	---------	-----------------	--	------------	------------



FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL18180201084811	Obra	OPTEC-FAIS-001-2018	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	Municipio de tecoman, Col	2200000	2200000
COL18180201085342	Obra	OPTEC-FAIS-033-2018	ARKONCRETO CONSTRUCCIONES SA DE CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199997.82	200000
COL18180201085462	Obra	OPTEC-FAIS-036-2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3868456.35	3900000
COL18180201085463	Obra	OPTEC-FAIS-032-2018	MARCO ANTONIO GONZALEZ VIRGEN	Municipio de tecoman, Col	97522.46	98000
COL18180201085468	Obra	OPTEC-FAIS-025-2018	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de tecoman, Col.	1420266.57	1425000
COL18180201085473	Obra	OPTEC-FAIS-027-2018	OSCAR GARCIA CONTRERAS	Municipio de tecoman, Col.	317999.12	318000
COL18180201085474	Obra	OPTEC-FAIS-024-2018	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de tecoman, Col.	1650371.82	1660000
COL18180201085476	Obra	OPTEC-FAIS-023-2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	1618992.74	1620000
COL18180201085478	Obra	OPTEC-FAIS-021-2018	CIS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	1557685.24	1560000
COL18180201085480	Obra	OPTEC-FAIS-009-2018	Elva Ivett Cruz Sanchez	Municipio de tecoman, Col.	987000	987000
COL18180201085481	Obra	OPTEC-FAIS-019-2018	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	Municipio de tecoman, Col.	409749.99	410000
COL18180201085482	Obra	OPTEC-FAIS-026-2018	OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO	Municipio de tecoman, Col.	448849.74	454000
COL18180201085483	Obra	OPTEC-FAIS-014-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	751906.91	752000
COL18180201085484	Obra	OPTEC-FAIS-006-2018	Tecnologia Especializada en Equipos Rotativos S.A. de C.V.	Municipio de tecoman, Col	534529.67	535000
COL18180201085485	Obra	OPTEC-FAIS-015-2018	PROTOARQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	292100.03	292300
COL18180201085487	Obra	OPTEC-FAIS-018-2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	1739109.99	1740000
COL18180201085488	Obra	OPTEC-FAIS-017-2018	CONSTRUCASDA SA DE CV	Municipio de tecoman, Col.	1379151.31	1387000
COL18180201085489	Obra	OPTEC-FAIS-003-2018	Jagovi Construcciones, S.A. de C.V.	Municipio de tecoman, Col.	801513.97	803000
COL18180201085490	Obra	OPTEC-FAIS-010-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	692287.27	693000
COL18180201085491	Obra	OPTEC-FAIS-002-2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col	200000	200000
COL18180201085494	Servicios	OPTEC- SE- FAIS-001-2018	EG INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	996000	996000
COL18180201085498	Servicios	OM-RM/012/2018	MARCO ANTONIO PRECIADO CASTILLO	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	399999.99	400000
COL18180201085501	Obra	OPTEC-FAIS-012-2018	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de tecoman, Col.	100000	100000
COL18180201085502	Obra	OPTEC-FAIS-004-2018	OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO	Municipio de tecoman, Col.	389987.57	394000
COL18180201085503	Obra	OPTEC-FAIS-005-2018	Grupo RYC Construcciones Integrales del Puerto SA de CV	Municipio de tecoman, Col	487683.46	489000
COL18180201085504	Obra	OPTEC-FAIS-016-2018	Roberto Cesar Flores Galvan	Municipio de tecoman, Col.	299152.83	300000
COL18180201085505	Obra	OPTEC-FAIS-011-2018	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de tecoman, Col.	100000	100000
COL18180201085506	Obra	OPTEC-FAIS-013-2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V	Municipio de tecoman, Col.	649997.82	650000
COL18180201085507	Obra	OPTEC-PROII-008-2018	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1099342.86	1100000
COL18180201085508	Obra	OPTEC-FAIS-030-2018	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	Municipio de tecoman, Col	70000	70000
COL18180201085509	Obra	OPTEC-FAIS-029-2018	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	Municipio de tecoman, Col.	68823.7	70000

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL18180201085517	Obra	OPTEC-FAIS-031-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col	299797.02	300000
COL18180201085518	Obra	OPTEC-FAIS-020/021/(022/023-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col	449883.37	450000
COL18180201085519	Obra	OPTEC-FAIS-020/021/022/(023-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	99761.33	100000
COL18180201085520	Obra	OPTEC-FAIS-020/021/022/023-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col.	299652.33	300000
COL18180201085521	Obra	OPTEC-FAIS-020/(021/022/023-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	Municipio de tecoman, Col	269749.42	270000
COL18180201085522	Obra	OPTEC-PROII-007-2018	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1249318.02	1250000
COL00180201136012	Obra	OPTEC-PRODER-035-2018	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1973934.07	1978000
COL180301303170	Obra	OPTEC-FAIS-034-2018	CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE TECOMÁN S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199884	200000
COL180301303753	Obra	OPTEC-FAIS-050-2018	NORMA ALEJANDRA MOLINA HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	184899.24	185000
COL180301305131	Obra	OPTEC-FAIS-022-2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	569999.93	570000
COL180301307452	Obra	OPTEC-FAIS-028-2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	399852	400000
COL180301308457	Obra	OPTEC-FAIS-041-2018	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	675283.1	675383.21
COL180301308459	Obra	OPTEC-FAIS-048-2018	CONDETO, SA DE CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	780257.75	780257.75
COL180301308460	Obra	OPTEC-FAIS-049-2018	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	749899.72	750000
COL180301308461	Obra	OPTEC-FAIS-053-2018	OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	397400.95	400000
COL180301308462	Obra	OPTEC-FAIS-043-2018	OSDY ALEJANDRO MEJIA GALLARDO	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	399444.33	400000
COL180301308463	Obra	OPTEC-FAIS-045-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	352708.31	353096.77
COL180301308464	Obra	OPTEC-FAIS-040-2018	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	853399.87	853500
COL180301308465	Obra	OPTEC-FAIS-052-2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1598343.64	1600000
COL180301308467	Obra	OPTEC-FAIS-042-2018	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ALIANZA S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	499898.98	500000
COL180301308499	Obra	OPTEC-FAIS-054-2018-2	BARUC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	22109.95	22134.75
COL180301308514	Obra	OPTEC-FAIS-055-2018-2	BARUC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	40592.39	40709.4
COL180301308691	Obra	OPTEC-FAIS-056-2018	CONSTRUCCIONES ALTERRA DE TECOMAN, S.A. DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	563545.59	564495.89
COL180301308959	Obra	OPTEC-FAIS-051-2018	CONSTRUCASDA SA DE CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1942826.99	2000000
COL180301308993	Obra	OPTEC-FAIS-044-2018	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	535218.73	535383.21
COL180301315748	Obra	OPTEC-FAIS-037-2018	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	349889.64	350000
COL180301318059	Obra	OPTEC-FAIS-038-2018	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	100000	100000
COL180301318063	Obra	OPTEC-FAIS-038-2018-2	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	14999.99	15000
COL180301326686	Obra	OPTEC-FAIS-057-2018	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1048221.99	1048422.67
COL180301326720	Obra	OPTEC-FAIS-047-2018	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	59899.09	60000
COL180301308510	Obra	OPTEC-FAIS-054-2018	BARUC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	47865.25	47865.25
COL180301308529	Obra	OPTEC-FAIS-055-2018	BARUC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	29290.6	29290.6

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL180301318060	Obra	OPTEC-FAIS-039-2018	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	67000	67000
COL180301326694	Obra	OPTEC-FAIS-039-2018-2	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	40000	40000
COL180301326715	Obra	OPTEC-FAIS-047-2018-5	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	30000	30000
COL180301326723	Obra	OPTEC-FAIS-047-2018-3	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	50000	50000
COL180301326725	Obra	OPTEC-FAIS-047-2018-4	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	40000	40000
COL180301326727	Obra	OPTEC-FAIS-047-2018-2	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	20000	20000

II. VARIANTE DEL CONCEPTO DE OBRA



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL18180201084811	2018		3 Metros Cuadrados	1	186	186	100
COL18180201085342	2018		3 Metros Cuadrados	1	650	650	100
COL18180201085462	2018		3 Metros Cuadrados	1	180	120	66.66666667
COL18180201085463	2018		3 Metros Cuadrados	1	95	95	100
COL18180201085468	2018		3 Metros Cuadrados	1	465.2	465.2	100
COL18180201085473	2018		3 Metros Cuadrados	1	55	55	100
COL18180201085474	2018		3 Metros Cuadrados	1	754	754	100
COL18180201085476	2018		3 Metros Cuadrados	1	600	600	100
COL18180201085478	2018		3 Otros	1	64	64	100
COL18180201085480	2018		3 Metros Cuadrados	1	40	40	100
COL18180201085481	2018		3 Metros Cuadrados	1	93.18	93.18	100
COL18180201085482	2018		3 Metros Cuadrados	1	143.5	143.5	100
COL18180201085483	2018		3 Metros Cuadrados	1	109	109	100
COL18180201085484	2018		3 Metros Cuadrados	1	230	230	100
COL18180201085485	2018		3 Metros Cuadrados	1	100	100	100
COL18180201085486	2018		3 Metros Cuadrados	1			0
COL18180201085487	2018		3 Metros Cuadrados	1	347	347	100
COL18180201085488	2018		3 Metros Cuadrados	1	412	412	100
COL18180201085489	2018		3 Metros Cuadrados	1	233	233	100
COL18180201085490	2018		3 Metros Cuadrados	1	241	241	100
COL18180201085491	2018		3 Metros Cuadrados	1		1	0
COL18180201085492	2018		3 Lote	1		1	0
COL18180201085493	2018		3 Lote	1		1	0
COL18180201085494	2018		3 Otros	1		0.9	0
COL18180201085495	2018		3 Otros	1		0	0
COL18180201085496	2018		3 Vehículos	1		0.23	0
COL18180201085497	2018		3 Lote	1		1	0
COL18180201085498	2018		3 Lote	1		0.7	0
COL18180201085501	2018		3 Metros Cuadrados	1	300	300	100
COL18180201085502	2018		3 Metros Cuadrados	1	156	156	100
COL18180201085503	2018		3 Metros Cuadrados	1	174	174	100
COL18180201085504	2018		3 Metros Cuadrados	1	102	102	100
COL18180201085505	2018		3 Metros Cuadrados	1	300	300	100
COL18180201085506	2018		3 Metros Cuadrados	1	260	260	100
COL18180201085507	2018		3 Metros Cuadrados	1	1800	1800	100
COL18180201085508	2018		3 Metros Cuadrados	1	95	95	100
COL18180201085509	2018		3 Metros Cuadrados	1	111	111	100
COL18180201085517	2018		3 Metros Cuadrados	1	352	352	100
COL18180201085518	2018		3 Metros Cuadrados	1	716	716	100
COL18180201085519	2018		3 Metros Cuadrados	1	98	98	100
COL18180201085520	2018		3 Metros Cuadrados	1	107	107	100
COL18180201085521	2018		3 Metros Cuadrados	1	89	89	100
COL18180201085522	2018		3 Otros	1		1	0
COL00180201136012	2018		3 Metros Cuadrados	1	700	700	100
COL18180201139660	2018		3 Kilómetro	1	0.27	0.02	7.407407407
COL18180201139677	2018		3 Kilómetro	1	14.2	14.2	100
COL18180201139683	2018		3 Kilómetro	1	7.3	2.55	34.93150685
COL180301303170	2018		3 Metros Cuadrados	665		665	0
COL180301303753	2018		3 Metros Cuadrados	105		105	0

FOLIO	TRIMESTRE CICLO DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL180301305131	2018	3 Otros	1		1	0
COL180301307452	2018	3 Otros	1		1	0
COL180301308457	2018	3 Metros lineales	183		100	0
COL180301308459	2018	3 Metros lineales	216		216	0
COL180301308460	2018	3 Metros Cuadrados	1577		1577	0
COL180301308461	2018	3 Metros Cuadrados	1353		1353	0
COL180301308462	2018	3 Metros Cuadrados	1024		1024	0
COL180301308463	2018	3 Metros lineales	230.8		230.8	0
COL180301308464	2018	3 Metros lineales	400		400	0
COL180301308465	2018	3 Metros Cuadrados	3035		3035	0
COL180301308467	2018	3 Metros Cuadrados	825		825	0
COL180301308499	2018	3 Metros lineales	10		10	0
COL180301308514	2018	3 Metros lineales	15		15	0
COL180301308615	2018	3 Metros lineales	2222		2222	0
COL180301308691	2018	3 Metros lineales	127		127	0
COL180301308959	2018	3 Metros lineales	323		323	0
COL180301308993	2018	3 Metros lineales	120		120	0
COL180301309049	2018	3 Metros Cuadrados	357		0	0
COL180301315748	2018	3 Metros lineales	324.7		324.7	0
COL180301318059	2018	3 Metros Cuadrados	347.25		347.25	0
COL180301318063	2018	3 Otros	4.2		4.2	0
COL180301318071	2018	3 Otros	200		200	0
COL180301326686	2018	3 Metros lineales	410		410	0
COL180301326720	2018	3 Otros	1		1	0
COL180301392684	2018	3 Otros	50		0	0
COL180301392685	2018	3 Otros	50		0	0
COL180301392686	2018	3 Otros	150		0	0
COL180301392687	2018	3 Otros	200		0	0
COL180301392688	2018	3 Otros	217		0	0
COL180301392690	2018	3 Otros	1		0.5	0
COL180301392691	2018	3 Otros	1		0.84	0
COL180301308510	2018	3 Piezas	1		1	0
COL180301308529	2018	3 Piezas	1		1	0
COL180301318060	2018	3 Metros Cuadrados	211		211	0
COL180301326694	2018	3 Metros lineales	13.5		13.5	0
COL180301326715	2018	3 Otros	1		1	0
COL180301326723	2018	3 Otros	1		1	0
COL180301326725	2018	3 Otros	1		1	0
COL180301326727	2018	3 Otros	1		1	0
COL180301392689	2018	3 Otros	2		2	0

H. YAGUIMILIO COMPLEJION





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS
CICLO 2018 PERIODO TERCER TRIMESTRE
JULIO - SEPTIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador
2018	3	3	Colima	Tecomán y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132116	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS
2018	3	3	Colima	Tecomán y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	132381	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS
2018	3	3	Colima	Tecomán y Municipios	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	132702	Índice en el Ejercicio de Recursos

Preliminar

Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	N/R		N/R		37.7	N/D	Validado
Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R		N/R		62.3	N/D	Validado
Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	N/R		N/R		74.4	N/D	Validado

Preliminar