



Mpio. De Tecomán, Colima. 03 de febrero de 2020.
Memorándum No.011/2021.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la ley de coordinación fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (Fais) ejercicio 2020; en lo referente a:

a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de las entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.

b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **cuarto trimestre** del ejercicio 2020 del uso y destino de los fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.
ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2020



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2018-2021

RECIBI SECRETARIA
26-01-2021
10:13 HRS
CETAR MORENO

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2021.
Oficio No. 001/2021.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral**
FAIS y POA 2020

ACUSE

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Af'n M.A. Ricardo Roberto Ávila Recillas
Director de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2020; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

De igual manera, se anexa el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2020, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com y ravilar10@gmail.com

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.



Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

[Firma manuscrita]

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Ma. Guadalupe Solís Ramírez.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillon.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



"2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León".

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2020

(Formato CONAC)

“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.
Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx





H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Cuarto Trimestre 2020



Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de El Saucito.	\$147,240.90	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Pozo	189	100%	100%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Pozo	1386	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la Col. Estatuto Juridico.	\$535,527.54	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2907	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Pascuales.	\$349,002.67	Colima.	Tecomán	Pascuales	1 Pozo	176	100%	100%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$1,095,496.73	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Pozo	2982	100%	100%
Rehabilitación de pozo profundo de agua potable en la localidad de Caleras.	\$296,743.89	Colima.	Tecomán	Caleras	1 Pozo	2541	100%	100%
Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos.	\$235,874.97	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	769	100%	100%
Construcción de alcantarillas pluviales en Av. Independencia, Col. Cofradía de Juárez	\$260,568.57	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	1176	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Prolong. Av. Griselda Alvarez, entre calles Santa Elena y Av. José Espinoza Rivera; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Solidaridad entre Griselda Alvarez y Obreros, Col. Vicente Guerrero.	\$1,661,434.62	Colima.	Tecomán	Tecomán	421 ml	143	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Griselda Alvarez, entre calles Morelos y José Antonio Torres; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Torres Quintero entre 18 de Julio y Constitución Col. Centro.	\$992,399.28	Colima.	Tecomán	Tecomán	148 ml	147	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Manuel Acuña y Rubén Darío, Col. Union.	\$542,178.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	114 ml	80	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero, entre calles Benito Juárez y Ejido, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	\$846,083.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	180 ml	76	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Alvarez, entre calles Niños Héroes y Quintana Roo, Col. Las Palmas.	\$523,252.67	Colima.	Tecomán	Tecomán	135 ml	84	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Libertad, entre Av. Pedro Gutiérrez y Antonio Montes; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Simón Bolívar y Libertad, Col. Unión.	\$974,128.04	Colima.	Tecomán	Tecomán	202 ml	122	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle México, entre calles Torres Quintero y Ocampo, Col. Villa Florida.	\$288,265.32	Colima.	Tecomán	Tecomán	77 ml	51	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz, entre calles Javier Mina y José Antonio Torres, Col. Cofradía de Juárez.	\$455,071.20	Colima.	Tecomán	Tecomán	108 ml	46	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020

Cuarto Trimestre 2020



Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 18 de marzo, entre calles Abasolo y Libertad, Col. Centro.	\$712,000.83	Colima.	Tecomán	Tecomán	165 ml	76	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Balbino Dávalos, entre calles Obreros y Emiliano Zapata, Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	\$1,052,512.72	Colima.	Tecomán	Tecomán	372 ml	96	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 50 Legislatura, entre calles Matamoros y Juan Escutia, Col. Benito Juárez	\$889,580.01	Colima.	Tecomán	Tecomán	229 ml	155	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Pascuales, entre calles del Lago y Laguna de Alcazahue, Col. Villas del Centenario.	\$557,378.24	Colima.	Tecomán	Tecomán	145 ml	151	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 16 de Septiembre, entre calles Independencia y Reforma, Col. Centro.	\$929,548.58	Colima.	Tecomán	Tecomán	192 ml	155	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Miguel Hidalgo, 5 de Mayo y Felipe Angeles, Col. Antonio Salazar S.	\$635,158.54	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	276 ml	100	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, entre calle Belisario Domínguez y Av. Universidad, Col. La Estación.	\$186,986.41	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	82 ml	33	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Primera, entre calles Puerto de Manzanillo y Puerto de San Pedrito, Col. Diaz Ordaz.	\$320,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	79 ml	38	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles de la Col. Ampliación Ladislao Moreno.	\$572,540.23	Colima.	Tecomán	L. Moreno	190 ml	100	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Juan Escutia entre Abasolo y 20 de Noviembre, Col. Centro.	\$1,133,137.37	Colima.	Tecomán	Tecomán	265 ml	176	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Paseo de Las Palmas entre calles 18 de Julio y Medellín, Col. Las Palmas.	\$381,385.49	Colima.	Tecomán	Tecomán	103 ml	126	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Niños Héroes entre calles 18 de Julio y Constitución, Col. Centro.	\$153,040.07	Colima.	Tecomán	Tecomán	40 ml	21	100%	100%
Construcción línea de drenaje sanitario en calle Prolongación José María Sevilla , para conectar la Col. San Carlos con la Col. San José	\$291,753.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	213 ml	38	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en varias calles de la colonia El Chamizal.	\$400,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	110 ml	24	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Manuel Alvarez, en la Localidad de Cerro de Ortega.	\$541,224.34	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	280 ml	28	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Aldama entre Francisco I. Madero y Matamoros Col. Benito Juárez, Tecomán.	\$359,880.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	118 ml	12	100%	100%

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020

Cuarto Trimestre 2020



Tecomán
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2016-2021

Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en Col. Infonavit Las Huertas 2a. Etapa.	\$499,408.44	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	168	100%	100%
Rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Madrid, 3a. Etapa. (Convenio INPI)	\$499,306.84	Colima.	Tecomán	Madrid,	1 Obra	5422	100%	100%
Construcción línea de agua potable en calle Prolongación José María Sevilla, para conectar la Col. San Carlos con la Col. San José	\$227,808.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	400 ml	51	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en la localidad de El Real.	\$492,597.33	Colima.	Tecomán	El Real	400 ml	160	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción de aguas negras en la localidad de El Saucito.	\$293,018.11	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Obra	189	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en calle Benito Juárez, Col. Antonio Salazar S.	\$356,042.32	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	80 ml	264	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en tramo IAETAC Col. Villas del Sol.	\$450,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	100 ml	625	100%	100%
Rehabilitación de línea de conducción (colector sanitario) en prolongación de calle Elías Zamora Poniente, Col. María Esther Zuno.	\$630,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	203 ml	254	100%	100%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la Col. Bayardo. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$500,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Planta	7140	100%	100%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tecuanillo.	\$499,232.81	Colima.	Tecomán	Tecuanillo	1 Planta	63	100%	100%
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pascuales.	\$199,410.24	Colima.	Tecomán	Pascuales	1Planta	176	100%	100%
Construcción de comedores en Jardín de Niños de la localidad de Caleras.	\$269,388.52	Colima.	Tecomán	Caleras	1 Comedor	2541	100%	100%
Mantenimiento de aula en su losa de techo en Escuela Primaria de El Real	\$120,000.00	Colima.	Tecomán	El Real	1 aula	22	100%	100%
Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria No. 20, Gral Lázaro Cárdenas, Col. El Chamizal.	\$1,791,087.32	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techumbre	1353	100%	100%
Rehabilitación de techumbre a base de malla sombra en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Amalia Solórzano.	\$34,496.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techumbre	411	100%	100%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$3,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán.	25 Km	5166	100%	100%
Adquisición de aspersoras de mochila.	\$90,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 Equipo	420	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Cuarto Trimestre 2020**Monto que reciban del FAIS: **79,007,008**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de puente vehicular sobre canal de aguas pluviales en la Col. San José.	\$893,408.43	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Puente	4411	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público para la Ciudad de Tecomán, 2a. Etapa.	\$8,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,122 Luminaria	8611	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$1,600,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	500 Luminaria	1722	100%	100%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en Colonias y Localidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$239,516.54	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Poste	638	100%	100%
Construcción de red alumbrado público en calle Prolongación José María Sevilla, para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	\$118,164.62	Colima.	Tecomán	Tecomán	250 ml	924	100%	100%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en colonias de la cabecera municipal de Tecomán. SE COMPLEMENTO CON RENDIMIENTOS BANCARIOS	\$363,542.31	Colima.	Tecomán	Tecomán	45 postes	450	100%	100%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en varias localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	\$350,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,500 m2	2625	100%	100%
Construcción de Av. Carlos de la Madrid Norte a base de pavimento asfáltico, entre Av. Ernesto Zedillo y calle Luis Donaldo Colosio.	\$1,048,272.93	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,900 m2	134	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento en calle Río Lerma entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col. Indeco.	\$359,105.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	235 ml	147	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Noviembre y Francisco Curiel en la localidad de Caleras.	\$199,276.33	Colima.	Tecomán	Caleras	70 ml	46	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Netzahualcōyotl, entre calles Pipila y Moctezuma en la Localidad de Cofradía de Morelos.	\$267,434.06	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	750 m2	100	100%	100%
Rehabilitación de calles en acceso y salida de la localidad de Tecolapa.	\$748,449.77	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1,786.6 m2	1386	100%	100%
Pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Guatemala, tramo Américas a calle República Dominicana y entronques varios en la localidad de Madrid.	\$2,260,888.52	Colima.	Tecomán	Madrid	4,587 m2	265	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Cuarto Trimestre 2020



Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de pavimento de empedrado en calle José López Portillo y calle Fco. Villa, entre Miguel Hidalgo y Madero de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$324,570.60	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	595 m2	46	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en varias calles de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$345,000.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	912 m2	63	100%	100%
Construcción de pavimento de empedrado ahogado en calles Morelos, 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas y Reforma en la localidad de Ruíz Cortines.	\$550,000.00	Colima.	Tecomán	Ruíz Cortines	600 m2	71	100%	100%
Construcción de pavimento de empedrado en calle panamá entre calles Honduras y El Salvador, Col. Bayardo.	\$778,418.90	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,423.14 m2	89	100%	100%
Construcción de pavimento de empedrado en varias calles de la Col. Hnos. Leaño en Cerro de Ortega.	\$926,984.64	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,700 m2	80	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Manuel Alvarez – Morelos, entre carretera federal Playa Azul y calle Aldama de la localidad de Cerro de Ortega.	\$2,515,524.90	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	10,000 m2	399	100%	100%
Construcción empedrado en calle Prolongación José María Sevilla para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	\$1,446,901.94	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,030 m2	3696	100%	100%
Construcción empedrado en un cuerpo de la Av. Río Colima Col. San Carlos.	\$658,454.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	2,000 m2	3696	100%	100%
Rehabilitación de calle con pavimento asfáltico de la zona norte, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	\$1,500,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	6,000 m2	3024	100%	100%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico de la zona sur, varias colonias de la Ciudad de Tecomán.	\$1,698,736.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	6,500 m2	3528	100%	100%
Construcción de empedrados en calle Griselda Alvarez y en calle Basilio Vadillo, entre calles Limoneros y Margaritas, Col. Santa Elena.	\$213,870.56	Colima.	Tecomán	Tecomán	730 m2	63	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mercurio, entre Av. Marciano Cabrera y calle Ejército Nacional, Col. Manuel Alvarez, Tecomán.	\$2,040,156.38	Colima.	Tecomán	Tecomán	4,300 m2	725	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Aldama entre Francisco I. Madero y Matamoros, Col. Benito Juárez, Tecomán.	\$623,998.62	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,150 M2	425	100%	100%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Madrid.	\$479,968.04	Colima.	Tecomán	Madrid	685 m2	336	100%	100%



**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Cuarto Trimestre 2020****Tecomán**
Calidad con calidez
Gobierno Municipal 2016-2021Monto que reciban del FAIS: **79,007,008**

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	\$179,955.63	Colima.	Tecomán	Chanchopa	276.96 m2	93	100%	100%
Construcción de banquetas en varias calles de la Col. Ladislao Moreno.	\$400,000.00	Colima.	Tecomán	L. Moreno	450 m2	105	100%	100%
Construcción de banquetas en andador hacia la Escuela Secundaria de la localidad de Callejones.	\$310,000.00	Colima.	Tecomán	Callejones	230 m2	160	100%	100%
Construcción de banquetas en periferia de E.P. Barbosa Heldt, Col. Díaz Ordaz.	\$35,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	50 m2	756	100%	100%
Construcción de banquetas en calle sin nombre entre av. 20 de noviembre y José María Sevilla del Río, Col. Francisco Villa.	\$79,379.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	120 m2	252	100%	100%
Construcción de banquetas en Av. Carlos de la Madrid Norte, entre Av. Ernesto Zedillo y calle Luis Donald Colosio, Col. Griselda Alvarez.	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	596 m2	134	100%	100%
Construcción de banquetas en calle Prolongación José María Sevilla, para comunicar la Col. San Carlos con la Col. San José.	\$245,577.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	596 m2	924	100%	100%
Rehabilitación de Mercado Cuauhtémoc 2a. Etapa, Col. Centro.	\$298,682.65	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Mercado	294	100%	100%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	\$248,699.27	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Centro	483	100%	100%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en Varias Colonias del Municipio de Tecomán.	\$800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Centro	1260	100%	100%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines de Localidades Rurales.	\$998,232.36	Colima.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	16 Parque	6511	100%	100%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines de la Zona Urbana, 2a. Etapa.	\$996,920.26	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Parque	16800	100%	100%
Rehabilitación de parques y jardines en Localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	\$2,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	12 Parque	6511	100%	100%
Rehabilitación de parques y jardines en la Cabecera Municipal de Tecomán, 2ª. Etapa.	\$2,000,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	16 Parque	16591	100%	100%
Construcción de jardín en localidad de La Salada.	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	La Salada	1 Parque	118	100%	100%

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Cuarto Trimestre 2020



Monto que reciban del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de Jardín de la localidad de Cofradía de Hidalgo.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Parque	483	100%	100%
Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$99,348.08	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	1 Parque	189	100%	100%
Rehabilitación de jardín infantil en la localidad de Chanchopa.	\$183,271.67	Colima.	Tecomán	Chanchopa	1 Parque	189	100%	100%
Construcción de techumbre en templete de la localidad de El Saucito.	\$250,000.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Techumbre	189	100%	100%
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos de Localidades Rurales.	\$1,197,907.43	Colima.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	20 Cancha	6511	100%	100%
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,195,915.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 Cancha	8191	100%	100%
Rehabilitación de cancha de futbol rápido en Col. La Floresta.	\$750,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	3571	100%	100%
Rehabilitación de cancha de usos múltiples en la Col. Pablo Silva.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	777	100%	100%
Rehabilitación de cancha de futbol en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$499,279.47	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Cancha	1471	100%	100%
Rehabilitación de techumbre de cancha de usos múltiples en la Col. Bayardo.	\$450,000.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Cancha	1659	100%	100%
Rehabilitación de cancha de usos múltiples junto a casa comunitaria, calle Melquiades Rubalcaba esq. con Carlos Virgen Banda, Col. Tuxpan.	\$150,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	631	100%	100%
Construcción de techo firme.	\$410,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	100 Techo	420	100%	100%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,800,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	24 Cuarto	93	100%	100%
Construcción de piso firme.	\$450,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	43 Pisos	160	100%	100%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos (Lote)	\$200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			100%	100%
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Evaluación de Proyectos del FAISM.	\$191,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán			100%	99%

AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2020
Cuarto Trimestre 2020



Monto que reciben del FAIS: 79,007,008

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
		Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Contratación de Estudios de Consultoría para la Realización de Estudios y Proyectos del FAISM.	\$66,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Contratación de Servicios (Supervisión de obra).	\$1,200,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
Creación y Actualización de la Normatividad Municipal.	\$100,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	95%
Adquisición de Software y Hardware.	\$400,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	100%	100%
suma=	\$79,007,008.00							
RENDIMIENTOS BANCARIOS								
Rendimientos en la cuenta del FAIS al 30 de noviembre	\$231,269.86							
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en colonias de la cabecera municipal de Tecomán.	\$231,269.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	45 postes	450	100%	100%
Rendimientos en la cuenta del FAIS diciembre	\$15,053.98							

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.
 ELABORÓ
 ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

ING. JAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2020



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2021.
Oficio No. 003/2021.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS - 2020**

C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA
Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del cuarto trimestre en la página de la MIDS 2020 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 126 proyectos directos.
- 198 proyectos complementarios.
- Total de 324 proyectos de infraestructura.
- 4 proyectos de Gastos Indirectos.
- 2 proyectos de PRODIM.

Totalizando **330 proyectos aprobados** en la página de la MIDS 2020 de la Secretaría de Bienestar, sin embargo, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2020; solamente aparecen migrados **253 proyectos**, de los cuales se registró avance en dicha plataforma.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.
TECOMÁN, COL.



- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Ma. Guadalupe Solís Ramírez.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillon.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.



POA 2020 (Formato POA2)

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02


Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2020.

DE TECOMAN

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2020																
Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	147,240.90	147,240.90			147,240.90		1	Pozo	189	26-oct-20	14-nov-20	100%	100%	
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecolapa (Convenio COMAPAT-TECOMAN).	Tecomán	Tecolapa	1,800,000.00	800,000.00	1,000,000.00		800,000.00		1	Pozo	1,386	29-may-20	31-dic-20	100%	100%	
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Tecomán (Acto Jurídico).	Tecomán	Tecomán	535,527.54	535,527.54			535,527.54		1	Pozo	2,907	11-nov-20	10-dic-20	100%	100%	
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	349,002.67	349,002.67			349,002.67		1	Pozo	176	26-nov-20	20-dic-20	100%	100%	
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1,095,496.73	1,095,496.72			1,095,496.73		1	Pozo	2,982	16-mar-20	14-abr-20	100%	100%	
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	296,743.89	296,743.89			296,743.89		1	Pozo	2,541	23-oct-20	21-nov-20	100%	100%	
Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores, en la localidad de Caleras.	Tecomán	Tecomán	235,874.97	235,874.96			235,874.97		1	Obra	769	06-jul-20	16-jul-20	100%	100%	
Construcción de alcantarillas pluviales en Av. Independencia, Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	260,568.57	260,568.57			260,568.57		1	Obra	1,176	31-ago-20	19-sep-20	100%	100%	
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Av. Griselda Alvarez, entre calles Santa Fe y José Espinoza Rivera, y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Solidaridad, entre calles Griselda Alvarez y Obreros, Col. Vicente Guerrero.	Tecomán	Tecomán	1,661,434.62	1,661,434.61			1,661,434.62		421	ml	143	09-oct-20	10-nov-20	100%	100%	
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Griselda Alvarez, entre calles Morelos y José Torres; y Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Torres Quintero entre 18 de Julio y 19 de Septiembre, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	992,399.28	992,399.28			992,399.28		148	ml	147	10-ago-20	18-sep-20	100%	100%	
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Roberto Gutiérrez, entre calles Manuel Acuña y Mariano, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	542,178.86	542,178.86			542,178.86		114	ml	80	31-ago-20	29-sep-20	100%	100%	
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, entre calles Benito Juárez y Ejido, Col. Mariano Zapata (San Isidro).	Tecomán	Tecomán	846,083.77	846,083.77			846,083.77		180	ml	76	08-jul-20	06-ago-20	100%	100%	
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, entre calles Niños Héroes y Quintana Roo, Col. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	523,252.67	523,252.67			523,252.67		135	ml	84	08-jul-20	01-ago-20	100%	100%	



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2020.

DE TECOMAN

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Instalación de red de drenaje sanitario en calle entre Av. Pedro Gutiérrez y Antonio y Rehabilitación de red de drenaje sanitario Av. Pedro Gutiérrez, entre calles Simón Libertad, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	974,128.04	974,128.03			974,128.04		202	ml	122	16-jul-20	14-ago-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle entre calles Torres Quintero y Ocampo, Col. Jaidá.	Tecomán	Tecomán	288,265.32	288,265.32			288,265.32		77	ml	51	08-jul-20	27-jul-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle entre calles Javier Mina y José Antonio Col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	455,071.20	455,071.20			455,071.20		108	ml	46	14-jul-20	07-ago-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle Barzo, entre calles Abasolo y Libertad, Col.	Tecomán	Tecomán	712,000.83	712,000.83			712,000.83		165	ml	76	08-jul-20	06-ago-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle Dávalos, entre calles Obreros y Emiliano Col. Emiliano Zapata (San Isidro).	Tecomán	Tecomán	1,052,512.72	1,052,512.72			1,052,512.72		372.00	ml	96.00	09-oct-20	25-nov-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle Matamoros, entre calles Matamoros y Juan Col. Benito Juárez	Tecomán	Tecomán	889,580.01	889,580.01			889,580.01		229.00	ml	155.00	16-jul-20	14-ago-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calles, entre calles del Lago y Laguna de Agua, Col. Villas del Centenario.	Tecomán	Tecomán	557,378.24	557,378.23			557,378.24		145.00	ml	151.00	08-jul-20	01-ago-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle Septiembre, entre calles Independencia y La, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	929,548.58	929,548.58			929,548.58		192.00	ml	155.00	16-jul-20	14-ago-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calles Hidalgo, 5 de Mayo y Felipe Angeles, Col. Salazar S.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	635,158.54	635,158.54			635,158.54		276.00	ml	100.00	08-jul-20	22-jul-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle Juárez, entre calle Belisario Domínguez y Av. Libertad, Col. La Estación.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	186,986.41	186,986.40			186,986.41		82.00	ml	33.00	08-jul-20	27-jul-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle, entre calles Puerto de Manzanillo y Puerto Pedrito, Col. Díaz Ordaz.	Tecomán	Tecomán	320,000.00	319,998.27			320,000.00		79	ml	38	15-jul-20	08-ago-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calles Col. Ampliación Ladislao Moreno.	Tecomán	L. Moreno	572,540.23	572,540.23			572,540.23		190.00	ml	100.00	20-jul-20	18-ago-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle Escutia entre Abasolo y 20 de Noviembre, Col.	Tecomán	Tecomán	1,133,137.37	1,133,137.37			1,133,137.37		265.00	ml	176.00	08-oct-20	16-nov-20	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2020.

DE TECOMÁN

NOMBRES	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)
Instalación de red de drenaje sanitario en calle Las Palmas entre calles 18 de Julio y Col. Las Palmas.	Tecomán	Tecomán	381,385.49	381,385.49			381,385.49			103.00	ml	07-sep-20	06-oct-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calles entre calles 18 de Julio y Unión, Col. Centro.	Tecomán	Tecomán	153,040.07	153,040.07			153,040.07			40.00	ml	07-sep-20	06-oct-20	100%	100%
Instalación línea de drenaje sanitario en calle Unión José María Sevilla, para conectar la Carlos con la Col. San José	Tecomán	Tecomán	291,753.41	291,753.41			291,753.41			213.00	ml	10-ago-20	23-sep-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en varias la colonia El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	399,951.79			400,000.00			110.00	ml	11-nov-20	23-nov-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle Álvarez, en la Localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	541,224.34	541,224.34			541,224.34			280.00	ml	23-nov-20	05-dic-20	100%	100%
Instalación de red de drenaje sanitario en calle entre Francisco I. Madero y Matamoros Col. Álvarez, Tecomán.	Tecomán	Tecomán	359,880.85	359,880.85			359,880.85			118.00	ml	11-dic-20	25-dic-20	100%	100%
Instalación del sistema de red de agua potable fonavit Las Huertas 2a. Etapa.	Tecomán	Tecomán	499,408.44	499,408.44			499,408.44			1.00	Obra	28-sep-20	27-oct-20	100%	100%
Instalación de la red de agua potable en la de Madrid, 3a. Etapa. (Convenio INPI)	Tecomán	Madrid	499,306.84	499,306.83			499,306.84			1	Obra	02-dic-20	31-dic-20	100%	100%
Instalación línea de agua potable en calle Unión José María Sevilla, para conectar la Carlos con la Col. San José	Tecomán	Tecomán	227,808.76	227,808.76			227,808.76			400.00	ml	10-ago-20	23-sep-20	100%	100%
Instalación de línea de conducción de agua en la localidad de El Real.	Tecomán	El Real	492,597.33	492,597.33			492,597.33			400.00	ml	31-ago-20	29-sep-20	100%	100%
Instalación de línea de conducción de aguas en la localidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	293,018.11	293,018.11			293,018.11			1.00	Obra	20-jul-20	08-ago-20	100%	100%
Instalación de línea de conducción (colector) en calle Benito Juárez, Col. Antonio S.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	356,042.32	356,041.94			356,042.32			80	ml	02-dic-20	31-dic-20	100%	100%
Instalación de línea de conducción (colector) en tramo IAETAC Col. Villas del Sol.	Tecomán	Tecomán	450,000.00	449,833.60			450,000.00			100	ml	16-nov-20	30-nov-20	100%	100%
Instalación de línea de conducción (colector) en prolongación de calle Elias Zamora, Col. María Esther Zuno.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	630,000.00	629,751.05			630,000.00			203	ml	11-dic-20	25-dic-20	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2020.

DE TECOMAN

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la Col. Bayardo. (Convenio AT-Municipio)	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00		1	Planta	7,140.00	29-may-20	31-dic-20	100%	100%
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Tecuanillo.	Tecomán	Tecuanillo	499,232.81	499,232.81			499,232.81		1	Planta	63.00	15-sep-20	14-oct-20	100%	100%
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	199,410.24	199,410.24			199,410.24		1	Planta	176.00	15-sep-20	14-oct-20	100%	100%
Construcción de comedores en Jardín de Niños de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	269,388.52	269,385.48			269,388.52		1	Comedor	2,541	28-nov-20	19-dic-20	100%	100%
Reparación de aula en su losa de techo en Escuela Primaria de El Real	Tecomán	El Real		119,988.46			120,000.00		1	Aula	22	04-dic-20	18-dic-20	100%	100%
Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples de la Escuela Secundaria No. 20, Gral. Cárdenas, Col. El Chamizal.	Tecomán	Tecomán	1,791,087.32	1,791,087.32			1,791,087.32		1	Techumbre	1,353	24-ago-20	02-oct-20	100%	100%
Construcción de techumbre a base de malla asfáltica en Escuela Primaria Juan de la Barrera TC, Col. Solórzano.	Tecomán	Tecomán	34,496.47	34,496.46			34,496.47		1	Techumbre	411	12-nov-20	29-nov-20	100%	100%
Construcción de caminos saca cosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán.	3,000,000.00	2,999,949.75			3,000,000.00		25	Km.	5,166	05-oct-20	18-dic-20	100%	100%
Construcción de aspersoras de mochila.	Tecomán	Tecomán	230,000.00	89,999.52			90,000.00	140,000.00	200	Equipo	420	14-dic-20	31-dic-20	100%	100%
Construcción de puente vehicular sobre canal de drenaje de lluvias en la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	893,408.43	893,408.43			893,408.43		1	Puente	4,411	06-jul-20	04-ago-20	100%	100%
Construcción del sistema de alumbrado público en la Ciudad de Tecomán, 2a. Etapa.	Tecomán	Tecomán	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00		2122	Luminaria	8,611	03-oct-20	31-dic-20	100%	100%
Construcción del sistema de alumbrado público en zonas Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	1,599,965.86			1,600,000.00		500	Luminaria	1,722	18-ago-20	26-sep-20	100%	100%
Construcción de alumbrado público con poste y lámpara tipo led en Colonias y Localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	239,516.54	239,516.54			239,516.54		20	Poste y Lámpara	638	19-oct-20	17-nov-20	100%	100%
Construcción de red alumbrado público en calle de la localidad de San José María Sevilla, para comunicar la localidad de Carlos con la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	118,164.62	118,164.61			118,164.62		250	ml	924	19-oct-20	17-nov-20	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

Clave: FO-09-06-02

Emisión: 23/04/14

Versión: 4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2020.

COMUNIDAD DE TECOMAN

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Instalación de alumbrado público con poste y tipo led en colonias de la cabecera del Municipio de Tecomán. COMPLEMENTO CON RENDIMIENTOS MÍNIMOS	Tecomán	Tecomán	363,542.31	363,542.31			363,542.31		45	Poste	450	11-dic-20	25-dic-20	100%	100%
Rehabilitación de calles con pavimento asfáltico en localidades Rurales del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	349,796.84			350,000.00		1500	m2	2,625	01-dic-20	10-dic-20	100%	100%
Rehabilitación de Av. Carlos de la Madrid Norte a pavimento asfáltico, entre Av. Ernesto y calle Luis Donaldo Colosio.	Tecomán	Tecomán	1,048,272.93	1,048,272.92			1,048,272.93		1900	m2	134	28-oct-20	26-nov-20	100%	100%
Rehabilitación de huellas de rodamiento en calle Río Bravo entre Río Bravo y Río Papaloapan, Col.	Tecomán	Tecomán	359,105.47	359,105.47			359,105.47		235.00	ml	147.00	17-ago-20	15-sep-20	100%	100%
Rehabilitación de huellas de rodamiento de concreto en calle 16 de Septiembre, entre calles 20 de Septiembre y Francisco Cuniel en la localidad de Tecomán.	Tecomán	Caleras	199,276.33	199,276.33			199,276.33		70.00	ml	46.00	07-sep-20	06-oct-20	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Alarcón, entre calles Pipila y Moctezuma en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	267,434.06	267,434.05			267,434.06		750.00	m2	100.00	27-jul-20	15-ago-20	100%	100%
Rehabilitación de calles en acceso y salida de la localidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	748,449.77	748,449.77			748,449.77		1,786.60	m2	1,386.00	28-oct-20	26-nov-20	100%	100%
Rehabilitación con carpeta asfáltica en la calle Alarcón, tramo Américas a calle República Mexicana y entronques varios en la localidad de Tecolapa.	Tecomán	Madrid	2,260,888.52	2,260,888.52			2,260,888.52		4,587.00	m2	265.00	09-oct-20	12-nov-20	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Alarcón y calle Fco. Villa, entre Miguel Alemán y Madero de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	324,570.60	324,570.60			324,570.60		595.00	m2	46.00	16-sep-20	30-oct-20	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en calles de la Localidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	345,000.00	344,740.67			345,000.00		912	m2	63	17-ago-20	15-sep-20	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de empedrado ahogado en la localidad de Ruiz Cortines, 5 de Mayo, Lázaro Cárdenas y en la localidad de Ruiz Cortines.	Tecomán	Ruiz Cortines	550,000.00	549,972.96			550,000.00		600	m2	71	31-ago-20	29-sep-20	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en calle Alarcón entre calles Honduras y El Salvador, Col.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	778,418.90	777,988.79			778,418.90		1,423.14	m2	89	13-jul-20	11-ago-20	100%	100%
Rehabilitación de pavimento de empedrado en calles de la Col. Hnos. Leaño en Cerro de Tecolapa.	Tecomán	Cerro de Ortega	926,984.64	926,984.64			926,984.64		1,700.00	m2	80.00	31-ago-20	29-sep-20	100%	100%

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02


Emisión: 23/04/14

Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2020.

GO DE TECOMAN

NOMBRES	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
amiento a base de pavimento asfáltico en Manuel Álvarez - Morelos, entre carretera Playa Azul y calle Aldama de la localidad de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,515,524.90	2,515,524.90			2,515,524.90		10,000.00	m2	399.00	09-oct-20	12-nov-20	100%	100%
cción empedrado en calle Prolongación Aría Sevilla para comunicar la Col. San con la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	1,446,901.94	1,446,901.94			1,446,901.94		4,030.00	m2	3,696.00	16-oct-20	14-nov-20	100%	100%
cción empedrado en un cuerpo de la Av. Río Col. San Carlos.	Tecomán	Tecomán	658,454.77	658,454.77			658,454.77		2,000.00	m2	3,696.00	08-oct-20	06-nov-20	100%	100%
tación de calle con pavimento asfáltico de la rte, varias colonias de la Ciudad de n.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	1,499,394.49			1,500,000.00		6000	m2	3,024	12-dic-20	26-dic-20	100%	100%
tación de calles con pavimento asfáltico de sur, varias colonias de la Ciudad de n.	Tecomán	Tecomán	1,698,736.86	1,698,736.86			1,698,736.86		6,500.00	m2	3,528.00	12-dic-20	26-dic-20	100%	100%
cción de empedrados en calle Griselda y en calle Basilio Vadillo, entre calles ros y Margaritas, Col. Santa Elena.	Tecomán	Tecomán	213,870.56	213,870.56			213,870.56		730.00	m2	63.00	17-ago-20	15-sep-20	100%	100%
amiento a base de pavimento asfáltico en rcurio, entre Av. Marciano Cabrera y calle Nacional, Col. Manuel Álvarez, Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,040,156.38	2,040,156.38			2,040,156.38		4,300.00	m2	725.00	01-dic-20	20-dic-20	100%	100%
amiento a base de pavimento asfáltico en ama entre Francisco I. Madero y ros, Col. Benito Juárez, Tecomán.	Tecomán	Tecomán	623,998.62	623,487.90			623,998.62		1,150	m2	425	11-dic-20	25-dic-20	100%	100%
cción de banquetas en varias calles de la d de Madrid.	Tecomán	Madrid	479,968.04	479,968.04			479,968.04		685.00	m2	336.00	08-jul-20	27-jul-20	100%	100%
cción de banquetas en varias calles de la d de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	179,955.63	179,955.63			179,955.63		276.96	m2	93.00	14-sep-20	13-oct-20	100%	100%
cción de banquetas en varias calles de la distlaio Moreno.	Tecomán	L. Moreno	400,000.00	399,899.47			400,000.00		450	m2	105	28-sep-20	27-oct-20	100%	100%
cción de banquetas en andador hacia la y Secundaria de la localidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	310,000.00	309,898.98			310,000.00		230	m2	160	28-sep-20	27-oct-20	100%	100%
cción de banquetas en periferia de E.P. a Heidi, Col. Díaz Ordaz.	Tecomán	Tecomán	35,000.00	34,918.12			35,000.00		50	m2	756	11-nov-20	07-dic-20	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2020.

DE TECOMAN

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Construcción de banquetas en calle sin nombre 20 de noviembre y José María Sevilla del Francisco Villa.	Tecomán	Tecomán	79,379.76	79,379.74			79,379.76		120	m2	252	11-nov-20	07-dic-20	100%	100%
Construcción de banquetas en Av. Carlos de la Corte, entre Av. Ernesto Zedillo y calle Luis Colosio, Col. Griselda Alvarez.	Tecomán	Tecomán	100,000.00	99,898.94			100,000.00		596	m2	134	11-nov-20	07-dic-20	100%	100%
Construcción de banquetas en calle Prolongación María Sevilla, para comunicar la Col. San José con la Col. San José.	Tecomán	Tecomán	245,577.68	245,431.17			245,577.68		596	m2	924	26-oct-20	14-nov-20	100%	100%
Construcción de Mercado Cuauhtémoc 2a. Etapa, Centro.	Tecomán	Tecomán	298,682.65	298,682.64			298,682.65		1.00	Mercado	294.00	17-ago-20	15-sep-20	100%	100%
Construcción de centro de desarrollo comunitario en localidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	248,699.27	248,699.27			248,699.27		1.00	Centro	483.00	27-nov-20	26-dic-20	100%	100%
Construcción de centro de desarrollo comunitario en Colonias del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,238.73			800,000.00		8	Centro	1,260	12-nov-22	26-dic-20	100%	100%
Construcción de sistema de iluminación en parques de Localidades Rurales.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	998,232.36	998,232.36			998,232.36		16.00	Parque	6,511.00	17-ago-20	15-sep-20	100%	100%
Construcción de sistema de iluminación en parques de la Zona Urbana, 2a. Etapa	Tecomán	Tecomán	996,920.26	996,920.26			996,920.26		20.00	Parque	16,800.00	17-ago-20	15-sep-20	100%	100%
Construcción de parques y jardines en Localidades del Municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	2,000,000.00	1,999,608.77			2,000,000.00		12	Parque	6,511	17-nov-20	21-dic-20	100%	100%
Construcción de parques y jardines en la Cabecera del Municipio de Tecomán, 2ª. Etapa.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,999,861.11			2,000,000.00		16	Parque	16,591	18-nov-20	22-dic-20	100%	100%
Construcción de jardín en localidad de La Salada.	Tecomán	La Salada	200,000.00	199,767.82			200,000.00		1	Parque	118	28-oct-20	26-nov-20	100%	100%
Construcción de Jardín de la localidad de Cofradía Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	750,000.00	749,663.00			750,000.00		1	Parque	483	26-oct-20	24-nov-20	100%	100%
Construcción de jardín infantil en la localidad de Cuauhtémoc del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	99,348.08	99,348.08			99,348.08		1	Parque	189.00	12-nov-20	11-dic-20	100%	100%
Construcción de jardín infantil en la localidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	183,271.67	183,271.67			183,271.67		1	Parque	189.00	27-nov-20	15-dic-20	100%	100%
Construcción de lechumbre en templete de la localidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	250,000.00	249,925.61			250,000.00		1	Techumbre	189	02-dic-20	31-dic-20	100%	100%
Construcción de sistema de iluminación en parques deportivos de Localidades Rurales.	Tecomán	Tecomán (Localidades rurales)	1,197,907.43	1,197,907.43			1,197,907.43		20	Cancha	6,511	09-nov-20	19-dic-20	100%	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2020.

DE TECOMAN

NOMBRES DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Instalación de sistema de iluminación en deportivos de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,195,915.27	1,195,915.27			1,195,915.27		20.00	Cancha	8,191.00	22-jul-20	30-ago-20	100%	100%
Instalación de cancha de fútbol rápido en Col. La Esperanza.	Tecomán	Tecomán	750,000.00	749,925.41			750,000.00		1	Cancha	3,571	03-nov-20	04-dic-20	100%	100%
Instalación de cancha de usos múltiples en la localidad de San Mateo Silva.	Tecomán	Tecomán	150,000.00	149,957.70			150,000.00		1	Cancha	777	28-sep-20	17-oct-20	100%	100%
Instalación de cancha de fútbol en la localidad de San Mateo de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	499,279.47	499,279.47			499,279.47		1	Cancha	1,471.00	28-sep-20	27-oct-20	100%	100%
Instalación de techumbre de cancha de usos múltiples en la Col. Bayardo.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	450,000.00	449,952.91			450,000.00		1	Cancha	1,659	19-oct-20	17-nov-20	100%	100%
Instalación de cancha de usos múltiples junto a la comunidad, calle Melquiades Rubalcaba esq. con las Virgen Banda, Col. Tuxpan.	Tecomán	Tecomán	150,000.00	149,993.29			150,000.00		1	Cancha	631	28-sep-20	17-oct-20	100%	100%
Instalación de techo firme.	Tecomán	Tecomán	410,000.00	410,000.00			410,000.00		100.00	Techos	420.00	21-dic-20	31-dic-20	100%	100%
Instalación de cuarto dormitorio adicional.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	1,797,046.86			1,800,000.00		24	Cuarto	93	20-nov-20	29-dic-20	100%	100%
Instalación de piso firme.	Tecomán	Tecomán	450,000.00	449,961.68			450,000.00		43	Pisos	160	08-oct-20	16-nov-20	100%	100%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Lotes (Lote)	Tecomán	Tecomán	200,000.00	199,992.67			200,000.00		-----	-----	-----	01-sep-20	31-dic-20	100%	100%
Instalación de Estudios de Consultoría para la Ejecución de Evaluación de Proyectos del Programa Operativo Anual.	Tecomán	Tecomán	191,000.00	190,000.00			191,000.00		-----	-----	-----	30-dic-20	31-ene-21	100%	99%
Instalación de Estudios de Consultoría para la Ejecución de Estudios y Proyectos del FAISM.	Tecomán	Tecomán	66,000.00	65,714.00			66,000.00		-----	-----	-----	20-nov-20	29-dic-20	100%	100%
Instalación de Servicios (Supervisión de obra).	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	1,199,961.20			1,200,000.00		-----	-----	-----	01-sep-20	31-dic-20	100%	100%
Revisión y Actualización de la Normatividad Municipal.	Tecomán	Tecomán	100,000.00	94,540.00			100,000.00		-----	-----	-----	31-dic-20	31-ene-21	100%	95%
Instalación de Software y Hardware.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	399,999.99			400,000.00		-----	-----	-----	30-dic-20	31-dic-20	100%	100%
TOTAL=				78,991,986.62	1,500,000.00	0.00	79,007,008.00	140,000.00							
Saldo Fais 2020 Reintegrado=								15,021.38							



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2020.

D DE TECOMAN

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2020) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2020) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)	
RENDIMIENTOS BANCARIOS																
rendimientos en la cuenta del FAIS al 30 de diciembre	Tecomán	Tecomán					231,269.86									
instalación de alumbrado público con poste y tipo led en colonias de la cabecera municipal de Tecoman.	Tecomán	Tecomán	231,269.86	230,907.85			231,269.86		45	Poste	450				100%	100%
rendimientos en la cuenta del FAIS diciembre	Tecomán	Tecomán					15,053.98								0%	0%
TOTAL=			80,527,008	230,907.85	1,500,000.00	1,500,000.00	246,323.84									
Saldo rendimientos bancarios Fais 2020							15,415.99									

ELABORÓ
GABRIEL ALVAREZ TORRES
COORDINACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL



ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTAMUN 2020



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTASEG 2020



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Entidad Federativa:	COLIMA							Ministrado:	\$22,428,798.00	
Municipio:	TECOMÁN							No Ministrado:		
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERCEN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020										
FEDERAL	Compras (Anexo Técnico Autorizado)	Fondos Financieros	Reprogramaciones	Convenios Modificados	Compromiso	Devengado	Pagado	Avance Total	Pendiente por Aplicar	
	Recurso	Aplicados	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	
REPORTE DE AVANCE DE MONTOS CON RECURSOS FEDERALES FORTASEG										
Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica										
Modelo Nacional de Policía	\$200,062.00		-\$62.00	\$200,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$140,000.00	\$200,000.00	\$0.00	
Dignificación Policial	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
Justicia Cívica	\$350,000.00		\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$94,500.00	\$253,000.00	\$347,500.00	\$2,500.00	
SUBTOTAL	550,062.00	\$0.00	\$62.00	\$550,000.00	\$0.00	\$154,500.00	\$393,000.00	\$547,500.00	\$2,500.00	
Profesionalización, certificación y capacitación de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública										
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	\$279,000.00		-\$135,000.00	\$144,000.00	\$4,500.00		\$139,500.00	\$144,000.00	\$0.00	
Profesionalización y Capacitación de los elementos policiales de Seguridad Pública	\$976,000.00		-\$420,000.00	\$556,000.00	\$8,000.00		\$546,717.60	\$554,717.60	\$1,282.40	
SUBTOTAL	\$1,255,000.00	\$0.00	-\$285,000.00	\$700,000.00	\$12,500.00	\$0.00	\$686,217.60	\$698,717.60	\$1,282.40	
Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de Seguridad Pública										
Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	\$16,150,698.00	\$47,718.85	\$97,354.20	\$16,295,771.05		\$1,364,118.69	\$14,916,608.12	\$16,282,727.01	\$13,044.04	
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00	
SUBTOTAL	\$16,150,698.00	\$47,718.85	\$97,354.20	\$16,295,771.05	\$0.00	\$1,364,118.69	\$14,916,608.12	\$16,282,727.01	\$13,044.04	
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana										
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	\$2,200,000.00		-\$1,650,000.00	\$550,000.00	\$53,132.20	\$16,193.60	\$480,474.11	\$549,800.00	\$200.00	
SUBTOTAL	\$2,200,000.00	\$0.00	-\$1,650,000.00	\$550,000.00	\$53,132.20	\$16,193.60	\$480,474.11	\$549,800.00	\$200.00	



H. AYUNTAMIENTO DE
TECOMAN, COL.

Entidad Federativa COLIMA Ministro: \$22,428,798.00
 Municipio TECOMÁN No Ministrado:
 SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

FEDERAL	Contenido (Apoyo Técnico Autorizado)	Rendimientos Financieros	Reprogramaciones	Contenido Modificado	Comprometido	Devolvido	Pagado	Avance Total	Perdiente por Avance
	Recurso	Aplicados	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso
Sistema Nacional de Información									
Sistema Nacional de Información, bases de datos del SINSP.	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas.	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
Red Nacional de Radiocomunicación.	\$4,478,038.00		-\$97,292.20	\$4,380,745.80			\$4,380,745.80	\$4,380,745.80	\$0.00
Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.	\$0.00		\$0.00	\$0.00				\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL	\$4,478,038.00	\$0.00	-\$97,292.20	\$4,380,745.80	\$0.00	\$0.00	\$4,380,745.80	\$4,380,745.80	\$0.00
TOTAL	\$24,633,766.00	\$47,718.85	\$2,205,000.00	\$22,478,516.85	\$85,632.29	\$1,694,812.40	\$20,839,045.63	\$22,459,490.41	\$17,028.44

RENDIMIENTOS

CONCEPTO	FEDERAL	ESTATAL
Rendimientos Totales	\$18,547.94	\$636.87
Rendimientos Disponibles	\$18,547.94	\$636.87



[Handwritten signature of Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa]

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMÁN, COLIMA

[Handwritten signature of L.C.P. Sandra Mercedes Martínez Delgadillo]

L.C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO
 ENLACE FORTASEG

SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIDADANA

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE

FORTASEG (01/10/2020 - 31/12/2020)



SECRETARIADO EJECUTIVO

DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Entidad Federativa:	COLIMA							Aportado:	\$4,485,759.60
Municipio:	TECOMAN							No Aportado:	
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE EJERZAN DE MANERA DIRECTA O COORDINADA LA FUNCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020									
COPARTICIPACIÓN	Convencios (Innovación Tecnológica)	Rendimientos Financieros	Reprogramaciones	Convencios Modificados	Compromisos	Devoluciones	Pagos	Avance Total	Pendiente por Aplicar
	Recurso	Aplicados	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso

REPORTE DE AVANCE DE MONTOS CON RECURSOS COPARTICIPACIÓN FORTASEG

Impulso al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica

Dignificación Policial (Coparticipación)	\$4,425,759.60		-\$3,048,310.15	\$1,377,449.45	\$73,442.03		\$1,304,007.42	\$1,377,449.45	\$0.00
Mejora de las Condiciones Laborales (Coparticipación)		\$0.00	\$3,048,310.15	\$3,048,310.15	\$0.00		\$3,048,310.15	\$3,048,310.15	\$0.00
Gastos de Operación	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00			\$0.00	\$60,000.00
TOTAL	\$4,485,759.60	\$0.00	\$0.00	\$4,485,759.60	\$73,442.03	\$0.00	\$4,362,317.57	\$4,425,759.60	\$60,000.00

RENDIMIENTOS

CONCEPTO	MUNICIPAL
Rendimientos Totales	\$13,210.99
Rendimientos Disponibles	\$13,210.99



ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN, COLIMA

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

L.C.P. SANDRA MERCEDES MARTINEZ DELGADILLO

ENLACE FORTASEG



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS
FEDERALES TRANSFERIDOS
CICLO 2020
PERIODO CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE- DICIEMBRE
EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.



Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

000409

03 FEB. 2021

RECIBIDO

NOMBRE: *form* HORA: *9:45*
C.P. CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA

Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2021.
Oficio No. 002/2021.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral
en página Hacienda (SRFT) 2020**

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2020 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Cuarto Informe Trimestral del ejercicio 2020, informo que:
En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes fondos:

1. FAIS 2020.
2. FORTAMUN 2020.
3. FORTASEG 2020.

En DESTINO DEL GASTO del Fais 2020 se capturó avance de 253 proyectos que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT, quedando pendientes por migrar 77 proyectos; totalizando 330 proyectos capturados y aprobados en la MIDS.

En INDICADORES se capturó avance del cuarto trimestre del año 2020 de los siguientes fondos:

1. FAIS 2020.
2. FORTAMUN 2020.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

[Firma]
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Ma. Guadalupe Solís Ramírez.- Delegada Estatal de Programas en el Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- C.P. J. Jesús Rojas Fermín.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE - DICIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recursos	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001
Colima	Tecomán	Partida genérica	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Seguridad y Protección Ciudadana	36	Subsidios en materia de seguridad pública	U001



Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimient o Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometid o
Sin Especificar	Sin Especificar	256323.84	30437.87		Total del Programa Presupuestario	79007008	79007008	79007008	78991986.13
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	79007008	79007008	79007008	78991986.13
Sin Especificar	Sin Especificar	874.2	874.2		Total del Programa Presupuestario	90923539	90923539	90923539	90923539
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	90923539	90923539	90923539	90923539
Sin Especificar	Sin Especificar	66266.79	101495.73		Total del Programa Presupuestario	22428798	22428798	22428798	22346139.27
	H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN			2 - Gasto de Inversión	439 - Otros Subsidios	22428798	22428798	22428798	22346139.27



Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
77513797.61	77513797.61	61725096.01			N/A	79007008		["Dependencia Ejecutora": "H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN", "Observación": "DE LOS RENDIMIENTO SE GASTARON \$230,907.84, QUEDANDO UN SALDO DE \$15,416.00"]
77513797.61	77513797.61	61725096.01	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FAIS 2020. EL SALDO ES DE \$15,021.87
90923539	90923539	90923539			N/A	90923539		["Dependencia Ejecutora": "H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN", "Observación": "SE REINTEGRO EL RENDIMIENTO GENERADO"]
90923539	90923539	90923539	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTAMUN 2020
20905412.22	20905412.22	20905412.22			N/A	22428798		["Dependencia Ejecutora": "H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN", "Observación": "DE LOS RENDIMIENTO BANCARIOS SE GASTARON \$47,429.79, DE LOS CUALES SE REINTEGRARON \$18,837.00"]
20905412.22	20905412.22	20905412.22	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTASEG 2020. SE REINTEGRO UN REMANENTE DE \$82,658.73 DEL RECURSO APROBADO





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE- DICIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (4to. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa a Presupue	Nombre del Programa Presupuestari	Grupo Funcional	Función
2020	4	4 Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2020	4	4 Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2020	4	4 Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2020	4	4 Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad
2020	4	4 Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad



Indicadores (4to. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152145	Porcentaje de avance en las metas	Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FORTAMUN DF. Donde: $i = \frac{\text{Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial}}{\text{Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial}}$ * 100	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100
7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	152617	Índice en el Ejercicio de Recursos	Midè el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta, respecto al monto anual aprobado de FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial del Distrito Federal. El monto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial es acumulado al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	153087	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	154381	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	155993	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100



Indicadores (4to. Informe trimestral 2020)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100		100		100	100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	55.71429		40	{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Programación original deficiente,usuario:juangalvarezt,fecha:15/01/21}}	38.88889	97.22	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0		0	{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Programación original deficiente,usuario:juangalvarezt,fecha:15/01/21}}	0	100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	40.71429		60	{just1:{ciclo:2020,trim:4,just:Programación original deficiente,usuario:juangalvarezt,fecha:15/01/21}}	61.11111	98.18	Validado





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COL.
ADMINISTRACIÓN 2018 – 2021
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS CICLO 2020
PERIODO CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE - DICIEMBRE
EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO



“2021, año de Griselda Álvarez Ponce de León”.

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401822179	Proyecto de inversión	35526.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35526.47, modificado:35523.45}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0200 - 152823	6	Colima	9
2020	4	COL200401834316	Proyecto de inversión	535527.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535527.54, modificado:535527.54}}	IÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COL. ESTATUTO JURÍDICO. ZAP 022A - 190109	6	Colima	9
2020	4	COL200301752293	Proyecto de inversión	1641024.45	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641024.45, modificado:1308072.95}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL ALVAREZ ¿ MORELOS, ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (0287) - 64946	6	Colima	9
2020	4	COL200301752278	Proyecto de inversión	1558975.55	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558975.55, modificado:1207451.95}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL ALVAREZ ¿ MORELOS, ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. (0291) - 64897	6	Colima	9
2020	4	COL200301758269	Proyecto de inversión	992860	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992860.0, modificado:992399.29}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. GRISELDA ALVAREZ, ENTRE CALLES MORELOS Y JOSÉ ANTONIO TORRES; Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORRES QUINTERO ENTRE 18 DE JULIO Y CONSTITUCIÓN COL. CENTRO. - 87607	6	Colima	9
2020	4	COL200301752914	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1791087.32}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 20, GRAL LÁZARO CÁRDENAS, COL. EL CHAMIZAL. - 66516	6	Colima	9
2020	4	COL200301760217	Proyecto de inversión	31722.69	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31722.69, modificado:27637.96}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.709.- COL. SANTA ELENA - 92655	6	Colima	9
2020	4	COL200301756099	Proyecto de inversión	93792.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93792.28, modificado:93792.28}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(906 JARDIN COL. ALVARO OBREGON) - 81457	6	Colima	9
2020	4	COL200301759862	Proyecto de inversión	112791.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112791.64, modificado:112186.13}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.925 - 91712	6	Colima	9
2020	4	COL200301752227	Proyecto de inversión	778418.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778418.9, modificado:77988.79}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN CALLE PANAMÁ ENTRE CALLES HONDURAS Y EL SALVADOR, COL. BAYARDO. EN LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLAN EN TECOMAN, COLIMA - 64745	6	Colima	9
2020	4	COL200301752195	Proyecto de inversión	1752854.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1752854.85, modificado:1539978.79}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GUATEMALA, TRAMO AMÉRICAS A CALLE REPÚBLICA DOMINICANA Y ENTRONQUES VARIOS EN LA LOCALIDAD DE MADRID. (0605) - 64651	6	Colima	9
2020	4	COL200301752172	Proyecto de inversión	747145.15	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747145.15, modificado:720909.73}}	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE GUATEMALA, TRAMO AMÉRICAS A CALLE REPÚBLICA DOMINICANA Y ENTRONQUES VARIOS EN LA LOCALIDAD DE MADRID. (61 A) - 64607	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301758240	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298682.64}}	REHABILITACIÓN DE MERCADO CUAUHTÉMOC 2A. ETAPA, COL. CENTRO. - 87557	6 Colima	9
2020	4	COL200301751516	Proyecto de inversión	480598.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480598.88, modificado:479968.04}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 62542	6 Colima	9
2020	4	COL200301758185	Proyecto de inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1048272.92}}	CONSTRUCCIÓN DE AV. CARLOS DE LA MADRID NORTE A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, ENTRE AV. ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO. - 87440	6 Colima	9
2020	4	COL200301758134	Proyecto de inversión	930000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:926984.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES DE LA COL. HNOS. LEAÑO EN CERRO DE ORTEGA. - 87313	6 Colima	9
2020	4	COL200301765826	Proyecto de inversión	261485	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261485.0, modificado:260568.57}}	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS PLUVIALES EN AV. INDEPENDENCIA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ - 107700	6 Colima	9
2020	4	COL200301773853	Proyecto de inversión	483807.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483807.86, modificado:410000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME. - 129837	6 Colima	9
2020	4	COL200301765205	Proyecto de inversión	259650	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259650.0, modificado:227808.76}}	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA , PARA CONECTAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSÉ - 106087	6 Colima	9
2020	4	COL200301765281	Proyecto de inversión	359550	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359550.0, modificado:359105.47}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE RÍO LERMA ENTRE RÍO BRAVO Y RÍO PAPALOAPAN, COL. INDECO. - 106337	6 Colima	9
2020	4	COL200301772685	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:140000.0, modificado:140000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:89999.52}}	ADQUISICION DE ASPERSORAS DE MOCHILA, EN TECOMAN, LOCALIDAD DE TECOMAN. - 126537	6 Colima	9
2020	4	COL200301767586	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:549972.96}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES MORELOS, 5 DE MAYO, LÁZARO CÁRDENAS Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE RUÍZ CORTINES. - 112475	6 Colima	9
2020	4	COL200301767562	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:492597.33}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL REAL. - 112411	6 Colima	9
2020	4	COL200301765235	Proyecto de inversión	439585	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439585.0, modificado:291753.42}}	CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA , PARA CONECTAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSÉ - 106187	6 Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301737658	Proyecto de inversión	2035000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035000.0, modificado:1661434.61}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONG. AV. GRISELDA ALVAREZ, ENTRE CALLES SANTA ELENA Y AV. JOSÉ ESPINOZA RIVERA; Y REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE GRISELDA ALVAREZ Y OBREROS, COL. VICENTE GUERRERO - 20000	6	Colima	9
2020	4	COL200301725949	Proyecto de inversión	525000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:523252.67}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALVAREZ, ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO, COL. LAS PALMAS. - 13093	6	Colima	9
2020	4	COL200301725927	Proyecto de inversión	865000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865000.0, modificado:846083.77}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y EJIDO, COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO). - 13033	6	Colima	9
2020	4	COL200301724647	Proyecto de inversión	560000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:557378.23}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASCUALES, ENTRE CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZHUE, COL. VILLAS DEL CENTENARIO. - 9250	6	Colima	9
2020	4	COL200301723405	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:542178.86}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AV. PEDRO GUTIÉRREZ, ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y RUBÉN DARÍO, COL. UNION. - 5205	6	Colima	9
2020	4	COL200301724572	Proyecto de inversión	890000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:889580.01}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 50 LEGISLATURA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y JUAN ESCUTIA, COL. BENITO JUÁREZ - 9044	6	Colima	9
2020	4	COL200301726031	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:893408.43}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. SAN JOSÉ. - 13346	6	Colima	9
2020	4	COL200301726027	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:153040.07}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO. - 13322	6	Colima	9
2020	4	COL200301726023	Proyecto de inversión	415000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:381385.49}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y MEDELLÍN, COL. LAS PALMAS. - 13304	6	Colima	9
2020	4	COL200301726006	Proyecto de inversión	1335000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1335000.0, modificado:1133137.37}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE ABASOLO Y 20 DE NOVIEMBRE, COL. CENTRO. - 13259	6	Colima	9
2020	4	COL200301725988	Proyecto de inversión	670833	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670833.0, modificado:635158.54}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES MIGUEL HIDALGO, 5 DE MAYO Y FELIPE ANGELES, COL. ANTONIO SALAZAR S. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLAN DE TECOMAN - 13206	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301725978	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1052512.73}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BALBINO DÁVALOS, ENTRE CALLES OBREROS Y EMILIANO ZAPATA, COL. EMILIANO ZAPATA (SAN ISIDRO). - 13171	6	Colima	9
2020	4	COL200301725970	Proyecto de inversión	715360	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715360.0, modificado:715360.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 18 DE MARZO, ENTRE CALLES ABASOLO Y LIBERTAD, COL. CENTRO. - 13153	6	Colima	9
2020	4	COL200301753375	Proyecto de inversión	10884.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10884.2, modificado:10884.2}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(BAYARDO-0395) - 67824	6	Colima	9
2020	4	COL200301753669	Proyecto de inversión	29118.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29118.29, modificado:29118.29}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(CERRO - 0291) - 68655	6	Colima	9
2020	4	COL200301753690	Proyecto de inversión	146802.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146802.26, modificado:146802.26}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(CERRO - 0287) - 68710	6	Colima	9
2020	4	COL200301755737	Proyecto de inversión	27970.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27970.32, modificado:27970.32}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(573-JARDIN COL. INDECO) - 80434	6	Colima	9
2020	4	COL200301755988	Proyecto de inversión	46869.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46869.8, modificado:46869.8}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(592-JARDIN EL BALON COL. STA. ELENA) - 81136	6	Colima	9
2020	4	COL200301756042	Proyecto de inversión	56543.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56543.76, modificado:56543.76}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(93 A- JARDIN COL. ELBA CECILIA Y COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) - 81289	6	Colima	9
2020	4	COL200301756070	Proyecto de inversión	94239.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94239.6, modificado:94239.6}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(766-JARDIN COL. LAS FLORES) - 81379	6	Colima	9
2020	4	COL200301759815	Proyecto de inversión	128851.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128851.32, modificado:128851.32}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.1047 A - 91586	6	Colima	9
2020	4	COL200301759880	Proyecto de inversión	44705.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44705.96, modificado:44705.96}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.592.- EL BALON, COL. STA. ELENA - 91762	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301759935	Proyecto de inversión	132682.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132682.9, modificado:132682.9}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.1105.- UNIDAD DEPORTIVA COL. REAL DEL VALLE - 91909	6	Colima	9
2020	4	COL200301760139	Proyecto de inversión	11192.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11192.08, modificado:11192.08}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.1035.-COL. PRIMAVERAS DEL REAL - 92458	6	Colima	9
2020	4	COL200301767062	Proyecto de inversión	135456.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135456.16, modificado:135456.16}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CERRO DE ORTEGA (291) - 111111	6	Colima	9
2020	4	COL200301771308	Proyecto de inversión	211913.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211913.95, modificado:211913.95}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.906 OROFLOR - 122779	6	Colima	9
2020	4	COL200301772141	Proyecto de inversión	133885.02	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133885.02, modificado:133885.02}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.554 CALLE TUXPAN - 125063	6	Colima	9
2020	4	COL200301772211	Proyecto de inversión	327923.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327923.8, modificado:327923.8}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.982 CENTRO - 125262	6	Colima	9
2020	4	COL200301772448	Proyecto de inversión	466260.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466260.25, modificado:466260.25}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.22 A ESTATUTO JURIDICO. - 125835	6	Colima	9
2020	4	COL200401811023	Acción	191000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191000.0, modificado:190000.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 102710	6	Colima	9
2020	4	COL200401822169	Proyecto de inversión	23684.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23684.32, modificado:23682.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0889 - 152803	6	Colima	9
2020	4	COL200401822211	Proyecto de inversión	23684.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23684.32, modificado:23682.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0592 - 152944	6	Colima	9
2020	4	COL200401822333	Proyecto de inversión	23684.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23684.32, modificado:23682.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0766 - 153194	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401827327	Proyecto de inversión	36923.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36923.12, modificado:36923.12}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0709 - 166036	6	Colima	9
2020	4	COL200401827689	Proyecto de inversión	18461.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18461.56, modificado:18461.56}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN ZAP. 0906 - 167100	6	Colima	9
2020	4	COL200401828599	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMÁN ZAP 104A - 169895	6	Colima	9
2020	4	COL200401832009	Proyecto de inversión	135911.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135911.18, modificado:135911.18}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ - 182450	6	Colima	9
2020	4	COL200401832345	Proyecto de inversión	121757.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121757.76, modificado:121757.76}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 0535 - 183657	6	Colima	9
2020	4	COL200401832404	Proyecto de inversión	239841.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239841.42, modificado:239841.42}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 696 - 183839	6	Colima	9
2020	4	COL200401832445	Proyecto de inversión	202247.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202247.5, modificado:202108.61}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 1035 - 183971	6	Colima	9
2020	4	COL200401847320	Proyecto de inversión	135911.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135911.18, modificado:135911.18}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA ZAP 0287 - 228698	6	Colima	9
2020	4	COL200401850405	Proyecto de inversión	359880.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359880.85, modificado:359880.86}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y MATAMOROS COL. BENITO JUAREZ, TECOMÁN. - 238431	6	Colima	9
2020	4	COL200401864073	Proyecto de inversión	151675.52	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151675.52, modificado:151675.52}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0361 - 252443	6	Colima	9
2020	4	COL200401864362	Proyecto de inversión	250347.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250347.65, modificado:250347.65}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.ZAP 0520 - 253273	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401865654	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TECOMAN. ZAP 0785 - 256437	6	Colima	9
2020	4	COL200401866249	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TECOMAN. ZAP 0592 - 257885	6	Colima	9
2020	4	COL200301753393	Proyecto de inversión	32133.42	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32133.42, modificado:32133.42}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(COL. SAN MARTIN - 0728) - 67869	6	Colima	9
2020	4	COL200301756064	Proyecto de inversión	87015.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87015.6, modificado:87015.6}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(696- JARDIN COL. VILLAS DEL CENTENARIO) - 81361	6	Colima	9
2020	4	COL200301759781	Proyecto de inversión	189751.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189751.33, modificado:189751.33}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.982 - 91502	6	Colima	9
2020	4	COL200301759888	Proyecto de inversión	6478.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6478.94, modificado:6478.94}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.361.- COL. PARQUE DE LAS FLORES - 91787	6	Colima	9
2020	4	COL200301759911	Proyecto de inversión	58504.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58504.84, modificado:58504.84}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.10272.-COL. EL CHAMIZA - 91826	6	Colima	9
2020	4	COL200301759941	Proyecto de inversión	62905.36	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62905.36, modificado:62905.36}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.93 A.- COL. ELBA CECILIA Y COL. JOSEFA ORTIZ - 91920	6	Colima	9
2020	4	COL200301759964	Proyecto de inversión	11192.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11192.08, modificado:11192.08}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.535.- COL. LAS PALMAS - 91971	6	Colima	9
2020	4	COL200301767005	Proyecto de inversión	116354.95	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116354.95, modificado:116354.95}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.CERRO DE ORTEGA (287) - 110966	6	Colima	9
2020	4	COL200301771339	Proyecto de inversión	327923.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327923.8, modificado:327923.8}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.910 LAZARO CARDENAS - 122861	6	Colima	9
2020	4	COL200301771445	Proyecto de inversión	174014.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174014.78, modificado:174014.78}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.709 SANTA ELENA2 - 123135	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401821321	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149957.7}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. PABLO SILVA. - 150886	6	Colima	9
2020	4	COL200401822201	Proyecto de inversión	11842.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11842.16, modificado:11841.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-093A - 152910	6	Colima	9
2020	4	COL2004018222360	Proyecto de inversión	23684.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23684.32, modificado:23682.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0499 - 153270	6	Colima	9
2020	4	COL200401822371	Proyecto de inversión	35524.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35524.47, modificado:35521.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-04446 - 153296	6	Colima	9
2020	4	COL200401827660	Proyecto de inversión	36923.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36923.12, modificado:36923.12}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0910 - 167037	6	Colima	9
2020	4	COL200401832275	Proyecto de inversión	106303.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106303.04, modificado:106303.04}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 0516 - 183466	6	Colima	9
2020	4	COL200401833971	Proyecto de inversión	34496.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34496.47, modificado:34496.46}}	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA TC, COL. AMALIA SOLÓRZANO.ZAP1092 - 189168	6	Colima	9
2020	4	COL200401833997	Proyecto de inversión	35000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:34918.12}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PERIFERIA DE E.P. BARBOSA HELDT, COL. DÍAZ ORDAZ. ZAP 0554 - 189226	6	Colima	9
2020	4	COL200401839286	Proyecto de inversión	2040156.38	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040156.38, modificado:2040156.38}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MERCURIO, ENTRE AV. MARCIANO CABRERA Y CALLE EJÉRCITO NACIONAL, COL. MANUEL ALVAREZ, TECOMÁN. - 205185	6	Colima	9
2020	4	COL200401865678	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TECOMAN. ZAP 0323 - 256505	6	Colima	9
2020	4	COL200401868084	Proyecto de inversión	103734.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103734.8, modificado:103734.96}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.ZAP 022A - 262081	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301759768	Proyecto de inversión	71099.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71099.88, modificado:71099.88}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.499 - 91463	6	Colima	9
2020	4	COL200301759896	Proyecto de inversión	26294.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26294.96, modificado:26294.96}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.554.-COL. TUXPAN - 91801	6	Colima	9
2020	4	COL200301759924	Proyecto de inversión	131794.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131794.24, modificado:131794.24}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.855.- COL. VILLAS DEL SOL - 91876	6	Colima	9
2020	4	COL200301760161	Proyecto de inversión	27008.41	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27008.41, modificado:27008.41}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.874.-COL. NIÑOS HEROES - 92511	6	Colima	9
2020	4	COL200301760164	Proyecto de inversión	181252.49	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181252.49, modificado:181252.49}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.696.-UNIDAD DEPORTIVA SUR. - 92521	6	Colima	9
2020	4	COL200301767436	Proyecto de inversión	77480.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.34, modificado:77480.34}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.NUEVO CAXITLAN (380) - 112122	6	Colima	9
2020	4	COL200301769938	Proyecto de inversión	174014.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174014.78, modificado:174014.78}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.963 PALMA REAL II - 119217	6	Colima	9
2020	4	COL200301770015	Proyecto de inversión	116009.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116009.85, modificado:116009.85}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.944 PALMA REAL III - 119424	6	Colima	9
2020	4	COL200301771468	Proyecto de inversión	270689.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270689.65, modificado:270689.65}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.104 SAN IGNACIO - 123187	6	Colima	9
2020	4	COL200301772270	Proyecto de inversión	773399	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773399.0, modificado:773399.0}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.10272 VILLA FLORIDA Y CHAMIZAL - 125399	6	Colima	9
2020	4	COL200301772430	Proyecto de inversión	270689.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270689.65, modificado:270689.65}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1001 JARDINES DE TECOMAN - 125758	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301772508	Proyecto de inversión	232019.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232019.7, modificado:232019.7}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1092 VALLE QUERIDO - 126001	6	Colima	9
2020	4	COL200401822134	Proyecto de inversión	11842.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11842.16, modificado:11841.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 ZAP-0817 - 152727	6	Colima	9
2020	4	COL200401828608	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMÁN ZAP 1016 - 169930	6	Colima	9
2020	4	COL200401830243	Proyecto de inversión	92004.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92004.64, modificado:92004.64}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOCALIDADES RURALES. CERRO DE ORTEGA ZAP304 - 175761	6	Colima	9
2020	4	COL200401863877	Proyecto de inversión	283479.33	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283479.33, modificado:283479.33}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0501 - 251934	6	Colima	9
2020	4	COL200401865541	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TECOMAN. ZAP 0944 - 256116	6	Colima	9
2020	4	COL200301755598	Proyecto de inversión	80798.9	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80798.9, modificado:80798.9}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(1054A-JARDIN SAN ANTONIO) - 80071	6	Colima	9
2020	4	COL200301759572	Proyecto de inversión	63300.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63300.06, modificado:63300.06}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.906 - 90918	6	Colima	9
2020	4	COL200301759806	Proyecto de inversión	94351.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94351.28, modificado:94351.28}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.10272 - 91565	6	Colima	9
2020	4	COL200301760207	Proyecto de inversión	33893.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33893.08, modificado:33893.08}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.889.- PALMA REAL II - 92631	6	Colima	9
2020	4	COL200301767401	Proyecto de inversión	23244.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23244.1, modificado:23244.1}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.EL REAL - 112037	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301769979	Proyecto de inversión	212684.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212684.73, modificado:212684.73}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.889 PALMA REAL I - 119326	6	Colima	9
2020	4	COL200301772237	Proyecto de inversión	328694.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328694.58, modificado:328694.58}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.997 EMILIANO ZAPATA - 125324	6	Colima	9
2020	4	COL200401817378	Proyecto de inversión	499408.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499408.44, modificado:499408.44}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. INFONAVIT LAS HUERTAS 2A. ETAPA. - 145095	6	Colima	9
2020	4	COL200401818629	Proyecto de inversión	199410.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199410.24, modificado:199410.24}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PASCUALES. - 146334	6	Colima	9
2020	4	COL200401822096	Proyecto de inversión	23684.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23684.32, modificado:23682.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0770 - 152645	6	Colima	9
2020	4	COL200401827210	Proyecto de inversión	118164.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118164.62, modificado:118164.61}}	CONSTRUCCIÓN DE RED ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA, PARA COMUNICAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSÉ. (1020) - 165673	6	Colima	9
2020	4	COL200401828186	Proyecto de inversión	73621.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73621.72, modificado:73621.72}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN ZAP 0535 - 168773	6	Colima	9
2020	4	COL200401828211	Proyecto de inversión	192281.6	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192281.6, modificado:192281.6}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN - AMALIA SOLORZANO ZAP 1092 - 168835	6	Colima	9
2020	4	COL200401828595	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMÁN ZAP 0395 - 169871	6	Colima	9
2020	4	COL200401828625	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMÁN ZAP 0427 - 170009	6	Colima	9
2020	4	COL200401829197	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMÁN ZAP 0501 - 172085	6	Colima	9



AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COLIMA

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401830317	Proyecto de inversión	58852.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58852.54, modificado:58852.54}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOCALIDADES RURALES.MADRID ZAP 624 - 175988	6	Colima	9
2020	4	COL200401830372	Proyecto de inversión	14903.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14903.32, modificado:14903.32}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOCALIDADES RURALES. ZAP 728 - 176140	6	Colima	9
2020	4	COL200401832051	Proyecto de inversión	137883.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137883.18, modificado:137883.18}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ANTONIO SALAZAR SALAZAR - 182580	6	Colima	9
2020	4	COL200401832379	Proyecto de inversión	121757.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121757.76, modificado:121757.76}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 1020 - 183755	6	Colima	9
2020	4	COL200401832427	Proyecto de inversión	108640.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108640.66, modificado:108640.66}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 0855 - 183915	6	Colima	9
2020	4	COL200401834025	Proyecto de inversión	79379.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79379.76, modificado:79379.74}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y JOSÉ MARÍA SEVILLA DEL RÍO, COL. FRANCISCO VILLA. ZAP 0569 - 189307	6	Colima	9
2020	4	COL200401842012	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449833.6}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) EN TRAMO IAETAC COL. VILLAS DEL SOL. - 213523	6	Colima	9
2020	4	COL200401846285	Proyecto de inversión	87500	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87500.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA ZAP 0291 - 226032	6	Colima	9
2020	4	COL200401865652	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COL. BAYARDO. (CONVENIO COMAPAT-MUNICIPIO) - 256421	6	Colima	9
2020	4	COL200401876445	Acción	100000.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.04, modificado:94540.0}}	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO - 110827	6	Colima	9
2020	4	COL200401877442	Acción	399999.86	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399999.86, modificado:399999.99}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA TESORERÍA CONTRALORIA Y LA DIR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS - 110772	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301724694	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319998.27}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA, ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PUERTO DE SAN PEDRITO, COL. DIAZ ORDAZ. - 9361	6	Colima	9
2020	4	COL200301755622	Proyecto de inversión	75391.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75391.68, modificado:75391.68}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(732-JARDIN SANTA ELENA SUR) - 80154	6	Colima	9
2020	4	COL200301755744	Proyecto de inversión	41955.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41955.48, modificado:41955.48}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(361-JARDIN COL. PARQUE DE LAS FLORES) - 80457	6	Colima	9
2020	4	COL200301759728	Proyecto de inversión	22800.04	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.04, modificado:22800.04}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.910 - 91368	6	Colima	9
2020	4	COL200301759802	Proyecto de inversión	34351.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34351.44, modificado:34351.44}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.1016 - 91543	6	Colima	9
2020	4	COL200301759854	Proyecto de inversión	81599.98	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81599.98, modificado:81599.98}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.200 - 91683	6	Colima	9
2020	4	COL200301759868	Proyecto de inversión	125998.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125998.65, modificado:125998.65}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.516.- GONZALEZ LUGO Y COL. INFONAVIT LAS PALMAS - 91729	6	Colima	9
2020	4	COL200301759952	Proyecto de inversión	30125.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30125.2, modificado:30125.2}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.1092.- COL. AMALIA SOLORZANO Y COL. VALLE QUERIDO - 91940	6	Colima	9
2020	4	COL200301759967	Proyecto de inversión	25915.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25915.76, modificado:25915.76}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.639.-COL. SAN JOSE - 91985	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301760154	Proyecto de inversión	85568.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85568.32, modificado:85568.32}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.732.-SANTA ELENA SUR (CERRADA Y A ESPALDAS DE PANTEON) - 92497	6	Colima	9
2020	4	COL200301760179	Proyecto de inversión	60276.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60276.66, modificado:60276.66}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.501.- COLONI BENITO JUAREZ - 92561	6	Colima	9
2020	4	COL200301769899	Proyecto de inversión	318708.83	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318708.83, modificado:318708.83}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.361 A PLAYA EL REAL - 119112	6	Colima	9
2020	4	COL200301771363	Proyecto de inversión	366593.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366593.75, modificado:366593.75}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.766 LAS FLORES Y SOR JUANA I. DE LA CRUZ - 122925	6	Colima	9
2020	4	COL200401805792	Acción	200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199992.67}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 5510	6	Colima	9
2020	4	COL200401821292	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149993.29}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES JUNTO A CASA COMUNITARIA, CALLE MELQUIADES RUBALCABA ESQ. CON CARLOS VIRGEN BANDA, COL. TUXPAN. - 150840	6	Colima	9
2020	4	COL200401821328	Proyecto de inversión	658454.77	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658454.77, modificado:658454.77}}	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN UN CUERPO DE LA AV. RÍO COLIMA COL. SAN CARLOS. - 150897	6	Colima	9
2020	4	COL200401822113	Proyecto de inversión	11842.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11842.16, modificado:11841.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0323 - 152694	6	Colima	9
2020	4	COL200401828169	Proyecto de inversión	93941.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93941.44, modificado:93941.44}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN ZAP 0554 - 168724	6	Colima	9
2020	4	COL200401828224	Proyecto de inversión	245577.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245577.68, modificado:245431.17}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA, PARA COMUNICAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSÉ. - 168873	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401830357	Proyecto de inversión	14903.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14903.32, modificado:14903.32}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOCALIDADES RURALES. NVO. CAXITLAN ZAP 0408 - 176107	6	Colima	9
2020	4	COL200401831997	Proyecto de inversión	135911.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135911.18, modificado:135911.18}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 182422	6	Colima	9
2020	4	COL200401832354	Proyecto de inversión	135291	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135291.0, modificado:135291.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 022A - 183678	6	Colima	9
2020	4	COL200401834074	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99898.94}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AV. CARLOS DE LA MADRID NORTE, ENTRE AV. ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COL. GRISELDA ALVAREZ. ZAP 0323 - 189479	6	Colima	9
2020	4	COL200401834338	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749925.41}}	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN COL. LA FLORESTA. ZAP 1016 - 190177	6	Colima	9
2020	4	COL200401863821	Proyecto de inversión	59134	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59134.0, modificado:59134.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.ZAP732 - 251769	6	Colima	9
2020	4	COL200401863837	Proyecto de inversión	39174.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39174.74, modificado:39174.74}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 0978 - 251826	6	Colima	9
2020	4	COL200401864019	Proyecto de inversión	105370.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105370.3, modificado:105370.3}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.ZAP 0234 - 252324	6	Colima	9
2020	4	COL200401864142	Proyecto de inversión	335962.68	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335962.68, modificado:335962.68}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.ZAP 0535 - 252599	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401865623	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TECOMAN. ZAP 022A - 256331	6	Colima	9
2020	4	COL200401871025	Proyecto de inversión	630000.25	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.25, modificado:629751.05}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) EN PROLONGACION DE CALLE ELÍAS ZAMORA PONIENTE, COL. MARÍA ESTHER ZUNO. - 269018	6	Colima	9
2020	4	COL200301724672	Proyecto de inversión	930000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:929548.58}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL. CENTRO. - 9309	6	Colima	9
2020	4	COL200301753680	Proyecto de inversión	46709.81	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46709.81, modificado:46709.81}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(CERRO - 0304) - 68687	6	Colima	9
2020	4	COL200301756006	Proyecto de inversión	36217.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36217.92, modificado:36217.92}}	RREHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(982- PARQUE MORELOS) - 81193	6	Colima	9
2020	4	COL200301759737	Proyecto de inversión	22200.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22200.1, modificado:22200.1}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.709 - 91384	6	Colima	9
2020	4	COL200301759828	Proyecto de inversión	148351.39	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148351.39, modificado:148351.39}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.465 - 91612	6	Colima	9
2020	4	COL200301759958	Proyecto de inversión	11192.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11192.08, modificado:11192.08}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.22 A.- COL. PABLO SILVA - 91951	6	Colima	9
2020	4	COL200301760147	Proyecto de inversión	15102.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15102.88, modificado:15102.88}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.906.- COL. ALVARO OBREGON - 92483	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301767491	Proyecto de inversión	77480.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77480.34, modificado:77480.34}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.RUIZ CORTINEZ (427) - 112261	6	Colima	9
2020	4	COL200301772494	Proyecto de inversión	576182.26	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576182.26, modificado:576182.26}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1105 REAL DEL VALLE - 125957	6	Colima	9
2020	4	COL200401810927	Acción	66000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65714.0}}	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 101446	6	Colima	9
2020	4	COL200401822043	Proyecto de inversión	23684.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23684.32, modificado:23682.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP- 0766 - 152532	6	Colima	9
2020	4	COL200401822066	Proyecto de inversión	35526.44	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35526.44, modificado:35523.42}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP- 0906 - 152589	6	Colima	9
2020	4	COL200401822159	Proyecto de inversión	11842.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11842.16, modificado:11841.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0836 - 152774	6	Colima	9
2020	4	COL200401822187	Proyecto de inversión	47368.63	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47368.63, modificado:47364.6}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0925 - 152837	6	Colima	9
2020	4	COL200401827156	Proyecto de inversión	1446901.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446901.94, modificado:1446901.94}}	CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA PARA COMUNICAR LA COL. SAN CARLOS CON LA COL. SAN JOSÉ. - 165546	6	Colima	9
2020	4	COL200401827600	Proyecto de inversión	18461.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18461.56, modificado:18461.56}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0766 - 166795	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401827710	Proyecto de inversión	18461.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18461.56, modificado:18461.56}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN ZAP 0323 - 167172	6	Colima	9
2020	4	COL200401828194	Proyecto de inversión	105640.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105640.92, modificado:105640.92}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN ZAP 1001 - 168787	6	Colima	9
2020	4	COL200401828218	Proyecto de inversión	154706.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154706.94, modificado:153945.67}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN- VALLE QUERIDO ZAP 1092 - 168855	6	Colima	9
2020	4	COL200401828571	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMÁN ZAP 0573 - 169762	6	Colima	9
2020	4	COL200401828576	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMÁN ZAP 0766 - 169781	6	Colima	9
2020	4	COL200401830283	Proyecto de inversión	53716.5	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53716.5, modificado:53716.5}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOCALIDADES RURALES. CERRO DE ORTEGA ZAP 291 - 175894	6	Colima	9
2020	4	COL200401832118	Proyecto de inversión	124395.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124395.16, modificado:124395.16}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 906 - 182922	6	Colima	9
2020	4	COL200401834286	Proyecto de inversión	122186.96	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122186.96, modificado:122186.96}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 0361 - 183427	6	Colima	9
2020	4	COL200401834282	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399951.79}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CHAMIZAL. ZAP 10272 - 190017	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401841096	Proyecto de inversión	541224.34	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541224.34, modificado:541224.34}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL ALVAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 210714	6	Colima	9
2020	4	COL200401846311	Proyecto de inversión	87500	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87500.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE EN VARIAS LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 226084	6	Colima	9
2020	4	COL200401863670	Proyecto de inversión	17621.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17621.16, modificado:17621.16}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.ZAP 0747 - 251353	6	Colima	9
2020	4	COL200401864427	Proyecto de inversión	499306.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499306.84, modificado:499306.83}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MADRID, 3A. ETAPA. (CONVENIO INPI) - 253398	6	Colima	9
2020	4	COL200401864487	Proyecto de inversión	356042.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356042.32, modificado:356041.94}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN (COLECTOR SANITARIO) EN CALLE BENITO JUÁREZ, COL. ANTONIO SALAZAR S. - 253561	6	Colima	9
2020	4	COL200401864651	Proyecto de inversión	623998.62	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623998.62, modificado:623487.9}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ALDAMA, ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y MATAMOROS, COL. BENITO JUAREZ, TECOMÁN. - 253879	6	Colima	9
2020	4	COL200401865385	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMAN ZAP 0855 - 255654	6	Colima	9
2020	4	COL200401870489	Proyecto de inversión	594812.17	{ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:231269.86, modificado:230907.85}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363542.31, modificado:363542.31}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 267882	6	Colima	9
2020	4	COL200301756051	Proyecto de inversión	6215.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6215.4, modificado:6215.4}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(535 - JARDIN COL. LAS PALMAS) - 81323	6	Colima	9
2020	4	COL200301759786	Proyecto de inversión	265499.91	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265499.91, modificado:265499.91}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.997 - 91516	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301759836	Proyecto de inversión	94800.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94800.11, modificado:94800.11}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.446 - 91640	6	Colima	9
2020	4	COL200301760134	Proyecto de inversión	12957.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12957.88, modificado:12957.88}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.1020.- COL. SAN CARLOS - 92445	6	Colima	9
2020	4	COL200301760143	Proyecto de inversión	12957.88	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12957.88, modificado:12957.88}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.573.- COL. INDECO - 92471	6	Colima	9
2020	4	COL200301767072	Proyecto de inversión	116304.54	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116304.54, modificado:116304.54}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.MADRID (605) - 111135	6	Colima	9
2020	4	COL200301767092	Proyecto de inversión	96766.4	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96766.4, modificado:96766.4}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.MADRID (061 A) - 111174	6	Colima	9
2020	4	COL200301767463	Proyecto de inversión	116220.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116220.51, modificado:116220.51}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.NUEVO CAXITLAN (395) - 112193	6	Colima	9
2020	4	COL200301771397	Proyecto de inversión	174014.78	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174014.78, modificado:174014.78}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1111A FRACC. LIMONERO - 122996	6	Colima	9
2020	4	COL200301771422	Proyecto de inversión	232019.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232019.7, modificado:232019.7}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.79 A SANTA ELENA - 123072	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200301772175	Proyecto de inversión	270689.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270689.65, modificado:270689.65}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.484 UNION - 125155	6	Colima	9
2020	4	COL200301772187	Proyecto de inversión	366593.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366593.75, modificado:366593.75}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.499 UNION - 125201	6	Colima	9
2020	4	COL200301772466	Proyecto de inversión	560714.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560714.28, modificado:560714.28}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.10357 REAL DEL BOSQUE - 125887	6	Colima	9
2020	4	COL200401822323	Proyecto de inversión	11842.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11842.16, modificado:11841.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-079A - 153165	6	Colima	9
2020	4	COL200401822343	Proyecto de inversión	23684.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23684.32, modificado:23682.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0569 - 153214	6	Colima	9
2020	4	COL200401827265	Proyecto de inversión	18461.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18461.56, modificado:18461.56}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 732 - 165844	6	Colima	9
2020	4	COL200401827571	Proyecto de inversión	18461.56	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18461.56, modificado:18461.56}}	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COLONIAS Y LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. ZAP 0747 - 166722	6	Colima	9
2020	4	COL200401828149	Proyecto de inversión	94484.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94484.24, modificado:94484.24}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN ZAP 0855 - 168665	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401828526	Proyecto de inversión	156521.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156521.74, modificado:156264.94}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMAN ZAP 732 - 169626	6	Colima	9
2020	4	COL200401829192	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TECOMÁN ZAP 022A - 172074	6	Colima	9
2020	4	COL200401832037	Proyecto de inversión	136897.18	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136897.18, modificado:136897.18}}	ÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COLONIA BAYARDO - 182544	6	Colima	9
2020	4	COL200401832295	Proyecto de inversión	243944.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243944.72, modificado:243944.72}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP093A - 183515	6	Colima	9
2020	4	COL200401832336	Proyecto de inversión	122392.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122392.28, modificado:122392.28}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 0766 - 183632	6	Colima	9
2020	4	COL200401832367	Proyecto de inversión	121757.76	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121757.76, modificado:121757.76}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 1054A - 183718	6	Colima	9
2020	4	COL200401832390	Proyecto de inversión	106439.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106439.92, modificado:106439.92}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 0272 - 183789	6	Colima	9
2020	4	COL200401847353	Proyecto de inversión	124395.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124395.16, modificado:124001.93}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA ZAP 0304 - 228804	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401863970	Proyecto de inversión	225881	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225881.0, modificado:225881.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.ZAP 0573 - 252194	6	Colima	9
2020	4	COL200401864107	Proyecto de inversión	88161.28	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88161.28, modificado:88161.28}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN. ZAP 054A - 252510	6	Colima	9
2020	4	COL200301753065	Proyecto de inversión	56359.73	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56359.73, modificado:56359.73}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(ESTACION 0408) - 67008	6	Colima	9
2020	4	COL200301753384	Proyecto de inversión	66728.3	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66728.3, modificado:66728.3}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(COLONIA SALAZAR SALAZAR - 0380) - 67854	6	Colima	9
2020	4	COL200301753416	Proyecto de inversión	160147.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160147.92, modificado:160147.92}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(MADRID - 0605) - 67920	6	Colima	9
2020	4	COL200301753716	Proyecto de inversión	44890.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44890.92, modificado:44890.92}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LOCALIDADES RURALES.(RUIZ CORTINES 0427) - 68777	6	Colima	9
2020	4	COL200301755996	Proyecto de inversión	204113.92	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204113.92, modificado:204113.92}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(446 PARQUE INSURGENTES COL MANUEL ALVAREZ) - 81169	6	Colima	9
2020	4	COL200301756017	Proyecto de inversión	83804.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83804.14, modificado:83804.14}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(516-PARQUE GONZALEZ LUGO) - 81228	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPOSABLE
2020	4	COL200301756080	Proyecto de inversión	65071.2	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65071.2, modificado:65071.2}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DE LA ZONA URBANA, 2A. ETAPA.(1035- JARDIN COL. SAN CARLOS Y JARDIN COL. PRIMAVERAS DEL REAL) - 81407	6	Colima	9
2020	4	COL200301759757	Proyecto de inversión	16651.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16651.47, modificado:16651.47}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.732 - 91440	6	Colima	9
2020	4	COL200301759765	Proyecto de inversión	153600.05	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153600.05, modificado:153600.05}}	REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA NORTE, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.484 - 91454	6	Colima	9
2020	4	COL200301760169	Proyecto de inversión	60276.66	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60276.66, modificado:60276.66}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.766.-COL SOR JUANA - 92537	6	Colima	9
2020	4	COL200301767368	Proyecto de inversión	31023.1	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31023.1, modificado:31023.1}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOCALIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN.PASCUALES - 111964	6	Colima	9
2020	4	COL200301770032	Proyecto de inversión	232019.7	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232019.7, modificado:232019.7}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.836 PALMA REAL - 119469	6	Colima	9
2020	4	COL200301771828	Proyecto de inversión	270689.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270689.65, modificado:270689.65}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.732 SANTA ELENA SUR - 124194	6	Colima	9
2020	4	COL200301772256	Proyecto de inversión	406034.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406034.48, modificado:406034.48}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE TECOMÁN, 2A. ETAPA.1016 FLORESTA I - 125370	6	Colima	9
2020	4	COL200401805794	Acción	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199961.2}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 5529	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401822026	Proyecto de inversión	23684.32	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23684.32, modificado:23682.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-1016 - 152489	6	Colima	9
2020	4	COL200401822206	Proyecto de inversión	11842.16	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11842.16, modificado:11841.15}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-104A - 152930	6	Colima	9
2020	4	COL200401822351	Proyecto de inversión	35526.47	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35526.47, modificado:35523.44}}	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ZAP-0501 - 153247	6	Colima	9
2020	4	COL200401827798	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:449952.91}}	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. BAYARDO. - 167436	6	Colima	9
2020	4	COL200401828205	Proyecto de inversión	85323.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85323.14, modificado:85323.14}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN ZAP 0272 - 168817	6	Colima	9
2020	4	COL200401830365	Proyecto de inversión	38820.48	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38820.48, modificado:38820.48}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOCALIDADES RURALES. NVO. CAXITLAN ZAP0395 - 176129	6	Colima	9
2020	4	COL200401830380	Proyecto de inversión	170596.72	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170596.72, modificado:170596.72}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DE LOCALIDADES RURALES. RUIZ CORTINES ZAP 0427 - 176169	6	Colima	9
2020	4	COL200401832316	Proyecto de inversión	123044.06	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123044.06, modificado:123044.06}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN, 2ª. ETAPA. ZAP 0925 - 183580	6	Colima	9
2020	4	COL200401863776	Proyecto de inversión	38194.24	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38194.24, modificado:38194.24}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA ZONA SUR, VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TECOMÁN.ZAP0709 - 251670	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE
2020	4	COL200401864566	Proyecto de inversión	120000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119988.46}}	MANTENIMIENTO DE AULA EN SU LOSA DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA DE EL REAL. - 253696	6	Colima	9
2020	4	COL200401865727	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TECOMAN. ZAP 0963 - 256663	6	Colima	9
2020	4	COL200401865750	Proyecto de inversión	78260.87	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78260.87, modificado:78132.47}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TECOMAN. ZAP 0484 - 256723	6	Colima	9



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152823	S	6	5	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	190109	S	1599	1308	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64946	S	113	93	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4193.0, meta_modificada:4193.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64897	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3982.0, meta_modificada:3982.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA	87607	S	81	66	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	66516	S	744	609	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92655	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81457	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91712	S	231	189	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:406.08, meta_modificada:406.08}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64745	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64651	S	102	84	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}}	1	
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	64607	S	43	35	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.0, meta_modificada:1822.0}}	1	



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA	87557	5	162	132	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	62542	5	185	151	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.0, meta_modificada:813.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN COLIMA	87440	5	74	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2018.0, meta_modificada:2018.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	87313	5	19	44	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2138.6, meta_modificada:2138.6}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	107700	5	647	529	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	129837	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	106087	5	28	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	106337	5	81	66	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:449.0, meta_modificada:449.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	126537	5	53	47	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112475	5	39	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:853.0, meta_modificada:853.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112411	5	88	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.0, meta_modificada:127.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	106187	5	21	17	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	29966	S	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:612.0, meta_modificada:612.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13093	S	42	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13033	S	42	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9250	S	79	64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.0, meta_modificada:148.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	5205	S	41	34	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9044	S	85	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13346	S	2985	2998	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13322	S	14	11	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13304	S	39	32	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13259	S	111	91	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:302.0, meta_modificada:302.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13206	S	46	38	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEDREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13171	S	116	95	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	13153	S	44	36	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:166.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67824	S	427	454	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	68655	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	68710	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	80434	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81136	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81289	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81379	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91586	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.86, meta_modificada:463.86}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91762	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91909	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92458	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	111111	S	404	331	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	122779	S	578	473	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125063	S	358	293	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125262	S	924	756	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125835	S	1305	1068	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	1
Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	102710	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152803	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152944	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	153194	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	166036	5	351	287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	167100	5	351	287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	169895	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	182450	5	3581	2930	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183657	5	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183839	5	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183971	5	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	228698	5	3581	2930	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	238431	5	85	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	252443	5	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.95, meta_modificada:463.95}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	253273	5	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.77, meta_modificada:765.77}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	256437	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	257885	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67869	S	164	178	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81361	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91502	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:683.1, meta_modificada:683.1}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91787	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91826	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91920	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91971	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	110966	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	122861	S	924	756	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	123135	S	520	425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	150886	S	427	350	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152910	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	153270	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	153296	S	5	6	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	167037	S	351	287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183466	S	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	189168	S	226	185	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	189226	S	416	340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.86, meta_modificada:74.86}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	205185	S	1675	1370	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	256505	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	262081	S	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	CONTAR CON CIRCUITOS DE MOVILIDAD EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LOS CIUDADANOS Y MEJORAR LA IMAGEN URBANA H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91463	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.96, meta_modificada:255.96}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91801	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91876	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92511	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92521	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112122	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119217	S	520	425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119424	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	123187	S	809	662	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125399	S	2310	1890	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125758	S	809	662	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	126001	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152727	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	169930	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	175761	S	947	765	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	251934	S	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.12, meta_modificada:867.12}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	256116	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	80071	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	90918	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91565	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.66, meta_modificada:339.66}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92631	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112037	S	69	57	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119326	S	635	520	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125324	S	982	803	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	145095	S	79	64	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	146334	S	97	79	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152645	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	165673	S	416	508	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	168773	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	168835	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	169871	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	170009	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	172085	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	175988	S	947	775	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	176140	S	947	775	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	182580	S	3581	2930	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183755	S	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183915	S	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	189307	S	416	340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	213523	S	1444	1181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.53, meta_modificada:160.53}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	226032	S	1444	1181	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	256421	S	3927	3213	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	OFICIA MAYOR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN	110827	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Otros Programas de Inversión	PRODIM	Sin identificar	OFICIA MAYOR DE TECOMAN	110772	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9361	S	23	19	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	80154	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	80457	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91368	S	23	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.08, meta_modificada:82.08}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91543	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.66, meta_modificada:123.66}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91683	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.76, meta_modificada:293.76}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91729	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91940	S	115	90	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91985	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92497	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92561	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119112	S	716	586	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	122925	S	1040	851	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1
Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	5510	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	150840	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.0, meta_modificada:284.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	150897	S	2033	1663	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1523.0, meta_modificada:1523.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152694	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	168724	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	168873	S	508	416	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	176107	S	947	775	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	182422	S	3581	2930	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183678	S	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	189479	S	416	340	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.9, meta_modificada:87.9}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	190177	S	1964	1607	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.75, meta_modificada:219.75}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	251769	S	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.88, meta_modificada:180.88}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	251826	S	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.83, meta_modificada:119.83}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	252324	S	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.31, meta_modificada:322.31}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	252599	S	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	256331	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	269018	S	587	480	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	9309	S	85	70	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	68687	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81193	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91384	S	23	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.92, meta_modificada:79.92}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91612	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.06, meta_modificada:534.06}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	91951	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92483	S	115	95	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112261	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125957	S	1721	1408	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}}	1
Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	101446	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152532	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152589	S	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152774	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152837	S	8	7	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	165546	S	2033	1163	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3691.0, meta_modificada:3691.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	166795	S	351	287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	167172	5	351	287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	168787	5	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	168855	5	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	169762	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	169781	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	175894	5	947	775	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	182922	5	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183427	5	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	190017	5	744	609	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	210714	5	65	53	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 288.73, meta_modificada: 288.73}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	226084	5	1444	1181	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 300.0, meta_modificada: 300.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	251353	5	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 53.9, meta_modificada: 53.9}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	253398	5	2982	2240	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 230.0, meta_modificada: 230.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	253561	5	912	747	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 80.0, meta_modificada: 80.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	253879	5	439	359	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1150.0, meta_modificada: 1150.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	255654	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	267882	5	1040	851	0	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 360.0, meta_modificada: 360.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81323	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91516	5	231	189	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 955.8, meta_modificada: 955.8}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91640	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.28, meta_modificada:341.28}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92445	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92471	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	111135	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	111174	S	289	236	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	112193	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	122996	S	520	425	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	123072	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125155	5	809	662	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125201	5	1040	851	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125887	5	1675	1370	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	153165	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	153214	5	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	165844	5	351	287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	166722	5	351	287	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	168665	5	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	169626	S	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	172074	S	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	182544	S	3581	2930	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183515	S	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183632	S	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183718	S	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183789	S	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	228804	S	3581	2930	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	252194	S	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.93, meta_modificada:690.93}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	252510	S	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.67, meta_modificada:269.67}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67008	S	373	345	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67854	S	349	329	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	67920	S	1867	1923	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	68777	S	309	317	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81169	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81228	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	81407	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91440	S	23	18	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.94, meta_modificada:59.94}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COLIMA	91454	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.96, meta_modificada:552.96}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN COL	92537	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	111964	S	92	46	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	119469	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	124194	S	809	662	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}}	1
Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	125370	S	1213	992	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}}	1
Tecomán	Otros Proyectos		Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	5529	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152489	5	4	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	152930	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	153247	5	6	5	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	167436	5	912	747	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	168817	5	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	176129	5	947	775	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	176169	5	947	775	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	183580	5	9125	7466	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	251670	5	1940	1588	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.83, meta_modificada:116.83}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	253696	5	51	42	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	256663	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1
Tecmán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TECOMAN	256723	5	2	1	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE JOSE MUJICA, CALLE CAMPANARIO SERÁN TRES BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0200 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GR, lon:-103.88250089, lat:18.93036609}}	08-10-2020	16-11-2020	35523.44	35523.44	35523.44	35523.44
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SEIS, SE UBICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES AYUNTAMIENTO Y SEIS EN LA COLONIA ESTAUTO JURIDIO EN TECOMAN COL, lon:-103.85658174, lat:18.90634426}}	11-11-2020	10-12-2020	535527.54	535527.54	160658.26	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ - MORELOS PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ALDAMA - DANIEL SOLIS, CALLE INDEPENDENCIA ES CALLE MANUEL ALVAREZ MORELOS ENTRE LAS CAL, lon:-103.71815951, lat:18.7473775}}	01-08-2020	30-09-2020	1308072.95	1308072.95	1308072.95	1308072.95
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA EN ESTE ZAP SE ENCUENTRA EN LA CALLE , lon:-103.72227112, lat:18.74934883}}	01-08-2020	30-09-2020	1207451.95	1207451.95	1207451.95	1207451.95
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA GRISELDA ALVAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE BASILIO VADILLO SON 2 OBRAS LA OBRA 1 SE UBICA EN AV. GRISELDA ALVAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS, lon:-103.87215142, lat:18.91155741}}	10-08-2020	30-09-2020	992399.29	992399.29	992399.29	992399.29
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JORGE OCHOA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 9 NUEVE UBICADA EN LA AV. JORGE OCHOA ENTRE LAS CALLES JOSE CRUZ GONZALEZ Y ANTONIO , lon:-103.86225634, lat:18.91689854}}	01-08-2020	30-09-2020	1791087.32	1791087.32	1791087.32	1791087.32
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE BASILIO BADILLO LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE LAS CALLES SANTA ELENA Y GRA, lon:-103.88810045, lat:18.91651479}}	01-08-2020	30-08-2020	27637.96	27637.96	27637.96	27637.96
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN UBICADO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GAR, lon:-103.88660294, lat:18.927228}}	01-09-2020	15-09-2020	90712.55	90712.55	90712.55	90712.55
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE MARTE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP, LAS CUALES , lon:-103.88673716, lat:18.9326991}}	01-09-2020	30-09-2020	112186.13	112186.13	112186.13	112186.13
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PANAMA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE HONDURAS, AVENIDA MEXICO CALLE PANAMA ENTRE LAS CALLES EL SALVADOR Y HONDURAS EN LA COLONIA BAYARDO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CA, lon:-103.91524249, lat:18.94707902}}	13-07-2020	11-09-2020	777988.79	777988.79	777988.79	777988.79
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE MEXICO EL CIRCUITO EN ESTE ZAP ES EN ESCUADRA DE LAS CALLES COLOMBIA Y REPUBLICA DOMINICANA ENTRE MEXICO Y COLO, lon:-103.87331991, lat:19.08617105}}	01-08-2020	30-09-2020	1539978.79	1539978.79	1539978.79	1539978.79
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE MEXICO LA OBRA EN ESTE ZAP ES UNA ESCUADRA DE LA AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE GUATEMALA ENTRE LAS CALLES COLOMBIA Y MEXICO, lon:-103.86918791, lat:19.08477045}}	44044	44104	720909.73	720909.73	720909.73	720909.73

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)


En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y 18 DE JULIO COLONIA CENTR, lon:-103.87257241, lat:18.90931181}}	44040	44074	298682.64	298682.64	298682.64	298682.64
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE GUATEMALA, CALLE ECUADOR AVENIDA AMERICA ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y GUATEMALA EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.86989992, lat:19.08289563}}	44020	44080	479968.04	479968.04	479968.04	479968.04
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID NORTE COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ROSALES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CARLOS DE LA MADRID NORTE ENTRE LA A, lon:-103.88932812, lat:18.92792843}}	44044	44074	1048272.92	1048272.92	1048272.92	1048272.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:PROLONGACION IGNACIO RAMIREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAUL REYES NORTE Y CALLE JOSE ANTONIO LEAÑO NORTE, PROLONGACION J. MA. PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACI, lon:-103.72554803, lat:18.75446207}}	44058	44104	926984.64	926984.64	926984.64	926984.64
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y TLAXCALA EN COLONIA COFRADIA DE JUAREZ, lon:-103.87068733, lat:18.92351669}}	44075	44093	260568.57	260568.57	260568.57	260568.57
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO CALLE MEDELLIN 280 ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LIBERTAD EN LA COLONIA CENTRO DE TECOMAN COLI, lon:-103.87316074, lat:18.91041634}}	44136	44165	410000	410000	410000	410000
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO FRÍO Y AVENIDA AV DE LOS MAESTROS, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JOSE MARIA SE, lon:-103.88190149, lat:18.89335515}}	44053	44097	227808.76	227808.76	227808.76	227808.76
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO BAYARDO Y CALLE RÍO PAPAŁOAPAN, CALLE ANDADOR NO 3 LA OBRA ABARCA DOS CUADRAS DE LA CALLE RÍO LERMA ENTRE LA AV. RÍO BAYARDO Y LA CALLE RÍO PAPAŁOA, lon:-103.89042783, lat:18.90605331}}	44060	44089	359105.47	359105.47	359105.47	359105.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO 805 805 INTERIOR 805 COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE LIBERTAD CASA EIJAL EIJDO TECOMAN A UN COSTADO DE TALLER MECANICO SERVICIO AUTO, lon:-103.88053098, lat:18.9135109}}	44116	44141	89999.52	89999.52	89999.52	89999.52
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALZADA 5 DE AGOSTO, CALLE AV. LAZARO CARDENAS SE VA A TRABAJAR EN DOS TRAMOS EN LA CALLE AV. REFORMA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO, lon:-103.94288483, lat:18.93897985}}	44075	44103	549972.96	549972.96	549972.96	549972.96
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LA VIALIDAD PÚBLICA, lon:-103.94672532, lat:18.842433}}	44075	44103	492597.33	492597.33	492597.33	492597.33
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO FRÍO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA SEVILLA ENTRE LAS, lon:-103.88146307, lat:18.89344881}}	44053	44097	291753.42	291753.42	291753.42	291753.42

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ Y SOLIDARIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO, 28350 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JOSÉ ESPINOZA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA ES EN CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE AV. JOSÉ ESPINOZA Y CALL, lon:-103.88632049, lat:18.91634224}}	44044	44104	1661434.61	1661434.61	1661434.61	1661434.61
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ZARAGOZA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO, COL. LAS PALMAS.EN TECOMAN, COLIMAS, lon:-103.8706491, lat:18.90811276}}	44020	44080	523252.67	523252.67	523252.67	523252.67
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE REFORMA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y EJIDO, COL. EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO.EN TECOM, lon:-103.86971698, lat:18.91376323}}	44020	44080	846083.77	846083.77	846083.77	846083.77
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASCUALES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DEL ALCUZHUE - LAGUNA AZUL, CALLE LAGO DE CASTORES CALLE PASCUALES ENTRE CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZHUE, CO, lon:-103.87952001, lat:18.89876444}}	44020	44080	557378.23	557378.23	557378.23	557378.23
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ANTONIO MONTES CALLE AV. PEDRO GUTIÉRREZ ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y RUBÉN DARÍO, COL. UNION. EN TECOMAN,, lon:-103.8848746, lat:18.92147699}}	44044	44104	542178.86	542178.86	542178.86	542178.86
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 50 LEGISLATURA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALBAÑILES - ALDAMA CALLE 50 LEGISLATURA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y JUAN ESCUTIA, COL. BENITO JUÁREZ EN T, lon:-103.87947709, lat:18.90949314}}	44028	44088	0	0	0	0
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARIA SEVILLA DEL RÍO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE MELQUIADES RUVALCABA, CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO ESQUINA DE LA AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE JOSÉ MARIA SEVIL, lon:-103.88033685, lat:18.89312338}}	44018	44080	893408.43	893408.43	893408.43	893408.43
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 27477 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CUAHUTEMOC CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y CONSTITUCIÓN COL. CENTRO EN TECOMAN, COLIMA, lon:-103.87291418, lat:18.90825725}}	44044	44104	153040.07	153040.07	153040.07	153040.07
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LAS HIGUERAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS EN TECOMAN, , lon:-103.874277, lat:18.90009894}}	44044	44104	381385.49	381385.49	381385.49	381385.49
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 27477 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO JUAN ESCUTIA ENTRE ABASOLO Y 20 DE NOVIEMBRE COL. CENTRO.EN TECOMAN, COLIMA ESTA V, lon:-103.87924106, lat:18.91347182}}	44044	44104	1133137.37	1133137.37	1133137.37	1133137.37
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 5 DE MAYO Y FELIPE ANGUELES COLONIA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLÁN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LÓPEZ MÁTEOS MIGUEL HIDALGO 5 DE MAYO Y FELIPE AN, lon:-103.92952856, lat:18.94360455}}	44020	44080	635158.54	635158.54	635158.54	635158.54



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BALBINO DAVALOS COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS CALLE BALBINO DÁVALOS ENTRE CALLES OBREROS Y EMILIANO ZAPATA CCL. EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO EN , lon:-103.8731269, lat:18.91698511}}	44044	44104	1052512.73	1052512.73	1052512.73	1052512.73
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES ABASOLO Y LIBERTAD, COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMALA CALLE SE ENCUENTRA, lon:-103.87596567, lat:18.91294915}}	44020	44080	712000.83	712000.83	712000.83	712000.83
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HONDURAS, CALLE PANAMA LA OBRA ES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA E LA MISMA MANZANA DE LA JUNTA MUNICIPAL EN AV. MEXICO ENTRE L, lon:-103.91502791, lat:18.94637884}}	44075	44089	10884.2	10884.2	10884.2	10884.2
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES, CALLE VALENTIN GOMEZ LA OBRA ES EN JARDIN A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA EN AV. REVOLUCION , lon:-103.71948399, lat:18.75000074}}	44058	44089	29118.29	29118.29	29118.29	29118.29
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAN ORTEGA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN ENFRENTE DE LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD EN, lon:-103.71564896, lat:18.74827154}}	44029	44060	146802.26	146802.26	146802.26	146802.26
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, ANDADOR 5 CINCO LA OBRA ES EN EL JARDIN DEL DIVIDO ROSTRO UBICADO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLE RIO PAPALOA, lon:-103.88960887, lat:18.90486114}}	44060	44074	27970.32	27970.32	27970.32	27970.32
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA ES EN EL JARDIN DEL BALON EN CALLE ARTILLERO ENTRE LAS CALLES MANUEL SANT, lon:-103.88871238, lat:18.91965129}}	44060	44074	46869.8	46869.8	46869.8	46869.8
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA PARQUE EN ELVA CECILIA EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE FILOMENO CER, lon:-103.8921303, lat:18.93910007}}	44075	44089	56543.76	56543.76	56543.76	56543.76
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA ES EN EL JARDÍN UBICADO EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE LAS CALLES LAS ROSAS Y GARDENIAS E, lon:-103.89070036, lat:18.92173395}}	44075	44089	94239.6	94239.6	94239.6	94239.6
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA - VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE EMILIANO ZAPATA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL, lon:-103.87302269, lat:18.91980477}}	44075	44104	128851.32	128851.32	128851.32	128851.32
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTA ANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CANCHA ES CONOCIDA COMO LA DEL BALON EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES, lon:-103.88862363, lat:18.91961715}}	44044	44073	44705.96	44705.96	44705.96	44705.96

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS OLIVOS COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE GAVIOTAS, AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS LAS CANCHAS SE UBICAN EN CALLE VALLE DE LOS OLIVOS EN COLONIA REAL DEL VALLE EN , lon:-103.87254381, lat:18.92790721}}	44044	44073	132682.9	132682.9	132682.9	132682.9
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGUNA ZAPOTLAN LA CANCHA SE UBICA EN CAALLE LAGUNA DE CHAMELA ENTRE LAS CALLES PLA, lon:-103.88196114, lat:18.89735745}}	44044	44073	11192.08	11192.08	11192.08	11192.08
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE OR, lon:-103.7202899, lat:18.75077355}}	44061	44100	135456.16	135456.16	135456.16	135456.16
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GARIBALDI COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE ABEL CORONA, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OROFLOR Y ALVARO OBREGON DE LA CIUDAD DE T, lon:-103.88580004, lat:18.92729959}}	44105	44135	211913.95	211913.95	211913.95	211913.95
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE ING. ANTONIO VAZQUEZ JASSO, CALLE ANTONIO CONTRERAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE AV. D LOS MAESTROS Y CALLE A, lon:-103.87677425, lat:18.89660157}}	44136	44165	133885.02	133885.02	133885.02	133885.02
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE GILDARDO GOMEZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TECOMAN CO, lon:-103.875796, lat:18.91426533}}	44136	44165	327923.8	327923.8	327923.8	327923.8
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO MERINO Y CALLE 8, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTATUTO JURIDICO Y COLONIA PABL, lon:-103.85618664, lat:18.90645916}}	44136	44165	466260.25	466260.25	466260.25	466260.25
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44044	44196	190000	190000	190000	190000
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA ARECA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA KERPIS Y CALLE DÁMIAN CARMONA, CALLE PALMA CAMBRAY SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0889 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PALMA ARECA ENTRE, lon:-103.89428538, lat:18.92485283}}	44112	44151	23682.3	23682.3	23682.3	23682.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION BASILIO VADILLO COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SERAN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0592 UNO SE ENCUENTRA EN LA, lon:-103.88660514, lat:18.91676889}}	44112	44151	23682.3	23682.3	23682.3	23682.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE MARGARITAS SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0766 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIRIOS ENT, lon:-103.89191272, lat:18.92057188}}	44112	44151	23682.3	23682.3	23682.3	23682.3

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BASILIO BADILLO, CALLE MANUEL SANTA ANA EN ESTE POLIGONO SE UBICAN DOS POSTES EL PRIMER PUNTO ESTA EN LA AV. CA, lon:-103.88956917, lat:18.91648777}}	44123	44152	36923.12	36923.12	36923.12	36923.12
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE AZUCENAS ESTE POSTE SE UBICA EN LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES ABEL, lon:-103.88929627, lat:18.92584642}}	44123	44152	18461.56	18461.56	18461.56	18461.56
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION LIBERTAD COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE MARIANO ABASOLO SE UBICA EN LA PROLONGACION LIBERTAD ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR, lon:-103.89336234, lat:18.91366845}}	44136	44195	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO B. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE PLAYA DEL RIO SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES ALFREDO B. BONFIL Y LUIS ECHEVER, lon:-103.94015093, lat:18.93958596}}	44152	44186	135911.18	135911.18	135911.18	135911.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO NARANJO OTE COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CANAL DE AMELA OTE SE UBICA EN LA CALLE RIO NARANJO ORIENTE ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO E IGNACIO Z, lon:-103.87299445, lat:18.90466044}}	44153	44187	121757.76	121757.76	121757.76	121757.76
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DEL LAGO, CALLE TECUANILLO SON DOS PUNTOS EL PRIMERO SE UBICA EN LA CALLE PTO DE MANZANILLO ENTRE LAS CALLES SEGUNDA, lon:-103.87783671, lat:18.89887129}}	44153	44187	239841.42	239841.42	239841.42	239841.42
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE PLAYA CUIZMALA, AVENIDA PLAYA DE ORO SE UBICA EN LA CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN ENTRE LAS CALLES RIO CUPATITZIO , lon:-103.88219034, lat:18.89940231}}	44153	44187	202108.61	202108.61	202108.61	202108.61
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES GREGORIO TORRES QU, lon:-103.71860953, lat:18.74987325}}	44152	44186	135911.18	135911.18	135911.18	135911.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 50 LEGISLATURA SE UBICA EN EL TRAMO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES FCO I MADERO Y MATAMOROS EN LA COLONIA , lon:-103.8782618, lat:18.9099611}}	44176	44190	359880.86	359880.86	359880.86	359880.86
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y BRECHA CONOCIDA, BRECHA CONOCIDA SE UBICA EN VARIOS TRAMOS EL PRICIPAL ESTA EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y UNA , lon:-103.89221376, lat:18.90082951}}	44177	44191	151675.52	151675.52	151675.52	151675.52
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE FCO I MADERA, CALLE CUAHUTEMOC SON VARIOS TRAMOS EN EL MISMO POLIGONO EL PRICIPAL SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE , lon:-103.86648058, lat:18.90792009}}	44177	44191	250347.65	250347.65	250347.65	250347.65

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR 569 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE MIGUEL ACUÑA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EL DOMICILIO SE UBICA EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR 569 ENTRE LAS CAL, lon:-103.89270633, lat:18.92114276}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ESPINOZA COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE SOLIDARIDAD SE UBICA EN LA CALLE JOSE ESPINOZA ENTRE LAS CALLES EMILIO PORTES GIL Y BEL, lon:-103.88592191, lat:18.91880921}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BELICE COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZ Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE ELIAS LOZANOO MERINO LA OBRA ES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CENTRO COMUNIT, lon:-103.92238641, lat:18.94620437}}	44075	44089	32133.42	32133.42	32133.42	32133.42
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TECUANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL, CALLE PUERTO DE MANZANILLO PARQUE LOS MANGOS CONOCIDO EN CALLE TECUANILLO ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y LAGUNA, lon:-103.8782917, lat:18.89902416}}	44075	44089	87015.6	87015.6	87015.6	87015.6
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO - BENITO JUAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE OBREROS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR EST, lon:-103.87375362, lat:18.91453475}}	44075	44104	189751.33	189751.33	189751.33	189751.33
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA UBICACIÓN ES EN LA CANCHA EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES B, lon:-103.89181971, lat:18.8982996}}	44044	44073	6478.94	6478.94	6478.94	6478.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RODRIGUEZ COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO, ANDADOR 6 SEIS LA CANCHA ESTA EN CALLE JUAN RODRIGUEZ ENTRE LAS CALLES ANTONIO GARCIA B, lon:-103.86113013, lat:18.91505799}}	44044	44073	58504.84	58504.84	58504.84	58504.84
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA SON 2 CANCHAS 1 EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE FILOMENO CERVANTES Y RUBEN ROSA, lon:-103.89202069, lat:18.93904167}}	44044	44073	62905.36	62905.36	62905.36	62905.36
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN COLONIA LAS P, lon:-103.87291423, lat:18.90509408}}	44044	44073	11192.08	11192.08	11192.08	11192.08
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE DANIEL SOLIS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDA, lon:-103.717151, lat:18.74916558}}	44061	44100	116354.95	116354.95	116354.95	116354.95
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA C, lon:-103.88507681, lat:18.92444574}}	44105	44135	327923.8	327923.8	327923.8	327923.8
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y CALLE COCOTEROS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA, lon:-103.89046928, lat:18.91699347}}	44105	44135	174014.78	174014.78	174014.78	174014.78

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCION LA CANCHA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUATRO , lon:-103.86077095, lat:18.90830135}}	44102	44121	149957.7	149957.7	149957.7	149957.7
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BUEN DIA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CALLEJO VALLE QUERIDO SERA UN BENEFICIADO EN EL POLIGONO 093A EN LA CALLE MANUEL BUEN DIA ENTR, lon:-103.88701473, lat:18.93642962}}	44112	44151	11841.15	11841.15	11841.15	11841.15
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE LIBERTAD SERÁN DOS BENEFICIADOS EN EL POLÍGONO 0499 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE JU, lon:-103.8801583, lat:18.91347055}}	44112	44151	23682.3	23682.3	23682.3	23682.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE PROL. COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ SERÁN TRES BENEFICIADOS EN EL POLÍGONO 0446 UNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE TABASCO , lon:-103.87691329, lat:18.92755639}}	44112	44151	35521.44	35521.44	35521.44	35521.44
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LUIS CORTINES Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE AZUCENAS EL POSTE ESTA UBICADO EN AVENIDA CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES AD, lon:-103.88923799, lat:18.92466546}}	44123	44152	36923.12	36923.12	36923.12	36923.12
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE ALDAMA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA LA P, lon:-103.87779376, lat:18.91077689}}	44153	44187	106303.04	106303.04	106303.04	106303.04
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE NOSE LOPEZ PORTILLO SE UBICA EN LA CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AURORA CARDENA, lon:-103.88103646, lat:18.93318135}}	44138	44167	34496.46	34496.46	34496.46	34496.46
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA DE SALAHUA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE LAS HADAS SE UBICA EN LA CALLE PLAYA DE SALAHUA ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA EN LA COLONIA GUSTAVO DIA, lon:-103.87748434, lat:18.89696755}}	44146	44165	34918.12	34918.12	34918.12	34918.12
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MARTE SE UBICA EN LA AVENIDA MERCURIO ENTRE LA AV. MARCIANO CABRERA Y EJERCITO NACIONAL EN LA, lon:-103.88145158, lat:18.92546278}}	44166	44185	2040156.38	2040156.38	2040156.38	2040156.38
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES 1612 INTERIOR SN COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA INSURGENTES 1612 COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ FRENTE A LA COLONIA MIGUEL HIDALGO., lon:-103.88879517, lat:18.93152915}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO MECIVANO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VIRGEN BANDA Y CALLE SEIS, CALLE ANTONIO BARBOSA SE UBICA UN TRAMO EN LA CALLE EJERCITO ENTRE LAS CALLE VIRGEN BANDA Y CALLE SEIS EN LA, lon:-103.8591309, lat:18.90977031}}	44177	44191	103734.96	103734.96	103734.96	103734.96

TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA UNION, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OBREROS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP LAS CUAL, lon:-103.87804375, lat:18.91528224}}	44075	44104	71099.88	71099.88	71099.88	71099.88
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APOLONIO CONTRERAS, CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO SON 2 CANCHAS 1 EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE TUXPAN Y APOLONIO CONTRERAS Y LA, lon:-103.87511408, lat:18.89468101}}	44044	44073	26294.96	26294.96	26294.96	26294.96
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA E RIVERA 2 CANCHAS 1 EN CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES VAZQUEZ JASSO Y JOSE PINEDA Y LA O, lon:-103.87367069, lat:18.89402915}}	44044	44073	131794.24	131794.24	131794.24	131794.24
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE RUBEN DARIO, AVENIDA PALMA DE CASTILLA LA CANCHA SE UBICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLES IDOLINA MOGUEL Y RUBEN DARIO, lon:-103.89347282, lat:18.9225994}}	44044	44073	27008.41	27008.41	27008.41	27008.41
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE SEGUNDA SON 4 CANCHAS UBICADAS EN UNIDAD SJR EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES ENSENADA CARRIZAL Y T, lon:-103.87734464, lat:18.89988172}}	44044	44073	181252.49	181252.49	181252.49	181252.49
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SALAZAR SALAZAR DE NUEVO, lon:-103.92735483, lat:18.94395978}}	44051	44100	77480.34	77480.34	77480.34	77480.34
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA COLORADA, CALLE IDOLINA MOGUEL LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL II DE L, lon:-103.89749234, lat:18.92419009}}	44105	44135	174014.78	174014.78	174014.78	174014.78
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA REAL COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CANARIA Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, AVENIDA DE LA JUVENTUD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL III DE LA CIUDA, lon:-103.89530707, lat:18.92164416}}	44105	44135	116009.85	116009.85	116009.85	116009.85
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SUR MARGARITAS Y CALLE JUAN ESCUTIA SUR, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN IGNACIO DE LA, lon:-103.89164701, lat:18.91642536}}	44105	44135	270689.65	270689.65	270689.65	270689.65
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CALLE SEBASTIAN SAUCEDO, CALLE EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FLORIDA Y CHAM, lon:-103.86153502, lat:18.910121}}	44136	44165	773399	773399	773399	773399
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE LA PAZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TEC, lon:-103.86381182, lat:18.91590352}}	44136	44165	270689.65	270689.65	270689.65	270689.65

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE QUERIDO DE LA , lon:-103.88797541, lat:18.91898107}}	44136	44165	232019.7	232019.7	232019.7	232019.7
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE JUAN ESCUTIA SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLIGONO 0817 EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LAS CALLES V, lon:-103.89294239, lat:18.92050075}}	44112	44151	11841.15	11841.15	11841.15	11841.15
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VOLCAN DE COLIMA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE ELIAS ZAMORA SE UBICA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE LAS CALLES VOLCAN DE COLIMA Y LERDO DE TEJ, lon:-103.86521755, lat:18.91390462}}	44136	44195	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CONOCIDA, CALLE BACHILLERATO SERAN DOS BENEFICIOS EL PRIMER PUNO SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE LAS CA, lon:-103.72360962, lat:18.75672729}}	44144	44184	92004.64	92004.64	92004.64	92004.64
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN. TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CANAL AMELA, CALLE GREGORIO ZUÑIGA SUR SE UBICA EN UN TRAMO DE LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ ENTRE LAS CALLE LIBERTAD Y C, lon:-103.88249506, lat:18.91290833}}	44177	44191	283479.33	283479.33	283479.33	283479.33
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE LAS PALMAS 7 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA CAMBRAY, CALLE PRIMERA LAS PALMAS EL DOMICILIO SE LOCALIZA EN LA CALLE SEGUNDA DE LAS PALMA, lon:-103.8948527, lat:18.9222621}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE ENSENADA CARRIZAL, CALLE HIDALGO LA OBRA ES EN EL JARDIN SAN ANTONIO UBICADO EN CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES BOCA DE APIZA Y , lon:-103.87447888, lat:18.90167392}}	44060	44074	80798.9	80798.9	80798.9	80798.9
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ABEL CORONOA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZA, lon:-103.88927405, lat:18.92732236}}	44075	44104	63300.06	63300.06	63300.06	63300.06
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA 18 DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBRA ES EN LA CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE AV.18 Y CALL, lon:-103.86110867, lat:18.91325137}}	44075	44104	94351.28	94351.28	94351.28	94351.28
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y CALLE PALMA CANARIA, CALLE PALMA DE LA INDIA LA CANCHA SE UBICA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLES PALMA DE ABANICO Y PALMA , lon:-103.8969737, lat:18.92488606}}	44044	44073	33893.08	33893.08	33893.08	33893.08
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COM, lon:-103.94350622, lat:18.84047753}}	44061	44100	23244.1	23244.1	23244.1	23244.1



5

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA ABANICOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL DE LA CIUDAD DE , lon:-103.89538993, lat:18.92313564}}	44105	44135	212684.73	212684.73	212684.73	212684.73
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE REFORMA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN ISDRO, lon:-103.86761259, lat:18.911676}}	44136	44165	328694.58	328694.58	328694.58	328694.58
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE TECOMAN LA OBRA ES EN CALLE 18 ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA EN LA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS , lon:-103.87032326, lat:18.92051471}}	44102	44131	499408.44	499408.44	499408.44	499408.44
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 28937 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA PASCUALES Y CALLE PLAYA PASCUALES, CALLE PLAYA PASCUALES EN PLAYA PASCUALES HAY UNA SOLA VIALIDAD Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL D, lon:-103.96435862, lat:18.86002592}}	44089	44118	199410.24	199410.24	199410.24	199410.24
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ABEL CORONA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DETILERA Y CALLE LIBERACIÓN, CALLE DAMIAN CARMONA SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLIGONO 0770 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABEL COR, lon:-103.89255855, lat:18.92557587}}	44112	44151	23682.3	23682.3	23682.3	23682.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE RIO FRIO, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS SE UBICARAN 4 POSTES EN LA PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA ENTRE AV. DE , lon:-103.88040253, lat:18.89323089}}	44123	44152	118164.61	118164.61	118164.61	118164.61
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO NARANJO OTE. Y CALLE CANAL DE AMELA, CALLE MEDELLIN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES RIO NARANJO Y CANAL DE AMELA EN LA , lon:-103.87281268, lat:18.9048833}}	44132	44176	73621.72	73621.72	73621.72	73621.72
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AU, lon:-103.88015988, lat:18.93254947}}	44132	44176	192281.6	192281.6	192281.6	192281.6
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE HONDURAS COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE CANADA, CALLE ARGENTINA SE UBICA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE LAS CALLES ECUADOR Y CANADA EN LA COLONIA BAYARDO EN TECOMAN COL, lon:-103.91394186, lat:18.94579489}}	44136	44195	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA BAYARDO, 28930 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE CONOCIDA SE UBICA EN LA CALLE PLAYA DEL RIO ENTRE LA CARRETERA COLIMAARMERIA Y LA CALLE MORELOS EN, lon:-103.93606934, lat:18.94225705}}	44136	44195	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LEONARDO B GUTIERREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HERIBERTO JARAZ Y CALLE FLORES MAGAYON, CALLE C. PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES HERIBERTO JARA, lon:-103.88359715, lat:18.90805674}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47

TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE BRASIL, SE UBICA EN LA CALLE URUGUAY ENTRE LAS CALLES BOLIVIA Y BRASIL EN LA LOCALIDAD DE MADRID., lon:-103.87377112, lat:19.08034343}}	44144	44184	58852.54	58852.54	58852.54	58852.54
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA EL OLIVO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE ELIAS LOZANO, CALLE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLE ELIAS LOZANO Y PANA, lon:-103.92428823, lat:18.94634836}}	44144	44184	14903.32	14903.32	14903.32	14903.32
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ELIAS LOZANO COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES, CALLE PANAMA SE UBICA EN LA CALLE ELIAS LOZANO ENTRE LA CALLE MIGUEL DE LA, lon:-103.92372643, lat:18.94591063}}	44152	44186	137883.18	137883.18	137883.18	137883.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO FRIO COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE ARROYO MANRIQUE, CALLE RIO COAHUAYANA SE UBICA EN LA AV. RIO FRIO ENTRE LAS CALLES ARROYO SECO Y ARROYO MANRIQUE EN LA COLONIA SA, lon:-103.88197135, lat:18.89427483}}	44153	44187	121757.76	121757.76	121757.76	121757.76
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA ESPINOZA RADILLO SE UBICA EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y JO, lon:-103.87363912, lat:18.89388046}}	44153	44187	108640.66	108640.66	108640.66	108640.66
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA, AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y JOSE, lon:-103.88645794, lat:18.90995512}}	44146	44146	79379.74	79379.74	79379.74	79379.74
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:273, direccion:CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 EL TRIÁNGULO DE PINEDA, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CONOCIDA Y BRECHA CONOCIDA, SE UBICA POR LA CALLE TUXPAN CON COLINDANCIA HACIA TERRENOS PRIVADOS A UN COSTADO SE UBICA EL ESTADIO I, lon:-103.86956837, lat:18.8921607}}	44151	44165	449833.6	449833.6	449833.6	449833.6
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PROGRESO COLONIA EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE PINO SUAREZ SE UBICA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y JAVIER MINA EN LA COLONIA EL BORDO CERRO DE OR, lon:-103.72113093, lat:18.75292124}}	44166	44175	87500	87500	87500	87500
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BRASIL COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANADA Y CALLE PANAMA, CALLE VENEZUELA SE UBICA EN LA CALLE BRASIL ENTRE LAS CALLES CANADA Y PANAMA EN LA COLONIA BAYARDO TECOMAN, COL., lon:-103.9123603, lat:18.94721215}}	44183	44196	500000	500000	500000	500000
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44105	44183	94540	94540	94540	94540
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44105	44165	399999.99	399999.99	399999.99	399999.99

H. AYUNTAMIENTO

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO, CALLE HIDALGO CALLE PRIMERA ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PUERTO DE SAN PEDRITO, COL., lon:-103.876809, lat:18.89822618}}	44044	44104	319998.27	319998.27	319998.27	319998.27
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO, CALLE LIBERTAD LA OBRA ES EL JARDIN DE LA SANTA ELENE SUR EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES COCOTEROS Y EL, lon:-103.89024905, lat:18.91435131}}	44060	44074	75391.68	75391.68	75391.68	75391.68
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BRAVO, ANDADOR AZALEAS ES EL JARDIN EN CALLE MARGARITAS ENTREE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO BRA, lon:-103.89177679, lat:18.8982793}}	44060	44074	41955.48	41955.48	41955.48	41955.48
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ORQUIDEAS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMIT, lon:-103.88932797, lat:18.92445026}}	44075	44104	22800.04	22800.04	22800.04	22800.04
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN ES EN LA CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE LA CALLE ANTONIO G, lon:-103.86370482, lat:18.913608}}	44075	44104	34351.44	34351.44	34351.44	34351.44
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CAMPANARIO, CALLE MARTE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP, LAS CUA, lon:-103.88410217, lat:18.92909909}}	44075	44104	81599.98	81599.98	81599.98	81599.98
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA SON 2 CANCHAS LA DE GONZALES LUGO EN COLONIA LA PALMITA Y LA DE INFONAVIT LAS PALMAS, lon:-103.87804064, lat:18.91074817}}	44044	44073	125998.65	125998.65	125998.65	125998.65
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CAMPANARIO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FIDEL CASTRO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE AURORA CARDENAS LA CANCHA SE UBICA EN CALLE CAMPANARIO ENTRE LAS CALLES FIDEL CASTRO Y JOSE LOP, lon:-103.88097345, lat:18.93319624}}	44044	44073	30125.2	30125.2	30125.2	30125.2
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTR, lon:-103.87850311, lat:18.89204619}}	44044	44073	25915.76	25915.76	25915.76	25915.76



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL LLANO Y CALLE COCOTEROS, CALLE MARIANO ABASOLO SON 2 CANCHAS LA PRIMERA ES EN CALLE LIBERTAD ENTRE EL LLANO Y COCOTEROS Y LA SEGUNDA ES EN CALLE SA, lon:-103.89033488, lat:18.91378293}]	44044	44073	85568.32	85568.32	85568.32	85568.32
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA CANCHA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONT, lon:-103.88112025, lat:18.90719699}]	44044	44073	60276.66	60276.66	60276.66	60276.66
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE PROLONGACION RIO NARANJO PONIENTE Y CALLE RIO COLIMA, CALLE LAGUNA DE CARRIZALILLOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CARRETERA AL BALN, lon:-103.88740509, lat:18.89641931}]	44105	44135	318708.83	318708.83	318708.83	318708.83
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE LIRIOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LAS FLORES Y SOR JUANA INES DE L, lon:-103.88518321, lat:18.92262762}]	44105	44135	366593.75	366593.75	366593.75	366593.75
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}]	43900	44196	199992.67	199992.67	199992.67	199992.67
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE MAGDALENA NOVELA, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES CARLO, lon:-103.877333, lat:18.89415502}]	44102	44121	149993.29	149993.29	149993.29	149993.29
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y AVENIDA RIO FRIO, ANDADOR ARROYO SECO EL TRAMO SE UBICA EN AV. RIO COLIMA ENTRE LA AV. RIO FRIO Y CALLE DEL LAGO EN LA COLONIA SAN CARL, lon:-103.88356251, lat:18.89468351}]	44112	44141	658454.77	658454.77	658454.77	658454.77
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TERESITAS COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV. ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BUGAMBILIS SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLIGONO 0323 EN LA CALLE TERESITA ENTRE LAS CALL, lon:-103.88998602, lat:18.92715066}]	44112	44151	11841.15	11841.15	11841.15	11841.15
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS VIRGEN BANDA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS, CALLE MAGDALENA NOVELA SE UBICA EN LA CALLE CARLOS VIRGEN BANDA ENTRE LAS CALLES MELQUIADES RU, lon:-103.87719938, lat:18.8942187}]	44132	44176	93941.44	93941.44	93941.44	93941.44
[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y AVENIDA RIO FRIO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO ENTRE LAS, lon:-103.87995066, lat:18.89345131}]	44130	44149	245431.17	245431.17	245431.17	245431.17



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NVO. CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HEROES DE NACOSARI, SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y HEROES DE N, lon:-103.89909733, lat:18.94783132}}	44144	44184	14903.32	14903.32	14903.32	14903.32
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE HONDURAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA, CALLE MEXICO SE UBICA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE LAS CALLES BRASIL Y ARGENTINA EN EL PUEBLO DE MADRID TECOMAN, lon:-103.87357008, lat:19.0842331}}	44152	44186	135911.18	135911.18	135911.18	135911.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN JOSE SEVILLA SOLORZANO COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CALLE 4 SE UBICA EN LA CALLE JUAN JOSE SEVILLA SOLORZANO ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y , lon:-103.86088238, lat:18.90837768}}	44153	44187	135291	135291	135291	135291
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE TERESITA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES ERNESTO ZEDILLO, lon:-103.88938142, lat:18.92794371}}	44146	44165	99898.94	99898.94	99898.94	99898.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE AQUILES SERDAN SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES JUAN OSEGUERA VE, lon:-103.86555239, lat:18.91240845}}	44138	44167	749925.41	749925.41	749925.41	749925.41
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EL LLANO SE UBICA EN UN TRAMO DE AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y SIM, lon:-103.88970383, lat:18.91639535}}	44177	44191	59134	59134	59134	59134
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA LOMA, 28133 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EL LLANO SE UBICA EN EL TRAMO AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLE SIMON BOL, lon:-103.8897125, lat:18.91251028}}	44177	44191	39174.74	39174.74	39174.74	39174.74
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENZUELA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, BRECHA CONOCIDA SE UBICAN VARIOS TRAMOS EN EL MISMO POLIGONO EL PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE L, lon:-103.89182245, lat:18.90354571}}	44177	44191	105370.3	105370.3	105370.3	105370.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA SAN MIGUEL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO NARANJO ORIENTE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE HIDALGO SE UBICA EN VARIAS CALLES LA PRINCIPAL SE UBICA EN LA CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES RIO NARA, lon:-103.87393054, lat:18.90474756}}	44177	44191	335962.68	335962.68	335962.68	335962.68



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIETE 352 INTERIOR SN COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE 02 DE ABRIL, CALLE AYUNTAMIENTO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIETE NUMERO 352 COLONIA ESTATUTO JU, lon:-103.8565828, lat:18.90827828}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE ELIAS ZAMORA COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE LEONARDO JARAMILLO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE ELIAS ZAMORA ENTRE LAS CALLES CELAYA Y LE, lon:-103.9064064, lat:18.94534831}}	44188	44196	629751.05	629751.05	629751.05	629751.05
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE OCAMPO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL CENTRO. EN TECOMAN, COLIMA.I, lon:-103.87267511, lat:18.91361532}}	44028	44088	929548.58	929548.58	929548.58	929548.58
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE LEAÑO Y CALLE ANTONIO LEAÑO, CALLE MANUEL ALVAREZ ES EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA HERMANOS LEAÑO EN CALLE VAL, lon:-103.72624606, lat:18.75233545}}	44029	44060	46709.81	46709.81	46709.81	46709.81
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BALBINO DAVALOS LA OBRA ES EN PARQUE MORELOS EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGU, lon:-103.87318499, lat:18.91743749}}	44060	44074	36217.92	36217.92	36217.92	36217.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE EL LLANO SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMIT, lon:-103.88959176, lat:18.91780376}}	44075	44104	22200.1	22200.1	22200.1	22200.1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE COLIBRI SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP LAS CUAL, lon:-103.87273687, lat:18.92570414}}	44075	44104	148351.39	148351.39	148351.39	148351.39
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCION LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUAT, lon:-103.8608597, lat:18.90834472}}	44044	44073	11192.08	11192.08	11192.08	11192.08
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA INSURGENTES LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GARIBALDI Y GUSTAVO DIAZ, lon:-103.8866995, lat:18.927228}}	44044	44073	15102.88	15102.88	15102.88	15102.88



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINES SEGUN INEGI BAY, lon:-103.94127746, lat:18.93891619}}	44061	44100	77480.34	77480.34	77480.34	77480.34
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LOS JASMINES COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VALLE DE LOS CIPRES, CALLEJON VALLE QUERIDO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL VALL, lon:-103.87115374, lat:18.92625868}}	44136	44165	576182.26	576182.26	576182.26	576182.26
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	44081	44134	65714	65714	65714	65714
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SANTA ANA COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ROSITA VAZQUEZ LEVY Y CALLE PROL AV DE LA JUVENTUD, CALLE JUSTO SIERRA SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLIGONO 0766 UNO SE ENCUETRA EN LA CALL, lon:-103.88849297, lat:18.92263287}}	44112	44151	23682.3	23682.3	23682.3	23682.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ M COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE AZUCENAS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SERÁN TRES BENEFICIARIOS EN EL POLIGONO 0906 UNO SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-103.88918591, lat:18.92661399}}	44112	44151	35523.42	35523.42	35523.42	35523.42
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN CORONA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DETILERA Y CALLE LIBERACIÓN, CALLE PALMA DE LA INDIA SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLIGONO 0836 EN LA CALLE DAMIAN CORONA ENTRE LA CALLE PALM, lon:-103.89257909, lat:18.92499364}}	44112	44151	11841.15	11841.15	11841.15	11841.15
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MUJICA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE CAMPANARIO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID SERÁN CUATRO BENEFICIARIOS EN EL POLIGONO 0925 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MUJICA ENT, lon:-103.8832342, lat:18.93193797}}	44112	44151	47364.6	47364.6	47364.6	47364.6
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE MARIA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE RIO FRIO, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JOSE MARIA SEVILLA ENTRE LA AV. DE, lon:-103.88232388, lat:18.89384728}}	44120	44149	1446901.94	1446901.94	1446901.94	1446901.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE PROLONGACION MANUEL ACUÑA Y PROLONGACION IDOLINA MOGUEL, CALLE MANUEL SANTANA ESTE POSTE SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRO PROL. MAN, lon:-103.88940943, lat:18.92153749}}	44123	44152	18461.56	18461.56	18461.56	18461.56



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT O	DETALLE_PROYECT O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ROSALES EL POSTE SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA AV. ERNESTO , lon:-103.8893047, lat:18.92806845}}	44123	44152	18461.56	18461.56	18461.56	18461.56
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE OCHOA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE JOSE ESPINOZA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. JOSE OCHOA ENTRE LAS CALLES JOSE CRUZ Y AN, lon:-103.86193944, lat:18.91677127}}	44132	44176	105640.92	105640.92	105640.92	105640.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION JAVIER MINA COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES SE UBICA EN LA PROLONGACION JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES ARMERIA Y COQUIMAT, lon:-103.87493789, lat:18.92962305}}	44132	44176	153945.67	153945.67	153945.67	153945.67
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR 5 COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO USUMACINTA SE UBICA EN LA CALLE ANDADOR 5 ENTRE LAS CALLES RIO GRIJALVA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA IND, lon:-103.88872641, lat:18.90479216}}	44136	44195	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN DARIO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JOSE ESPINOZA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ODILINA MOGUEL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RUBEN DARIO ENTRE LA AV. JOSE ESPINOZA , lon:-103.88639127, lat:18.92164215}}	44136	44195	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:PROLONGACION VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MANUEL ALVAREZ SON TRES BENEFICIOS EL PRIMER PUNTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-103.72298556, lat:18.7507222}}	44144	44184	53716.5	53716.5	53716.5	53716.5
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE GARIBALDI, CALLE INSURGENTES SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y GARIBALDI EN , lon:-103.88661757, lat:18.92714634}}	44153	44187	124395.16	124395.16	124395.16	124395.16
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO BRAVO EN LA COLONIA LAS FLORES TECO, lon:-103.89208501, lat:18.89811089}}	44153	44187	122186.96	122186.96	122186.96	122186.96
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ESPINOSA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE ANDADOR 12 SE UBICAN DOS OBRAS EN LA MISMA COLONIA EL PRIMER PUNTO SE UBICA EN LA , lon:-103.86120377, lat:18.91751368}}	44146	44165	399951.79	399951.79	399951.79	399951.79




H. AYUNTAMIENTO

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REY COLIMAN, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLE 5 DE MAYO Y REY COLIMAN EN EL , lon:-103.72158447, lat:18.74892582}}	44147	44161	541224.34	541224.34	541224.34	541224.34
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE HOMDURAS RANCHERIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y AVENIDA LAS AMERICA, CALLE NICARAGUA SE REHABILITARAN DOS CALLES E PUNTO PRINCIPALE SE UBICA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE LA CALLE RE, lon:-103.87319901, lat:19.08399812}}	44166	44175	87500	87500	87500	87500
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE EL LLANO SE UBICAN EN UN TRAMO DE LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES BELISARI, lon:-103.88953263, lat:18.91987397}}	44177	44191	17621.16	17621.16	17621.16	17621.16
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE COLOMBIA, CALLE EL SALVADOR SE UBICA EN VARIOS TRAMOS DEL PUEBLO DE MADRID EL PRINCIPAL ESTA EN LA CALLE GENERAL M, lon:-103.86935786, lat:19.08696319}}	44167	44196	499306.83	499306.83	499306.83	499306.83
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA COLIMA-ARMERIA, CALLE LOPEZ MATEO SE UBICA EN EL TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE E, lon:-103.93251867, lat:18.94246923}}	44167	44191	356041.94	356041.94	356041.94	356041.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CONDOMINIO BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 50 LEGISLATURA SE UBICA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE FCO I MADERO Y MATAMOROS EN LA COLONIA BENITO JUARE, lon:-103.87829668, lat:18.90999493}}	44187	44196	623487.9	623487.9	623487.9	623487.9
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO CONTRERAS INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS ASSAM Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE TUXPAN SE UBICA EN LA CALLE APOLONIO CONTRERAS ENTRE LAS CALLES JESUS ASSAM Y JOSE PI, lon:-103.87350581, lat:18.8933204}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE OBREROS, CALLE EL LLANO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL UNO DE LOS PUNTOS ESTA EN LA VA. , lon:-103.88957128, lat:18.91880546}}	44187	44196	594450.02	594450.16	594450.16	594450.16
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA OBRA ES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO Y ZARAGOZA EN , lon:-103.8729786, lat:18.9049075}}	44075	44089	6215.4	6215.4	6215.4	6215.4
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ES, lon:-103.86718471, lat:18.91325278}}	44075	44104	265499.91	265499.91	265499.91	265499.91



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MARTE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTE, lon:-103.88130138, lat:18.92536425}}	44075	44104	94800.11	94800.11	94800.11	94800.11
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO FRIO COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO MANRIQUE Y CALLE ARROYO SECO, CALLE RIO COAHUYANA LA CANCHA SE UBICA EN AV. RIO FRIO ENTRE LAS CALLES ARROYO SECO Y ARROYO MANRIQUE EN COLONIA, lon:-103.88200878, lat:18.89436884}}	44044	44073	12957.88	12957.88	12957.88	12957.88
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, ANDADOR 5 CINCO LA CANCHA ES EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO PAPALOAPAN EN COLONIA INDEC, lon:-103.88982345, lat:18.90488144}}	44044	44073	12957.88	12957.88	12957.88	12957.88
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE HONDURAS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CORRESPONDIENTE AL , lon:-103.87284784, lat:19.08488339}}	44061	44100	116304.54	116304.54	116304.54	116304.54
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE TECOMAN, CALLE ECUADOR LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TE, lon:-103.86991455, lat:19.08286153}}	44061	44100	96766.4	96766.4	96766.4	96766.4
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE VENEZUELA, CALLE BELICE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS BAYARDO LEONARDO JARAMILLO Y SAN MARTIN EN LA , lon:-103.91476261, lat:18.94619065}}	44061	44100	116220.51	116220.51	116220.51	116220.51
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA EL LIMONERO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS NORTE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LIMONERO DE LA CIU, lon:-103.89262295, lat:18.91676878}}	44105	44135	174014.78	174014.78	174014.78	174014.78
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE MARGARITAS, CALLE DEL CASCO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA CIUDAD DE TECO, lon:-103.89104054, lat:18.91653033}}	44105	44135	232019.7	232019.7	232019.7	232019.7



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNION EN LA CIUDAD DE TECOMAN C, lon:-103.88039151, lat:18.91372911}}	44136	44165	270689.65	270689.65	270689.65	270689.65
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNION EN LA CIUDAD DE TECOMAN COLI, lon:-103.87605843, lat:18.91428205}}	44136	44165	366593.75	366593.75	366593.75	366593.75
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. ANTONIO VAZQUEZ JASO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARIA ISABEL VERDUGO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL, lon:-103.86355698, lat:18.92470914}}	44136	44165	560714.28	560714.28	560714.28	560714.28
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROL. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE LAS ROSAS SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLIGONO 079A EN LA CALLEMARGARITAS ENTRE LAS CALLES P, lon:-103.89148267, lat:18.91971554}}	44112	44151	11841.15	11841.15	11841.15	11841.15
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARTI COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y CALLE AV. JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE ANDADOR 3 SERÁN DOS BENEFICIADOS EN EL POLIGONO 0569 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARTI E, lon:-103.88550768, lat:18.91127293}}	44112	44151	23682.3	23682.3	23682.3	23682.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MINEROS Y CALLE ALFONSO HERRERA, CALLE MANUEL SANTANA LA UBICACION SERA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE CALLES MINEROS Y ALFONSO HE, lon:-103.88962202, lat:18.91481415}}	44123	44152	18461.56	18461.56	18461.56	18461.56
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA UN POSTE EN LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES BE, lon:-103.88947656, lat:18.91917579}}	44123	44152	18461.56	18461.56	18461.56	18461.56
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JESUS ASSAM COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE A. CONTRERAS Y CALLE TUXPAN, CALLE ANTONIO VAZQUEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JESUS ASSAM ENTRE LAS CALLES A. CONTRERAS Y TUXPAN EN LA CO, lon:-103.87405084, lat:18.89313057}}	44132	44176	94484.24	94484.24	94484.24	94484.24

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA RIO YAQUI Y CALLE VALENZUELA, BRECHA CONOCIDA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL POLIGONO 0573 INICIA EN UN TRAMO DE RIOA BRAVO ENTRE LAS CALLES RIO YAQUI VAL, lon:-103.89143668, lat:18.90618188}}	44177	44191	225881	225881	225881	225881
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE SANTIAGO ORIENTE Y CALLE DE LOS MAESTROS, CALLE HIDALGO SE UBICA EN VARIOS TRAMOS EL PRINCIPAL ES EN LA CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES PALMA , lon:-103.87409265, lat:18.90396448}}	44177	44191	88161.28	88161.28	88161.28	88161.28
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HEROES DE NACAZARI, CALLE MIGUEL HIDALGO 2 JARDINES EN LA COLONIA LA ESTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE L, lon:-103.89896858, lat:18.94793079}}	44029	44089	56359.73	56359.73	56359.73	56359.73
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LA OBRA EN EL PARQUE EN DONDE ESTA LA PLANTA POTABILIZADORA EN CA, lon:-103.93126866, lat:18.9435004}}	44075	44089	66728.3	66728.3	66728.3	66728.3
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE HONDURAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE MEXICO LA OBRA ES EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN CALLE HONDURAS ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y BRASIL EN MADRID EN , lon:-103.8735023, lat:19.08436629}}	44058	44089	160147.92	160147.92	160147.92	160147.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y AVENIDA REFORMA, CALLE ALFREDO B. BONFIL ES EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN AV. ECHEVERRIA ENTRE LA CALLE DE, lon:-103.940069, lat:18.94003253}}	44060	44074	44890.92	44890.92	44890.92	44890.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE OLIMPIA, CALLE MARTE LA OBRA ES EN EL PARQUE INSURGENTES UBICADO EN AV. INSURGENTES ENTRE LA AV. MARCIANO CABRERA Y CALLE, lon:-103.88273904, lat:18.924938}}	44060	44074	204113.92	204113.92	204113.92	204113.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA ES EN EL PARQUE GONZALEZ LUGO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CAL, lon:-103.87778315, lat:18.91046397}}	44060	44074	83804.14	83804.14	83804.14	83804.14



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE MELAQUE, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN LAS OBRA ES EN 2 PARQUES EL PRIMERO UBICADO EN AV. PLAYA DE ORO ENTRE LAS CALL, lon:-103.88201478, lat:18.8994992}}	44075	44089	65071.2	65071.2	65071.2	65071.2
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE EL LLANO LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN ENTRE LAS CALLES GRISELDA ALVAREZ Y, lon:-103.88970188, lat:18.9154576}}	44075	44104	16651.47	16651.47	16651.47	16651.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE GREGORIO ZUÑIGA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR EST, lon:-103.88248509, lat:18.9160944}}	44075	44104	153600.05	153600.05	153600.05	153600.05
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE NIÑO ARTILLERO LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLES GARDENIAS Y ORQUIDEAS EN CO, lon:-103.89029602, lat:18.92114635}}	44044	44073	60276.66	60276.66	60276.66	60276.66
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 00000 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES Y CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES, CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIA, lon:-103.96128294, lat:18.85636727}}	44061	44100	31023.1	31023.1	31023.1	31023.1
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE PALMA DE CASTILLA, CALLE LIRIO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO , lon:-103.89331979, lat:18.9231417}}	44105	44135	232019.7	232019.7	232019.7	232019.7
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA SUR Y CALLE LIMONEROS, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA SUR DE LA C, lon:-103.88901718, lat:18.91544976}}	44105	44135	270689.65	270689.65	270689.65	270689.65
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE TORRES QUINTERO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA I , lon:-103.86284847, lat:18.91106782}}	44136	44165	406034.48	406034.48	406034.48	406034.48
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	43900	44196	1199961.2	1199961.2	1199961.2	1199961.2



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LERDO DE TEJADA SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 1016 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE VOLCAN, lon:-103.86484061, lat:18.91272545}}	44112	44151	23682.3	23682.3	23682.3	23682.3
{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGARSUR Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIMON BOLIVAR SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLÍGONO 104A EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES AGUST, lon:-103.89306087, lat:18.91348745}}	44112	44151	11841.15	11841.15	11841.15	11841.15
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE AV. PEDRO TORRES O. SERÁN TRES BENEFICIADOS EN EL POLÍGONO 0501 UNO SE ENCUENTRA DE LA CALLE FERNANDO MON, lon:-103.88152794, lat:18.9114853}}	44112	44151	35523.44	35523.44	35523.44	35523.44
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE HONDURAS COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA PANAMA, CALLE GUATEMALA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE LA AV. MEXICO Y PANAMA EN LA COL. BAYARDO DE TECOMAN C, lon:-103.91427645, lat:18.94648871}}	44123	44152	449952.91	449952.91	449952.91	449952.91
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES RICARDO SE, lon:-103.86139153, lat:18.91258611}}	44132	44176	85323.14	85323.14	85323.14	85323.14
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CANADA COLONIA NVO. CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMA SE UBICA EN LA CALLE CANADA ENTRE LAS CALLES HONDURAS Y GUATEMALA EN LA LOCALIDAD NVO. MEXICO., lon:-103.91441369, lat:18.94648793}}	44144	44184	38820.48	38820.48	38820.48	38820.48
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS SON DOS BENEFICIOS EL PRIMER PUNTO SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 15 DE, lon:-103.93844043, lat:18.93931706}}	44144	44184	170596.72	170596.72	170596.72	170596.72
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RULFO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL LOPEZ LLERENAS Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITA, CALLE CAMPANARIO SE UBICA EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE LAS CALLES ABEL LOPEZ LLERENAS Y ALHONDI, lon:-103.88433244, lat:18.93212779}}	44153	44187	123044.06	123044.06	123044.06	123044.06
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE EL LLANO SE UBICA EN UN TRAMO DE LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES BELISARI, lon:-103.88956055, lat:18.91888158}}	44177	44191	38194.24	38194.24	38194.24	38194.24



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMOR BOLIVAR Y PROLONGACION LIBERTAD, CALLE MANUEL SANTANA SON DOS BENEFICIARIOS EL PRIMER PUNTO SE UBICA EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.88860014, lat:18.91300609}}	44136	44195	156264.94	156264.94	156264.94	156264.94
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE BARBOSA HELT, CALLE ARTICULO 123 SE UBICAN EN LA CALLE SIETE ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y BARBOSA HELT EN LA COLONIA ESTATUTO , lon:-103.85672516, lat:18.90821479}}	44136	44195	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CANADA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMA SE UBICA EN LA CALLE CANADA ENTRE CALLES HONDURAS Y GUATEMALA EN LA COLONIA BAYARDO EN TECOMAN., lon:-103.91430664, lat:18.94626168}}	44152	44186	136897.18	136897.18	136897.18	136897.18
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN TEYES COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS REYES HEROLES Y CALLE MANUEL BUENDIA, CALLE HIGUERAS SON DOS BENEFICIOS UNO SE UBICA EN LA CALLE RUBEN TEYES ENTRE LAS CALLES J, lon:-103.88699976, lat:18.9354748}}	44153	44187	243944.72	243944.72	243944.72	243944.72
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS GARDENIAS, CALLE IDOLINA MOGUEL SE UBICA EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE LAS CALLES LAS ROSAS Y KAS GARDENIAS EN LA COLONIA LA, lon:-103.89072572, lat:18.92139096}}	44153	44187	122392.28	122392.28	122392.28	122392.28
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE HIDALGO, CALLE BOCA DE APIZA SE UBICA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES MEDELLIN E HIDALGO EN LA COLONIA LAS PAL, lon:-103.87454862, lat:18.90150136}}	44153	44187	121757.76	121757.76	121757.76	121757.76
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA EN LA CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y 16 DE SEPTI, lon:-103.86112186, lat:18.91174092}}	44153	44187	106439.92	106439.92	106439.92	106439.92
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y 5 DE MAYO E, lon:-103.72351384, lat:18.75143865}}	44152	44186	124001.93	124001.93	124001.93	124001.93



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO O	DETALLE_PROYECTO O	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:AVENIDA CALIMA-TECOMAN EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-TECOMAN Y CARRETERA COLIMA TECOMAN., SE UBICA EN LA CARRETERA COLIMATECOMAN EN LA PLAYA EL REAL EN EL ENTRONQUE Y DESVIACION HACIA LA PLAYA , lon:-103.94757529, lat:18.84330345}}	44176	44187	119988.46	119988.46	119988.46	119988.46
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALMA ARECA 255 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA COLORADA Y CALLE PALMA KERPIS, CALLE DAMIÁN CARMONA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PALMA ARECA 255, COLONIA PALMA R, lon:-103.89872723, lat:18.9248589}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47
{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 187 INTERIOR SN COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ABASOLO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 187, COLON, lon:-103.88151803, lat:18.91237921}}	44136	44196	78132.47	78132.47	78132.47	78132.47



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
35523.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}}	{1822179/proyecto_FIN, 1822179/proyecto_INICIO, 1822179/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-2020, contratista:ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:535527.54, importe_modificado:535527.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1834316/proyecto_FIN, 1834316/proyecto_PROCESO, 1834316/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1308072.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2020, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2838111.36, importe_modificado:2515524.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4193.0}}	{1752293/proyecto_INICIO, 1752293/proyecto_PROCESO, 1752293/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 2 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
1207451.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2020, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2838111.36, importe_modificado:2515524.9}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3982.0}}	{1752278/proyecto_INICIO, 1752278/proyecto_FIN, 1752278/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 2 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
992399.29	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2020, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:992399.28, importe_modificado:992399.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.0}}	{1758269/proyecto_PROCESO, 1758269/proyecto_INICIO, 1758269/proyecto_FIN, 1758269/proyecto_PROCESO, 1752914/proyecto_INICIO, 1752914/proyecto_PROCESO, 1752914/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:NO ME DEJA SUBIR LA FOTO DE INICIO, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-07}}	Sin observaciones
1791087.32	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2020, contratista:CYRSA Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1795257.16, importe_modificado:1795257.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:433.0}}	{1752914/proyecto_INICIO, 1752914/proyecto_PROCESO, 1752914/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
27637.96	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760217/proyecto_PROCESO, 1760217/proyecto_INICIO, 1760217/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
90712.55	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:17.0}}	{1756099/proyecto_INICIO, 1756099/proyecto_PROCESO, 1756099/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
112186.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:406.08}}	{1759862/proyecto_INICIO, 1759862/proyecto_FIN, 1759862/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
777988.79	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2020, contratista:3R Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:777988.8, importe_modificado:777988.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	{1752227/proyecto_PROCESO, 1752227/proyecto_INICIO, 1752227/proyecto_PROCESO, 1752227/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1539978.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2020, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1798494.09, importe_modificado:2403032.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.0}}	{1752195/proyecto_INICIO, 1752195/proyecto_PROCESO, 1752195/proyecto_FIN, 1752195/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 2 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
720909.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2020, contratista:Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1798494.09, importe_modificado:2403032.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.0}}	{1752172/proyecto_INICIO, 1752172/proyecto_PROCESO, 1752172/proyecto_FIN, 1752172/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
298682.64	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2020, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:298682.65, importe_modificado:298682.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1850.0}}	{1758240/proyecto_INICIO, 1758240/proyecto_PROCESO, 1758240/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
479968.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2020, contratista:Rafael Rodriguez Jimenez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:479968.15, importe_modificado:393198.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.0}}	{1751516/proyecto_PROCESO, 1751516/proyecto_INICIO, 1751516/proyecto_PROCESO, 1751516/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1048272.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2020, contratista:LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1048272.93, importe_modificado:1048272.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2018.0}}	{1758185/proyecto_INICIO, 1758185/proyecto_FIN, 1758185/proyecto_PROCESO, 1758185/proyecto_INICIO, 1758185/proyecto_PROCESO, 1758185/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
926984.64	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2020, contratista:Ankeer Arquitectos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:926984.64, importe_modificado:926984.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2138.6}}	{1758134/proyecto_PROCESO, 1758134/proyecto_INICIO, 1758134/proyecto_PROCESO, 1758134/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
260568.57	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:260568.57, importe_modificado:260568.56}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.0}}	{1765826/proyecto_PROCESO, 1765826/proyecto_INICIO, 1765826/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
410000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TECHOFIRME-OM-RM-008/2020, contratista:MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1773853/proyecto_INICIO, 1773853/proyecto_PROCESO, 1773853/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
227808.76	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029 A-2020, contratista:Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:258713.15, importe_modificado:258713.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{1765205/proyecto_PROCESO, 1765205/proyecto_INICIO, 1765205/proyecto_PROCESO, 1765205/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
359105.47	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:359105.47, importe_modificado:359105.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:449.0}}	{1765281/proyecto_INICIO, 1765281/proyecto_PROCESO, 1765281/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
89999.52	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ASPERSORAS-OM-RM-007/2020, contratista:INGRID CARRILLO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:89999.52, importe_modificado:89999.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1772685/proyecto_INICIO, 1772685/proyecto_FIN, 1772685/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
549972.96	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2020, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:549972.98, importe_modificado:549972.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:853.0}}	{1767586/proyecto_PROCESO, 1767586/proyecto_INICIO, 1767586/proyecto_PROCESO, 1767586/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
492597.33	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2020, contratista:Costru Maq de Occidente S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:499774.18, importe_modificado:499774.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}}	{1767562/proyecto_INICIO, 1767562/proyecto_PROCESO, 1767562/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
291753.42	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029 B-2020, contratista:Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:430029.67, importe_modificado:430029.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}}	{1765235/proyecto_INICIO, 1765235/proyecto_PROCESO, 1765235/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1661434.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2020, contratista:DBC Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1661434.62, importe_modificado:1661434.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:612.0}}	{1737658/proyecto_INICIO, 1737658/proyecto_FIN, 1737658/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
523252.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2020, contratista:Construcadsa S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:523252.67, importe_modificado:411491.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}}	{1725949/proyecto_INICIO, 1725949/proyecto_PROCESO, 1725949/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
846083.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2020, contratista:Guillermo Rene Diaz Baltazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:862933.72, importe_modificado:862933.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}}	{1725927/proyecto_INICIO, 1725927/proyecto_PROCESO, 1725927/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
557378.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2020, contratista:ERINCO Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:557378.24, importe_modificado:516042.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.0}}	{1724647/proyecto_INICIO, 1724647/proyecto_PROCESO, 1724647/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
542178.86	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2020, contratista:Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:542178.86, importe_modificado:542178.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}	{1723405/proyecto_INICIO, 1723405/proyecto_PROCESO, 1723405/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2020, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:889580.01, importe_modificado:889580.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}}	{1724572/proyecto_INICIO, 1724572/proyecto_PROCESO, 1724572/proyecto_INICIO, 1724572/proyecto_PROCESO, 1724572/proyecto_PROCESO, 1724572/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
893408.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2020, contratista:CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:893408.43, importe_modificado:645535.3}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}}	{1726031/proyecto_PROCESO, 1726031/proyecto_INICIO, 1726031/proyecto_PROCESO, 1726031/proyecto_INICIO, 1726031/proyecto_PROCESO, 1726031/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
153040.07	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-B-2020, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:249088.57, importe_modificado:249088.57}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}}	{1726027/proyecto_PROCESO, 1726027/proyecto_INICIO, 1726027/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
381385.49	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-A-2020, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:414127.47, importe_modificado:414127.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}}	{1726023/proyecto_INICIO, 1726023/proyecto_PROCESO, 1726023/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1133137.37	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1333188.95, importe_modificado:1333188.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:302.0}}	{1726006/proyecto_INICIO, 1726006/proyecto_FIN, 1726006/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
635158.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2020, contratista:Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:660247.81, importe_modificado:513540.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}}	{1725988/proyecto_INICIO, 1725988/proyecto_PROCESO, 1725988/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1052512.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2020, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1344099.92, importe_modificado:1379500.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.0}}	{1725978/proyecto_INICIO, 1725978/proyecto_PROCESO, 1725978/proyecto_FIN, 1725978/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
712000.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2020, contratista:EG Ingenieria Civil S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:712000.83, importe_modificado:712000.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.0}}	{1725970/proyecto_INICIO, 1725970/proyecto_PROCESO, 1725970/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
10884.2	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1753375/proyecto_INICIO, 1753375/proyecto_PROCESO, 1753375/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
29118.29	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1753669/proyecto_PROCESO, 1753669/proyecto_INICIO, 1753669/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
146802.26	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1753690/proyecto_PROCESO, 1753690/proyecto_INICIO, 1753690/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
27970.32	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1755737/proyecto_INICIO, 1755737/proyecto_PROCESO, 1755737/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
46869.8	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1755988/proyecto_INICIO, 1755988/proyecto_PROCESO, 1755988/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
56543.76	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1756042/proyecto_INICIO, 1756042/proyecto_PROCESO, 1756042/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
94239.6	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1756070/proyecto_PROCESO, 1756070/proyecto_INICIO, 1756070/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
128851.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.86}}	{1759815/proyecto_INICIO, 1759815/proyecto_FIN, 1759815/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
44705.96	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759880/proyecto_INICIO, 1759880/proyecto_PROCESO, 1759880/proyecto_INICIO, 1759880/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y MONITORIO
 DE LOS RECURSOS FEDERALES
 TRANSFERIDOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
132682.9	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759935/proyecto_INICIO, 1759935/proyecto_PROCESO, 1759935/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
11192.08	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760139/proyecto_PROCESO, 1760139/proyecto_INICIO, 1760139/proyecto_PROCESO, 1760139/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
134546.16	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}}	{1767062/proyecto_INICIO, 1767062/proyecto_PROCESO, 1767062/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
211913.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1771308/proyecto_INICIO, 1771308/proyecto_PROCESO, 1771308/proyecto_FIN, 1771308/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
133885.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}}	{1772141/proyecto_INICIO, 1772141/proyecto_FIN, 1772141/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
327923.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1772211/proyecto_INICIO, 1772211/proyecto_PROCESO, 1772211/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
466260.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:113.0}}	{1772448/proyecto_INICIO, 1772448/proyecto_FIN, 1772448/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
190000	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ESTUDIOS-CONSUL-OM-RM-009/2020, contratista:OCCIDENTE FUNCIONA GRUPO CONSULTOR SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:190000.0, importe_modificado:190000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1811023/proyecto_INICIO, 1811023/proyecto_FIN, 1811023/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23682.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	{1822169/proyecto_PROCESO, 1822169/proyecto_INICIO, 1822169/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
23682.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	{1822211/proyecto_FIN, 1822211/proyecto_INICIO, 1822211/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
23682.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	{1822333/proyecto_FIN, 1822333/proyecto_PROCESO, 1822333/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
36923.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-A-2020, contratista:Cuber Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:239516.54, importe_modificado:239516.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1827327/proyecto_INICIO, 1827327/proyecto_FIN, 1827327/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 8 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
18461.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-A-2020, contratista:Cuber Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:239516.54, importe_modificado:239516.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827689/proyecto_INICIO, 1827689/proyecto_PROCESO, 1827689/proyecto_FIN, 1827689/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 8 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828599/proyecto_INICIO, 1828599/proyecto_PROCESO, 1828599/proyecto_FIN, 1828599/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
135911.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2020, contratista:RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999608.77, importe_modificado:1999608.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1832009/proyecto_INICIO, 1832009/proyecto_PROCESO, 1832009/proyecto_FIN, 1832009/proyecto_PROCESO, 1832009/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
121757.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1832345/proyecto_FIN, 1832345/proyecto_INICIO, 1832345/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP , trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
239841.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}}	{1832404/proyecto_PROCESO, 1832404/proyecto_FIN, 1832404/proyecto_PROCESO, 1832404/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP , trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
202108.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1832445/proyecto_FIN, 1832445/proyecto_INICIO, 1832445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP , trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
135911.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2020, contratista:RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999608.77, importe_modificado:1999608.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1847320/proyecto_FIN, 1847320/proyecto_INICIO, 1847320/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
359880.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2020, contratista:HUGO SANDOVAL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:359880.85, importe_modificado:359880.85}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}}	{1850405/proyecto_FIN, 1850405/proyecto_PROCESO, 1850405/proyecto_INICIO, 1850405/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
151675.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.95}}	{1864073/proyecto_INICIO, 1864073/proyecto_FIN, 1864073/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP , trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
250347.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.77}}	{1864362/proyecto_INICIO, 1864362/proyecto_FIN, 1864362/proyecto_PROCESO, 1864362/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1865654/proyecto_FIN, 1865654/proyecto_PROCESO, 1865654/proyecto_INICIO, 1865654/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1866249/proyecto_INICIO, 1866249/proyecto_PROCESO, 1866249/proyecto_FIN, 1866249/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
32133.42	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1753393/proyecto_INICIO, 1753393/proyecto_PROCESO, 1753393/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
87015.6	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}}	{1756064/proyecto_PROCESO, 1756064/proyecto_INICIO, 1756064/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
189751.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:683.1}}	{1759781/proyecto_INICIO, 1759781/proyecto_FIN, 1759781/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
6478.94	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759888/proyecto_INICIO, 1759888/proyecto_PROCESO, 1759888/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
58504.84	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759911/proyecto_INICIO, 1759911/proyecto_PROCESO, 1759911/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
62905.36	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1759941/proyecto_PROCESO, 1759941/proyecto_INICIO, 1759941/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
11192.08	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759964/proyecto_INICIO, 1759964/proyecto_PROCESO, 1759964/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
116354.95	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1767005/proyecto_INICIO, 1767005/proyecto_PROCESO, 1767005/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
327923.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}}	{1771339/proyecto_INICIO, 1771339/proyecto_PROCESO, 1771339/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones
174014.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1771445/proyecto_INICIO, 1771445/proyecto_PROCESO, 1771445/proyecto_FIN, 1771445/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juanealvarez}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
149957.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-A-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:149957.7, importe_modificado:149957.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1821321/proyecto_FIN, 1821321/proyecto_PROCESO, 1821321/proyecto_INICIO, 1821321/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
11841.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	{1822201/proyecto_INICIO, 1822201/proyecto_PROCESO, 1822201/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez}	Sin observaciones
23682.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	{1822360/proyecto_FIN, 1822360/proyecto_PROCESO, 1822360/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}	Sin observaciones
35521.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}}	{1822371/proyecto_PROCESO, 1822371/proyecto_FIN, 1822371/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez}	Sin observaciones
36923.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-A-2020, contratista:Cuber Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:239516.54, importe_modificado:239516.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1827660/proyecto_INICIO, 1827660/proyecto_FIN, 1827660/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 8 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez}	Sin observaciones
106303.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1832275/proyecto_FIN, 1832275/proyecto_PROCESO, 1832275/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez}	Sin observaciones
34496.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-075-B-2020, contratista:INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:34496.47, importe_modificado:34496.47}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}}	{1833971/proyecto_INICIO, 1833971/proyecto_FIN, 1833971/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
34918.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-A-2020, contratista:RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:34918.12, importe_modificado:34918.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.86}}	{1833997/proyecto_FIN, 1833997/proyecto_PROCESO, 1833997/proyecto_INICIO, 1833997/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2040156.38	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-082-2020, contratista:JORGE VILLA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:2040156.38, importe_modificado:2040156.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.0}}	{1839286/proyecto_INICIO, 1839286/proyecto_FIN, 1839286/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1865678/proyecto_INICIO, 1865678/proyecto_PROCESO, 1865678/proyecto_FIN, 1865678/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez}	Sin observaciones
103734.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}}	{1868084/proyecto_FIN, 1868084/proyecto_INICIO, 1868084/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	[obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
71099.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.96}}	{1759768/proyecto_INICIO, 1759768/proyecto_FIN, 1759768/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
26294.96	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1759896/proyecto_INICIO, 1759896/proyecto_PROCESO, 1759896/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
131794.24	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1759924/proyecto_INICIO, 1759924/proyecto_PROCESO, 1759924/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
27008.41	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760161/proyecto_INICIO, 1760161/proyecto_PROCESO, 1760161/proyecto_INICIO, 1760161/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
181252.49	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1760164/proyecto_PROCESO, 1760164/proyecto_INICIO, 1760164/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
77480.34	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1767436/proyecto_PROCESO, 1767436/proyecto_INICIO, 1767436/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
174014.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1769938/proyecto_INICIO, 1769938/proyecto_FIN, 1769938/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
116009.85	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1770015/proyecto_INICIO, 1770015/proyecto_PROCESO, 1770015/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
270689.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1771468/proyecto_INICIO, 1771468/proyecto_PROCESO, 1771468/proyecto_FIN, 1771468/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
773399	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}}	{1772270/proyecto_INICIO, 1772270/proyecto_FIN, 1772270/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
270689.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1772430/proyecto_INICIO, 1772430/proyecto_FIN, 1772430/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)


En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
232019.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1772508/proyecto_INICIO, 1772508/proyecto_FIN, 1772508/proyecto_PROCESO, 1772508/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
11841.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	{1822134/proyecto_INICIO, 1822134/proyecto_PROCESO, 1822134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828608/proyecto_INICIO, 1828608/proyecto_PROCESO, 1828608/proyecto_FIN, 1828608/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
92004.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2020, contratista:JEMEHO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1197907.43, importe_modificado:1197907.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1830243/proyecto_PROCESO, 1830243/proyecto_FIN, 1830243/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 16 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
283479.33	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.12}}	{1863877/proyecto_FIN, 1863877/proyecto_PROCESO, 1863877/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1865541/proyecto_FIN, 1865541/proyecto_PROCESO, 1865541/proyecto_INICIO, 1865541/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
80798.9	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:13.0}}	{1755598/proyecto_INICIO, 1755598/proyecto_PROCESO, 1755598/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
63300.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}}	{1759572/proyecto_INICIO, 1759572/proyecto_PROCESO, 1759572/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
94351.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.66}}	{1759806/proyecto_INICIO, 1759806/proyecto_PROCESO, 1759806/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
33893.08	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesús Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760207/proyecto_INICIO, 1760207/proyecto_PROCESO, 1760207/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones
23244.1	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andrés Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1767401/proyecto_INICIO, 1767401/proyecto_PROCESO, 1767401/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt,	Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
212684.73	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:55.0}}	{1769979/proyecto_INICIO, 1769979/proyecto_FIN, 1769979/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
328694.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:85.0}}	{1772237/proyecto_INICIO, 1772237/proyecto_FIN, 1772237/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
499408.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2020, contratista:Hugo Sandoval Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:499408.44, importe_modificado:499408.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}}	{1817378/proyecto_INICIO, 1817378/proyecto_FIN, 1817378/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
199410.24	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-B-2020, contratista:HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:199410.24, importe_modificado:199410.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1818629/proyecto_INICIO, 1818629/proyecto_PROCESO, 1818629/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23682.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	{1822096/proyecto_PROCESO, 1822096/proyecto_FIN, 1822096/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
118164.61	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-B-2020, contratista:Cuber Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:118164.62, importe_modificado:118164.62}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1827210/proyecto_INICIO, 1827210/proyecto_FIN, 1827210/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
73621.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2020, contratista:CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:799238.74, importe_modificado:799238.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828186/proyecto_FIN, 1828186/proyecto_INICIO, 1828186/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 7 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
192281.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2020, contratista:CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:799238.74, importe_modificado:799238.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828211/proyecto_FIN, 1828211/proyecto_PROCESO, 1828211/proyecto_INICIO, 1828211/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 7 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828595/proyecto_FIN, 1828595/proyecto_PROCESO, 1828595/proyecto_INICIO, 1828595/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828625/proyecto_PROCESO, 1828625/proyecto_INICIO, 1828625/proyecto_FIN, 1828625/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1829197/proyecto_PROCESO, 1829197/proyecto_FIN, 1829197/proyecto_PROCESO, 1829197/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez,	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
58852.54	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2020, contratista:JEMEO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1197907.43, importe_modificado:1197907.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1830317/proyecto_INICIO, 1830317/proyecto_FIN, 1830317/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 16 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez}}	Sin observaciones
14903.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2020, contratista:JEMEO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1197907.43, importe_modificado:1197907.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1830372/proyecto_FIN, 1830372/proyecto_PROCESO, 1830372/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 16 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
137883.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2020, contratista:RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999608.77, importe_modificado:1999608.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1832051/proyecto_FIN, 1832051/proyecto_PROCESO, 1832051/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
121757.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1832379/proyecto_FIN, 1832379/proyecto_INICIO, 1832379/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez}}	Sin observaciones
108640.66	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{1832427/proyecto_INICIO, 1832427/proyecto_PROCESO, 1832427/proyecto_FIN, 1832427/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
79379.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-C-2020, contratista:RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:79379.75, importe_modificado:79379.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}}	{1834025/proyecto_INICIO, 1834025/proyecto_FIN, 1834025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
449833.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-076-2020, contratista:TANIA GUADALUPE OSORIO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449833.59, importe_modificado:449833.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.53}}	{1842012/proyecto_PROCESO, 1842012/proyecto_INICIO, 1842012/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
87500	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-081-2020, contratista:ROBERTO CESAR FLORES GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:349796.84, importe_modificado:349796.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1846285/proyecto_INICIO, 1846285/proyecto_FIN, 1846285/proyecto_PROCESO, 1846285/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 4 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez}}	Sin observaciones
500000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO-AYUNTAMIENTO-COMAPAT-01/2020, contratista:COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TECOMAN, COLIMA, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1865652/proyecto_INICIO, 1865652/proyecto_FIN, 1865652/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:SE MODIFICO EL RECURSO FEDERAL YA QUE NOSOTROS ÚNICAMENTE REPORTAMOS LO MUNICIPAL, trimestre:4.0, usuario:iuanealvarez, fecha:2021-01-08}}	Sin observaciones
94540	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MUNICIPAL-OM-RM-011/2020, contratista:NIDIA ESTHER DIAZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:94540.0, importe_modificado:94540.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1876445/proyecto_PROCESO, 1876445/proyecto_FIN, 1876445/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
399999.99	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SOFTWARE-HARDWARE-OM-BM-012-2020, contratista:CECILIA CASTREJON CURZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:399999.99, importe_modificado:399999.99}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:13.0}}	{1877442/proyecto_INICIO, 1877442/proyecto_PROCESO, 1877442/proyecto_INICIO, 1877442/proyecto_FIN, 1877442/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
319998.27	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2020, contratista:Roch Construcciones Colima, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:319998.27, importe_modificado:319998.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}}	{1724694/proyecto_INICIO, 1724694/proyecto_FIN, 1724694/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
75391.68	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1755622/proyecto_INICIO, 1755622/proyecto_PROCESO, 1755622/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
41955.48	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}}	{1755744/proyecto_PROCESO, 1755744/proyecto_INICIO, 1755744/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
22800.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.08}}	{1759728/proyecto_INICIO, 1759728/proyecto_PROCESO, 1759728/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
34351.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.66}}	{1759802/proyecto_INICIO, 1759802/proyecto_FIN, 1759802/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
81599.98	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.76}}	{1759854/proyecto_INICIO, 1759854/proyecto_FIN, 1759854/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
125998.65	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1759868/proyecto_INICIO, 1759868/proyecto_PROCESO, 1759868/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
30125.2	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759952/proyecto_PROCESO, 1759952/proyecto_INICIO, 1759952/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
25915.76	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759967/proyecto_PROCESO, 1759967/proyecto_INICIO, 1759967/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones



4. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
85568.32	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1760154/proyecto_PROCESO, 1760154/proyecto_INICIO, 1760154/proyecto_PROCESO, 1760154/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
60276.66	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760179/proyecto_PROCESO, 1760179/proyecto_INICIO, 1760179/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
318708.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:62.0}}	{1769899/proyecto_INICIO, 1769899/proyecto_FIN, 1769899/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
366593.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1771363/proyecto_INICIO, 1771363/proyecto_FIN, 1771363/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
199992.67	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:95770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:200000.0, importe_modificado:199992.67}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1805792/proyecto_PROCESO, 1805792/proyecto_INICIO, 1805792/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
149993.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-B-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:149993.31, importe_modificado:149993.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.0}}	{1821292/proyecto_FIN, 1821292/proyecto_PROCESO, 1821292/proyecto_INICIO, 1821292/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
658454.77	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2020, contratista:ANCEA CONSTRUNS E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:658454.77, importe_modificado:658454.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1523.0}}	{1821328/proyecto_INICIO, 1821328/proyecto_FIN, 1821328/proyecto_PROCESO, 1821328/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
11841.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	{1822113/proyecto_PROCESO, 1822113/proyecto_INICIO, 1822113/proyecto_PROCESO, 1822113/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
93941.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2020, contratista:CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799238.74, importe_modificado:799238.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828169/proyecto_FIN, 1828169/proyecto_PROCESO, 1828169/proyecto_INICIO, 1828169/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 7 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-07}}	Sin observaciones
245431.17	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-B-2020, contratista:BI Construcción, Mantenimiento Civil y Portuario S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:245577.68, importe_modificado:245577.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}}	{1828224/proyecto_FIN, 1828224/proyecto_INICIO, 1828224/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
14903.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2020, contratista:JEMHO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1197907.43, importe_modificado:1197907.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}}	{1830357/proyecto_INICIO, 1830357/proyecto_FIN, 1830357/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 16 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
135911.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2020, contratista:RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999608.77, importe_modificado:1999608.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1831997/proyecto_FIN, 1831997/proyecto_INICIO, 1831997/proyecto_FIN, 1831997/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
135291	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1832354/proyecto_INICIO, 1832354/proyecto_PROCESO, 1832354/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
99898.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-B-2020, contratista:RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:99898.94, importe_modificado:99898.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.9}}	{1834074/proyecto_INICIO, 1834074/proyecto_FIN, 1834074/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
749925.41	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-068-2020, contratista:Roch Construcciones Colima, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:749925.42, importe_modificado:749925.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.75}}	{1834338/proyecto_FIN, 1834338/proyecto_PROCESO, 1834338/proyecto_INICIO, 1834338/proyecto_FIN, 1834338/proyecto_PROCESO, 1834338/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
59134	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.88}}	{1863821/proyecto_INICIO, 1863821/proyecto_FIN, 1863821/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
39174.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.83}}	{1863837/proyecto_PROCESO, 1863837/proyecto_INICIO, 1863837/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
105370.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.31}}	{1864019/proyecto_PROCESO, 1864019/proyecto_FIN, 1864019/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
395962.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1028.0}}	{1864142/proyecto_INICIO, 1864142/proyecto_FIN, 1864142/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1865623/proyecto_INICIO, 1865623/proyecto_PROCESO, 1865623/proyecto_FIN, 1865623/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
629751.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-092-2020, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}}	{1871025/proyecto_PROCESO, 1871025/proyecto_INICIO, 1871025/proyecto_FIN, 1871025/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
929548.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2020, contratista:Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929548.58, importe_modificado:929548.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}}	{1724672/proyecto_PROCESO, 1724672/proyecto_FIN, 1724672/proyecto_INICIO, 1724672/proyecto_FIN, 1724672/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
46709.81	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1753680/proyecto_PROCESO, 1753680/proyecto_INICIO, 1753680/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
36217.92	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1756006/proyecto_INICIO, 1756006/proyecto_PROCESO, 1756006/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
22200.1	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.92}}	{1759737/proyecto_INICIO, 1759737/proyecto_FIN, 1759737/proyecto_PROCESO, 1759737/proyecto_INICIO, 1759737/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
148351.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.06}}	{1759828/proyecto_INICIO, 1759828/proyecto_PROCESO, 1759828/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
11192.08	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesús Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1759958/proyecto_INICIO, 1759958/proyecto_PROCESO, 1759958/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
15102.88	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesús Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760147/proyecto_PROCESO, 1760147/proyecto_INICIO, 1760147/proyecto_PROCESO, 1760147/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
77480.34	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1767491/proyecto_PROCESO, 1767491/proyecto_INICIO, 1767491/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
576182.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:149.0}}	{1772494/proyecto_INICIO, 1772494/proyecto_FIN, 1772494/proyecto_PROCESO, 1772494/proyecto_FIN, 1772494/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
65714	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ESTUDIOS-GEO-2020, contratista:LUIS RICARDO GARCIA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:65714.0, importe_modificado:65714.0}}	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}}	{1810927/proyecto_FIN, 1810927/proyecto_PROCESO, 1810927/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
23682.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	{1822043/proyecto_PROCESO, 1822043/proyecto_INICIO, 1822043/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
35523.42	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}}	{1822066/proyecto_PROCESO, 1822066/proyecto_FIN, 1822066/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
11841.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	{1822159/proyecto_PROCESO, 1822159/proyecto_INICIO, 1822159/proyecto_PROCESO, 1822159/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
47364.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}}	{1822187/proyecto_FIN, 1822187/proyecto_INICIO, 1822187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
1446901.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2020, contratista:Ancea Construns e Ingeniería S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1472150.78, importe_modificado:1538030.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3691.0}}	{1827156/proyecto_FIN, 1827156/proyecto_PROCESO, 1827156/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
18461.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-A-2020, contratista:Cuber Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:239516.54, importe_modificado:239516.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827600/proyecto_INICIO, 1827600/proyecto_FIN, 1827600/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 8 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
18461.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-A-2020, contratista:Cuber Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:239516.54, importe_modificado:239516.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827710/proyecto_INICIO, 1827710/proyecto_PROCESO, 1827710/proyecto_FIN, 1827710/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 8 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
105640.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2020, contratista:CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:799238.74, importe_modificado:799238.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828194/proyecto_FIN, 1828194/proyecto_INICIO, 1828194/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 7 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-07}}	Sin observaciones
153945.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2020, contratista:CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:799238.74, importe_modificado:799238.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828218/proyecto_FIN, 1828218/proyecto_INICIO, 1828218/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 7 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828571/proyecto_FIN, 1828571/proyecto_PROCESO, 1828571/proyecto_INICIO, 1828571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1828576/proyecto_INICIO, 1828576/proyecto_PROCESO, 1828576/proyecto_FIN, 1828576/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
53716.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2020, contratista:JEMEHO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1197907.43, importe_modificado:1197907.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1830283/proyecto_INICIO, 1830283/proyecto_PROCESO, 1830283/proyecto_FIN, 1830283/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 16 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
124395.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1832118/proyecto_INICIO, 1832118/proyecto_FIN, 1832118/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
122186.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1832266/proyecto_INICIO, 1832266/proyecto_PROCESO, 1832266/proyecto_FIN, 1832266/proyecto_PROCESO, 1832266/proyecto_FIN, 1832266/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP , trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
399951.79	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-073-2020, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:399951.79, importe_modificado:399951.79}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{1834282/proyecto_FIN, 1834282/proyecto_INICIO, 1834282/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
541224.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-077-2020, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:541224.34, importe_modificado:541224.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.73}}	{1841096/proyecto_PROCESO, 1841096/proyecto_INICIO, 1841096/proyecto_FIN, 1841096/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
87500	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-081-2020, contratista:ROBERTO CESAR FLORES GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:349796.84, importe_modificado:349796.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}}	{1846311/proyecto_INICIO, 1846311/proyecto_FIN, 1846311/proyecto_PROCESO, 1846311/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 4 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
17621.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.9}}	{1863670/proyecto_PROCESO, 1863670/proyecto_FIN, 1863670/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
499306.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-087-2020, contratista:BL CONTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y PORTYARIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:499306.84, importe_modificado:499306.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}}	{1864427/proyecto_INICIO, 1864427/proyecto_PROCESO, 1864427/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
356041.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2020, contratista:Ancea Construns e Ingeniería S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:356041.94, importe_modificado:356041.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{1864487/proyecto_PROCESO, 1864487/proyecto_FIN, 1864487/proyecto_INICIO, 1864487/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
623487.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-91-2020, contratista:JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:623998.62, importe_modificado:623998.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}}	{1864651/proyecto_INICIO, 1864651/proyecto_FIN, 1864651/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1865385/proyecto_INICIO, 1865385/proyecto_PROCESO, 1865385/proyecto_FIN, 1865385/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
594450.16	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-093-2020, contratista:OBRAS PRACTICAS RB S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:594812.17, importe_modificado:594812.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}}	{1870489/proyecto_INICIO, 1870489/proyecto_FIN, 1870489/proyecto_PROCESO, 1870489/proyecto_FIN, 1870489/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
6215.4	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1756051/proyecto_INICIO, 1756051/proyecto_PROCESO, 1756051/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
265499.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:955.8}}	{1759786/proyecto_INICIO, 1759786/proyecto_FIN, 1759786/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
94800.11	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.28}}	{1759836/proyecto_INICIO, 1759836/proyecto_PROCESO, 1759836/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
12957.88	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:I. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760134/proyecto_INICIO, 1760134/proyecto_PROCESO, 1760134/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
12957.88	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:I. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760143/proyecto_INICIO, 1760143/proyecto_PROCESO, 1760143/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
116304.54	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1767072/proyecto_INICIO, 1767072/proyecto_PROCESO, 1767072/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
96766.4	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1767092/proyecto_INICIO, 1767092/proyecto_PROCESO, 1767092/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
116220.51	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}}	{1767463/proyecto_INICIO, 1767463/proyecto_PROCESO, 1767463/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
174014.78	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:45.0}}	{1771397/proyecto_INICIO, 1771397/proyecto_FIN, 1771397/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
232019.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1771422/proyecto_INICIO, 1771422/proyecto_FIN, 1771422/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
270689.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1772175/proyecto_INICIO, 1772175/proyecto_FIN, 1772175/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
366593.75	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:90.0}}	{1772187/proyecto_INICIO, 1772187/proyecto_FIN, 1772187/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
560714.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:145.0}}	{1772466/proyecto_INICIO, 1772466/proyecto_FIN, 1772466/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
11841.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	{1822323/proyecto_INICIO, 1822323/proyecto_FIN, 1822323/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
23682.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	{1822343/proyecto_FIN, 1822343/proyecto_INICIO, 1822343/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
18461.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-A-2020, contratista:Cuber Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:239516.54, importe_modificado:239516.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827265/proyecto_INICIO, 1827265/proyecto_FIN, 1827265/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 8 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
18461.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-A-2020, contratista:Cuber Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:239516.54, importe_modificado:239516.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1827571/proyecto_INICIO, 1827571/proyecto_FIN, 1827571/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 8 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
94484.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2020, contratista:CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:799238.74, importe_modificado:799238.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828149/proyecto_PROCESO, 1828149/proyecto_FIN, 1828149/proyecto_PROCESO, 1828149/proyecto_INICIO, 1828149/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 7 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
156264.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}}	{1828526/proyecto_INICIO, 1828526/proyecto_PROCESO, 1828526/proyecto_FIN, 1828526/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1829192/proyecto_INICIO, 1829192/proyecto_PROCESO, 1829192/proyecto_FIN, 1829192/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
136897.18	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2020, contratista:RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999608.77, importe_modificado:1999608.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1832037/proyecto_FIN, 1832037/proyecto_INICIO, 1832037/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
243944.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	{1832295/proyecto_PROCESO, 1832295/proyecto_FIN, 1832295/proyecto_PROCESO, 1832295/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
122392.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1832336/proyecto_PROCESO, 1832336/proyecto_FIN, 1832336/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
121757.76	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1832367/proyecto_PROCESO, 1832367/proyecto_FIN, 1832367/proyecto_PROCESO, 1832367/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
106439.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1832390/proyecto_PROCESO, 1832390/proyecto_INICIO, 1832390/proyecto_FIN, 1832390/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
124001.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2020, contratista:RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999608.77, importe_modificado:1999608.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1847353/proyecto_INICIO, 1847353/proyecto_PROCESO, 1847353/proyecto_FIN, 1847353/proyecto_PROCESO, 1847353/proyecto_FIN, 1847353/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
225881	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.93}}	{1863970/proyecto_INICIO, 1863970/proyecto_FIN, 1863970/proyecto_PROCESO, 1863970/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
88161.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.67}}	{1864107/proyecto_FIN, 1864107/proyecto_INICIO, 1864107/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
56359.73	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}}	{1753065/proyecto_INICIO, 1753065/proyecto_PROCESO, 1753065/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
66728.3	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1753384/proyecto_INICIO, 1753384/proyecto_PROCESO, 1753384/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
160147.92	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:24.0}}	{1753416/proyecto_PROCESO, 1753416/proyecto_INICIO, 1753416/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
44890.92	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2020, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998232.36, importe_modificado:998232.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1753716/proyecto_PROCESO, 1753716/proyecto_INICIO, 1753716/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 17 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
204113.92	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}}	{1755996/proyecto_INICIO, 1755996/proyecto_FIN, 1755996/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
83804.14	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1756017/proyecto_INICIO, 1756017/proyecto_PROCESO, 1756017/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
65071.2	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2020, contratista:Rafael Alcala Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:996920.26, importe_modificado:996920.26}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	{1756080/proyecto_PROCESO, 1756080/proyecto_INICIO, 1756080/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
16651.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.94}}	{1759757/proyecto_INICIO, 1759757/proyecto_PROCESO, 1759757/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
153600.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2020, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1499394.51, importe_modificado:1499394.51}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.96}}	{1759765/proyecto_INICIO, 1759765/proyecto_PROCESO, 1759765/proyecto_FIN, 1759765/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 15 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
60276.66	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2020, contratista:J. Jesus Navarro Angel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1195915.27, importe_modificado:1195915.27}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1760169/proyecto_INICIO, 1760169/proyecto_PROCESO, 1760169/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 23 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
31023.1	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2020, contratista:Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599965.86, importe_modificado:1599965.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1767368/proyecto_INICIO, 1767368/proyecto_PROCESO, 1767368/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
232019.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}}	{1770032/proyecto_INICIO, 1770032/proyecto_PROCESO, 1770032/proyecto_FIN, 1770032/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
270689.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:70.0}}	{1771828/proyecto_INICIO, 1771828/proyecto_FIN, 1771828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
406034.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2020, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:7177311.5, importe_modificado:7177311.5}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}}	{1772256/proyecto_INICIO, 1772256/proyecto_FIN, 1772256/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 26 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-04}}	Sin observaciones
1199961.2	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2020, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1199961.2, importe_modificado:1199961.2}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1805794/proyecto_PROCESO, 1805794/proyecto_INICIO, 1805794/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
23682.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}}	{1822026/proyecto_INICIO, 1822026/proyecto_FIN, 1822026/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
11841.15	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}}	{1822206/proyecto_PROCESO, 1822206/proyecto_FIN, 1822206/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
35523.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2020, contratista:Alk Arquitectura S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449961.68, importe_modificado:449961.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}}	{1822351/proyecto_PROCESO, 1822351/proyecto_FIN, 1822351/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 19 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
449952.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2020, contratista:CUMBRE CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:449952.91, importe_modificado:449952.91}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{1827798/proyecto_FIN, 1827798/proyecto_PROCESO, 1827798/proyecto_FIN, 1827798/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
85323.14	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2020, contratista:CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:799238.74, importe_modificado:799238.74}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1828205/proyecto_FIN, 1828205/proyecto_PROCESO, 1828205/proyecto_INICIO, 1828205/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 7 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-07}}	Sin observaciones
38820.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2020, contratista:JEMHO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1197907.43, importe_modificado:1197907.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}}	{1830365/proyecto_FIN, 1830365/proyecto_PROCESO, 1830365/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 16 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
170596.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2020, contratista:JEMHO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1197907.43, importe_modificado:1197907.43}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}}	{1830380/proyecto_INICIO, 1830380/proyecto_PROCESO, 1830380/proyecto_INICIO, 1830380/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 16 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
123044.06	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2020, contratista:Karla Alejandra Espiritu Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1999861.11, importe_modificado:1999861.11}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	{1832316/proyecto_INICIO, 1832316/proyecto_PROCESO, 1832316/proyecto_FIN, 1832316/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 14 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones
38194.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2020, contratista:Tania Guadalupe Osorio Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1698736.86, importe_modificado:1698736.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.83}}	{1863776/proyecto_INICIO, 1863776/proyecto_PROCESO, 1863776/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 12 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarez, fecha:2021-01-05}}	Sin observaciones



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
119988.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-085-2020, contratista:JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:119988.45, importe_modificado:119988.45}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}}	{1864566/proyecto_PROCESO, 1864566/proyecto_INICIO, 1864566/proyecto_FIN, 1864566/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1865727/proyecto_FIN, 1865727/proyecto_PROCESO, 1865727/proyecto_INICIO, 1865727/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones
78132.47	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2020, contratista:ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL, monto:1797046.86, importe_modificado:1797046.86}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1865750/proyecto_FIN, 1865750/proyecto_PROCESO, 1865750/proyecto_INICIO, 1865750/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN 20 QUE TIENEN EL MISMO CONTRATO ÚNICAMENTE APARECEN ESA CANTIDAD POR LA DIVISIÓN DEL ZAP, trimestre:4.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2021-01-06}}	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401822179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35526.47	35523.45
COL200401834316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		535527.54	535527.54
COL200301752293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1641024.45	1308072.95
COL200301752278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1558975.55	1207451.95
COL200301758269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		992860	992399.29
COL200301752914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1800000	1791087.32
COL200301760217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31722.69	27637.96
COL200301756099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		93792.28	93792.28
COL200301759862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		112791.64	112186.13
COL200301752227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		778418.9	777988.79
COL200301752195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1752854.85	1539978.79
COL200301752172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		747145.15	720909.73
COL200301758240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300000	298682.64
COL200301751516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		480598.88	479968.04
COL200301758185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1050000	1048272.92



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301758134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		930000	926984.64
COL200301765826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		261485	260568.57
COL200301773853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		483807.86	410000
COL200301765205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		259650	227808.76
COL200301765281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		359550	359105.47
COL200301772685	PRIVADA	2020				140000	140000
COL200301772685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		140000	89999.52
COL200301767586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550000	549972.96
COL200301767562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500000	492597.33
COL200301765235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		439585	291753.42
COL200301737658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2035000	1661434.61
COL200301725949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		525000	523252.67
COL200301725927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		865000	846083.77
COL200301724647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		560000	557378.23
COL200301723405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550000	542178.86



AYUNTAMIENTO
TECUMAN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301724572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		890000	889580.01
COL200301726031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		900000	893408.43
COL200301726027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250000	153040.07
COL200301726023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		415000	381385.49
COL200301726006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1335000	1133137.37
COL200301725988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		670833	635158.54
COL200301725978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1800000	1052512.73
COL200301725970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		715360	715360
COL200301753375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		10884.2	10884.2
COL200301753669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		29118.29	29118.29
COL200301753690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		146802.26	146802.26
COL200301755737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27970.32	27970.32
COL200301755988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46869.8	46869.8
COL200301756042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56543.76	56543.76
COL200301756070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94239.6	94239.6

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
					ESTATAL O MUNICIPAL		
COL200301759815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		128851.32	128851.32
COL200301759880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		44705.96	44705.96
COL200301759935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		132682.9	132682.9
COL200301760139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11192.08	11192.08
COL200301767062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		135456.16	135456.16
COL200301771308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		211913.95	211913.95
COL200301772141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		133885.02	133885.02
COL200301772211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		327923.8	327923.8
COL200301772448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		466260.25	466260.25
COL200401811023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		191000	190000
COL200401822169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23684.32	23682.3
COL200401822211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23684.32	23682.3
COL200401822333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23684.32	23682.3
COL200401827327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		36923.12	36923.12
COL200401827689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		18461.56	18461.56



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA		
					ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401828599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401832009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		135911.18	135911.18
COL200401832345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		121757.76	121757.76
COL200401832404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		239841.42	239841.42
COL200401832445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		202247.5	202108.61
COL200401847320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		135911.18	135911.18
COL200401850405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		359880.85	359880.86
COL200401864073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		151675.52	151675.52
COL200401864362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250347.65	250347.65
COL200401865654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401866249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200301753393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		32133.42	32133.42
COL200301756064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		87015.6	87015.6
COL200301759781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		189751.33	189751.33
COL200301759888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6478.94	6478.94



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301759911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		58504.84	58504.84
COL200301759941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		62905.36	62905.36
COL200301759964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11192.08	11192.08
COL200301767005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116354.95	116354.95
COL200301771339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		327923.8	327923.8
COL200301771445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		174014.78	174014.78
COL200401821321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		150000	149957.7
COL200401822201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11842.16	11841.15
COL200401822360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23684.32	23682.3
COL200401822371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35524.47	35521.44
COL200401827660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		36923.12	36923.12
COL200401832275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		106303.04	106303.04
COL200401833971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34496.47	34496.46
COL200401833997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35000	34918.12
COL200401839286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2040156.38	2040156.38



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401865678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401868084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		103734.8	103734.96
COL200301759768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		71099.88	71099.88
COL200301759896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		26294.96	26294.96
COL200301759924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		131794.24	131794.24
COL200301760161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		27008.41	27008.41
COL200301760164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		181252.49	181252.49
COL200301767436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77480.34	77480.34
COL200301769938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		174014.78	174014.78
COL200301770015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116009.85	116009.85
COL200301771468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270689.65	270689.65
COL200301772270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		773399	773399
COL200301772430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270689.65	270689.65
COL200301772508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		232019.7	232019.7
COL200401822134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11842.16	11841.15



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
					ESTATAL O MUNICIPAL		
COL200401828608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401830243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92004.64	92004.64
COL200401863877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		283479.33	283479.33
COL200401865541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200301755598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		80798.9	80798.9
COL200301759572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		63300.06	63300.06
COL200301759806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94351.28	94351.28
COL200301760207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33893.08	33893.08
COL200301767401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23244.1	23244.1
COL200301769979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		212684.73	212684.73
COL200301772237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		328694.58	328694.58
COL200401817378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		499408.44	499408.44
COL200401818629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		199410.24	199410.24
COL200401822096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23684.32	23682.3
COL200401827210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		118164.62	118164.61



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401828186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		73621.72	73621.72
COL200401828211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		192281.6	192281.6
COL200401828595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401828625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401829197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401830317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		58852.54	58852.54
COL200401830372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14903.32	14903.32
COL200401832051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		137883.18	137883.18
COL200401832379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		121757.76	121757.76
COL200401832427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		108640.66	108640.66
COL200401834025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79379.76	79379.74
COL200401842012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450000	449833.6
COL200401846285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		87500	87500
COL200401865652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	U008-Saneamiento de Aguas Residuales		500000	0
COL200401865652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500000	500000

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
					ESTATAL O MUNICIPAL		
COL200401876445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100000.04	94540
COL200401877442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		399999.86	399999.99
COL200301724694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320000	319998.27
COL200301755622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		75391.68	75391.68
COL200301755744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		41955.48	41955.48
COL200301759728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		22800.04	22800.04
COL200301759802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		34351.44	34351.44
COL200301759854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		81599.98	81599.98
COL200301759868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		125998.65	125998.65
COL200301759952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		30125.2	30125.2
COL200301759967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		25915.76	25915.76
COL200301760154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		85568.32	85568.32
COL200301760179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60276.66	60276.66
COL200301769899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		318708.83	318708.83
COL200301771363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		366593.75	366593.75



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401805792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200000	199992.67
COL200401821292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		150000	149993.29
COL200401821328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		658454.77	658454.77
COL200401822113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11842.16	11841.15
COL200401828169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		93941.44	93941.44
COL200401828224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		245577.68	245431.17
COL200401830357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		14903.32	14903.32
COL200401831997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		135911.18	135911.18
COL200401832354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		135291	135291
COL200401834074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		100000	99898.94
COL200401834338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		750000	749925.41
COL200401863821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		59134	59134
COL200401863837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		39174.74	39174.74
COL200401864019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		105370.3	105370.3
COL200401864142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		335962.68	335962.68



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401865623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401871025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		630000.25	629751.05
COL200301724672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		930000	929548.58
COL200301753680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		46709.81	46709.81
COL200301756006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		36217.92	36217.92
COL200301759737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		22200.1	22200.1
COL200301759828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		148351.39	148351.39
COL200301759958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11192.08	11192.08
COL200301760147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		15102.88	15102.88
COL200301767491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77480.34	77480.34
COL200301772494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		576182.26	576182.26
COL200401810927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		66000	65714
COL200401822043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23684.32	23682.3
COL200401822066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35526.44	35523.42
COL200401822159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11842.16	11841.15



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401822187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		47368.63	47364.6
COL200401827156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1446901.94	1446901.94
COL200401827600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		18461.56	18461.56
COL200401827710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		18461.56	18461.56
COL200401828194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		105640.92	105640.92
COL200401828218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		154706.94	153945.67
COL200401828571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401828576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401830283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		53716.5	53716.5
COL200401832118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		124395.16	124395.16
COL200401832266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		122186.96	122186.96
COL200401834282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400000	399951.79
COL200401841096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		541224.34	541224.34
COL200401846311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		87500	87500
COL200401863670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		17621.16	17621.16



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
					ESTATAL O MUNICIPAL		
COL200401864427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		499306.84	499306.83
COL200401864487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		356042.32	356041.94
COL200401864651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		623998.62	623487.9
COL200401865385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401870489	MUNICIPAL	2020			Programa Municipal	231269.86	230907.85
COL200401870489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		363542.31	363542.31
COL200301756051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		6215.4	6215.4
COL200301759786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		265499.91	265499.91
COL200301759836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94800.11	94800.11
COL200301760134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12957.88	12957.88
COL200301760143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		12957.88	12957.88
COL200301767072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116304.54	116304.54
COL200301767092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		96766.4	96766.4
COL200301767463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		116220.51	116220.51
COL200301771397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		174014.78	174014.78

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO
					ESTATAL O MUNICIPAL		
COL200301771422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		232019.7	232019.7
COL200301772175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270689.65	270689.65
COL200301772187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		366593.75	366593.75
COL200301772466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		560714.28	560714.28
COL200401822323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11842.16	11841.15
COL200401822343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23684.32	23682.3
COL200401827265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		18461.56	18461.56
COL200401827571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		18461.56	18461.56
COL200401828149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94484.24	94484.24
COL200401828526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		156521.74	156264.94
COL200401829192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47
COL200401832037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		136897.18	136897.18
COL200401832295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		243944.72	243944.72
COL200401832336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		122392.28	122392.28
COL200401832367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		121757.76	121757.76

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401832390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		106439.92	106439.92
COL200401847353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		124395.16	124001.93
COL200401863970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		225881	225881
COL200401864107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		88161.28	88161.28
COL200301753065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		56359.73	56359.73
COL200301753384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		66728.3	66728.3
COL200301753416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160147.92	160147.92
COL200301753716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		44890.92	44890.92
COL200301755996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204113.92	204113.92
COL200301756017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		83804.14	83804.14
COL200301756080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		65071.2	65071.2
COL200301759757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		16651.47	16651.47
COL200301759765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		153600.05	153600.05
COL200301760169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60276.66	60276.66
COL200301767368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		31023.1	31023.1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200301770032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		232019.7	232019.7
COL200301771828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		270689.65	270689.65
COL200301772256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		406034.48	406034.48
COL200401805794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1200000	1199961.2
COL200401822026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		23684.32	23682.3
COL200401822206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		11842.16	11841.15
COL200401822351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		35526.47	35523.44
COL200401827798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450000	449952.91
COL200401828205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		85323.14	85323.14
COL200401830365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		38820.48	38820.48
COL200401830380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		170596.72	170596.72
COL200401832316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123044.06	123044.06
COL200401863776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		38194.24	38194.24
COL200401864566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		120000	119988.46
COL200401865727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL200401865750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		78260.87	78132.47



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200401822179	Metros Cuadrados	111	111
COL200401834316	Otros	1	1
COL200301752293	Metros Cuadrados	4193	4193
COL200301752278	Metros Cuadrados	3982	3982
COL200301758269	Metros lineales	242	242
COL200301752914	Metros Cuadrados	433	433
COL200301760217	Otros	1	1
COL200301756099	Otros	17	17
COL200301759862	Metros Cuadrados	406.08	406.08
COL200301752227	Metros Cuadrados	2000	2000
COL200301752195	Metros Cuadrados	4300	4300
COL200301752172	Metros Cuadrados	1822	1822
COL200301758240	Metros Cuadrados	1850	1850
COL200301751516	Metros Cuadrados	813	813
COL200301758185	Metros Cuadrados	2018	2018
COL200301758134	Metros Cuadrados	2138.6	2138.6
COL200301765826	Metros lineales	11	11
COL200301773853	Otros	1000	1000
COL200301765205	Metros lineales	400	400
COL200301765281	Otros	449	449
COL200301772685	Otros	200	200
COL200301767586	Metros Cuadrados	853	853
COL200301767562	Metros lineales	127	127
COL200301765235	Metros lineales	213	213
COL200301737658	Metros lineales	612	612
COL200301725949	Metros lineales	135	135
COL200301725927	Metros lineales	181	181
COL200301724647	Metros lineales	148	148
COL200301723405	Metros lineales	114	114
COL200301724572	Metros lineales	232	232
COL200301726031	Otros	88	88
COL200301726027	Metros lineales	30	30
COL200301726023	Metros lineales	108	108
COL200301726006	Metros lineales	302	302
COL200301725988	Metros lineales	265	265
COL200301725978	Metros lineales	374	374
COL200301725970	Metros lineales	166	166
COL200301753375	Otros	4	4
COL200301753669	Otros	5	5
COL200301753690	Otros	22	22
COL200301755737	Otros	12	12



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200301755988	Otros	7	7
COL200301756042	Otros	9	9
COL200301756070	Otros	15	15
COL200301759815	Metros Cuadrados	463.86	463.86
COL200301759880	Otros	1	1
COL200301759935	Otros	1	1
COL200301760139	Otros	1	1
COL200301767062	Otros	35	35
COL200301771308	Otros	50	50
COL200301772141	Otros	31	31
COL200301772211	Otros	80	80
COL200301772448	Otros	113	113
COL200401811023	Otros	1	1
COL200401822169	Metros Cuadrados	74	74
COL200401822211	Metros Cuadrados	74	74
COL200401822333	Metros Cuadrados	74	74
COL200401827327	Otros	2	2
COL200401827689	Otros	1	1
COL200401828599	Vivienda	1	1
COL200401832009	Metros Cuadrados	400	400
COL200401832345	Metros Cuadrados	20	20
COL200401832404	Metros Cuadrados	38.5	38.5
COL200401832445	Otros	6	6
COL200401847320	Metros Cuadrados	400	400
COL200401850405	Metros lineales	181	181
COL200401864073	Metros Cuadrados	463.95	463.95
COL200401864362	Metros Cuadrados	765.77	765.77
COL200401865654	Vivienda	1	1
COL200401866249	Vivienda	1	1
COL200301753393	Otros	6	6
COL200301756064	Otros	14	14
COL200301759781	Metros Cuadrados	683.1	683.1
COL200301759888	Otros	1	1
COL200301759911	Otros	1	1
COL200301759941	Otros	2	2
COL200301759964	Otros	1	1
COL200301767005	Otros	30	30
COL200301771339	Otros	80	80
COL200301771445	Otros	45	45
COL200401821321	Otros	1	1
COL200401822201	Metros Cuadrados	37	37



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200401822360	Metros Cuadrados	74	74
COL200401822371	Metros Cuadrados	111	111
COL200401827660	Otros	2	2
COL200401832275	Otros	1	1
COL200401833971	Metros Cuadrados	185	185
COL200401833997	Metros Cuadrados	74.86	74.86
COL200401839286	Metros Cuadrados	4300	4300
COL200401865678	Vivienda	1	1
COL200401868084	Metros Cuadrados	312	312
COL200301759768	Metros Cuadrados	255.96	255.96
COL200301759896	Otros	2	2
COL200301759924	Otros	2	2
COL200301760161	Otros	1	1
COL200301760164	Otros	4	4
COL200301767436	Otros	20	20
COL200301769938	Otros	45	45
COL200301770015	Otros	30	30
COL200301771468	Otros	70	70
COL200301772270	Otros	200	200
COL200301772430	Otros	70	70
COL200301772508	Otros	60	60
COL200401822134	Metros Cuadrados	37	37
COL200401828608	Vivienda	1	1
COL200401830243	Otros	16	16
COL200401863877	Metros Cuadrados	867.12	867.12
COL200401865541	Vivienda	1	1
COL200301755598	Otros	13	13
COL200301759572	Metros Cuadrados	227	227
COL200301759806	Metros Cuadrados	339.66	339.66
COL200301760207	Otros	1	1
COL200301767401	Otros	6	6
COL200301769979	Otros	55	55
COL200301772237	Otros	85	85
COL200401817378	Metros lineales	365	365
COL200401818629	Otros	1	1
COL200401822096	Metros Cuadrados	74	74
COL200401827210	Otros	4	4
COL200401828186	Otros	1	1
COL200401828211	Otros	1	1
COL200401828595	Vivienda	1	1
COL200401828625	Vivienda	1	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200401829197	Vivienda	1	1
COL200401830317	Otros	10	10
COL200401830372	Otros	4	4
COL200401832051	Metros Cuadrados	400	400
COL200401832379	Metros Cuadrados	20	20
COL200401832427	Metros Cuadrados	350	350
COL200401834025	Metros Cuadrados	191	191
COL200401842012	Metros lineales	160.53	160.53
COL200401846285	Metros Cuadrados	300	300
COL200401865652	Otros	1	1
COL200401876445	Otros	1	1
COL200401877442	Equipamiento	13	13
COL200301724694	Metros lineales	79	79
COL200301755622	Otros	12	12
COL200301755744	Otros	18	18
COL200301759728	Metros Cuadrados	82.08	82.08
COL200301759802	Metros Cuadrados	123.66	123.66
COL200301759854	Metros Cuadrados	293.76	293.76
COL200301759868	Otros	2	2
COL200301759952	Otros	1	1
COL200301759967	Otros	1	1
COL200301760154	Otros	2	2
COL200301760179	Otros	1	1
COL200301769899	Otros	62	62
COL200301771363	Otros	90	90
COL200401805792	Vehículos	1	1
COL200401821292	Metros Cuadrados	284	284
COL200401821328	Metros Cuadrados	1523	1523
COL200401822113	Metros Cuadrados	37	37
COL200401828169	Otros	1	1
COL200401828224	Metros Cuadrados	630	630
COL200401830357	Otros	4	4
COL200401831997	Metros Cuadrados	400	400
COL200401832354	Metros Cuadrados	20	20
COL200401834074	Metros Cuadrados	87.9	87.9
COL200401834338	Metros Cuadrados	219.75	219.75
COL200401863821	Metros Cuadrados	180.88	180.88
COL200401863837	Metros Cuadrados	119.83	119.83
COL200401864019	Metros Cuadrados	322.31	322.31
COL200401864142	Metros Cuadrados	1028	1028
COL200401865623	Vivienda	1	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200401871025	Metros lineales	203	203
COL200301724672	Metros lineales	195	195
COL200301753680	Otros	7	7
COL200301756006	Otros	16	16
COL200301759737	Metros Cuadrados	79.92	79.92
COL200301759828	Metros Cuadrados	534.06	534.06
COL200301759958	Otros	1	1
COL200301760147	Otros	1	1
COL200301767491	Otros	20	20
COL200301772494	Otros	149	149
COL200401810927	Estudio de preinversió	1	1
COL200401822043	Metros Cuadrados	74	74
COL200401822066	Metros Cuadrados	111	111
COL200401822159	Metros Cuadrados	37	37
COL200401822187	Metros Cuadrados	147	147
COL200401827156	Metros Cuadrados	3691	3691
COL200401827600	Otros	1	1
COL200401827710	Otros	1	1
COL200401828194	Otros	1	1
COL200401828218	Otros	1	1
COL200401828571	Vivienda	1	1
COL200401828576	Vivienda	1	1
COL200401830283	Otros	8	8
COL200401832118	Metros Cuadrados	20	20
COL200401832266	Metros Cuadrados	20	20
COL200401834282	Metros lineales	160	160
COL200401841096	Metros lineales	288.73	288.73
COL200401846311	Metros Cuadrados	300	300
COL200401863670	Metros Cuadrados	53.9	53.9
COL200401864427	Metros lineales	230	230
COL200401864487	Metros lineales	80	80
COL200401864651	Metros Cuadrados	1150	1150
COL200401865385	Vivienda	1	1
COL200401870489	Metros lineales	360	360
COL200301756051	Otros	1	1
COL200301759786	Metros Cuadrados	955.8	955.8
COL200301759836	Metros Cuadrados	341.28	341.28
COL200301760134	Otros	1	1
COL200301760143	Otros	1	1
COL200301767072	Otros	30	30
COL200301767092	Otros	25	25



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200301767463	Otros	30	30
COL200301771397	Otros	45	45
COL200301771422	Otros	60	60
COL200301772175	Otros	70	70
COL200301772187	Otros	90	90
COL200301772466	Otros	145	145
COL200401822323	Metros Cuadrados	37	37
COL200401822343	Metros Cuadrados	74	74
COL200401827265	Otros	1	1
COL200401827571	Otros	1	1
COL200401828149	Otros	1	1
COL200401828526	Vivienda	2	2
COL200401829192	Vivienda	1	1
COL200401832037	Metros Cuadrados	400	400
COL200401832295	Metros Cuadrados	40	40
COL200401832336	Metros Cuadrados	20	20
COL200401832367	Metros Cuadrados	20	20
COL200401832390	Otros	1	1
COL200401847353	Metros Cuadrados	20	20
COL200401863970	Metros Cuadrados	690.93	690.93
COL200401864107	Metros Cuadrados	269.67	269.67
COL200301753065	Otros	12	12
COL200301753384	Otros	10	10
COL200301753416	Otros	24	24
COL200301753716	Otros	8	8
COL200301755996	Otros	33	33
COL200301756017	Otros	19	19
COL200301756080	Otros	16	16
COL200301759757	Metros Cuadrados	59.94	59.94
COL200301759765	Metros Cuadrados	552.96	552.96
COL200301760169	Otros	1	1
COL200301767368	Otros	8	8
COL200301770032	Otros	60	60
COL200301771828	Otros	70	70
COL200301772256	Otros	105	105
COL200401805794	Otros	1	1
COL200401822026	Metros Cuadrados	74	74
COL200401822206	Metros Cuadrados	37	37
COL200401822351	Metros Cuadrados	111	111
COL200401827798	Metros Cuadrados	1000	1000
COL200401828205	Otros	1	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL200401830365	Otros	8	8
COL200401830380	Otros	6	6
COL200401832316	Metros Cuadrados	20	20
COL200401863776	Metros Cuadrados	116.83	116.83
COL200401864566	Metros Cuadrados	56	56
COL200401865727	Vivienda	1	1
COL200401865750	Vivienda	1	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401822179	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRAL. GENARO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE JOSE MUJICA, CALLE CAMPANARIO SERÁN TRES BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0200 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE GR	-103.882501	18.93036609
COL200401834316	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE SEIS, SE UBICA EN LA CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES AYUNTAMIENTO Y SEIS EN LA COLONIA ESTAUTO JURIDIO EN TECOMAN COL	-103.856582	18.90634426
COL200301752293	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE MANUEL ALVAREZ - MORELOS PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE ALDAMA - DANIEL SOLIS, CALLE INDEPENDENCIA ES CALLE MANUEL ALVAREZ MORELOS ENTRE LAS CAL	-103.71816	18.7473775
COL200301752278	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA EN ESTE ZAP SE ENCUENTRA EN LA CALLE	-103.722271	18.74934883
COL200301758269	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA GRISELDA ALVAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE BASILIO VADILLO SON 2 OBRAS LA OBRA 1 SE UBICA EN AV. GRISELDA ALVAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS	-103.872151	18.91155741
COL200301752914	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JORGE OCHOA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 9 NUEVE UBICADA EN LA AV. JORGE OCHOA ENTRE LAS CALLES JOSE CRUZ GONZALEZ Y ANTONIO	-103.862256	18.91689854
COL200301760217	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE GRACIELA LARIOS, CALLE BASILIO BADILLO LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE LAS CALLES SANTA ELENA Y GRA	-103.8881	18.91651479
COL200301756099	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN UBICADO EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GAR	-103.886603	18.927228
COL200301759862	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE MARTE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP, LAS CUALES	-103.886737	18.9326991
COL200301752227	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PANAMA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE HONDURAS, AVENIDA MEXICO CALLE PANAMA ENTRE LAS CALLES EL SALVADOR Y HONDURAS EN LA COLONIA BAYARDO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CA	-103.915242	18.94707902



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301752195	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE MEXICO EL CIRCUITO EN ESTE ZAP ES EN ESCUADRA DE LA CALLES COLOMBIA Y REPUBLICA DOMINICANA ENTRE MEXICO Y COLO	-103.87332	19.08617105
COL200301752172	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GUATEMALA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE COLOMBIA, CALLE MEXICO LA OBRA EN ESTE ZAP ES UNA ESCUADRA DE LA AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE GUATEMALA ENTRE LAS CALLE COLOMBIA Y MEXICO	-103.869188	19.08477045
COL200301758240	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUAUHEMOC COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA LA CALLE CUAUHEMOC ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y 18 DE JULIO COLONIA CENTR	-103.872572	18.90931181
COL200301751516	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE GUATEMALA, CALLE ECUADOR AVENIDA AMERICA ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y GUATEMALA EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA	-103.8699	19.08289563
COL200301758185	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID NORTE COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ROSALES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA CARLOS DE LA MADRID NORTE ENTRE LA A	-103.889328	18.92792843
COL200301758134	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	PROLONGACION IGNACIO RAMIREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RAUL REYES NORTE Y CALLE JOSE ANTONIO LEAÑO NORTE, PROLONGACION J. MA. PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PROLONGACI	-103.725548	18.75446207
COL200301765826	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE TLAXCALA, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y TLAXCALA EN COLONIA COFRADIA DE JUAREZ	-103.870687	18.92351669
COL200301773853	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO CALLE MEDELLIN 280 ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LIBERTAD EN LA COLONIA CENTRO DE TECOMAN COLI	-103.873161	18.91041634
COL200301765205	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO FRÍO Y AVENIDA AV DE LOS MAESTROS, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JOSE MARIA SE	-103.881901	18.89335515
COL200301765281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO LERMA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RÍO BAYARDO Y CALLE RÍO PAPALOAPAN, CALLE ANDADOR NO 3 LA OBRA ABARCA DOS CUADRAS DE LA CALLE RÍO LERMA ENTRE LA AV. RÍO BAYARDO Y LA CALLE RÍO PAPALOA	-103.890428	18.90605331



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301772685	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO 805 805 INTERIOR 805 COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE LIBERTAD CASA EJIDAL EJIDO TECOMAN A UN COSTADO DE TALLER MECANICO SERVICIO AUTO	-103.880531	18.9135109
COL200301767586	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA REFORMA PUEBLO BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CALZADA 5 DE AGOSTO, CALLE AV. LAZARO CARDENAS SE VA A TRABAJAR EN DOS TRAMOS EN LA CALLE AV. REFORMA ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO	-103.942885	18.93897985
COL200301767562	Colima	Tecomán	El Real	CALLE CORRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO SOBRE LA VIALIDAD PÚBLICA	-103.946725	18.842433
COL200301765235	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ MARÍA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA RIO FRIO Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE MARIA SEVILLA ENTRE LAS	-103.881463	18.89344881
COL200301737658	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ Y SOLIDARIDAD COLONIA VICENTE GUERRERO, 28350 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JOSE ESPINOZA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA ES EN CALLE GRISELDA ALVAREZ ENTRE AV. JOSE ESPINOZA Y CALL	-103.88632	18.91634224
COL200301725949	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ZARAGOZA CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLES NIÑOS HÉROES Y QUINTANA ROO, COL. LAS PALMAS.EN TECOMAN, COLIMAS	-103.870649	18.90811276
COL200301725927	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EJIDO, CALLE REFORMA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES BENITO JUÁREZ Y EJIDO, COL. EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO.EN TECOM	-103.869717	18.91376323
COL200301724647	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASCUALES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DEL ALCUZAHUE - LAGUNA AZUL, CALLE LAGO DE CASTORES CALLE PASCUALES ENTRE CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZAHUE, CO	-103.87952	18.89876444
COL200301723405	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RUBEN DARIO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE ANTONIO MONTES CALLE AV. PEDRO GUTIÉRREZ ENTRE CALLES MANUEL ACUÑA Y RUBÉN DARÍO, COL. UNION. EN TECOMAN,	-103.884875	18.92147699
COL200301724572	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 50 LEGISLATURA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALBAÑILES - ALDAMA CALLE 50 LEGISLATURA, ENTRE CALLES MATAMOROS Y JUAN ESCUTIA, COL. BENITO JUÁREZ EN T	-103.879477	18.90949314



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301726031	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE MELQUIADES RUVALCABA, CALLE JORGE CHAVEZ CARRILLO ESQUINA DE LA AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE JOSE MARIA SEVIL	-103.880337	18.89312338
COL200301726027	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 27477 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CUAHUTEMOC CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y CONSTITUCIÓN COL. CENTRO EN TECOMAN, COLIMA	-103.872914	18.90825725
COL200301726023	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LAS HIGUERAS CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE CALLES 18 DE JULIO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS EN TECOMAN,	-103.874277	18.90009894
COL200301726006	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 27477 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO JUAN ESCUTIA ENTRE ABASOLO Y 20 DE NOVIEMBRE COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMA ESTA V	-103.879241	18.91347182
COL200301725988	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL HIDALGO 5 DE MAYO Y FELIPE ANGUELES COLONIA COMUNIDAD DE NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE LOPEZ MATEOS MIGUEL HIDALGO 5 DE MAYO Y FELIPE AN	-103.929529	18.94360455
COL200301725978	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BALBINO DAVALOS COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OBREROS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS CALLE BALBINO DÁVALOS ENTRE CALLES OBREROS Y EMILIANO ZAPATA COL. EMILIANO ZAPATA SAN ISIDRO EN	-103.873127	18.91698511
COL200301725970	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE MARZO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, CALLE HIDALGO CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES ABASOLO Y LIBERTAD, COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMALA CALLE SE ENCUENTRA	-103.875966	18.91294915
COL200301753375	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE HONDURAS, CALLE PANAMA LA OBRA ES EN EL PARQUE QUE SE ENNCUENTRA E LA MISMA MANZANA DE LA JUNTA MUNICIPAL EN AV. MEXICO ENTRE L	-103.915028	18.94637884
COL200301753669	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO TORRES, CALLE VALENTIN GOMEZ LA OBRA ES EN JARDIN A UN COSTADO DE LA CANCHA TECHADA EN AV. REVOLUCION	-103.719484	18.75000074
COL200301753690	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JUAN ORTEGA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN ENFRENTA DE LA COMISARIA DE LA COMUNIDAD EN	-103.715649	18.74827154



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301755737	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, ANDADOR 5 CINCO LA OBRA ES EN EL JARDIN DEL DIVIDO ROSTRO UBICADO EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLE RIO PAPALOA	-103.889609	18.90486114
COL200301755988	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA ES EN EL JARDIN DEL BALON EN CALLE ARTILLERO ENTRE LAS CALLES MANUEL SANT	-103.888712	18.91965129
COL200301756042	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA PARQUE EN ELVA CECILIA EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE CALLE FILOMENO CER	-103.89213	18.93910007
COL200301756070	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE IDOLINA MOGUEL COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIAS, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA ES EN EL JARDÍN UBICADO EN CALLE IDOLINA MOGUEL ENTRE LAS CALLES LAS ROSAS Y GARDENIAS E	-103.8907	18.92173395
COL200301759815	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REPUBLICA - VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE EMILIANO ZAPATA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL	-103.873023	18.91980477
COL200301759880	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑO ARTILLERO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTA ANA Y CALLE SANTA ELENA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CANCHA ES CONOCIDA COMO LA DEL BALON EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES	-103.888624	18.91961715
COL200301759935	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALLE DE LOS OLIVOS COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE GAVIOTAS, AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS LAS CANCHAS SE UBICAN EN CALLE VALLE DE LOS OLIVOS EN COLONIA REAL DEL VALLE EN	-103.872544	18.92790721
COL200301760139	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DE CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGUNA ZAPOTLAN LA CANCHA SE UBICA EN CAALLE LAGUNA DE CHAMELA ENTRE LAS CALLES PLA	-103.881961	18.89735745
COL200301767062	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE PROGRESO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CERRO DE OR	-103.72029	18.75077355
COL200301771308	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GARIBALDI COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE ABEL CORONA, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OROFLOR Y ALVARO OBREGON DE LA CIUDAD DE T	-103.8858	18.92729959



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301772141	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE ING. ANTONIO VAZQUEZ JASSO, CALLE ANTONIO CONTRERAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE TUXPAN ENTRE AV. D LOS MAESTROS Y CALLE A	-103.876774	18.89660157
COL200301772211	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REFORMA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE GILDARDO GOMEZ, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE TECOMAN CO	-103.875796	18.91426533
COL200301772448	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO MEXICANO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS LOZANO MERINO Y CALLE 8, CALLE CUAUHEMOC LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ESTATUTO JURIDICO Y COLONIA PABL	-103.856187	18.90645916
COL200401811023	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL200401822169	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA ARECA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA KERPIS Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE PALMA CAMBRAY SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0889 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PALMA ARECA ENTRE	-103.894285	18.92485283
COL200401822211	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION BASILIO VADILLO COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SERAN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0592 UNO SE ENCUENTRA EN LA	-103.886605	18.91676889
COL200401822333	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIRIOS COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE MARGARITAS SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0766 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIRIOS ENT	-103.891913	18.92057188
COL200401827327	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE BASILIO BADILLO, CALLE MANUEL SANTA ANA EN ESTE POLIGONO SE UBICAN DOS POSTES EL PRIMER PUNTO ESTA EN LA AV. CA	-103.889569	18.91648777
COL200401827689	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE AZUCENAS ESTE POSTE SE UBICA EN LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES ABEL	-103.889296	18.92584642
COL200401828599	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION LIBERTAD COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE MARIANO ABASOLO SE UBICA EN LA PROLONGACION LIBERTAD ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y AGUSTIN MELGAR	-103.893362	18.91366845



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401832009	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE REFORMA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO B. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE PLAYA DEL RIO SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES ALFREDO B. BONFIL Y LUIS ECHEVER	-103.940151	18.93958596
COL200401832345	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO NARANJO OTE COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE CANAL DE AMELA OTE SE UBICA EN LA CALLE RIO NARANJO ORIENTE ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO E IGNACIO Z	-103.872994	18.90466044
COL200401832404	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PTO DE MANZANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE DEL LAGO, CALLE TECUANILLO SON DOS PUNTOS EL PRIMERO SE UBICA EN LA CALLE PTO DE MANZANILLO ENTRE LAS CALLES SEGUNDA	-103.877837	18.89887129
COL200401832445	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE PLAYA CUIZMALA, AVENIDA PLAYA DE ORO SE UBICA EN LA CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN ENTRE LAS CALLES RIO CUPATITZIO	-103.88219	18.89940231
COL200401847320	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE REVOLUCION COLONIA EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUILLERMO PRIETO SE UBICA EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES GREGORIO TORRES QU	-103.71861	18.74987325
COL200401850405	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 50 LEGISLATURA SE UBICA EN EL TRAMO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES FCO I MADERO Y MATAMOROS EN LA COLONIA	-103.878262	18.9099611
COL200401864073	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y BRECHA CONOCIDA, BRECHA CONOCIDA SE UBICA EN VARIOS TRAMOS EL PRICIPAL ESTA EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y UNA	-103.892214	18.90082951
COL200401864362	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE NIÑOS HEROES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE FCO I MADERA, CALLE CUAHUTEMOC SON VARIOS TRAMOS EN EL MISMO POLIGONO EL PRINCIPAL SE UBICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE	-103.866481	18.90792009
COL200401865654	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AGUSTÍN MELGAR 569 INTERIOR SN COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE MIGUEL ACUÑA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EL DOMICILIO SE UBICA EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR 569 ENTRE LAS CAL	-103.892706	18.92114276
COL200401866249	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ESPINOZA COLONIA VICENTE GUERRERO, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE SOLIDARIDAD SE UBICA EN LA CALLE JOSE ESPINOZA ENTRE LAS CALLES EMILIO PORTES GIL Y BEL	-103.885922	18.91880921



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301753393	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELICE COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO VAZQUEZ Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE ELIAS LOZANOO MERINO LA OBRA ES EN EL PARQUE QUE SE ENCUENTRA ENTRE CENTRO COMUNIT	-103.922386	18.94620437
COL200301756064	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TECUANILLO COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA AZUL, CALLE PUERTO DE MANZANILLO PARQUE LOS MANGOS CONOCIDO EN CALLE TECUANILLO ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y LAGUNA	-103.878292	18.89902416
COL200301759781	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO - BENITO JUAREZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MIÑA Y CALLE REFORMA, CALLE OBREROS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR EST	-103.873754	18.91453475
COL200301759888	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MARGARITAS, CALLE RIO BRAVO LA UBICACIÓN ES EN LA CANCHA EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE LAS CALLES B	-103.89182	18.8982996
COL200301759911	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN RODRIGUEZ COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO, ANDADOR 6 SEIS LA CANCHA ESTA EN CALLE JUAN RODRIGUEZ ENTRE LAS CALLES ANTONIO GARCIA B	-103.86113	18.91505799
COL200301759941	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SOLIDARIDAD COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FILOMENO CERVANTES Y CALLE RUBEN ROSAS GARCIA, CALLE JORGE CABRERA SON 2 CANCHAS 1 EN CALLE SOLIDARIDAD ENTRE FILOMENO CERVANTES Y RUBEN ROSA	-103.892021	18.93904167
COL200301759964	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN COLONIA LAS P	-103.872914	18.90509408
COL200301767005	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y CALLE DANIEL SOLIS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDA	-103.717151	18.74916558
COL200301771339	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE MARGARITAS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA C	-103.885077	18.92444574
COL200301771445	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRACIELA LARIOS Y CALLE COCOTEROS, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA	-103.890469	18.91699347



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, COL.
5

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401821321	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCION LA CANCHA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUATRO	-103.860771	18.90830135
COL200401822201	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL BUEN DIA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIGUERAS Y BRECHA CONOCIDO, CALLE CALLEJO VALLE QUERIDO SERA UN BENEFICIADO EN EL POLIGONO 093A EN LA CALLE MANUEL BUEN DIA ENTR	-103.887015	18.93642962
COL200401822360	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABASOLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE LIBERTAD SERÁN DOS BENEFICIADOS EN EL POLÍGONO 0499 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE JU	-103.880158	18.91347055
COL200401822371	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TABASCO COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE PROL. COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ SERÁN TRES BENEFICIADOS EN EL POLÍGONO 0446 UNO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE TABASCO	-103.876913	18.92755639
COL200401827660	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LUIS CORTINES Y CALLE DAMIAN CARMONA, CALLE AZUCENAS EL POSTE ESTA UBICADO EN AVENIDA CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES AD	-103.889238	18.92466546
COL200401832275	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE ALDAMA SE UBICA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FCO. I MADERO EN LA COLONIA LA P	-103.877794	18.91077689
COL200401833971	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE NOSE LOPEZ PORTILLO SE UBICA EN LA CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AURORA CARDENA	-103.881036	18.93318135
COL200401833997	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PLAYA DE SALAHUA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE LAS HADAS SE UBICA EN LA CALLE PLAYA DE SALAHUA ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA EN LA COLONIA GUSTAVO DIA	-103.877484	18.89696755
COL200401839286	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MARTE SE UBICA EN LA AVENIDA MERCURIO ENTRE LA AV. MARCIANO CABRERA Y EJERCITO NACIONAL EN LA	-103.881452	18.92546278
COL200401865678	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES 1612 INTERIOR SN COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDAINSURGENTES 1612 COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ FRENTE A LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	-103.888795	18.93152915



H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401868084	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO MECIVANO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VERGEN BANDA Y CALLE SEIS, CALLE ANTONIO BARBOSA SE UBICA UN TRAMO EN LA CALLE EJERCITO ENTRE LAS CALLE VIRGEN BANDA Y CALLE SEIS EN LA	-103.859131	18.90977031
COL200301759768	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA UNION, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OBREROS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP LAS CUAL	-103.878044	18.91528224
COL200301759896	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE APOLONIO CONTRERAS, CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO SON 2 CANCHAS 1 EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE TUXPAN Y APOLONIO CONTRERAS Y LA	-103.875114	18.89468101
COL200301759924	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA E RIVERA 2 CANCHAS 1 EN CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES VAZQUEZ JASSO Y JOSE PINEDA Y LA O	-103.873671	18.89402915
COL200301760161	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IDOLINA MOGUEL Y CALLE RUBEN DARIO, AVENIDA PALMA DE CASTILLA LA CANCHA SE UBICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLES IDOLINA MOGUEL Y RUBEN DARIO	-103.893473	18.92225994
COL200301760164	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 DE MARZO COLONIA LA FLORESTA II, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENSENADA CARRIZAL Y CALLE TECUANILLO, CALLE SEGUNDA SON 4 CANCHAS UBICADAS EN UNIDAD SUR EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES ENSENADA CARRIZAL Y T	-103.877345	18.89988172
COL200301767436	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SALAZAR SALAZAR DE NUEVO	-103.927355	18.94395978
COL200301769938	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PALMA DE CASTILLA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA COLORADA, CALLE IDOLINA MOGUEL LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL II DE L	-103.897492	18.92419009
COL200301770015	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA REAL COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA CANARIA Y AVENIDA PALMA DE CASTILLA, AVENIDA DE LA JUVENTUD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL III DE LA CIUDA	-103.895307	18.92164416
COL200301771468	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SUR MARGARITAS Y CALLE JUAN ESCUTIA SUR, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN IGNACIO DE LA	-103.891647	18.91642536



H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301772270	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CALLE SEBASTIAN SAUCEDO, CALLE EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FLORIDA Y CHAM	-103.861535	18.910121
COL200301772430	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 COLONIA JARDINES DE TECOMÁN, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE LA PAZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE TEC	-103.863812	18.91590352
COL200301772508	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL SANTANA Y CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE, CALLE MANUEL ACUÑA LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VALLE QUERIDO DE LA	-103.887975	18.91898107
COL200401822134	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA NIÑOS HÉROES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE JUAN ESCUTIA SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLIGONO 0817 EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRE LAS CALLES V	-103.892942	18.92050075
COL200401828608	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VOLCAN DE COLIMA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE ELIAS ZAMORA SE UBICA EN LA CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE LAS CALLES VOLCAN DE COLIMA Y LERDO DE TEJ	-103.865218	18.91390462
COL200401830243	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA MARTÍN DEL CAMPO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CONOCIDA, CALLE BACHILLERATO SERAN DOS BENEFICIOS EL PRIMER PUNO SE UBICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE LAS CA	-103.72361	18.75672729
COL200401863877	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CANAL AMELA, CALLE GREGORIO ZUÑIGA SUR SE UBICA EN UN TRAMO DE LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ ENTRE LAS CALLE LIBERTAD Y C	-103.882495	18.91290833
COL200401865541	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SEGUNDA DE LAS PALMAS 7 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA CAMBRAY, CALLE PRIMERA LAS PALMAS EL DOMICILIO SE LOCALIZA EN LA CALLE SEGUNDA DE LAS PALMA	-103.894853	18.92222621
COL200301755598	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE ENSENADA CARRIZAL, CALLE HIDALGO LA OBRA ES EN EL JARDIN SAN ANTONIO UBICADO EN CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES BOCA DE APIZA Y	-103.874479	18.90167392
COL200301759572	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ERNESTO ZEDILLO COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE MARGARITAS, CALLE ABEL CORONOA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZA	-103.889274	18.92732236



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301759806	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA 18 DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBRA ES EN LA CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE AV.18 Y CALL	-103.861109	18.91325137
COL200301760207	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DAMIAN CARMONA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE ABANICO Y CALLE PALMA CANARIA, CALLE PALMA DE LA INDIA LA CANCHA SE UBICA EN CALLE DAMIAN CARMONA ENTRE CALLES PALMA DE ABANICO Y PALMA	-103.896974	18.92488606
COL200301767401	Colima	Tecomán	El Real	CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COM	-103.943506	18.84047753
COL200301769979	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA REAL Y CALLE PALMA DE CASTILLA, CALLE PALMA ABANICOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL DE LA CIUDAD DE	-103.89539	18.92313564
COL200301772237	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GILDARDO GOMEZ Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE REFORMA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN ISDRO	-103.867613	18.911676
COL200401817378	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 18 COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE TECOMAN LA OBRA ES EN CALLE 18 ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA EN LA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS	-103.870323	18.92051471
COL200401818629	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 28937 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA PASCUALES Y CALLE PLAYA PASCUALES, CALLE PLAYA PASCUALES EN PLAYA PASCUALES HAY UNA SOLA VIALIDAD Y LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL D	-103.964359	18.86002592
COL200401822096	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ABEL CORONA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DETILERA Y CALLE LIBERACIÓN, CALLE DAMIAN CARMONA SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLIGONO 0770 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE ABEL COR	-103.892559	18.92557587
COL200401827210	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE RIO FRIO, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS SE UBICARAN 4 POSTES EN LA PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA ENTRE AV. DE	-103.880403	18.89323089
COL200401828186	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ZARAGOZA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO NARANJO OTE. Y CALLE CANAL DE AMELA, CALLE MEDELLIN SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES RIO NARANJO Y CANAL DE AMELA EN LA	-103.872813	18.9048833



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401828211	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FIDEL CASTRO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE AURORA CARDENAS, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FIDEL CASTRO ENTRE LAS CALLES CAMPANARIO Y AU	-103.88016	18.93254947
COL200401828595	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE HONDURAS COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE CANADA, CALLE ARGENTINA SE UBICA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE LAS CALLES ECUADOR Y CANADA EN LA COLONIA BAYARDO EN TECOMAN COL	-103.913942	18.94579489
COL200401828625	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA BAYARDO, 28930 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE CONOCIDA SE UBICA EN LA CALLE PLAYA DEL RIO ENTRE LA CARRETERA COLIMAARMERIA Y LA CALLE MORELOS EN	-103.936069	18.94225705
COL200401829197	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LEONARDO B GUTIERREZ COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HERIBERTO JARAZ Y CALLE FLORES MAGAYON, CALLE C. PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ ENTRE LAS CALLES HERIBERTO JARA	-103.883597	18.90805674
COL200401830317	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE BRASIL, SE UBICA EN LA CALLE URUGUAY ENTRE LAS CALLES BOLIVIA Y BRASIL EN LA LOCALIDAD DE MADRID.	-103.873771	19.08034343
COL200401830372	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MIGUEL DE LA MADRID COLONIA EL OLIVO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE ELIAS LOZANO, CALLE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL DE LA MADRID ENTRE LAS CALLE ELIAS LOZANO Y PANA	-103.924288	18.94634836
COL200401832051	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE ELIAS LOZANO COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE GUSTAVO VAZQUEZ MONTES, CALLE PANAMA SE UBICA EN LA CALLE ELIAS LOZANO ENTRE LA CALLE MIGUEL DE LA	-103.923726	18.94591063
COL200401832379	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA RIO FRIO COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO SECO Y CALLE ARROYO MANRIQUE, CALLE RIO COAHUAYANA SE UBICA EN LA AV. RIO FRIO ENTRE LAS CALLES ARROYO SECO Y ARROYO MANRIQUE EN LA COLONIA SA	-103.881971	18.89427483
COL200401832427	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE MARIA ELENA ESPINOZA RADILLO SE UBICA EN LA CALLE TUXPAN ENTRE LAS CALLES ANTONIO VAZQUEZ JASSO Y JO	-103.873639	18.89388046
COL200401834025	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CONOCIDA COLONIA FRANCISCO VILLA, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA, AVENIDA JOSE ESPINOZA RIVERA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y JOSE	-103.886458	18.90995512



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401842012	Colima	Tecomán	El Gaucho (Rancho Pineda)	CALLE TUXPAN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 EL TRIÁNGULO DE PINEDA, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA CONOCIDA Y BRECHA CONOCIDA, SE UBICA POR LA CALLE TUXPAN CON COLINDANCIA HACIA TERRENOS PRIVADOS A UN COSTADO SE UBICA EL ESTADIO I	-103.869568	18.8921607
COL200401846285	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	AVENIDA PROGRESO COLONIA EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE PINO SUAREZ SE UBICA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y JAVIER MINA EN LA COLONIA EL BORDO CERRO DE OR	-103.721131	18.75292124
COL200401865652	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BRASIL COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANADA Y CALLE PANAMA, CALLE VENEZUELA SE UBICA EN LA CALLE BRASIL ENTRE LAS CALLES CANADA Y PANAMA EN LA COLONIA BAYARDO TECOMAN, COL.	-103.91236	18.94721215
COL200401876445	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL200401877442	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL200301724694	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PRIMERA COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO, CALLE HIDALGO CALLE PRIMERA ENTRE CALLES PUERTO DE MANZANILLO Y PUERTO DE SAN PEDRITO, COL.	-103.876809	18.89822618
COL200301755622	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE EL LLANO, CALLE LIBERTAD LA OBRA ES EL JARDIN DE LA SANTA ELENE SUR EN CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES COCOTEROS Y EL	-103.890249	18.91435131
COL200301755744	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BRAVO, ANDADOR AZALEAS ES EL JARDIN EN CALLE MARGARITAS ENTREE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO BRA	-103.891777	18.8982793
COL200301759728	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL CORONA Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ORQUIDEAS SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMIT	-103.889328	18.92445026
COL200301759802	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LOPEZ VELARDE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN ES EN LA CALLE LOPEZ VELARDE ENTRE LA CALLE ANTONIO G	-103.863705	18.913608



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301759854	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE CAMPANARIO, CALLE MARTE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP, LAS CUA	-103.884102	18.92909909
COL200301759868	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA SON 2 CANCHAS LA DE GONZALES LUGO EN COLONIA LA PALMITA Y LA DE INFONAVIT LAS PALMAS	-103.878041	18.91074817
COL200301759952	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CAMPANARIO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 28114 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FIDEL CASTRO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE AURORA CARDENAS LA CANCHA SE UBICA EN CALLE CAMPANARIO ENTRE LAS CALLES FIDEL CASTRO Y JOSE LOP	-103.880973	18.93319624
COL200301759967	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTR	-103.878503	18.89204619
COL200301760154	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL LLANO Y CALLE COCOTEROS, CALLE MARIANO ABASOLO SON 2 CANCHAS LA PRIMERA ES EN CALLE LIBERTAD ENTRE EL LLANO Y COCOTEROS Y LA SEGUNDA ES EN CALLE SA	-103.890335	18.91378293
COL200301760179	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ LA CANCHA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONT	-103.88112	18.90719699
COL200301769899	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE PROLONGACION RIO NARANJO PONIENTE Y CALLE RIO COLIMA, CALLE LAGUNA DE CARRIZALILLOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CARRETERA AL BALN	-103.887405	18.89641931
COL200301771363	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL CASCO Y CALLE DE LA JUVENTUD, CALLE LIRIOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS LAS FLORES Y SOR JUANA INES DE L	-103.885183	18.92262762
COL200401805792	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL200401821292	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE MAGDALENA NOVELA, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES CARLO	-103.877333	18.89415502



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401821328	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA RIO COLIMA COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y AVENIDA RIO FRIO, ANDADOR ARROYO SECO EL TRAMO SE UBICA EN AV. RIO COLIMA ENTRE LA AV. RIO FRIO Y CALLE DEL LAGO EN LA COLONIA SAN CARL	-103.883563	18.89468351
COL200401822113	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TERESITAS COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV. ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE BUGAMBILIS SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLÍGONO 0323 EN LA CALLE TERESITA ENTRE LAS CALL	-103.889986	18.92715066
COL200401828169	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CARLOS VIRGEN BANDA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS, CALLE MAGDALENA NOVELA SE UBICA EN LA CALLE CARLOS VIRGEN BANDA ENTRE LAS CALLES MELQUIADES RU	-103.877199	18.8942187
COL200401828224	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y AVENIDA RIO FRIO, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROLONGACION JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO ENTRE LAS	-103.879951	18.89345131
COL200401830357	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NVO. CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HEROES DE NACOSARI, SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y HEROES DE N	-103.899097	18.94783132
COL200401831997	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE HONDURAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE ARGENTINA, CALLE MEXICO SE UBICA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE LAS CALLES BRASIL Y ARGENTINA EN EL PUEBLO DE MADRID TECOMAN	-103.87357	19.0842331
COL200401832354	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN JOSE SEVILLA SOLORZANO COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CALLE 4 SE UBICA EN LA CALLE JUAN JOSE SEVILLA SOLORZANO ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y	-103.860882	18.90837768
COL200401834074	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE TERESITA SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES ERNESTO ZEDILLO	-103.889381	18.92794371
COL200401834338	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE VOLCAN DE COLIMA, CALLE AQUILES SERDAN SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES JUAN OSEGUERA VE	-103.865552	18.91240845
COL200401863821	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE EL LLANO SE UBICA EN UN TRAMO DE AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y SIM	-103.889704	18.91639535



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401863837	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID FRACCIONAMIENTO HACIENDA LA LOMA, 28133 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EL LLANO SE UBICA EN EL TRAMO AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLE SIMON BOL	-103.889713	18.91251028
COL200401864019	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VALENZUELA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, BRECHA CONOCIDA SE UBICAN VARIOS TRAMOS EN EL MISMO POLIGONO EL PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE L	-103.891822	18.90354571
COL200401864142	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA SAN MIGUEL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO NARANJO ORIENTE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE HIDALGO SE UBICA EN VARIAS CALLES LA PRINCIPAL SE UBICA EN LA CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES RIO NARA	-103.873931	18.90474756
COL200401865623	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SIETE 352 INTERIOR SN COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE 02 DE ABRIL, CALLE AYUNTAMIENTO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIETE NUMERO 352 COLONIA ESTATUTO JU	-103.856583	18.90827828
COL200401871025	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE ELIAS ZAMORA COLONIA MARÍA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRÍA, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE LEONARDO JARAMILLO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN LA CALLE ELIAS ZAMORA ENTRE LAS CALLES CELAYA Y LE	-103.906406	18.94534831
COL200301724672	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CALLE OCAMPO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL. CENTRO. EN TECOMAN, COLIMA.I	-103.872675	18.91361532
COL200301753680	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE LEAÑO Y CALLE ANTONIO LEAÑO, CALLE MANUEL ALVAREZ ES EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COLONIA HERMANOS LEAÑO EN CALLE VAL	-103.726246	18.75233545
COL200301756006	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MORELOS COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BALBINO DAVALOS LA OBRA ES EN PARQUE MORELOS EN CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGU	-103.873185	18.91743749
COL200301759737	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE EL LLANO SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMIT	-103.889592	18.91780376
COL200301759828	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MORELOS COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE COLIBRI SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ESTE ZAP LAS CUAL	-103.872737	18.92570414



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301759958	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PABLO SILVA GARCÍA, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUATRO, CALLE REVOLUCION LA CANCHA SE ENCUENTRA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES JUAN JOSE SEVILLA Y CALLE CUAT	-103.86086	18.90834472
COL200301760147	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARIBALDI Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AVENIDA INSURGENTES LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GARIBALDI Y GUSTAVO DIAZ	-103.8867	18.927228
COL200301767491	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE 5 DE MAYO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINES SEGUN INEGI BAY	-103.941277	18.93891619
COL200301772494	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALLE DE LOS JASMINES COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VALLE DE LOS CIPRES, CALLEJON VALLE QUERIDO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL VALL	-103.871154	18.92625868
COL200401810927	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL200401822043	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL SANTA ANA COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ROSITA VAZQUEZ LEVY Y CALLE PROL. AV DE LA JUVENTUD, CALLE JUSTO SIERRA SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0766 UNO SE ENCUETRA EN LA CALL	-103.888493	18.92263287
COL200401822066	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ADOLFO LOPEZ M COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV. CARLOS DE LA MADRID Y CALLE AZUCENAS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SERÁN TRES BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0906 UNO SE ENCUENTRA EN LA CAL	-103.889186	18.92661399
COL200401822159	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE DAMIAN CORONA COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DETILERA Y CALLE LIBERACIÓN, CALLE PALMA DE LA INDIA SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLIGONO 0836 EN LA CALLE DAMIAN CORONA ENTRE LA CALLE PALM	-103.892579	18.92499364
COL200401822187	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE MUJICA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE CAMPANARIO, CALLE MIGUEL DE LA MADRID SERÁN CUATRO BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 0925 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MUJICA ENT	-103.883234	18.93193797
COL200401827156	Colima	Tecomán	Tecomán	PRIVADA JOSE MARIA SEVILLA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE RIO FRIO, CALLE PRESA DE LAS PIEDRAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE JOSE MARIA SEVILLA ENTRE LA AV. DE	-103.882324	18.89384728



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401827600	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE PROLONGACION MANUEL ACUÑA Y PROLONGACION IDOLINA MOGUEL, CALLE MANUEL SANTANA ESTE POSTE SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRO PROL. MAN	-103.889409	18.92153749
COL200401827710	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA GRISELDA ÁLVAREZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ERNESTO ZEDILLO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ROSALES EL POSTE SE UBICA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LA AV. ERNESTO	-103.889305	18.92806845
COL200401828194	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA JOSE OCHOA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE CRUZ GONZALEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE JOSE ESPINOZA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AV. JOSE OCHOA ENTRE LAS CALLES JOSE CRUZ Y AN	-103.861939	18.91677127
COL200401828218	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION JAVIER MINA COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES SE UBICA EN LA PROLONGACION JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES ARMERIA Y COQUIMAT	-103.874938	18.92962305
COL200401828571	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANDADOR 5 COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO GRIJALVA Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO USUMACINTA SE UBICA EN LA CALLE ANDADOR 5 ENTRE LAS CALLES RIO GRIJALVA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA IND	-103.888726	18.90479216
COL200401828576	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RUBEN DARIO COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JOSE ESPINOZA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE ODILINA MOGUEL SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RUBEN DARIO ENTRE LA AV. JOSE ESPINOZA	-103.886391	18.92164215
COL200401830283	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	PROLONGACION VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MANUEL ALVAREZ SON TRES BENEFICIOS EL PRIMER PUNTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE	-103.722986	18.7507222
COL200401832118	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE GARIBALDI, CALLE INSURGENTES SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y GARIBALDI EN	-103.886618	18.92714634
COL200401832266	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO BRAVO, CALLE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA CALLE MARGARITAS ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO BRAVO EN LA COLONIA LAS FLORES TECO	-103.892085	18.89811089
COL200401834282	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ESPINOSA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE ANDADOR 12 SE UBICAN DOS OBRAS EN LA MISMA COLONIA EL PRIMER PUNTO SE UBICA EN LA	-103.861204	18.91751368



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401841096	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REY COLIMAN, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN LA CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLE 5 DE MAYO Y REY COLIMAN EN EL	-103.721584	18.74892582
COL200401846311	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE HOMDURAS RANCHERIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y AVENIDA LAS AMERICA, CALLE NICARAGUA SE REHABILITARAN DOS CALLES E PUNTO PRINCUPALE SE UBICA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE LA CALLE RE	-103.873199	19.08399812
COL200401863670	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE EL LLANO SE UBICAN EN UN TRAMO DE LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES BELISARI	-103.889533	18.91987397
COL200401864427	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REPUBLICA DOMINICANA Y CALLE COLOMBIA, CALLE EL SALVADOR SE UBICA EN VARIOS TRAMOS DEL PUEBLO DE MADRID EL PRINCIPAL ESTA EN LA CALLE GENERAL M	-103.869358	19.08696319
COL200401864487	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA COLIMA-ARMERIA, CALLE LOPEZ MATEO SE UBICA EN EL TRAMO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE E	-103.932519	18.94246923
COL200401864651	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALDAMA CONDOMINIO BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 50 LEGISLATURA SE UBICA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE FCO I MADERO Y MATAMOROS EN LA COLONIA BENITO JUARE	-103.878297	18.90999493
COL200401865385	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE APOLONIO CONTRERAS INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS ASSAM Y CALLE JOSE PINEDA, CALLE TUXPAN SE UBICA EN LA CALLE APOLONIO CONTRERAS ENTRE LAS CALLES JESUS ASSAM Y JOSE PI	-103.873506	18.8933204
COL200401870489	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE OBREROS, CALLE EL LLANO SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL UNO DE LOS PUNTOS ESTA EN LA VA.	-103.889571	18.91880546
COL200301756051	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE JULIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO NARANJO LA OBRA ES EN EL PARQUE UBICADO EN LA CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES 18 DE JULIO Y ZARAGOZA EN	-103.872979	18.9049075
COL200301759786	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE 16 DE SEPTIMEBRE SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR ES	-103.867185	18.91325278



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301759836	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, CALLE MARTE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTE	-103.881301	18.92536425
COL200301760134	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA RIO FRIO COLONIA SAN CARLOS, 28184 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARROYO MANRIQUE Y CALLE ARROYO SECO, CALLE RIO COAHUYANA LA CANCHA SE UBICA EN AV. RIO FRIO ENTRE LAS CALLES ARROYO SECO Y ARROYO MANRIQUE EN COLONIA	-103.882009	18.89436884
COL200301760143	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO USUMACINTA COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, ANDADOR 5 CINCO LA CANCHA ES EN CALLE RIO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y RIO PAPALOAPAN EN COLONIA INDEC	-103.889823	18.90488144
COL200301767072	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE GENERAL MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE REPUBLICA DOMINICANA, CALLE HONDURAS LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID CORRESPONDIENTE AL	-103.872848	19.08488339
COL200301767092	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE TECOMAN, CALLE ECUADOR LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE TE	-103.869915	19.08286153
COL200301767463	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE MEXICO COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE VENEZUELA, CALLE BELICE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIAS CALLES DE LAS COLONIAS BAYARDO LEONARDO JARAMILLO Y SAN MARTIN EN LA	-103.914763	18.94619065
COL200301771397	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA EL LIMONERO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARGARITAS NORTE Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LIMONERO DE LA CIU	-103.892623	18.91676878
COL200301771422	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COCOTEROS Y CALLE MARGARITAS, CALLE DEL CASCO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA DE LA CIUDAD DE TECO	-103.891041	18.91653033
COL200301772175	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ NORTE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNION EN LA CIUDAD DE TECOMAN C	-103.880392	18.91372911
COL200301772187	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA UNION EN LA CIUDAD DE TECOMAN COLI	-103.876058	18.91428205



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301772466	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ING. ANTONIO VAZQUEZ JASO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE MARIA ISABEL VERDUGO LA OBRA SE LLEVA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL	-103.863557	18.92470914
COL200401822323	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MARGARITAS COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROL. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE LAS ROSAS SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLÍGONO 079A EN LA CALLEMARGARITAS ENTRE LAS CALLES P	-103.891483	18.91971554
COL200401822343	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE MARTI COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PEDRO GUTIERREZ Y CALLE AV. JOSE ESPINOZA RIVERA, CALLE ANDADOR 3 SERÁN DOS BENEFICIADOS EN EL POLÍGONO 0569 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARTI E	-103.885508	18.91127293
COL200401827265	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MINEROS Y CALLE ALFONSO HERRERA, CALLE MANUEL SANTANA LA UBICACION SERA EN LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE CALLES MINEROS Y ALFONSO HE	-103.889622	18.91481415
COL200401827571	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MANUEL SANTANA SE UBICA UN POSTE EN LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES BE	-103.889477	18.91917579
COL200401828149	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JESUS ASSAM COLONIA VILLAS DEL SOL, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE A. CONTRERAS Y CALLE TUXPAN, CALLE ANTONIO VAZQUEZ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE JESUS ASSAM ENTRE LAS CALLES A. CONTRERAS Y TUXPAN EN LA CO	-103.874051	18.89313057
COL200401828526	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SANTA ELENA COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SIMOR BOLIVAR Y PROLONGACION LIBERTAD, CALLE MANUEL SANTANA SON DOS BENEFICIARIOS EL PRIMER PUNTO SE UBICA EN LA CALLE SANTA ELENA ENTRE LAS CALLE	-103.8886	18.91300609
COL200401829192	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SIETE COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE BARBOSA HELT, CALLE ARTICULO 123 SE UBICAN EN LA CALLE SIETE ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y BARBOSA HELT EN LA COLONIA ESTATUTO	-103.856725	18.90821479
COL200401832037	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CANADA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMA SE UBICA EN LA CALLE CANADA ENTRE CALLES HONDURAS Y GUATEMALA EN LA COLONIA BAYARDO EN TECOMAN.	-103.914307	18.94626168
COL200401832295	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RUBEN TEYES COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JESUS REYES HEROLES Y CALLE MANUEL BUENDIA, CALLE HIGUERAS SON DOS BENEFICIOS UNO SE UBICA EN LA CALLE RUBEN TEYES ENTRE LAS CALLES J	-103.887	18.9354748



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401832336	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LAS FLORES, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS GARDENIAS, CALLE IDOLINA MOGUEL SE UBICA EN LA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE LAS CALLES LAS ROSAS Y KAS GARDENIAS EN LA COLONIA LA	-103.890726	18.92139096
COL200401832367	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEDELLIN Y CALLE HIDALGO, CALLE BOCA DE APIZA SE UBICA EN LA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES MEDELLIN E HIDALGO EN LA COLONIA LAS PAL	-103.874549	18.90150136
COL200401832390	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE UBICA EN LA CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO ENTRE LAS CALLES AQUILES SERDAN Y 16 DE SEPTI	-103.861122	18.91174092
COL200401847353	Colima	Tecomán	Cerro De Ortega	CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL BORDO, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PINO SUAREZ SE UBICA EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y 5 DE MAYO E	-103.723514	18.75143865
COL200401863970	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE BRECHA RIO YAQUI Y CALLE VALENZUELA, BRECHA CONOCIDA SE UBICA EN VARIAS CALLES DEL POLIGONO 0573 INICIA EN UN TRAMO DE RIOA BRAVO ENTRE LAS CALLES RIO YAQUI VAL	-103.891437	18.90618188
COL200401864107	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MEDELLIN COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA DE SANTIAGO ORIENTE Y CALLE DE LOS MAESTROS, CALLE HIDALGO SE UBICA EN VARIOS TRAMOS EL PRINCIPAL ES EN LA CALLE MEDELLIN ENTRE LAS CALLES PALMA	-103.874093	18.90396448
COL200301753065	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE HEROES DE NACAZARI, CALLE MIGUEL HIDALGO 2 JARDINES EN LA COLONIA LA ESTACION EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE L	-103.898969	18.94793079
COL200301753384	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LA OBRA EN EL PARQUE EN DONDE ESTA LA PLANTA POTABILIZADORA EN CA	-103.931269	18.9435004
COL200301753416	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE HONDURAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE MEXICO LA OBRA ES EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN CALLE HONDURAS ENTRE LAS CALLES ARGENTINA Y BRASIL EN MADRID EN	-103.873502	19.08436629
COL200301753716	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y AVENIDA REFORMA, CALLE ALFREDO B. BONFIL ES EL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN AV. ECHEVERRIA ENTRE LA CALLE DE	-103.940069	18.94003253



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200301755996	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE OLIMPIA, CALLE MARTE LA OBRA ES EN EL PARQUE INSURGENTES UBICADO EN AV. INSURGENTES ENTRE LA AV. MARCIANO CABRERA Y CALLE	-103.882739	18.924938
COL200301756017	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA ES EN EL PARQUE GONZALEZ LUGO UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CAL	-103.877783	18.91046397
COL200301756080	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO CUPATITZIO Y CALLE MELAQUE, CALLE LAGUNA DE ZAPOTLAN LAS OBRA ES EN 2 PARQUES EL PRIMERO UBICADO EN AV. PLAYA DE ORO ENTRE LAS CALL	-103.882015	18.8994992
COL200301759757	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GRISELDA ALVAREZ Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE EL LLANO LA AVENIDA CARLOS DE LA MADRID VIRGEN ENTRE LAS CALLES GRISELDA ALVAREZ Y	-103.889702	18.9154576
COL200301759765	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE GREGORIO ZUÑIGA SON VIALIDADES PRINCIPALES QUE SE REHABILITARAN AL INTERIOR Y DELIMITADAS POR EST	-103.882485	18.9160944
COL200301760169	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE NIÑO ARTILLERO LA CANCHA SE UBICA EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLES GARDENIAS Y ORQUIDEAS EN CO	-103.890296	18.92114635
COL200301767368	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 00000 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES Y CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES, CALLE CARRETERA PLAYA PASCUALES LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN VARIA	-103.961283	18.85636727
COL200301770032	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE PALMA DE CASTILLA, CALLE LIRIO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	-103.89332	18.9231417
COL200301771828	Colima	Tecomán	Tecomán	PROLONGACION GRISELDA ALVAREZ COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SANTA ELENA SUR Y CALLE LIMONEROS, CALLE SIMON BOLIVAR LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ELENA SUR DE LA C	-103.889017	18.91544976
COL200301772256	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LA PAZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE TORRES QUINTERO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA FLORESTA I	-103.862848	18.91106782



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL200401805794	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL200401822026	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VOLCAN DE COLIMA COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LERDO DE TEJADA SERÁN DOS BENEFICIARIOS EN EL POLÍGONO 1016 UNO SE ENCUENTRA EN LA CALLE VOLCAN	-103.864841	18.91272545
COL200401822206	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LIBERTAD COLONIA SAN IGNACIO, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR SUR Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE SIMON BOLIVAR SERA UN BENEFICIARIO EN EL POLÍGONO 104A EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES AGUST	-103.893061	18.91348745
COL200401822351	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FERNANDO MONTES COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE AV. PEDRO TORRES O. SERÁN TRES BENEFICIADOS EN EL POLÍGONO 0501 UNO SE ENCUENTRA DE LA CALLE FERNANDO MON	-103.881528	18.9114853
COL200401827798	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE HONDURAS COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA PANAMA, CALLE GUATEMALA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HONDURAS ENTRE LA AV. MEXICO Y PANAMA EN LA COL. BAYARDO DE TECOMAN C	-103.914276	18.94648871
COL200401828205	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES RICARDO SE	-103.861392	18.91258611
COL200401830365	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CANADA COLONIA NVO. CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE GUATEMALA, CALLE PANAMA SE UBICA EN LA CALLE CANADA ENTRE LAS CALLES HONDURAS Y GUATEMALA EN LA LOCALIDAD NVO. MEXICO.	-103.914414	18.94648793
COL200401830380	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE REFORMA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS SON DOS BENEFICIOS EL PRIMER PUNTO SE UBICA EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES 15 DE	-103.93844	18.93931706
COL200401832316	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN RULFO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ABEL LOPEZ LLERENAS Y CALLE ALHONDIGA DE GRANADITA, CALLE CAMPANARIO SE UBICA EN LA CALLE JUAN RULFO ENTRE LAS CALLES ABEL LOPEZ LLENAS Y ALHONDI	-103.884332	18.93212779
COL200401863776	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA CARLOS DE LA MADRID COLONIA SANTA ELENA, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE GRISELDA ALVAREZ, CALLE EL LLANO SE UBICA EN UN TRAMO DE LA AV. CARLOS DE LA MADRID ENTRE LAS CALLES BELISARI	-103.889561	18.91888158



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Georeferencias


FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD .	LATITUD
COL200401864566	Colima	Tecomán	El Real	AVENIDA CALIMA-TECOMAN EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COLIMA-TECOMAN Y CARRETERA COLIMA TECOMAN., SE UBICA EN LA CARRETERA COLIMATECOMAN EN LA PLAYA EL REAL EN EL ENTRONQUE Y DESVIACION HACIA LA PLAYA	-103.947575	18.84330345
COL200401865727	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PALMA ARECA 255 INTERIOR SN COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PALMA COLORADA Y CALLE PALMA KERPIS, CALLE DAMIÁN CARMONA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PALMA ARECA 255, COLONIA PALMA R	-103.898727	18.9248589
COL200401865750	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 187 INTERIOR SN COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ABASOLO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 187, COLON	-103.881518	18.91237921



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200401822179	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura-S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401834316	Obra	OPTEC-FAIS-074-2020	ANA ROSA RODRIGUEZ MENDOZA	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	535527.54	535527.54
COL200301752293	Obra	OPTEC-FAIS-050-2020	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2838111.36	2515524.9
COL200301752278	Obra	OPTEC-FAIS-050-2020	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2838111.36	2515524.9
COL200301758269	Servicios	OPTEC-FAIS-028-2020	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	992399.28	992399.28
COL200301752914	Servicios	OPTEC-FAIS-024-2020	CYRSA Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1795257.16	1795257.16
COL200301760217	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301756099	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759862	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301752227	Servicios	OPTEC-FAIS-017-2020	3R Edificaciones y Proyectos, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	777988.8	777988.8
COL200301752195	Obra	OPTEC-FAIS-049-2020	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1798494.09	2403032.42
COL200301752172	Obra	OPTEC-FAIS-049-2020	Construcciones y Servicios Alianza S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1798494.09	2403032.42
COL200301758240	Servicios	OPTEC-FAIS-027-2020	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	298682.65	298682.65
COL200301751516	Obra	OPTEC-FAIS-014-2020	Rafael Rodriguez Jimenez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	479968.15	393198.76
COL200301758185	Obra	OPTEC-FAIS-061-2020	LUIS HUMBERTO CALDERON TORRES	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1048272.93	1048272.93
COL200301758134	Servicios	OPTEC-FAIS-031-2020	Ankeer Arquitectos S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	926984.64	926984.64
COL200301765826	Servicios	OPTEC-FAIS-030-2020	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	260568.57	260568.56



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301773853	Servicios	TECHOFIRME-OM-RM-008/2020	MIGUEL ANGEL VERDUZCO VELASCO	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	410000	410000.0
COL200301765205	Servicios	OPTEC-FAIS-029 A-2020	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	258713.15	258713.15
COL200301765281	Servicios	OPTEC-FAIS-033-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	359105.47	359105.48
COL200301772685	Adquisicione s	ASPERSORAS-OM-RM-007/2020	INGRID CARRILLO RODRIGUEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	89999.52	89999.52
COL200301767586	Servicios	OPTEC-FAIS-037-2020	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	549972.98	549972.98
COL200301767562	Servicios	OPTEC-FAIS-036-2020	Costru Maq de Occidente S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	499774.18	499774.18
COL200301765235	Servicios	OPTEC-FAIS-029 B-2020	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	430029.67	430029.67
COL200301737658	Obra	OPTEC-FAIS-051-2020	DBC Constructora S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1661434.62	1661434.62
COL200301725949	Obra	OPTEC-FAIS-013-2020	Construcasda S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	523252.67	411491.09
COL200301725927	Obra	OPTEC-FAIS-008-2020	Guillermo Rene Diaz Baltazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	862933.72	862933.72
COL200301724647	Obra	OPTEC-FAIS-011-2020	ERINCO Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	557378.24	516042.83
COL200301723405	Servicios	OPTEC-FAIS-038-2020	Wyvern Ingenieria y Construccion S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	542178.86	542178.86
COL200301724572	Obra	OPTEC-FAIS-006-2020	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	889580.01	889580.0
COL200301726031	Obra	OPTEC-FAIS-004-2020	CONSTRUCCIONES ALANAR S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	893408.43	645535.3
COL200301726027	Servicios	OPTEC-FAIS-040-B-2020	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	249088.57	249088.57
COL200301726023	Servicios	OPTEC-FAIS-040-A-2020	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	414127.47	414127.47
COL200301726006	Obra	OPTEC-FAIS-053-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1333188.95	1333188.95



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301725988	Obra	OPTEC-FAIS-015-2020	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	660247.81	513540.72
COL200301725978	Obra	OPTEC-FAIS-052-2020	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1344099.92	1379500.43
COL200301725970	Obra	OPTEC-FAIS-010-2020	EG Ingenieria Civil S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	712000.83	712000.83
COL200301753375	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301753669	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301753690	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301755737	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301755988	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301756042	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301756070	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759815	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759880	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759935	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760139	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301767062	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301771308	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301772141	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772211	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772448	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200401811023	Servicios	ESTUDIOS-CONSUL-OM-RM-009/2020	OCCIDENTE FUNCIONA GRUPO CONSULTOR SAS DE CV	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	190000	190000.0
COL200401822169	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401822211	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401822333	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401827327	Obra	OPTEC-FAIS-057-A-2020	Cuber Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	239516.54	239516.54
COL200401827689	Obra	OPTEC-FAIS-057-A-2020	Cuber Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	239516.54	239516.54
COL200401828599	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401832009	Obra	OPTEC-FAIS-070-2020	RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999608.77	1999608.77
COL200401832345	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401832404	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401832445	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401847320	Obra	OPTEC-FAIS-070-2020	RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999608.77	1999608.77



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200401850405	Obra	OPTEC-FAIS-090-2020	HUGO SANDOVAL HERNANDEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	359880.85	359880.85
COL200401864073	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401864362	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401865654	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401866249	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200301753393	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301756064	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759781	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759888	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759911	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759941	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759964	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301767005	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301771339	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301771445	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200401821321	Obra	OPTEC-FAIS-054-A-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	149957.7	149957.7



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200401822201	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401822360	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401822371	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401827660	Obra	OPTEC-FAIS-057-A-2020	Cuber Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	239516.54	239516.54
COL200401832275	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401833971	Obra	OPTEC-FAIS-075-B-2020	INTEGRA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	34496.47	34496.47
COL200401833997	Obra	OPTEC-FAIS-067-A-2020	RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	34918.12	34918.12
COL200401839286	Obra	OPTEC-FAIS-082-2020	JORGE VILLA SANCHEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	2040156.38	2040156.38
COL200401865678	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401868084	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200301759768	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759896	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759924	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760161	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760164	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301767436	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301769938	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301770015	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301771468	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772270	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772430	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772508	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200401822134	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401828608	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401830243	Obra	OPTEC-FAIS-069-2020	JEMEHO S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1197907.43	1197907.43
COL200401863877	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401865541	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200301755598	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759572	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759806	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301760207	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301767401	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301769979	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772237	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200401817378	Obra	OPTEC-FAIS-035-2020	Hugo Sandoval Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	499408.44	499408.44
COL200401818629	Servicios	OPTEC-FAIS-044-B-2020	HAB Ingenieria y Servicios S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199410.24	199410.24



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200401822096	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401827210	Obra	OPTEC-FAIS-057-B-2020	Cuber Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	118164.62	118164.62
COL200401828186	Obra	OPTEC-FAIS-062-2020	CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	799238.74	799238.74
COL200401828211	Obra	OPTEC-FAIS-062-2020	CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	799238.74	799238.74
COL200401828595	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401828625	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401829197	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401830317	Obra	OPTEC-FAIS-069-2020	JEMEHO S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1197907.43	1197907.43
COL200401830372	Obra	OPTEC-FAIS-069-2020	JEMEHO S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1197907.43	1197907.43
COL200401832051	Obra	OPTEC-FAIS-070-2020	RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999608.77	1999608.77
COL200401832379	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401832427	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401834025	Obra	OPTEC-FAIS-067-C-2020	RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	79379.75	79379.75
COL200401842012	Obra	OPTEC-FAIS-076-2020	TANIA GUADALUPE OSORIO ALVAREZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449833.59	449833.59
COL200401846285	Obra	OPTEC-FAIS-081-2020	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	349796.84	349796.84
COL200401865652	Obra	CONVENIO-AYUNTAMIENTO-COMAPAT-01/2020	COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	500000	500000.0
COL200401876445	Servicios	MUNICIPAL-OM-RM-011/2020	NIDIA ESTHER DIAZ SOTO	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	94540	94540.0
COL200401877442	Adquisiciones	SOFTWARE-HARDWARE-OM-RM-012-2020	CECILIA CASTREJON CURZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	399999.99	399999.99



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301724694	Servicios	OPTEC-FAIS-021-2020	Roch Construcciones Colima, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	319998.27	319998.27
COL200301755622	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301755744	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759728	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759802	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759854	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759868	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759952	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301759967	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760154	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760179	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301769899	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301771363	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200401805792	Administración directa	95770		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	200000	199992.67
COL200401821292	Obra	OPTEC-FAIS-054-B-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	149993.31	149993.31
COL200401821328	Obra	OPTEC-FAIS-056-2020	ANCEA CONSTRUNS E INGENIERIA S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	658454.77	658454.77
COL200401822113	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401828169	Obra	OPTEC-FAIS-062-2020	CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	799238.74	799238.74



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200401828224	Obra	OPTEC-FAIS-064-B-2020	BI Construcción, Mantenimiento Civil y Portuario S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	245577.68	245577.68
COL200401830357	Obra	OPTEC-FAIS-069-2020	JEMEHO S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1197907.43	1197907.43
COL200401831997	Obra	OPTEC-FAIS-070-2020	RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999608.77	1999608.77
COL200401832354	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401834074	Obra	OPTEC-FAIS-067-B-2020	RAFAEL RODRIGUEZ JIMENEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	99898.94	99898.94
COL200401834338	Obra	OPTEC-FAIS-068-2020	Roch Construcciones Colima, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	749925.42	749925.42
COL200401863821	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401863837	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401864019	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401864142	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401865623	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401871025	Obra	OPTEC-FAIS-092-2020	CORPORATIVO CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	630000	630000.0
COL200301724672	Obra	OPTEC-FAIS-007-2020	Corporativo Constructor de la Costa S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929548.58	929548.58
COL200301753680	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301756006	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759737	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759828	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759958	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301760147	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301767491	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301772494	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	7177311.5	7177311.5
COL200401810927	Servicios	ESTUDIOS-GEO-2020	LUIS RICARDO GARCIA RAMOS	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	65714	65714.0
COL200401822043	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	449961.68	449961.68
COL200401822066	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	449961.68	449961.68
COL200401822159	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	449961.68	449961.68
COL200401822187	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	449961.68	449961.68
COL200401827156	Obra	OPTEC-FAIS-058-2020	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1472150.78	1538030.0
COL200401827600	Obra	OPTEC-FAIS-057-A-2020	Cuber Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	239516.54	239516.54
COL200401827710	Obra	OPTEC-FAIS-057-A-2020	Cuber Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	239516.54	239516.54
COL200401828194	Obra	OPTEC-FAIS-062-2020	CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799238.74	799238.74
COL200401828218	Obra	OPTEC-FAIS-062-2020	CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799238.74	799238.74
COL200401828571	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1797046.86	1797046.86
COL200401828576	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1797046.86	1797046.86
COL200401830283	Obra	OPTEC-FAIS-069-2020	JEMEHO S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1197907.43	1197907.43
COL200401832118	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1999861.11	1999861.11
COL200401832266	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1999861.11	1999861.11



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200401834282	Obra	OPTEC-FAIS-073-2020	Roberto Cesar Flores Galvan,	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	399951.79	399951.79
COL200401841096	Obra	OPTEC-FAIS-077-2020	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	541224.34	541224.34
COL200401846311	Obra	OPTEC-FAIS-081-2020	ROBERTO CESAR FLORES GALVAN	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	349796.84	349796.84
COL200401863670	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401864427	Obra	OPTEC-FAIS-087-2020	BL CONTRUCCION, MANTENIMIENTO CIVIL Y	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	499306.84	499306.84
COL200401864487	Obra	OPTEC-FAIS-089-2020	Ancea Construns e Ingenieria S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	356041.94	356041.94
COL200401864651	Obra	OPTEC-FAIS-91-2020	JUAN CARLOS LOZANO SALAZAR	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	623998.62	623998.62
COL200401865385	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401870489	Obra	OPTEC-FAIS-093-2020	OBRAS PRACTICAS RB S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	594812.17	594812.17
COL200301756051	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759786	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759836	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301760134	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301760143	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301767072	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301767092	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301767463	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301771397	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos


FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200301771422	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772175	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772187	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772466	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200401822323	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401822343	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401827265	Obra	OPTEC-FAIS-057-A-2020	Cuber Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	239516.54	239516.54
COL200401827571	Obra	OPTEC-FAIS-057-A-2020	Cuber Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	239516.54	239516.54
COL200401828149	Obra	OPTEC-FAIS-062-2020	CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	799238.74	799238.74
COL200401828526	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401829192	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401832037	Obra	OPTEC-FAIS-070-2020	RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999608.77	1999608.77
COL200401832295	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401832336	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401832367	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401832390	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401847353	Obra	OPTEC-FAIS-070-2020	RAMON ARTURO PEÑA GONZALEZ	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999608.77	1999608.77
COL200401863970	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200401864107	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200301753065	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301753384	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301753416	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301753716	Servicios	OPTEC-FAIS-016-2020	Construcciones Electricas de Tecoman S.A.de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998232.36	998232.36
COL200301755996	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301756017	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301756080	Servicios	OPTEC-FAIS-018-2020	Rafael Alcala Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	996920.26	996920.26
COL200301759757	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301759765	Obra	OPTEC-FAIS-084-2020	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1499394.51	1499394.51
COL200301760169	Servicios	OPTEC-FAIS-020-2020	J. Jesus Navarro Angel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1195915.27	1195915.27
COL200301767368	Servicios	OPTEC-FAIS-025-2020	Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1599965.86	1599965.86
COL200301770032	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301771828	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200301772256	Obra	OPTEC-FAIS-047-2020	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	7177311.5	7177311.5
COL200401805794	Servicios	OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2020	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1199961.2	1199961.2
COL200401822026	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401822206	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL200401822351	Obra	OPTEC-FAIS-055-2020	Alk Arquitectura S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449961.68	449961.68
COL200401827798	Obra	OPTEC-FAIS-059-2020	CUMBRE CONSTRUCCIONES DE COLIMA S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	449952.91	449952.91
COL200401828205	Obra	OPTEC-FAIS-062-2020	CONARTE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	799238.74	799238.74
COL200401830365	Obra	OPTEC-FAIS-069-2020	JEMEHO S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1197907.43	1197907.43
COL200401830380	Obra	OPTEC-FAIS-069-2020	JEMEHO S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1197907.43	1197907.43
COL200401832316	Obra	OPTEC-FAIS-071-2020	Karla Alejandra Espiritu Vazquez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1999861.11	1999861.11
COL200401863776	Obra	OPTEC-FAIS-083-2020	Tania Guadalupe Osorio Alvarez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1698736.86	1698736.86
COL200401864566	Obra	OPTEC-FAIS-085-2020	JAIME ALEJANDRO PIZANO SILVA	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	119988.45	119988.45
COL200401865727	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86
COL200401865750	Obra	OPTEC-FAIS-072-2020	ERICO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL	1797046.86	1797046.86



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200401822179	2020		4 Metros Cuadrados	111	111	111	100
COL200401834316	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301752293	2020		4 Metros Cuadrados	4193	4193	4193	100
COL200301752278	2020		4 Metros Cuadrados	3982	3982	3982	100
COL200301758269	2020		4 Metros lineales	242	242	242	100
COL200301752914	2020		4 Metros Cuadrados	433	433	433	100
COL200301760217	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301756099	2020		4 Otros	17	17	17	100
COL200301759862	2020		4 Metros Cuadrados	406.08	406.08	406.08	100
COL200301752227	2020		4 Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
COL200301752195	2020		4 Metros Cuadrados	4300	4300	4300	100
COL200301752172	2020		4 Metros Cuadrados	1822	1822	1822	100
COL200301758240	2020		4 Metros Cuadrados	1850	1850	1850	100
COL200301751516	2020		4 Metros Cuadrados	813	813	813	100
COL200301758185	2020		4 Metros Cuadrados	2018	2018	2018	100
COL200301758134	2020		4 Metros Cuadrados	2138.6	2138.6	2138.6	100
COL200301765826	2020		4 Metros lineales	11	11	11	100
COL200301773853	2020		4 Otros	1000	1000	1000	100
COL200301765205	2020		4 Metros lineales	400	400	400	100
COL200301765281	2020		4 Otros	449	449	449	100
COL200301772685	2020		4 Otros	200	200	200	100
COL200301767586	2020		4 Metros Cuadrados	853	853	853	100
COL200301767562	2020		4 Metros lineales	127	127	127	100
COL200301765235	2020		4 Metros lineales	213	213	213	100
COL200301737658	2020		4 Metros lineales	612	612	612	100
COL200301725949	2020		4 Metros lineales	135	135	135	100
COL200301725927	2020		4 Metros lineales	181	181	181	100
COL200301724647	2020		4 Metros lineales	148	148	148	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200301723405	2020		4 Metros lineales	114	114	114	100
COL200301724572	2020		4 Metros lineales	232	232	232	100
COL200301726031	2020		4 Otros	88	88	88	100
COL200301726027	2020		4 Metros lineales	30	30	30	100
COL200301726023	2020		4 Metros lineales	108	108	108	100
COL200301726006	2020		4 Metros lineales	302	302	302	100
COL200301725988	2020		4 Metros lineales	265	265	265	100
COL200301725978	2020		4 Metros lineales	374	374	374	100
COL200301725970	2020		4 Metros lineales	166	166	166	100
COL200301753375	2020		4 Otros	4	4	4	100
COL200301753669	2020		4 Otros	5	5	5	100
COL200301753690	2020		4 Otros	22	22	22	100
COL200301755737	2020		4 Otros	12	12	12	100
COL200301755988	2020		4 Otros	7	7	7	100
COL200301756042	2020		4 Otros	9	9	9	100
COL200301756070	2020		4 Otros	15	15	15	100
COL200301759815	2020		4 Metros Cuadrados	463.86	463.86	463.86	100
COL200301759880	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301759935	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301760139	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301767062	2020		4 Otros	35	35	35	100
COL200301771308	2020		4 Otros	50	50	50	100
COL200301772141	2020		4 Otros	31	31	31	100
COL200301772211	2020		4 Otros	80	80	80	100
COL200301772448	2020		4 Otros	113	113	113	100
COL200401811023	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401822169	2020		4 Metros Cuadrados	74	74	74	100
COL200401822211	2020		4 Metros Cuadrados	74	74	74	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200401822333	2020		4 Metros Cuadrados	74	74	74	100
COL200401827327	2020		4 Otros	2	2	2	100
COL200401827689	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828599	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401832009	2020		4 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL200401832345	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL200401832404	2020		4 Metros Cuadrados	38.5	38.5	38.5	100
COL200401832445	2020		4 Otros	6	6	6	100
COL200401847320	2020		4 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL200401850405	2020		4 Metros lineales	181	181	181	100
COL200401864073	2020		4 Metros Cuadrados	463.95	463.95	463.95	100
COL200401864362	2020		4 Metros Cuadrados	765.77	765.77	765.77	100
COL200401865654	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401866249	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200301753393	2020		4 Otros	6	6	6	100
COL200301756064	2020		4 Otros	14	14	14	100
COL200301759781	2020		4 Metros Cuadrados	683.1	683.1	683.1	100
COL200301759888	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301759911	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301759941	2020		4 Otros	2	2	2	100
COL200301759964	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301767005	2020		4 Otros	30	30	30	100
COL200301771339	2020		4 Otros	80	80	80	100
COL200301771445	2020		4 Otros	45	45	45	100
COL200401821321	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401822201	2020		4 Metros Cuadrados	37	37	37	100
COL200401822360	2020		4 Metros Cuadrados	74	74	74	100
COL200401822371	2020		4 Metros Cuadrados	111	111	111	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200401827660	2020		4 Otros	2	2	2	100
COL200401832275	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401833971	2020		4 Metros Cuadrados	185	185	185	100
COL200401833997	2020		4 Metros Cuadrados	74.86	74.86	74.86	100
COL200401839286	2020		4 Metros Cuadrados	4300	4300	4300	100
COL200401865678	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401868084	2020		4 Metros Cuadrados	312	312	312	100
COL200301759768	2020		4 Metros Cuadrados	255.96	255.96	255.96	100
COL200301759896	2020		4 Otros	2	2	2	100
COL200301759924	2020		4 Otros	2	2	2	100
COL200301760161	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301760164	2020		4 Otros	4	4	4	100
COL200301767436	2020		4 Otros	20	20	20	100
COL200301769938	2020		4 Otros	45	45	45	100
COL200301770015	2020		4 Otros	30	30	30	100
COL200301771468	2020		4 Otros	70	70	70	100
COL200301772270	2020		4 Otros	200	200	200	100
COL200301772430	2020		4 Otros	70	70	70	100
COL200301772508	2020		4 Otros	60	60	60	100
COL200401822134	2020		4 Metros Cuadrados	37	37	37	100
COL200401828608	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401830243	2020		4 Otros	16	16	16	100
COL200401863877	2020		4 Metros Cuadrados	867.12	867.12	867.12	100
COL200401865541	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200301755598	2020		4 Otros	13	13	13	100
COL200301759572	2020		4 Metros Cuadrados	227	227	227	100
COL200301759806	2020		4 Metros Cuadrados	339.66	339.66	339.66	100
COL200301760207	2020		4 Otros	1	1	1	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200301767401	2020		4 Otros	6	6	6	100
COL200301769979	2020		4 Otros	55	55	55	100
COL200301772237	2020		4 Otros	85	85	85	100
COL200401817378	2020		4 Metros lineales	365	365	365	100
COL200401818629	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401822096	2020		4 Metros Cuadrados	74	74	74	100
COL200401827210	2020		4 Otros	4	4	4	100
COL200401828186	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828211	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828595	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401828625	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401829197	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401830317	2020		4 Otros	10	10	10	100
COL200401830372	2020		4 Otros	4	4	4	100
COL200401832051	2020		4 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL200401832379	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL200401832427	2020		4 Metros Cuadrados	350	350	350	100
COL200401834025	2020		4 Metros Cuadrados	191	191	191	100
COL200401842012	2020		4 Metros lineales	160.53	160.53	160.53	100
COL200401846285	2020		4 Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL200401865652	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401876445	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401877442	2020		4 Equipamiento	13	13	13	100
COL200301724694	2020		4 Metros lineales	79	79	79	100
COL200301755622	2020		4 Otros	12	12	12	100
COL200301755744	2020		4 Otros	18	18	18	100
COL200301759728	2020		4 Metros Cuadrados	82.08	82.08	82.08	100
COL200301759802	2020		4 Metros Cuadrados	123.66	123.66	123.66	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200301759854	2020		4 Metros Cuadrados	293.76	293.76	293.76	100
COL200301759868	2020		4 Otros	2	2	2	100
COL200301759952	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301759967	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301760154	2020		4 Otros	2	2	2	100
COL200301760179	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301769899	2020		4 Otros	62	62	62	100
COL200301771363	2020		4 Otros	90	90	90	100
COL200401805792	2020		4 Vehículos	1	1	1	100
COL200401821292	2020		4 Metros Cuadrados	284	284	284	100
COL200401821328	2020		4 Metros Cuadrados	1523	1523	1523	100
COL200401822113	2020		4 Metros Cuadrados	37	37	37	100
COL200401828169	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828224	2020		4 Metros Cuadrados	630	630	630	100
COL200401830357	2020		4 Otros	4	4	4	100
COL200401831997	2020		4 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL200401832354	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL200401834074	2020		4 Metros Cuadrados	87.9	87.9	87.9	100
COL200401834338	2020		4 Metros Cuadrados	219.75	219.75	219.75	100
COL200401863821	2020		4 Metros Cuadrados	180.88	180.88	180.88	100
COL200401863837	2020		4 Metros Cuadrados	119.83	119.83	119.83	100
COL200401864019	2020		4 Metros Cuadrados	322.31	322.31	322.31	100
COL200401864142	2020		4 Metros Cuadrados	1028	1028	1028	100
COL200401865623	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401871025	2020		4 Metros lineales	203	203	203	100
COL200301724672	2020		4 Metros lineales	195	195	195	100
COL200301753680	2020		4 Otros	7	7	7	100
COL200301756006	2020		4 Otros	16	16	16	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200301759737	2020		4 Metros Cuadrados	79.92	79.92	79.92	100
COL200301759828	2020		4 Metros Cuadrados	534.06	534.06	534.06	100
COL200301759958	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301760147	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301767491	2020		4 Otros	20	20	20	100
COL200301772494	2020		4 Otros	149	149	149	100
COL200401810927	2020		4 Estudio de preinversic	1	1	1	100
COL200401822043	2020		4 Metros Cuadrados	74	74	74	100
COL200401822066	2020		4 Metros Cuadrados	111	111	111	100
COL200401822159	2020		4 Metros Cuadrados	37	37	37	100
COL200401822187	2020		4 Metros Cuadrados	147	147	147	100
COL200401827156	2020		4 Metros Cuadrados	3691	3691	3691	100
COL200401827600	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401827710	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828194	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828218	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828571	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401828576	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401830283	2020		4 Otros	8	8	8	100
COL200401832118	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL200401832266	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL200401834282	2020		4 Metros lineales	160	160	160	100
COL200401841096	2020		4 Metros lineales	288.73	288.73	288.73	100
COL200401846311	2020		4 Metros Cuadrados	300	300	300	100
COL200401863670	2020		4 Metros Cuadrados	53.9	53.9	53.9	100
COL200401864427	2020		4 Metros lineales	230	230	230	100
COL200401864487	2020		4 Metros lineales	80	80	80	100
COL200401864651	2020		4 Metros Cuadrados	1150	1150	1150	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200401865385	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401870489	2020		4 Metros lineales	360	360	360	100
COL200301756051	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301759786	2020		4 Metros Cuadrados	955.8	955.8	955.8	100
COL200301759836	2020		4 Metros Cuadrados	341.28	341.28	341.28	100
COL200301760134	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301760143	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301767072	2020		4 Otros	30	30	30	100
COL200301767092	2020		4 Otros	25	25	25	100
COL200301767463	2020		4 Otros	30	30	30	100
COL200301771397	2020		4 Otros	45	45	45	100
COL200301771422	2020		4 Otros	60	60	60	100
COL200301772175	2020		4 Otros	70	70	70	100
COL200301772187	2020		4 Otros	90	90	90	100
COL200301772466	2020		4 Otros	145	145	145	100
COL200401822323	2020		4 Metros Cuadrados	37	37	37	100
COL200401822343	2020		4 Metros Cuadrados	74	74	74	100
COL200401827265	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401827571	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828149	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401828526	2020		4 Vivienda	2	2	2	100
COL200401829192	2020		4 Vivienda	1	1	1	100
COL200401832037	2020		4 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL200401832295	2020		4 Metros Cuadrados	40	40	40	100
COL200401832336	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL200401832367	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL200401832390	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401847353	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200401863970	2020		4 Metros Cuadrados	690.93	690.93	690.93	100
COL200401864107	2020		4 Metros Cuadrados	269.67	269.67	269.67	100
COL200301753065	2020		4 Otros	12	12	12	100
COL200301753384	2020		4 Otros	10	10	10	100
COL200301753416	2020		4 Otros	24	24	24	100
COL200301753716	2020		4 Otros	8	8	8	100
COL200301755996	2020		4 Otros	33	33	33	100
COL200301756017	2020		4 Otros	19	19	19	100
COL200301756080	2020		4 Otros	16	16	16	100
COL200301759757	2020		4 Metros Cuadrados	59.94	59.94	59.94	100
COL200301759765	2020		4 Metros Cuadrados	552.96	552.96	552.96	100
COL200301760169	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200301767368	2020		4 Otros	8	8	8	100
COL200301770032	2020		4 Otros	60	60	60	100
COL200301771828	2020		4 Otros	70	70	70	100
COL200301772256	2020		4 Otros	105	105	105	100
COL200401805794	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401822026	2020		4 Metros Cuadrados	74	74	74	100
COL200401822206	2020		4 Metros Cuadrados	37	37	37	100
COL200401822351	2020		4 Metros Cuadrados	111	111	111	100
COL200401827798	2020		4 Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
COL200401828205	2020		4 Otros	1	1	1	100
COL200401830365	2020		4 Otros	8	8	8	100
COL200401830380	2020		4 Otros	6	6	6	100
COL200401832316	2020		4 Metros Cuadrados	20	20	20	100
COL200401863776	2020		4 Metros Cuadrados	116.83	116.83	116.83	100
COL200401864566	2020		4 Metros Cuadrados	56	56	56	100
COL200401865727	2020		4 Vivienda	1	1	1	100

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2020)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL200401865750	2020	4	Vivienda	1	1	1	100

