



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. de Tecomán, Colima. 20 de enero de 2022.
Memorándum No.005/2022.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

Acuse

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAIS) ejercicio 2022; en lo referente a:

- Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a través de la página oficial de Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del cuarto trimestre del ejercicio 2022 del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



H. AYUNTAMIENTO

TE ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag



ENLACE DE TRANSPARENCIA
Recibido
23/01/2023
10:59 hrs

Solano

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2022

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2022.
Oficio No. 007/2022.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral
FAIS y POA 2022.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

ACUSE

At'n Lic. Luis Diego Chavez Fuentes.
Encargado de la Dirección de Programación.

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Cuarto Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAIS 2022; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añadió columnas de avance); así mismo se envía dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

De igual manera, se anexa el Cuarto Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2022, correspondiente al periodo del 01 octubre al 31 de diciembre del 2022, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y se envía al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, dirgralplaneacion@gmail.com.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración en el presente.

RECIBIDO
Aniela Olvera
19 ENE. 2023
12:00 pm

RECIBIDO
Blanca
19 ENE. 2023
BIENESTAR
DEL ESTADO DE COLIMA

SECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COLIMA

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES

H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COLIMA
RECIBIDO
19 ENE. 2023
Recibido: *Kary* Hora: *11:59h*
0323

- C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa. Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Julio César León Trujillo. Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p. Archivo..

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TECOMAN, COLIMA
12:03
19 ENE. 2023
RECIBIDO
CONTRALORIA
MUNICIPAL

SECRETARIA
DE PLANEACION,
FINANZAS Y ADMINISTRACION.
19 ENE. 2023
RECIBIDO
DESTAJO C. SECRETARIA
NOMBRE *Jana* HORA *18:30*

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2022

(Formato CONAC)

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022

Cuarto Trimestre 2022



TECOMÁN

Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de pozo profundo de agua potable en la Col. Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$2,500,000.00	\$2,499,142.78	Colima.	Tecomán.	Tecomán	1 Pozo	1,029.00	100%	100%
Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Tecomán.	\$1,898,746.93	\$1,898,746.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	3 Pozo	2,016.00	100%	100%
Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos. (Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$1,797,055.79	\$1,797,055.78	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos.	1 Pozo	2,906.00	100%	100%
Rehabilitación del sistema de red de agua potable en calle Venustiano Carranza entre las calles Reforma e Independencia y en la calle Independencia entre Andador 18 y calle Venustiano Carranza Col. Infonavit Las Huertas.	\$742,207.50	\$742,207.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	492.94 ml	168.00	100%	100%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Pipila continuación Quintana Roo entre la Av. Pedro Torres Ortiz y la avenida Antonio Álvarez del Castillo, en la Cabecera Municipal.	\$932,255.41	\$932,255.40	Colima.	Tecomán	Tecomán	638 ml	231.00	100%	100%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$915,000.00	\$911,613.32	Colima.	Tecomán	Tecomán	579.7 ml	378.00	100%	100%
Ampliación de línea de agua potable calle Morelos tramo calle Benito Juárez a canal, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$190,509.69	\$190,509.69	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	270 ml	63.00	100%	100%
Ampliación de línea de agua potable calle 2 de Abril tramo calle Francisco Velazco y Morelos, en la localidad de Teclapa.	\$158,921.38	\$158,921.36	Colima.	Tecomán	Tecolapa	102.85 ml	29.00	100%	100%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos Col. Cofradía de Juárez, Cabecera Municipal.	\$1,571,403.87	\$1,571,403.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	634 ml	483.00	100%	100%
Rehabilitación de línea de agua potable de 6" en Av. Insurgentes cruceiro con calle 5 de Mayo Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$110,000.00	\$109,810.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	25.85 ml	38.00	100%	100%
Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios rústicos (2da Etapa).	\$261,732.33	\$261,732.30	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Obra	769.00	100%	100%
Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,891,785.81	\$1,891,785.81	Colima.	Tecomán	Tecomán	5,972.49 ml	1,344.00	100%	100%
Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	\$995,484.16	\$995,484.16	Colima.	Tecomán	Tecomán	6,400 ml	1,197.00	100%	100%
Rehabilitación de canal pluvial paralelo a la Av. Antonio Álvarez del Castillo-Glorieta Los perritos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$688,000.00	\$687,606.87	Colima.	Tecomán	Tecomán	78.24 ml	231.00	100%	100%
Construcción de vado, para desalojo de aguas pluviales cruceiro de Av. Insurgentes con Av. De la Juventud en la Cabecera Municipal.	\$3,987,639.54	\$3,987,639.52	Colima.	Tecomán	Tecomán	3,405 m2	1,491.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario de 6" de diámetro de polietileno en varias calles de la Col. El Chamilzal. (Convenio COMAPAT -municipio, Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$708,881.33	\$708,881.32	Colima.	Tecomán	Tecomán	312 ml	218.00	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022

Cuarto Trimestre 2022

Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de colector de 42" de diámetro de polietileno en la Calle Tercera y Avenida de los Maestros en la Col. Diaz Ordaz. (Convenio COMAPAT- municipio. Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	\$198,130.85	\$198,130.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	24 ml	76.00	100%	100%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$1,499,916.23	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,014 ml	1,344.00	100%	100%
Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$1,499,998.96	Colima.	Tecomán	Tecomán	15,246.2 ml	1,344.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Abasolo entre calle Fernando Montes Oca y Juan Escutia, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$608,331.92	\$607,995.35	Colima.	Tecomán	Tecomán	210.68 ml	113.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,152,210.28	\$2,152,210.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	449.95 ml	378.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez entre Javier Mina y José Antonio Torres Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$426,965.60	\$426,965.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	105.33 ml	50.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Quintana Roo entre Álvaro Obregón y Av. Antonio Alvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$1,797,428.82	\$1,797,428.80	Colima.	Tecomán	Tecomán	315.95 ml	231.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Idoima Moguel entre José Espinoza Rivera y Av. Carlos de la Madrid, en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal.	\$804,407.46	\$804,407.46	Colima.	Tecomán	Tecomán	290.95 ml	227.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Flores Magón entre Guadalupe Victoria y Leonardo B. Gutiérrez, en la Col. Benito Juárez de la Cabecera Municipal.	\$578,711.65	\$578,711.65	Colima.	Tecomán	Tecomán	140.54 ml	118.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuanillo entre Río Bravo y Río Papaloapan, en la Col. Libertad de la Cabecera Municipal.	\$589,312.67	\$589,312.66	Colima.	Tecomán	Tecomán	197.9 ml	118.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. López Mateos entre la calle Basilio Vadillo y Javier Mina Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$360,566.92	\$360,566.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	109.1 ml	29.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en lateral de Av. insurgentes, entre la calles Manuel Álvarez y Esteban García, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$420,000.00	\$419,656.38	Colima.	Tecomán	Tecomán	168.15 ml	34.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Sevilla del Río entre andador 16 y andador 18, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$279,914.25	\$279,914.24	Colima.	Tecomán	Tecomán	66.45 ml	50.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Papaloapan entre calle Andador 5 y Río Lerma, Col. Indeco en la Cabecera Municipal.	\$333,424.28	\$333,424.26	Colima.	Tecomán	Tecomán	93.45 ml	46.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz entre José Antonio Torres y Prolong. Morelos, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$350,000.00	\$349,699.73	Colima.	Tecomán	Tecomán	170.07 ml	67.00	100%	100%

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento de Tecomán



TECOMÁN

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022

Cuarto Trimestre 2022

Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiario \$	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Jazmín y Crisantemo entre las calles Río Papaloapan y Río Balsas Col. Parque Las Flores, en la Cabecera Municipal.	\$647,846.05	\$646,516.77	Colima.	Tecomán	Tecomán	189.35 ml	185.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Campo Aéreo entre las calles Tlaxcala y Oaxaca Col. Noriega Pizano, en la Cabecera Municipal.	\$393,416.21	\$393,416.20	Colima.	Tecomán	Tecomán	109.39 ml	71.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre Calle Emiliano Zapata y Valentín Gómez Farias Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	\$699,317.11	\$699,317.11	Colima.	Tecomán	Tecomán	213.85 ml	97.00	100%	100%
Rehabilitación de Colector Sanitario Juan Oseguera entre las calles Cuauhtémoc y Andrés Quintana Roo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	\$1,820,000.00	\$1,820,000.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	179.8 ml	59.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Corregidora entre las calles Belisario Domínguez y Fernando Moreno Peña en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán	\$320,000.00	\$319,503.94	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	116 ml	46.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en prolongación de calle Benito Juárez entre Av. Universidad y parcela, en la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	\$300,000.00	\$299,298.01	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	196.9 ml	42.00	100%	100%
Construcción de red de drenaje sanitario en calle Revolución entre en calle 5 de Mayo y parcela, en la comunidad de Caleras.	\$348,705.67	\$348,705.66	Colima.	Tecomán	Caleras	133.04 ml	42.00	100%	100%
Rehabilitación de Colector Sanitario calle Río Papaloapan entre las calles 10. De Mayo y Jazmín en la col. Parque las Flores.	\$2,190,924.17	\$2,190,924.15	Colima.	Tecomán	Tecomán	445.6 ml	378.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Gladiolas entre Río Papaloapan y Río Balsas, Col. Parque Las Flores.	\$477,000.00	\$472,036.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	105.24 ml	80.00	100%	99%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colibrí entre Callejón Valle Querido y calle Veracruz, col. Cofradía de Juárez.	\$250,000.00	\$249,898.07	Colima.	Tecomán	Tecomán	62.75 ml	42.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero entre calle Ejido y Venustiano Carranza, Col. Emiliano Zapata, Cabecera Municipal.	\$280,000.00	\$279,999.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	112.3 ml	252.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Crisantemo entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque Las Flores, en la Cabecera Municipal.	\$500,000.00	\$499,697.37	Colima.	Tecomán	Tecomán	97.02 ml	93.00	100%	100%
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Tecomán.	\$1,493,873.68	\$1,493,873.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	3 Planta	7,140.00	100%	100%
Construcción de techado en escuela primaria Rey de Collimán, Col. Noriega Pizano.	\$2,227,233.32	\$2,227,233.30	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techado	2,016.00	100%	100%
Construcción de comedor escolar en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, en Tecomán.	\$400,000.00	\$399,999.98	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Comedor	378.00	100%	100%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	\$1,895,262.06	\$1,895,262.06	Colima.	Tecomán	Tecomán	10.6 Km	5,166.00	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Cuarto Trimestre 2022

Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Tecomán, 3a. Etapa.	\$8,186,272.59	\$8,186,272.56	Colima.	Tecomán	Tecomán	1,051 Luminaria	8,610.00	100%	100%
Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en el municipio de Tecomán.	\$2,394,905.46	\$2,394,905.44	Colima.	Tecomán	Tecomán	120 Luminaria	1,722.00	100%	100%
Rehabilitación de alumbrado público (poste y luminaria) tipo led en Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,459,125.66	\$2,459,125.66	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 Luminaria	924.00	100%	100%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en zona de playas del municipio de Tecomán.	\$850,000.00	\$849,999.98	Colima.	Tecomán	Tecomán	22 Luminaria	147.00	100%	100%
Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$994,948.14	\$994,948.14	Colima.	Tecomán	Tecomán	2717.4m2	2,856.00	100%	100%
Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$500,000.00	\$499,594.08	Colima.	Tecomán	Tecomán	1614.15 m2	882.00	100%	100%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	\$1,100,000.00	\$1,099,077.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	1813.16 m2	2,100.00	100%	100%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	\$1,098,532.71	\$1,098,532.69	Colima.	Tecomán	Tecomán	3764.57 m2	2,100.00	100%	100%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Norte del municipio de Tecomán.	\$1,496,674.92	\$1,496,674.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	2049.33 m2	1,428.00	100%	100%
Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Sur del municipio de Tecomán.	\$920,000.00	\$919,985.41	Colima.	Tecomán	Tecomán	1893.88 m2	966.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pipila continuación Quintana Roo entre Av. Pedro Torres Ortiz y avenida Antonio Alvarez del Catillo, en la Cabecera Municipal.	\$5,790,941.98	\$5,790,941.98	Colima.	Tecomán	Tecomán	12549.42 m2	1,344.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Veracruz entre Prolong. Morelos y calle Miguel Bracamontes, en la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00	\$1,997,856.59	Colima.	Tecomán	Tecomán	4414.41 m2	483.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.	\$998,595.86	\$998,595.86	Colima.	Tecomán	Tecomán	1435.86 m2	189.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Abasolo entre calle López Mateos y Fernando Montes de Oca, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$2,173,735.62	\$2,173,735.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	4043.52 m2	3,696.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Vicente Guerrero entre calle Benito Juárez y V. Carranza, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal.	\$1,820,000.00	\$1,817,936.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	3892.54 m2	3,528.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Valentín Gómez Farías (Calle 18) entre calle R. Sevilla del Río y Libramiento Fernando Moreno Peña, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$2,296,578.47	\$2,296,578.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	4116.6 m2	63.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,881,508.08	\$1,881,508.08	Colima.	Tecomán	Tecomán	3258.49 m2	63.00	100%	100%
Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$2,470,695.91	\$2,470,695.91	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	5342.62 m2	147.00	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Cuarto Trimestre 2022

Monto que reciban del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Alvarez de la localidad de Madrid.	\$877,398.96	\$877,398.95	Colima.	Tecomán	Madrid	1639.69 m2	67.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle principal de la localidad de Caleras.	\$1,443,770.43	\$1,443,770.42	Colima.	Tecomán	Caleras	2402.43 m2	1,386.00	100%	100%
Construcción de huellas de rodamiento en calle Principal (Independencia) de la comunidad de Chanchopa.	\$300,000.00	\$299,998.30	Colima.	Tecomán	Chanchopa	239 ml	46.00	100%	100%
Construcción empedrados en varias calles de la comunidad de Tecolapa.	\$500,000.00	\$499,681.40	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1044.1 m2	50.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Manuel Acuña entre Juan de la Barrera y Av. Torres Ortiz, Col. Unión.	\$1,298,212.85	\$1,298,212.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	1230.89 m2	63.00	100%	100%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Juan Oseguera Velazquez entre calle Andres Quintana Roo y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	\$1,305,000.00	\$1,302,312.54	Colima.	Tecomán	Tecomán	980.6 m2	67.00	100%	100%
Construcción de Banquetas en varias calles de Tecomán.	\$400,000.00	\$399,768.84	Colima.	Tecomán	Tecomán	574.13 m2	231.00	100%	100%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cerro de Ortega.	\$280,000.00	\$279,975.49	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	386.63 m2	130.00	100%	100%
Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	\$200,000.00	\$199,999.73	Colima.	Tecomán	Chanchopa	250 m2	105.00	100%	100%
Construcción de "Jardín del Recuerdo" en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$4,047,953.89	\$4,047,953.89	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,869.00	100%	100%
Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,091,814.61	\$1,091,814.61	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Parque	1,848.00	100%	100%
Rehabilitación de parques y jardines del municipio Tecomán.	\$1,184,625.16	\$1,184,625.15	Colima.	Tecomán	Tecomán	4 Parque	924.00	100%	100%
Rehabilitación de jardín Lázaro Cárdenas Col. Unión del municipio de Tecomán.	\$960,000.00	\$959,560.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	231.00	100%	100%
Rehabilitación de jardín de la Col. San José del municipio de Tecomán.	\$794,445.13	\$794,445.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	357.00	100%	100%
Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.	\$1,591,500.00	\$1,591,151.48	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Techado	193.20	100%	100%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Pascuales.	\$350,000.00	\$349,850.16	Colima.	Tecomán	Pascuales	1 Parque	126.00	100%	100%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de El Real.	\$1,500,000.00	\$1,498,598.56	Colima.	Tecomán	El Real	1 Parque	201.60	100%	100%
Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Tecuanillo.	\$1,000,000.00	\$984,559.63	Colima.	Tecomán	Tecuanillo	1 Parque	92.40	100%	98%
Rehabilitación de espacios deportivos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,992,807.99	\$2,992,807.91	Colima.	Tecomán	Tecomán	2 Espacio multideportivo	2,310.00	100%	100%
Construcción de techado en cancha de uso múltiple de la comunidad de Ladislao Moreno.	\$1,898,567.82	\$1,898,567.82	Colima.	Tecomán	Ladislao Moreno	1 Techado	739.20	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecoman

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAIS 2022

Cuarto Trimestre 2022



TECOMÁN

Monto que reciban del FAIS: 114,040,505


Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Entidad	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
				Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de centro cultural y artístico, casa de la cultura de Tecoman, Colima.	\$703,543.40	\$701,340.33	Colima.	Tecoman	Tecoman	1 Espacio cultural	2,311.00	100%	100%
Construcción de cuarto dormitorio adicional.	\$1,898,836.50	\$1,898,836.47	Colima.	Tecoman	Tecoman	21 Cuarto dormitorio	84.00	100%	100%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$250,000.00	\$160,808.81	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----	100%	64%
Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS. (Evaluación del FAIS)	\$200,000.00	\$200,000.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----	100%	100%
Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS. (Supervisión de obra).	\$1,268,096.05	\$1,267,519.92	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----	100%	100%
Programa para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PBR. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	\$180,810.10	\$179,220.00	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----	100%	99%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Seguridad Pública y DIF)	\$600,000.00	\$599,240.14	Colima.	Tecoman	Tecoman	-----	-----	100%	100%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.

ELABORÓ

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



AUTORIZO

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. Ayuntamiento de Tecomán
Montos que reciben obras y acciones a realizar con el FAIS 2022
Cuarto Trimestre 2022



Monto que reciben del FAIS: 114,040,505

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio			Localidad	físico

Rendimientos bancarios del FAIS sin incluir el mes de diciembre: 1,419,639.58

Rehabilitación de alcantarilla pluvial de cruce carretero cercana a vía de FNM en la comunidad de Caleras. (RENDIMIENTOS)	\$75,116.64	\$74,212.48	Colima.	Tecomán	Caleras	12 ml	-	100%	99%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz, entre Prol. Colegio Militar y Javier Mina, Col. Cofradía de Juárez, Cabecera Municipal. (RENDIMIENTOS)	\$550,000.00	\$549,888.18	Colima.	Tecomán	Tecomán	103.4 ml	63.00	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle San Ángel entre Río Grijalva y Río Papaloapan, Col. Indeco, Cabecera Municipal. (RENDIMIENTOS)	\$400,000.00	\$399,313.43	Colima.	Tecomán	Tecomán	109.2 ml	88.00	100%	100%
Rehabilitación de planta potabilizadora en la comunidad de El Saucito en Tecomán, Colima. (RENDIMIENTOS)	\$49,786.00	\$48,816.42	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Planta	193.00	100%	98%
Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos del municipio de Tecomán. (RENDIMIENTOS)	\$344,736.94	\$344,091.28	Colima.	Tecomán	Tecomán	20 luminarias	999.60	100%	100%

Rendimientos bancarios de la cuenta del FAIS 2022, hasta el día 30 de septiembre de 2022.

Rendimientos bancarios de la cuenta del FAIS 2022, de los meses de octubre y noviembre de 2022.

Rendimientos bancarios de la cuenta del FAIS 2022, de los meses de diciembre de 2022.


Total Rendimientos Febrero - Diciembre de 2012

1,025,116.64

394,522.94


125,334.36

1,544,973.94



ELABORÓ

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



AUTORIZO

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



POA 2022

(Formato POA2)

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-05-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2022.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)				ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)													
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAIS 2022																	
Agua Potable	Pozo profundo de agua embotada	Construcción de pozo profundo de agua potable en la Col. Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,500,000.00	2,499,142.78			2,500,000.00		1.00	Pozo	1,029	04-nov-22	13-dic-22	100%	100%
Agua Potable	Pozo profundo de agua embotada	Rehabilitación de pozos profundos de agua potable en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,898,746.93	1,898,746.92			1,898,746.93		3.00	Pozo	2,016	17-oct-22	25-nov-22	100%	100%
Agua Potable	Pozo profundo de agua embotada	Construcción de pozo profundo de agua potable en la localidad de Cofradía de Morelos (Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Cofradía de Morelos.	1,797,055.79	1,797,055.78			1,797,055.79		1.00	Pozo	2,906	09-ago-22	07-oct-22	100%	100%
Agua Potable	Red o sistema de agua embotada	Rehabilitación del sistema de red de agua potable en calle Venustiano Carranza entre las calles Reforma e Independencia y en la calle Independencia entre Andador 18 y calle Venustiano Carranza Col. Infonavit. Las Huertas.	Tecomán	Tecomán	742,207.50	742,207.48			742,207.50		492.94	ml	168	13-jul-22	16-ago-22	100%	100%
Agua Potable	Red o sistema de agua embotada	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Pipila continuación Quintana Roo entre la Av. Pedro Torres Ortiz y la avenida Antonio Álvarez del Castillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	932,255.41	932,255.40			932,255.41		638.00	ml	231	09-may-22	22-jun-22	100%	100%
Agua Potable	Red o sistema de agua embotada	Rehabilitación de línea de agua potable en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	915,000.00	911,613.32			915,000.00		579.70	ml	378	06-jul-22	03-ago-22	100%	100%
Agua Potable	Red o sistema de agua embotada	Ampliación de línea de agua potable calle Morelos tramo calle Benito Juárez a canal, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	190,509.69	190,509.69			190,509.69		270.00	ml	63	27-abr-22	16-may-22	100%	100%
Agua Potable	Red o sistema de agua embotada	Ampliación de línea de agua potable calle 2 de Abril tramo calle Francisco Velazco y Morelos, en la localidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	158,921.38	158,921.36			158,921.38		102.85	ml	29	22-jul-22	10-ago-22	100%	100%
Agua Potable	Red o sistema de agua embotada	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos Col. Cofradía de Juárez, Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,571,403.87	1,571,403.87			1,571,403.87		634.00	ml	483	16-may-22	24-jun-22	100%	100%
Agua Potable	Red o sistema de agua embotada	Rehabilitación de línea de agua potable de 6" en Av. Insurgentes cruceiro con calle 5 de Mayo Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	110,000.00	109,810.36			110,000.00		25.85	ml	38	11-jun-22	30-jun-22	100%	100%
Agua Potable	Planta potabilizadora	Rehabilitación de planta potabilizadora en la comunidad de El Saucito en Tecomán, Colima.	Tecomán	Tecomán	49,786.00	48,816.42			49,786.00		1.00	Planta	193	17-dic-22	21-dic-22	100%	98%
Drenaje y Lintinas	Drenaje pluvial	Construcción de obra de protección para el desalojo de aguas pluviales en la Col. Parque de las Flores en colindancia con predios nústicos (2da Etapa).	Tecomán	Tecomán	261,732.33	261,732.33			261,732.33		1.00	Obra	769	08-jun-22	27-jun-22	100%	100%
Drenaje y Lintinas	Drenaje pluvial	Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,891,785.81	1,891,785.81			1,891,785.81		5,972.49	ml	1,344	11-jun-22	30-jun-22	100%	100%

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE TRIMESTRAL (POA2)



Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022)						METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NUMERO DE BENEFI- CIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)										
Urbanización	Drenaje pluvial	Mantenimiento de canales pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	995,484.16	995,484.16		995,484.16		6,400.00	ml	1,197	10-may-22	28-jun-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje pluvial	Rehabilitación de canal pluvial paralelo a la Av. Antonio Álvarez del Castillo-Glorieta Los Perritos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	687,806.87	687,806.87		688,000.00		78.24	ml	231	27-ene-22	30-mar-22	100%	100%
Urbanización	Vado	Construcción de vado, para desajolje de aguas pluviales cruceo de Av. Insurgentes con Av. De la Juventud en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,987,639.54	3,987,639.52		3,987,639.54		3,405.00	m2	1,491	27-ene-22	30-mar-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje pluvial	Rehabilitación de alcantarilla pluvial de cruce carretera cercana a vía de FNM en la comunidad de Caleras. (RENDIMIENTOS)	Tecomán	Caleras	74,212.48	74,212.48		75,116.64		12.00	ml	12	21-nov-22	02-dic-22	100%	99%
Drenaje y Litrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario de 8" de diámetro de polietileno en varias calles de la Col. El Chamizal. (Convenio COMAPAT-municipio. Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Tecomán	1,508,881.32	708,881.32	800,000.00	708,881.32		312.00	ml	218	12-may-22	10-jun-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de colector de 42" de diámetro de polietileno en la Calle Tercera y Avenida de los Maestros en la Col. Díaz Ordaz. (Convenio COMAPAT-municipio. Aprobada en la Novena Sesión Extraord. 20-01-22)	Tecomán	Tecomán	398,130.85	198,130.85	200,000.00	198,130.85		24.00	ml	76	05-jul-22	04-ago-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje Sanitario	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Norte de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	1,499,916.23		1,500,000.00		15,014.00	ml	1,344	09-may-22	07-jun-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje Sanitario	Mantenimiento de redes de drenaje sanitario (Desazolve) en Zona Sur de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	1,499,998.96		1,500,000.00		15,246.20	ml	1,344	10-may-22	18-jun-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Abasolo entre calle Fernando Montes de Oca y Juan Escutla, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	608,331.92	607,995.35		608,331.92		210.68	ml	113	03-may-22	01-jun-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,152,210.28	2,152,210.28		2,152,210.28		449.95	ml	378	09-may-22	22-jun-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Belisario Domínguez entre Javier Mina y José Antonio Torres Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	426,965.60	426,965.60		426,965.60		105.33	ml	50	12-may-22	10-jun-22	100%	100%
Drenaje y Litrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Quintana Roo entre Álvaro Obregón y Av. Antonio Álvarez del Castillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,797,428.82	1,797,428.80		1,797,428.82		315.95	ml	231	29-abr-22	28-may-22	100%	100%

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 31 de diciembre de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022)						METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)			OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFI- CIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)								
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Idoлина Moguel entre José Espinoza Rivera y Av. Carlos de la Madrid, en la Col. Sor Juana Inés de la Cruz de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	804,407.46	804,407.46			290.95	ml	227	28-jun-22	27-jul-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Flores Magón entre Guadalupe Victoria y Leonardo B. Gutiérrez, en la Col. Benito Juárez de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	578,711.65	578,711.65			140.54	ml	118	03-may-22	27-may-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Tecuaniño entre Río Bravo y Río Papaloapan, en la Col. Libertad de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	589,312.67	589,312.67			197.90	ml	118	12-may-22	20-jun-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en Av. López Mateos entre la calle Basilio Vadillo y Javier Mina Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	360,566.92	360,566.92			109.10	ml	29	18-may-22	16-jun-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en lateral de Av. insurgentes, entre las calles Manuel Álvarez y Esteban García, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	420,000.00	419,656.38			168.15	ml	34	23-may-22	01-jul-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Sevilla del Río entre andador 16 y andador 18, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	279,914.25	279,914.25			66.45	ml	50	29-abr-22	28-may-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Río Papaloapan entre calle Andador 5 y Río Lerma, Col. Indeco en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	333,424.28	333,424.28			93.45	ml	46	29-abr-22	28-may-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz entre José Antonio Torres y Prolong. Morelos, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	349,899.73			170.07	ml	67	17-may-22	25-jun-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calles Jazmin y Crisantemo entre las calles Río Papaloapan y Río Balsas Col. Parque Las Flores, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	647,846.05	646,516.77			189.35	ml	185	12-may-22	20-jun-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Campo Aéreo entre las calles Tlaxcala y Oaxaca Col. Noniega Pizano, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	393,416.21	393,416.20			109.39	ml	71	17-may-22	25-jun-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre Calle Emiliano Zapata y Valentín Gómez Farías Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	699,317.11	699,317.11			213.85	ml	97	12-may-22	20-jun-22	100%	100%
Drenaje y Letrinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de Colector Sanitario Juan Oseguera entre las calles Cuauhtémoc y Andrés Quintana Roo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,820,000.00	1,820,000.00			179.80	ml	59	27-abr-22	16-may-22	100%	100%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

Avance al 31 de diciembre de 2022.

APERTURA PROGRAMÁTICA		DATOS GENERALES		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022)						METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Conregidora entre las calles: Belisario Domínguez y Fernando Moreno Peña en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán	Tecomán	Cerro de Ortega	320,000.00	319,503.94		320,000.00			116.00	ml	46	09-may-22	07-jun-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en prolongación de calle Benito Juárez entre Av. Universidad y parcela, en la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	300,000.00	299,298.01		300,000.00			196.90	ml	42	26-jul-22	23-sep-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Revolución entre en calle 5 de Mayo y parcela, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	348,705.67	348,705.67		348,705.67			133.04	ml	42	26-jul-22	24-ago-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de Colector Sanitario calle Río Papaloapan entre las calles 1o. De Mayo y Jazmín en la col. Parque las Flores.	Tecomán	Tecomán	2,190,924.17	2,190,924.15		2,190,924.17			445.60	ml	378	26-jul-22	24-ago-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Gladiolas entre Río Papaloapan y Río Balsas, Col. Parque Las Flores.	Tecomán	Tecomán	477,000.00	472,036.19		477,000.00			105.24	ml	80	05-jul-22	18-ago-22	100%	99%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Colibrí entre Callejón Valle Querido y calle Veracruz, col. Cofradía de Juárez.	Tecomán	Tecomán	250,000.00	249,898.07		250,000.00			62.75	ml	42	26-jul-22	23-sep-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Veracruz, entre Profr. Colegio Militar y Javier Mina, Col. Cofradía de Juárez, Cabeceza Municipal. (RENDIMIENTOS)	Tecomán	Tecomán	550,000.00	549,888.18		550,000.00			103.40	ml	63	25-oct-22	18-nov-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle San Ángel entre Río Grijalva y Río Papaloapan, Col. Indeco, Cabeceza Municipal. (RENDIMIENTOS)	Tecomán	Tecomán	400,000.00	399,313.43		400,000.00			109.20	ml	88	01-nov-22	30-nov-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero entre calle Ejido y Venustiano Carranza, Col. Emiliano Zapata, Cabeceza Municipal.	Tecomán	Tecomán	280,000.00	279,999.99		280,000.00			112.30	ml	252	22-ago-22	30-sep-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Drenaje Sanitario	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Crisantemo entre la calle Río Bravo y Parcela, Col. Parque Las Flores, en la Cabeceza Municipal.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	499,697.37		500,000.00			97.02	ml	93	26-jul-22	24-ago-22	100%	100%
Drenaje y Leñinas	Planta de tratamiento de aguas residuales	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,493,873.68	1,493,873.68		1,493,873.68			3.00	Planta	7,140	10-may-22	07-ago-22	100%	100%
Infraestructura Básica Educativa	Techado en áreas de impartición de educación básica.	Construcción de techado en escuela primaria Rey de Colmán, Col. Noriega Pizano.	Tecomán	Tecomán	2,227,233.32	2,227,233.30		2,227,233.32			1.00	Techado	2,016	12-may-22	20-jul-22	100%	100%
Infraestructura Básica Educativa	Comedor escolar.	Construcción de comedor escolar en Telle Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, en Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	400,000.00	399,999.98		400,000.00			1.00	Comedor	378	13-may-22	21-jul-22	100%	100%
Urbanización	Carrizo Sacaca-cosecha	Rehabilitación de caminos saca cosechas en varias localidades.	Tecomán	Tecomán	1,895,262.06	1,895,262.06		1,895,262.06			10.60	Km	5,166	26-jul-22	24-ago-22	100%	100%

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Avance al 31 de diciembre de 2022.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)				ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
Urbanización	Alumbrado Público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en el municipio de Tecomán, 3a. Etapa.	Tecomán	Tecomán	8,186,272.59	8,186,272.56			8,186,272.59		1,051.00	Luminaria	8,610	10-may-22	07-ago-22	100%	100%
Urbanización	Alumbrado Público	Ampliación de alumbrado público con poste y luminaria tipo led en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,394,905.46	2,394,905.44			2,394,905.46		120.00	Luminaria	1,722	12-may-22	20-jul-22	100%	100%
Urbanización	Alumbrado Público	Rehabilitación de alumbrado público (poste y luminaria) tipo led en Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,459,125.66	2,459,125.66			2,459,125.66		122.00	Luminaria	924	30-may-22	08-jul-22	100%	100%
Urbanización	Alumbrado Público	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en zona de playitas del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	850,000.00	849,999.98			850,000.00		22.00	Luminaria	147	08-jul-22	16-ago-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	994,948.14	994,948.14			994,948.14		2,717.40	m2	2,856	20-may-22	28-jun-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	499,594.08			500,000.00		1,614.15	m2	882	22-ago-22	30-sep-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	1,099,077.12			1,100,000.00		1,813.16	m2	2,100	30-may-22	08-jul-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,098,532.71	1,098,532.69			1,098,532.71		3,764.57	m2	2,100	08-jul-22	16-ago-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Norte del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,496,674.92	1,496,674.91			1,496,674.92		2,049.33	m2	1,428	29-jul-22	27-ago-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Rehabilitación de pavimento con empedrado en Comunidades de la Zona Sur del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	920,000.00	919,985.41			920,000.00		1,893.88	m2	966	22-ago-22	10-sep-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pipila continuación Quintana Roo entre Av. Pedro Torres Ortiz y avenida Antonio Álvarez del Castillo, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	5,790,941.98	5,790,941.98			5,790,941.98		12,549.42	m2	1,344	25-oct-22	13-nov-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Veracruz entre Prolong. Morelos y calle Miguel Bracamontes, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,997,856.59			2,000,000.00		4,414.41	m2	483	22-ago-22	10-sep-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Ayalos entre calle Independencia y Morelos, Col. Real del Valle en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	998,595.86	998,595.86			998,595.86		1,435.86	m2	189	29-jul-22	16-sep-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Abasolo entre calle López Mateos y Fernando Montes de Oca, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,173,735.62	2,173,735.62			2,173,735.62		4,043.52	m2	3,696	13-may-22	01-jul-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Vicente Guerrero entre calle Benito Juárez y V. Carranza, Col. Emiliano Zapata en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,820,000.00	1,817,936.36			1,820,000.00		3,892.54	m2	3,528	22-ago-22	30-sep-22	100%	100%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 31 de diciembre de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022)						METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)		OTRO ESPECÍFICO (15)		CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)							
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Valentín Gómez Farías (Calle 18) entre calle R. Sevilla del Río y Libramiento Fernando Moreno Peña, Col. Chiamzal en la Cabecera Municipal	Tecomán	Tecomán	2,296,578.47	2,296,578.47			4,116.60	m2	63	22-ago-22	10-sep-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle 2 de Abril entre Juan Oseguera y Constitución, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,881,508.08	1,881,508.08			3,258.49	m2	63	20-may-22	18-jun-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de empedrados en calles de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,470,695.91	2,470,695.91			5,342.62	m2	147	30-may-22	28-jun-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de calle a base de empedrado en calle Manuel Alvarez de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	877,398.96	877,398.96			1,639.69	m2	67	22-ago-22	30-sep-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle principal de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	1,443,770.43	1,443,770.43			239.00	m2	1,386	22-ago-22	30-sep-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción de huellas de rodamiento en calle Principal (Independencia) de la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	300,000.00	299,998.30			1,044.10	mi	46	20-jul-22	18-ago-22	100%	100%
Urbanización	Calle (adoquín, asfalto, concreto y empedrado)	Construcción empedrados en varias calles de la comunidad de Tecolapa	Tecomán	Tecolapa	500,000.00	499,681.40			1,230.89	m2	50	25-jul-22	23-ago-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Manuel Acuña entre Juan de la Barrera y AV. Torres Ortiz, Col. Unión.	Tecomán	Tecomán	1,298,212.85	1,298,212.85			980.60	m2	63	23-ago-22	20-nov-22	100%	100%
Urbanización	Revestimiento	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Juan Oseguera Velazquez entre calle Andres Quimiana Roo y Niños Heroes, Col. Centro en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,305,000.00	1,302,312.54			574.13	m2	67	17-dic-22	23-dic-22	100%	100%
Urbanización	Guarnición y Banqueta	Construcción de Banquetas en varias calles de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	400,000.00	399,768.84			386.63	m2	231	05-ago-22	03-oct-22	100%	100%
Urbanización	Guarnición y Banqueta	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	280,000.00	279,975.49			250.00	m2	130	20-jul-22	18-ago-22	100%	100%
Urbanización	Guarnición y Banqueta	Construcción de banquetas en varias calles de la localidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	200,000.00	199,999.73			1.00	m2	105	12-sep-22	21-oct-22	100%	100%
Urbanización	Parque Público	Construcción de "Jardín del Recuerdo" en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	4,047,953.89	4,047,953.89			5.00	Parque	1,869	23-ago-22	20-nov-22	100%	100%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de sistema de iluminación en parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,091,814.61	1,091,814.61			4.00	Parque	1,848	04-jul-22	01-sep-22	100%	100%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,184,625.16	1,184,625.15			1.00	Parque	924	05-ago-22	03-oct-22	100%	100%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de jardín Lázaro Cárdenas Col. Unión del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	960,000.00	959,560.47			1.00	Parque	231	12-sep-22	21-oct-22	100%	100%
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de jardín de la Col. San José del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	794,445.13	794,445.12			1.00	Parque	357	18-oct-22	16-nov-22	100%	100%

Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

AVANCE TRIMESTRAL (POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN


Avance al 31 de diciembre de 2022.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			INVERSIÓN TOTAL (2022) (PESOS)					ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2022) (PESOS)					METAS		FECHAS		AVANCE (%)	
PROGRAMA (5)	SUBPROGRAMA (6)	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	LOCALIZACIÓN		EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)		
			MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)														
Urbanización	Parque Público	Construcción de techado en foro de jardín de la comunidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	1,591,151.48			1,591,500.00		1.00	Techado	193	24-ago-22	01-nov-22	100%	100%		
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	349,850.16			350,000.00		1.00	Parque	126	20-may-22	28-jun-22	100%	100%		
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de El Real.	Tecomán	El Real	1,498,598.56			1,500,000.00		1.00	Parque	202	20-jul-22	17-oct-22	100%	100%		
Urbanización	Parque Público	Rehabilitación de plazoleta en acceso a la comunidad de Tecuanillo.	Tecomán	Tecuanillo	984,559.63			1,000,000.00		2.00	Parque	92.40	08-abr-22	31-dic-22	100%	98%		
Urbanización	Espacio Multideportivo	Rehabilitación de espacios deportivos, en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,992,807.99			2,992,807.99		1.00	Espacio multideportivo	2,310.00	24-ago-22	01-nov-22	100%	100%		
Urbanización	Espacio Multideportivo	Construcción de techado en cancha de uso múltiple de la comunidad de Ladislao Moreno.	Tecomán	Ladislao Moreno	1,896,567.82			1,896,567.82		20.00	Techado	739.20	01-jul-22	30-dic-22	100%	100%		
Urbanización	Espacio Multideportivo	Rehabilitación de sistema de iluminación en espacios deportivos del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	344,736.94			344,736.94		1.00	luminarias	998.60	16-dic-22	25-dic-22	100%	100%		
Urbanización	Centro de Cultura y/o Artístico.	Rehabilitación de centro cultural y artístico, casa de la cultura de Tecomán, Colima.	Tecomán	Tecomán	701,340.33			703,543.40		21.00	Espacio cultural	2,311.00	09-dic-22	28-dic-22	100%	100%		
Mejoramiento de Vivienda	Cuarto Dormitorio	Construcción de cuarto dormitorio adicional.	Tecomán	Tecomán	1,898,836.50			1,898,836.50			Cuarto dormitorio	84.00	22-ago-22	10-sep-22	100%	100%		
Indefectos	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	160,808.81			250,000.00					08-abr-22	31-dic-22	100%	64%		
Indefectos	Contratación de servicios profesionales de consultoría administrativa y de procesos del FAIS (Evaluación del FAIS)	Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS. (Supervisión de obra).	Tecomán	Tecomán	200,000.00			200,000.00						02-dic-22	31-dic-22	100%	100%	
Indefectos	Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS.	Contratación de servicios profesionales de consultoría técnica en la ejecución de proyectos del FAIS. (Supervisión de obra).	Tecomán	Tecomán	1,268,096.05			1,268,096.05						01-jul-22	30-dic-22	100%	100%	
PRODIM	4-CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	Programa para la implementación del Presupuesto Basado en Resultados PBR. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	Tecomán	Tecomán	179,220.00			180,810.10										
PRODIM	5-ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Seguridad Pública y DIF)	Tecomán	Tecomán	599,240.14			600,000.00										
TOTAL=					116,460,144.57			115,322,524.38										



ING. GABRIEL ALVAREZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
TECOMAN, COL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2022

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. De Tecomán, Colima. 15 de enero de 2022
Oficio No. 006/2022.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS – 2022.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

ACUSE

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del Cuarto Trimestre en la página de la MIDS 2022 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:

- 64 proyectos directos.
- 65 proyectos complementarios.
- Total de 129 proyectos de infraestructura.
- 3 proyectos de Gastos Indirectos.
- 2 proyectos de PRODIM.



Totalizando **134 proyectos aprobados** en la página de la MIDS 2022 de la Secretaría de Bienestar, sin embargo, en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ciclo 2022; solamente aparecen migrados **107 proyectos**, de los cuales se registró avance en dicha plataforma. Y se aclara lo siguiente:

- 27 proyectos se registró avance al 100% en tercer trimestre en plataforma (SRFT). Por lo tanto, no aparecen en el presente trimestre.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,


El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

0326

- C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Lic. Julio César López Trujillo, Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
- C.c.p.- LAF, Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
- C.c.p.- Archivo.



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTAMUN 2022

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”


Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

CUARTO TRIMESTRE (01 enero al 31 de diciembre)

FORTAMUN 2022, ramo 33.- I005

RENDIMIENTOS ACUMULADOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
146,329.23	88,565,762.01	88,565,762.01	88,712,059.65	88,712,059.65	88,712,059.65	88,217,327.30

total ejercido fortamun y rendimientos 88,712,059.65
total fortamun 88,565,762.01
total rendimientos 146,297.64
monto a rentigrar 31.59





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

PERIODO CUARTO
TRIMESTRE
OCTUBRE- DICIEMBRE

EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Mpio. De Tecomán, Colima. 14 de enero de 2023.

Oficio No.005/2022.

Asunto: **Cuarto Informe Trimestral 2022 en página Hacienda (SRFT)**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortíz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada al Cuarto Trimestre por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2022 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En lo referente al Cuarto Informe Trimestral del ejercicio 2022, informo que:

En EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes Fondos:

- FAIS 2022.
- FORTAMUN 2022.

En DESTINO DEL GASTO del FAIS 2022 se capturó avance de 107 proyectos 2022 que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En INDICADORES se capturó avance de los siguientes Fondos:

- FAIS 2022.
- FORTAMUN 2022.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,

El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COL.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.

C.c.p. Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas.- Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima.- Mismo fin.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p. Archivo.



0325



“2023. Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE– DICIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174452	Índice de Dependencia Financiera	Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)



AYUNTAMIENTO DE TECUACAN, COL.

Indicadores (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100



Indicadores (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	46.92308			46.92308			48.50746			96.73	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	48.46154			48.46154			47.76119			98.55	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	4.61538			4.61538			3.73134			123.69	Validado
Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	-1.13302			-1.13302			4.83296			-426.56	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100			100.16518			100.17	Validado
Propósito	Semestral	Otra			Descendente	.76849			.76849			.76914			99.92	Validado



Indicadores (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Componente Anual	Porcentaje	Estratégica	Eficacia	Ascendente	88.80473	0	88.80473	93.00942	104.73	Validado						

Componente Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	100	Validado
-----------------------	------------	---------	----------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE– DICIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar
Colima	Tecomán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004		Municipio de Tecomán
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar
Colima	Tecomán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005		Municipio de Tecomán



Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
1,544,973.94	262,954.56		Total del Programa Presupuestario	114,040,505.00	114,040,505.00	114,040,505.00	114,040,505.00	114,040,505.00	114,040,505.00	102,826,453.50
		2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	114,040,505.00	114,040,505.00	114,040,505.00	114,040,505.00	114,040,505.00	114,040,505.00	102,826,453.50
146,329.23	31.59		Total del Programa Presupuestario	87,710,427.00	88,565,762.01	88,565,762.01	88,565,762.01	88,565,762.01	88,565,762.01	88,565,762.01
		2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	87,710,427.00	88,565,762.01	88,565,762.01	88,565,762.01	88,565,762.01	88,565,762.01	88,565,762.01



Ejercicio del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
-----------	-----------	---------------	-----------	---------	-------------------------

N/A

114,040,505.00

Validado fais 2022 4to informe triestral

[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "se ejercio en obras la cantidad de 1,282,019.38, del total de rendimientos, reintegrando la cantidad de 262,954.56")]]

Sin Contratos

Sin Proyectos

N/A

N/A

N/A

88,565,762.00

Validado 4to informe trimestral fortamun 2022

[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Tecomán", "Observación": "se ejercio la cantidad de 146,297.64 de los rendimientos y se reintegro la cantidad de 31.59")]]

Sin Contratos

Sin Proyectos

N/A

N/A



Indicadores (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguramiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2022	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional



Indicadores (4to. Informe trimestral 2022)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2022	4	4	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2022	4	4	Collima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2022

**PERIODO
CUARTO TRIMESTRE
OCTUBRE– DICIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gov.mx

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL_APR OBAJO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	FUENTES_FINANCIAMIENTO
2022	4	COL220302137805	Acción	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599240.14}}				ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS SEGURIDAD PÚBLICA Y DIF - 28357
2022	4	COL220302130815	Acción	180,810.10	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180810.1, modificado:179220.0}}				PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PBR. - 35907
2022	4	COL2202020719935	Proyecto de inversión	272,123.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272123.28, modificado:267385.35}}				REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CHANCHOPA - 161370
2022	4	COL220202070747	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}				333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 27811
2022	4	COL220202069993	Acción	1,268,096.04	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268096.04, modificado:1267519.92}}				332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22235
2022	4	COL220202069784	Acción	250,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:160808.81}}				355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 21219
2022	4	COL220302117810	Proyecto de inversión	2,228,500.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228500.0, modificado:2227233.3}}				CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA REY DE COLUMÁN, COL. NORIEGA PIZANO. - 151822
2022	4	COL220202074495	Proyecto de inversión	4,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3987639.52}}				CONSTRUCCIÓN DE VADO PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES CRUCERO DE AV. INSURGENTES CON AV. DE LA JUVENTUD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 50142
2022	4	COL220202080853	Proyecto de inversión	1,420,047.81	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420047.81, modificado:1416722.72}}				REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID. - 85200
2022	4	COL220302125197	Proyecto de inversión	880,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:877398.95}}				CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE MANUEL ALVAREZ DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 186045



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	CATEGORÍA	MONTO_GLOBAL_APR O	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	NOMBRE
2022	4	COL220302118157	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399768.84}}				CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE TECOMÁN. - 185841
2022	4	COL220302118105	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998595.86}}				REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MORELOS, COL. REAL DEL VALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL. -153062
2022	4	COL220302117815	Proyecto de inversión	280,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279975.49}}				CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 151842
2022	4	COL220302119377	Proyecto de inversión	2,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}				REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CALLE 18 ENTRE CALLE R. SEVILLA DEL RIO Y LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 158754
2022	4	COL220302119381	Proyecto de inversión	2,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2173735.6}}				REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ABAOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MONTES DE OCA, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 158769
2022	4	COL220302123342	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199995.73}}				CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHANCHOPA. - 177242
2022	4	COL220302123348	Proyecto de inversión	1,100,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1098532.69}}				REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN ZONA SUJ DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 177262
2022	4	COL220302108932	Proyecto de inversión	300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299998.3}}				CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL INDEPENDENCIA DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA. - 112883
2022	4	COL220302118229	Proyecto de inversión	1,885,589.90	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885589.9, modificado:1881508.08}}				REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 153841
2022	4	COL220402173093	Proyecto de inversión	1,443,770.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443770.43, modificado:1443770.43}}				REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CALERAS. -308803



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

CICLO	TRIMESTR E	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	NOBRE
CICLO	TRIMESTR E	FOLIO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	MONTO_GLOBAL_APR OBADO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	NOBRE
2022	4	COL220402173108	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997856.59}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG. MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 308839			
2022	4	COL220402173126	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	1,820,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1817936.36}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y V. CARRANZA, COL. EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 308916			
2022	4	COL220402161361	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	5,790,941.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5790941.98, modificado:5790941.98}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN QUINTANA ROO ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y AVENIDA ANTONIO ÁLVAREZ DEL CÁTILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 247856			
2022	4	COL220402191325	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	77,314.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77314.0, modificado:77314.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. MADRID - 371217			
2022	4	COL220402191354	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	77,314.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77314.0, modificado:77314.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. COFRADIA DE MORELOS - 371297			
2022	4	COL220402191376	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	123,702.40	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123702.4, modificado:123702.4}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 371343			
2022	4	COL220402191401	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	108,239.60	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108239.6, modificado:107833.68}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS - 371397			
2022	4	COL220402191442	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	1,306,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1305000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1302312.54}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA ROO Y NIÑOS HEROES, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 371514			
2022	4	COL220402191152	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	113,430.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113430.0, modificado:113430.0}}	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CHANCHOPA - 370729			
2022	4	COL220202075063	Proyecto de Inversión	Proyecto de Inversión	950,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:932255.4}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PÍPILA CONTINUACIÓN QUINTANA ROO ENTRE LA AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y LA AVENIDA ANTONIO ÁLVAREZ DEL CÁTILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 53989			



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APP	MONTO_GLOBAL_APP	MONTO_GLOBAL_APP	MONTO_GLOBAL_APP
				FUENTES FINANCIAMIENTO			
				NOMBRE			
2022	4	COL220202074448	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2500000.0, modificado: 2152210.27}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49938	
2022	4	COL220202074816	Proyecto de Inversión	300,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 300000.0, modificado: 299298.01}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA, EN LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 52167	
2022	4	COL220202077907	Proyecto de Inversión	420,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 420000.0, modificado: 419656.38}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE AV. INSURGENTES, ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ Y ESTEBAN GARCÍA, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70413	
2022	4	COL220202077908	Proyecto de Inversión	720,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 720000.0, modificado: 699317.11}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y VALENTÍN GÓMEZ FARIAS COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 70419	
2022	4	COL220302110719	Proyecto de Inversión	1,900,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1900000.0, modificado: 1891785.81}}	MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 120755	
2022	4	COL220302119503	Proyecto de Inversión	2,200,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2200000.0, modificado: 2190924.15}}	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZMÍN EN LA COL. PARQUE LAS FLORES. - 159290	
2022	4	COL220302119510	Proyecto de Inversión	1,050,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1050000.0, modificado: 911613.32}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN, COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 159322	
2022	4	COL220302115188	Proyecto de Inversión	589,388.13	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 589388.13, modificado: 583261.81}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CALERAS. - 141319	
2022	4	COL220302117826	Proyecto de Inversión	477,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 477000.0, modificado: 472036.19}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIADIDOLAS ENTRE RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS, COL. PARQUE LAS FLORES. - 151886	
2022	4	COL220302118090	Proyecto de Inversión	250,000.00	{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog. pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250000.0, modificado: 249898.07}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLIBRÍ ENTRE CALLEJÓN VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ. - 152974	



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO	DETALLE PROYECTO ECTO
PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APP	MONTO_GLOBAL_APP	FUENTES_FINANCIAMIENTO
				OPACIO	OPACIO	
2022	4	COL220302118092	Proyecto de inversión	160,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:158921.36}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO CALLE FRANCISCO VELAZCO Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. -152980
2022	4	COL220302115229	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499998.96}}	MANTENIMIENTO DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DESAZOLVE EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. -141451
2022	4	COL220302115263	Proyecto de inversión	850,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:742207.48}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA Y EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ANDADOR 18 Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. INFONAVIT LAS HUERTAS. -141534
2022	4	COL220302120556	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1797055.78}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE MORELOS - 164081
2022	4	COL220402161491	Proyecto de inversión	537,974.20	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537974.2, modificado:537974.2}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COFRADIA DE MORELOS. - 248616
2022	4	COL220402161520	Proyecto de inversión	719,160.70	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719160.7, modificado:719160.7}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, RUIZ CORTINEZ. -248747
2022	4	COL220402161544	Proyecto de inversión	641,612.03	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641612.03, modificado:641612.03}}	REHABILITACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, JAVIER MINA. - 248998
2022	4	COL220402163231	Proyecto de inversión	1,571,403.87	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571403.87, modificado:1571403.85}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS COL. COFRADIA DE JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL. - 258040
2022	4	COL220402163253	Proyecto de inversión	551,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:549888.18}, f2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ, ENTRE PROL. COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA, COL. COFRADIA DE JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL, RENDIMIENTOS. -258206
2022	4	COL220402163262	Proyecto de inversión	1,420,000.00	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420000.0, modificado:279999.99}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EIDO Y VENUSTIANO CARRANZA, COL. EMILIANO ZAPATA, CABECERA MUNICIPAL. - 258292

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APR	MONTO_GLOBAL_APR	FUENTES_FINANCIAMIENTO
				ORDADO		NOMBRE
2022	4	COL220402163282	Proyecto de Inversión	401,000.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata Mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:399313.43}, ft2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ÁNGEL ENTRE RÍO GRIMALVA Y RÍO PAPALDAPAN, COL. INDECO, CABECERA MUNICIPAL. RENDIMIENTOS-258442
2022	4	COL220402163300	Proyecto de Inversión	1,820,000.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1820000.0}}	REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO JUAN OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAUHTÉMOC Y ANDRÉS QUINTANA ROO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 258549
2022	4	COL220402163304	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499142.78}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COL. INDECO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 258562
2022	4	COL220402173142	Proyecto de Inversión	76,116.64	{ft1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estata Mun:Programa Municipal, monto:1000.0, modificado:74212.48}, ft2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75116.64, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE CRUCE CARRETERO CERCANA A VÍA DE FNM EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 308995
2022	4	COL220402191837	Proyecto de Inversión	49,786.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49786.0, modificado:48816.42}}	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DEL SAUCTO EN TECOMAN, COLIMA. - 372955
2022	4	COL220402191631	Proyecto de Inversión	110,000.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:109810.36}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 6 EN AV. INSURGENTES CRUCERO CON CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 372189
2022	4	COL220402191129	Proyecto de Inversión	500,000.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:49697.37}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RIO BRAVO Y PARCELA, COL. PARQUE LAS FLORES, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 370679
2022	4	COL220402176109	Proyecto de Inversión	320,000.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319503.94}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELSARIO DOMÍNGUEZ Y FERNANDO MORENO PEÑA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN - 322955
2022	4	COL220402074583	Proyecto de Inversión	2,500,000.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2459125.66}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 50655
2022	4	COL220402074751	Proyecto de Inversión	2,400,000.00	{ft1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2394905.44}}	AMPLIACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE TECOMAN. - 51762



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ECTO	DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO ECTO
CICLO	TRIMESTR	FOUO	CATEGORIA	MONTIO	GLOBAL_APP	ORAMDO
			FUBNTES		FINANCIAMIENTO	
			NOMBRE			
2022	4	COL220202079177	Proyecto de Inversión	4,926,408.86	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4926408.86, modificado:4862681.42]}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA. - 76892
2022	4	COL220302123336	Proyecto de Inversión	712,268.31	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712268.31, modificado:596893.46]}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA - 177217
2022	4	COL220302123352	Proyecto de Inversión	960,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:959560.47]}	REHABILITACIÓN DE JARDÍN LAZARO CÁRDENAS COL. UNIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 177285
2022	4	COL220302108824	Proyecto de Inversión	4,050,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4047953.89]}	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DEL RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 112515
2022	4	COL220302114948	Proyecto de Inversión	1,591,500.00	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591500.0, modificado:1591151.48]}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE JARDIN DE LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 140377
2022	4	COL220402161599	Proyecto de Inversión	794,445.13	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794445.13, modificado:794445.13]}	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE LA COL. SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249464
2022	4	COL220402161614	Proyecto de Inversión	850,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849999.98]}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONA DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 249555
2022	4	COL220402167336	Proyecto de Inversión	1,500,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498598.56]}	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL REAL. - 280308
2022	4	COL220402167384	Proyecto de Inversión	1,000,000.00	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:984559.63]}	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE TECUANILLO. - 280506
2022	4	COL220402155051	Proyecto de Inversión	2,992,807.99	{ff1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992807.99, modificado:2992807.91]}	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 215290



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ECIO	PROYECTO	ECIO	MONTO_GLOBAL_APP	MONTO_GLOBAL_APP	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	ORABDO		NOMBRE
2022	4	COL220402191820	Proyecto de inversión	134,462.17	{f1: [ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:134462.17, modificado:240863.9], f2: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0]}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, UNIDAD MADRID - 372918
2022	4	COL220402174260	Proyecto de inversión	1,091,814.61	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091814.61, modificado:1091814.61]}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 314430
2022	4	COL220402162041	Proyecto de inversión	703,543.40	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703543.4, modificado:701340.33]}	REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO, CASA DE LA CULTURA DE TECOMÁN, COLIMA. - 252034
2022	4	COL220402186037	Proyecto de inversión	90,420.76	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90420.76, modificado:90420.76]}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL, CERRO DE ORTEGA - 355409
2022	4	COL2202020278040	Proyecto de inversión	1,006,074.44	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006074.44, modificado:1006074.44]}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, CERRO DE ORTEGA. - 71082
2022	4	COL2202020278390	Proyecto de inversión	42,094.46	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42094.46, modificado:42094.46]}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, SAUCITO. - 72899
2022	4	COL2202020279175	Proyecto de inversión	92,532.02	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92532.02, modificado:92532.02]}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, LADISLAO MORENO. - 76875
2022	4	COL220402161374	Proyecto de inversión	1,298,212.85	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298212.85, modificado:1298212.85]}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y AV. TORRES ORTIZ, COL. UNIÓN. - 247902
2022	4	COL220302115104	Proyecto de inversión	733,534.03	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733534.03, modificado:733534.03]}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COFRADIA DE MORELOS - 141107
2022	4	COL220302119902	Proyecto de inversión	669,010.82	{f1: [ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669010.82, modificado:669010.82]}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES, MADRID. - 161198



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APP	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE
2022	4	COL220402164734	Proyecto de Inversión	994,948.14	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994948.14, modificado:994948.14}}	MANTENIMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 265965
2022	4	COL220202078049	Proyecto de Inversión	50,727.23	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50727.23, modificado:50727.23}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 3A. ETAPA. CALLEONES. - 71114
2022	4	COL220202078061	Proyecto de Inversión	89,773.24	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89773.24, modificado:89773.24}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 3A. ETAPA. SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 71161
2022	4	COL220202078921	Proyecto de Inversión	609,064.50	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609064.5, modificado:609064.5}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 3A. ETAPA. MADRID. - 75615
2022	4	COL220302119910	Proyecto de Inversión	427,459.82	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427459.82, modificado:427459.82}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CALERAS - 161265
2022	4	COL220302119933	Proyecto de Inversión	329,983.40	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329983.4, modificado:329983.4}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACCA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES. CERRO DE ORTEGA - 161355
2022	4	COL220402191734	Proyecto de Inversión	61,946.49	{f1: {ciclo:_recurso:2022, tipo:_recurso:MUNICIPAL, prog._estatal_mun:Programa Municipal, monto:60946.49, modificado:103227.38}, f2: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. L. MORENO - 372665
2022	4	COL220202079166	Proyecto de Inversión	98,803.58	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98803.58, modificado:98803.58}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 3A. ETAPA. RUIZ CORTINEZ - 76844
2022	4	COL220202078600	Proyecto de Inversión	112,597.49	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112597.49, modificado:112597.49}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. 3A. ETAPA. TECOLAPA. - 74044
2022	4	COL220402153425	Proyecto de Inversión	400,000.00	{f1: {ciclo:_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog._pres:4, tipo:_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399999.98}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELE SECUNDARIA NO. 3 DE LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE MORELOS, EN TECOMÁN. - 191450



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	
PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APP	OPABDO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	
0	E						
2022		4 COL220402162147	Proyecto de inversión	688,000.00		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 688000.0, modificado: 687806.87}}	REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL PARALELO A LA AV. ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO GLORIEITA LOS PERITOS, EN LA CABEGERA MUNICIPAL DE TECOMÁN.- 252520
2022		4 COL220402185970	Proyecto de inversión	1,627,574.19		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1627574.19, modificado: 1627574.19}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. TECOMÁN - 355208
2022		4 COL220202078078	Proyecto de inversión	79,779.30		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 79779.3, modificado: 79779.3}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, CHANCHOPA. - 71233
2022		4 COL220202078658	Proyecto de inversión	155,089.63		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 155089.63, modificado: 155089.63}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, CALERAS. - 74350
2022		4 COL220302123314	Proyecto de inversión	94,996.17		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 94996.17, modificado: 94996.17}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN, RUIZ CORTINEZ. - 177130
2022		4 COL220302123327	Proyecto de inversión	265,237.74		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 265237.74, modificado: 265237.74}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN, GONZALEZ LUGO. - 177180
2022		4 COL220402155110	Proyecto de inversión	442,705.68		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 442705.68, modificado: 441593.0}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA. - 215522
2022		4 COL220402186022	Proyecto de inversión	180,841.55		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 180841.55, modificado: 180841.55}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL. COFRADIA DE MORELOS- 355355
2022		4 COL220202078397	Proyecto de inversión	84,542.86		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 84542.86, modificado: 84542.86}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, COFRADIA DE HIDALGO. - 72924
2022		4 COL220202078584	Proyecto de inversión	221,079.62		{f1: {ciclo: 2022, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 221079.62, modificado: 221079.62}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, COFRADIA DE MORELOS. - 73957



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 1

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	
CICLO	TRIMESTR	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL_APR OBRADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	
2022	4	COL220202078590	Proyecto de inversión	61,349.38	{f1: {ciclo:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61349.38, modificado:61349.38}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, LA SALADA.- 74007
2022	4	COL220302115175	Proyecto de inversión	177,077.84	{f1: {ciclo:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177077.84, modificado:177077.84}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN,TECOLAPA.- 141298
2022	4	COL220302123334	Proyecto de inversión	127,497.78	{f1: {ciclo:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127497.78, modificado:127497.78}}	REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN, CALERAS.- 177203
2022	4	COL220402161555	Proyecto de inversión	350,000.00	{f1: {ciclo:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349850.16}}	REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE PASCUALES.- 249035
2022	4	COL220202078928	Proyecto de inversión	620,083.39	{f1: {ciclo:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620083.39, modificado:620083.39}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, 3A. ETAPA, NUEVO CAXITLAN.- 75687
2022	4	COL220302119926	Proyecto de inversión	201,422.67	{f1: {ciclo:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201422.67, modificado:201422.67}}	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACÁ COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES, SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA.- 161327
2022	4	COL220402155064	Proyecto de inversión	477,294.32	{f1: {ciclo:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477294.32, modificado:478392.41}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO EN COMUNIDADES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN, SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 215331



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROVE	DETALLE_PR	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYEC											
FOLIO	ID_ENTIDA	ENTIDAD	CIPO	RES	MUNICIPIO	TPO_PROGRAMA	PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	EJEC	NUMERO	PROVE	POBLACION	BENEFICIO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICAR	TIPO	GE	DIFEREN	NCIA		
COL220302125157	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	185841	5	127	104	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0]}	1									
COL220302118105	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	153062	5	104	85	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1486.0, meta_modificada:1486.0]}	1									
COL220302117815	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	151842	5	72	59	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0]}	1									
COL220302119377	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	158754	5	35	28	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0]}	1									
COL220302119381	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	158769	5	176	144	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0]}	1									
COL220302123342	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177242	5	58	47	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0]}	1									
COL220302123348	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177262	5	1155	945	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0]}	1									
COL220302108932	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	112883	5	25	21	0	{meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0]}	1									
COL220302118229	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	153841	5	208	170	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3178.0, meta_modificada:3178.0]}	1									
COL220402173093	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	308803	5	762	624	0	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2233.0, meta_modificada:2233.0]}	1									



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
FOLO	ID. ENTIDAD D. RESPON. SPONSABILE	ID. MUNICIPIO SPONSABILE	TIPO PROGRAM. PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION. EJEC. UTOBRA	NUMERO PROYE. CTO	POBLACION. BENEFICIADO A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO. GE. OBTENER N CIA								
COL220402173108	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	308839	S	266	217	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4205.0, meta_modificada:4205.0}}	1					
COL220402173126	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	3088916	S	208	170	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}}	1					
COL220402161361	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	247856	S	739	605	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12575.0, meta_modificada:12575.0}}	1					
COL220402191325	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371217	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1					
COL220402191354	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371297	S	693	567	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1					
COL220402191376	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371343	S	347	284	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	1					
COL220402191401	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371397	S	462	378	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	1					
COL220402191442	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	371514	S	37	30	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1104.0, meta_modificada:1104.0}}	1					
COL220402191152	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	370729	S	231	189	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}}	1					
COL220202075063	6	9	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	53989	S	178	146	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:638.0, meta_modificada:638.0}}	1					



Destino del Gasto (Ato. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Detalle Proyecto	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	CIPO_RES	MUNICIPIO_RESPONSABLE	PROYECTO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	Clasificación	Subclasificación	Institución Efectora	Ejec. Presupuesto	Prov. CTO	Beneficiario	Mujeres	Hombres	Beneficiarios	Metas	Tipo Gasto
COL220302118092	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	152980	5	23	19	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0)}	1	
COL220302115229	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	141451	5	739	605	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:15014.0, meta_modificada:15014.0)}	1	
COL220302115263	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	141534	5	104	85	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0)}	1	
COL220302120556	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	164081	5	1599	1308	0	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
COL220402161491	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	248616	5	693	567	0	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
COL220402161520	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	248747	5	208	170	0	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
COL220402161544	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	248898	5	208	170	0	{meta1: (unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	
COL220402163231	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	258040	5	127	104	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0)}	1	
COL220402163253	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	258206	5	35	28	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0)}	1	
COL220402163262	6	Colima		9	Tecomañ	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomañ	258292	5	139	113	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:407.0, meta_modificada:407.0)}	1	



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR_PROYECTO	DETALLE_PROY	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROVE	DETALLE_PR	DETALLE_P	DETALLE_P	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_ENTIDA	ENTIDAD_RE	CIPO_RES	MUNICIPIO_DE	TIPO_PROGRAMA	PROY	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EIEC	NUMERO_PROVE	BENEFICIAR	MUNJERES	HOMBRES	BENEFICIAR	METAS	TIPO_GE	OTRO	OTRO	OTRO	OTRO
ID_MUNI	SPONSABLE	PONSABE	SPONSABLE	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO	YECTO
COL22040216382	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258442	5	49	40	0	{metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0]}	1					
COL220402163300	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258549	5	32	26	0	{metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0]}	1					
COL220402163304	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	258562	5	566	463	0	{metas: [unidad_medida:Pozos(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1					
COL220402173142	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	308995	5	127	104	0	{metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0]}	1					
COL220402191837	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372955	5	92	76	0	{metas: [unidad_medida:Plantas(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	1					
COL220402191631	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372189	5	46	38	0	{metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0]}	1					
COL220402191129	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	370679	5	53	43	0	{metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0]}	1					
COL220402176109	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	322955	5	25	21	0	{metas: [unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0]}	1					
COL220202074583	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50655	5	508	415	0	{metas: [unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0]}	1					
COL220202074751	6	Colima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	51762	5	947	774	0	{metas: [unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0]}	1					

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMÁN, COL.

Destino del Gasto (Ato. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COLL20202079177	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán	6 Colima	9 Tecomán
0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:737.0, meta_modificada:737.0}}	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO

DETALLE PROYECTO



H. AYUNTAMIENTO
TECOMAN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL220402191820	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372918	5	407	333	0 {meta: (unidad_medida:Piezas; meta:12,0; meta_modificada:12,0)}	1
COL220402174260	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	314430	5	1016	832	0 {meta: (unidad_medida:Piezas; meta:5,0; meta_modificada:5,0)}	1
COL220402162041	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tecomán	252034	5	1155	945	0 {meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta:1200,0; meta_modificada:1200,0)}	1
COL220402186037	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	355409	5	5	3	0 {meta: (unidad_medida:Cuartos), meta:1,0; meta_modificada:1,0)}	1
COL220202078040	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71082	5	490	401	0 {meta: (unidad_medida:Piezas; meta:106,0; meta_modificada:106,0)}	1
COL220202078390	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72899	5	79	64	0 {meta: (unidad_medida:Piezas; meta:17,0; meta_modificada:17,0)}	1
COL220202079175	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76875	5	129	106	0 {meta: (unidad_medida:Piezas; meta:28,0; meta_modificada:28,0)}	1
COL220402161374	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	247902	5	44	36	0 {meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados; meta:1389,0; meta_modificada:1389,0)}	1
COL220302115104	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141107	5	1920	1571	0 {meta: (unidad_medida:Plantas), meta:1,0; meta_modificada:1,0}	1
COL220302119902	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161198	5	23	19	0 {meta: (unidad_medida:Kilómetro lineal), meta:3,5; meta_modificada:3,5}	1

H. GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 TECNOMÁN, COL.

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

	DETALLE P PROYECTO	DETALLE PR PROYECTO	DETALLE PROJ PROYECTO	DETALLE PROYECTO PROYECTO	DETALLE PROYECT PROYECTO	DETALLE PROYECT PROYECTO	DETALLE PROYE PROYECTO	DETALLE P PROYECTO	DETALLE P PROYECTO	DETALLE P PROYECTO	DETALLE P PROYECTO	DETALLE P PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECT TO	DETALLE PROYECT TO	DETALLE PROYECT TO	DETALLE PROYECT TO	DETALLE PROYECT TO	DETALLE PROYECT TO	DETALLE PROYECT TO	DETALLE PROYECT TO							
COL220402164734	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	265965	5	1571	1285	0	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3055.0, meta_modificada:3055.0))	1															
COL220202078049	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71114	5	55	45	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0))	1															
COL220202078061	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71161	5	116	95	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0))	1															
COL220202078921	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	75615	5	365	299	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0))	1															
COL22020302119910	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161265	5	624	510	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5))	1															
COL220302078933	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161355	5	23	19	0	(meta1: (unidad_medida:Kilometro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0))	1															
COL220402191734	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	372665	5	231	189	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	1															
COL220202079166	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	76844	5	162	132	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0))	1															
COL220202078600	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74044	5	231	189	0	(meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0))	1															
COL220402153425	6 Collima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	191450	5	208	170	0	(meta1: (unidad_medida:Concedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0))	1															

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

RECIBIÓ EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL., EL 12/12/2022

AVANCE DEL PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES

RECIBIÓ EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COL., EL 12/12/2022

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PR	DETALLE PR	DETALLE PROY	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECT	DETALLE PROYECT	DETALLE PROVE	DETALLE PR	DETALLE P	DETALLE P	DETALLE P	DETALLE P	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYEC
FOLIO	ID ENTIDAD D RESPON SABLE	ENTIDAD JE CIO, RES SABLE	MUNICIPIO, RE SABLE	TIPO_PROGRAMA_PRO YECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION, EFEC UORIAL	NUMERO_PROVE CTO	POBLACION_BENEFICAD A	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIAR IOS	METAS	TIPO GE OMETRIE NCLIA
COL220402162147	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	252520	S	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}}	1
COL220402185970	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	355208	S	42	34	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1
COL220202078078	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	71233	S	69	57	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1
COL220202078658	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74350	S	277	227	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1
COL220302123314	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177130	S	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}}	1
COL220302123327	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177180	S	127	104	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	1
COL220402155110	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	215522	S	254	208	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}}	1
COL220402186022	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tecomán	355355	S	5	4	0	{meta1: {unidad_medida:Cuartos(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1
COL220202078397	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72924	S	92	76	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	1
COL220202078584	6	Colima	9 Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73957	S	259	212	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 2

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
ID ENTIDAD	ENTIDAD	OBJETO	ID MUNI	MUNICIPIO	TIPD	PROYECTO	OBJETO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION	UOTRA	NUMERO	PROYE	POBLACION	BENEFICIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA	METAS	TIPD
PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT	PROYECT
COL220202078590	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	74007	S	37	30	0	{metra:1;unidad_medida:Piezas;meta:8,0;meta_modificada:8.0}}						1
COL220302115175	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	141298	S	464	379	0	{metra:1;unidad_medida:Plantel(s);meta:1.0;meta_modificada:1.0}}						1
COL220302133334	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	177203	S	127	104	0	{metra:1;unidad_medida:Metros Cuadrados;meta:1000.0;meta_modificada:1000.0}}						1
COL220402161555	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	249035	S	69	57	0	{metra:1;unidad_medida:Metros Cuadrados;meta:240.0;meta_modificada:240.0}}						1
COL220202078928	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	75687	S	342	280	0	{metra:1;unidad_medida:Piezas;meta:148.0;meta_modificada:148.0}}						1
COL220302119926	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161327	S	312	255	0	{metra:1;unidad_medida:Kilometro lineal;meta:3.5;meta_modificada:3.5}}						1
COL220402155064	6	Collima	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	215331	S	277	227	0	{metra:1;unidad_medida:Metros Cuadrados;meta:1200.0;meta_modificada:1200.0}}						1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGALDADO	COMPROMETIDO	DESENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REGALDADO	COMPROMETIDO	DESENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL220302137805	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/08/2022	599,240.14	599,240.14	599,240.14	599,240.14	599,240.14	01/07/2022	04/12/2022	179,220.00	179,220.00	179,220.00	179,220.00	599,240.14
COL220302130615	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	04/12/2022	179,220.00	179,220.00	179,220.00	179,220.00	179,220.00	01/07/2022	04/12/2022	179,220.00	179,220.00	179,220.00	179,220.00	-
COL220302119935	{geot: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA EMPRESA SUPERENIX - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 500 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, LOS EIDARTARIOS EN ESTA ZONA UBICAN LOS CMANOS DE LA SIGU, lon:-103.72031864, lat:18.85406543}}	19/08/2022	24/08/2022	267,385.35	267,385.35	267,385.35	267,385.35	267,385.35	19/08/2022	24/08/2022	267,385.35	267,385.35	267,385.35	267,385.35	267,385.35
COL220202070747	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	01/07/2022	31/12/2022	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
COL220202069923	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	01/07/2022	31/12/2022	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	01/07/2022	31/12/2022	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	1,267,519.92	1,056,266.60
COL220202069784	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873548, lat:18.910503}}	08/04/2022	31/12/2022	160,808.81	160,808.81	160,808.81	160,808.81	160,808.81	08/04/2022	31/12/2022	160,808.81	160,808.81	160,808.81	160,808.81	62,896.80
COL220302117810	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REY COLIMAN UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES CAMPO, lon:-103.87761451, lat:18.92648723}}	26/07/2022	23/09/2022	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	26/07/2022	23/09/2022	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30	2,227,233.30
COL220202074495	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEREVAQ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO, lon:-103.88300041, lat:18.92390058}}	10/05/2022	28/06/2022	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	10/05/2022	28/06/2022	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52	3,987,639.52
COL220202080853	{geot: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL, lon:-103.87126869, lat:19.08656603}}	20/05/2022	28/06/2022	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	20/05/2022	28/06/2022	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72	1,416,722.72
COL220302125197	{geot: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ENRIQUE O. DE LA MADRID Y ECUADOR E, lon:-103.86684677, lat:19.08607346}}	22/08/2022	30/09/2022	877,398.95	877,398.95	877,398.95	877,398.95	877,398.95	22/08/2022	30/09/2022	877,398.95	877,398.95	877,398.95	877,398.95	877,398.95



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
FOLIO	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO												
COL220402173108	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG. MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES COL. COFRADI, lon:-103.87533213, lat:18.92633257}}	29/11/2022	13/12/2022	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59	1,997,856.59	1,988,757.50											
COL220402173126	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y V. CARRANZA COL., lon:-103.86876053, lat:18.91680753}}	23/11/2022	07/12/2022	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36	1,817,936.36	1,615,781.91										
COL220402161361	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PIPLA - QUINTANA ROO COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PIPLA CONTINUACION Q. lon:-103.88245909, lat:18.90883333}}	25/10/2022	13/11/2022	5,790,941.98	5,790,941.98	5,790,941.98	5,790,941.98	5,708,151.59												
COL220402191325	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO MADRID - MADRID KILOMETRO 800 + 50 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CARRETERA CARRETERA PASANDO 600 METROS DE SEGURIDAD UNICA, CARRETERA MADRID ES LA VIALUD, lon:-103.86498217, lat:19.08232196}}	10/12/2022	25/12/2022	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00												
COL220402191354	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO COFRADIA DE MORELOS - COFRADIA DE MORELOS KILOMETRO 800 + 50 PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA COFRADIA DE MORELOS Y CARRETERA COFRADIA, lon:-103.83829497, lat:18.86538593}}	10/12/2022	25/12/2022	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00	77,314.00												
COL220402191376	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA KILOMETRO 800 + 50 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA SAN MIGUEL DE, lon:-103.70319889, lat:18.81799643}}	10/12/2022	25/12/2022	123,702.40	123,702.40	123,702.40	123,702.40	123,702.40												
COL220402191401	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:117, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CALERAS - CALERAS KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CALERAS Y CARRETERA CALERAS, CARRETERA CALERAS CARRETERA QUE CRUZA LA COMUNIDAD DE CALERA, lon:-103.88037421, lat:18.99460388}}	10/12/2022	25/12/2022	107,833.68	107,833.68	107,833.68	107,833.68	107,833.68												
COL220402191442	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 428100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA VELASQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA, lon:-103.86654905, lat:18.90702989}}	15/12/2022	24/12/2022	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54	1,302,312.54												
COL220402191152	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CHANCHOPA - CHANCHOPA KILOMETRO 1 + 0 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CHANCHOPA Y CARRETERA CHANCHOPA, CARRETERA CHANCHOPA CARRETERA QUE CRUZA EL POBLADO, lon:-103.74081072, lat:18.86561935}}	10/12/2022	25/12/2022	113,430.00	113,430.00	113,430.00	113,430.00	113,430.00												
COL22020202075063	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PIPLA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PIPLA ENTRE AV. PEDRO TORRES ORTIZ Y, lon:-103.88145132, lat:18.90873113}}	09/05/2022	22/06/2022	932,255.40	932,255.40	932,255.40	932,255.40	932,255.40												



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	REFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO
COL220202074448	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCION COL. CE. Ion:-103.86948459, lat:18.91016179}]	10/05/2022	18/06/2022	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27	2,152,210.27
COL220202074816	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion: CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA, ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA, Ion:-103.89629314, lat:18.94784573}]	27/04/2022	16/05/2022	299,298.01	299,298.01	299,298.01	299,298.01	299,298.01	299,298.01	299,298.01
COL220202077907	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA, ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO, LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE AV. INSURGENTES ENTRE LAS CALLES MANUEL, Ion:-103.88217429, lat:18.92312926}]	12/05/2022	20/06/2022	419,656.38	419,656.38	419,656.38	419,656.38	419,656.38	419,656.38	419,656.38
COL220202077908	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIO TORRES, LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V. Ion:-103.875533, lat:18.92032895}]	12/05/2022	20/06/2022	699,317.11	699,317.11	699,317.11	699,317.11	699,317.11	699,317.11	699,317.11
COL220302110719	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA VERDUZCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE MELQUIADES RIVALCABA, LA OBRA SE UBICA DREN 1 AL FONDO DE CALLE RIO BRAVO EN COLONIA PARQUE, Ion:-103.88107464, lat:18.89202612}]	11/06/2022	30/06/2022	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81	1,891,785.81
COL2203021109503	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE RIO PAPALOPAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO BALSAS, LA OBRA SE UBICA CALLE RIO PAPALOPAPAN ENTRE LAS CALLES 1O. DE MAYO Y JAZ, Ion:-103.89036566, lat:18.89685188}]	26/07/2022	23/09/2022	2,190,924.15	2,190,924.15	2,190,924.15	2,191,924.15	2,189,245.32	2,189,245.32	2,189,245.32
COL220302119510	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCION COL. CENT, Ion:-103.86796646, lat:18.90985729}]	06/07/2022	03/09/2022	911,613.32	911,613.32	911,613.32	911,613.32	911,613.32	911,613.32	911,613.32
COL220302115188	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion: BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - CALERAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA, ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN TECOMÁN COLIMA., Ion:-103.88051368, lat:18.98909525}]	05/07/2022	18/08/2022	583,261.81	583,261.81	583,261.81	583,261.81	583,261.81	583,261.81	583,261.81
COL220302117826	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE RIO PAPALOPAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AZALEAS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE RIO PAPALOPAPAN Y RIO BALSAS C, Ion:-103.89089405, lat:18.8985747}]	26/07/2022	24/08/2022	472,036.19	472,036.19	472,036.19	472,036.19	472,036.19	472,036.19	472,036.19
COL220302118090	[geo:1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: CALLE COLIBRI COLONIA CORRADA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE CALLEON VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIBRI ENTRE LAS CALLES VALLE QUERIDO Y VERACRUZ EN LA COLONI, Ion:-103.87344385, lat:18.92620063}]	26/07/2022	24/08/2022	249,898.07	249,898.07	249,898.07	249,898.07	249,898.07	249,898.07	249,898.07



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO		DETALLE_PROYECTO			
FOUO		GEOREFERENCIAS		FECHA_INICIO		FECHA_TERMINO		RECAUDADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		ERRODO		PAGADO	
COL220302118092	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, Tecomán Colima Entre Calle Francisco Velasco Gurel y Calle Jose Maria Morelos, Calle Francisco I Madeno La Obra Se Ubica En Calle 2 De Abril Entre Las Calles Francisco Velasco, lon:-103.82773052, lat:19.01823508}]	22/07/2022	10/08/2022	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36	158,921.36
COL220302115229	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FIGURES ELIAS ZAMORA VENUDZCO, 28170 TECOMÁN, Tecomán Colima Entre Calle Bugambilas y Andador Crizantemo, Calle Rio Bravo La Obra Se Ubica Zona Sur De La Cabecera Municipal De Tecomán, Calle, lon:-103.89156997, lat:18.89783981}]	05/07/2022	04/08/2022	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96	1,499,998.96
COL220302115263	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, Tecomán Colima Entre Calle Reforma y Avenida Independencia, Calle Tecomán La Obra Se Ubica Calle Venustiano Carranza Entre Las Calles Reforma E Independencia, lon:-103.8722607, lat:18.91974031}]	13/07/2022	16/08/2022	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48	742,207.48
COL220502120556	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, Tecomán Colima Entre Calle Netzahuacoyotl y Calle Morelos, Calle Leon Vicario La Obra Se Ubica En Predio Que Se Ubica En Esquina De Las Calles Netzahuacoyotl, lon:-103.83589922, lat:18.868130131}]	09/08/2022	07/10/2022	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,797,055.78	1,462,991.25
COL220402161491	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE NETZAHUACOYOTL PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, Tecomán Colima Entre Calle Leon Vicario y Calle Moctezuma, Calle Morelos La Obra Se Ubica En Esquina De Las Calles Netzahuacoyotl y Calle Moctezuma En, lon:-103.83611595, lat:18.868061091}]	17/10/2022	25/11/2022	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	537,974.20	349,685.23
COL220402161520	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, Tecomán Colima Entre Calle Luis Echeverria y Calle Alfrede B. Bonfil, Calle Lazaro Cardenas La Obra Se Ubica En Esquina De Las Calle Reforma Entre Av. Luis Echeverria Y, lon:-103.94020989, lat:18.940146061}]	17/10/2022	25/11/2022	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	719,160.70	467,454.46
COL220402161544	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINAS COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, Tecomán Colima Entre Calle Calleon Valle Querido y Calle Campo Aereo, Calle Tabasco La Obra Se Ubica En Esquina De Las Calles Calleon Valle Querido y Javier Mina E, lon:-103.87549571, lat:18.927828741}]	17/10/2022	25/11/2022	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	641,612.02	421,015.95
COL220402163231	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, Tecomán Colima Entre Calle Miguel Bracamontes y Calle Morelos, Calle Oaxaca La Obra Se Ubica Calle Veracruz Entre Las Calles Miguel Bracamontes y Morelos Col. Cofradia D, lon:-103.87531067, lat:18.926342721}]	31/10/2022	29/11/2022	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,571,403.85	1,454,041.04
COL220402163253	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, Tecomán Colima Entre Calle Calle Colegio Militar y Calle Javier Mina, Calle Oaxaca La Obra Se Ubica Calle Veracruz Entre ProL. Colegio Militar y Javier Mina Col. Cofradia De Ju, lon:-103.87535359, lat:18.926383311}]	25/10/2022	18/11/2022	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	549,888.18	539,980.06
COL220402163262	[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, Tecomán Colima Entre Calle Eido y Calle Venustiano Carranza, Calle Nicolas Bravo La Obra Se Ubica Calle Vicente Guerrero Entre Calle Eido y Venustiano Carranza Col. Emi, lon:-103.86873907, lat:18.916888731}]	31/10/2022	29/11/2022	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	279,999.99	274,200.52



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
ROLLO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECIBIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFICAZ	PAGADO			
COL220402163282	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANGEL COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRIVALVA, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA ALLE SAN ANGEL ENTRE RIO GRIVALVA Y RIO PAPALOAPAN COL. INDECO EN LA CABECERA MUJN, Ion:-103.88960689, lat:18.90275866}}	25/10/2022	23/11/2022	399,313.43	399,313.43	399,313.43	399,313.43	399,313.43	399,313.43	371,737.82	
COL220402163300	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JUAN OSEGUERA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y ANDRÉS QUINT, Ion:-103.86665634, lat:18.90677614}}	21/10/2022	14/11/2022	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,702,498.57			
COL220402163304	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR CUATRO, CALLE RIO BALSA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TEC, Ion:-103.88942497, lat:18.90572438}}	04/11/2022	13/12/2022	2,499,142.78	2,499,142.78	2,499,142.78	2,499,142.78	1,964,108.20			
COL220402173142	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CRUCE CARRETERO CERCANA A VÍA DE FNM EN CALLEFRANCISCO I MADERO ESQU, Ion:-103.88081094, lat:18.99474844}}	21/11/2022	02/12/2022	74,212.48	74,212.48	74,212.48	74,212.48				
COL220402191837	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA PLANTA POTABRI:IZADORA, DE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLE, Ion:-103.80033856, lat:18.86576051}}	15/12/2022	28/12/2022	48,816.42	48,816.42	48,816.42	48,816.42				
COL220402191631	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELSARIO DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE AVENIDA ISURGENTES Y CALLE BELSARIO DOMINGUEZ EN L, Ion:-103.87820414, lat:18.91746078}}	08/12/2022	12/12/2022	109,810.36	109,810.36	109,810.36	109,810.36				
COL220402191129	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RIO BRAVO Y PARCELA COL. P, Ion:-103.89295441, lat:18.89689628}}	08/12/2022	22/12/2022	499,697.37	499,697.37	499,697.37	499,697.37	392,184.17			
COL220402176109	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE BELSARIO DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELSARIO D, Ion:-103.7189768, lat:18.74595433}}	21/11/2022	15/12/2022	319,503.94	319,503.94	319,503.94	319,503.94	95,851.18			
COL220202074583	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCCAMPO IGNA, Ion:-103.8743281, lat:18.91089257}}	13/05/2022	21/07/2022	2,459,125.66	2,459,125.66	2,459,125.66	2,459,125.66	2,295,755.90			
COL220202074751	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION, Ion:-103.88042766, lat:18.90003649}}	12/05/2022	20/07/2022	2,394,905.44	2,394,905.44	2,394,905.44	2,394,905.44	2,331,617.66			



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO
FOLIO	COORDINACIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERRIDIDO	PAGADO			
COL2202020791177	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER, lon:-103.89398632, lat:18.93929765}}	10/05/2022	07/08/2022	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42	4,862,681.42	4,848,116.76		
COL220302123336	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, - REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE GREGORIO FERRERES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE, lon:-103.719544, 2, lat:18.75019379}}	02/09/2022	05/10/2022	696,893.46	696,893.46	696,893.46	696,893.46	696,893.46	695,385.96		
COL220302123352	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES GRISELDA ALVAREZ PROGRESO Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA UN, lon:-103.87839726, lat:18.91437536}}	22/08/2022	30/09/2022	959,560.47	959,560.47	959,560.47	959,560.47	959,560.47	911,068.83		
COL220302108824	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE OCCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA, lon:-103.86709206, lat:18.91040538}}	15/08/2022	30/11/2022	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89	4,047,953.89	1,214,386.17		
COL220302114948	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITRO, 28944 EL SAUCITRO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y, lon:-103.8002125, lat:18.86581634}}	04/07/2022	01/09/2022	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48	1,591,151.48	1,594,151.48		
COL220402161599	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE LA, lon:-103.87873364, lat:18.89133338}}	18/10/2022	16/11/2022	794,445.12	794,445.12	794,445.12	794,445.12	794,445.12	627,834.81		
COL220402161614	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL Y CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL, CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE, lon:-103.92928997, lat:18.83135436}}	11/10/2022	16/11/2022	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98	849,999.98	254,999.99		
COL220402161736	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:495, direccion:CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL Y CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BALNEARIO PLAYA EL REAL, lon:-103.92880889, lat:18.83123286}}	14/11/2022	19/12/2022	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56	1,498,598.56	449,579.57		
COL2204021617384	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE PLAYA TEQUANILLO PUEBLO TEQUANILLO, 28938 TEQUANILLO (BALNEARIO), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA TEQUANILLO Y CALLE CARRETERA PLAYA TEQUANILLO, CALLE CARRETERA PLAYA TEQUANILLO LA OBRA SE UBICA EN ACCESO A BAL, lon:-103.90257695, lat:18.8157279}}	14/11/2022	19/12/2022	984,559.63	984,559.63	984,559.63	984,559.63	984,559.63	295,367.89		
COL220402155051	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MARIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y ENZ, lon:-103.88143397, lat:18.92731939}}	24/08/2022	01/11/2022	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91	2,992,807.91	2,875,098.15		



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

COL	PROYECTO	DETALLE PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DETALLE PROYECTO	
										AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
COL2020402191820	FOLIO	DETALLE PROYECTO									
		GEOREFERENCIAS									
		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE URUGUAY, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES URUGUAY Y BOLIVIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA, lon:-103.87368329, lat:19.0805255}]	15/12/2022	20/12/2022	240,863.90	240,863.90	240,863.90	240,863.90	240,863.90	8,599.20	
COL2020402174260		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE FLORESTA I UBICADO EN AV. JUAN OSEGUERA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-103.86546625, lat:18.91215275}]	07/11/2022	05/12/2022	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61	1,091,814.61	327,544.38	
COL2020402162041		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JUPITER Y AV. MARCIANO CABRERA EN LA COLONIA, lon:-103.88324071, lat:18.92543984}] **	15/11/2022	05/12/2022	701,340.33	701,340.33	701,340.33	701,340.33	701,340.33	386,826.25	
COL2020402186037		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 24 INTERIOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LIBERTAD CALLE NIÑOS HEROES NO.24 EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN T, lon:-103.71492403, lat:18.74871656}]	01/09/2022	17/10/2022	90,420.76	90,420.76	90,420.76	90,420.76	90,420.76	9,288.36	
COL20202078040		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAÑO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES SILVERIO, lon:-103.71523731, lat:18.74843194}]	10/05/2022	10/07/2022	1,006,074.44	1,006,074.44	1,006,074.44	1,006,074.44	1,006,074.44	1,006,074.44	
COL20202078390		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO I MADE, lon:-103.79976993, lat:18.86634427}]	10/07/2022	30/07/2022	42,094.46	42,094.46	42,094.46	42,094.46	42,094.46	42,094.46	
COL20202079175		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE CAMARENA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES, lon:-103.91444554, lat:18.89811335}]	01/08/2022	07/08/2022	92,532.02	92,532.02	92,532.02	92,532.02	92,532.02	92,532.02	
COL2020402161374		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE BELSARDO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y AV. TOR, lon:-103.88241598, lat:18.92002571}]	18/10/2022	16/11/2022	1,298,212.85	1,298,212.85	1,298,212.85	1,298,212.85	1,298,212.85	1,298,212.85	
COL2020302115104		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - COFRADIA DE MORELOS MARGEM DERECHO KILOMETRO 1 + 100 PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMAN COLIMA ENTRE Y LA OBRA SE UBICA A 1.10 KILOMETRO AL SUR OESTE DE, lon:-103.84167992, lat:18.85802521}]	05/07/2022	18/08/2022	733,534.03	733,534.03	733,534.03	733,534.03	733,534.03	733,534.03	
COL2020302119902		[geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO MADRID - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMAN COLIMA ENTRE Y, CAMINO ARRIBA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y CAMINO AL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TE, lon:-103.86455236, lat:19.08210904}]	26/07/2022	05/08/2022	669,010.82	669,010.82	669,010.82	669,010.82	669,010.82	669,010.82	



Destino del Gasto (Ato. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	GEONERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIBRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO			
COL220402164734	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIMONERO Y CALLE ALLENDE, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AV. INSURGENTES ENTRE LIMONERO Y CALLE ALLENDE CALEJON VALLE QUERIDO ENTRE LIBR, lon:-103.89440315, lat:18.93981455}}	21/10/2022	29/11/2022	994,948.14	994,948.14	994,948.14	994,948.14	994,948.14	994,948.14	994,948.14	994,948.14
COL2202020780949	{geot: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLITO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES FRANCIS, lon:-103.63299792, lat:18.81498868}}	10/06/2022	10/07/2022	50,727.23	50,727.23	50,727.23	50,727.23	50,727.23	50,727.23	50,727.23	50,727.23
COL220202078061	{geot: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLITO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABIL, lon:-103.70278717, lat:18.82143094}}	10/06/2022	10/07/2022	89,773.24	89,773.24	89,773.24	89,773.24	89,773.24	89,773.24	89,773.24	89,773.24
COL220202078921	{geot: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDURAS LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ BOLIIVA GUATEMALA COLOMBIA, lon:-103.87285714, lat:19.08489732}}	01/06/2022	30/06/2022	609,064.50	609,064.50	609,064.50	609,064.50	609,064.50	609,064.50	609,064.50	609,064.50
COL220302119910	{geot: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:BRERCHA TRAMO CRUCERO DE CALERAS - INIFAP MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, CAMINO DEL CRUCERO DE CALERAS AL INIFAP Y EL CAMINO SACACOSCHA UBICADO DEL BALNEARIO EL, lon:-103.85738797, lat:18.97795006}}	05/08/2022	11/08/2022	427,459.82	427,459.82	427,459.82	427,459.82	427,459.82	427,459.82	427,459.82	427,459.82
COL220302119933	{geot: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO EMPRESA LA PERLA DEL PACIFICO - CAMINO SACACOSCHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, CAMINO NUMERO 2 Y NUMERO 3 UBICADO AL SUR DE LA, lon:-103.736766, lat:18.71152055}}	14/08/2022	19/08/2022	329,983.40	329,983.40	329,983.40	329,983.40	329,983.40	329,983.40	329,983.40	329,983.40
COL220402191734	{geot: {cve_municipio:9, localidad:30, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLITO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VICENTE CAMAR, lon:-103.91364087, lat:18.89894061}}	15/12/2022	20/12/2022	103,227.38	103,227.38	103,227.38	103,227.38	103,227.38	103,227.38	103,227.38	103,227.38
COL220202079166	{geot: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLITO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V. BONFIL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CALLE PLAYA DE ORO EN, lon:-103.93965735, lat:18.93945092}}	01/08/2022	07/08/2022	98,803.58	98,803.58	98,803.58	98,803.58	98,803.58	98,803.58	98,803.58	98,803.58
COL220202078660	{geot: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLITO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL GALINDO, CALLE FCO I MADER LA ZONA ES ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL, TECOMÁN COLIMA DR. MIGUEL GALINDO 5 DE MAYO, lon:-103.82966171, lat:19.01808293}}	20/05/2022	15/06/2022	112,597.49	112,597.49	112,597.49	112,597.49	112,597.49	112,597.49	112,597.49	112,597.49
COL220402153425	{geot: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLITO CORRADA DE MORELOS, 28935 CORRADA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PILA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE UBICA TELE SECUNDARIA NO. 3 UBICADO EN ESQUINA DE LAS CALLES EMILIAN, lon:-103.83389615, lat:18.87125397}}	22/08/2022	30/09/2022	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98	399,999.98



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECADADO	COMPROMETIDO	DEBERADO	EJERCIDO	PAGADO		
COL220402162147	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CANAL TRAMO TECOMAN - GLORIETA LOS PERRITOS KILÓMETRO 800 + 50 COLONIA TECOMAN CENTRO, 28100 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CARRETERA AV. ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO GLORIETA LOS PERRITOS Y CARRETERA, lon:-103.85192647, lat:18.88662576}}	19/10/2022	12/11/2022	687,806.87	687,806.87	687,806.87	687,806.87	687,806.87		687,806.87
COL220402185970	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GAVIOTAS 361 INTERIOR SN COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE OAXACA, CALLE MORELOS LA UBICACION ES EN GAVIOTAS 361 COFRADIA DE JUAREZ PALMA DE LA HIDIA NO, lon:-103.872806513, lat:18.92521924}}	20/07/2022	17/10/2022	1,627,574.19	1,627,574.19	1,627,574.19	1,627,574.19	1,627,574.19		1,627,574.19
COL220402078078	{geot: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO MADRERO LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO PARRA ENTRE, lon:-103.73657702, lat:18.86530843}}	10/06/2022	10/07/2022	79,779.30	79,779.30	79,779.30	79,779.30	79,779.30		79,779.30
COL220202078658	{geot: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE PABLO SILVA GARCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VELASCO CUBIEL LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CAMINO AL BALENARIO EL FILTRO CAL, lon:-103.87684435, lat:18.99799577}}	01/06/2022	30/06/2022	155,089.63	155,089.63	155,089.63	155,089.63	155,089.63		155,089.63
COL220302123314	{geot: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONELI Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE LAZARO CARDENAS REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMAN, RUIZ CORTINEZ SAN, lon:-103.9403279, lat:18.93994818}}	05/08/2022	17/08/2022	94,996.17	94,996.17	94,996.17	94,996.17	94,996.17		94,996.17
COL220302123327	{geot: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMAN, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE MANTAMOROS, CALLE ADAMA LA OBRA SE UBICA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADRERO Y MARIANO MATI, lon:-103.87761534, lat:18.91051115}}	17/08/2022	29/08/2022	265,237.74	265,237.74	265,237.74	265,237.74	265,237.74		265,237.74
COL220402155110	{geot: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PLAYA AZUL PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE OCAÑO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN LOS CRUCEROS CON LA CARRETERA, lon:-103.72422935, lat:18.75378137}}	22/08/2022	30/09/2022	441,593.00	441,593.00	441,593.00	441,593.00	441,593.00		441,593.00
COL220402186022	{geot: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 16 INTERIOR SN PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PIPILA, CALLE CORREGIDORA LA UBICACION EMILIANO ZAPATA 16 Y BENITO JUAREZ 35 EN LA C, lon:-103.8326307, lat:18.87036565}}	20/07/2022	17/10/2022	180,841.55	180,841.55	180,841.55	180,841.55	180,841.55		180,841.55
COL220202078397	{geot: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COFRADIA DE HIDALGO LA GUANA DE ALCUZHUE, 28929 COFRADIA DE HIDALGO LA GUANA DE ALCUZHUE, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS A, lon:-103.79093691, lat:18.90290732}}	10/07/2022	30/07/2022	84,542.86	84,542.86	84,542.86	84,542.86	84,542.86		84,542.86
COL220202078584	{geot: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMAN COLIMA ENTRE CALLE CANAL TECUANILLO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LORENZO PEDRAZA LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE CAM, lon:-103.83904599, lat:18.86646209}}	10/07/2022	30/07/2022	221,079.62	221,079.62	221,079.62	221,079.62	221,079.62		221,079.62



Destino del Gasto (4to. Informe trimestrai 2022) línea 3

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)


DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYEC TO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	PAGADO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO		
COL220202078590	[geot: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 289920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE CERRADA A ESCALERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE JAVIER MINA ENTRE EMILIANO ZAPATA, lon:-103.78545692, lat:19.05554168}]	20/05/2022	30/05/2022	61,349.38	61,349.38	61,349.38	61,349.38	61,349.38	61,349.38
COL220302115175	[geot: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:IRRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - TEOCOLAPA MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 PUEBLO TEOCOLAPA, 289920 TEOCOLAPA, TECOMÁN COLIMA, ENTRE LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE TEOCOLAPA EN TECOMÁN COLIMA, lon:-103.83310567, lat:19.00943843}]	05/07/2022	18/08/2022	177,077.84	177,077.84	177,077.84	177,077.84	177,077.84	177,077.84
CCI:220302123334	[geot: {cve_municipio:9, localidad:117, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALEPAS, 289930 CALEPAS, TECOMÁN COLIMA, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE E IGNACIO ZARA, lon:-103.878971, lat:18.99573444}]	29/08/2022	08/09/2022	127,497.78	127,497.78	127,497.78	127,497.78	127,497.78	127,497.78
COL220402161555	[geot: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:CALLE PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 28936 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA PASCUALES Y CARRETERA COLIMA TECOMAN- BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA PASCUALES PUNTO DE ACCESO A COMUNIDAD DE PASCUALES EN BALINFARI, lon:-103.96083182, lat:18.85633687}]	11/10/2022	09/11/2022	349,850.16	349,850.16	349,850.16	349,850.16	349,850.16	349,850.16
COL220202078928	[geot: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO CAXITLAN, 289934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DURANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA COLONIA ESTACION ES EN CALLE B, lon:-103.9023147, lat:18.94753724}]	15/07/2022	07/08/2022	620,083.39	620,083.39	620,083.39	620,083.39	620,083.39	620,083.39
COL220302119926	[geot: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - CAMINO SACACOSCHA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , EN LA ZONA LOS EIDATARIOS UBIC, lon:-103.70236204, lat:18.82459728}]	11/08/2022	14/08/2022	201,422.67	201,422.67	201,422.67	201,422.67	201,422.67	201,422.67
COL220402155064	[geot: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE FRANCISCO MADRERO LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN M, lon:-103.70153592, lat:18.82267448}]	22/08/2022	30/09/2022	478,392.41	478,392.41	478,392.41	478,392.41	478,392.41	478,392.41



Destino del Gasto (Ato. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
COL220302137805	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-061-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:599240.14, importe_modificado:599240.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3665.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3665.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL22032130815	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-049/2022, contratista:OCCIDENTE FINANCIERA GRUPO CONSULTOR S.A.S. DE C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:179220.0, importe_modificado:179220.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROGRAMAS }, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119935	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Jona Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.5}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.5}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202070747	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM-RM-052/2022, contratista:EDUARDO ROSALES OCHOA, convocante:municipio de tecoman, col., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202069993	{ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2022, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1267519.91, importe_modificado:1267519.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202069784	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118139, contratista:, convocante:municipio de tecoman, col., monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117810	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2022, contratista:H. Procesa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2227233.32, importe_modificado:2227233.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:592.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074495	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2022, contratista:Luan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:3987639.54, importe_modificado:3987639.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3405.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3405.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202080853	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2022, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1496674.92, importe_modificado:1496674.92}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2859.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2859.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302125197	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2022, contratista:Angela Jaqueline Corona Carrasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:877398.96, importe_modificado:877398.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1601.0}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES, CAPTURIST A	OBSERVACIONES, RE VISION
COL220302125157	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2022, contratista:Novaterra Ingenieria y Construcción S. A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:399768.84, importe_modificado:399768.84}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1486.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}
COL20302118105	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2022, contratista:Consorcio GJ del Pacífico S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:998595.86, importe_modificado:998595.86}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}
COL20302117815	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:279975.49, importe_modificado:279975.49}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}}
COL20302119377	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-054-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2296578.49, importe_modificado:2296578.47}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}}
COL220302119381	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2197632.82, importe_modificado:2197632.82}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}
COL220302123342	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2022, contratista:Ruben Castillon Gordillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:199999.89, importe_modificado:199999.89}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}}
COL220302123348	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1098532.71, importe_modificado:1098532.71}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3950.0}}
COL220302108932	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-028-2022, contratista:Ruben Castillon Gordillo, convocante:municipio de tecoman, col., monto:299998.32, importe_modificado:299998.32}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}}
COL220302118229	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1881508.08, importe_modificado:1881508.08}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3178.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3178.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3178.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3178.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3178.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3178.0}}
COL220402173093	{ctoi: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-078-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1443770.43, importe_modificado:1443770.43}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2233.0}}



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUID	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRERA FOTOS	ESTATUS	FLUID	OBSERVACIONES	CAPTURIST	OBSERVACIONES, REVISION	
COL220402173108	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-081-2022, contratista:Consortio GI del Pacifico S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1997856.61, importe_modificado:1997856.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4205.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220402173126	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-080-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1817936.36, importe_modificado:1817936.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220402161361	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-088-2022, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:5790941.98, importe_modificado:5790941.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3440.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220402191325	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220402191354	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220402191376	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220402191401	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220402191442	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-088-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1302312.54, importe_modificado:1302312.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220402191152	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-085-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499594.08, importe_modificado:499594.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}
COL220202075063	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTec-FAIS-008-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:949498.52, importe_modificado:949498.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1257.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1104.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:638.0}}



En Ejecución
 Validado avances
 Sin observaciones

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COL220202074448	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2022, contratista:Construcciones Aletira de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2496638.11, importe_modificado:2496638.11}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}}	{207448/proyecto_INICIO, 207448/proyecto_PROCESO, 207448/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074815	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2022, contratista:Kual Infraestructura, S.a. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:299298.03, importe_modificado:299298.03}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}}	{2074815/proyecto_INICIO, 2074815/proyecto_PROCESO, 2074815/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077907	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2022, contratista:WYVERN Ingeniería y Construcción, convocante:municipio de tecoman, col., monto:419656.38, importe_modificado:419656.38}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}}	{2077907/proyecto_PROCESO, 2077907/proyecto_INICIO, 2077907/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202077968	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2022, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:717116.48, importe_modificado:717116.48}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}}	{2077968/proyecto_INICIO, 2077968/proyecto_PROCESO, 2077968/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302110719	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2022, contratista:Grupo JDRR S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1891785.81, importe_modificado:1891785.81}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5972.0}}	{2110719/proyecto_PROCESO, 2110719/proyecto_INICIO, 2110719/proyecto_FIN, 2110719/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119503	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2022, contratista:Oscar Rodriguez Aguilier, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2190924.17, importe_modificado:2190924.17}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.0}}	{2119503/proyecto_INICIO, 2119503/proyecto_PROCESO, 2119503/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119510	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2022, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1042593.06, importe_modificado:1042593.06}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:583.0}}	{2119510/proyecto_INICIO, 2119510/proyecto_PROCESO, 2119510/proyecto_FIN, 2119510/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115188	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendozar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{metra1: {unidad_medida:Plantas, avance:1.0}}	{2115188/proyecto_INICIO, 2115188/proyecto_PROCESO, 2115188/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302117826	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2022, contratista:Lucio Tiadoro Carpio, convocante:municipio de tecoman, col., monto:476089.8, importe_modificado:476089.8}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}}	{2117826/proyecto_PROCESO, 2117826/proyecto_INICIO, 2117826/proyecto_FIN, 2117826/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302118090	{ctto1: {tipo:Obra; numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:249898.07, importe_modificado:249898.06}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}}	{2118090/proyecto_PROCESO, 2118090/proyecto_INICIO, 2118090/proyecto_PROCESO, 2118090/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCES_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COL220302118092	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:158921.38, importe_modificado:158921.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}}	{2118092/proyecto_PROCESO, 2118092/proyecto_FIN, 2118092/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115229	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2022, contratista:Sanseamierco y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1499998.98, importe_modificado:1499998.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15014.0}}	{2115229/proyecto_INICIO, 2115229/proyecto_PROCESO, 2115229/proyecto_FIN, 2115229/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302115263	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:849212.01, importe_modificado:742207.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2115263/proyecto_INICIO, 2115263/proyecto_PROCESO, 2115263/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302120556	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2022, contratista:Thisca SCC S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1797055.79, importe_modificado:1797055.79}}	{meta1: {unidad_medida:Poroz(s), avance:1.0}}	{2120556/proyecto_INICIO, 2120556/proyecto_PROCESO, 2120556/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161491	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Poroz(s), avance:1.0}}	{2161491/proyecto_INICIO, 2161491/proyecto_PROCESO, 2161491/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161520	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Poroz(s), avance:1.0}}	{2161520/proyecto_INICIO, 2161520/proyecto_PROCESO, 2161520/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161544	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2022, contratista:Ana Rosa Rodriguez Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898746.93, importe_modificado:1898746.93}}	{meta1: {unidad_medida:Poroz(s), avance:1.0}}	{2161544/proyecto_INICIO, 2161544/proyecto_PROCESO, 2161544/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163231	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2022, contratista:JA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1571403.87, importe_modificado:1571403.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}}	{2163231/proyecto_INICIO, 2163231/proyecto_PROCESO, 2163231/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163253	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-073-2022, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:municipio de tecoman, col., monto:549888.2, importe_modificado:549888.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}}	{2163253/proyecto_INICIO, 2163253/proyecto_PROCESO, 2163253/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163262	{cto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-075-2022, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1419863.66, importe_modificado:280000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:407.0}}	{2163262/proyecto_INICIO, 2163262/proyecto_PROCESO, 2163262/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

COMPTROLLER GENERAL OF THE FEDERATION
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
01-11

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARRETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTAS	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402163282	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-2022, contratista:Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:399313.44, importe_modificado:399313.44}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}}	{2163282/proyecto_INICIO, 2163282/proyecto_PROCESO, 2163282/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{tbl1: {observador: recursos de esta obra fue con rendimientos bancario feb.2022, trimestre:4.0, usuario:jungalvarez_tecna:2023-01-11}}	Sin observaciones
COL220402163300	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2022, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1820000.0, importe_modificado:1820000.0}}	{metra1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}}	{2163300/proyecto_INICIO, 2163300/proyecto_PROCESO, 2163300/proyecto_FIN, 2163300/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402163304	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-076-2022, contratista:Lujvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2499142.78, importe_modificado:2499142.78}}	{metra1: {unidad_medida: Pozos(s), avance:1.0}}	{2163304/proyecto_PROCESO, 2163304/proyecto_INICIO, 2163304/proyecto_PROCESO, 2163304/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402173142	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-079-2022, contratista:Juvisa Ingenieria S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:74212.48, importe_modificado:74212.48}}	{metra1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:50.0}}	{2173142/proyecto_INICIO, 2173142/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	{tbl1: {observador: recursos para esta obra son de rendimientos bancario del feb. 2022, trimestre:4.0, usuario:jungalvarez_tecna:2023-01-11}}	Sin observaciones
COL220402191837	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-091-2022, contratista:Construcciones Altera de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:48816.42, importe_modificado:48816.42}}	{metra1: {unidad_medida:Plantas(s), avance:1.0}}	{2191837/proyecto_PROCESO, 2191837/proyecto_INICIO, 2191837/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	{tbl1: {observador: obra se ejecuta con recursos de	Sin observaciones
COL220402191631	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-086-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:109810.36, importe_modificado:109810.36}}	{metra1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:25.0}}	{2191631/proyecto_INICIO, 2191631/proyecto_PROCESO, 2191631/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191128	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-087-2022, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:499697.38, importe_modificado:499697.38}}	{metra1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:97.0}}	{2191128/proyecto_INICIO, 2191128/proyecto_PROCESO, 2191128/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402176109	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-082-2022, contratista:Construcciones Y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:319503.94, importe_modificado:319503.94}}	{metra1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:116.0}}	{2176109/proyecto_INICIO, 2176109/proyecto_PROCESO, 2176109/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074583	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2022, contratista:Rafael Alcalá Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:2459125.66, importe_modificado:2459125.66}}	{metra1: {unidad_medida: Piezas, avance:115.0}}	{2074583/proyecto_PROCESO, 2074583/proyecto_INICIO, 2074583/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202074751	{ctto1: {tipo:Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2022, contratista:IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2394905.46, importe_modificado:2394905.46}}	{metra1: {unidad_medida: Piezas, avance:120.0}}	{2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_INICIO, 2074751/proyecto_PROCESO, 2074751/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST A	OBSERVACIONES_REVISION
COL220202079177	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{metat1: {unidad_medida:Piezas, avance:737.0}}	{2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_INICIO, 2079177/proyecto_PROCESO, 2079177/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220502123336	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{metat1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{2123336/proyecto_FIN, 2123336/proyecto_INICIO, 2123336/proyecto_FIN, 2123336/proyecto_INICIO, 2123336/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302123352	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2022, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:959562.42, importe_modificado:959562.42}}	{metat1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}}	{2123352/proyecto_INICIO, 2123352/proyecto_FIN, 2123352/proyecto_INICIO, 2123352/proyecto_PROCESO, 2123352/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302108824	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2022, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:4047953.89, importe_modificado:4047953.89}}	{metat1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}}	{2108824/proyecto_INICIO, 2108824/proyecto_FIN, 2108824/proyecto_INICIO, 2108824/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302114948	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2022, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1591151.48, importe_modificado:1591151.48}}	{metat1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:548.1}}	{2114948/proyecto_PROCESO, 2114948/proyecto_INICIO, 2114948/proyecto_PROCESO, 2114948/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161599	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-065-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:794445.13, importe_modificado:794445.13}}	{metat1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2161599/proyecto_INICIO, 2161599/proyecto_PROCESO, 2161599/proyecto_FIN, 2161599/proyecto_INICIO, 2161599/proyecto_PROCESO, 2161599/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402161614	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-2022, contratista:Grupo IDRR S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}}	{metat1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}}	{2161614/proyecto_PROCESO, 2161614/proyecto_INICIO, 2161614/proyecto_PROCESO, 2161614/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402167336	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-083-2022, contratista:Conarte Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1498598.56, importe_modificado:1498598.56}}	{metat1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	{2167336/proyecto_INICIO, 2167336/proyecto_PROCESO, 2167336/proyecto_FIN, 2167336/proyecto_INICIO, 2167336/proyecto_PROCESO, 2167336/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402167384	{ttotl: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPTEC-FAIS-084-2022, contratista:Rael Diseño Y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:984559.63, importe_modificado:984559.63}}	{metat1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2167384/proyecto_INICIO, 2167384/proyecto_PROCESO, 2167384/proyecto_FIN, 2167384/proyecto_INICIO, 2167384/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402155051	{ttotl: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2022, contratista:Construcciones Almera de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:2992807.99, importe_modificado:2992807.99}}	{metat1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:6.0}}	{2155051/proyecto_PROCESO, 2155051/proyecto_INICIO, 2155051/proyecto_FIN, 2155051/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA, FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	CAPTURIST	OBSERVACIONES
								VISION
COL220402191820	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2022, contratista:Rafael Alcalá Hernández, convocante:municipio de tecoman, col., monto:344091.28, importe_modificado:344091.28}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{191820/proyecto_INICIO, 2191820/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	{ob1: {observación:obra se quierón con recursos de rendimientos del fms 2022, trimestre:4.0, usuario:lungalvarez, fecha:2023-01-12}}	Sin observaciones
COL220402174260	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-077-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1091814.61, importe_modificado:1091814.61}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{2174260/proyecto_INICIO, 2174260/proyecto_PROCESO, 2174260/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220402162041	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2022, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:municipio de tecoman, col., monto:701340.34, importe_modificado:701340.34}}	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2162041/proyecto_FIN, 2162041/proyecto_INICIO, 2162041/proyecto_PROCESO, 2162041/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220402186037	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2022, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898836.5, importe_modificado:1898836.5}}	{metat: {unidad_medida:Cuartos, avance:1.0}}	{2186037/proyecto_INICIO, 2186037/proyecto_PROCESO, 2186037/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220202078040	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:106.0}}	{2078040/proyecto_PROCESO, 2078040/proyecto_INICIO, 2078040/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220202078390	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}}	{2078390/proyecto_INICIO, 2078390/proyecto_PROCESO, 2078390/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220202079175	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{metat: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}}	{2079175/proyecto_PROCESO, 2079175/proyecto_INICIO, 2079175/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220402161374	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-066-2022, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1298212.85, importe_modificado:1298212.85}}	{metat: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.0}}	{2161374/proyecto_FIN, 2161374/proyecto_PROCESO, 2161374/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220302115104	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendoza, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{metat: {unidad_medida:Plantas, avance:1.0}}	{2115104/proyecto_PROCESO, 2115104/proyecto_INICIO, 2115104/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220302119902	{tcto1: {tipo:obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{metat: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.5}}	{2119902/proyecto_INICIO, 2119902/proyecto_FIN, 2119902/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURIST	OBSERVACIONES_REVISION
COL220402164734	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2022, contratista:Consortio GI del Pacifico S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:994948.14, importe_modificado:994948.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3055.0}}	{2164734/proyecto_INICIO_2164734/proyecto_FIN, 2164734/proyecto_PROCESO_2164734/proyecto_FIN, 2164734/proyecto_INICIO_2164734/proyecto_FIN, 2164734/proyecto_PROCESO_2164734/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078049	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{2078049/proyecto_INICIO_2078049/proyecto_PROCESO, 2078049/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078061	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}}	{2078061/proyecto_INICIO_2078061/proyecto_PROCESO, 2078061/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078921	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:79.0}}	{2078921/proyecto_PROCESO, 2078921/proyecto_INICIO, 2078921/proyecto_PROCESO, 2078921/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220302119933	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Jonia Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta1: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:5.0}}	{2119933/proyecto_PROCESO, 2119933/proyecto_INICIO, 2119933/proyecto_INICIO, 2119933/proyecto_PROCESO, 2119933/proyecto_FIN, 2119933/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402191734	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-090-2022, contratista:Rafael Alcalá Hernandez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:344091.28, importe_modificado:344091.28}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2191734/proyecto_PROCESO, 2191734/proyecto_FIN, 2191734/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202079166	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2079166/proyecto_INICIO_2079166/proyecto_PROCESO, 2079166/proyecto_INICIO_2079166/proyecto_PROCESO, 2079166/proyecto_FIN, 2079166/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220202078600	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}}	{2078600/proyecto_INICIO_2078600/proyecto_PROCESO, 2078600/proyecto_INICIO_2078600/proyecto_PROCESO, 2078600/proyecto_FIN, 2078600/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
COL220402153425	{tcto1: {tipo:Obra;Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-2022, contratista:Daniel Ramos Regla, convocante:municipio de tecoman, col., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}}	{2153425/proyecto_FIN_2153425/proyecto_INICIO, 2153425/proyecto_INICIO_2153425/proyecto_PROCESO, 2153425/proyecto_FIN, 2153425/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURIST	OBSERVACIONES REVISION
ROLLO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	A	OBSERVACIONES REVISION
COL220402162147	{ctto1: {tipo: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2022, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:municipio de tecoman, col., monto:687806.87, importe_modificado:687806.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	{foto1: {proyecto_FIN, 2162147/proyecto_PROCESO, 2162147/proyecto_INICIO, 2162147/proyecto_PROCESO, 2162147/proyecto_FIN, 2162147/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220402185970	{ctto1: {trj: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2022, contratista:Finco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898836.5, importe_modificado:1898836.5}}	{meta1: {unidad_medida:Cua:tol(s), avance:18.0}}	{foto1: {proyecto_PROCESO, 2185970/proyecto_INICIO, 2185970/proyecto_FIN, 2185970/proyecto_PROCESO, 2185970/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220402185978	{ctto1: {tipo: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{foto1: {proyecto_PROCESO, 2078078/proyecto_INICIO, 2078078/proyecto_PROCESO, 2078078/proyecto_FIN, 2078078/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220202078658	{ctto1: {tipo: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}}	{foto1: {proyecto_INICIO, 2078658/proyecto_PROCESO, 2078658/proyecto_FIN, 2078658/proyecto_PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220302123327	{ctto1: {tipo: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{foto1: {proyecto_INICIO, 2123314/proyecto_PROCESO, 2123314/proyecto_FIN, 2123314/proyecto_INICIO, 2123314/proyecto_PROCESO, 2123314/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220402155110	{ctto1: {tipo: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:919985.42, importe_modificado:919985.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}}	{foto1: {proyecto_INICIO, 2155110/proyecto_PROCESO, 2155110/proyecto_FIN, 2155110/proyecto_INICIO, 2155110/proyecto_PROCESO, 2155110/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220402186022	{ctto1: {tipo: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2022, contratista:Finco Construcciones S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1898836.5, importe_modificado:1898836.5}}	{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}}	{foto1: {proyecto_FIN, 2186022/proyecto_PROCESO, 2186022/proyecto_FIN, 2186022/proyecto_PROCESO, 2186022/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220202078397	{ctto1: {tipo: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{foto1: {proyecto_INICIO, 2078397/proyecto_PROCESO, 2078397/proyecto_INICIO, 2078397/proyecto_PROCESO, 2078397/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220202078584	{ctto1: {tipo: Obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}}	{foto1: {proyecto_INICIO, 2078584/proyecto_PROCESO, 2078584/proyecto_FIN, 2078584/proyecto_PROCESO, 2078584/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022) línea 4

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARRETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES CAPTURISTAS	OBSERVACIONES REVISION
COL2020202078590	{ctoi: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}}	{2078590/proyecto_INICIO, 2078590/proyecto_PROCESO, 2078590/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220302115175	{ctoi: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2022, contratista:Jorge Arnoldo Reyes Mendota, convocante:municipio de tecoman, col., monto:1493873.68, importe_modificado:1493873.68}}	{meta: {unidad_medida:Plantas), avance:1.0}}	{2119735/proyecto_PROCESO, 2119735/proyecto_FIN, 2119735/proyecto_INICIO, 2119735/proyecto_PROCESO, 2119735/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
CCJ.2203021133334	{ctoi: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2022, contratista:3R Edificaciones Y Proyectos S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1184625.16, importe_modificado:1184625.16}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2123334/proyecto_FIN, 2123334/proyecto_PROCESO, 2123334/proyecto_INICIO, 2123334/proyecto_PROCESO, 2123334/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220402161555	{ctoi: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-2022, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:municipio de tecoman, col., monto:349850.22, importe_modificado:349850.22}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}}	{2161555/proyecto_PROCESO, 2161555/proyecto_INICIO, 2161555/proyecto_FIN, 2161555/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COJ.22020202078928	{ctoi: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2022, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:8186272.59, importe_modificado:8186272.59}}	{meta: {unidad_medida:Piezas, avance:148.0}}	{2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_INICIO, 2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_INICIO, 2078928/proyecto_PROCESO, 2078928/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL220302119926	{ctoi: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2022, contratista:Joma Arrendadora Y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:municipio de tecoman, col., monto:1895262.06, importe_modificado:1895262.06}}	{meta: {unidad_medida:Kilometro lineal, avance:3.5}}	{2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_FIN, 2119926/proyecto_INICIO, 2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_INICIO, 2119926/proyecto_PROCESO, 2119926/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones
COL2204021155064	{ctoi: {tipo:Obra,Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-2022, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:municipio de tecoman, col., monto:919985.42, importe_modificado:919985.42}}	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}}	{2155064/proyecto_PROCESO, 2155064/proyecto_FIN, 2155064/proyecto_INICIO, 2155064/proyecto_PROCESO, 2155064/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones		Sin observaciones



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302137805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,240.14
COL220302130815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,810.10	179,220.00
COL220302119935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		272,123.28	267,385.35
COL220202070747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00
COL220202069993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,268,096.04	1,267,519.92
COL220202069784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	160,808.81
COL220302117810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,228,500.00	2,227,233.30
COL220202074495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,000,000.00	3,987,639.52
COL220202080853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,047.81	1,416,722.72
COL220302125197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		880,000.00	877,398.95
COL220302125157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	399,768.84
COL220302118105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	998,595.86
COL220302117815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		280,000.00	279,975.49
COL220302119377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,300,000.00	2,300,000.00
COL220302119381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,173,735.60
COL220302123342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,999.73
COL220302123348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,100,000.00	1,098,532.69
COL220302108932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,998.30
COL220302118229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,885,589.90	1,881,508.08
COL220402173093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,443,770.43	1,443,770.43
COL220402173108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,997,856.59



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOJO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220402173126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,820,000.00	1,817,936.36
COL220402161361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		5,790,941.98	5,790,941.98
COL220402191325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77,314.00	77,314.00
COL220402191354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		77,314.00	77,314.00
COL220402191376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		123,702.40	123,702.40
COL220402191401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		108,239.60	107,833.68
COL220402191442	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,305,000.00	-
COL220402191442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	1,302,312.54
COL220402191152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		113,430.00	113,430.00
COL220202075063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		950,000.00	932,255.40
COL220202074448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,152,210.27
COL220202074816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		300,000.00	299,298.01
COL220202077907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	419,656.38
COL220202077908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		720,000.00	699,317.11
COL220302110719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,900,000.00	1,891,785.81
COL220302119503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,200,000.00	2,190,924.15
COL220302119510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,050,000.00	911,613.32
COL220302115188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		589,388.13	583,261.81
COL220302117826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		477,000.00	472,036.19
COL220302118090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		250,000.00	249,898.07
COL220302118092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		160,000.00	158,921.36
COL220302115229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,998.96



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302115263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	742,207.48
COL220302120556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,797,055.78
COL220402161491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		537,974.20	537,974.20
COL220402161520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		719,160.70	719,160.70
COL220402161544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		641,612.03	641,612.03
COL220402163231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,571,403.87	1,571,403.85
COL220402163253	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	549,888.18
COL220402163253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		550,000.00	-
COL220402163262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,420,000.00	279,999.99
COL220402163282	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	399,313.43
COL220402163282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	-
COL220402163300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,820,000.00	1,820,000.00
COL220402163304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,499,142.78
COL220402173142	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	1,000.00	74,212.48
COL220402173142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		75,116.64	-
COL220402191837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49,786.00	48,816.42
COL220402191631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		110,000.00	109,810.36
COL220402191129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	499,697.37
COL220402176109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320,000.00	319,503.94
COL220202074583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,500,000.00	2,459,125.66
COL220202074751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,394,905.44
COL220202079177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,926,408.86	4,862,681.42



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220302123336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		712,268.31	696,893.46
COL220302123352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		960,000.00	959,560.47
COL220302108824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		4,050,000.00	4,047,953.89
COL220302114948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,591,500.00	1,591,151.48
COL220402161599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		794,445.13	794,445.13
COL220402161614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		850,000.00	849,999.98
COL220402167336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,498,598.56
COL220402167384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	984,559.63
COL220402155051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,992,807.99	2,992,807.91
COL220402191820	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	133,462.17	240,863.90
COL220402191820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	-
COL220402174260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,091,814.61	1,091,814.61
COL220402162041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		703,543.40	701,340.33
COL220402186037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		90,420.76	90,420.76
COL220202078040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,006,074.44	1,006,074.44
COL220202078390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		42,094.46	42,094.46
COL220202079175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		92,532.02	92,532.02
COL220402161374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,298,212.85	1,298,212.85
COL220302115104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		733,534.03	733,534.03
COL220302119902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		669,010.82	669,010.82
COL220402164734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		994,948.14	994,948.14
COL220202078049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50,727.23	50,727.23



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220202078061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		89,773.24	89,773.24
COL220202078921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		609,064.50	609,064.50
COL220302119910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		427,459.82	427,459.82
COL220302119933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		329,983.40	329,983.40
COL220402191734	MUNICIPAL	2022			Programa Municipal	60,946.49	103,227.38
COL220402191734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000.00	-
COL220202079166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		98,803.58	98,803.58
COL220202078600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		112,597.49	112,597.49
COL220402153425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	399,999.98
COL220402162147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		688,000.00	687,806.87
COL220402185970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,627,574.19	1,627,574.19
COL220202078078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		79,779.30	79,779.30
COL220202078658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		155,089.63	155,089.63
COL220302123314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		94,996.17	94,996.17
COL220302123327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		265,237.74	265,237.74
COL220402155110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		442,705.68	441,593.00
COL220402186022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		180,841.55	180,841.55
COL220202078397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		84,542.86	84,542.86
COL220202078584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		221,079.62	221,079.62
COL220202078590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		61,349.38	61,349.38
COL220302115175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		177,077.84	177,077.84
COL220302123334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		127,497.78	127,497.78



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Fuentes de Financiamiento

FOUO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL220402161555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	349,850.16
COL220202078928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		620,083.39	620,083.39
COL220302119926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		201,422.67	201,422.67
COL220402155064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		477,294.32	478,392.41




H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, JALISCO

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220302137805	Metros Cuadrados	3665	3665
COL220302130815	PROGRAMA(S)	1	1
COL220302119935	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220202070747	PROYECTO(S)	1	1
COL220202069993	Otros	1	1
COL220202069784	Vehículos	1	1
COL220302117810	Metros Cuadrados	592	592
COL220202074495	Metros Cuadrados	3405	3405
COL220202080853	Metros Cuadrados	2859	2859
COL220302125197	Metros Cuadrados	1601	1601
COL220302125157	Metros Cuadrados	660	660
COL220302118105	Metros Cuadrados	1486	1486
COL220302117815	Metros Cuadrados	360	360
COL220302119377	Metros Cuadrados	3500	3500
COL220302119381	Metros Cuadrados	4200	4200
COL220302123342	Metros Cuadrados	315	315
COL220302123348	Metros Cuadrados	3950	3950
COL220302108932	Metros lineales	480	480
COL220302118229	Metros Cuadrados	3178	3178
COL220402173093	Metros Cuadrados	2233	2233
COL220402173108	Metros Cuadrados	4205	4205
COL220402173126	Metros Cuadrados	3440	3440
COL220402161361	Metros Cuadrados	12575	12575
COL220402191325	Metros Cuadrados	250	250
COL220402191354	Metros Cuadrados	250	250
COL220402191376	Metros Cuadrados	400	400
COL220402191401	Metros Cuadrados	350	350
COL220402191442	Metros Cuadrados	1104	1104
COL220402191152	Metros Cuadrados	364	364
COL220202075063	Metros lineales	638	638
COL220202074448	Metros lineales	583	583
COL220202074816	Metros lineales	196	196
COL220202077907	Metros lineales	160	160
COL220202077908	Metros lineales	220	220
COL220302110719	Metros lineales	5972	5972
COL220302119503	Metros lineales	443	443
COL220302119510	Metros lineales	583	583
COL220302115188	Planta(s)	1	1
COL220302117826	Metros lineales	115	115
COL220302118090	Metros lineales	57	57
COL220302118092	Metros lineales	122	122
COL220302115229	Metros lineales	15014	15014
COL220302115263	Metros lineales	500	500
COL220302120556	Pozo(s)	1	1
COL220402161491	Pozo(s)	1	1
COL220402161520	Pozo(s)	1	1



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220402161544	Pozo(s)	1	1
COL220402163231	Metros lineales	650	650
COL220402163253	Metros lineales	104	104
COL220402163262	Metros lineales	407	407
COL220402163282	Metros lineales	112	112
COL220402163300	Metros lineales	248	248
COL220402163304	Pozo(s)	1	1
COL220402173142	Metros lineales	50	50
COL220402191837	Planta(s)	1	1
COL220402191631	Metros lineales	25	25
COL220402191129	Metros lineales	97	97
COL220402176109	Metros lineales	116	116
COL220202074583	Piezas	115	115
COL220202074751	Piezas	120	120
COL220202079177	Piezas	737	737
COL220302123336	Metros Cuadrados	2500	2500
COL220302123352	Metros Cuadrados	2000	2000
COL220302108824	Metros Cuadrados	4200	4200
COL220302114948	Metros Cuadrados	548.1	548.1
COL220402161599	Metros Cuadrados	600	600
COL220402161614	Piezas	22	22
COL220402167336	Metros Cuadrados	320	320
COL220402167384	Metros Cuadrados	200	200
COL220402155051	Cancha(s)	6	6
COL220402191820	Piezas	12	12
COL220402174260	Piezas	5	5
COL220402162041	Metros Cuadrados	1200	1200
COL220402186037	Cuarto(s)	1	1
COL220202078040	Piezas	106	106
COL220202078390	Piezas	17	17
COL220202079175	Piezas	28	28
COL220402161374	Metros Cuadrados	1389	1389
COL220302115104	Planta(s)	1	1
COL220302119902	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220402164734	Metros Cuadrados	3055	3055
COL220202078049	Piezas	12	12
COL220202078061	Piezas	25	25
COL220202078921	Piezas	79	79
COL220302119910	Kilómetro lineal	4.5	4.5
COL220302119933	Kilómetro lineal	5	5
COL220402191734	Piezas	8	8
COL220202079166	Piezas	35	35
COL220202078600	Piezas	50	50
COL220402153425	Comedor(es)	1	1
COL220402162147	Metros lineales	80	80
COL220402185970	Cuarto(s)	18	18



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL220202078078	Piezas	15	15
COL220202078658	Piezas	60	60
COL220302123314	Metros Cuadrados	1500	1500
COL220302123327	Metros Cuadrados	2000	2000
COL220402155110	Metros Cuadrados	1600	1600
COL220402186022	Cuarto(s)	2	2
COL220202078397	Piezas	20	20
COL220202078584	Piezas	56	56
COL220202078590	Piezas	8	8
COL220302115175	Planta(s)	1	1
COL220302123334	Metros Cuadrados	1000	1000
COL220402161555	Metros Cuadrados	240	240
COL220202078928	Piezas	148	148
COL220302119926	Kilómetro lineal	3.5	3.5
COL220402155064	Metros Cuadrados	1200	1200



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220302137805	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220302130815	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220302119935	Colima	Tecomán	Chanchopa	CAMINO TRAMO GRANJAS DE LA EMPRESA SUPERFENIX - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LOS ELDIARTARIOS EN ESTA ZONA UBICAN LOS CMAINOS DE LA SIGU	-103.720319	18.85406543
COL220202070747	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202069993	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220202069784	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873548	18.910503
COL220302117810	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA NORIEGA PIZANO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE AEROPISTA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REV COLIMAN UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALES CAMPO	-103.877615	18.9264872
COL220202074495	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEVAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA MARCIANO CABRERA, AVENIDA ESTEBAN GARCIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS	-103.883	18.92390058
COL220202080853	Colima	Tecomán	Madrid	MARCIANO CABRERA E INSURGENTES EN LA CO CALLE EL SALVADOR PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE MANUEL ALVAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE CUBA Y AV. LAS AMERICAS AV. LAS AMERICAS ENTRE MANUEL	-103.871269	19.08656603
COL220302125197	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MANUEL ALVAREZ PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ENRIQUE O DE LA MADRID Y CALLE ECUADOR, CALLE EL SALVADOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE MANUEL ALVAREZ ENTRE LAS CALLES ENRIQUE O. DE LA MADRID Y ECUADOR E	-103.866847	19.08607346
COL220302125157	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. INSURGENTES Y 20	-103.874001	18.91026328
COL220302118105	Colima	Tecomán	Tecomán	DE NOVIEMBRE Y LAS CALLES 20 DE NOVIEM AVENIDA MAYOR PATRICIO AVALOS MARQUEZ COLONIA REAL DEL VALLE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE VALLE DE LAS ROSAS LA OBRA SE UBICA CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE CALLE INDEPEDI	-103.870045	18.92755765
COL220302117815	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE GÓMEZ FARIAS - GUILTERMO PRIETO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALINDO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE DOCTOR MIGUEL GAL	-103.720207	18.74976456
COL220302119377	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CALLE 18 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO Y AVENIDA LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA, ANDADOR DIEISIETE LA	-103.860135	18.91925619
COL220302119381	Colima	Tecomán	Tecomán	OBRA SE UBICA CALLE VALENTÍN GÓMEZ FAR CALLE ABASOLO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE GRISELDA ALVAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE LÓPEZ MATEOS Y FERNANDO MON	-103.878161	18.91327921
COL220302123342	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CAMINO DE ACCESO DESDE LAS CANGHAS Y CAMINO DE ACCESO HASTA EL VADO, CAMINO ACCESO LA OBRA SE UBICA EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD Y ES ENTRE LAS CA	-103.739062	18.86615743
COL220302123348	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELAS ZAMORA VERDUCZO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AZALEAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE	-103.892621	18.89892996
COL220302108932	Colima	Tecomán	Chanchopa	RIO BRAVO Y CALLE CERRADA EN COL CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA MENDOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS Y PRIVADA DE MENDOZA	-103.735677	18.86432998
COL220302118229	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE	-103.868002	18.90981669
COL220402173093	Colima	Tecomán	Caleras	JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENTR CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO CHAVEZ CARRILLO Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE	-103.879634	18.99451258
COL220402173108	Colima	Tecomán	Tecomán	LAS CALLES REVOLUCION Y CHAVE CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE PROLONG. MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES COL. COFRADI	-103.875332	18.92633257

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220402173126	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y V. CARRANZA COL.	-103.868761	18.91680753
COL220402161361	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA BENITO JUAREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA LICENCIADO ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO Y AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA CALLE PIPILA CONTINUACIÓN O	-103.882459	18.90883333
COL220402191325	Colima	Tecomán	Madrid	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO MADRID - MADRID KILOMETRO 800 + 50 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUBA Y CARRETERA CARRETERA PASANDO 600 METROS DE SEGURDARIA UNICA, CARRETERA MADRID ES LA VIALID	-103.864982	19.08232196
COL220402191354	Colima	Tecomán	Cofradia de Morelos	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO COFRADIA DE MORELOS - COFRADIA DE MORELOS KILOMETRO 800 + 50 PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA	-103.838295	18.86538593
COL220402191376	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CORRADI DE MORELOS Y CARRETERA COFRADIA CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA KILOMETRO 800 + 50 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN	-103.703199	18.81799643
COL220402191401	Colima	Tecomán	Caleras	QUE CRUZA LA COMUNIDAD DE CALERA CALLE JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA VELASQUEZ ENTRE CALLE ANDRES QUINTANA	-103.866549	18.90702989
COL220402191442	Colima	Tecomán	Tecomán	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CARRE TRAMO CHANCHOPA - CHANCHOPA KILOMETRO 1 + 0 PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA CHANCHOPA Y CARRETERA CHANCHOPA, CARRETERA	-103.740811	18.86561935
COL220402191152	Colima	Tecomán	Chanchoapa	CHANCHOPA CARRETERA QUE CRUZA EL POBLADO CALLE PIPILA - QUINTANA ROO COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE LEONARDO B GUTIERREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE PIPILA ENTRE AV. PEBRO TORRES ORTIZ Y	-103.881451	18.90873113
COL220202075063	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL CE	-103.869485	18.91016179
COL220202074448	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BENITO JUAREZ COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y BRECHA PARCELA, CARRETERA CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE	-103.896293	18.94784573
COL220202074816	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AV. UNIVERSIDAD Y PARCELA EN LA COL. LA AVENIDA LATERAL INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA ESTEBAN GARCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILLO LA OBRA SE UBICA EN LATERAL DE AV. INSURGENTES ENTRE LA CALLES MANUEL	-103.882174	18.92312926
COL220202077907	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA	-103.875533	18.92032895
COL220202077908	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y V AVENIDA DE LOS MAESTROS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ELIAS ZAMORA VERDUCO Y CARRETERA LIBRAMIENTO, CALLE MELQUIADES RIVALCABA LA OBRA SE UBICA DREN 1 AL FONDO DE	-103.881075	18.89202612
COL220302110719	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BRAVO EN COLONIA PARQUE CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE JAZMIN, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE RIO PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 10. DE MAYO Y JAZ	-103.890637	18.89685188
COL220302119503	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE	-103.880514	18.98909525
COL220302119510	Colima	Tecomán	Tecomán	JUAN OSEGUERA Y CONSTITUCIÓN COL. CENT BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - CALERAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE CALERAS EN	-103.867966	18.90985729
COL220302115188	Colima	Tecomán	Caleras	TECOMAN COLIMA, CALLE GLADIOLAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO BALSAS, CALLE AZALEAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE GLADIOLAS ENTRE	-103.890894	18.8985747
COL220302117826	Colima	Tecomán	Tecomán	RIO PAPALOAPAN Y RIO BALSAS C		



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL1220302118090	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE COLIBRI COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEION VALLE QUERIDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE COLIBRI ENTRE LAS CALLES VALLE QUERIDO Y VERACRUZ EN LA COLONI	-103.873444	18.92620063
COL1220302118092	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VELASCO CURIEL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VELAZCO	-103.827731	19.01823508
COL1220302115229	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO BALSAS COLONIA PARQUE LAS FLORES ELIAS ZAMORA VERDUZCO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y ANDADOR CRIZANTEMO, CALLE RIO BRAVO LA OBRA SE UBICA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. CALLE	-103.89157	18.8978398
COL1220302115263	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA INFONAVIT LAS HUERTAS, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE TECOMÁN LA OBRA SE UBICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES REFORMA E INDEPENDENC	-103.872261	18.9197403
COL1220302120556	Colima	Tecomán	Cofradia de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NETZAHUACOVOTL Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN PREDIO QUE SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES NETZAHUACOVOTL Y CALLE MOCTEZUMA EN	-103.835899	18.86813013
COL1220402161520	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE ALFREDO B. BONFIL, CALLE LAZARO GARDENAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLE REFORMA ENTRE AV. LUIS ECHEVERRIA Y	-103.94021	18.94014606
COL1220402161544	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JAVIER MINAS COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEION VALLE QUERIDO Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE TABASCO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES CALLEION VALLE QUERIDO Y JAVIER MINA E	-103.875496	18.92782874
COL1220402163231	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL BRACAMONTES Y CALLE MORELOS, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS COL. COFRADIA D	-103.875311	18.92634272
COL1220402163253	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COLEGIO MILITAR Y CALLE JAVIER MINA, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA CALLE VERACRUZ ENTRE PROL. COLEGIO MILITAR Y JAVIER MINA COL. COFRADIA DE JU	-103.875354	18.92638331
COL1220402163262	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN ISIDRO, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE EIDO Y VENUSTIANO CARRANZA COL. EMI	-103.868739	18.91688873
COL1220402163282	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE SAN ANGEL COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO GRUALVA, CALLE TECUANILLO LA OBRA SE UBICA ALLE SAN ÁNGEL ENTRE RIO GRUALVA Y RIO PAPALOAPAN COL. INDECO EN LA CABECERA MUNI	-103.889607	18.90275866
COL1220402163300	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JUAN OSEGUERA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE UBICA CALLE JUAN OSEGUERA ENTRE LAS CALLES CUAHUTEMOC Y ANDRÉS QUINT	-103.866656	18.90677614
COL1220402163304	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO LERMA Y ANDADOR ANDADOR CUATRO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES RIO LERMA Y RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA INDECO EN TEC	-103.889425	18.90572438
COL1220402173142	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CRUCE CARRETERO CERCANA A VIA DE FNM EN CALLEFRANCISCO I MADERO ESOU	-103.880811	18.99474844
COL1220402191837	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA PLANTA POTABILIZADORA DE UBICA EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLE	-103.800939	18.86576051
COL1220402191631	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE AVENIDA ISURGENTES Y CALLE BELSARIO DOMINGUEZ EN L	-103.878204	18.91746078
COL1220402191129	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CRIZANTEMO COLONIA PARQUE LAS FLORES (ELIAS ZAMORA VERDUZCO), 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN CALLE CRISANTEMO ENTRE LA CALLE RIO BRAVO Y PARCELA COL. P	-103.892954	18.89689628

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220402176109	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CORREGIDORA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN CALLE	-103.718977	18.745595433
COL220202074583	Colima	Tecomán	Tecomán	CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES BELISARIO D CALLE MEDELLIN COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALDAMA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA OCAMPO IGNA	-103.873433	18.91089257
COL220202074751	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MANDARINA COLONIA VILLAS DEL REY, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PUERTO DE MANZANILLO Y CALLE LIMON, CALLE ESMERALDA SE TRABAJARA 3 ZONAS LAS CUALES ESTAN DELIMITADAS POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE MENCION	-103.880428	18.90003649
COL220202079177	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO CERVANTES Y CALLE ALLENDE, AVENIDA MERCURIO LA UBICACION DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES AVENIDA INSURGENTES ENTRE FRANCISCO CER	-103.893986	18.93929765
COL220302123336	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ.- REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DR. MIGUEL GALUNDO Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE VALENTIN GOMEZ	-103.719545	18.75019379
COL220302123352 *	Colima	Tecomán	Tecomán	FARIAS - GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE CALLE GRISELDA ALVAREZ COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES GRISELDA ALVARES	-103.878397	18.91437536
COL220302108824	Colima	Tecomán	Tecomán	PROGRESO Y 5 DE MAYO EN LA COLONIA UN CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA	-103.867092	18.91040538
COL220302114948	Colima	Tecomán	El Saucito	AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL SAUCITTO, 28944 EL SAUCITTO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO	-103.800213	18.86581634
COL220402161599	Colima	Tecomán	Tecomán	ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO Y CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO, CALLE MELQUIADES RUVALCABA LA OBRA SE UBICA EN CALLE	-103.878734	18.89183338
COL220402161614	Colima	Tecomán	El Real	ANSELMO VILLALOBOS ENTRE LA CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL PUEBLO EL REAL, 28937 EL REAL, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL Y CALLE CORREDOR TURISTICO PLAYA EL REAL, CALLE CORREDOR TURISTICO	-103.92929	18.83135436
COL220402167336	Colima	Tecomán	El Real	PLAYA EL REAL LA UBICACIÓN DE CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL, CALLE CARRETERA PLAYA EL REAL LA OBRA SE UBICA EN ACCESO	-103.928809	18.83123286
COL220402167384	Colima	Tecomán	Tecuanillo [Balneario]	A BALNEARIO PLAYA EL REAL CALLE PLAYA TECUANILLO PUEBLO TECUANILLO, 28938 TECUANILLO [BALNEARIO], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO Y CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO, CALLE CARRETERA PLAYA TECUANILLO LA	-103.902577	18.81572779
COL220402155051	Colima	Tecomán	Tecomán	OBRA SE UBICA EN ACCESO A BAL AVENIDA MERCURIO COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE MARCIANO CABRERA, CALLE MIGUEL BRACAMONTES LA OBRA SE UBICA EN AREA DEPORTIVA SUR EN	-103.881434	18.92731939
COL220402191820	Colima	Tecomán	Madrid	ESQUINA DE LAS CALLES 18 DE MARZO Y 2 CALLE BOLIVIA PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA AMERICAS Y CALLE URUGUAY, CALLE CUBA LA OBRA SE UBICA ESQUINA DE LAS CALLES URUGUAY Y BOLIVIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN	-103.873683	19.0805255
COL220402174260	Colima	Tecomán	Tecomán	TECOMAN COLIMA AVENIDA JUAN OSEGUERA VELASQUEZ COLONIA LA FLORESTA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE VOLCAN DE COLIMA PARQUE FLORESTA I UBICADO EN AV. JUAN OSEGUERA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE	-103.865466	18.91215275
COL220402162041	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JUPITER Y	-103.883241	18.92543984
COL220402186037	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AV. MARCIANO CABRERA EN LA COLONIA CALLE NIÑOS HEROES 24 INTENDOR SN PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LIBERTAD CALLE NIÑOS HEROES NO.24 EN LA	-103.714924	18.74871656
COL220202078040	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN T AVENIDA REVOLUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE OCAMPO, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES SILVERIO	-103.715237	18.74843194



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202078390	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I MADDERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO I MADE	-103.79977	18.86654427
COL220202079175	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE CAMARENA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES	-103.914446	18.89811335
COL220402161374	Colima	Tecomán	Tecomán	REHABILITAR ES EN ZONA DE LAS CALLES CALLE MANUEL ACUNA COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLEON JUAN DE LA BARRERA, CALLE BELSARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA CALLE MANUEL ACUNA ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y AV. TOR	-103.882416	18.92002571
COL220302115104	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - COFRADIA DE MORELOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA A 1.10 KILOMETRO AL SUR OESTE DE	-103.84168	18.85802521
COL220302119902	Colima	Tecomán	Madrid	CAMINO TRAMO MADRID - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILOMETRO 3 + 500 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, CAMINO ARRIBA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA Y CAMINO AL TUNEL EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TE	-103.864552	19.08210904
COL220402164734 *	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ELBA CECILIA VEGA, 28113 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIMONERO Y CALLE ALLENDE, CALLE MARTE LA OBRA SE UBICA EN AV. INSURGENTES ENTRE LIMONERO Y CALLE ALLENDE CALLEION VALLE QUERIDO ENTRE LIBR	-103.894403	18.93981455
COL220202078049	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE FRANCISCO I MADDERO PUEBLO CALLEIONES, 28940 CALLEIONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES FRANCIS	-103.632998	18.81498868
COL220202078061	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE FRANCISCO I MADDERO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE LÓPEZ PORTILLO Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILI	-103.702787	18.82143094
COL220202078921	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE MEXICO COLONIA MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE COLOMBIA, CALLE HONDURAS LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA ZONA ENTRE LAS CALLES MANUEL ALVAREZ BOLIVIA GUATEMALA COLOMBIA	-103.872857	19.08489732
COL220302119910	Colima	Tecomán	Caleras	BRECHA TRAMO CRUCERO DE CALERAS - INIFAP MARGEN DERECHO KILOMETRO 4 + 500 COLONIA CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, CAMINO DEL CRUCERO DE CALERAS AL INIFAP Y EL CAMINO SACASOCEHA UBICADO DEL BALNEARIO EL	-103.857388	18.97795006
COL220302119933	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CAMINO TRAMO EMPRESA LA PERLA DEL PACIFICO - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILOMETRO 5 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, CAMINO NUMERO 2 Y NUMERO 3 UBICADO AL SUR DE LA	-103.736766	18.71152055
COL220402191734	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILHERMO PRIETO Y CALLE VICENTE CAMARENA, CARRETERA A PLAYA PASCUALES LA OBRA SE UBICA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE VICENTE CAMAR	-103.913641	18.89894061
COL220202079166	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA DEL RIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALFREDO V. BONFIL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CALLE PLAYA DE ORO EN	-103.939657	18.93945092
COL220202078600	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE REVOLUCION PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL GALINDO, CALLE FCO I MADDER LA ZONA ES ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA CARRETERA FEDERAL TECOMAN	-103.829662	19.01808293
COL220402153425	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	COLIMA DR. MIGUEL GALINDO 5 DE MAYO CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE UBICA TELE SECUNDARIA NO. 3 UBICADO EN ESQUINA DE LAS CALLES EMILIAN	-103.833896	18.87125397
COL220402162147	Colima	Tecomán	Tecomán	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE CANAL TRAMO TECOMAN - GLORIETA LOS PERRITOS KILOMETRO 800 + 50 COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA AV. ANTONIO ALVAREZ DEL CASTILLO GLORIETA LOS PERRITOS Y CARRETERA	-103.851926	18.88662576
COL220402185970	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE GAVIOTAS 361 INTERIOR SN COLONIA COFRADIA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEION VALLE QUERIDO Y CALLE OAXACA, CALLE MORELOS LA UBICACION ES EN GAVIOTAS 361 COFRADIA DE JUAREZ, PALMA DE LA INDIA NO	-103.872006	18.92521924
COL220202078078	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO IMADDERO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE FRANCISCO PARRA ENTRE	-103.736577	18.86530843



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL220202078658	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE PABLO SILVA GACIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VELASCO CUREL LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES CAMINO AL BALENARIO EL FILTRO CAL	-103.876844	18.99799577
COL220302123314	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE REFORMA PUEBLO RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ALFEDO V. BONFIL Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE LAZARO CARDENAS REHABILITACIÓN DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO TECOMÁN. RUIZ CORTINEZ SAN	-103.940328	18.93994818
COL220302123327	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA PALMITA, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y MARIANO MAT	-103.877615	18.91051115
COL220402155110	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA PLAYA AZUL PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE OCAMPO, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA EN LOS CRUCEROS CON LA CARRETERA	-103.724229	18.75378137
COL220402186022	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE EMILIANO ZAPATA 16 INTERIOR SN PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PIPILA, CALLE CORREGIDORA LA UBICACION EMILIANO ZAPATA 16 Y BENITO JUAREZ 35 EN LA C	-103.832631	18.87036565
COL220202078397	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuzañue)	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO COFRADIA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAÑUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAÑUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A	-103.790937	18.90290732
COL220202078584	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADIA DE MORELOS, 28935 COFRADIA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CANAL TECUANILLO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LORENZO PEDRAZA LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE CAM	-103.839046	18.86646209
COL220202078590	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE FCO JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28920 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA A ESCALERA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA CALLE JAVIER MINA ENTRE EMILIANO ZAPATA	-103.785457	19.05554168
COL220302115175	Colima	Tecomán	Tecolapa	BRECHA TRAMO PLANTA DE TRATAMIENTO - TECOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE TECOLAPA EN TECOMAN COLIMA.	-103.833106	19.00943384
COL220302123334	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE E IGNACIO ZARA	-103.878971	18.99573444
COL220402161555	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE PLAYA PASCUALES PUEBLO PLAYA PASCUALES, 28936 PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA PASCUALES Y CARRETERA COLIMA TECOMAN- BOCA DE PASCUALES, CALLE PLAYA PASCUALES PUNTO DE ACCESO A COMUNIDAD DE PASCUALES EN BALENARI	-103.960832	18.85633687
COL220202078928	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NUEVO CAXITLAN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DURANGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DE LAS LUMINARIAS A REHABILITAR ES LA COLONIA ESTACION ES EN CALLE B	-103.902315	18.94753724
COL220302119926	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CAMINO TRAMO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - CAMINO SACACOSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y, EN LA ZONA LOS EIDATARIOS UBIC	-103.702362	18.82459728
COL220402155064	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN M	-103.701536	18.82267448



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220302137805	Obra	OPTEC-FAIS-061-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	599,240.14	599240.14
COL220302130815	Servicios	OM-RM-049/2022	OCCIDENTE FUNCIONA GRUPO CONSULTOR S.A.S. DE C.V.	municipio de tecoman, col.	179,220.00	179220.00
COL220302119935	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1895262.06
COL220202070747	Servicios	OM-RM-052/2022	EDUARDO ROSALES OCHOA	municipio de tecoman, col.	200,000.00	200000.00
COL220202069993	Servicios	OPTEC-FAIS-SUP-EXT-01-2022	Hugo Cesar Barreto Ochoa	municipio de tecoman, col.	1,267,519.91	1267519.91
COL220202069784	Administración	118139	directa **	municipio de tecoman, col.	250,000.00	250000.00
COL220302117810	Obra	OPTEC-FAIS-041-2022	H. Procesa Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,227,233.32	2227233.32
COL220202074495	Obra	OPTEC-FAIS-002-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	3,987,639.54	3987639.54
COL220202080853	Obra	OPTEC-FAIS-026-2022	German Gonzalez Verdía	municipio de tecoman, col.	1,496,674.92	1496674.92
COL220302125197	Obra	OPTEC-FAIS-058-2022	Angela Jaqueline Corona Carrasco	municipio de tecoman, col.	877,398.96	877398.96
COL220302125157	Obra	OPTEC-FAIS-059-2022	Novaterra Ingeniería y Construcción S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	399,768.84	399768.84
COL220302118105	Obra	OPTEC-FAIS-049-2022	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	998,595.86	998595.86
COL220302117815	Obra	OPTEC-FAIS-044-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	279,975.49	279975.49
COL220302119377	Obra	OPTEC-FAIS-054-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,296,578.49	2296578.47
COL220302119381	Obra	OPTEC-FAIS-053-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	2,197,632.82	2197632.82
COL220302123342	Obra	OPTEC-FAIS-045-2022	Ruben Castillon Gordillo	municipio de tecoman, col.	199,999.89	199999.89
COL220302123348	Obra	OPTEC-FAIS-036-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,098,532.71	1098532.71
COL220302108932	Obra	OPTEC-FAIS-028-2022	Ruben Castillon Gordillo	municipio de tecoman, col.	299,998.32	299998.32
COL220302118229	Obra	OPTEC-FAIS-050-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,881,508.08	1881508.08
COL220402173093	Obra	OPTEC-FAIS-078-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	1,443,770.43	1443770.43
COL220402173108	Obra	OPTEC-FAIS-081-2022	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,997,856.61	1997856.61
COL220402173176	Obra	OPTEC-FAIS-080-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,817,936.36	1817936.36
COL220402161361	Obra	OPTEC-FAIS-068-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	5,790,941.98	5790941.98
COL220402191325	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499594.08
COL220402191354	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499594.08
COL220402191376	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499594.08
COL220402191401	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499594.08
COL220402191442	Obra	OPTEC-FAIS-088-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,302,312.54	1302312.54
COL220402191152	Obra	OPTEC-FAIS-085-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	499,594.08	499594.08
COL220202075063	Obra	OPTEC-FAIS-008-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	949,498.52	949498.52
COL220202074448	Obra	OPTEC-FAIS-001-2022	Construcciones Altterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,496,638.11	2496638.11



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220202074816	Obra	OPTEC-FAIS-010-2022	Kuali Infraestructura, S.a. de C.V.	municipio de tecoman, col.	299,298.03	299298.03
COL220202077907	Obra	OPTEC-FAIS-022-2022	Wyvern Ingenieria y Construccion	municipio de tecoman, col.	419,656.38	419656.38
COL220202077908	Obra	OPTEC-FAIS-021-2022	Abel Vargas Velasco	municipio de tecoman, col.	717,116.48	717116.48
COL220302110719	Obra	OPTEC-FAIS-032-2022	Grupo JDRR S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,891,785.81	1891785.81
COL220302119503	Obra	OPTEC-FAIS-046-2022	Oscar Rodriguez Aguilar	municipio de tecoman, col.	2,190,924.17	2190924.17
COL220302119510	Obra	OPTEC-FAIS-034-2022	Gerardo Vargas Bracamontes	municipio de tecoman, col.	1,042,593.06	1042593.06
COL220302115188	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnaldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1493873.68
COL220302117826	Obra	OPTEC-FAIS-048-2022	Lucio Tiodoro Carpio	municipio de tecoman, col.	476,089.80	476089.8
COL220302118090	Obra	OPTEC-FAIS-047-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	249,898.07	249898.06
COL220302118092	Obra	OPTEC-FAIS-043-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	158,921.38	158921.36
COL220302115229	Obra	OPTEC-FAIS-037-2022	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,499,998.98	1499998.98
COL220302115263	Obra	OPTEC-FAIS-042-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	849,212.01	742207.5
COL220302120556	Obra	OPTEC-FAIS-052-2022	Thicsa SCC S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,797,055.79	1797055.79
COL220402161491	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1898746.93
COL220402161520	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1898746.93
COL220402161544	Obra	OPTEC-FAIS-063-2022	Ana Rosa Rodriguez Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,898,746.93	1898746.93
COL220402163231	Obra	OPTEC-FAIS-072-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,571,403.87	1571403.87
COL220402163253	Obra	OPTEC-FAIS-073-2022	Abel Vargas Velasco	municipio de tecoman, col.	549,888.20	549888.2
COL220402163262	Obra	OPTEC-FAIS-075-2022	Juan Carlos Lozano Salazar	municipio de tecoman, col.	1,419,863.66	280000.0
COL220402163282	Obra	OPTEC-FAIS-074-2022	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.,	municipio de tecoman, col.	399,313.44	399313.44
COL220402163300	Obra	OPTEC-FAIS-071-2022	Jorge Luis Huerta George	municipio de tecoman, col.	1,820,000.00	1820000.0
COL220402163304	Obra	OPTEC-FAIS-076-2022	Juvisa Ingenieria S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,499,142.78	2499142.78
COL220402173142	Obra	OPTEC-FAIS-079-2022	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	74,212.48	74212.48
COL220402191837	Obra	OPTEC-FAIS-091-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	48,816.42	48816.42
COL220402191631	Obra	OPTEC-FAIS-086-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	109,810.36	109810.36
COL220402191129	Obra	OPTEC-FAIS-087-2022	Ricardo Ochoa Hernandez	municipio de tecoman, col.	499,697.38	499697.38
COL220402176109	Obra	OPTEC-FAIS-082-2022	Construcciones y Edificaciones de Armeria, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	319,503.94	319503.94
COL220202074583	Obra	OPTEC-FAIS-005-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	2,459,125.66	2459125.66
COL220202074751	Obra	OPTEC-FAIS-004-2022	IA Soluciones Constructivas, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,394,905.46	2394905.46
COL220202079177	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220302123336	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1184625.16
COL220302123352	Obra	OPTEC-FAIS-062-2022	Jose Enrique Chavez Sanchez	municipio de tecoman, col.	959,562.42	959562.42

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220302108824	Obra	OPTEC-FAIS-055-2022	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	4,047,953.89	4047953.89
COL220302114948	Obra	OPTEC-FAIS-035-2022	Yosart Alberto Garcia Diaz	municipio de tecoman, col.	1,591,151.48	1591151.48
COL220402161599	Obra	OPTEC-FAIS-065-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	794,445.13	794445.13
COL220402161614	Obra	OPTEC-FAIS-064-2022	Grupo JDRR S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	850,000.00	850000.0
COL220402167336	Obra	OPTEC-FAIS-083-2022	Conarte Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,498,598.56	1498598.56
COL220402167384	Servicios	OPTEC-FAIS-084-2022	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	984,559.63	984559.63
COL220402155051	Obra	OPTEC-FAIS-056-2022	Construcciones Alterra de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	2,992,807.99	2992807.99
COL220402191820	Obra	OPTEC-FAIS-090-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	344,091.28	344091.28
COL220402174260	Obra	OPTEC-FAIS-077-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,091,814.61	1091814.61
COL220402162041	Obra	OPTEC-FAIS-089-2022	Luis Salazar Ruiz	municipio de tecoman, col.	701,340.34	701340.34
COL220402186037	Obra	OPTEC-FAIS-040-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,898,836.50	1898836.5
COL220202078040	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078390	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202079175	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220402161374	Obra	OPTEC-FAIS-066-2022	Luis Humberto Calderon Torres	municipio de tecoman, col.	1,298,212.85	1298212.85
COL220302115104	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1493873.68
COL220302119902	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1895262.06
COL220402164734	Obra	OPTEC-FAIS-070-2022	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	994,948.14	994948.14
COL220202078049	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078061	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078921	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220302119910	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1895262.06
COL220302119933	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones , S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1895262.06
COL220402191734	Obra	OPTEC-FAIS-090-2022	Rafael Alcala Hernandez	municipio de tecoman, col.	344,091.28	344091.28
COL220202079166	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)


Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL220202078600	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220402153425	Obra	OPTEC-FAIS-057-2022	Daniel Ramos Regla	municipio de tecoman, col.	400,000.00	400000.0
COL220402162147	Obra	OPTEC-FAIS-069-2022	Jaime Alejandro Pizano Silva	municipio de tecoman, col.	687,806.87	687806.87
COL220402185970	Obra	OPTEC-FAIS-040-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,898,836.50	1898836.5
COL220202078078	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078658	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220302123314	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1184625.16
COL220302123327	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1184625.16
COL220402155110	Obra	OPTEC-FAIS-060-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	919,985.42	919985.42
COL220402186022	Obra	OPTEC-FAIS-040-2022	Erinco Construcciones S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,898,836.50	1898836.5
COL220202078397	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078584	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220202078590	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220302115175	Obra	OPTEC-FAIS-033-2022	Jorge Arnoldo Reyes Mendoza	municipio de tecoman, col.	1,493,873.68	1493873.68
COL220302123334	Obra	OPTEC-FAIS-051-2022	3R Edificaciones y Proyectos S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,184,625.16	1184625.16
COL220402161555	Obra	OPTEC-FAIS-067-2022	Roberto Cesar Flores Galvan	municipio de tecoman, col.	349,850.22	349850.22
COL220202078928	Obra	OPTEC-FAIS-003-2022	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	8,186,272.59	8186272.59
COL220302119926	Obra	OPTEC-FAIS-039-2022	Joma Arrendadora y Construcciones, S.A. de C.V.	municipio de tecoman, col.	1,895,262.06	1895262.06
COL220402155064	Obra	OPTEC-FAIS-060-2022	Luis Fernando Peña Gonzalez	municipio de tecoman, col.	919,985.42	919985.42

Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE		ORIGINAL	MODIFICADA		
COL220302137805		2022	4 Metros Cuadrados	3665	3665	3665	100
COL220302130815		2022	4 PROGRAMA(S)	1	1	1	100
COL220302119935		2022	4 Kilómetro lineal	3.5	3.5	3.5	100
COL220202070747		2022	4 PROYECTO(S)	1	1	1	100
COL220202069993		2022	4 Otros	1	1	1	100
COL220202069784		2022	4 Vehículos	1	1	1	100
COL220302117810		2022	4 Metros Cuadrados	592	592	592	100
COL220202074495		2022	4 Metros Cuadrados	3405	3405	3405	100
COL220202080853		2022	4 Metros Cuadrados	2859	2859	2859	100
COL220302125197		2022	4 Metros Cuadrados	1601	1601	1601	100
COL220302125157		2022	4 Metros Cuadrados	660	660	660	100
COL220302118105		2022	4 Metros Cuadrados	1486	1486	1486	100
COL220302117815		2022	4 Metros Cuadrados	360	360	360	100
COL220302119377		2022	4 Metros Cuadrados	3500	3500	3500	100
COL220302119381		2022	4 Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
COL220302123342		2022	4 Metros Cuadrados	315	315	315	100
COL220302123348		2022	4 Metros Cuadrados	3950	3950	3950	100
COL220302108932		2022	4 Metros lineales	480	480	480	100
COL220302118229		2022	4 Metros Cuadrados	3178	3178	3178	100
COL220402173093		2022	4 Metros Cuadrados	2233	2233	2233	100
COL220402173108		2022	4 Metros Cuadrados	4205	4205	4205	100
COL220402173126		2022	4 Metros Cuadrados	3440	3440	3440	100
COL220402161361		2022	4 Metros Cuadrados	12575	12575	12575	100
COL220402191325		2022	4 Metros Cuadrados	250	250	250	100
COL220402191354		2022	4 Metros Cuadrados	250	250	250	100
COL220402191376		2022	4 Metros Cuadrados	400	400	400	100
COL220402191401		2022	4 Metros Cuadrados	350	350	350	100
COL220402191442		2022	4 Metros Cuadrados	1104	1104	1104	100
COL220402191152		2022	4 Metros Cuadrados	364	364	364	100
COL220202075063		2022	4 Metros lineales	638	638	638	100
COL220202074448		2022	4 Metros lineales	583	583	583	100
COL220202074816		2022	4 Metros lineales	196	196	196	100
COL220202077907		2022	4 Metros lineales	160	160	160	100
COL220202077908		2022	4 Metros lineales	220	220	220	100
COL220302110719		2022	4 Metros lineales	5972	5972	5972	100
COL220302119503		2022	4 Metros lineales	443	443	443	100
COL220302119510		2022	4 Metros lineales	583	583	583	100
COL220302115188		2022	4 Planta(s)	1	1	1	100
COL220302117826		2022	4 Metros lineales	115	115	115	100
COL220302118090		2022	4 Metros lineales	57	57	57	100
COL220302118092		2022	4 Metros lineales	122	122	122	100
COL220302115229		2022	4 Metros lineales	15014	15014	15014	100
COL220302115263		2022	4 Metros lineales	500	500	500	100
COL220302120556		2022	4 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402161491		2022	4 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402161520		2022	4 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402161544		2022	4 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402163231		2022	4 Metros lineales	650	650	650	100
COL220402163253		2022	4 Metros lineales	104	104	104	100
COL220402163262		2022	4 Metros lineales	407	407	407	100
COL220402163282		2022	4 Metros lineales	112	112	112	100
COL220402163300		2022	4 Metros lineales	248	248	248	100
COL220402163304		2022	4 Pozo(s)	1	1	1	100
COL220402173142		2022	4 Metros lineales	50	50	50	100
COL220402191837		2022	4 Planta(s)	1	1	1	100
COL220402191631		2022	4 Metros lineales	25	25	25	100
COL220402191129		2022	4 Metros lineales	97	97	97	100
COL220402176109		2022	4 Metros lineales	116	116	116	100



Destino del Gasto (4to. Informe trimestral 2022)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE		META	META	AVANCE	PORCENTAJE
		DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL	MODIFICADA		
COL220202074583		2022	4 Piezas	115	115	115	100
COL220202074751		2022	4 Piezas	120	120	120	100
COL220202079177		2022	4 Piezas	737	737	737	100
COL220302123336		2022	4 Metros Cuadrados	2500	2500	2500	100
COL220302123352		2022	4 Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
COL220302108824		2022	4 Metros Cuadrados	4200	4200	4200	100
COL220302114948		2022	4 Metros Cuadrados	548.1	548.1	548.1	100
COL220402161599		2022	4 Metros Cuadrados	600	600	600	100
COL220402161614		2022	4 Piezas	22	22	22	100
COL220402167336		2022	4 Metros Cuadrados	320	320	320	100
COL220402167384		2022	4 Metros Cuadrados	200	200	200	100
COL220402155051		2022	4 Cancha(s)	6	6	6	100
COL220402191820		2022	4 Piezas	12	12	12	100
COL220402174260		2022	4 Piezas	5	5	5	100
COL220402162041		2022	4 Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100
COL220402186037		2022	4 Cuarto(s)	1	1	1	100
COL220202078040		2022	4 Piezas	106	106	106	100
COL220202078390		2022	4 Piezas	17	17	17	100
COL220202079175		2022	4 Piezas	28	28	28	100
COL220402161374		2022	4 Metros Cuadrados	1389	1389	1389	100
COL220302115104		2022	4 Planta(s)	1	1	1	100
COL220302119902		2022	4 Kilómetro lineal	3.5	3.5	3.5	100
COL220402164734		2022	4 Metros Cuadrados	3055	3055	3055	100
COL220202078049		2022	4 Piezas	12	12	12	100
COL220202078061		2022	4 Piezas	25	25	25	100
COL220202078921		2022	4 Piezas	79	79	79	100
COL220302119910		2022	4 Kilómetro lineal	4.5	4.5	4.5	100
COL220302119933		2022	4 Kilómetro lineal	5	5	5	100
COL220402191734		2022	4 Piezas	8	8	8	100
COL220202079166		2022	4 Piezas	35	35	35	100
COL220202078600		2022	4 Piezas	50	50	50	100
COL220402153425		2022	4 Comedor(es)	1	1	1	100
COL220402162147		2022	4 Metros lineales	80	80	80	100
COL220402185970		2022	4 Cuarto(s)	18	18	18	100
COL220202078078		2022	4 Piezas	15	15	15	100
COL220202078658		2022	4 Piezas	60	60	60	100
COL220302123314		2022	4 Metros Cuadrados	1500	1500	1500	100
COL220302123327		2022	4 Metros Cuadrados	2000	2000	2000	100
COL220402155110		2022	4 Metros Cuadrados	1600	1600	1600	100
COL220402186022		2022	4 Cuarto(s)	2	2	2	100
COL220202078397		2022	4 Piezas	20	20	20	100
COL220202078584		2022	4 Piezas	56	56	56	100
COL220202078590		2022	4 Piezas	8	8	8	100
COL220302115175		2022	4 Planta(s)	1	1	1	100
COL220302123334		2022	4 Metros Cuadrados	1000	1000	1000	100
COL220402161555		2022	4 Metros Cuadrados	240	240	240	100
COL220202078928		2022	4 Piezas	148	148	148	100
COL220302119926		2022	4 Kilómetro lineal	3.5	3.5	3.5	100
COL220402155064		2022	4 Metros Cuadrados	1200	1200	1200	100

COMISARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

 TOLUCA, MEXICO

 H. AYUDANTE DE ALCALDE

 TECNOLÓGICO