



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



Mpio. de Tecomán, Colima. 01 de noviembre de 2023.
Memorandum No.057/2023.

Asunto: **Subir información a página oficial del H. Ayuntamiento.**

LIC. MARIA LUISA FERNÁNDEZ SILVA.
Dirección Unidad de Transparencia.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en artículo 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal en lo que corresponde al Fondo Aportación para la Infraestructura Social del Municipio (FAISMUN) ejercicio 2023; en lo referente a:

- a) Hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios.
- b) Informar a sus habitantes los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados; al menos a **través de la página oficial de Internet** de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública del Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Por lo antes expuesto se anexa información del **tercer trimestre** del ejercicio 2023, así como el, del uso y destino de los Fondos antes mencionados para que sean publicados en la página oficial de Internet de este H. Ayuntamiento. Una vez atendida nuestra petición, solicitamos nos hagan llegar la liga en donde se encuentra publicada dicha información.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.



H. AYUNTAMIENTO
TECOMÁN, COLIMA.
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.

C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa.- Presidencia Municipal de Tecomán.
C.c.p.- LAF. Carlos Armando Zamora González.-Tesorero Mpal. Mismo fin.
C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal.
C.c.p.-Archivo.
JGAT/iag

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA.

PRERIDENCIA ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal

RECIBIDO
18 OCT. 2023
Recibido: [Signature] Hora: 10:42



Mpio. De Tecoman, Colima. 13 de octubre de 2023.
Oficio No. 120/2023.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral
FAISMUN y POA 2023**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso a) de la fracción II del apartado B del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos de Información Pública Financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Anexo al presente la información del Tercer Trimestre con las obras y/o acciones que se realizaron con el FAISMUN 2023; lo anterior en apego al formato emitido por el CONAC (se añade columna de avance); así mismo se envió dicha información a los correos dirprogram.planeacion@gmail.com, unidad.proyectos.gestion@gmail.com,

De igual manera, se anexa el Tercer Informe Trimestral de las obras y acciones contempladas en el Programa de Obra Anual 2023, correspondiente al periodo del 01 enero al 30 de septiembre del 2023, se anexa el formato POA2 que emite la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima y también se envió al correo dirprogram.planeacion@gmail.com, unidad.proyectos.gestion@gmail.com,


No habiendo otro particular que tratar, quedo de usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal

ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES.



- C.c.p.- Ing. Elias Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecoman. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF, Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.- Dr. Salvador Castañeda Meillon. -Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.



2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FAIS 2023

(Formato CONAC)

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Tercer Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecomán, Col. (Convenio COMAPAT-Municipio)	\$700,000.00	\$676,945.17	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	2,906	100%	97%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia La Cuarta, en el municipio de Tecomán.	\$1,200,000.00	\$751,397.10	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	735	70%	63%
Rehabilitación del pozo profundo en la Unidad Deportiva Norte en el municipio de Tecomán.	\$1,400,000.00	\$699,688.61	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,495	60%	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia San Antonio en el municipio de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$499,577.35	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,348	95%	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán.	\$500,000.00	\$249,460.34	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,252	60%	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Unión en el municipio de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$499,934.35	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,701	60%	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Griselda Alvarez en el municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00	\$1,623,159.89	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Pozo	1,201	100%	95%
Rehabilitación del pozo profundo en la comunidad de Cerro de Ortega.	\$1,300,000.00	\$649,764.35	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Pozo	2,604	60%	50%
Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Bayardo, en Nuevo Caxitlán.	\$1,500,000.00	\$749,724.58	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Pozo	781	60%	50%
Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias de la cabecera municipal.	\$362,362.26	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	190 ml	42	0%	0%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	\$711,789.25	\$212,572.45	Colima.	Tecomán	Caleras	360 ml	210	50%	30%
Rehabilitación de línea de agua potable en calle Emiliano Zapata entre las calles Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	\$249,143.51	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	190 ml	42	30%	0%
Ampliación de línea de agua potable en calle Genaro Vázquez entre las calles Lucio Cabañas y Callejón Valle Querido, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal.	\$177,875.32	\$53,022.59	Colima.	Tecomán	Tecomán	80 ml	25	50%	30%
Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$997,851.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000 ml	1,764	100%	100%
Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$1,498,755.21	Colima.	Tecomán	Tecomán	2500 ml	1,331	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tiburcio Sevilla del Río entre calle José Guadalupe Chávez y parcela, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$200,000.00	\$199,794.68	Colima.	Tecomán	Tecomán	40 ml	25	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Puerto de San Pedrito entre las calles Hidalgo y Calle Primera, Col. Díaz Ordaz en la Cabecera Municipal.	\$377,074.75	\$375,689.76	Colima.	Tecomán	Tecomán	83.86 ml	63	100%	100%

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.****Tercer Trimestre 2023**Monto que reciban del FAISMUN: **157,490,100**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Lago de Castores entre las calles Del Lago y Laguna de Alcuzahue, Col. Villas del Centenario en la Cabecera Municipal.	\$761,167.06	\$758,334.84	Colima.	Tecomán	Tecomán	144 ml	143	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán entre la calle Antonio García Brizuela y parcela, Col. Villa Florida en la Cabecera Municipal.	\$1,599,444.49	\$1,595,207.42	Colima.	Tecomán	Tecomán	325 ml	265	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ixtlahuacán entre las calles Comala y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$576,727.37	\$573,966.05	Colima.	Tecomán	Tecomán	121 ml	92	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Paseo de las Palmas entre las calles Hidalgo y Medellín, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	\$761,450.65	\$755,000.95	Colima.	Tecomán	Tecomán	152 ml	126	100%	99%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ensenada Carrizal entre las calles Juan Álvarez y Álvaro Obregón, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	\$518,181.66	\$433,907.52	Colima.	Tecomán	Tecomán	75 ml	63	100%	84%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle José Antonio Torres entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$520,273.82	\$519,581.50	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	63	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 2 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$553,991.75	\$550,432.53	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	84	100%	99%
Rehabilitación de drenaje sanitario andador 3 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$612,566.29	\$610,767.27	Colima.	Tecomán	Tecomán	128 ml	88	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$903,136.78	\$747,852.97	Colima.	Tecomán	Tecomán	145 ml	172	100%	83%
Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejeda entre las calles López Velarde y Jorge Ochoa, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$1,620,000.00	\$1,496,759.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	347 ml	210	100%	92%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabasco entre las calles Campo aéreo y Colegio militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$677,260.13	\$675,799.15	Colima.	Tecomán	Tecomán	123 ml	88	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ejercito Nacional entre Avenida Mercurio y calle Miguel Bracamontes, Col. Manuel Alvarez en la Cabecera Municipal.	\$2,375,956.05	\$2,372,565.61	Colima.	Tecomán	Tecomán	433 ml	193	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Villa de Álvarez entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	\$677,996.72	\$674,694.85	Colima.	Tecomán	Tecomán	122 ml	92	100%	100%

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.****Tercer Trimestre 2023**Monto que reciban del FAISMUN: **157,490,100**

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama entre las calles Juan Escutia y Francisco Montes de Oca, Col. Benito Juárez en la Cabecera Municipal.	\$931,405.10	\$853,913.04	Colima.	Tecomán	Tecomán	211 ml	105	100%	92%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Melquiades Ruvalcaba entre las calles Octavio Paz y Vicente García, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$179,530.52	\$169,772.89	Colima.	Tecomán	Tecomán	49 ml	25	100%	95%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Tlaxcala y República, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	\$2,130,091.45	\$2,128,344.18	Colima.	Tecomán	Tecomán	448 ml	252	100%	100%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle República entre las calles Chávez Carrillo y Miguel Gudiño, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$1,130,701.44	\$1,098,796.48	Colima.	Tecomán	Tecomán	222 ml	92	100%	97%
Rehabilitación de drenaje sanitario (colector) en calle Papaloapan entre las calles 1 de Mayo y San Angel Col. Libertad en la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00	\$1,329,720.10	Colima.	Tecomán	Tecomán	240 ml	168	100%	74%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Venezuela entre las calles México y Panamá, Col. Bajardo en Nuevo Caxitlán.	\$288,337.08	\$287,704.10	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	90 ml	25	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Dr. Miguel Galindo entre las calles Independencia y Manuel Alvarez en la localidad de Cerro de Ortega.	\$614,781.09	\$614,774.75	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	113 ml	59	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán.	\$1,244,790.47	\$1,239,885.48	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	230 ml	109	100%	100%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle 10 de Mayo entre las calles Ignacio Ramírez y Progreso en la localidad de Cerro de Ortega.	\$647,406.16	\$446,951.44	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	143 ml	59	100%	69%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,021,725.71	\$1,020,944.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	238 ml	122	100%	100%
Contrucción de drenaje sanitario (colector) en Col. Bayardo, Col. Salazar, en Nuevo Caxitlán.	\$3,710,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	589 ml	1,155	0%	0%
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán 2da. Etapa.	\$111,391.74	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	132 ml	109	0%	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Tercer Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega 2da. Etapa	\$170,979.95	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	238 ml	113	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 15 entre calles Ricardo Sevilla del Río y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	\$524,550.69	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	126 ml	76	0%	0%
Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Esteban García entre las calles Colima y Chávez Carrillo, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	\$570,973.16	\$237,600.19	Colima.	Tecomán	Tecomán	118 ml	59	100%	42%
Ampliación de drenaje sanitario en calle Genaro Vázquez entre las calles Lucio Cabañas y Callejón Valle Querido, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal.	\$299,286.54	\$89,624.03	Colima.	Tecomán	Tecomán	84 ml	25	40%	30%
Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las localidades de Cerro de Ortega y de Madrid, municipio de Tecomán.	\$600,000.00	\$563,736.16	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega y Madrid	2 Planta	11,251	100%	94%
Construcción de techado en escuela primaria Carlos Virgen Banda, Col. Cofradía de Juárez, en Tecomán.	\$2,400,000.00	\$2,343,770.31	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Techado	1,176	100%	98%
Construcción de comedores escolares en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	\$420,000.00	\$410,365.43	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	1 Comedor	252	100%	98%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona sur de la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00	\$1,376,182.09	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	2,016	100%	69%
Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona norte de la Cabecera Municipal.	\$2,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	2,016	0%	0%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en comunidades de Cerro de Ortega, El Saucito, Chanchopa, San Miguel del Ojo de Agua, Cofradía de Morelos y Callejones.	\$2,000,000.00	\$997,581.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	1,596	60%	50%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de Nuevo Caxitlán, Ruiz Cortines, Ladislao Moreno Y Cofradía de Hidalgo.	\$2,000,000.00	\$1,996,486.02	Colima.	Tecomán	Tecomán	60 Postes	1,596	100%	100%
Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de La Salada, Tecolapa, Caleras y Madrid.	\$1,800,000.00	\$895,574.12	Colima.	Tecomán	Tecomán	55 Postes	1,386	60%	50%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,000,000.00	\$1,976,751.72	Colima.	Tecomán	Tecomán	250 Luminarias	8,820	100%	99%
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines del municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00	\$514,317.32	Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Parque	5,040	100%	50%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Tercer Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines de las comunidades rurales del municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	8 Parque	4,536	45%	0%
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la localidad El Tecuanillo del municipio de Tecomán.	\$300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecuanillos	10 Luminarias	88	0%	0%
Contrucción de vado en calle Progreso, cruce de calle Ignacio Ramírez en la localidad de Cerro de Ortega.	\$2,000,000.00	\$1,997,834.40	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Vado	134	100%	100%
Contrucción de vado en calle Benito Juárez con cruce de arroyo en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	\$1,366,600.62	\$0.00	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua.	205 m2	248	0%	0%
Rehabilitación de puente en calle Morelos junto a parcela, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$1,400,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 puente	441	0%	0%
Contrucción de puente peatonal para cruce de canal en la comunidad de Callejones.	\$280,000.00	\$278,298.03	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Puente	118	100%	99%
Rehabilitación de caminos saca cosechas en Varias Localidades.	\$2,000,000.00	\$594,064.56	Colima.	Tecomán	Tecomán	15 Km	378	100%	30%
Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	\$2,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5000 m2	4,452	0%	0%
Rehabilitación de carretera a base de pavimento asfáltico en tramo carretero de la localidad de Cofradía de Morelos.	\$6,200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	8300 m2	2,394	0%	0%
Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2500 m2	1,764	0%	0%
Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00	\$1,110,167.88	Colima.	Tecomán	Tecomán	2700 m2	1,764	100%	62%
Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	\$1,800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2700 m2	1,701	30%	0%
Rehabilitación de calle de empedrado en tramo de calle 4 de la colonia Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	\$800,000.00	\$799,355.69	Colima.	Tecomán	Tecomán	1000 m2	143	100%	100%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Tercer Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calles Melquiades Rubalcava entre Carlos Virgen Banda y Antonio Caso, Jorge Luis Borges entre Anselmo Villalobos y Melquiades Ruvalcaba y Calle Anselmo Villalobos entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, Col. San José en la Cabecera Municipal.	\$2,070,000.00	\$1,318,045.88	Colima.	Tecomán	Tecomán	880 ml	672	100%	64%
Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en Av. De la Juventud entre Av. Palma de Castilla y calle Palma de Abanicos, colonia Palma Real II, en la Cabecera Municipal.	\$3,800,000.00	\$1,136,419.72	Colima.	Tecomán	Tecomán	2800 m2	328	100%	30%
Rehabilitación de calle Av. 18 de Julio en la colonia Las Palmas, en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00	\$720,831.99	Colima.	Tecomán	Tecomán	800 m2	50	100%	72%
Construcción de calle a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre las calles 2 de Abril y Revolución, Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	\$1,000,000.00	\$997,032.75	Colima.	Tecomán	Tecomán	540 m2	88	100%	100%
Construcción de calle de empedrado ahogado en tramo de calle Melquiades Ruvalcaba de la colonia División del Norte, entronque con libramiento sur en la Cabecera Municipal.	\$1,600,000.00	\$625,580.47	Colima.	Tecomán	Tecomán	2100 m2	328	100%	39%
Ampliación de calle a base de empedrado en acceso principal calle Playa de Oro de la comunidad de Ruiz Cortinez (Santa Rosa).	\$400,000.00	\$397,367.12	Colima.	Tecomán	Ruiz Cortines	200 m2	143	100%	99%
Construcción de calle de empedrado en tramo de calle Cristobal Colón paralelo a unidad deportiva en la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,300,000.00	\$1,297,716.12	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1500 m2	139	100%	100%
Construcción de calle de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de San Miguel del Ojo de agua.	\$600,000.00	\$269,844.45	Colima.	Tecomán	San Miguel del Ojo del Agua	500 m2	113	100%	45%
Construcción de calle de empedrado ahogado en calle principal de la comunidad de Callejones.	\$700,000.00	\$699,984.18	Colima.	Tecomán	Callejones	960 m2	328	100%	100%
Construcción de calles a base de empedrado ahogado en varios tramos de calles de la localidad de Madrid.	\$450,000.00	\$448,910.59	Colima.	Tecomán	Madrid	350 m2	160	100%	100%
Rehabilitación de calle a base de empedrado en acceso principal de la comunidad de Madrid.	\$800,000.00	\$239,918.51	Colima.	Tecomán	Madrid	500 m2	176	60%	30%
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	\$450,000.00	\$420,177.74	Colima.	Tecomán	Tecolapa	200 ml	151	100%	93%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Tercer Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			fisico	financiero
Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	\$780,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Caleras	350 ml	227	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Av. Insurgentes y calle Basilio Vadillo, Col. Unión, en la Cabecera Municipal.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1500 m2	218	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pedro Gutiérrez entre las avenidas Insurgentes y De la Juventud, Col. Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal.	\$2,191,059.78	\$2,011,335.72	Colima.	Tecomán	Tecomán	2200 m2	109	100%	92%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre la calle independencia y Av. Juan Oseguera, Col. Real del Bosque, en la Cabecera Municipal.	\$3,209,126.32	\$2,647,362.07	Colima.	Tecomán	Tecomán	2800 m2	470	100%	82%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Simón Bolívar entre calle Santa Elena y Av. Carlos de la Madrid, Col. Santa Elena, en la Cabecera Municipal.	\$1,710,830.96	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1600 m2	101	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Yaqui entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$900,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1500 m2	67	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Papaloapa entre Río Mayo y Río Yaqui de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$1,350,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000 m2	239	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Río Usumacinta, Río Balsas y Río Mayo de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	\$1,400,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	2800 m2	286	0%	0%
Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre la calle Morelos y carretera federal, en la localidad de Cofradía de Morelos.	\$2,400,000.00	\$715,029.78	Colima.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2600 m2	218	100%	30%
Construcción de guarniciones y banquetas en las colonias, El Chamizal, Villa Florida y La Floresta, en la Cabecera Municipal. (Calle Antonio García Brizuela tramo Av. 18 a Av. Torres Quintero, calle Torres Quintero, tramo calle Antonio García Brizuela a calle Juan Oseguera.	\$1,000,000.00	\$299,246.10	Colima.	Tecomán	Tecomán	1500 m2	496	80%	30%
Construcción de guarniciones y banquetas en colindancias del DIF y el CONALEP en la Cabecera Municipal.	\$200,000.00	\$199,671.92	Colima.	Tecomán	Tecomán	200 m2	353	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos en la colonia Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal	\$1,400,000.00	\$419,807.71	Colima.	Tecomán	Tecomán	2000 m2	235	100%	30%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la Col. Centro de Tecomán.	\$800,000.00	\$797,675.60	Colima.	Tecomán	Tecomán	1200 m2	269	100%	100%

**H. Ayuntamiento de Tecomán****Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.****Tercer Trimestre 2023**

Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la localidad de Caleras.	\$800,000.00	\$720,328.16	Colima.	Tecomán	Caleras	1200 m2	269	100%	90%
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal de la localidad de Pascuales.	\$320,000.00	\$319,870.07	Colima.	Tecomán	Pascuales	560 m2	76	100%	100%
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso principal a la localidad de Cerro de Ortega.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	500 m2	328	0%	0%
Construcción de guarniciones y banquetas en varias calles de la cabecera municipal.	\$248,682.46	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	215 m2	861	0%	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Real del Bosque en el municipio de Tecomán.	\$800,000.00	\$239,796.35	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	735	100%	30%
Rehabilitación de parque Morelos Col. Centro, municipio de Tecomán.	\$1,300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	659	100%	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Primavera del Real del municipio de Tecomán.	\$1,300,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	941	0%	0%
Rehabilitación de parque San Isidro, Col. Emiliano Zapata del municipio de Tecomán.	\$1,100,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	903	0%	0%
Rehabilitación de parque González Lugo, Col. Centro del municipio de Tecomán.	\$1,700,000.00	\$445,418.37	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,075	95%	26%
Rehabilitación de parque Cuauhiémoc, Col. Unión del municipio de Tecomán.	\$700,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,025	0%	0%
Rehabilitación de parque de la Col. La Floresta, del municipio de Tecomán.	\$700,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,159	20%	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Indeco del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	1,310	0%	0%
Rehabilitación de parque de la Col. Parque de las Flores del municipio de Tecomán.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	962	0%	0%
Rehabilitación de parque de la comunidad de la Salada.	\$450,000.00	\$224,318.33	Colima.	Tecomán	La Salada	1 Parque	67	100%	50%
Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Tecolapa.	\$700,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecolapa	1 Parque	769	0%	0%
Rehabilitación de parques en la comunidad de Caleras.	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Caleras	2 Parque	1,596	0%	0%
Rehabilitación de parque de la comunidad de El Saucito.	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	El Saucito	1 Parque	176	0%	0%
Rehabilitación del parque principal en la Col. Centro, localidad de Cerro de Ortega.	\$1,200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Cerro de Ortega	1 Parque	2,898	0%	0%
Mejoramiento de Parque del Recuerdo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$2,068,124.47	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Parque	735	0%	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Tercer Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios	avance (%)	
			Entidad	Municipio	Localidad			físico	financiero
Construcción de techado en cancha multideportiva de la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	\$2,400,000.00	\$719,258.69	Colima.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1 Techado	777	100%	30%
Construcción de techado en forde parque de la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	\$2,350,000.00	\$703,721.21	Colima.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1 Techado	424	45%	30%
Construcción de techado en forde parque de la comunidad de Chanchopa.	\$1,850,000.00	\$554,579.61	Colima.	Tecomán	Chanchopa	1 Techado	189	90%	30%
Construcción de cancha de futbol 7 en Col. Parque Las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	\$1,800,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Cancha	1,176	0%	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac de la Cabecera Municipal de Tecomán	\$2,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Unidad	5040	0%	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur, Col. La Floresta II en la Cabecera Municipal de Tecomán	\$1,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Unidad	4620	0%	0%
Rehabilitación de espacios públicos multideportivos en su sistema de iluminación, municipio de Tecomán.	\$1,030,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	5 Espacio multideportivo	2520	0%	0%
Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Madrid.	\$600,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Madrid	1 Unidad	1134	0%	0%
Rehabilitación de espacio deportivo de la comunidad de Ladislao Moreno.	\$1,100,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Ladislao Moreno	1 Campo	647	0%	0%
Rehabilitación de instalaciones de casa de la cultura.	\$330,233.03	\$162,377.52	Colima.	Tecomán	Tecomán	1 Casa cultura	3738	75%	49%
Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	\$1,035,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Callejones	1 Cedecos	328	0%	0%
Construcción de cuarto dormitorio.	\$3,000,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	30 Cuarto dormitorio	126	50%	0%
Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	\$350,000.00	\$86,415.36	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	25%	25%
Elaboración de manuales de operación, procedimientos y de servicios al público relacionados con el ejercicio del FAIS.	\$220,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Contratación de servicios para la elaboración de proyectos y seguimiento del FAIS.	\$1,728,093.39	\$313,919.50	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	56%	18%
Elaboración de informe de labores de programas del gobierno municipal.	\$150,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%



H. Ayuntamiento de Tecomán

Montos que reciban obras y acciones a realizar con el FAISMUN 2023.

Tercer Trimestre 2023



Monto que reciban del FAISMUN: 157,490,100

Obra o acción a realizar	Costo autorizado	Costo ejercido	Ubicación		Metas	Beneficiarios	avance (%)		
			Entidad	Municipio			Localidad	físico	financiero
Decreto de la actualización del C0PLADEMUN.	\$60,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	\$50,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Creación de normativa de programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y de programa de seguimiento de sistema de evaluación de desempeño. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	\$200,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	\$700,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Rehabilitación de oficinas y sanitarios de la presidencia municipal).	\$1,500,000.00	\$0.00	Colima.	Tecomán	Tecomán	-----	-----	0%	0%



H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.
 ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ALVAREZ TORRES
 DIRECTOR DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 AUTORIZÓ
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



POA 2023 (Formato POA2)

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
ORIGEN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES: FAISMUN 2023																	
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Equipamiento de pozo profundo de la colonia Indeco, municipio de Tecomán, Col. (Convenio COMAPAT-Municipio)	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	676,945.17	700,000.00		700,000.00		1.00	Pozo	2,906	15-mar-23	31-mar-23	100	97
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia La Cuarta, en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,200,000.00	751,397.10			1,200,000.00		1.00	Pozo	735	22-may-23	20-jul-23	70	63%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la Unidad Deportiva Norte en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	699,688.61			1,400,000.00		1.00	Pozo	1,495	21-ago-23	03-nov-23	60	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia San Antonio en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	499,577.35			1,000,000.00		1.00	Pozo	1,348	04-ago-23	02-sep-23	95	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	500,000.00	249,460.34			500,000.00		1.00	Pozo	1,252	21-ago-23	03-nov-23	60	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Unión en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	499,934.35			1,000,000.00		1.00	Pozo	1,701	21-ago-23	03-nov-23	60	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.-Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Griselda Alvarez en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00	1,623,159.89			1,700,000.00		1.00	Pozo	1,201	22-may-23	20-jul-23	100	95%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la comunidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,300,000.00	649,764.35			1,300,000.00		1.00	Pozo	2,604	21-ago-23	03-nov-23	60	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	APO.--Pozo profundo de agua entubada	Rehabilitación del pozo profundo en la colonia Bayardo, en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	1,500,000.00	749,724.58			1,500,000.00		1.00	Pozo	781	21-ago-23	03-nov-23	60	50%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de líneas de agua potable en varias colonias de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	362,362.26	-			362,362.26		190.00	ml	42			0	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	711,789.25	212,572.45			711,789.25		360.00	ml	210	04-sep-23	13-oct-23	50	30%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Rehabilitación de línea de agua potable en calle Emiliano Zapata entre las calles Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	249,143.51	-			249,143.51		190.00	ml	42	21-sep-23	20-oct-23	30	0%
agua entubada (Acceso a servicios básicos de la vivienda)	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	Ampliación de línea de agua potable en calle Genaro Vázquez entre las calles Lucio Cabañas y Callejón Valle Querido, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	177,875.32	53,022.59			177,875.32		80.00	ml	25	11-sep-23	09-nov-23	50	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE PLUVIAL	Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	997,851.99			1,000,000.00		2,000.00	ml	1,764	20-jul-23	18-ago-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE PLUVIAL	Mantenimiento de drenajes pluviales a cielo abierto (Desazolve) en Comunidades Rurales de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	1,498,755.21			1,500,000.00		2,500.00	ml	1,331	31-may-23	29-jun-23	100	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tiburcio Sevilla del Río entre calle José Guadalupe Chávez y parcela, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	199,794.68			200,000.00		40.00	ml	25	02-may-23	05-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Puerto de San Pedrito entre las calles Hidalgo y Calle Primera, Col. Díaz Ordaz en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	377,074.75	375,689.76			377,074.75		83.86	ml	63	02-may-23	31-may-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Lago de Castores entre las calles Del Lago y Laguna de Alcuahue, Col. Villas del Centenario en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	761,167.06	758,334.84			761,167.06		144.00	ml	143	02-may-23	05-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aquiles Serdán entre la calle Antonio García Brizuela y parcela, Col. Villa Florida en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,599,444.49	1,595,207.42			1,599,444.49		325.00	ml	265	08-may-23	16-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ixtlahuacán entre las calles Comala y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	576,727.37	573,966.05			576,727.37		121.00	ml	92	02-may-23	05-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Paseo de las Palmas entre las calles Hidalgo y Medellín, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	761,450.65	755,000.95			761,450.65		152.00	ml	126	02-may-23	05-jun-23	100	99%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ensenada Carrizal entre las calles Juan Álvarez y Álvaro Obregón, Col. Las Palmas en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	518,181.66	433,907.52			518,181.66		75.00	ml	63	08-may-23	06-jun-23	100	84%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle José Antonio Torres entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	520,273.82	519,581.50			520,273.82		122.00	ml	63	30-jun-23	29-jul-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 2 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	553,991.75	550,432.53			553,991.75		122.00	ml	84	02-may-23	05-jun-23	100	99%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSION TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECIFICAR (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario andador 3 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	612,566.29	610,767.27			612,566.29		128.00	ml	88	02-may-23	05-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 6 entre las calles Lerdo de Tejeda y Antonio García Brizuela, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	903,136.78	747,852.97			903,136.78		145.00	ml	172	05-jun-23	04-jul-23	100	83%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Lerdo de Tejeda entre las calles López Velarde y Jorge Ochoa, Col. Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,620,000.00	1,496,759.36			1,620,000.00		347.00	ml	210	22-may-23	10-jul-23	100	92%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Tabasco entre las calles Campo aéreo y Colegio militar, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	677,260.13	675,799.15			677,260.13		123.00	ml	88	02-may-23	05-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Ejercito Nacional entre Avenida Mercurio y calle Miguel Bracamontes, Col. Manuel Alvarez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,375,956.05	2,372,565.61			2,375,956.05		433.00	ml	193	22-may-23	10-jul-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Villa de Álvarez entre las calles Armería y Coquimatlán, Col. Valle Querido en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	677,996.72	674,694.85			677,996.72		122.00	ml	92	02-may-23	05-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Aldama entre las calles Juan Escutia y Francisco Montes de Oca, Col. Benito Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	931,405.10	853,913.04			931,405.10		211.00	ml	105	02-may-23	05-jun-23	100	92%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Melquiades Ruvalcaba entre las calles Octavio Paz y Vicente García, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	179,530.52	169,772.89			179,530.52		49.00	ml	25	12-jun-23	06-jul-23	100	95%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle José Antonio Torres entre las calles Tlaxcala y República, Col. Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,130,091.45	2,128,344.18			2,130,091.45		448.00	ml	252	22-may-23	10-jul-23	100	100%

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle República entre las calles Chávez Carrillo y Miguel Gudiño, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,130,701.44	1,098,796.48			1,130,701.44		222.00	ml	92	05-jun-23	04-jul-23	100	97%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario (colector) en calle Papaloapan entre las calles 1 de Mayo y San Angel Col. Libertad en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	1,329,720.10			1,800,000.00		240.00	ml	168	24-may-23	07-jul-23	100	74%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Venezuela entre las calles México y Panamá, Col. Bayardo en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	288,337.08	287,704.10			288,337.08		90.00	ml	25	12-jun-23	06-jul-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Dr. Miguel Galindo entre las calles Independencia y Manuel Alvarez en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	614,781.09	614,774.75			614,781.09		113.00	ml	59	02-may-23	05-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,244,790.47	1,239,885.48			1,244,790.47		230.00	ml	109	22-may-23	30-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle 10 de Mayo entre las calles Ignacio Ramírez y Progreso en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	647,406.16	446,951.44			647,406.16		143.00	ml	59	03-jul-23	01-ago-23	100	69%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,021,725.71	1,020,944.00			1,021,725.71		238.00	ml	122	15-may-23	23-jun-23	100	100%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Contrucción de drenaje sanitario (colector) en Col. Bayardo, Col. Salazar, en Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	3,710,000.00	-			3,710,000.00		589.00	ml	1,155			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Emiliano Zapata entre las calles Bachillerato y Cristóbal Colón y calle Bachillerato entre calles Emiliano Zapata y Cristóbal Colón en la localidad de Cerro de Ortega de Tecomán 2da. Etapa.	Tecomán	Cerro de Ortega	111,391.74	-			111,391.74		132.00	ml	109	02-oct-23	16-oct-23	0	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la calle Constitución entre las calles Morelos y Fernando Moreno en la localidad de Cerro de Ortega 2da. Etapa	Tecomán	Cerro de Ortega	170,979.95	-			170,979.95		238.00	ml	113			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en Andador 15 entre calles Ricardo Sevilla del Río y Antonio García Brizuela, Col. El Chamizal en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	524,550.69	-			524,550.69		126.00	ml	76			0	0%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Esteban García entre las calles Colima y Chávez Carrillo, Col. Tepeyac en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	570,973.16	237,600.19			570,973.16		118.00	ml	59	28-ago-23	26-sep-23	100	42%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Ampliación de drenaje sanitario en calle Genaro Vázquez entre las calles Lucio Cabañas y Callejón Valle Querido, Col. Miguel Hidalgo en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	299,286.54	89,624.03			299,286.54		84.00	ml	25	11-sep-23	09-nov-23	40	30%
Drenaje y Letrinas	DRE.- DRENAJE SANITARIO	Rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en las localidades de Cerro de Ortega y de Madrid, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cerro de Ortega y Madrid	600,000.00	563,736.16			600,000.00		2.00	Planta	11,251	31-may-23	19-jul-23	100	94%
Infraestructura Básica del Sector Educativo	IBE.- TECHADOS EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	Construcción de techado en escuela primaria Carlos Virgen Banda, Col. Cofradía de Juárez, en Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,400,000.00	2,343,770.31			2,400,000.00		1.00	Techado	1,176	22-may-23	04-ago-23	100	98%
Infraestructura Básica del Sector Educativo	IBE.- COMEDORES ESCOLARES	Construcción de comedores escolares en Tele Secundaria No. 3 de la localidad de Cofradía de Morelos, municipio de Tecomán.	Tecomán	Cofradía de Morelos	420,000.00	410,365.43			420,000.00		1.00	Comedor	252	29-jun-23	07-ago-23	100	98%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,376,182.09			2,000,000.00		60.00	Postes	2,016	03-jul-23	30-sep-23	100	69%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público a base de poste y luminaria en zona norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	-			2,000,000.00		60.00	Postes	2,016	09-oct-23	07-dic-23	0	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en comunidades de Cerro de Ortega, El Saucito, Chanchopa, San Miguel del Ojo de Agua, Cofradía de Morelos y Callejones.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	997,581.92			2,000,000.00		60.00	Postes	1,596	04-ago-23	01-nov-23	60	50%

Avance al 30 de septiembre de 2023.

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de Nuevo Caxitlán, Ruiz Cortines, Ladislao Moreno Y Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,996,486.02			2,000,000.00		60.00	Postes	1,596	22-may-23	19-ago-23	100	100%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Ampliación del sistema de alumbrado público con poste y luminaria en las localidades de La Salada, Tecolapa, Caleras y Madrid.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	895,574.12			1,800,000.00		55.00	Postes	1,386	04-ago-23	12-oct-23	60	50%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	1,976,751.72			2,000,000.00		250.00	Luminarias	8,820	22-may-23	19-ago-23	100	99%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00	514,317.32			1,030,000.00		8.00	Parque	5,040	11-ago-23	19-sep-23	100	50%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación de sistemas de alumbrado público en parques y jardines de las comunidades rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00	-			1,030,000.00		8.00	Parque	4,536	11-sep-23	20-oct-23	45	0%
Urbanización	URB.- ALUMBRADO PÚBLICO	Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la localidad El Tecuanillo del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecuanillo	300,000.00	-			300,000.00		10.00	Luminarias	88	09-oct-23	22-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- VADO	Contrucción de vado en calle Progreso, cruce de calle Ignacio Ramírez en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	2,000,000.00	1,997,834.40			2,000,000.00		1.00	Vado	134	05-jun-23	19-jul-23	100	100%
Urbanización	URB.- VADO	Contrucción de vado en calle Benito Juárez con cruce de arroyo en la comunidad de San Miguel del Ojo de Agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua.	1,366,600.62	-			1,366,600.62		205.00	m2	248			0	0%
Urbanización	URB.- PUENTE	Rehabilitación de puente en calle Morelos junto a parcela, en la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	1,400,000.00	-			1,400,000.00		1.00	puente	441			0	0%
Urbanización	URB.- PUENTE	Contrucción de puente peatonal para cruce de canal en la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	280,000.00	278,298.03			280,000.00		1.00	Puente	118	15-may-23	13-jun-23	100	99%
Urbanización	URB.- CAMINOS SACA COSECHAS	Rehabilitación de caminos saca cosechas en Varias Localidades.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	594,064.56			2,000,000.00		15.00	Km	378	20-jul-23	22-sep-23	100	30%
Urbanización	URB.- CARRETERA	Mantenimiento de carreteras con pavimento asfáltico en Comunidades Rurales del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	-			2,000,000.00		5,000.00	m2	4,452	09-oct-23	07-nov-23	0	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

**AVANCE TRIMESTRAL
(POA2)**

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)		UNIDAD DE MEDIDA (17)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CARRETERA	Rehabilitación de carretera a base de pavimento asfáltico en tramo carretero de la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	6,200,000.00	-			6,200,000.00		8,300.00	m2	2,394	09-oct-23	27-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Mantenimiento de calles con pavimento asfáltico en varias Colonias de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		2,500.00	m2	1,764	09-oct-23	07-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Norte de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	1,110,167.88			1,800,000.00		2,700.00	m2	1,764	26-jun-23	24-ago-23	100	62%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calles con empedrado en Zona Sur de la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	-			1,800,000.00		2,700.00	m2	1,701	13-sep-23	01-nov-23	30	0%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle de empedrado en tramo de calle 4 de la colonia Estatuto Jurídico, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	799,355.69			800,000.00		1,000.00	m2	143	19-jun-23	02-ago-23	100	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calles Melquiades Ruvalcaba entre Carlos Virgen Banda y Antonio Caso, Jorge Luis Borges entre Anselmo Villalobos y Melquiades Ruvalcaba y Calle Anselmo Villalobos entre Octavio Paz y Jorge Luis Borges, Col. San José en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,070,000.00	1,318,045.88			2,070,000.00		880.00	ml	672	22-ago-23	20-oct-23	100	64%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huella de rodamiento de concreto hidráulico en Av. De la Juventud entre Av. Palma de Castilla y calle Palma de Abanicos, colonia Palma Real II, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,800,000.00	1,136,419.72			3,800,000.00		2,800.00	m2	328	22-ago-23	25-sep-23	100	30%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle Av. 18 de Julio en la colonia Las Palmas, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	720,831.99			1,000,000.00		800.00	m2	50	28-jun-23	04-ago-23	100	72%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle a base de concreto hidráulico en calle Zaragoza entre las calles 2 de Abril y Revolución, Col. Centro, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	997,032.75			1,000,000.00		540.00	m2	88	17-may-23	20-jun-23	100	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado ahogado en tramo de calle Melquiades Ruvalcaba de la colonia División del Norte, entronque con libramiento sur en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,600,000.00	625,580.47			1,600,000.00		2,100.00	m2	328	03-jul-23	16-ago-23	100	39%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Clave: FO-09-06-02
Emisión: 23/04/14
Versión: 4

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	FECHAS		AVANCE (%)	
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)		INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- CALLES	Ampliación de calle a base de empedrado en acceso principal calle Playa de Oro de la comunidad de Ruiz Cortinez (Santa Rosa).	Tecomán	Ruiz Cortines	400,000.00	397,367.12			400,000.00		200.00	m2	143	31-may-23	29-jun-23	100	99%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado en tramo de calle Cristóbal Colón paralelo a unidad deportiva en la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,300,000.00	1,297,716.12			1,300,000.00		1,500.00	m2	139	26-jun-23	09-ago-23	100	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado ahogado en varias calles de la comunidad de San Miguel del Ojo de agua.	Tecomán	San Miguel del Ojo del Agua	600,000.00	269,844.45			600,000.00		500.00	m2	113	29-jun-23	28-jul-23	100	45%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calle de empedrado ahogado en calle principal de la comunidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	700,000.00	699,984.18			700,000.00		960.00	m2	328	02-may-23	05-jun-23	100	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de calles a base de empedrado ahogado en varios tramos de calles de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	450,000.00	448,910.59			450,000.00		350.00	m2	160	29-jun-23	28-jul-23	100	100%
Urbanización	URB.- CALLES	Rehabilitación de calle a base de empedrado en acceso principal de la comunidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	800,000.00	239,918.51			800,000.00		500.00	m2	176	30-ago-23	18-oct-23	60	30%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Emiliano Zapata entre Francisco I. Madero e Independencia, en la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	450,000.00	420,177.74			450,000.00		200.00	ml	151	14-jul-23	12-ago-23	100	93%
Urbanización	URB.- CALLES	Construcción de huellas de rodamiento de concreto hidráulico en calle Ignacio Zaragoza entre las calles Independencia y 5 de Mayo, en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	780,000.00	-			780,000.00		350.00	ml	227			0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Lázaro Cárdenas entre Av. Insurgentes y calle Basilio Vadillo, Col. Unión, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-			1,500,000.00		1,500.00	m2	218	09-oct-23	17-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Pedro Gutiérrez entre las avenidas Insurgentes y De la Juventud, Col. Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	2,191,059.78	2,011,335.72			2,191,059.78		2,200.00	m2	109	23-ago-23	11-sep-23	100	92%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Mayor Patricio Avalos entre la calle independencia y Av. Juan Oseguera, Col. Real del Bosque, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	3,209,126.32	2,647,362.07			3,209,126.32		2,800.00	m2	470	22-ago-23	20-sep-23	100	82%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Simón Bolívar entre calle Santa Elena y Av. Carlos de la Madrid, Col. Santa Elena, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,710,830.96	-			1,710,830.96		1,600.00	m2	101	02-oct-23	21-oct-23	0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Yaqui entre las calles Río Papaloapan y Río Grijalva de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	900,000.00	-			900,000.00		1,500.00	m2	67	09-oct-23	17-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Río Papaloapa entre Río Mayo y Río Yaqui de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,350,000.00	-			1,350,000.00		2,000.00	m2	239	09-oct-23	17-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calles Río Usumacinta, Río Balsas y Río Mayo de la colonia Indeco, en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	-			1,400,000.00		2,800.00	m2	286	09-oct-23	17-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- REVESTIMIENTO	Revestimiento a base de pavimento asfáltico en calle Moctezuma entre la calle Morelos y carretera federal, en la localidad de Cofradía de Morelos.	Tecomán	Cofradía de Morelos	2,400,000.00	715,029.78			2,400,000.00		2,600.00	m2	218	22-ago-23	15-sep-23	100	30%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en las colonias, El Chamizal, Villa Florida y La Floresta, en la Cabecera Municipal. (Calle Antonio García Brizuela tramo Av. 18 a Av. Torres Quintero, calle Torres Quintero, tramo calle Antonio García Brizuela a calle Juan Oseguera.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	299,246.10			1,000,000.00		1,500.00	m2	496	11-ago-23	29-sep-23	80	30%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarniciones y banquetas en colindancias del DIF y el CONALEP en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	200,000.00	199,671.92			200,000.00		200.00	m2	353	12-may-23	16-jun-23	100	100%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICA R (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarunicaciones y banquetas en calle Veracruz entre las calles Miguel Bracamontes y Morelos en la colonia Cofradía de Juárez en la Cabecera Municipal.	Tecomán	Tecomán	1,400,000.00	419,807.71			1,400,000.00		2,000.00	m2	235	19-jul-23	06-sep-23	100	30%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarunicaciones y banquetas en varias calles de la Col. Centro de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	797,675.60			800,000.00		1,200.00	m2	269	07-jul-23	04-sep-23	100	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarunicaciones y banquetas en varias calles de la localidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	800,000.00	720,328.16			800,000.00		1,200.00	m2	269	28-jun-23	11-ago-23	100	90%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarunicaciones y banquetas en acceso principal de la localidad de Pascuales.	Tecomán	Pascuales	320,000.00	319,870.07			320,000.00		560.00	m2	76	30-jun-23	29-jul-23	100	100%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarunicaciones y banquetas en acceso principal a la localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,500,000.00	-			1,500,000.00		500.00	m2	328			0	0%
Urbanización	URB.- GUARNICIONES Y BANQUETAS	Construcción de guarunicaciones y banquetas en varias calles de la cabecera municipal.	Tecomán	Tecomán	248,682.46	-			248,682.46		215.00	m2	861	11-oct-23	09-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Real del Bosque en el municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	800,000.00	239,796.35			800,000.00		1.00	Parque	735	04-ago-23	22-sep-23	100	30%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque Morelos Col. Centro, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,300,000.00	-			1,300,000.00		1.00	Parque	659	25-sep-23	23-nov-23	10	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Primavera del Real del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,300,000.00	-			1,300,000.00		1.00	Parque	941			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque San Isidro, Col. Emiliano Zapata del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,100,000.00	-			1,100,000.00		1.00	Parque	903	22-sep-23	20-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque González Lugo, Col. Centro del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,700,000.00	445,418.37			1,700,000.00		1.00	Parque	1,075	22-jun-23	25-ago-23	95	26%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque Cuauhtémoc, Col. Unión del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	-			700,000.00		1.00	Parque	1,025			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. La Floresta, del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	-			700,000.00		1.00	Parque	1,159	15-sep-23	03-nov-23	20	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Indeco del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-			1,500,000.00		1.00	Parque	1,310	18-oct-23	16-dic-23	0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la Col. Parque de las Flores del municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-			1,500,000.00		1.00	Parque	962	19-oct-23	15-dic-23	0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la comunidad de la Salada.	Tecomán	La Salada	450,000.00	224,318.33			450,000.00		1.00	Parque	67	11-ago-23	19-sep-23	100	50%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES		LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)			
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque principal de la comunidad de Tecolapa.	Tecomán	Tecolapa	700,000.00	-			700,000.00		1.00	Parque	769			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parques en la comunidad de Caleras.	Tecomán	Caleras	1,500,000.00	-			1,500,000.00		2.00	Parque	1,596			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación de parque de la comunidad de El Saucito.	Tecomán	El Saucito	1,000,000.00	-			1,000,000.00		1.00	Parque	176			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Rehabilitación del parque principal en la Col. Centro, localidad de Cerro de Ortega.	Tecomán	Cerro de Ortega	1,200,000.00	-			1,200,000.00		1.00	Parque	2,898			0	0%
Urbanización	URB.- PARQUES PÚBLICOS	Mejoramiento de Parque del Recuerdo en la Col. Centro de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,068,124.47	-			2,068,124.47		1.00	Parque	735	02-oct-23	25-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en cancha multideportiva de la Col. La Estación, Nuevo Caxitlán.	Tecomán	Nuevo Caxitlán	2,400,000.00	719,258.69			2,400,000.00		1.00	Techado	777	22-may-23	04-ago-23	100	30%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Cofradía de Hidalgo.	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	2,350,000.00	703,721.21			2,350,000.00		1.00	Techado	424	23-ago-23	10-nov-23	45	30%
Urbanización	URB.- Techado en espacio multideportivo y bienes públicos.	Construcción de techado en foro de parque de la comunidad de Chanchopa.	Tecomán	Chanchopa	1,850,000.00	554,579.61			1,850,000.00		1.00	Techado	189	26-jul-23	03-oct-23	90	30%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Construcción de cancha de fútbol 7 en Col. Parque Las Flores en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,800,000.00	-			1,800,000.00		1.00	Cancha	1,176	11-oct-23	14-nov-23	0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norte, Col. Tepeyac de la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	2,000,000.00	-			2,000,000.00		1.00	Unidad	5,040	09-oct-23	12-dic-23	0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva Sur, Col. La Floresta II en la Cabecera Municipal de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,000,000.00	-			1,000,000.00		1.00	Unidad	4,620	09-oct-23	12-dic-23	0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de espacios públicos multideportivos en su sistema de iluminación, municipio de Tecomán.	Tecomán	Tecomán	1,030,000.00	-			1,030,000.00		5.00	Espacio multideportivo	2,520			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de Unidad Deportiva de la localidad de Madrid.	Tecomán	Madrid	600,000.00	-			600,000.00		1.00	Unidad	1,134			0	0%
Urbanización	URB.- ESPACIOS PÚBLICO MULTIDEPORTIVOS	Rehabilitación de espacio deportivo de la comunidad de Ladislao Moreno.	Tecomán	Ladislao Moreno	1,100,000.00	-			1,100,000.00		1.00	Campo	647			0	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (16)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (18)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Urbanización	CENTRO CULTURAL Y/O ARTÍSTICO	Rehabilitación de instalaciones de casa de la cultura.	Tecomán	Tecomán	330,233.03	162,377.52			330,233.03		1.00	Casa cultura	3,738	04-sep-23	13-oct-23	75	49%
Urbanización	URB.- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	Rehabilitación de centro de desarrollo comunitario en la localidad de Callejones.	Tecomán	Callejones	1,035,000.00	-			1,035,000.00		1.00	Cedecos	328	11-oct-23	14-nov-23	0	0%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	MEV.- CUARTO DORMITORIO	Construcción de cuarto dormitorio.	Tecomán	Tecomán	3,000,000.00	-			3,000,000.00		30.00	Cuarto dormitorio	126	22-ago-23	09-nov-23	50	0%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos.	Tecomán	Tecomán	350,000.00	86,415.36			350,000.00		-----	-----	0			25	25%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de manuales de operación, procedimientos y de servicios al público relacionados con el ejercicio del FAIS.	Tecomán	Tecomán	220,000.00	-			220,000.00		-----	-----	0			0	0%
servicios de arrendamiento	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	Contratación de servicios para la elaboración de proyectos y seguimiento del FAIS.	Tecomán	Tecomán	1,728,093.39	313,919.50			1,728,093.39		-----	-----	0	15-jul-23	30-dic-22	56	18%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de informe de labores de programas del gobierno municipal.	Tecomán	Tecomán	150,000.00	-			150,000.00		-----	-----	0			0	0%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Decreto de la actualización del COPLADEMUN.	Tecomán	Tecomán	60,000.00	-			60,000.00		-----	-----	0			0	0%
servicios de arrendamiento	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades.	Elaboración de material informativo de apoyo para la ejecución del programa del FAISMUN.	Tecomán	Tecomán	50,000.00	-			50,000.00		-----	-----	0			0	0%



Secretaría de Planeación y Finanzas

Dirección de Programación

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

AVANCE TRIMESTRAL

(POA2)

Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO DE TECOMAN

Avance al 30 de septiembre de 2023.

FORMATO DE INFORMACIÓN DE OBRA ANUAL (POA2)

DATOS GENERALES			LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN TOTAL (2023) (PESOS)		ESTRUCTURA FINANCIERA RECURSOS AUTORIZADOS (2023) (PESOS)				METAS		FECHAS		AVANCE (%)		
APERTURA PROGRAMÁTICA		NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN (7)	MUNICIPIO (8)	LOCALIDAD O COLONIA (9)	AUTORIZADA (10)	EJERCIDA MUNICIPAL (11)	FEDERAL (12)	ESTATAL (13)	MUNICIPAL (14)	OTRO ESPECÍFICO (15)	CANTIDAD (18)	UNIDAD DE MEDIDA (17)	NÚMERO DE BENEFICIARIOS (16)	INICIO (19)	TERM (20)	FIS (21)	FIN (22)
PROGRAMA (Descripción) (5)	SUBPROGRAMA (Descripción) (6)																
Creación y Actualización de la Normatividad de los gobiernos locales	Creación y actualización de la normatividad del gobierno local, así como los documentos requeridos para fortalecer el marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden el gobierno local.	Creación de normativa de programa de Presupuesto Basado en Resultados PbR y de programa de seguimiento de sistema de evaluación de desempeño. (Creación y Actualización de la Normatividad Municipal).	Tecomán	Tecomán	200,000.00	-			200,000.00		-----	-----	0			0	0%
Adquisición de software y hardware	Adquisición de herramientas tecnológicas y programas informáticos para equipar y fortalecer las áreas de atención ciudadana.	Adquisición de software actualizado del Sistema Integral de Ingresos municipal.	Tecomán	Tecomán	700,000.00	-			700,000.00		-----	-----	0			0	0%
Acondicionamiento de Espacios Físicos	Acciones que contribuyan a fortalecer espacios del gobierno local para el ejercicio de derechos y contribuir con la dignidad de las personas en un marco de inclusión, dignificación y respeto a los derechos humanos	Acondicionamiento de Espacios Físicos. (Rehabilitación de oficinas y sanitarios de la presidencia municipal).	Tecomán	Tecomán	1,500,000.00	-			1,500,000.00		-----	-----	0	05-oct-23	18-nov-23	0	0%

157,490,100.00

ELABORÓ
ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE TECOMAN, COL.

AUTORIZÓ
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECOMAN

PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



MIDS 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Mpio. De Tecoman, Colima. 13 de octubre de 2023. Oficio No. 121/2023.

Asunto: **Captura de proyectos en la MIDS - 2023.**

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO.
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

Mediante el presente escrito manifiesto que lo capturado al cierre del Tercer Trimestre en la página de la MIDS 2023 de la Secretaría de Bienestar fue lo siguiente:


- 62 proyectos directos.
- 35 proyectos complementarios.
- Total, de 97 proyectos de infraestructura.
- 05 proyectos de Gastos Indirectos.
- 03 proyectos de PRODIM.



Totalizando **105 proyectos revisados y solventados de observaciones** en la página de la MIDS 2023 de la Secretaría de Bienestar.

De los cuales únicamente migraron a la plataforma de Hacienda 97 proyectos de infraestructura y 8 proyectos de Gastos Indirectos y Prodim.

No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la



Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES.



- C.p. Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecoman. Para su conocimiento.
- C.p. Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.p. Licda. Carlota Armando Zamora González. - Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.p. Dr. Salvador Castañeda Meillon. - Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.p. Archivo.



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecoman Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



FORTAMUN 2023

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecmán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

TERCER TRIMESTRE (01 ene a 30 de septiembre)

FORTAMUN 2023, ramo 33 .- I005						
RENDIMIENTOS ACUMULADOS	APROBADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
421.28	106,388,061.00	79,791,048.00	77,798,175.63	77,730,270.56	77,730,270.56	77,299,768.71





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

PERIODO
TERCER TRIMESTRE
JULIO- SEPTIEMBRE

EN LA PÁGINA DE
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx



Mpio. De Tecomán, Colima. 13 de octubre de 2023.
Oficio No. 119/2023.

Asunto: **Tercer Informe Trimestral 2023**
en página Hacienda (SRFT)

C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO
Secretario de Planeación, Finanzas y Administración.
del Gobierno del Estado de Colima.
PRESENTE:

At'n C.P. Nadia Irazema Rodríguez Ortiz
Coordinación de Fondo Federales de la
Dirección General de Egresos

Con la finalidad de informar de la captura realizada del Tercer Trimestre por este H. Ayuntamiento de Tecomán en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT) ejercicio 2023 y con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 85 fracciones I y II, y artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria le manifiesto lo siguiente:

En referente al Tercer Informe Trimestral del ejercicio 2023, informo que:
En **EJERCICIO DEL GASTO se capturó avances de los siguientes fondos:**

- FAISMUN 2023.
- FORTAMUN 2023.

En **DESTINO DEL GASTO del FAISMUN 2023 se capturó avance de 105 proyectos** que emigraron de la MIDS de Bienestar al SRFT.

En **INDICADORES se capturó avance de los siguientes fondos:**

- FAISMUN 2023.
- FORTAMUN 2023.



No habiendo otro particular que tratar, quedo de Usted para cualquier aclaración a la presente.

Atentamente,
El Director de Planeación y Desarrollo Municipal.

ING. JUAN GABRIEL ÁLVAREZ TORRES

- C.c.p.- Ing. Elías Antonio Lozano Ochoa, Presidente Municipal de Tecomán. Para su conocimiento.
- C.c.p.- Licda Viridiana Valencia Vargas. - Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo del Estado de Colima. - Mismo fin.
- C.c.p.- LAF, Carlos Armando Zamora González. -Tesorero Mpal. Mismo fin.
- C.c.p.-Dr. Salvador Castañeda Meillón.-Contralor Municipal. Mismo fin.
- C.c.p. Archivo.



“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal
TECOMÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
MAY 2018

SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

PERIODO
TERCER TRIMESTRE
JULIO- SEPTIEMBRE

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

EJERCICIO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Entidad	Municipio	Tipode Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Partidagenérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Colima	Tecomán	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN
Colima	Tecomán	Partidagenérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN

Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)
1004	Sin Especificar	Sin Especificar	1,973,167.48	0		Total del Programa Presupuestario	157,490,100.00	157,490,100.00	125,992,080.00
1004		Municipio de Tecmán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	157,490,100.00	157,490,100.00	125,992,080.00
1005	Sin Especificar	Sin Especificar	421.28	0		Total del Programa Presupuestario	106,388,061.00	106,388,061.00	79,791,048.00
1005		Municipio de Tecmán			2 - Gasto de Inversión	438 - Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	106,388,061.00	106,388,061.00	79,791,048.00

Ejercicio del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado o SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
110,736,481.30	74,756,097.71	67,026,686.36	67,016,246.36			N/A	125,992,080.00		
110,736,481.30	74,756,097.71	67,026,686.36	67,016,246.36	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FAISMUN 2023 3ER TRIM
77,798,175.63	77,730,270.56	77,730,270.56	77,299,768.71			N/A	79,791,048.00		
77,798,175.63	77,730,270.56	77,730,270.56	77,299,768.71	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	FORTAMUN 2023 3ER TRIM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
TERCER TRIMESTRE
JULIO- SEPTIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

INDICADORES

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Indicadores (3er. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción
2023	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional
2023	3	3	Colima	Tecomán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional

Indicadores (3er. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PProyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100
6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100
5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Indicadores (3er. Informe trimestral 2023)

Reporte de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8.33333			8.33333			6.73077			123.81	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	54.16667			54.16667			59.61538			110.06	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	62.46956			62.46956			73.06296			116.96	Validado
Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	75			75			75			100	Validado
Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	37.5			37.5			33.65385			111.43	Validado





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN, COLIMA
ADMINISTRACIÓN 2021 – 2024

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal



SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CICLO 2023

**PERIODO
TERCER TRIMESTRE
JULIO- SEPTIEMBRE**

EN LA PÁGINA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DESTINO DEL GASTO

“2023, Año de la Conmemoración del 500 Aniversario de la
Fundación de la Villa de Colima”

Medellín No. 280, Colonia Centro Tecomán Colima. C.P. 28100 Tel. 32-2-94 95 www.tecoman.gob.mx

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	
2023	3	COL230302240785	Acción	220,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}}	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 4825	6	Colima	
2023	3	COL230302243536	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLE AV. 18 DE JULIO EN LA COLONIA LAS PALMAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 125769	6	Colima	
2023	3	COL230302243542	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:778512.97}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 125781	6	Colima	
2023	3	COL230302243558	Proyecto de inversión	1,600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN TRAMO DE CALLE MELQUIADES RUVALCABA DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, ENTRONQUE CON LIBRAMIENTO SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 125841	6	Colima	
2023	3	COL230302243565	Proyecto de inversión	600,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599686.02}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA. - 125859	6	Colima	
2023	3	COL230302243568	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1798484.89}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO EN ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 125881	6	Colima	
2023	3	COL230302243577	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE GONZÁLEZ LUGO, COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 125911	6	Colima	
2023	3	COL230302243585	Proyecto de inversión	420,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN TELE SECUNDARIA NO. 3 DE LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 125923	6	Colima	
2023	3	COL230302248471	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448972.94}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE TECOLAPA. - 154446	6	Colima	
2023	3	COL230302248494	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399359.03}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA COFRADÍA DE JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 154528	6	Colima	
2023	3	COL230302242961	Acción	150,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 113940	6	Colima	
2023	3	COL230302242963	Acción	50,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 113946	6	Colima	
2023	3	COL230202227174	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1793133.95}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 103822	6	Colima	

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE
2023	3	COL230202223366	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999722.26}}	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 73394	6	Colima
2023	3	COL230202220456	Proyecto de inversión	677,996.72	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677996.72, modificado:674694.85}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49293	6	Colima
2023	3	COL230202220458	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199794.68}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JOSÉ GUADALUPE CHÁVEZ Y PARCELA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49305	6	Colima
2023	3	COL230202220491	Proyecto de inversión	694,357.92	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694357.92, modificado:675799.15}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49476	6	Colima
2023	3	COL230202220492	Proyecto de inversión	518,181.66	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518181.66, modificado:472435.01}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49489	6	Colima
2023	3	COL230202221536	Proyecto de inversión	647,406.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647406.16, modificado:446951.44}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59354	6	Colima
2023	3	COL230202221537	Proyecto de inversión	903,136.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903136.78, modificado:778338.73}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59362	6	Colima
2023	3	COL230202221540	Proyecto de inversión	1,021,725.71	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021725.71, modificado:1020944.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MORENO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59414	6	Colima
2023	3	COL230202221546	Proyecto de inversión	179,530.52	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179530.52, modificado:178595.27}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y VICENTE GARCÍA, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59460	6	Colima
2023	3	COL230202221548	Proyecto de inversión	1,130,701.44	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130701.44, modificado:1098796.48}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59467	6	Colima
2023	3	COL230202221551	Proyecto de inversión	288,337.08	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288337.08, modificado:287704.1}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ, COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN. - 59486	6	Colima
2023	3	COL230202223258	Proyecto de inversión	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699984.18}}	CONTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES. - 72617	6	Colima

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE
2023	3	COL230202223268	Proyecto de inversión	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199671.92}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 72675	6	Colima
2023	3	COL230202223318	Proyecto de inversión	204,521.98	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204521.98, modificado:204162.64}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD LADISLAO MORENO. - 73012	6	Colima
2023	3	COL230202223241	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397854.01}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS VIRGEN BANDA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ, EN TECOMÁN. - 72543	6	Colima
2023	3	COL230202223246	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2397528.95}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA MULTIDEPORTIVA DE LA COL. LA ESTACIÓN, NUEVO CAXITLÁN. - 72570	6	Colima
2023	3	COL230202223252	Proyecto de inversión	1,700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA GRISELDA ALVAREZ EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 72595	6	Colima
2023	3	COL230202223307	Proyecto de inversión	1,322,380.64	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322380.64, modificado:1320057.23}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD DE NUEVO CAXITLÁN. - 72963	6	Colima
2023	3	COL230202225235	Proyecto de inversión	1,200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199259.52}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA LA CUARTA, EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 89541	6	Colima
2023	3	COL230202222014	Proyecto de inversión	2,130,091.45	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130091.45, modificado:2128344.18}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA, COL. COFRADÍA DE JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 63709	6	Colima
2023	3	COL230202220473	Proyecto de inversión	1,599,444.49	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599444.49, modificado:1595207.42}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PARCELA, COL. VILLA FLORIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49409	6	Colima
2023	3	COL230202220478	Proyecto de inversión	931,405.10	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931405.1, modificado:904307.86}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE OCA, COL. BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49428	6	Colima
2023	3	COL230202220479	Proyecto de inversión	612,566.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612566.29, modificado:610767.27}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49434	6	Colima
2023	3	COL230202220483	Proyecto de inversión	573,986.77	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573986.77, modificado:550432.53}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49446	6	Colima

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	
2023	3	COL230202223883	Proyecto de inversión	520,273.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520273.82, modificado:519581.5}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77168	6	Colima	
2023	3	COL230202223889	Proyecto de inversión	2,320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:1496759.36}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JORGE OCHOA, COL. CHAMIZAL EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 77201	6	Colima	
2023	3	COL230202214857	Acción	350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 3804	6	Colima	
2023	3	COL230202214867	Acción	1,728,093.30	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1728093.3, modificado:1728093.3}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4017	6	Colima	
2023	3	COL230202228498	Proyecto de inversión	400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397367.12}}	AMPLIACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL CALLE PLAYA DE ORO DE LA COMUNIDAD DE RUIZ CORTINEZ SANTA ROSA. - 111769	6	Colima	
2023	3	COL230302265836	Acción	700,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ACTUALIZADO DEL SISTEMA INTEGRAL DE INGRESOS MUNICIPAL. - 49498	6	Colima	
2023	3	COL230302265910	Acción	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	REHABILITACIÓN DE OFICINAS Y SANITARIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DAÑADAS POR EL SISMO DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022. - 50922	6	Colima	
2023	3	COL230302259801	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299528.7}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 222606	6	Colima	
2023	3	COL230302259804	Proyecto de inversión	1,500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499449.15}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA BAYARDO, EN NUEVO CAXITLÁN. - 222630	6	Colima	
2023	3	COL230302259833	Proyecto de inversión	711,789.25	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711789.25, modificado:708574.84}}	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO, EN LA COMUNIDAD DE CALERAS. - 222873	6	Colima	
2023	3	COL230302256154	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999154.69}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200186	6	Colima	

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE
2023	3	COL230302256160	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999868.7}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 200201	6	Colima
2023	3	COL230302254887	Proyecto de inversión	1,850,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE CHANCHOPA. - 191301	6	Colima
2023	3	COL230302254898	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COL. REAL DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 191405	6	Colima
2023	3	COL230302259686	Proyecto de inversión	2,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2383432.6}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE MORELOS. - 221953	6	Colima
2023	3	COL230302259706	Proyecto de inversión	2,191,059.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191059.78, modificado:2184910.27}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE PEDRO GUTIÉRREZ ENTRE LAS AVENIDAS INSURGENTES Y DE LA JUVENTUD, COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 222081	6	Colima
2023	3	COL230302259725	Proyecto de inversión	1,400,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1399377.24}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222177	6	Colima
2023	3	COL230302264921	Acción	200,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	MANUAL ORGANIZACIONAL Y OPERATIVO EN MATERIA DE PBR Y SED - 46587	6	Colima
2023	3	COL230302259795	Proyecto de inversión	500,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498920.67}}	REHABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 222583	6	Colima
2023	3	COL230302255331	Proyecto de inversión	67,924.48	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67924.48, modificado:67924.48}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE LA SALADA. - 194772	6	Colima
2023	3	COL230302255333	Proyecto de inversión	509,433.67	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509433.67, modificado:506928.46}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE TECOLAPA. - 194789	6	Colima
2023	3	COL230302255337	Proyecto de inversión	577,358.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577358.16, modificado:577358.16}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE CALERAS. - 194808	6	Colima
2023	3	COL230302255342	Proyecto de inversión	645,283.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645283.69, modificado:645283.69}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LA LOCALIDAD DE MADRID. - 194823	6	Colima
2023	3	COL230302256880	Proyecto de inversión	2,350,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2345737.35}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN FORO DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE COFRADÍA DE HIDALGO. - 205428	6	Colima

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE
2023	3	COL230302255685	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE POSTE Y LUMINARIA EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 197287	6	Colima
2023	3	COL230302259841	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799728.35}}	REHABILITACIÓN DE CALLE A BASE DE EMPEDRADO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. - 222938	6	Colima
2023	3	COL230302259856	Proyecto de inversión	1,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1788564.24}}	REHABILITACIÓN DE CALLES CON EMPEDRADO EN ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 223005	6	Colima
2023	3	COL230302256927	Proyecto de inversión	570,973.16	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570973.16, modificado:570973.16}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS CALLES COLIMA Y CHÁVEZ CARRILLO, COL. TEPEYAC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 205744	6	Colima
2023	3	COL230302255711	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997581.92}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDADES DE CERRO DE ORTEGA. - 197421	6	Colima
2023	3	COL230302255714	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166660.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE EL SAUCITO. - 197431	6	Colima
2023	3	COL230302255719	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166257.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE CHANCHOPA - 197443	6	Colima
2023	3	COL230302255720	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166257.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA - 197446	6	Colima
2023	3	COL230302255723	Proyecto de inversión	333,360.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333360.0, modificado:333360.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS - 197462	6	Colima
2023	3	COL230302255724	Proyecto de inversión	166,660.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166660.0, modificado:166257.0}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN COMUNIDAD DE CALLEJONES - 197470	6	Colima
2023	3	COL230302255727	Proyecto de inversión	1,030,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1028634.64}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 197479	6	Colima
2023	3	COL230302255730	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997486.99}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COLONIAS, EL CHAMIZAL, VILLA FLORIDA Y LA FLORESTA, EN LA CABECERA MUNICIPAL. CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO AV. 18 A AV. TORRES QUINTERO, CALLE TORRES QUINTERO, TRAMO CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA A CALLE JUAN OSEGUERA. - 197490	6	Colima

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	
2023	3	COL230302262357	Proyecto de inversión	330,233.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330233.03, modificado:330217.95}}	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA. - 237043		6	Colima
2023	3	COL230302255735	Proyecto de inversión	3,800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3788065.72}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICOS, COLONIA PALMA REAL II, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197496		6	Colima
2023	3	COL230302255736	Proyecto de inversión	2,070,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070000.0, modificado:2070000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES MELQUIADES RUBALCABA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y ANTONIO CASO, JORGE LUIS BORGES ENTRE ANSELMO VILLALOBOS Y MELQUIADES RUVALCABA Y CALLE ANSELMO VILLALOBOS ENTRE OCTAVIO PAZ Y JORGE LUIS BORGES, COL. SAN JOSÉ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197511		6	Colima
2023	3	COL230302255743	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}}	REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA SALADA. - 197556		6	Colima
2023	3	COL230302255748	Proyecto de inversión	3,209,126.32	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3209126.32, modificado:3207634.78}}	REVESTIMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y AV. JUAN OSEGUERA, COL. REAL DEL BOSQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 197595		6	Colima
2023	3	COL230302262378	Proyecto de inversión	1,030,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030000.0, modificado:1029463.55}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PARQUES Y JARDINES DE LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 237152		6	Colima
2023	3	COL230302262756	Acción	60,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 238985		6	Colima
2023	3	COL230302259281	Proyecto de inversión	2,068,124.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068124.47, modificado:2067577.67}}	AMPLIACION DEL PARQUE DEL RECUERDO EN LA COL. CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMAN. - 219593		6	Colima
2023	3	COL230202220387	Proyecto de inversión	761,167.06	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761167.06, modificado:758334.84}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y LAGUNA DE ALCUZAHUE, COL. VILLAS DEL CENTENARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 48823		6	Colima
2023	3	COL230202225060	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997032.75}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN, COL. CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 87568		6	Colima
2023	3	COL230302241407	Proyecto de inversión	2,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997834.4}}	CONTRUCCIÓN DE VADO EN CALLE PROGRESO, CRUCE DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 49439		6	Colima
2023	3	COL230302243576	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799355.69}}	REHABILITACIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN TRAMO DE CALLE 4 DE LA COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 125906		6	Colima

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	
2023	3	COL23020223290	Proyecto de inversión	236,548.20	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236548.2, modificado:236132.59}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD RUIZ CORTINES. - 72841	6	Colima	
2023	3	COL230302243579	Proyecto de inversión	320,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:319870.07}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASCUALES. - 125915	6	Colima	
2023	3	COL230302248480	Proyecto de inversión	800,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:797675.6}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COL. CENTRO DE TECOMÁN. - 154499	6	Colima	
2023	3	COL230202220490	Proyecto de inversión	377,074.75	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377074.75, modificado:375689.76}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PRIMERA, COL. DÍAZ ORDAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49464	6	Colima	
2023	3	COL230202221544	Proyecto de inversión	1,244,790.47	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244790.47, modificado:1239885.48}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE BACHILLERATO ENTRE CALLES EMILIANO ZAPATA Y CRISTOBAL COLÓN EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA DE TECOMÁN. - 59455	6	Colima	
2023	3	COL230202223328	Proyecto de inversión	236,549.18	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236549.18, modificado:236133.57}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO CON POSTE Y LUMINARIA EN LAS LOCALIDAD COFRADÍA DE HIDALGO. - 73055	6	Colima	
2023	3	COL230302243548	Proyecto de inversión	459,965.69	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459965.69, modificado:459583.98}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. MADRID - 125807	6	Colima	
2023	3	COL230302249661	Proyecto de inversión	1,000,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997851.99}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMÁN. - 161950	6	Colima	
2023	3	COL230302250060	Proyecto de inversión	340,016.73	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340016.73, modificado:319466.21}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN LAS LOCALIDADES DE CERRO DE ORTEGA, MUNICIPIO DE TECOMÁN. - 163764	6	Colima	
2023	3	COL230302241405	Proyecto de inversión	1,300,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297716.12}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN TRAMO DE CALLE CRISTOBAL COLÓN PARALELO A UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 49421	6	Colima	
2023	3	COL230302243550	Proyecto de inversión	663,424.94	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663424.94, modificado:662874.39}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CERRO DE ORTEGA - 125814	6	Colima	
2023	3	COL230302243551	Proyecto de inversión	156,362.78	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156362.78, modificado:156233.02}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. COFRADIA DE HIDALGO - 125821	6	Colima	

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna A

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE
2023	3	COL230302243590	Proyecto de inversión	450,000.00	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448910.59}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN VARIOS TRAMOS DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE MADRID. - 125946	6	Colima
2023	3	COL230202221547	Proyecto de inversión	614,781.09	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614781.09, modificado:614774.75}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MANUEL ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE ORTEGA. - 59464	6	Colima
2023	3	COL230202221541	Proyecto de inversión	2,375,956.05	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375956.05, modificado:2372565.61}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, COL. MANUEL ALVAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 59433	6	Colima
2023	3	COL230302243546	Proyecto de inversión	171,105.56	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171105.56, modificado:170963.57}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. CALERAS - 125788	6	Colima
2023	3	COL230302259294	Proyecto de inversión	259,983.27	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259983.27, modificado:244269.95}}	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR EN LA LOCALIDAD DE MADRID, MUNICIPIO DE TECOMÁN. CERCA DE RANCHO LA PAROTA DE ANTONIO FIGUEROA. - 219723	6	Colima
2023	3	COL230202220487	Proyecto de inversión	576,727.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576727.37, modificado:573966.05}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN, COL. VALLE QUERIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49452	6	Colima
2023	3	COL230202220489	Proyecto de inversión	761,450.65	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761450.65, modificado:755000.95}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN, COL. LAS PALMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 49460	6	Colima
2023	3	COL230302243553	Proyecto de inversión	49,141.03	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49141.03, modificado:49100.25}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES A CIELO ABIERTO DESAZOLVE EN COMUNIDADES RURALES DE TECOMÁN. LA SALADA - 125827	6	Colima

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	
COL230302240785	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	4825	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230302243536	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125769	S	28	23	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:564.0}}	1	
COL230302243542	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125781	S	148	121	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:737.0}}	1	
COL230302243558	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125841	S	180	147	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2191.0, meta_modificada:2209.0}}	1	
COL230302243565	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125859	S	62	51	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:777.77}}	1	
COL230302243568	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125881	S	970	794	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2266.0, meta_modificada:2266.0}}	1	
COL230302243577	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125911	S	591	484	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}	1	
COL230302243585	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125923	S	139	113	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.2, meta_modificada:84.47}}	1	
COL230302248471	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	154446	S	83	68	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:396.0}}	1	
COL230302248494	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	154528	S	129	106	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}}	1	
COL230302242961	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	113940	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230302242963	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	113946	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	
COL230202227174	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	103822	S	88	72	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:187.05}}	1	

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA		
COL230202223366	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73394	5	4851	3969	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}}	1			
COL230202220456	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49293	5	51	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:125.0}}	1			
COL230202220458	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49305	5	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:39.55}}	1			
COL230202220491	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49476	5	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1			
COL230202220492	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49489	5	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:70.0}}	1			
COL230202221536	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59354	5	32	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:80.7}}	1			
COL230202221537	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59362	5	95	77	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:129.8}}	1			
COL230202221540	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59414	5	67	55	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:223.48}}	1			
COL230202221546	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59460	5	14	11	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:46.09}}	1			
COL230202221548	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59467	5	53	43	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:212.0}}	1			
COL230202221551	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59486	5	18	18	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:88.6}}	1			
COL230202223258	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72617	5	180	147	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.0, meta_modificada:435.88}}	1			

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	
COL230202223268	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72675	S	194	159	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}}	1		
COL230202223318	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73012	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:6.0, meta_modificada:8.0}}	1		
COL230202223241	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72543	S	647	529	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:644.78}}	1		
COL230202223246	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72570	S	427	350	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:705.76}}	1		
COL230202223252	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72595	S	661	541	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230202223307	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72963	S	580	474	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:70.0, meta_modificada:65.0}}	1		
COL230202225235	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	89541	S	404	331	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230202222014	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	63709	S	134	110	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:423.09}}	1		
COL230202220473	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49409	S	146	119	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:323.73}}	1		
COL230202220478	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49428	S	58	47	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:201.45}}	1		
COL230202220479	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49434	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:119.0}}	1		
COL230202220483	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49446	S	46	38	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:118.0}}	1		

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	
COL230202223883	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	77168	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:114.45}}	1		
COL230202223889	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	77201	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:339.0, meta_modificada:200.0}}	1		
COL230202214857	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	3804	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230202214867	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	4017	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230202228498	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	111769	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1		
COL230302265836	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49498	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302265910	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	50922	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	1		
COL230302259801	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222606	S	1432	1172	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302259804	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222630	S	430	352	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302259833	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222873	S	116	95	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:711.0, meta_modificada:711.0}}	1		
COL230302256154	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	200186	S	742	607	0 {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA		
COL230302256160	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	200201	S	936	765	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302254887	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	191301	S	104	85	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}}	1		
COL230302254898	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	191405	S	404	331	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}}	1		
COL230302259686	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	221953	S	120	98	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2758.0, meta_modificada:2758.0}}	1		
COL230302259706	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222081	S	60	49	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2417.0, meta_modificada:2627.0}}	1		
COL230302259725	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222177	S	822	673	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302264921	9	Tecomán		PRODIM	Sin identificar	Municipio de Tecomán	46587	N	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302259795	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222583	S	688	563	0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302255331	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194772	S	30	25	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	1		
COL230302255333	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194789	S	215	176	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	1		
COL230302255337	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194808	S	245	200	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:17.0, meta_modificada:17.0}}	1		
COL230302255342	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	194823	S	273	223	0	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	1		
COL230302256880	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	205428	S	233	191	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}}	1		

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GOREFERENCIA	
COL230302255685	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197287	5	1109	907	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1		
COL2303022559841	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	222938	5	97	79	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.0, meta_modificada:646.0}}	1		
COL2303022559856	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	223005	5	936	765	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2394.0, meta_modificada:2394.0}}	1		
COL230302256927	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	205744	5	32	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}	1		
COL230302255711	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197421	5	439	359	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}}	1		
COL230302255714	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197431	5	74	60	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1		
COL230302255719	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197443	5	74	60	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1		
COL230302255720	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197446	5	74	60	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1		
COL230302255723	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197462	5	143	117	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1		
COL230302255724	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197470	5	74	60	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	1		
COL230302255727	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197479	5	2772	2268	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1		
COL230302255730	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197490	5	273	223	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}}	1		

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	
COL230302262357	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tecomán	237043	S	2056	1682	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}}	1		
COL230302255735	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197496	S	180	147	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:350.0}}	1		
COL230302255736	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197511	S	370	302	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3099.0, meta_modificada:2574.0}}	1		
COL230302255743	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197556	S	37	30	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}}	1		
COL230302255748	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	197595	S	259	212	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3288.0, meta_modificada:3469.0}}	1		
COL230302262378	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	237152	S	2495	2041	0 {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}}	1		
COL230302262756	9	Tecomán		Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tecomán	238985	N	0	0	0 {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302259281	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	219593	S	635	520	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}}	1		
COL230202220387	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	48823	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:140.0}}	1		
COL230202225060	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	87568	S	49	40	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}}	1		
COL230302241407	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49439	S	74	60	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1383.0, meta_modificada:1323.0}}	1		
COL230302243576	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125906	S	79	64	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:943.0, meta_modificada:978.0}}	1		

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ELECTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA	
COL230202223290	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	72841	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1		
COL230302243579	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125915	S	42	34	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:170.29}}	1		
COL230302248480	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	154499	S	148	121	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.0, meta_modificada:515.0}}	1		
COL230202220490	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49464	S	35	28	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.0, meta_modificada:83.0}}	1		
COL230202221544	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59455	S	60	49	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:180.0}}	1		
COL230202223328	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecomán	73055	S	105	86	0 {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1		
COL230302243548	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125807	S	256	210	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1029.0, meta_modificada:764.0}}	1		
COL230302249661	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	161950	S	970	794	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2226.0, meta_modificada:2229.0}}	1		
COL230302250060	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	163764	S	3712	3037	0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1		
COL230302241405	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49421	S	76	62	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.0, meta_modificada:1150.0}}	1		
COL230302243550	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125814	S	322	264	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1485.0, meta_modificada:1162.17}}	1		
COL230302243551	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125821	S	74	60	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:908.93}}	1		

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna B

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
FOLIO	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GERENCIA		
COL230302243590	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125946	S	88	72	0 {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.0, meta_modificada:697.0}}	1			
COL230202221547	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59464	S	32	26	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.0, meta_modificada:104.75}}	1			
COL230202221541	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	59433	S	106	87	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:433.0, meta_modificada:365.28}}	1			
COL230302243546	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125788	S	238	195	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.0, meta_modificada:368.0}}	1			
COL230302259294	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	219723	S	6188	5063	0 {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1			
COL230202220487	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49452	S	51	42	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}}	1			
COL230202220489	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	49460	S	69	57	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:139.3}}	1			
COL230302243553	9	Tecomán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecomán	125827	S	30	25	0 {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1			

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230302240785	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/10/2023	31/12/2023	-	-	-	-	-
COL230302243536	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE JULIO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN E CALLE AV. 18 DE JULIO ENTRE LAS CALLES BOCA DE APOZA Y GUA, lon:-103.87301854, lat:18.90628894}}	28/06/2023	04/08/2023	998,672.03	998,672.03	720,831.99	720,831.99	720,831.99
COL230302243542	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FCO I MADERO ENTRE LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y REVOLUCION EN LA , lon:-103.87797316, lat:18.99823444}}	28/06/2023	04/08/2023	778,512.97	778,512.97	720,328.16	720,328.16	720,328.16
COL230302243558	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA DIVISION DEL NORTE, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE EL L, lon:-103.88232569, lat:18.88762724}}	03/07/2023	16/08/2023	1,599,140.28	1,599,140.28	1,531,133.67	625,580.47	625,580.47
COL230302243565	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE SALIDA A COMUNIDA, lon:-103.70152519, lat:18.82158529}}	29/06/2023	28/07/2023	599,686.02	599,686.02	514,335.50	269,844.45	269,844.45
COL230302243568	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE MERCURIO Y MIGUEL DE LA MADRID, lon:-103.87091185, lat:18.92308391}}	26/06/2023	24/08/2023	1,798,484.89	1,798,484.89	1,110,167.88	1,110,167.88	1,110,167.88
COL230302243577	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FRANCISCO, lon:-103.87814105, lat:18.91074053}}	22/06/2023	25/08/2023	1,694,954.76	1,694,954.76	445,418.37	445,418.37	445,418.37
COL230302243585	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA ES EN LA TEELSECUNDARIA UBICADA EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO , lon:-103.83344554, lat:18.87140016}}	29/06/2023	07/08/2023	419,813.27	419,813.27	410,365.43	410,365.43	410,365.43
COL230302248471	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDE, lon:-103.8296939, lat:19.01736682}}	17/07/2023	15/08/2023	448,972.94	448,972.94	420,177.74	420,177.74	420,177.74
COL230302248494	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA, lon:-103.87605883, lat:18.92647705}}	19/07/2023	06/09/2023	1,399,359.03	1,399,359.03	419,807.71	419,807.71	419,807.71
COL230302242961	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	29/09/2023	04/12/2023	-	-	-	-	-
COL230302242963	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	25/09/2023	30/11/2023	-	-	-	-	-
COL230202227174	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C, lon:-103.88985131, lat:18.90180403}}	24/05/2023	07/07/2023	1,793,133.95	1,793,133.95	1,329,720.10	1,329,720.10	1,329,720.10

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202223366	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR, lon:-103.86096464, lat:18.91359998}}	22/05/2023	19/08/2023	1,999,722.26	1,999,722.26	1,976,751.72	1,976,751.72	1,976,751.72
COL230202220456	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:BOULEVARD VILLA DE ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN Y CALLE ARMERIA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. VALL, lon:-103.87567216, lat:18.92933273}}	02/05/2023	05/06/2023	674,694.85	674,694.85	674,694.85	674,694.85	674,694.85
COL230202220458	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ Y CERRADA PARCELA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO ENTRE CALLE JO, lon:-103.87742472, lat:18.89117459}}	02/05/2023	05/06/2023	199,794.68	199,794.68	199,794.68	199,794.68	199,794.68
COL230202220491	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR COL. COFRADÍA, lon:-103.87684861, lat:18.92765568}}	02/05/2023	05/06/2023	675,799.15	675,799.15	675,799.15	675,799.15	675,799.15
COL230202220492	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM, lon:-103.8726442, lat:18.90133584}}	08/05/2023	06/06/2023	472,435.01	472,435.01	433,907.52	433,907.52	433,907.52
COL230202221536	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCAL, lon:-103.72281642, lat:18.75381992}}	05/07/2023	10/08/2023	446,951.44	446,951.44	446,951.44	446,951.44	446,951.44
COL230202221537	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA, lon:-103.86359943, lat:18.91535798}}	05/06/2023	04/07/2023	778,338.73	778,338.73	747,852.97	747,852.97	747,852.97
COL230202221540	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR, lon:-103.7167608, lat:18.74660658}}	15/05/2023	23/06/2023	1,020,944.00	1,020,944.00	1,020,944.00	1,020,944.00	1,020,944.00
COL230202221546	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V, lon:-103.88090623, lat:18.89092082}}	12/06/2023	06/07/2023	178,595.27	178,595.27	178,595.27	169,772.89	169,772.89
COL230202221548	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE CHAVEZ CARRILLO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO, lon:-103.8800929, lat:18.92130345}}	05/06/2023	04/07/2023	1,098,796.48	1,098,796.48	1,098,796.48	1,098,796.48	1,098,796.48
COL230202221551	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE VENEZUELA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE BRASIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN EN TECOM, lon:-103.91141091, lat:18.94650733}}	12/06/2023	06/07/2023	287,704.10	287,704.10	287,704.10	287,704.10	287,704.10
COL230202223258	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD, lon:-103.63447031, lat:18.81495046}}	02/05/2023	05/06/2023	699,984.18	699,984.18	699,984.18	699,984.18	699,984.18

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202223268	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA FRACC. VILLA DEL REAL, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUSTODIO AGUILAR Y CALLE CERRADA, CALLE CONALEP LA OBRA SE UBICA COLINDANCIAS DEL DIF YEL CONALEP EN LA CALLES CUSTODIO AGUILAR LUIS, lon:-103.88660252, lat:18.90184515}}	12/05/2023	16/06/2023	199,671.92	199,671.92	199,671.92	199,671.92	199,671.92
COL230202223318	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:30, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENT, lon:-103.91658057, lat:18.89561123}}	26/07/2023	06/08/2023	204,162.64	204,162.64	204,162.64	204,162.64	204,162.64
COL230202223241	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA, lon:-103.87401248, lat:18.92455753}}	22/05/2023	04/08/2023	2,397,854.01	2,397,854.01	2,397,853.96	2,343,770.31	2,343,770.31
COL230202223246	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACAZARI LA OBRA SE UBICA CALLEBELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG, lon:-103.89891366, lat:18.94790611}}	22/05/2023	04/08/2023	2,397,528.95	2,397,528.95	1,743,901.12	719,258.69	719,258.69
COL230202223252	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL, lon:-103.88684283, lat:18.92848793}}	22/05/2023	04/08/2023	1,699,043.01	1,699,043.01	1,623,159.89	1,623,159.89	1,623,159.89
COL230202223307	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES BENITO, lon:-103.93058205, lat:18.94337773}}	01/06/2023	26/07/2023	1,320,057.23	1,320,057.23	1,320,057.23	1,320,057.23	1,320,057.23
COL230202225235	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA, lon:-103.84926384, lat:18.91757392}}	22/05/2023	20/07/2023	1,199,259.52	1,199,259.52	751,397.10	751,397.10	751,397.10
COL230202222014	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE REPUBLICA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA C, lon:-103.87443091, lat:18.92314886}}	22/05/2023	10/07/2023	2,128,344.18	2,128,344.18	2,128,344.18	2,128,344.18	2,128,344.18
COL230202220473	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CERRADA CERRADA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PAR, lon:-103.86125066, lat:18.91145274}}	08/05/2023	16/06/2023	1,595,207.42	1,595,207.42	1,595,207.42	1,595,207.42	1,595,207.42
COL230202220478	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE, lon:-103.8813494, lat:18.91023432}}	02/05/2023	05/06/2023	904,307.86	904,307.86	853,913.04	853,913.04	853,913.04
COL230202220479	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:ANDADOR 3 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 2 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM, lon:-103.86292351, lat:18.91423139}}	02/05/2023	05/06/2023	610,767.27	610,767.27	610,767.27	610,767.27	610,767.27
COL230202220483	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:ANDADOR 2 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 3 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM, lon:-103.86302007, lat:18.913866}}	02/05/2023	05/06/2023	550,432.53	550,432.53	550,432.53	550,432.53	550,432.53

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202223883	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL., lon:-103.87407356, lat:18.92927184}}	08/06/2023	16/07/2023	519,581.50	519,581.50	519,581.50	519,581.50	519,581.50
COL230202223889	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JO, lon:-103.86370672, lat:18.91481194}}	22/05/2023	10/07/2023	1,496,759.36	1,496,759.36	1,496,759.36	1,496,759.36	1,496,759.36
COL230202214857	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/03/2023	31/12/2023	350,000.00	350,000.00	97,783.36	97,783.36	97,783.36
COL230202214867	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	15/06/2023	31/12/2023	1,728,093.30	313,919.50	313,919.50	313,919.50	313,919.50
COL230202228498	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:AVENIDA CARRETERA LIBRE TECOMAN ARMERIA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE A ARMERIA Y AVENIDA PLAYA DEL RIO, CARRETERA LIBRE A ARMERIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE PL, lon:-103.93540601, lat:18.9423254}}	31/05/2023	29/06/2023	397,367.12	397,367.12	397,367.12	397,367.12	397,367.12
COL230302265836	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023	-	-	-	-	-
COL230302265910	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023	-	-	-	-	-
COL230302259801	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES , lon:-103.72065783, lat:18.75074088}}	12/09/2023	03/11/2023	1,299,528.70	1,299,528.70	649,764.35	649,764.35	649,764.35
COL230302259804	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE NICARAGUA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI, lon:-103.91941221, lat:18.94693075}}	12/09/2023	03/11/2023	1,499,449.15	1,499,449.15	749,724.58	749,724.58	749,724.58
COL230302259833	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO EN LA COM, lon:-103.87815334, lat:18.99743827}}	14/09/2023	13/10/2023	708,574.84	708,574.84	212,572.45	212,572.45	212,572.45
COL230302256154	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS, lon:-103.87295953, lat:18.90506688}}	04/09/2023	22/09/2023	999,154.69	999,154.69	499,577.35	499,577.35	499,577.35

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230302256160	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LAS CALLES GREGORIO ZUÑIGA Y , lon:-103.88304147, lat:18.91601065}}	21/09/2023	03/11/2023	999,868.70	999,868.70	499,934.35	499,934.35	499,934.35
COL230302254887	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES FCO. I MADERO Y JOSE MA. MORELOS EN , lon:-103.73825827, lat:18.86605643}}	26/08/2023	03/10/2023	1,848,598.68	1,848,598.68	554,579.61	554,579.61	554,579.61
COL230302254898	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL VERDUZCO RAMOS DE AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE CAMILO ESTRADA ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIA ISABEL VERDUGO RAMOS DE AVALOS , lon:-103.86294216, lat:18.92485217}}	04/09/2023	22/09/2023	799,321.17	799,321.17	239,796.35	239,796.35	239,796.35
COL230302259686	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRE, lon:-103.83613848, lat:18.86501435}}	10/09/2023	25/09/2023	2,383,432.60	2,383,432.60	2,077,325.28	715,029.78	715,029.78
COL230302259706	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE UBICA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ TRAMO NORTE ENTRE LAS AVENIDAS INSU, lon:-103.88477064, lat:18.92425039}}	12/09/2023	30/09/2023	2,184,910.27	2,184,910.27	2,011,335.72	2,011,335.72	2,011,335.72
COL230302259725	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN CALLE EJER, lon:-103.88051129, lat:18.92838095}}	12/09/2023	03/11/2023	1,399,377.24	1,399,377.24	699,688.61	699,688.61	699,688.61
COL230302264921	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	03/07/2023	30/11/2023	-	-	-	-	-
COL230302259795	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA EN FRENTE DE LA CRUZ ROJA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MOREL, lon:-103.87304391, lat:18.9189243}}	12/09/2023	03/11/2023	498,920.67	498,920.67	249,460.34	249,460.34	249,460.34
COL230302255331	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA JAVIER MINA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES PRIVADA EMILIANO, lon:-103.78564712, lat:19.0553666}}	04/09/2023	06/09/2023	67,590.45	67,590.45	33,795.23	33,795.23	33,795.23
COL230302255333	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EN CAMPO DE FUTBOL EN CALL, lon:-103.8305961, lat:19.01959811}}	07/09/2023	17/09/2023	506,928.46	506,928.46	253,464.23	253,464.23	253,464.23
COL230302255337	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEM, lon:-103.87820698, lat:18.99922369}}	18/09/2023	30/09/2023	574,518.92	574,518.92	287,259.46	287,259.46	287,259.46
COL230302255342	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE URUGUAY PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI, lon:-103.87425189, lat:19.08222463}}	02/10/2023	12/10/2023	642,110.41	642,110.41	321,055.21	321,055.21	321,055.21
COL230302256880	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN UN, lon:-103.79269081, lat:18.9028281}}	04/09/2023	10/11/2023	2,345,737.35	2,345,737.35	703,721.21	703,721.21	703,721.21

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230302255685	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO BALSAS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES RIO BRAVO RIO PAPALOAPAN RIO GRIJALVA ANDADOR , lon:-103.88935084, lat:18.90533846}}	22/09/2023	19/10/2023	1,987,970.64	1,987,970.64	1,376,182.09	1,376,182.09	1,376,182.09
COL230302259841	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LAS AMERICAS ENTRE BOLIVIA Y CUBA O OTRO TRAMO EN CALLE BOLIVIA ENTRE LAS AVENIDA, lon:-103.87361891, lat:19.07780102}}	12/09/2023	18/10/2023	799,728.35	799,728.35	239,918.51	239,918.51	239,918.51
COL230302259856	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ALDAMA EN C, lon:-103.87836636, lat:18.91040618}}	13/09/2023	01/11/2023	1,788,564.24	1,788,564.24	536,569.27	-	-
COL230302256927	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ESTEBAN GARCIA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILO Y CALLE COLIMA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS CALLES COLIMA Y CHÁVEZ CARRILLO COL. T, lon:-103.880801, lat:18.92405586}}	28/08/2023	26/09/2023	-	-	-	-	-
COL230302255711	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS CALLES A INTERVENIR SON FERNANDO MORENO PEÑA CORREGIDO, lon:-103.71822447, lat:18.74513559}}	04/09/2023	29/09/2023	997,581.92	997,581.92	498,790.96	498,790.96	498,790.96
COL230302255714	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS CALLES QUE SE TRABAJARAN SON FRANCISCO I MADERO ATRAS DE CENTRO DE SALUD MIGUE, lon:-103.80059605, lat:18.86674123}}	29/09/2023	04/10/2023	166,257.00	166,257.00	83,128.50	83,128.50	83,128.50
COL230302255719	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MORELOS CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CHANCH, lon:-103.73649772, lat:18.86570768}}	04/10/2023	09/10/2023	166,257.00	166,257.00	83,128.50	83,128.50	83,128.50
COL230302255720	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:138, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA SERA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN, lon:-103.70168612, lat:18.8216513}}	09/10/2023	14/10/2023	166,257.00	166,257.00	83,128.50	83,128.50	83,128.50
COL230302255723	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO EMILIANO ZAPATA HIDALGO EN LA COM, lon:-103.83220099, lat:18.86788748}}	14/10/2023	24/10/2023	332,553.91	332,553.91	166,276.95	166,276.95	166,276.95
COL230302255724	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE PARALELA AL CANAL TRAMO QUE DA A LA , lon:-103.63633713, lat:18.81582333}}	24/10/2023	01/11/2023	166,257.00	166,257.00	83,128.50	83,128.50	83,128.50
COL230302255727	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGO TZINTUNTZAN LOS PARQUE EN ES CALLE LAGUNA DE CHAMELA ESQUINA PLAYA CUIZMALA EN , lon:-103.88206154, lat:18.89724729}}	31/08/2023	19/09/2023	1,028,634.64	1,028,634.64	514,317.32	514,317.32	514,317.32
COL230302255730	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDADOR 18 Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO ANDADOR 18 A, lon:-103.86204921, lat:18.91483886}}	31/08/2023	29/09/2023	997,486.99	997,486.99	299,246.10	299,246.10	299,246.10

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230302262357	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MERCURIO LA OBRA ES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JU, lon:-103.88329006, lat:18.92546825}}	15/09/2023	30/09/2023	330,217.95	330,217.95	162,377.52	162,377.52	162,377.52
COL230302255735	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICO, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE , lon:-103.89420005, lat:18.92300516}}	31/08/2023	25/09/2023	3,788,065.72	3,788,065.72	3,366,163.88	1,136,419.72	1,136,419.72
COL230302255736	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLES MELQUIADES RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y, lon:-103.87820784, lat:18.89370195}}	31/08/2023	20/10/2023	2,059,967.22	2,059,967.22	2,047,748.68	1,318,045.88	1,318,045.88
COL230302255743	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIVADA JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES PRIVADA JAVIER MI, lon:-103.78546195, lat:19.05562802}}	31/08/2023	19/09/2023	448,636.66	448,636.66	224,318.33	224,318.33	224,318.33
COL230302255748	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE MARIA ISABEL VERDUZCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA , lon:-103.86585504, lat:18.92646584}}	31/08/2023	20/09/2023	3,207,634.78	3,207,634.78	3,017,906.94	2,647,362.07	2,647,362.07
COL230302262378	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE EN SALAZAR SALAZAR EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO PA, lon:-103.93138987, lat:18.94368108}}	11/09/2023	20/10/2023	1,029,463.55	1,029,463.55	-	-	-
COL230302262756	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.873789, lat:18.910604}}	01/10/2023	31/12/2023	-	-	-	-	-
COL230302259281	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA, lon:-103.86708133, lat:18.91019832}}	15/09/2023	30/11/2023	2,067,577.67	2,067,577.67	-	-	-
COL230202220387	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CASTORES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZAHUE, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y, lon:-103.87875507, lat:18.89863481}}	02/05/2023	05/06/2023	758,334.84	758,334.84	758,334.84	758,334.84	758,334.84
COL230202225060	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL. CENTRO EN LA CA, lon:-103.87092226, lat:18.91012322}}	17/05/2023	20/06/2023	997,032.75	997,032.75	997,032.75	997,032.75	997,032.75
COL230302241407	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y AVENIDA PROGRESO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES PIPILA E IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE , lon:-103.7206699, lat:18.75203823}}	05/06/2023	19/07/2023	1,997,834.40	1,997,834.40	1,997,834.40	1,997,834.40	1,997,834.40
COL230302243576	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ESTATUTO JURIDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE FEDERALISMO LA OBRA SE UBICA CALLE 4 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y 2 DE ABRIL DE LA COLONIA ESTATU, lon:-103.85988723, lat:18.90859083}}	19/06/2023	02/08/2023	799,355.69	799,355.69	799,355.69	799,355.69	799,355.69

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230202223290	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:11, direccion:CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA LA UBICACION AVENIDO PL, lon:-103.93628313, lat:18.94176414}}	22/05/2023	01/06/2023	236,132.59	236,132.59	236,132.59	236,132.59	236,132.59
COL230302243579	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:101, direccion:CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES PUEBLO PASCUALES, 28937 BOCA DE PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE UNICA DE AC, lon:-103.96043124, lat:18.85620169}}	30/06/2023	29/07/2023	319,870.07	319,870.07	319,870.07	319,870.07	319,870.07
COL230302248480	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE TORRES QUINTERO - ALLENDE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL CUADRO DE LAS CALLE TORRES QUINTERO ALLENDE, 18 D, lon:-103.87264279, lat:18.9115339}}	07/07/2023	04/09/2023	797,675.60	797,675.60	797,675.60	797,675.60	797,675.60
COL230202220490	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE PUERTO SAN PEDRITO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE PUERTO DESAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PR, lon:-103.87600769, lat:18.89876272}}	02/05/2023	31/05/2023	375,689.76	375,689.76	375,689.76	375,689.76	375,689.76
COL230202221544	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y, lon:-103.71776105, lat:18.75416558}}	22/05/2023	30/06/2023	1,239,885.48	1,239,885.48	1,239,885.48	1,239,885.48	1,239,885.48
COL230202223328	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:27, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DEL , lon:-103.79155704, lat:18.90291544}}	07/08/2023	19/08/2023	236,133.57	236,133.57	236,133.57	236,133.57	236,133.57
COL230302243548	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO MADRID - MADRID MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 29 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE UBICA EN CANAL DE ZONA NORTE DE LA SECUNDARIA TECNICA N0.10 Y EL CANAL AL FONDO DE CALLE HAITI PASAND, lon:-103.86964456, lat:19.0806904}}	03/06/2023	12/06/2023	459,583.98	459,583.98	459,583.98	459,583.98	459,583.98
COL230302249661	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE ANDADOR 17 DREN 1 FRENTE AL PARQUE METROPOLITANO DREN PARALELO A , lon:-103.86585155, lat:18.92020463}}	20/07/2023	18/08/2023	997,851.99	997,851.99	997,851.99	997,851.99	997,851.99
COL230302250060	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CERRO DE ORTEGA - CALLEJONES KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DEL POBLADO DE CERRO DE ORTEGA DONDE, lon:-103.71373396, lat:18.74748173}}	19/08/2023	15/09/2023	319,466.21	319,466.21	319,466.21	319,466.21	319,466.21
COL230302241405	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE OCAMPO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN TRAMO DE CALLE CRISTOBAL COLÓN PARALELO A UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LAS CA, lon:-103.72275338, lat:18.75573594}}	26/06/2023	09/08/2023	1,297,716.12	1,297,716.12	1,297,716.12	1,297,716.12	1,297,716.12
COL230302243550	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:25, direccion:CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA EN CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE 16 DE SEPIEMB, lon:-103.72023596, lat:18.74598679}}	12/06/2023	24/06/2023	662,874.39	662,874.39	662,874.39	662,874.39	662,874.39
COL230302243551	{geo1: {cve_municipio:9,localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO COFRADIA DE HIDALGO - COFRADIA DE HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE ENCUEN, lon:-103.79023954, lat:18.90364016}}	24/06/2023	27/06/2023	156,233.02	156,233.02	156,233.02	156,233.02	156,233.02

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna C

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FOLIO	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
COL230302243590	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE BRASIL PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE NICARAGUA, CALLE ARGENTINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BRASIL ENTRE LAS CALLES NICARAGUA Y URUGUAY EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMAN COLIMA., lon:-103.87356466, lat:19.08298185}}	29/06/2023	28/07/2023	448,910.59	448,910.59	448,910.59	448,910.59	448,910.59
COL230202221547	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DR. MIGUEL GALINDO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE REY DE COLIMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPEN, lon:-103.72108699, lat:18.74812074}}	02/05/2023	05/06/2023	614,774.75	614,774.75	614,774.75	614,774.75	614,774.75
COL230202221541	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUE, lon:-103.88129194, lat:18.928514}}	22/05/2023	10/07/2023	2,372,565.61	2,372,565.61	2,372,565.61	2,372,565.61	2,372,565.61
COL230302243546	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO CALERAS - CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 383 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , ES EL DREN PLUVIAL O CANAL QUE SE UBICA A AUN COSTADO DE LA CALLE CHAVEZ CARRILLO ENTRE LAS CALLES , lon:-103.87636699, lat:18.99697162}}	31/05/2023	03/06/2023	170,963.57	170,963.57	170,963.57	170,963.57	170,963.57
COL230302259294	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:80, direccion:CALLE CARRETERA LOCALIDAD MADRID A LOCALIDAD DE JALA PUEBLO MADRID, 28910 LA PAROTA [ANTONIO FIGUEROA], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA MADRID JALA Y CALLE CARRETERA MADRID JALA, CALLE CARRETERA MADRID JALA LA PLANTA DE TR, lon:-103.87943391, lat:19.07485919}}	10/09/2023	30/09/2023	244,269.95	244,269.95	244,269.95	244,269.95	244,269.95
COL230202220487	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE IXTLAHUACAN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN COL. VALLE QUERIDO EN TEC, lon:-103.87461, lat:18.93038818}}	02/05/2023	05/06/2023	573,966.05	573,966.05	573,966.05	573,966.05	573,966.05
COL230202220489	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE PASO DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS, lon:-103.87504746, lat:18.9001584}}	02/05/2023	05/06/2023	755,000.95	755,000.95	755,000.95	755,000.95	755,000.95
COL230302243553	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:123, direccion:BRECHA TRAMO LA SALADA - LA SALADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 110 PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , ES UN CANAL PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA CUAL ES UNICA PARA ENTRAR A, lon:-103.78565004, lat:19.05411879}}	27/06/2023	29/06/2023	49,100.25	49,100.25	49,100.25	49,100.25	49,100.25

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL230302240785	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2240785/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302243536	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-047-2023, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:998672.03, importe_modificado:998672.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}}	{2243536/proyecto_PROCESO, 2243536/proyecto_INICIO, 2243536/proyecto_PROCESO, 2243536/proyecto_INICIO, 2243536/proyecto_PROCESO, 2243536/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302243542	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-045-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:778512.97, importe_modificado:778512.97}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2243542/proyecto_PROCESO, 2243542/proyecto_INICIO, 2243542/proyecto_PROCESO, 2243542/proyecto_INICIO, 2243542/proyecto_PROCESO, 2243542/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302243558	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-043-2023, contratista:Construcciones Jasiga del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1599140.28, importe_modificado:1599140.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2209.0}}	{2243558/proyecto_INICIO, 2243558/proyecto_FIN, 2243558/proyecto_PROCESO, 2243558/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302243565	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-046-2023, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599686.02, importe_modificado:599686.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}}	{2243565/proyecto_PROCESO, 2243565/proyecto_INICIO, 2243565/proyecto_PROCESO, 2243565/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302243568	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-041-2023, contratista:Jose Fausto Maldonado Santa Cru, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1798484.89, importe_modificado:1798484.89}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}}	{2243568/proyecto_PROCESO, 2243568/proyecto_INICIO, 2243568/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302243577	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-038-2023, contratista:Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1694954.76, importe_modificado:1694954.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2243577/proyecto_INICIO, 2243577/proyecto_PROCESO, 2243577/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302243585	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-048-2023, contratista:Karen Itzel Aquino Navarro, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:419813.27, importe_modificado:419813.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}}	{2243585/proyecto_INICIO, 2243585/proyecto_PROCESO, 2243585/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302248471	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-055-2023, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:448972.94, importe_modificado:448972.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}}	{2248471/proyecto_INICIO, 2248471/proyecto_PROCESO, 2248471/proyecto_INICIO, 2248471/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302248494	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-052-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1399359.03, importe_modificado:1399359.03}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2248494/proyecto_PROCESO, 2248494/proyecto_INICIO, 2248494/proyecto_PROCESO, 2248494/proyecto_INICIO, 2248494/proyecto_PROCESO, 2248494/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302242961	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2242961/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302242963	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2242963/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230202227174	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-014-2023, contratista:Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1793133.95, importe_modificado:1793133.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.05}}	{2227174/proyecto_PROCESO, 2227174/proyecto_INICIO, 2227174/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL230202223366	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-023-2023, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1999722.26, importe_modificado:1999722.26}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}}	{2223366/proyecto_PROCESO, 2223366/proyecto_INICIO, 2223366/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220456	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-009-2023, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:674694.87, importe_modificado:674694.87}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}}	{2220456/proyecto_PROCESO, 2220456/proyecto_INICIO, 2220456/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220458	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-012-2023, contratista:Felipe Monraz Perez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199794.69, importe_modificado:199794.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.55}}	{2220458/proyecto_INICIO, 2220458/proyecto_PROCESO, 2220458/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220491	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-008-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:692896.94, importe_modificado:675799.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}}	{2220491/proyecto_INICIO, 2220491/proyecto_PROCESO, 2220491/proyecto_FIN, 2220491/proyecto_INICIO, 2220491/proyecto_PROCESO, 2220491/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220492	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-007-2023, contratista:Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:516286.07, importe_modificado:516286.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}}	{2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO, 2220492/proyecto_PROCESO, 2220492/proyecto_INICIO, 2220492/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202221536	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-031-2023, contratista:Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:646924.82, importe_modificado:646924.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.7}}	{2221536/proyecto_PROCESO, 2221536/proyecto_INICIO, 2221536/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202221537	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-036-2023, contratista:Conarte Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:902115.75, importe_modificado:902115.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.8}}	{2221537/proyecto_INICIO, 2221537/proyecto_PROCESO, 2221537/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202221540	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-006-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1020944.01, importe_modificado:1020944.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.48}}	{2221540/proyecto_PROCESO, 2221540/proyecto_INICIO, 2221540/proyecto_PROCESO, 2221540/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202221546	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-040-2023, contratista:Wilfredo Melchor Michel, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:178595.27, importe_modificado:178595.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.09}}	{2221546/proyecto_INICIO, 2221546/proyecto_PROCESO, 2221546/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202221548	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-035-2023, contratista:Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1127828.01, importe_modificado:1127828.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}}	{2221548/proyecto_INICIO, 2221548/proyecto_PROCESO, 2221548/proyecto_INICIO, 2221548/proyecto_PROCESO, 2221548/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202221551	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-039-2023, contratista:Ricardo Ochoa Hernandez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:287704.13, importe_modificado:287704.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.6}}	{2221551/proyecto_PROCESO, 2221551/proyecto_INICIO, 2221551/proyecto_PROCESO, 2221551/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202223258	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-025-2023, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:699984.19, importe_modificado:699984.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.88}}	{2223258/proyecto_INICIO, 2223258/proyecto_PROCESO, 2223258/proyecto_INICIO, 2223258/proyecto_PROCESO, 2223258/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL23020223268	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-026-2023, contratista:Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:199671.93, importe_modificado:199671.93}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.0}}	{2223268/proyecto_INICIO, 2223268/proyecto_PROCESO, 2223268/proyecto_FIN, 2223268/proyecto_PROCESO, 2223268/proyecto_FIN, 2223268/proyecto_INICIO, 2223268/proyecto_PROCESO, 2223268/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL23020223318	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:8.0}}	{2223318/proyecto_PROCESO, 2223318/proyecto_INICIO, 2223318/proyecto_PROCESO, 2223318/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL23020223241	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-015-2023, contratista:Yosart Alberto Garcia Diaz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2397854.01, importe_modificado:2397854.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.78}}	{2223241/proyecto_INICIO, 2223241/proyecto_PROCESO, 2223241/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL23020223246	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-018-2023, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2397528.95, importe_modificado:2397528.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	{2223246/proyecto_INICIO, 2223246/proyecto_PROCESO, 2223246/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL23020223252	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-016-2023, contratista:Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1699043.01, importe_modificado:1699043.01}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}}	{2223252/proyecto_INICIO, 2223252/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL23020223307	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:65.0}}	{2223307/proyecto_PROCESO, 2223307/proyecto_INICIO, 2223307/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202225235	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-017-2023, contratista:Thisca SCC S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1199259.52, importe_modificado:1199259.52}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	{2225235/proyecto_INICIO, 2225235/proyecto_FIN, 2225235/proyecto_PROCESO, 2225235/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230202222014	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-020-2023, contratista:Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2128344.2, importe_modificado:2128344.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.09}}	{2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_INICIO, 2222014/proyecto_PROCESO, 2222014/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220473	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-003-2023, contratista:Morales Armenta Construcciones, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1595207.43, importe_modificado:1595207.43}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.73}}	{2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO, 2220473/proyecto_INICIO, 2220473/proyecto_PROCESO, 2220473/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220478	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-010-2023, contratista:Constru Maq de Occidente, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:929723.42, importe_modificado:929723.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.45}}	{2220478/proyecto_INICIO, 2220478/proyecto_PROCESO, 2220478/proyecto_INICIO, 2220478/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220479	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-005-2023, contratista:Abel Vargas Velasco, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:610767.28, importe_modificado:610767.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}}	{2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO, 2220479/proyecto_INICIO, 2220479/proyecto_PROCESO, 2220479/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220483	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-013-2023, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:570427.58, importe_modificado:570427.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}}	{2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_FIN, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_INICIO, 2220483/proyecto_PROCESO, 2220483/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCES_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL230202223883	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-051-2023, contratista:Jose Enrique Chavez Sanchez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:519581.5, importe_modificado:519581.5}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.45}}	{2223883/proyecto_PROCESO, 2223883/proyecto_INICIO, 2223883/proyecto_PROCESO, 2223883/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202223889	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-021-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2318216.31, importe_modificado:2318216.31}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2223889/proyecto_INICIO, 2223889/proyecto_PROCESO, 2223889/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230202214857	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:0.28}}	{2214857/proyecto_INICIO, 2214857/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL230202214867	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS- SUP- EXT-01-2023, contratista:Hugo Cesar Barreto Ochoa, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1726557.26, importe_modificado:1726557.26}}	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.2}}	{2214867/proyecto_INICIO, 2214867/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL230202228498	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-032-2023, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:397367.15, importe_modificado:397367.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	{2228498/proyecto_INICIO, 2228498/proyecto_PROCESO, 2228498/proyecto_INICIO, 2228498/proyecto_PROCESO, 2228498/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
COL230302265836	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}	{2265836/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302265910	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{2265910/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259801	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-D-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1299528.7, importe_modificado:1299528.7}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}	{2259801/proyecto_INICIO, 2259801/proyecto_PROCESO, 2259801/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259804	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-E-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1499449.15, importe_modificado:1499449.15}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}	{2259804/proyecto_INICIO, 2259804/proyecto_PROCESO, 2259804/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259833	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-074-2023, contratista:Ingenieria Mad S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:708574.84, importe_modificado:708574.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}}	{2259833/proyecto_INICIO, 2259833/proyecto_PROCESO, 2259833/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302256154	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-072-2023, contratista:Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:999154.69, importe_modificado:999154.69}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}	{2256154/proyecto_INICIO, 2256154/proyecto_PROCESO, 2256154/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL230302256160	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-C-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:999868.7, importe_modificado:999868.7}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}	{2256160/proyecto_INICIO, 2256160/proyecto_PROCESO, 2256160/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302254887	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-056-2023, contratista:H Procesa Construcciones S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1848598.68, importe_modificado:1848598.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}}	{2254887/proyecto_INICIO, 2254887/proyecto_PROCESO, 2254887/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302254898	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-071-2023, contratista:Mardecam Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799321.17, importe_modificado:799321.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}}	{2254898/proyecto_INICIO, 2254898/proyecto_PROCESO, 2254898/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259686	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-064-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2383432.6, importe_modificado:2383432.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2259686/proyecto_INICIO, 2259686/proyecto_PROCESO, 2259686/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259706	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-066-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2184910.27, importe_modificado:2184910.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}}	{2259706/proyecto_INICIO, 2259706/proyecto_PROCESO, 2259706/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259725	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-A-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1399377.24, importe_modificado:1399377.24}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}	{2259725/proyecto_INICIO, 2259725/proyecto_PROCESO, 2259725/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302264921	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}}	{2264921/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259795	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-060-B-2023, contratista:Jaime Alejandro Pizano Silva, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:498920.67, importe_modificado:498920.67}}	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}}	{2259795/proyecto_PROCESO, 2259795/proyecto_INICIO, 2259795/proyecto_PROCESO, 2259795/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255331	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:1.0}}	{2255331/proyecto_INICIO, 2255331/proyecto_PROCESO, 2255331/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255333	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{2255333/proyecto_INICIO, 2255333/proyecto_PROCESO, 2255333/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255337	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{2255337/proyecto_INICIO, 2255337/proyecto_PROCESO, 2255337/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255342	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-059-2023, contratista:Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1791148.24, importe_modificado:1791148.24}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}}	{2255342/proyecto_INICIO, 2255342/proyecto_PROCESO, 2255342/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302256880	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-067-2023, contratista:Oscar Leonel Anguiano Portillo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2345737.35, importe_modificado:2345737.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{2256880/proyecto_INICIO, 2256880/proyecto_PROCESO, 2256880/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL230302255685	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-037-2023, contratista:IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1987970.64, importe_modificado:1987970.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}}	{2255685/proyecto_INICIO, 2255685/proyecto_PROCESO, 2255685/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259841	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-075-2023, contratista:Luis Humberto Calderon Torres, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799728.35, importe_modificado:799728.35}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}}	{2259841/proyecto_INICIO, 2259841/proyecto_PROCESO, 2259841/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259856	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-076-2023, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1788564.24, importe_modificado:1788564.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}}	{2259856/proyecto_INICIO, 2259856/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302256927	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}}	{2256927/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255711	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}}	{2255711/proyecto_INICIO, 2255711/proyecto_PROCESO, 2255711/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255714	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2255714/proyecto_INICIO, 2255714/proyecto_PROCESO, 2255714/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255719	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2255719/proyecto_INICIO, 2255719/proyecto_PROCESO, 2255719/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255720	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2255720/proyecto_INICIO, 2255720/proyecto_PROCESO, 2255720/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255723	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}}	{2255723/proyecto_INICIO, 2255723/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255724	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-058-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:1995163.84, importe_modificado:1995163.84}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}}	{2255724/proyecto_PROCESO, 2255724/proyecto_INICIO, 2255724/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255727	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-068-2023, contratista:Urincho Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1028634.64, importe_modificado:1028634.64}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}}	{2255727/proyecto_INICIO, 2255727/proyecto_PROCESO, 2255727/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255730	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-069-2023, contratista:Oscar Rodriguez Aguilar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:997486.99, importe_modificado:997486.99}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{2255730/proyecto_INICIO, 2255730/proyecto_PROCESO, 2255730/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL230302262357	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-078-2023, contratista:Luis Salazar Ruiz, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:330217.95, importe_modificado:330217.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}}	{2262357/proyecto_INICIO, 2262357/proyecto_PROCESO, 2262357/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255735	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-065-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:3788065.72, importe_modificado:3788065.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}}	{2255735/proyecto_INICIO, 2255735/proyecto_PROCESO, 2255735/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255736	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-063-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2059967.22, importe_modificado:2059967.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}}	{2255736/proyecto_INICIO, 2255736/proyecto_PROCESO, 2255736/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255743	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-070-2023, contratista:Ing. Felipe Monraz Perez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:448636.66, importe_modificado:448636.66}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}}	{2255743/proyecto_INICIO, 2255743/proyecto_PROCESO, 2255743/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302255748	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-062-2023, contratista:Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V., convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:3207634.78, importe_modificado:3207634.78}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}}	{2255748/proyecto_INICIO, 2255748/proyecto_PROCESO, 2255748/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302262378	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-077-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1029463.55, importe_modificado:1029463.55}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}}	{2262378/proyecto_INICIO, 2262378/proyecto_PROCESO, 2262378/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302262756	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}}	{2262756/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230302259281	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-089-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2067577.67, importe_modificado:2067577.67}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}}	{2259281/proyecto_PROCESO, 2259281/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
COL230202220387	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-011-2023, contratista:Gerardo Vargas Bracamontes, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:758334.84, importe_modificado:758334.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	{2220387/proyecto_PROCESO, 2220387/proyecto_INICIO, 2220387/proyecto_PROCESO, 2220387/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
COL230202225060	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-029-2023, contratista:Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:997032.75, importe_modificado:997032.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}}	{2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_INICIO, 2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_PROCESO, 2225060/proyecto_FIN, 2225060/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL230302241407	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-030-2023, contratista:Jorge Luis Huerta George, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1997834.42, importe_modificado:1997834.42}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}}	{2241407/proyecto_INICIO, 2241407/proyecto_PROCESO, 2241407/proyecto_FIN, 2241407/proyecto_INICIO, 2241407/proyecto_PROCESO, 2241407/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
COL230302243576	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-044-2023, contratista:Grucova de Tecoman S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:799355.71, importe_modificado:799355.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}}	{2243576/proyecto_INICIO, 2243576/proyecto_FIN, 2243576/proyecto_INICIO, 2243576/proyecto_FIN, 2243576/proyecto_PROCESO, 2243576/proyecto_FIN, 2243576/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL23020223290	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}}	{2223290/proyecto_INICIO, 2223290/proyecto_PROCESO, 2223290/proyecto_INICIO, 2223290/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
COL230302243579	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-050-2023, contratista:Michel Sosa Michi, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:319870.07, importe_modificado:319870.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.29}}	{2243579/proyecto_INICIO, 2243579/proyecto_FIN, 2243579/proyecto_INICIO, 2243579/proyecto_FIN, 2243579/proyecto_PROCESO, 2243579/proyecto_FIN, 2243579/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL230302248480	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-053-2023, contratista:German Gonzalez Verdia, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:797675.6, importe_modificado:797675.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}}	{2248480/proyecto_FIN, 2248480/proyecto_INICIO, 2248480/proyecto_FIN, 2248480/proyecto_PROCESO, 2248480/proyecto_FIN, 2248480/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL230202220490	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-001-2023, contratista:Roberto Cesar Flores Galvan, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:375689.76, importe_modificado:375689.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}}	{2220490/proyecto_FIN, 2220490/proyecto_PROCESO, 2220490/proyecto_INICIO, 2220490/proyecto_PROCESO, 2220490/proyecto_FIN, 2220490/proyecto_INICIO, 2220490/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL230202221544	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-027-2023, contratista:Erinco Construcciones S.A. de C.V. (, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1239885.48, importe_modificado:1239885.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	{2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO, 2221544/proyecto_INICIO, 2221544/proyecto_PROCESO, 2221544/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
COL23020223328	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-022-2023, contratista:Arq. J. Jesus Vazquez Gomez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1996486.06, importe_modificado:1996486.06}}	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:7.0}}	{2223328/proyecto_INICIO, 2223328/proyecto_PROCESO, 2223328/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
COL230302243548	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023, contratista:Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498755.22, importe_modificado:1498755.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:764.0}}	{2243548/proyecto_INICIO, 2243548/proyecto_FIN, 2243548/proyecto_INICIO, 2243548/proyecto_FIN, 2243548/proyecto_PROCESO, 2243548/proyecto_FIN, 2243548/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL230302249661	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-057-2023, contratista:Ing. Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:Municipio de Tecoman, Col., monto:997852.01, importe_modificado:997852.01}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2229.0}}	{2249661/proyecto_PROCESO, 2249661/proyecto_FIN, 2249661/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
COL230302250060	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599926.93, importe_modificado:599926.93}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	{2250060/proyecto_PROCESO, 2250060/proyecto_FIN, 2250060/proyecto_INICIO, 2250060/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
COL230302241405	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-042-2023, contratista:Ramon Arturo Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1297716.13, importe_modificado:1297716.13}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}}	{2241405/proyecto_PROCESO, 2241405/proyecto_INICIO, 2241405/proyecto_FIN, 2241405/proyecto_PROCESO, 2241405/proyecto_FIN, 2241405/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
COL230302243550	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023, contratista:Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498755.22, importe_modificado:1498755.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1162.17}}	{2243550/proyecto_INICIO, 2243550/proyecto_PROCESO, 2243550/proyecto_FIN, 2243550/proyecto_PROCESO, 2243550/proyecto_FIN, 2243550/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
COL230302243551	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023, contratista:Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498755.22, importe_modificado:1498755.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:908.93}}	{2243551/proyecto_INICIO, 2243551/proyecto_PROCESO, 2243551/proyecto_FIN, 2243551/proyecto_PROCESO, 2243551/proyecto_INICIO, 2243551/proyecto_PROCESO, 2243551/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna D

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FOLIO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
COL230302243590	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-049-2023, contratista:Hugo Sandoval Hernande, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:448910.59, importe_modificado:448910.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}}	(2243590/proyecto_INICIO, 2243590/proyecto_FIN, 2243590/proyecto_PROCESO, 2243590/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
COL230202221547	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-024-2023, contratista:Luis Fernando Peña Gonzalez, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:614774.75, importe_modificado:614774.75}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.75}}	(2221547/proyecto_INICIO, 2221547/proyecto_PROCESO, 2221547/proyecto_INICIO, 2221547/proyecto_PROCESO, 2221547/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
COL230202221541	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-019-2023, contratista:Juan Carlos Lozano Salazar, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:2372565.61, importe_modificado:2372565.61}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.28}}	(2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_PROCESO, 2221541/proyecto_INICIO, 2221541/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
COL230302243546	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023, contratista:Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498755.22, importe_modificado:1498755.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:368.0}}	(2243546/proyecto_INICIO, 2243546/proyecto_FIN, 2243546/proyecto_PROCESO, 2243546/proyecto_FIN, 2243546/proyecto_PROCESO, 2243546/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
COL230302259294	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-033-2023, contratista:Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:599926.93, importe_modificado:599926.93}}	{meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}}	(2259294/proyecto_PROCESO, 2259294/proyecto_INICIO, 2259294/proyecto_PROCESO, 2259294/proyecto_FIN, 2259294/proyecto_INICIO, 2259294/proyecto_FIN, 2259294/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
COL230202220487	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-004-2023, contratista:Jose Enrique Preciado Lomeli, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:573966.05, importe_modificado:573966.05}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}}	(2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_FIN, 2220487/proyecto_INICIO, 2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_INICIO, 2220487/proyecto_PROCESO, 2220487/proyecto_FIN, 2220487/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances
COL230202220489	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-002-2023, contratista:Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:755000.95, importe_modificado:755000.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.3}}	(2220489/proyecto_INICIO, 2220489/proyecto_PROCESO, 2220489/proyecto_FIN)	Terminado	Validado avances
COL230302243553	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTEC-FAIS-034-2023, contratista:Isis Esther Anguiano Trejo, convocante:MUNICIPIO DE TECOMAN, COL., monto:1498755.22, importe_modificado:1498755.22}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}}	(2243553/proyecto_FIN, 2243553/proyecto_INICIO, 2243553/proyecto_FIN, 2243553/proyecto_PROCESO, 2243553/proyecto_INICIO)	Terminado	Validado avances

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FDLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302240785	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}	Sin observaciones
COL230302243536	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243542	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243558	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243565	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243568	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243577	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243585	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302248471	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302248494	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302242961	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}	Sin observaciones
COL230302242963	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202227174	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223366	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220456	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220458	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220491	{obs1: {observación:meta final 113.96 ml, trimestre:3.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230202220492	{obs1: {observación:meta final 69.85 ml, trimestre:3.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230202221536	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221537	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221540	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221546	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221548	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221551	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223258	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223268	{obs1: {observación:meta final es 161.21 m2 de banquetas y 142.10 ml de guarnicion, trimestre:3.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230202223318	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223241	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223246	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223252	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223307	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202225235	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202222014	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220473	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220478	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220479	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220483	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223883	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202223889	{obs1: {observación:tubo de 8" 118.85 ml tubo de 6" 66.93 ml descargas 13.00 pza registros domic. 32.00 pza pozos nuevos 2.00 pza , trimestre:3.0, usuario:juangalvarezt. fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:tubo de 8" 118.85 ml tubo de 6" 66.93 ml descargas 13.00 pza registros domic. 32.00 pza pozos nuevos 2.00 pza (2), trimestre:3.0, usuario:juangalvarezt. fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230202214857	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202214867	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202228498	{obs1: {observación:muro de contencion 40.70 ml relleno 59.89 m3 empedrado ahogado 130.47 m2 dentellon 38.10 ml arriate 2.00 pza techumbre parador 1.00 lete luminaria 1.00 pza , trimestre:3.0, usuario:juangalvarezt. fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230302265836	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302265910	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259801	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259804	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259833	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256154	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302256160	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302254887	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302254898	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259686	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259706	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259725	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302264921	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259795	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255331	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255333	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255337	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255342	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256880	Sin observaciones	Sin observaciones



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302255685	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259841	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259856	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302256927	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255711	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255714	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255719	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255720	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255723	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255724	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255727	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255730	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302262357	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255735	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255736	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255743	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302255748	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302262378	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302262756	{obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}}	Sin observaciones
COL230302259281	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220387	{obs1: {observación:135 m/meta final, trimestre:3.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230202225060	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302241407	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243576	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230202223290	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243579	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302248480	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220490	{obs1: {observación:meta final 80.85 ml, trimestre:3.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230202221544	{obs1: {observación:la meta final fue de 95.74 ml pero la tubería fue de mayor diametro de 8" a 12", trimestre:3.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230202223328	{obs1: {observación:meta final fueron 5 pzas, trimestre:3.0, usuario:juangalvarez, fecha:2023-10-13}}	Sin observaciones
COL230302243548	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302249661	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302250060	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302241405	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243550	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243551	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

columna E

En página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos (SRFT)

DETALLE_PROYECTO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
FOLIO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
COL230302243590	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221547	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202221541	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243546	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302259294	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230202220487	[obs1: [observación:113.49 ,ml meta final, trimestre:3.0, usuario:juangalvarezt, fecha:2023-10-13]]	Sin observaciones
COL230202220489	Sin observaciones	Sin observaciones
COL230302243553	Sin observaciones	Sin observaciones

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230302240785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		220,000.00	220,000.00
COL230302243536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	1,000,000.00
COL230302243542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	778,512.97
COL230302243558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,600,000.00	1,600,000.00
COL230302243565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		600,000.00	599,686.02
COL230302243568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,798,484.89
COL230302243577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,700,000.00
COL230302243585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		420,000.00	420,000.00
COL230302248471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	448,972.94
COL230302248494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,359.03
COL230302242961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		150,000.00	150,000.00

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230302242963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		50,000.00	50,000.00
COL230202227174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,793,133.95
COL230202223366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,999,722.26
COL230202220456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		677,996.72	674,694.85
COL230202220458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,794.68
COL230202220491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		694,357.92	675,799.15
COL230202220492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		518,181.66	472,435.01
COL230202221536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		647,406.16	446,951.44
COL230202221537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		903,136.78	778,338.73
COL230202221540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,021,725.71	1,020,944.00
COL230202221546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		179,530.52	178,595.27

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202221548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,130,701.44	1,098,796.48
COL230202221551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		288,337.08	287,704.10
COL230202223258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	699,984.18
COL230202223268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	199,671.92
COL230202223318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		204,521.98	204,162.64
COL230202223241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,854.01
COL230202223246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,397,528.95
COL230202223252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,700,000.00	1,700,000.00
COL230202223307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,322,380.64	1,320,057.23
COL230202225235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,200,000.00	1,199,259.52
COL230202222014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,130,091.45	2,128,344.18

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202220473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,599,444.49	1,595,207.42
COL230202220478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		931,405.10	904,307.86
COL230202220479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		612,566.29	610,767.27
COL230202220483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		573,986.77	550,432.53
COL230202223883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		520,273.82	519,581.50
COL230202223889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,320,000.00	1,496,759.36
COL230202214857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		350,000.00	350,000.00
COL230202214867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,728,093.30	1,728,093.30
COL230202228498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		400,000.00	397,367.12
COL230302265836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		700,000.00	700,000.00
COL230302265910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,500,000.00

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230302259801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,300,000.00	1,299,528.70
COL230302259804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,500,000.00	1,499,449.15
COL230302259833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		711,789.25	708,574.84
COL230302256154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,154.69
COL230302256160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	999,868.70
COL230302254887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,850,000.00	1,850,000.00
COL230302254898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	800,000.00
COL230302259686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,400,000.00	2,383,432.60
COL230302259706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,191,059.78	2,184,910.27
COL230302259725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,400,000.00	1,399,377.24
COL230302264921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		200,000.00	200,000.00

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230302259795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		500,000.00	498,920.67
COL230302255331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		67,924.48	67,924.48
COL230302255333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		509,433.67	506,928.46
COL230302255337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		577,358.16	577,358.16
COL230302255342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		645,283.69	645,283.69
COL230302256880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,350,000.00	2,345,737.35
COL230302255685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	2,000,000.00
COL230302259841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	799,728.35
COL230302259856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,800,000.00	1,788,564.24
COL230302256927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		570,973.16	570,973.16
COL230302255711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,581.92

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230302255714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,660.00
COL230302255719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,257.00
COL230302255720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,257.00
COL230302255723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		333,360.00	333,360.00
COL230302255724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		166,660.00	166,257.00
COL230302255727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,000.00	1,028,634.64
COL230302255730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,486.99
COL230302262357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		330,233.03	330,217.95
COL230302255735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,800,000.00	3,788,065.72
COL230302255736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,070,000.00	2,070,000.00
COL230302255743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	450,000.00

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230302255748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		3,209,126.32	3,207,634.78
COL230302262378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,030,000.00	1,029,463.55
COL230302262756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		60,000.00	60,000.00
COL230302259281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,068,124.47	2,067,577.67
COL230202220387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		761,167.06	758,334.84
COL230202225060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,032.75
COL230302241407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,000,000.00	1,997,834.40
COL230302243576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	799,355.69
COL230202223290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236,548.20	236,132.59
COL230302243579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		320,000.00	319,870.07
COL230302248480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		800,000.00	797,675.60

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202220490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		377,074.75	375,689.76
COL230202221544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,244,790.47	1,239,885.48
COL230202223328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		236,549.18	236,133.57
COL230302243548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		459,965.69	459,583.98
COL230302249661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,000,000.00	997,851.99
COL230302250060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		340,016.73	319,466.21
COL230302241405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		1,300,000.00	1,297,716.12
COL230302243550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		663,424.94	662,874.39
COL230302243551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		156,362.78	156,233.02
COL230302243590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		450,000.00	448,910.59
COL230202221547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		614,781.09	614,774.75

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Fuentes de Financiamiento

FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
COL230202221541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		2,375,956.05	2,372,565.61
COL230302243546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		171,105.56	170,963.57
COL230302259294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		259,983.27	244,269.95
COL230202220487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		576,727.37	573,966.05
COL230202220489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		761,450.65	755,000.95
COL230302243553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		49,141.03	49,100.25

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230302240785	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230302243536	Metros lineales	370.00	564.00
COL230302243542	Metros Cuadrados	800.00	737.00
COL230302243558	Metros Cuadrados	2,191.00	2,209.00
COL230302243565	Metros Cuadrados	890.00	777.77
COL230302243568	Metros Cuadrados	2,266.00	2,266.00
COL230302243577	Metros Cuadrados	275.00	275.00
COL230302243585	Metros Cuadrados	52.20	84.47
COL230302248471	Metros lineales	398.00	396.00
COL230302248494	Metros Cuadrados	1,620.00	1,620.00
COL230302242961	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230302242963	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230202227174	Metros lineales	198.00	187.05
COL230202223366	Luminaria	250.00	250.00
COL230202220456	Metros lineales	119.00	125.00
COL230202220458	Metros lineales	40.00	39.55
COL230202220491	Metros lineales	120.00	120.00
COL230202220492	Metros lineales	75.00	70.00
COL230202221536	Metros lineales	141.00	80.70
COL230202221537	Metros lineales	142.00	129.80
COL230202221540	Metros lineales	158.00	223.48
COL230202221546	Metros lineales	49.00	46.09
COL230202221548	Metros lineales	217.00	212.00
COL230202221551	Metros lineales	89.00	88.60
COL230202223258	Metros Cuadrados	458.00	435.88
COL230202223268	Metros Cuadrados	209.00	209.00
COL230202223318	Luminaria	6.00	8.00
COL230202223241	Metros Cuadrados	540.00	644.78
COL230202223246	Metros Cuadrados	608.00	705.76
COL230202223252	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230202223307	Luminaria	70.00	65.00
COL230202225235	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230202222014	Metros lineales	335.00	423.09
COL230202220473	Metros lineales	325.00	323.73
COL230202220478	Metros lineales	208.00	201.45
COL230202220479	Metros lineales	126.00	119.00
COL230202220483	Metros lineales	119.00	118.00
COL230202223883	Metros lineales	119.00	114.45
COL230202223889	Metros lineales	339.00	200.00
COL230202214857	Vehículos	1.00	1.00
COL230202214867	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230202228498	Metros Cuadrados	150.00	150.00

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230302265836	Computadoras	1.00	1.00
COL230302265910	Computadoras	3.00	3.00
COL230302265910	Piezas	23.00	23.00
COL230302259801	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259804	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302259833	Metros lineales	711.00	711.00
COL230302256154	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302256160	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302254887	Metros Cuadrados	280.00	280.00
COL230302254898	Metros Cuadrados	416.00	416.00
COL230302259686	Metros Cuadrados	2,758.00	2,758.00
COL230302259706	Metros Cuadrados	2,417.00	2,627.00
COL230302259725	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302264921	MANUAL(ES)	1.00	1.00
COL230302259795	Pozo(s)	1.00	1.00
COL230302255331	Luminaria	2.00	2.00
COL230302255333	Luminaria	15.00	15.00
COL230302255337	Luminaria	17.00	17.00
COL230302255342	Luminaria	19.00	19.00
COL230302256880	Metros Cuadrados	608.00	608.00
COL230302255685	Piezas	90.00	90.00
COL230302259841	Metros Cuadrados	646.00	646.00
COL230302259856	Metros Cuadrados	2,394.00	2,394.00
COL230302256927	Metros lineales	118.00	118.00
COL230302255711	Piezas	30.00	30.00
COL230302255714	Piezas	5.00	5.00
COL230302255719	Piezas	5.00	5.00
COL230302255720	Piezas	5.00	5.00
COL230302255723	Piezas	10.00	10.00
COL230302255724	Piezas	5.00	5.00
COL230302255727	Piezas	60.00	60.00
COL230302255730	Metros Cuadrados	1,374.00	1,374.00
COL230302262357	Metros Cuadrados	870.00	870.00
COL230302255735	Metros lineales	400.00	350.00
COL230302255736	Metros Cuadrados	3,099.00	2,574.00
COL230302255743	Metros Cuadrados	505.00	505.00
COL230302255748	Metros Cuadrados	3,288.00	3,469.00
COL230302262378	Piezas	56.00	56.00
COL230302262756	SERVICIO(S)	1.00	1.00
COL230302259281	Metros Cuadrados	4,200.00	4,200.00
COL230202220387	Metros lineales	144.00	140.00
COL230202225060	Metros Cuadrados	631.00	631.00

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Metas

FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
COL230302241407	Metros Cuadrados	1,383.00	1,323.00
COL230302243576	Metros Cuadrados	943.00	978.00
COL230202223290	Luminaria	7.00	7.00
COL230302243579	Metros Cuadrados	200.00	170.29
COL230302248480	Metros Cuadrados	1,036.00	515.00
COL230202220490	Metros lineales	83.00	83.00
COL230202221544	Metros lineales	220.00	180.00
COL230202223328	Luminaria	7.00	7.00
COL230302243548	Metros lineales	1,029.00	764.00
COL230302249661	Metros lineales	2,226.00	2,229.00
COL230302250060	Planta(s)	1.00	1.00
COL230302241405	Metros Cuadrados	1,150.00	1,150.00
COL230302243550	Metros lineales	1,485.00	1,162.17
COL230302243551	Metros lineales	350.00	908.93
COL230302243590	Metros Cuadrados	734.00	697.00
COL230202221547	Metros lineales	111.00	104.75
COL230202221541	Metros lineales	433.00	365.28
COL230302243546	Metros lineales	383.00	368.00
COL230302259294	Planta(s)	1.00	1.00
COL230202220487	Metros lineales	121.00	121.00
COL230202220489	Metros lineales	150.00	139.30
COL230302243553	Metros lineales	110.00	110.00



Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302240785	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302243536	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA 18 DE JULIO COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOCA DE APIZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN E CALLE AV. 18 DE JULIO ENTRE LAS CALLES BOCA DE APOZA Y GUA	-103.8730185	18.90628894
COL230302243542	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE FCO I MADERO ENTRE LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y REVOLUCION EN LA	-103.8779732	18.99823444
COL230302243558	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA DIVISION DEL NORTE, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE EL L	-103.8823257	18.88762724
COL230302243565	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE SALIDA A COMUNIDA	-103.7015252	18.82158529
COL230302243568	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE INDEPENDENCIA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CALLEJON VALLE QUERIDO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE LOS PINOS ENTRE MERCURIO Y MIGUEL DE LA MADRID	-103.8709119	18.92308391
COL230302243577	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 20 DE NOVIMBRE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y FRANCISCO	-103.8781411	18.91074053
COL230302243585	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE PIPILA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CERRADA, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA ES EN LA TEELSECUNDARIA UBICADA EN CALLE PIPILA ENTRE CALLE EMILIANO	-103.8334455	18.87140016
COL230302248471	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TECOLAPA, 28920 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO I. MADERO E INDEPENDEN	-103.8296939	19.01736682
COL230302248494	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VERACRUZ COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA EN CALLE VERACRUZ ENTRE LAS CALLES MIGUEL BRACAMONTES Y MORELOS EN LA COLONIA	-103.8760588	18.92647705
COL230302242961	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302242963	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202227174	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA LIBERTAD, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN ANGEL Y CALLE PRIMERA DE MAYO, CALLE RIO BALSAS LA OBRA SE UBICA CALLE PAPALOAPAN ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y SAN ANGEL COL. LIBERTAD EN LA C	-103.8898513	18.90180403

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202223366	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES LA CALLE PROLONGACION TORR	-103.8609646	18.91359998
COL230202220456	Colima	Tecomán	Tecomán	BOULEVARD VILLA DE ALVAREZ COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COQUIMATLAN Y CALLE ARMERIA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE VILLA DE ÁLVAREZ ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL. VALL	-103.8756722	18.92933273
COL230202220458	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RIO COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE CHAVEZ Y CERRADA PARCELA, CALLE JOSE MARIA SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE TIBURCIO SEVILLA DEL RÍO ENTRE CALLE JO	-103.8774247	18.89117459
COL230202220491	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TABASCO COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CAMPO AEREO Y CALLE COLEGIO MILITAR, CALLE VERACRUZ LA OBRA SE UBICA CALLE TABASCO ENTRE LAS CALLES CAMPO AÉREO Y COLEGIO MILITAR COL. COFRADÍA	-103.8768486	18.92765568
COL230202220492	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ENSENADA CARRIZAL COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE BOCA DE APIZA CALLE ENSENADA CARRIZAL ENTRE LAS CALLES JUAN ÁLVAREZ Y ÁLVARO OBREGÓN COL. LAS PALM	-103.8726442	18.90133584
COL230202221536	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE 10 DE MAYO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE IGNACIO RAMIREZ, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES IGNACIO RAMÍREZ Y PROGRESO EN LA LOCAL	-103.7228164	18.75381992
COL230202221537	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR SEIS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR CINCO LA OBRA SE UBICA EN ANDADOR 6 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA	-103.8635994	18.91535798
COL230202221540	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CONSTITUCION PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FERNANDO MORENO PEÑA, CALLE JUAN ORTEGA LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES MORELOS Y FERNANDO MOR	-103.7167608	18.74660658
COL230202221546	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA SAN JOSÉ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE VICENTE GARCIA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE MELQUIADES RUVALCABA ENTRE LAS CALLES OCTAVIO PAZ Y V	-103.8809062	18.89092082
COL230202221548	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE REPUBLICA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MANUEL GUDIÑO Y CALLE CHAVEZ CARRILLO, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE REPÚBLICA ENTRE LAS CALLES CHÁVEZ CARRILLO Y MIGUEL GUDIÑO	-103.8800929	18.92130345
COL230202221551	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE VENEZUELA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PANAMA, CALLE BRASIL LA OBRA SE UBICA EN CALLE VENEZUELA ENTRE LAS CALLES MÉXICO Y PANAMÁ COL. BAYARDO EN NUEVO CAXITLÁN EN TECOM	-103.9114109	18.94650733
COL230202223258	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EUTEMIO PASTOR LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD	-103.6344703	18.81495046
COL230202223268	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA PLAYA DE ORO COLONIA FRACC. VILLA DEL REAL, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CUSTODIO AGUILAR Y CALLE CERRADA, CALLE CONALEP LA OBRA SE UBICA COLINDANCIAS DEL DIF Y EL CONALEP EN LA CALLES CUSTODIO AGUILAR LUIS	-103.8866025	18.90184515

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202223318	Colima	Tecomán	Colonia Ladislao Moreno	CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CARRETERA TECOMAN - PLAYA DE PASCUALES LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES ENT	-103.9165806	18.89561123
COL230202223241	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TLAXCALA COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORREZ Y CALLE COLIBRI, CALLE OAXACA LA OBRA SE UBICA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CARLOS VIERGEN BANDA SE UBICADA EN CALLE TLAXCALA	-103.8740125	18.92455753
COL230202223246	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA LA ESTACIÓN, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE HEROES DE NACUZARI LA OBRA SE UBICA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ALVARO OBREG	-103.8989137	18.94790611
COL230202223252	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE ANDADOR ERNESTO ZEDILLO Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MANUEL SANTA ANA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAD INSURGENTES Y ERNESTO ZEDILL	-103.8868428	18.92848793
COL230202223307	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO ANTONIO SALAZAR SALAZAR, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES BENITO	-103.9305821	18.94337773
COL230202225235	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AVENIDA 18 - CAMINO A LA CUARTA COLONIA LA CUARTA, 28143 LA CUARTA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LAGUNA DE CUYUTLAN Y CALLE LAGUNA ESCONDIDA, CALLE LAGUNA POTRERO GRANDE LA OBRA SE UBICA EN AV. 18 CAMINO A LA CUARTA ENTRE LA	-103.8492638	18.91757392
COL230202222014	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA COFRADÍA DE JUÁREZ, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE REPUBLICA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES TLAXCALA Y REPÚBLICA C	-103.8744309	18.92314886
COL230202220473	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE AQUILES SERDAN COLONIA VILLA FLORIDA, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA Y CERRADA CERRADA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA Y PAR	-103.8612507	18.91145274
COL230202220478	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ALDAMA COLONIA BENITO JUÁREZ, 28150 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA Y FRANCISCO MONTES DE	-103.8813494	18.91023432
COL230202220479	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR 3 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 2 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 3 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM	-103.8629235	18.91423139
COL230202220483	Colima	Tecomán	Tecomán	ANDADOR 2 COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA, ANDADOR 3 LA OBRA SE UBICA ANDADOR 2 ENTRE LAS CALLES LERDO DE TEJEDA Y ANTONIO GARCÍA BRIZUELA COL. CHAM	-103.8630201	18.913866
COL230202223883	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE JOSE ANTONIO TORRES COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARMERIA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES ENTRE LAS CALLES ARMERÍA Y COQUIMATLÁN COL.	-103.8740736	18.92927184

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230202223889	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JORGE OCHOA Y CALLE LOPEZ VELARDE, CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LAS CALLES LÓPEZ VELARDE Y JO	-103.8637067	18.91481194
COL230202214857	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202214867	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230202228498	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	AVENIDA CARRETERA LIBRE TECOMAN ARMERIA COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA LIBRE A ARMERIA Y AVENIDA PLAYA DEL RIO, CARRETERA LIBRE A A RMERIA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE PL	-103.935406	18.9423254
COL230302265836	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302265910	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302259801	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	AVENIDA PINO SUAREZ PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE REY COLIMAN Y CALLE BALVINO DAVALOS, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA JOSE MARIA PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES	-103.7206578	18.75074088
COL230302259804	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE NICARAGUA COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE PANAMA, CALLE COLOMBIA LA OBRA SE UBICA EN CALLE NICARAGUA ENTRE LAS CALLES BELICE Y PANAMA Y VIALIDAD POSTERIOR EN CALLE COLOMBI	-103.9194122	18.94693075
COL230302259833	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO EN LA COM	-103.8781533	18.99743827
COL230302256154	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CANAL AMELA COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 18 DE JULIO, CALLE RIO NARANJO LA OBRA SE UBICA EN CALLE CANAL AMELA ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y 18 DE JULIO EN LA COL. LAS PALMAS	-103.8729595	18.90506688
COL230302256160	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE BASILIO VADILLO COLONIA LA UNIÓN, 28130 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PEDRO TORRES ORTIZ Y CALLE GREGORIO ZUÑIGA, CALLE ALFONSO HERRERA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BASILIO VADILLO ENTRE LAS CALLES GREGORIO ZUÑIGA Y	-103.8830415	18.91601065
COL230302254887	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES FCO. I MADERO Y JOSE MA. MORELOS EN	-103.7382583	18.86605643
COL230302254898	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ISABEL VERDUZCO RAMOS DE AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE CAMILO ESTRADA ANGEL LA OBRA SE UBICA EN CALLE MARIA ISABEL VERDUGO RAMOS DE AVALOS	-103.8629422	18.92485217
COL230302259686	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL PLAYA AZUL, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CARRE	-103.8361385	18.86501435

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302259706	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PEDRO GUTIERREZ COLONIA LÁZARO CÁRDENAS II, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y AVENIDA DE LA JUVENTUD, CALLE ANTONIO MONTES LA OBRA SE UBICA CALLE PEDRO GUTIÉRREZ TRAMO NORTE ENTRE LAS AVENIDAS INSU	-103.8847706	18.92425039
COL230302259725	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE MARCIANO CABRERA LA OBRA SE UBICA EN LA UNIDAD DEPÓRTIVA NORTE AHI SE ENCUENTRA EL POZO EN CALLE EJER	-103.8805113	18.92838095
COL230302264921	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604
COL230302259795	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BALVINO DAVALOS, BRECHA REPUBLICA LA OBRA SE UBICA ENFRENTA DE LA CRUZ ROJA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MOREL	-103.8730439	18.9189243
COL230302255331	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA JAVIER MINA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES PRIVADA EMILIANO	-103.7856471	19.05553666
COL230302255333	Colima	Tecomán	Tecolapa	CALLE LINO REYES PUEBLO TECOLAPA, 28900 TECOLAPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZARAGOZA LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES SANTOS DEGOLLADO Y EN CAMPO DE FUTBOL EN CALL	-103.8305961	19.01959811
COL230302255337	Colima	Tecomán	Caleras	CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES CALLE 5 DE MAYO ENTRE 20 DE NOVIEM	-103.878207	18.99922369
COL230302255342	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE URUGUAY PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE BRASIL, CALLE PLAZA DE TOROS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LA CALLES DE PLAZA DE TOROS CALLE URUGUARY ENTRE HAITI Y ARGENTI	-103.8742519	19.08222463
COL230302256880	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN UN	-103.7926908	18.9028281
COL230302255685	Colima	Tecomán	Laguna de Tecomán	CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA INDECO, 28170 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RIO MAYO Y CALLE RIO YAQUI, CALLE RIO BALSAS LA UBICACION DEL AREA O ZONA A TRABAJAR ES EN LAS CALLES RIO BRAVO RIO PAPALOAPAN RIO GRIJALVA ANDADOR	-103.8893508	18.90533846
COL230302259841	Colima	Tecomán	Madrid	AVENIDA DE LAS AMERICAS PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE CUBA, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LAS AMERICAS ENTRE BOLIVIA Y CUBA O OTRO TRAMO EN CALLE BOLIVIA ENTRE LAS AVENIDA	-103.8736189	19.07780102
COL230302259856	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ALDAMA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y ALDAMA EN C	-103.8783664	18.91040618
COL230302256927	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ESTEBAN GARCIA COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE RODOLFO CHAVEZ CARRILO Y CALLE COLIMA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA CALLE ESTEBAN GARCÍA ENTRE LAS CALLES COLIMA Y CHÁVEZ CARRILLO COL. T	-103.880801	18.92405586
COL230302255711	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LAS CALLES A INTERVENIR SON FERNANDO MORENO PEÑA CORREGIDO	-103.7182245	18.74513559

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302255714	Colima	Tecomán	El Saucito	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO EL SAUCITO, 28944 EL SAUCITO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LAS CALLES QUE SE TRABAJARAN SON FRANCISCO I MADERO ATRAS DE CENTRO DE SALUD MIGUE	-103.8005961	18.86674123
COL230302255719	Colima	Tecomán	Chanchopa	CALLE MORELOS PUEBLO CHANCHOPA, 28945 CHANCHOPA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MORELOS CORREGIDORA E INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE CHANCH	-103.7364977	18.86570768
COL230302255720	Colima	Tecomán	San Miguel del Ojo de Agua	CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PUEBLO SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, 28947 SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CERRADA CERRO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA SERA EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO A UN	-103.7016861	18.8216513
COL230302255723	Colima	Tecomán	Cofradía de Morelos	CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA COFRADÍA DE MORELOS, 28935 COFRADÍA DE MORELOS, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE PIPILA LA OBRA SE HARA EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO EMILIANO ZAPATA HIDALGO EN LA COM	-103.832201	18.86788748
COL230302255724	Colima	Tecomán	Callejones	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CALLEJONES, 28940 CALLEJONES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE PARALELA AL CANAL TRAMO QUE DA A LA	-103.6363371	18.81582333
COL230302255727	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGUNA DE CHAMELA COLONIA PRIMAVERAS DEL REAL, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PLAYA CUIZMALA Y CALLE LAGUNA DE JABALI, CALLE LAGO TZINTZUNTZAN LOS PARQUE EN ES CALLE LAGUNA DE CHAMELA ESQUINA PLAYA CUIZMALA EN	-103.8820615	18.89724729
COL230302255730	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ANTONIO GARCIA BRIZUELA COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANDADOR 18 Y CALLE TORRES QUINTERO, CALLE RICARDO SEVILLA DEL RIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTONIO GARCÍA BRIZUELA TRAMO ANDADOR 18 A	-103.8620492	18.91483886
COL230302262357	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA INSURGENTES COLONIA TEPEYAC, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MARCIANO CABRERA Y CALLE JUPITER, CALLE MERCURIO LA OBRA ES EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADO EN AVENIDA INSURGENTES ENTRE LA CALLE JU	-103.8832901	18.92546825
COL230302255735	Colima	Tecomán	Tecomán	AVENIDA DE LA JUVENTUD COLONIA PALMA REAL, 28134 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA PALMA DE CASTILLA Y CALLE PALMA DE ABANICO, CALLE PALMA RUVELINA LA OBRA SE UBICA EN AV. DE LA JUVENTUD ENTRE AV. PALMA DE CASTILLA Y CALLE	-103.8942001	18.92300516
COL230302255736	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MELQUIADES RUVALCABA COLONIA TUXPAN, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARLOS VIRGEN BANDA Y CALLE ANTONIO CASO, CALLE ANSELMO VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA EN CALLES MELQUIADES RUBALCAVA ENTRE CARLOS VIRGEN BANDA Y	-103.8782078	18.89370195
COL230302255743	Colima	Tecomán	La Salada	CALLE JAVIER MINA PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIVADA JAVIER MINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES PRIVADA JAVIER MI	-103.785462	19.05562802
COL230302255748	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS COLONIA REAL DEL BOSQUE, 28123 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE MARIA ISABEL VERDUZCO LA OBRA SE UBICA EN CALLE MAYOR PATRICIO AVALOS ENTRE LA	-103.865855	18.92646584
COL230302262378	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE CUAHUTEMOC COLONIA BAYARDO, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARQUE EN SALAZAR SALAZAR EN CALLE CUHAUTEMOC ENTRE LOPEZ MATEOS Y MIGUEL HIDALGO PA	-103.9313899	18.94368108
COL230302262756	Colima	Tecomán	Tecomán	DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	-103.873789	18.910604

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302259281	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE UBICA EN CALLES 2 DE ABRIL ENTRE LA AVENIDA JUAN OSEGUERA Y CALLE FRA	-103.8670813	18.91019832
COL230202220387	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE LAGO DE CASTORES COLONIA VILLA DEL CENTENARIO, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE DEL LAGO Y CALLE LAGUNA DE ALCUZAHUE, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE LAGO DE CASTORES ENTRE LAS CALLES DEL LAGO Y	-103.8787551	18.89863481
COL230202225060	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE ZARAGOZA COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL Y REVOLUCIÓN COL. CENTRO EN LA CA	-103.8709223	18.91012322
COL230302241407	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE PIPILA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y AVENIDA PROGRESO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA EN ESQUINA DE LAS CALLES PIPILA E IGNACIO RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE	-103.7206699	18.75203823
COL230302243576	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE CUATRO COLONIA ESTATUTO JURÍDICO, 28160 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE ANTONIO BARBOSA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE FEDERALISMO LA OBRA SE UBICA CALLE 4 ENTRE LAS CALLES ANTONIO BARBOSA Y 2 DE ABRIL DE LA COLONIA ESTATU	-103.8598872	18.90859083
COL230202223290	Colima	Tecomán	Colonia Bayardo	CALLE PLAYA DEL RIO COLONIA RUIZ CORTINES, 28934 COLONIA BAYARDO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA Y CALLE MORELOS, CALLE ACCESO Y SALIDA ENTRE CARRETERA A ARMERIA LA UBICACION AVENIDO PL	-103.9362831	18.94176414
COL230302243579	Colima	Tecomán	Pascuales	CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES PUEBLO PASCUALES, 28937 BOCA DE PASCUALES, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES Y CALLE UNICA DE ACCESO A PLAYA BOCA DE PASCUALES, CALLE UNICA DE AC	-103.9604312	18.85620169
COL230302248480	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE TORRES QUINTERO - ALLENDE COLONIA TECOMÁN CENTRO, 28100 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PINO SUAREZ LA OBRA SE UBICA DENTRO DEL CUADRO DE LAS CALLE TORRES QUINTERO ALLENDE, 18 D	-103.8726428	18.9115339
COL230202220490	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PUERTO SAN PEDRITO COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 28190 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE HIDALGO, CALLE PUERTO DE MANZANILLO LA OBRA SE UBICA CALLE PUERTO DE SAN PEDRITO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CALLE PR	-103.8760077	18.89876272
COL230202221544	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE BACHILLERATO Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES BACHILLERATO Y	-103.7177611	18.75416558
COL230202223328	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo	CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO LA UBICACION DEL	-103.791557	18.90291544
COL230302243548	Colima	Tecomán	(Laguna de Madrid	BRECHA TRAMO MADRID - MADRID MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 29 PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE UBICA EN CANAL DE ZONA NORTE DE LA SECUNDARIA TECNICA NO.10 Y EL CANAL AL FONDO DE CALLE HAITI PASAND	-103.8696446	19.0806904
COL230302249661	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA EL CHAMIZAL, 28140 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO FERNANDO MORENO PEÑA Y CALLE JUAN OSEGUERA VELAZQUEZ, CALLE ANDADOR 17 DREN 1 FRENTE AL PARQUE METROPOLITANO DREN PARALELO A	-103.8658516	18.92020463

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Georeferencias

FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
COL230302250060	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRAMO CERRO DE ORTEGA - CALLEJONES KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A LAS AFUERAS DEL POBLADO DE CERRO DE ORTEGA DONDE	-103.713734	18.74748173
COL230302241405	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE CRISTOBAL COLON PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE OCAMPO, CALLE PROGRESO LA OBRA SE UBICA EN TRAMO DE CALLE CRISTOBAL COLÓN PARALELO A UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LAS CA	-103.7227534	18.75573594
COL230302243550	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE FERNANDO MORENO PEÑA PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CARRETERA PLAYA AZUL Y CALLE CORREGIDORA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ SE UBICA EN CALLE FERNANDO MORENO PEÑA ENTRE CALLE 16 DE SEPIEMB	-103.720236	18.74598679
COL230302243551	Colima	Tecomán	Cofradía de Hidalgo (Laguna de Madrid)	BRECHA TRAMO COFRADIA DE HIDALGO - COFRADIA DE HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 PUEBLO COFRADÍA DE HIDALGO LAGUNA DE ALCUZAHUE, 28929 COFRADÍA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZAHUE), TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , SE ENCUEN	-103.7902395	18.90364016
COL230302243590	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE BRASIL PUEBLO MADRID, 28910 MADRID, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE NICARAGUA, CALLE ARGENTINA LA OBRA SE UBICA EN CALLE BRASIL ENTRE LAS CALLES NICARAGUA Y URUGUAY EN LA COMUNIDAD DE MADRID EN TECOMÁN COLIMA.	-103.8735647	19.08298185
COL230202221547	Colima	Tecomán	Cerro de Ortega	CALLE DR. MIGUEL GALINDO PUEBLO CERRO DE ORTEGA, 28900 CERRO DE ORTEGA, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL ALVAREZ, CALLE REY DE COLIMAN LA OBRA SE UBICA EN CALLE DR. MIGUEL GALINDO ENTRE LAS CALLES INDEPEN	-103.721087	18.74812074
COL230202221541	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE EJERCITO NACIONAL COLONIA MANUEL ÁLVAREZ, 28110 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUEL BRACAMONTES, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE UBICA EN CALLE EJERCITO NACIONAL ENTRE AVENIDA MERCURIO Y CALLE MIGUE	-103.8812919	18.928514
COL230302243546	Colima	Tecomán	Caleras	BRECHA TRAMO CALERAS - CALERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 383 PUEBLO CALERAS, 28930 CALERAS, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , ES EL DREN PLUVIAL O CANAL QUE SE UBICA A AUN COSTADO DE LA CALLE CHAVEZ CARRILLO ENTRE LAS CALLES	-103.876367	18.99697162
COL230302259294	Colima	Tecomán	Madrid	CALLE CARRETERA LOCALIDAD MADRID A LOCALIDAD DE JALA PUEBLO MADRID, 28910 LA PAROTA [ANTONIO FIGUEROA], TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE CARRETERA MADRID JALA Y CALLE CARRETERA MADRID JALA, CALLE CARRETERA MADRID JALA LA PLANTA DE TR	-103.8794339	19.07485919
COL230202220487	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE IXTLAHUACAN COLONIA VALLE QUERIDO, 28120 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE COMALA Y CALLE COQUIMATLAN, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA CALLE IXTLAHUACÁN ENTRE LAS CALLES COMALA Y COQUIMATLÁN COL. VALLE QUERIDO EN TEC	-103.87461	18.93038818
COL230202220489	Colima	Tecomán	Tecomán	CALLE PASEO DE LAS PALMAS COLONIA LAS PALMAS, 28180 TECOMÁN, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEDELLIN, CALLE PASO DEL RIO LA OBRA SE UBICA CALLE PASEO DE LAS PALMAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y MEDELLÍN COL. LAS PALMAS	-103.8750475	18.9001584
COL230302243553	Colima	Tecomán	La Salada	BRECHA TRAMO LA SALADA - LA SALADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 110 PUEBLO LA SALADA, 28923 LA SALADA, TECOMÁN COLIMA ENTRE Y , ES UN CANAL PLUVIAL A UN COSTADO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LA CUAL ES UNICA PARA ENTRAR A	-103.78565	19.05411879

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230302243536	Obra	OPTEC-FAIS-047-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	998,672.03	998,672.03
COL230302243542	Obra	OPTEC-FAIS-045-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	778,512.97	778,512.97
COL230302243558	Obra	OPTEC-FAIS-043-2023	Construcciones Jasiga del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,599,140.28	1,599,140.28
COL230302243565	Obra	OPTEC-FAIS-046-2023	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,686.02	599,686.02
COL230302243568	Obra	OPTEC-FAIS-041-2023	Jose Fausto Maldonado Santa Cru	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,798,484.89	1,798,484.89
COL230302243577	Obra	OPTEC-FAIS-038-2023	Construcciones Alterra de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,694,954.76	1,694,954.76
COL230302243585	Obra	OPTEC-FAIS-048-2023	Karen Itzel Aquino Navarro	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	419,813.27	419,813.27
COL230302248471	Obra	OPTEC-FAIS-055-2023	Wilfredo Melchor Michel	Municipio de Tecoman, Col.	448,972.94	448,972.94
COL230302248494	Obra	OPTEC-FAIS-052-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,399,359.03	1,399,359.03
COL230202227174	Obra	OPTEC-FAIS-014-2023	Integra Construcciones y Mantenimiento S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,793,133.95	1,793,133.95
COL230202223366	Obra	OPTEC-FAIS-023-2023	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,999,722.26	1,999,722.26
COL230202220456	Obra	OPTEC-FAIS-009-2023	German Gonzalez Verdía	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	674,694.87	674,694.87
COL230202220458	Obra	OPTEC-FAIS-012-2023	Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,794.69	199,794.69
COL230202220491	Obra	OPTEC-FAIS-008-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	692,896.94	675,799.15
COL230202220492	Obra	OPTEC-FAIS-007-2023	Rael Diseño y Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	516,286.07	516,286.07
COL230202221536	Obra	OPTEC-FAIS-031-2023	Saneamiento y Gestion del Agua S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	646,924.82	646,924.82
COL230202221537	Obra	OPTEC-FAIS-036-2023	Conarte Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	902,115.75	902,115.75
COL230202221540	Obra	OPTEC-FAIS-006-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,020,944.01	1,020,944.01
COL230202221546	Obra	OPTEC-FAIS-040-2023	Wilfredo Melchor Michel	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	178,595.27	178,595.27
COL230202221548	Obra	OPTEC-FAIS-035-2023	Desarrollo de Infraestructura Electrica y Civil FL S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,127,828.01	1,127,828.01
COL230202221551	Obra	OPTEC-FAIS-039-2023	Ricardo Ochoa Hernandez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	287,704.13	287,704.13
COL230202223258	Obra	OPTEC-FAIS-025-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	699,984.19	699,984.19
COL230202223268	Obra	OPTEC-FAIS-026-2023	Novaterra Ingenieria y Construccion S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	199,671.93	199,671.93
COL230202223318	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230202223241	Obra	OPTEC-FAIS-015-2023	Yosart Alberto Garcia Diaz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,854.01	2,397,854.01
COL230202223246	Obra	OPTEC-FAIS-018-2023	Oscar Leonel Anguiano Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,397,528.95	2,397,528.95
COL230202223252	Obra	OPTEC-FAIS-016-2023	Construcciones y Servicios Alianza, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,699,043.01	1,699,043.01
COL230202223307	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230202225235	Obra	OPTEC-FAIS-017-2023	Thicsa SCC S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,199,259.52	1,199,259.52
COL230202222014	Obra	OPTEC-FAIS-020-2023	Consortio GJ del Pacifico S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,128,344.20	2,128,344.20
COL230202220473	Obra	OPTEC-FAIS-003-2023	Morales Armenta Construcciones, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,595,207.43	1,595,207.43
COL230202220478	Obra	OPTEC-FAIS-010-2023	Constru Maq de Occidente, S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	929,723.42	929,723.42
COL230202220479	Obra	OPTEC-FAIS-005-2023	Abel Vargas Velasco	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	610,767.28	610,767.28
COL230202220483	Obra	OPTEC-FAIS-013-2023	Oscar Rodriguez Aguilar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	570,427.58	570,427.58
COL230202223883	Obra	OPTEC-FAIS-051-2023	Jose Enrique Chavez Sanchez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	519,581.50	519,581.50
COL230202223889	Obra	OPTEC-FAIS-021-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,318,216.31	2,318,216.31
COL230202214857	Administración	132465		MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	350,000.00	350,000.00
COL230202214867	Obra	OPTEC-FAIS- SUP- EXT-01-2023	Hugo Cesar Barreto Ochoa	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,726,557.26	1,726,557.26
COL230202228498	Obra	OPTEC-FAIS-032-2023	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	397,367.15	397,367.15
COL230302259801	Obra	OPTEC-FAIS-060-D-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,299,528.70	1,299,528.70
COL230302259804	Obra	OPTEC-FAIS-060-E-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,499,449.15	1,499,449.15
COL230302259833	Obra	OPTEC-FAIS-074-2023	Ingenieria Mad S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	708,574.84	708,574.84
COL230302256154	Obra	OPTEC-FAIS-072-2023	Lic. Andres Emmanuel Torres Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	999,154.69	999,154.69
COL230302256160	Obra	OPTEC-FAIS-060-C-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	999,868.70	999,868.70
COL230302254887	Obra	OPTEC-FAIS-056-2023	H Procesa Construcciones S.A. de C.V.	Municipio de Tecoman, Col.	1,848,598.68	1,848,598.68
COL230302254898	Obra	OPTEC-FAIS-071-2023	Mardecam Construcciones, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,321.17	799,321.17
COL230302259686	Obra	OPTEC-FAIS-064-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,383,432.60	2,383,432.60
COL230302259706	Obra	OPTEC-FAIS-066-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,184,910.27	2,184,910.27
COL230302259725	Obra	OPTEC-FAIS-060-A-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	1,399,377.24	1,399,377.24
COL230302259795	Obra	OPTEC-FAIS-060-B-2023	Jaime Alejandro Pizano Silva	Municipio de Tecoman, Col.	498,920.67	498,920.67
COL230302255331	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302255333	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302255337	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302255342	Obra	OPTEC-FAIS-059-2023	Lic. Maria de la Luz Pineda Cedillo	Municipio de Tecoman, Col.	1,791,148.24	1,791,148.24
COL230302256880	Obra	OPTEC-FAIS-067-2023	Oscar Leonel Anguiano Portillo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,345,737.35	2,345,737.35
COL230302255685	Obra	OPTEC-FAIS-037-2023	IA Soluciones Constructivas S.A. de C.V	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,987,970.64	1,987,970.64
COL230302259841	Obra	OPTEC-FAIS-075-2023	Luis Humberto Calderon Torres	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,728.35	799,728.35
COL230302259856	Obra	OPTEC-FAIS-076-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,788,564.24	1,788,564.24
COL230302255711	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230302255714	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230302255719	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230302255720	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230302255723	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230302255724	Obra	OPTEC-FAIS-058-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	1,995,163.84	1,995,163.84
COL230302255727	Obra	OPTEC-FAIS-068-2023	Urincho Construcciones S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,028,634.64	1,028,634.64
COL230302255730	Obra	OPTEC-FAIS-069-2023	Oscar Rodriguez Aguilar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	997,486.99	997,486.99
COL230302262357	Obra	OPTEC-FAIS-078-2023	Luis Salazar Ruiz	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	330,217.95	330,217.95
COL230302255735	Obra	OPTEC-FAIS-065-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	3,788,065.72	3,788,065.72
COL230302255736	Obra	OPTEC-FAIS-063-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,059,967.22	2,059,967.22
COL230302255743	Obra	OPTEC-FAIS-070-2023	Ing. Felipe Monraz Perez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	448,636.66	448,636.66
COL230302255748	Obra	OPTEC-FAIS-062-2023	Consorcio GJ del Pacifico S.A. de C.V	Municipio de Tecoman, Col.	3,207,634.78	3,207,634.78
COL230302262378	Obra	OPTEC-FAIS-077-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,029,463.55	1,029,463.55
COL230302259281	Obra	OPTEC-FAIS-089-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,067,577.67	2,067,577.67
COL230202220387	Obra	OPTEC-FAIS-011-2023	Gerardo Vargas Bracamontes	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	758,334.84	758,334.84
COL230202225060	Obra	OPTEC-FAIS-029-2023	Corporativo Constructor de la Costa, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	997,032.75	997,032.75
COL230302241407	Obra	OPTEC-FAIS-030-2023	Jorge Luis Huerta George	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,997,834.42	1,997,834.42
COL230302243576	Obra	OPTEC-FAIS-044-2023	Grucova de Tecoman S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	799,355.71	799,355.71
COL230202223290	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230302243579	Obra	OPTEC-FAIS-050-2023	Michel Sosa Michi	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	319,870.07	319,870.07
COL230302248480	Obra	OPTEC-FAIS-053-2023	German Gonzalez Verdia	Municipio de Tecoman, Col.	797,675.60	797,675.60
COL230202220490	Obra	OPTEC-FAIS-001-2023	Roberto Cesar Flores Galvan	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	375,689.76	375,689.76
COL230202221544	Obra	OPTEC-FAIS-027-2023	Erinco Construcciones S.A. de C.V. (MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,239,885.48	1,239,885.48
COL230202223328	Obra	OPTEC-FAIS-022-2023	Arq. J. Jesus Vazquez Gomez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,996,486.06	1,996,486.06
COL230302243548	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1,498,755.22
COL230302249661	Obra	OPTEC-FAIS-057-2023	Ing. Isis Esther Anguiano Trejo	Municipio de Tecoman, Col.	997,852.01	997,852.01
COL230302250060	Obra	OPTEC-FAIS-033-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,926.93	599,926.93

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Contratos

FOLIO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
COL230302241405	Obra	OPTEC-FAIS-042-2023	Ramon Arturo Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,297,716.13	1,297,716.13
COL230302243550	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1,498,755.22
COL230302243551	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1,498,755.22
COL230302243590	Obra	OPTEC-FAIS-049-2023	Hugo Sandoval Hernande	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	448,910.59	448,910.59
COL230202221547	Obra	OPTEC-FAIS-024-2023	Luis Fernando Peña Gonzalez	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	614,774.75	614,774.75
COL230202221541	Obra	OPTEC-FAIS-019-2023	Juan Carlos Lozano Salazar	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	2,372,565.61	2,372,565.61
COL230302243546	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1,498,755.22
COL230302259294	Obra	OPTEC-FAIS-033-2023	Construcciones Electricas de Tecoman, S.A. de C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	599,926.93	599,926.93
COL230202220487	Obra	OPTEC-FAIS-004-2023	Jose Enrique Preciado Lomeli	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	573,966.05	573,966.05
COL230202220489	Obra	OPTEC-FAIS-002-2023	Cofeser Ingenieria S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	755,000.95	755,000.95
COL230302243553	Obra	OPTEC-FAIS-034-2023	Isis Esther Anguiano Trejo	MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.	1,498,755.22	1,498,755.22

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230302240785		2023	3 SERVICIO(S)	1.00	1.00	-	-
COL230302243536		2023	3 Metros lineales	370.00	564.00	500.00	88.65
COL230302243542		2023	3 Metros Cuadrados	800.00	737.00	700.00	94.98
COL230302243558		2023	3 Metros Cuadrados	2,191.00	2,209.00	2,209.00	100.00
COL230302243565		2023	3 Metros Cuadrados	890.00	777.77	700.00	90.00
COL230302243568		2023	3 Metros Cuadrados	2,266.00	2,266.00	1,540.00	67.96
COL230302243577		2023	3 Metros Cuadrados	275.00	275.00	100.00	36.36
COL230302243585		2023	3 Metros Cuadrados	52.20	84.47	80.00	94.71
COL230302248471		2023	3 Metros lineales	398.00	396.00	390.00	98.48
COL230302248494		2023	3 Metros Cuadrados	1,620.00	1,620.00	1,000.00	61.73
COL230302242961		2023	3 SERVICIO(S)	1.00	1.00	-	-
COL230302242963		2023	3 SERVICIO(S)	1.00	1.00	-	-
COL230202227174		2023	3 Metros lineales	198.00	187.05	187.05	100.00
COL230202223366		2023	3 Luminaria	250.00	250.00	250.00	100.00
COL230202220456		2023	3 Metros lineales	119.00	125.00	125.00	100.00
COL230202220458		2023	3 Metros lineales	40.00	39.55	39.55	100.00
COL230202220491		2023	3 Metros lineales	120.00	120.00	120.00	100.00
COL230202220492		2023	3 Metros lineales	75.00	70.00	70.00	100.00
COL230202221536		2023	3 Metros lineales	141.00	80.70	80.70	100.00
COL230202221537		2023	3 Metros lineales	142.00	129.80	129.80	100.00
COL230202221540		2023	3 Metros lineales	158.00	223.48	223.48	100.00
COL230202221546		2023	3 Metros lineales	49.00	46.09	46.09	100.00
COL230202221548		2023	3 Metros lineales	217.00	212.00	212.00	100.00
COL230202221551		2023	3 Metros lineales	89.00	88.60	88.60	100.00
COL230202223258		2023	3 Metros Cuadrados	458.00	435.88	435.88	100.00
COL230202223268		2023	3 Metros Cuadrados	209.00	209.00	209.00	100.00
COL230202223318		2023	3 Luminaria	6.00	8.00	8.00	100.00
COL230202223241		2023	3 Metros Cuadrados	540.00	644.78	644.78	100.00
COL230202223246		2023	3 Metros Cuadrados	608.00	705.76	600.00	85.01

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META	META	AVANCE	PORCENTAJE
				ORIGINAL	MODIFICADA		
COL230202223252		2023	3 Pozo(s)	1.00	1.00	0.80	80.00
COL230202223307		2023	3 Luminaria	70.00	65.00	65.00	100.00
COL230202225235		2023	3 Pozo(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230202222014		2023	3 Metros lineales	335.00	423.09	423.09	100.00
COL230202220473		2023	3 Metros lineales	325.00	323.73	323.73	100.00
COL230202220478		2023	3 Metros lineales	208.00	201.45	201.45	100.00
COL230202220479		2023	3 Metros lineales	126.00	119.00	119.00	100.00
COL230202220483		2023	3 Metros lineales	119.00	118.00	118.00	100.00
COL230202223883		2023	3 Metros lineales	119.00	114.45	114.45	100.00
COL230202223889		2023	3 Metros lineales	339.00	200.00	200.00	100.00
COL230202214857		2023	3 Vehículos	1.00	1.00	0.28	28.00
COL230202214867		2023	3 SERVICIO(S)	1.00	1.00	0.20	20.00
COL230202228498		2023	3 Metros Cuadrados	150.00	150.00	150.00	100.00
COL230302265836		2023	3 Computadoras	1.00	1.00	-	-
COL230302265910		2023	3 Computadoras	3.00	3.00	-	-
COL230302265910		2023	3 Piezas	23.00	23.00	-	-
COL230302259801		2023	3 Pozo(s)	1.00	1.00	0.60	60.00
COL230302259804		2023	3 Pozo(s)	1.00	1.00	0.60	60.00
COL230302259833		2023	3 Metros lineales	711.00	711.00	400.00	56.26
COL230302256154		2023	3 Pozo(s)	1.00	1.00	0.60	60.00
COL230302256160		2023	3 Pozo(s)	1.00	1.00	0.60	60.00
COL230302254887		2023	3 Metros Cuadrados	280.00	280.00	100.00	35.71
COL230302254898		2023	3 Metros Cuadrados	416.00	416.00	200.00	48.08
COL230302259686		2023	3 Metros Cuadrados	2,758.00	2,758.00	1,000.00	36.26
COL230302259706		2023	3 Metros Cuadrados	2,417.00	2,627.00	2,500.00	95.17
COL230302259725		2023	3 Pozo(s)	1.00	1.00	0.60	60.00
COL230302264921		2023	3 MANUAL(ES)	1.00	1.00	-	-
COL230302259795		2023	3 Pozo(s)	1.00	1.00	0.60	60.00
COL230302255331		2023	3 Luminaria	2.00	2.00	1.00	50.00

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230302255333		2023	3 Luminaria	15.00	15.00	10.00	66.67
COL230302255337		2023	3 Luminaria	17.00	17.00	10.00	58.82
COL230302255342		2023	3 Luminaria	19.00	19.00	10.00	52.63
COL230302256880		2023	3 Metros Cuadrados	608.00	608.00	400.00	65.79
COL230302255685		2023	3 Piezas	90.00	90.00	70.00	77.78
COL230302259841		2023	3 Metros Cuadrados	646.00	646.00	250.00	38.70
COL230302259856		2023	3 Metros Cuadrados	2,394.00	2,394.00	800.00	33.42
COL230302256927		2023	3 Metros lineales	118.00	118.00	-	-
COL230302255711		2023	3 Piezas	30.00	30.00	18.00	60.00
COL230302255714		2023	3 Piezas	5.00	5.00	3.00	60.00
COL230302255719		2023	3 Piezas	5.00	5.00	3.00	60.00
COL230302255720		2023	3 Piezas	5.00	5.00	3.00	60.00
COL230302255723		2023	3 Piezas	10.00	10.00	6.00	60.00
COL230302255724		2023	3 Piezas	5.00	5.00	3.00	60.00
COL230302255727		2023	3 Piezas	60.00	60.00	35.00	58.33
COL230302255730		2023	3 Metros Cuadrados	1,374.00	1,374.00	500.00	36.39
COL230302262357		2023	3 Metros Cuadrados	870.00	870.00	450.00	51.72
COL230302255735		2023	3 Metros lineales	400.00	350.00	200.00	57.14
COL230302255736		2023	3 Metros Cuadrados	3,099.00	2,574.00	1,000.00	38.85
COL230302255743		2023	3 Metros Cuadrados	505.00	505.00	280.00	55.45
COL230302255748		2023	3 Metros Cuadrados	3,288.00	3,469.00	3,000.00	86.48
COL230302262378		2023	3 Piezas	56.00	56.00	15.00	26.79
COL230302262756		2023	3 SERVICIO(S)	1.00	1.00	-	-
COL230302259281		2023	3 Metros Cuadrados	4,200.00	4,200.00	1,500.00	35.71
COL230202220387		2023	3 Metros lineales	144.00	140.00	140.00	100.00
COL230202225060		2023	3 Metros Cuadrados	631.00	631.00	631.00	100.00
COL230302241407		2023	3 Metros Cuadrados	1,383.00	1,323.00	1,323.00	100.00
COL230302243576		2023	3 Metros Cuadrados	943.00	978.00	978.00	100.00
COL230202223290		2023	3 Luminaria	7.00	7.00	7.00	100.00

Destino del Gasto (3er. Informe trimestral 2023)

Avances Fisicos

FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
COL230302243579		2023	3 Metros Cuadrados	200.00	170.29	170.29	100.00
COL230302248480		2023	3 Metros Cuadrados	1,036.00	515.00	515.00	100.00
COL230202220490		2023	3 Metros lineales	83.00	83.00	83.00	100.00
COL230202221544		2023	3 Metros lineales	220.00	180.00	180.00	100.00
COL230202223328		2023	3 Luminaria	7.00	7.00	7.00	100.00
COL230302243548		2023	3 Metros lineales	1,029.00	764.00	764.00	100.00
COL230302249661		2023	3 Metros lineales	2,226.00	2,229.00	2,229.00	100.00
COL230302250060		2023	3 Planta(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230302241405		2023	3 Metros Cuadrados	1,150.00	1,150.00	1,150.00	100.00
COL230302243550		2023	3 Metros lineales	1,485.00	1,162.17	1,162.17	100.00
COL230302243551		2023	3 Metros lineales	350.00	908.93	908.93	100.00
COL230302243590		2023	3 Metros Cuadrados	734.00	697.00	697.00	100.00
COL230202221547		2023	3 Metros lineales	111.00	104.75	104.75	100.00
COL230202221541		2023	3 Metros lineales	433.00	365.28	365.28	100.00
COL230302243546		2023	3 Metros lineales	383.00	368.00	368.00	100.00
COL230302259294		2023	3 Planta(s)	1.00	1.00	1.00	100.00
COL230202220487		2023	3 Metros lineales	121.00	121.00	121.00	100.00
COL230202220489		2023	3 Metros lineales	150.00	139.30	139.30	100.00
COL230302243553		2023	3 Metros lineales	110.00	110.00	110.00	100.00