


AYUNTAMIENTO DE
TECOMÁN
2015-2018



TECOMÁN

Trabajando contigo, es posible
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

POA 2017





PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
"CIERRE DE REMANENTES FISM 2015"

| PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS | HOMBRES | MUJERES | HOGARES | |
|------------------------------------|---|---------------------|----------------------|---------|---------|--------------|-------|--------------------|-------|--------|----------|------------------|------------------------------------|---------|---------|--|
| | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | MUNICIPAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | | | | |
| | EDUCACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES | TECOMAN | \$ 54.25 | \$ - | \$ - | \$ 54.25 | | \$ 54.25 | \$ - | LOTE | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 1 | |
| TOTAL REMANENTES FAISM 2015 | | | | | | 54.25 | | | | | | 0.00 | SALDO REMANENTES FAISM 2015 | | | |

"CIERRE DE REMANENTES FISM 2016"

| PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS | HOMBRES | MUJERES | HOGARES | |
|---|---|---------------------|----------------------|---------|---------|------------------|-------|--------------------|-------|--------|----------|------------------|---|---------|---------|--|
| | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | MUNICIPAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | | | | |
| | EDUCACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BIBLIOTECA | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES | TECOMAN | \$ 21,027.60 | | | \$ 21,027.60 | | \$ 21,027.60 | \$ - | LOTE | 1.00 | 1.00 | 17 | 21 | 9 | |
| TOTAL REMANENTES FAISM 2016 | | | | | | 21,027.60 | | | | | | 0.00 | SALDO REMANENTES FAISM 2016 | | | |
| TOTAL REMANENTES FAISM 2015 Y 2016 | | | | | | 21,081.85 | | | | | | 0.00 | SALDO TOTAL REMANENTES FAISM 2015 Y 2016 | | | |

H. AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018

ESTADO DE COLIMA

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

"FISM 2017"

| PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS | HOMBRES | MUJERES | HOGARES | |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|----------|----------|------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | MUNICIPAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | | | | |
| | AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CARCAMO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mejoramiento de fuente de abastecimiento de agua potable de Col. las Palmas | Tecomán | \$ 499,945.08 | | | \$ 499,945.08 | \$ 499,713.14 | \$ 231.94 | Pozo | 1 | 1 | 189 | 231 | 100 | | |
| | DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción de drenaje pluvial entrada principal de Madrid. | Madrid | \$ 244,000.00 | | | \$ 244,000.00 | \$ 244,000.00 | \$ - | ml | 11 | 9 | 113 | 139 | 60 | | |
| | Construcción de canal pluvial en El Saucito | El Saucito | \$ 199,519.14 | | | \$ 199,519.14 | \$ 199,392.88 | \$ 126.26 | ml | 150 | 150 | 113 | 139 | 60 | | |
| | DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitación de red de drenaje sanitario en la Calles 5 de Mayo y Valentín Gómez Farias en Cerro de Ortega | Cerro de Ortega | \$ 929,655.49 | | | \$ 929,655.49 | \$ 929,655.49 | \$ - | ml | 296 | 285 | 93 | 113 | 49 | | |
| | Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Nicolás Bravo entre las calles Guillermo Prieto y Morelos zona centro en Cerro de Ortega | Cerro de Ortega | \$ 649,755.21 | | | \$ 649,755.21 | \$ 649,755.20 | \$ 0.01 | ml | 138.9 | 138.9 | 34 | 42 | 18 | | |
| | Rehabilitación de red de drenaje en la Calle Niños Héroes zona centro en Cerro de Ortega | Cerro de Ortega | \$ 649,581.42 | | | \$ 649,581.42 | \$ 648,771.32 | \$ 810.10 | ml | 230 | 212.25 | 19 | 23 | 10 | | |
| | Rehabilitación de red de drenaje calle Medellín Col. Las Palmas | Tecomán | \$ 649,054.56 | | | \$ 649,054.56 | \$ 649,054.56 | \$ - | ml | 207 | 191.45 | 70 | 85 | 37 | | |
| | Rehabilitación de red de drenaje calles de Col. El Chamizal | Tecomán | \$ 600,000.00 | | | \$ 600,000.00 | \$ 599,999.99 | \$ 0.01 | ml | 249.04 | 268.44 | 68 | 83 | 36 | | |
| | Rehabilitación de red de drenaje calle Guadalupe Victoria Col. Las Palmas. | Tecomán | \$ 850,000.00 | | | \$ 850,000.00 | \$ 849,999.99 | \$ 0.01 | ml | 270 | 368.28 | 85 | 104 | 45 | | |
| | Rehabilitación de la red de drenaje en la calle Gildardo Gómez entre Juan Oseguera Velázquez y Reforma | Tecomán | \$ 1,779,371.79 | | | \$ 1,779,371.79 | \$ 1,779,371.79 | \$ - | ml | 322.00 | 289 | 110 | 134 | 58.00 | | |
| | Rehabilitación de la red de drenaje en la calle Paso del Río col. las Palmas entre Hidalgo y Medellín | Tecomán | \$ 607,452.10 | | | \$ 607,452.10 | \$ 607,452.10 | \$ - | ml | 158.00 | 158 | 43 | 53 | 23.00 | | |
| | Rehabilitación de la red de drenaje en la calle José Antonio García Brizuela entre and. 7 y and. 10 | Tecomán | \$ 543,091.24 | | | \$ 543,091.24 | \$ 543,091.23 | \$ 0.01 | ml | 108.00 | 108 | 38 | 46 | 20.00 | | |
| | Rehabilitación de la red de drenaje en la calle 10 de Mayo en Cerro De Ortega | Cerro de Ortega | \$ 1,260,000.00 | | | \$ 1,260,000.00 | \$ 1,259,989.30 | \$ 10.70 | ml | 420.00 | 420 | 95 | 116 | 50.00 | | |
| | RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitación de agua potable en la calle Progreso entre lázaro Cárdenas y López Mateos | Tecomán | \$ 1,075,971.60 | | | \$ 1,075,971.60 | \$ 1,075,971.60 | \$ - | ml | 350.00 | 350.00 | 123 | 150 | 65.00 | | |
| | LINEAS DE CONDUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. Hermanos Leaño en Cerro de Ortega | Cerro de Ortega | \$ 1,925,000.00 | | | \$ 1,925,000.00 | \$ 1,924,997.34 | \$ 2.66 | ml | 647 | 647 | 64 | 79 | 34 | | |
| | Rehabilitación de colector sanitario Col. Progreso en Cerro de Ortega | Cerro de Ortega | \$ 1,750,000.00 | | | \$ 1,750,000.00 | \$ 1,749,994.85 | \$ 5.15 | ml | 442 | 442 | 174 | 213 | 92 | | |
| | Rehabilitación de Colector sanitario en la Col. María Esther Zuno | Nuevo Caxitlan | \$ 2,055,000.00 | | | \$ 2,055,000.00 | \$ 2,055,000.00 | \$ - | ml | 527 | 527 | 265 | 323 | 140 | | |
| | Construcción de colector sanitario en la comunidad de El Real. | El Real | \$ 2,250,000.00 | | | \$ 2,250,000.00 | \$ 2,249,999.96 | \$ 0.04 | ml | 1255 | 1060 | 57 | 69 | 30 | | |
| | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción del sistema de saneamiento (1er etapa), colonia Ladislao Moreno en Tecoman, Col. (CDI) | Ladislao Moreno | \$ 4,000,116.97 | \$ 2,752,116.97 | \$ - | \$ 1,248,000.00 | \$ 1,248,000.00 | \$ - | Planta | 1 | 1 | 246 | 300 | 130 | | |
| | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento (1er. etapa), en la localidad de Madrid en Tecoman, Col. (CDI). | Madrid | \$ 5,179,290.62 | \$ 3,599,790.62 | \$ - | \$ 1,579,500.00 | \$ 1,579,499.98 | \$ 0.02 | Planta | 1 | 1 | 1,418 | 1,733 | 750 | | |
| | | | | | | 21,344,897.63 | | | SALDO | 1,186.91 | | | | | | |
| | EDUCACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PRIMARIA (COMEDORES ESCOLARES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción de comedores en Escuela Primaria Lino Reyes en la comunidad de Tecolapa (2a. etapa) | Tecolapa | \$ 205,514.38 | | | \$ 205,514.38 | \$ 205,514.38 | \$ - | Comedor | 1 | 1 | 151 | 165 | 80 | | |
| | Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en El Real. | El Real | \$ 87,054.35 | | | \$ 87,054.35 | \$ 87,054.35 | \$ - | Comedor | 1 | 1 | 23 | 28 | 12 | | |
| | Construcción de comedores en Escuela Primaria (2a. etapa) en Pascuales | Pascuales | \$ 104,507.73 | | | \$ 104,507.73 | \$ 104,507.73 | \$ - | Comedor | 1 | 1 | 26 | 32 | 14 | | |
| | Construcción de comedores en E.P. Juan Escutia en Col. Parque las Flores | Tecomán | \$ 199,881.43 | | | \$ 199,881.43 | \$ 199,881.43 | \$ - | Comedor | 1 | 1 | 189 | 231 | 100 | | |

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

| "FISM 2017" | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|--------------------|-----------------|------------|-----------|------------------|---------|---------|---------|
| | Construcción de comedores en E.P. María Luisa Montes Virgen T.V. (2a. Etapa), Col. Vicente Guerrero | Tecomán | \$ 299,585.38 | | | \$ 299,585.38 | | \$ 299,585.38 | \$ - | comedor | 1 | 1 | 284 | 347 | 150 |
| | TECHADOS EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitación de cancha techada E. P. Emiliano Zapata en la comunidad de Caleras | Caleras | \$ 399,645.50 | | | \$ 399,645.50 | | \$ 399,645.50 | \$ - | Cancha | 1 | 1 | 113 | 139 | 60 |
| | Construcción de cancha techada E.P. Libertad, Col. Libertad | Tecomán | \$ 1,349,612.47 | | | \$ 1,349,612.47 | | \$ 1,349,612.45 | \$ 0.02 | m2 | 700 | 700 | 151 | 185 | 80 |
| | Construcción de cancha techada E.P. Leopoldo Caraballo, Madrid | Madrid | \$ 1,349,612.47 | | | \$ 1,349,612.47 | | \$ 1,349,612.47 | \$ - | m2 | 700 | 700 | 189 | 231 | 100 |
| | | | | | | 3,995,413.71 | | SALDO | 0.02 | | | | | | |
| PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
| | OTROS PROYECTOS | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | MUNICIPAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | | | |
| | INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINOS SACACOSECHAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rehabilitación de caminos sacacosechas en varias localidades. | Tecomán | \$ 540,000.00 | | | \$ 540,000.00 | | \$ 540,000.00 | \$ - | km | 16.23 | 16.23 | 38 | 46 | 20 |
| | | | | | | 540,000.00 | | SALDO | 0.00 | | | | | | |
| PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
| | SALUD | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | MUNICIPAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | | | |
| | CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Cerro De Ortega (SEDESOL-ESTADO) | Cerro de Ortega | \$ 3,773,548.30 | \$ 1,166,031.00 | \$ 1,440,532.80 | \$ 1,166,984.50 | | \$ 1,162,931.08 | \$ 4,053.42 | Centro | 1 | 1 | 378 | 462 | 200 |
| | Construcción de sanitarios Centro de Salud de la comunidad de Chanchopa | Chanchopa | \$ 243,630.10 | | | \$ 243,630.10 | | \$ 243,576.09 | \$ 54.01 | Centro | 1 | 1 | 189 | 231 | 100 |
| | | | | | | 1,410,614.60 | | SALDO | 4,107.43 | | | | | | |
| PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
| | URBANIZACIÓN | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | MUNICIPAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | | | |
| | ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mantenimiento de sistemas de alumbrado público en varias colonias. | Tecomán | \$ 1,468,891.05 | | | \$ 1,468,891.05 | | \$ 1,468,891.05 | \$ - | luminarias | 66 | 66 | 3,402 | 4,158 | 1,800 |
| | CALLES (adoquín, asfalto, concreto y empedrado) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construcción de empedrados y machuelos.calle 10 de Mayo en Cerro De Ortega . | Cerro de Ortega | \$ 1,089,049.98 | | | \$ 1,089,049.98 | | \$ 1,089,015.06 | \$ 34.92 | m2 | 1555.7857 | 1556 | 38 | 46 | 20 |
| | Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Tecolapa. (En col. Nueva). | Tecolapa | \$ 248,199.90 | | | \$ 248,199.90 | | \$ 248,199.90 | \$ - | m2 | 1250 | 1250 | 38 | 46 | 20 |
| | Construcción de empedrados y machuelos, Col. Estatuto Jurídico. (Procl. Revolucion y calle 7) | Tecomán | \$ 1,200,000.00 | | | \$ 1,200,000.00 | | \$ 1,199,999.99 | \$ 0.01 | m2 | 5295 | 4069.3 | 95 | 116 | 50 |
| | Construcción de empedrados y machuelos en varias calles etapa II, col. Luis Donaldo Colosio. | Tecomán | \$ 450,000.00 | | | \$ 450,000.00 | | \$ 449,999.99 | \$ 0.01 | m2 | 1285.7143 | 1286 | 28 | 35 | 15 |
| | Construcción de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Cofradía de Morelos. (Leona Vicario y Sabas Virgen). | Cofradía de Morelos | \$ 428,569.01 | | | \$ 428,569.01 | | \$ 428,569.01 | \$ - | m2 | 1305 | 1297.3 | 38 | 46 | 20 |
| | Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Callejones. | Callejones | \$ 54,000.00 | | | \$ 54,000.00 | | \$ 54,000.00 | \$ - | m2 | 216 | 200 | 43 | 53 | 23 |
| | Rehabilitación de empedrados y machuelos en varias calles de la comunidad de Ruiz Cortines. | Ruiz Cortines | \$ 65,000.00 | | | \$ 65,000.00 | | \$ 65,000.00 | \$ - | m2 | 260 | 210 | 49 | 60 | 26 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018
ESTADO DE COLIMA

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
CREDITO BANOBRAS-FISM 2016

| PARTIDA PRESUPUESTAL | AGUA Y SANEAMIENTO | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | INVERSION EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS CANTIDAD | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
|-----------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | MUNICIPAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | | | | |
| | RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. UNION. | TECOMAN | \$ 391,666.00 | | \$ 391,666.00 | \$ 391,666.00 | \$ - | POZO | 1.00 | 1.00 | 945 | 1,155 | 500 |
| | MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. CENTRO. | TECOMAN | \$ 391,666.82 | | \$ 391,666.82 | \$ 391,666.82 | \$ - | POZO | 1.00 | 1.00 | 945 | 1,155 | 500 |
| | MEJORAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE COL. ELBA CECILIA. | TECOMAN | 391,666.00 | | 391,666.00 | \$ 391,666.00 | \$ - | POZO | 1.00 | 1.00 | 378 | 462 | 200 |
| | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (APAU). | TECOMAN | 1,250,000.00 | 875,000.00 | 375,000.00 | \$ 374,304.00 | \$ 696.00 | ML | 1,600.00 | 1,600.00 | 378 | 462 | 200 |
| | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU). | TECOMAN | 450,000.00 | 225,000.00 | 225,000.00 | 223,540.82 | \$ 1,459.18 | ML | 965.00 | 965.00 | 132 | 162 | 70 |
| | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COL. ESTATUTO JURÍDICO. | TECOMAN | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 2,999,999.97 | \$ 0.03 | POZO | 1.00 | 1.00 | 473 | 578 | 250 |
| | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA. | CERRO DE ORTEGA | \$ 1,800,000.00 | | \$ 1,800,000.00 | 1,799,919.78 | \$ 80.22 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 2,835 | 3,465 | 1,500 |
| | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE MORELOS. | COFRADIA DE MORELOS | \$ 1,900,000.00 | | \$ 1,900,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ - | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 1,323 | 1,617 | 700 |
| | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL REAL. (PTAR). | TECOMAN | \$ 750,000.00 | | 750,000.00 | \$ 750,000.00 | \$ - | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 95 | 116 | 50 |
| | DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | |
| | SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y REDIRECCIONAMIENTO DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES EN CALLE REFORMA, COL. EMILIANO ZAPATA. | TECOMAN | 1,996,000.68 | | 1,996,000.68 | 1,996,000.68 | 0.00 | ml | 350.00 | 310.95 | 115 | 141 | 61 |
| | SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES, COL CENTRO. | TECOMAN | \$ 1,000,000.00 | | \$ 1,000,000.00 | \$ 999,851.50 | 148.50 | ml | 237.00 | 218.65 | 85 | 104 | 45 |
| | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLERIO BRAVO Y RIO YAQUI EN LA COL. INDECO. | TECOMAN | \$ 1,500,000.00 | | \$ 1,500,000.00 | \$ 1,499,999.99 | 0.01 | ml | 404.81 | 402.05 | 125 | 152 | 66 |
| | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU). | TECOMAN | 1,150,000.00 | 575,000.00 | 575,000.00 | \$ 573,370.85 | 1,629.15 | ml | 840.00 | 840.00 | 132 | 162 | 70 |
| PARTIDA PRESUPUESTAL | Rendimientos bancarios (ene-nov). | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | INVERSION EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS CANTIDAD | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
| | CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS | | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | | | UNIDAD | CANTIDAD | | | | |
| | Construcción de sanitarios Centro de Salud de la comunidad de Chanchopa | TECOMAN | \$ 13,682.91 | | \$ 13,682.91 | \$ 12,861.43 | 821.48 | Centro | 1.00 | 1.00 | 189.0 | 231.0 | 100.0 |

| | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| TOTAL | \$15,970,999.50 | \$1,675,000.00 | \$14,295,999.50 |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|

RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL CREDITO BANOBRAS - FISM 2016 (ene-nov)

\$13,682.91

RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL CREDITO BANOBRAS - FISM 2016 (diciembre)

\$49.65

SUMA=


\$14,309,732.06

| | |
|-------------------|---|
| \$4,013.09 | SALDO CREDITO BANOBRAS FISM 2016 |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------|---|
| \$821.48 | SALDO RENDIMIENTOS BANCARIOS (ene-nov) |
|-----------------|---|

| | |
|----------------|---|
| \$49.65 | SALDO RENDIMIENTOS BANCARIOS (diciembre) |
|----------------|---|

| | |
|-------------------|--------------------|
| \$4,884.22 | SALDO TOTAL |
|-------------------|--------------------|






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018
ESTADO DE COLIMA
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (APORTACION FEDERAL).

| DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | METAS | | METAS ALCANZADAS | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
|---|---------------------|----------------------|---------------|---------|---------------|-------|--------------------|-------|--------|----------|------------------|---------|---------|---------|
| | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | FEDERAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | |
| ELECTRIFICACION | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliación de red eléctrica en col. Palmares II (C.F.E.) | Tecomán | \$ 439,917.87 | \$ 131,975.36 | | \$ 307,942.51 | | \$ 131,975.36 | \$ - | ml | 720 | 720 | 76 | 92 | 40 |
| ELECTRIFICACION RURAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Cofradía de Hidalgo (C.F.E.) | Cofradía De Hidalgo | \$ 62,880.67 | \$ 18,864.20 | | \$ 44,016.47 | | \$ 18,864.20 | \$ - | ml | 120 | 120 | 8 | 9 | 4 |
| Ampliación de red eléctrica en la Col. Ruiz Cortines, tramo entre Esc. Primaria y Esc. Secundaria (calle 15 de Septiembre entre Reforma y Lázaro Cárdenas) (C.F.E.) | Ruiz Cortines | \$ 70,752.06 | \$ 21,225.62 | | \$ 49,526.44 | | \$ 21,225.62 | \$ - | ml | 230 | 230 | 13 | 16 | 7 |
| Ampliación de red eléctrica en la Col. Ladislao Moreno (C.F.E.) | L. Moreno | \$ 47,543.16 | \$ 14,262.95 | | \$ 33,280.21 | | \$ 14,262.95 | \$ - | ml | 60 | 60 | 15 | 18 | 8 |
| Ampliación de red eléctrica en la comunidad de Tecolapa, junto a Esc. Secundaria. (C.F.E.) | Tecolapa | \$ 37,507.83 | \$ 11,252.35 | | \$ 26,255.48 | | \$ 11,252.35 | \$ - | ml | 120 | 120 | 8 | 9 | 4 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| TOTALES= | \$658,601.59 | \$197,580.48 | \$0.00 | \$461,021.11 | \$0.00 | \$197,580.48 | \$0.00 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018

ESTADO DE COLIMA


Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

SEDESOL Y GOBIERNO DEL ESTADO (APORTACION FEDERAL Y ESTATAL).

| DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | METAS | | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
|---|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | UNIDAD | CANTIDAD | | | |
| SALUD | | | | | | | | | | | |
| CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento de Centro de Salud de la comunidad de Cerro De Ortega (SEDESOL-ESTADO) | Cerro de Ortega | \$ 3,769,494.88 | \$ 1,166,031.00 | \$ 1,440,532.80 | \$ 1,162,931.08 | | Centro | 1 | 378 | 462 | 200 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| TOTALES= | \$3,769,494.88 | \$1,166,031.00 | \$1,440,532.80 | \$1,162,931.08 | \$0.00 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018
ESTADO DE COLIMA
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

" Programa de Infraestructura Indígena 2017 (CDI)" Recurso Federal


| PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | INVERSIÓN EJERCIDA | | METAS PROYECTO | | META ALCANZADA | HOMBRES | MUJERES | HOGARES | |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------------|-------|--------------------|--------------|----------------|----------|----------------|---------|---------|---------|--|
| | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | FEDERAL | SALDO | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD | | | | |
| | AGUA Y SANEAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| N/A | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (1ER ETAPA), COLONIA LADISLAO MORENO EN TECOMAN, COL. | LADISLAO MORENO | \$ 4,000,116.97 | \$ 2,752,116.97 | \$ - | \$ 1,248,000.00 | | \$ 2,752,116.97 | \$ - | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 246 | 300 | 130 | |
| N/A | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1ER. ETAPA),EN LA LOCALIDAD DE MADRID EN TECOMAN, COL. | MADRID | \$ 5,179,290.62 | \$ 3,599,790.62 | \$ - | \$ 1,579,500.00 | | \$ 3,577,793.28 | \$ 21,997.34 | PLANTA | 1.00 | 1.00 | 1,418 | 1,733 | 750 | |

NOTA: EL SALDO MOSTRADO EN LA PARTE FEDERAL ,ES UN IMPORTE NO INGRESADO A LA TESORERIA

6,329,910.25

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| TOTALES= | \$9,179,407.59 | \$6,351,907.59 | \$0.00 | \$2,827,500.00 | \$0.00 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|

SALDO= \$21,997.34






H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018
ESTADO DE COLIMA
Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento - Apartado Urbano (APAU) 2017. "APOYO FEDERAL"

| AGUA Y SANEAMIENTO RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | METAS | | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | | TOTAL | FEDERAL | MUNICIPAL | UNIDAD | CANTIDAD | | | |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE ORTEGA (APAU). | TECOMAN | 1,250,000.00 | 875,000.00 | 374,304.00 | ML | 1,600.00 | 378 | 462 | 200 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU). | TECOMAN | 450,000.00 | 225,000.00 | 223,540.82 | ML | 965.00 | 132 | 162 | 70 |
| DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE (APAU). | TECOMAN | 1,150,000.00 | 575,000.00 | 573,370.85 | ml | 840.00 | 132 | 162 | 70 |
| TOTAL | | \$2,850,000.00 | \$1,675,000.00 | \$1,171,215.67 | | | | | |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018

ESTADO DE COLIMA

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

" FONDO METROPOLITANO TECOMAN - ARMERIA 2017 " Recurso Federal

| PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | | METAS PROYECTO | | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------|---------|-----------|-------|----------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | UNIDAD | CANTIDAD | | | |
| | URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | |
| N/A | CONSTRUCCION DE CALLE LOPEZ MATEOS TRAMO ALLENDE-LIBERTAD. | CENTRO/ TECOMAN | \$ 3,461,500.00 | \$ 3,461,500.00 | | | | M | 85.00 | 6,048 | 7,392 | 3,200 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|
| TOTALES= | \$3,461,500.00 | \$3,461,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|

H. AYUNTAMIENTO
DE
TECOMAN, COL.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018


ESTADO DE COLIMA

Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

CANCELACION DE PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (Aportacion Federal y Estatal)

| DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN PROPUESTA | | | | | METAS | | HOMBRES | MUJERES | HOGARES |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | OTROS | UNIDAD | CANTIDAD | | | |
| Infraestructura Deportiva y Recreativa | | | | | | | | | | | |
| Parque deportivo el Chamizal | Tecomán | \$ 2,500,000.00 | \$ 1,250,000.00 | \$ 1,250,000.00 | OBRA CANCELADA | | | | | | |
| TOTALES= | | \$2,500,000.00 | \$1,250,000.00 | \$1,250,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | | | | | |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMÁN 2015-2018

ESTADO DE COLIMA


Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal.

PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

"CANCELACION DE CREDITO BANOBRAS 2017 "

| DESCRIPCIÓN | LOCALIDAD Ó COLONIA | INVERSIÓN AUTORIZADA | | | | OBSERVACIONES |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | |
| CONSTRUCCION DE NUEVO PANTEON MUNICIPAL. | TECOMAN | \$ 4,200,000.00 | | | \$ 4,200,000.00 | Credito NO autorizado |
| ADQUISICION DE TRES CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA CON CAJA COMPACTADORA. | TECOMAN | \$ 5,700,000.00 | | \$ 1,900,000.00 | \$ 3,800,000.00 | Credito NO autorizado |
| ADQUISICION DE 35 CONTENDORES DE BASURA, METALICOS. | TECOMAN | \$ 1,100,000.00 | | | \$ 1,100,000.00 | Credito NO autorizado |
| CONSTRUCCION DE CALLE LOPEZ MATEOS, TRAMO ALLENDE-LIBERTAD. | CENTRO/TECOMAN | \$ 4,361,500.00 | \$ 3,461,500.00 | | \$ 900,000.00 | Credito NO autorizado |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| TOTALES= | \$15,361,500.00 | \$3,461,500.00 | \$1,900,000.00 | \$10,000,000.00 | \$0.00 |
|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|






MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Análisis: Fuente de Financiamiento -- Objeto del Gasto

| N | FF | OF | RF | p | n | en | sp | Descripción | Pag-Anual |
|---|----|----|----|---|---|----|----|--|---------------|
| 0 | 05 | 00 | 00 | | | | | RECURSOS FEDERALES | 70,277,879.48 |
| 0 | 05 | 01 | 00 | | | | | APORTACIONES | 70,277,879.48 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | | | | | FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS FIV | 70,277,879.48 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | SERVICIOS PERSONALES | 54,230,251.39 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 38,117,133.18 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 1 | 3 | 0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 38,117,133.18 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 1 | 3 | 1 | SUELDO | 33,149,153.55 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 1 | 3 | 3 | QUINQUENIOS | 4,967,979.63 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 2,061,618.77 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 2 | 2 | 0 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 2,061,618.77 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | SUELDO A PERSONAL EVENTUAL | 2,061,618.77 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 3 | 0 | 0 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 6,589,224.67 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 0 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | 2,388,088.39 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 1 | PRIMA VACACIONAL | 2,205,572.06 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 4 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | 77,259.60 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 3 | 2 | 5 | AGUINALDO | 105,256.73 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 3 | 4 | 0 | COMPENSACIONES | 4,201,136.28 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 3 | 4 | 1 | COMPENSACIONES | 4,201,136.28 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 4 | 0 | 0 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,302.30 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 4 | 1 | 0 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 2,302.30 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 4 | 1 | 2 | PREVISION SOCIAL MÚLTIPLE | 2,302.30 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 0 | 0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 7,459,972.47 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 1 | 0 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO | 3,623,561.49 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 1 | 1 | FONDO DE AHORRO | 3,623,561.49 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 0 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 3,836,410.98 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 10 | AYUDA PARA RENTA | 1,154,390.57 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 28 | BONO DE JUGUETE | 3,290.34 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 32 | BONO DÍA DE LA MADRE | 52,645.20 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 45 | BONO NAVIDEÑO | 3,838.63 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 46 | CANASTA BÁSICA | 2,407,023.33 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 57 | SEGURO DE VIDA | 215,222.91 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,812,731.67 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 2 | 6 | 0 | 0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,495,950.14 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 2 | 6 | 1 | 0 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,495,950.14 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 2 | 6 | 1 | 1 | GASOLINA | 7,426,040.71 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 2 | 6 | 1 | 4 | ACEITES Y GRASAS | 69,909.43 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 2 | 9 | 0 | 0 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 316,781.53 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 2 | 9 | 6 | 0 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 316,781.53 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 2 | 9 | 6 | 1 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 316,781.53 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | SERVICIOS GENERALES | 482,815.05 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 3 | 4 | 0 | 0 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 381,370.14 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 3 | 4 | 5 | 0 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 381,370.14 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 3 | 4 | 5 | 1 | PRIMAS DE SEGUROS CONTRA ROBOS, INCENDIOS Y DEMAS RIESGOS Y CONTINGENCIAS. | 381,370.14 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 3 | 5 | 0 | 0 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 101,444.91 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 3 | 5 | 5 | 0 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 101,444.91 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 3 | 5 | 5 | 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | 101,444.91 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | DEUDA PUBLICA | 7,752,081.37 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 9 | 1 | 0 | 0 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 3,159,904.48 |





MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**
PROPUESTA DE CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

Análisis: Fuente de Financiamiento -- Objeto del Gasto

| N | FF | OF | RF | p | n | en | sp | Descripción | Pag-Anual |
|---|----|----|----|---|---|----|----|--|----------------------|
| | | | | | | | | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE | |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 9 | 1 | 1 | 0 | CRÉDITO | 3,159,904.48 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 9 | 1 | 1 | 1 | BANOBRAS 7184 | 94,413.03 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 9 | 1 | 1 | 2 | BANOBRAS 7186 | 1,718,734.20 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 9 | 1 | 1 | 3 | BANOBRAS 7212 | 1,346,757.25 |
| 0 | 05 | 01 | 02 | 9 | 2 | 0 | 0 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 4,592,176.89 |
| 1 | 05 | 01 | 02 | 9 | 2 | 1 | 0 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 4,592,176.89 |
| | | | | | | | | TOTAL | 70,277,879.48 |

