H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECOMAN 2015-2018

	ESTADO DE CUENTA	OBRA	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES	CONTRATO	OPTEC-FAIS-009-2018	
				PERIODO DE	07/05/2018	
		EMPRESA	ELVA IVETT CRUZ SANCHEZ	AL	25/05/2018	
	ESTIMACIÓN 3 (TRES) FINIQUITO	FECHA	26 DE MAYO DE 2018	HOJA 1	DE 1	
				IMP. CONTRATO SIN IVA	850,862.07	
				IMP. ANTICIPO SIN IVA	255,258.62	

No.	PERIODO				IMPORTE ESTIMACIÓN $		AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %	
	DEL	AL			ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO	ACTUAL	ACUMULADO
1	23/04/2018	28/04/2018			$ 247,544.80	$ 247,544.80	29.09%	29.09%	29.09%	29.09%
2	30/04/2018	05/05/2018			$ 186,848.75	$ 434,393.55	21.96%	51.05%	21.96%	51.05%
3	07/05/2018	25/05/2018			$ 416,468.52	$ 850,862.07	48.95%	100.00%	48.95%	100.00%

ARQ. HUGO RICARDO ALVAREZ ALDAPE
EL SUPERVISOR DE OBRA

ING. PEDRO HERRERA CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ELVA IVETT CRUZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL